Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 37 "Арман" акимата города Астаны,010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район "Алматы", пр.Аблайхана, 55/1, тел.: 68-20-33** — **051240005079**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мейір-М",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Район Алматы, ул.23-15, дом14, ВП-1, тел.: (7172) 65-67-03** — **060540010623**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государствен.закупках работ в сфере строительства № 16 от 12.02.20г

Номер документа	Дата составления
111	**30.07.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы			работа	1	43 309 314,00	43 309 314,00	4 640 283,64
				Итого	1	x	43 309 314,00	4 640 283,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Газезов Ж.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Гл. бух. / _____ / Бектасыр
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма3-КС

ЗАКАЗЧИК: **ГККП Ясли-сад №37 "Арман" г.Нур-Султан**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Мейір-М"**

Наименование стройки - **Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад № 37«Арман» акимата города Нур-Султан, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,55/1**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 года

Код заказчика	Код заказчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		16	12.02.2020г						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце отчетный м-ц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	95 365 384								10 217 719,71	
в том числе в отчетном месяце:		38 669 030,36							4 640 283,64	**43 309 314**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГККП "Ясли-сад №37 "Арман" акимата города Нур-Султан
Заведующая Бектаскызы Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
АО "НЦ Құрылысконсалтинг" по г. Нұр-Сұлтан и Акмолинской области
Эксперт: Культешов К.А.
аттестат № KZ06VJE00051693 от 24.12.2019г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Астана Быт Сервис - ЛТД"
Директор Ряснов С.А.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГККП Ясли-сад №37 "Арман" г.Нур-Султан
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад № 37«Арман» акимата города Нур-Султан, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,55/1
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад № 37«Арман» акимата города Нур-Султан, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,55/1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за июль 2020 года
Архитектурно-строительная часть

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Строительно-монтажные работы									
		Полы									
		1 этаж									
		Тип 1									
1	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция насухо. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	724,9	52,23 51,50	0,73 0,39	37863 37331	532 281	--	35355 5857	79075
		НР - 94%, СП - 8%									
2	С121-130810-0101 2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	1000 м2	0,7249	81836,00 --	-- --	59323 --	-- --	59323	-- 4746	64069
		СП - 8%									
3	Е11-270601-0301 1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки**	м2 покрытия	724,9	19,47 18,68	0,79 0,37	14116 13542	573 267	--	14914 2322	31352
		НР - 108%, СП - 8%									
4	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	724,9	456,23 415,08	41,15 21,91	330720 300894	29827 15881	--	297768 50279	678768
		НР - 94%, СП - 8%									
5	С121-110401-0306 2111-0401-0306 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	м3	44,79882	37829,00 --	-- --	1694695 --	-- --	1694695	-- 135576	1830270
		СП - 8%									
6	Е11-110101-1111 1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Стяжки легкобетонные из сухих смесей толщиной 20 мм (80мм). Устройство.**	м2 стяжки	724,9	733,65	95,55	531826	69261	20935	456871	1067793

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПР - 94%, СП - 8%			609,23	61,25	441630	44403		79096	
7	Е11-110101-1112 1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки легкобетонные из сухих смесей. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111	м2 П2Тип 2	724,9	265,37	84,83	192364	61491	70	161216	381866
		ПР - 94%, СП - 8%			180,44	56,15	130803	40703		28286	
8	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	234,5	456,23	41,15	106986	9649	--	96326	219577
		ПР - 94%, СП - 8%			415,08	21,91	97337	5137		16265	
9	С121-110401-0306 2111-0401-0306 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	9,6614	37829,00	--	365481	--	365481	--	394720
		СП - 8%			--	--	--	--		29238	
10	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	234,5	1746,85	107,62	409637	25236	172484	203117	661773
		ПР - 94%, СП - 8%			903,70	17,76	211917	4164		49020	
11	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	234,5	1081,57	53,47	253628	12539	113226	122424	406135
		ПР - 94%, СП - 8%			545,26	10,13	127863	2374		30084	
12	Е11-270601-0301 1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия	234,5	19,47	0,79	4566	185	--	4825	10142
		ПР - 108%, СП - 8%			18,68	0,37	4381	86		751	
13	Е11-110101-1111 1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки легкобетонные из сухих смесей толщиной 20 мм (80мм). Устройство.	м2 стяжки	234,5	733,65	95,55	172042	22405	6773	147794	345423
		ПР - 94%, СП - 8%			609,23	61,25	142864	14364		25587	
14	Е11-110101-1112 1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки легкобетонные из сухих смесей. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111	м2 П2Тип 3	234,5	265,37	84,83	62228	19892	22	52152	123531
		ПР - 94%, СП - 8%			180,44	56,15	42314	13167		9150	
15	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	315,2	52,23	0,73	16463	231	--	15373	34383
		ПР - 94%, СП - 8%			51,50	0,39	16232	122		2547	
16	С121-130810-0101 2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,3152	81836,00	--	25795	--	25795	--	27858
		СП - 8%			--	--	--	--		2064	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-270601-0301 1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия	315,2	19,47	0,79	6138	249	--	6485	13633
		НР - 108%, СП - 8%			18,68	0,37	5888	116		1010	
18	Е11-110101-1111 1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки легкобетонные из сухих смесей толщиной 20 мм (80мм). Устройство.	м2 стяжки	315,2	733,65	95,55	231248	30116	9103	198656	464296
		НР - 94%, СП - 8%			609,23	61,25	192029	19307		34392	
19	Е11-110101-1112 1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки легкобетонные из сухих смесей. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111	м2 П2Тип 4	630,4	265,37	84,83	167287	53475	61	140199	332085
		НР - 94%, СП - 8%			180,44	56,15	113751	35397		24599	
20	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	53,5	1746,85	107,62	93457	5757	39352	46340	150980
		НР - 94%, СП - 8%			903,70	17,76	48348	950		11184	
21	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	53,5	1081,57	53,47	57864	2861	25832	27930	92658
		НР - 94%, СП - 8%			545,26	10,13	29171	542		6864	
22	Е11-270601-0301 1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия	53,5	19,47	0,79	1042	42	--	1101	2314
		НР - 108%, СП - 8%			18,68	0,37	999	20		171	
23	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	53,5	790,35	37,60	42284	2012	15817	24024	71612
		НР - 94%, СП - 8%			457,10	20,61	24455	1102		5305	
24	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	856	85,64	6,51	73304	5570	63030	7163	86905
		НР - 94%, СП - 8%			5,50	3,41	4704	2917		6437	
		2 этаж									
		Тип 1									
25	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1088,1	52,23	0,73	56833	798	--	53069	118695
		НР - 94%, СП - 8%			51,50	0,39	56035	422		8792	
26	С121-130810-0101 2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	1,0881	81836,00	--	89046	--	89046	--	96169
		СП - 8%			--	--	--	--		7124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР - 94%, СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	1088,1	456,23 415,08	41,15 21,91	496423 451652	44771 23838	--	446961 75471	1018854
28	С121-110401-0306 2111-0401-0306 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 СП - 8%	м3	67,24458	37829,00 --	-- --	2543795 --	-- --	2543795	-- 203504	2747299
29	Е11-270601-0301 1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки НР - 108%, СП - 8%	м2 покрытия	1088,1	19,47 18,68	0,79 0,37	21188 20328	861 401	--	22386 3486	47061
30	Е11-110101-1111 1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки легкобетонные из сухих смесей толщиной 20 мм (80мм). Устройство. НР - 94%, СП - 8%	м2 стяжки	1088,1	733,65 609,23	95,55 61,25	798289 662902	103963 66650	31424	685779 118725	1602794
31	Е11-110101-1112 1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки легкобетонные из сухих смесей. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111 НР - 94%, СП - 8%	м2 П2Тип 2	1088,1	265,37 180,44	84,83 56,15	288745 196340	92300 61096	105	241990 42459	573194
32	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР - 94%, СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	147,7	456,23 415,08	41,15 21,91	67385 61308	6077 3236	--	60671 10244	138301
33	С121-110401-0306 2111-0401-0306 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 СП - 8%	м3	6,08524	37829,00 --	-- --	230199 --	-- --	230199	-- 18416	248614
34	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР - 94%, СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	147,7	1746,85 903,70	107,62 17,76	258010 133476	15895 2623	108639	127933 30875	416818
35	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР - 94%, СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	147,7	1081,57 545,26	53,47 10,13	159748 80535	7898 1496	71315	77109 18948	255805
36	Е11-270601-0301 1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки НР - 108%, СП - 8%	м2 покрытия	147,7	19,47 18,68	0,79 0,37	2876 2759	117 54	--	3039 473	6388

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-110101-1111 1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки легкобетонные из сухих смесей толщиной 20 мм (80мм). Устройство. НР - 94%, СП - 8%	м2 стяжки	147,7	733,65 609,23	95,55 61,25	108361 89983	14112 9047	4266	93088 16116	217565
38	Е11-110101-1112 1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки легкобетонные из сухих смесей. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111 НР - 94%, СП - 8%	м2 П2Тип 3	147,7	265,37 180,44	84,83 56,15	39195 26651	12529 8293	15	32848 5763	77806
39	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция насухо. Устройство в один слой НР - 94%, СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	77,8	52,23 51,50	0,73 0,39	4064 4007	57 30	--	3795 629	8487
40	С121-130810-0101 2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 СП - 8%	1000 м2	0,0778	81836,00 --	-- --	6367 --	-- --	6367	-- 509	6876
41	Е11-270601-0301 1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки НР - 108%, СП - 8%	м2 покрытия	77,8	19,47 18,68	0,79 0,37	1515 1453	62 29	--	1601 249	3365
42	Е11-110101-1111 1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки легкобетонные из сухих смесей толщиной 20 мм (80мм). Устройство. НР - 94%, СП - 8%	м2 стяжки	77,8	733,65 609,23	95,55 61,25	57078 47398	7433 4766	2247	49034 8489	114601
43	Е11-110101-1112 1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки легкобетонные из сухих смесей. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111 НР - 94%, СП - 8%	м2 стяжки	155,6	265,37 180,44	84,83 56,15	41291 28077	13199 8737	15	34605 6072	81968
		Тип 5									
44	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция насухо. Устройство в один слой НР - 94%, СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	183,7	52,23 51,50	0,73 0,39	9595 9460	135 71	--	8960 1484	20039
45	С121-130810-0101 2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 СП - 8%	1000 м2	0,1837	81836,00 --	-- --	15033 --	-- --	15033	-- 1203	16236
46	Е11-270601-0301 1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия	183,7	19,47	0,79	3577	145	--	3779	7945

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%, СП - 8%			18,68	0,37	3432	68		589	
47	Е11-110101-1111 1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки легкобетонные из сухих смесей толщиной 20 мм (80мм). Устройство.	м2 стяжки	183,7	733,65	95,55	134772	17552	5305	115778	270594
		НР - 94%, СП - 8%			609,23	61,25	111915	11252		20044	
48	Е11-110101-1112 1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки легкобетонные из сухих смесей. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111	м2 стяжки	367,4	265,37	84,83	97495	31165	35	81709	193540
		НР - 94%, СП - 8%			180,44	56,15	66295	20629		14336	
		Тип 6									
49	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	72,265	9519,13	2289,74	687900	165468	202013	373581	1146399
		НР - 94%, СП - 8%			4433,94	1065,63	320419	77007		84918	
50	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня мастикой "Гидроизоляционной пленкой"	м3	72,265	31554,68	4964,39	2280299	358752	642648	1015996	3559998
		НР - 69%, СП - 8%			17697,35	2678,46	1278899	193559		263704	
51	Е11-270601-0301 1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия	1445,3	19,47	0,79	28144	1143	--	29735	62510
		НР - 108%, СП - 8%			18,68	0,37	27001	532		4630	
52	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1445,3	790,35	37,60	1142297	54343	427311	648999	1934599
		НР - 94%, СП - 8%			457,10	20,61	660643	29781		143304	
53	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	37577,8	85,64	6,51	3217997	244505	2766996	314461	3815055
		НР - 94%, СП - 8%			5,50	3,41	206496	128037		282597	
54	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	1445,3	1134,24	126,36	1639311	182625	779868	707413	2534462
		НР - 94%, СП - 8%			468,29	52,41	676818	75749		187738	
55	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	2890,6	101,30	5,65	292809	16318	237494	45033	364870
		НР - 94%, СП - 8%			13,49	3,08	38997	8911		27027	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				19769990	1744126	10776135	7339385	29278125
							7249734	937616	--	2168748	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				19769990				
	Материалы		тенге				2474920				
	Всего заработная плата		тенге					8187350			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				5029733				
	Местные материалы		тенге				3271476				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	тенге				7339384				
		Сметная прибыль	тенге				2168750				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				29278124				6234
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					8187350			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				29278124				6234
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					8187350			
		РАЗДЕЛ 2.П2Внутренняя отделка									
56	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе** НР - 80%, СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	1369	1488,41 1064,70	9,60 3,49	2037631 1457571	13143 4775	566917	1169877 256601	3464110
57	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям** НР - 80%, СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	2186,8	409,49 247,76	3,59 1,91	895478 541808	7850 4168	345820	436781 106581	1438839
58	Е11-150405-0113 1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз** НР - 80%, СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	382,2	459,86 387,31	1,02 0,55	175759 148029	391 210	27339	118591 23548	317897
59	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство** НР - 80%, СП - 8%	м2	179,9	1960,05 1769,30	190,75 101,07	352613 318298	34315 18182	--	269184 49744	671541
60	С122-030201-0405 2203-0201-0405 РСНБ РК 2015	**Подвесной потолок. Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012** СП - 8%	м2	179,9	761,00 --	-- --	136904 --	-- --	136904	-- 10952	147856
61	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе** НР - 80%, СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	2810,08	1340,99 917,28	9,60 3,49	3768281 2577619	26977 9802	1163685	2069937 467057	6305275
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				7366665 5043325	82676 37138	2240665 --	4064370 914483	12345518
	Стоимость общестроительных работ		тенге				7366665				
	Материалы		тенге				2103760				
	Всего заработная плата		тенге					5080463			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				136904				
		Накладные расходы	тенге				4064370				
		Сметная прибыль	тенге				914483				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге				12345518				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3393
		Сметная заработная плата	тенге					5080463			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				12345518				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3393
		Сметная заработная плата	тенге					5080463			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**41623643**
		Итого по акту	Тенге								41 623 643
		в т.ч. оборудование	Тенге								0
		без стоимости оборудования	Тенге								41 623 643
		Временные здания и сооружения 1,5*0,8%	Тенге						1,20%		499 484
		Итого с временными	Тенге								42 123 127
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге						2,00%		842 463
		Итого с непредвиденными работами изатрат	Тенге								42 965 589
		Итого с оборудованием	Тенге								42 965 589
		НДС -12%	Тенге						0,12		5 155 871
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге								**48 121 460**
		Итого по акту согласно договору№16 от 12.02.2020г. с учетом ценовой скидки к=0,9	Тенге						**0,9**		43 309 314
		в т.ч. НДС	Тенге								**4 640 284**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Мейір-М"
(наименование организации)

Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГККП "Ясли-сад №37 "Арман" акимата города Нур-Султан
(наименование организации)

Заведующая Бектаскызы Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Астана Быт Сервис - ЛТД"
Директор Ряснов С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
АО "НЦ Құрылысконсалтинг" по г.№ Нур-Султан и Акмолинской области
Эксперт Культешов К.А.
аттестат № KZ06VJE00051693 от 24.12.2019г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)