форма КС-3

Заказчик:] ТОО Тенгиз Строй
Подрядчик: ТОО ФСК "Астана-Курылыс"

Наименование объекта: Строительство 19-этажного многоквартирного дома с пентхаусом и с подземным автопаркингом
вторая очередь пятна 8, пятна 9, 9а, 9б с обзектами обслуживания

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2012 г.

25.04.2012г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно - правовая форма: наименование	Организационно - правовая форма: код
		№15	05.01.2012	местный бюджет			
				республиканский бюджет			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: СМР (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из них: в отчётном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строител.-монтажн.работ (в сметных базисн. ценах 2001 года)	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Акт за апрель 2012г	**19 425 792.00.**			**19425792.00**						**19425792.00**
Всего к оплате										**19425792.00**

Заказчик:

Директор ТОО Тенгиз Строй

_____

Технический надзор:

Директор ТОО

_____ /Е.Рахимов

Подрядчик:

Директор

ТОО ФСК "Астана-Курылыс"

_____ Т.Н.Ергалиев

Заказчик: ТОО «Тенгиз-Строй» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО ФСК «Астана-Курылыс»

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО 19-ЭТАЖНОГО МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА С ПЕНТХАУСОМ И С ПОДЗЕМНЫМ АВТОПАРКИНГОМ ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ ПЯТНА 8, ПЯТНА 9, 9А. 9Б С ОБЪЕКТАМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Наименование обьекта: НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ И ВОДОПРОВОДА

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой (В1)								
1.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	289,66	32,22	30,77	9333	8913	0,01	3
					1,42	8,34	411	2417	0,03	8
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	8,96	262,72	--	2354	--	1,85	17
					262,72	--	2354	--	--	--
3.	Е010333-А5-1	Перевозка	т	522,59	45,00	45,00	23516	23516	--	--
					--	9,00	--	4703	0,19	99
4.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	298,62	3,75	3,24	1121	969	0,00	1
					0,48	1,12	143	334	0,00	1
5.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	298,23	26,19	25,02	7811	7462	0,01	2
					1,15	6,79	343	2024	0,02	7
6.	Е010333-А5-1	Перевозка	т	501,02	45,00	45,00	22546	22546	--	--
					--	9,00	--	4509	0,19	95
7.	Е0101-27-	Засыпка траншей и котлованов	м3	238,58	6,48	6,48	1546	1546	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	бульдозерами мощностью 59			--	2,10	--	502	0,01	2
8.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	238,58	14,12	12,00	3368	2862	0,01	3
					1,62	2,75	386	655	0,01	3
9.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	59,65	134,10	--	7998	--	0,97	58
					134,10	--	7998	--	--	--
10.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	298,23	21,55	4,52	6426	1347	0,11	32
					17,03	--	5079	--	--	--
11.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	21,31	32,22	30,77	687	656	0,01	0
					1,42	8,34	30	178	0,03	1
12.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,66	262,72	--	173	--	1,85	1
					262,72	--	173	--	--	--
13.	Е010333-А5-1	Перевозка	т	38,44	45,00	45,00	1730	1730	--	--
					--	9,00	--	346	0,19	7
14.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	21,97	3,75	3,24	82	71	0,00	0
					0,48	1,12	11	25	0,00	0
15.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	12,54	26,19	25,02	328	314	0,01	0
					1,15	6,79	14	85	0,02	0
16.	Е010333-А5-1	Перевозка	т	21,06	45,00	45,00	948	948	--	--
					--	9,00	--	190	0,19	4
17.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	10,03	6,48	6,48	65	65	--	--
					--	2,10	--	21	0,01	0
18.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	10,03	14,12	12,00	142	120	0,01	0
					1,62	2,75	16	28	0,01	0
19.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,51	134,10	--	336	--	0,97	2
					134,10	--	336	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	12,54	21,55 17,03	4,52 --	270 213	57 --	0,11 --	1 --
21.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 89 мм с гидравлическим испытанием	км	0,10	70153,47 48825,00	10674,97 4032,00	7015 4882	1067 403	270,00 19,69	27 2
22.	С130806-74	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	100,40	443,00 --	-- --	44477 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 89 мм	км	0,10	8287,75 8032,50	-- --	829 803	-- --	51,50 --	5 --
24.	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 89 мм	км	0,10	228588,23 35550,00	30337,38 11459,25	22859 3555	3034 1146	204,80 55,97	20 6
25.	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 76 мм с гидравлическим испытанием	км	0,02	64249,36 45900,00	8122,48 3069,00	1285 918	162 61	254,00 14,99	5 0
26.	С130806-68	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	20,08	377,00 --	-- --	7570 --	-- --	-- --	-- --
27.	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 76 мм	км	0,02	8170,63 8032,50	-- --	163 161	-- --	51,50 --	1 --
28.	Е0122-20-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 76 мм	км	0,02	179860,41 35550,00	29821,28 11265,75	3597 711	596 225	203,80 55,02	4 1
29.	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек диаметром до 80 мм	шт	3,00	405,40 227,25	16,15 6,75	1216 682	48 20	1,36 0,03	4 0
30.	С130902-753	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 65, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт	2,00	10363,00 --	-- --	20726 --	-- --	-- --	-- --
31.	С130902-754	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом,	шт	1,00	12516,00	--	12516	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PN 16, DN 80, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002			--	--	--	--	--	--
32.	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром до 80 мм	фланец	6,00	118,85 96,75	16,47 --	713 580	99 --	0,46 --	3 --
33.	С130809-34	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт	4,00	412,00 --	-- --	1648 --	-- --	-- --	-- --
34.	С130809-35	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт	2,00	458,00 --	-- --	916 --	-- --	-- --	-- --
35.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,03	10137,87 9675,00	304,24 114,75	262 250	8 3	58,00 0,56	1 0
36.	С130806-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	1,50	1200,00 --	-- --	1800 --	-- --	-- --	-- --
37.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800	футляр	5,00	917,96 262,50	111,26 1,85	4590 1312	556 9	1,59 0,02	8 0
38.	Е0146-33-4	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных стенах	м3	0,10	23105,31 9117,00	355,81 135,00	2311 912	36 14	61,11 0,66	6 0
39.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром до 250 мм	т	0,00	121294,13 62775,00	49389,75 18657,00	255 132	104 39	312,70 91,12	1 0
40.	С130810-162	Фасонные части стальные сварные - крестовина, 89х3 мм	т	0,00	126700,00 --	-- --	190 --	-- --	-- --	-- --
41.	С130810-109	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм	шт	2,00	311,00 --	-- --	622 --	-- --	-- --	-- --
42.	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром до 80 мм	фланец	2,00	118,85 96,75	16,47 --	238 194	33 --	0,46 --	1 --
43.	С130809-34	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	шт	2,00	412,00	--	824	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80			--	--	--	--	--	--
44.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,11	21,80 5,81	0,05 0,02	2 1	-- --	0,03 0,00	0 0
45.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,11	63,40 8,32	0,04 --	7 1	-- --	0,04 --	0 --
46.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	2,88	16371,06 1435,50	1879,87 538,43	47149 4134	5414 1551	8,86 2,06	26 6
47.	С143018-342	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт	2,00	6393,00 --	-- --	12786 --	-- --	-- --	-- --
48.	С143018-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт	2,00	6100,00 --	-- --	12200 --	-- --	-- --	-- --
49.	С143018-332	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	шт	2,00	5292,60 --	-- --	10585 --	-- --	-- --	-- --
50.	С143018-347	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-2	шт	2,00	5725,00 --	-- --	11450 --	-- --	-- --	-- --
51.	С143018-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт	4,00	773,00 --	-- --	3092 --	-- --	-- --	-- --
52.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00 --	-- --	26800 --	-- --	-- --	-- --
53.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,09	154400,00 --	-- --	13402 --	-- --	-- --	-- --
54.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, стремянки	т	0,03	133700,00 --	-- --	4567 --	-- --	-- --	-- --
55.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен	м2	27,78	245,44 37,35	3,82 1,44	6818 1038	106 40	0,21 0,01	6 0
56.	Е0106-1-1	Устройство отмостки вокруг колодца	м3	0,69	6430,57	66,01	4407	45	1,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					195,75	24,93	134	17	0,12	0
		Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой (В1)								380666
		Раздел: Водопровод противопожарный (В2)								
57.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	685,47	32,22	30,77	22086	21092	0,01	7
					1,42	8,34	973	5720	0,03	20
58.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	21,20	262,72	--	5570	--	1,85	39
					262,72	--	5570	--	--	--
59.	Е010333-А5-1	Перевозка	т	1236,68	45,00	45,00	55651	55651	--	--
					--	9,00	--	11130	0,19	234
60.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	706,67	3,75	3,24	2652	2292	0,00	2
					0,48	1,12	339	791	0,00	3
61.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	700,94	26,19	25,02	18360	17538	0,01	6
					1,15	6,79	806	4757	0,02	16
62.	Е010333-А5-1	Перевозка	т	1177,58	45,00	45,00	52991	52991	--	--
					--	9,00	--	10598	0,19	223
63.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	560,75	6,48	6,48	3633	3633	--	--
					--	2,10	--	1180	0,01	5
64.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	560,75	14,12	12,00	7916	6728	0,01	7
					1,62	2,75	908	1539	0,01	7
65.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	140,19	134,10	--	18799	--	0,97	136
					134,10	--	18799	--	--	--
66.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	700,94	21,55	4,52	15102	3165	0,11	76
					17,03	--	11937	--	--	--
67.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	42,67	32,22	30,77	1375	1313	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3			1,42	8,34	61	356	0,03	1
68.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,32	262,72	--	347	--	1,85	2
					262,72	--	347	--	--	--
69.	Е010333-А5-1	Перевозка	т	76,98	45,00	45,00	3464	3464	--	--
					--	9,00	--	693	0,19	15
70.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	43,99	3,75	3,24	165	143	0,00	0
					0,48	1,12	21	49	0,00	0
71.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	20,93	26,19	25,02	548	524	0,01	0
					1,15	6,79	24	142	0,02	0
72.	Е010333-А5-1	Перевозка	т	35,16	45,00	45,00	1582	1582	--	--
					--	9,00	--	316	0,19	7
73.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	16,74	6,48	6,48	108	108	--	--
					--	2,10	--	35	0,01	0
74.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	16,74	14,12	12,00	236	201	0,01	0
					1,62	2,75	27	46	0,01	0
75.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,19	134,10	--	561	--	0,97	4
					134,10	--	561	--	--	--
76.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	20,93	21,55	4,52	451	95	0,11	2
					17,03	--	356	--	--	--
77.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 159 мм с гидравлическим испытанием	км	0,29	115636,32	31953,19	33419	9234	360,00	104
					66375,00	12071,25	19182	3489	58,95	17
78.	С130806-92	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	290,16	1580,00	--	458446	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром	км	0,29	348390,19	68162,54	100685	19699	255,70	74
					44482,50	25749,00	12855	7441	125,76	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		159 мм								
80.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	фланец	12,00	231,52 180,00	33,52 2,25	2778 2160	402 27	0,90 0,01	11 0
81.	С130809-38	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт	12,00	881,00 --	-- --	10572 --	-- --	-- --	-- --
82.	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек диаметром 150 мм	шт	3,00	585,99 317,25	36,99 13,50	1758 952	111 40	1,93 0,07	6 0
83.	С130902-756	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 150, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт	3,00	25230,00 --	-- --	75690 --	-- --	-- --	-- --
84.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	фланец	6,00	231,52 180,00	33,52 2,25	1389 1080	201 13	0,90 0,01	5 0
85.	С130809-38	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт	6,00	881,00 --	-- --	5286 --	-- --	-- --	-- --
86.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,14	10137,87 9675,00	304,24 114,75	1436 1370	43 16	58,00 0,56	8 0
87.	С130806-112	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	3,00	3360,00 --	-- --	10080 --	-- --	-- --	-- --
88.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800	футляр	10,00	1876,34 536,55	227,42 3,77	18763 5366	2274 38	3,25 0,02	32 0
89.	Е0146-33-4	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных стенах	м3	0,20	23105,31 9117,00	355,81 135,00	4621 1823	71 27	61,11 0,66	12 0
90.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром до 250 мм	т	0,01	121294,13 62775,00	49389,75 18657,00	801 414	326 123	312,70 91,12	2 1
91.	С130810-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или	шт	2,00	1290,00 --	-- --	2580 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		равно 16 МПа, 159х6 мм								
92.	Е0122-33-5	Установка подставок пожарных стальных сварных диаметром 150 мм	т	0,11	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	27527 6968	5482 2071	312,70 91,12	35 10
93.	Е0127-83-1	Установка флуоресцентных указателей	шт	3,00	747,86 506,25	146,19 28,21	2244 1519	439 85	3,20 0,11	10 0
94.	С11011-85 45	Знаки флуоресцентные квадратные "пожарный гидрант", В-400 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 ГОСТ 12.14.026-76	шт	3,00	1491,00 --	-- --	4473 --	-- --	-- --	-- --
95.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,74	21,80 5,81	0,05 0,02	16 4	-- --	0,03 0,00	0 0
96.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,74	63,40 8,32	0,04 --	47 6	-- --	0,04 --	0 --
97.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	6,75	16371,06 1435,50	1879,87 538,43	110423 9682	12680 3632	8,86 2,06	60 14
98.	С143018-342	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт	3,00	6393,00 --	-- --	19179 --	-- --	-- --	-- --
99.	С143018-343	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт	1,00	11942,00 --	-- --	11942 --	-- --	-- --	-- --
100.	С143018-329	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт	1,00	3845,00 --	-- --	3845 --	-- --	-- --	-- --
101.	С143018-329	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6а	шт	1,00	3845,00 --	-- --	3845 --	-- --	-- --	-- --
102.	С143018-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт	3,00	6100,00 --	-- --	18300 --	-- --	-- --	-- --
103.	С143018-332	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	шт	2,00	5292,60 --	-- --	10585 --	-- --	-- --	-- --
104.	С143018-336	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	шт	1,00	9211,00	--	9211	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
105.	С143018-337	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9а	шт	1,00	7760,00	--	7760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	С143018-346	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт	3,00	6149,00	--	18447	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	С143018-348	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП20-1	шт	1,00	11030,00	--	11030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	С143018-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт	13,00	773,00	--	10049	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	С131104-15	Люк чугунный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	3,00	14400,00	--	43200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,16	154400,00	--	24321	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, стремянки	т	0,08	133700,00	--	10276	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен	м2	63,19	245,44	3,82	15509	241	0,21	13
					37,35	1,44	2360	91	0,01	0
114.	Е0106-1-1	Устройство отмостки вокруг колодца	м3	1,37	6430,57	66,01	8813	90	1,35	2
					195,75	24,93	268	34	0,12	0
		Итого по разделу: Водопровод противопожарный (В2)								1324345
		Раздел: Водопровод спусуной (СП)								
115.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	73,57	32,22	30,77	2370	2264	0,01	1
					1,42	8,34	104	614	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,28	262,72 262,72	-- --	598 598	-- --	1,85 --	4 --
117.	Е010333-А 5-1	Перевозка	т	132,73	45,00 --	45,00 9,00	5973 --	5973 1195	-- 0,19	-- 25
118.	Е0101-20- 2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	75,85	3,75 0,48	3,24 1,12	285 36	246 85	0,00 0,00	0 0
119.	Е0101-17- 7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	74,42	26,19 1,15	25,02 6,79	1949 86	1862 505	0,01 0,02	1 2
120.	Е010333-А 5-1	Перевозка	т	125,02	45,00 --	45,00 9,00	5626 --	5626 1125	-- 0,19	-- 24
121.	Е0101-27- 2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	59,53	6,48 --	6,48 2,10	386 --	386 125	-- 0,01	-- 0
122.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	59,53	14,12 1,62	12,00 2,75	840 96	714 163	0,01 0,01	1 1
123.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	14,88	134,10 134,10	-- --	1996 1996	-- --	0,97 --	14 --
124.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	74,42	21,55 17,03	4,52 --	1603 1267	336 --	0,11 --	8 --
125.	Е0101-17- 8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	14,86	32,22 1,42	30,77 8,34	479 21	457 124	0,01 0,03	0 0
126.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,46	262,72 262,72	-- --	121 121	-- --	1,85 --	1 --
127.	Е010333-А 5-1	Перевозка	т	26,82	45,00 --	45,00 9,00	1207 --	1207 241	-- 0,19	-- 5
128.	Е0101-20- 2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	15,32	3,75	3,24	58	50	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0,48	1,12	7	17	0,00	0
129.	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	5,78	26,19	25,02	151	145	0,01	0
					1,15	6,79	7	39	0,02	0
130.	E010333-A5-1	Перевозка	т	9,70	45,00	45,00	437	437	--	--
					--	9,00	--	87	0,19	2
131.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	4,62	6,48	6,48	30	30	--	--
					--	2,10	--	10	0,01	0
132.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	4,62	14,12	12,00	65	55	0,01	0
					1,62	2,75	7	13	0,01	0
133.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,16	134,10	--	155	--	0,97	1
					134,10	--	155	--	--	--
134.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	5,78	21,55	4,52	124	26	0,11	1
					17,03	--	98	--	--	--
135.	E0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 219 мм с гидравлическим испытанием	км	0,04	154891,68	66009,80	5886	2508	376,00	14
					70200,00	24936,75	2668	948	121,79	5
136.	C130806-99	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	38,15	1710,00	--	65240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	E0122-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 219 мм	км	0,04	453445,54	80944,76	17231	3076	278,50	11
					48442,50	30577,50	1841	1162	149,34	6
138.	E0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	фланец	2,00	391,37	57,24	783	114	1,43	3
					301,50	2,25	603	4	0,01	0
139.	C130809-39	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт	2,00	1320,00	--	2640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	E0122-35-6	Установка чугунных задвижек диаметром 200 мм	шт	2,00	1230,66	466,78	2461	934	3,04	6