форма КС-3

Заказчик: ТОО Тенгиз Строй
Подрядчик: ТОО ФСК "Астана-Курылыс"

Наименование объекта: Строительство 19-этажного многоквартирного дома с пентхаусом и с подземным автопаркингом
вторая очередь пятна 8, пятна 9, 9а. 9б с объектами обслуживания

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за июля 2012 г.

20.07.2012г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№15	05.01.2012	местный бюджет			
				республиканский бюджет			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строител.-монтажн.работ (в сметных базисн. ценах 2001 года)	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Акт за июля 2012г	**33 779 865.00.**			**33779865.00**						**33779865.00**
Всего к оплате										**33779865.00**

Заказчик:

Директор ТОО Тенгиз Строй

_____

Технический надзор:

Директор ТОО

_____ Е.Рахимов

Подрядчик:

Директор

ТОО ФСК "Астана-Курылыс"

_____ Т.Н.Ергалиев

Заказчик: ТОО «Тенгиз-Строй» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО ФСК «Астана-Курылыс»

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО 19-ЭТАЖНОГО МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА С ПЕНТХАУСОМ И С ПОДЗЕМНЫМ АВТОПАРКИНГОМ ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ ПЯТНА 8, ПЯТНА 9, 9А. 9Б С ОБЪЕКТАМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Наименование обьекта: БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ - ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Вертикальная планировка								
1.	Е0101-24-2	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59	м3	501,00	9,24	9,24	4632	4632	--	--
					--	3,00	--	1504	0,01	6
2.	Е0101-24-10	Срезкарастительного грунта бульдозерами мощностью 59	м3	501,00	31,64	31,64	15852	15852	--	--
					--	10,27	--	5147	0,04	20
3.	Е0101-17-8	Разработка недостающего грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	20014,00	32,25	30,77	645481	615836	0,01	197
					1,42	8,34	28420	167016	0,03	571
4.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	39027,30	45,00	45,00	1756229	1756229	--	--
					--	9,00	--	351246	0,19	7376
5.	Е0101-24-2	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59	м3	24397,50	9,24	9,24	225551	225551	--	--
					--	3,00	--	73229	0,01	281
6.	Е0101-24-10	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59	м3	24397,50	31,64	31,64	771974	771974	--	--
					--	10,27	--	250635	0,04	960
		Итого по разделу: Вертикальная планировка								3419718

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПОКРЫТИЕ								
7.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м	м2	2962,00	33,43 1,03	29,06 10,26	99020 3051	86076 30390	0,01 0,05	28 148
8.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих слоев оснований из балласта	м3	1777,20	280,88 32,18	248,35 78,59	499178 57190	441366 139663	0,22 0,27	384 486
9.	С143008-123	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	1492,85	590,00 --	-- --	880780 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	592,40	1211,76 21,38	68,13 12,76	717848 12666	40361 7560	0,14 0,04	85 26
11.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	947,84	95,48 21,38	73,75 11,67	90503 20265	69907 11060	0,14 0,04	136 39
12.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4	м2	2962,00	565,48 5,94	15,35 5,06	1674956 17594	45471 14988	0,03 0,02	100 52
13.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки таблиц 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2962,00	542,24 0,08	-- --	1606115 237	-- --	0,00 --	2 --
14.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	584,70	561,37 108,68	6,63 1,76	328236 63545	3877 1027	0,70 0,01	408 4
15.	С143003-9	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	26,31	22600,00 --	-- --	594640 --	-- --	-- --	-- --
16.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м	м2	1178,95	33,43 1,03	29,06 10,26	39412 1214	34260 12096	0,01 0,05	11 59
17.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих слоев оснований из балласта	м3	707,37	280,88 32,18	248,35 78,59	198685 22763	175675 55589	0,22 0,27	153 193
18.	С143008-1	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	594,19	590,00	--	350573	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	23				--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	235,79	1211,76	68,13	285721	16065	0,14	34
					21,38	12,76	5041	3009	0,04	10
20.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	1178,95	99,97	42,08	117860	49610	0,38	449
					57,38	14,85	67648	17507	0,07	86
21.	С143003-36	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	м2	1178,95	634,00	--	747454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х80 мм при других видах покрытий	м	139,05	564,32	6,63	78469	922	0,70	97
					108,68	1,76	15112	244	0,01	1
23.	С143003-9	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,67	22600,00	--	37710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х80 мм при других видах покрытий	м	44,00	564,32	6,63	24830	292	0,70	31
					108,68	1,76	4782	77	0,01	0
25.	С143003-9	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,53	22600,00	--	11933	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м	м2	154,85	19,95	15,58	3089	2413	0,01	1
					1,03	5,50	159	852	0,03	4
27.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	15,48	1211,76	68,13	18764	1055	0,14	2
					21,38	12,76	331	198	0,04	1
28.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20	м2	154,85	247,75	13,43	38365	2080	0,37	57
					52,65	5,04	8153	780	0,02	4
29.	Е0111-11-4	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	-154,85	92,84	1,61	-14376	-249	0,01	-2
					1,51	0,60	-234	-93	0,00	-0
30.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,45	5239,08	327,33	2336	146	11,60	5
					1890,00	123,75	843	55	0,60	0
31.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока	т	0,45	41200,00	--	18374	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм			---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ПОКРЫТИЕ								8450476
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
32.	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15	м2	63,10	225,58 39,24	0,34 0,13	14234 2476	22 8	0,27 0,00	17 0
33.	Е0147-25-5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 смизменения толщины слоя исключать	м2	-63,10	69,97 7,97	-- --	-4415 -503	-- --	0,05 --	-3 --
34.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	63,10	19,01 8,21	-- --	1200 518	-- --	0,05 --	3 --
		Итого по разделу: ОЗЕЛЕНЕНИЕ								11019
		ИТОГО:					11881213 331271	4359420 1143787		2195 10326

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1655363
Всего накладных расходов:	1655363
Итого с накладными	13536576

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	812195
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	14348771
Итого с временными, 2,8 %	14750537
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	14949669
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	15008671
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	15156176
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	29569210
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	591384

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	30160594
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3619271
Итого с НДС	33779865

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Принял:

Сдал: