Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинский области".Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай Батыра,26** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**150340016795**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью Алматы Production Construction & Invest,Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Байзакова 125/185** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040740001327**

Договор (контракт) Договор №55 от 17.08.2018 г.

Номер документа	Дата составления
41	**25.09.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей газоснабжения Индустриальной зоны г.Талдыкорган Алматинской области			Услуга	1	82 183 632,52	82 183 632,52	8 805 389,20
				Итого	1	x	82 183 632,52	8 805 389,20

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Кабдулина А.М
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам Рук / / А.А. Бакиров
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.09.2018

М.П.

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-комунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы Production Construction & Invest"
Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей газоснабжения индустриальной зоны г.Талдыкорган Алматинской области

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2018 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансируещему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 55	17 августа 2018г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)							
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в цх	Дополнительные затраты на приобретение	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство сетей газоснабжения Индустриальной зоны г.Талдыкорган Алматинской области	383 704 865	109 432 267,00						13 131 872	109 432 267,00
Итого									109 432 267,00
Итого с учетом скидки 24,9%	**288 162 354**	**82 183 632,52**						**9 862 036**	**82 183 632,52**

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"

Бакиров А.А.

Тех-надзор. ТОО „УКС"

Квас. И.А.

Подрядчик: ТОО "Алматы Production Construction & Invest"

Кабдуллина А.М.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление предпринимательства и индустриадбио-инновационного развития Алматинской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алматы Production Construction & Invest"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей газоснабжения Индустриальной зоны г.Талдыкорган Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Наружнее газоснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **24.09.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.09.2018	01.09.2018	30.09.2018

Акт приемки выполненных работ №2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратнаработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	49408	134,55	6647785
			Накладные расходы			*28,31*	*1398514*
			Сметная прибыль			*9,97*	*492429*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1372,72	2691,09	3694113
			Накладные расходы:			*982,93*	*1349290*
			Сметная прибыль			*199,34*	*273638*
3	3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	985,37	2691,09	2651719
			Накладные расходы			*982,93*	*968551*
			Сметная прибыль			*199,34*	*196424*
4	12	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	1400	589,65	825510
			Накладные расходы			*123,67*	*173136*
			Сметная прибыль			*43,68*	*61149*
5	13	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Подсыпка труб песком(10 см учтено в расценке на укладку трубопроводов)	м3 грунта	2930	1286,77	3770245
			Накладные расходы			*470,00*	*1377097*
			Сметная прибыль			*95,32*	*279277*
6	14	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	5000	2545,84	12729185
			Накладные расходы			*86,30*	*431482*
			Сметная прибыль			*188,58*	*942903*
7	15	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1430	4435,33	6342529
			Накладные расходы			*674,58*	*964646*
			Сметная прибыль			*328,54*	*469817*
8	17	11-250109-0104 РСНБ РК 2015	Кожухи диаметром 800 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	82	110332,39	9047256
			Накладные расходы			*11033,05*	*904710*
			Сметная прибыль			*8172,77*	*670167*
9	18	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка пеной	футляр	1	14013,74	14014
			Накладные расходы			*4836,67*	*4837*
			Сметная прибыль			*1038,05*	*1038*
10	19	21-100502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл(по проекту 1 л)	шт.	1,3	1047,04	1361
			Накладные расходы			*35,49*	*46*
			Сметная прибыль			*77,56*	*101*
11	25	23-010405-1010 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 315x18,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	409,757	22276,37	9127897
			Накладные расходы			*755,10*	*309409*
			Сметная прибыль			*1650,10*	*676140*
12	27	21-100502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл(по проекту1 л)	шт.	55,9	1047,04	58530
			Накладные расходы			*35,49*	*1984*
			Сметная прибыль			*77,56*	*4336*
13	33	23-010405-1008 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17,6 - 250x14,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	90,395	14264,47	1289437
			Накладные расходы			*483,52*	*43708*
			Сметная прибыль			*1056,63*	*95514*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	29	23-010405-1010 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 315x18,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	192,506	22276,37	4288334
			Накладные расходы			*755,10*	*145362*
			Сметная прибыль			*1650,10*	*317654*
15	35	23-010405-1008 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 250x14,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	472,882	14264,47	6745412
			Накладные расходы			*483,52*	*228650*
			Сметная прибыль			*1056,63*	*499660*
16	39	23-010405-1008 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 250x14,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	267,145	14264,47	3810682
			Накладные расходы			*483,52*	*129171*
			Сметная прибыль			*1056,63*	*282273*
17	43	23-010405-1006 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17,6 - 200x11,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	111,1	9223,13	1024690
			Накладные расходы			*312,64*	*34734*
			Сметная прибыль			*683,19*	*75903*
18	45	23-010405-1006 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 180x16,4с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	21,21	9223,13	195623
			Накладные расходы			*312,64*	*6631*
			Сметная прибыль			*683,19*	*14491*
19	49	23-010405-1004 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 140x8,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм. СТ РК ИСО 4437-2004	м	3,232	4681,91	15132
			Накладные расходы			*158,70*	*513*
			Сметная прибыль			*346,81*	*1121*
20	53	23-010201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	728,101	364,61	265471
			Накладные расходы			*12,36*	*8999*
			Сметная прибыль			*27,01*	*19664*
21	54	23-021199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер	т	0,9065	363242,05	329279
			Накладные расходы			*12312,85*	*11162*
			Сметная прибыль			*26906,82*	*24391*
22	55	23-020304-2404 РСНБ РК 2015	Пробка-заглушка GEOrg FisCHEr DN 32(прим.)	шт.	259	1184,74	306847
			Накладные расходы			*40,16*	*10401*
			Сметная прибыль			*87,76*	*22729*
23	97	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Укладка сигнальной ленты	км	3,687	25465,90	93893
			Накладные расходы			*4775,62*	*17608*
			Сметная прибыль			*1886,36*	*6955*
24	98		Сигнальная лента желтого цвета "Опасно-Газ"	м	19065	44,04	839639
			Накладные расходы			*1,49*	*28461*
			Сметная прибыль			*3,26*	*62195*
25	99	13-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	19065	199,36	3800784
			Накладные расходы			*40,58*	*773611*
			Сметная прибыль			*14,77*	*281540*
26	100	23-060128-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1x2,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,687	77675,22	286389
			Накладные расходы			*2632,96*	*9708*
			Сметная прибыль			*5753,72*	*21214*
			Раздел: УСТРОЙСТВО ТРУБ				
27	85	11-220501-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	3,687	658933,11	2429486
			Накладные расходы			*216483,09*	*798173*
			Сметная прибыль			*48809,86*	*179962*
			Раздел: УСТРОЙСТВО ФИТИНГОВ,МУФТ				
28	58	ПРАЙС	Переход полиэтиленовый ПЭ 100SDR 11, DN 225x160,GEOrg FisCHEr	шт.	10	14543,49	145435
			Накладные расходы			*492,98*	*4930*
			Сметная прибыль			*1077,30*	*10773*
29	59	ПРАЙС	Переход полиэтиленовый ПЭ 100SDR 11, DN 225x110,GEOrg FisCHEr	шт.	1	26560,64	26561
			Накладные расходы			*900,33*	*900*
			Сметная прибыль			*1967,45*	*1967*
30	60	ПРАЙС	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 160x110,GEOrg FisCHEr	шт.	1	4641,31	4641
			Накладные расходы			*157,33*	*157*
			Сметная прибыль			*343,80*	*344*
31	61	23-020304-2233 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 225x219, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(прим)	шт.	2	34255,77	68512
			Накладные расходы			*1161,17*	*2322*
			Сметная прибыль			*2537,46*	*5075*
32	63	ПРАЙС	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ100 SDR 11, DN 225,GEOrg FisCHEr	шт.	12	17580,31	210964

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*595,92*	*7151*
			Сметная прибыль			*1302,25*	*15627*
33	64	ПРАЙС	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160,GEOrg FisCHEr	шт.	5	7141,63	35708
			Накладные расходы			*242,08*	*1210*
			Сметная прибыль			*529,01*	*2645*
34	66	ПРАЙС	Отвод полиэтиленовый 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 225,GEOrg FisCHEr	шт.	1	15385,27	15385
			Накладные расходы			*521,52*	*522*
			Сметная прибыль			*1139,65*	*1140*
35	67	ПРАЙС	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225,GEOrg FisCHEr	шт.	32	16942,72	542167
			Накладные расходы			*574,31*	*18378*
			Сметная прибыль			*1255,02*	*40161*
36	68	ПРАЙС	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160,GEOrg FisCHEr	шт.	51	4228,92	215675
			Накладные расходы			*143,35*	*7311*
			Сметная прибыль			*313,25*	*15976*
37	69	ПРАЙС	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100SDR 11, DN 110,GEOrg FisCHEr	шт.	2	4001,71	8003
			Накладные расходы			*135,65*	*271*
			Сметная прибыль			*296,42*	*593*
38	70	ПРАЙС	Отвод полиэтиленовый 22° ПЭ 100 SDR 11, DN 225,GEOrg FisCHEr	шт.	2	84835,70	169671
			Накладные расходы			*2875,68*	*5751*
			Сметная прибыль			*6284,13*	*12568*
39	71	ПРАЙС	Отвод полиэтиленовый 11° ПЭ 100 SDR 11, DN 225,GEOrg FisCHEr	шт.	1	84835,70	84836
			Накладные расходы			*2875,68*	*2876*
			Сметная прибыль			*6284,13*	*6284*
40	72	ПРАЙС	Отвод полиэтиленовый 22° ПЭ 100 SDR 11, DN 160,GEOrg FisCHEr	шт.	1	35072,54	35073
			Накладные расходы			*1188,86*	*1189*
			Сметная прибыль			*2597,97*	*2598*
41	73	ПРАЙС	Отвод полиэтиленовый 11° ПЭ 100 SDR 11, DN 160,GEOrg FisCHEr	шт.	6	35102,57	210615
			Накладные расходы			*1189,88*	*7139*
			Сметная прибыль			*2600,19*	*15601*
42	74	ПРАЙС	Отвод полиэтиленовый 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 225,GEOrg FisCHEr	шт.	1	87981,62	87982
			Накладные расходы			*2982,32*	*2982*
			Сметная прибыль			*6517,16*	*6517*
43	75	ПРАЙС	Отвод полиэтиленовый 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 160,GEOrg FisCHEr	шт.	2	37121,44	74243
			Накладные расходы			*1258,31*	*2517*
			Сметная прибыль			*2749,74*	*5499*
44	77	ПРАЙС	Заглушка полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110,GEOrg FisCHEr	шт.	2	3245,01	6490
			Накладные расходы			*110,00*	*220*
			Сметная прибыль			*240,37*	*481*
45	78	ПРАЙС	Заглушка полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160,GEOrg FisCHEr	шт.	2	4046,75	8094
			Накладные расходы			*137,17*	*274*
			Сметная прибыль			*299,76*	*600*
46	80	ПРАЙС	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100SDR 11, DN 110,GEOrg FisCHEr	шт.	37	2426,25	89771
			Накладные расходы			*82,24*	*3043*
			Сметная прибыль			*179,72*	*6650*
47	81	ПРАЙС	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100SDR 11, DN 160,GEOrg FisCHEr	шт.	423	4291,98	1815508
			Накладные расходы			*145,49*	*61540*
			Сметная прибыль			*317,92*	*134482*
48	82	ПРАЙС	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 225,GEOrg FisCHEr	шт.	386	9104,45	3514316
			Накладные расходы			*308,61*	*119125*
			Сметная прибыль			*674,40*	*260320*
			Раздел: УСТАНОВКА ШАРОВЫХ КРАНОВ В ПОДЗЕМНОМ ИСПОЛНЕНИИ				
49	103	ПРАЙС	Кран шаровый PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225 мм	шт	7	536084,33	3752590
			Накладные расходы			*18171,70*	*127202*
			Сметная прибыль			*39709,95*	*277970*
50	104	ПРАЙС	Удлинитель ключа для шаровогокрана "GEORG FISCHER" L 1,85	шт	7	28479,42	199350
			Накладные расходы			*965,37*	*6758*
			Сметная прибыль			*2109,59*	*14767*
51	114	ПРАЙС	Кран шаровый PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160 мм	шт	12	164762,85	197715
			Накладные расходы			*5584,98*	*67020*
			Сметная прибыль			*12204,66*	*146456*
52	115	ПРАЙС	Удлинитель ключа для шарового крана "GEORG FISCHER" L 1,85	шт	12	28479,42	34175
			Накладные расходы			*965,37*	*11584*
			Сметная прибыль			*2109,59*	*25315*
53	127	ПРАЙС	Кран шаровый PE 100 ГАЗ SDR 11- 110 мм	шт	2	84344,25	16868
			Накладные расходы			*2859,03*	*5718*
			Сметная прибыль			*6247,72*	*12495*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
54	128	ПРАЙС	Удлинитель ключа для шарового крана "GEORG FISCHER" L 1,85	шт	2	28479,42	56959
			Накладные расходы			*965,37*	*1931*
			Сметная прибыль			*2109,59*	*4219*
			ИТОГО:				94497390
			В том числе :				
			Накладные расходы				10600618
			Сметная прибыль				6999807
			Итого с временными		1,3 %	1228466,00	95725856
			Итого с зимними удорожаниями		2,07 %	1981525,00	97707381
			Итого с НДС		12 %	11724886,00	109432267
			Итого с учетом скидки		24,9%	27248634	82183633

Заказчик: ГУ "Управление _____ **Бакиров А.А.**

Подрядчик: ТОО "Алматы Production _____ **Каблуллина А.М.**

Технадзор-эксперт ТОО «УКС» _____ _____
(Ф.И.О. эксперта)