Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-комунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы Production Construction & Invest"
Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей газоснабжения индустриальной зоны г.Талдыкорган Алматинской области

**Справка №4**

**о стоимости выполненных работ и затрат**

**за декабрь 2018 г.**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансируещему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | № 55 | 17 августа 2018г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно | Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В отчетном месяце | ПСД (в сметных базисных | из них | | Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в цх | Дополнительные затраты на приобретение | в т.ч. НДС | Всего |
| | | | | в отчетном месяце (за ) | по монтажу оборудования | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Строительство сетей газоснабжения Индустриальной зоны г.Талдыкорган Алматинской области | 489 911 100 | 25 079 266,00 | | | | | | 3 009 512 | 25 079 266,00 |
| Итого | | | | | | | | | 25 079 266,00 |
| **Итого с учетом скидки 24,9%** | **367 920 000** | **18 831 292,66** | | | | | | **2 259 755** | **18 831 292,66** |

**Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской**

**Бакиров А.А.**

**Технадзор-эксперт ТОО «УКС»**

**Квас И.А.**

**Подрядчик: ТОО "Алматы Production Construction & Invest"**

**Кабдуллина А.М.**

Форма 2-В+А1 H58D15A1 H42A1 H80DA1 H42

Заказчик **ГУ "Управление предпринимательства и индустриадбно-инновационного развития Алматинской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алматы Production Construction & Invest"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей газоснабжения Индустриальной зоны г.Талдыкорган Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Наружнее газоснабжение**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 55** от **17.08.2018**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 21.12.2018 | 01.12.2018 | 31.12.2018 |

## Акт приемки выполненных работ №1

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ИЗ Г.АЛМАТЫ В Г.ТАЛДЫКОРГАН-241 км** | | | | |
| 1 | 1 | 41-010105-1030 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 26,23 | 739,83 | 19406 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *25,08* | *658* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *54,80* | *1437* |
| 2 | 2 | 41-010105-1991 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км | т·км | 1101,66 | 15,41 | 16981 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *0,52* | *576* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,14* | *1258* |
| 3 | 3 | 41-010205-1121 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 121 км | т | 26,23 | 2262,89 | 59356 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *76,71* | *2012* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *167,62* | *4397* |
| 4 | 4 | 41-010305-1048 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 48 км | т | 26,23 | 961,31 | 25215 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *32,59* | *855* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *71,21* | *1868* |
| 5 | 5 | 41-010105-3030 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 30 км | т | 214,03 | 1212,84 | 259585 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *41,11* | *8799* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *89,84* | *19228* |
| 6 | 6 | 41-010105-3991 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 30 км | т·км | 8989,26 | 25,27 | 227143 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *0,86* | *7699* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,87* | *16825* |
| 7 | 7 | 41-010205-3121 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 121 км | т | 214,03 | 3709,64 | 793975 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *125,75* | *26913* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *274,79* | *58813* |
| 8 | 8 | 41-010305-3048 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 48 км | т | 214,03 | 1575,92 | 337295 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *53,42* | *11433* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *116,74* | *24985* |
| | | | **Раздел: АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ИЗ Г.АЛМАТЫ В Г.ТАЛДЫКОРГАН-271 км** | | | | |
| 9 | 9 | 41-010105-1030 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 1,33 | 739,83 | 984 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *25,08* | *33* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *54,80* | *73* |
| 10 | 10 | 41-010105-1991 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км | т·км | 67,83 | 15,41 | 1046 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *0,52* | *35* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,14* | *77* |
| 11 | 11 | 41-010205-1136 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 136 км | т | 1,33 | 2509,48 | 3338 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *85,06* | *113* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *185,89* | *247* |
| 12 | 12 | 41-010305-1054 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 54 км | т | 1,33 | 1055,28 | 1404 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *35,77* | *48* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *78,17* | *104* |
| 13 | 13 | 41-010105-3030 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 30 км | т | 3,43 | 1212,84 | 4160 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *41,11* | *141* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *89,84* | *308* |
| 14 | 14 | 41-010105-3991 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 30 км | т·км | 174,93 | 25,27 | 4420 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *0,86* | *150* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1,87* | *327* |
| 15 | 15 | 41-010205-3136 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 121 км | т | 3,43 | 4113,90 | 14111 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *139,45* | *478* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *304,73* | *1045* |
| 16 | 16 | 41-010305-3054 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 54 км | т | 3,43 | 1729,97 | 5934 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *58,64* | *201* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *128,15* | *440* |
| | | | **Раздел: ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ИЗ Г.ШЫМКЕНТ В Г.ТАЛДЫКОРГАН** | | | | |
| 17 | 17 | 42-010502-0210 РСНБ РК 2015 | Провозная плата за перевозку других грузов (оборудование, металлические конструкции, кабельные изделия, пластмассовые и резиновые изделия и т.д.) в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 1051до 1100 км, загрузка вагона 10 т | т | 3,5 | 15090,88 | 52818 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *511,54* | *1790* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1117,84* | *3912* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | 1827169 |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | 61936 |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | 135346 |
| | | | **Итого с временными** | | 1,3 % | 23753,00 | 1850922 |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | 2,07 % | 38314,00 | 1889236 |
| | | | **Итого с НДС** | | 12 % | 226708,00 | 2115944 |
| | | | **Итого с учетом скидки** | | | | 1694110 |

**Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"** _____ **Бакиров А.А.**

**Подрядчик: ТОО "Алматы Production Construction & Invest"** _____ **Кабдуллина А.М.**

**Технадзор-эксперт ТОО «УКС»** _____ **Квас И.А**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление предпринимательства и индустриадбно-инновационного развития Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алматы Production Construction & Invest"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей газоснабжения Индустриальной зоны г.Талдыкорган Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Наружнее газоснабжение**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 55** от **17.08.2018**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 21.12.2018 | 01.12.2018 | 31.12.2018 |

## Акт приемки выполненных работ №2

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: УСТРОЙСТВО ФУТЛЯРОВ** | | | | |
| 1 | 1 | 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 | Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка пеной | футляр | 43 | 14013,74 | 602591 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4836,67* | *207977* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1038,05* | *44636* |
| 2 | 2 | 11-250204-0101 РСНБ РК 2015 | Кожухи стальные диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения | м кожуха | 190,6 | 30564,10 | 5825518 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7562,89* | *1441487* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2264,01* | *431520* |
| 3 | 3 | 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 | Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка пеной | футляр | 10 | 14013,74 | 140137 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4836,67* | *48367* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1038,05* | *10381* |
| 4 | 4 | 21-100502-1901 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл(по проекту 1 л) | шт. | 13 | 1047,04 | 13612 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *35,49* | *461* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *77,56* | *1008* |
| 5 | 5 | 11-220501-0107 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250мм. Укладка | км трубопровода | 0,0895 | 658933,11 | 58975 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *216483,09* | *19375* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *48809,86* | *4368* |
| 6 | 6 | 11-250204-0101 РСНБ РК 2015 | Кожухи стальные диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения | м кожуха | 52,9 | 30564,10 | 1616841 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7562,89* | *400077* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2264,01* | *119766* |
| 7 | 7 | 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 | Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка пеной | футляр | 2 | 14013,74 | 28027 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4836,67* | *9673* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1038,05* | *2076* |
| 8 | 8 | 21-100502-1901 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл(по проекту 1 л) | шт. | 2,6 | 1047,04 | 2722 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *35,49* | *92* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *77,56* | *202* |
| | | | **Раздел: УСТРОЙСТВО ТРУБ** | | | | |
| 9 | 9 | 11-220501-0107 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка | км трубопровода | -3,69 | 128347,22 | -2429486 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *-216483,09* | *-798173* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *-48809,86* | *-179962* |
| 10 | 10 | 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 | Пневматическое испытание газопроводов | м | 18544,8 | 665,66 | 12344599 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *243,26* | *4511137* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *49,31* | *914415* |
| | | | **Раздел: ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК,всего-125шт** | | | | |
| 11 | 11 | 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 | Знаки на металлических стойках. Установка | шт. | 125 | 6139,43 | 767429 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1916,89* | *239611* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *454,77* | *56847* |
| 12 | 12 | 11-060101-0113 РСНБ РК 2015 | Фундаменты-столбы. Устройство | м3 | 6,25 | 24191,09 | 151194 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2884,35* | *18027* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1791,93* | *11200* |
| 13 | 13 | 21-030101-0102 РСНБ РК 2015 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотельный марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 0,125 | 22794,07 | 2849 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *772,65* | *97* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1688,45* | *211* |
| 14 | 14 | 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 | т | 1,188 | 369928,93 | 439291 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12539,52* | *14891* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *27402,14* | *32540* |
| 15 | 15 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 черная | м2 | 138,8888875 | 82,00 | 11388 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,09* | *1818* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,07* | *844* |
| 16 | 16 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | 416,6666625 | 94,18 | 39240 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *19,88* | *8281* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,98* | *2907* |
| | | | **Раздел: ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТА** | | | | |
| 17 | 17 | 11-270302-0104 РСНБ РК 2015 | **Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка** | м3 конструкции | 76,05 | 3439,66 | 261586 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1095,48* | *83312* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *254,79* | *19377* |
| 18 | 18 | 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 | **Мусор строительный. Погрузка** | тенге за 1 тонну | 136,89 | 85,20 | 11663 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2,89* | *395* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,31* | *864* |
| 19 | 19 | 41-020101-1003 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км** | т | 136,89 | 186,50 | 25529 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,32* | *865* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13,81* | *1891* |
| 20 | 20 | 11-270401-0101 РСНБ РК 2015 | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** | м3 материала основания в плотном теле | 760,5 | 1205,71 | 916944 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *202,04* | *153650* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *89,31* | *67922* |
| 21 | 21 | 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 | **Песок природный ГОСТ 8736-2014** | м3 | 760,5 | 2545,84 | 1936109 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *86,30* | *65628* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *188,58* | *143415* |
| 22 | 22 | 11-270403-0501 РСНБ РК 2015 | **Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство** | м2 основания | 760,5 | 568,90 | 432649 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *62,18* | *47289* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *42,14* | *32048* |
| 23 | 23 | 11-270403-0503 РСНБ РК 2015 | **Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502** | м2 основания | 760,5 | 155,89 | 118551 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12,39* | *9419* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11,55* | *8782* |
| 24 | 24 | 11-270602-0303 РСНБ РК 2015 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | м2 покрытия | 760,5 | 1442,06 | 1096688 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *80,19* | *60981* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *106,82* | *81236* |
| 25 | 25 | 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303** | м2 покрытия | 760,5 | 646,84 | 491925 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *22,13* | *16830* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *47,91* | *36439* |
| 26 | 26 | 11-270602-0301 РСНБ РК 2015 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | м2 покрытия | 760,5 | 1563,83 | 1189295 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *84,31* | *64120* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *115,84* | *88096* |
| 27 | 27 | 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301** | м2 покрытия | 760,5 | 353,92 | 269160 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12,10* | *9201* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *26,22* | *19938* |
| | | | **Раздел: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОЙ ДОРОГИ** | | | | |
| 28 | 28 | 11-270302-0104 РСНБ РК 2015 | **Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка** | м3 конструкции | 5,265 | 3439,66 | 18110 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1095,48* | *5768* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *254,79* | *1341* |
| 29 | 29 | 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 | **Мусор строительный. Погрузка** | тенге за 1 тонну | 9,477 | 85,20 | 807 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2,89* | *27* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,31* | *60* |
| 30 | 30 | 41-020101-1003 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км** | т | 9,477 | 186,50 | 1767 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6,32* | *60* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13,81* | *131* |
| 31 | 31 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы.Устройство** | м3 материала основания в плотном теле | 5,265 | 1239,42 | 6526 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *207,31* | *1091* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *91,81* | *483* |
| 32 | 32 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | м3 | 5,265 | 1571,62 | 8275 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *53,27* | *280* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *116,42* | *613* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **15192085,84** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **6642117** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **1955593** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,3 %** | **197497,12** | **15389582,95** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **2,07 %** | **318564,37** | **15708147,32** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **1884977,68** | **17593125** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Итого с учетом скидки** | | | | **12837585,66** |

**Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"** _____ **Бакиров А.А.**

**Подрядчик: ТОО "Алматы Production Construction & Invest"** _____ **Кабдуллина А.М.**

**Технадзор-эксперт ТОО «УКС»** _____ **Квас П.А**

Заказчик **ГУ "Управление предпринимательства и индустриадбно-инновационного развития Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алматы Production Construction & Invest"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей газоснабжения Индустриальной зоны г.Талдыкорган Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Наружнее газоснабжение**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 55** от **17.08.2018**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 21.12.2018 | 01.12.2018 | 31.12.2018 |

## Акт приемки выполненных работ №3

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: МОЛНИЕОТВОД МО-1** | | | | |
| 1 | 1 | 11-330109-0115 РСНБ РК 2015 | Молниеотводы стальные итросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка МЖ-30,6 | т | 0,062429 | 153283,03 | 9569 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *37016,74* | *2311* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11354,30* | *709* |
| 2 | 2 | 21-060505-0105 РСНБ РК 2015 | Каркасы молниезащиты, масса 1 м от 200 до 300 кг | т | 0,0624 | 275550,02 | 17202 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9340,35* | *583* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *20411,11* | *1274* |
| 3 | 3 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 1,810441 | 94,18 | 171 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *19,88* | *36* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,98* | *13* |
| 4 | 4 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 двараза | м2 | 1,810441 | 163,99 | 297 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *26,18* | *47* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,15* | *22* |
| 5 | 5 | 11-110101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщиной 20 см. Устройство | м2 покрытия | 0,49 | 1857,40 | 910 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *212,71* | *104* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *137,59* | *67* |
| 6 | 6 | 11-060101-0113 РСНБ РК 2015 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 1,28 | 25516,65 | 32661 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2929,28* | *3749* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1890,12* | *2419* |
| 7 | 7 | 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0133 | 169748,47 | 2257 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5753,98* | *77* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12573,96* | *167* |
| 8 | 8 | 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0087 | 166278,82 | 1448 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5636,37* | *49* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12316,95* | *107* |
| 9 | 9 | 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,002012 | 465586,14 | 937 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *100896,01* | *203* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *34487,86* | *69* |
| 10 | 10 | 13-080208-0207 РСНБ РК 2015 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 28 | 619,72 | 17352 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *93,92* | *2630* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *45,90* | *1285* |
| 11 | 11 | 13-080208-0104 РСНБ РК 2015 | Заземлитель вертикальный из круглойстали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 5 | 2957,63 | 14788 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *387,81* | *1939* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *219,08* | *1095* |
| 12 | 12 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 4,8 | 950,34 | 4562 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *133,01* | *638* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *70,40* | *338* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **102154** |
| | | | **В том числе :** | | | | **12367** |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **7567** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **103482** |
| | | | **Итого с временными** | | 1,3 % | 1328,00 | **105624** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | 2,07 % | 2142,00 | **118299** |
| | | | **Итого с НДС** | | 12 % | 12675,00 | **94715** |
| | | | **Итого с учетом скидки** | | | | |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

**Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"** _____ **Бакиров А.А.**

**Подрядчик: ТОО "Алматы Production Construction & Invest"** _____ **Кабдуллина А.М.**

**Технадзор-эксперт ТОО «УКС»** _____ **Квас И.А**

Заказчик **ГУ "Управление предпринимательства и индустриадбно-инновационного развития Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алматы Production Construction & Invest"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей газоснабжения Индустриальной зоны г.Талдыкорган Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Наружнее газоснабжение**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 55** от **17.08.2018**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 21.12.2018 | 01.12.2018 | 31.12.2018 |

## Акт приемки выполненных работ №4

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПЛОЩАДКЕ** | | | | |
| 1 | 1 | 11-110101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия шебеночные с пропиткой битумом толщиной 20 см. Устройство | м2 покрытия | 20,8 | 2130,34 | 44311 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *221,96* | *4617* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *157,80* | *3282* |
| 2 | 2 | 11-070101-0103 РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м | шт. сборных конструкций | 1 | 3594,62 | 3595 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1065,20* | *1065* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *266,27* | *266* |
| 3 | 3 | 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты фундаментные,подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 2,855 | 49400,13 | 141015 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1674,52* | *4780* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3659,27* | *10446* |
| 4 | 4 | 11-110101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия шебеночные с пропиткой битумом толщиной 20 см. Устройство | м2 покрытия | 0,6 | 2130,34 | 1278 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *221,96* | *133* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *157,80* | *95* |
| 5 | 5 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,1 | 19456,42 | 1946 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1239,40* | *124* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1441,22* | *144* |
| 6 | 6 | 11-060101-0113 РСНБ РК 2015 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 0,38 | 25516,65 | 9696 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2929,28* | *1113* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1890,12* | *718* |
| 7 | 7 | 11-070107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальныхэлементов | 0,02284 | 502161,85 | 11469 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *43987,63* | *1005* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *37197,17* | *850* |
| 8 | 8 | 11-090101-0101 РСНБ РК 2015 | Каркасы . Монтаж | т конструкций | 0,118194 | 58108,78 | 6868 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *15315,05* | *1810* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4304,35* | *509* |
| 9 | 9 | 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий исооружений с преобладанием гнутосварных профилей икруглых труб, средняя масса сборочной единицы до0,1 т | т | 0,1182 | 434438,47 | 51348 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14726,20* | *1741* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *32180,63* | *3804* |
| 10 | 10 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 4,089986 | 188,35 | 770 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *39,75* | *163* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13,95* | *57* |
| 11 | 11 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 4,089986 | 163,99 | 671 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *26,18* | *107* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,15* | *50* |
| 12 | 12 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2поверхности | 2,54 | 950,34 | 2414 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *133,01* | *338* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *70,40* | *179* |
| 13 | 13 | 11-070111-0112 РСНБ РК 2015 | Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка | м оград | 38 | 3545,94 | 134746 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1144,24* | *43481* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *262,66* | *9981* |
| 14 | 14 | 11-070111-0208 РСНБ РК 2015 | Калитки. Устройство с установкой столбов металлических | шт. | 2 | 13947,85 | 27896 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5201,06* | *10402* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1033,17* | *2066* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 15 | 11-060101-0113 РСНБ РК 2015 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 1,23 | 25516,65 | 31385 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2929,28* | *3603* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1890,12* | *2325* |
| 16 | 16 | 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,199 | 434438,47 | 520953 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14726,20* | *17659* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *32180,63* | *38589* |
| 17 | 17 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 34,77506 | 188,35 | 6550 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *39,75* | *1382* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13,95* | *485* |
| 18 | 18 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 34,77506 | 163,99 | 5703 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *26,18* | *910* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12,15* | *422* |
| 19 | 19 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2поверхности | 13,4 | 950,34 | 12735 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *133,01* | *1782* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *70,40* | *943* |
| | | | **Раздел: ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПГБ(ПУНКТ ГАЗОРЯГУЛЯТОРНЫЙ БЛОЧНЫЙ)** | | | | |
| 20 | 20 | 11-190301-0101 РСНБ РК 2015 | Установка для редуцирования давления газа. Устройство | установка | 1 | 29533,16 | 29533 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7258,33* | *7258* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2187,64* | *2188* |
| 21 | 21 | ПРАЙС | Пункт газорегуляторный блочный ПГБ-15-2В-У1,без узла учета,РДГ-80 | шт | 1 | 2502321,43 | 2502321 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *84821,43* | *84821* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *185357,14* | *185357* |
| 22 | 22 | 11-220901-0204 РСНБ РК 2015 | Задвижки стальные диаметром 200 мм. Установка | задвижка или клапан | 2 | 9096,22 | 18192 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2820,46* | *5641* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *673,79* | *1348* |
| 23 | 23 | 23-040201-1505 РСНБ РК 2015 | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86 | шт. | 2 | 162118,65 | 324237 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5495,35* | *10991* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *12008,79* | *24018* |
| 24 | 24 | 13-120108-0304 РСНБ РК 2015 | Трубопровод из полиэтиленовых труб,диаметр труб наружный 225 мм. Монтаж с применением готовых деталей | м трубопровода | 6 | 3090,30 | 18542 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *874,82* | *5249* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *228,91* | *1373* |
| 25 | 25 | 23-010405-1207 РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива РЕ 100 SDR 11 - 200х18,2с защитным покрытием из полипропилена толщиной от1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4437-2004 | м | 6,06 | 13107,70 | 79433 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *444,31* | *2693* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *970,94* | *5884* |
| 26 | 26 | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты, переходы. Установка | шт. | 8 | 1394,70 | 11158 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *391,42* | *3131* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *103,31* | *826* |
| 27 | 27 | 23-020304-2615 РСНБ РК 2015 | Муфта полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3 | 9841,58 | 29525 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *333,60* | *1001* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *729,01* | *2187* |
| 28 | 28 | ПРАЙС | Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR11, DN 225,GEOrg FisCHEr | шт. | 3 | 9104,45 | 27313 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *308,61* | *926* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *674,40* | *2023* |
| 29 | 29 | 23-020303-5846 РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый сварной ПЭ100 SDR 11, DN 219X89, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 7499,97 | 15000 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *254,23* | *508* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *555,55* | *1111* |
| 30 | 30 | ПРАЙС | Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225,GEOrg FisCHEr | шт. | 1 | 16942,72 | 16943 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *574,31* | *574* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1255,02* | *1255* |
| 31 | 31 | 13-120101-0313 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление неболее 10 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | м трубопровода | 3 | 4339,51 | 13019 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *998,91* | *2997* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *321,45* | *964* |
| 32 | 32 | 13-120101-0312 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давлениене более 10 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытыхплощадках в пределах цехов | м трубопровода | 0,4 | 3926,82 | 1571 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *890,14* | *356* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *290,88* | *116* |
| 33 | 33 | 13-120101-0307 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давлениене более 10 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | м трубопровода | 2,5 | 2428,85 | 6072 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *540,64* | *1352* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *179,91* | *450* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34 | 34 | 13-120101-0306 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление неболее 10 МПа, диаметр труб наружный 45 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | м трубопровода | 2 | 2369,35 | 4739 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *525,97* | *1052* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *175,51* | *351* |
| 35 | 35 | 23-010201-0138 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 2 | 658,29 | 1317 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *22,31* | *45* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *48,76* | *98* |
| 36 | 36 | 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 2,5 | 844,58 | 2111 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *28,63* | *72* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *62,56* | *156* |
| 37 | 37 | 23-010201-0219 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,4 | 3838,51 | 1535 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *130,11* | *52* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *284,33* | *114* |
| 38 | 38 | 23-010201-0231 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 3 | 5462,04 | 16386 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *185,15* | *555* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *404,60* | *1214* |
| 39 | 39 | 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 | Фасонныечасти стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,058 | 1039649,39 | 60300 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *307951,35* | *17861* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *77011,07* | *4467* |
| 40 | 40 | 23-020101-3044 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001 | шт. | 2 | 58448,10 | 116896 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1981,22* | *3962* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4329,49* | *8659* |
| 41 | 41 | 23-020101-3002 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки3 мм ГОСТ 30753-2001 | шт. | 4 | 3062,52 | 12250 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *103,81* | *415* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *226,85* | *907* |
| | | | **Раздел: УЗЕЛ ВЫХОДА ГАЗОПРОВОДА Д=250 мм из земли,всего-1шт** | | | | |
| 42 | 42 | 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 | Фасонные части стальные сварные:патрубки,пластина. Установка | т фасонных частей | 0,06787 | 1402891,43 | 95214 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *320264,20* | *21736* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *103917,88* | *7053* |
| 43 | 43 | 11-220301-0210 РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка | км трубопровода | 0,00058 | 2488341,26 | 1443 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *744209,78* | *432* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *184321,57* | *107* |
| 44 | 44 | 23-010201-0256 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 ммГОСТ 10705-80 | м | 0,5823 | 14209,29 | 8274 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *481,65* | *280* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1052,54* | *613* |
| 45 | 45 | 11-220601-0210 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,00058 | 4464876,56 | 2590 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *369064,90* | *214* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *330731,60* | *192* |
| 46 | 46 | 11-221401-0307 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 400 мм.Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 0,58 | 2372,85 | 1376 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *664,89* | *386* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *175,77* | *102* |
| 47 | 47 | 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 | Концы футляра диаметром 400 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 1 | 32463,64 | 32464 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5462,07* | *5462* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2404,71* | *2405* |
| 48 | 48 | 11-220501-0107 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы изполиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка | км трубопровода | 0,001275 | 680680,32 | 868 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *217220,26* | *277* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *50420,76* | *64* |
| 49 | 49 | 23-010405-1208 РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые дляподачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 225x20,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4437-2004 | м | 1,288 | 16557,77 | 21322 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *561,26* | *723* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1226,50* | *1579* |
| 50 | 50 | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты, переходы. Установка | шт. | 3 | 1394,70 | 4184 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *391,42* | *1174* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *103,31* | *310* |
| 51 | 51 | 23-020304-2233 РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 225x219, PN 16 СТРК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 34255,77 | 34256 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1161,17* | *1161* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2537,46* | *2537* |
| 52 | 52 | ПРАЙС | Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR11, DN 225,GEOrg FisCHEr | шт. | 1 | 9104,45 | 9104 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *308,61* | *309* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *674,40* | *674* |
| 53 | 53 | ПРАЙС | Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225,GEOrg FisCHEr | шт. | 1 | 16942,72 | 16943 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *574,31* | *574* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1255,02* | *1255* |
| 54 | 54 | 21-130816-2203 РСНБ РК 2015 | Прокладки уплотнительные(паронит) | 100 м | 0,0058 | 25229,32 | 146 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *855,20* | *5* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1868,84* | *11* |
| 55 | 55 | 11-080101-0201 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | м3 основания | 1,8 | 4794,87 | 8631 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *621,63* | *1119* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *355,18* | *639* |
| 56 | 56 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,05 | 18467,12 | 923 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1205,87* | *60* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1367,94* | *68* |
| 57 | 57 | 21-100502-0112 РСНБ РК 2015 | Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл ГОСТ 25621-83 | шт. | 10,065 | 1480,02 | 14896 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *50,17* | *505* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *109,63* | *1103* |
| | | | **Раздел: ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ** | | | | |
| 58 | 58 | 23-080305-0104 РСНБ РК 2015 | Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 | шт. | 2 | 6846,40 | 13693 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *232,07* | *464* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *507,14* | *1014* |
| 59 | 59 | | Ящик с песком объемом 0,5м3 | шт | 1 | 22020,43 | 22020 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *746,43* | *746* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1631,14* | *1631* |
| 60 | 60 | | Лопата | шт | 1 | 1053,98 | 1054 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *35,73* | *36* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *78,07* | *78* |
| 61 | 61 | 21-130805-0202 РСНБ РК 2015 | Войлок строительный пропитанный | 100 м2 | 0,04 | 105198,06 | 4208 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3565,91* | *143* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7792,45* | *312* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **4617350** |
| | | | **В том числе :** | | | | **283534** |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **342026** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **4644845** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,3 %** | **27495,00** | **4689195** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **2,07 %** | **44350,00** | **5251898** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **562703,00** | **4204882** |
| | | | **Итого с учетом скидки** | | | | |

**Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"** _____ **Бакиров А.А.**

**Подрядчик: ТОО "Алматы Production Construction & Invest"** _____ **Кабдуллина А.М.**

**Технадзор-эксперт ТОО «УКС»** _____ **Квас И.А**