форма КС-3

Заказчик: ТОО Тенгиз Строй
Подрядчик: ТОО ФСК "Астана-Курылыс"

Наименование объекта: Строительство 19-этажного многоквартирного дома с пентхаусом и с подземным автопаркингом вторая очередь

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2014 г.

27.05.2014г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№22	10.01.2014	местный бюджет			
				республиканский бюджет			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строител.-монтажн.работ (в сметных базисн. ценах 2001 года)	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Акт за май 2014г	25093958.00			25093958.00						**25093958.00**
Всего к оплате										**25093958.00**

Заказчик:

Директор ТОО Тенгиз Строй

_____

Технический надзор:

Директор ТОО Фирма Нур-Жан

_____ /Е.Рахимов

Подрядчик:

Директор

ТОО ФСК "Астана-Курылыс"

_____ Т.Н.Ергалиев

Заказчик: ТОО «Тенгиз-Строй» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО ФСК «Астана-Курылыс»

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО 19-ЭТАЖНОГО МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА С ПЕНТХАУСОМ И С ПОДЗЕМНЫМ АВТОПАРКИНГОКОМ ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ

Наименование обьекта: ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА - ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Внутриплощадочные сети 0,4 кВ								
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	118,03	23,36	22,08	2757	2606	0,01	1
					1,28	5,56	151	656	0,02	2
2.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после разработки их механизированным способом	м3	3,65	262,72	--	959	--	1,85	7
					262,72	--	959	--	--	--
3.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	60,84	32,25	30,77	1962	1872	0,01	1
					1,42	8,34	86	508	0,03	2
4.	Е010333-А5-1	Перевозка	т	114,38	45,00	45,00	5147	5147	--	--
					--	9,00	--	1029	0,19	22
5.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	60,84	3,79	3,24	230	197	0,00	0
					0,48	1,12	29	68	0,00	0
6.	Е0101-17-7	Разработка грунта в отвалах с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	60,84	26,22	25,02	1595	1522	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3			1,15	6,79	70	413	0,02	1
7.	Е010333-А 5-1	Перевозка	т	110,12	45,00	45,00	4955	4955	--	--
					--	9,00	--	991	0,19	21
8.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей мелкой просеянной землей	м3	60,84	122,18	--	7433	--	0,89	54
					122,18	--	7433	--	--	--
9.	Е0101-27- 2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	97,34	6,48	6,48	631	631	--	--
					--	2,10	--	205	0,01	1
10.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	97,34	14,12	12,00	1374	1168	0,01	1
					1,62	2,75	158	267	0,01	1
11.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	24,34	134,10	--	3263	--	0,97	24
					134,10	--	3263	--	--	--
12.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	121,68	21,55	4,52	2622	550	0,11	13
					17,03	--	2072	--	--	--
13.	Е0134-101 -3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	км	0,22	230122,38	--	49706	--	144,00	31
					22500,00	--	4860	--	--	--
14.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	291,00	36,70	27,80	10680	8090	0,06	17
					8,80	6,90	2561	2008	0,04	12
15.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 8-142-1	м	108,03	11,20	7,90	1210	853	0,02	2
					3,30	2,00	356	216	0,01	1
16.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	291,00	32,40	23,70	9428	6897	0,06	17
					8,60	5,90	2503	1717	0,03	10
17.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расценке 8-143-1	м	108,03	18,80	14,20	2031	1534	0,03	3
					4,50	3,50	486	378	0,02	2
18.	С143006-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	4,92	10400,00	--	51210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Ц0108-148 -4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	36,00	60,40 38,70	15,60 3,80	2174 1393	562 137	0,24 0,02	9 1
20.	Ц0108-141 -4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	324,00	44,00 29,00	10,60 2,30	14256 9396	3434 745	0,18 0,01	58 4
21.	Ц0108-146 -5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	м	20,39	113,20 40,50	42,70 9,30	2308 826	871 190	0,25 0,05	5 1
22.	С151601-551	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х185	км	0,391	374600,00 --	-- --	533345 --	-- --	-- --	-- --
23.	Ц0108-148 -3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	м	72,00	45,00 32,20	6,70 1,60	3240 2318	482 115	0,19 0,01	14 1
24.	Ц0108-141 -3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м	128,00	31,50 19,80	7,50 1,60	4032 2534	960 205	0,12 0,01	15 1
25.	Ц0108-146 -4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	м	19,61	93,40 31,30	32,30 7,00	1831 614	633 137	0,20 0,04	4 1
26.	С151601-548	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х95	км	0,22	790100,00 --	-- --	176982 --	-- --	-- --	-- --
27.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	м	108,00	27,70 19,70	2,10 0,50	2992 2128	227 54	0,10 0,00	11 0
28.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	1299,00	26,40 19,10	3,10 0,50	34294 24811	4027 649	0,11 0,00	143 4
29.	Ц0108-146 -2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	58,63	73,10 23,40	20,80 4,40	4286 1372	1219 258	0,14 0,03	8 1
30.	Ц0108-146 -1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	44,18	66,80 20,30	18,10 3,80	2951 897	800 168	0,12 0,02	5 1
31.	С151601-544	Кабели силовые АВБбШв 4х25	км	0,37	309900,00 --	-- --	114663 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	С151601-543	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х16	км	0,72	216900,00	--	156168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С151603-193	Кабели контрольные КВБбШв 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,05	157400,00	--	7083	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С151603-194	Кабели контрольные КВБбШв 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,41	204700,00	--	82904	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Ц0108-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	шт	8,00	2815,00	1781,00	22520	14248	6,00	48
					1008,00	393,99	8064	3152	2,29	18
36.	С151610-17	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по	комплект	4,00	6990,00	--	27960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С151610-15	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по	комплект	4,00	5290,00	--	21160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	14,00	2021,10	1245,00	28295	17430	4,00	56
					756,00	275,00	10584	3850	1,59	22
39.	С151610-13	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по	комплект	14,00	3870,00	--	54180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Внутриплощадочные сети 0,4 кВ								1454819
		Раздел: Трансформаторная подстанция								
40.	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	93,87	0,20	0,20	19	19	--	--
					--	0,07	--	7	0,00	0
41.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	86,14	32,25	30,77	2778	2651	0,01	1
					1,42	8,34	122	719	0,03	2
42.	Е010333-А5-1	Перевозка	т	161,94	45,00	45,00	7287	7287	--	--
					--	9,00	--	1457	0,19	31
43.	Е0101-139-1	Устройство подушек из местного суглинка со щебнем на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	103,94	89,00	88,73	9251	9222	0,00	0
					0,25	24,61	26	2558	0,08	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	С143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ	м3	25,98	1660,00 ---	--- ---	43133 ---	--- ---	--- ---	--- ---
45.	Е0101-33-6	Устройство подсыпки под полы экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 2 группы	м3	6,55	31,65 0,55	31,10 8,97	207 4	204 59	0,00 0,03	0 0
46.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	6,55	14,12 1,62	12,00 2,75	92 11	79 18	0,01 0,01	0 0
47.	Е0101-166-2	Подсыпка вручную под полы в грунтах 2 группы	м3	1,64	134,10 134,10	--- ---	220 220	--- ---	0,97 ---	2 ---
48.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	8,19	21,55 17,03	4,52 ---	176 139	37 ---	0,11 ---	1 ---
49.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	52,09	32,25 1,42	30,77 8,34	1680 74	1603 435	0,01 0,03	1 1
50.	Е010333-А5-1	Перевозка	т	97,92	45,00 ---	45,00 9,00	4406 ---	4406 881	--- 0,19	--- 19
51.	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	41,67	6,01 ---	6,01 2,08	250 ---	250 87	--- 0,01	--- 0
52.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	41,67	14,12 1,62	12,00 2,75	588 68	500 114	0,01 0,01	1 1
53.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	10,42	134,10 134,10	--- ---	1397 1397	--- ---	0,97 ---	10 ---
54.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	52,09	21,55 17,03	4,52 ---	1122 887	235 ---	0,11 ---	6 ---
55.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,70	7470,97 195,75	66,01 24,93	20172 529	178 67	1,35 0,12	4 0
56.	Е0106-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине	м3	8,10	9238,62	353,46	74833	2863	3,60	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверху до 1000 мм			585,00	133,52	4738	1082	0,65	5
57.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	11,69	89,00 ---	--- ---	1040 ---	--- ---	--- ---	--- ---
58.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,13	53000,00 ---	--- ---	6664 ---	--- ---	--- ---	--- ---
59.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,08	69000,00 ---	--- ---	5730 ---	--- ---	--- ---	--- ---
60.	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	км	0,02	221322,38 27450,00	--- ---	4249 527	--- ---	175,00 ---	3 ---
61.	Е0133-117-3	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по строительным работам	шт	1,00	2766,21 600,75	2165,46 566,01	2766 601	2165 566	3,62 2,24	4 2
62.	Е0133-117-4	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с кабельными вводами	шт	1,00	4519,03 1707,75	2804,53 811,13	4519 1708	2805 811	9,33 3,37	9 3
63.	75-4-17	Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки, типа 2КТПГ-400-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт	1,001	835400,00 ---	--- ---	1835400 ---	--- ---	--- ---	--- ---
64.	75-3-23	Трансформатор масляный трехфазный общего назначения напряжением 10 кВ, марка ТМ 400/10-0,4, мощность 400 кВА, напряжение ВН 10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 6%, габариты 1435х9350х2200 мм	шт	2,00	963500,00 ---	--- ---	1927000 ---	--- ---	--- ---	--- ---
65.	Ц0108-524-21	Монтаж панели наружного освещения	шт	1,00	4545,00 1643,00	374,00 76,50	4545 1643	374 77	9,00 0,44	9 0
66.	75-6-А10	Панель распределительных щитов диспетчерского управления уличным освещением, типа ЩО 70-1-94	шт	1,00	105300,00 ---	--- ---	105300 ---	--- ---	--- ---	--- ---
67.	Ц0108-472	Заземлитель горизонтальный в	м	40,00	61,90	3,30	2476	132	0,14	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2			23,00	0,40	920	16	0,00	0
68.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	21,00	330,10 116,00	24,10 2,50	6932 2436	506 52	0,70 0,01	15 0
69.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	48,00	88,90 27,90	3,10 0,30	4267 1339	149 14	0,16 0,00	8 0
		Итого по разделу: Трансформаторная подстанция								4078502
		Раздел: Наружное освещение								
70.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	140,90	23,36 1,28	22,08 5,56	3291 180	3111 783	0,01 0,02	1 3
71.	Е0101-164 -2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после разработки их механизированным способом	м3	4,36	262,72 262,72	-- --	1145 1145	-- --	1,85 --	8 --
72.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	72,63	32,25 1,42	30,77 8,34	2342 103	2235 606	0,01 0,03	1 2
73.	Е010333-А 5-1	Перевозка	т	136,54	45,00 --	45,00 9,00	6144 --	6144 1229	-- 0,19	-- 26
74.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	72,63	3,79 0,48	3,24 1,12	275 35	236 81	0,00 0,00	0 0
75.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	72,63	26,22 1,15	25,02 6,79	1904 84	1817 493	0,01 0,02	1 2
76.	Е010333-А 5-1	Перевозка	т	131,46	45,00 --	45,00 9,00	5916 --	5916 1183	-- 0,19	-- 25
77.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей мелкой просеянной землей	м3	72,63	122,18 122,18	-- --	8874 8874	-- --	0,89 --	64 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	116,21	6,48	6,48	753	753	--	--
					--	2,10	--	244	0,01	1
79.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	116,21	14,12	12,00	1641	1394	0,01	1
					1,62	2,75	188	319	0,01	1
80.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	29,05	134,10	--	3896	--	0,97	28
					134,10	--	3896	--	--	--
81.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	145,26	21,55	4,52	3130	656	0,11	16
					17,03	--	2474	--	--	--
82.	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	км	0,13	230122,38	--	28995	--	144,00	18
					22500,00	--	2835	--	--	--
83.	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	42,00	162,72	143,86	6834	6042	0,13	6
					18,86	36,68	792	1541	0,14	6
84.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	21,00	9457,55	95,97	198609	2015	4,90	103
					771,75	36,25	16207	761	0,18	4
85.	Е0133-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	1т	3,74	4643,83	1831,40	17359	6846	12,00	45
					1977,75	625,01	7393	2336	2,34	9
86.	С12021-245	Опоры освещения	т	3,42	172800,00	--	590976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С12021-245	Опоры освещения	т	0,32	172800,00	--	54950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	681,00	36,70	27,80	24993	18932	0,06	41
					8,80	6,90	5993	4699	0,04	27
89.	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	681,00	32,40	23,70	22064	16140	0,06	41
					8,60	5,90	5857	4018	0,03	23
90.	С143006-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотельный марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ	1000шт	5,68	10400,00	--	59072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		530-2012								
91.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	126,00	27,70 19,70	2,10 0,50	3490 2482	265 63	0,10 0,00	13 0
92.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	681,00	26,40 19,10	3,10 0,50	17978 13007	2111 340	0,11 0,00	75 2
93.	Ц0108-146 -2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	83,26	73,10 23,40	20,80 4,40	6086 1948	1732 366	0,14 0,03	12 2
94.	Ц0108-146 -1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	250,92	66,80 20,30	18,10 3,80	16761 5094	4542 953	0,12 0,02	30 6
95.	С151601-7 11	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилен	км	0,77	672000,00 --	-- --	514752 --	-- --	-- --	-- --
96.	С151601-6 97	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х10	км	0,11	495700,00 --	-- --	53536 --	-- --	-- --	-- --
97.	С151601-4 73	Кабели силовые АВБбШв 3х10	км	0,29	140600,00 --	-- --	40774 --	-- --	-- --	-- --
98.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	210,00	27,70 19,70	2,10 0,50	5817 4137	441 105	0,10 0,00	21 1
99.	С151601-3 41	Кабели силовые ВВГ 3х1,5	км	0,21	52100,00 --	-- --	11160 --	-- --	-- --	-- --
100.	Ц0108-145 -1	Кабели до 35 кВ, прокладываемыепо дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	м	4,90	18,50 10,10	2,60 0,50	91 50	13 2	0,06 0,00	0 0
101.	С151601-2 89	Кабели силовые АВВГ 5х16	км	0,013	601500,00 --	-- --	18008 --	-- --	-- --	-- --
102.	Е0133-115 -2	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	36,00	1745,38 333,00	1411,25 239,85	62834 11988	50805 8635	2,01 0,81	72 29
103.	С151703-6	Светильники тип РКУ01-400-006-У1	шт	36,00	8640,00 --	-- --	311040 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104.	С151706-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	шт	36,00	537,00 ---	-- ---	19332 ---	-- ---	-- ---	-- ---
105.	Ц0108-593-1	Светильник, устанавливаемый вне зданий "Шар венчающий"	шт	12,00	216,30 65,00	120,00 34,40	2596 780	1440 413	0,41 0,20	5 2
106.	С151703-13	Светильники тип РТУ08Х75-001-У1	шт	12,00	4950,00 ---	-- ---	59400 ---	-- ---	-- ---	-- ---
107.	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ75/6/	шт	12,00	496,00 ---	-- ---	5952 ---	-- ---	-- ---	-- ---
108.	Ц0108-545-1	Коробка	шт	42,00	843,50 479,00	19,50 2,30	35427 20118	819 97	3,00 0,01	126 1
109.	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт	42,00	1660,00 ---	-- ---	69720 ---	-- ---	-- ---	-- ---
110.	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	шт	45,00	247,70 111,00	20,70 1,60	11146 4995	932 72	0,70 0,01	31 0
111.	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	м	315,00	51,70 27,50	2,80 0,30	16286 8662	882 94	0,16 0,00	50 1
		Итого по разделу: Наружное освещение								2325348
		Раздел: ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
112.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	708,71	32,25 1,42	30,77 8,34	22857 1006	21807 5914	0,01 0,03	7 20
113.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	21,92	262,72 262,72	-- --	5758 5758	-- --	1,85 ---	41 ---
114.	Е010333-А5-1	Перевозка	т	1220,14	45,00 ---	45,00 9,00	54907 --	54907 10981	-- 0,19	-- 231

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	730,63	3,79	3,24	2766	2370	0,00	2
					0,48	1,12	351	818	0,00	3
116.	Е0101-17-7	Разработка грунта в отвале	м3	218,23	26,22	25,02	5721	5460	0,01	2
					1,15	6,79	251	1481	0,02	5
117.	Е010333-А5-1	Перевозка	т	364,44	45,00	45,00	16400	16400	--	--
					--	9,00	--	3280	0,19	69
118.	Е0101-139-1	Устройство щебеночно-грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	290,97	89,00	88,73	25897	25819	0,00	1
					0,25	24,61	73	7161	0,08	25
119.	С143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ	м3	72,74	1660,00	--	120753	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	Е0101-17-7	Разработка грунта в отвале	м3	329,12	26,22	25,02	8629	8235	0,01	3
					1,15	6,79	378	2233	0,02	8
121.	Е010333-А5-1	Перевозка	т	549,63	45,00	45,00	24733	24733	--	--
					--	9,00	--	4947	0,19	104
122.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	263,30	6,48	6,48	1706	1706	--	--
					--	2,10	--	554	0,01	2
123.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	263,30	14,12	12,00	3717	3159	0,01	3
					1,62	2,75	427	723	0,01	3
124.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	65,82	134,10	--	8827	--	0,97	64
					134,10	--	8827	--	--	--
125.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	329,12	21,55	4,52	7091	1486	0,11	36
					17,03	--	5605	--	--	--
126.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	13,90	7583,17	66,01	105406	918	1,35	19
					195,75	24,93	2721	347	0,12	2
127.	Е0106-24-7	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм	м3	38,24	8885,82	503,19	339794	19242	3,86	148
					623,25	172,45	23833	6594	0,68	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	52,99	89,00 --	-- --	4716 --	-- --	-- --	-- --
129.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	2,00	67700,00 --	-- --	135142 --	-- --	-- --	-- --
130.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,22	66000,00 --	-- --	14286 --	-- --	-- --	-- --
131.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	33697,62 33075,00	304,24 114,75	293 288	3 1	198,00 0,56	2 0
132.	С11041-87	Сталь угловая 75х75 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,01	44300,00 --	-- --	385 --	-- --	-- --	-- --
133.	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	м2	0,45	44,77 5,81	0,09 0,05	20 3	-- --	0,03 0,00	0 0
134.	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 за 2 раза	м2	0,45	129,70 5,54	0,18 0,10	59 3	-- --	0,03 0,00	0 0
135.	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий	м3	7,92	2585,21 362,25	1240,61 127,08	20475 2869	9826 1006	2,13 0,41	17 3
136.	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	м3	7,92	18200,00 --	-- --	144144 --	-- --	-- --	-- --
137.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	7,92	89,00 --	-- --	705 --	-- --	-- --	-- --
138.	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий	м3	1,21	2585,21 362,25	1240,61 127,08	3128 438	1501 154	2,13 0,41	3 0
139.	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого	м3	1,21	19800,00 --	-- --	23958 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3								
140.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,21	89,00 ---	-- --	108 --	-- --	-- --	-- --
141.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,14	18837,97 7560,00	11119,34 4200,75	2568 1031	1516 573	42,50 20,52	6 3
142.	С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,14	63600,00 ---	-- --	8670 --	-- --	-- --	-- --
143.	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	м2	6,09	44,77 5,81	0,09 0,05	273 35	1 --	0,03 0,00	0 0
144.	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 за 2 раза	м2	6,09	129,70 5,54	0,18 0,10	790 34	1 1	0,03 0,00	0 0
145.	Е0146-8-3	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях	м3	1,39	22080,90 3840,75	302,67 114,75	30692 5339	421 160	24,61 0,56	34 1
146.	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов	м3	0,24	11263,28 1280,25	229,39 86,65	2703 307	55 21	8,14 0,42	2 0
147.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,24	89,00 ---	-- --	21 --	-- --	-- --	-- --
148.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,06	67700,00 ---	-- --	4010 --	-- --	-- --	-- --
149.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00 ---	-- --	197 --	-- --	-- --	-- --
150.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	33697,62 33075,00	304,24 114,75	115 113	1 --	198,00 0,56	1 0
151.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,00	60500,00 ---	-- --	207 --	-- --	-- --	-- --
152.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,25	7583,17	66,01	1896	17	1,35	0