Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-комунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы Production Construction & Invest"

Наименование строительства и его адрес: Наружные распределительные сети газоснабжения к заводу глубокой переработки сои, расположенного по адресу Алматинская область, Илийский район уч кад. 03-046-267-1822

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2019 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансируещему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 15	04.04.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)							
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в цх	Дополнительные затраты на приобретение	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Внешнее газоснабжение» для объекта: «Строительство завода по глубокой переработке сои», расположенного по адресу: Алматинская область, Илийский р-н (уч. кад. №03-046-267-1822)	61 684 864	61 684 864						7 402 184	61 684 864
Итого									61 684 864
Итого с учетом скидки 10%	**55 516 378**	**55 516 378**						**6 661 965**	**55 516 378**

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Алматы Production Construction & Invest"

Кабдуллина А.М.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Алматы Production Construction & Invest»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Внешнее газоснабжение» для объекта: «Строительство завода по глубокой переработке сои», расположенного по адресу: Алматинская область, Илийский р-н (уч. кад. №03-046-267-1822)**

(наименование, адрес)

Объект **Наружный газопровод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№15** от **04.04.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.05.2019	01.05.2019	31.05.2019

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета 2-1-1				
			Раздел: Монтаж трубопровода				
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	6590,900	251,27	1656084
			Накладные расходы			*35,22*	*232112*
			Сметная прибыль			*18,61*	*122673*
2	2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	197,730	3479,27	687955
			Накладные расходы			*1348,55*	*266649*
			Сметная прибыль			*257,72*	*50960*
3	3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2531,130	23,06	58369
			Накладные расходы			*4,79*	*12119*
			Сметная прибыль			*1,71*	*4324*
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	156,930	1478,78	232064
			Накладные расходы			*573,17*	*89947*
			Сметная прибыль			*109,54*	*17190*
5	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	57,330	4352,37	249521
			Накладные расходы			*992,67*	*56910*
			Сметная прибыль			*322,40*	*18483*
6	7	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	57,330	19,30	1106
			Накладные расходы			*4,01*	*230*
			Сметная прибыль			*1,43*	*82*
7	8	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	370,000	1888,92	698900
			Сметная прибыль			*139,92*	*51770*
8	9	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	1,200	964663,34	1157596
			Накладные расходы			*376308,95*	*451571*
			Сметная прибыль			*71456,54*	*85748*
9	10	2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3900,000	10233,00	39908700
			Сметная прибыль			*758,00*	*2956200*
10	19	2302-0304-1016 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	81544,32	244633
			Сметная прибыль			*6040,32*	*18121*
11	21	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,200	38772,22	46527
			Накладные расходы			*8769,60*	*10524*
			Сметная прибыль			*2872,02*	*3446*
12	22	СТ	Сигнальная лента "Опасно ГАЗ" с проволокой в рулонах 250 м.	м	3900,000	38,57	150429
			Сметная прибыль			*2,86*	*11143*
13	25	2302-0304-2516 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40,000	9124,92	364997
			Сметная прибыль			*675,92*	*27037*
14	37	1122-1401-0603 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	45,000	7964,08	358384
			Накладные расходы			*1652,52*	*74363*
			Сметная прибыль			*589,93*	*26547*
15	38	2301-0502-0823 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 315x28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	100,000	19950,84	1995084
			Сметная прибыль			*1477,84*	*147784*
16	43	1125-0108-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром 350 мм. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ)	пересечение	3,000	406260,07	1218780

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*107478,46*	*322435*
			Сметная прибыль			*30093,34*	*90280*
17	45	2301-0502-0823 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 315x28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	10,000	19950,84	199508
			Сметная прибыль			*1477,84*	*14778*
18	69	2302-0304-2230 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 225x200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	35586,00	71172
			Сметная прибыль			*2636,00*	*5272*
			ИТОГО:				**49299810**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1516860**
			Сметная прибыль				**3651838**
			Итого с временными		**2,3 %**	**1133896,00**	**50433706**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,07 %**	**1043978,00**	**51477684**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**54046217**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**55075771**
			Итого с НДС		**12 %**	**6609093,00**	**61684864**
			ИТОГО с учетом скидки 10%		**10 %**	**6168486,40**	**55 516 377,60**

Заказчик:

ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"

(наименование организации)

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор ТОО "УКС" Айманбеков Г.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик:

ТОО «Алматы Production Construction & Invest»

(наименование организации)

Директор Кабдуллина А.М.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

М.П.(подпись)