Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы Production Construction & Invest"
Наименование строительства и его адрес: «Внешнее газоснабжение» для объекта:«Строительство завода по глубокой переработке сои», расположенного по адресу: Алматинская область, Илийский р-н (уч. кад. №03-046-267-1822)

Справка №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2019 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансируещему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 15	04.04.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)							
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в цх	Дополнительные затраты на приобретение	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
«Внешнее газоснабжение» для объекта: «Строительство завода по глубокой переработке сои», расположенного по адресу: Алматинская область, Илийский р-н (уч. кад. №03-046-267-1822)	101 867 494	35 829 781						4 299 574	35 829 781
Итого									35 829 781
Итого с учетом скидки 10%	**91 680 746,08**	**32 246 804,08**						**3 869 616,49**	**32 246 804,08**

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"

Зам.Рук. _____ А.Б

Подрядчик: ТОО "Алматы Production Construction & Invest"

_____ **Кабдуллина А.М.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Алматы Production Construction & Invest»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **«Внешнее газоснабжение» для объекта: «Строительство завода по глубокой переработке сои», расположенного по адресу: Алматинская область, Илийский р-н (уч. кад. №03-046-267-1822)**

(наименование, адрес)

Объект **Наружный газопровод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 15** от **04.04.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
04.07.2019	01.07.2019	31.07.2019

Акт приемки выполненных работ №3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Монтаж трубопровода				
1	2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	0,010	3479,27	35
			Накладные расходы			*1348,55*	*13*
			Сметная прибыль			*257,72*	*3*
2	3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9735,340	23,06	224501
			Накладные расходы			*4,79*	*46613*
			Сметная прибыль			*1,71*	*16630*
3	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	603,570	1478,78	892545
			Накладные расходы			*573,17*	*345948*
			Сметная прибыль			*109,54*	*66114*
4	5	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	7541,056	95,50	720140
			Накладные расходы			*19,46*	*146772*
			Сметная прибыль			*7,07*	*53344*
5	7	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	196,170	19,30	3786
			Накладные расходы			*4,01*	*786*
			Сметная прибыль			*1,43*	*280*
6	8	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	137,000	1888,92	258782
			Сметная прибыль			*139,92*	*19169*
7	9	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	2,700	964663,34	2604591
			Накладные расходы			*376308,95*	*1016034*
			Сметная прибыль			*71456,54*	*192933*
8	11	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	2093550,50	10468
			Накладные расходы			*751944,15*	*3760*
			Сметная прибыль			*155077,81*	*775*
9	12	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,000	241,92	726
			Сметная прибыль			*17,92*	*54*
10	13	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,000	7363,44	36817
			Сметная прибыль			*545,44*	*2727*
11	14	2302-0101-0259 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5,000	9985,68	49928
			Сметная прибыль			*739,68*	*3698*
12	15	2302-0101-0636 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2,000	12404,88	24810
			Сметная прибыль			*918,88*	*1838*
13	16	2302-0101-0763 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1,000	11545,20	11545
			Сметная прибыль			*855,20*	*855*
14	17	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	21,000	2143,70	45018
			Накладные расходы			*691,69*	*14526*
			Сметная прибыль			*158,79*	*3335*
15	18	2302-0304-0616 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,000	54354,24	380480
			Сметная прибыль			*4026,24*	*28184*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	19	2302-0304-1016 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11,000	81544,32	896988
			Сметная прибыль			*6040,32*	*66444*
17	20	СТ	Фланцевое кольцо d200; SDR11	шт	2,000	9213,75	18428
			Сметная прибыль			*682,50*	*1365*
18	21	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	2,700	38772,22	104685
			Накладные расходы			*8769,60*	*23678*
			Сметная прибыль			*2872,02*	*7754*
19	23	1339-0201-0516 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	332,000	5154,42	1711266
			Накладные расходы			*1726,30*	*573132*
			Сметная прибыль			*381,81*	*126760*
20	24	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	3905,000	1075,75	4200792
			Накладные расходы			*487,23*	*1902616*
			Сметная прибыль			*79,68*	*311170*
21	25	2302-0304-2516 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24,000	9124,92	218998
			Сметная прибыль			*675,92*	*16222*
22	26	1122-0901-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	6,000	13752,77	82517
			Накладные расходы			*5177,56*	*31065*
			Сметная прибыль			*1018,72*	*6112*
23	27	2304-0201-1505 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.	6,000	186684,48	1120107
			Сметная прибыль			*13828,48*	*82971*
24	28	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2,000	3008,52	6017
			Накладные расходы			*282,69*	*565*
			Сметная прибыль			*222,85*	*446*
25	29	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2,000	3975,94	7952
			Накладные расходы			*1634,12*	*3268*
			Сметная прибыль			*294,51*	*589*
26	30	2304-0901-0101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	11398,32	22797
			Сметная прибыль			*844,32*	*1689*
27	31	1312-1102-0101 РСНБ РК 2015	Кран со смазкой бесколодезной установки с концами под приварку на условное давление 6,4 МПа, диаметр условного прохода 400 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	68658,45	68658
			Накладные расходы			*18261,91*	*18262*
			Сметная прибыль			*5085,81*	*5086*
28	32	СТ	Кран шаровый ф225	шт	1,000	560250,00	560250
			Сметная прибыль			*41500,00*	*41500*
29	33	2301-0502-0308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 26 - 180х6,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,500	2904,12	4356
			Сметная прибыль			*215,12*	*323*
30	34	2302-0302-8914 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	6591,24	6591
			Сметная прибыль			*488,24*	*488*
31	35	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 труб ф219	м2	3,438	144,52	497
			Накладные расходы			*16,72*	*57*
			Сметная прибыль			*10,71*	*37*
32	36	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один труб ф 219 раз	м2	3,438	122,15	420
			Накладные расходы			*28,48*	*98*
			Сметная прибыль			*9,05*	*31*
33	37	1122-1401-0603 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	24,000	7964,08	191138
			Накладные расходы			*1652,52*	*39660*
			Сметная прибыль			*589,93*	*14158*
34	39	1125-0205-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 200 мм. Протаскивание через кожух	м кожуха	100,000	4953,95	495395
			Накладные расходы			*1304,12*	*130412*
			Сметная прибыль			*366,96*	*36696*
35	40	2301-0502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250х22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	30,000	12572,28	377168
			Сметная прибыль			*931,28*	*27938*
36	41	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	13,500	380,16	5132
			Сметная прибыль			*28,16*	*380*
37	42	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	4,500	1473,12	6629
			Сметная прибыль			*109,12*	*491*
38	43	1125-0108-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром 350 мм. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ)	пересечение	13,000	406260,07	5281381
			Накладные расходы			*107478,46*	*1397220*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*30093,34*	*391213*
39	44	1125-0205-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 200 мм. Протаскивание через кожух	м кожуха	64,000	4953,95	317053
			Накладные расходы			*1304,12*	*83463*
			Сметная прибыль			*366,96*	*23485*
40	45	2301-0502-0823 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 315x28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	54,000	19950,84	1077345
			Сметная прибыль			*1477,84*	*79803*
41	46	2301-0502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	19,200	12572,28	241388
			Сметная прибыль			*931,28*	*17881*
42	47	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	24,000	380,16	9124
			Сметная прибыль			*28,16*	*676*
43	48	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	8,000	1473,12	11785
			Сметная прибыль			*109,12*	*873*
44	49	1125-0108-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром 350 мм. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ)	пересечение	5,000	406260,07	2031300
			Накладные расходы			*107478,46*	*537392*
			Сметная прибыль			*30093,34*	*150467*
45	50	1125-0205-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 200 мм. Протаскивание через кожух	м кожуха	20,000	4953,95	99079
			Накладные расходы			*1304,12*	*26082*
			Сметная прибыль			*366,96*	*7339*
46	51	2301-0502-0823 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 315x28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	20,000	19950,84	399017
			Сметная прибыль			*1477,84*	*29557*
47	52	2301-0502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6,000	12572,28	75434
			Сметная прибыль			*931,28*	*5588*
48	53	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7,500	380,16	2851
			Сметная прибыль			*28,16*	*211*
49	54	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,500	1473,12	3683
			Сметная прибыль			*109,12*	*273*
50	55	1125-0205-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 200 мм. Протаскивание через кожух	м кожуха	4,000	4953,95	19816
			Накладные расходы			*1304,12*	*5216*
			Сметная прибыль			*366,96*	*1468*
51	56	2301-0502-0823 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 315x28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,000	19950,84	79803
			Сметная прибыль			*1477,84*	*5911*
52	57	2301-0502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,200	12572,28	15087
			Сметная прибыль			*931,28*	*1118*
53	58	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,500	380,16	570
			Сметная прибыль			*28,16*	*42*
54	59	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,500	1473,12	737
			Сметная прибыль			*109,12*	*55*
55	60	1125-0108-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром 350 мм. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ)	пересечение	5,000	406260,07	2031300
			Накладные расходы			*107478,46*	*537392*
			Сметная прибыль			*30093,34*	*150467*
56	61	1122-1501-0103 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,4 м2	м короба	2,500	10948,72	27372
			Накладные расходы			*1869,57*	*4674*
			Сметная прибыль			*811,02*	*2028*
57	62	1124-0201-0101 РСНБ РК 2015	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство	газовый ввод	2,000	49978,52	99957
			Накладные расходы			*9712,14*	*19424*
			Сметная прибыль			*3702,11*	*7404*
58	63	2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,600	10233,00	26606
			Сметная прибыль			*758,00*	*1971*
59	64	2301-0502-0822 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 280x25,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,600	15756,12	9454
			Сметная прибыль			*1167,12*	*700*
60	65	1125-0116-0201 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Изоляция противокоррозионная усиленного типа битумно-резиновая и укладка в траншею	км трубопровода	0,003	7405637,23	19255
			Накладные расходы			*536830,32*	*1396*
			Сметная прибыль			*548565,72*	*1426*
61	66	1125-0117-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Изоляция противокоррозионная нормального типа полимерной лентой и укладка в траншею	км трубопровода	0,003	2595433,00	6748
			Накладные расходы			*136096,01*	*354*
			Сметная прибыль			*192254,30*	*500*
62	67	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	10,000	2143,70	21437
			Накладные расходы			*691,69*	*6917*
			Сметная прибыль			*158,79*	*1588*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
63	68	2302-0302-2616 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	14812,20	29624
			Сметная прибыль			*1097,20*	*2194*
64	70	2302-0803-0706 РСНБ РК 2015	Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ для труб из ВЧШГ DN 200, длиной 350 мм ГОСТ 5525-88	шт.	2,000	45889,20	91778
			Сметная прибыль			*3399,20*	*6798*
65	71	2302-0803-0708 РСНБ РК 2015	Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ для труб из ВЧШГ DN 300, длиной 350 мм ГОСТ 5525-88	шт.	4,000	77185,44	308742
			Сметная прибыль			*5717,44*	*22870*
66	72	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,009	274052,16	2582
			Сметная прибыль			*20300,16*	*191*
67	73	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,012	274052,16	3228
			Сметная прибыль			*20300,16*	*239*
68	74	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,036	247262,76	8811
			Сметная прибыль			*18315,76*	*653*
69	75	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж ковера . Устройство	шт.	45,000	10514,32	473144
			Накладные расходы			*3931,91*	*176936*
			Сметная прибыль			*778,84*	*35048*
70	76	СТ	Ковер чугунный	шт	45,000	7328,57	329786
			Сметная прибыль			*542,86*	*24429*
71	77	2301-0502-0602 РСНБ РК 2015	Контрольная трубка.Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	45,000	164,16	7387
			Сметная прибыль			*12,16*	*547*
72	78	2301-0502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	22,500	12572,28	282876
			Сметная прибыль			*931,28*	*20954*
73	79	2302-0302-8704 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45,000	626,40	28188
			Сметная прибыль			*46,40*	*2088*
74	80	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,800	21462,47	38632
			Накладные расходы			*1256,16*	*2261*
			Сметная прибыль			*1589,81*	*2862*
75	81	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,600	28495,70	102585
			Накладные расходы			*3913,91*	*14090*
			Сметная прибыль			*2110,79*	*7599*
76	82	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж контрольной трубки . Устройство	шт.	39,000	11398,84	444555
			Накладные расходы			*3931,91*	*153345*
			Сметная прибыль			*844,36*	*32930*
			Раздел: Установка опор				
77	83	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,190	4462,70	18699
			Накладные расходы			*1729,73*	*7248*
			Сметная прибыль			*330,57*	*1385*
78	84	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,100	26882,96	2688
			Накладные расходы			*3913,91*	*391*
			Сметная прибыль			*1991,33*	*199*
79	85	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,002	638261,22	1532
			Накладные расходы			*203355,65*	*488*
			Сметная прибыль			*47278,61*	*113*
80	86	1108-0101-0311 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м2 поверхности	3,840	1399,74	5375
			Накладные расходы			*454,10*	*1744*
			Сметная прибыль			*103,68*	*398*
81	87	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,200	1176,38	1412
			Накладные расходы			*240,25*	*288*
			Сметная прибыль			*87,14*	*105*
82	88	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,050	6905,79	345
			Накладные расходы			*1376,91*	*69*
			Сметная прибыль			*511,54*	*26*
83	89	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,200	26882,96	5377
			Накладные расходы			*3913,91*	*783*
			Сметная прибыль			*1991,33*	*398*
84	90	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,004	638261,22	2808
			Накладные расходы			*203355,65*	*895*
			Сметная прибыль			*47278,61*	*208*
85	91	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,068	1087,56	1162
			Сметная прибыль			*80,56*	*86*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
86	92	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	274052,16	170
			Сметная прибыль			*20300,16*	*13*
87	93	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,920	1176,38	2259
			Накладные расходы			*240,25*	*461*
			Сметная прибыль			*87,14*	*167*
88	94	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	м2	0,232	144,52	34
			Накладные расходы			*16,72*	*4*
			Сметная прибыль			*10,71*	*2*
89	95	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,232	122,15	28
			Накладные расходы			*28,48*	*7*
			Сметная прибыль			*9,05*	*2*
			Раздел: установка дорожных знаков				
90	96	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	9,000	8894,55	80051
			Накладные расходы			*3809,08*	*34282*
			Сметная прибыль			*658,86*	*5930*
91	97	2401-0201-0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	9,000	9510,48	85594
			Сметная прибыль			*704,48*	*6340*
92	98	2401-0202-0103 РСНБ РК 2015	Стойки дорожные СД-1 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	9,000	9658,44	86926
			Сметная прибыль			*715,44*	*6439*
93	99	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 1127-0902-0100	шт.	37,000	1703,44	63027
			Накладные расходы			*764,58*	*28289*
			Сметная прибыль			*126,18*	*4669*
94	100	2401-0201-0137 РСНБ РК 2015	Опознавательные знаки. Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	37,000	5309,28	196443
			Сметная прибыль			*393,28*	*14551*
			ИТОГО:				**29984381**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**7338377**
			Сметная прибыль				**2221065**
			Итого с временными		**2,3 %**	**689641,00**	**30674022**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,07 %**	**634952,00**	**31308974**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**31935153**
			Итого с НДС		**12 %**	**1006618,00**	**32941771**
			ИТОГО с учетом скидки			**3294175,92**	**29 647 595,08**

Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области
(наименование организации)

Заместитель руководителя Бакиров А.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор ТОО "УКС" Айманбеков Г.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество)

ТОО «Алматы Production Construction & Invest»
(наименование организации)

Директор Кабдуллина А.М.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Алматы Production Construction & Invest»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **«Внешнее газоснабжение» для объекта: «Строительство завода по глубокой переработке сои», расположенного по адресу: Алматинская область, Илийский р-н (уч. кад. №03-046-267-1822)**

(наименование, адрес)

Объект **Наружный газопровод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 15** от **04.04.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
04.07.2019	01.07.2019	31.07.2019

Акт приемки выполненных работ №3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Монтаж оборудования				
1	1	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	2,000	41829,20	83658
			Накладные расходы			*13086,14*	*26172*
			Сметная прибыль			*3098,46*	*6197*
2	2	Прайс ТОО Казприбор Центр	ГРПШ - 15- Н с РДБК1Н- 100/70	шт	1,000	638392,86	638393
3	3	Прайс ТОО Казприбор Центр	ГРПШ - 13- Н с РДБК1Н- 50/35 0	шт	1,000	424107,14	424107
4	4	1311-0203-0109 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 250 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1,000	27011,64	27012
			Накладные расходы			*9133,88*	*9134*
			Сметная прибыль			*2000,86*	*2001*
5	5	Прайс ТОО Казприбор Центр	Ротационный счетчик газа РСГ 250	шт	1,000	803571,43	803571
6	6	Прайс ТОО Казприбор Центр	Корректор обьема газа Mini ELKOR	шт	1,000	419642,86	419643
7	7	СТ	Фильтр Сетчатый	шт	1,000	164306,44	164306
			Сметная прибыль			*12170,85*	*12171*
			ИТОГО:				**2560691**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**35306**
			Сметная прибыль				**20369**
			Итого с временными		**2,3 %**	**6324,00**	**2567015**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,07 %**	**5823,00**	**2572838**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**2578580**
			Итого с НДС		**12 %**	**309430,00**	**2888010**
			ИТОГО с учетом скидки 10%		**10 %**	**288801,00**	**2 599 209,00**

Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области

(наименование организации)

Заместитель руководителя Бакиров А.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор ТОО "УКС" Айманбеков Г.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество)

ТОО «Алматы Production Construction & Invest»

(наименование организации)

Директор Кабдуллина А.М.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(подпись)