"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г.

Заказчик: ТОО "ТенгизСтрой"

Подрядчик: ТОО ФСК "Астана-Курылыс"

Наименование стройки: Строительство внеплощадочных сетей и благоустроиство к многоквартирным ж/домам южнее ул Сатпаева, восточнее р. Есентай пятна 3: 4: работы по благоустроиству

Акт приемки выполненых работ № 2 за сентябрь 2016г

Благоустройство

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-24-1	Срезка плодородного слоя грунта 1 группы для дальнейшего использования бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	472	7,91 –	7,91 2,57	3734 –	3734 1213	1177 97	– 0,00984	– 5
2	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=4,000; *м3 грунта*	1888	7,32 –	7,32 2,38	13820 –	13820 4493	4358 97	– 0,00911	– 17
3	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	195	10,93 –	10,93 3,55	2131 –	2131 692	671 97	– 0,0136	– 3

4	Е1-24-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=4,000; *м3 грунта*	780	8,28 –	8,28 2,69	6458 –	6458 2098	2035 97	– 0,0103	– 8
5	П9-7-1	Грунт - погрузка *т*	95,55	30 –	30 21	2867 –	2867 2007	2007 100	– 0,0441	– 4
6	П8-3-1	Доставка грунта автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза *т*	95,55	32,3 –	32,3 6,46	3086 –	3086 617	617 100	– 0,01357	– 1
7	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные *м3*	49	1270		62230				
8	Е1-27-2	Устройство насыпи грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	480	6,48 –	6,48 2,1	3110 –	3110 1008	978 97	– 0,00806	– 4
9	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов *м3 грунта*	9	3,2 –	3,2 1,04	29 –	29 9	9 97	– 0,00398	– –
10	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т *м3 уплотненного грунта*	44	18,22 –	18,22 6,33	802 –	802 279	271 97	– 0,02069	– 1
11	Е1-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 смК=4,000; *м3 уплотненного грунта*	176	0,54 –	0,54 0,19	95 –	95 33	32 97	– 0,00061	– –
12	Е1-24-1	Устройство плодородного слоя для озеленения грунта 1 группы для дальнейшего использования бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	236	7,91	7,91	1867	1867	589	–	–

	м3 грунта								
			–	2,57	–	607	97	0,00984	2
13 Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=4,000;	944	7,32	7,32	6910	6910	2180	–	–
	м3 грунта								
			–	2,38	–	2247	97	0,00911	9
14 Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	2460	8,55	4,43	21033	10898	11596	0,0279	69
	м2 спланированной площади								
			4,12	0,74	10135	1820	97	0,0025	6
	Итого по разделу 1				**128172**	**55807**			**69**
					10135	**17123**			**60**
	Стоимость: материалов, тенге				62230				
	Накладные расходы, тенге				26520				
	- заработная плата, тенге				3978				
	- трудоемкость, чел-ч				13				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9282				
	Всего по разделу, тенге				**163974**				
	Сметная заработная плата, тенге				31236				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				142				
	Раздел 2 По прилегающей территории								
15 Е1-24-1	Срезка плодородного слоя грунта 1 группы для дальнейшего использования бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	37	7,91	7,91	293	293	92	–	–
	м3 грунта								
			–	2,57	–	95	97	0,00984	–
16 Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=4,000;	148	7,32	7,32	1083	1083	341	–	–
	м3 грунта								
			–	2,38	–	352	97	0,00911	1

17	П9-7-1	Грунт - погрузка		61,05	30	30	1832	1832	1282	–	–
			т		–	21	–	1282	100	0,0441	3
18	П8-3-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза		61,05	32,3	32,3	1972	1972	394	–	–
			т		–	6,46	–	394	100	0,01357	1
		Итого по разделу 2					**5180**	**5180**			**–**
		Всего по смете					**171700**				
Раздел 1 Озеленение											
1	Е47-25-4	Подготовка почвы вручную для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см		1153	244,28	–	281655	–	86684	0,4	461
			м2		58,28	–	67197	–	129	–	–
2	Е47-25-5	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя растительной земли при подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газона		1153	7,97	–	9189	–	11854	0,0547	63
			м2		7,97	–	9189	–	129	–	–
3	Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную		1153	8,71	–	10043	–	12211	0,0525	61
			м2		8,21	–	9466	–	129	–	–
4	30-12-18	Семена многолетних травК=0,020;		23,06	515		11876				
			кг								
5	Е47-5-10	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 100 %		12	669,02	55,44	8028	665	9827	4,284	51
			яма		613,58	21,29	7363	255	129	0,086	1
6	Е47-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м		12	796,15	218,24	9554	2619	8684	2,957	35
			шт		507,83	53,2	6094	638	129	0,223	3

7	30-12-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (вяз мелколистный), с комом размером 0,8х0,6 м, высотой более 3 м	8	2764		22112				
		шт								
8	30-12-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), с комом размером 0,8х0,6 м, высотой более 3 м	4	3760		15040				
		шт								
9	Е47-19-16	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди в естественном грунте	62	91,8	–	5692	–	7343	0,637	39
		м траншеи								
				91,8	–	5692	–	129	–	–
10	Е47-21-2	Посадка кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в двухрядную живую изгородь	62	186,61	–	11570	–	14883	1,152	71
		м изгороди								
				186,08	–	11537	–	129	–	–
11	30-12-16	Саженцы-смородина	0,062	104		6				
		1000шт								
12	Е47-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	27	68,04	–	1837	–	2370	0,467	13
		м2								
				68,04	–	1837	–	129	–	–
13	Е47-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт цветов на 1 м2	27	212,95	–	5750	–	7301	1,3501	36
		м2								
				209,63	–	5660	–	129	–	–
14	30-12-15	ЦветыК=16,000;	0,432	51829		22390				
		1000шт								
		Итого по разделу 1				**414742**	**3284**			**830**
		Всего по смете				**610453**				
		Раздел 4 Малые архитектурные формы								
1	Т1-43-21	Скамья, тип II – строительные работы	3	12389,94	303,6	37170	911	6192	11	33
		скамья								
				1881	84,6	5643	254	105	0,413	1

2	Т1-49-1	Урна, тип 1 – строительные работы	4	2720,42	80,96	10882	324	4253	6	24
		урна		990	22,56	3960	90	105	0,11	–
3	2-2-20	Металлический мусоросборник с тележкой	1	18800		18800				
		комплект								
		Итого по разделу 4				**66852**	**1235**			**57**
		Всего по смете				**81935**				

Всего по Акту выполненых работ **417609**

Заказчик: ТОО "ТенгизСтрой" **Рахметов Т.О.**

Генподрядчик: ТОО ФСК "Астана-Курылыс" **ЕРГАЛИЕВ Т,Н.**

Технадзор: ТОО "НУР-ЖАН" **РАХИМОВ.Е.К.**