форма КС-3

Заказчик:] ТОО Тенгиз Строй

Подрядчик: ТОО ФСК "Астана-Курылыс"

Наименование объекта: Многоквартирный жилой дом с пентхаусом, подземным автопаркингом и объектами обслуживания южне ул.Сатпаева, восточнее речки Есентай **(Пятно 3,4)**

С П Р А В К А №3

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноября 2016 г.

27.11.2016г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно - правовая форма: наименование	Организационно - правовая форма: код
		№27	10.01.2015	местный бюджет			
				республиканский бюджет			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: СМР (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из них: в отчётном месяце	по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строител.-монтажн.работ (в сметных базисн. ценах 2001 года)	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Акт за ноября 2016г	33779865.00			33779865.00						33 779 865.00
Всего к оплате										**33 779 865.00**

Заказчик:

Директор ТОО Тенгиз Строй

_____

Технический надзор:

Директор ТОО

_____ Е.Рахимов

Подрядчик:

Директор

ТОО ФСК "Астана-Курылыс"

_____ Т.Н.Ергалиев

Заказчик ТОО ТЕНГИЗ СТРОЙ

Подрядчик ТОО ФСК «Астана-Курылыс»

Наименование строительства и его адрес: Строительство внутриплощадочных сетей и блогаустройства к многоквартирным жилым жомам. П-3,4,

Наименование обьекта: БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ - ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Вертикальная планировка								
1.	Е0101-24-2	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59	м3	501,00	9,24	9,24	4632	4632	--	--
					--	3,00	--	1504	0,01	6
2.	Е0101-24-10	Срезкарастительного грунта бульдозерами мощностью 59	м3	501,00	31,64	31,64	15852	15852	--	--
					--	10,27	--	5147	0,04	20
3.	Е0101-17-8	Разработка недостающего грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	20014,00	32,25	30,77	645481	615836	0,01	197
					1,42	8,34	28420	167016	0,03	571
4.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	39027,30	45,00	45,00	1756229	1756229	--	--
					--	9,00	--	351246	0,19	7376
5.	Е0101-24-2	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59	м3	24397,50	9,24	9,24	225551	225551	--	--
					--	3,00	--	73229	0,01	281
6.	Е0101-24-10	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59	м3	24397,50	31,64	31,64	771974	771974	--	--
					--	10,27	--	250635	0,04	960
		Итого по разделу: Вертикальная планировка								3419718

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПОКРЫТИЕ								
7.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м	м2	2962,00	33,43	29,06	99020	86076	0,01	28
					1,03	10,26	3051	30390	0,05	148
8.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих слоев оснований из балласта	м3	1777,20	280,88	248,35	499178	441366	0,22	384
					32,18	78,59	57190	139663	0,27	486
9.	С143008-123	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	1492,85	590,00	--	880780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	592,40	1211,76	68,13	717848	40361	0,14	85
					21,38	12,76	12666	7560	0,04	26
11.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	947,84	95,48	73,75	90503	69907	0,14	136
					21,38	11,67	20265	11060	0,04	39
12.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4	м2	2962,00	565,48	15,35	1674956	45471	0,03	100
					5,94	5,06	17594	14988	0,02	52
13.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки таблиц 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2962,00	542,24	--	1606115	--	0,00	2
					0,08	--	237	--	--	--
14.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	584,70	561,37	6,63	328236	3877	0,70	408
					108,68	1,76	63545	1027	0,01	4
15.	С143003-9	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	26,31	22600,00	--	594640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м	м2	1178,95	33,43	29,06	39412	34260	0,01	11
					1,03	10,26	1214	12096	0,05	59
17.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих слоев оснований из балласта	м3	707,37	280,88	248,35	198685	175675	0,22	153
					32,18	78,59	22763	55589	0,27	193
18.	С143008-1	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	594,19	590,00	--	350573	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	23				--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из	м3	235,79	1211,76	68,13	285721	16065	0,14	34
		песка			21,38	12,76	5041	3009	0,04	10
20.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов	м2	1178,95	99,97	42,08	117860	49610	0,38	449
		песком			57,38	14,85	67648	17507	0,07	86
21.	С143003-36	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/,	м2	1178,95	634,00	--	747454	--	--	--
		толщина 60 мм			--	--	--	--	--	--
22.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х80 мм при других	м	139,05	564,32	6,63	78469	922	0,70	97
		видах покрытий			108,68	1,76	15112	244	0,01	1
23.	С143003-9	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,67	22600,00	--	37710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х80 мм при других	м	44,00	564,32	6,63	24830	292	0,70	31
		видах покрытий			108,68	1,76	4782	77	0,01	0
25.	С143003-9	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,53	22600,00	--	11933	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубинойдо 250 мм с применением	м2	154,85	19,95	15,58	3089	2413	0,01	1
		механизмов и перемещениемгрунта на расстояние до 100 м			1,03	5,50	159	852	0,03	4
27.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из	м3	15,48	1211,76	68,13	18764	1055	0,14	2
		песка			21,38	12,76	331	198	0,04	1
28.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20	м2	154,85	247,75	13,43	38365	2080	0,37	57
					52,65	5,04	8153	780	0,02	4
29.	Е0111-11-4	Исключать на каждые 5 мм изменения толщиныбетонных стяжек	м2	-154,85	92,84	1,61	-14376	-249	0,01	-2
					1,51	0,60	-234	-93	0,00	-0
30.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,45	5239,08	327,33	2336	146	11,60	5
					1890,00	123,75	843	55	0,60	0
31.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока	т	0,45	41200,00	--	18374	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм			---	---	---	---	---	---
		Итого по разделу: ПОКРЫТИЕ								8450476
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
32.	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15	м2	63,10	225,58	0,34	14234	22	0,27	17
					39,24	0,13	2476	8	0,00	0
33.	Е0147-25-5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 смизменения толщины слоя исключать	м2	-63,10	69,97	--	-4415	--	0,05	-3
					7,97	--	-503	--	--	--
					8,21	--	518	--	--	--
		Итого по разделу: ОЗЕЛЕНЕНИЕ								11019
		ИТОГО:					11881213	4359420		2195
							331271	1143787		10326

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1655363
Всего накладных расходов:	1655363
Итого с накладными	13536576

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	812195
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	14348771
Итого с временными, 2,8 %	14750537
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	14949669
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	15008671
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	15156176
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	591384
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	30160594
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3619271
Итого с НДС	33779865

Принял: Сдал: