форма КС-3

Заказчик:] ТОО Тенгиз Строй

Подрядчик: ТОО ФСК "Астана-Курылыс"

Наименование объекта: Многоквартирный жилой дом с пентхаусом, подземным автопаркингом и объектами обслуживания южне ул.Сатпаева, **восточнее речки Есентай (Пятно 3,4)**

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2016 г.

27.10.2016г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№27	10.01.2015	местный бюджет			
				республиканский бюджет			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строител.-монтажн.работ (в сметных базисн. ценах 2001 года)	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Акт за октябрь 2016г	19425792.00			19425792.00						19425792.00
Всего к оплате										19425792.00

Заказчик:

Директор ТОО Тенгиз Строй

_____

Технический надзор:

Директор ТОО

_____ /Е.Рахимов

Подрядчик:

Директор

ТОО ФСК "Астана-Курылыс"

_____ Т.Н.Ергалиев

Заказчик ТОО «Тенгиз Строй»

Подрядчик ТОО «Астана-Курылыс»

Наименование строительства и его адрес: Строительство внеплощадочных сетей и благоустройства к многоквартирным жилым домам п.3,4.

Наименование обьекта: НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ И ВОДОПРОВОДА

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой (В1)										
1.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	289,66	32,22	30,77	9333	8913	0,01	3		
					1,42	8,34	411	2417	0,03	8		
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	8,96	262,72	--	2354	--	1,85	17		
					262,72	--	2354	--	--	--		
3.	Е010333-А 5-1	Перевозка	т	522,59	45,00	45,00	23516	23516	--	--		
					--	9,00	--	4703	0,19	99		
4.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	298,62	3,75	3,24	1121	969	0,00	1		
					0,48	1,12	143	334	0,00	1		
5.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	298,23	26,19	25,02	7811	7462	0,01	2		
					1,15	6,79	343	2024	0,02	7		
6.	Е010333-А 5-1	Перевозка	т	501,02	45,00	45,00	22546	22546	--	--		
					--	9,00	--	4509	0,19	95		
7.	Е0101-27-	Засыпка траншей и котлованов	м3	238,58	6,48	6,48	1546	1546	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	бульдозерами мощностью 59								
					--	2,10	--	502	0,01	2
8.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	238,58	14,12	12,00	3368	2862	0,01	3
					1,62	2,75	386	655	0,01	3
9.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	59,65	134,10	--	7998	--	0,97	58
					134,10	--	7998	--	--	--
10.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	298,23	21,55	4,52	6426	1347	0,11	32
					17,03	--	5079	--	--	--
11.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	21,31	32,22	30,77	687	656	0,01	0
					1,42	8,34	30	178	0,03	1
12.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,66	262,72	--	173	--	1,85	1
					262,72	--	173	--	--	--
13.	Е010333-А 5-1	Перевозка	т	38,44	45,00	45,00	1730	1730	--	--
					--	9,00	--	346	0,19	7
14.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	21,97	3,75	3,24	82	71	0,00	0
					0,48	1,12	11	25	0,00	0
15.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	12,54	26,19	25,02	328	314	0,01	0
					1,15	6,79	14	85	0,02	0
16.	Е010333-А 5-1	Перевозка	т	21,06	45,00	45,00	948	948	--	--
					--	9,00	--	190	0,19	4
17.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	10,03	6,48	6,48	65	65	--	--
					--	2,10	--	21	0,01	0
18.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	10,03	14,12	12,00	142	120	0,01	0
					1,62	2,75	16	28	0,01	0
19.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,51	134,10	--	336	--	0,97	2
					134,10	--	336	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	12,54	21,55	4,52	270	57	0,11	1
					17,03	--	213	--	--	--
21.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 89 мм с гидравлическим испытанием	км	0,10	70153,47	10674,97	7015	1067	270,00	27
					48825,00	4032,00	4882	403	19,69	2
22.	С130806-74	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	100,40	443,00	--	44477	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 89 мм	км	0,10	8287,75	--	829	--	51,50	5
					8032,50	--	803	--	--	--
24.	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 89 мм	км	0,10	228588,23	30337,38	22859	3034	204,80	20
					35550,00	11459,25	3555	1146	55,97	6
25.	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 76 мм с гидравлическим испытанием	км	0,02	64249,36	8122,48	1285	162	254,00	5
					45900,00	3069,00	918	61	14,99	0
26.	С130806-68	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	20,08	377,00	--	7570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 76 мм	км	0,02	8170,63	--	163	--	51,50	1
					8032,50	--	161	--	--	--
28.	Е0122-20-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 76 мм	км	0,02	179860,41	29821,28	3597	596	203,80	4
					35550,00	11265,75	711	225	55,02	1
29.	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек диаметром до 80 мм	шт	3,00	405,40	16,15	1216	48	1,36	4
					227,25	6,75	682	20	0,03	0
30.	С130902-753	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 65, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт	2,00	10363,00	--	20726	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С130902-754	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом,	шт	1,00	12516,00	--	12516	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PN 16, DN 80, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002			--	--	--	--	--	--
32.	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром до 80 мм	фланец	6,00	118,85	16,47	713	99	0,46	3
					96,75	--	580	--	--	--
33.	С130809-34	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт	4,00	412,00	--	1648	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С130809-35	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт	2,00	458,00	--	916	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,03	10137,87	304,24	262	8	58,00	1
					9675,00	114,75	250	3	0,56	0
36.	С130806-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	1,50	1200,00	--	1800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800	футляр	5,00	917,96	111,26	4590	556	1,59	8
					262,50	1,85	1312	9	0,02	0
38.	Е0146-33-4	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных стенах	м3	0,10	23105,31	355,81	2311	36	61,11	6
					9117,00	135,00	912	14	0,66	0
39.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром до 250 мм	т	0,00	121294,13	49389,75	255	104	312,70	1
					62775,00	18657,00	132	39	91,12	0
40.	С130810-162	Фасонные части стальные сварные - крестовина, 89х3 мм	т	0,00	126700,00	--	190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С130810-109	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм	шт	2,00	311,00	--	622	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром до 80 мм	фланец	2,00	118,85	16,47	238	33	0,46	1
					96,75	--	194	--	--	--
43.	С130809-34	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	шт	2,00	412,00	--	824	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80			--	--	--	--	--	--
44.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,11	21,80	0,05	2	--	0,03	0
					5,81	0,02	1	--	0,00	0
45.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,11	63,40	0,04	7	--	0,04	0
					8,32	--	1	--	--	--
46.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	2,88	16371,06	1879,87	47149	5414	8,86	26
					1435,50	538,43	4134	1551	2,06	6
47.	С143018-342	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт	2,00	6393,00	--	12786	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С143018-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт	2,00	6100,00	--	12200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С143018-332	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	шт	2,00	5292,60	--	10585	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С143018-347	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-2	шт	2,00	5725,00	--	11450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С143018-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт	4,00	773,00	--	3092	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00	--	26800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,09	154400,00	--	13402	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, стремянки	т	0,03	133700,00	--	4567	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен	м2	27,78	245,44	3,82	6818	106	0,21	6
					37,35	1,44	1038	40	0,01	0
56.	Е0106-1-1	Устройство отмостки вокруг колодца	м3	0,69	6430,57	66,01	4407	45	1,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					195,75	24,93	134	17	0,12	0
		Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой (В1)								380666
		Раздел: Водопровод противопожарный (В2)								
57.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	685,47	32,22	30,77	22086	21092	0,01	7
					1,42	8,34	973	5720	0,03	20
58.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	21,20	262,72	--	5570	--	1,85	39
					262,72	--	5570	--	--	--
59.	Е010333-А5-1	Перевозка	т	1236,68	45,00	45,00	55651	55651	--	--
					--	9,00	--	11130	0,19	234
60.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	706,67	3,75	3,24	2652	2292	0,00	2
					0,48	1,12	339	791	0,00	3
61.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	700,94	26,19	25,02	18360	17538	0,01	6
					1,15	6,79	806	4757	0,02	16
62.	Е010333-А5-1	Перевозка	т	1177,58	45,00	45,00	52991	52991	--	--
					--	9,00	--	10598	0,19	223
63.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	560,75	6,48	6,48	3633	3633	--	--
					--	2,10	--	1180	0,01	5
64.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	560,75	14,12	12,00	7916	6728	0,01	7
					1,62	2,75	908	1539	0,01	7
65.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	140,19	134,10	--	18799	--	0,97	136
					134,10	--	18799	--	--	--
66.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	700,94	21,55	4,52	15102	3165	0,11	76
					17,03	--	11937	--	--	--
67.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	42,67	32,22	30,77	1375	1313	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3			1,42	8,34	61	356	0,03	1
68.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,32	262,72	--	347	--	1,85	2
					262,72	--	347	--	--	--
69.	Е010333-А 5-1	Перевозка	т	76,98	45,00	45,00	3464	3464	--	--
					--	9,00	--	693	0,19	15
70.	Е0101-20- 2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	43,99	3,75	3,24	165	143	0,00	0
					0,48	1,12	21	49	0,00	0
71.	Е0101-17- 7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	20,93	26,19	25,02	548	524	0,01	0
					1,15	6,79	24	142	0,02	0
72.	Е010333-А 5-1	Перевозка	т	35,16	45,00	45,00	1582	1582	--	--
					--	9,00	--	316	0,19	7
73.	Е0101-27- 2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	16,74	6,48	6,48	108	108	--	--
					--	2,10	--	35	0,01	0
74.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	16,74	14,12	12,00	236	201	0,01	0
					1,62	2,75	27	46	0,01	0
75.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,19	134,10	--	561	--	0,97	4
					134,10	--	561	--	--	--
76.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	20,93	21,55	4,52	451	95	0,11	2
					17,03	--	356	--	--	--
77.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 159 мм с гидравлическим испытанием	км	0,29	115636,32	31953,19	33419	9234	360,00	104
					66375,00	12071,25	19182	3489	58,95	17
78.	С130806-9 2	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	290,16	1580,00	--	458446	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Е0122-20- 5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром	км	0,29	348390,19	68162,54	100685	19699	255,70	74
					44482,50	25749,00	12855	7441	125,76	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		159 мм								
80.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	фланец	12,00	231,52	33,52	2778	402	0,90	11
					180,00	2,25	2160	27	0,01	0
81.	С130809-38	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт	12,00	881,00	--	10572	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек диаметром 150 мм	шт	3,00	585,99	36,99	1758	111	1,93	6
					317,25	13,50	952	40	0,07	0
83.	С130902-756	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 150, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт	3,00	25230,00	--	75690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	фланец	6,00	231,52	33,52	1389	201	0,90	5
					180,00	2,25	1080	13	0,01	0
85.	С130809-38	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт	6,00	881,00	--	5286	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,14	10137,87	304,24	1436	43	58,00	8
					9675,00	114,75	1370	16	0,56	0
87.	С130806-112	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	3,00	3360,00	--	10080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800	футляр	10,00	1876,34	227,42	18763	2274	3,25	32
					536,55	3,77	5366	38	0,02	0
89.	Е0146-33-4	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных стенах	м3	0,20	23105,31	355,81	4621	71	61,11	12
					9117,00	135,00	1823	27	0,66	0
90.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром до 250 мм	т	0,01	121294,13	49389,75	801	326	312,70	2
					62775,00	18657,00	414	123	91,12	1
91.	С130810-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или	шт	2,00	1290,00	--	2580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		равно 16 МПа, 159х6 мм								
92.	Е0122-33-5	Установка подставок пожарных стальных сварных диаметром 150 мм	т	0,11	247994,13	49389,75	27527	5482	312,70	35
					62775,00	18657,00	6968	2071	91,12	10
93.	Е0127-83-1	Установка флуоресцентных указателей	шт	3,00	747,86	146,19	2244	439	3,20	10
					506,25	28,21	1519	85	0,11	0
94.	С11011-85 45	Знаки флуоресцентные квадратные "пожарный гидрант", В-400 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 ГОСТ 12.14.026-76	шт	3,00	1491,00	--	4473	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,74	21,80	0,05	16	--	0,03	0
					5,81	0,02	4	--	0,00	0
96.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,74	63,40	0,04	47	--	0,04	0
					8,32	--	6	--	--	--
97.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	6,75	16371,06	1879,87	110423	12680	8,86	60
					1435,50	538,43	9682	3632	2,06	14
98.	С143018-342	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт	3,00	6393,00	--	19179	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	С143018-343	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт	1,00	11942,00	--	11942	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	С143018-329	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт	1,00	3845,00	--	3845	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	С143018-329	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6а	шт	1,00	3845,00	--	3845	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	С143018-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт	3,00	6100,00	--	18300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	С143018-332	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	шт	2,00	5292,60	--	10585	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	С143018-336	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	шт	1,00	9211,00	--	9211	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
105.	С143018-337	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9а	шт	1,00	7760,00	--	7760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	С143018-346	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт	3,00	6149,00	--	18447	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	С143018-348	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП20-1	шт	1,00	11030,00	--	11030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	С143018-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт	13,00	773,00	--	10049	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	С131104-15	Люк чугунный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	3,00	14400,00	--	43200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,16	154400,00	--	24321	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, стремянки	т	0,08	133700,00	--	10276	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен	м2	63,19	245,44	3,82	15509	241	0,21	13
					37,35	1,44	2360	91	0,01	0
114.	Е0106-1-1	Устройство отмостки вокруг колодца	м3	1,37	6430,57	66,01	8813	90	1,35	2
					195,75	24,93	268	34	0,12	0
		Итого по разделу: Водопровод противопожарный (В2)								1324345
		Раздел: Водопровод спусуной (СП)								
115.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	73,57	32,22	30,77	2370	2264	0,01	1
					1,42	8,34	104	614	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,28	262,72	--	598	--	1,85	4
					262,72	--	598	--	--	--
117.	Е010333-А 5-1	Перевозка	т	132,73	45,00	45,00	5973	5973	--	--
					--	9,00	--	1195	0,19	25
118.	Е0101-20- 2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	75,85	3,75	3,24	285	246	0,00	0
					0,48	1,12	36	85	0,00	0
119.	Е0101-17- 7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	74,42	26,19	25,02	1949	1862	0,01	1
					1,15	6,79	86	505	0,02	2
120.	Е010333-А 5-1	Перевозка	т	125,02	45,00	45,00	5626	5626	--	--
					--	9,00	--	1125	0,19	24
121.	Е0101-27- 2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	59,53	6,48	6,48	386	386	--	--
					--	2,10	--	125	0,01	0
122.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	59,53	14,12	12,00	840	714	0,01	1
					1,62	2,75	96	163	0,01	1
123.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	14,88	134,10	--	1996	--	0,97	14
					134,10	--	1996	--	--	--
124.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	74,42	21,55	4,52	1603	336	0,11	8
					17,03	--	1267	--	--	--
125.	Е0101-17- 8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	14,86	32,22	30,77	479	457	0,01	0
					1,42	8,34	21	124	0,03	0
126.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,46	262,72	--	121	--	1,85	1
					262,72	--	121	--	--	--
127.	Е010333-А 5-1	Перевозка	т	26,82	45,00	45,00	1207	1207	--	--
					--	9,00	--	241	0,19	5
128.	Е0101-20- 2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	15,32	3,75	3,24	58	50	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0,48	1,12	7	17	0,00	0
129.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	5,78	26,19	25,02	151	145	0,01	0
					1,15	6,79	7	39	0,02	0
130.	Е010333-А5-1	Перевозка	т	9,70	45,00	45,00	437	437	--	--
					--	9,00	--	87	0,19	2
131.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	4,62	6,48	6,48	30	30	--	--
					--	2,10	--	10	0,01	0
132.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	4,62	14,12	12,00	65	55	0,01	0
					1,62	2,75	7	13	0,01	0
133.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,16	134,10	--	155	--	0,97	1
					134,10	--	155	--	--	--
134.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	5,78	21,55	4,52	124	26	0,11	1
					17,03	--	98	--	--	--
135.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 219 мм с гидравлическим испытанием	км	0,04	154891,68	66009,80	5886	2508	376,00	14
					70200,00	24936,75	2668	948	121,79	5
136.	С130806-99	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	38,15	1710,00	--	65240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	Е0122-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 219 мм	км	0,04	453445,54	80944,76	17231	3076	278,50	11
					48442,50	30577,50	1841	1162	149,34	6
138.	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	фланец	2,00	391,37	57,24	783	114	1,43	3
					301,50	2,25	603	4	0,01	0
139.	С130809-39	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт	2,00	1320,00	--	2640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек диаметром 200 мм	шт	2,00	1230,66	466,78	2461	934	3,04	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					513,00	175,50	1026	351	0,86	2
141.	С130902-757	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 200, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт	2,00	38299,00	--	76598	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	фланец	4,00	391,37	57,24	1565	229	1,43	6
					301,50	2,25	1206	9	0,01	0
143.	С130809-39	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 200 ГОСТ 12816-80	шт	4,00	1320,00	--	5280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,08	10137,87	304,24	861	26	58,00	5
					9675,00	114,75	822	10	0,56	0
145.	С130806-112	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	1,80	3360,00	--	6048	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800	футляр	6,00	1876,34	227,42	11258	1365	3,25	19
					536,55	3,77	3219	23	0,02	0
147.	Е0146-33-4	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных стенах	м3	0,12	23105,31	355,81	2773	43	61,11	7
					9117,00	135,00	1094	16	0,66	0
148.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром до 250 мм	т	0,02	121294,13	49389,75	1989	810	312,70	5
					62775,00	18657,00	1030	306	91,12	1
149.	С130810-141	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х8 мм	шт	1,00	2250,00	--	2250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,23	21,80	0,05	5	--	0,03	0
					5,81	0,02	1	--	0,00	0
151.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,23	63,40	0,04	15	--	0,04	0
					8,32	--	2	--	--	--
152.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	2,88	16371,06	1879,87	47149	5414	8,86	26
					1435,50	538,43	4134	1551	2,06	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153.	С143018-342	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт	2,00	6393,00 --	-- --	12786 --	-- --	-- --	-- --
154.	С143018-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт	2,00	6100,00 --	-- --	12200 --	-- --	-- --	-- --
155.	С143018-332	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	шт	2,00	5292,60 --	-- --	10585 --	-- --	-- --	-- --
156.	С143018-346	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт	2,00	6149,00 --	-- --	12298 --	-- --	-- --	-- --
157.	С143018-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт	7,00	773,00 --	-- --	5411 --	-- --	-- --	-- --
158.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00 --	-- --	26800 --	-- --	-- --	-- --
159.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,07	154400,00 --	-- --	10919 --	-- --	-- --	-- --
160.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, стремянки	т	0,03	133700,00 --	-- --	4567 --	-- --	-- --	-- --
161.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен	м2	28,33	245,44 37,35	3,82 1,44	6954 1058	108 41	0,21 0,01	6 0
162.	Е0106-1-1	Устройство отмостки вокруг колодца	м3	0,69	6430,57 195,75	66,01 24,93	4407 134	45 17	1,35 0,12	1 0
		Итого по разделу: Водопровод спусуной (СП)								381412
		Раздел: Канализация бытовая (К1)								
163.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1761,19	32,22 1,42	30,77 8,34	56745 2501	54192 14697	0,01 0,03	17 50
164.	Е0101-164	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	54,47	262,72	--	14310	--	1,85	101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами			262,72	--	14310	--	--	--
165.	Е010333-А 5-1	Перевозка	т	3177,40	45,00	45,00	142983	142983	--	--
					--	9,00	--	28597	0,19	601
166.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1815,66	3,75	3,24	6815	5890	0,00	6
					0,48	1,12	872	2034	0,00	7
167.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1800,62	26,19	25,02	47164	45054	0,01	14
					1,15	6,79	2071	12219	0,02	42
168.	Е010333-А 5-1	Перевозка	т	3025,05	45,00	45,00	136127	136127	--	--
					--	9,00	--	27225	0,19	572
169.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1440,50	6,48	6,48	9334	9334	--	--
					--	2,10	--	3030	0,01	12
170.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	1440,50	14,12	12,00	20336	17282	0,01	18
					1,62	2,75	2334	3954	0,01	18
171.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	360,12	134,10	--	48293	--	0,97	350
					134,10	--	48293	--	--	--
172.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1800,62	21,55	4,52	38796	8132	0,11	194
					17,03	--	30665	--	--	--
173.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	407,44	32,22	30,77	13128	12537	0,01	4
					1,42	8,34	579	3400	0,03	12
174.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	12,60	262,72	--	3311	--	1,85	23
					262,72	--	3311	--	--	--
175.	Е010333-А 5-1	Перевозка	т	735,07	45,00	45,00	33078	33078	--	--
					--	9,00	--	6616	0,19	139
176.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	420,04	3,75	3,24	1577	1363	0,00	1
					0,48	1,12	202	470	0,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177.	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	420,04	26,19	25,02	11002	10510	0,01	3
					1,15	6,79	483	2850	0,02	10
178.	E010333-A 5-1	Перевозка	т	705,67	45,00	45,00	31755	31755	--	--
					--	9,00	--	6351	0,19	133
179.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	336,03	6,48	6,48	2177	2177	--	--
					--	2,10	--	707	0,01	3
180.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	336,03	14,12	12,00	4744	4032	0,01	4
					1,62	2,75	544	922	0,01	4
181.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	84,01	134,10	--	11266	--	0,97	82
					134,10	--	11266	--	--	--
182.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	420,04	21,55	4,52	9050	1897	0,11	45
					17,03	--	7153	--	--	--
183.	E0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром до 200 мм	км	0,71	139706,75	90794,12	99052	64373	286,00	203
					48375,00	19582,83	34298	13884	84,07	60
184.	C130804-6191	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	716,09	552,00	--	395282	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	E0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	91,00	712,05	10,58	64797	963	0,70	64
					119,25	3,96	10852	360	0,02	2
186.	E0116-4-3	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм	м	4,00	1338,05	17,67	5352	71	0,81	3
					137,25	6,62	549	26	0,03	0
187.	E0116-5-3	Установка по стенам колодцев стояков из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм	м	9,54	1990,19	17,67	18986	169	0,91	9
					164,25	6,62	1567	63	0,03	0
188.	E0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диаметром 100-200 мм	т	0,16	17757,36	3488,98	2841	558	32,70	5
					4950,00	1318,50	792	211	6,44	1
189.	C130810-2	Тройники чугунные прямые под углом	шт	10,00	2117,00	--	21170	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	893	90° DN 150x150 ГОСТ 6942-98			--	--	--	--	--	--
190.	С130810-2 927	Отводы чугунные под углом 90° DN 150 ГОСТ 6942-98	шт	10,00	1634,00 --	-- --	16340 --	-- --	-- --	-- --
191.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм - воронка	т	0,11	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	28271 7156	5630 2127	312,70 91,12	36 10
192.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	м3	6,92	8807,58 2286,00	2308,84 864,68	60948 15819	15977 5984	13,87 4,22	96 29
193.	С143018-341	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	шт	12,00	3355,00 --	-- --	40260 --	-- --	-- --	-- --
194.	С143018-324	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6	шт	2,00	2401,00 --	-- --	4802 --	-- --	-- --	-- --
195.	С143018-325	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	шт	10,00	3996,00 --	-- --	39960 --	-- --	-- --	-- --
196.	С143018-344	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	шт	12,00	3043,00 --	-- --	36516 --	-- --	-- --	-- --
197.	С143018-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт	42,00	773,00 --	-- --	32466 --	-- --	-- --	-- --
198.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	12,00	13400,00 --	-- --	160800 --	-- --	-- --	-- --
199.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, стремянки	т	0,10	133700,00 --	-- --	13076 --	-- --	-- --	-- --
200.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,38	13010,10 8100,00	1826,10 690,75	4971 3095	698 264	42,70 3,37	16 1
201.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,38	154400,00 --	-- --	58993 --	-- --	-- --	-- --
202.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	71,23	245,44	3,82	17482	272	0,21	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		битумная в 2 слоя по бетону стен			37,35	1,44	2660	103	0,01	0
203.	Е0106-1-1	Устройство отмостки вокруг колодца	м3	4,11	6430,57	66,01	26440	271	1,35	6
					195,75	24,93	805	103	0,12	1
204.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	м3	58,16	7826,45	1538,85	455186	89500	9,65	562
					1615,95	576,23	93984	33514	2,81	164
205.	С143018-342	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт	38,00	6393,00	--	242934	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
206.	С143018-329	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт	36,00	3845,00	--	138420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
207.	С143018-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт	54,00	6100,00	--	329400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
208.	С143018-346	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт	38,00	6149,00	--	233662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
209.	С143018-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт	116,00	773,00	--	89668	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
210.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	38,00	13400,00	--	509200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
211.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, стремянки	т	0,80	133700,00	--	107013	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
212.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	2,12	13010,10	1826,10	27608	3875	42,70	91
					8100,00	690,75	17189	1466	3,37	7
213.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	2,12	154400,00	--	327649	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
214.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен	м2	543,97	245,44	3,82	133511	2078	0,21	115
					37,35	1,44	20317	783	0,01	4
215.	Е0106-1-1	Устройство отмостки вокруг колодца	м3	13,02	6430,57	66,01	83726	859	1,35	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					195,75	24,93	2549	325	0,12	2
		Итого по разделу: Канализация бытовая (К1)								4468774
		Раздел: Колодец-жироуловитель								
216.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	9,92	32,22	30,77	320	305	0,01	0
					1,42	8,34	14	83	0,03	0
217.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,31	262,72	--	81	--	1,85	1
					262,72	--	81	--	--	--
218.	Е010333-А5-1	Перевозка	т	17,89	45,00	45,00	805	805	--	--
					--	9,00	--	161	0,19	3
219.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	10,22	3,75	3,24	38	33	0,00	0
					0,48	1,12	5	11	0,00	0
220.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	8,18	26,19	25,02	214	205	0,01	0
					1,15	6,79	9	56	0,02	0
221.	Е010333-А5-1	Перевозка	т	13,74	45,00	45,00	618	618	--	--
					--	9,00	--	124	0,19	3
222.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	6,54	6,48	6,48	42	42	--	--
					--	2,10	--	14	0,01	0
223.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	6,54	14,12	12,00	92	79	0,01	0
					1,62	2,75	11	18	0,01	0
224.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,64	134,10	--	219	--	0,97	2
					134,10	--	219	--	--	--
225.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	8,18	21,55	4,52	176	37	0,11	1
					17,03	--	139	--	--	--
226.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухихгрунтах	м3	2,75	8807,58	2308,84	24221	6349	13,87	38
					2286,00	864,68	6286	2378	4,22	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
227.	С143018-342	Плиты днищ железобетонные для колодцевГОСТ 8020-90 ПН15	шт	2,00	6393,00 ---	-- --	12786 ---	-- --	-- --	-- --
228.	С143018-329	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт	2,00	3845,00 ---	-- --	7690 ---	-- --	-- --	-- --
229.	С143018-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт	2,00	6100,00 ---	-- --	12200 ---	-- --	-- --	-- --
230.	С143018-346	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт	2,00	6149,00 ---	-- --	12298 ---	-- --	-- --	-- --
231.	С143018-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт	6,00	773,00 ---	-- --	4638 ---	-- --	-- --	-- --
232.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00 ---	-- --	26800 ---	-- --	-- --	-- --
233.	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диаметром 50-100 мм	т	0,02	14686,81 6750,00	398,18 150,75	226 104	6 2	42,10 0,74	1 0
234.	С130810-2890	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100х100 ГОСТ 6942-98	шт	2,00	1358,00 ---	-- --	2716 ---	-- --	-- --	-- --
235.	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диаметром 125-200 мм	т	0,02	17757,36 4950,00	3488,98 1318,50	384 107	75 28	32,70 6,44	1 0
236.	С130810-2893	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 150х150 ГОСТ 6942-98	шт	2,00	2117,00 ---	-- --	4234 ---	-- --	-- --	-- --
237.	С11011-774	Скобы ходовые	кг	11,06	129,00 ---	-- --	1427 ---	-- --	-- --	-- --
238.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	1,14	13010,10 8100,00	1826,10 690,75	14854 9248	2085 789	42,70 3,37	49 4
239.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	1,14	154400,00 ---	-- --	176288 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
240.	Е0109-53-2	Монтаж металлических конструкций из стали	т	0,02	9850,48	1162,95	229	27	46,60	1
					7357,50	108,00	171	3	0,53	0
241.	С12021-26-0	Стальные крепежные элементыиз швеллеров и уголков	т	0,02	114900,00	--	2440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
242.	С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	т	0,00	69800,00	--	140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
243.	Е0110-9-2	Устройство чистых перегородок дощатых однослойных	м2	1,12	834,73	14,05	935	16	1,19	1
					178,20	5,31	200	6	0,03	0
244.	Е0110-54-4	Антисептирование пастами перегородок с двух сторон	м2	1,12	228,49	0,83	256	1	0,15	0
					24,98	0,32	28	--	0,00	0
245.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по поверхности бетонных стен	м2	21,82	245,44	3,82	5355	83	0,21	5
					37,35	1,44	815	31	0,01	0
246.	Е0106-1-1	Устройство отмостки вокруг колодца	м3	0,32	6430,57	66,01	2066	21	1,35	0
					195,75	24,93	63	8	0,12	0
		Итого по разделу: Колодец-жироуловитель								314790

ИТОГО:

	6869983	1053154	3238
	521798	258802	2839

Накладные расходы :

На общестроительные работы	914342
На металломонтажные работы	156
Всего накладных расходов:	914498
Итого с накладными	7784481

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	467069
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8251550
Итого с временными, 2,8 %	8482593

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						8597108		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						8631038		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						8715864		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						340087		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						17344457		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2081335		
		Итого с НДС						19425792		

Принял:

Сдал: