форма КС-3

Заказчик:] ТОО Тенгиз Строй

Подрядчик: ТОО ФСК "Астана-Курылыс"

Наименование объекта: Многоквартирный жилой дом с пентхаусом, подземным автопаркингом и объектами обслуживания южне ул.Сатпаева, восточнее речки Есентай (Пятно 3,4)

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2016 г.

27.09.2016г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно - правовая форма: наименование	Организационно - правовая форма: код
		№27	10.01.2015	местный бюджет			
				республиканский бюджет			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них: в отчётном месяце	по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строител.-монтажн.работ (в сметных базисн. ценах 2001 года)	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Акт за сентябрь 2016г	25093958.00			25093958.00						25093958.00
Всего к оплате										25093958.00

Заказчик:

Директор ТОО Тенгиз Строй

Технический надзор:

Директор ТОО

/ Е.Рахимов

Подрядчик:

Директор

ТОО ФСК "Астана-Курылыс"

Т.Н.Ергалиев

Заказчик ТОО «ТЕНГИЗ СТРОЙ»
в

Подрядчик ТОО «Астана-Курылыс»

Наименование строительства и его адрес: Строительство внеплощадаочных сетей и благоустройства к многоквартирным жилым домам п.3,4.

Наименование обьекта: ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА - ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Внутриплощадочные сети 0,4 кВ										
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	118,03	23,36	22,08	2757	2606	0,01	1		
					1,28	5,56	151	656	0,02	2		
2.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после разработки их механизированным способом	м3	3,65	262,72	--	959	--	1,85	7		
					262,72	--	959	--	--	--		
3.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	60,84	32,25	30,77	1962	1872	0,01	1		
					1,42	8,34	86	508	0,03	2		
4.	Е010333-А5-1	Перевозка	т	114,38	45,00	45,00	5147	5147	--	--		
					--	9,00	--	1029	0,19	22		
5.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	60,84	3,79	3,24	230	197	0,00	0		
					0,48	1,12	29	68	0,00	0		
6.	Е0101-17-7	Разработка грунта в отвалах с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	60,84	26,22	25,02	1595	1522	0,01	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3			1,15	6,79	70	413	0,02	1
7.	Е010333-А 5-1	Перевозка	т	110,12	45,00	45,00	4955	4955	--	--
					--	9,00	--	991	0,19	21
8.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей мелкой просеянной землей	м3	60,84	122,18	--	7433	--	0,89	54
					122,18	--	7433	--	--	--
9.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	97,34	6,48	6,48	631	631	--	--
					--	2,10	--	205	0,01	1
10.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	97,34	14,12	12,00	1374	1168	0,01	1
					1,62	2,75	158	267	0,01	1
11.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	24,34	134,10	--	3263	--	0,97	24
					134,10	--	3263	--	--	--
12.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	121,68	21,55	4,52	2622	550	0,11	13
					17,03	--	2072	--	--	--
13.	Е0134-101 -3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	км	0,22	230122,38	--	49706	--	144,00	31
					22500,00	--	4860	--	--	--
14.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	291,00	36,70	27,80	10680	8090	0,06	17
					8,80	6,90	2561	2008	0,04	12
15.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 8-142-1	м	108,03	11,20	7,90	1210	853	0,02	2
					3,30	2,00	356	216	0,01	1
16.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	291,00	32,40	23,70	9428	6897	0,06	17
					8,60	5,90	2503	1717	0,03	10
17.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расценке 8-143-1	м	108,03	18,80	14,20	2031	1534	0,03	3
					4,50	3,50	486	378	0,02	2
18.	С143006-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	4,92	10400,00	--	51210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Ц0108-148 -4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	36,00	60,40 / 38,70	15,60 / 3,80	2174 / 1393	562 / 137	0,24 / 0,02	9 / 1
20.	Ц0108-141 -4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	324,00	44,00 / 29,00	10,60 / 2,30	14256 / 9396	3434 / 745	0,18 / 0,01	58 / 4
21.	Ц0108-146 -5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	м	20,39	113,20 / 40,50	42,70 / 9,30	2308 / 826	871 / 190	0,25 / 0,05	5 / 1
22.	С151601-5 51	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х185	км	0,39	1374600,00 / --	-- / --	533345 / --	-- / --	-- / --	-- / --
23.	Ц0108-148 -3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	м	72,00	45,00 / 32,20	6,70 / 1,60	3240 / 2318	482 / 115	0,19 / 0,01	14 / 1
24.	Ц0108-141 -3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м	128,00	31,50 / 19,80	7,50 / 1,60	4032 / 2534	960 / 205	0,12 / 0,01	15 / 1
25.	Ц0108-146 -4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	м	19,61	93,40 / 31,30	32,30 / 7,00	1831 / 614	633 / 137	0,20 / 0,04	4 / 1
26.	С151601-5 48	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х95	км	0,22	790100,00 / --	-- / --	176982 / --	-- / --	-- / --	-- / --
27.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	м	108,00	27,70 / 19,70	2,10 / 0,50	2992 / 2128	227 / 54	0,10 / 0,00	11 / 0
28.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	1299,00	26,40 / 19,10	3,10 / 0,50	34294 / 24811	4027 / 649	0,11 / 0,00	143 / 4
29.	Ц0108-146 -2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	58,63	73,10 / 23,40	20,80 / 4,40	4286 / 1372	1219 / 258	0,14 / 0,03	8 / 1
30.	Ц0108-146 -1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	44,18	66,80 / 20,30	18,10 / 3,80	2951 / 897	800 / 168	0,12 / 0,02	5 / 1
31.	С151601-5 44	Кабели силовые АВБбШв 4х25	км	0,37	309900,00 / --	-- / --	114663 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	С151601-543	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х16	км	0,72	216900,00	--	156168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С151603-193	Кабели контрольные КВВбШв 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,05	157400,00	--	7083	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С151603-194	Кабели контрольные КВВбШв 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,41	204700,00	--	82904	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Ц0108-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	шт	8,00	2815,00	1781,00	22520	14248	6,00	48
					1008,00	393,99	8064	3152	2,29	18
36.	С151610-17	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по	комплект	4,00	6990,00	--	27960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С151610-15	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по	комплект	4,00	5290,00	--	21160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	14,00	2021,10	1245,00	28295	17430	4,00	56
					756,00	275,00	10584	3850	1,59	22
39.	С151610-13	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по	комплект	14,00	3870,00	--	54180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Внутриплощадочные сети 0,4 кВ 1454819

Раздел: Трансформаторная подстанция
==========

40.	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	93,87	0,20	0,20	19	19	--	--
					--	0,07	--	7	0,00	0
41.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	86,14	32,25	30,77	2778	2651	0,01	1
					1,42	8,34	122	719	0,03	2
42.	Е010333-А5-1	Перевозка	т	161,94	45,00	45,00	7287	7287	--	--
					--	9,00	--	1457	0,19	31
43.	Е0101-139-1	Устройство подушек из местного суглинка со щебнем на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	103,94	89,00	88,73	9251	9222	0,00	0
					0,25	24,61	26	2558	0,08	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	С143008-3 1	Щебень из природного камня для строительных работ	м3	25,98	1660,00 ---	-- ---	43133 ---	-- ---	-- ---	-- ---
45.	Е0101-33- 6	Устройство подсыпки под полы экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 2 группы	м3	6,55	31,65 0,55	31,10 8,97	207 4	204 59	0,00 0,03	0 0
46.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	6,55	14,12 1,62	12,00 2,75	92 11	79 18	0,01 0,01	0 0
47.	Е0101-166 -2	Подсыпка вручную под полы в грунтах 2 группы	м3	1,64	134,10 134,10	-- ---	220 ---	-- ---	0,97 ---	2 ---
48.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	8,19	21,55 17,03	4,52 ---	176 ---	37 ---	0,11 ---	1 ---
49.	Е0101-17- 8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	52,09	32,25 1,42	30,77 8,34	1680 74	1603 435	0,01 0,03	1 1
50.	Е010333-А 5-1	Перевозка	т	97,92	45,00 ---	45,00 9,00	4406 ---	4406 881	-- 0,19	-- 19
51.	Е0101-24- 6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	41,67	6,01 ---	6,01 2,08	250 ---	250 87	-- 0,01	-- 0
52.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	41,67	14,12 1,62	12,00 2,75	588 68	500 114	0,01 0,01	1 1
53.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	10,42	134,10 134,10	-- ---	1397 ---	-- ---	0,97 ---	10 ---
54.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	52,09	21,55 17,03	4,52 ---	1122 ---	235 ---	0,11 ---	6 ---
55.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,70	7470,97 195,75	66,01 24,93	20172 529	178 67	1,35 0,12	4 0
56.	Е0106-1-2 2	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине	м3	8,10	9238,62 ---	353,46 ---	74833 ---	2863 ---	3,60 ---	29 ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверху до 1000 мм			585,00	133,52	4738	1082	0,65	5
57.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	11,69	89,00 ---	-- --	1040 --	-- --	-- --	-- --
58.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,13	53000,00 ---	-- --	6664 --	-- --	-- --	-- --
59.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,08	69000,00 ---	-- --	5730 --	-- --	-- --	-- --
60.	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	км	0,02	221322,38 --- 27450,00	-- -- --	4249 --- 527	-- -- --	175,00 --- --	3 --- --
61.	Е0133-117-3	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по строительным работам	шт	1,00	2766,21 --- 600,75	2165,46 --- 566,01	2766 --- 601	2165 --- 566	3,62 --- 2,24	4 --- 2
62.	Е0133-117-4	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с кабельными вводами	шт	1,00	4519,03 --- 1707,75	2804,53 --- 811,13	4519 --- 1708	2805 --- 811	9,33 --- 3,37	9 --- 3
63.	75-4-17	Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки, типа 2КТПГ-400-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт	1,00	1835400,00 ---	-- --	1835400 ---	-- --	-- --	-- --
64.	75-3-23	Трансформатор масляный трехфазный общего назначения напряжением 10 кВ, марка ТМ 400/10-0,4, мощность 400 кВА, напряжение ВН 10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 6%, габариты 1435х9350х2200 мм	шт	2,00	963500,00 ---	-- --	1927000 ---	-- --	-- --	-- --
65.	Ц0108-524-21	Монтаж панели наружного освещения	шт	1,00	4545,00 --- 1643,00	374,00 --- 76,50	4545 --- 1643	374 --- 77	9,00 --- 0,44	9 --- 0
66.	75-6-А10	Панель распределительных щитов диспетчерского управления уличным освещением, типа ЩО 70-1-94	шт	1,00	105300,00 ---	-- --	105300 ---	-- --	-- --	-- --
67.	Ц0108-472	Заземлитель горизонтальный в	м	40,00	61,90	3,30	2476	132	0,14	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2			23,00	0,40	920	16	0,00	0
68.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	21,00	330,10	24,10	6932	506	0,70	15
					116,00	2,50	2436	52	0,01	0
69.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	48,00	88,90	3,10	4267	149	0,16	8
					27,90	0,30	1339	14	0,00	0
		Итого по разделу: Трансформаторная подстанция								4078502
		Раздел: Наружное освещение								
70.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	140,90	23,36	22,08	3291	3111	0,01	1
					1,28	5,56	180	783	0,02	3
71.	Е0101-164 -2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после разработки их механизированным способом	м3	4,36	262,72	--	1145	--	1,85	8
					262,72	--	1145	--	--	--
72.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	72,63	32,25	30,77	2342	2235	0,01	1
					1,42	8,34	103	606	0,03	2
73.	Е010333-А 5-1	Перевозка	т	136,54	45,00	45,00	6144	6144	--	--
					--	9,00	--	1229	0,19	26
74.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	72,63	3,79	3,24	275	236	0,00	0
					0,48	1,12	35	81	0,00	0
75.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	72,63	26,22	25,02	1904	1817	0,01	1
					1,15	6,79	84	493	0,02	2
76.	Е010333-А 5-1	Перевозка	т	131,46	45,00	45,00	5916	5916	--	--
					--	9,00	--	1183	0,19	25
77.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей мелкой просеянной землей	м3	72,63	122,18	--	8874	--	0,89	64
					122,18	--	8874	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	116,21	6,48	6,48	753	753	--	--
					--	2,10	--	244	0,01	1
79.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	116,21	14,12	12,00	1641	1394	0,01	1
					1,62	2,75	188	319	0,01	1
80.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	29,05	134,10	--	3896	--	0,97	28
					134,10	--	3896	--	--	--
81.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	145,26	21,55	4,52	3130	656	0,11	16
					17,03	--	2474	--	--	--
82.	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	км	0,13	230122,38	--	28995	--	144,00	18
					22500,00	--	2835	--	--	--
83.	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	42,00	162,72	143,86	6834	6042	0,13	6
					18,86	36,68	792	1541	0,14	6
84.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	21,00	9457,55	95,97	198609	2015	4,90	103
					771,75	36,25	16207	761	0,18	4
85.	Е0133-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	1т	3,74	4643,83	1831,40	17359	6846	12,00	45
					1977,75	625,01	7393	2336	2,34	9
86.	С12021-245	Опоры освещения	т	3,42	172800,00	--	590976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С12021-245	Опоры освещения	т	0,32	172800,00	--	54950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	681,00	36,70	27,80	24993	18932	0,06	41
					8,80	6,90	5993	4699	0,04	27
89.	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	681,00	32,40	23,70	22064	16140	0,06	41
					8,60	5,90	5857	4018	0,03	23
90.	С143006-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ	1000шт	5,68	10400,00	--	59072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		530-2012								
91.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	126,00	27,70	2,10	3490	265	0,10	13
					19,70	0,50	2482	63	0,00	0
92.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	681,00	26,40	3,10	17978	2111	0,11	75
					19,10	0,50	13007	340	0,00	2
93.	Ц0108-146 -2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	83,26	73,10	20,80	6086	1732	0,14	12
					23,40	4,40	1948	366	0,03	2
94.	Ц0108-146 -1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	250,92	66,80	18,10	16761	4542	0,12	30
					20,30	3,80	5094	953	0,02	6
95.	С151601-711	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилен	км	0,77	672000,00	--	514752	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	С151601-697	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х10	км	0,11	495700,00	--	53536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	С151601-473	Кабели силовые АВБбШв 3х10	км	0,29	140600,00	--	40774	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	210,00	27,70	2,10	5817	441	0,10	21
					19,70	0,50	4137	105	0,00	1
99.	С151601-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5	км	0,21	52100,00	--	11160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	Ц0108-145 -1	Кабели до 35 кВ, прокладываемыепо дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	м	4,90	18,50	2,60	91	13	0,06	0
					10,10	0,50	50	2	0,00	0
101.	С151601-289	Кабели силовые АВВГ 5х16	км	0,01	3601500,00	--	18008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	Е0133-115 -2	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	36,00	1745,38	1411,25	62834	50805	2,01	72
					333,00	239,85	11988	8635	0,81	29
103.	С151703-6	Светильники тип РКУ01-400-006-У1	шт	36,00	8640,00	--	311040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104.	С151706-8 5	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	шт	36,00	537,00 ---	-- --	19332 ---	-- --	-- --	-- --
105.	Ц0108-593 -1	Светильник, устанавливаемый вне зданий "Шар венчающий"	шт	12,00	216,30 65,00	120,00 34,40	2596 780	1440 413	0,41 0,20	5 2
106.	С151703-1 3	Светильники тип РТУ08Х75-001-У1	шт	12,00	4950,00 ---	-- --	59400 ---	-- --	-- --	-- --
107.	С151706-8 3	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ75/6/	шт	12,00	496,00 ---	-- --	5952 ---	-- --	-- --	-- --
108.	Ц0108-545 -1	Коробка	шт	42,00	843,50 479,00	19,50 2,30	35427 20118	819 97	3,00 0,01	126 1
109.	С151803-4 5	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт	42,00	1660,00 ---	-- --	69720 ---	-- --	-- --	-- --
110.	Ц0108-471 -3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	шт	45,00	247,70 111,00	20,70 1,60	11146 4995	932 72	0,70 0,01	31 0
111.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	м	315,00	51,70 27,50	2,80 0,30	16286 8662	882 94	0,16 0,00	50 1

Итого по разделу: Наружное освещение 2325348

Раздел: ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

112.	Е0101-17- 8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	708,71	32,25 1,42	30,77 8,34	22857 1006	21807 5914	0,01 0,03	7 20
113.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	21,92	262,72 262,72	-- --	5758 5758	-- --	1,85 --	41 --
114.	Е010333-А 5-1	Перевозка	т	1220,14	45,00 ---	45,00 9,00	54907 ---	54907 10981	-- 0,19	-- 231

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	730,63	3,79	3,24	2766	2370	0,00	2
					0,48	1,12	351	818	0,00	3
116.	Е0101-17-7	Разработка грунта в отвале	м3	218,23	26,22	25,02	5721	5460	0,01	2
					1,15	6,79	251	1481	0,02	5
117.	Е010333-А5-1	Перевозка	т	364,44	45,00	45,00	16400	16400	--	--
					--	9,00	--	3280	0,19	69
118.	Е0101-139-1	Устройство щебеночно-грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	290,97	89,00	88,73	25897	25819	0,00	1
					0,25	24,61	73	7161	0,08	25
119.	С143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ	м3	72,74	1660,00	--	120753	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	Е0101-17-7	Разработка грунта в отвале	м3	329,12	26,22	25,02	8629	8235	0,01	3
					1,15	6,79	378	2233	0,02	8
121.	Е010333-А5-1	Перевозка	т	549,63	45,00	45,00	24733	24733	--	--
					--	9,00	--	4947	0,19	104
122.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	263,30	6,48	6,48	1706	1706	--	--
					--	2,10	--	554	0,01	2
123.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	263,30	14,12	12,00	3717	3159	0,01	3
					1,62	2,75	427	723	0,01	3
124.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	65,82	134,10	--	8827	--	0,97	64
					134,10	--	8827	--	--	--
125.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	329,12	21,55	4,52	7091	1486	0,11	36
					17,03	--	5605	--	--	--
126.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	13,90	7583,17	66,01	105406	918	1,35	19
					195,75	24,93	2721	347	0,12	2
127.	Е0106-24-7	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм	м3	38,24	8885,82	503,19	339794	19242	3,86	148
					623,25	172,45	23833	6594	0,68	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	52,99	89,00 ---	-- --	4716 ---	-- --	-- --	-- --
129.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	2,00	67700,00 ---	-- --	135142 ---	-- --	-- --	-- --
130.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,22	66000,00 ---	-- --	14286 ---	-- --	-- --	-- --
131.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	33697,62 33075,00	304,24 114,75	293 288	3 1	198,00 0,56	2 0
132.	С11041-87	Сталь угловая 75х75 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,01	44300,00 ---	-- --	385 ---	-- --	-- --	-- --
133.	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	м2	0,45	44,77 5,81	0,09 0,05	20 3	-- --	0,03 0,00	0 0
134.	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 за 2 раза	м2	0,45	129,70 5,54	0,18 0,10	59 3	-- --	0,03 0,00	0 0
135.	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий	м3	7,92	2585,21 362,25	1240,61 127,08	20475 2869	9826 1006	2,13 0,41	17 3
136.	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	м3	7,92	18200,00 ---	-- --	144144 ---	-- --	-- --	-- --
137.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	7,92	89,00 ---	-- --	705 ---	-- --	-- --	-- --
138.	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий	м3	1,21	2585,21 362,25	1240,61 127,08	3128 438	1501 154	2,13 0,41	3 0
139.	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого	м3	1,21	19800,00 ---	-- --	23958 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3								
140.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,21	89,00 ---	-- ---	108 ---	-- ---	-- ---	-- ---
141.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,14	18837,97 7560,00	11119,34 4200,75	2568 1031	1516 573	42,50 20,52	6 3
142.	С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,14	63600,00 ---	-- ---	8670 ---	-- ---	-- ---	-- ---
143.	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	м2	6,09	44,77 5,81	0,09 0,05	273 35	1 --	0,03 0,00	0 0
144.	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 за 2 раза	м2	6,09	129,70 5,54	0,18 0,10	790 34	1 1	0,03 0,00	0 0
145.	Е0146-8-3	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях	м3	1,39	22080,90 3840,75	302,67 114,75	30692 5339	421 160	24,61 0,56	34 1
146.	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов	м3	0,24	11263,28 1280,25	229,39 86,65	2703 307	55 21	8,14 0,42	2 0
147.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,24	89,00 ---	-- ---	21 ---	-- ---	-- ---	-- ---
148.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,06	67700,00 ---	-- ---	4010 ---	-- ---	-- ---	-- ---
149.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00 ---	-- ---	197 ---	-- ---	-- ---	-- ---
150.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	33697,62 33075,00	304,24 114,75	115 113	1 --	198,00 0,56	1 0
151.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,00	60500,00 ---	-- ---	207 ---	-- ---	-- ---	-- ---
152.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,25	7583,17	66,01	1896	17	1,35	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					195,75	24,93	49	6	0,12	0
153.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	1,15	10916,08	954,99	12553	1098	6,51	7
					1075,50	330,44	1237	380	1,34	2
154.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,42	89,00	--	127	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	66000,00	--	429	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	41200,00	--	1384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	Е0108-12-3	Установка металлических перекрытий приямков	т	0,04	21197,10	1941,97	765	70	42,30	2
					6975,00	726,75	252	26	3,55	0
158.	С11011-884	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-410, толщиной 4 мм из углеродистой стали	т	0,04	56000,00	--	2022	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	м2	2,31	44,77	0,09	103	--	0,03	0
					5,81	0,05	13	--	0,00	0
160.	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 за 2 раза	м2	2,31	129,70	0,18	299	--	0,03	0
					5,54	0,10	13	--	0,00	0
161.	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	м3	0,32	13371,43	383,89	4279	123	14,20	5
					2295,00	145,01	734	46	0,71	0
162.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	67700,00	--	1837	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,02	18837,97	11119,34	328	193	42,50	1
					7560,00	4200,75	132	73	20,52	0
164.	С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,02	63600,00	--	1107	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за	м2	0,78	44,77	0,09	35	--	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		один раз			5,81	0,05	5	--	0,00	0
166.	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 за 2 раза	м2	0,78	129,70	0,18	101	--	0,03	0
					5,54	0,10	4	--	0,00	0
		Итого по разделу: ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								1179893
		Раздел: Элементы теплофикационной камеры								
167.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	99,73	32,25	30,77	3216	3069	0,01	1
					1,42	8,34	142	832	0,03	3
168.	Е0101-163-2	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом в котлованах без крепления с вертикальными стенками	м3	1,78	339,12	--	602	--	2,24	4
					339,12	--	602	--	--	--
169.	Е010333-А5-1	Перевозка	т	169,51	45,00	45,00	7628	7628	--	--
					--	9,00	--	1526	0,19	32
170.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	101,51	3,79	3,24	384	329	0,00	0
					0,48	1,12	49	114	0,00	0
171.	Е0101-17-7	Разработка грунта в отвале	м3	35,81	26,22	25,02	939	896	0,01	0
					1,15	6,79	41	243	0,02	1
172.	Е010333-А5-1	Перевозка	т	59,80	45,00	45,00	2691	2691	--	--
					--	9,00	--	538	0,19	11
173.	Е0101-139-1	Устройство щебеночно-грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	47,74	89,00	88,73	4249	4236	0,00	0
					0,25	24,61	12	1175	0,08	4
174.	С143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ	м3	11,94	1660,00	--	19812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	Е0101-17-7	Разработка грунта в отвале	м3	36,24	26,22	25,02	950	907	0,01	0
					1,15	6,79	42	246	0,02	1
176.	Е010333-А5-1	Перевозка	т	60,53	45,00	45,00	2724	2724	--	--
					--	9,00	--	545	0,19	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	29,00	6,48	6,48	188	188	--	--
					--	2,10	--	61	0,01	0
178.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	29,00	14,12	12,00	409	348	0,01	0
					1,62	2,75	47	80	0,01	0
179.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	7,25	134,10	--	972	--	0,97	7
					134,10	--	972	--	--	--
180.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	36,24	21,55	4,52	781	164	0,11	4
					17,03	--	617	--	--	--
181.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,06	7583,17	66,01	8038	70	1,35	1
					195,75	24,93	207	26	0,12	0
182.	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	м3	0,17	11840,10	1327,03	2060	231	12,49	2
					2137,50	456,24	372	79	1,72	0
183.	Е0106-33-4	Устройство плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	2,63	10916,08	954,99	28655	2507	6,51	17
					1075,50	330,44	2823	867	1,34	4
184.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,13	67700,00	--	8947	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00	--	414	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	3,92	89,00	--	349	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	Е0106-33-4	Устройство стен прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	9,32	10916,08	954,99	101782	8904	6,51	61
					1075,50	330,44	10028	3081	1,34	12
188.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	69000,00	--	1325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,37	67700,00	--	24817	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	9,46	89,00 ---	-- ---	842 ---	-- ---	-- ---	-- ---
191.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,41	12454,24 1282,50	241,10 91,08	5112 526	99 37	8,06 0,44	3 0
192.	Е0106-33-1	Устройство стен круглых сооружений при толщине до 150 мм	м3	0,22	12888,07 2792,25	1343,81 463,29	2843 616	296 102	16,06 1,77	4 0
193.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,64	89,00 ---	-- ---	57 ---	-- ---	-- ---	-- ---
194.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,13	67700,00 ---	-- ---	8922 ---	-- ---	-- ---	-- ---
195.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00 ---	-- ---	883 ---	-- ---	-- ---	-- ---
196.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,02	70437,87 9675,00	304,24 114,75	1240 170	5 2	58,00 0,56	1 0
197.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	2,00	10794,59 209,25	35,42 13,50	21589 418	71 27	1,31 0,07	3 0
198.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	0,18	15366,04 2385,00	407,30 153,86	2766 429	73 28	14,40 0,75	3 0
199.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,18	89,00 ---	-- ---	16 ---	-- ---	-- ---	-- ---
200.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,04	48300,00 ---	-- ---	1968 ---	-- ---	-- ---	-- ---
201.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00	65900,00 ---	-- ---	245 ---	-- ---	-- ---	-- ---
202.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	66000,00 ---	-- ---	465 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
203.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,04	13733,47	5475,87	549	219	28,90	1
					5040,00	1552,87	201	62	5,46	0
204.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,04	133700,00	--	5345	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
205.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,00	167710,10	1826,10	356	4	42,70	0
					8100,00	690,75	17	1	3,37	0
206.	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 за 2 раза	м2	1,83	129,70	0,18	237	--	0,03	0
					5,54	0,10	10	--	0,00	0
207.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200	отверстие	8,00	132,03	66,18	1056	529	0,34	3
					63,23	38,95	506	312	0,06	0
208.	Е0146-25-17	Исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром до 20 мм с применением охлаждающей жидкости	отверстие	-8,00	16,09	7,61	-129	-61	0,04	-0
					7,20	4,49	-58	-36	0,01	-0
209.	Е0107-57-4	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных пенополистиролом	м	5,20	53,90	1,88	280	10	0,04	0
					6,71	0,72	35	4	0,00	0
210.	Е0107-57-5	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей вертикальных пенополистиролом	м	1,80	106,91	3,26	192	6	0,09	0
					13,88	1,24	25	2	0,01	0
		Итого по разделу: Элементы теплофикационной камеры								276768
		Раздел: Элементы дренажного колодца								
211.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	4,78	23,36	22,08	112	105	0,01	0
					1,28	5,56	6	27	0,02	0
212.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную: зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,09	262,72	--	22	--	1,85	0
					262,72	--	22	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	29,19	32,25	30,77	941	898	0,01	0
					1,42	8,34	41	244	0,03	1
214.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	51,08	45,00	45,00	2299	2299	--	--
					--	9,00	--	460	0,19	10
215.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	29,19	3,79	3,24	110	95	0,00	0
					0,48	1,12	14	33	0,00	0
216.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	21,63	7,57	7,57	164	164	--	--
					--	2,46	--	53	0,01	0
217.	С143008-16	Щебень из природного камня для строительных работ	м3	5,41	1420,00	--	7679	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
218.	С143008-75	Гравий для строительных работ, марка ДР 8, фракция 20-40 мм	м3	5,41	860,00	--	4651	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
219.	С143008-6	Галька	м3	5,41	1310,00	--	7084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
220.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	21,63	21,55	4,52	466	98	0,11	2
					17,03	--	368	--	--	--
221.	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	м3	2,70	1274,32	274,19	3446	741	6,93	19
					994,50	103,50	2689	280	0,50	1
222.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	3,89	6,48	6,48	25	25	--	--
					--	2,10	--	8	0,01	0
223.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	3,89	14,12	12,00	55	47	0,01	0
					1,62	2,75	6	11	0,01	0
224.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,97	134,10	--	130	--	0,97	1
					134,10	--	130	--	--	--
225.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4,86	21,55	4,52	105	22	0,11	1
					17,03	--	83	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
226.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,57	7470,97	66,01	4275	38	1,35	1
					195,75	24,93	112	14	0,12	0
227.	Е0111-19-3	УСтройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25	м2	4,91	356,50	25,04	1749	123	0,14	1
					22,25	9,38	109	46	0,05	0
228.	Е0111-19-4	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	м2	-4,91	65,94	3,11	-323	-15	0,02	-0
					2,97	1,17	-15	-6	0,01	-0
229.	Е0123-13-3	Устройство дренажных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	м3	1,79	9000,28	2308,84	16129	4137	13,87	25
					2286,00	864,68	4097	1550	4,22	8
230.	С143018-343	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт	1,00	11942,00	--	11942	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
231.	С143018-325	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	шт	3,00	3715,00	--	11145	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
232.	С143018-324	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6а	шт	1,00	3142,00	--	3142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
233.	С143018-324	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6	шт	1,00	3142,00	--	3142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
234.	С143018-344	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	шт	1,00	2857,00	--	2857	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
235.	С143018-320	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт	1,00	1731,00	--	1731	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
236.	С143018-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт	1,00	1527,00	--	1527	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
237.	С131104-12	Люк чугунный с шарниром, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	9260,00	--	9260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
238.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,07	154400,00	--	10407	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
239.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,79	89,00 ---	-- ---	159 ---	-- ---	-- ---	-- ---
240.	Е0123-22- 1	Укладка труб асбестоцементных дренажных диаметром 100 мм	м	3,00	217,15 19,73	2,88 1,08	651 59	9 3	0,12 0,01	0 0
241.	Е0146-33- 4	Заделка отверстий, гнезд и борозд в железобетонных стенах и перегородках	м3	0,36	24166,11 9117,00	355,81 135,00	8700 3282	128 49	61,11 0,66	22 0
242.	Е0108-37- 1	Устройство на дне колодцев бутового основания	м3	0,16	3881,70 972,00	94,00 36,00	609 153	15 6	5,66 0,17	1 0
243.	Е0127-56- 1	Устройство оснований под отмостку из кирпичного щебня толщиной 12	м2	1,50	370,81 38,03	12,52 4,39	556 57	19 7	0,24 0,02	0 0
244.	Е0127-56- 2	Устройство оснований под отмостку из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины исключать	м2	-1,50	56,86 1,66	-- --	-85 -2	-- --	0,01 --	-0 --
245.	Е0127-55- 1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	1,50	446,42 24,75	-- --	670 37	-- --	0,14 --	0 --
		Итого по разделу: Элементы дренажного колодца								115532
		Раздел: Трубопроводы ==========								
246.	Е0124-2-5	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 125 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	км	0,15	185016,07 112455,00	62584,31 20227,30	27012 16418	9137 2953	612,15 104,89	89 15
247.	С130806-8 4	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	146,00	889,00 ---	-- ---	129794 ---	-- ---	-- ---	-- ---
248.	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром до 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	км	0,15	130808,72 79852,50	46969,98 17094,70	19098 11658	6858 2496	445,20 88,37	65 13
249.	С130806-6	Трубы стальные сварные	м	73,00	190,00	--	13870	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	водогазопроводные ГОСТ 3262-75 оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм			---	---	---	---	---	---
250.	С130806-61	Трубы стальные сварные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм	м	73,00	196,00	--	14308	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
251.	С12021-263	Опоры неподвижные	т	0,03	107900,00	--	3108	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
252.	С12021-262	Опоры скользящие	т	0,12	107900,00	--	13054	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
253.	С130901-112	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	2,00	6460,00	--	12920	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
254.	С130901-110	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2,00	4760,00	--	9520	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
255.	С130810-81	Отводы крутоизогнутые	шт	2,00	569,00	--	1138	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
256.	С130810-82	Отводы крутоизогнутые	шт	2,00	623,00	--	1246	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
257.	С130810-162	Фасонные части стальные сварные - штуцер для ответвлений ТС-592-062	т	0,00	126700,00	--	66	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
258.	С130810-162	Фасонные части стальные сварные - штуцер для ответвлений ТС-592-062	т	0,00	126700,00	--	19	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
259.	С130810-162	Фасонные части стальные сварные - штуцер для ответвлений ТС-592-062	т	0,00	126700,00	--	19	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
260.	Е0122-8-6	Укладка гильз из стальных водопроводных труб диаметром 219 мм	км	0,00	154577,68	66009,80	439	187	376,00	1
					---	---	---	---	---	---
					70200,00	24936,75	199	71	121,79	0
261.	С130806-101	Гильзы из труб стальных электросварных ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовных, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	0,00	2250,00	--	6	--	--	--
					---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
262.	Е0116-12-8	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром до 250 мм	соединение	4,00	1451,20	176,44	5805	706	4,31	17
					810,00	65,25	3240	261	0,32	1
263.	С12021-25 6	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02	154700,00	--	2733	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
264.	Е0122-40-6	Приварка опор к стальным трубопроводам размером 291х291 мм	фланец	4,00	391,37	57,24	1565	229	1,43	6
					301,50	2,25	1206	9	0,01	0
265.	С12021-25 6	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01	154700,00	--	1126	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
266.	Е0122-48-1	Набивка минеральной ватой стальных гильз диаметром 219 мм	футляр	1,09	2707,68	559,80	2965	613	7,99	9
					1320,75	9,29	1446	10	0,02	0
267.	С11031-25	Вата минеральная	м3	0,13	2530,00	--	319	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
268.	Е0146-33-4	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных стенах и перегородках из тяжелого бетона класса В7,5	м3	0,26	23708,51	355,81	6164	93	61,11	16
					9117,00	135,00	2370	35	0,66	0
269.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетонных стен, фундаментов	м2	1,04	245,44	3,82	255	4	0,21	0
					37,35	1,44	39	1	0,01	0
270.	Е0122-8-5	Укладка гильз из стальных водопроводных труб диаметром 159 мм	км	0,00	115456,32	31953,19	164	45	360,00	1
					66375,00	12071,25	94	17	58,95	0
271.	С130806-9 0	Гильзы из труб стальных электросварных ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовных, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	0,00	1200,00	--	2	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
272.	Е0116-12-7	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром до 200 мм	соединение	2,00	999,50	84,74	1999	169	2,45	5
					450,00	31,50	900	63	0,15	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
273.	С12021-25 6	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01	154700,00	--	1165	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
274.	Е0122-40-5	Приварка опор к стальным трубопроводам размером 231х231 мм	фланец	2,00	231,52	33,52	463	67	0,90	2
					180,00	2,25	360	4	0,01	0
275.	С12021-25 6	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00	154700,00	--	431	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
276.	Е0122-48-1	Набивка минеральной ватой стальных гильз диаметром 159 мм	футляр	0,40	2707,68	559,80	1076	223	7,99	3
					1320,75	9,29	525	4	0,02	0
277.	С11031-25	Вата минеральная	м3	0,04	2530,00	--	99	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
278.	Е0146-33-4	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных стенах и перегородках из тяжелого бетона класса В7,5	м3	0,11	23708,51	355,81	2608	39	61,11	7
					9117,00	135,00	1003	15	0,66	0
279.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетонных стен, фундаментов	м2	0,44	245,44	3,82	108	2	0,21	0
					37,35	1,44	16	1	0,01	0
280.	Е0122-8-5	Укладка гильз из стальных водопроводных труб диаметром 159 мм	км	0,00	115456,32	31953,19	164	45	360,00	1
					66375,00	12071,25	94	17	58,95	0
281.	С130806-90	Гильзы из труб стальных электросварных ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовных, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	0,00	1200,00	--	2	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
282.	Е0116-12-7	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром до 200 мм	соединение	2,00	999,50	84,74	1999	169	2,45	5
					450,00	31,50	900	63	0,15	0
283.	С12021-25 6	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01	154700,00	--	1165	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
284.	Е0122-40-5	Приварка опор к стальным трубопроводам размером 231х231 мм	фланец	2,00	231,52	33,52	463	67	0,90	2
					180,00	2,25	360	4	0,01	0
285.	С12021-25-6	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий,соединяемые на сварке	т	0,00	154700,00	--	431	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
286.	Е0122-48-1	Набивка минеральной ватой стальных гильз диаметром 159 мм	футляр	0,40	2707,68	559,80	1076	223	7,99	3
					1320,75	9,29	525	4	0,02	0
287.	С11031-25	Вата минеральная	м3	0,03	2530,00	--	83	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
288.	Е0146-33-4	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных стенах и перегородках из тяжелого бетона класса В7,5	м3	0,11	23708,51	355,81	2608	39	61,11	7
					9117,00	135,00	1003	15	0,66	0
289.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхностибетонных стен, фундаментов	м2	0,44	245,44	3,82	108	2	0,21	0
					37,35	1,44	16	1	0,01	0
290.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления в теплофикационной камере из стальных электросварных труб диаметром 45 мм	м	5,00	425,70	14,12	2128	71	0,55	3
					100,35	5,29	502	26	0,03	0
291.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления в теплофикационной камере изстальных электросварных труб диаметром 32 мм	м	3,00	291,70	14,12	875	42	0,55	2
					100,35	5,29	301	16	0,03	0
292.	Е0107-31-1	Установка опор из плит	м3	0,00	2832,26	1856,11	11	7	4,93	0
					812,93	597,97	3	2	2,37	0
293.	С143014-3	Подушки опорные ОП1	м3	0,00	16500,00	--	66	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
294.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	85,00	21,80	0,05	1853	4	0,03	3
					5,81	0,02	494	2	0,00	0
295.	Е0113-26-	Окраска металлических	м2	85,00	24,72	0,02	2101	2	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	21	огрунтованныхповерхностей серебристой краской БТ-177			3,13	--	266	--	--	--
296.	Е0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 133мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 50 мм	м	146,00	129,86	11,48	18959	1676	0,44	65
					77,40	4,28	11300	625	0,02	3
297.	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметромдо 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 50 мм	м	146,00	104,33	9,93	15232	1450	0,34	49
					57,60	3,83	8410	559	0,02	3
298.	С11031-164	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	м3	10,60	4330,00	--	45898	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
299.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей стеклопластиком	м2	177,00	164,72	50,15	29156	8877	0,53	95
					92,03	18,68	16289	3306	0,09	16
300.	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,18	314500,00	--	55666	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
301.	Е0125-52-1	Контроль неразрушающим методом качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром до 350 мм	стык	28,00	619,43	440,55	17344	12335	0,69	19
					148,50	166,50	4158	4662	1,07	30
		Итого по разделу: Трубопроводы								472054

ИТОГО: 9902907 542330 2530
412951 132030 1071

Накладные расходы :

На монтажные работы	192406
На общестроительные работы	363419
На металломонтажные работы	10453
Всего накладных расходов:	566277
Итого с накладными	10469185

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						396090		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						10865275		
		Итого с временными, 2,8 %						11061207		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						11158319		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						11187093		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						11259028		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						439320		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						22405320		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2688638		
		Итого с НДС						25093958		

Принял:

Сдал: