Заказчик: КГУ «Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства» Подрядчик: ТОО «Энергомера» Наименование строительства и его адрес: «Строительство школы на 300 мест в поселке Саксаульск Аральского района Кызылординской области»	Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за январь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		43	11.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**733 153 236,48**								**78 552 132,48**	
За отчетный период	**66 462 450,07**	**59 341 473,28**							**7 120 976,79**	**66 462 450,07**

Заказчик:
Руководитель
КГУ «Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»

_____ Ұзақов Т.С.

Эксперты технического надзора:
Технадзор ТОО «Aisar-Group»

_____ Әбішев Н.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО «Энергомера»

_____ Мухашов Б.С.

Разработчики проекта строительства и эксперт авторского надзора:
Главный инженер проекта

_____ Айтжанов А.М.

Разработчики проекта строительства и эксперт авторского надзора:
Руководитель Филиала «Еңбек-Қызылорда» РГП на ПХВ «Еңбек» учреждений уголовно – исполнительной (пенитенциарной) системы КУИС МВД РК

_____ Садабаев Е.М.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За январь месяц 2021 года

Заказчик: КГУ «Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»

Подрядчик: ТОО «Энергомера»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА – «Строительство школы на 300 мест в поселке Саксаульск Аральского района Кызылординской области»

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ. БЛОК 3. РАЗДЕЛ 1. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ №1								
1	11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка / комплект	10	310,68	-	3107	-	1758	0,32	3
				258,36	-	2584	-	60,4	-	-
		Накладные расходы -		175,84		1758				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		156,05				1560		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		19,79				198		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		38,92		389				
		Сметная стоимость				5255				
2	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Термометры прямые в оправе / шт.	10	1288,28	-	12883	-	546	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		54,62		546				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		54,62				546		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		107,43		1074				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				14504				
3	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Манометры с трехходовым краном. Установка	2	2278,81	-	4558	-	437	0,23	-
		комплект		193,44	-	387	-	60,4	-	-
		Накладные расходы -		218,42		437				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		116,84				234		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		101,58				203		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		199,78		400				
		Сметная стоимость				5394				
4	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	2	2734,34	206,54	5469	413	2835	2,6	5
		шт.		2031,38	35,96	4063	72	60,4	0,04	-
		Накладные расходы -		1417,55		2835				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		1248,67				2497		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		168,88				338		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		332,15		664				
		Сметная стоимость				8968				
5	23-040201-1102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Задвижки стальные под приварку 31с45нж, 31с945нж клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод, жидкие и газообразные среды Т 450°С PN 160, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	2	239996,26	-	479993	-	20352	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.		10175,84		20352				
		Накладные расходы -								
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		10175,84				20352		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20013,77		40028				
		Сметная стоимость				540372				
6	23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	1687,58	-	6750	-	286	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		71,55		286				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		71,55				286		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		140,73		563				
		Сметная стоимость				7599				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	11-180701-0103 РСНБ РК 2015	-Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	2	56954,23	339,6	113908	679	8594	3,69	7
				2949,4	39,95	5899	80	60,4	0,04	-
		шт.								
		Накладные расходы -		4296,99		8594				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		1805,57				3611		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2491,42				4983		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4900,10		9800				
		Сметная стоимость				132302				
8	23-051205-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 89 мм, Dн корпуса 325 мм	2	46236,9	-	92474	-	3921	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1960,44		3921				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1960,44				3921		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3855,79		7712				
		Сметная стоимость				104106				
9	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	6	1507,75	75,69	9047	454	4754	1,47	9
				1148,51	8,28	6891	50	60,4	0,01	-
		шт.								
		Накладные расходы -		792,26		4754				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		698,70				4192		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		93,55				561		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		184,00		1104				
		Сметная стоимость				14905				
10	23-040502-0806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	6	1898,97	-	11394	-	483	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		80,52		483				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		80,52				483		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		158,36		950				
		Сметная стоимость				12827				
11	23-020103-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	12	510,87	-	6130	-	260	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	квартала 2017 года	шт.								
		Накладные расходы -		21,66		260				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		21,66				260		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		42,60		511				
		Сметная стоимость				6901				
12	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	6	1525,43	93,37	9153	560	4789	1,47	9
				1148,51	16,57	6891	99	60,4	0,02	-
		шт.								
		Накладные расходы -		798,22		4789				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		703,71				4222		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		94,52				567		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		185,89		1115				
		Сметная стоимость				15058				
13	23-040502-0807 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	2	2431,01	-	4862	-	206	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		103,07		206				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		103,07				206		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		202,73		405				
		Сметная стоимость				5474				
14	23-020103-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	4	793,5	-	3174	-	135	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		33,64		135				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		33,64				135		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		66,17		265				
		Сметная стоимость				3573				
15	23-040502-0808 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	2	3039,46	-	6079	-	258	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		128,87		258				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		128,87				258		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		253,47		507				
		Сметная стоимость				6844				
16	23-020103-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80 шт.	4	975,92	-	3904	-	166	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		41,38		166				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		41,38				166		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		81,38		326				
		Сметная стоимость				4395				
17	23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002 шт.	2	5942,49	-	11885	-	504	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		251,96		504				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		251,96				504		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		495,56		991				
		Сметная стоимость				13380				
18	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 шт.	4	1176,74	-	4707	-	200	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		49,89		200				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		49,89				200		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		98,13		393				
		Сметная стоимость				5299				
19	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка шт.	2	2734,34	206,54	5469	413	2835	2,6	5
				2031,38	35,96	4063	72	60,4	0,04	-
		Накладные расходы -		1417,55		2835				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		1248,67				2497		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	168,88				338		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	332,15		664				
		Сметная стоимость				8968				
20	23-040101-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002 шт.	2	9427,43	-	18855	-	799	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		399,72		799				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	399,72				799		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	786,17		1572				
		Сметная стоимость				21227				
21	23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 шт.	4	1687,58	-	6750	-	286	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		71,55		286				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	71,55				286		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	140,73		563				
		Сметная стоимость				7599				
22	23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 шт.	2	802,38	-	1605	-	68	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		34,02		68				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	34,02				68		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	66,91		134				
		Сметная стоимость				1807				
23	23-040905-1806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 шт.	10	1195,71	-	11957	-	507	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		50,70		507				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	50,70				507		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	99,71		997				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				13461				
24	11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	4	2176,48	43,43	8706	174	1942	0,73	3
				609,49	14,94	2438	60	60,4	0,02	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		485,43		1942				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		377,16				1509		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		108,27				433		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		212,95		852				
		Сметная стоимость				11500				
25	11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	2	1642,94	13,04	3286	26	497	0,34	1
				279,14	5,08	558	10	60,4	0,01	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		248,61		497				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		171,67				343		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		76,94				154		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		151,32		303				
		Сметная стоимость				4086				
26	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	6	52,61	1,93	316	12	203	0,05	-
				50,15	-	301	-	60,4	-	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		33,80		203				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		30,29				182		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,52				21		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,91		41				
		Сметная стоимость				560				
27	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	2	77,73	1,34	155	3	21	0,02	-
				12,5	0,25	25	-	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		10,50		21				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		6,91				14		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,59				7		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,06		14				
		Сметная стоимость				190				
28	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	2	63,46	1,04	127	2	36	0,03	-
				27,03	0,17	54	-	54,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Накладные расходы -		18,05		36				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,2	14,74				29		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	3,32				7		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,52		13				
		Сметная стоимость				176				
29	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	0,12	28278,15	716,49	3393	86	1195	18,8	2
				14862,9	331,32	1784	40	55,3	0,4	-
		м3 изоля								
		Накладные расходы -		9957,66		1195				
		в т.ч. накладные первого уровня -	55,3	8402,41				1008		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1555,26				187		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3058,86		367				
		Сметная стоимость				4955				
30	21-110205-9902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	0,12	32734,86	-	3928	-	167	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		1387,96		167				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1387,96				167		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2729,83		328				
		Сметная стоимость				4422				
31	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	6	382,55	10,4	2295	62	933	0,32	2
				237,6	3,89	1426	23	55,3	-	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		155,43		933				
		в т.ч. накладные первого уровня -	55,3	133,54				801		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	21,88				131		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		43,04		258				
		Сметная стоимость				3486				
32	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,0069	314117,8	-	2167	-	92	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000 м2								
		Накладные расходы -		13318,59		92				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	13318,59				92		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		26194,91		181				
		Сметная стоимость				2440				
33	11-180601-0102 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. Установка	2	16996,64	154,06	33993	308	8861	7,07	14
				5852,67	39,95	11705	80	60,4	0,04	-
		шт.								
		Накладные расходы -		4430,71		8861				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		3559,14				7118		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		871,57				1743		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1714,19		3428				
		Сметная стоимость				46283				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		892478	3192			61
				Тенге		49068	587			1
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		12067	-	-		-
		Материалы -		Тенге		2530	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	3352	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		6096	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		2443	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	1853		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	590		-
		Сметная прибыль -		Тенге		1161	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		15670	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		4
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	3352	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		880411	-	-		-
		Материалы -		Тенге		148191	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	46302	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		683401	-	-		-
		Сдача и испытание -		Тенге		628	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		66482	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	27966		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	38516		-
		Сметная прибыль -		Тенге		75751	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		1022645	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		58
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	46302	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		1038315	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		62
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	49654	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЕ №3								
34	11-160301-0101 РСНБ	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных	35	1010,44	11,41	35365	399	7016	0,3	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	неоинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		246,01	4,34	8610	152	60,4	0,01	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		200,46		7016				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		151,21				5292		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		49,25				1724		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		96,87		3391				
		Сметная стоимость				45772				
35	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	185	1110,99	11,41	205534	2111	37875	0,3	55
				246,01	4,34	45511	803	60,4	0,01	1
		м трубоп								
		Накладные расходы -		204,73		37875				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		151,21				27974		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		53,52				9901		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		105,26		19473				
		Сметная стоимость				262881				
36	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	10	1353,62	11,41	13536	114	2150	0,3	3
				246,01	4,34	2460	43	60,4	0,01	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		215,01		2150				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		151,21				1512		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		63,80				638		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		125,49		1255				
		Сметная стоимость				16941				
37	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	286	510,8	24,98	146089	7143	91524	0,55	158
				464,9	8,98	132960	2568	60,4	0,01	3
		м трубоп								
		Накладные расходы -		320,01		91524				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		286,22				81859		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		33,79				9665		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		66,47		19009				
		Сметная стоимость				256622				
38	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	128	512,27	24,98	65571	3197	40970	0,55	71
				464,9	8,98	59507	1149	60,4	0,01	1
		м трубоп								
		Накладные расходы -		320,08		40970				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		286,22				36636		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	33,86				4334		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	66,59		8523				
		Сметная стоимость				115064				
39	23-010201-0136 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 м	128	551,59	-	70604	-	2994	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		23,39		2994				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	23,39				2994		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	46,00		5888				
		Сметная стоимость				79485				
40	23-010201-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 27 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 м	68	234,57	-	15951	-	676	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		9,95		676				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	9,95				676		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	19,56		1330				
		Сметная стоимость				17957				
41	23-010201-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80 м	110	309,74	-	34071	-	1445	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		13,13		1445				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	13,13				1445		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	25,83		2841				
		Сметная стоимость				38357				
42	23-010201-0125 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 м	108	441,17	-	47646	-	2020	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		18,71		2020				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	18,71				2020		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	36,79		3973				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				53640				
43	11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	104	1927,58	29,94	200468	3114	45298	0,66	68
		м трубоп		551,49	10,5	57355	1092	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		435,56		45298				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		339,44				35302		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		96,12				9997		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		189,05		19661				
		Сметная стоимость				265427				
44	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	644	52,61	1,93	33884	1244	21769	0,05	32
		м трубоп		50,15	-	32293	-	60,4	-	-
		Накладные расходы -		33,80		21769				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		30,29				19505		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,52				2264		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,91		4452				
		Сметная стоимость				60105				
45	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	104	53,4	1,93	5553	201	3519	0,05	5
		м трубоп		50,15	-	5215	-	60,4	-	-
		Накладные расходы -		33,84		3519				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		30,29				3150		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,55				369		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,98		726				
		Сметная стоимость				9798				
46	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	-Радиаторы чугунные. Установка	178,05	16870,1	101,99	3003721	18159	193663	0,7	125
		кВт		541,88	49,59	96481	8830	60,4	0,06	11
		Накладные расходы -		1087,69		193663				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		357,25				63608		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		730,44				130055		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1436,62		255791				
		Сметная стоимость				3453175				
47	11-180301-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 70 мм. Установка	4	1598,32	10,93	6393	44	585	0,15	1
		м труб н		119,91	4,64	480	19	60,4	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6									
		Накладные расходы -		146,19		585				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		75,23				301		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		70,96				284		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		139,56		558				
		Сметная стоимость				7536				
48	23-040901-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	19	1229,97	-	23369	-	991	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		52,15		991				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		52,15				991		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		102,57		1949				
		Сметная стоимость				26309				
49	23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	5	802,38	-	4012	-	170	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		34,02		170				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		34,02				170		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		66,91		335				
		Сметная стоимость				4517				
50	23-040501-0228 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	38	980,11	-	37244	-	1579	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		41,56		1579				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		41,56				1579		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		81,73		3106				
		Сметная стоимость				41929				
51	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	10	1507,75	75,69	15078	757	7923	1,47	15
				1148,51	8,28	11485	83	60,4	0,01	-
		шт.								
		Накладные расходы -		792,26		7923				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,4	698,70				6987		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	93,55				936		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		184,00		1840				
		Сметная стоимость				24841				
52	23-040502-0605 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 шт.	10	1141,57	-	11416	-	484	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		48,40		484				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	48,40				484		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		95,20		952				
		Сметная стоимость				12852				
53	23-020103-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80 шт.	20	510,87	-	10217	-	433	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		21,66		433				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	21,66				433		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		42,60		852				
		Сметная стоимость				11502				
54	11-160101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 80 мм. Прокладка в траншеях м труб	12	1712,3	39,67	20548	476	3442	0,41	5
				324,14	16,15	3890	194	60,4	0,02	-
		Накладные расходы -		286,85		3442				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,4	205,54				2466		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	81,32				976		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		159,93		1919				
		Сметная стоимость				25909				
55	23-040502-0807 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 шт.	10	2431,01	-	24310	-	1031	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		103,07		1031				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	103,07				1031		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		202,73		2027				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				27368				
56	23-020103-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	20	793,5	-	15870	-	673	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		33,64		673				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		33,64				673		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		66,17		1323				
		Сметная стоимость				17866				
57	23-040502-0808 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	2	3039,46	-	6079	-	258	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		128,87		258				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		128,87				258		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		253,47		507				
		Сметная стоимость				6844				
58	23-020103-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	4	975,92	-	3904	-	166	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		41,38		166				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		41,38				166		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		81,38		326				
		Сметная стоимость				4395				
59	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Краны воздушные. Установка	70	117,23	-	8206	-	5133	0,12	9
				108,57	-	7600	-	60,4	-	-
		комплект								
		Накладные расходы -		73,33		5133				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		65,58				4590		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,75				543		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15,24		1067				
		Сметная стоимость				14406				
60	23-041008-	-Клапан термостатический типа	70	4453,59	-	311751	-	13218	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Herz, Герц-TS-90, для двухтрубных систем отопления, угловой осевой, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 30815-2002		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		188,83		13218				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	188,83				13218		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		371,39		25998				
		Сметная стоимость				350967				
61	23-051207-1922 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Головка термостатическая RA 2945 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	70	6456,71	-	451970	-	19164	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		273,76		19164				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	273,76				19164		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		538,44		37691				
		Сметная стоимость				508824				
62	11-180701-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухосборники, наружный диаметр до 159 мм. Установка	3	8144,85	160,08	24435	480	2939	1,14	3
				936,4	71,16	2809	213	60,4	0,08	-
		шт.								
		Накладные расходы -		979,71		2939				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,4	608,57				1826		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	371,14				1113		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		729,96		2190				
		Сметная стоимость				29564				
63	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	298	503,56	0,67	150060	199	90226	0,65	193
				492,33	0,32	146714	96	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		302,77		90226				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	269,97				80452		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	32,80				9774		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		64,51		19223				
		Сметная стоимость				259509				
64	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	36	77,73	1,34	2798	48	378	0,02	1
				12,5	0,25	450	9	54,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Накладные расходы -		10,50		378				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		6,91				249		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,59				129		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,06		254				
		Сметная стоимость				3430				
65	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	36	63,46	1,04	2284	37	650	0,03	1
		за один раз		27,03	0,17	973	6	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		18,05		650				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		14,74				531		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,32				119		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,52		235				
		Сметная стоимость				3169				
66	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	3	28278,15	716,49	84834	2149	29873	18,8	56
				14862,9	331,32	44589	994	55,3	0,4	1
		м3 изоля								
		Накладные расходы -		9957,66		29873				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		8402,41				25207		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1555,26				4666		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3058,86		9177				
		Сметная стоимость				123884				
67	21-110205-9902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	3	32734,86	-	98205	-	4164	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		1387,96		4164				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1387,96				4164		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2729,83		8189				
		Сметная стоимость				110558				
68	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	113	382,55	10,4	43228	1175	17563	0,32	36
				237,6	3,89	26848	440	55,3	-	1
		м2 повер								
		Накладные расходы -		155,43		17563				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		133,54				15090		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		21,88				2473		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		43,04		4863				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				65654				
69	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В 1000 м2	0,12995	314117,8	-	40820	-	1731	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		13318,59		1731				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	13318,59				1731		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	26194,91		3404				
		Сметная стоимость				45955				
70	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Краны воздушные. Установка	20	203,93	-	4079	-	1540	0,12	2
		комплект		108,57	-	2171	-	60,4	-	-
		Накладные расходы -		77,00		1540				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,4	65,58				1312		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	11,43				229		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	22,47		449				
		Сметная стоимость				6069				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	5279103	41048			849
	Тенге	688403	16690			20
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	422230	-	-		-
Материалы -	Тенге	60022	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	221119	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	139024	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	144584	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	121529		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	23055		-
Сметная прибыль -	Тенге	45345	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	612159	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		289
Сметная заработная плата -	Тенге	-	221119	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	4856873	-	-		-
Материалы -	Тенге	3282192	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	483974	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1068414	-	-		-
Сдача и испытание -	Тенге	3735	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	510646	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	292320		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	218326		-
Сметная прибыль -	Тенге	429402	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	5796921	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		581
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	483974	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6409080	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		870
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	705093	-		-

РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ

71	11-202601-1301 РСНБ РК 2015	-Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	3	13084,96	581,78	39255	1745	19708	11,34	34
				9393,04	159,94	28179	480	60,4	0,17	1
		агрегат								
		Накладные расходы -		6569,44		19708				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		5769,99				17310		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		799,45				2398		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1572,35		4717				
		Сметная стоимость				63680				
72	23-050404-0233 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №5, Р 1,1 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	1	109503,93	-	109504	-	4643	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		Накладные расходы -		4642,97		4643				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4642,97				4643		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9131,75		9132				
		Сметная стоимость				123279				
73	23-050404-0227 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №4, Р 0,55 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	2	84438,53	-	168877	-	7160	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		Накладные расходы -		3580,19		7160				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3580,19				7160		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7041,50		14083				
		Сметная стоимость				190120				
74	51-080402-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 80А4, U 380 В, Р 1,1 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	3	21644	-	64932	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		917,71		2753				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		917,71				2753		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1804,94		5415				
		Сметная стоимость				73100				
75	23-050301-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Виброизоляторы пружинные до N40 ГОСТ 27242-87 шт.	10	488,58	-	4886	-	207	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		20,72		207				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		20,72				207		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		40,74		407				
		Сметная стоимость				5501				
76	23-050301-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Виброизоляторы пружинные до N41 ГОСТ 27242-87 шт.	5	656,88	-	3284	-	139	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		27,85		139				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		27,85				139		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		54,78		274				
		Сметная стоимость				3697				
77	11-201601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка вентилят	1	6766,45	751,66	6766	752	3215	5,28	5
				4374,72	276,18	4375	276	60,4	0,29	-
		Накладные расходы -		3215,15		3215				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		2809,14				2809		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		406,01				406		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		798,53		799				
		Сметная стоимость				10780				
78	11-201601-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,2 т. Установка вентилят	6	9752,42	1366,45	58514	8199	29647	8,1	49
				6705,58	485,53	40234	2913	60,4	0,51	3
		Накладные расходы -		4941,10		29647				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		4343,44				26061		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		597,66				3586		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1175,48		7053				
		Сметная стоимость				95213				
79	23-050401-0106 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной	1	42943,64	-	42944	-	1821	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в ценах III квартала 2017 года	стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84								
		комплект								
		Накладные расходы -		1820,81		1821				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1820,81				1821		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3581,16		3581				
		Сметная стоимость				48346				
80	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Вентиляторы типа WKS-600	4	29116,6	-	116466	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1234,54		4938				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1234,54				4938		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2428,09		9712				
		Сметная стоимость				131117				
81	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Вентиляторы типа STYL-150	1	3692,74	-	3693	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		156,57		157				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		156,57				157		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		307,94		308				
		Сметная стоимость				4158				
82	11-201801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Калориферы, масса до 0,1 т. Установка	3	4268,96	316,64	12807	950	7777	5,11	15
				3751,62	78,48	11255	235	60,4	0,08	-
		калорифе								
		Накладные расходы -		2592,47		7777				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		2313,38				6940		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		279,09				837		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		548,91		1647				
		Сметная стоимость				22231				
83	23-051101-0605 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 30, для системы отопления, мощность 100 кВт, Т в греющем контуре Т1 90°С/Т2	3	202520,15	-	607560	-	25761	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		8586,85		25761				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8586,85				25761		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16888,56		50666				
		Сметная стоимость				683986				
84	11-201201-0101 РСНБ РК 2015	-Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	85	4674,14	18,56	397302	1578	260560	6,04	513
				4545,27	8,7	386348	739	60,4	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Накладные расходы -		3065,41		260560				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		2750,60				233801		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		314,81				26759		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		619,16		52629				
		Сметная стоимость				710490				
85	23-050307-0508 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вставки гибкие № 5 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	1	6171,34	-	6171	-	262	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		261,66		262				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		261,66				262		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		514,64		515				
		Сметная стоимость				6947				
86	23-050307-0408 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вставки гибкие № 5 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	1	4303,72	-	4304	-	182	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		182,48		182				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		182,48				182		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		358,90		359				
		Сметная стоимость				4845				
87	23-050307-0406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вставки гибкие № 4 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	2	4002,56	-	8005	-	339	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		169,71		339				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		169,71				339		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		333,78		668				
		Сметная стоимость				9012				
88	23-050307-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вставки гибкие № 4 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	2	4293,26	-	8587	-	364	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		182,03		364				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		182,03				364		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		358,02		716				
		Сметная стоимость				9667				
89	11-201001-0309 РСНБ РК 2015	-Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 3-3 размером пластин 400х1000х1000 мм. Установка	3	1211,07	93,08	3633	279	1669	1,02	3
				776,22	26,09	2329	78	60,4	0,03	-
		пластина								
		Накладные расходы -		556,49		1669				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		484,60				1454		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		71,90				216		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		141,40		424				
		Сметная стоимость				5727				
90	23-050202-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Шумоглушители для прямоугольных каналов модели ГП5-2	3	36312,17	-	108937	-	4619	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1539,64		4619				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1539,64				4619		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3028,14		9084				
		Сметная стоимость				122640				
91	11-201001-0110 РСНБ РК 2015	-Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 2-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка	3	1427,53	45,4	4283	136	2526	1,62	5
				1232,35	8,7	3697	26	60,4	0,01	-
		глушител								
		Накладные расходы -		841,90		2526				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		749,59				2249		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		92,31				277		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		181,55		545				
		Сметная стоимость				7353				
92	23-050202-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 2-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 1,73 кг	3	12099,19	-	36298	-	1539	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		513,01		1539				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		513,01				1539		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1008,98		3027				
		Сметная стоимость				40864				
93	11-201001-0111 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 2-5 диаметром обечайки 400 мм. Установка	3	1712,3	68,77	5137	206	3002	1,91	6
				1456,41	17,39	4369	52	60,4	0,02	-
		глушител								
		Накладные расходы -		1000,52		3002				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		890,18				2671		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		110,35				331		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		217,03		651				
		Сметная стоимость				8790				
94	23-050202-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 2-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 1,92 кг	3	15167,74	-	45503	-	1929	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		643,11		1929				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		643,11				1929		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1264,87		3795				
		Сметная стоимость				51227				
95	11-201101-0105 РСНБ РК 2015	Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка	4	14523,47	257,55	58094	1030	7240	2,1	8
				1844,68	52,18	7379	209	60,4	0,06	-
		дверь								
		Накладные расходы -		1810,08		7240				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		1145,71				4583		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		664,37				2657		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1306,68		5227				
		Сметная стоимость				70561				
96	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,104	39370,4	2189,1	4095	228	2450	46,6	5
				34189,02	290,7	3556	30	60,9	0,31	-
		т констр								
		Накладные расходы -		23557,78		2450				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		20998,15				2184		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2559,63				266		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5034,25		524				
		Сметная стоимость				7069				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,104	329952,69	-	34315	-	1455	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		13989,99		1455				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	13989,99				1455		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27515,41		2862				
		Сметная стоимость				38632				
98	11-202001-0101 РСНБ РК 2015	-Фильтры ячейковые. Установка	8	5529,94	145,12	44240	1161	19767	4,35	35
		м2 повер		3517,33	34,79	28139	278	60,4	0,04	-
		Накладные расходы -		2470,92		19767				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,4	2145,48				17164		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	325,44				2604		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		640,07		5121				
		Сметная стоимость				69128				
99	23-041013-1403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Фильтр ячейковый ФЯУБ (500х500)	8	3952,83	-	31623	-	1341	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		167,60		1341				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	167,60				1341		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		329,63		2637				
		Сметная стоимость				35601				
100	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	-Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,132	39370,4	2189,1	5197	289	3110	46,6	6
				34189,02	290,7	4513	38	60,9	0,31	-
		т констр								
		Накладные расходы -		23557,78		3110				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	20998,15				2772		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2559,63				338		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5034,25		665				
		Сметная стоимость				8971				
101	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,132	329952,69	-	43554	-	1847	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		13989,99		1847				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		13989,99				1847		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27515,41		3632				
		Сметная стоимость				49033				
102	11-200301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	41	1249,39	21,61	51225	886	24769	1,12	46
				866,67	8,7	35533	357	60,4	0,01	-
		решетка								
		Накладные расходы -		604,11		24769				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		528,72				21678		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		75,39				3091		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		148,28		6079				
		Сметная стоимость				82073				
103	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	30	1159,87	21,61	34796	648	18010	1,12	34
				866,67	8,7	26000	261	60,4	0,01	-
		решетка								
		Накладные расходы -		600,32		18010				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		528,72				15862		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		71,60				2148		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		140,82		4224				
		Сметная стоимость				57030				
104	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	11	1006,21	42,5	11068	467	6532	1,12	12
				866,67	8,7	9533	96	60,4	0,01	-
		решетка								
		Накладные расходы -		593,80		6532				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		528,72				5816		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		65,08				716		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		128,00		1408				
		Сметная стоимость				19008				
105	23-050306-1701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Решетки вентиляционные пластиковые РВП2	11	328,18	-	3610	-	153	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		13,91		153				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		13,91				153		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27,37		301				
		Сметная стоимость				4064				
106	11-200501-0301 РСНБ РК 2015	Клапаны воздушные утепленные КВУ с электрическим или пневматическим приводом,	3	3752,8	194,7	11258	584	5243	3,36	10
				2465,13	58,12	7395	174	60,4	0,06	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периметр до 3200 мм. Установка								
		клапан								
		Накладные расходы -		1747,78		5243				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		1524,04				4572		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		223,74				671		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		440,05		1320				
		Сметная стоимость				17821				
107	23-050302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25 КВУ 600х1000Б	3	32766,95	-	98301	-	4168	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1389,32		4168				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1389,32				4168		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2732,50		8198				
		Сметная стоимость				110666				
108	11-200501-0101 РСНБ РК 2015	-Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	1	1209,69	37,14	1210	37	597	1,11	1
				858,57	8,7	859	9	60,4	0,01	-
		заслонка								
		Накладные расходы -		597,33		597				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		523,83				524		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		73,50				74		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		144,56		145				
		Сметная стоимость				1952				
109	23-050302-1705 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 05, размерами 200 мм х 250 мм	1	7808,9	-	7809	-	331	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		331,10		331				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		331,10				331		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		651,20		651				
		Сметная стоимость				8791				
110	21-050308-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	-Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	1	1654,44	-	1654	-	70	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2017 года	м2								
		Накладные расходы -		70,15		70				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		70,15				70		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		137,97		138				
		Сметная стоимость				1862				
111	11-200601-0101 РСНБ РК 2015	Отсосы от оборудования. Установка	12,1	38,04	1,86	460	22	283	0,04	1
				33,73	0,87	408	11	60,4	-	-
		кг отсос								
		Накладные расходы -		23,40		283				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		20,90				253		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2,50				30		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4,91		59				
		Сметная стоимость				803				
112	ТПРАЙС-ЛИСТ	Местный вентиляционный отсос МВО-16/63-0.25 КВУ 600Х1000Б	8	33810,42	-	270483	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		1433,56		11468				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1433,56				11468		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2819,52		22556				
		Сметная стоимость				304508				
113	11-200101-0314 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 4000 мм. Прокладка	1,102	2981,27	27,8	3285	31	487	0,66	1
				493,26	7,53	544	8	60,4	0,01	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		441,71		487				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		302,48				333		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		139,23				153		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		273,84		302				
		Сметная стоимость				4074				
114	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	3,622	3219,04	25,98	11659	94	2171	0,96	3
				725,66	9,39	2628	34	60,4	0,01	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		599,28		2171				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		443,97				1608		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		155,31				563		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		305,47		1106				
		Сметная стоимость				14936				
115	11-200101-0312 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм,	2,51	3068,36	26,49	7702	66	1265	0,78	2
				586,54	7,01	1472	18	60,4	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периметр до 3200 мм. Прокладка								
		м2 повер								
		Накладные расходы -		503,80		1265				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		358,50				900		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		145,30				365		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		285,77		717				
		Сметная стоимость				9684				
116	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	87	3219,04	25,98	280056	2261	52138	0,96	84
				725,66	9,39	63133	817	60,4	0,01	1
		м2 повер								
		Накладные расходы -		599,28		52138				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		443,97				38626		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		155,31				13512		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		305,47		26575				
		Сметная стоимость				358769				
117	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	274,4	3464,42	27,85	950638	7641	208662	1,28	352
				964,39	10,09	264628	2768	60,4	0,01	3
		м2 повер								
		Накладные расходы -		760,43		208662				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		588,58				161507		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		171,85				47155		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		337,99		92744				
		Сметная стоимость				1252044				
118	11-200101-0309 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	15,3	3638,56	34,17	55670	523	13179	1,48	23
				1114,58	8,46	17053	129	60,4	0,01	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		861,35		13179				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		678,32				10378		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		183,04				2800		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		359,99		5508				
		Сметная стоимость				74357				
119	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	67	3463,94	27,85	232084	1866	57283	1,48	99
				1114,58	10,09	74677	676	60,4	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 повер								
		Накладные расходы -		854,97		57283				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		679,30				45513		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		175,67				11770		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		345,51		23149				
		Сметная стоимость				312517				
120	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	25,2	3573,82	34,89	90060	879	23337	1,62	41
				1217,34	12,85	30677	324	60,4	0,01	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		926,07		23337				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		743,04				18725		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		183,03				4612		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		359,99		9072				
		Сметная стоимость				122469				
121	11-200101-0307 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	10,48	3591,84	31,84	37642	334	8005	1,28	13
				964,39	6,89	10107	72	60,4	0,01	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		763,82		8005				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		586,65				6148		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		177,17				1857		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		348,45		3652				
		Сметная стоимость				49299				
122	11-260101-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	8	45050,03	1325,63	360400	10605	161091	36,31	290
				30997,12	621,23	247977	4970	55,3	0,75	6
		м3 изоля								
		Накладные расходы -		20136,43		161091				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		17484,95				139880		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2651,48				21212		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5214,92		41719				
		Сметная стоимость				563211				
123	21-110205-9902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	8,256	32734,86	-	270259	-	11459	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		1387,96		11459				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1387,96				11459		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2729,83		22537				
		Сметная стоимость				304255				
124	11-260301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными	221	2313,03	16,79	511180	3710	238472	1,9	420
				1694,57	7,21	374500	1593	55,3	0,01	2
		м2								
		Накладные расходы -		1079,06		238472				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		941,08				207979		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		137,97				30492		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		271,37		59972				
		Сметная стоимость				809624				
125	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,221	314117,8	-	69420	-	2943	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000 м2								
		Накладные расходы -		13318,59		2943				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		13318,59				2943		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		26194,91		5789				
		Сметная стоимость				78152				
126	11-200701-0105 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 450 мм. Установка над шахтами	2	4551,63	43,82	9103	88	1202	0,81	2
				639,18	8,7	1278	17	60,4	0,01	-
		зонт								
		Накладные расходы -		600,90		1202				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		391,32				783		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		209,58				419		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		412,20		824				
		Сметная стоимость				11129				
127	11-200701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	10	3264,9	37,26	32649	373	4000	0,51	5
				406,75	8,7	4068	87	60,4	0,01	-
		зонт								
		Накладные расходы -		400,00		4000				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		250,93				2509		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		149,07				1491		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		293,19		2932				
		Сметная стоимость				39581				
128	11-200801-	Дефлекторы, диаметр патрубка	2	38220,27	313,76	76441	628	13112	10,61	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0106 РСНБ РК 2015	800 мм. Установка		7780,57	58,12	15561	116	60,4	0,06	-
		дефлекто								
		Накладные расходы -		6555,85		13112				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,4	4734,57				9469		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1821,29				3643		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	3582,09		7164				
		Сметная стоимость				96717				
129	11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	30	1010,44	11,41	30313	342	6014	0,3	9
				246,01	4,34	7380	130	60,4	0,01	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		200,46		6014				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,4	151,21				4536		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	49,25				1478		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	96,87		2906				
		Сметная стоимость				39233				
130	23-040902-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные регулирующие типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	2	34229,54	-	68459	-	2903	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1451,33		2903				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1451,33				2903		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	2854,47		5709				
		Сметная стоимость				77071				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	5677660	48638			2153
	Тенге	1719783	18023			20
Стоимость оборудования -	Тенге	455574	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	19316	-	-		-
Сметная прибыль -	Тенге	37991	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	512882	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1212913	-	-		-
Материалы -	Тенге	234788	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	629039	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	341333	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	414036	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	347859		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	66177		-
Сметная прибыль -	Тенге	130156	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1757105	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		719

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	629039	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			87160	-	-		-
		Материалы -	Тенге			706	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8137	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			77869	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8861	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	4956		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	3905		-
		Сметная прибыль -	Тенге			7682	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			103703	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8137	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3922012	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1434308	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1100629	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1364661	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			53111	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			859260	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	664780		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	194480		-
		Сметная прибыль -	Тенге			382502	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5163773	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1444
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1100629	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7537463	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2173
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1737806	-		-

РАЗДЕЛ 4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ СИСТЕМЫ П-1

131	11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	3	1010,44	11,41	3031	34	601	0,3	1
				246,01	4,34	738	13	60,4	0,01	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		200,46		601				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		151,21				454		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		49,25				148		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		96,87		291				
		Сметная стоимость				3923				
132	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	3	1114,86	11,41	3345	34	615	0,3	1
				246,01	4,34	738	13	60,4	0,01	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		204,89		615				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		151,21				454		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		53,68				161		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		105,58		317				
		Сметная стоимость				4276				
133	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	36	989,73	24,98	35630	899	12252	0,55	20
				464,9	8,98	16736	323	60,4	0,01	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		340,32		12252				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		286,22				10304		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		54,10				1948		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		106,40		3831				
		Сметная стоимость				51712				
134	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	38	512,27	24,98	19466	949	12163	0,55	21
				464,9	8,98	17666	341	60,4	0,01	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		320,08		12163				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		286,22				10876		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		33,86				1287		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		66,59		2530				
		Сметная стоимость				34159				
135	23-010201-0136 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	38	551,59	-	20960	-	889	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		23,39		889				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		23,39				889		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		46,00		1748				
		Сметная стоимость				23597				
136	11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	16	1927,58	29,94	30841	479	6969	0,66	10
				551,49	10,5	8824	168	60,4	0,01	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		435,56		6969				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		339,44				5431		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		96,12				1538		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		189,05		3025				
		Сметная стоимость				40835				
137	11-160401-0203 РСНБ	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных	6	1927,58	29,94	11565	180	2613	0,66	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		551,49	10,5	3309	63	60,4	0,01	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		435,56		2613				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		339,44				2037		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		96,12				577		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		189,05		1134				
		Сметная стоимость				15313				
138	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	80	52,61	1,93	4209	154	2704	0,05	4
				50,15	-	4012	-	60,4	-	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		33,80		2704				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		30,29				2423		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,52				281		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,91		553				
		Сметная стоимость				7466				
139	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	22	53,4	1,93	1175	42	744	0,05	1
				50,15	-	1103	-	60,4	-	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		33,84		744				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		30,29				666		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,55				78		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,98		154				
		Сметная стоимость				2073				
140	23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	6	802,38	-	4814	-	204	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		34,02		204				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		34,02				204		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		66,91		401				
		Сметная стоимость				5420				
141	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	4	1525,43	93,37	6102	373	3193	1,47	6
				1148,51	16,57	4594	66	60,4	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
		Накладные расходы -		798,22		3193				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		703,71				2815		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		94,52				378		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		185,89		744				
		Сметная стоимость				10038				
142	23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	4	5942,49	-	23770	-	1008	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		251,96		1008				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		251,96				1008		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		495,56		1982				
		Сметная стоимость				26760				
143	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	8	1176,74	-	9414	-	399	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		49,89		399				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		49,89				399		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		98,13		785				
		Сметная стоимость				10598				
144	11-181001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	3	17991,94	165,23	53976	496	3788	0,94	3
				749,71	44,11	2249	132	60,4	0,05	-
		фильтр								
		Накладные расходы -		1262,66		3788				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		479,47				1438		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		783,19				2350		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1540,37		4621				
		Сметная стоимость				62385				
145	13-121101-0301 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	3	3728,96	35,35	11187	106	5123	4,4	13
				3644,56	16,57	10934	50	40,6	0,02	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1707,55		5123				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	40,6	1486,42				4459		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	221,13				663		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		434,92		1305				
		Сметная стоимость				17614				
146	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Клапан регулирующий с электроприводом	3	163576,38	-	490729	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6935,64		20807				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6935,64				20807		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13640,96		40923				
		Сметная стоимость				552459				
147	23-020103-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	2	510,87	-	1022	-	43	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		21,66		43				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	21,66				43		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		42,60		85				
		Сметная стоимость				1151				
148	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	2	1507,75	75,69	3016	151	1585	1,47	3
		шт.		1148,51	8,28	2297	17	60,4	0,01	-
		Накладные расходы -		792,26		1585				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,4	698,70				1397		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	93,55				187		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		184,00		368				
		Сметная стоимость				4969				
149	23-040502-0806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	2	1898,97	-	3798	-	161	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		80,52		161				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	80,52				161		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		158,36		317				
		Сметная стоимость				4276				
150	23-020103-	-Фланцы стальные приварные	4	510,87	-	2043	-	87	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80 шт.		-------- -	-------- -	-------- -	-------- -	-------- -	-------- -	-------- -
		Накладные расходы -		21,66		87				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		21,66				87		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		42,60		170				
		Сметная стоимость				2300				
151	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка шт.	8	1525,43 -------- 1148,51	93,37 -------- 16,57	12203 -------- 9188	747 -------- 133	6386 -------- 60,4	1,47 -------- 0,02	12 -------- -
		Накладные расходы -		798,22		6386				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		703,71				5630		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		94,52				756		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		185,89		1487				
		Сметная стоимость				20076				
152	23-040502-0807 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 шт.	8	2431,01 -------- -	- -------- -	19448 -------- -	- -------- -	825 -------- -	- -------- -	- -------- -
		Накладные расходы -		103,07		825				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		103,07				825		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		202,73		1622				
		Сметная стоимость				21894				
153	23-020103-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80 шт.	16	793,5 -------- -	- -------- -	12696 -------- -	- -------- -	538 -------- -	- -------- -	- -------- -
		Накладные расходы -		33,64		538				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		33,64				538		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		66,17		1059				
		Сметная стоимость				14293				
154	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	11	77,73 -------- 12,5	1,34 -------- 0,25	855 -------- 138	15 -------- 3	115 -------- 54,2	0,02 -------- -	- -------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Накладные расходы -		10,50		115				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		6,91				76		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,59				39		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,06		78				
		Сметная стоимость				1048				
155	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	11	63,46	1,04	698	11	199	0,03	-
				27,03	0,17	297	2	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		18,05		199				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		14,74				162		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,32				36		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,52		72				
		Сметная стоимость				968				
156	11-260101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	0,8	45050,03	1325,63	36040	1061	16109	36,31	29
				30997,12	621,23	24798	497	55,3	0,75	1
		м3 изоля								
		Накладные расходы -		20136,43		16109				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		17484,95				13988		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2651,48				2121		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5214,92		4172				
		Сметная стоимость				56321				
157	21-110205-9902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	0,8	32734,86	-	26188	-	1110	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		1387,96		1110				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1387,96				1110		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2729,83		2184				
		Сметная стоимость				29482				
158	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	31	382,55	10,4	11859	322	4818	0,32	10
				237,6	3,89	7365	121	55,3	-	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		155,43		4818				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		133,54				4140		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	21,88				678		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	43,04		1334				
		Сметная стоимость				18011				
159	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В 1000 м2	0,03565	314117,8	-	11198	-	475	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		13318,59		475				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	13318,59				475		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	26194,91		934				
		Сметная стоимость				12607				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге		871280	6055			138
				Тенге		114986	1941			2
	Стоимость оборудования -			Тенге		490729	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		20807	-	-		-
	Сметная прибыль -			Тенге		40923	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -			Тенге		552459	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -			Тенге		11187	-	-		-
	Материалы -			Тенге		147	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	10983	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		5123	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге		-	-	4459		-
	в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге		-	-	664		-
	Сметная прибыль -			Тенге		1305	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -			Тенге		17614	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		13
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	10983	-		-
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		86838	-	-		-
	Материалы -			Тенге		15445	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	33220	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		37386	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		22827	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге		-	-	18366		-
	в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге		-	-	4461		-
	Сметная прибыль -			Тенге		8773	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		118438	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		40
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	33220	-		-
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге		282526	-	-		-
	Материалы -			Тенге		108566	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	72723	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		97966	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сдача и испытание -	Тенге			80	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			57766	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	43925		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	13841		-
		Сметная прибыль -	Тенге			27223	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			367515	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		87
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	72723	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1056027	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		141
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	116927	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ								
160	11-240101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 125 мм. Прокладка	0,07	890264,72	406042,63	62319	28423	28520	550	39
				462374	108723	32366	7611	62,1	104,35	7
		км трубо								
		Накладные расходы -		407435,68		28520				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		354651,24				24826		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		52784,44				3695		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		103816,03		7267				
		Сметная стоимость				98107				
161	23-010201-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	70,7	2866,3	-	202647	-	8592	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		121,53		8592				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		121,53				8592		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		239,03		16899				
		Сметная стоимость				228138				
162	11-240101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	0,017	720508,8	295758,33	12249	5028	5814	482	8
				405207,76	75929,09	6889	1291	62,1	73,66	1
		км трубо								
		Накладные расходы -		342004,09		5814				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		298785,99				5079		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		43218,10				735		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		85001,03		1445				
		Сметная стоимость				19508				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	17,17	2062,29	-	35410	-	1501	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		87,44		1501				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		87,44				1501		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		171,98		2953				
		Сметная стоимость				39864				
164	11-240101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	0,006	634531,99	267354,8	3807	1604	1830	430	3
		км трубо		356173,3	73423,69	2137	441	62,1	70,98	-
		Накладные расходы -		304995,35		1830				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		266779,73				1601		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		38215,62				229		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		75162,19		451				
		Сметная стоимость				6088				
165	23-010201-0170 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	6,06	1476,68	-	8949	-	379	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		62,61		379				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		62,61				379		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		123,14		746				
		Сметная стоимость				10075				
166	11-240101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	0,075	619206,83	264753,22	46441	19856	22255	420	32
		км трубо		343992,6	73836,1	25799	5538	62,1	71,14	5
		Накладные расходы -		296727,59		22255				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		259471,62				19460		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		37255,97				2794		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		73274,75		5496				
		Сметная стоимость				74191				
167	23-010201-0158 РСНБ	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина	75,75	1134,59	-	85945	-	3644	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 м		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		48,11		3644				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		48,11				3644		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		94,62		7167				
		Сметная стоимость				96756				
168	11-240105-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм. компенса	2	51729,54	3382,13	103459	6764	9433	3,11	6
		Установка		2731,89	1166,23	5464	2332	62,1	1,21	2
		Накладные расходы -		4716,70		9433				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		2420,73				4841		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2295,97				4592		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4515,70		9031				
		Сметная стоимость				121924				
169	11-240105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 70 мм. компенса	10	19615,8	875,13	196158	8751	27978	3	30
		Установка		2598,15	439	25982	4390	62,1	0,53	5
		Накладные расходы -		2797,75		27978				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1886,07				18861		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		911,68				9117		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1793,08		17931				
		Сметная стоимость				242066				
170	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Опоры неподвижные т	0,0092	242181,31	-	2228	-	94	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		10268,49		94				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		10268,49				94		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20195,98		186				
		Сметная стоимость				2508				
171	21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Опоры скользящие т	0,0848	242181,31	-	20537	-	871	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2017 года									
		Накладные расходы -		10268,49		871				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	10268,49				871		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20195,98		1713				
		Сметная стоимость				23120				
172	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т.	48	1363,54	34,19	65450	1641	28027	1,03	49
				804,74	7,95	38627	382	62,1	0,01	-
		Установка								
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		583,89		28027				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	504,68				24225		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	79,21				3802		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		155,79		7478				
		Сметная стоимость				100955				
173	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	0,2184	32760,56	-	7155	-	303	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		1389,05		303				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1389,05				303		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2731,97		597				
		Сметная стоимость				8055				
174	23-040201-1503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	2	62642,8	-	125286	-	5312	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		2656,05		5312				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2656,05				5312		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5223,91		10448				
		Сметная стоимость				141046				
175	23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	2107,26	-	8429	-	357	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		89,35		357				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	89,35				357		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		175,73		703				
		Сметная стоимость				9489				
176	23-040201-1508 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86 шт.	6	29695,57	-	178173	-	7555	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1259,09		7555				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1259,09				7555		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2476,37		14858				
		Сметная стоимость				200586				
177	23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 шт.	12	1687,58	-	20251	-	859	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		71,55		859				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	71,55				859		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		140,73		1689				
		Сметная стоимость				22798				
178	23-040502-0809 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005 шт.	6	3800,61	-	22804	-	967	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		161,15		967				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	161,15				967		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		316,94		1902				
		Сметная стоимость				25673				
179	23-020103-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80 шт.	8	510,87	-	4087	-	173	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		21,66		173				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	21,66				173		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		42,60		341				
		Сметная стоимость				4601				
180	23-040502-0808 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	2	3039,46	-	6079	-	258	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		128,87		258				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		128,87				258		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		253,47		507				
		Сметная стоимость				6844				
181	23-020103-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	4	975,92	-	3904	-	166	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		41,38		166				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		41,38				166		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		81,38		326				
		Сметная стоимость				4395				
182	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	67	77,73	1,34	5208	90	703	0,02	1
				12,5	0,25	838	17	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		10,50		703				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		6,91				463		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,59				240		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,06		473				
		Сметная стоимость				6384				
183	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	67	63,46	1,04	4252	69	1210	0,03	2
				27,03	0,17	1811	11	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		18,05		1210				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		14,74				987		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,32				222		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,52		437				
		Сметная стоимость				5898				
184	11-260101-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными	3,9	45050,03	1325,63	175695	5170	78532	36,31	142
				30997,12	621,23	120889	2423	55,3	0,75	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем								
		м3 изоля								
		Накладные расходы -		20136,43		78532				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		17484,95				68191		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2651,48				10341		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5214,92		20338				
		Сметная стоимость				274565				
185	21-110205-9902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	3,9	32734,86	-	127666	-	5413	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		1387,96		5413				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1387,96				5413		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2729,83		10646				
		Сметная стоимость				143725				
186	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	139	382,55	10,4	53175	1445	21604	0,32	44
				237,6	3,89	33026	541	55,3	-	1
		м2 повер								
		Накладные расходы -		155,43		21604				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		133,54				18562		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		21,88				3042		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		43,04		5982				
		Сметная стоимость				80761				
187	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,15985	314117,8	-	50212	-	2129	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000 м2								
		Накладные расходы -		13318,59		2129				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		13318,59				2129		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		26194,91		4187				
		Сметная стоимость				56528				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1637972	78843			356
			Тенге			293827	24976			26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			913244	-	-		-
		Материалы -	Тенге			355542	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	318802	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			177878	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			7155	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			233752	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	187097		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	46655		-
		Сметная прибыль -	Тенге			91760	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1238755	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		382
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	318802	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			22765	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22765	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			965	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			1898	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			25629	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			701963	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			701963	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			29763	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			58538	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			790264	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2054648	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		382
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	318802	-		-

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ. БЛОК 3.
РАЗДЕЛ 6. ВОДОПРОВОД ХОЛОДНЫЙ В1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	5	484,88	2,04	2424	10	1610	0,56	3
				478,06	0,64	2390	3	60,4	-	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		321,95		1610				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		289,13				1446		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		32,82				164		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		64,55		323				
		Сметная стоимость				4356				
189	23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	5	1359,28	-	6796	-	288	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		57,63		288				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		57,63				288		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		113,35		567				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				7651				
190	11-160301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	56	2966,36	30,37	166116	1701	22938	0,56	31
				438,77	12,04	24571	675	60,4	0,01	1
		м трубоп								
		Накладные расходы -		409,61		22938				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		272,29				15248		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		137,32				7690		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		270,08		15124				
		Сметная стоимость				204179				
191	11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	20	2232,95	22,88	44659	458	6525	0,43	9
				358,66	9,14	7173	183	60,4	0,01	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		326,25		6525				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		222,15				4443		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		104,10				2082		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		204,74		4095				
		Сметная стоимость				55279				
192	11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	22	1642,94	13,04	36145	287	5469	0,34	7
				279,14	5,08	6141	112	60,4	0,01	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		248,61		5469				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		171,67				3777		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		76,94				1693		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		151,32		3329				
		Сметная стоимость				44944				
193	11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	32	1350,36	13,04	43211	417	7559	0,34	11
				279,14	5,08	8932	163	60,4	0,01	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		236,21		7559				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		171,67				5494		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		64,53				2065		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		126,92		4062				
		Сметная стоимость				54831				
194	11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	110	1281,48	13,04	140963	1435	25661	0,34	37
				279,14	5,08	30705	559	60,4	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 6									
		м трубоп								
		Накладные расходы -		233,29		25661				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		171,67				18884		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		61,61				6778		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		121,18		13330				
		Сметная стоимость				179954				
195	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	56	52,33	1,93	2931	108	1892	0,05	3
				50,15	-	2808	-	60,4	-	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		33,79		1892				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		30,29				1696		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,50				196		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,89		386				
		Сметная стоимость				5209				
196	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	184	52,33	1,93	9630	355	6218	0,05	9
				50,15	-	9227	-	60,4	-	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		33,79		6218				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		30,29				5573		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,50				645		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,89		1268				
		Сметная стоимость				17115				
197	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	1	2734,34	206,54	2734	207	1418	2,6	3
				2031,38	35,96	2031	36	60,4	0,04	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1417,55		1418				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		1248,67				1249		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		168,88				169		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		332,15		332				
		Сметная стоимость				4484				
198	23-040902-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	1	33373,47	-	33373	-	1415	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		1415,04		1415				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1415,04				1415		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2783,08		2783				
		Сметная стоимость				37571				
199	23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 шт.	2	1687,58	-	3375	-	143	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		71,55		143				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		71,55				143		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		140,73		281				
		Сметная стоимость				3800				
200	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка шт.	22	1507,75	75,69	33171	1665	17430	1,47	32
				1148,51	8,28	25267	182	60,4	0,01	-
		Накладные расходы -		792,26		17430				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		698,70				15371		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		93,55				2058		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		184,00		4048				
		Сметная стоимость				54649				
201	23-040902-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 шт.	13	8032,94	-	104428	-	4428	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		340,60		4428				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		340,60				4428		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		669,88		8708				
		Сметная стоимость				117564				
202	23-040902-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 шт.	1	9199,09	-	9199	-	390	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		390,04		390				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		390,04				390		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		767,13		767				
		Сметная стоимость				10356				
203	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	2	1525,43	93,37	3051	187	1596	1,47	3
				1148,51	16,57	2297	33	60,4	0,02	-
		шт.								
		Накладные расходы -		798,22		1596				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		703,71				1407		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		94,52				189		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		185,89		372				
		Сметная стоимость				5019				
204	23-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	1	10292,3	-	10292	-	436	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		436,39		436				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		436,39				436		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		858,30		858				
		Сметная стоимость				11587				
205	23-040902-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	1	13024,79	-	13025	-	552	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		552,25		552				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		552,25				552		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1086,16		1086				
		Сметная стоимость				14663				
206	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	1	2734,34	206,54	2734	207	1418	2,6	3
				2031,38	35,96	2031	36	60,4	0,04	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1417,55		1418				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		1248,67				1249		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		168,88				169		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		332,15		332				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				4484				
207	23-040902-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005 шт.	1	33373,47	-	33373	-	1415	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1415,04		1415				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1415,04				1415		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2783,08		2783				
		Сметная стоимость				37571				
208	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	-Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка кран	1	18956,8	-	18957	-	960	0,3	-
				248,49	-	248	-	60,4	-	-
		Накладные расходы -		960,22		960				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		150,09				150		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		810,13				810		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1593,36		1593				
		Сметная стоимость				21511				
209	23-040902-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 шт.	1	9199,09	-	9199	-	390	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		390,04		390				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		390,04				390		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		767,13		767				
		Сметная стоимость				10356				
210	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	-Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка кран	1	32849,2	-	32849	-	1549	0,3	-
				248,49	-	248	-	60,4	-	-
		Накладные расходы -		1549,26		1549				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		150,09				150		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1399,17				1399		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2751,88		2752				
		Сметная стоимость				37150				
211	23-040902-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 шт.	1	9199,09	-	9199	-	390	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2017 года									
		Накладные расходы -		390,04		390				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		390,04				390		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		767,13		767				
		Сметная стоимость				10356				
212	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	-Краны поливочные диаметром до 15 мм. Установка	2	32849,2	-	65698	-	3099	0,3	1
				248,49	-	497	-	60,4	-	-
		кран								
		Накладные расходы -		1549,26		3099				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		150,09				300		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1399,17				2798		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2751,88		5504				
		Сметная стоимость				74300				
213	23-040902-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	2	8032,94	-	16066	-	681	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		340,60		681				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		340,60				681		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		669,88		1340				
		Сметная стоимость				18087				
		АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА								
214	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	50,4	63,46	1,04	3198	52	910	0,03	1
				27,03	0,17	1362	8	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		18,05		910				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		14,74				743		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,32				167		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,52		329				
		Сметная стоимость				4437				
215	11-130301-0410 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	50,4	53,1	1,39	2676	70	705	0,02	1
				20,43	0,33	1030	17	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		13,98		705				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		11,25				567		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2,73				138		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,37		270				
		Сметная стоимость				3651				
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука К-Flex	136	403,52 180,13	44,19 20,71	54878 24497	6010 2816	18072 55,3	0,21 0,03	29 3
		м трубоп								
		Накладные расходы -		132,88		18072				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		111,06				15104		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		21,82				2967		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		42,91		5836				
		Сметная стоимость				78786				
217	21-110403-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	15	144,81 -	- -	2172 -	- -	92 -	- -	- -
		м								
		Накладные расходы -		6,14		92				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6,14				92		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,08		181				
		Сметная стоимость				2445				
218	21-110403-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	18	190,67 -	- -	3432 -	- -	146 -	- -	- -
		м								
		Накладные расходы -		8,08		146				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8,08				146		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15,90		286				
		Сметная стоимость				3864				
219	21-110403-0212 РСНБ РК 2015 в ценах	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С,	22	225,63 -	- -	4964 -	- -	210 -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	III квартала 2017 года	коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77								
		м								
		Накладные расходы -		9,57		210				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	9,57				210		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,82		414				
		Сметная стоимость				5588				
220	21-110403-0219 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	20	438,98	-	8780	-	372	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		18,61		372				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	18,61				372		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36,61		732				
		Сметная стоимость				9884				
221	21-110403-0221 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	48	512,12	-	24582	-	1042	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		21,71		1042				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	21,71				1042		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		42,71		2050				
		Сметная стоимость				27674				
222	21-110403-	Гибкая трубчатая изоляция из	8	638,73	-	5110	-	217	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0223 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77		-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		27,08		217				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	27,08				217		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	53,26		426				
		Сметная стоимость				5753				
223	21-110403-0226 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	5	1082,68	-	5413	-	230	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		45,91		230				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	45,91				230		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	90,29		451				
		Сметная стоимость				6094				
224	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	12,5	503,56	0,67	6294	8	3785	0,65	8
				492,33	0,32	6154	4	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		302,77		3785				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	269,97				3375		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	32,80				410		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	64,51		806				
		Сметная стоимость				10885				
225	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	5	607,76	0,11	3039	1	1954	0,7	4
		шт.		579,82	-	2899	-	60,4	-	-
		Накладные расходы -		390,83		1954				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,4	350,21				1751		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	40,62				203		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		79,89		399				
		Сметная стоимость				5393				
226	ТПРАЙС-ЛИСТ	Термостатический смеситель Kopfgescheit (KG 532 12D)	5	18079,11	-	90396	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		766,55		3833				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	766,55				3833		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1507,65		7538				
		Сметная стоимость				101767				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		1068535	13177			194
				Тенге		160512	4827			6
		Стоимость оборудования -		Тенге		90396	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		3833	-	-		-
		Сметная прибыль -		Тенге		7538	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		101767	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		121500	-	-		-
		Материалы -		Тенге		27864	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	35888	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		54453	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		25780	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	19789		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	5991		-
		Сметная прибыль -		Тенге		11782	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		159062	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		43
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	35888	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		856639	-	-		-
		Материалы -		Тенге		473807	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	129450	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		248327	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		117825	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	78188		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	39637		-
		Сметная прибыль -		Тенге		77957	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		1052421	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		157
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	129450	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		1313250	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		200
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	165339	-		-

РАЗДЕЛ 7. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
227	11-160901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	1	11859,93	331,86	11860	332	4729	8,5	9
				6641,05	71,92	6641	72	60,4	0,08	-
		узел								
		Накладные расходы -		4729,41		4729				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		4054,63				4055		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		674,78				675		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1327,15		1327				
		Сметная стоимость				17917				
228	23-030301-0212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	1	17780,04	-	17780	-	754	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		753,87		754				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		753,87				754		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1482,71		1483				
		Сметная стоимость				20017				
229	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Манометры с трехходовым краном. Установка	1	2275,76	-	2276	-	218	0,23	-
				193,44	-	193	-	60,4	-	-
		комплект								
		Накладные расходы -		218,29		218				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		116,84				117		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		101,45				101		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		199,52		200				
		Сметная стоимость				2694				
230	23-040905-1807 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005	1	2106,63	-	2107	-	89	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		89,32		89				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		89,32				89		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		175,68		176				
		Сметная стоимость				2372				
231	11-160601-0103 РСНБ	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны	3	2734,34	206,54	8203	620	4253	2,6	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015	проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		2031,38	35,96	6094	108	60,4	0,04	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1417,55		4253				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		1248,67				3746		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		168,88				507		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		332,15		996				
		Сметная стоимость				13452				
232	23-040102-1405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	3	77982,36	-	233947	-	9919	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		3306,45		9919				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3306,45				9919		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6503,10		19509				
		Сметная стоимость				263376				
233	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	1	1507,75	75,69	1508	76	792	1,47	1
				1148,51	8,28	1149	8	60,4	0,01	-
		шт.								
		Накладные расходы -		792,26		792				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		698,70				699		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		93,55				94		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		184,00		184				
		Сметная стоимость				2484				
234	23-040902-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	1	8032,94	-	8033	-	341	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		340,60		341				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		340,60				341		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		669,88		670				
		Сметная стоимость				9043				
235	23-020103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN	2	2107,26	-	4215	-	179	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в ценах III квартала 2017 года	16, DN 100 ГОСТ 12816-80 шт.								
		Накладные расходы -		89,35		179				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	89,35				179		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	175,73		351				
		Сметная стоимость				4745				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	7	Тенге			289928	1027			18
			Тенге			14077	188			-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			289928	-	-		-
	Материалы -		Тенге			8742	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	14265	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			266081	-	-		-
	Сдача и испытание -		Тенге			6	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			21274	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	8616		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	12658		-
	Сметная прибыль -		Тенге			24896	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			336098	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		18
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	14265	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	7	Тенге			336098	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		18
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	14265	-		-

РАЗДЕЛ 8. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧИЙ Т3,Т4

236	11-160301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	38	2966,36	30,37	112722	1154	15565	0,56	21
				438,77	12,04	16673	458	60,4	0,01	1
		м трубоп								
		Накладные расходы -		409,61		15565				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,4	272,29				10347		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	137,32				5218		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	270,08		10263				
		Сметная стоимость				138550				
237	11-160301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	60	2718,2	30,37	163092	1822	23945	0,56	33
				438,77	12,04	26326	723	60,4	0,01	1
		м трубоп								
		Накладные расходы -		399,09		23945				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,4	272,29				16338		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	126,80				7608		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	249,38		14963				
		Сметная стоимость				202000				
238	11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	22	2232,95	22,88	49125	503	7177	0,43	10
		м трубоп		358,66	9,14	7890	201	60,4	0,01	-
		Накладные расходы -		326,25		7177				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,4	222,15				4887		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	104,10				2290		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	204,74		4504				
		Сметная стоимость				60807				
239	11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	20	1819,48	13,04	36390	261	5122	0,34	7
		м трубоп		279,14	5,08	5583	102	60,4	0,01	-
		Накладные расходы -		256,10		5122				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,4	171,67				3433		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	84,42				1688		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	166,05		3321				
		Сметная стоимость				44833				
240	11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	48	1642,94	13,04	78861	626	11933	0,34	16
		м трубоп		279,14	5,08	13399	244	60,4	0,01	-
		Накладные расходы -		248,61		11933				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,4	171,67				8240		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	76,94				3693		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	151,32		7264				
		Сметная стоимость				98058				
241	11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	66	1350,36	13,04	89123	861	15590	0,34	22
		м трубоп		279,14	5,08	18423	336	60,4	0,01	-
		Накладные расходы -		236,21		15590				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,4	171,67				11330		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	64,53				4259		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	126,92		8377				
		Сметная стоимость				113090				
242	11-160301-0201 РСНБ	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных	58	1281,48	13,04	74326	757	13531	0,34	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		279,14	5,08	16190	295	60,4	0,01	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		233,29		13531				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		171,67				9957		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		61,61				3574		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		121,18		7029				
		Сметная стоимость				94885				
243	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	214	52,33	1,93	11200	413	7231	0,05	11
				50,15	-	10731	-	60,4	-	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		33,79		7231				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		30,29				6482		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,50				750		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,89		1474				
		Сметная стоимость				19906				
244	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	98	52,33	1,93	5129	189	3312	0,05	5
				50,15	-	4914	-	60,4	-	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		33,79		3312				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		30,29				2968		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,50				343		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,89		675				
		Сметная стоимость				9116				
245	23-040902-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	42	8032,94	-	337383	-	14305	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		340,60		14305				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		340,60				14305		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		669,88		28135				
		Сметная стоимость				379823				
246	23-040902-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	4	8379,19	-	33517	-	1421	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	квартала 2017 года	шт.								
		Накладные расходы -		355,28		1421				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	355,28				1421		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	698,76		2795				
		Сметная стоимость				37733				
247	23-040902-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	1	9199,09	-	9199	-	390	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		390,04		390				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	390,04				390		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	767,13		767				
		Сметная стоимость				10356				
248	23-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	1	10292,3	-	10292	-	436	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		436,39		436				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	436,39				436		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	858,30		858				
		Сметная стоимость				11587				
249	23-040902-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	1	13024,79	-	13025	-	552	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		552,25		552				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	552,25				552		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	1086,16		1086				
		Сметная стоимость				14663				
250	23-040902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	1	15120,13	-	15120	-	641	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		641,09		641				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		641,09				641		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1260,90		1261				
		Сметная стоимость				17022				
		АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА								
251	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	90,4	63,46	1,04	5736	94	1632	0,03	3
				27,03	0,17	2443	15	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		18,05		1632				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		14,74				1332		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,32				300		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,52		589				
		Сметная стоимость				7958				
252	11-130301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	90,4	53,1	1,39	4800	126	1264	0,02	2
				20,43	0,33	1847	30	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		13,98		1264				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		11,25				1017		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2,73				247		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,37		485				
		Сметная стоимость				6549				
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
253	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука К-Flex	277	403,52	44,19	111774	12240	36808	0,21	58
				180,13	20,71	49895	5736	55,3	0,03	7
		м трубоп								
		Накладные расходы -		132,88		36808				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		111,06				30764		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		21,82				6044		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		42,91		11887				
		Сметная стоимость				160468				
254	21-110403-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	21	144,81	-	3041	-	129	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
		Накладные расходы -		6,14		129				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6,14				129		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,08		254				
		Сметная стоимость				3424				
255	21-110403-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	32	190,67	-	6101	-	259	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		8,08		259				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	8,08				259		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15,90		509				
		Сметная стоимость				6869				
256	21-110403-0212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	48	225,63	-	10830	-	459	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		9,57		459				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	9,57				459		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,82		903				
		Сметная стоимость				12192				
257	21-110403-0214 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или	20	251,1	-	5022	-	213	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77								
		м								
		Накладные расходы -		10,65		213				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	10,65				213		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20,94		419				
		Сметная стоимость				5654				
258	21-110403-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	36	281,52	-	10135	-	430	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		11,94		430				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	11,94				430		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		23,48		845				
		Сметная стоимость				11410				
259	21-110403-0219 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	22	438,98	-	9658	-	409	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		18,61		409				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	18,61				409		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36,61		805				
		Сметная стоимость				10873				
260	21-110403-0221 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038	60	512,12	-	30727	-	1303	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2017 года	Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77								
		м								
		Накладные расходы -		21,71		1303				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	21,71				1303		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		42,71		2562				
		Сметная стоимость				34592				
261	21-110403-0223 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	38	638,73	-	24272	-	1029	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		27,08		1029				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	27,08				1029		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		53,26		2024				
		Сметная стоимость				27325				
262	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	22,7	503,56	0,67	11431	15	6873	0,65	15
				492,33	0,32	11176	7	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		302,77		6873				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	269,97				6128		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	32,80				745		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		64,51		1464				
		Сметная стоимость				19768				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			1272031	19061			222
			Тенге			185491	8146			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			233527	-	-		-
	Материалы -		Тенге			55906	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	71149	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			99786	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			50807	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	39242		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	11565		-
		Сметная прибыль -	Тенге			22747	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			307081	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		85
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	71149	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1038504	-	-		-
		Материалы -	Тенге			493251	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	122488	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			418537	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			121152	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	73983		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	47169		-
		Сметная прибыль -	Тенге			92772	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1252429	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		147
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	122488	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1559510	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		232
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	193638	-		-
		РАЗДЕЛ 9. КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
263	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	134	484,88	2,04	64974	274	43141	0,56	75
				478,06	0,64	64060	85	60,4	-	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		321,95		43141				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		289,13				38744		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		32,82				4398		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		64,55		8649				
		Сметная стоимость				116765				
264	23-010801-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	134	794,69	-	106488	-	4515	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		33,69		4515				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		33,69				4515		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		66,27		8880				
		Сметная стоимость				119883				
265	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм.	110	501,55	0,84	55170	93	36886	0,58	64
				498,55	0,28	54840	30	60,4	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 6	Прокладка								
		м трубоп								
		Накладные расходы -		335,33		36886				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,4	301,29				33142		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	34,04				3744		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	66,95		7365				
		Сметная стоимость				99421				
266	23-010801-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	110	311,01	-	34211	-	1451	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		13,19		1451				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	13,19				1451		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	25,94		2853				
		Сметная стоимость				38514				
267	23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	4	716,75	-	2867	-	122	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		30,39		122				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	30,39				122		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	59,77		239				
		Сметная стоимость				3228				
268	23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	14	325,48	-	4557	-	193	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		13,80		193				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	13,80				193		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	27,14		380				
		Сметная стоимость				5130				
269	23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	1	716,75	-	717	-	30	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2017 года									
		Накладные расходы -		30,39		30				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	30,39				30		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	59,77		60				
		Сметная стоимость				807				
270	23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	6	325,48	-	1953	-	83	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		13,80		83				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	13,80				83		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	27,14		163				
		Сметная стоимость				2199				
271	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	22	1885,41	57,04	41479	1255	24516	1,95	43
				1615,2	27,76	35534	611	60,4	0,04	1
		комплект								
		Накладные расходы -		1114,37		24516				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,4	992,35				21832		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	122,02				2684		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	239,98		5280				
		Сметная стоимость				71275				
272	23-030102-0937 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	22	9134,93	-	200968	-	8521	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		387,32		8521				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	387,32				8521		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	761,78		16759				
		Сметная стоимость				226248				
273	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	22	607,76	0,11	13371	2	8598	0,7	15
		шт.		579,82	-	12756	-	60,4	-	-
		Накладные расходы -		390,83		8598				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,4	350,21				7705		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	40,62				894		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	79,89		1758				
		Сметная стоимость				23727				
274	11-170501-	Мойки на одно отделение.	4	1629,18	42,9	6517	172	3584	1,56	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0101 РСНБ РК 2015	Установка		1292,16	21,13	5169	85	60,4	0,03	-
		комплект								
		Накладные расходы -		895,94		3584				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		793,23				3173		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		102,71				411		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		202,01		808				
		Сметная стоимость				10909				
275	23-030102-1104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	4	3783,05	-	15132	-	642	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		160,40		642				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		160,40				642		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		315,48		1262				
		Сметная стоимость				17036				
276	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	-Смесители. Установка	4	607,76	0,11	2431	-	1563	0,7	3
		шт.		579,82	-	2319	-	60,4	-	-
		Накладные расходы -		390,83		1563				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		350,21				1401		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		40,62				162		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		79,89		320				
		Сметная стоимость				4314				
277	23-030102-1204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	4	2479,1	-	9916	-	420	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		105,11		420				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		105,11				420		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		206,74		827				
		Сметная стоимость				11163				
278	11-170501-0104 РСНБ РК 2015	-Раковины. Установка	4	1020,56	34,62	4082	138	1905	0,81	3
		комплект		670,93	16,73	2684	67	60,4	0,02	-
		Накладные расходы -		476,23		1905				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		415,35				1661		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		60,88				244		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		119,74		479				
		Сметная стоимость				6466				
279	23-030102-	-Раковины РСВ-1 стальные	4	6802,38	-	27210	-	1154	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		288,42		1154				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		288,42				1154		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		567,26		2269				
		Сметная стоимость				30633				
280	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	7	2423,97	113,3	16968	793	8979	2,22	16
				1818,25	55,78	12728	390	60,4	0,07	-
		комплект								
		Накладные расходы -		1282,68		8979				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		1131,91				7923		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		150,77				1055		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		296,53		2076				
		Сметная стоимость				28022				
281	23-030102-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	7	17144,73	-	120013	-	5089	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		Накладные расходы -		726,94		5089				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		726,94				5089		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1429,73		10008				
		Сметная стоимость				135110				
282	11-170101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	5	1155,26	141,32	5776	707	3041	0,99	5
				820,03	68,23	4100	341	60,4	0,09	-
		комплект								
		Накладные расходы -		608,24		3041				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		536,51				2683		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		71,73				359		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		141,08		705				
		Сметная стоимость				9523				
283	23-030102-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 350 мм ГОСТ 18297-96	5	29633,72	-	148169	-	6282	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		1256,47		6282				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1256,47				6282		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2471,22		12356				
		Сметная стоимость				166807				
284	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	5	607,76	0,11	3039	1	1954	0,7	4
		шт.		579,82	-	2899	-	60,4	-	-
		Накладные расходы -		390,83		1954				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,4	350,21				1751		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	40,62				203		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		79,89		399				
		Сметная стоимость				5393				
285	23-030102-1204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	5	2479,1	-	12396	-	526	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		105,11		526				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	105,11				526		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		206,74		1034				
		Сметная стоимость				13955				
286	23-030102-1306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	5	911,17	-	4556	-	193	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		38,63		193				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	38,63				193		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		75,98		380				
		Сметная стоимость				5129				
287	ТПРАЙС-ЛИСТ	Трап пластмассовый Д 50мм	4	251,17	-	1005	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		10,65		43				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	10,65				43		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20,95		84				
		Сметная стоимость				1131				
288	ТПРАЙС-ЛИСТ	Трап пластмассовый Д 100мм	4	1182,41	-	4730	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		50,13		201				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	50,13				201		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		98,60		394				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				5325				
289	23-020302-5917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	10	1207,04	-	12070	-	512	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		51,18		512				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		51,18				512		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		100,66		1007				
		Сметная стоимость				13588				
290	23-020802-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Муфты к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98 шт.	6	1422,76	-	8537	-	362	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		60,33		362				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		60,33				362		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		118,65		712				
		Сметная стоимость				9611				
291	23-020802-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Муфты к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98 шт.	14	729,25	-	10210	-	433	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		30,92		433				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		30,92				433		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		60,81		851				
		Сметная стоимость				11494				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			939510	3435			234
			Тенге			197090	1610			2
		Стоимость оборудования -	Тенге			5734	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			243	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			478	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			6456	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			933776	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13282	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	198699	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			719969	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			164695	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	120014		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	44681		-
		Сметная прибыль -	Тенге			87878	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1186348	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		236
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	198699	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1192804	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		236
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	198699	-		-
		РАЗДЕЛ 10. КАНАЛИЗАЦИЯ К2								
292	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	5	13671,38	303,82	68357	1519	36875	13,39	67
				10710,13	82,81	53551	414	60,4	0,08	-
		насос								
		Накладные расходы -		7375,00		36875				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		6518,93				32595		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		856,07				4280		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1683,71		8419				
		Сметная стоимость				113651				
293	ТПРАЙС-ЛИСТ	Дренажный насос Pedrollo 0,25кВт	5	38699,93	-	193500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		1640,88		8204				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1640,88				8204		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3227,26		16136				
		Сметная стоимость				217841				
294	13-080301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	5	1654,18	17,91	8271	90	2255	1	5
				853,68	-	4268	-	42,8	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		451,00		2255				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		365,38				1827		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		85,63				428		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		168,41		842				
		Сметная стоимость				11368				
295	11-160301-0206 РСНБ	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных	21	2232,95	22,88	46892	480	6851	0,43	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		358,66	9,14	7532	192	60,4	0,01	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		326,25		6851				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,4	222,15				4665		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	104,10				2186		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		204,74		4299				
		Сметная стоимость				58043				
		КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ								
296	23-020601-1203 РСНБ РК 2015 в ценах III	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	62	111,5	-	6913	-	293	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		4,73		293				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4,73				293		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,30		576				
		Сметная стоимость				7783				
297	23-020601-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	9	34,83	-	313	-	13	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1,48		13				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1,48				13		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,90		26				
		Сметная стоимость				352				
298	23-020401-3507 РСНБ РК 2015 в ценах III	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	97	65,59	-	6362	-	270	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		2,78		270				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2,78				270		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,47		531				
		Сметная стоимость				7162				
299	23-020401-3506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	163	65,59	-	10691	-	453	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		2,78		453				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2,78				453		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,47		892				
		Сметная стоимость				12036				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			341299	2089			81
			Тенге			65351	606			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			193500	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8204	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			16136	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			217840	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			8271	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3913	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4268	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2255	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	1827		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	428		-
		Сметная прибыль -	Тенге			842	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			11368	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4268	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			139529	-	-		-
		Материалы -	Тенге			52167	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	61689	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24280	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1604	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			44756	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	37260		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	7496		-
		Сметная прибыль -	Тенге			14743	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			199027	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		77
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	61689	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			428235	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		82
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	65957	-		-

РАЗДЕЛ 11. ОБШИВКА РАДИАТОРОВ

300	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	2	63482,29	667,29	126965	1335	25988	22,5	45
				16229,03	298,19	32458	596	59,8	0,36	1
		м3 древе								
		Накладные расходы -		12993,98		25988				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		9883,28				19767		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3110,70				6221		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6118,10		12236				
		Сметная стоимость				165189				
301	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	2	5998,15	36,78	11996	74	1250	0,78	2
				579,5	15,49	1159	31	59,8	0,02	-
		м3 древе								
		Накладные расходы -		625,22		1250				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		355,81				712		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		269,41				539		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		529,87		1060				
		Сметная стоимость				14306				
302	11-100102-0602 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	100,8	483,86	9,22	48773	929	10490	0,18	18
				129,73	4,31	13077	434	59,8	0,01	1
		м2 обшив								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		104,07		10490				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,8	80,16				8080		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	23,91				2411		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		47,03		4741				
		Сметная стоимость				64004				
303	22-060201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах	-Ламинат 31 класса ГОСТ 32304-2013 м2	103,32	1952,43	-	201725	-	8553	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		82,78		8553				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	82,78				8553		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		162,82		16822				
		Сметная стоимость				227100				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			389459	2337			65
			Тенге			46694	1062			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			389459	-	-		-
		Материалы -	Тенге			138703	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	47756	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			201725	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			46282	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	28558		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	17724		-
		Сметная прибыль -	Тенге			34859	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			470600	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		66
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47756	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			470600	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		66
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47756	-		-

РАЗДЕЛ 12. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОКНО О-1,О-2

304	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка шт. сбор	1	301,08	149,91	301	150	108	0,15	-
				111,42	35,62	111	36	62,1	0,04	-
		Накладные расходы -		107,95		108				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	91,31				91		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	16,64				17		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32,72		33				
		Сметная стоимость				442				
305	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 м3	0,01	66208,64	-	662	-	28	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2807,25		28				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2807,25				28		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5521,27		55				
		Сметная стоимость				745				
306	11-100106-	-Доски деревянные подоконные.	4,43	801,41	16,67	3550	74	1364	0,59	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0802 РСНБ РК 2015	Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м		435,37	3,89	1929	17	59,8	-	-
		м2 проем								
		Накладные расходы -		307,80		1364				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,8	262,68				1164		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	45,12				200		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	88,74		393				
		Сметная стоимость				5307				
307	21-070203-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,26	32766,02	-	8519	-	361	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		1389,28		361				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1389,28				361		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	2732,42		710				
		Сметная стоимость				9591				
308	11-340108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	2,62	3370,11	6,58	8830	17	1387	0,74	2
				595,1	1,82	1559	5	62,1	-	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		529,30		1387				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	370,69				971		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	158,61				416		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	311,95		817				
		Сметная стоимость				11034				
309	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	0,06	34129,47	1605,56	2048	96	681	20,04	1
				16599,33	571,53	996	34	55,3	0,69	-
		м3 изоля								
		Накладные расходы -		11345,19		681				
		в т.ч. накладные первого уровня -	55,3	9495,49				570		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1849,70				111		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	3637,97		218				
		Сметная стоимость				2947				
310	21-130816-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	0,0582	6469,86	-	377	-	16	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	квартала 2017 года									
		Накладные расходы -		274,32		16				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		274,32				16		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		539,53		31				
		Сметная стоимость				424				
311	11-100111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	23,4	345,7	0,71	8089	17	1149	0,08	2
				54,95	0,33	1286	8	59,8	-	-
		м коробо								
		Накладные расходы -		49,12		1149				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		33,06				774		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		16,06				376		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31,59		739				
		Сметная стоимость				9978				
312	11-150404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заполнения проемов оконных. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности	6,93	872,2	1,55	6044	11	3276	0,99	7
				762,14	0,74	5282	5	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		472,76		3276				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		418,06				2897		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		54,71				379		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		107,60		746				
		Сметная стоимость				10066				
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРЕМЯНКА Мст-1-2шт								
313	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,0798	48763,82	17648,58	3891	1408	1604	28,9	2
				23384,15	5020,86	1866	401	60,9	5,25	-
		т констр								
		Накладные расходы -		20099,70		1604				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		17298,65				1380		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2801,05				224		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5509,08		440				
		Сметная стоимость				5935				
314	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,0798	299949,34	-	23936	-	1015	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		12717,85		1015				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		12717,85				1015		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25013,38		1996				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				26947				
315	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	1,74	564,33	0,67	982	1	531	0,65	1
				492,33	0,32	857	1	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		305,35		531				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	269,97				470		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	35,37				62		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		69,57		121				
		Сметная стоимость				1634				
		КРЫЛЬЦО КР1-1шт								
316	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	6,12	637,36	-	3901	-	2568	0,97	6
				637,36	-	3901	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		419,67		2568				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,1	376,68				2305		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	43,00				263		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		84,56		518				
		Сметная стоимость				6987				
317	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	3,12	22320,99	798,01	69641	2490	6555	2,82	9
				2095,12	188,38	6537	588	48,5	0,23	1
		м3								
		Накладные расходы -		2100,87		6555				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	1107,50				3455		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	993,37				3099		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1953,75		6096				
		Сметная стоимость				82291				
318	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	1,72	20451,85	704,43	35177	1212	2257	0,97	2
				711,66	168,29	1224	289	48,5	0,2	-
		м3								
		Накладные расходы -		1312,03		2257				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	426,78				734		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	885,25				1523		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1741,11		2995				
		Сметная стоимость				40428				
319	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,073	9757,82	887,24	712	65	370	11,6	1
				8840,59	359,99	645	26	48,5	0,38	-
		т								
		Накладные расходы -		5065,22		370				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	4462,28				326		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	602,93				44		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1185,84		87				
		Сметная стоимость				1168				
320	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,073	171631,87	-	12529	-	531	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		7277,19		531				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	7277,19				531		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14312,72		1045				
		Сметная стоимость				14105				
321	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,015	309746,56	838,42	4646	13	1373	198	3
				154697,4	340,6	2320	5	48,5	0,36	-
		т								
		Накладные расходы -		91514,88		1373				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	75193,43				1128		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	16321,46				245		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32100,92		482				
		Сметная стоимость				6500				
322	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	20,5	2637,63	48,82	54071	1001	12966	1,06	22
				798,01	22,18	16359	455	60,9	0,03	1
		м2 покры								
		Накладные расходы -		632,51		12966				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	499,49				10240		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	133,01				2727		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		261,61		5363				
		Сметная стоимость				72400				
323	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	-Ограждения металлические без поручня. Установка	18,48	8769,15	53,92	162054	996	11140	0,42	8
				335,79	21,09	6205	390	62,1	0,03	-
		м огражд								
		Накладные расходы -		602,84		11140				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	221,63				4096		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	381,21				7045		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		749,76		13856				
		Сметная стоимость				187050				
324	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,1732	299949,34	-	51951	-	2203	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	квартала 2017 года	т								
		Накладные расходы -		12717,85		2203				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		12717,85				2203		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25013,38		4332				
		Сметная стоимость				58486				
325	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	14,78	564,33	0,67	8341	10	4513	0,65	10
				492,33	0,32	7277	5	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		305,35		4513				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		269,97				3990		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		35,37				523		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		69,57		1028				
		Сметная стоимость				13882				
		КРЫЛЬЦО КР3-4шт								
326	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	0,8	20451,85	704,43	16361	564	1050	0,97	1
				711,66	168,29	569	135	48,5	0,2	-
		м3								
		Накладные расходы -		1312,03		1050				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		426,78				341		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		885,25				708		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1741,11		1393				
		Сметная стоимость				18804				
327	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	-Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	5,6	22320,99	798,01	124998	4469	11765	2,82	16
				2095,12	188,38	11733	1055	48,5	0,23	1
		м3								
		Накладные расходы -		2100,87		11765				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1107,50				6202		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		993,37				5563		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1953,75		10941				
		Сметная стоимость				147704				
328	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,05176	9757,82	887,24	505	46	262	11,6	1
				8840,59	359,99	458	19	48,5	0,38	-
		т								
		Накладные расходы -		5065,22		262				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		4462,28				231		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		602,93				31		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1185,84		61				
		Сметная стоимость				829				
329	21-050301-3501 РСНБ	-Проволока из низкоуглеродистой стали	0,0776	171631,87	-	13319	-	565	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		7277,19		565				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	7277,19				565		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	14312,72		1111				
		Сметная стоимость				14994				
330	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	64,04	8769,15	53,92	561576	3453	38606	0,42	27
				335,79	21,09	21504	1351	62,1	0,03	2
		м огражд								
		Накладные расходы -		602,84		38606				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	221,63				14193		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	381,21				24413		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	749,76		48015				
		Сметная стоимость				648196				
331	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,31324	329952,69	-	103354	-	4382	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		13989,99		4382				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	13989,99				4382		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	27515,41		8619				
		Сметная стоимость				116355				
332	21-060405-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	0,0386	273975,99	-	10575	-	448	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		11616,58		448				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	11616,58				448		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	22847,41		882				
		Сметная стоимость				11905				
333	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	18	2637,63	48,82	47477	879	11385	1,06	19
				798,01	22,18	14364	399	60,9	0,03	1
		м2 покры								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		632,51		11385				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		499,49				8991		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		133,01				2394		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		261,61		4709				
		Сметная стоимость				63571				
334	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	17,6	63,46	1,04	1117	18	318	0,03	1
				27,03	0,17	476	3	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		18,05		318				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		14,74				259		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,32				58		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,52		115				
		Сметная стоимость				1550				
		КРЫЛЬЦО КР2-1шт (ВХОД В БЛОК)								
335	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	10,54	637,36	-	6718	-	4423	0,97	10
				637,36	-	6718	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		419,67		4423				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		376,68				3970		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		43,00				453		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		84,56		891				
		Сметная стоимость				12033				
336	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	2,37	20451,85	704,43	48471	1669	3110	0,97	2
				711,66	168,29	1687	399	48,5	0,2	-
		м3								
		Накладные расходы -		1312,03		3110				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		426,78				1011		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		885,25				2098		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1741,11		4126				
		Сметная стоимость				55707				
337	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	0,94	24469,46	648,98	23001	610	2441	3,94	4
				2866,27	217,35	2694	204	48,5	0,23	-
		м3								
		Накладные расходы -		2596,47		2441				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1495,56				1406		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1100,92				1035		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2165,27		2035				
		Сметная стоимость				27477				
338	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,07207	9757,82	887,24	703	64	365	11,6	1
				8840,59	359,99	637	26	48,5	0,38	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		5065,22		365				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		4462,28				322		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		602,93				43		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1185,84		85				
		Сметная стоимость				1154				
339	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,07207	171631,87	-	12370	-	524	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		7277,19		524				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7277,19				524		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14312,72		1032				
		Сметная стоимость				13926				
340	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,1476	16532,66	7557,31	2440	1115	977	9,35	1
				7391,92	1928,89	1091	285	60,9	2,03	-
		т констр								
		Накладные расходы -		6618,04		977				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		5676,38				838		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		941,66				139		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1852,06		273				
		Сметная стоимость				3690				
341	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,1476	387497,06	-	57195	-	2425	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		16429,88		2425				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		16429,88				2425		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32314,15		4770				
		Сметная стоимость				64390				
342	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	0,126	70442,27	894,1	8876	113	1645	22,1	3
		м3 древе		15803,93	348,88	1991	44	59,8	0,37	-
		Накладные расходы -		13055,69		1645				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		9659,38				1217		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3396,31				428		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6679,84		842				
		Сметная стоимость				11363				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
343	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	8,3	1981,23	60,08	16444	499	6979	1,71	14
				1270,44	16,97	10545	141	56,4	0,02	-
		м2 кровл								
		Накладные расходы -		840,89		6979				
		в т.ч. накладные первого уровня -	56,4	726,10				6027		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	114,79				953		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	225,77		1874				
		Сметная стоимость				25297				
344	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,126	5998,15	36,78	756	5	79	0,78	-
				579,5	15,49	73	2	59,8	0,02	-
		м3 древе								
		Накладные расходы -		625,22		79				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,8	355,81				45		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	269,41				34		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	529,87		67				
		Сметная стоимость				902				
345	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	8,3	208,78	1,71	1733	14	190	0,03	-
				21,83	0,72	181	6	59,8	-	-
		м2 обраб								
		Накладные расходы -		22,91		190				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,8	13,49				112		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	9,42				78		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	18,54		154				
		Сметная стоимость				2077				
346	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,0454	58268,64	13992,36	2645	635	1438	56,5	3
				42535,46	3465,65	1931	157	60,9	3,61	-
		т констр								
		Накладные расходы -		31673,09		1438				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	28014,67				1272		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	3658,41				166		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	7195,34		327				
		Сметная стоимость				4410				
347	21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0454	257854,99	-	11707	-	496	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2017 года									
		Накладные расходы -		10933,05		496				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	10933,05				496		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21503,04		976				
		Сметная стоимость				13180				
348	11-100104-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	14,35	1329,8	1,94	19083	28	2382	0,25	4
				174,98	0,91	2511	13	59,8	-	-
		м2 потол								
		Накладные расходы -		166,03		2382				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,8	105,18				1509		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	60,84				873		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		119,67		1717				
		Сметная стоимость				23183				
349	21-100103-1105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	14,35	2255,41	-	32365	-	1372	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		95,63		1372				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	95,63				1372		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		188,08		2699				
		Сметная стоимость				36436				
350	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	6,21	2637,63	48,82	16380	303	3928	1,06	7
				798,01	22,18	4956	138	60,9	0,03	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		632,51		3928				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	499,49				3102		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	133,01				826		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		261,61		1625				
		Сметная стоимость				21932				
		КРЫЛЬЦО КР5-1шт								
351	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	3,86	22320,99	798,01	86159	3080	8109	2,82	11
				2095,12	188,38	8087	727	48,5	0,23	1
		м3								
		Накладные расходы -		2100,87		8109				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	1107,50				4275		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	993,37				3834		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1953,75		7541				
		Сметная стоимость				101810				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
352	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	0,8	20451,85	704,43	16361	564	1050	0,97	1
				711,66	168,29	569	135	48,5	0,2	-
		м3								
		Накладные расходы -		1312,03		1050				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		426,78				341		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		885,25				708		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1741,11		1393				
		Сметная стоимость				18804				
353	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,072	9757,82	887,24	703	64	365	11,6	1
				8840,59	359,99	637	26	48,5	0,38	-
		т								
		Накладные расходы -		5065,22		365				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		4462,28				321		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		602,93				43		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1185,84		85				
		Сметная стоимость				1153				
354	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,072	171631,87	-	12357	-	524	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		7277,19		524				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7277,19				524		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14312,72		1031				
		Сметная стоимость				13911				
355	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0077	309746,56	838,42	2385	6	705	198	2
				154697,4	340,6	1191	3	48,5	0,36	-
		т								
		Накладные расходы -		91514,88		705				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		75193,43				579		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		16321,46				126		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32100,92		247				
		Сметная стоимость				3337				
356	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	13,8	2637,63	48,82	36399	674	8729	1,06	15
				798,01	22,18	11013	306	60,9	0,03	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		632,51		8729				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		499,49				6893		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		133,01				1836		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		261,61		3610				
		Сметная стоимость				48738				
357	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	-Ограждения металлические без поручня. Установка	5,7	8769,15	53,92	49984	307	3436	0,42	2
				335,79	21,09	1914	120	62,1	0,03	-
		м огражд								
		Накладные расходы -		602,84		3436				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		221,63				1263		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		381,21				2173		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		749,76		4274				
		Сметная стоимость				57694				
358	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	13,6	564,33	0,67	7675	9	4153	0,65	9
				492,33	0,32	6696	4	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		305,35		4153				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		269,97				3672		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		35,37				481		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		69,57		946				
		Сметная стоимость				12774				
		ПАНДУС								
359	11-010205-0202 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	27,81	1680,61	-	46738	-	30775	2,33	65
				1680,61	-	46738	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		1106,61		30775				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		993,24				27622		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		113,37				3153		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		222,98		6201				
		Сметная стоимость				83714				
360	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	185,4	130,71	1,99	24233	369	14524	0,14	27
				115,18	0,64	21354	118	60,3	-	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		78,34		14524				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		69,84				12948		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8,50				1576		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,72		3101				
		Сметная стоимость				41858				
361	11-270701-	-Покрытия дорожек и тротуаров	185,4	1402,4	1,99	260005	369	24521	0,14	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		115,18	0,64	21354	118	60,3	-	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		132,26		24521				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,3	69,84				12948		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	62,42				11573		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	122,77		22762				
		Сметная стоимость				307288				
		ОБШИВКА ВЕНТКОРОБОВ								
362	11-100102-	-Элементы каркаса из брусьев.	0,53	63482,29	667,29	33646	354	6887	22,5	12
	0401 РСНБ РК 2015	Установка		16229,03	298,19	8601	158	59,8	0,36	-
		м3 древе								
		Накладные расходы -		12993,98		6887				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,8	9883,28				5238		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	3110,70				1649		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	6118,10		3243				
		Сметная стоимость				43775				
363	11-100115-	-Конструкции деревянные	0,53	6558,22	26,6	3476	14	619	1,88	1
	0102 РСНБ РК 2015	каркасов, эстакад. Огнезащита		1415,34	11,07	750	6	59,8	0,01	-
		м3 древе								
		Накладные расходы -		1167,23		619				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,8	852,99				452		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	314,24				167		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	618,04		328				
		Сметная стоимость				4422				
364	11-260201-	-Поверхности стен и колонн	2,06	34129,47	1605,56	70307	3307	23371	20,04	41
	0101 РСНБ РК 2015	прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме		16599,33	571,53	34195	1177	55,3	0,69	1
		м3 изоля								
		Накладные расходы -		11345,19		23371				
		в т.ч. накладные первого уровня -	55,3	9495,49				19561		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1849,70				3810		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	3637,97		7494				
		Сметная стоимость				101172				
365	21-130816-	-Вата минеральная ГОСТ	2,084	6469,86	-	13483	-	572	-	-
	0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	4640-2011		-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		274,32		572				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	274,32				572		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		539,53		1124				
		Сметная стоимость				15179				
366	11-100102-0602 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	36,96	483,86	9,22	17884	341	3846	0,18	7
				129,73	4,31	4795	159	59,8	0,01	-
		м2 обшив								
		Накладные расходы -		104,07		3846				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,8	80,16				2963		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	23,91				884		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		47,03		1738				
		Сметная стоимость				23469				
367	11-150403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	36,96	517,33	1,55	19121	57	9602	0,53	20
				415,65	0,74	15362	27	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		259,79		9602				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	228,18				8434		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	31,61				1168		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		62,17		2298				
		Сметная стоимость				31021				
368	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,0282	200364,56	838,42	5650	24	890	58	2
				45315,4	340,6	1278	10	48,5	0,36	-
		т								
		Накладные расходы -		31577,49		890				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	22143,16				624		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	9434,33				266		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18555,36		523				
		Сметная стоимость				7064				
369	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,0764	415621,2	5342,94	31753	408	3244	42,7	3
				37508,53	853,16	2866	65	62,1	1,03	-
		т стальн								
		Накладные расходы -		42455,03		3244				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	23822,61				1820		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	18632,42				1424		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36646,10		2800				
		Сметная стоимость				37796				
370	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,0071	345850,04	-	2456	-	104	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2017 года									
		т								
		Накладные расходы -		14664,04		104				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	14664,04				104		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28841,13		205				
		Сметная стоимость				2765				
371	21-060801-	-Отдельные конструктивные	0,0693	346298,37	-	23998	-	1018	-	-
	0101 РСНБ	элементы зданий и сооружений		---	---	---	---	---	---	---
	РК 2015	с преобладанием горячекатаных		-	-	-	-	-	-	-
	в ценах	профилей, средняя масса								
	III	сборочной единицы до 0,1 т								
	квартала									
	2017 года	т								
		Накладные расходы -		14683,05		1018				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	14683,05				1018		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28878,51		2001				
		Сметная стоимость				27017				
		КРЕПЛЕНИЕ СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ								
372	11-070107-	-Изделия монтажные массой до	1,31	415621,2	5342,94	544464	6999	55616	42,7	56
	0103 РСНБ	20 кг. Установка		---	---	---	---	---	---	---
	РК 2015			37508,53	853,16	49136	1118	62,1	1,03	1
		т стальн								
		Накладные расходы -		42455,03		55616				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	23822,61				31208		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	18632,42				24408		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36646,10		48006				
		Сметная стоимость				648086				
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ РШ-1(41шт)								
373	11-090601-	-Лотки, решетки, затворы из	0,308	39370,4	2189,1	12126	674	7256	46,6	14
	0102 РСНБ	полосовой и тонколистовой		---	---	---	---	---	---	---
	РК 2015	стали. Монтаж		34189,02	290,7	10530	90	60,9	0,31	-
		т констр								
		Накладные расходы -		23557,78		7256				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	20998,15				6467		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2559,63				788		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5034,25		1551				
		Сметная стоимость				20932				
374	11-090606-	-Кронштейны и подвески стен и	0,02575	37861,67	6306,28	975	162	568	36,3	1
	0113 РСНБ	сводов, заслонки и обрамления		---	---	---	---	---	---	---
	РК 2015	окон, амбразуры, горелки и		30067,65	2143,58	774	55	60,9	2,25	-
		форсунки сечением в свету до								
		0,5 м2. Монтаж								
		т констр								
		Накладные расходы -		22053,72		568				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	19616,64				505		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2437,08				63		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4793,23		123				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				1666				
375	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	123	301,08	149,91	37033	18440	13278	0,15	18
				111,42	35,62	13705	4381	62,1	0,04	5
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		107,95		13278				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	91,31				11231		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	16,64				2046		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32,72		4025				
		Сметная стоимость				54335				
376	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,984	66208,64	-	65149	-	2762	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		2807,25		2762				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2807,25				2762		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5521,27		5433				
		Сметная стоимость				73344				
377	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	4,58	564,33	0,67	2585	3	1398	0,65	3
				492,33	0,32	2255	1	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		305,35		1398				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	269,97				1236		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	35,37				162		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		69,57		319				
		Сметная стоимость				4302				
		ВЕНТКАНАЛЫ								
378	11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены приямков и каналов. Кладка	1,89	18845,77	1282,14	35619	2423	6067	5,95	11
				4254,9	298,19	8042	564	50,8	0,36	1
		м3 кладк								
		Накладные расходы -		3210,10		6067				
		в т.ч. накладные первого уровня -	50,8	2312,97				4372		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	897,13				1696		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1764,47		3335				
		Сметная стоимость				45021				
379	11-070105-0201 РСНБ РК 2015	-Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных	19	431,83	100,09	8205	1902	4372	0,41	8
				303,12	24,04	5759	457	62,1	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		конструкций до 10 т, высота здания до 25 м								
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		230,09		4372				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		203,17				3860		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		26,92				512		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		52,95		1006				
		Сметная стоимость				13583				
380	21-040108-9902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	9,12	5671,48	-	51724	-	2193	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		240,47		2193				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		240,47				2193		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		472,96		4313				
		Сметная стоимость				58230				
381	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	44,75	795,81	8,55	35613	383	14608	0,65	29
				507,85	4,55	22726	204	54,8	0,05	2
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		326,44		14608				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		280,79				12565		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		45,65				2043		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		89,78		4018				
		Сметная стоимость				54239				
382	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	32,24	795,81	8,55	25657	276	10524	0,65	21
				507,85	4,55	16373	147	54,8	0,05	2
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		326,44		10524				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		280,79				9053		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		45,65				1472		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		89,78		2895				
		Сметная стоимость				39076				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			3194343	63252			594
			Тенге			459173	16814			24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2887093	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2162002	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	458807	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			105319	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			117535	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			399303	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	265627		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	133676		-
		Сметная прибыль -	Тенге			262912	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3549307	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		595
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	458807	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			307250	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1890	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17180	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			285172	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			23934	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	10463		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	13471		-
		Сметная прибыль -	Тенге			26495	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			357679	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17180	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			3906986	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		618
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	475987	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. БЛОК 3								
383	13-100408-0505 РСНБ РК 2015	-Звонок. Монтаж оборудования	2	802,05	-	1604	-	729	1	2
		шт.		781,3	-	1563	-	40,6	-	-
		Накладные расходы -		364,66		729				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		317,21				634		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		47,46				95		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		93,34		187				
		Сметная стоимость				2520				
384	ТПРАЙС-ЛИСТ	- Звонок громкого боя М3-1	2	4580,14	-	9160	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		194,20		388				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		194,20				388		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		381,95		764				
		Сметная стоимость				10312				
385	13-100105-0508 РСНБ РК 2015	-Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	210	314,66	23,38	66079	4909	13083	0,15	32
				110,05	5,63	23111	1183	40,6	0,01	1
		м провод								
		Накладные расходы -		62,30		13083				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	40,6	46,97				9863		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	15,33				3220		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30,16		6333				
		Сметная стоимость				85495				
386	23-060903-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,21	70325,44	-	14768	-	626	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2981,80		626				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2981,80				626		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5864,58		1232				
		Сметная стоимость				16626				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		91612	4909			34
				Тенге		24673	1183			1
		Стоимость оборудования -		Тенге		9160	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		388	-	-		-
		Сметная прибыль -		Тенге		764	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		10313	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		82452	-	-		-
		Материалы -		Тенге		38101	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	25856	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		14768	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		14439	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	10498		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	3941		-
		Сметная прибыль -		Тенге		7751	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		104641	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		35
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	25856	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		114954	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		35
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	25856	-		-

РАЗДЕЛ 14. ЗВУКОУСИЛЕНИЕ ЗАЛА. БЛОК 3

387	13-100202-0207 РСНБ РК 2015	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования шт.	2	13527,53	1853,78	27055	3708	11222	12	24
				11446,68	455,57	22893	911	40,6	0,55	1
		Накладные расходы -		5610,77		11222				
		в т.ч. накладные первого уровня -	40,6	4832,31				9665		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	778,46				1557		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1531,06		3062				
		Сметная стоимость				41339				
388	23-080505-0901 РСНБ РК 2015 в ценах	Широкополосные усилители серии MX900, модель 951 шт.	2	10928,64	-	21857	-	927	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	III квартала 2017 года									
		Накладные расходы -		463,37		927				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		463,37				927		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		911,36		1823				
		Сметная стоимость				24606				
389	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	6	423,64	-	2542	-	1175	0,5	3
		шт.		420,34	-	2522	-	40,6	-	-
		Накладные расходы -		195,86		1175				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		170,66				1024		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		25,20				151		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		49,56		297				
		Сметная стоимость				4014				
390	23-080306-0102 РСНБ РК 2015 в ценах	Разветвительная коробка УК-4П	6	100,09	-	601	-	25	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
	III квартала 2017 года									
		Накладные расходы -		4,24		25				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4,24				25		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,35		50				
		Сметная стоимость				677				
391	23-080306-0103 РСНБ РК 2015 в ценах	Разветвительная коробка УК-Р	2	90,91	-	182	-	8	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
	III квартала 2017 года									
		Накладные расходы -		3,85		8				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,85				8		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,58		15				
		Сметная стоимость				205				
392	ТПРАЙС-ЛИСТ	Микрофон динамический	2	3934,83	-	7870	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		166,84		334				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		166,84				334		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		328,13		656				
		Сметная стоимость				8860				
393	13-100411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	7	1751,25	-	12259	-	5149	2	14
		шт.		1562,6	-	10938	-	40,6	-	-
		Накладные расходы -		735,57		5149				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		634,42				4441		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		101,15				708		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		198,95		1393				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				18801				
394	23-080505-0802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Громкоговоритель	7	1712,65	-	11989	-	508	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		72,62		508				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	72,62				508		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		142,82		1000				
		Сметная стоимость				13497				
395	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	15	303,23	11,29	4548	169	1398	0,22	3
				178,01	2,13	2670	32	42,8	-	-
		м								
		Накладные расходы -		93,23		1398				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	77,10				1157		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	16,13				242		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31,72		476				
		Сметная стоимость				6422				
396	13-100105-0508 РСНБ РК 2015	-Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	300	314,66	23,38	94399	7013	18690	0,15	45
				110,05	5,63	33015	1690	40,6	0,01	2
		м провод								
		Накладные расходы -		62,30		18690				
		в т.ч. накладные первого уровня -	40,6	46,97				14090		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	15,33				4600		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30,16		9047				
		Сметная стоимость				122136				
397	23-061601-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с с плоским разделительным основанием марки ПТВЖ сечением 2х1,2 мм2	0,0003	23903,7	-	7	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000 м								
		Накладные расходы -		1013,52		0				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1013,52				0		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1993,38		1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				8				
398	13-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала	60	135,32	60,02	8119	3601	2213	0,06	4
		без креплений		49,7	20,11	2982	1207	42,8	0,02	1
		м кабеля								
		Накладные расходы -		36,88		2213				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	29,88				1793		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	7,00				420		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	13,78		827				
		Сметная стоимость				11158				
399	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель КММ 2х0,35	60	158,67	-	9520	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6,73		404				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6,73				404		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	13,23		794				
		Сметная стоимость				10718				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге		200947	14491			93
				Тенге		75021	3839			5
		Стоимость оборудования -		Тенге		17390	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		737	-	-		-
		Сметная прибыль -		Тенге		1450	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		19577	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		183557	-	-		-
		Материалы -		Тенге		59410	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	78860	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		34635	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		41316	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	32169		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	9147		-
		Сметная прибыль -		Тенге		17990	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		242863	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		98
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	78860	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге		262440	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		98
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	78860	-		-
		РАЗДЕЛ 15. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И ОПОВОЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ. БЛОК 3								
400	13-100701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой	103	2133,95	2,05	219796	211	97983	2	206
		во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования		2033,98	-	209500	-	40,6	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		951,29		97983				
		в т.ч. накладные первого уровня -	40,6	825,80				85057		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	125,49				12926		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	246,82		25422				
		Сметная стоимость				343201				
401	23-080302-0306 РСНБ	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-50М	48	1821,88	-	87450	-	3708	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
	в ценах III квартала 2017 года	шт.								
		Накладные расходы -		77,25		3708				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		77,25				3708		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		151,93		7293				
		Сметная стоимость				98451				
402	23-080302-0201 РСНБ	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	55	637,66	-	35071	-	1487	-	-
	РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
	в ценах III квартала 2017 года	шт.								
		Накладные расходы -		27,04		1487				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		27,04				1487		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		53,18		2925				
		Сметная стоимость				39483				
403	13-100701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	4	880,95	-	3524	-	1552	1	4
				828,31	-	3313	-	40,6	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		387,91		1552				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		336,29				1345		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		51,61				206		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		101,51		406				
		Сметная стоимость				5482				
404	23-080302-0604 РСНБ	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	4	1365,86	-	5463	-	232	-	-
	РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
	в ценах III квартала 2017 года	шт.								
		Накладные расходы -		57,91		232				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		57,91				232		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		113,90		456				
		Сметная стоимость				6150				
405	13-100105-0508 РСНБ РК 2015	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	900	314,66	23,38	283197	21039	56070	0,15	135
				110,05	5,63	99045	5069	40,6	0,01	6
		м провод								
		Накладные расходы -		62,30		56070				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		46,97				42271		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		15,33				13800		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30,16		27141				
		Сметная стоимость				366409				
406	23-060408-0101 РСНБ	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,4	0,9	12613,53	-	11352	-	481	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	км		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		534,81		481				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	534,81				481		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	1051,87		947				
		Сметная стоимость				12780				
407	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	15	303,23 / 178,01	11,29 / 2,13	4548 / 2670	169 / 32	1398 / 42,8	0,22 / -	3 / -
		м								
		Накладные расходы -		93,23		1398				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	77,10				1157		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	16,13				242		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	31,72		476				
		Сметная стоимость				6422				
408	23-011305-0103 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	15	69,46 / -	- / -	1042 / -	- / -	44 / -	- / -	- / -
	в ценах III квартала 2017 года	м								
		Накладные расходы -		2,95		44				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2,95				44		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	5,79		87				
		Сметная стоимость				1173				
409	13-080103-3001 РСНБ РК 2015	-Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	6	1083,15 / 828,31	222,65 / 77,57	6499 / 4970	1336 / 465	2700 / 42,8	1 / 0,08	6 / -
		шт.								
		Накладные расходы -		450,08		2700				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	387,72				2326		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	62,36				374		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	122,66		736				
		Сметная стоимость				9935				
410	23-080304-	-Оповещатели модели LD-96 BLUE	6	910,97	-	5466	-	232	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	ГОСТ Р 54126-2010 шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		38,63		232				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	38,63				232		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	75,97		456				
		Сметная стоимость				6154				
411	13-100105-0508 РСНБ РК 2015	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной м провод	140	314,66	23,38	44053	3273	8722	0,15	21
				110,05	5,63	15407	789	40,6	0,01	1
		Накладные расходы -		62,30		8722				
		в т.ч. накладные первого уровня -	40,6	46,97				6575		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	15,33				2147		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	30,16		4222				
		Сметная стоимость				56997				
412	23-061401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х0,75 мм2 км	0,14	51968,08	-	7276	-	308	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2203,45		308				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2203,45				308		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	4333,72		607				
		Сметная стоимость				8191				
413	23-080201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробка телефонная распределительная серия КРТП-10 ГОСТ 12343-93 шт.	1	1094,38	-	1094	-	46	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		46,40		46				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	46,40				46		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	91,26		91				
		Сметная стоимость				1232				
414	13-080206-1001 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям м	25	41,75	0,56	1044	14	407	0,04	1
				32,37	0,19	809	5	42,8	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		16,30		407				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		13,94				348		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2,36				59		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4,64		116				
		Сметная стоимость				1568				
415	23-060401-0124 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 км	0,025	161599,59	-	4040	-	171	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6851,82		171				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6851,82				171		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13476,11		337				
		Сметная стоимость				4548				
416	13-080206-0701 РСНБ РК 2015	-Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования м	700	208,57	23,67	146002	16572	30932	0,09	63
				72,82	6,4	50976	4480	42,8	0,01	5
		Накладные расходы -		44,19		30932				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		33,91				23735		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		10,28				7197		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20,22		14155				
		Сметная стоимость				191089				
417	23-061710-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм м	700	27,68	-	19376	-	822	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1,17		822				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1,17				822		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,31		1616				
		Сметная стоимость				21813				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге		886294	42615			439
				Тенге		386691	10840			12
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		885252	-	-		-
		Материалы -		Тенге		279358	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	397531	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		176589	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		207252	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	162814		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	44438		-
		Сметная прибыль -	Тенге			87400	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1179904	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		452
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	397531	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1042	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1042	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			44	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			87	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1173	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			1181077	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		452
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	397531	-		-

РАЗДЕЛ 16. ТЕЛЕВИДЕНИЕ. БЛОК 3

418	13-100410-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования	1	17726,2	2561,58	17726	2562	5926	14	14
				11596,34	629,52	11596	630	40,6	0,76	1
		Устройст								
		Накладные расходы -		5925,75		5926				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		4963,70				4964		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		962,05				962		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1892,16		1892				
		Сметная стоимость				25544				
419	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Мачта телевизионная МТ-6	1	18811,28	-	18811	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		797,60		798				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		797,60				798		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1568,71		1569				
		Сметная стоимость				21177				
420	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Антенная коробка Ак	2	237,19	-	474	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		10,06		20				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		10,06				20		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19,78		40				
		Сметная стоимость				534				
421	13-080206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	3	1994,46	303,36	5983	910	2659	2,09	6
				1691,1	105,69	5073	317	42,8	0,11	-
		шт.								
		Накладные расходы -		886,20		2659				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		769,03				2307		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		117,17				352		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		230,45		691				
		Сметная стоимость				9333				
422	23-080201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Коробка телефонная распределительная серия КРЭ-03-SC/APC-8 ГОСТ 12343-93	3	1094,38	-	3283	-	139	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		46,40		139				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		46,40				139		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		91,26		274				
		Сметная стоимость				3696				
423	13-080103-2901 РСНБ РК 2015	-Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	2	1075,51	222,65	2151	445	900	1	2
				828,31	77,57	1657	155	42,8	0,08	-
		шт.								
		Накладные расходы -		449,76		900				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		387,72				775		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		62,04				124		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		122,02		244				
		Сметная стоимость				3295				
424	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Нагрузочное сопротивление ВС-75-10%	2	35,17	-	70	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		1,49		3				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1,49				3		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,93		6				
		Сметная стоимость				79				
425	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Антенный штекер	8	237,19	-	1897	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		10,06		80				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		10,06				80		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19,78		158				
		Сметная стоимость				2136				
426	13-100801-0101 РСНБ РК 2015	Оборудование телевизионное транзисторное ОТТУ-6-3	1	24490,4	-	24490	-	10470	25	25
				22285,25	-	22285	-	40,6	-	-
		комплект								
		Накладные расходы -		10469,83		10470				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		9047,81				9048		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1422,02				1422		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2796,82		2797				
		Сметная стоимость				37757				
427	23-080505-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Широкополосные усилители серии MX900, модель 951	1	10928,64	-	10929	-	463	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		463,37		463				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		463,37				463		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		911,36		911				
		Сметная стоимость				12304				
428	13-100408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	3	3041,91	-	9126	-	4113	4	12
				2934,68	-	8804	-	40,6	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1370,98		4113				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		1191,48				3574		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		179,50				538		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		353,03		1059				
		Сметная стоимость				14298				
429	24-040207-3972 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	3	247,86	-	744	-	32	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		10,51		32				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		10,51				32		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20,67		62				
		Сметная стоимость				838				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
430	24-040205-2130 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Металлоизделия для крпеления ОТТУ шт.	3	1078,14 -	- -	3234 -	- -	137 -	- -	- -
		Накладные расходы -		45,71		137				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		45,71				137		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		89,91		270				
		Сметная стоимость				3641				
431	11-340101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Антенны телевизионных мачт 4 диапазона из электросварных труб. Установка т металл	3	75886,4 18209,13	35399,19 11937,14	227659 54627	106198 35811	68197 62,1	21,66 14,35	65 43
		Накладные расходы -		22732,18		68197				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		18720,83				56162		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4011,35				12034		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7889,49		23668				
		Сметная стоимость				319524				
432	23-080101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Антенны эфирные модели DELTA 311А-01 с усилителем шт.	3	5284,54 -	- -	15854 -	- -	672 -	- -	- -
		Накладные расходы -		224,06		672				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		224,06				672		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		440,69		1322				
		Сметная стоимость				17848				
433	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	-Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной м кабеля	630	491,09 257,83	52,03 12,67	309387 162432	32777 7984	85241 40,6	0,33 0,02	208 10
		Накладные расходы -		135,30		85241				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		109,82				69189		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		25,48				16052		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		50,11		31570				
		Сметная стоимость				426198				
434	23-060407-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	-Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11 км	0,63	191426,93 -	- -	120599 -	- -	5113 -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2017 года									
		Накладные расходы -		8116,50		5113				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	8116,50				5113		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	15963,47		10057				
		Сметная стоимость				135769				
435	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	25	303,23	11,29	7581	282	2331	0,22	6
				178,01	2,13	4450	53	42,8	-	-
		м								
		Накладные расходы -		93,23		2331				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	77,10				1928		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	16,13				403		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	31,72		793				
		Сметная стоимость				10705				
436	23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000	14,5	1662,6	-	24108	-	1022	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Накладные расходы -		70,49		1022				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	70,49				1022		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	138,65		2010				
		Сметная стоимость				27141				
437	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,1332	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге			804107	143173			338
			Тенге			270925	44951			54
	Стоимость оборудования -		Тенге			21253	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			901	-	-		-
	Сметная прибыль -		Тенге			1772	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			23927	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			527109	-	-		-
	Материалы -		Тенге			123171	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	225437	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			150664	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			118026	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	91785		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	26241		-
		Сметная прибыль -	Тенге			51611	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			696746	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		284
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	225437	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			231637	-	-		-
		Материалы -	Тенге			66834	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	90439	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3978	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			68365	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	56162		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	12203		-
		Сметная прибыль -	Тенге			24000	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			324003	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		108
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	90439	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			24108	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24108	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1022	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			2010	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			27140	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			1071816	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		392
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	315876	-		-
		РАЗДЕЛ 17. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ. БЛОК 3								
438	13-100203-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	1	819,37	-	819	-	287	0,72	1
				596,38	-	596	-	40,6	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		287,14		287				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		242,13				242		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		45,01				45		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		88,52		89				
		Сметная стоимость				1195				
439	23-080201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	1	2723,84	-	2724	-	115	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		115,49		115				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		115,49				115		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		227,15		227				
		Сметная стоимость				3067				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
440	13-080303-2504 РСНБ РК 2015	-Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 32. Установка на конструкции на стене или колонне каждого последующего зажима сверх 32. Добавлять к норме 13-080303-2503	1	863,74	-	864	-	402	1	1
				819,03	-	819	-	42,8	-	-
		зажим								
		Накладные расходы -		402,03		402				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	350,54				351		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	51,49				51		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		101,26		101				
		Сметная стоимость				1367				
441	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Ящик протяжной К-654м	1	5479,81	-	5480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		232,34		232				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	232,34				232		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		456,97		457				
		Сметная стоимость				6169				
442	13-100105-0508 РСНБ РК 2015	-Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	150	314,66	23,38	47199	3507	9345	0,15	23
				110,05	5,63	16508	845	40,6	0,01	1
		м провод								
		Накладные расходы -		62,30		9345				
		в т.ч. накладные первого уровня -	40,6	46,97				7045		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	15,33				2300		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30,16		4524				
		Сметная стоимость				61068				
443	23-060408-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Провод для телефонной связи ТРП 2х0,4	0,15	12613,53	-	1892	-	80	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
		Накладные расходы -		534,81		80				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	534,81				80		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1051,87		158				
		Сметная стоимость				2130				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	17	Тенге			58978	3507			24
			Тенге			17923	845			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			5480	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			232	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			457	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			6169	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			53498	-	-		-
		Материалы -	Тенге			27453	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18768	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4616	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10230	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	7638		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	2592		-
		Сметная прибыль -	Тенге			5098	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			68827	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18768	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			74996	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18768	-		-

РАЗДЕЛ 18. ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ. БЛОК 3

444	13-100702-0202 РСНБ РК 2015	Электрочасы вторичные для помещений односторонние.	4	1741	-	6964	-	3068	2	8
		Монтаж на стене с установкой кронштейна на бетонной стене		1638,06	-	6552	-	40,6	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		767,07		3068				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		665,05				2660		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		102,02				408		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		200,65		803				
		Сметная стоимость				10835				
445	ТПРАЙС-ЛИСТ	Часы вторичные ВЧС	4	13822,2	-	55289	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		586,06		2344				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		586,06				2344		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1152,66		4611				
		Сметная стоимость				62244				
446	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	6	423,64	-	2542	-	1175	0,5	3
				420,34	-	2522	-	40,6	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
		Накладные расходы -		195,86		1175				
		в т.ч. накладные первого уровня -	40,6	170,66				1024		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	25,20				151		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		49,56		297				
		Сметная стоимость				4014				
447	23-080306-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Разветвительная коробка УК-4П	6	100,09	-	601	-	25	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		4,24		25				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4,24				25		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,35		50				
		Сметная стоимость				677				
448	13-100105-0508 РСНБ РК 2015	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	250	314,66	23,38	78666	5844	15575	0,15	38
				110,05	5,63	27513	1408	40,6	0,01	2
		м провод								
		Накладные расходы -		62,30		15575				
		в т.ч. накладные первого уровня -	40,6	46,97				11742		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	15,33				3833		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30,16		7539				
		Сметная стоимость				101780				
449	23-060408-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,4	0,25	12613,53	-	3153	-	134	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
		Накладные расходы -		534,81		134				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	534,81				134		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1051,87		263				
		Сметная стоимость				3550				
450	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	15	303,23	11,29	4548	169	1398	0,22	3
				178,01	2,13	2670	32	42,8	-	-
		м								
		Накладные расходы -		93,23		1398				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	77,10				1157		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	16,13				242		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31,72		476				
		Сметная стоимость				6422				
451	23-010802- 9901 РСНБ РК 2015	-Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000	8,7	1662,6	-	14465	-	613	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	в ценах	кг								
		Накладные расходы -		70,49		613				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	70,49				613		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		138,65		1206				
		Сметная стоимость				16285				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18			Тенге		166227	6014			52
				Тенге		39257	1440			2
	Стоимость оборудования -			Тенге		55289	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		2344	-	-		-
	Сметная прибыль -			Тенге		4611	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -			Тенге		62244	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -			Тенге		96474	-	-		-
	Материалы -			Тенге		47449	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	40697	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		3754	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		21376	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге		-	-	16583		-
	в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге		-	-	4793		-
	Сметная прибыль -			Тенге		9428	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -			Тенге		127278	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		54
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	40697	-		-
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге		14465	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		14465	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		613	-	-		-
	Сметная прибыль -			Тенге		1206	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -			Тенге		16284	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18			Тенге		205806	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		54
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	40697	-		-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. БЛОК 3
РАЗДЕЛ 19. СЕКТОР Г

452	ТПРАЙС-ЛИСТ	- Стол ученический двуместный 1200x500x660	6	5418,47	-	32511	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		229,74		1378				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	229,74				1378		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		451,86		2711				
		Сметная стоимость				36601				
453	ТПРАЙС-ЛИСТ	- Стул ученическая 280x380x560	24	4081,23	-	97950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		173,04		4153				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	173,04				4153		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		340,34		8168				
		Сметная стоимость				110271				
454	ТПРАЙС-ЛИСТ	- Стол предподователя 1200х600х740	3	13086,11	-	39258	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		554,85		1665				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		554,85				1665		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1091,28		3274				
		Сметная стоимость				44196				
455	ТПРАЙС-ЛИСТ	- Стул предподователя	14	2330,96	-	32633	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		98,83		1384				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		98,83				1384		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		194,38		2721				
		Сметная стоимость				36738				
456	ТПРАЙС-ЛИСТ	- Доска классная 2700х214х1500	1	26172,22	-	26172	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1109,70		1110				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1109,70				1110		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2182,55		2183				
		Сметная стоимость				29464				
457	ТПРАЙС-ЛИСТ	- Экран свертывающийся	1	55277,37	-	55277	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2343,76		2344				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2343,76				2344		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4609,69		4610				
		Сметная стоимость				62230				
458	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Прилавок для холодных закусок	1	344185,15	-	344185	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		14593,45		14593				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		14593,45				14593		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28702,29		28702				
		Сметная стоимость				387481				
459	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Мармит для 2-х блюд	1	27716,38	-	27716	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1175,17		1175				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1175,17				1175		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2311,32		2311				
		Сметная стоимость				31202				
460	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Мармит для 1-х блюд	1	122618,49	-	122618	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		5199,02		5199				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		5199,02				5199		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10225,40		10225				
		Сметная стоимость				138042				
461	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Электрическая плита с духовкой	2	247591,66	-	495183	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		Накладные расходы -		10497,89		20996				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	10497,89				20996		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	20647,16		41294				
		Сметная стоимость				557473				
462	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Электросковорода	1	221166,72	-	221167	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		9377,47		9377				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	9377,47				9377		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	18443,53		18444				
		Сметная стоимость				248988				
463	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Машина взбивальная	1	55370,61	-	55371	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2347,71		2348				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2347,71				2348		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	4617,47		4617				
		Сметная стоимость				62336				
464	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Хлеборезка	1	269901,03	-	269901	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		11443,80		11444				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	11443,80				11444		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	22507,59		22508				
		Сметная стоимость				303852				
465	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Стол производственный	5	37749,34	-	188747	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1600,57		8003				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1600,57				8003		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	3147,99		15740				
		Сметная стоимость				212490				
466	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Стол для разделки мяса	1	75765,31	-	75765	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		3212,45		3212				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	3212,45				3212		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	6318,22		6318				
		Сметная стоимость				85296				
467	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Стеллаж	3	11491,24	-	34474	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		487,23		1462				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	487,23				1462		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	958,28		2875				
		Сметная стоимость				38811				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
468	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Миксер	1	2654,03	-	2654	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		112,53		113				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		112,53				113		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		221,32		221				
		Сметная стоимость				2988				
469	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Электрочайник	1	3263,35	-	3263	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		138,37		138				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		138,37				138		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		272,14		272				
		Сметная стоимость				3674				
470	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Электромясорубка	1	138222,04	-	138222	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		5860,61		5861				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		5860,61				5861		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11526,61		11527				
		Сметная стоимость				155609				
471	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Стол для сбора остатков пищи	3	16275,85	-	48828	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		690,10		2070				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		690,10				2070		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1357,28		4072				
		Сметная стоимость				54970				
472	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Многофункциональная овощечистка	1	10547,41	-	10547	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		447,21		447				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		447,21				447		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		879,57		880				
		Сметная стоимость				11874				
473	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Посудомечная машина	1	98064,04	-	98064	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		4157,92		4158				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4157,92				4158		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8177,76		8178				
		Сметная стоимость				110400				
474	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Электроовощерезка	1	10547,41	-	10547	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		447,21		447				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		447,21				447		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		879,57		880				
		Сметная стоимость				11874				
475	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Шкаф для посуды	1	126814,23	-	126814	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		5376,92		5377				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		5376,92				5377		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10575,29		10575				
		Сметная стоимость				142766				
476	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Холодильный шкаф	2	153295,61	-	306591	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6499,73		12999				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6499,73				12999		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12783,63		25567				
		Сметная стоимость				345158				
477	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	-Мойки на одно отделение. Установка	2	1629,18	42,9	3258	86	1792	1,56	3
				1292,16	21,13	2584	42	60,4	0,03	-
		комплект								
		Накладные расходы -		895,94		1792				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		793,23				1586		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		102,71				205		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		202,01		404				
		Сметная стоимость				5454				
478	23-030102-1104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	2	3783,05	-	7566	-	321	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		160,40		321				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		160,40				321		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		315,48		631				
		Сметная стоимость				8518				
479	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Шторы раздвижные	8	7728,98	-	61832	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		327,71		2622				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		327,71				2622		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		644,54		5156				
		Сметная стоимость				69610				
480	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Морозильный шкаф	1	231712,49	-	231712	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		9824,61		9825				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	9824,61				9825		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	19322,97		19323				
		Сметная стоимость				260860				
481	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Кассета настенная для тарелок	2	16476,23	-	32952	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		698,59		1397				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	698,59				1397		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	1373,99		2748				
		Сметная стоимость				37097				
482	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Электрокотел	1	25354,34	-	25354	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1075,02		1075				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1075,02				1075		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	2114,35		2114				
		Сметная стоимость				28543				
483	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Подтоварник	2	15866,91	-	31734	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		672,76		1346				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	672,76				1346		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	1323,17		2646				
		Сметная стоимость				35726				
484	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Шкаф для спец. одежды	3	28342,88	-	85029	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1201,74		3605				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1201,74				3605		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	2363,57		7091				
		Сметная стоимость				95725				
485	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	-Мойки на одно отделение. Установка	3	1629,18	42,9	4888	129	2688	1,56	5
				1292,16	21,13	3876	63	60,4	0,03	-
		комплект								
		Накладные расходы -		895,94		2688				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,4	793,23				2380		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	102,71				308		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	202,01		606				
		Сметная стоимость				8182				
486	23-030102-1104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	3	3783,05	-	11349	-	481	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		160,40		481				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		160,40				481		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		315,48		946				
		Сметная стоимость				12777				
487	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Привод универсиальный	1	35324,32	-	35324	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1497,75		1498				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1497,75				1498		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2945,77		2946				
		Сметная стоимость				39768				
488	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Электрополотенце (сушилка для рук)	1	4846,77	-	4847	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		205,50		206				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		205,50				206		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		404,18		404				
		Сметная стоимость				5457				
489	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Стол для дочистки картофеля	1	20438,87	-	20439	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		866,61		867				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		866,61				867		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1704,44		1704				
		Сметная стоимость				23010				
490	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Стол производственный	1	37749,34	-	37749	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1600,57		1601				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1600,57				1601		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3147,99		3148				
		Сметная стоимость				42498				
491	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Ларь для овощей	1	24536,46	-	24536	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1040,35		1040				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1040,35				1040		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2046,14		2046				
		Сметная стоимость				27622				
492	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Стол обеденный 6-ти местный	17	13958,79	-	237299	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		591,85		10061				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		591,85				10061		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1164,05		19789				
		Сметная стоимость				267149				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
493	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Холодильный шкаф ШХ	4	82031,92	-	328128	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		3478,15		13913				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3478,15				13913		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6840,81		27363				
		Сметная стоимость				369404				
494	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Стул актового зала (Кресло в актовый зал)	90	15948,7	-	1435383	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		676,22		60860				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		676,22				60860		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1329,99		119699				
		Сметная стоимость				1615943				
495	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Стул для президиума	1	10829,57	-	10830	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		459,17		459				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		459,17				459		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		903,10		903				
		Сметная стоимость				12192				
496	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Трибуна-кафедра настольная	1	6215,9	-	6216	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		263,55		264				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		263,55				264		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		518,36		518				
		Сметная стоимость				6998				
497	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Графопроектор	1	63794,79	-	63795	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2704,90		2705				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2704,90				2705		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5319,98		5320				
		Сметная стоимость				71820				
498	ТПРАЙС-ЛИСТ	-эжпроектор(диафопроектор)	1	141902,51	-	141903	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6016,67		6017				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6016,67				6017		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11833,53		11834				
		Сметная стоимость				159753				
499	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Аппарат проекционный универсиальный	1	141902,51	-	141903	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6016,67		6017				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6016,67				6017		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	11833,53		11834				
		Сметная стоимость				159753				
500	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Пианино	1	490729,14	-	490729	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		20806,92		20807				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	20806,92				20807		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	40922,88		40923				
		Сметная стоимость				552459				
501	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Стеллаж для хранения муз.	6	7033,78	-	42203	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		298,23		1789				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	298,23				1789		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	586,56		3519				
		Сметная стоимость				47512				
502	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Шкаф для одежды артистов	2	23064,27	-	46129	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		977,93		1956				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	977,93				1956		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	1923,38		3847				
		Сметная стоимость				51932				
503	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Стеллаж для хранения спорт.инвентаря	2	28645,5	-	57291	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1214,57		2429				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1214,57				2429		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	2388,81		4778				
		Сметная стоимость				64498				
504	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Щиты метания мяча в цель	4	8393,92	-	33576	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		355,90		1424				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	355,90				1424		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	699,99		2800				
		Сметная стоимость				37800				
505	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Матрас гимнастический	8	19032,11	-	152257	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		806,96		6456				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	806,96				6456		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	1587,13		12697				
		Сметная стоимость				171410				
506	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Перекладина гимнастическая	2	22900,69	-	45801	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т									
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		970,99		1942				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		970,99				1942		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1909,73		3819				
		Сметная стоимость				51562				
507	ТПРАЙС-ЛИС	-Мяч на амортизаторе	1	2453,65	-	2454	-	-	-	-
	Т									
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		104,03		104				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		104,03				104		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		204,61		205				
		Сметная стоимость				2763				
508	ТПРАЙС-ЛИС	-Стенка гимнастическая	12	18811,28	-	225735	-	-	-	-
	Т									
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		797,60		9571				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		797,60				9571		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1568,71		18825				
		Сметная стоимость				254131				
509	ТПРАЙС-ЛИС	-Скамья гимнастическая	1	11450,35	-	11450	-	-	-	-
	Т									
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		485,49		485				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		485,49				485		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		954,87		955				
		Сметная стоимость				12890				
510	ТПРАЙС-ЛИС	-Щит баскетбольный с кольцом	10	8393,92	-	83939	-	-	-	-
	Т									
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		355,90		3559				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		355,90				3559		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		699,99		7000				
		Сметная стоимость				94498				
511	ТПРАЙС-ЛИС	-Шкафчики для одежды	25	20447,05	-	511176	-	-	-	-
	Т									
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		866,95		21674				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		866,95				21674		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1705,12		42628				
		Сметная стоимость				575478				
512	ТПРАЙС-ЛИС	-Снаряды на монорельсе	1	7769,88	-	7770	-	-	-	-
	Т									
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		329,44		329				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		329,44				329		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		647,95		648				
		Сметная стоимость				8747				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
513	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Скамья для спорт залов	1	12268,23	-	12268	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		520,17		520				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		520,17				520		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1023,07		1023				
		Сметная стоимость				13811				
514	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Кресло рабочее к комп.столу	1	21050,64	-	21051	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		892,55		893				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		892,55				893		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1755,46		1755				
		Сметная стоимость				23699				
515	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Стеллаж библиотечный	21	18484,13	-	388167	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		783,73		16458				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		783,73				16458		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1541,43		32370				
		Сметная стоимость				436995				
516	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Шкаф каталожный секционный	2	49072,91	-	98146	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2080,69		4161				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2080,69				4161		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4092,29		8185				
		Сметная стоимость				110492				
517	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Стол кафедра для выдачи книг	1	10632,46	-	10632	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		450,82		451				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		450,82				451		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		886,66		887				
		Сметная стоимость				11969				
518	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Стол для работы с каталогом	1	3271,53	-	3272	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		138,71		139				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		138,71				139		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		272,82		273				
		Сметная стоимость				3684				
519	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Стол читательский 2-х местный	6	11802,04	-	70812	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		500,41		3002				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		500,41				3002		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		984,20		5905				
		Сметная стоимость				79720				
520	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Стол подставка 1000x400x700	5	70874,37	-	354372	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		3005,07		15025				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3005,07				15025		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5910,36		29552				
		Сметная стоимость				398949				
521	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Стол раскроя	1	124350,77	-	124351	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		5272,47		5272				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		5272,47				5272		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10369,86		10370				
		Сметная стоимость				139993				
522	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Гладильная доска	1	10624,29	-	10624	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		450,47		450				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		450,47				450		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		885,98		886				
		Сметная стоимость				11960				
523	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Швейная машина	6	35141,11	-	210847	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1489,98		8940				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1489,98				8940		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2930,49		17583				
		Сметная стоимость				237370				
524	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Манекен	1	28625,87	-	28626	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1213,74		1214				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1213,74				1214		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2387,17		2387				
		Сметная стоимость				32227				
525	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Трельяж	1	12515,23	-	12515	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		530,65		531				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		530,65				531		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1043,67		1044				
		Сметная стоимость				14089				
526	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Кабина примерочная	1	20528,84	-	20529	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		870,42		870				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	870,42				870		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1711,94		1712				
		Сметная стоимость				23111				
527	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Стол для заседаний	1	17760,31	-	17760	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		753,04		753				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	753,04				753		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1481,07		1481				
		Сметная стоимость				19994				
528	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Шкаф пристенный	2	17764,4	-	35529	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		753,21		1506				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	753,21				1506		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1481,41		2963				
		Сметная стоимость				39998				
529	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Стол предподователя рабочий однотумбовый	2	13086,11	-	26172	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		554,85		1110				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	554,85				1110		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1091,28		2183				
		Сметная стоимость				29464				
530	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Верстак слесарный	23	44983,5	-	1034621	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1907,30		43868				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1907,30				43868		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3751,26		86279				
		Сметная стоимость				1164768				
531	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Верстак столярный	23	33705,73	-	775232	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1429,12		32870				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1429,12				32870		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2810,79		64648				
		Сметная стоимость				872750				
532	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Стол к верстаку	3	3680,47	-	11041	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		156,05		468				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	156,05				468		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		306,92		921				
		Сметная стоимость				12430				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
533	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Стул к столу изменяемой высотой сиденья	10	10829,57	-	108296	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		459,17		4592				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		459,17				4592		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		903,10		9031				
		Сметная стоимость				121919				
534	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Шкаф пристенный 960x400x800	1	6543,06	-	6543	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		277,43		277				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		277,43				277		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		545,64		546				
		Сметная стоимость				7366				
535	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Станок заточный	1	74263,68	-	74264	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		3148,78		3149				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3148,78				3149		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6193,00		6193				
		Сметная стоимость				83606				
536	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Станок токарный	3	69006,33	-	207019	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		2925,87		8778				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2925,87				8778		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5754,58		17264				
		Сметная стоимость				233060				
537	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Горизонтальный-фрезерный станок НГ-110	1	723825,49	-	723825	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		30690,20		30690				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		30690,20				30690		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		60361,26		60361				
		Сметная стоимость				814876				
538	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Станок настолно-сверлильный	2	223486,23	-	446972	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		9475,82		18952				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		9475,82				18952		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18636,96		37274				
		Сметная стоимость				503198				
539	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Станок круглопильный школьный	1	34351,04	-	34351	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		1456,48		1456				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1456,48				1456		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	2864,60		2865				
		Сметная стоимость				38672				
540	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Вент. пылеулавливающ.агрегат ЗИЛ-900М	1	19896,61	-	19897	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		843,62		844				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	843,62				844		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	1659,22		1659				
		Сметная стоимость				22400				
541	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Электроклееарка	1	74263,68	-	74264	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		3148,78		3149				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	3148,78				3149		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	6193,00		6193				
		Сметная стоимость				83606				
542	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Стол под вытяжкой	1	7769,88	-	7770	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		329,44		329				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	329,44				329		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	647,95		648				
		Сметная стоимость				8747				
543	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Муфельная печь	1	98145,83	-	98146	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		4161,38		4161				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4161,38				4161		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	8184,58		8185				
		Сметная стоимость				110492				
544	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Станок фугольно-пильный	1	233914,23	-	233914	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		9917,96		9918				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	9917,96				9918		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	19506,58		19507				
		Сметная стоимость				263339				
545	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Точило	1	14300,67	-	14301	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		606,35		606				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	606,35				606		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	1192,56		1193				
		Сметная стоимость				16100				
546	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Токарный станок по дереву	1	77890,17	-	77890	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т									
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		3302,54		3303				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	3302,54				3303		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	6495,42		6495				
		Сметная стоимость				87688				
547	ТПРАЙС-ЛИС	-Стол подставка под станки	6	64351,77	-	386111	-	-	-	-
	Т									
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2728,51		16371				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2728,51				16371		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	5366,42		32199				
		Сметная стоимость				434681				
548	ТПРАЙС-ЛИС	-Стол подставка для	4	6543,06	-	26172	-	-	-	-
	Т	электроточила								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		277,43		1110				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	277,43				1110		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	545,64		2183				
		Сметная стоимость				29464				
549	ТПРАЙС-ЛИС	-Стеллаж	4	11491,24	-	45965	-	-	-	-
	Т									
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		487,23		1949				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	487,23				1949		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	958,28		3833				
		Сметная стоимость				51747				
550	ТПРАЙС-ЛИС	-Ширма медицинская	1	11450,35	-	11450	-	-	-	-
	Т									
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		485,49		485				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	485,49				485		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	954,87		955				
		Сметная стоимость				12890				
551	ТПРАЙС-ЛИС	-Кушетка медицинская	1	28625,87	-	28626	-	-	-	-
	Т									
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1213,74		1214				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1213,74				1214		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	2387,17		2387				
		Сметная стоимость				32227				
552	ТПРАЙС-ЛИС	-Стерилизтор	1	7055,05	-	7055	-	-	-	-
	Т									
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		299,13		299				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	299,13				299		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	588,33		588				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				7942				
553	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Ростомер	1	23309,63	-	23310	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		988,33		988				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		988,33				988		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1943,84		1944				
		Сметная стоимость				26242				
554	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Столик инструментальный медицинский	1	35250,71	-	35251	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1494,63		1495				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1494,63				1495		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2939,63		2940				
		Сметная стоимость				39685				
555	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Шкаф аптечный	1	5692,46	-	5692	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		241,36		241				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		241,36				241		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		474,71		475				
		Сметная стоимость				6408				
556	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Весы медицинские ВЭМ-150	1	31079,51	-	31080	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1317,77		1318				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1317,77				1318		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2591,78		2592				
		Сметная стоимость				34990				
557	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Стол врача	1	6543,06	-	6543	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		277,43		277				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		277,43				277		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		545,64		546				
		Сметная стоимость				7366				
558	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Шкаф канцелярский	1	23462,58	-	23463	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		994,81		995				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		994,81				995		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1956,59		1957				
		Сметная стоимость				26414				
559	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Холодильник для вакцин и медикаментов	1	103871	-	103871	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		Накладные расходы -		4404,13		4404				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4404,13				4404		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8662,01		8662				
		Сметная стоимость				116937				
560	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Ведро педальной крышкой	1	2609,04	-	2609	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		110,62		111				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		110,62				111		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		217,57		218				
		Сметная стоимость				2937				
561	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Настольная лампа	2	4171,2	-	8342	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		176,86		354				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		176,86				354		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		347,84		696				
		Сметная стоимость				9391				
562	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Таблица для определения остроты зрения	1	4089,41	-	4089	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		173,39		173				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		173,39				173		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		341,02		341				
		Сметная стоимость				4603				
563	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Набор инструментов для мед.обследование	1	22082,81	-	22083	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		936,31		936				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		936,31				936		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1841,53		1842				
		Сметная стоимость				24861				
564	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Коврик	1	1962,92	-	1963	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		83,23		83				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		83,23				83		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		163,69		164				
		Сметная стоимость				2210				
565	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Спирометр	1	108696,51	-	108697	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		4608,73		4609				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4608,73				4609		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9064,42		9064				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				122370				
566	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Динамометр ручной	1	54143,78	-	54144	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2295,70		2296				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2295,70				2296		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4515,16		4515				
		Сметная стоимость				60955				
567	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Тонометр	1	9405,64	-	9406	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		398,80		399				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		398,80				399		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		784,36		784				
		Сметная стоимость				10589				
568	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Фонендоскоп	2	1267,72	-	2535	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		53,75		108				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		53,75				108		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		105,72		211				
		Сметная стоимость				2854				
569	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Бикс	2	2780,8	-	5562	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		117,91		236				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		117,91				236		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		231,90		464				
		Сметная стоимость				6262				
570	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Жгут резиновый	6	1226,82	-	7361	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		52,02		312				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		52,02				312		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		102,31		614				
		Сметная стоимость				8287				
571	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Шприцы одноразовые	25	98,15	-	2454	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		4,16		104				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4,16				104		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,18		205				
		Сметная стоимость				2763				
572	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Пинцет	1	1104,14	-	1104	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		46,82		47				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	46,82				47		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	92,08		92				
		Сметная стоимость				1243				
573	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Термометр медицинский	50	695,2	-	34760	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		29,48		1474				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	29,48				1474		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	57,97		2899				
		Сметная стоимость				39133				
574	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Ножницы	2	229,01	-	458	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		9,71		19				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	9,71				19		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	19,10		38				
		Сметная стоимость				516				
575	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Грелка резиновая	2	2181,29	-	4363	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		92,49		185				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	92,49				185		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	181,90		364				
		Сметная стоимость				4912				
576	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Пузырь для льда	2	763,9	-	1528	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		32,39		65				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	32,39				65		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	63,70		127				
		Сметная стоимость				1720				
577	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Лоток почкообразный	5	839,96	-	4200	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		35,61		178				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	35,61				178		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	70,05		350				
		Сметная стоимость				4728				
578	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Шпатель металлический	40	260,9	-	10436	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		11,06		442				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	11,06				442		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	21,76		870				
		Сметная стоимость				11749				
579	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Шины для верхних конечностей	5	1776,44	-	8882	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		75,32		377				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		75,32				377		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		148,14		741				
		Сметная стоимость				9999				
580	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Кварц тубусный	1	8704,72	-	8705	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		369,08		369				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		369,08				369		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		725,90		726				
		Сметная стоимость				9800				
581	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Термоконтейнер для тарнспортировки вакцин	1	13004,32	-	13004	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		551,38		551				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		551,38				551		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1084,46		1084				
		Сметная стоимость				14640				
582	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Очки в детской оправе	1	5725,17	-	5725	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		242,75		243				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		242,75				243		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		477,43		477				
		Сметная стоимость				6445				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			14010011	214			8
			Тенге			6461	106			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			13982950	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			592877	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			1166066	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			15741893	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			27061	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1471	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6566	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18915	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5282	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	3966		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	1316		-
		Сметная прибыль -	Тенге			2587	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			34930	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6566	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			15776823	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6566	-		-
		РАЗДЕЛ 20. РАЗНЫЕ РАБОТЫ. БЛОК 2								
		КРЫЛЬЦО КР-4,КР-2								
583	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.	13,9	24469,46	648,98	340125	9021	36091	3,94	55
		Устройство		2866,27	217,35	39841	3021	48,5	0,23	3
		м3								
		Накладные расходы -		2596,47		36091				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	1495,56				20788		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1100,92				15303		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	2165,27		30097				
		Сметная стоимость				406313				
584	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,077	9757,82	887,24	751	68	390	11,6	1
				8840,59	359,99	681	28	48,5	0,38	-
		т								
		Накладные расходы -		5065,22		390				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	4462,28				344		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	602,93				46		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	1185,84		91				
		Сметная стоимость				1232				
585	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,077	171631,87	-	13216	-	560	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		7277,19		560				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	7277,19				560		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	14312,72		1102				
		Сметная стоимость				14878				
586	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,008	309746,56	838,42	2478	7	732	198	2
				154697,4	340,6	1238	3	48,5	0,36	-
		т								
		Накладные расходы -		91514,88		732				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	75193,43				602		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	16321,46				131		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	32100,92		257				
		Сметная стоимость				3467				
587	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	33,75	2637,63	48,82	89020	1648	21347	1,06	36
				798,01	22,18	26933	748	60,9	0,03	1
		м2 покры								
		Накладные расходы -		632,51		21347				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	499,49				16858		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	133,01				4489		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	261,61		8829				
		Сметная стоимость				119196				
588	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,125	48763,82	17648,58	6095	2206	2512	28,9	4
				23384,15	5020,86	2923	628	60,9	5,25	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып.	т констр								
		Накладные расходы -		20099,70		2512				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		17298,65				2162		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2801,05				350		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5509,08		689				
		Сметная стоимость				9296				
589	21-060208-	-Ограждение лестничных	0,125	299949,34	-	37494	-	1590	-	-
	0501 РСНБ	проемов, лестничные марши,		---	---	---	---	---	---	---
	РК 2015	пожарные лестницы ГОСТ		-	-	-	-	-	-	-
	в ценах	25772-83								
	III									
	квартала	т								
	2017 года									
		Накладные расходы -		12717,85		1590				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		12717,85				1590		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25013,38		3127				
		Сметная стоимость				42210				
590	11-150403-	-Решетки, переплеты,	3,6	564,33	0,67	2032	2	1099	0,65	2
	1004 РСНБ	радиаторы, трубы, диаметром		---	---	---	---	---	---	---
	РК 2015	менее 50 мм и тому подобное.		492,33	0,32	1772	1	54,8	-	-
	Изм. и доп. вып.	Окраска масляная, количество окрасок 2								
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		305,35		1099				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		269,97				972		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		35,37				127		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		69,57		250				
		Сметная стоимость				3382				
		КОЗЫРЕК НАД ВЫХОДОМ								
591	11-010205-	-Грунты 2 группы. Разработка	7	1680,61	-	11764	-	7746	2,33	16
	0202 РСНБ	вручную с креплениями в		---	---	---	---	---	---	---
	РК 2015	траншеях шириной более 2 м и		1680,61	-	11764	-	59,1	-	-
		котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м								
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		1106,61		7746				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		993,24				6953		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		113,37				794		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		222,98		1561				
		Сметная стоимость				21071				
592	11-010205-	-Траншеи, пазухи котлованов и	2	637,36	-	1275	-	839	0,97	2
	0502 РСНБ	ямы. Засыпка вручную. Группа		---	---	---	---	---	---	---
	РК 2015	грунтов 2		637,36	-	1275	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		419,67		839				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		376,68				753		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		43,00				86		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		84,56		169				
		Сметная стоимость				2283				
593	11-060101-	-Фундаменты общего назначения	4,8	26421,12	1032,68	126821	4957	13815	4,41	21
	0102 РСНБ	бетонные под колонны объемом		---	---	---	---	---	---	---
	РК 2015	до 3 м3. Устройство		3235,48	241,67	15530	1160	48,5	0,29	1
		м3								
		Накладные расходы -		2878,18		13815				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1686,42				8095		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1191,76				5720		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2343,94		11251				
		Сметная стоимость				151887				
594	11-090302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	0,328	37206,74	16223,85	12204	5321	5108	23	8
				17742,2	4305,43	5819	1412	60,9	4,52	1
		т констр								
		Накладные расходы -		15573,88		5108				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	13427,01				4404		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2146,87				704		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4222,45		1385				
		Сметная стоимость				18697				
595	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,61	21490,13	7902,85	13109	4821	5339	14,1	9
				10615,04	1736,88	6475	1059	60,9	1,6	1
		т констр								
		Накладные расходы -		8752,45		5339				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	7522,32				4589		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1230,13				750		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2419,41		1476				
		Сметная стоимость				19924				
596	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,938	346298,37	-	324828	-	13773	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		14683,05		13773				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	14683,05				13773		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28878,51		27088				
		Сметная стоимость				365689				
597	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,938	4936,9	913,14	4631	857	2073	2,96	3
				3149,44	1,66	2954	2	60,9	-	-
		т								
		Накладные расходы -		2209,71		2073				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	1919,02				1800		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	290,69				273		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		571,73		536				
		Сметная стоимость				7240				
598	11-090401-	Покрытие кровельное из	12	431,62	130,49	5179	1566	2257	0,32	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж		238,65	28,85	2864	346	60,9	0,03	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		188,12		2257				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		162,91				1955		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		25,21				302		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		49,58		595				
		Сметная стоимость				8031				
599	21-100103-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	12	1611,65	-	19340	-	820	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		68,33		820				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		68,33				820		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		134,40		1613				
		Сметная стоимость				21773				
600	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,041	58268,64	13992,36	2389	574	1299	56,5	2
				42535,46	3465,65	1744	142	60,9	3,61	-
		т констр								
		Накладные расходы -		31673,09		1299				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		28014,67				1149		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3658,41				150		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7195,34		295				
		Сметная стоимость				3983				
601	21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,041	364882,72	-	14960	-	634	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		15471,03		634				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		15471,03				634		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30428,30		1248				
		Сметная стоимость				16842				
602	11-100104-0203 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	12	519,96	9,65	6240	116	4027	0,67	8
				498,52	4,47	5982	54	59,8	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 потол								
		Накладные расходы -		335,59		4027				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,8	300,79				3609		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	34,80				418		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	68,44		821				
		Сметная стоимость				11088				
603	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Металлосайдинг	12	1100,87	-	13210	-	560	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		46,68		560				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	46,68				560		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	91,80		1102				
		Сметная стоимость				14872				
		КРЫЛЬЦО КР-2-2шт								
604	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	1,88	22086,77	704,43	41523	1324	2597	0,97	2
				711,66	168,29	1338	316	48,5	0,2	-
		м3								
		Накладные расходы -		1381,35		2597				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	426,78				802		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	954,57				1795		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	1877,45		3530				
		Сметная стоимость				47650				
605	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	4,74	24469,46	648,98	115985	3076	12307	3,94	19
				2866,27	217,35	13586	1030	48,5	0,23	1
		м3								
		Накладные расходы -		2596,47		12307				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	1495,56				7089		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1100,92				5218		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	2165,27		10263				
		Сметная стоимость				138556				
606	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,14414	9757,82	887,24	1406	128	730	11,6	2
				8840,59	359,99	1274	52	48,5	0,38	-
		т								
		Накладные расходы -		5065,22		730				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	4462,28				643		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	602,93				87		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	1185,84		171				
		Сметная стоимость				2307				
607	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,14414	171631,87	-	24739	-	1049	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		7277,19		1049				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	7277,19				1049		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14312,72		2063				
		Сметная стоимость				27851				
608	11-090302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	0,2628	37206,74	16223,85	9778	4264	4093	23	6
				17742,2	4305,43	4663	1131	60,9	4,52	1
		т констр								
		Накладные расходы -		15573,88		4093				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	13427,01				3529		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2146,87				564		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4222,45		1110				
		Сметная стоимость				14980				
609	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,2628	387497,06	-	101834	-	4318	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		16429,88		4318				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	16429,88				4318		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32314,15		8492				
		Сметная стоимость				114644				
610	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	0,252	70442,27	894,1	17751	225	3290	22,1	6
		м3 древе		15803,93	348,88	3983	88	59,8	0,37	-
		Накладные расходы -		13055,69		3290				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,8	9659,38				2434		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	3396,31				856		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6679,84		1683				
		Сметная стоимость				22724				
611	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	16,6	3175,9	60,08	52720	997	14800	1,71	28
				1270,44	16,97	21089	282	56,4	0,02	-
		м2 кровл								
		Накладные расходы -		891,55		14800				
		в т.ч. накладные первого уровня -	56,4	726,10				12053		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	165,44				2746		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		325,40		5402				
		Сметная стоимость				72921				
612	11-100115-	Конструкции деревянные ферм,	0,252	5998,15	36,78	1512	9	158	0,78	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0101 РСНБ РК 2015	арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		579,5	15,49	146	4	59,8	0,02	-
		м3 древе								
		Накладные расходы -		625,22		158				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,8	355,81				90		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	269,41				68		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		529,87		134				
		Сметная стоимость				1803				
613	11-100115-	-Обрешетка под кровлю,	16,6	208,78	1,71	3466	28	380	0,03	-
	0201 РСНБ РК 2015	покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		21,83	0,72	362	12	59,8	-	-
		м2 обраб								
		Накладные расходы -		22,91		380				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,8	13,49				224		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	9,42				156		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,54		308				
		Сметная стоимость				4154				
614	11-090302-	-Связи и распорки из одиночных	0,10368	58268,64	13992,36	6041	1451	3284	56,5	6
	0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		42535,46	3465,65	4410	359	60,9	3,61	-
		т констр								
		Накладные расходы -		31673,09		3284				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	28014,67				2905		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	3658,41				379		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7195,34		746				
		Сметная стоимость				10071				
615	21-060510-	-Стальные крепежные элементы	0,10368	257854,99	-	26734	-	1134	-	-
	1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	из швеллеров и уголков		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		10933,05		1134				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	10933,05				1134		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21503,04		2229				
		Сметная стоимость				30097				
616	11-100104-	-Потолки. Подшивка сталью	28,7	1329,8	1,94	38165	56	4765	0,25	7
	0206 РСНБ РК 2015	кровельной оцинкованной по дереву		174,98	0,91	5022	26	59,8	-	-
		м2 потол								
		Накладные расходы -		166,03		4765				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,8	105,18				3019		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	60,84				1746		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		119,67		3434				
		Сметная стоимость				46364				
617	21-100103- 0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 м2	28,7	1611,65	-	46254	-	1961	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		68,33		1961				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	68,33				1961		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		134,40		3857				
		Сметная стоимость				52072				
618	11-110101- 2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство м2 покры	31,05	2637,63	48,82	81898	1516	19639	1,06	33
				798,01	22,18	24778	689	60,9	0,03	1
		Накладные расходы -		632,51		19639				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	499,49				15509		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	133,01				4130		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		261,61		8123				
		Сметная стоимость				109660				
619	11-150403- 1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 м2 окраш	10,8	564,33	0,67	6095	7	3298	0,65	7
				492,33	0,32	5317	3	54,8	-	-
		Накладные расходы -		305,35		3298				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	269,97				2916		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	35,37				382		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		69,57		751				
		Сметная стоимость				10144				
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ								
620	11-070519- 0104 РСНБ РК 2015	-Ограждения металлические без поручня. Установка м огражд	39,78	8769,15	53,92	348837	2145	23981	0,42	17
				335,79	21,09	13358	839	62,1	0,03	1
		Накладные расходы -		602,84		23981				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	221,63				8816		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	381,21				15164		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		749,76		29825				
		Сметная стоимость				402643				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
621	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,154	299949,34	-	46192	-	1959	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		12717,85		1959				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		12717,85				1959		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25013,38		3852				
		Сметная стоимость				52003				
622	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	4,466	564,33	0,67	2520	3	1364	0,65	3
				492,33	0,32	2199	1	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		305,35		1364				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		269,97				1206		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		35,37				158		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		69,57		311				
		Сметная стоимость				4194				
		ПАНДУС								
623	11-010205-0202 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	6	1680,61	-	10084	-	6640	2,33	14
				1680,61	-	10084	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		1106,61		6640				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		993,24				5959		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		113,37				680		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		222,98		1338				
		Сметная стоимость				18062				
624	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	2	637,36	-	1275	-	839	0,97	2
				637,36	-	1275	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		419,67		839				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		376,68				753		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		43,00				86		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		84,56		169				
		Сметная стоимость				2283				
625	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство	22	4199,6	668,99	92391	14718	13219	0,78	17
				548,14	250,26	12059	5506	50,8	0,29	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 основ								
		Накладные расходы -		600,84		13219				
		в т.ч. накладные первого уровня -	50,8	405,58				8923		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	195,26				4296		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	384,04		8449				
		Сметная стоимость				114058				
626	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	22	3642,56	1143,24	80136	25151	15684	0,85	19
				597,33	457,33	13141	10061	50,8	0,54	12
		м3 основ								
		Накладные расходы -		712,93		15684				
		в т.ч. накладные первого уровня -	50,8	535,77				11787		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	177,16				3898		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	348,44		7666				
		Сметная стоимость				103486				
627	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	1,5	22086,77	704,43	33130	1057	2072	0,97	1
				711,66	168,29	1067	252	48,5	0,2	-
		м3								
		Накладные расходы -		1381,35		2072				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	426,78				640		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	954,57				1432		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	1877,45		2816				
		Сметная стоимость				38018				
628	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	18,7	25681,54	1265,19	480245	23659	48734	3,6	67
				2743,63	257,33	51306	4812	48,5	0,31	6
		м3								
		Накладные расходы -		2606,07		48734				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	1455,47				27217		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1150,61				21516		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	2263,01		42318				
		Сметная стоимость				571297				
629	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,06	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
630	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	192	8769,15	53,92	1683677	10353	115744	0,42	80
				335,79	21,09	64472	4050	62,1	0,03	5
		м огражд								
		Накладные расходы -		602,84		115744				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	221,63				42552		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	381,21				73192		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	749,76		143954				
		Сметная стоимость				1943375				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
631	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	12	1011,81	67,54	12142	811	2568	0,36	4
				246,77	22,74	2961	273	60,9	0,03	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		213,99		2568				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		164,13				1970		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		49,86				598		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		98,06		1177				
		Сметная стоимость				15887				
632	11-110101-1901 РСНБ РК 2015	-Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство	20	239,62	2,14	4792	43	2624	0,24	5
				189,86	0,83	3797	17	60,9	-	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		131,21		2624				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		116,13				2323		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		15,08				302		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		29,67		593				
		Сметная стоимость				8010				
633	11-110101-1902 РСНБ РК 2015 К=2	-Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1901	20	46,57	-	931	-	631	0,06	1
				46,57	-	931	-	60,9	-	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		31,54		631				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		28,36				567		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,18				64		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,25		125				
		Сметная стоимость				1687				
		НАВЕС								
634	11-090302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	0,774	37206,74	16223,85	28798	12557	12054	23	18
				17742,2	4305,43	13732	3332	60,9	4,52	4
		т констр								
		Накладные расходы -		15573,88		12054				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		13427,01				10393		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2146,87				1662		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4222,45		3268				
		Сметная стоимость				44120				
635	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	-Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,774	329952,69	-	255383	-	10828	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2017 года									
		Накладные расходы -		13989,99		10828				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	13989,99				10828		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27515,41		21297				
		Сметная стоимость				287508				
636	11-090302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,348	48458,09	9123,26	16863	3175	9556	50,1	17
				37717,28	2303,47	13126	802	60,9	2,39	1
		т констр								
		Накладные расходы -		27460,66		9556				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	24372,64				8482		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	3088,02				1075		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6073,50		2114				
		Сметная стоимость				28533				
637	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,348	329952,69	-	114824	-	4869	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		13989,99		4869				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	13989,99				4869		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27515,41		9575				
		Сметная стоимость				129268				
638	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	1,122	4936,9	913,14	5539	1025	2479	2,96	3
				3149,44	1,66	3534	2	60,9	-	-
		т								
		Накладные расходы -		2209,71		2479				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	1919,02				2153		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	290,69				326		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		571,73		641				
		Сметная стоимость				8660				
639	11-340108-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из фанеры марки ДФ-2 толщиной 4 мм	38,8	1578,81	8,09	61258	314	20720	0,92	36
				718,8	2,73	27889	106	62,1	-	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		534,01		20720				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	448,07				17385		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	85,94				3334		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		169,03		6558				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				88536				
640	ТПРАЙС-ЛИСТ	- Поликарбонат	38,8	4089,41	-	158669	-	6728	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		173,39		6728				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	173,39				6728		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		341,02		13232				
		Сметная стоимость				178628				
		ВИТРАЖИ								
641	11-100501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	9,88	1568,77	124,67	15499	1232	5216	0,92	9
				683,51	56,72	6753	560	59,8	0,07	1
		м2 проем								
		Накладные расходы -		527,94		5216				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,8	442,66				4373		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	85,28				843		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		167,74		1657				
		Сметная стоимость				22372				
642	21-090202-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	9,88	25228,06	-	249253	-	10568	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		1069,67		10568				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1069,67				10568		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2103,82		20786				
		Сметная стоимость				280607				
643	11-100501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	25,22	1900,64	108,69	47934	2741	13900	0,93	24
				703,15	51,73	17734	1305	59,8	0,07	2
		м2 проем								
		Накладные расходы -		551,15		13900				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,8	451,42				11385		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	99,73				2515		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		196,14		4947				
		Сметная стоимость				66781				
644	21-090304-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III	-Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с	25,22	38433,72	-	969298	-	41098	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	квартала 2017 года	заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла								
		м2								
		Накладные расходы -		1629,59		41098				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1629,59				41098		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3205,06		80832				
		Сметная стоимость				1091228				
645	11-100501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	33,64	1900,64	108,69	63937	3656	18541	0,93	31
				703,15	51,73	23654	1740	59,8	0,07	2
		м2 проем								
		Накладные расходы -		551,15		18541				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,8	451,42				15186		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	99,73				3355		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		196,14		6598				
		Сметная стоимость				89076				
646	21-090304-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом	33,64	18190,08	-	611914	-	25945	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		771,26		25945				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	771,26				25945		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1516,91		51029				
		Сметная стоимость				688888				
647	11-090606-0113 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж	0,08294	37861,67	6306,28	3140	523	1829	36,3	3
				30067,65	2143,58	2494	178	60,9	2,25	-
		т констр								
		Накладные расходы -		22053,72		1829				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	19616,64				1627		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2437,08				202		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4793,23		398				
		Сметная стоимость				5367				
648	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,08294	257854,99	-	21386	-	907	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в ценах III квартала 2017 года	т								
		Накладные расходы -		10933,05		907				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	10933,05				907		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21503,04		1783				
		Сметная стоимость				24076				
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК								
649	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,0798	48763,82	17648,58	3891	1408	1604	28,9	2
				23384,15	5020,86	1866	401	60,9	5,25	-
		т констр								
		Накладные расходы -		20099,70		1604				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	17298,65				1380		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2801,05				224		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5509,08		440				
		Сметная стоимость				5935				
650	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,0798	299949,34	-	23936	-	1015	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		12717,85		1015				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	12717,85				1015		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25013,38		1996				
		Сметная стоимость				26947				
651	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	2,311	503,56	0,67	1164	2	700	0,65	1
				492,33	0,32	1138	1	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		302,77		700				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	269,97				624		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	32,80				76		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		64,51		149				
		Сметная стоимость				2013				
652	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	-Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0,0577	69956,19	6053,08	4036	349	2287	73,6	4
				57503,68	254,74	3318	15	60,9	0,27	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т констр								
		Накладные расходы -		39632,44		2287				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	35174,88				2030		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4457,56				257		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8767,09		506				
		Сметная стоимость				6829				
653	21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0577	364882,72	-	21054	-	893	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		15471,03		893				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	15471,03				893		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30428,30		1756				
		Сметная стоимость				23702				
654	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0112	309746,56	838,42	3469	9	1025	198	2
				154697,4	340,6	1733	4	48,5	0,36	-
		т								
		Накладные расходы -		91514,88		1025				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	75193,43				842		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	16321,46				183		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32100,92		360				
		Сметная стоимость				4853				
655	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0112	103446,55	-	1159	-	49	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		4386,13		49				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4386,13				49		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8626,61		97				
		Сметная стоимость				1305				
656	11-100107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	3,81	2548,84	320,51	9711	1221	2732	1,23	5
				894,8	82,34	3409	314	59,8	0,1	-
		м2 проем								
		Накладные расходы -		717,17		2732				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,8	584,33				2226		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	132,85				506		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		261,28		995				
		Сметная стоимость				13439				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
657	21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 м2	3,81	31528,39	-	120123	-	5093	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1336,80		5093				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1336,80				5093		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2629,22		10017				
		Сметная стоимость				135234				
658	21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Петля накладная шт.	6	280,78	-	1685	-	71	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		11,91		71				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		11,91				71		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		23,41		140				
		Сметная стоимость				1897				
659	21-090404-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86 шт.	3	346,67	-	1040	-	44	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		14,70		44				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		14,70				44		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28,91		87				
		Сметная стоимость				1171				
660	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 м2	3,36	73,45	0,82	247	3	42	0,02	-
				16,64	0,17	56	1	54,2	-	-
		Накладные расходы -		12,61		42				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		9,11				31		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,50				12		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,88		23				
		Сметная стоимость				313				
		ОТМОСТКА								
661	11-080101-0202 РСНБ	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	14,25	4660,63	1143,24	66414	16291	10774	0,85	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015			597,33	457,33	8512	6517	50,8	0,54	8
		м3 основ								
		Накладные расходы -		756,10		10774				
		в т.ч. накладные первого уровня -	50,8	535,77				7635		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	220,33				3140		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	433,34		6175				
		Сметная стоимость				83363				
662	11-270701-	-Покрытия дорожек и тротуаров	95	130,71	1,99	12417	189	7442	0,14	14
	0101 РСНБ	асфальтобетонные однослойные		---	---	---	---	---	---	---
	РК 2015	из литой мелкозернистой		115,18	0,64	10942	60	60,3	-	-
	Изм. и	асфальтобетонной смеси								
	доп. вып.	толщиной 3 см. Устройство								
	2									
		м2 покры								
		Накладные расходы -		78,34		7442				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,3	69,84				6635		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	8,50				808		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	16,72		1589				
		Сметная стоимость				21448				
663	21-020501-	-Смеси асфальтобетонные	6,783	17810,82	-	120811	-	5122	-	-
	0301 РСНБ	горячие плотные		---	---	---	---	---	---	---
	РК 2015	мелкозернистые, типа А, марки		-	-	-	-	-	-	-
	в ценах	I СТ РК 1225-2013								
	III									
	квартала	т								
	2017 года									
		Накладные расходы -		755,18		5122				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	755,18				5122		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	1485,28		10075				
		Сметная стоимость				136008				
		ОБШИВКА ВЕНТКОРОБОВ								
664	11-100102-	-Элементы каркаса из брусьев.	0,3	63482,29	667,29	19045	200	3898	22,5	7
	0401 РСНБ	Установка		---	---	---	---	---	---	---
	РК 2015			16229,03	298,19	4869	89	59,8	0,36	-
		м3 древе								
		Накладные расходы -		12993,98		3898				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,8	9883,28				2965		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	3110,70				933		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	6118,10		1835				
		Сметная стоимость				24779				
665	11-100115-	-Конструкции деревянные	0,3	6558,22	26,6	1967	8	350	1,88	1
	0102 РСНБ	каркасов, эстакад. Огнезащита		---	---	---	---	---	---	---
	РК 2015			1415,34	11,07	425	3	59,8	0,01	-
		м3 древе								
		Накладные расходы -		1167,23		350				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,8	852,99				256		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	314,24				94		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	618,04		185				
		Сметная стоимость				2503				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
666	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	0,511	34129,47	1605,56	17440	820	5797	20,04	10
				16599,33	571,53	8482	292	55,3	0,69	-
		м3 изоля								
		Накладные расходы -		11345,19		5797				
		в т.ч. накладные первого уровня -	55,3	9495,49				4852		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1849,70				945		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3637,97		1859				
		Сметная стоимость				25096				
667	21-130816-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	0,49567	6469,86	-	3207	-	136	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		274,32		136				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	274,32				136		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		539,53		267				
		Сметная стоимость				3610				
668	11-100102-0602 РСНБ РК 2015	-Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	21,15	483,86	9,22	10234	195	2201	0,18	4
				129,73	4,31	2744	91	59,8	0,01	-
		м2 обшив								
		Накладные расходы -		104,07		2201				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,8	80,16				1695		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	23,91				506		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		47,03		995				
		Сметная стоимость				13430				
669	11-150403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	2,4	517,33	1,55	1242	4	623	0,53	1
				415,65	0,74	998	2	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		259,79		623				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	228,18				548		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	31,61				76		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		62,17		149				
		Сметная стоимость				2015				
		ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ВЕНТКАМЕР								
670	11-340109-0203 РСНБ РК 2015	-Экранирование потолков сеткой стальной из оцинкованной проволоки, диаметр 1,2 мм.	42,38	7157,76	59,29	303346	2513	161791	6,33	268
				5403,79	24,85	229013	1053	62,1	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 2	Устройство								
		м2 экран								
		Накладные расходы -		3817,62		161791				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	3371,19				142871		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	446,43				18920		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		878,03		37211				
		Сметная стоимость				502347				
671	11-150207-0202 РСНБ РК 2015	-Потолки. Устройство каркаса при оштукатуривании	42,38	337,32	6,67	14296	283	8549	0,41	17
				325,72	2,39	13804	101	54,8	-	-
	Изм. и доп. вып. 4	м2 оштук								
		Накладные расходы -		201,73		8549				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	179,80				7620		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	21,93				929		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		43,12		1828				
		Сметная стоимость				24673				
672	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,033	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
673	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	2,119	14625,79	903,04	30992	1914	16290	14,8	31
				11837,93	422,44	25085	895	55,3	0,51	1
		м3 изоля								
		Накладные расходы -		7687,59		16290				
		в т.ч. накладные первого уровня -	55,3	6779,98				14367		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	907,60				1923		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1785,07		3783				
		Сметная стоимость				51065				
674	21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	2,119	21840,74	-	46281	-	1962	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		926,05		1962				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	926,05				1962		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	1821,34		3859				
		Сметная стоимость				52103				
675	11-340108-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Плиты минераловатные в виде оболочки, толщина заполнителя 50 мм. Оклейка стеклотканью м2 повер	42,38	1970,13	1,24	83494	52	18045	0,68	29
				528,16	0,58	22383	25	62,1	-	-
		Накладные расходы -		425,80		18045				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	328,35				13915		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	97,46				4130		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	191,67		8123				
		Сметная стоимость				109663				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге		7965814	172867			1068
				Тенге		838106	56297			65
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		5273240	-	-		-
		Материалы -		Тенге		3554339	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	814672	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		697135	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		120811	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		715470	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	471877		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	243593		-
		Сметная прибыль -		Тенге		479097	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		6467807	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1034
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	814672	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		2692574	-	-		-
		Материалы -		Тенге		11678	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	79731	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		2570878	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		164780	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	48556		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	116224		-
		Сметная прибыль -		Тенге		228588	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		3085942	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		99
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	79731	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге		9553749	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1133
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	894402	-		-
		АВТОМАТИЗАЦИЯ. БЛОК 2								
		РАЗДЕЛ 21. СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕИЯ								
676	13-110601-0101 РСНБ РК 2015	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования шт.	5	5820,95	249,06	29105	1245	10132	5	25
				3810,6	69,29	19053	346	44	0,07	-
		Накладные расходы -		2026,34		10132				
		в т.ч. накладные первого уровня -	44%	1707,15				8536		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	319,19				1596		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		627,78		3139				
		Сметная стоимость				42376				
677	23-070201-0938 РСНБ РК 2015 в ценах	-Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-6.6.1-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	5	18951,48	-	94757	-	4018	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		803,54		4018				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	803,54				4018		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1580,40		7902				
		Сметная стоимость				106677				
678	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Рейка РМ600	5	3458	-	17290	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		146,62		733				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	146,62				733		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		288,37		1442				
		Сметная стоимость				19465				
679	23-021199-9924 РСНБ РК 2015	-Угольники прямые	1,5	-	-	-	-	-	-	-
		10 шт.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21		Тенге		141152	1245			25
				Тенге		19053	346			-
		Стоимость оборудования -		Тенге		17290	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		733	-	-		-
		Сметная прибыль -		Тенге		1442	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		19465	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		123862	-	-		-
		Материалы -		Тенге		8806	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	19399	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		94757	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		14149	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	8536		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	5613		-
		Сметная прибыль -		Тенге		11041	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		149053	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		25
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	19399	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21		Тенге		168517	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		25
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	19399	-		-

РАЗДЕЛ 22. ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ.

680	13-080305-0106 РСНБ РК 2015	-Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	10	295,22	2,92	2952	29	1385	0,33	3
				281,71	0,78	2817	8	42,8	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		138,55		1385				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	120,91				1209		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	17,64				176		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		34,70		347				
		Сметная стоимость				4685				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
681	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Переключатель ПКУЗ-58	10	3463,73	-	34637	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		146,86		1469				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		146,86				1469		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		288,85		2888				
		Сметная стоимость				38994				
682	13-100104-0206 РСНБ РК 2015	-Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	10	1467,34	-	14673	-	6832	2	20
				1467,34	-	14673	-	40,6	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		683,21		6832				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		595,74				5957		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		87,47				875		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		172,04		1720				
		Сметная стоимость				23226				
683	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Реле 220В, ПЭ-37-42	5	2668,75	-	13344	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		113,15		566				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		113,15				566		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		222,55		1113				
		Сметная стоимость				15023				
684	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Реле 220В, ВС43-32	5	6128,39	-	30642	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		259,84		1299				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		259,84				1299		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		511,06		2555				
		Сметная стоимость				34497				
685	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	5	1769,12	21,98	8846	110	2202	1	5
				819,03	-	4095	-	42,8	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		440,42		2202				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		350,54				1753		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		89,87				449		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		176,76		884				
		Сметная стоимость				11932				
686	23-070204-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 0,5А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	5	583,57	-	2918	-	124	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		24,74		124				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		24,74				124		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		48,67		243				
		Сметная стоимость				3285				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
687	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Блок зажимов	15	359,05	-	5386	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		15,22		228				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		15,22				228		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		29,94		449				
		Сметная стоимость				6063				
688	21-090404-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	15	429,38	-	6441	-	273	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		18,21		273				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		18,21				273		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		35,81		537				
		Сметная стоимость				7251				
689	21-130815-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Рамка для надписей 55х15 мм	10	12,25	-	123	-	5	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		0,52		5				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		0,52				5		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,02		10				
		Сметная стоимость				138				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22		Тенге			119961	139			28
			Тенге			21586	8			-
	Стоимость оборудования -		Тенге			84009	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3562	-	-		-
	Сметная прибыль -		Тенге			7006	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			94576	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			29389	-	-		-
	Материалы -		Тенге			4746	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	21593	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2918	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			10543	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	8919		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	1624		-
	Сметная прибыль -		Тенге			3195	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			43127	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21593	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			123	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			123	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			10	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			138	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6441	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6441	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			273	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			537	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7251	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			145092	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21593	-		-
		РАЗДЕЛ 23. ПО МЕСТУ								
690	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	5	908,01	-	4540	-	2209	1,03	5
				879,29	-	4396	-	44	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		441,79		2209				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		386,89				1934		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		54,90				275		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		107,98		540				
		Сметная стоимость				7289				
691	ТПРАЙС-ЛИСТ	Устройство терморегулирующее	5	4307,78	-	21539	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		182,65		913				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		182,65				913		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		359,23		1796				
		Сметная стоимость				24248				
692	13-080303-1201 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу	10	2525,03	2,95	25250	30	8379	2	20
				1638,06	-	16381	-	42,8	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		837,88		8379				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		701,09				7011		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		136,79				1368		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		269,03		2690				
		Сметная стоимость				36319				
693	ТПРАЙС-ЛИС	Пост кнопочный ПКЕ-212/2	10	427,75	-	4278	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т									
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		18,14		181				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	18,14				181		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	35,67		357				
		Сметная стоимость				4816				
694	13-080305-0106 РСНБ РК 2015	-Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	10	295,22	2,92	2952	29	1385	0,33	3
				281,71	0,78	2817	8	42,8	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		138,55		1385				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	120,91				1209		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	17,64				176		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	34,70		347				
		Сметная стоимость				4685				
695	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Переключатель ПКУЗ-58	10	3463,73	-	34637	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		146,86		1469				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	146,86				1469		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	288,85		2888				
		Сметная стоимость				38994				
696	13-080401-0417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Кабель контрольный, масса 1 м кабеля до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине	330	342,08	4,68	112886	1544	45266	0,33	109
				273,34	1,6	90203	529	42,8	-	1
		м кабеля								
		Накладные расходы -		137,17		45266				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	117,68				38833		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	19,49				6433		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	38,34		12652				
		Сметная стоимость				170804				
697	23-060201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Кабели контрольные КВВГ 14х2,5 ГОСТ 1508-78	0,015	891839,33	-	13378	-	567	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
		Накладные расходы -		37813,99		567				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	37813,99				567		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	74372,27		1116				
		Сметная стоимость				15061				
698	23-060202-0404 РСНБ РК 2015	-Кабели контрольные АКВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78	0,17	180660,78	-	30712	-	1302	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в ценах III квартала 2017 года	км								
		Накладные расходы -		7660,02		1302				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	7660,02				1302		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	15065,66		2561				
		Сметная стоимость				34575				
699	23-060201-0204 РСНБ РК 2015	-Кабели контрольные КВВГ 5х2,5 ГОСТ 1508-78	0,065	334324,87	-	21731	-	921	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	в ценах III квартала 2017 года	км								
		Накладные расходы -		14175,37		921				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	14175,37				921		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	27880,02		1812				
		Сметная стоимость				24465				
700	23-060201-0304 РСНБ РК 2015	-Кабели контрольные КВВГ 7х2,5 ГОСТ 1508-78	0,04	455716,13	-	18229	-	773	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	в ценах III квартала 2017 года	км								
		Накладные расходы -		19322,36		773				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	19322,36				773		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	38003,08		1520				
		Сметная стоимость				20522				
701	23-060201-0102 РСНБ РК 2015	-Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78	0,04	143432,21	-	5737	-	243	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	в ценах III квартала 2017 года	км								
		Накладные расходы -		6081,53		243				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6081,53				243		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	11961,10		478				
		Сметная стоимость				6459				
702	13-120604-0302 РСНБ РК 2015	-Коробка соединительная для пневматических линий, типа КС-14. Монтаж оборудования	15	2617,96	7,89	39269	118	17440	3	45
				2484,93	0,09	37274	1	40,6	-	-
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		1162,70		17440				
		в т.ч. накладные первого уровня -	40,6	1008,92				15134		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	153,78				2307		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		302,45		4537				
		Сметная стоимость				61246				
703	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Коробка соединительная КС-20	15	2520,71	-	37811	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		106,88		1603				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	106,88				1603		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		210,21		3153				
		Сметная стоимость				42567				
704	13-080206-1304 РСНБ РК 2015	-Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка по перекрытиям	30	213,95	1,22	6418	36	1902	0,15	5
				121,37	0,42	3641	12	42,8	-	-
		м								
		Накладные расходы -		63,41		1902				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	52,12				1564		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	11,28				338		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		22,19		666				
		Сметная стоимость				8986				
705	23-060902-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	0,03	24606,19	-	738	-	31	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
		Накладные расходы -		1043,30		31				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1043,30				31		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2051,96		62				
		Сметная стоимость				831				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23		Тенге		380106	1757			187
				Тенге		154712	551			1
		Стоимость оборудования -		Тенге		98264	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		4166	-	-		-
		Сметная прибыль -		Тенге		8194	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		110625	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		281841	-	-		-
		Материалы -		Тенге		34847	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	155263	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		90525	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			80420	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	65685		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	14735		-
		Сметная прибыль -	Тенге			28981	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			391243	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		187
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	155263	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			501868	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		187
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	155263	-		-
		РАЗДЕЛ 24. ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. БЛОК 2								
706	13-100408-0505 РСНБ РК 2015	-Звонок. Монтаж оборудования	5	802,05	-	4010	-	1823	1	5
		шт.		781,3	-	3907	-	40,6	-	-
		Накладные расходы -		364,66		1823				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		317,21				1586		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		47,46				237		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		93,34		467				
		Сметная стоимость				6300				
707	ТПРАЙС-ЛИСТ	- Звонок громкого боя М3-1	5	4580,14	-	22901	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		194,20		971				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		194,20				971		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		381,95		1910				
		Сметная стоимость				25782				
708	13-100105-0508 РСНБ РК 2015	-Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	370	314,66	23,38	116425	8650	23051	0,15	56
				110,05	5,63	40719	2084	40,6	0,01	3
		м провод								
		Накладные расходы -		62,30		23051				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		46,97				17378		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		15,33				5673		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30,16		11158				
		Сметная стоимость				150634				
709	23-060903-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,37	70325,44	-	26020	-	1103	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
		Накладные расходы -		2981,80		1103				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2981,80				1103		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5864,58		2170				
		Сметная стоимость				29293				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24		Тенге		169357	8650			61
				----		---	---			---
				Тенге		44625	2084			3
		Стоимость оборудования -		Тенге		22901	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		971	-	-		-
		Сметная прибыль -		Тенге		1910	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		25781	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		146456	-	-		-
		Материалы -		Тенге		67161	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	46709	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		26020	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		25978	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	18964		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	7014		-
		Сметная прибыль -		Тенге		13795	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		186228	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		63
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	46709	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24		Тенге		212010	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		63
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	46709	-		-
		РАЗДЕЛ 25. ЛОКАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ СЕТЬ. БЛОК 2								
710	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Сетевое оборудование на 12 компьютеров	2	2971,36	-	5943	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		125,99		252				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	125,99				252		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		247,79		496				
		Сметная стоимость				6691				
711	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Высокоскоростной модем	1	5316,23	-	5316	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		225,41		225				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	225,41				225		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		443,33		443				
		Сметная стоимость				5985				
712	13-080206-1001 РСНБ РК 2015	-Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям	428	41,75	0,56	17869	238	6975	0,04	17
				32,37	0,19	13852	83	42,8	-	-
		м								
		Накладные расходы -		16,30		6975				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	13,94				5964		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2,36				1011		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4,64		1988				
		Сметная стоимость				26831				
713	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Сетевой кабель 5 жильный	428	57,25	-	24504	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2,43		1039				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2,43				1039		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4,77		2043				
		Сметная стоимость				27586				
714	13-080206-0701 РСНБ РК 2015	-Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	263	208,57	23,67	54855	6227	11622	0,09	24
				72,82	6,4	19152	1683	42,8	0,01	2
		м								
		Накладные расходы -		44,19		11622				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	33,91				8918		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	10,28				2704		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20,22		5318				
		Сметная стоимость				71795				
715	23-061710-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм	263	27,68	-	7280	-	309	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		1,17		309				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1,17				309		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,31		607				
		Сметная стоимость				8196				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	25	Тенге		115767	6465			41
				Тенге		33005	1766			2
		Стоимость оборудования -		Тенге		35763	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		1516	-	-		-
		Сметная прибыль -		Тенге		2982	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		40261	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		80004	-	-		-
		Материалы -		Тенге		33255	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	34771	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		7280	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		18905	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	14882		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	4023		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			7913	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			106822	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34771	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			147083	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34771	-		-

РАЗДЕЛ 26. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И ОПОВОЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ. БЛОК 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
716	13-100701-0102 РСНБ РК 2015	-Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	1	33523,56	1,72	33524	2	15349	38	38
				32909,9	-	32910	-	40,6	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		15349,34		15349				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		13361,42				13361		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1987,92				1988		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3909,83		3910				
		Сметная стоимость				52783				
717	23-080303-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-24	1	13894,4	-	13894	-	589	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		589,12		589				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		589,12				589		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1158,68		1159				
		Сметная стоимость				15642				
718	13-100701-0304 РСНБ РК 2015	-Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования	3	4141,55	-	12425	-	5785	5	15
				4141,55	-	12425	-	40,6	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1928,37		5785				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		1681,47				5044		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		246,90				741		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		485,59		1457				
		Сметная стоимость				19667				
719	23-080304-0608 РСНБ РК 2015 в ценах	-Выносное светозвуковое сигнальное устройство	3	762,04	-	2286	-	97	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		32,31		97				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		32,31				97		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		63,55		191				
		Сметная стоимость				2574				
720	13-100701-0203 РСНБ РК 2015	-Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	122	2133,95	2,05	260341	250	116057	2	244
				2033,98	-	248146	-	40,6	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		951,29		116057				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		825,80				100747		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		125,49				15310		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		246,82		30112				
		Сметная стоимость				406510				
721	23-080302-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-50М	44	1821,88	-	80163	-	3399	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		77,25		3399				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		77,25				3399		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		151,93		6685				
		Сметная стоимость				90247				
722	23-080302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	78	637,66	-	49737	-	2109	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		27,04		2109				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		27,04				2109		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		53,18		4148				
		Сметная стоимость				55994				
723	13-100701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	7	880,95	-	6167	-	2715	1	7
				828,31	-	5798	-	40,6	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		387,91		2715				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		336,29				2354		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		51,61				361		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		101,51		711				
		Сметная стоимость				9593				
724	23-080302-0604 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	7	1365,86	-	9561	-	405	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		57,91		405				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		57,91				405		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		113,90		797				
		Сметная стоимость				10764				
725	13-080105-0104 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-4, СК-4, С-5, СК-5. Монтаж оборудования	3	2484,93	-	7455	-	3642	3	9
				2484,93	-	7455	-	42,8	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1214,01		3642				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		1063,55				3191		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		150,46				451		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		295,91		888				
		Сметная стоимость				11985				
726	23-080306-0307 РСНБ РК 2015 в ценах	Зарядное устройство 220/12в	3	6630,07	-	19890	-	843	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	III квартала 2017 года									
		Накладные расходы -		281,11		843				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	281,11				843		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		552,89		1659				
		Сметная стоимость				22392				
727	13-100105-0508 РСНБ РК 2015	-Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	1300	314,66	23,38	409062	30390	80991	0,15	195
				110,05	5,63	143066	7322	40,6	0,01	9
		м провод								
		Накладные расходы -		62,30		80991				
		в т.ч. накладные первого уровня -	40,6	46,97				61057		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	15,33				19933		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30,16		39204				
		Сметная стоимость				529257				
728	23-060408-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Провод для телефонной связи ТРП 2х0,4	1,3	12613,53	-	16398	-	695	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
		Накладные расходы -		534,81		695				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	534,81				695		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1051,87		1367				
		Сметная стоимость				18461				
729	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	50	303,23	11,29	15162	565	4661	0,22	11
				178,01	2,13	8901	107	42,8	-	-
		м								
		Накладные расходы -		93,23		4661				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	77,10				3855		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	16,13				806		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31,72		1586				
		Сметная стоимость				21409				
730	23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	50	69,46	-	3473	-	147	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		2,95		147				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2,95				147		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,79		290				
		Сметная стоимость				3910				
731	13-080103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	9	1083,15	222,65	9748	2004	4051	1	9
		шт.		828,31	77,57	7455	698	42,8	0,08	1
		Накладные расходы -		450,08		4051				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		387,72				3489		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		62,36				561		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		122,66		1104				
		Сметная стоимость				14903				
732	23-080304-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Оповещатели модели LD-96 BLUE ГОСТ Р 54126-2010	9	910,97	-	8199	-	348	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		38,63		348				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		38,63				348		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		75,97		684				
		Сметная стоимость				9230				
733	13-080105-0104 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-4, СК-4, С-5, СК-5. Монтаж оборудования	3	2484,93	-	7455	-	3642	3	9
		шт.		2484,93	-	7455	-	42,8	-	-
		Накладные расходы -		1214,01		3642				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		1063,55				3191		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		150,46				451		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		295,91		888				
		Сметная стоимость				11985				
734	23-080306-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	3	2012,59	-	6038	-	256	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		85,33		256				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		85,33				256		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		167,83		504				
		Сметная стоимость				6798				
735	13-100105-0508 РСНБ РК 2015	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	460	314,66	23,38	144745	10753	28658	0,15	69
				110,05	5,63	50623	2591	40,6	0,01	3
		м провод								
		Накладные расходы -		62,30		28658				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		46,97				21605		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		15,33				7053		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30,16		13872				
		Сметная стоимость				187275				
736	23-061401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х0,75 мм2	0,16	51968,08	-	8315	-	353	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
		Накладные расходы -		2203,45		353				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2203,45				353		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4333,72		693				
		Сметная стоимость				9361				
737	23-060408-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провод для телефонной связи ТРП 2х2,5	0,3	16650,82	-	4995	-	212	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
		Накладные расходы -		705,99		212				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		705,99				212		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1388,55		417				
		Сметная стоимость				5623				
738	23-080201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробка телефонная распределительная серия КРТП-10 ГОСТ 12343-93	1	1094,38	-	1094	-	46	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		46,40		46				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		46,40				46		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		91,26		91				
		Сметная стоимость				1232				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
739	13-080206-1001 РСНБ РК 2015	-Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям	25	41,75	0,56	1044	14	407	0,04	1
				32,37	0,19	809	5	42,8	-	-
		м								
		Накладные расходы -		16,30		407				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	13,94				348		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2,36				59		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4,64		116				
		Сметная стоимость				1568				
740	23-060401-0124 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	0,025	161599,59	-	4040	-	171	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
		Накладные расходы -		6851,82		171				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6851,82				171		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13476,11		337				
		Сметная стоимость				4548				
741	13-100701-0105 РСНБ РК 2015	-Приборы ПС на 1 луч. Монтаж оборудования	2	5207,07	1,4	10414	3	4711	6	12
				5044,08	-	10088	-	40,6	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		2355,51		4711				
		в т.ч. накладные первого уровня -	40,6	2047,90				4096		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	307,61				615		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		605,01		1210				
		Сметная стоимость				16335				
742	23-080303-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Прибор пожарно-охранный наи 1 шлейф Лигард-1	2	6966,92	-	13934	-	591	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		295,40		591				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	295,40				591		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		580,99		1162				
		Сметная стоимость				15687				
743	13-080206-0701 РСНБ РК 2015	-Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	1000	208,57	23,67	208575	23675	44188	0,09	90
				72,82	6,4	72823	6400	42,8	0,01	7
		м								
		Накладные расходы -		44,19		44188				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	33,91				33907		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	10,28				10281		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20,22		20221				
		Сметная стоимость				272984				
744	23-061710-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм	1000	27,68	-	27680	-	1174	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		1,17		1174				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1,17				1174		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,31		2308				
		Сметная стоимость				31162				
745	11-090305-0304 РСНБ РК 2015	-Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	0,015	88191,26	1559,13	1323	23	793	99,9	1
				77062,86	290,7	1156	4	60,9	0,31	-
		т констр								
		Накладные расходы -		52845,02		793				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	47108,32				707		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	5736,70				86		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11282,90		169				
		Сметная стоимость				2285				
746	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	15	511,02	-	7665	-	325	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Накладные расходы -		21,67		325				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	21,67				325		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		42,61		639				
		Сметная стоимость				8629				
747	13-080103-2901 РСНБ РК 2015	-Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	24	1075,51	222,65	25812	5344	10794	1	24
				828,31	77,57	19879	1862	42,8	0,08	2
		шт.								
		Накладные расходы -		449,76		10794				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	387,72				9305		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	62,04				1489		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		122,02		2929				
		Сметная стоимость				39535				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
748	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Нагрузочное сопротивление МЛТ 2,7 ком	24	28,63	-	687	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		1,21		29				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1,21				29		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,39		57				
		Сметная стоимость				773				
749	13-100701-0204 РСНБ РК 2015	-Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	3	880,95	-	2643	-	1164	1	3
				828,31	-	2485	-	40,6	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		387,91		1164				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		336,29				1009		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		51,61				155		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		101,51		305				
		Сметная стоимость				4111				
750	23-080301-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Датчик разбития стекла Patrol-501	2	3096,85	-	6194	-	263	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		131,31		263				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		131,31				263		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		258,25		517				
		Сметная стоимость				6973				
751	23-080301-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Датчик движенияLG-102PL	1	3915,91	-	3916	-	166	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		166,03		166				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		166,03				166		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		326,56		327				
		Сметная стоимость				4409				
752	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	2	1769,12	21,98	3538	44	881	1	2
				819,03	-	1638	-	42,8	-	-
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		440,42		881				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		350,54				701		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		89,87				180		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		176,76		354				
		Сметная стоимость				4772				
753	23-070204-1317 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 шт.	2	1237,11	-	2474	-	105	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		52,45		105				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		52,45				105		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		103,17		206				
		Сметная стоимость				2785				
754	13-100105-0303 РСНБ РК 2015	Кабель и провод питания сечением 25 мм2. Прокладка на провододержателях м	50	147,41	22,92	7370	1146	3061	0,15	8
				124,25	5,63	6212	282	40,6	0,01	-
		Накладные расходы -		61,22		3061				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		52,73				2637		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8,49				424		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,69		835				
		Сметная стоимость				11265				
755	23-060513-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Монтажный провод ПУНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 2х1 мм2 км	0,05	67786,91	-	3389	-	144	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2874,16		144				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2874,16				144		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5652,89		283				
		Сметная стоимость				3815				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			1460824	74212			747
			Тенге			639323	19270			22
		Стоимость оборудования -	Тенге			687	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			29	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			57	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			773	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1447676	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			453123	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	657433	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			282198	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			342724	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	269898		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	72826		-
		Сметная прибыль -	Тенге			143232	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1933632	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		767
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	657433	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1323	-	-		-
		Материалы -	Тенге			144	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1160	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			793	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	707		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	86		-
		Сметная прибыль -	Тенге			169	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2285	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1160	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11138	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11138	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			472	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			929	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			12539	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			1949229	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		769
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	658593	-		-
		РАЗДЕЛ 27. ТЕЛЕВИДЕНИЕ. БЛОК 2								
756	13-080206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	4	1994,46	303,36	7978	1213	3545	2,09	8
				1691,1	105,69	6764	423	42,8	0,11	-
		шт.								
		Накладные расходы -		886,20		3545				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		769,03				3076		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		117,17				469		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		230,45		922				
		Сметная стоимость				12445				
757	23-080201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Коробка телефонная распределительная серия КРЭ-03-SC/APC-8 ГОСТ 12343-93	4	1094,38	-	4378	-	186	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		46,40		186				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		46,40				186		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		91,26		365				
		Сметная стоимость				4929				
758	13-080103-2901 РСНБ РК 2015	-Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	4	1075,51	222,65	4302	891	1799	1	4
				828,31	77,57	3313	310	42,8	0,08	-
		шт.								
		Накладные расходы -		449,76		1799				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		387,72				1551		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		62,04				248		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		122,02		488				
		Сметная стоимость				6589				
759	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Нагрузочное сопротивление	4	35,17	-	141	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1,49		6				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1,49				6		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,93		12				
		Сметная стоимость				159				
760	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Антенный штекер	15	247	-	3705	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		10,47		157				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		10,47				157		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20,60		309				
		Сметная стоимость				4171				
761	13-100408-0504 РСНБ РК 2015	-Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	4	3041,91	-	12168	-	5484	4	16
				2934,68	-	11739	-	40,6	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1370,98		5484				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		1191,48				4766		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		179,50				718		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		353,03		1412				
		Сметная стоимость				19064				
762	24-040207-3972 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	4	247,86	-	991	-	42	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		10,51		42				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		10,51				42		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20,67		83				
		Сметная стоимость				1116				
763	24-040205-2130 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Металлоизделия для крпеления ОТТУ	4	1078,14	-	4313	-	183	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		45,71		183				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		45,71				183		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		89,91		360				
		Сметная стоимость				4855				
764	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	-Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	630	491,09	52,03	309387	32777	85241	0,33	208
				257,83	12,67	162432	7984	40,6	0,02	10
		м кабеля								
		Накладные расходы -		135,30		85241				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		109,82				69189		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		25,48				16052		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		50,11		31570				
		Сметная стоимость				426198				
765	23-060407-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	0,63	191426,93	-	120599	-	5113	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
		Накладные расходы -		8116,50		5113				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8116,50				5113		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15963,47		10057				
		Сметная стоимость				135769				
766	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	10	303,23	11,29	3032	113	932	0,22	2
				178,01	2,13	1780	21	42,8	-	-
		м								
		Накладные расходы -		93,23		932				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		77,10				771		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		16,13				161		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31,72		317				
		Сметная стоимость				4281				
767	23-010802-9901 РСНБ	-Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000	5,8	1662,6	-	9643	-	409	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
	в ценах	кг								
		Накладные расходы -		70,49		409				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	70,49				409		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	138,65		804				
		Сметная стоимость				10856				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	27		Тенге		480636	34994			238
				Тенге		186029	8738			10
	Стоимость оборудования -			Тенге		3846	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		163	-	-		-
	Сметная прибыль -			Тенге		321	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -			Тенге		4329	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -			Тенге		461843	-	-		-
	Материалы -			Тенге		115845	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	194767	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		124976	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		102300	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге		-	-	79353		-
	в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге		-	-	22947		-
	Сметная прибыль -			Тенге		45131	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -			Тенге		609275	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		249
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	194767	-		-
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		5304	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		5304	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		225	-	-		-
	Сметная прибыль -			Тенге		442	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		5971	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге		9643	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		9643	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		409	-	-		-
	Сметная прибыль -			Тенге		804	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -			Тенге		10856	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	27		Тенге		630431	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		249
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	194767	-		-

РАЗДЕЛ 28. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ. БЛОК 2

768	13-100203-0101 РСНБ	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж	5	819,37	-	4097	-	1436	0,72	4
	РК 2015	оборудования		596,38	-	2982	-	40,6	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		287,14		1436				
		в т.ч. накладные первого уровня -	40,6	242,13				1211		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	45,01				225		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	88,52		443				
		Сметная стоимость				5975				
769	23-080201-0201 РСНБ	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	5	2723,84	-	13619	-	577	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
	в ценах III квартала 2017 года	шт.								
		Накладные расходы -		115,49		577				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		115,49				577		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		227,15		1136				
		Сметная стоимость				15332				
770	13-080206-	-Короба пластмассовые шириной	1	150,78	2,1	151	2	66	0,16	-
	0101 РСНБ	до 40 мм. Монтаж оборудования								
	РК 2015			133,42	0,07	133	-	42,8	-	-
		м								
		Накладные расходы -		65,95		66				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		57,14				57		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8,82				9		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17,34		17				
		Сметная стоимость				234				
771	23-080201-	-Коробка телефонная	1	1094,38	-	1094	-	46	-	-
	0101 РСНБ	распределительная серия								
	РК 2015	КРЭ-03-SC/APC-8 ГОСТ 12343-93		-	-	-	-	-	-	-
	в ценах III квартала 2017 года	шт.								
		Накладные расходы -		46,40		46				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		46,40				46		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		91,26		91				
		Сметная стоимость				1232				
772	13-080303-	-Коробка (ящик) с зажимами для	1	863,74	-	864	-	402	1	1
	2504 РСНБ	кабелей и проводов сечением								
	РК 2015	до 6 мм2, количество зажимов		819,03	-	819	-	42,8	-	-
		до 32. Установка на конструкции на стене или колонне каждого последующего зажима сверх 32. Добавлять к норме 13-080303-2503								
		зажим								
		Накладные расходы -		402,03		402				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		350,54				351		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		51,49				51		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		101,26		101				
		Сметная стоимость				1367				
773	23-070202-	-Ящик протяжной К-654м	1	3388,53	-	3389	-	144	-	-
	1301 РСНБ									
	РК 2015	шт.		-	-	-	-	-	-	-
	в ценах III квартала 2017 года									
		Накладные расходы -		143,67		144				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		143,67				144		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		282,58		283				
		Сметная стоимость				3815				
774	13-080206-	-Труба винипластовая диаметром	10	372,87	23,84	3729	238	1234	0,29	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1902 РСНБ РК 2015	до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		234,65	6,4	2347	64	42,8	0,01	-
		м								
		Накладные расходы -		123,35		1234				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	103,17				1032		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	20,18				202		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		39,70		397				
		Сметная стоимость				5360				
775	23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000	5,8	1662,6	-	9643	-	409	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Накладные расходы -		70,49		409				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	70,49				409		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		138,65		804				
		Сметная стоимость				10856				
776	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	32	491,09	52,03	15715	1665	4330	0,33	11
				257,83	12,67	8251	406	40,6	0,02	-
		м кабеля								
		Накладные расходы -		135,30		4330				
		в т.ч. накладные первого уровня -	40,6	109,82				3514		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	25,48				815		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		50,11		1604				
		Сметная стоимость				21648				
777	23-060401-0525 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели телефонные ТППэпЗ 20х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	0,032	273669,33	-	8757	-	371	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
		Накладные расходы -		11603,58		371				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	11603,58				371		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		22821,83		730				
		Сметная стоимость				9859				
778	13-100105-0508 РСНБ РК 2015	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	220	314,66	23,38	69226	5143	13706	0,15	33
				110,05	5,63	24211	1239	40,6	0,01	1
		м провод								
		Накладные расходы -		62,30		13706				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	40,6	46,97				10333		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	15,33				3373		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30,16		6635				
		Сметная стоимость				89567				
779	23-060408-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,4 км	0,22	12613,53	-	2775	-	118	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		534,81		118				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	534,81				118		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1051,87		231				
		Сметная стоимость				3124				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28		Тенге		133058	7048			51
				Тенге		38743	1709			2
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		123415	-	-		-
		Материалы -		Тенге		47990	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	40451	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		29635	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		22429	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	16497		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	5932		-
		Сметная прибыль -		Тенге		11668	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		157512	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		53
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	40451	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		9643	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		9643	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		409	-	-		-
		Сметная прибыль -		Тенге		804	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		10856	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28		Тенге		168368	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		53
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	40451	-		-
		РАЗДЕЛ 29. ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ. БЛОК 2								
780	13-100702-0101 РСНБ РК 2015	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования шт.	1	2718,1	-	2718	-	1263	3	3
				2711,34	-	2711	-	40,6	-	-
		Накладные расходы -		1262,73		1263				
		в т.ч. накладные первого уровня -	40,6	1100,80				1101		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	161,92				162		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		318,47		318				
		Сметная стоимость				4299				
781	ТПРАЙС-ЛИСТ	Часы первичные шт	1	102235,24	-	102235	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		4334,77		4335				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4334,77				4335		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8525,60		8526				
		Сметная стоимость				115095				
782	13-100702-0202 РСНБ РК 2015	Электрочасы вторичные для помещений односторонние.	5	1741	-	8705	-	3835	2	10
		Монтаж на стене с установкой кронштейна на бетонной стене		1638,06	-	8190	-	40,6	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		767,07		3835				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		665,05				3325		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		102,02				510		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		200,65		1003				
		Сметная стоимость				13544				
783	ТПРАЙС-ЛИСТ	Часы вторичные ВЧС	5	13822,2	-	69111	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		586,06		2930				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		586,06				2930		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1152,66		5763				
		Сметная стоимость				77805				
784	13-100702-0202 РСНБ РК 2015	Электрочасы вторичные для помещений односторонние.	1	1741	-	1741	-	767	2	2
		Монтаж на стене с установкой кронштейна на бетонной стене		1638,06	-	1638	-	40,6	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		767,07		767				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		665,05				665		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		102,02				102		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		200,65		201				
		Сметная стоимость				2709				
785	ТПРАЙС-ЛИСТ	Часы вторичные ЭВЧС+24	1	20429,05	-	20429	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		866,19		866				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		866,19				866		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1703,62		1704				
		Сметная стоимость				22999				
786	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная.	8	423,64	-	3389	-	1567	0,5	4
		Монтаж на стене		420,34	-	3363	-	40,6	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		195,86		1567				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		170,66				1365		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		25,20				202		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		49,56		396				
		Сметная стоимость				5352				
787	23-080306-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Разветвительная коробка УК-4П	8	100,09	-	801	-	34	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		4,24		34				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4,24				34		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,35		67				
		Сметная стоимость				902				
788	13-100105-0508 РСНБ РК 2015	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	350	314,66	23,38	110132	8182	21805	0,15	53
				110,05	5,63	38518	1971	40,6	0,01	2
		м провод								
		Накладные расходы -		62,30		21805				
		в т.ч. накладные первого уровня -	40,6	46,97				16439		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	15,33				5367		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30,16		10555				
		Сметная стоимость				142492				
789	23-060408-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,4	0,35	12613,53	-	4415	-	187	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
		Накладные расходы -		534,81		187				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	534,81				187		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1051,87		368				
		Сметная стоимость				4970				
790	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	20	303,23	11,29	6065	226	1865	0,22	4
				178,01	2,13	3560	43	42,8	-	-
		м								
		Накладные расходы -		93,23		1865				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	77,10				1542		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	16,13				323		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31,72		634				
		Сметная стоимость				8564				
791	23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000	11,6	1662,6	-	19286	-	818	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Накладные расходы -		70,49		818				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	70,49				818		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		138,65		1608				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				21712				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге			349027	8408			76
			Тенге			57980	2014			2
		Стоимость оборудования -	Тенге			191775	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8131	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			15993	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			215899	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			137965	-	-		-
		Материалы -	Тенге			66362	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	59994	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5215	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			31323	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	24437		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	6886		-
		Сметная прибыль -	Тенге			13543	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			182831	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		78
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59994	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			19286	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19286	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			818	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			1608	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			21712	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге			420442	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		78
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59994	-		-
		РАЗДЕЛ 30. ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. БЛОК 1								
792	13-100408-0505 РСНБ РК 2015	-Звонок. Монтаж оборудования	2	802,05	-	1604	-	729	1	2
		шт.		781,3	-	1563	-	40,6	-	-
		Накладные расходы -		364,66		729				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		317,21				634		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		47,46				95		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		93,34		187				
		Сметная стоимость				2520				
793	ТПРАЙС-ЛИСТ	- Звонок громкого боя М3-1	2	4580,14	-	9160	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		194,20		388				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		194,20				388		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		381,95		764				
		Сметная стоимость				10312				
794	13-100105-0508 РСНБ РК 2015	-Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	185	314,66	23,38	58213	4325	11526	0,15	28
		м провод		110,05	5,63	20359	1042	40,6	0,01	1
		Накладные расходы -		62,30		11526				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	40,6	46,97				8689		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	15,33				2837		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30,16		5579				
		Сметная стоимость				75318				
795	23-060903-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,185	70325,44	-	13010	-	552	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2981,80		552				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2981,80				552		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5864,58		1085				
		Сметная стоимость				14647				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 30		Тенге		81987	4325			30
				Тенге		21922	1042			1
		Стоимость оборудования -		Тенге		9160	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		388	-	-		-
		Сметная прибыль -		Тенге		764	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		10313	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		72827	-	-		-
		Материалы -		Тенге		33570	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	22964	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		13010	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		12807	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	9323		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	3484		-
		Сметная прибыль -		Тенге		6851	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		92484	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		31
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	22964	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30		Тенге		102797	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		31
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	22964	-		-
		РАЗДЕЛ 31. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И ОПОВОЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ. БЛОК 1								
796	13-100701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	43	2133,95	2,05	91760	88	40905	2	86
		шт.		2033,98	-	87461	-	40,6	-	-
		Накладные расходы -		951,29		40905				
		в т.ч. накладные первого уровня -	40,6	825,80				35509		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	125,49				5396		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		246,82		10613				
		Сметная стоимость				143279				
797	23-080302-0306 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-50М	11	1821,88	-	20041	-	850	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в ценах III квартала 2017 года	шт.								
		Накладные расходы -		77,25		850				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		77,25				850		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		151,93		1671				
		Сметная стоимость				22562				
798	23-080302-0201 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	32	637,66	-	20405	-	865	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	в ценах III квартала 2017 года	шт.								
		Накладные расходы -		27,04		865				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		27,04				865		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		53,18		1702				
		Сметная стоимость				22972				
799	13-100701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	3	880,95	-	2643	-	1164	1	3
				828,31	-	2485	-	40,6	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		387,91		1164				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		336,29				1009		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		51,61				155		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		101,51		305				
		Сметная стоимость				4111				
800	23-080302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	3	1365,86	-	4098	-	174	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	в ценах III квартала 2017 года	шт.								
		Накладные расходы -		57,91		174				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		57,91				174		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		113,90		342				
		Сметная стоимость				4613				
801	13-100105-0508 РСНБ РК 2015	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	400	314,66	23,38	125865	9351	24920	0,15	60
				110,05	5,63	44020	2253	40,6	0,01	3
		м провод								
		Накладные расходы -		62,30		24920				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		46,97				18787		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		15,33				6133		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30,16		12063				
		Сметная стоимость				162848				
802	23-060408-0101 РСНБ	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,4	0,4	12613,53	-	5045	-	214	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	км		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		534,81		214				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	534,81				214		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	1051,87		421				
		Сметная стоимость				5680				
803	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	10	303,23 / 178,01	11,29 / 2,13	3032 / 1780	113 / 21	932 / 42,8	0,22 / -	2 / -
		м								
		Накладные расходы -		93,23		932				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	77,10				771		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	16,13				161		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	31,72		317				
		Сметная стоимость				4281				
804	23-011305-0103 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	10	69,46 / -	- / -	695 / -	- / -	29 / -	- / -	- / -
	в ценах III квартала 2017 года	м								
		Накладные расходы -		2,95		29				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2,95				29		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	5,79		58				
		Сметная стоимость				782				
805	13-080103-3001 РСНБ РК 2015	-Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	4	1083,15 / 828,31	222,65 / 77,57	4333 / 3313	891 / 310	1800 / 42,8	1 / 0,08	4 / -
		шт.								
		Накладные расходы -		450,08		1800				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	387,72				1551		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	62,36				249		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	122,66		491				
		Сметная стоимость				6624				
806	23-080304-	-Оповещатели модели LD-96 BLUE	4	910,97	-	3644	-	155	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	ГОСТ Р 54126-2010 шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		38,63		155				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	38,63				155		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	75,97		304				
		Сметная стоимость				4102				
807	13-100105-0508 РСНБ РК 2015	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной м провод	80	314,66	23,38	25173	1870	4984	0,15	12
				110,05	5,63	8804	451	40,6	0,01	1
		Накладные расходы -		62,30		4984				
		в т.ч. накладные первого уровня -	40,6	46,97				3757		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	15,33				1227		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	30,16		2413				
		Сметная стоимость				32570				
808	23-061401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х0,75 мм2 км	0,08	51968,08	-	4157	-	176	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2203,45		176				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2203,45				176		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	4333,72		347				
		Сметная стоимость				4680				
809	13-080206-0701 РСНБ РК 2015	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования м	350	208,57	23,67	73001	8286	15466	0,09	32
				72,82	6,4	25488	2240	42,8	0,01	2
		Накладные расходы -		44,19		15466				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	33,91				11868		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	10,28				3598		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	20,22		7077				
		Сметная стоимость				95544				
810	23-061710-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм м	350	27,68	-	9688	-	411	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		1,17		411				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1,17				411		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	2,31		808				
		Сметная стоимость				10907				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге			393579	20599			199
			Тенге			173352	5275			6
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			392885	-	-		-
		Материалы -	Тенге			131856	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	178627	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			67078	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			93016	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	73252		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	19764		-
		Сметная прибыль -	Тенге			38872	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			524773	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		205
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	178627	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			695	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			695	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			29	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			58	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			782	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге			525555	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		205
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	178627	-		-

РАЗДЕЛ 32. ТЕЛЕВИДЕНИЕ. БЛОК 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
811	13-080206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	2	1994,46	303,36	3989	607	1772	2,09	4
				1691,1	105,69	3382	211	42,8	0,11	-
		шт.								
		Накладные расходы -		886,20		1772				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	769,03				1538		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	117,17				234		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	230,45		461				
		Сметная стоимость				6222				
812	23-080201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробка телефонная распределительная серия КРЭ-03-SC/APC-8 ГОСТ 12343-93	2	1094,38	-	2189	-	93	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		46,40		93				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		46,40				93		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		91,26		183				
		Сметная стоимость				2464				
813	13-080103-2901 РСНБ РК 2015	-Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	2	1075,51	222,65	2151	445	900	1	2
				828,31	77,57	1657	155	42,8	0,08	-
		шт.								
		Накладные расходы -		449,76		900				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		387,72				775		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		62,04				124		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		122,02		244				
		Сметная стоимость				3295				
814	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Нагрузочное сопротивление	2	35,17	-	70	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1,49		3				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1,49				3		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,93		6				
		Сметная стоимость				79				
815	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Антенный штекер	7	247	-	1729	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		10,47		73				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		10,47				73		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20,60		144				
		Сметная стоимость				1946				
816	13-100408-0504 РСНБ РК 2015	-Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	2	3041,91	-	6084	-	2742	4	8
				2934,68	-	5869	-	40,6	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1370,98		2742				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		1191,48				2383		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		179,50				359		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		353,03		706				
		Сметная стоимость				9532				
817	24-040207-3972 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	2	247,86	-	496	-	21	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		10,51		21				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		10,51				21		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20,67		41				
		Сметная стоимость				558				
818	24-040205-2130 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Металлоизделия для крпеления ОТТУ	2	1078,14	-	2156	-	91	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		45,71		91				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		45,71				91		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		89,91		180				
		Сметная стоимость				2427				
819	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	-Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	410	491,09	52,03	201347	21331	55474	0,33	135
				257,83	12,67	105710	5196	40,6	0,02	6
		м кабеля								
		Накладные расходы -		135,30		55474				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		109,82				45028		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		25,48				10446		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		50,11		20546				
		Сметная стоимость				277367				
820	23-060407-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	0,41	191426,93	-	78485	-	3328	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
		Накладные расходы -		8116,50		3328				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8116,50				3328		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15963,47		6545				
		Сметная стоимость				88358				
821	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	10	303,23	11,29	3032	113	932	0,22	2
				178,01	2,13	1780	21	42,8	-	-
		м								
		Накладные расходы -		93,23		932				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		77,10				771		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		16,13				161		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31,72		317				
		Сметная стоимость				4281				
822	23-010802-9901 РСНБ	-Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000	2	1662,6	-	3325	-	141	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	кг		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		70,49		141				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	70,49				141		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	138,65		277				
		Сметная стоимость				3743				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	32	Тенге			305054	22496			152
			Тенге			118398	5584			7
	Стоимость оборудования -		Тенге			1799	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			76	-	-		-
	Сметная прибыль -		Тенге			150	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			2026	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			297277	-	-		-
	Материалы -		Тенге			75709	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	123982	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			80674	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			65241	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	50495		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	14746		-
	Сметная прибыль -		Тенге			29001	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			391519	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		158
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	123982	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2652	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2652	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			112	-	-		-
	Сметная прибыль -		Тенге			221	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2986	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3325	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3325	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			141	-	-		-
	Сметная прибыль -		Тенге			277	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3743	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	32	Тенге			400274	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		158
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	123982	-		-

РАЗДЕЛ 33. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ. БЛОК 1

823	13-100203-0101 РСНБ РК 2015	-Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	1	819,37	-	819	-	287	0,72	1
				596,38	-	596	-	40,6	-	-
			шт.							
		Накладные расходы -		287,14		287				
		в т.ч. накладные первого уровня -	40,6	242,13				242		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	45,01				45		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	88,52		89				
		Сметная стоимость				1195				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
824	23-080201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	1	2723,84	-	2724	-	115	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		115,49		115				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		115,49				115		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		227,15		227				
		Сметная стоимость				3067				
825	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	5	372,87	23,84	1864	119	617	0,29	1
				234,65	6,4	1173	32	42,8	0,01	-
		м								
		Накладные расходы -		123,35		617				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		103,17				516		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		20,18				101		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		39,70		198				
		Сметная стоимость				2679				
826	23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000	2,9	1662,6	-	4822	-	204	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Накладные расходы -		70,49		204				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		70,49				204		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		138,65		402				
		Сметная стоимость				5429				
827	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	34	491,09	52,03	16697	1769	4600	0,33	11
				257,83	12,67	8766	431	40,6	0,02	1
		м кабеля								
		Накладные расходы -		135,30		4600				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		109,82				3734		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		25,48				866		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		50,11		1704				
		Сметная стоимость				23001				
828	23-060401-0525 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели телефонные ТППэпЗ 20х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	0,034	273669,33	-	9305	-	395	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
		Накладные расходы -		11603,58		395				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		11603,58				395		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		22821,83		776				
		Сметная стоимость				10475				
829	13-100105-0508 РСНБ РК 2015	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	80	314,66	23,38	25173	1870	4984	0,15	12
				110,05	5,63	8804	451	40,6	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м провод								
		Накладные расходы -		62,30		4984				
		в т.ч. накладные первого уровня -	40,6	46,97				3757		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	15,33				1227		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30,16		2413				
		Сметная стоимость				32570				
830	23-060408-	-Провод для телефонной связи	0,08	12613,53	-	1009	-	43	-	-
	0101 РСНБ	ТРП 2х0,4								
	РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
	в ценах	км								
		Накладные расходы -		534,81		43				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	534,81				43		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1051,87		84				
		Сметная стоимость				1136				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 33		Тенге			62413	3758			25
			Тенге			19340	913			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			57591	-	-		-
	Материалы -		Тенге			21456	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	20253	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13038	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			11041	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	8249		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	2792		-
	Сметная прибыль -		Тенге			5491	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			74123	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		26
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	20253	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4822	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4822	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			204	-	-		-
	Сметная прибыль -		Тенге			402	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5428	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33		Тенге			79551	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		26
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	20253	-		-
		РАЗДЕЛ 34. ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ. БЛОК 1								
831	13-100702-	-Электрочасы вторичные для	2	1741	-	3482	-	1534	2	4
	0202 РСНБ	помещений односторонние.								
	РК 2015	Монтаж на стене с установкой		1638,06	-	3276	-	40,6	-	-
		кронштейна на бетонной стене								
		шт.								
		Накладные расходы -		767,07		1534				
		в т.ч. накладные первого уровня -	40,6	665,05				1330		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	102,02				204		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		200,65		401				
		Сметная стоимость				5417				
832	ТПРАЙС-ЛИС	-Часы вторичные ВЧС	2	13822,2	-	27644	-	-	-	-
	Т									
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		586,06		1172				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	586,06				1172		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1152,66		2305				
		Сметная стоимость				31121				
833	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	4	423,64	-	1695	-	783	0,5	2
				420,34	-	1681	-	40,6	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		195,86		783				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		170,66				683		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		25,20				101		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		49,56		198				
		Сметная стоимость				2677				
834	23-080306-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Разветвительная коробка УК-4П	4	100,09	-	400	-	17	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		4,24		17				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4,24				17		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,35		33				
		Сметная стоимость				450				
835	13-100105-0508 РСНБ РК 2015	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	150	314,66	23,38	47199	3507	9345	0,15	23
				110,05	5,63	16508	845	40,6	0,01	1
		м провод								
		Накладные расходы -		62,30		9345				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		46,97				7045		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		15,33				2300		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30,16		4524				
		Сметная стоимость				61068				
836	23-060408-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,4	0,15	12613,53	-	1892	-	80	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		534,81		80				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		534,81				80		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1051,87		158				
		Сметная стоимость				2130				
837	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	10	303,23	11,29	3032	113	932	0,22	2
				178,01	2,13	1780	21	42,8	-	-
		м								
		Накладные расходы -		93,23		932				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		77,10				771		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		16,13				161		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31,72		317				
		Сметная стоимость				4281				
838	23-010802-9901 РСНБ РК 2015	-Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000	2	1662,6	-	3325	-	141	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	в ценах	кг								
		Накладные расходы -		70,49		141				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	70,49				141		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		138,65		277				
		Сметная стоимость				3743				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 34		Тенге			88670	3619			31
			Тенге			23245	866			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			27644	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1172	-	-		-
	Сметная прибыль -		Тенге			2305	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			31122	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			57701	-	-		-
	Материалы -		Тенге			28544	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	24111	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2292	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			12692	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	9829		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	2863		-
	Сметная прибыль -		Тенге			5631	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			76024	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		32
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	24111	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3325	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3325	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			141	-	-		-
	Сметная прибыль -		Тенге			277	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3743	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34		Тенге			110890	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		32
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	24111	-		-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. БЛОК 1
РАЗДЕЛ 35. СЕКТОР А

839	ТПРАЙС-ЛИСТ	- Парта ученическая двухместная 1200x500x460	24	4907,29	-	117775	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		208,07		4994				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	208,07				4994		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		409,23		9821				
		Сметная стоимость				132590				
840	ТПРАЙС-ЛИСТ	- Парта ученическая двухместная 1200x500x520	36	6543,06	-	235550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		277,43		9987				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	277,43				9987		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	545,64		19643				
		Сметная стоимость				265180				
841	ТПРАЙС-ЛИСТ	- Парта ученическая одноместная 600х500х460	12	4907,29	-	58887	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		208,07		2497				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	208,07				2497		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	409,23		4911				
		Сметная стоимость				66295				
842	ТПРАЙС-ЛИСТ	- Парта ученическая одноместная 600х500х520	18	4637,39	-	83473	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		196,63		3539				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	196,63				3539		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	386,72		6961				
		Сметная стоимость				93973				
843	ТПРАЙС-ЛИСТ	- Стул ученическая для младших классов 380х380х260	60	3483,64	-	209019	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		147,71		8862				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	147,71				8862		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	290,51		17430				
		Сметная стоимость				235312				
844	ТПРАЙС-ЛИСТ	- Стул ученическая для младших классов 380х380х300	90	3107,95	-	279716	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		131,78		11860				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	131,78				11860		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	259,18		23326				
		Сметная стоимость				314902				
845	ТПРАЙС-ЛИСТ	- Доска классная 2700х214х1500	6	15130,82	-	90785	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		641,55		3849				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	641,55				3849		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	1261,79		7571				
		Сметная стоимость				102205				
846	ТПРАЙС-ЛИСТ	- Стол предподователя 1200х600х740	10	13086,11	-	130861	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		554,85		5549				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	554,85				5549		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	1091,28		10913				
		Сметная стоимость				147322				
847	ТПРАЙС-ЛИСТ	- Стул предподователя	14	2330,96	-	32633	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		98,83		1384				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	98,83				1384		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	194,38		2721				
		Сметная стоимость				36738				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
848	ТПРАЙС-ЛИСТ	- Шкаф пристенный секция верхняя 960х400х880	12	16275,85	-	195310	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		690,10		8281				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	690,10				8281		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	1357,28		16287				
		Сметная стоимость				219878				
849	ТПРАЙС-ЛИСТ	- Шкаф пристенный секция верхняя 960х400х1200	12	44855,1	-	538261	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		1901,86		22822				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1901,86				22822		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	3740,56		44887				
		Сметная стоимость				605970				
850	ТПРАЙС-ЛИСТ	- Шкаф пристенный секция антирессольная 960х400х1200	12	6543,06	-	78517	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		277,43		3329				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	277,43				3329		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	545,64		6548				
		Сметная стоимость				88394				
851	ТПРАЙС-ЛИСТ	- Шкафы пристенные для учительских 1050х600х2100	4	17764,4	-	71058	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		753,21		3013				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	753,21				3013		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	1481,41		5926				
		Сметная стоимость				79996				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	35	Тенге			2121845	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость оборудования -		Тенге			2121845	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			89966	-	-		-
	Сметная прибыль -		Тенге			176945	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			2388756	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	35	Тенге			2388756	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 36. РАЗНЫЕ РАБОТЫ. БЛОК 1								
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК								
852	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	0,01924	64680,69	3068,14	1244	59	802	82,1	2
				60234,31	1149,07	1159	22	60,9	1,22	-
		т констр								
		Накладные расходы -		41709,95		802				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		37382,47				719		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4327,48				83		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8511,25		164				
		Сметная стоимость				2210				
853	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,01924	329952,69	-	6348	-	269	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		13989,99		269				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		13989,99				269		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27515,41		529				
		Сметная стоимость				7147				
854	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	-Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,0214	63482,29	667,29	1359	14	278	22,5	-
				16229,03	298,19	347	6	59,8	0,36	-
		м3 древе								
		Накладные расходы -		12993,98		278				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		9883,28				212		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3110,70				67		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6118,10		131				
		Сметная стоимость				1768				
855	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	-Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0,0214	6558,22	26,6	140	1	25	1,88	-
				1415,34	11,07	30	-	59,8	0,01	-
		м3 древе								
		Накладные расходы -		1167,23		25				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		852,99				18		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		314,24				7		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		618,04		13				
		Сметная стоимость				178				
856	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	-Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0,00018	69956,19	6053,08	13	1	7	73,6	-
				57503,68	254,74	10	-	60,9	0,27	-
		т констр								
		Накладные расходы -		39632,44		7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	35174,88				6		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4457,56				1		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8767,09		2				
		Сметная стоимость				22				
857	21-060405-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	0,00018	273975,99	-	49	-	2	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		11616,58		2				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	11616,58				2		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		22847,41		4				
		Сметная стоимость				55				
858	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0037	309746,56	838,42	1146	3	339	198	1
				154697,4	340,6	572	1	48,5	0,36	-
		т								
		Накладные расходы -		91514,88		339				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	75193,43				278		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	16321,46				60		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32100,92		119				
		Сметная стоимость				1603				
859	21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0037	364882,72	-	1350	-	57	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		15471,03		57				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	15471,03				57		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30428,30		113				
		Сметная стоимость				1520				
860	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1,12	73,45	0,82	82	1	14	0,02	-
				16,64	0,17	19	-	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		12,61		14				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,2	9,11				10		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	3,50				4		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,88		8				
		Сметная стоимость				104				
861	11-100107-0105 РСНБ	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков	1,27	2548,84	320,51	3237	407	911	1,23	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	люков		894,8	82,34	1136	105	59,8	0,1	-
		м2 проем								
		Накладные расходы -		717,17		911				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,8	584,33				742		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	132,85				169		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		261,28		332				
		Сметная стоимость				4480				
862	21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	1,27	31528,39	-	40041	-	1698	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		1336,80		1698				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1336,80				1698		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2629,22		3339				
		Сметная стоимость				45078				
		КРЫЛЬЦО КР-4,КР-2								
863	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	4,1	23947,89	798,01	98186	3272	8896	2,82	12
				2095,12	188,38	8590	772	48,5	0,23	1
		м3								
		Накладные расходы -		2169,85		8896				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	1107,50				4541		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1062,35				4356		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2089,42		8567				
		Сметная стоимость				115649				
864	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,02	9757,82	887,24	195	18	101	11,6	-
				8840,59	359,99	177	7	48,5	0,38	-
		т								
		Накладные расходы -		5065,22		101				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	4462,28				89		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	602,93				12		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1185,84		24				
		Сметная стоимость				320				
865	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02	153261,74	-	3065	-	130	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6498,30		130				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6498,30				130		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12780,80		256				
		Сметная стоимость				3451				
866	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,02	309746,56	838,42	6195	17	1830	198	4
				154697,4	340,6	3094	7	48,5	0,36	-
		т								
		Накладные расходы -		91514,88		1830				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		75193,43				1504		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		16321,46				326		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32100,92		642				
		Сметная стоимость				8667				
867	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,02	103446,55	-	2069	-	88	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		4386,13		88				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4386,13				88		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8626,61		173				
		Сметная стоимость				2329				
868	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	6,75	1125,23	48,82	7595	330	3837	1,06	7
				798,01	22,18	5387	150	60,9	0,03	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		568,38		3837				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		499,49				3372		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		68,89				465		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		135,49		915				
		Сметная стоимость				12346				
869	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	1,9	20451,85	704,43	38859	1338	2493	0,97	2
				711,66	168,29	1352	320	48,5	0,2	-
		м3								
		Накладные расходы -		1312,03		2493				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		426,78				811		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		885,25				1682		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1741,11		3308				
		Сметная стоимость				44660				
870	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	0,94	24469,46	648,98	23001	610	2441	3,94	4
				2866,27	217,35	2694	204	48,5	0,23	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		2596,47		2441				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1495,56				1406		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1100,92				1035		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2165,27		2035				
		Сметная стоимость				27477				
871	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,07207	9757,82	887,24	703	64	365	11,6	1
				8840,59	359,99	637	26	48,5	0,38	-
		т								
		Накладные расходы -		5065,22		365				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		4462,28				322		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		602,93				43		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1185,84		85				
		Сметная стоимость				1154				
872	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,07207	171631,87	-	12370	-	524	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		7277,19		524				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7277,19				524		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14312,72		1032				
		Сметная стоимость				13926				
873	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,1476	16532,66	7557,31	2440	1115	977	9,35	1
				7391,92	1928,89	1091	285	60,9	2,03	-
		т констр								
		Накладные расходы -		6618,04		977				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		5676,38				838		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		941,66				139		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1852,06		273				
		Сметная стоимость				3690				
874	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,1476	387497,06	-	57195	-	2425	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		16429,88		2425				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		16429,88				2425		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32314,15		4770				
		Сметная стоимость				64390				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
875	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	-Стропила. Установка	0,126	70442,27	894,1	8876	113	1645	22,1	3
		м3 древе		15803,93	348,88	1991	44	59,8	0,37	-
		Накладные расходы -		13055,69		1645				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,8	9659,38				1217		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	3396,31				428		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	6679,84		842				
		Сметная стоимость				11363				
876	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	8,3	1981,23	60,08	16444	499	6979	1,71	14
				1270,44	16,97	10545	141	56,4	0,02	-
		м2 кровл								
		Накладные расходы -		840,89		6979				
		в т.ч. накладные первого уровня -	56,4	726,10				6027		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	114,79				953		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	225,77		1874				
		Сметная стоимость				25297				
877	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,126	5998,15	36,78	756	5	79	0,78	-
				579,5	15,49	73	2	59,8	0,02	-
		м3 древе								
		Накладные расходы -		625,22		79				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,8	355,81				45		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	269,41				34		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	529,87		67				
		Сметная стоимость				902				
878	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	8,3	208,78	1,71	1733	14	190	0,03	-
				21,83	0,72	181	6	59,8	-	-
		м2 обраб								
		Накладные расходы -		22,91		190				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,8	13,49				112		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	9,42				78		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	18,54		154				
		Сметная стоимость				2077				
879	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,0454	58268,64	13992,36	2645	635	1438	56,5	3
				42535,46	3465,65	1931	157	60,9	3,61	-
		т констр								
		Накладные расходы -		31673,09		1438				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	28014,67				1272		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	3658,41				166		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7195,34		327				
		Сметная стоимость				4410				
880	21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0454	257854,99	-	11707	-	496	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		10933,05		496				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	10933,05				496		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21503,04		976				
		Сметная стоимость				13180				
881	11-100104-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	14,35	1329,8	1,94	19083	28	2382	0,25	4
				174,98	0,91	2511	13	59,8	-	-
		м2 потол								
		Накладные расходы -		166,03		2382				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,8	105,18				1509		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	60,84				873		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		119,67		1717				
		Сметная стоимость				23183				
882	21-100103-1105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	14,35	2255,41	-	32365	-	1372	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		95,63		1372				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	95,63				1372		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		188,08		2699				
		Сметная стоимость				36436				
883	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	6,21	2637,63	48,82	16380	303	3928	1,06	7
				798,01	22,18	4956	138	60,9	0,03	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		632,51		3928				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	499,49				3102		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	133,01				826		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		261,61		1625				
		Сметная стоимость				21932				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ								
884	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	-Ограждения металлические без поручня. Установка	11	8769,15	53,92	96461	593	6631	0,42	5
				335,79	21,09	3694	232	62,1	0,03	-
		м огражд								
		Накладные расходы -		602,84		6631				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	221,63				2438		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	381,21				4193		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	749,76		8247				
		Сметная стоимость				111340				
885	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,157	299949,34	-	47092	-	1997	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		12717,85		1997				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	12717,85				1997		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	25013,38		3927				
		Сметная стоимость				53016				
886	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	-Ограждения металлические без поручня. Установка	7,8	8769,15	53,92	68399	421	4702	0,42	3
				335,79	21,09	2619	165	62,1	0,03	-
		м огражд								
		Накладные расходы -		602,84		4702				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	221,63				1729		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	381,21				2973		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	749,76		5848				
		Сметная стоимость				78949				
887	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,0352	299949,34	-	10558	-	448	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		12717,85		448				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	12717,85				448		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	25013,38		880				
		Сметная стоимость				11886				
888	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	5,6	503,56	0,67	2820	4	1696	0,65	4
				492,33	0,32	2757	2	54,8	-	-
		м2 окраш								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		302,77		1696				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		269,97				1512		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		32,80				184		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		64,51		361				
		Сметная стоимость				4877				
		ОТМОСТКА								
889	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	10,668	4660,63	1143,24	49720	12196	8066	0,85	9
				597,33	457,33	6372	4879	50,8	0,54	6
		м3 основ								
		Накладные расходы -		756,10		8066				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		535,77				5716		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		220,33				2350		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		433,34		4623				
		Сметная стоимость				62409				
890	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	71,12	130,71	1,99	9296	141	5572	0,14	10
				115,18	0,64	8192	45	60,3	-	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		78,34		5572				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		69,84				4967		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8,50				605		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,72		1189				
		Сметная стоимость				16057				
891	21-020501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	5,076	17810,82	-	90408	-	3833	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		755,18		3833				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		755,18				3833		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1485,28		7539				
		Сметная стоимость				101781				
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРЕМЯНКА МСт-1								
892	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,0266	48763,82	17648,58	1297	469	535	28,9	1
				23384,15	5020,86	622	134	60,9	5,25	-
		т констр								
		Накладные расходы -		20099,70		535				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		17298,65				460		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2801,05				75		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5509,08		147				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				1978				
893	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,0266	299949,34	-	7979	-	338	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		12717,85		338				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	12717,85				338		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25013,38		665				
		Сметная стоимость				8983				
894	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	0,77	503,56	0,67	388	1	233	0,65	-
				492,33	0,32	379	-	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		302,77		233				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	269,97				208		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	32,80				25		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		64,51		50				
		Сметная стоимость				671				
		ОБШИВКА ВЕНТКОРОБОВ								
895	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	-Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,05	63482,29	667,29	3174	33	650	22,5	1
				16229,03	298,19	811	15	59,8	0,36	-
		м3 древе								
		Накладные расходы -		12993,98		650				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,8	9883,28				494		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	3110,70				156		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6118,10		306				
		Сметная стоимость				4130				
896	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	-Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0,05	6558,22	26,6	328	1	58	1,88	-
				1415,34	11,07	71	1	59,8	0,01	-
		м3 древе								
		Накладные расходы -		1167,23		58				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,8	852,99				43		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	314,24				16		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		618,04		31				
		Сметная стоимость				417				
897	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	0,0675	34129,47	1605,56	2304	108	766	20,04	1
				16599,33	571,53	1120	39	55,3	0,69	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 изоля								
		Накладные расходы -		11345,19		766				
		в т.ч. накладные первого уровня -	55,3	9495,49				641		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1849,70				125		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	3637,97		246				
		Сметная стоимость				3315				
898	21-130816-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	0,066	6469,86	-	427	-	18	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		274,32		18				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	274,32				18		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	539,53		36				
		Сметная стоимость				481				
899	11-100102-0104 РСНБ РК 2015	-Стены из бревен диаметром 20 см. Рубка	2,46	7401,38	223,37	18207	549	4425	3,02	7
				2301,6	80,58	5662	198	59,8	0,07	-
		м2 стен								
		Накладные расходы -		1798,77		4425				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,8	1424,55				3504		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	374,22				921		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	736,01		1811				
		Сметная стоимость				24443				
900	11-150403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	2,4	517,33	1,55	1242	4	623	0,53	1
				415,65	0,74	998	2	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		259,79		623				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	228,18				548		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	31,61				76		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	62,17		149				
		Сметная стоимость				2015				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге	826970	23367		108
	Тенге	81781	8117		9
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	677052	-	-	-
Материалы -	Тенге	398253	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	84487	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	90337	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	90408	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	77819	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	47114		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	30705		-
		Сметная прибыль -	Тенге			60390	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			815261	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		111
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	84487	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			149918	-	-		-
		Материалы -	Тенге			546	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5411	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			142278	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9792	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	3295		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	6497		-
		Сметная прибыль -	Тенге			12777	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			172486	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5411	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге			987747	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		118
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	89898	-		-
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ 0,4 КВ РАЗДЕЛ 37. СЕТИ 0,4кВ								
901	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	93,95	87,71	82,85	8240	7783	2370	0,01	1
				4,86	30,05	457	2823	59,1	0,03	3
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		25,22		2370				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		20,63				1938		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4,59				432		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,03		849				
		Сметная стоимость				11459				
902	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,28	1110,79	-	311	-	205	1,54	-
				1110,79	-	311	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		731,41		205				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		656,47				184		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		74,93				21		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		147,38		41				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				557				
903	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	60,99	21,91	21,91	1336	1336	346	-	-
				-	7,69	-	469	59,1	0,01	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		5,67		346				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		4,54				277		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1,12				68		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,21		135				
		Сметная стоимость				1816				
904	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	15,24	637,36	-	9713	-	6396	0,97	15
				637,36	-	9713	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		419,67		6396				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		376,68				5741		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		43,00				655		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		84,56		1289				
		Сметная стоимость				17398				
		КАБЕЛИ								
905	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	-Кабель в траншее один. Устройство постели	200	327,45	277,76	65491	55551	15846	0,06	12
				49,7	96,77	9940	19355	42,8	0,1	20
		м кабеля								
		Накладные расходы -		79,23		15846				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		62,69				12538		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		16,54				3308		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32,53		6507				
		Сметная стоимость				87844				
906	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	-Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	200	285,71	236,01	57142	47202	14195	0,06	12
				49,7	82,23	9940	16446	42,8	0,08	17
		м кабеля								
		Накладные расходы -		70,97		14195				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		56,46				11293		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		14,51				2902		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28,53		5707				
		Сметная стоимость				77043				
907	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1,668	23366,16	-	38975	-	1653	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000 шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2017 года									
		Накладные расходы -		990,73		1653				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		990,73				1653		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1948,55		3250				
		Сметная стоимость				43878				
908	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	195	209,85	93,85	40921	18301	12375	0,11	21
				91,11	31,19	17767	6082	42,8	0,04	8
		м кабеля								
		Накладные расходы -		63,46		12375				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		52,35				10207		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		11,12				2168		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21,87		4264				
		Сметная стоимость				57560				
909	13-080201-0903 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	40	364,78	184,21	14591	7368	4528	0,19	8
				157,38	61,67	6295	2467	42,8	0,08	3
		м кабеля								
		Накладные расходы -		113,20		4528				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		93,75				3750		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		19,44				778		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		38,24		1530				
		Сметная стоимость				20648				
910	13-080201-0803 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы+внутри здания	215	290,59	130,97	62477	28159	19541	0,16	34
				132,53	43,58	28494	9369	42,8	0,06	12
		м кабеля								
		Накладные расходы -		90,89		19541				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		75,37				16205		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		15,52				3336		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30,52		6561				
		Сметная стоимость				88580				
911	23-060137-0702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,1	250550,32	-	25055	-	1062	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
		Накладные расходы -		10623,33		1062				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		10623,33				1062		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20893,89		2089				
		Сметная стоимость				28207				
912	23-060137-0708 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 км	0,165	1088479,31	-	179599	-	7615	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		46151,52		7615				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		46151,52				7615		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		90770,47		14977				
		Сметная стоимость				202191				
913	23-060137-0709 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 км	0,165	1420861,38	-	234442	-	9940	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		60244,52		9940				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		60244,52				9940		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		118488,47		19551				
		Сметная стоимость				263933				
914	13-080201-2001 РСНБ РК 2015	-Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования шт.	52	2648,23	55,66	137708	2894	63938	3	156
				2484,93	19,39	129216	1008	42,8	0,02	1
		Накладные расходы -		1229,58		63938				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		1071,85				55736		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		157,73				8202		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		310,22		16132				
		Сметная стоимость				217778				
915	23-020201-6101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 30732-2006 комплект	4	4071,3	-	16285	-	690	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		172,62		690				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		172,62				690		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		339,51		1358				
		Сметная стоимость				18334				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
916	24-040207-3917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-98 комплект	52	6142,44	-	319407	-	13543	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		260,44		13543				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	260,44				13543		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	512,23		26636				
		Сметная стоимость				359586				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	37	Тенге			1211694	168596			259
			Тенге			212133	58018			64
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			817426	-	-		-
	Материалы -		Тенге			17202	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	256378	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			439096	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			149041	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	109730		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	39311		-
	Сметная прибыль -		Тенге			77317	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			1043785	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		304
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	256378	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			377982	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	13773	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			319407	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			38975	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			24511	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	8140		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	16371		-
	Сметная прибыль -		Тенге			32199	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			434693	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		19
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	13773	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			16285	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16285	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			690	-	-		-
	Сметная прибыль -		Тенге			1358	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			18334	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	37	Тенге			1496812	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		324
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	270151	-		-

РАЗДЕЛ 38. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕТИ И ОПОРЫ								
917	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	-Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	1	16880,87	4453	16881	4453	6212	13	13
				10768,03	1551,46	10768	1551	42,8	1,6	2
		шкаф								
		Накладные расходы -		6212,06		6212				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		5272,74				5273		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		939,31				939		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1847,43		1847				
		Сметная стоимость				24940				
918	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Ящик управления ЯУО 9602-3474	1	33672,2	-	33672	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1427,70		1428				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1427,70				1428		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2807,99		2808				
		Сметная стоимость				37908				
919	24-040207-3972 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	28	247,86	-	6940	-	294	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		10,51		294				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		10,51				294		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20,67		579				
		Сметная стоимость				7813				
920	24-040204-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Зажимы соединительные овальные СОАС-95-3 ГОСТ Р 51177-98	28	810,23	-	22686	-	962	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		34,35		962				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		34,35				962		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		67,57		1892				
		Сметная стоимость				25540				
921	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	27,44	1033,63	-	28363	-	18676	1,54	42
				1033,63	-	28363	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		680,60		18676				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		610,88				16762		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		69,73				1913		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		137,14		3763				
		Сметная стоимость				50802				
922	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	6,89	637,36	-	4391	-	2892	0,97	7
				637,36	-	4391	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		419,67		2892				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		376,68				2595		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		43,00				296		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		84,56		583				
		Сметная стоимость				7865				
923	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	6,5	28614,83	689,78	185996	4484	20243	4,9	32
				3594,98	165,27	23367	1074	48,5	0,2	1
		м3								
		Накладные расходы -		3114,32		20243				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1823,72				11854		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1290,59				8389		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2538,33		16499				
		Сметная стоимость				222738				
924	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	-Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	7,644	16532,66	7557,31	126376	57768	50588	9,35	71
				7391,92	1928,89	56504	14744	60,9	2,03	16
		т констр								
		Накладные расходы -		6618,04		50588				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		5676,38				43390		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		941,66				7198		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1852,06		14157				
		Сметная стоимость				191121				
925	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Опоры граненая ОГС-10	28	116301,99	-	3256456	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		4931,20		138074				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4931,20				138074		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9698,66		271562				
		Сметная стоимость				3666092				
926	24-040207-0903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Кронштейн разрядника окрашенный ГОСТ Р 51177-98	28	1571,82	-	44011	-	1866	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		66,65		1866				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		66,65				1866		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		131,08		3670				
		Сметная стоимость				49547				
927	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий	28	4367,38	1362,26	122287	38143	30620	1,83	51
				1653,92	382,19	46310	10701	42,8	0,4	11
		шт.								
		Накладные расходы -		1093,58		30620				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		871,45				24401		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		222,13				6220		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		436,88		12233				
		Сметная стоимость				165140				
928	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник Gemera50	28	16339,64	-	457510	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		692,80		19398				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		692,80				19398		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1362,60		38153				
		Сметная стоимость				515061				
929	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	131,4738	87,71	82,85	11531	10892	3316	0,01	1
				4,86	30,05	639	3950	59,1	0,03	4
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		25,22		3316				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		20,63				2712		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4,59				604		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,03		1188				
		Сметная стоимость				16035				
930	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 К=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,0662	1332,94	-	5420	-	3569	1,85	8
				1332,94	-	5420	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		877,69		3569				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		787,77				3203		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		89,92				366		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		176,85		719				
		Сметная стоимость				9708				
931	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов	63,252	21,91	21,91	1386	1386	358	-	-
				-	7,69	-	486	59,1	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2								
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		5,67		358				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		4,54				287		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1,12				71		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,21		140				
		Сметная стоимость				1884				
932	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	27,108	637,36	-	17278	-	11377	0,97	26
				637,36	-	17278	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		419,67		11377				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		376,68				10211		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		43,00				1166		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		84,56		2292				
		Сметная стоимость				30947				
933	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	-Кабель в траншее один. Устройство постели	750	327,45	277,76	245591	208317	59424	0,06	45
				49,7	96,77	37274	72579	42,8	0,1	75
		м кабеля								
		Накладные расходы -		79,23		59424				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		62,69				47017		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		16,54				12407		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32,53		24401				
		Сметная стоимость				329416				
934	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	-Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	700	285,71	236,01	199995	165206	49681	0,06	42
				49,7	82,23	34789	57559	42,8	0,08	59
		м кабеля								
		Накладные расходы -		70,97		49681				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		56,46				39525		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		14,51				10156		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28,53		19974				
		Сметная стоимость				269650				
935	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	3,586	23366,16	-	83791	-	3553	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000 шт.								
		Накладные расходы -		990,73		3553				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		990,73				3553		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1948,55		6988				
		Сметная стоимость				94331				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
936	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	750	209,85	93,85	157389	70389	47597	0,11	83
				91,11	31,19	68336	23391	42,8	0,04	30
		м кабеля								
		Накладные расходы -		63,46		47597				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		52,35				39259		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		11,12				8338		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21,87		16399				
		Сметная стоимость				221385				
937	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	15	183,62	73,3	2754	1100	833	0,1	2
				82,83	24,25	1242	364	42,8	0,03	-
		м кабеля								
		Накладные расходы -		55,56		833				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		45,83				687		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		9,73				146		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19,13		287				
		Сметная стоимость				3874				
938	23-060137-0702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,775	250550,32	-	194176	-	8233	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
		Накладные расходы -		10623,33		8233				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		10623,33				8233		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20893,89		16193				
		Сметная стоимость				218602				
939	13-080201-0704 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	560	792,29	435,35	443682	243796	92875	0,2	112
				165,66	130,77	92771	73234	42,8	0,15	83
		м кабеля								
		Накладные расходы -		165,85		92875				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		126,87				71050		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		38,97				21825		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		76,65		42925				
		Сметная стоимость				579481				
940	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,56	11573,43	-	6481	-	275	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	квартала 2017 года	км								
		Накладные расходы -		490,71		275				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	490,71				275		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	965,13		540				
		Сметная стоимость				7296				
941	11-230201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,079	395594,4	2257,66	31252	178	15796	361	29
				282049,3	922	22282	73	62,1	0,98	-
		км трубо								
		Накладные расходы -		199949,13		15796				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	175725,18				13882		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	24223,95				1914		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	47643,48		3764				
		Сметная стоимость				50812				
942	23-011201-1103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	79	2840,9	-	224431	-	9516	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		120,45		9516				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	120,45				9516		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	236,91		18716				
		Сметная стоимость				252663				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	38		Тенге		5930727	806112			563
				Тенге		449733	259708			283
	Стоимость оборудования -			Тенге		3747638	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		158900	-	-		-
	Сметная прибыль -			Тенге		312523	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -			Тенге		4219061	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -			Тенге		1389237	-	-		-
	Материалы -			Тенге		165686	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	530869	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		200658	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		295749	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге		-	-	227212		-
	в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге		-	-	68537		-
	Сметная прибыль -			Тенге		134799	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -			Тенге		1819785	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		608
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	530869	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			443046	-	-		-
		Материалы -	Тенге			166937	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	107324	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			73637	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			83791	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			82901	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	61508		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	21393		-
		Сметная прибыль -	Тенге			42076	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			568023	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		150
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	107324	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			126376	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12104	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	71248	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			50588	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	43390		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	7198		-
		Сметная прибыль -	Тенге			14157	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			191121	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		87
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	71248	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			224431	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			224431	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9516	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			18716	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			252663	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге			7050652	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		845
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	709441	-		-

РАЗДЕЛ 39. ВНЕШНИЙ КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ

943	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	300	2170,41	120,03	651123	36009	107051	0,7	210
				566,4	27,15	169919	8145	42,8	0,03	8
		шт.								
		Накладные расходы -		356,84		107051				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		254,04				76212		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		102,80				30839		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		202,18		60654				
		Сметная стоимость				818828				
944	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	150	451,35	17,43	67702	2615	10737	0,14	21
				113,28	4,27	16992	640	42,8	-	1
		м								
		Накладные расходы -		71,58		10737				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	50,31				7546		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	21,27				3191		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		41,83		6275				
		Сметная стоимость				84714				
945	13-080208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	10	371,48	3,05	3715	30	1568	0,39	4
				315,56	0,58	3156	6	42,8	-	-
		м								
		Накладные расходы -		156,80		1568				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	135,31				1353		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	21,49				215		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		42,26		423				
		Сметная стоимость				5706				
946	23-060902-0311 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,01	133960,23	-	1340	-	57	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
		Накладные расходы -		5679,91		57				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	5679,91				57		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11171,21		112				
		Сметная стоимость				1509				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 39		Тенге		723880	38655			235
				Тенге		190067	8791			9
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		723880	-	-		-
		Материалы -		Тенге		493818	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	198858	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1340	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		119412	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	85111		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	34301		-
		Сметная прибыль -		Тенге		67463	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		910756	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		244
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	198858	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39		Тенге		910756	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		244
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	198858	-		-
		РАЗДЕЛ 40. ДЭС								
947	13-080101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 КВХА. Монтаж оборудования	1	30593,73	13164,04	30594	13164	10695	20	20
				16566,2	4497,5	16566	4498	42,8	4,3	4
		шт.								
		Накладные расходы -		10694,69		10695				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	9015,26				9015		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1679,42				1679		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3303,07		3303				
		Сметная стоимость				44592				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
948	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Дизельная электростанция мощностью 250кВт, напряжение 400В АД 250С-Т400-2РГТН	1	6962736,65	-	6962737	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		295220,03		295220				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		295220,03				295220		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		580636,53		580637				
		Сметная стоимость				7838594				
949	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	-Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	2	803,87	55,66	1608	111	748	0,87	2
				742,7	19,39	1485	39	42,8	0,02	-
		шт.								
		Накладные расходы -		374,09		748				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		326,18				652		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		47,91				96		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		94,24		188				
		Сметная стоимость				2545				
950	23-070501-0312 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	2	22586,99	-	45174	-	1915	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		957,69		1915				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		957,69				1915		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1883,57		3767				
		Сметная стоимость				50857				
951	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	-Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	18,63	318,22	316,96	5928	5905	1249	-	-
				1,15	85,74	21	1597	59,1	0,08	2
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		67,03		1249				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		51,36				957		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		15,67				292		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30,82		574				
		Сметная стоимость				7751				
952	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	18,63	2707,52	-	50441	-	2139	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		114,80		2139				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		114,80				2139		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		225,79		4206				
		Сметная стоимость				56786				
953	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	37,76	431,24	105,75	16284	3993	5898	0,26	10
				186,45	30,78	7040	1162	60,9	0,03	1
		м2 покры								
		Накладные расходы -		156,19		5898				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		132,29				4995		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		23,89				902		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		46,99		1774				
		Сметная стоимость				23956				
954	11-270601-0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2. Устройство	1,76	3103,51	1849,25	5462	3255	1879	1,24	2
				980,32	509,04	1725	896	60,3	0,55	1
		м3 сборн								
		Накладные расходы -		1067,75		1879				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		898,09				1581		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		169,67				299		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		333,70		587				
		Сметная стоимость				7929				
955	21-040501-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной 5,5 м и более	1,76	46051,5	-	81051	-	3437	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		1952,58		3437				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1952,58				3437		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3840,33		6759				
		Сметная стоимость				91247				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 40		Тенге		7199278	26428			34
				Тенге		26839	8192			8
		Стоимость оборудования -		Тенге		6962737	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		295220	-	-		-
		Сметная прибыль -		Тенге		580637	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		7838593	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		77375	-	-		-
		Материалы -		Тенге		875	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	22588	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		45174	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		13358	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	9668		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	3690		-
		Сметная прибыль -		Тенге		7259	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		97992	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		26
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	22588	-		-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		159166	-	-		-
		Материалы -		Тенге		5734	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12443	-		-
		Местные материалы -	Тенге			131492	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14601	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	7533		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	7068		-
		Сметная прибыль -	Тенге			13901	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			187668	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12443	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге			8124254	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35031	-		-

РАЗДЕЛ 41. БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОКРЫТИЕ ТИП 1 - 1956 М2

956	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.	313,05	3590,17	781,93	1123903	244782	94116	0,14	45
		Устройство		99,32	136,8	31093	42825	60,3	0,14	42
		м3 матер								
		Накладные расходы -		300,64		94116				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,3	142,38				44573		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	158,26				49543		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	311,26		97442				
		Сметная стоимость				1315461				
957	11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	1956	167,84	139,03	328287	271936	91190	0,04	78
				27,97	34,88	54707	68225	60,3	0,03	65
		м2 основ								
		Накладные расходы -		46,62		91190				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,3	37,90				74128		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	8,72				17062		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	17,16		33558				
		Сметная стоимость				453036				
958	11-270403-0503 РСНБ	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм.	1956	71,56	68,07	139964	133146	31516	-	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502		3,49	17,32	6818	33880	60,3	-	4
		м2 основ								
		Накладные расходы -		16,11		31516				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,3	12,55				24541		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	3,57				6975		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	7,01		13718				
		Сметная стоимость				185198				
959	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	1956	1820,03	65,95	3559988	129000	207331	0,03	66
				27,83	18,03	54438	35270	60,3	0,02	33
		м2 покры								
		Накладные расходы -		106,00		207331				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,3	27,66				54094		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	78,34				153237		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	154,08		301385				
		Сметная стоимость				4068704				
960	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	621	1746,66	19,71	1084675	12239	246972	0,7	433
				507,78	7,11	315332	4414	60,3	0,01	4
		м бортов								
		Накладные расходы -		397,70		246972				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,3	310,48				192807		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	87,22				54165		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	171,55		106532				
		Сметная стоимость				1438179				
961	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	27,945	35700,41	-	997648	-	42300	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		1513,70		42300				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1513,70				42300		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	2977,13		83196				
		Сметная стоимость				1123144				
		ПОКРЫТИЕ ТИП 1 (ЗА УЧАСТКОМ) - 659 М2								
962	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	98,85	3590,17	781,93	354888	77293	29719	0,14	14
				99,32	136,8	9818	13523	60,3	0,14	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 матер								
		Накладные расходы -		300,64		29719				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		142,38				14075		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		158,26				15644		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		311,26		30769				
		Сметная стоимость				415375				
963	11-270403- 0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	659	167,84	139,03	110604	91619	30723	0,04	26
				27,97	34,88	18432	22986	60,3	0,03	22
		м2 основ								
		Накладные расходы -		46,62		30723				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		37,90				24975		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8,72				5749		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17,16		11306				
		Сметная стоимость				152633				
964	11-270403- 0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=14	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	659	125,22	119,12	82522	78503	18582	0,01	6
				6,1	30,31	4020	19976	60,3	-	1
		м2								
		Накладные расходы -		28,20		18582				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		21,96				14469		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6,24				4112		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,27		8088				
		Сметная стоимость				109192				
965	11-270602- 0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	259	1820,03	65,95	471389	17081	27453	0,03	9
				27,83	18,03	7208	4670	60,3	0,02	4
		м2 покры								
		Накладные расходы -		106,00		27453				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		27,66				7163		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		78,34				20291		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		154,08		39907				
		Сметная стоимость				538750				
966	11-270201- 1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	259	1746,66	19,71	452385	5104	103005	0,7	181
				507,78	7,11	131515	1841	60,3	0,01	2
		м бортов								
		Накладные расходы -		397,70		103005				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		310,48				80414		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	87,22				22591		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		171,55		44431				
		Сметная стоимость				599821				
967	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 м3	11,655	35700,41	-	416088	-	17642	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1513,70		17642				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1513,70				17642		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2977,13		34698				
		Сметная стоимость				468429				
		ПОКРЫТИЕ ТИП 4 - 928 М2								
968	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство м3 матер	92,8	3615,25	806,44	335495	74838	28351	0,14	13
				99,32	142,85	9217	13256	60,3	0,14	13
		Накладные расходы -		305,51		28351				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,3	146,03				13551		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	159,48				14800		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		313,66		29108				
		Сметная стоимость				392954				
969	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 м3	92,8	1492,97	-	138548	-	5874	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		63,30		5874				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	63,30				5874		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		124,50		11554				
		Сметная стоимость				155976				
970	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком м2 троту	928	296,72	27,62	275358	25635	173264	0,38	354
				267,74	9,28	248466	8609	60,3	0,01	9
		Накладные расходы -		186,71		173264				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,3	167,04				155016		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	19,66				18248		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		38,67		35890				
		Сметная стоимость				484512				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
971	21-040509-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91 м2	928	2393,2	-	2220890	-	94166	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		101,47		94166				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	101,47				94166		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	199,57		185204				
		Сметная стоимость				2500260				
972	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий м бортов	561	1746,66	19,71	979875	11056	223110	0,7	392
				507,78	7,11	284865	3988	60,3	0,01	4
		Накладные расходы -		397,70		223110				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,3	310,48				174178		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	87,22				48932		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	171,55		96239				
		Сметная стоимость				1299224				
973	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 м3	8,976	35700,41	-	320447	-	13587	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1513,70		13587				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1513,70				13587		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	2977,13		26723				
		Сметная стоимость				360757				
		ПОКРЫТИЕ ТИП 5 -740 М2								
974	11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм м2	740	167,84	139,03	124199	102880	34499	0,04	29
				27,97	34,88	20697	25811	60,3	0,03	25
		Накладные расходы -		46,62		34499				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,3	37,90				28044		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	8,72				6455		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	17,16		12696				
		Сметная стоимость				171394				
975	11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к	740	8,94	8,51	6619	6297	1490	-	-
				0,44	2,17	322	1602	60,3	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 2	гр.1,2								
		м2								
		Накладные расходы -		2,01		1490				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		1,57				1161		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		0,45				330		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		0,88		649				
		Сметная стоимость				8758				
976	11-270602-0305 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	740	2156,62	65,95	1595901	48804	88999	0,03	25
				27,83	18,03	20595	13343	60,3	0,02	12
		м2 покры								
		Накладные расходы -		120,27		88999				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		27,66				20465		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		92,61				68534		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		182,15		134792				
		Сметная стоимость				1819692				
977	11-270602-0405 РСНБ РК 2015	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0305	740	258,16	0,02	191038	12	8135	-	-
				0,07	-	55	-	60,3	-	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		10,99		8135				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		0,04				33		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		10,95				8101		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21,53		15934				
		Сметная стоимость				215106				
		ПОКРЫТИЕ ТИП 7-1205 М2								
978	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	60,25	3590,17	781,93	216308	47111	18114	0,14	9
				99,32	136,8	5984	8242	60,3	0,14	8
		м3 матер								
		Накладные расходы -		300,64		18114				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		142,38				8579		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		158,26				9535		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		311,26		18754				
		Сметная стоимость				253175				
979	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	60,25	3615,25	806,44	217819	48588	18407	0,14	9
				99,32	142,85	5984	8606	60,3	0,14	9
		м3 матер								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		305,51		18407				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		146,03				8798		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		159,48				9609		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		313,66		18898				
		Сметная стоимость				255124				
980	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	1205	119,53	89,23	144037	107526	46750	0,04	50
				30,01	23,65	36157	28503	60,3	0,02	29
		м2 основ								
		Накладные расходы -		38,80		46750				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		32,36				38990		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6,44				7760		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,67		15263				
		Сметная стоимость				206050				
981	21-010102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Глина	50,4	1307,28	-	65887	-	2794	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		55,43		2794				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		55,43				2794		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		109,02		5494				
		Сметная стоимость				74175				
982	21-130102-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Известь строительная воздушная гидратная (гашеная), без добавок, сорт 1, ГОСТ 9179-77	16,8	55169,48	-	926847	-	39298	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2339,19		39298				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2339,19				39298		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4600,69		77292				
		Сметная стоимость				1043437				
983	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	16,8	2707,52	-	45486	-	1929	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		114,80		1929				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		114,80				1929		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		225,79		3793				
		Сметная стоимость				51208				
		ПОКРЫТИЕ ТИП IIV (ЗА УЧАСТКОМ) - 291 М2								
984	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	29,1	3615,25	806,44	105204	23468	8890	0,14	4
				99,32	142,85	2890	4157	60,3	0,14	4
		м3 матер								
		Накладные расходы -		305,51		8890				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		146,03				4249		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		159,48				4641		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		313,66		9128				
		Сметная стоимость				123222				
985	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	29,1	1492,97	-	43445	-	1842	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		63,30		1842				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		63,30				1842		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		124,50		3623				
		Сметная стоимость				48910				
986	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	-Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	291	296,72	27,62	86346	8039	54332	0,38	111
				267,74	9,28	77913	2699	60,3	0,01	3
		м2 троту								
		Накладные расходы -		186,71		54332				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		167,04				48610		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		19,66				5722		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		38,67		11254				
		Сметная стоимость				151932				
987	21-040509-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	291	2393,2	-	696421	-	29528	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		101,47		29528				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		101,47				29528		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		199,57		58076				
		Сметная стоимость				784025				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
988	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	172	1746,66	19,71	300425	3390	68405	0,7	120
				507,78	7,11	87338	1223	60,3	0,01	1
		м бортов								
		Накладные расходы -		397,70		68405				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		310,48				53402		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		87,22				15002		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		171,55		29506				
		Сметная стоимость				398336				
989	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	2,752	35700,41	-	98248	-	4166	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		1513,70		4166				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1513,70				4166		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2977,13		8193				
		Сметная стоимость				110607				
		РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ -376 м2								
990	11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	376	167,84	139,03	63106	52274	17529	0,04	15
				27,97	34,88	10516	13115	60,3	0,03	12
		м2								
		Накладные расходы -		46,62		17529				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		37,90				14250		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8,72				3280		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17,16		6451				
		Сметная стоимость				87086				
991	11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	376	8,94	8,51	3363	3199	757	-	-
				0,44	2,17	164	814	60,3	-	1
		м2								
		Накладные расходы -		2,01		757				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		1,57				590		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		0,45				168		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		0,88		330				
		Сметная стоимость				4450				
992	11-270602-0305 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов	376	2156,62	65,95	810890	24797	45221	0,03	13
				27,83	18,03	10465	6780	60,3	0,02	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2,5-2,9 т/м3. Устройство								
		м2 покры								
		Накладные расходы -		120,27		45221				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		27,66				10398		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		92,61				34823		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		182,15		68489				
		Сметная стоимость				924600				
993	11-270602-0405 РСНБ РК 2015	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.	376	258,16	0,02	97068	6	4133	-	-
		Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0305		0,07	-	28	-	60,3	-	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		10,99		4133				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		0,04				17		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		10,95				4116		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21,53		8096				
		Сметная стоимость				109297				
994	11-270403-1204 РСНБ РК 2015	-Покрытия резиновое+ прим	376	33,97	15,01	12772	5643	6005	0,03	10
	Изм. и доп. вып. 1			18,93	4,18	7119	1572	60,3	-	1
		м2 повер								
		Накладные расходы -		15,97		6005				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		13,94				5241		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2,03				764		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4,00		1502				
		Сметная стоимость				20279				
995	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Бесшовное резиновое покрытие	976	5803,57	-	5664286	-	240166	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		246,07		240166				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		246,07				240166		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		483,97		472356				
		Сметная стоимость				6376808				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге			24908668	1654265			2022
			Тенге			1462160	389930			331
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24908668	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10158003	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1852090	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			926847	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			10707393	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2220291	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	1116810		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	1103481		-
		Сметная прибыль -	Тенге			2170317	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29299275	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2353
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1852090	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге			29299275	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2353
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1852090	-		-
		МАФ РАЗДЕЛ 42. СКАМЬЯ-15ШТ								
996	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	1,08	24933,75	689,78	26928	745	3195	4,9	5
				3594,98	165,27	3883	178	48,5	0,2	-
		м3								
		Накладные расходы -		2958,24		3195				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	1823,72				1970		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1134,52				1225		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2231,36		2410				
		Сметная стоимость				32533				
997	11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	1,038	106433,41	26340,3	110478	27341	59477	91	94
				75376,21	7776,06	78241	8072	60,9	7,34	8
		т констр								
		Накладные расходы -		57299,63		59477				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	50639,73				52564		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6659,90				6913		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13098,64		13596				
		Сметная стоимость				183551				
998	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	-Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	1,038	2059,34	425,95	2138	442	989	1,34	1
				1362,77	0,83	1415	1	60,9	-	-
		т								
		Накладные расходы -		952,96		989				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	830,43				862		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	122,53				127		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		240,98		250				
		Сметная стоимость				3377				
999	23-010201-0146 РСНБ РК 2015 в ценах III	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	137,7	1051,82	-	144836	-	6141	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		44,60		6141				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	44,60				6141		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		87,71		12078				
		Сметная стоимость				163055				
1000	21-050103-0114 РСНБ РК 2015 в ценах	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и	0,1875	1416291,11	-	265555	-	11260	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	III квартала 2017 года	жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)								
		т								
		Накладные расходы -		60050,74		11260				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	60050,74				11260		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	118107,35		22145				
		Сметная стоимость				298960				
1001	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0111	309746,56	838,42	3438	9	1016	198	2
				154697,4	340,6	1717	4	48,5	0,36	-
		т								
		Накладные расходы -		91514,88		1016				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	75193,43				835		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	16321,46				181		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	32100,92		356				
		Сметная стоимость				4810				
1002	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,675	63482,29	667,29	42851	450	8771	22,5	15
				16229,03	298,19	10955	201	59,8	0,36	-
		м3 древе								
		Накладные расходы -		12993,98		8771				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,8	9883,28				6671		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	3110,70				2100		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	6118,10		4130				
		Сметная стоимость				55752				
1003	11-150403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	22,5	482,6	1,55	10858	35	5812	0,53	12
				415,65	0,74	9352	17	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		258,32		5812				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	228,18				5134		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	30,14				678		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	59,27		1334				
		Сметная стоимость				18004				
1004	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	30,102	564,33	0,67	16987	20	9192	0,65	19
				492,33	0,32	14820	10	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		305,35		9192				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	269,97				8127		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	35,37				1065		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	69,57		2094				
		Сметная стоимость				28273				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	42	Тенге			624069	29043			150
			Тенге			120382	8482			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			366618	-	-		-
	Материалы -		Тенге			59077	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	41136	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			265555	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			39245	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	22736		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	16509		-
		Сметная прибыль -	Тенге			32469	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			438332	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		55
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	41136	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			112615	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5177	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	87727	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			60466	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	53426		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	7040		-
		Сметная прибыль -	Тенге			13847	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			186928	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		103
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	87727	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			144836	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			144836	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6141	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			12078	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			163055	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге			788315	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		158
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	128864	-		-
		РАЗДЕЛ 43. УРНА-17ШТ								
1005	11-090701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	0,28577	250435,34	110819,42	71567	31669	28826	161	46
				130271,54	11898,35	37228	3400	60,9	11,6	3
		т констр								
		Накладные расходы -		100870,97		28826				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		86581,46				24742		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		14289,51				4084		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28104,50		8031				
		Сметная стоимость				108424				
1006	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,28577	329952,69	-	94291	-	3998	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		13989,99		3998				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		13989,99				3998		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27515,41		7863				
		Сметная стоимость				106152				
1007	11-130301-1603 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-113	25,5	166,08	0,82	4235	21	334	0,01	-
				10,55	0,17	269	4	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		13,09		334				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		5,81				148		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,29				186		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,33		366				
		Сметная стоимость				4934				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге			170092	31690			46
			----			---	---			---
			Тенге			37497	3404			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4235	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3945	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	273	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			334	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	148		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	186		-
		Сметная прибыль -	Тенге			366	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4934	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	273	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			165857	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2670	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	40628	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			94291	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			32824	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	24742		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	8082		-
		Сметная прибыль -	Тенге			15895	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			214576	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40628	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге			219510	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40901	-		-
		РАЗДЕЛ 44. ГИМНАСТИЧЕСКАЯ ВЫШКА-1шт								
1008	11-060101-	-Фундаменты общего назначения	0,64	24786,2	1032,68	15863	661	1798	4,41	3
	0102 РСНБ	бетонные под колонны объемом		---	---	---	---	---	---	---
	РК 2015	до 3 м3. Устройство		3235,48	241,67	2071	155	48,5	0,29	-
		м3								
		Накладные расходы -		2808,86		1798				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	1686,42				1079		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1122,44				718		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	2207,60		1413				
		Сметная стоимость				19074				
1009	11-090701-	-Конструкции решетчатые	0,345	106433,41	26340,3	36720	9087	19768	91	31
	0103 РСНБ	(стойки, опоры, фермы и пр.).		---	---	---	---	---	---	---
	РК 2015	Сборка с помощью крана на		75376,21	7776,06	26005	2683	60,9	7,34	3
	Изм. и	автомобильном ходу								
	доп. вып.									
	7	т констр								
		Накладные расходы -		57299,63		19768				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	50639,73				17471		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6659,90				2298		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	13098,64		4519				
		Сметная стоимость				61007				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1010	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	-Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,345	2059,34	425,95	710	147	329	1,34	-
				1362,77	0,83	470	-	60,9	-	-
		т								
		Накладные расходы -		952,96		329				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	830,43				286		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	122,53				42		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		240,98		83				
		Сметная стоимость				1122				
1011	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,345	387497,06	-	133686	-	5668	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		16429,88		5668				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	16429,88				5668		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32314,15		11148				
		Сметная стоимость				150503				
1012	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	10	564,33	0,67	5643	7	3053	0,65	6
				492,33	0,32	4923	3	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		305,35		3053				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	269,97				2700		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	35,37				354		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		69,57		696				
		Сметная стоимость				9392				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 44		Тенге		192623	9902			41
				Тенге		33469	2841			3
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		21506	-	-		-
		Материалы -		Тенге		13845	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	7152	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		4851	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	3779		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	1072		-
		Сметная прибыль -		Тенге		2109	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		28466	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7152	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			171116	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1721	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	29158	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			133686	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25765	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	17757		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	8008		-
		Сметная прибыль -	Тенге			15751	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			212632	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29158	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге			241099	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36310	-		-
		РАЗДЕЛ 45. КАЧЕЛИ-4шт								
1013	11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	0,432	106433,41	26340,3	45979	11379	24753	91	39
				75376,21	7776,06	32563	3359	60,9	7,34	3
		т констр								
		Накладные расходы -		57299,63		24753				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		50639,73				21876		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6659,90				2877		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13098,64		5659				
		Сметная стоимость				76391				
1014	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	-Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,432	2059,34	425,95	890	184	412	1,34	1
				1362,77	0,83	589	-	60,9	-	-
		т								
		Накладные расходы -		952,96		412				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		830,43				359		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		122,53				53		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		240,98		104				
		Сметная стоимость				1406				
1015	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,432	346298,37	-	149601	-	6343	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		14683,05		6343				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	14683,05				6343		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28878,51		12476				
		Сметная стоимость				168420				
1016	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	12,528	564,33	0,67	7070	8	3825	0,65	8
				492,33	0,32	6168	4	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		305,35		3825				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	269,97				3382		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	35,37				443		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		69,57		872				
		Сметная стоимость				11767				
1017	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,04	63482,29	667,29	2539	27	520	22,5	1
				16229,03	298,19	649	12	59,8	0,36	-
		м3 древе								
		Накладные расходы -		12993,98		520				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,8	9883,28				395		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	3110,70				124		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6118,10		245				
		Сметная стоимость				3303				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 45		Тенге		206079	11598			49
				Тенге		39968	3376			3
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		9609	-	-		-
		Материалы -		Тенге		2757	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	6833	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		4345	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	3778		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	567		-
		Сметная прибыль -		Тенге		1116	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		15071	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		9
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	6833	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		196470	-	-		-
		Материалы -		Тенге		2155	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	36511	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		149601	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		31508	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	22235		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	9273		-
		Сметная прибыль -		Тенге		18238	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		246216	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		43
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	36511	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45		Тенге		261287	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		52
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	43344	-		-
		РАЗДЕЛ 46. ГОРКА ДЛЯ СЪЕЗЖАНИЯ-2ШТ								
1018	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	1,4	1879,33	-	2631	-	1732	2,8	4
				1879,33	-	2631	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		1237,46		1732				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		1110,69				1555		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		126,78				177		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		249,34		349				
		Сметная стоимость				4713				
1019	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	0,64	637,36	-	408	-	269	0,97	1
				637,36	-	408	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		419,67		269				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		376,68				241		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		43,00				28		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		84,56		54				
		Сметная стоимость				731				
1020	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	0,64	117,21	50,4	75	32	38	0,11	-
				66,81	21,74	43	14	59,1	0,03	-
		м3 уплот								
		Накладные расходы -		59,52		38				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		52,33				33		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,19				5		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,14		9				
		Сметная стоимость				122				
1021	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	0,76	24585,54	414,47	18685	315	1978	4,05	3
				2946,29	138,48	2239	105	48,5	0,15	-
		м3								
		Накладные расходы -		2601,98		1978				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1496,12				1137		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1105,86				840		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2175,00		1653				
		Сметная стоимость				22316				
1022	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	-Изготовление металлконструкции	0,20816	106433,41	26340,3	22155	5483	11927	91	19
				75376,21	7776,06	15690	1619	60,9	7,34	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 7	т констр								
		Накладные расходы -		57299,63		11927				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		50639,73				10541		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6659,90				1386		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13098,64		2727				
		Сметная стоимость				36809				
1023	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	-Монтаж металлконструкции	0,20816	69956,19	6053,08	14562	1260	8250	73,6	15
		т констр		57503,68	254,74	11970	53	60,9	0,27	-
		Накладные расходы -		39632,44		8250				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		35174,88				7322		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4457,56				928		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8767,09		1825				
		Сметная стоимость				24637				
1024	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,20816	387497,06	-	80661	-	3420	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		16429,88		3420				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		16429,88				3420		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32314,15		6727				
		Сметная стоимость				90808				
1025	11-110101-3609 РСНБ РК 2015	-Устройство из винипласт	2,72	129,53	13,67	352	37	227	0,15	-
		м2 покры		115,86	6,71	315	18	60,9	0,01	-
		Накладные расходы -		83,30		227				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		74,65				203		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8,66				24		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17,03		46				
		Сметная стоимость				625				
1026	21-050109-0711 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Винипласт	2,72	1534,82	-	4175	-	177	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		65,08		177				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		65,08				177		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		127,99		348				
		Сметная стоимость				4700				
1027	11-130301-	-Поверхности металлические.	6,08	63,46	1,04	386	6	110	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		27,03	0,17	164	1	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		18,05		110				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		14,74				90		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,32				20		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,52		40				
		Сметная стоимость				535				
1028	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	6,08	73,45	0,82	447	5	77	0,02	-
				16,64	0,17	101	1	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		12,61		77				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		9,11				55		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,50				21		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,88		42				
		Сметная стоимость				566				
		Песочница- 2 шт								
1029	11-110101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	2,6	5384,93	1176,08	14001	3058	4941	3,1	8
				2178,49	455,57	5664	1184	60,9	0,55	1
		м3 подст								
		Накладные расходы -		1900,48		4941				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		1604,15				4171		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		296,34				770		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		582,83		1515				
		Сметная стоимость				20458				
1030	11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	25,2	1449,85	146,38	36536	3689	13850	1,21	30
				887,74	34,04	22371	858	50,8	0,04	1
		м2 перег								
		Накладные расходы -		549,59		13850				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		468,27				11800		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		81,33				2049		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		159,96		4031				
		Сметная стоимость				54417				
1031	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,21	23366,16	-	4907	-	208	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000 шт.								
		Накладные расходы -		990,73		208				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	990,73				208		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1948,55		409				
		Сметная стоимость				5524				
1032	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную грунта песком	3,8	637,36	-	2422	-	1595	0,97	4
		м3 грунт		637,36	-	2422	-	59,1	-	-
		Накладные расходы -		419,67		1595				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,1	376,68				1431		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	43,00				163		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		84,56		321				
		Сметная стоимость				4338				
1033	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Песок	3,8	2707,52	-	10289	-	436	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		114,80		436				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	114,80				436		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		225,79		858				
		Сметная стоимость				11583				
1034	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	24	1746,66	19,71	41920	473	9545	0,7	17
				507,78	7,11	12187	171	60,3	0,01	-
		м бортов								
		Накладные расходы -		397,70		9545				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,3	310,48				7451		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	87,22				2093		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		171,55		4117				
		Сметная стоимость				55582				
1035	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	0,384	35700,41	-	13709	-	581	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1513,70		581				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1513,70				581		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2977,13		1143				
		Сметная стоимость				15433				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	46	Тенге			268320	14358			102
			Тенге			76206	4024			4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			150942	-	-		-
		Материалы -	Тенге			61702	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	50898	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4175	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			28904	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			35763	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	28169		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	7594		-
		Сметная прибыль -	Тенге			14936	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			201641	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		70
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50898	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			117379	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2314	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	29332	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			80661	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			23597	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	17863		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	5734		-
		Сметная прибыль -	Тенге			11278	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			152254	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29332	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	Тенге			353895	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		106
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	80230	-		-
		РАЗДЕЛ 47. ЛИАНА ДЛЯ ЛАЗАНИЯ-6ШТ								
1036	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	1,92	24786,2	1032,68	47590	1983	5393	4,41	8
				3235,48	241,67	6212	464	48,5	0,29	1
		м3								
		Накладные расходы -		2808,86		5393				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	1686,42				3238		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1122,44				2155		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	2207,60		4239				
		Сметная стоимость				57222				
1037	11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	0,324	106433,41	26340,3	34484	8534	18565	91	29
				75376,21	7776,06	24422	2519	60,9	7,34	2
		т констр								
		Накладные расходы -		57299,63		18565				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	50639,73				16407		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6659,90				2158		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	13098,64		4244				
		Сметная стоимость				57293				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1038	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	-Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,324	2059,34	425,95	667	138	309	1,34	-
				1362,77	0,83	442	-	60,9	-	-
		т								
		Накладные расходы -		952,96		309				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		830,43				269		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		122,53				40		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		240,98		78				
		Сметная стоимость				1054				
1039	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,324	387497,06	-	125549	-	5323	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		16429,88		5323				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		16429,88				5323		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32314,15		10470				
		Сметная стоимость				141342				
1040	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	9,396	564,33	0,67	5302	6	2869	0,65	6
				492,33	0,32	4626	3	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		305,35		2869				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		269,97				2537		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		35,37				332		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		69,57		654				
		Сметная стоимость				8825				
		Параллельные брусья- 2 шт								
1041	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	0,7	1879,33	-	1316	-	866	2,8	2
				1879,33	-	1316	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		1237,46		866				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		1110,69				777		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		126,78				89		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		249,34		175				
		Сметная стоимость				2357				
1042	11-010205-	-Траншеи, пазухи котлованов и	0,7	637,36	-	446	-	294	0,97	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0502 РСНБ РК 2015	ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		637,36	-	446	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		419,67		294				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,1	376,68				264		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	43,00				30		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	84,56		59				
		Сметная стоимость				799				
1043	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	0,7	117,21	50,4	82	35	42	0,11	-
				66,81	21,74	47	15	59,1	0,03	-
		м3 уплот								
		Накладные расходы -		59,52		42				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,1	52,33				37		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	7,19				5		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	14,14		10				
		Сметная стоимость				134				
1044	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.	0,5	23168,43	648,98	11584	324	1271	3,94	2
		Устройство		2866,27	217,35	1433	109	48,5	0,23	-
		м3								
		Накладные расходы -		2541,31		1271				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	1495,56				748		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1045,75				523		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	2056,78		1028				
		Сметная стоимость				13883				
1045	11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление металлконструкции	0,05	106433,41	26340,3	5322	1317	2865	91	5
				75376,21	7776,06	3769	389	60,9	7,34	-
		т констр								
		Накладные расходы -		57299,63		2865				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	50639,73				2532		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6659,90				333		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	13098,64		655				
		Сметная стоимость				8842				
1046	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж металлконструкции	0,05	69956,19	6053,08	3498	303	1982	73,6	4
		т констр		57503,68	254,74	2875	13	60,9	0,27	-
		Накладные расходы -		39632,44		1982				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	35174,88				1759		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4457,56				223		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	8767,09		438				
		Сметная стоимость				5918				
1047	21-060209-0201 РСНБ	Конструкции стальные из одного профиля	0,05	329952,69	-	16498	-	699	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 в ценах III квартала 2017 года			-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		13989,99		699				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	13989,99				699		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27515,41		1376				
		Сметная стоимость				18573				
1048	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,45	63,46	1,04	92	2	26	0,03	-
				27,03	0,17	39	-	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		18,05		26				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,2	14,74				21		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	3,32				5		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,52		9				
		Сметная стоимость				128				
1049	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1,45	73,45	0,82	107	1	18	0,02	-
				16,64	0,17	24	-	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		12,61		18				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,2	9,11				13		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	3,50				5		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,88		10				
		Сметная стоимость				135				
		ТУРНИК - 4 шт								
1050	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	2	1879,33	-	3759	-	2475	2,8	6
				1879,33	-	3759	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		1237,46		2475				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,1	1110,69				2221		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	126,78				254		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		249,34		499				
		Сметная стоимость				6733				
1051	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	1,48	637,36	-	943	-	621	0,97	1
				637,36	-	943	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		419,67		621				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,1	376,68				557		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	43,00				64		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		84,56		125				
		Сметная стоимость				1689				
1052	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1,48	117,21	50,4	173	75	88	0,11	-
				66,81	21,74	99	32	59,1	0,03	-
		м3 уплот								
		Накладные расходы -		59,52		88				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		52,33				77		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,19				11		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,14		21				
		Сметная стоимость				282				
1053	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.	0,52	23168,43	648,98	12048	337	1321	3,94	2
		Устройство		2866,27	217,35	1490	113	48,5	0,23	-
		м3								
		Накладные расходы -		2541,31		1321				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1495,56				778		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1045,75				544		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2056,78		1070				
		Сметная стоимость				14439				
1054	11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление металлконструкции	0,20292	106433,41	26340,3	21597	5345	11627	91	18
				75376,21	7776,06	15295	1578	60,9	7,34	1
		т констр								
		Накладные расходы -		57299,63		11627				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		50639,73				10276		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6659,90				1351		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13098,64		2658				
		Сметная стоимость				35882				
1055	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж металлоконструкции	0,30632	69956,19	6053,08	21429	1854	12140	73,6	23
		т констр		57503,68	254,74	17615	78	60,9	0,27	-
		Накладные расходы -		39632,44		12140				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		35174,88				10775		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4457,56				1365		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8767,09		2686				
		Сметная стоимость				36255				
1056	23-010101-0122 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	41,44	695,99	-	28842	-	1223	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		29,51		1223				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	29,51				1223		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		58,04		2405				
		Сметная стоимость				32470				
1057	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,00076	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
1058	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,88	63,46	1,04	373	6	106	0,03	-
				27,03	0,17	159	1	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		18,05		106				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,2	14,74				87		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	3,32				19		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,52		38				
		Сметная стоимость				517				
1059	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	5,88	73,45	0,82	432	5	74	0,02	-
				16,64	0,17	98	1	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		12,61		74				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,2	9,11				54		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	3,50				21		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,88		40				
		Сметная стоимость				547				
		ПЕРЕКАДИНА-2 шт								
1060	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	2,2	1879,33	-	4135	-	2722	2,8	6
				1879,33	-	4135	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		1237,46		2722				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,1	1110,69				2444		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	126,78				279		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		249,34		549				
		Сметная стоимость				7406				
1061	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	0,6	637,36	-	382	-	252	0,97	1
				637,36	-	382	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		419,67		252				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,1	376,68				226		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	43,00				26		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		84,56		51				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				685				
1062	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	0,6	117,21	50,4	70	30	36	0,11	-
				66,81	21,74	40	13	59,1	0,03	-
		м3 уплот								
		Накладные расходы -		59,52		36				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,1	52,33				31		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	7,19				4		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,14		8				
		Сметная стоимость				114				
1063	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.	1,6	23168,43	648,98	37069	1038	4066	3,94	6
		Устройство		2866,27	217,35	4586	348	48,5	0,23	-
		м3								
		Накладные расходы -		2541,31		4066				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	1495,56				2393		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1045,75				1673		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2056,78		3291				
		Сметная стоимость				44426				
1064	11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Изготовление металлконструкции	0,23896	106433,41	26340,3	25433	6294	13692	91	22
				75376,21	7776,06	18012	1858	60,9	7,34	2
		т констр								
		Накладные расходы -		57299,63		13692				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	50639,73				12101		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6659,90				1591		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13098,64		3130				
		Сметная стоимость				42255				
1065	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	-Монтаж металлконструкции	0,23896	69956,19	6053,08	16717	1446	9471	73,6	18
		т констр		57503,68	254,74	13741	61	60,9	0,27	-
		Накладные расходы -		39632,44		9471				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	35174,88				8405		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4457,56				1065		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8767,09		2095				
		Сметная стоимость				28283				
1066	23-010201-0138 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	24	653,93	-	15694	-	665	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		27,73		665				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	27,73				665		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		54,53		1309				
		Сметная стоимость				17668				
1067	23-010201-0131 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 м	5,2	478,93	-	2490	-	106	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		20,31		106				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		20,31				106		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		39,94		208				
		Сметная стоимость				2803				
1068	21-050301-3003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром до 28 мм и более СТ РК 2591-2014 т	0,13906	152468,18	-	21202	-	899	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6464,65		899				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6464,65				899		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12714,63		1768				
		Сметная стоимость				23869				
1069	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	6,92	63,46	1,04	439	7	125	0,03	-
				27,03	0,17	187	1	54,2	-	-
		Накладные расходы -		18,05		125				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		14,74				102		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,32				23		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,52		45				
		Сметная стоимость				609				
1070	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 м2	6,92	73,45	0,82	508	6	87	0,02	-
				16,64	0,17	115	1	54,2	-	-
		Накладные расходы -		12,61		87				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		9,11				63		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,50				24		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,88		48				
		Сметная стоимость				643				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	47	Тенге			466274	29088			161

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			126307	7598			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			148053	-	-		-
		Материалы -	Тенге			92858	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	31238	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21202	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			23652	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	16668		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	6984		-
		Сметная прибыль -	Тенге			13736	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			185441	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31238	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			271194	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7746	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	102667	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			142047	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			76674	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	62524		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	14150		-
		Сметная прибыль -	Тенге			27829	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			375697	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		125
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	102667	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			47027	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			47027	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1994	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			3922	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			52942	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47	Тенге			614081	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		168
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	133904	-		-
		РАЗДЕЛ 48. СПОРТПЛОЩАДКА								
1071	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стойки волебольные с сеткой	1	38659,64	-	38660	-	1639	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1639,17		1639				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1639,17				1639		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3223,90		3224				
		Сметная стоимость				43523				
1072	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стойки баскетбольные со щитком и сеткой	2	62159,03	-	124318	-	5271	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2635,54		5271				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2635,54				5271		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5183,57		10367				
		Сметная стоимость				139956				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1073	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Ворота для футбола	2	69519,96	-	139040	-	5895	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2947,65		5895				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2947,65				5895		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5797,41		11595				
		Сметная стоимость				156530				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 48	Тенге			302018	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			302018	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			302018	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12806	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			25186	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			340009	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48	Тенге			340009	-	-		-
		РАЗДЕЛ 49. ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
1074	11-470101-0101 РСНБ РК 2015	-Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом	995	6,8	6,8	6763	6763	1682	-	-
				-	2,38	-	2373	56,4	-	2
		м2								
		Накладные расходы -		1,69		1682				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		1,34				1338		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		0,35				343		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		0,68		676				
		Сметная стоимость				9120				
1075	11-470104-0106 РСНБ РК 2015	-Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	157	452,38	-	71024	-	44767	0,67	106
				452,38	-	71024	-	56,4	-	-
		яма								
		Накладные расходы -		285,14		44767				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		255,14				40058		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		30,00				4710		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		59,00		9263				
		Сметная стоимость				125055				
1076	11-470103-0106 РСНБ РК 2015	-Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка	157	3279,9	714,4	514945	112161	268457	2,96	464
				2449,31	222,6	384542	34948	56,4	0,22	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 6	шт.								
		Накладные расходы -		1709,92		268457				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		1506,96				236592		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		202,96				31865		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		399,19		62672				
		Сметная стоимость				846075				
1077	25-010203-2903 РСНБ РК 2015	Клен татарский, с комом, высотой от 2 м до 3 м	157	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
1078	11-470112-0102 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли	995	115,91	-	115335	-	72697	0,17	172
				115,91	-	115335	-	56,4	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		73,06		72697				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		65,38				65049		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,69				7648		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15,12		15043				
		Сметная стоимость				203075				
1079	11-470112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	995	158,77	91,43	157974	90978	42316	0,05	52
				38,19	22,7	38002	22582	56,4	0,03	27
		м2								
		Накладные расходы -		42,53		42316				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		34,34				34169		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8,19				8147		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,10		16023				
		Сметная стоимость				216313				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 49	Тенге			866040	209901			794
			Тенге			608903	59903			65
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			866040	-	-		-
		Материалы -	Тенге			47237	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	668805	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			429920	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	377206		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	52714		-
		Сметная прибыль -	Тенге			103677	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1399637	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		859
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	668805	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 49	Тенге			1399637	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		859
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	668805	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге							115582868,00
		Временные здания и сооружения 1,5%								1249886,40
		Затраты по снегоборьбе 1,35%								1141771,23
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска								0
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.								117974525,63
		в том числе на 2018 год - 40 %								47189810,25
		в том числе на 2019 год - 60 %								70784715,38
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2017 г.								128789290,27
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 40 %, К=1,0599383								50018287,25
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 60 %, К=1,11282503								78771003,01
		ИТОГО								128789290,27
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %								15454714,83
		НДС на 2018 год, - 12 %								6002194,47
		НДС на 2019 год, - 12 %								9452520,36
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА								144244005,10
		ИТОГО К ОПЛАТЕ с понижающим коэф. К=0,46076403677								66462450,07

Заказчик:
Руководитель
КГУ «Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»

_____ **Ұзақов Т.С.**

Технадзор:
ТОО «Aisar-Group»

_____ **Өбішев Н.Е.**

Подрядчик:
Директор ТОО «Энергомера»

_____ **Мухашов Б.С.**

Авторский надзор:
Руководитель
Филиала «Еңбек-Қызылорда» РГП на ПХВ «Еңбек» учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы КУИС МВД РК

_____ **Садабаев Е.М.**

Главный инженер проекта

_____ **Айтжанов А.М.**