Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел образования Енбекшиказахского района",Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, Аузова, 100** — **101240007611**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС-Сапа Курылыс",Алматинская область г.Есик, Микрарайон 1,дом №4, квартира №35** — **110340006844**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №388 от 07.05.2020 г

Номер документа	Дата составления
00000000023	26.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт кровли "Средняя школа им.Ораза Жандосова"			работа	1	42 016 552,00	42 016 552,00
				Итого	1	x	42 016 552,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мухаметжанов С.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Аганова Б.П.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.06.2020

М.П.

Форма 3-КС

Заказчик: Заказчик: ГУ «Отдел образования Енбекшиказахского района

Подрядчик: ТОО «АС-Сапа Курылыс»

Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт кровли "Средняя школа им.Ораза Жандосова»

Договор: № 388 от 07. 05.2020 г.

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2020 г.

Наименование и вид выполняемых работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце за июнь 2020 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли "Средняя школа им.Ораза Жандосова	42 016 552	42 016 552						4 501 773	42 016 552
За июнь 2020 год	42 016 552	42 016 552						4 501 773	42 016 552

Заказчик: Руководитель ГУ «Отдел образования Енбекшиказахского района»

_____ Аманова Б.М.

Технадзор: ТОО «Есик Саулет»

_____ Сейналиев Г.

Подрядчик:
Директор ТОО «АС-Сапа Курылыс»

_____ Мухаметжан С.А.

Авторский надзор: ТОО «Архсфера»

_____ Даркенбаева Ж.М.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: **ГУ «Отдел образования Енбекшиказахского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «АС-Сапа Курылыс»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт кровли СШ им.О.Жандосова,в с.Кызылжар Енбекшиказахского района,Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт кровли "Средняя школа им.Ораза Жандосова"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№388** от **07.05.2020**

Акт
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2020 г.
№2

за июнь 2020 года
на 02-01 Общестроительные работы
Составлен (а) в текущих ценах на 27.06.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	E11-080101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен		850	299,41	18,05	254497	15340	0	175732	464648
			м2 кровли		281,36	5,78	239157	4916		34418	
2	E11-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами		75,1	171,67	19,77	12892	1484	0	8556	23164
			м2 кровли		151,9	6,33	11408	476		1716	
3	E11-080101-0203	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий		900	101,3	0,07	91171	65	0	65596	169308
			м2 кровли		101,23	0	91106	0		12541	
4	E11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Демонтаж		3,48096	56334,5	5641,06	196098	19636	0	129896	352074
			т стальных элементов		50693,44	1134,65	176462	3950		26080	
5	E11-080101-0206	Кровли из досок сплошного настила в 2 ряда. Разборка покрытий		1900	197,95	14,99	376114	28483	0	260590	687640
			м2 кровли		182,96	7,53	347632	14298		50936	
6	E11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Демонтаж		316,2	907,89	11,32	287076	3580	0	204794	531221
			м2 покрытия		896,57	2,97	283496	940		39350	
7	E11-080101-0401	Поиски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка		400	87,85	0,03	35140	14	0	25291	65265
			м		87,82	0	35126	0		4834	
8	E11-080101-0403	Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей		100	112,61	0	11261	0	0	8108	20918
			м		112,61	0	11261	0		1549	
		Итого по разделу:									2314236
		Раздел: 1. Кровля блок 1									
9	C131-070201-0103	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86(мауэрлат,лежень)		4,053	72321		293117		293117		316566
			м3							23449	
10	C131-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86(стропильная нога,диагональная нога)		23,037	56862		1309930		1309930		1414724
			м3							104794	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С121-070201-0102	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86(прогоны)	м3	10,458	72321		756333		756333		816840
										60507	
12	С121-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86(стойка)	м3	2,2575	59572		134484		134484		145242
										10759	
13	С121-070201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86(упор раскос)	м3	0,0798	47222		3768		3768		4070
										301	
14	С121-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86(раскос)	м3	1,98	54473		107857		107857		116485
										8629	
15	С121-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,8393	639068		536370		536370		579279
										42910	
16	С121-130201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,52444	526735		276241		276241		298340
										22099	
17	С121-070201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	12,5475	47222		592518		592518		639919
										47401	
18	С121-100102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	103	1265		130295		130295		140719
										10424	
19	С121-100102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	154	950		146300		146300		158004
										11704	
20	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	1,774248	211266		374838		374838		404825
										29987	
21	С122-030101-0401	Сайдинг виниловый перфорированный	м2	177,65	1439		255638		255638		276089
										20451	
22	С122-030301-9903	3-планки и угол винилового сайдинга	м	561	192		107712		107712		116329
										8617	
23	С121-130208-0106	Саморезы ГОСТ 1147-80 окрашенные, размерами 4,0 мм х 65 мм	1000 шт.	10,7	7934		84894		84894		91685
										6792	
24	С121-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,452	25469		11512		11512		12433
										921	
25	С121-070201-0302	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,056	21645		1212		1212		1309
										97	
26	С121-070201-0307	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,104	25469		2649		2649		2861
										212	
27	С121-070203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,136	47461		6455		6455		6971
										516	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С121-050103-0111	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,11464	1434614		164464		164464	13157	177621
29	С121-090404-0603	Шпингалет	шт.	4	491		1964		1964	157	2121
30	С121-090404-0201	Навес дверной	шт.	8	490		3920		3920	314	4234
31	С121-090404-0507	Накладка	шт.	4	486		1944		1944	156	2100
		Итого по разделу: 1. Кровля блок 1									5728769
		Раздел: 2. Кровля блок 2									
32	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 14	Стропильная нога,диагональная нога,мауэрлат,лежень,кобылка,накладки,подкосы. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	5,654	31880,45	1790,36	180252	10123	75871	116333	320312
					27829,43	747,49	157348	4226		28774	
33	С121-070201-0102	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86(мауэрлат,лежень)	м3	0,93	72321		67259		67259	5381	72639
34	С121-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86(стропильная нога,диагональная нога)	м3	4,9602	56862		282047		282047	22564	304611
35	Е11-100114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,09	24932,36	1668,65	2244	150	127	1463	4004
					21852,99	730,27	1967	66		297	
36	С121-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86(прогоны)	м3	0,0945	56862		5373		5373	430	5803
37	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев(стойка). Установка	м3 древесины в конструкции	0,03	38250,72	1314	1148	39	244	635	1926
					28798,88	619,65	864	19		143	
38	С121-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86(стойка)	м3	0,0315	59572		1877		1877	150	2027
39	С121-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,12418	639068		79359		79359	6349	85708
40	С121-130201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,02928	526735		15423		15423	1234	16657
41	Е11-060301-0401	Анкера. Установка	т	0,08832	642656,38	2846,03	56759	251	20668	25885	89255
					405799,35	1251,55	35840	111		6612	
42	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	246,2	6216,55	126,15	1530516	31057	930580	415922	2102152
					2310,64	35,7	568879	8790		155715	
43	С121-070201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,255	47222		153708		153708	12297	166004
44	Е11-100116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	246,2	340,44	1,66	83817	409	59631	17254	109157
					96,57	0,76	23777	188		8086	
45	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	41	929,07	14,48	38092	594	21381	11717	53793
					393,09	3,81	16117	156		3985	

п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	С121-100102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	41	1265		51865		51865	4149	56014
47	С121-100102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	46,4	950		44080		44080	3526	47606
48	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	56	119,99 82,84	30,16 8,21	6719 4639	1689 460	391	3671 831	11222
49	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,60144	211266		127064		127064	10165	137229
50	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,05376	729074,46 72871,82	8814,16 1772,89	39195 3918	474 95	34804	2889 3367	45451
51	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	28,5012	171,32 62,02	4,19 0,69	4883 1768	120 20	2996	1287 494	6663
52	Е11-150108-1802 Изм. и доп. вып. 10	Устройство каркаса под сайдинг	м2	57	2579,47 1556,36	11,07 2,09	147030 88712	631 119	57687	63959 16879	227868
53	С122-030101-0401	Сайдинг виниловый перфорированный	м2	62,7	1439		90225		90225	7218	97443
54	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	192	187,54 137,58	1,34 0,52	36008 26,416	257 99	9335	19091 4408	59507
55	С122-030301-9903	3-планки и угол винилового сайдинга	м	211,2	192		40550		40550	3244	43794
56	С121-130208-0106	Саморезы ГОСТ 1147-80 окрашенные, размерами 4,0 мм х 65 мм	1000 шт.	2,18	7934		17296		17296	1384	18680
57	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	246,2	291,18 95,61	16,17 3,98	71689 23540	3981 981	44168	17655 7148	96492
58	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	5,774	9018,95 1053,98	72,8 32,95	52075 6086	420 190	45569	4519 4528	61122
59	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	246,2	314,78 39,95	3,38 1,53	77498 9837	831 377	66830	7353 6788	91640
60	Е11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	9707,2 8061,78	1072,83 459,8	19414 16124	2146 920	1145	12271 2535	34220
61	С121-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,226	25469		5756		5756	460	6216
62	С121-070201-0302	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,028	21645		606		606	48	655
63	С121-070201-0307	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,052	25469		1324		1324	106	1430
64	С121-070203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,068	47461		3227		3227	258	3486
65	Е11-200301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	2	2545,64 2086,28	140,21 43,89	5091 4173	280 88	638	3067 653	8811

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	С121-050103-0111	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,05732	1434614		82232		82232		88811
										6579	
67	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	21	5863,97	126,15	123143	2649	78498	30778	166235
					1999,85	35,7	41997	750		12314	
68	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,8	3168,79	17,69	21548	120	12663	6333	30111
					1288,82	4,65	8764	32		2230	
69	С121-090404-0603	Шпингалет	шт.	2	491		982		982		1061
										79	
70	С121-090404-0201	Навес дверной	шт.	4	490		1960		1960		2117
										157	
71	С121-090404-0507	Накладка	шт.	2	486		972		972		1050
										78	
		Итого по разделу: 2. Кровля блок 2									4994722
		Раздел: 3. Кровля блок 3									
72	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 14	Стропильная нога,диагональная нога,мауэрлат,лежень,кобылка,накладки,подкосы. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	7,184	31880,45	1790,36	229029	12862	16240	147814	406990
					27829,43	747,49	199927	5370		30147	
73	С121-070201-0102	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86(мауэрлат,лежень)	м3	0,93	72321		67259		67259		72639
										5381	
74	С121-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86(стропильная нога,диагональная нога)	м3	6,5667	56862		373396		373396		403267
										29872	
75	Е11-100114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,14	24932,36	1668,65	3491	234	198	2276	6228
					21852,99	730,27	3059	102		461	
76	С121-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86(прогоны)	м3	0,147	56862		8359		8359		9027
										669	
77	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев(стойка, раскос). Установка	м3 древесины в конструкции	0,32	38250,72	1314	12240	420	2604	6778	20540
					28798,88	619,65	9216	198		1521	
78	С121-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86(стойка, раскос)	м3	0,336	59572		20016		20016		21617
										1601	
79	С121-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,1433	639068		91578		91578		98905
										7326	
80	С121-130201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,03956	526735		20838		20838		22505
										1667	
81	Е11-060301-0401	Анкера. Установка	т	0,08832	642656,38	2846,03	56759	251	20668	25885	89255
					405799,35	1251,55	35840	111		6612	
82	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	319,1	6216,55	126,15	1983702	40253	1206125	539076	2724601
					2310,64	35,7	737324	11393		201822	
83	С121-070201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,326	47222		204282		204282		220625
										16343	
84	Е11-100116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами		319,1	340,44	1,66	108635	531	77288	22363	141478

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 перекрытия		96,57	0,76	30817	243		10480	
85	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство		47	929,07	14,48	43666	680	24510	13431	61665
			м планки		393,09	3,81	18475	179		4568	
86	С121-100102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		47	1265		59455		59455		64211
			м							4756	
87	С121-100102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		55	950		52250		52250		56430
			м							4180	
88	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами		66,8	119,99	30,16	8015	2015	467	4380	13386
			м ограждения		82,84	8,21	5534	549		992	
89	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014		0,717432	211266		151569		151569		163695
			т							12126	
90	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,064128	729074,46	8814,16	46754	565	41516	3447	54217
			т стальных элементов		72871,82	1772,89	4673	114		4016	
91	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		33,99786	171,32	4,19	5825	143	3574	1535	7948
			м2		62,02	0,69	2109	23		589	
92	Е11-150108-1802 Изм. и доп. вып. 10	Устройство каркаса под сайдинг		72	2579,47	11,07	185722	797	72867	80790	287833
			м2		1556,36	2,09	112058	150		21321	
93	С122-030101-0401	Сайдинг виниловый перфорированный		79,2	1439		113969		113969		123086
			м2							9118	
94	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями		225	187,54	1,34	42197	301	10940	23372	69735
			м2		137,58	0,58	30956	116		5166	
95	С122-030301-9903	3-планки и угол винилового сайдинга		247,5	192		47520		47520		51322
			м							3802	
96	С121-130208-0106	Саморезы ГОСТ 1147-80 окрашенные, размерами 4,0 мм х 65 мм		3	7934		23802		23802		25706
			1000 шт.							1904	
97	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		319,1	291,18	16,17	92916	5160	57247	22882	125063
			м2 изолируемой поверхности		95,61	3,98	30510	1271		9264	
98	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		8,644	9018,95	72,8	77960	629	68220	6765	91502
			м3 древесины в конструкции		1053,98	32,95	9111	285		6778	
99	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		319,1	314,78	3,38	100445	1077	86619	9531	118774
			м2 обработанной поверхности		39,95	1,53	12749	488		8798	
100	Е11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство		2	9707,2	1072,83	19414	2146	1145	12271	34220
			слуховое окно		8061,78	459,8	16124	920		2535	
101	С121-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86		0,226	25469		5756		5756		6216
			м3							460	
102	С121-070201-0302	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86		0,028	21645		606		606		655
			м3							48	
103	С121-070201-0307	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86		0,052	25469		1324		1324		1430
			м3							106	
104	С121-070203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86		0,068	47461		3227		3227		3486
			м3							258	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	Е11-200301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	2	2545,64	140,21	5091	280	638	3067	8811
					2086,28	43,89	4173	88		653	
106	С121-050103-0111	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,05732	1434614		82232		82232		88811
										6579	
107	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	21	5863,97	126,15	123143	2649	78498	30778	166235
					1999,85	35,7	41997	750		12314	
108	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,8	3168,79	17,69	21548	120	12663	6333	30111
					1288,82	4,65	8764	32		2230	
109	С121-090404-0603	Шпингалет	шт.	2	491		982		982		1061
										79	
110	С121-090404-0201	Навес дверной	шт.	4	490		1960		1960		2117
										157	
111	С121-090404-0507	Накладка	шт.	2	486		972		972		1050
										78	
		Итого по разделу: 3. Кровля блок 3									6143177
		Раздел: 4. Кровля блок 4									
112	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 14	Стропильная нога,диагональная нога,мауэрлат,лежень,кобылка,накладки,подкосы. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	20,556	31880,45	1790,36	655335	36803	46470	422947	116947
					27829,43	747,49	572062	15365		86263	
113	С121-070201-0102	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86(мауэрлат,лежень)	м3	4,54	72321		328337		328337		354604
										26267	
114	С121-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86(стропильная нога,диагональная нога)	м3	13,8453	56862		787271		787271		850253
										62982	
115	С121-070203-0104	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,83	58120		164480		164480		177638
										13158	
116	Е11-100114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,61	24932,36	1668,65	15209	1018	861	9919	27137
					21852,99	730,27	13330	445		2010	
117	С121-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86(прогоны)	м3	0,6405	56862		36420		36420		39334
										2914	
118	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев(стойка, раскос). Установка	м3 древесины в конструкции	1,52	38250,72	1314	58141	1997	12370	32196	97564
					28798,88	619,65	43774	942		7227	
119	С121-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86(стойка)	м3	1,596	59572		95077		95077		102683
										7606	
120	С121-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,6741	639068		430796		430796		465259
										34464	
121	С121-130201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,3253	526735		171347		171347		185055
										13708	
122	Е11-060301-0401	Анкера. Установка	т	0,3332	642656,38	2846,03	214133	948	77972	97653	336729
					405799,35	1251,55	135212	417		24943	
123	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		633,1	6216,55	126,15	3935700	79863	2392973	1069537	5405656

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 кровли		2310,64	35,7	1462865	22604		400419	
124	С121-070201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,473	47222		211224		211224	16898	228122
125	Е11-100116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	633,1	340,44	1,66	215534	1053	153340	44369	280696
					96,57	0,76	61141	483		20792	
126	Е11-120101-2003	Планки кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	78	929,07	14,48	72467	1129	40677	22290	102338
					393,09	3,81	30661	297		7581	
127	С121-100102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	61	1265		77165		77165	6173	83338
128	С121-100102-0101	Планка ендовы для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	17	1824		31008		31008	2481	33489
129	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (под ендовы) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	8,46	3168,79	17,69	26808	150	15755	7879	37462
					1288,82	4,65	10903	39		2775	
130	С121-100102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	107	950		101650		101650	8132	109782
131	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	102	119,99	30,16	12239	3076	712	6687	20440
					82,84	8,21	8450	838		1514	
132	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	1,09548	211266		231438		231438	18515	249953
133	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,09792	729074,46	8814,16	71391	863	63392	5263	82786
					72871,82	1772,89	7136	174		6132	
134	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	51,9129	171,32	4,19	8894	218	5457	2344	12137
					62,02	0,69	3220	36		899	
135	Е11-150108-1802 Изм. и доп. вып. 10	Устройство каркаса под сайдинг	м2	126,5	2579,47	11,07	326303	1400	128024	141943	505706
					1556,36	2,09	196879	264		37460	
136	С122-030101-0401	Сайдинг виниловый перфорированный	м2	139,15	1439		200237		200237	16019	216256
137	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	399	187,54	1,34	74830	534	19401	39673	123663
					137,58	0,52	544895	206		9160	
138	С122-030301-9903	З-планки и угол винилового сайдинга	м	438,9	192		84269		84269	6742	91010
139	С121-130208-0106	Саморезы ГОСТ 1147-80 окрашенные, размерами 4,0 мм х 65 мм	1000 шт.	6,4	7934		50778		50778	4062	54840
140	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	633,1	291,18	16,17	184348	10238	113578	45399	248127
					95,61	3,98	65227	2717		19805	
141	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	22,686	9018,95	72,8	204604	1651	179042	17754	240146
					1053,98	32,95	23910	747		17789	
142	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	633,1	314,78	3,38	199285	2137	171853	18909	235650
					39,95	1,53	25294	968		17456	
143	Е11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	3	9707,2	1072,83	29122	3218	1718	18407	51330
					8061,78	459,8	24185	1379		3802	
144	С121-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,339	25469		8634		8634	691	9325

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	С121-070201-0302	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,042	21645		909		909	73	982
146	С121-070201-0307	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,078	25469		1987		1987	159	2146
147	С121-070203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,102	47461		4841		4841	387	5228
148	Е11-200301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	3	2545,64 2086,28	140,21 43,89	7637 6259	421 132	957	4601 979	13217
149	С121-050103-0111	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,08598	1434614		123348		123348	9868	133216
150	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	31,5	5863,97 1999,85	126,15 35,7	184715 62995	3974 1125	117746	46166 18471	249352
151	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	10,2	3168,79 1288,82	17,69 4,65	32322 13146	180 47	18995	9499 3346	45167
152	С121-090404-0603	Шпингалет	шт.	3	491		1473		1473	118	1591
153	С121-090404-0201	Навес дверной	шт.	6	490		2940		2940	235	3175
154	С121-090404-0507	Накладка	шт.	3	486		1458		1458	117	1575
		Итого по разделу: 4. Кровля блок 4									13229185
		Раздел: 5. Организация наружного водостока									
155	С121-100302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	400	1669		667600		667600	53408	721008
156	С121-100302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	110	2336		256960		256960	20557	277517
157	С121-100302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	60	2018		121080		121080	9686	130766
158	С121-100302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	600	708		424800		424800	33984	458784
159	С121-100302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	210	1038		217980		217980	17438	235418
160	С121-100302-0108	Крепежная планка	шт.	210	1038		217980		217980	17438	235418
161	С121-100302-0110	Соединитель водосточной трубы металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	32	1000		32000		32000	2560	34560
162	С121-100302-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм		42	1000		42000		42000		45360

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.1)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

10

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	С121-100302-0104	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	шт.	20	1895		37900		37900	3360	40932
164	С121-100302-0105	**Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	шт.	12	4159		49908		49908	3032	53901
		Итого по разделу: 5. Организация наружного водостока									
		Раздел: 6. мусор									
165	С341-310104-0601	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	5,352	583		3120			3993	2233664
166	С341-020103-1003	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	т	5,352	80		428			250	3370
		Итого по разделу: 6. мусор									
		ИТОГО:					27149096	349923	20059681	4931991	34647576
		В том числе :					6735955	114040		2566498	
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Временные здания и сооружения			1,2 %		415771		0		
		Итого с временными							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		473355				
		Итого с зимними удорожаниями									35063351
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				710734		35536706
		Итого с непредвиденными работами и затратами									36247440
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									37760627
		НДС			12 %		4531275				
		Итого с НДС									
		Тендерная скидка			10%						42016552
		Сумма аванса			30%						4201656
		Всего к оплате с НДС			12%		2701063				12604966
											25209930

Заказчик: Руководитель ГУ «Отдел образования Енбекшиказахского района»

Аманова Б.М.

Технадзор: ТОО «Есик Саулет»

Сейналиев Г.

Подрядчик: Директор ТОО «АС-Сапа Курылыс»

Мухаметжан С.А.

Авторский надзор: ТОО «Агрхсфера»

Дарсенбаева Ж.М.