Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе" Типовая № КС-3

Подрядчик: ТОО "МК Стройсервис"

Наименование строительства и его адрес: СМР на "Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения жилого массива "Сельмаш 1,2"
Договор: №03-3/142 от 23.09.2016г., доп.соглашение №1 от 25.05.2017г.

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август 2017 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирован		Организац.правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			03-3/142	23.09.2016г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ								НДС тенге	ВСЕГО тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	168 705 231,34								20 244 627,76	188 949 859,10
в т.ч. за август		29 261 744,76							3 135 186,94	29 261 744,76
в т.ч. за август		-6 385 885,90							-684 202,06	-6 385 885,90
Всего к оплате:	**Двадцать два миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят восемь тенге 86 тиын**								**2 450 984,88**	**22 875 858,86**

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____**Алимбаев А.С.**

Генподрядчик
Директор
ТОО "МК Стройсервис"

_____**Мукатов А.А.**

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

Генподрядчик **ТОО "МК Стройсервис"**

Наименование объекта: СМР на "Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения жилого массива "Сельмаш 1,2"

Договор: №03-3/142 от 23.09.2016г., доп.соглашение №1 от 25.05.2017г.

Акт №1

приемки выполненных работ за август 2017 года

Водопровод (локальная смета №2-1)

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Трубопроводы и арматура								
86	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	2,11	8097,13	–	17085	–	22034	51,5	109
		км трубопровода		8032,5	–	16949	–	130	–	–
87	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	3,9407	8287,75	–	32660	–	41150	51,5	203
		км трубопровода		8032,5	–	31654	–	130	–	–
88	Е22-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 200 мм	2,3589	10651,88	–	25127	–	29531	61,8	146
		км трубопровода		9630	–	22716	–	130	–	–
89	Е22-38-5	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 200 мм	3	2095,11	394,36	6285	1183	3432	3,64	11
		врезка		731,25	148,5	2194	446	130	0,73	2

90	Е22-38-7	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 300 мм	2	3743,2	537,62	7486	1075	3475	5,59	11
		врезка		1134	202,5	2268	405	130	0,99	2
91	С2015-33	Насос для водопонижения и водоотлива, 45кВт	8	294	294	2352	2352	63	–	–
		маш-ч		–	65,25	–	522	12	0,38	3

Раздел 3 Колодцы

105	Е8-6-9	Кладка горловины колодца из керамического кирпича	5,52	8918,85	296,6	49232	1637	6684	5,95	33
		м3 кладки		915,75	110,25	5055	609	118	0,54	3
106	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	1007	245,44	3,82	247158	3847	46092	0,21	213
		м2 поверхности		37,35	1,44	37611	1450	118	0,01	10
107	Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками под отмостку	100,98	1143,41	–	115462	–	59245	2,99	302
		м3 подстилающего слоя		477	–	48167	–	123	–	–
108	Е11-2-9	Устройство бетонной отмостки	50,49	6550,81	–	330750	–	35212	3,66	185
		м3		567	–	28628	–	123	–	–

Раздел 4 Разрушение и восстановление внутриквартальных проездов (1112м2)

109	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	411,44	408,11	169,61	167913	69784	132738	1,55	638
		м3		238,5	4,07	98128	1675	133	0,01	4
110	С01031-А26-	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	740,592	27,1	–	20070	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

111	С010333-А1С	Перевозка грузов автомобилями - самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10км, класс груза 1	740,592	76,6	–	56729	–	11346	0,32	237
		т		15,32	–	11346	–	100	–	–
112	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	111,2	742,06	68,13	82517	7576	5049	0,14	16
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	2377	1419	133	0,04	5
113	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	1112	212,59	34,29	236400	38130	21888	0,04	44
		м2		6,01	8,79	6683	9774	133	0,03	33
114	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм до толщины 22см	11120	15,6	1,37	173472	15234	7395	–	–
		м2		0,1	0,4	1112	4448	133	–	–
115	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,556	40097,59	339,59	22294	189	104	0,58	–
		т		–	140,94	–	78	133	0,58	–
116	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1112	573,98	15,35	638266	17069	16269	0,03	33
		м2		5,94	5,06	6605	5627	133	0,02	22
117	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины 5см	2224	68,84	–	153100	–	29	–	–
		м2		0,01	–	22	–	133	–	–

Раздел 5 Разрушение и восстановление щебеночного покрытия (9000м2)

118	E27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и оснований	1939,44	66,75	51,25	129458	99396	64795	0,12	233
		м3		15,5	9,62	30061	18657	133	0,04	78
119	C01031-A26-	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	3719,16	27,1	–	100789	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
120	C010333-A1(	Перевозка грузов автомобилями - самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10км, класс груза 1	3719,16	76,6	–	284888	–	56978	0,32	1190
		т		15,32	–	56978	–	100	–	–
121	E27-26-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 12 см из щебня фракции 20-40мм	9000	212,59	34,29	1913310	308610	177156	0,04	360
		м2		6,01	8,79	54090	79110	133	0,03	270
122	E27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм до толщины 30см	162000	15,6	1,37	2527200	221940	107730	–	–
		м2		0,1	0,4	16200	64800	133	–	–
		Всего прямые затраты				**7340003**	**788022**			**3964**
						478844	**189020**			**429**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				6073134				
		Накладные расходы, тенге				848395				
		- заработная плата, тенге				127259				
		- трудоемкость, чел-ч				424				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				491304				
		Всего				**8679702**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				130196				

- сметная заработная плата, тенге	18358
- нормативная трудоемкость, чел-ч	104
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,12 %)	274869
- сметная заработная плата, тенге	126440
- нормативная трудоемкость, чел-ч	770
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	88099
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	35240
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**9 208 106,00**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**25 200 468,26**
- материалы, тенге	16 622 168,00
- сметная заработная плата, тенге	2 910 143,00
Итого с понижающим К=1,02	**25 614 272,37**
Налог (2 %)	512 285,45
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**26 126 557,82**
НДС (12 %)	3 135 186,94
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**29 261 744,76**

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____Алимбаев А.С.

Генподрядчик
Директор
ТОО "МК Стройсервис"

_____Мукатов А.А.

Технический надзор
ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"

_____Кантарбаев Р.

расценки по смете проверил