форма 3

С П Р А В К А №1

стоимости выполненных работ

за ноябрь месяц 2020 года

Генподрядчик: ТОО "Строй-Центр Turkistan"

Субподрядчик: ТОО "Нұр-Ас Строй"

договор №07-дс от 06.11.2020г.

Наименование стройки: «Капитальный ремонт спального корпуса КГУ "Санаторий "Уба" УКЗиСП ВКО в с.Выдриха Шемонаихинского района ВКО»

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполных работ								
		с начало строительство по отчетный месяц			с начало года по отчетный месяц			за ноябрь месяц		
		Без НДС	НДС 12%	с НДС	Без НДС	НДС 12%	с НДС	Без НДС	НДС 12%	с НДС
1	Всего работ и затрат включаемых в стоимость работ	5 000 000	-	-	5 000 000	-	-	5 000 000	-	-
2	в том числе оборудование									
3	**всего к оплате подрядчику**	**5000000**	-	-	**5000000**	-	-	**5000000**	-	-

Генподрядчик:

Директор

ТОО "Строй-Центр Turkistan"

Баймбетов М.М.

Субподрядчик:

Директор

ТОО "Нұр-Ас Строй"

Раймбеков Г.А.

Генподрядчик **ТОО "Строй Центр-Turkistan"**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Нұр-Ас Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт спального корпуса "Санаторий Уба" в с. Выдриха Шемонаихинского района ВКО**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт спального корпуса "Санаторий Уба" в с. Выдриха Шемонаихинского района ВКО**
(наименование)

Договор субподряда (контракт) №07 от 06.11.2020г.

Акт приемки выполненных работ №1 на ноябрь 2020 года

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Общестроительные работы										
	Наружная отделка										
1	1115-0108-1807	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	390	3799,47	3,03	1481793	1180	1385565	76330	1682773
					243,71	0,93	95048	364	–	124650	
2	1115-0108-1801	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР = 80 %	м2	390	2778,14	15,84	1083475	6176	565093	410639	1613643
					1313,35	2,8	512206	1093	–	119529	

3 1115-0108-1808	Фасад здания из металлосайдинга. Облицовка НР = 80 %	м2	390	2760,44	2,43	1076572	947	932412	114862	1286749
				367,21	0,93	143213	364	–	95315	
4 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	29,97	1477,84	4,9	44291	147	31746	9943	58573
				413,68	1,03	12398	31	–	4339	
5 1134-0108-0711	Карниз. Облицовка металлосайдингом НР = 76 %	м2 поверхности	15,558	2859,24	4,82	44484	75	29072	11676	60653
				985,8	1,67	15337	26	–	4493	

Итого по разделу 2	**4 702 391**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	778 202
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 525
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 878
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 943 888
Накладные расходы, тенге	623 450
Сметная прибыль (8 %), тенге	348 326

Итого по акту	**4 702 391**
Временные здания и сооружения 2%	94047,82
Итого с временными зданиями и сооружениями	4 796 439
Затраты на производство СМР в зимнее время 0,7%	105522
Итого с зимними удорожаниями:	4 901 960
Непредвиденные работы и затраты 2%	98039
Итого:	5000000

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СтройЦентр-Turkistan"

Баймбетов М.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Нур-Ас Строй"

Раймбеков Г.