Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Ресрублики Казахстан
от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование строительства и его адрес: _ Реконструкция здания под жилой дом по ул. Патриса Лумумбы, 43 в с. Денисовка Денисовского района Костанайской области. Корректировка

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		30	28.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
466003034431 Реконструкция здания под жилой дом по ул. Патриса Лумумбы, 43 в с. Денисовка Денисовского района Костанайской области. Корректировка	74 545 679,27	22 279 336,74							2 673 520,41	24 952 857,15

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"
БИН 060140003741

Руководитель_____**Мухамбетов В.И.**

Эксперты авторского надзора:
ТОО "КостанайАгропромпроект" БИН 981240000725

Директор _____ **Шилохвостов Д.С.**

Подрядчик:
ТОО "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346

Директор _____**Бижанов К.Х.**

Эксперты технического надзора:
Эксперт технического надзора ТОО "АСКОС+"

_____ **Туребеков А.К.**

ИИН 741104350147
KZ53VJE00023784, KZ21VJE00023778, KZ91VJE00023779

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Реконструкция здания под жилой дом по ул. Патриса Лумумбы, 43 в с. Денисовка Денисовского района Костанайской области. Корректировка

Наименование объекта: Реконструкция здания под жилой дом по ул. Патриса Лумумбы, 43 в с. Денисовка Денисовского района Костанайской области. Корректировка

Договор: №30 от 28.04.2020г.

РЕЕСТР 3

актов за сентябрь 2020 года

N п.п.	№ актов	№ смет	Наименование работ и затрат	Сумма, тенге
1	2	3	4	5
1	3-1	02-01-01	Общестроительные работы	19 073 394,15
2	3-2	02-01-03	Внутренние сантехнические работы ВК	2 461 653
3	3-3	02-01-04	Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	1 328 848
4	3-4	02-01-05	Внутренние инженерные системы газоснабжения	2 088 962
	ИТОГО:			**24 952 857,15**

Сдал: **Принял:**

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Реконструкция здания под жилой дом по ул. Патриса Лумумбы, 43 в с. Денисовка Денисовского района Костанайской области. Корректировка

Наименование объекта: Реконструкция здания под жилой дом по ул. Патриса Лумумбы, 43 в с. Денисовка Денисовского района Костанайской области. Корректировка

Договор: №30 от 28.04.2020 года

Акт №3-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за сентябрь 2020 года
№02-01-01 Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Крыша									
		Кровля									
1	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	п.34-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	20	738,40	20,79	14768	416	1690	11785	28678
					633,12	7,38	12662	148		2124	
2	2110-0103-0706 РСНБ РК 2015	п.35-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	20	1826,00	--	36520	--	36520	--	39442
					--	--	--	--		2922	
3	1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	п.36-Устройство настенных желобов	м	10	5536,43	145,54	55364	1455	46131	7557	67955
					777,75	43,61	7778	436		5034	
4	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	п.37-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	1,6666667	2944,06	23,79	4907	40	2395	2241	7720
					1482,91	11,15	2472	19		572	
5	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	п.38-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /подшивка карниза/	м2 покрытия	20	2904,13	13,76	58083	275	37649	18608	82826
					1007,96	3,35	20159	67		6135	
6	2110-0102-0203 РСНБ РК 2015	п.41-Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	5	492,00	--	2460	--	2460	--	2657
					--	--	--	--		197	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2110-0102-0204 РСНБ РК 2015	п.42-Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 /пристенный профиль/	м	5	642,00	--	3210	--	3210	--	3467
					--	--	--	--		257	
8	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	п.43-Доски ходовые. Укладка	м ходов	6	87,87	4,93	527	30	287	199	785
					34,97	1,91	210	11		58	
		Лестница ЛМ-1(Ст-3) (1шт)(АС-4,18)									
9	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	п.44-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,193855	70655,84	25885,45	13697	5018	1956	5682	20929
					34680,00	7799,87	6723	1512		1550	
10	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	п.45-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,193855	544348,00	--	105525	--	105525	--	113967
					--	--	--	--		8442	
11	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	п.46-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,621795	174,20	3,30	979	19	687	190	1263
					48,52	0,50	273	3		94	
12	1208-0101-1901 РСНБ РК 2015	п.47-Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	71,35	1467,85	0,11	104731	8	73747	22303	137197
					434,15	--	30976	--		10163	
13	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	п.48-Ограждение кровель перилами	м	102	2626,35	23,36	267888	2383	258897	6634	296483
					64,78	5,91	6608	603		21962	
14	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	п.49-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,7547	174,20	3,30	2396	45	1684	465	3090
					48,52	0,50	667	7		229	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				671055	9689	572838	75664	806459
							88528	2805	--	59739	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				551833				
		Материалы	Тенге				423167				
		Всего заработная плата	Тенге					83098			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				42190				
		Накладные расходы	Тенге				69982				
		Сметная прибыль	Тенге				49745				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				671561				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					83098			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				119222				
		Материалы	Тенге				1956				
		Всего заработная плата	Тенге					8235			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				105525				
		Накладные расходы	Тенге				5682				
		Сметная прибыль	Тенге				9992				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				134896				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8235			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				806457				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					91333			
		РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка (АС-11)									
		Потолки									
15	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	п.73-Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	98	662,64	4,67	64939	458	15410	39368	112651
					500,72	1,42	49071	139		8345	
16	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	п.74-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	98	327,57	2,57	32102	252	14977	13594	49352
					172,17	1,22	16873	119		3656	
		Стены									
17	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	п.78-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	76,806	534,29	4,67	41037	359	11498	23431	69625
					379,92	1,42	29180	109		5157	
18	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	п.79-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2690,675	296,01	2,31	796479	6204	375147	334459	1221413
					154,28	1,09	415128	2946		90475	
19	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	п.81-Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	240	399,14	1,52	95793	364	45755	39878	146524
					206,98	0,72	49674	174		10854	
		Дверные откосы									
20	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	п.84-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	10	213,83	2,31	2138	23	572	1243	3652
					154,28	1,09	1543	11		271	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1032487	7660	463359	451973	1603217
							561469	3498	--	118758	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1032487				
	Материалы		Тенге				463359				
	Всего заработная плата		Тенге					564967			
		Накладные расходы	Тенге				451974				
		Сметная прибыль	Тенге				118757				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1603218				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								504
		Сметная заработная плата	Тенге					564967			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1603218				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								504
		Сметная заработная плата	Тенге					564967			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Полы									
		Тип 1 сер.2.144-1/88 ТД 60									
21	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	п.85-Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	28,5	16256,01	1566,63	463296	44649	316980	109530	618653
					3567,28	521,19	101667	14854		45826	
		Тип 2 сер.2.144-1/88 по типу ТД 134									
22	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	п.88-Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	2,35	16256,01	1566,63	38202	3682	26137	9031	51012
					3567,28	521,19	8383	1225		3779	
23	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	п.89-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	47	1282,87	89,28	60295	4196	26575	28254	95632
					628,16	11,35	29524	534		7084	
24	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	п.90-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	47	728,33	43,92	34231	2064	14354	17031	55363
					379,01	6,47	17813	304		4101	
25	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	п.91-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	47	693,25	27,77	32583	1305	16202	14753	51122
					320,76	13,17	15076	619		3787	
26	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	п.92-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	47	378,53	18,89	17791	888	16158	1085	20386
					15,86	8,71	745	409		1510	
27	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.93-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	47	3117,24	70,92	146510	3333	89471	51888	214270
					1142,68	31,78	53706	1494		15872	
		Тип 3 сер.2.144-1/88 по типу ТД 134									
28	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	п.96-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	64	693,25	27,77	44368	1777	22063	20089	69613
					320,76	13,17	20528	843		5157	
29	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	п.97-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	64	378,53	18,89	24226	1209	22002	1478	27760
					15,86	8,71	1015	557		2056	
30	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	п.98-Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	64	3717,09	123,91	237894	7930	166832	62691	324632
					986,44	55,63	63132	3560		24047	
		Тип 4 сер.2.144-1/88 по типу ТД 59									
31	1111-0101-3604 РСНБ РК 2015	п.103-Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	500	1846,13	21,97	923064	10984	774180	134078	1141713
					275,80	9,47	137900	4737		84571	
		Тип 5 сер.2.144-1/88 по типу ТД 62									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.104-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	47	3117,24	70,92	146510	3333	89471	51888	214270
					1142,68	31,78	53706	1494		15872	
			Тип 6 сер.2.144-1/88 по типу ТД 62								
33	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	п.105-Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	55	3717,09	123,91	204440	6815	143371	53875	278981
					986,44	55,63	54254	3060		20665	
			Примечание								
34	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	п.106-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону(сапожок из керамогранита)	м2 поверхности облицовки	22	5270,42	23,04	115949	507	76685	31310	159040
					1761,68	17,27	38757	380		11781	
35	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.107Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	1090	218,95	2,18	238658	2375	149170	82713	347081
					79,92	0,81	87113	879		25710	
36	1207-0101-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	п.108-Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 1,0 м2	место	11	1326,77	38,47	14594	423	--	10338	26928
					1288,27	17,10	14171	188		1995	
37	2205-0105-0106 РСНБ РК 2015	п.109-Смеси сухие безусадочные на цементной основе для заполнения пустот конструкций ГОСТ 31384-2008 /22 кг на 1 м2/	кг	242	318,00	--	76956	--	76956	--	83112
					--	--	--	--		6156	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2819567	95469	2026607	680032	3779568
							697491	35137	--	279969	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2819567				
		Материалы	Тенге				1949651				
		Всего заработная плата	Тенге					732628			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				76956				
		Накладные расходы	Тенге				680032				
		Сметная прибыль	Тенге				279968				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3779567				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								675
		Сметная заработная плата	Тенге					732628			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3779567				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								675
		Сметная заработная плата	Тенге					732628			

РАЗДЕЛ 4. Двери

Двери деревянные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.129-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	10,81062	1624,12	74,52	17558	806	5386	10541	30346
					1051,37	32,00	11366	346		2248	
39	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.130-Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2	129,18898	3928,72	102,30	507548	13216	328234	155107	715667
					1285,70	48,32	166098	6243		53012	
40	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	п.131-Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	31,8934	5239,00	--	167090	--	167090	--	180457
					--	--	--	--		13367	
41	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	п.132-Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	108,1062	4293,00	--	464100	--	464100	--	501228
					--	--	--	--		37128	
		Двери металлические									
42	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.133-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	90,39	2698,07	46,68	243879	4219	43629	136423	410726
					2168,72	18,63	196031	1684		30424	
43	2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	п.134-Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	90,39	27787,00	--	2511667	--	2511667	--	2712600
					--	--	--	--		200933	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3911840	18240	3520106	302071	4551024
							373495	8273	--	337112	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1156295				
	Материалы		Тенге				333620				
	Всего заработная плата		Тенге					184053			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				631189				
		Накладные расходы	Тенге				165648				
		Сметная прибыль	Тенге				105755				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1427698				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								164
		Сметная заработная плата	Тенге					184053			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2755546				
	Материалы		Тенге				43629				
	Всего заработная плата		Тенге					197715			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2511667				
		Накладные расходы	Тенге				136423				
		Сметная прибыль	Тенге				231358				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3123326				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183
		Сметная заработная плата	Тенге					197715			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4551024				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								348

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	п.155-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	2,1	19939,94	7,68	41874	16	34549	6871	52644
					3480,66	--	7309	--		3900	
51	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	п.156-Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,045	284774,06	1352,90	12815	61	12181	544	14428
					12736,80	555,78	573	25		1069	
52	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	п.157-Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	м2	21,6	4292,21	175,28	92712	3786	60430	27734	130082
					1319,24	46,71	28496	1009		9636	
53	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	п.158-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	4	2339,75	30,63	9359	123	6394	3118	13476
					710,56	11,29	2842	45		998	
				Вход в подвал							
54	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	п.159-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	1,5	8745,59	1670,40	13118	2506	5990	5305	19898
					3081,24	681,45	4622	1022		1474	
55	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	п.160-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,9	19939,94	7,68	37886	15	31258	6216	47631
					3480,66	--	6613	--		3528	
56	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	п.161-Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	2,1	20486,88	1274,17	43022	2676	33419	6861	53874
					3298,68	291,48	6927	612		3991	
57	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	п.162-Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,031	284774,06	1352,90	8828	42	8391	375	9939
					12736,80	555,78	395	17		736	
58	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.163-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,1	852,17	20,79	17129	418	11512	4881	23770
					258,64	2,48	5199	50		1761	
59	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	п.164-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	4	2339,75	30,63	9359	123	6394	3118	13476
					710,56	11,29	2842	45		998	
				Ливневая канализация							
60	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	п.165-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2	336388,57	104556,69	672777	209113	6212	509012	1276332
					228726,00	28350,61	457452	56701		94543	
61	2301-0501-0804 РСНБ РК 2015	п.166-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2	708,00	--	1416	--	1416	--	1529

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	2111-0101-0119 РСНБ РК 2015	п.180-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-140 ГОСТ 9573-2012/ППЖ-140/	м3	24,4	22664,00	--	553002	--	553002	--	597242
					--	--	--	--		44240	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2446557	12433	1288166	919192	3635009
							1145959	3032	--	269259	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2446557				
	Материалы		Тенге				667740				
	Всего заработная плата		Тенге					1148992			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				620425				
		Накладные расходы	Тенге				919193				
		Сметная прибыль	Тенге				269260				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3635011				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								931
		Сметная заработная плата	Тенге					1148992			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3635011				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								931
		Сметная заработная плата	Тенге					1148992			
		РАЗДЕЛ 8. Веранды									
		Ограждение А8									
69	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	п.183-Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	230	652,53	76,98	150081	17705	17836	143658	317238
					498,00	31,32	114540	7204		23499	
70	2106-0801-0103 РСНБ РК 2015	п.184-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	2,54469	433017,00	--	1101894	--	1101894	--	1190046
					--	--	--	--		88152	
71	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	п.185-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	58,52787	93,95	2,33	5499	136	2934	1686	7760
					41,51	0,25	2429	15		575	
72	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	п.186-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	58,52787	174,20	3,30	10196	193	7163	1980	13149
					48,52	0,50	2840	29		974	
73	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	п.188-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	4	444,39	250,31	1778	1001	139	1005	3005
					159,54	53,28	638	213		223	
74	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	п.189-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,136	78207,00	--	10636	--	10636	--	11487
					--	--	--	--		851	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1280083	19036	1140602	148329	1542685
							120447	7461	--	114274	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				178189				
	Материалы		Тенге				28070				
	Всего заработная плата		Тенге					127908			
	Местные материалы		Тенге				10636				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				148328				
		Сметная прибыль	Тенге				26121				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				352639				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
		Сметная заработная плата	Тенге					127908			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1101894				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1101894				
		Сметная прибыль	Тенге				88152				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1190046				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1542684				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
		Сметная заработная плата	Тенге					127908			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								18418386
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3614254				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					428345			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					138180			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9742636		
		- Накладные расходы	Тенге							3268824	
		- Сметная прибыль	Тенге							1364328	
	ИТОГО по акту:		Тенге								18 418 386
	Временные здания и сооружения 0,9х0,8%		Тенге								132 612
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге								18 550 998
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								371 020
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге								18 922 018
	НДС 12%		Тенге								2 270 642
	Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге								21 192 661
	Итого в текущих ценах 2020 г. с коэф.понижения К-0,9		**Тенге**								**19 073 394,15**

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района" БИН 060140003741

Руководитель_____Мухамбетов В.И.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "КостанайАгропромпроект" БИН 981240000725

Директор _____ Шилохвостов Д.С.

Сдал (Подрядчик):

ТОО "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346

Директор _____Бижанов К.Х.

Эксперты технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "АСКОС+"

_____ Туребеков А.К.

ИИН 741104350147

KZ53VJE00023784, KZ21VJE00023778, KZ91VJE00023779

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Реконструкция здания под жилой дом по ул. Патриса Лумумбы, 43 в с. Денисовка Денисовского района Костанайской области. Корректировка

Наименование объекта: Реконструкция здания под жилой дом по ул. Патриса Лумумбы, 43 в с. Денисовка Денисовского района Костанайской области. Корректировка

Договор: №30 от 28.04.2020 года

Акт №3-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за сентябрь 2020 года

№02-01-03 Внутренние сантехнические работы ВК

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водомерный узел СХВ-15 (20 шт) ВК-9									
1	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	п.20-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	20	538,83	26,23	10777	525	412	9886	22316
					492,00	12,39	9840	248		1653	
2	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	п.21-Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 /СХВ DN 15/	шт.	20	3194,00	--	63880	--	63880	--	68990
					--	--	--	--		5110	
3	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	п.22-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	20	1095,96	154,53	21919	3091	288	19080	44279
					927,00	46,49	18540	930		3280	
4	2304-1013-2209 РСНБ РК 2015	п.23-Фильтр механической очистки латунный, косой, с заглушкой для фильтра, резьба В-В 1/2", для систем водоснабжения и отопления, Тмакс +150°С, PN 20, DN 15 типа VALTEC CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	20	766,00	--	15320	--	15320	--	16546
					--	--	--	--		1226	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				111896	3615	79900	28966	152131
							28380	1178	--	11269	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				111896				
		Материалы	Тенге				701				
		Всего заработная плата	Тенге					29558			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				79200				
		Сдача и испытание	Тенге				630				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				28966				
		Сметная прибыль	Тенге				11269				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				152131				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					29558			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				152131				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					29558			
		РАЗДЕЛ 2. Водомерный узел ВСКМ-20 (1 шт) ВК-8									
5	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	п.29-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	538,83	26,23	539	26	21	494	1116
					492,00	12,39	492	12		83	
6	2303-0301-0210 РСНБ РК 2015	п.30-Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20	шт.	1	6216,00	--	6216	--	6216	--	6713
					--	--	--	--		497	
7	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.31-Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2489,23	--	2489	--	2197	286	2997
					291,63	--	292	--		222	
8	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.32-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2065,64	93,43	2066	93	299	1653	4016
					1674,33	12,39	1674	12		297	
9	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	п.33-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	575,00	--	575	--	575	--	621
					--	--	--	--		46	
10	1312-0901-0201 РСНБ РК 2015	п.34-Закладное устройство отбора давления идеальных газов. Монтаж оборудования	шт.	1	1276,59	36,40	1277	36	2	756	2195
					1239,00	0,17	1239	--		163	
11	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	п.35-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2091,87	119,66	6276	359	894	4995	12173
					1674,33	24,78	5023	74		902	
12	2304-0102-2001 РСНБ РК 2015	п.36-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	23909,00	--	71727	--	71727	--	77465
					--	--	--	--		5738	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2302-0101-1003 РСНБ РК 2015	п.37-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	277,00	--	554	--	554	--	598
					--	--	--	--		44	
14	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.38-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	0,45	1715,39	20,07	772	9	575	188	1036
					417,54	7,68	188	3		77	
15	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.39-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	1678,07	20,07	839	10	620	208	1131
					417,54	7,68	209	4		84	
16	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.40-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2,12	2966,60	20,07	6289	43	5361	883	7746
					417,54	7,68	885	16		574	
17	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	п.41-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3,07	80,51	1,22	247	4	2	236	522
					78,56	--	241	--		39	
18	2302-0802-1401 РСНБ РК 2015	п.42-Пробка Ц-15 ГОСТ 8963-75	шт.	1	909,00	--	909	--	909	--	982
					--	--	--	--		73	
19	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	п.43-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	13666,96	154,53	13667	155	12585	954	15791
					927,00	46,49	927	46		1170	
20	2304-1013-1402 РСНБ РК 2015	п.44-Фильтр-грязевик типа Herz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	3803,00	--	3803	--	3803	--	4107
					--	--	--	--		304	
21	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	п.45-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	16503,69	152,20	16504	152	15425	948	18847
					927,00	39,93	927	40		1396	
22	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	п.46-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1137,00	--	4548	--	4548	--	4912
					--	--	--	--		364	
Опора ОП-1 (2шт), ОП-2 (2шт)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	п.47-Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж									
			т конструкций	0,03196	98756,98	7101,81	3156	227	250	1857	5415
					83830,40	392,94	2679	13		401	
24	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	п.48-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
			т	0,03196	463126,00	--	14802	--	14802	--	15986
					--	--	--	--		1184	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				157254	1114	141365	13458	184369
							14776	222	--	13658	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1277				
	Материалы		Тенге				1				
	Всего заработная плата		Тенге					1239			
		Накладные расходы	Тенге				756				
		Сметная прибыль	Тенге				163				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2195				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1239			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				17958				
	Материалы		Тенге				250				
	Всего заработная плата		Тенге					2692			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14802				
		Накладные расходы	Тенге				1857				
		Сметная прибыль	Тенге				1585				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				21400				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2692			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				138019				
	Материалы		Тенге				37979				
	Всего заработная плата		Тенге					11067			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				88332				
	Сдача и испытание		Тенге				71				
		Накладные расходы	Тенге				10846				
		Сметная прибыль	Тенге				11909				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				160774				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					11067			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				184370				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					14998			

РАЗДЕЛ 3.Канализация

Оборудование==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	п.74-Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	20	3417,20	168,88	68344	3378	10798	54682	132868
					2708,40	81,51	54168	1630		9842	
26	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	п.75-Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	20	15897,00	--	317940	--	317940	--	343375
					--	--	--	--		25435	
27	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	п.76-Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	6	397,00	--	2382	--	2382	--	2573
					--	--	--	--		191	
28	1117-0101-0104 РСНБ РК 2015	п.77-Умывальники одиночные. Установка без подводки воды	комплект	20	2080,16	77,05	41603	1541	4627	35452	83220
					1771,77	37,02	35435	740		6164	
29	2303-0102-0929 РСНБ РК 2015	п.78-Умывальник керамический без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	20	8149,00	--	162980	--	162980	--	176018
					--	--	--	--		13038	
30	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	п.79-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	20	794,00	--	15880	--	15880	--	17150
					--	--	--	--		1270	
31	2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	п.80-Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	20	2382,00	--	47640	--	47640	--	51451
					--	--	--	--		3811	
32	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	п.81-Ванны купальные стальные. Установка	комплект	20	2997,12	335,57	59942	6711	4910	50395	119164
					2416,05	155,11	48321	3102		8827	
33	2303-0102-0119 РСНБ РК 2015	п.82-Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	20	21534,00	--	430680	--	430680	--	465134
					--	--	--	--		34454	
34	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	п.83-Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	20	966,00	--	19320	--	19320	--	20866
					--	--	--	--		1546	
35	2305-1206-1001 РСНБ РК 2015	п.84-Электроды сравнения с датчиком потенциала	шт.	20	567,00	--	11340	--	11340	--	12247
					--	--	--	--		907	
36	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	п.85-Смесители. Установка	шт.	20	907,42	0,14	18148	3	799	16999	37959
					867,30	--	17346	--		2812	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	2303-0102-1253 РСНБ РК 2015	п.86-Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	20	7555,00	--	151100	--	151100	--	163188
					--	--	--	--		12088	
38	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	п.87-Мойки на одно отделение. Установка	комплект	20	2328,18	63,94	46564	1279	6628	38488	91856
					1932,84	30,83	38657	617		6804	
39	2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	п.88-Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	20	4519,00	--	90380	--	90380	--	97610
					--	--	--	--		7230	
40	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	п.89-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	20	794,00	--	15880	--	15880	--	17150
					--	--	--	--		1270	
41	2303-0102-1232 РСНБ РК 2015	п.90-Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	20	5967,00	--	119340	--	119340	--	128887
					--	--	--	--		9547	
		Кран поливочный									
42	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	п.91-Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	36626,30	--	73253	--	72510	729	79900
					371,70	--	743	--		5918	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1692716	12912	1485134	196745	2040616
							194671	6089	--	151154	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1692716				
		Материалы	Тенге				100272				
		Всего заработная плата	Тенге					200760			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1384862				
		Накладные расходы	Тенге				196745				
		Сметная прибыль	Тенге				151157				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2040618				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163
		Сметная заработная плата	Тенге					200760			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2040618				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163
		Сметная заработная плата	Тенге					200760			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								2377116
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				237827				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					17641			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7489			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1706399		
		- Накладные расходы	Тенге							239169	
		- Сметная прибыль	Тенге							176081	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО по акту		Тенге								2 377 116
	Временные здания и сооружения 0,9х0,8%		Тенге								17 115
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге								2 394 231
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								47 885
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге								2 442 116
	НДС 12%		Тенге								293 054
	Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге								2 735 170
	Итого в текущих ценах 2020 г. с коэф.понижения К-0,9		**Тенге**								**2 461 653**

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района" БИН 060140003741

Руководитель_____**Мухамбетов В.И.**

Эксперты авторского надзора:

ТОО "КостанайАгропромпроект" БИН 981240000725

Директор _____ **Шилохвостов Д.С.**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340014346

Директор _____**Бижанов К.Х.**

Эксперты технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "АСКОС+"

_____ **Туребеков А.К.**

ИИН 741104350147

KZ53VJE00023784, KZ21VJE00023778, KZ91VJE00023779

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Реконструкция здания под жилой дом по ул. Патриса Лумумбы, 43 в с. Денисовка Денисовского района Костанайской области. Корректировка

Наименование объекта: Реконструкция здания под жилой дом по ул. Патриса Лумумбы, 43 в с. Денисовка Денисовского района Костанайской области. Корректировка

Договор: №30 от 28.04.2020 года

Акт №3-3

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за сентябрь 2020 года

№02-01-04 Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение, электрооборудование									
		Панель ВРУ									
1	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	п.3-Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1229,04	87,98	2458	176	43	1656	4443
					1119,69	30,09	2239	60		329	
2	Прайс 1	п.4-Счетчики электронные трехфазные многотарифные активной энергии типа Дала, САР4У-Э721 ТХ Р PLS IP П RS код NT, 5 А, 380В	шт	1	45900,00	--	45900	--	45900	--	49572
					--	--	--	--		3672	
3	Прайс 1	п.5-Счетчики электронные трехфазные многотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ Р PLS IP П RS код NL, 5-60 А, 380В	шт	1	45900,00	--	45900	--	45900	--	49572
					--	--	--	--		3672	
		Щит этажный ЩЭ1,ЩЭ3									
4	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	п.13-Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	4	546,93	87,98	2188	352	86	1347	3817
					437,58	30,09	1750	120		283	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2307-0501-0902 РСНБ РК 2015	п.14-Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	4	24096,00	--	96384	--	96384	--	104095
					--	--	--	--		7711	
				Щит этажный ЩЭ2,ЩЭ4							
6	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	п.19-Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	6	546,93	87,98	3282	528	129	2020	5726
					437,58	30,09	2625	181		424	
7	2307-0501-0902 РСНБ РК 2015	п.20-Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	6	24096,00	--	144576	--	144576	--	156142
					--	--	--	--		11566	
				Светильники							
8	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	п.26-Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	67	650,66	11,89	43594	797	545	30596	80125
					630,63	3,61	42252	242		5935	
9	2307-0101-0335 РСНБ РК 2015	п.27-Светильники потолочные, тип НПП03-60-003 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	49	1142,00	--	55958	--	55958	--	60435
					--	--	--	--		4477	
10	2307-0102-1321 РСНБ РК 2015	п.28-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-1х18-004 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.	12	1373,00	--	16476	--	16476	--	17794
					--	--	--	--		1318	
11	2307-0102-0124 РСНБ РК 2015	п.29-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х18-002 ГОСТ 17677-82	шт.	6	7690,00	--	46140	--	46140	--	49831
					--	--	--	--		3691	
12	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	п.30-Ящик с понижающим трансформатором	шт	2	1484,60	179,60	2969	359	36	1940	5302
					1287,00	60,18	2574	120		393	
13	2307-0203-0607 РСНБ РК 2015	п.31-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	11673,00	--	23346	--	23346	--	25214
					--	--	--	--		1868	
14	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	п.32-Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	3286,00	--	6572	--	6572	--	7098
					--	--	--	--		526	
15	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	п.33-Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	20	637,00	--	12740	--	12740	--	13759

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1019	
16	2307-0104-0401 РСНБ РК 2015	п.34-Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт	шт.	20	450,00	--	9000	--	9000	--	9720
					--	--	--	--		720	
17	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	п.35-Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	11	731,00	--	8041	--	8041	--	8684
					--	--	--	--		643	
18	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	п 36-Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91 (ЛБ18)	шт.	24	205,00	--	4920	--	4920	--	5314
					--	--	--	--		394	
19	Прайс 2	п.37-Стартер С20-127	шт	24	26,41	--	634	--	634	--	685
					--	--	--	--		51	
20	Прайс 2	п.38-Блок аварийного питания БАП58-1,0	шт	2	8046,16	--	16092	--	16092	--	17380
					--	--	--	--		1287	
21	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	п.39-Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	20	862,28	11,49	17246	230	542	11904	31482
					823,68	3,01	16474	60		2332	
22	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	п 40-Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	20	925,00	--	18500	--	18500	--	19980
					--	--	--	--		1480	
				Выключатель, розетка							
23	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	п.41-Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	34	389,69	3,52	13249	120	439	9166	24209
					373,23	1,20	12690	41		1793	
24	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	п.42-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	34	303,00	--	10302	--	10302	--	11126
					--	--	--	--		824	
25	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	п.43-Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	93	389,69	3,52	36241	327	1204	25072	66218
					373,23	1,20	34710	112		4905	
26	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	п.44-Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	74	324,00	--	23976	--	23976	--	25894
					--	--	--	--		1918	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	п.45-Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012(ВА66-102б)									
			шт.	19	444,00	--	8436	--	8436	--	9111
					--	--	--	--		675	
28	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	п.46-Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке									
			шт.	234	464,27	3,52	108639	823	5422	73926	197171
					437,58	1,20	102394	282		14605	
29	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	п.47-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
			шт.	174	361,00	--	62814	--	62814	--	67839
					--	--	--	--		5025	
30	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	п.48-Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
			шт.	60	559,00	--	33540	--	33540	--	36223
					--	--	--	--		2683	
31	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	п.49-Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке									
			шт.	26	474,51	4,42	12337	115	176	8696	22716
					463,32	1,20	12046	31		1683	
32	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	п.50-Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
			шт.	26	302,00	--	7852	--	7852	--	8480
					--	--	--	--		628	
33	Прайс 2	п.51-Розетка потолочная, тип РП-1									
			шт	106	91,07	--	9654	--	9654	--	10426
					--	--	--	--		772	
34	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	п.52-Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования									
			шт.	20	650,66	11,89	13013	238	162	9133	23918
					630,63	3,61	12613	72		1772	
35	2307-0219-0302 РСНБ РК 2015	п.53-Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012									
			шт.	20	89,00	--	1780	--	1780	--	1922
					--	--	--	--		142	
Наружное освещение											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1308-0205-0402 РСНБ РК 2015	п.74-Кронштейн "Переход" Монтаж на стене	шт	2	1743,23 1351,35	351,92 120,36	3486 2703	704 241	79	2119 448	6054
37	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	п.75-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2	1888,00 --	-- --	3776 --	-- --	3776	-- 302	4078
38	1308-0205-0903 РСНБ РК 2015	п.76-Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий	шт.	2	5912,36 2530,89	1716,76 593,34	11825 5062	3434 1187	3329	4499 1306	17630
39	2307-0103-0405 РСНБ РК 2015	п.77-Светильники. тип ЖКУ 02-70-003 ГОСТ 8045-82	шт.	2	10242,00 --	-- --	20484 --	-- --	20484	-- 1639	22123
40	Прайс 2	п.78-Лампа натриевая ДНаТ-70	шт	2	882,14 --	-- --	1764 --	-- --	1764	-- 141	1905
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1006085 250132	8202 2749	747749 --	182074 95052	1283213
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1002309				
	Материалы		Тенге				12193				
	Всего заработная плата		Тенге					252881			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				731781				
		Накладные расходы	Тенге				182075				
		Сметная прибыль	Тенге				94751				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1279134				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196
		Сметная заработная плата	Тенге					252881			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3776				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3776				
		Сметная прибыль	Тенге				302				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4078				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1283212				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196
		Сметная заработная плата	Тенге					252881			
		ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								1283213
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				250132				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8202			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2749			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						747749		
		- Накладные расходы	Тенге							182074	
		- Сметная прибыль	Тенге							95052	
	ИТОГО по акту:		Тенге								1 283 213
	Временные здания и сооружения 0,9х0,8%		Тенге								9 239

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге								1 292 452
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								25 849
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге								1 318 301
	НДС 12%		Тенге								158 196
	Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге								1 476 497
	Итого в текущих ценах 2020 г. с коэф.понижения К-0,9		**Тенге**								**1 328 848**

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района" БИН 060140003741

Руководитель_____Мухамбетов В.И.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "КостанайАгропромпроект" БИН 981240000725

Директор _____ Шилохвостов Д.С.

Сдал (Подрядчик):

ТОО "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340001346

Директор _____Бижанов К.Х.

Эксперты технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "АСКОС+"

_____ Турсбеков А.К.

ИИН 741104350147

KZ53VJE00023784, KZ21VJE00023778, KZ91VJE00023779

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Реконструкция здания под жилой дом по ул. Патриса Лумумбы, 43 в с. Денисовка Денисовского района Костанайской области. Корректировка

Наименование объекта: Реконструкция здания под жилой дом по ул. Патриса Лумумбы, 43 в с. Денисовка Денисовского района Костанайской области. Корректировка

Договор: №30 от 28.04.2020 года

Акт №3-4

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за сентябрь 2020 года

№02-01-05 Внутренние инженерные системы газоснабжения

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2019 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.1-Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	20	1562,44	230,56	31249	4611	441	27819	63793
					1309,85	109,49	26197	2190		4725	
2	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	п.2-Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	20	44039,00	--	880780	--	880780	--	951242
					--	--	--	--		70462	
3	1311-0203-0101 РСНБ РК 2015	п.3-Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт.	20	1078,00	--	21560	--	--	16170	40748
					1078,00	--	21560	--		3018	
4	Прайс	п.4-Счетчики газа бытовые с термокомпенсацией СГМ-4(ТК)	шт	20	14844,64	--	296893	--	296893	--	320644
					--	--	--	--		23751	
5	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	п.5-Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	20	1385,29	--	27706	--	1194	19884	51397
					1325,61	--	26512	--		3807	
6	Прайс	п.6-Система САКЗ-МК-2-1А с клапаном отсекателем КЗЭУГ-20 НД	шт	20	30269,64	--	605393	--		--	605393

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	605393	--	
7	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	п 15-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
			м2	0,535	174,20	3,30	93	2	65	18	120
					48,52	0,50	26	--		9	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								2033337
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				74295				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4613			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2190			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1179373		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						605393		
		- Накладные расходы	Тенге							63891	
		- Сметная прибыль	Тенге							105772	
	ИТОГО по акту:		Тенге								2 033 337
	Временные здания и сооружения 0,9х0,8%		Тенге								10 281
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге								2 043 618
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								28 765
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге								2 072 383
	НДС 12%		Тенге								248 686
	Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге								2 321 069
	Итого в текущих ценах 2020 г. с коэф.понижения К-0,9		**Тенге**								**2 088 962**

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района" БИН 060140003741

Руководитель_____ Мухамбетов В.И.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "КостанайАгропромпроект" БИН 981240000725

Директор _____ **Шилохвостов Д.С.**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 0[illegible]011346

Директор _____ **Бижанов К.Х.**

Эксперты технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "АСКОС+"

_____ **Туребеков А.К.**

ИИН 741104350147

KZ53VJE00023784, KZ21VJE00023778, KZ91VJE00023779