Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Ресрублики Казахстан
от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование строительства и его адрес: _ Реконструкция здания под жилой дом по ул.Патриса Лумумбы, 43 в селе Денисовка Денисовского района Костанайской области. Инженерные сети

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		57	13.07.2020							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция здания под жилой дом по ул.Патриса Лумумбы, 43 в селе Денисовка Денисовского района Костанайской области. Инженерные сети	3 486 567,84	175 507,14							21 060,86	196 568,00

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района" БИН 060140003741

Руководитель _____ **Мухамбетов В.И.**

Эксперты авторского надзора:
ТОО "КостанайАгропромпроект" БИН 981240000725
Директор _____ **Шилохвостов Д.С.**

Подрядчик:
ТОО "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340021346

Директор _____ **Викалов К.К.**

Эксперты технического надзора:
Эксперт технического надзора ТОО "DS & V"
_____ **Бесенов Т.К.**

KZ65VJE00041804, KZ38VJE00041805, KZ11VJE00041806

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Реконструкция здания под жилой дом по ул.Патриса Лумумбы, 43 в селе Денисовка Денисовского района Костанайской области. Инженерные сети

Наименование объекта: Наружное электроснабжение

Договор: №57 от 13.07.2020 года

Акт №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за ноябрь 2020 года
№2-3 Наружное электроснабжение

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 02.07.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кабельная линия КЛ 0,4кВ									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	п.1-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3,2	1367,52	--	4376	--	--	3151	8129
					1367,52	--	4376	--		602	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	п.2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3	713,45	--	2140	--	--	1541	3976
					713,45	--	2140	--		295	
3	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	п.3-Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	28,6686	466,58	400,70	13376	11487	--	4107	18882
					65,88	133,08	1889	3815		1399	
4	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.6-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	28,6686	310,20	146,11	8893	4189	1241	3319	13188
					120,78	39,99	3463	1147		977	
5	2306-0137-0736 РСНБ РК 2015	п.9-Кабели силовые АВБбШв 4х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,02951	3616271,00	--	106716	--	106716	--	115253
					--	--	--	--		8537	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								159428
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11868				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15676			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4962			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						107957		
		- Накладные расходы	Тенге							12118	
		- Сметная прибыль	Тенге							11810	
	ИТОГО по акту:		Тенге								159 428
	Временные здания и сооружения 2,9х0,8%		Тенге								3 699
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге								163 127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 2,2%	Тенге								3 589
		Итого с зимним удорожанием	Тенге								166 716
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								3 334
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								170 050
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019г. К=1,0498961	Тенге								178 535
		НДС 12%	Тенге								29 909
		Стоимость строительно-монтажных работ	Тенге								199 959
		Итого в текущих ценах 2020 г. с коэф.понижения К-0,983045225	**Тенге**								196 568

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского **района" БИН 060140003741**

Руководитель _____ Мухамбетов В.И.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "КостанайАгропромпроект" БИН 981240000725

Директор _____ Шилохвостов Д.С.

Сдал (Подрядчик):

ТОО "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346

Директор _____ Бисакаев К.Х.

Эксперты технического надзора:

Эксперт технического надзора _____ Бесенов Т.К.

KZ65VJE00041804, KZ[illegible]JE00041805, KZ[illegible]JE00041806