Приложение 1
к приказу Министраиндустрии и
инфраструктурного развитияРеспублики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию
« 15 » 09 2020г.

Заказчик ***Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района", руководитель Жаледденов НурболСакенулы, 090200, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Каратобинский район, село Каратобе, улица Курмангалиева, дом № 19***
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номердома/здания (стационарного помещения)

На основании:
Декларации о соответствии***от*** « 14 » 09 **2020г.*****Товарищества с ограниченной ответственностью "Қалдыгайта", директор Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович, 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, пром зона Желаево, дом №7/2***
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ« 14 » 09 **2020г.*****Товарищество с ограниченной ответственностью «КУМБЕЗ», эксперта Имангалиева Жаксыгали Нургалиевича, ИИН 900823351413, аттестаты № KZ29VJE00017329 от 05.05.2016 г., № KZ49VJE00041898 от 24.10.2018 г., № KZ28VJE00049842 от 08.10.2019 г.***
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту« 14 » 09 **2020г.*****Товарищества с ограниченной ответственностью "Корпорация ШАГ Групп", директор Байхатов Жанибек Ажимуратович***
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральнымподрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:***«Строительство инжиниринговых сетей водоснабжения к 50 земельным участкам жилого массива «Жанаконыс» с. Каратобе Каратобинского района Западно-Казахстанской области», новое строительство***
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу ***090200, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Каратобинский район, село Каратобе, жилой массив ««Жанаконыс»***
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документацииподтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от ***Решение ГУ "Аппарат акимаКаратобинского сельского округа" №51 от31.05.2018 года***
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от _____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ***Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области», № KZ65REA00179537 от 15.06.2020 года***

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Корпорация ШАГ Групп», рабочий проект № SM-00-18-03-НВ***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ***Приказом Государственного учреждения "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района" № 207 от 13.12.2018 года***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***июнь 2020 года***;

месяц, год

окончание работ ***август 2020 года***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***3 месяца***;
фактически ***2 месяца***;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	га	0,4344	0,4344	0,4344	0,4344
Протяженность сети водопровода	м	3242,0	3242,0	3242,0	3242,0

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Конструктивные решения

Фундамент под указательный знак - монолитный бетонный столбчатый с размерами подошвы 300х300 мм, высотой 400 мм из бетона класса по прочности В7,5, марки по водонепроницаемости W4, марки по морозостойкости F75 на сульфатостостойком цементе.

Под фундамент выполнена подготовка из щебня толщиной 100 мм, пролитого горячим битумом до полного насыщения.

стойка – металлическая из асбестоцементной трубы диаметром 100 мм.

Наружные сети водоснабжения

Источник водоснабжения - существующий водопровод.

Подключение производится к существующим сетям водопровода, диаметром 110 мм.

Расход воды на наружное пожаротушение принят 5 л/с.

Предусмотрен подвод воды непосредственно к границам участков потребителей. На магистральной сети предусмотрены водопроводные колодцы-распределители с установкой водосчетчиков на группу потребителей. Наружные сети водопровода из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 21 - Ø110Х5,3мм «Питьевая» по ГОСТ 18599 - 2001. Фасонные части в колодце предусматриваются из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Внутренняя и наружная поверхность стальных фасонных частей покрыты лаком ХС-710 по грунтовке - ХС-010. Соединение труб между собой осуществляется с помощью контактной стыковой сварки. При пересечении строительных конструкций и колодцев предусмотрены гильзы.

Подвод воды к участкам потребителей осуществляется трубами ПЭ100 SDRI1 диаметром 25х2,3. мм.

При переходе через автодороги, водопровод проложен в футляре

По трассе водопровода установлены водопроводные железобетонные колодцы. В плане колодцы расположены на расстоянии 100-150 м. Водопроводные колодцы для установки регулирующей арматуры совмещены с пожарными гидрантами. В водопроводных колодцах для подключения домов, расположенных на границе застройки, размещены счетчики и запорная арматура. Конструкция водопроводных колодцев принята из сборных железобетонных элементов по серии 3.900.1-14 выпуск 1 и запроектирована с использованием типового проекта по ТП 901-09-1 1.84

При укладке полиэтиленовых труб, на дне траншеи предусматривается слой из песка толщиной 100 мм. При засыпке полиэтиленовых труб, над верхом трубы предусматриваются защитный слой из мягкого местного грунта толщиной 50 см. Уплотнение грунта в пазухах между стенкой траншеи и трубой производится ручной механической трамбовкой.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего ***30206,773 тыс. тенге***, в том числе строительно-монтажных работ ***24809,365 тыс. тенге***, оборудования, инструмента и инвентаря ***0 тыс. тенге***;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего ***27960,526 тыс. тенге***, в том числе строительно-монтажных работ ***22328,429 тыс. тенге***, оборудования, инструмента и инвентаря ***0 тыс. тенге***;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственныхнормативных документов в области архитектуры, градостроительства истроительства.

РЕШИЛ:

«Строительство инжиниринговых сетей водоснабжения к 50 земельным участкам жилого массива «Жанаконыс» с. Каратобе Каратобинского района Западно-Казахстанской области»принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ***Жаледденов Нурбол Сакенулы***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор ***Имангалиев Жаксыгали Нургалиевич***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор***Байхатова Жанибек Ажимуратович***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)***Сарсенгалиев ЕрболатНурмуканбетович***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района",Республика Казахстан, ЗКО, Каратобинский район, Каратобинский с.о. с. Каратобе, Курмангалиева, дом № 19**	**101240008312**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Қалдығайта",Республика Казахстан, ЗКО, Каратобинский район, Каратобинский с.о., с. Каратобе, С. Датова, дом № 27**	**030140006176**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №30 от 02.06.2020г.

Номер документа	Дата составления
26	**22.09.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инжиниринговых сетей водоснабжения к 50 земельным участкам жилого массива "Жанаконыс" в с.Каратобе Каратобинского района ЗКО	22.09.2020		работа	1	3 232 003,92	3 232 003,92	346 286,13
				Итого	1	x	3 232 003,92	346 286,13

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сарсенгалиев Е.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Жалледенов Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.09.2020

М.П.

Типовая №КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района» ЗКО

Подрядчик: ТОО «Калдыгайта»

Наименование объекта: Строительство инжиниринговых сетей водоснабжения к 50 земельным участкам жилого массива «Жанаконыс» с.Каратобе Каратобинского района ЗКО

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование.	код	Наименование.	код
		30	02.06.2020				

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2020 год

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и						НДС 12% Тенге	ВСЕГО Тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	Из графы №1					
			СМР в сметных базисных ценах 2018 г	СМР в сметных базисных ценах 2019 г	Стоимость оборудования	Стоимость Прочих затрат не входящих в состав СМР 2019 г		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Акт выполненных работ №1				12 967 470			1 556 096	14 523 566
ИТОГО	14 523 566	12 967 470		12 967 470			1 556 096	14 523 566

ЗАКАЗЧИК:
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района» ЗКО

Руководитель _____ Жаледденов Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Калдыгайта»

Директор _____ Сарсенгалиев Е. Н.

ЗАКАЗЧИК- ГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Каратобинского района ЗКО» форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Калдыгайта»

А К Т №1

Выполненных работ за июль 2020 года по объекту

Строительство инжиниринговых сетей водоснабжения к 50 земельным участкам жилого массива «Жанаконыс» с.Каратобе Каратобинского района ЗКО

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		РАЗДЕЛ 1. НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ															
1.	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-Снятие грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3	439	28,46 ---	28,46 10,71	12493 ---	12493 4700	-- --	3384 1270	17147						
2.	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-Восстановление грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3	439	28,46 ---	28,46 10,71	12493 ---	12493 4700	-- --	3384 1270	17147						
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ															
3.	1101-0101 -0510 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,8 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными	м3 грунта	3824	87,3 ---	87,3 13,39	333836 ---	333836 51217	-- --	36876 29657	400369						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		роторными экскаваторами									
		НР - 72%; СП - 8%									
4.				118	1370,6	--	161731	--	--	116446	300431
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1370,6	--	161731	--	--	22254	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.				2308	30,76	30,76	70987	70987	--	17626	95702
	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	10,61	--	24481	--	7089	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.				1830	715,39	--	1309167	--	--	942600	2431909
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		715,39	--	1309167	--	--	180141	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.				112	1370,6	--	153507	--	--	110525	285155
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Доработка грунта под колодцы	м3		1370,6	--	153507	--	--	21123	
		НР - 72%; СП - 8%									
8.				118	30,76	30,76	3629	3629	--	901	4893
	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3		--	10,61	--	1252	--	362	
		НР - 72%; СП - 8%									
9.				7,8	1370,6	--	10691	--	--	7697	19859
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1370,6	--	10691	--	--	1471	
		НР - 72%; СП - 8%									
10.				4,6	30,76	30,76	141	141	--	35	191
	1101-0104 -0402 РСНБ РК	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт	м3		--	10,61	--	49	--	14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	(л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м									
		НР - 72%; СП - 8%		3,2	715,39	--	2289	--	--	1648	4253
11.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		715,39	--	2289	--	--	315	
		НР - 72%; СП - 8%		7,8	1370,6	--	10691	--	--	7697	19859
12.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1370,6	--	10691	--	--	1471	
		НР - 72%; СП - 8%		4,6	30,76	30,76	141	141	--	35	191
13.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3		--	10,61	--	49	--	14	
		НР - 72%; СП - 8%		2	715,39	--	1431	--	--	1030	2658
14.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		715,39	--	1431	--	--	197	
		НР - 72%; СП - 8%		6,6	651,36	--	4299	--	--	3095	7986
15.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Обсыпка оголовка колодца	м3		651,36	--	4299	--	--	592	
		НР - 72%; СП - 8%		50	48,35	--	2418	--	--	1741	4491
16.	1101-0107 -1805 РСНБ РК 2015	-Планировка обсыпки	м2		48,35	--	2418	--	--	333	
		НР - 72%; СП - 8%		393,48	1453	--	571726	--	571726	--	617465
17.	2101-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3		--	--	--	--	--	45738	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	2661672	433722	571726	1254720	4229706
			Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	1656223	86446	--	313311	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2661672				
		Всего заработная плата	Тенге					1742669			
		Местные материалы	Тенге				571726				
		Накладные расходы	Тенге				1254722				
		Сметная прибыль	Тенге				313312				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4229705				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2229
		Сметная заработная плата	Тенге					1742669			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4229705				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2229
		Сметная заработная плата	Тенге					1742669			
		РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ В1									
18.	1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,135	301237,4	92929,08	643142	198404	10667	482953	1216183
					203312	25180,63	434071	53761	--	90088	
		НР - 99%; СП - 8%									
19.	2301-0501 -1112 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	404	1192	--	481568	--	481568	--	520093
					--	--	--	--	--	38525	
		СП - 8%									
20.	2301-0501 -1110 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 75x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1752,35	553	--	969050	--	969050	--	1046574
					--	--	--	--	--	77524	
		СП - 8%									
21.	2304-0102 -0303 РСНБ РК 2015	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	34070	--	68140	--	68140	--	73591
					--	--	--	--	--	5451	
		СП - 8%									
22.	2304-0102 -0304	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином	шт.	8	41351	--	330808	--	330808	--	357273
					--	--	--	--	--	26465	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002									
		СП - 8%									
23.	2304-0102 -0305 РСНБ РК 2015	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4	48146	--	192584	--	192584	--	207991
					--	--	--	--	--	15407	
		СП - 8%									
24.	2302-0304 -2217 РСНБ РК 2015	-Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x89, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	6827	--	218464	--	218464	--	235941
					--	--	--	--	--	17477	
		СП - 8%									
25.	2302-0304 -2213 РСНБ РК 2015	-Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 75x76, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	4016	--	16064	--	16064	--	17349
					--	--	--	--	--	1285	
		СП - 8%									
26.	2302-0103 -0209 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	22	1673	--	36806	--	36806	--	39750
					--	--	--	--	--	2944	
		СП - 8%									
27.	2302-0103 -0207 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1102	--	2204	--	2204	--	2380
					--	--	--	--	--	176	
		СП - 8%									
28.				16	2804	--	44864	--	44864	--	48453

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2302-0103 -0211 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3589	
		СП - 8%									
29.				1	11899	--	11899	--	11899	--	12851
	2305-1206 -1701 РСНБ РК 2015	-Вантузы В6-50	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	952	
		СП - 8%									
30.				113,88	208	--	23687	--	23687	--	25582
	2105-0307 -0110 РСНБ РК 2015	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1895	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	3039279	198404	2406805	482953	3804011
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	434071	53761	--	281778	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				666829				
	Материалы		Тенге				10667				
	Всего заработная плата		Тенге					487832			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23687				
	Накладные расходы		Тенге				482953				
	Сметная прибыль		Тенге				91983				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1241765				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								471
	Сметная заработная плата		Тенге					487832			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2372451				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2372451				
	Сметная прибыль		Тенге				189796				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2562247				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				3804012				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								471
	Сметная заработная плата		Тенге					487832			

РАЗДЕЛ 3. КОЛОДЦЫ В1

31.				14	34069,44	8147,8	476972	114069	244197	160505	688475
	1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3		---	---	---	---	---	---	
			железобетонных и бетонных		8479,02	3101,42	118706	43420	--	50998	
	Изм. и										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 6	НР - 99%; СП - 8%	конструкций колодца								
32.	2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	10	23862	--	238620	--	238620	--	257710
					--	--	--	--	--	19090	
		СП - 8%									
33.	2104-0301 -0110 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	13903	--	139030	--	139030	--	150152
					--	--	--	--	--	11122	
		СП - 8%									
34.	2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	20	20358	--	407160	--	407160	--	439733
					--	--	--	--	--	32573	
		СП - 8%									
35.	2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	10	17541	--	175410	--	175410	--	189443
					--	--	--	--	--	14033	
		СП - 8%									
36.	2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	4639	--	46390	--	46390	--	50101
					--	--	--	--	--	3711	
		СП - 8%									
37.	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	4586	--	45860	--	45860	--	49529
					--	--	--	--	--	3669	
		СП - 8%									
38.	2303-0101 -0501 РСНБ РК	-Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	10	5248	--	52480	--	52480	--	56678
					--	--	--	--	--	4198	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СП - 8%									
39.	2105-0301 -3002 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21	194181	--	40778	--	40778	--	44040
					--	--	--	--	--	3262	
		СП - 8%									
40.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	94	826,44	19,07	77685	1793	54290	20282	105805
					229,81	2,2	21602	207	--	7837	
		НР - 93%; СП - 8%									
41.	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	6,54	3138,02	866,87	20523	5669	10543	6055	28704
					659,1	336,49	4311	2201	--	2126	
		НР - 93%; СП - 8%									
42.	2113-0804 -1101 РСНБ РК 2015	-Пакля пропитанная	кг	7,22	580	--	4188	--	4188	--	4523
					--	--	--	--	--	335	
		СП - 8%									
43.	1122-0301 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы-футляр водопроводные стальные, диаметр до200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0053	999805,95	465165,24	5299	2465	429	3114	9086
					453832	139630,19	2405	740	--	673	
		НР - 99%; СП - 8%									
44.	1122-0301 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы-футляр водопроводные стальные, диаметр до300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,1141	1336501,06	618999,2	152495	70628	12457	89959	261850
					608328	188061,63	69410	21458	--	19396	
		НР - 99%; СП - 8%									
45.	2301-0201 -0229 РСНБ РК	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 178/194	м	5,3	4940	--	26182	--	26182	--	28277
					--	--	--	--	--	2095	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%									
46.				211	6914	--	1458854	--	1458854	--	1575562
	2301-0201 -0235 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	116708	
		СП - 8%									
47.				0,0106	2102820,42	153449,27	22290	1627	18369	2539	26815
	1122-0601 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		216398	25512,33	2294	270	--	1986	
		НР - 99%; СП - 8%									
48.				0,2282	3065134,63	199914,7	699464	45621	589865	70873	831964
	1122-0601 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		280358	33354,46	63978	7611	--	61627	
		НР - 99%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	4089679	241872	3565102	353327	4798447
			Тенге		--	--	282706	75907	--	355439	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2552163
Материалы	Тенге	930150
Всего заработная плата	Тенге	358613
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	44966
Местные материалы	Тенге	1052470
Накладные расходы	Тенге	353328
Сметная прибыль	Тенге	232439
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	3137930
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	326
Сметная заработная плата	Тенге	358613
Стоимость сантехнических работ	Тенге	1537516
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1537516
Сметная прибыль	Тенге	123001
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	1660517
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	4798447

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								326
		Сметная заработная плата	Тенге					358613			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12832164
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				2373000				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				873998				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					216114			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				6543633				
		Накладные расходы	Тенге				2091000				
		Сметная прибыль	Тенге				950528				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				12832164				
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге				192482				
		Итого	Тенге				13024646				
		Доп.работы при работе в зимнее время 3,3%	Тенге				429813				
		Итого	Тенге				13454459				
		Непредвиденные .работы и затраты 2%	Тенге				269089				
		Итого	Тенге				13723548				
		В текущих ценах 2019 года к=1,0498961	Тенге				14408300				
		С понижающим коэфиц.0,9	Тенге				12967470				
		НДС 12%	Тенге				1556096				
		ВСЕГО по АКТУ	Тенге				14523566				

Заказчик: ГУ ««Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Каратобинского района ЗКО»

Руководитель _____ Жаледденов Н.С.

Подрядчик: ТОО «Калдыгайта» _____ Сарсенгалиев Е.А.

Технадзор: ТОО «Кумбез» _____ Имангалиев Ж.Н.

Автор: ТОО «Корпарация ШАГ Групп» _____ Байхатов Ж.А.

Типовая №КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района» ЗКО

Подрядчик: ТОО «Калдагайта»

Наименование объекта: Строительство инжиниринговых сетей водоснабжения к 50 земельным участкам жилого массива «Жанаконыс» с.Каратобе Каратобинского района ЗКО

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование.	код	Наименование.	код
		30	02.06.2020				

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2020 год

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и						НДС 12% Тенге	ВСЕГО Тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	Из графы №1					
			СМР в сметных базисных ценах 2018 г	СМР в сметных базисных ценах 2019 г	Стоимость оборудования	Стоимость Прочих затрат не входящих в состав СМР 2019 г		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Акт выполненных работ №3				2 885 717,79			346 286,13	3 232 003,92
ИТОГО	25 007 839,92	2 885 717,79		2 885 717,79			346 286,13	3 232 003,92

ЗАКАЗЧИК:
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района» ЗКО

Руководитель _____ Жалледенов Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Калдагайта»

Директор _____ Сарсенгалиев Е.А.

ЗАКАЗЧИК- ГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Каратобинского района ЗКО» форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Калдагайта»

А К Т №3

Выполненных работ за сентябрь 2020 года по объекту

Строительство инжиниринговых сетей водоснабжения к 50 земельным участкам жилого массива «Жанаконыс» с.Каратобе Каратобинского района ЗКО

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	762	715,39	--	545129	--	--	392493	1012631
					715,39	--	545129	--	--	75010	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Доработка грунта под колодцы	м3	75,97	1370,6	--	104124	--	--	74970	193422
					1370,6	--	104124	--	--	14328	
		НР - 72%; СП - 8%									
3.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	79,37	30,76	30,76	2441	2441	--	606	3291
					--	10,61	--	842	--	244	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	1101-0205 -0302	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в	м3 грунта	5,13	1370,6	--	7031	--	--	5062	13061
					1370,6	--	7031	--	--	967	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами									
		НР - 72%; СП - 8%									
5.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	3,07	30,76	30,76	94	94	--	23	127
					--	10,61	--	33	--	9	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,06	715,39	--	1474	--	--	1061	2738
					715,39	--	1474	--	--	203	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,13	1370,6	--	7031	--	--	5062	13061
					1370,6	--	7031	--	--	967	
		НР - 72%; СП - 8%									
8.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	3,07	30,76	30,76	94	94	--	23	127
					--	10,61	--	33	--	9	
		НР - 72%; СП - 8%									
9.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,26	715,39	--	2332	--	--	1679	4332
					715,39	--	2332	--	--	321	
		НР - 72%; СП - 8%									
10.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Обсыпка оголовка колодца	м3	4,68	651,36	--	3048	--	--	2195	5663
					651,36	--	3048	--	--	419	
		НР - 72%; СП - 8%									
11.	1101-0107 -1805 РСНБ РК	-Планировка обсыпки	м2	34,51	48,35	--	1669	--	--	1201	3100
					48,35	--	1669	--	--	230	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
		РАЗДЕЛ 1. ТРУБОПРОВОДЫ В1									
12.	1122-0701 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	2,135	61039,74 47431,5	-- --	130320 101266	-- --	29054 --	100254 18446	249019
13.	1122-0901 -0102 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	14	1732,13 1327,36	74,34 33,03	24250 18583	1041 462	4626 --	18855 3448	46553
14.	1122-1001 -0101 РСНБ РК 2015	-Вантузы одинарные. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	1	1905,06 1639,44	49,56 22,02	1905 1639	50 22	216 --	1645 284	3834
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --	-- --	156475 121489	1090 484	33896 --	605129 114885	1550959
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				156475				
	Материалы		Тенге				33896				
	Всего заработная плата		Тенге					121973			
	Накладные расходы		Тенге				120753				
	Сметная прибыль		Тенге				22178				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				299406				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								131
	Сметная заработная плата		Тенге					121973			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				299406				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								131
	Сметная заработная плата		Тенге					121973			
		РАЗДЕЛ 2. ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ(6ШТ) Н=2,0									
15.	1122-1001 -0103 РСНБ РК 2015	-Установка гидрантов пожарных НР - 99%; СП - 8%	шт	6	77794,3 1676,22	161,28 64,47	466766 10057	968 387	455741 --	10340 38168	515274
16.	2305-0301 -1805 РСНБ РК 2015	-Полухомут МС-1 СП - 8%	т	0,015	685 --	-- --	10 --	-- --	10 --	-- 1	11
17.	2105-0301 -3201	-Сталь арматурная горячекатаная	т	0,03756	195133 --	-- --	7329 --	-- --	7329 --	-- 586	7916

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%									
18.	2303-0103 -0403 РСНБ РК 2015	-Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	40	753	--	30120	--	30120	--	32530
					--	--	--	--	--	2410	
		СП - 8%									
19.	2303-0103 -0911 РСНБ РК 2015	-Колонка пожарная КПА	шт.	2	100696	--	201392	--	201392	--	217503
		СП - 8%			--	--	--	--	--	16111	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	705617	968	694592	10340	773234
			Тенге		--	--	10057	387	--	57276	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				474095				
	Материалы		Тенге				455741				
	Всего заработная плата		Тенге					10444			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7329				
	Накладные расходы		Тенге				10340				
	Сметная прибыль		Тенге				38755				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				523189				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								11
	Сметная заработная плата		Тенге					10444			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				231522				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				231522				
	Сметная прибыль		Тенге				18522				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				250044				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				773234				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								11
	Сметная заработная плата		Тенге					10444			

РАЗДЕЛ 3. УСТАНОВКА ОТРАЖАТЕЛЬНОГО ЗНАКА

20.	1127-0902 -0101 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	6	4130,42	692,94	24783	4158	2942	20517	48923
					2947,2	218,94	17683	1314	--	3624	
	Изм. и доп. вып. 4	НР - 108%; СП - 8%									
21.	2401-0202 -0409	-Светоотражающее устройство УС-1	шт.	6	827	--	4962	--	4962	--	5359
					--	--	--	--	--	397	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
22.	2301-1201 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/ Dy 100 мм, Dв 108 мм	м	10,8	693	--	7484	--	7484	--	8083
					--	--	--	--	--	599	
		СП - 8%									
23.	2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01698	215312	--	3656	--	3656	--	3948
					--	--	--	--	--	292	
		СП - 8%									
24.	2105-0106 -2402 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00708	246845	--	1748	--	1748	--	1887
					--	--	--	--	--	140	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	42633	4158	20792	20517	68200
			Тенге		--	--	17683	1314	--	5052	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	35148		
Материалы	Тенге	2942		
Всего заработная плата	Тенге		18997	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	10366		
Накладные расходы	Тенге	20517		
Сметная прибыль	Тенге	4453		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	60118		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			20
Сметная заработная плата	Тенге		18997	
Стоимость сантехнических работ	Тенге	7484		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	7484		
Сметная прибыль	Тенге	599		
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	8083		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	68201		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			20
Сметная заработная плата	Тенге		18997	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. КОЛОДЦЫ В1									
25.				0,4739	29657,8	1099,11	14055	521	11395	2041	17384
	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-Отмостка из бетона В7,5 м3			4512,9	220,38	2139	104	--	1288	
		НР - 91%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	14055	521	11395	2041	17384
			Тенге		--	--	2139	104	--	1288	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14055				
	Материалы		Тенге				11395				
	Всего заработная плата		Тенге					2243			
	Накладные расходы		Тенге				2041				
	Сметная прибыль		Тенге				1288				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17384				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2
	Сметная заработная плата		Тенге					2243			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				17384				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2
	Сметная заработная плата		Тенге					2243			
		РАЗДЕЛ 5. ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДА К ГРАНИЦАМ ЖИЛЫХ ДОМОВ									
26.				1,107	50848,04	--	56289	--	3782	51982	116932
	1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		47431,5	--	52507	--	--	8662	
		НР - 99%; СП - 8%									
27.				50	481,18	24,78	24059	1239	967	21955	49696
	1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015	-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		437,06	11,01	21853	551	--	3681	
		НР - 98%; СП - 8%									
28.				50	981,04	143,06	49052	7153	725	42375	98741
	1118-1001 -0101 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр		823,49	41,31	41174	2066	--	7314	
		НР - 98%; СП - 8%									
29.				50	1873,2	84,98	93660	4249	15029	73434	180461
	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		1487,64	11,01	74382	551	--	13368	
		НР - 98%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	223060	12641	20503	189746	445830

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге								
					--	--	189916	3167	--	33025	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				56289				
		Материалы	Тенге				3782				
		Всего заработная плата	Тенге					52507			
		Накладные расходы	Тенге				51982				
		Сметная прибыль	Тенге				8662				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				116932				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					52507			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				166771				
		Материалы	Тенге				16721				
		Всего заработная плата	Тенге					140576			
		Сдача и испытание	Тенге				1408				
		Накладные расходы	Тенге				137764				
		Сметная прибыль	Тенге				24363				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				328898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
		Сметная заработная плата	Тенге					140576			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				445830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192
		Сметная заработная плата	Тенге					193082			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2855607
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1013122				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				22008				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					6363			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				781178				
		Накладные расходы	Тенге				827773				
		Сметная прибыль	Тенге				211526				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				2855607				
		Временные здания и сооружения 1,5%		Тенге			42834				
		Итого		Тенге			2898441				
		Доп.работы при работе в зимнее время 3,3%		Тенге			95649				
		Итого		Тенге			2994090				
		Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге			59882				
		Итого		Тенге			3053972				
		В текущих ценах 2019 года к=1,0498961		Тенге			3206353				
		С понижающим коэфиц.0,9		Тенге			2885717,79				
		НДС 12%		Тенге			346286,13				
		ВСЕГО по АКТУ		Тенге			3232003,92				

Заказчик: ГУ ««Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района ЗКО»

Руководитель _____ Жаледденов Н.С.

Технадзор: ТОО «Кумбез» _____ Имангалиев Ж.Н.

Подрядчик: ТОО «Калдыгайта» _____ Сарсенгалиев Е.А.

Автор: ТОО «Корпарация ШАГ Групп» _____ Байхатов Ж.А.