Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района",Республика Казахстан, ЗКО, Каратобинский район, Каратобинский с.о. с. Каратобе, Курмангалиева, дом № 19**	**101240008312**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Қалдығайта",Республика Казахстан, ЗКО, Каратобинский район, Каратобинский с.о., с. Каратобе, С. Датова, дом № 27**	**030140006176**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №69 от 16.11.2020г

Номер документа	Дата составления
40	**21.12.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерно-коммуникационных(септик и канализация) сетей для 67 одноквартирных жилых домов вжилом массиве" "Темирауыл-2" с.Каратобе Каратобинского района ЗКО			работа	1	31 840 394,96	31 840 394,96	3 411 470,89
				Итого	1	x	31 840 394,96	3 411 470,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сарсенгалиев Е.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.12.2020

М.П.

форма №3-КС

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района»
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»
Наименование объекта и его адрес: «Строительство инженерно-коммуникационных (септик и канализация) сетей для 67 одноквартирных жилых домов в жилом массиве» «Темирауыл-2» с.Каратобе Каратобинского района ЗКО»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2020 года

Код заказчик	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№69	16.11.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Итого	Удержание 5%	Аванс 30%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1										
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты						
				в отчетном месяце	по монтажу оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Строительство инженерно-коммуникационных (септик и канализация) сетей для 67 одноквартирных жилых домов в жилом массиве» «Темирауыл-2» с.Каратобе Каратобинского района ЗКО	**31840394,96**	**28428924,07**	-	-	-	-	-	-	**3411470,89**	**31840394,96**	-	-	**31840394,96**

Заказчик Руководитель: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района»
М.П. _____ (подпись) **Н.С.Жаледденов**

Подрядчик Директор: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»
М.П. _____ (подпись) **Е.Н.Сарсенгалиев**

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района»
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»
Наименование объекта и его адрес: «Строительство инженерно-коммуникационных (септик и канализация) сетей для 67 одноквартирных жилых домов в жилом массиве» «Темирауыл-2» с.Каратобе Каратобинского района ЗКО»
ДОГОВОР № 69 ОТ 16.11.2020 ГОДА.

ФОРМА 2В

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
ЗА ДЕКАБРЬ 2020 ГОДА

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Канализация										
		Земляные работы К1										
1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет(колодец)	м3 грунта	3182,5		169,83	163,08	540484	519002	--	130312	724460
		НР - 72%; СП - 8%				6,75	50,12	21482	159507		53664	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	100,5		1988,45	--	199839	--	--	143884	371221
		НР - 72%; СП - 8%				1988,45	--	199839	--		27498	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	837,5		864,11	--	723692	--	--	521058	1344330
		НР - 72%; СП - 8%				864,11	--	723692	--		99580	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2445,5		35,10	35,10	85837	85837	--	22573	117083
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,82	--	31351		8673	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2445,5		160,21	75,97	391794	185785	--	209847	649773
		НР - 72%; СП - 8%				84,24	34,94	206009	85446		48131	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Трубопровод										
6	1122-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	1,608		169219,86	3392,00	272106	5454	1664	264450	579480
		НР - 99%; СП - 8%				164793,62	1326,41	264988	2133		42924	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2113-0803-1001	Ветошь	кг	3	4,824	90,00				434		
6.2	2113-0816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	6	9,648	127,00				1225		
7	2302-0601-0204 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 150	шт.	134		1555,00	--	208370	--	208370	--	225040
		СП - 8%				--	--	--	--		16670	
8	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием ФУТЛЯР	км трубопровода	0,06365		1132531,73	523307,57	72086	33309	3836	45229	126701
		НР - 99%; СП - 8%				548960,00	168813,44	34941	10745		9385	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	50	3,1825	556,00				1769		
8.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,008275	211192,00				1748		
9	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	63,65		7556,00	--	480939	--	480939	--	519414
		СП - 8%				--	--	--	--		38475	
10	1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,06365		2193686,35	172523,67	139628	10981	111992	18372	170640
		НР - 99%; СП - 8%				261667,00	29893,30	16655	1903		12640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	4390	279,4235	263,00				73488		
10.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	81	5,15565	3736,00				19262		
		Колодец 1К 67шт										
11	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет(колодец)	м3 грунта	1206		169,83	163,08	204815	196675	--	49381	274532
		НР - 72%; СП - 8%				6,75	50,12	8140	60445		20336	
12	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	40,2		1988,45	--	79936	--	--	57554	148489
		НР - 72%; СП - 8%				1988,45	--	79936	--		10999	
13	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	938		35,10	35,10	32924	32924	--	8658	44909
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,82	--	12025		3327	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	938		160,21	75,97	150277	71260	--	80489	249228
		НР - 72%; СП - 8%				84,24	34,94	79017	32774		18461	
15	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	35,51		41908,16	10796,56	1488159	383386	502460	745579	2412437
		НР - 99%; СП - 8%				16961,79	4246,60	602313	150797		178699	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,41	14,5591	27687,00				403098		
15.2	2102-0403-0111	Раствор асбоцементный	м3	0,012	0,42612	--				--		
15.3	2106-0510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0017	0,060367	901885,00				54444		
16	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	67		12547,00	--	840649	--	840649	--	907901
		СП - 8%				--	--	--	--		67252	
17	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	67		10951,00	--	733717	--	733717	--	792414
		СП - 8%				--	--	--	--		58697	
18	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	67		9050,00	--	606350	--	606350	--	654858
		СП - 8%				--	--	--	--		48508	
19	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	67		3882,00	--	260094	--	260094	--	280902
		СП - 8%				--	--	--	--		20808	
20	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	67		3847,00	--	257749	--	257749	--	278369
		СП - 8%				--	--	--	--		20620	
21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	134		874,07	19,81	117125	2654	77228	34967	164260
		НР - 93%; СП - 8%				277,93	2,66	37243	356		12167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	321,6	223,00				71717		
22	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В15	м3	134		32329,48	1097,59	4332150	147078	4016473	182850	4876200
		НР - 91%; СП - 8%				1258,20	241,31	168599	32336		361200	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	136,68	27687,00				3784259		
23	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,3752		599275,00	--	224848	--	224848	--	242836

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		17988	
		Септик объем=0,45м3-67шт										
24	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет(колодец)	м3 грунта	3484		169,83	163,08	591688	568171	--	142657	793093
		НР - 72%; СП - 8%				6,75	50,12	23517	174618		58748	
25	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	107,2		1988,45	--	213162	--	--	153476	395969
		НР - 72%; СП - 8%				1988,45	--	213162	--		29331	
26	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2680		35,10	35,10	94068	94068	--	24737	128310
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,82	--	34358		9504	
27	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2680		160,21	75,97	429363	203599	--	229970	712079
		НР - 72%; СП - 8%				84,24	34,94	225763	93639		52747	
28	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание щебеночное. Устройство	м3 основания	4,824		11611,18	1737,08	56012	8380	43441	7215	68285
		НР - 93%; СП - 8%				868,70	739,54	4191	3568		5058	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	5,5476	7818,00				43371		
29	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	60,97		41908,16	10796,56	2555141	658266	862715	1280145	4142109
		НР - 99%; СП - 8%				16961,79	4246,60	1034160	258915		306823	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,41	24,9977	27687,00				692111		
29.2	2102-0403-0111	Раствор асбоцементный	м3	0,012	0,73164	--				--		
29.3	2106-0510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0017	0,103649	901885,00				93479		
30	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	67		3847,00	--	257749	--	257749	--	278369
		СП - 8%				--	--	--	--		20620	
31	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	67		3882,00	--	260094	--	260094	--	280902
		СП - 8%				--	--	--	--		20808	
32	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	67		9667,00	--	647689	--	647689	--	699504
		СП - 8%				--	--	--	--		51815	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	67		5182,00	--	347194	--	347194	--	374970
		СП - 8%				--	--	--	--		27776	
34	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	134		13972,00	--	1872248	--	1872248	--	2022028
		СП - 8%				--	--	--	--		149780	
35	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	67		12547,00	--	840649	--	840649	--	907901
		СП - 8%				--	--	--	--		67252	
36	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	1,6281		347,00	--	565	--	565	--	610
		СП - 8%				--	--	--	--		45	
37	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2077		874,07	19,81	1815443	41146	1197036	541990	2546028
		НР - 93%; СП - 8%				277,93	2,66	577261	5525		188595	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	4984,8	223,00				1111610		
38	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Обсыпка оголовка колодца Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	33,5		786,76	--	26356	--	--	18977	48959
		НР - 72%; СП - 8%				786,76	--	26356	--		3627	
39	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В15	м3	8,04		32329,48	1097,59	259929	8824	240989	10971	292572
		НР - 91%; СП - 8%				1258,20	241,31	10116	1940		21672	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	8,2008	27687,00				227056		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									29847165
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					4557380				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						3256799			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1152381			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							14896738		
		- Накладные расходы	Тенге								4925341	
		- Сметная прибыль	Тенге								2210903	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									29847165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТОИМОСТЬ СМР:				29847165					
		ОБОРУДОВАНИЕ				0					
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,3%				388013					
		ИТОГО				30235178					
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,41%				426316					
		ИТОГО				30661494					
		НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%				613230					
		ИТОГО				31274724					
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ Kср=37280538/36911161=1,0100071899662				31587696					
		ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,9				28428924,07					
		НДС, 12%				3411470,89					
		ИТОГО ПО АКТУ				31840394,96					

ЗАКАЗЧИК:
РУКОВОДИТЕЛЬ ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района: **Н.С.Жаледденов**

ПОДРЯДЧИК:
ДИРЕКТОР ТОО "ҚАЛДЫҒАЙТА": **Е.Н.Сарсенгалиев**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "A.Lex Consulting.kz": **Бекен Нұркелді**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР;
ТОО "ЖайыкСтройПроект" **А.М.Таспаев.**