форма №3-КС

Заказчик: ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства»
Подрядчик: ТОО «Қалдығайта»

Наименование объекта и его адрес: «Строительство раскол для ветеринарной обработки животных в с.Миялы, Жангелдин, Жаскайрат, Коныстану, Тасшагыл, Каракуль, Карабау, Тайсойган, Сагиз, Мукур Кызылкогинского района»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2019 года

Код заказчик	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		39	02.09.2019.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Итого	Удержание 5%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1									
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты					
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9			10
Строительство раскол для ветеринарной обработки животных в с.Миялы, Жангелдин, Жаскайрат, Коныстану, Тасшагыл, Каракуль, Карабау, Тайсойган, Сагиз, Мукур Кызылкогинского района	**0**	**13392857.14**	-	**13392857.14**	-	-	-	-	**1607142.86**	**15 000 000**	**0**	**15 000 000**

Заказчик **Руководитель: ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства"**

Нигметов Д.Т. _____
(подпись)

М.П.

Подрядчик **Директор: ТОО «Қалдыгайта»**

Сарсенталиев Е.Н. _____
(подпись)

М.П.

Заказчик ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства»

Подрядчик ТОО "Қалдығайта"

Наименование строительства и его адрес: " Строительство раскол для ветеринарной обработки животных в с.Миялы, Жангелдин, Жаскайрат, Коныстану, Тасшагыл, Каракуль, Карабау, Тайсойган, Сагиз, МукурКызылкогинского района "

ОСНОВАНИЕ:Договор №39 от 02.09.2019 г.

А К Т № 1
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2019 ГОДА

Наименование объекта: Благоустройство п.Миялы (вертикальная планировка)

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-010104-0702 11-010104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)** Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**2405,0000**		**0,85**	**2051**
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00023	0,55315	1267,10	701
		Итого оплата труда:				**0,29**	**701**
1. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	0,55315	3707,52	2051

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,55315	1267,10	701
		Итого эксплуатация машин:				**0,85**	**2051**
		НР первого уровня	%	59,1		0,17	414
		НР второго уровня	%	4,24		0,04	105
		Накладные расходы	%	--		0,22	519
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,09	206
		Сметная стоимость:				**1,15**	**2775**
2	**Е11-010105-0802 11-010105-0802 РСНБ РК 2015**	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Срезка недобора с отсыпкой грунта в отвал или погрузкой в автомобили-самосвалы 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое 3. Разравнивание грунта в кавальерах или на насыпи 4. Содержание дорог и проездов 5. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы сопутствующие экскавации	**м3 грунта недобора**	**187,9000**		**584,64**	**109855**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,481	90,38	801,46	72436
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04708	8,846	1267,10	11209
		Итого оплата труда:				**445,16**	**83645**
2. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00998	1,875	3707,52	6952
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00998	1,875	1267,10	2376
2. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0371	6,971	4350,93	30331
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0371	1,113	1267,10	8833
		Итого эксплуатация машин:				**198,42**	**37283**
2. 5	131610 С (21-070203-0404)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000035	0,006576	20596,38	135

		Итого материалов:				**0,72**	**135**
		НР первого уровня	%	59,1		263,09	49434
		НР второго уровня	%	4,24		35,94	6754
		Накладные расходы	%	--		299,03	56188
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,69	13283
		Сметная стоимость:				**954,37**	**179326**
3	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(из карьеры)** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**3,9400**		**127,37**	**502**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,00984	0,03877	765,48	30
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	0,112408	1267,10	142
		Итого оплата труда:				**43,68**	**172**
3. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	0,028092	3707,52	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	0,028092	1267,10	36
3. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	0,084316	4350,93	367
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	0,084316	1267,10	107
		Итого эксплуатация машин:				**119,54**	**471**
3. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,000158	7453,70	1
		Итого материалов:				**0,30**	**1**

		НР первого уровня	%	59,1		25,82	102
		НР второго уровня	%	4,24		6,50	26
		Накладные расходы	%	--		32,31	127
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,77	50
		Сметная стоимость:				**172,46**	**679**
4	**С341-020102-1005 41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**6,5010**		**148,00**	**962**
		НР второго уровня	%	4,24		6,28	41
		Накладные расходы	%	--		6,28	41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,34	80
		Сметная стоимость:				**166,62**	**1083**
5	**Е11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**3,9400**		**25,25**	**99**
5. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	0,026831	1267,10	34
		Итого оплата труда:				**8,63**	**34**
5. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	0,026831	3707,52	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	0,026831	1267,10	34
		Итого эксплуатация машин:				**25,25**	**99**
		НР первого уровня	%	59,1		5,10	20
		НР второго уровня	%	4,24		1,29	5
		Накладные расходы	%	--		6,39	25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,53	10
		Сметная стоимость:				**34,17**	**135**

6	**Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением его из резервов и выемок в насыпь 2. Разравнивание грунта в насыпи 3. Разравнивание грунта в резервах	**м3 грунта**	**191,8400**		**53,02**	**10171**
6. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0143	2,743	1267,10	3476
		Итого оплата труда:				**18,12**	**3476**
6. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	2,743	3707,52	10171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	2,743	1267,10	3476
		Итого эксплуатация машин:				**53,02**	**10171**
		НР первого уровня	%	59,1		10,71	2054
		НР второго уровня	%	4,24		2,70	518
		Накладные расходы	%	--		13,41	2573
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,31	1019
		Сметная стоимость:				**71,74**	**13763**
7	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**191,8400**		**58,15**	**11155**
7. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	3,006	1251,43	3762
		Итого оплата труда:				**19,61**	**3762**
7. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	2,743	3707,52	10171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	2,743	1267,10	3476

7. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	0,262821	691,40	182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	0,262821	3053,87	803
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	0,262821	1087,90	286
		Итого эксплуатация машин:				**58,15**	**11155**
		НР первого уровня	%	59,1		11,59	2223
		НР второго уровня	%	4,24		2,96	567
		Накладные расходы	%	--		14,55	2791
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,82	1116
		Сметная стоимость:				**78,51**	**15061**
8	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**191,8400**		**25,66**	**4922**
8. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	1,314	1087,90	1430
		Итого оплата труда:				**7,45**	**1430**
8. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	1,314	691,40	909
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	1,314	3053,87	4013
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	1,314	1087,90	1430
		Итого эксплуатация машин:				**25,66**	**4922**
		НР первого уровня	%	59,1		4,40	845
		НР второго уровня	%	4,24		1,27	245
		Накладные расходы	%	--		5,68	1089

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,51	481
		Сметная стоимость:				**33,84**	**6492**
9	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** Состав работ: 1. Полив водой	**м3 уплотненного грунта**	**191,8400**		**60,08**	**11526**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=705,51)	чел-ч	0,0122	2,34	705,51	1651
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	2,34	944,68	2211
		Итого оплата труда:				**20,13**	**3862**
9. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	2,34	3456,71	8090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	2,34	944,68	2211
		Итого эксплуатация машин:				**42,17**	**8090**
9. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	19,184	93,00	1784
		Итого материалов:				**9,30**	**1784**
		НР первого уровня	%	59,1		11,90	2283
		НР второго уровня	%	4,24		3,05	585
		Накладные расходы	%	--		14,95	2868
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,00	1151
		Сметная стоимость:				**81,03**	**15545**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**151242**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**74117**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**74243**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**22965**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**1921**
- перевозка грузов			Тенге				**962**
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**57365**

Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**208618**
Накладные расходы II уровня	Тенге				**8845**
ИТОГО:	Тенге				**217463**
Сметная прибыль	Тенге				**17397**
ИТОГО по смете:	Тенге				**234860**

Наименование объекта: Благоустройство п.Миялы (ограждение территорий)

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-070111-0108 11-070111-0108 РСНБ РК 2015**	**Установка оград металлических по металлическим столбам высотой до 1,7 м** Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием 2. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном 3. Установка монтажных изделий со сваркой 4. Установка стержней или уголков со сваркой и натягиванием сетки 5. Укладка кирпичных подкладок под столбы	**м**	**285,0000**		**2787,23**	**794361**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=912,23)	чел-ч	2,01	572,85	912,23	522571
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1892	53,922	1256,53	67755
		Итого оплата труда:				**2071,32**	**590326**
1. 3	127 С (31-060201-0101)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0691	19,694	407,67	8028
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 4	762 С(31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,183	52,155	3290,37	171609

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,183	52,155	1267,10	66086
1. 5	2400 С (32-060101-1501)	Ямокопатели	маш.-ч	0,004	1,14	212,32	242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0062	1,767	1893,09	3345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	1,767	944,68	1669
		Итого эксплуатация машин:				**642,89**	**183225**
1. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00007	0,01995	28118,33	561
1. 8	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00016	0,0456	44197,84	2015
1. 9	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	2,85	91,80	262
1.10	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00006	0,0171	197175,18	3372
1.11	279846 С (21-050301-3002)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00152	0,4332	190109,72	82356
		Итого материалов:				**310,76**	**88565**
		НР первого уровня	%	62,1		1286,29	366592
		НР второго уровня	%	4,24		172,72	49224
		Накладные расходы	%	--		1459,01	415817
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		339,70	96814
		Сметная стоимость:				**4585,94**	**1306992**

2	**С121-010201-0602 21-010201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-1000 фракции 10-20 мм**	**м3**	**3,6000**		**5462,04**	**19663**
		НР второго уровня	%	4,24		231,59	834
		Накладные расходы	%	--		231,59	834
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		455,49	1640
		Сметная стоимость:				**6149,12**	**22137**
3	**С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**16,0000**		**29733,50**	**475736**
		НР второго уровня	%	4,24		1260,70	20171
		Накладные расходы	%	--		1260,70	20171
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2479,54	39673
		Сметная стоимость:				**33473,74**	**535580**
4	**Е11-090701-0101 11-090701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление металлической ограждения из арматуры им уголков на производственных базах** Состав работ: .	**т**	**7,4960**		**129591,50**	**971420**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	91,8	688,134	944,68	650067
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,5	71,212	1250,13	89024
		Итого оплата труда:				**98597,86**	**739091**
4. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,5	3,748	10,77	40

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	9	67,464	3473,70	234350
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9	67,464	1267,10	85484
4.5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,4	2,998	23,35	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.6	1319 С (34-010106-0101)	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,6	19,49	263,39	5133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	28,6	214,386	165,80	35545
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.8	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	3,748	2393,83	8972
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	3,748	944,68	3541
4.9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	5,247	17,05	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.10	2647 С (34-010301-0101)	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,7	5,247	27,23	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**37932,63**	**284344**
4.11	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,2	16,491	296,29	4886
4.12	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	3,748	91,11	341

4.13	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0217	0,162664	195385,08	31782
		Итого материалов:				**4937,25**	**37010**
		НР первого уровня	%	60,9		60046,10	450107
		НР второго уровня	%	4,24		8040,63	60273
		Накладные расходы	%	--		68086,73	510379
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15814,26	118544
		Сметная стоимость:				**213492,50**	**1600343**
5	**С121-050206-0802 21-050206-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,1590**		**214224,67**	**34057**
		НР второго уровня	%	4,24		9083,13	1444
		Накладные расходы	%	--		9083,13	1444
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17864,62	2840
		Сметная стоимость:				**241172,42**	**38341**
6	**С123-010201-0158 23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**303,2320**		**1239,29**	**375792**
		НР второго уровня	%	4,24		52,55	15934
		Накладные расходы	%	--		52,55	15934
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,35	31338
		Сметная стоимость:				**1395,18**	**423064**

7	**С121-050206-0802 21-050206-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**1,9975**		**214224,67**	**427918**
		НР второго уровня	%	4,24		9083,13	18144
		Накладные расходы	%	--		9083,13	18144
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17864,62	35685
		Сметная стоимость:				**241172,42**	**481747**
8	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**1,9277**		**190413,29**	**367054**
		НР второго уровня	%	4,24		8073,52	15563
		Накладные расходы	%	--		8073,52	15563
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15878,95	30609
		Сметная стоимость:				**214365,76**	**413226**
9	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1792**		**194481,14**	**34858**
		НР второго уровня	%	4,24		8246,00	1478
		Накладные расходы	%	--		8246,00	1478
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16218,17	2907
		Сметная стоимость:				**218945,31**	**39243**

10	**С121-050106-2401 21-050106-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0757**		**194207,93**	**14705**
		НР второго уровня	%	4,24		8234,42	623
		Накладные расходы	%	--		8234,42	623
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16195,39	1226
		Сметная стоимость:				**218637,73**	**16554**
11	**С121-050206-0902 21-050206-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,3854**		**216520,43**	**83447**
		НР второго уровня	%	4,24		9180,47	3538
		Накладные расходы	%	--		9180,47	3538
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18056,07	6959
		Сметная стоимость:				**243756,97**	**93944**
12	**С121-050308-9901 21-050308-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82**	**м2**	**438,8400**		**877,20**	**384950**
		НР второго уровня	%	4,24		37,19	16322
		Накладные расходы	%	--		37,19	16322
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,15	32102
		Сметная стоимость:				**987,54**	**433374**

13	**Е11-070111-0201 11-070111-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство ворот распашных по металлическим столбам** Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием 2. Заделка столбов в фундаментах или ямах бетоном 3. Установка металлических стоек 4. Устройство кирпичных подкладок под столбы 5. Навеска ворот и калиток со сваркой	**шт**	**2,0000**		**20510,42**	**41021**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=958,79)	чел-ч	17,8	35,6	958,79	34133
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,039	2,079	1227,72	2552
		Итого оплата труда:				**18342,55**	**36685**
13. 3	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2379	0,4758	37,28	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,883	1,766	3290,37	5811
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,883	1,766	1267,10	2238
13. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4033	0,8066	165,80	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 6	2288 С (31-010203-0101)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0663	0,1326	2696,42	358
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0663	0,1326	1087,90	144
13. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0901	0,1802	1893,09	341
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0901	0,1802	944,68	170
		Итого эксплуатация машин:				**3330,47**	**6661**

13. 8	102633 С(21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00031	0,00062	24136,54	15
13. 9	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00106	0,00212	44197,84	94
13.10	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0006	197175,18	118
		Итого материалов:				**113,48**	**227**
		НР первого уровня	%	62,1		11390,73	22781
		НР второго уровня	%	4,24		1352,61	2705
		Накладные расходы	%	--		12743,34	25487
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2660,30	5321
		Сметная стоимость:				**35914,05**	**71828**
14	**Е11-070111-0208 11-070111-0208 РСНБ РК 2015**	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических** Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием 2. Заделка столбов в фундаментах или ямах бетоном 3. Установка металлических стоек 4. Устройство кирпичных подкладок под столбы 5. Навеска ворот и калиток со сваркой	**шт.**	**2,0000**		**9156,65**	**18313**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61)	чел-ч	7,85	15,7	973,61	15286
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0302	0,0604	948,47	57
		Итого оплата труда:				**7671,48**	**15343**
14. 3	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0435	0,087	37,28	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,116	0,232	165,80	38

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 5	2288 С (31-010203-0101)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0008	0,0016	2696,42	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0016	1087,90	2
14. 6	2509 С(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0294	0,0588	1893,09	111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0294	0,0588	944,68	56
		Итого эксплуатация машин:				**78,67**	**157**
14. 7	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05	0,1	27514,60	2751
14. 8	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00015	0,0003	24136,54	7
14. 9	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00037	0,00074	44197,84	33
14.10	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0004	197175,18	79
		Итого материалов:				**1435,14**	**2870**
		НР первого уровня	%	62,1		4763,99	9528
		НР второго уровня	%	4,24		590,23	1180
		Накладные расходы	%	--		5354,23	10708
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1160,87	2322
		Сметная стоимость:				**15671,74**	**31343**
15	**Е11-090701-0101 11-090701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление металлической ворот и калитки на производственных базах** Состав работ: .	**т**	**0,1714**		**129591,50**	**22215**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	91,8	15,718	944,68	14866

15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,5	1,627	1250,13	2036
		Итого оплата труда:				**98597,86**	**16902**
15. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,5	0,08561	10,77	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	9	1,541	3473,70	5359
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9	1,541	1267,10	1955
15. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,4	0,068488	23,35	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 6	1319 С (34-010106-0101)	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,6	0,445172	263,39	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	28,6	4,897	165,80	813
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 8	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,08561	2393,83	205
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,08561	944,68	81
15. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	0,119854	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15.10	2647 С (34-010301-0101)	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,7	0,119854	27,23	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**37932,63**	**6502**

15.11	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,2	0,376684	296,29	112
15.12	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,08561	91,11	8
15.13	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0217	0,003715	195385,08	727
		Итого материалов:				**4937,25**	**846**
		НР первого уровня	%	60,9		60046,10	10293
		НР второго уровня	%	4,24		8040,63	1378
		Накладные расходы	%	--		68086,73	11671
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15814,26	2711
		Сметная стоимость:				**213492,50**	**36597**
16	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1126**		**190413,29**	**21433**
		НР второго уровня	%	4,24		8073,52	909
		Накладные расходы	%	--		8073,52	909
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15878,95	1787
		Сметная стоимость:				**214365,76**	**24129**
17	**С121-050106-2403 21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0170**		**196484,43**	**3348**
		НР второго уровня	%	4,24		8330,94	142
		Накладные расходы	%	--		8330,94	142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16385,23	279

		Сметная стоимость:				**221200,60**	**3769**
18	**С121-050106-2402 21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0077**		**196484,72**	**1505**
		НР второго уровня	%	4,24		8330,95	64
		Накладные расходы	%	--		8330,95	64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16385,25	126
		Сметная стоимость:				**221200,93**	**1694**
19	**С121-050308-9901 21-050308-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82**	**м2**	**14,300**		**877,20**	**12544**
		НР второго уровня	%	4,24		37,19	532
		Накладные расходы	%	--		37,19	532
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,15	4046
		Сметная стоимость:				**987,54**	**14122**
20	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0084**		**194481,14**	**1634**
		НР второго уровня	%	4,24		8246,00	69
		Накладные расходы	%	--		8246,00	69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16218,17	136
		Сметная стоимость:				**218945,31**	**1839**

21	**С121-130201-1203 21-130201-1203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0014**		**224968,88**	**324**
		НР второго уровня	%	4,24		9538,68	14
		Накладные расходы	%	--		9538,68	14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18760,60	27
		Сметная стоимость:				**253268,17**	**365**
22	**С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Петля**	**шт.**	**8,0000**		**428,38**	**3427**
		НР второго уровня	%	4,24		18,16	145
		Накладные расходы	%	--		18,16	145
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,72	286
		Сметная стоимость:				**482,27**	**3858**
23	**С121-090404-1003 21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ручка**	**пара**	**4,0000**		**4072,31**	**16289**
		НР второго уровня	%	4,24		172,67	691
		Накладные расходы	%	--		172,67	691
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		339,60	1358
		Сметная стоимость:				**4584,57**	**18338**

24	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**7,6674**		**63,20**	**485**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1044,87)	чел-ч	0,0295	0,226183	1044,87	236
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001533	944,67	1
		Итого оплата труда:				**31,01**	**238**
23. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000767	3505,83	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000767	944,68	1
23. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000767	35,69	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000767	1893,09	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000767	944,68	1
23. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,085873	46,28	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**8**
23. 7	146883 С(21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000115	273897,54	32
23. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00069	302271,47	209

		Итого материалов:				**31,31**	**240**
		НР первого уровня	%	54,2		16,81	129
		НР второго уровня	%	4,24		3,39	26
		Накладные расходы	%	--		20,20	155
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,67	51
		Сметная стоимость:				**90,07**	**691**
25	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**7,6674**		**55,21**	**423**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	0,0213	0,163312	891,06	146
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001533	944,67	1
		Итого оплата труда:				**19,17**	**147**
24. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000767	3505,83	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000767	944,68	1
24. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000767	35,69	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000767	1893,09	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000767	944,68	1
24. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,049837	46,28	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,84**	**6**

24. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000107	339590,38	36
24. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00069	340355,81	235
		Итого материалов:				**35,39**	**271**
		НР первого уровня	%	54,2		10,39	80
		НР второго уровня	%	4,24		2,78	21
		Накладные расходы	%	--		13,17	101
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,47	42
		Сметная стоимость:				**73,85**	**566**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	**4126922**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**1237304**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**480904**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**161428**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**2408714**
- перевозка грузов	Тенге	**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**859510**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**4986432**
Накладные расходы II уровня	Тенге	**211425**
ИТОГО:	Тенге	**5197856**
Сметная прибыль	Тенге	**415828**
ИТОГО по смете:	Тенге	**5613685**

Наименование объекта: Благоустройство п.Жаскайрат (вертикальная планировка)

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-010104-0702 11-010104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)** Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**2405,0000**		**0,85**	**2051**
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00023	0,55315	1267,10	701
		Итого оплата труда:				**0,29**	**701**
1. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	0,55315	3707,52	2051
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,55315	1267,10	701
		Итого эксплуатация машин:				**0,85**	**2051**
		НР первого уровня	%	59,1		0,17	414
		НР второго уровня	%	4,24		0,04	105
		Накладные расходы	%	--		0,22	519
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,09	206
		Сметная стоимость:				**1,15**	**2775**
2	**Е11-010105-0802 11-010105-0802 РСНБ РК 2015**	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2** Состав работ:	**м3 грунта недобора**	**30,0000**		**584,64**	**17539**

		1. Срезка недобора с отсыпкой грунта в отвал или погрузкой в автомобили-самосвалы 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое 3. Разравнивание грунта в кавальерах или на насыпи 4. Содержание дорог и проездов 5. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы сопутствующие экскавации					
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,481	14,43	801,46	11565
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04708	1,412	1267,10	1790
		Итого оплата труда:				**445,16**	**13355**
2. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00998	0,2994	3707,52	1110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00998	0,2994	1267,10	379
2. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0371	1,113	4350,93	4843
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0371	1,113	1267,10	1410
		Итого эксплуатация машин:				**198,42**	**5953**
2. 5	131610 С (21-070203-0404)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000035	0,00105	20596,38	22
		Итого материалов:				**0,72**	**22**
		НР первого уровня	%	59,1		263,09	7893
		НР второго уровня	%	4,24		35,94	1078
		Накладные расходы	%	--		299,03	8971
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,69	2121
		Сметная стоимость:				**954,37**	**28631**
3	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(из карьеры)** Состав работ:	**м3 грунта**	**1180,0000**		**127,37**	**150302**

		1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой					
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,00984	11,611	765,48	8888
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	33,665	1267,10	42657
		Итого оплата труда:				**43,68**	**51546**
3. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	8,413	3707,52	31193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	8,413	1267,10	10660
3. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	25,252	4350,93	109870
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	25,252	1267,10	31997
		Итого эксплуатация машин:				**119,54**	**141063**
3. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,0472	7453,70	352
		Итого материалов:				**0,30**	**352**
		НР первого уровня	%	59,1		25,82	30463
		НР второго уровня	%	4,24		6,50	7664
		Накладные расходы	%	--		32,31	38128
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,77	15074
		Сметная стоимость:				**172,46**	**203505**

4	**С341-020102-1005 41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**1947,0000**		**148,00**	**288156**
		НР второго уровня	%	4,24		6,28	12218
		Накладные расходы	%	--		6,28	12218
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,34	24030
		Сметная стоимость:				**166,62**	**324404**
5	**Е11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**1180,0000**		**25,25**	**29793**
5. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	8,036	1267,10	10182
		Итого оплата труда:				**8,63**	**10182**
5. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	8,036	3707,52	29793
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	8,036	1267,10	10182
		Итого эксплуатация машин:				**25,25**	29793
		НР первого уровня	%	59,1		5,10	6018
		НР второго уровня	%	4,24		1,29	1518
		Накладные расходы	%	--		6,39	7536
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,53	2986
		Сметная стоимость:				**34,17**	**40315**
6	**Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2** Состав работ:	**м3 грунта**	**1210,0000**		**53,02**	**64151**

		1. Разработка грунта с перемещением его из резервов и выемок в насыпь 2. Разравнивание грунта в насыпи 3. Разравнивание грунта в резервах					
6. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0143	17,303	1267,10	21925
		Итого оплата труда:				**18,12**	**21925**
6. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	17,303	3707,52	64151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	17,303	1267,10	21925
		Итого эксплуатация машин:				**53,02**	**64151**
		НР первого уровня	%	59,1		10,71	12957
		НР второго уровня	%	4,24		2,70	3269
		Накладные расходы	%	--		13,41	16227
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,31	6430
		Сметная стоимость:				**71,74**	**86808**
7	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**1210,0000**		**58,15**	**70360**
7. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	18,961	1251,43	23728
		Итого оплата труда:				**19,61**	**23723**
7. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	17,303	3707,52	64151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	17,303	1267,10	21925
7. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	1,658	691,40	1146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	1,658	3053,87	5062

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	1,658	1087,90	1804
		Итого эксплуатация машин:				**58,15**	**70360**
		НР первого уровня	%	59,1		11,59	14023
		НР второго уровня	%	4,24		2,96	3578
		Накладные расходы	%	--		14,55	17601
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,82	7037
		Сметная стоимость:				**78,51**	**94998**
8	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**1210,0000**		**25,66**	**31043**
8. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	8,289	1087,90	9017
		Итого оплата труда:				**7,45**	**9017**
8. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	8,289	691,40	5731
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	8,289	3053,87	25312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	8,289	1087,90	9018
		Итого эксплуатация машин:				**25,66**	**31043**
		НР первого уровня	%	59,1		4,40	5329
		НР второго уровня	%	4,24		1,27	1542
		Накладные расходы	%	--		5,68	6871
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,51	3033
		Сметная стоимость:				**33,84**	**40947**
9	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1210,0000**		**60,08**	**72696**

		Состав работ: 1. Полив водой					
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=705,51)	чел-ч	0,0122	14,762	705,51	10415
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	14,762	944,68	13945
		Итого оплата труда:				**20,13**	**24360**
9. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	14,762	3456,71	51028
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	14,762	944,68	13945
		Итого эксплуатация машин:				**42,17**	**51028**
9. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	121	93,00	11253
		Итого материалов:				**9,30**	**11253**
		НР первого уровня	%	59,1		11,90	14397
		НР второго уровня	%	4,24		3,05	3693
		Накладные расходы	%	--		14,95	18090
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,00	7263
		Сметная стоимость:				**81,03**	**98048**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	**726091**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**30868**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**395440**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**123945**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**11626**
- перевозка грузов	Тенге	**288256**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**91495**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**817585**
Накладные расходы II уровня	Тенге	**34666**
ИТОГО:	Тенге	**852251**
Сметная прибыль	Тенге	**68180**
ИТОГО по смете:	Тенге	**920431**

Наименование объекта: Благоустройство п.Жаскайрат (ограждение территорий)

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-070111-0108 11-070111-0108 РСНБ РК 2015**	**Установка оград металлических по металлическим столбам высотой до 1,7 м** Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием 2. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном 3. Установка монтажных изделий со сваркой 4. Установка стержней или уголков со сваркой и натягиванием сетки 5. Укладка кирпичных подкладок под столбы	**м**	**285,0000**		**2787,23**	**794361**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=912,23)	чел-ч	2,01	572,85	912,23	522571
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1892	53,922	1256,53	67755
		Итого оплата труда:				**2071,32**	**590326**
1. 3	127 С (31-060201-0101)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0691	19,694	407,67	8028
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 4	762 С(31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,183	52,155	3290,37	171609
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,183	52,155	1267,10	66086
1. 5	2400 С (32-060101-1501)	Ямокопатели	маш.-ч	0,004	1,14	212,32	242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0062	1,767	1893,09	3345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	1,767	944,68	1669
		Итого эксплуатация машин:				**642,89**	**183225**
1. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00007	0,01995	28118,33	561
1. 8	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00016	0,0456	44197,84	2015
1. 9	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	2,85	91,80	262
1.10	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00006	0,0171	197175,18	3372
1.11	279846 С (21-050301-3002)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00152	0,4332	190109,72	82356
		Итого материалов:				**310,76**	**88565**
		НР первого уровня	%	62,1		1286,29	366592
		НР второго уровня	%	4,24		172,72	49224
		Накладные расходы	%	--		1459,01	415817
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		339,70	96814
		Сметная стоимость:				**4585,94**	**1306992**
2	**С121-010201-0602 21-010201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-1000 фракции 10-20 мм**	**м3**	**3,6000**		**5462,04**	**19663**
		НР второго уровня	%	4,24		231,59	834
		Накладные расходы	%	--		231,59	834
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		455,49	1640
		Сметная стоимость:				**6149,12**	**22137**

3	**С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**16,0000**		**29733,50**	**475736**
		НР второго уровня	%	4,24		1260,70	20171
		Накладные расходы	%	--		1260,70	20171
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2479,54	39673
		Сметная стоимость:				**33473,74**	**535580**
4	**Е11-090701-0101 11-090701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление металлической ограждения из арматуры им уголков на производственных базах** Состав работ: .	**т**	**7,4960**		**129591,50**	**971420**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	91,8	688,134	944,68	650067
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,5	71,212	1250,13	89024
		Итого оплата труда:				**98597,86**	**739091**
4. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,5	3,748	10,77	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	9	67,464	3473,70	234350
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9	67,464	1267,10	85484
4. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,4	2,998	23,35	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

4. 6	1319 С (34-010106-0101)	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,6	19,49	263,39	5133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	28,6	214,386	165,80	35545
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 8	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	3,748	2393,83	8972
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	3,748	944,68	3541
4. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	5,247	17,05	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.10	2647 С (34-010301-0101)	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,7	5,247	27,23	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**37932,63**	**284344**
4.11	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,2	16,491	296,29	4886
4.12	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	3,748	91,11	341
4.13	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0217	0,162664	195385,08	31782
		Итого материалов:				**4937,25**	**37010**
		НР первого уровня	%	60,9		60046,10	450107
		НР второго уровня	%	4,24		8040,63	60273
		Накладные расходы	%	--		68086,73	510379
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15814,26	118544
		Сметная стоимость:				**213492,50**	**1600343**

5	**С121-050206-0802 21-050206-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,1590**		**214224,67**	**34057**
		НР второго уровня	%	4,24		9083,13	1444
		Накладные расходы	%	--		9083,13	1444
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17864,62	2840
		Сметная стоимость:				**241172,42**	**38341**
6	**С123-010201-0158 23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**303,2320**		**1239,29**	**375792**
		НР второго уровня	%	4,24		52,55	15934
		Накладные расходы	%	--		52,55	15934
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,35	31338
		Сметная стоимость:				**1395,18**	**423064**
7	**С121-050206-0802 21-050206-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**1,9975**		**214224,67**	**427918**
		НР второго уровня	%	4,24		9083,13	18144
		Накладные расходы	%	--		9083,13	18144
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17864,62	35685
		Сметная стоимость:				**241172,42**	**481747**

8	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**1,9277**	**190413,29**	**367054**
		НР второго уровня	%	4,24	8073,52	15563
		Накладные расходы	%	--	8073,52	15563
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15878,95	30609
		Сметная стоимость:			**214365,76**	**413226**
9	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1792**	**194481,14**	**34858**
		НР второго уровня	%	4,24	8246,00	1478
		Накладные расходы	%	--	8246,00	1478
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16218,17	2907
		Сметная стоимость:			**218945,31**	**39243**
10	**С121-050106-2401 21-050106-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0757**	**194207,93**	**14705**
		НР второго уровня	%	4,24	8234,42	623
		Накладные расходы	%	--	8234,42	623
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16195,39	1226
		Сметная стоимость:			**218637,73**	**16554**

11	**С121-050206-0902 21-050206-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,3854**		**216520,43**	**83447**
		НР второго уровня	%	4,24		9180,47	3538
		Накладные расходы	%	--		9180,47	3538
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18056,07	6959
		Сметная стоимость:				**243756,97**	**93944**
12	**С121-050308-9901 21-050308-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82**	**м2**	**438,8400**		**877,20**	**384950**
		НР второго уровня	%	4,24		37,19	16322
		Накладные расходы	%	--		37,19	16322
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,15	32102
		Сметная стоимость:				**987,54**	**433374**
13	**Е11-070111-0201 11-070111-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство ворот распашных по металлическим столбам** Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием 2. Заделка столбов в фундаментах или ямах бетоном 3. Установка металлических стоек 4. Устройство кирпичных подкладок под столбы 5. Навеска ворот и калиток со сваркой	**шт**	**2,0000**		**20510,42**	**41021**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=958,79)	чел-ч	17,8	35,6	958,79	34133
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,039	2,079	1227,72	2552

		Итого оплата труда:				**18342,55**	**36685**
13. 3	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2379	0,4758	37,28	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,883	1,766	3290,37	5811
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,883	1,766	1267,10	2238
13. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4033	0,8066	165,80	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 6	2288 С (31-010203-0101)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0663	0,1326	2696,42	358
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0663	0,1326	1087,90	144
13. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0901	0,1802	1893,09	341
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0901	0,1802	944,68	170
		Итого эксплуатация машин:				**3330,47**	**6661**
13. 8	102633 С(21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00031	0,00062	24136,54	15
13. 9	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00106	0,00212	44197,84	94
13.10	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0006	197175,18	118
		Итого материалов:				**113,48**	**227**
		НР первого уровня	%	62,1		11390,73	22781
		НР второго уровня	%	4,24		1352,61	2705
		Накладные расходы	%	--		12743,34	25487
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2660,30	5321
		Сметная стоимость:				**35914,05**	**71828**

14	**Е11-070111-0208 11-070111-0208 РСНБ РК 2015**	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических** Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием 2. Заделка столбов в фундаментах или ямах бетоном 3. Установка металлических стоек 4. Устройство кирпичных подкладок под столбы 5. Навеска ворот и калиток со сваркой	**шт.**	**2,0000**		**9156,65**	**18313**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61)	чел-ч	7,85	15,7	973,61	15286
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0302	0,0604	948,47	57
		Итого оплата труда:				**7671,48**	**15343**
14. 3	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0435	0,087	37,28	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,116	0,232	165,80	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 5	2288 С (31-010203-0101)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0008	0,0016	2696,42	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0016	1087,90	2
14. 6	2509 С(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0294	0,0588	1893,09	111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0294	0,0588	944,68	56
		Итого эксплуатация машин:				**78,67**	**157**
14. 7	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05	0,1	27514,60	2751

14. 8	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00015	0,0003	24136,54	7
14. 9	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00037	0,00074	44197,84	33
14.10	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0004	197175,18	79
		Итого материалов:				**1435,14**	**2870**
		НР первого уровня	%	62,1		4763,99	9528
		НР второго уровня	%	4,24		590,23	1180
		Накладные расходы	%	--		5354,23	10708
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1160,87	2322
		Сметная стоимость:				**15671,74**	**31343**
15	**Е11-090701-0101 11-090701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление металлической ворот и калитки на производственных базах** Состав работ: .	**т**	**0,1714**		**129591,50**	**22215**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	91,8	15,718	944,68	14866
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,5	1,627	1250,13	2036
		Итого оплата труда:				**98597,86**	**16902**
15. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,5	0,08561	10,77	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	9	1,541	3473,70	5359
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9	1,541	1267,10	1955
15. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,4	0,068488	23,35	2

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 6	1319 С (34-010106-0101)	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,6	0,445172	263,39	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	28,6	4,897	165,80	813
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 8	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,08561	2393,83	205
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,08561	944,68	81
15. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	0,119854	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15.10	2647 С (34-010301-0101)	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,7	0,119854	27,23	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**37932,63**	**64502**
15.11	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,2	0,376684	296,29	112
15.12	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,08561	91,11	8
15.13	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0217	0,003715	195385,08	727
		Итого материалов:				**4937,25**	**846**
		НР первого уровня	%	60,9		60046,10	10293
		НР второго уровня	%	4,24		8040,63	1378
		Накладные расходы	%	--		68086,73	11671
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15814,26	2711
		Сметная стоимость:				**213492,50**	**36597**

16	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1126**	**190413,29**	**21433**
		НР второго уровня	%	4,24	8073,52	909
		Накладные расходы	%	--	8073,52	909
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15878,95	1787
		Сметная стоимость:			**214365,76**	**24129**
17	**С121-050106-2403 21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0170**	**196484,43**	**3348**
		НР второго уровня	%	4,24	8330,94	142
		Накладные расходы	%	--	8330,94	142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16385,23	279
		Сметная стоимость:			**221200,60**	**3769**
18	**С121-050106-2402 21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0077**	**196484,72**	**1505**
		НР второго уровня	%	4,24	8330,95	64
		Накладные расходы	%	--	8330,95	64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16385,25	126
		Сметная стоимость:			**221200,93**	**1694**

19	**С121-050308-9901 21-050308-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82**	**м2**	**14,300**	**877,20**	**12544**
		НР второго уровня	%	4,24	37,19	532
		Накладные расходы	%	--	37,19	532
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	73,15	4046
		Сметная стоимость:			**987,54**	**14122**
20	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0084**	**194481,14**	**1634**
		НР второго уровня	%	4,24	8246,00	69
		Накладные расходы	%	--	8246,00	69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16218,17	136
		Сметная стоимость:			**218945,31**	**1839**
21	**С121-130201-1203 21-130201-1203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0014**	**224968,88**	**324**
		НР второго уровня	%	4,24	9538,68	14
		Накладные расходы	%	--	9538,68	14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18760,60	27
		Сметная стоимость:			**253268,17**	**365**

22	**С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Петля**	**шт.**	**8,0000**		**428,38**	**3427**
		НР второго уровня	%	4,24		18,16	145
		Накладные расходы	%	--		18,16	145
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,72	286
		Сметная стоимость:				**482,27**	**3858**
23	**С121-090404-1003 21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ручка**	**пара**	**4,0000**		**4072,31**	**16289**
		НР второго уровня	%	4.24		172,67	691
		Накладные расходы	%	--		172,67	691
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		339,60	1358
		Сметная стоимость:				**4584,57**	**18338**
24	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**7,6674**		**63,20**	**485**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1044,87)	чел-ч	0,0295	0,226183	1044,87	236
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001533	944,67	1
		Итого оплата труда:				**31,01**	**238**

23. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000767	3505,83	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000767	944,68	1
23. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000767	35,69	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000767	1893,09	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000767	944,68	1
23. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,085873	46,28	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**8**
23. 7	146883 С(21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000115	273897,54	32
23. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00069	302271,47	209
		Итого материалов:				**31,31**	**240**
		НР первого уровня	%	54,2		16,81	129
		НР второго уровня	%	4,24		3,39	26
		Накладные расходы	%	--		20,20	155
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,67	51
		Сметная стоимость:				**90,07**	**691**
25	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов	**м2**	**7,6674**		**55,21**	**423**

		3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества					
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	0,0213	0,163312	891,06	146
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001533	944,67	1
		Итого оплата труда:				**19,17**	**147**
24. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000767	3505,83	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000767	944,68	1
24. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000767	35,69	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000767	1893,09	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000767	944,68	1
24. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,049837	46,28	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,84**	**6**
24. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000107	339590,38	36
24. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00069	340355,81	235
		Итого материалов:				**35,39**	**271**
		НР первого уровня	%	54,2		10,39	80
		НР второго уровня	%	4,24		2,78	21
		Накладные расходы	%	--		13,17	101
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,47	42
		Сметная стоимость:				**73,85**	**566**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							

Итого прямые затраты:	Тенге				**4126922**
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1237304**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**480904**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**161428**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2408714**
- перевозка грузов	Тенге				**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге				**859510**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**4986432**
Накладные расходы II уровня	Тенге				**211425**
ИТОГО:	Тенге				**5197856**
Сметная прибыль	Тенге				**415828**
ИТОГО по смете:	Тенге				**5613685**

Итого сметная стоимость:	. Тенге	12382661,00
Итого с временными зданиями, 1,3%	. Тенге	12543635,59
Итого с дополнительные затраты в зимнее время 1,35%	. Тенге	12712974,67
Итого с коэфициентом К=1,0599383	. Тенге	13474968,76
Итого с понижающим коэфициентом, К=0,993906359	. Тенге	13392857.14
Налог на добавленную стоимость,12 %	. Тенге	1607142.86
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	. Тенге	15000000,00

Сдал: Директор ТОО "Қалдығайта" Сарсенгалиев Е.Н.

Принял: Руководитель ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства" Нигметов Д.Т.

Тех.Надзор: ТОО "MEGA PROM AKSAI" Хамитов Е.Е.