форма №3-КС

Заказчик: ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства»
Подрядчик: ТОО «Қалдығайта»

Наименование объекта и его адрес: **«Строительство раскол для ветеринарной обработки животных в с.Миялы, Жангелдин, Жаскайрат, Коныстану, Тасшагыл, Каракуль, Карабау, Тайсойган, Сагиз, Мукур Кызылкогинского района»**

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2019 года

Код заказчик	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		39	02.09.2019.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Итого	Удержание 5%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1									
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты					
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9			10
Строительство раскол для ветеринарной обработки животных в с.Миялы, Жангелдин, Жаскайрат, Коныстану, Тасшагыл, Каракуль, Карабау, Тайсойган, Сагиз, Мукур Кызылкогинского района	**29 800 000**	**13214285,71**	-	**13214285,71**	-	-	-	-	**1585714,29**	**14800000**	**0**	**14800000**

Заказчик **Руководитель: ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства"**

Нигметов Д.Т. _____
(подпись)

М.П.

Подрядчик **Директор: ТОО «Қалдыгайта»**

Сарсенгалиев Е.Н. _____
(подпись)

М.П.

Заказчик ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства»

Подрядчик ТОО "Қалдығайта"

Наименование строительства и его адрес: " Строительство раскол для ветеринарной обработки животных в с.Миялы, Жангелдин, Жаскайрат, Коныстану, Тасшагыл, Каракуль, Карабау, Тайсойган, Сагиз, МукурКызылкогинского района "

ОСНОВАНИЕ:Договор №39 от 02.09.2019 г.

А К Т № 2
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2019 ГОДА

Наименование объекта: Благоустройство п.Жангелдин(вертикальная планировка)

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-010104-0702 11-010104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)** Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**2405,0000**		**0,85**	**2051**
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00023	0,55315	1267,10	701
		Итого оплата труда:				**0,29**	**701**
1. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	0,55315	3707,52	2051

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,55315	1267,10	701
		Итого эксплуатация машин:				**0,85**	**2051**
		НР первого уровня	%	59,1		0,17	414
		НР второго уровня	%	4,24		0,04	105
		Накладные расходы	%	--		0,22	519
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,09	206
		Сметная стоимость:				**1,15**	**2775**
2	**Е11-010105-0802 11-010105-0802 РСНБ РК 2015**	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Срезка недобора с отсыпкой грунта в отвал или погрузкой в автомобили-самосвалы 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое 3. Разравнивание грунта в кавальерах или на насыпи 4. Содержание дорог и проездов 5. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы сопутствующие экскавации	**м3 грунта недобора**	**30,0000**		**584,64**	**17539**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,481	14,43	801,46	11565
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04708	1,412	1267,10	1790
		Итого оплата труда:				**445,16**	**13355**
2. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00998	0,2994	3707,52	1110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00998	0,2994	1267,10	379
2. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0371	1,113	4350,93	4843
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0371	1,113	1267,10	1410
		Итого эксплуатация машин:				**198,42**	**5953**
2. 5	131610 С (21-070203-0404)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000035	0,00105	20596,38	22

		Итого материалов:				**0,72**	**22**
		НР первого уровня	%	59,1		263,09	7893
		НР второго уровня	%	4,24		35,94	1078
		Накладные расходы	%	--		299,03	8971
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,69	2121
		Сметная стоимость:				**954,37**	**28631**
3	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(из карьеры)** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**411,1000**		**127,37**	**52364**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,00984	4,045	765,48	3097
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	11,729	1267,10	14861
		Итого оплата труда:				**43,68**	**17958**
3. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	2,931	3707,52	10867
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	2,931	1267,10	3714
3. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	8,798	4350,93	38277
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	8,798	1267,10	11148
		Итого эксплуатация машин:				**119,54**	**49145**
3. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,016444	7453,70	123
		Итого материалов:				**0,30**	**123**

		НР первого уровня	%	59,1		25,82	10613
		НР второго уровня	%	4,24		6,50	2670
		Накладные расходы	%	--		32,31	13283
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,77	5252
		Сметная стоимость:				**172,46**	**70899**
4	**С341-020102-1005 41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**678,3150**		**148,00**	**100391**
		НР второго уровня	%	4,24		6,28	4257
		Накладные расходы	%	--		6,28	4257
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,34	8372
		Сметная стоимость:				**166,62**	**113019**
5	**Е11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**411,1000**		**25,25**	**10380**
5. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	2,8	1267,10	3547
		Итого оплата труда:				**8,63**	**3547**
5. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	2,8	3707,52	10380
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	2,8	1267,10	3548
		Итого эксплуатация машин:				**25,25**	**10380**
		НР первого уровня	%	59,1		5,10	2096
		НР второго уровня	%	4,24		1,29	529
		Накладные расходы	%	--		6,39	2625
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,53	1040
		Сметная стоимость:				**34,17**	**14045**

6	**Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением его из резервов и выемок в насыпь 2. Разравнивание грунта в насыпи 3. Разравнивание грунта в резервах	**м3 грунта**	**441,1000**		**53,02**	**23386**
6. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0143	6,308	1267,10	7993
		Итого оплата труда:				**18,12**	**7993**
6. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	6,308	3707,52	23386
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	6,308	1267,10	7993
		Итого эксплуатация машин:				**53,02**	**23386**
		НР первого уровня	%	59,1		10,71	4724
		НР второго уровня	%	4,24		2,70	1192
		Накладные расходы	%	--		13,41	5915
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,31	2344
		Сметная стоимость:				**71,74**	**31646**
7	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**441,1000**		**58,15**	**25649**
7. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	6,912	1251,43	8650
		Итого оплата труда:				**19,61**	**8650**
7. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	6,912	3707,52	23386
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	6,912	1267,10	7993

7. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	0,604307	691,40	418
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	0,604307	3053,87	1845
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	0,604307	1087,90	657
		Итого эксплуатация машин:				**58,15**	**25649**
		НР первого уровня	%	59,1		11,59	5112
		НР второго уровня	%	4,24		2,96	1304
		Накладные расходы	%	--		14,55	6416
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,82	2565
		Сметная стоимость:				**78,51**	**34631**
8	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**441,1000**		**25,66**	**11316**
8. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	3,022	1087,90	3287
		Итого оплата труда:				**7,45**	**3287**
8. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	3,022	691,40	2089
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	3,022	3053,87	9227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	3,022	1087,90	3288
		Итого эксплуатация машин:				**25,66**	**11316**
		НР первого уровня	%	59,1		4,40	1943
		НР второго уровня	%	4,24		1,27	562
		Накладные расходы	%	--		5,68	2505

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,51	1106
		Сметная стоимость:				**33,84**	**14927**
9	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** Состав работ: 1. Полив водой	**м3 уплотненного грунта**	**441,1000**		**60,08**	**26501**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=705,51)	чел-ч	0,0122	5,381	705,51	3797
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	5,381	944,68	5084
		Итого оплата труда:				**20,13**	**8880**
9. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	5,381	3456,71	18602
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	5,381	944,68	5083
		Итого эксплуатация машин:				**42,17**	**18602**
9. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	44,11	93,00	4102
		Итого материалов:				**9,30**	**4102**
		НР первого уровня	%	59,1		11,90	5248
		НР второго уровня	%	4,24		3,05	1346
		Накладные расходы	%	--		14,95	6594
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,00	2648
		Сметная стоимость:				**81,03**	**35743**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**269577**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**18458**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**146482**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**45913**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**4246**
		- перевозка грузов	Тенге				**100391**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**

Накладные расходы I уровня	Тенге				38043
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				30620
Накладные расходы II уровня	Тенге				13043
ИТОГО:	Тенге				320663
Сметная прибыль	Тенге				25653
ИТОГО по смете:	Тенге				346316

Наименование объекта: Благоустройство п.Жангелдин (ограждение территорий)

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-070111-0108 11-070111-0108 РСНБ РК 2015**	**Установка оград металлических по металлическим столбам высотой до 1,7 м** Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием 2. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном 3. Установка монтажных изделий со сваркой 4. Установка стержней или уголков со сваркой и натягиванием сетки 5. Укладка кирпичных подкладок под столбы	**м**	**285,0000**		**2787,23**	**794361**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=912,23)	чел-ч	2,01	572,85	912,23	522571
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1892	53,922	1256,53	67755
		Итого оплата труда:				**2071,32**	**590326**
1. 3	127 С (31-060201-0101)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0691	19,694	407,67	8028
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1. 4	762 С(31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,183	52,155	3290,37	171609
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,183	52,155	1267,10	66086
1. 5	2400 С (32-060101-1501)	Ямокопатели	маш.-ч	0,004	1,14	212,32	242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0062	1,767	1893,09	3345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	1,767	944,68	1669
		Итого эксплуатация машин:				**642,89**	**183225**
1. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00007	0,01995	28118,33	561
1. 8	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00016	0,0456	44197,84	2015
1. 9	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	2,85	91,80	262
1.10	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00006	0,0171	197175,18	3372
1.11	279846 С (21-050301-3002)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00152	0,4332	190109,72	82356
		Итого материалов:				**310,76**	**88565**
		НР первого уровня	%	62,1		1286,29	366592
		НР второго уровня	%	4,24		172,72	49224
		Накладные расходы	%	--		1459,01	415817
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		339,70	96814
		Сметная стоимость:				**4585,94**	**1306992**

2	**С121-010201-0602 21-010201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-1000 фракции 10-20 мм**	**м3**	**3,6000**		**5462,04**	**19663**
		НР второго уровня	%	4,24		231,59	834
		Накладные расходы	%	--		231,59	834
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		455,49	1640
		Сметная стоимость:				**6149,12**	**22137**
3	**С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**16,0000**		**29733,50**	**475736**
		НР второго уровня	%	4,24		1260,70	20171
		Накладные расходы	%	--		1260,70	20171
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2479,54	39673
		Сметная стоимость:				**33473,74**	**535580**
4	**Е11-090701-0101 11-090701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление металлической ограждения из арматуры им уголков на производственных базах** Состав работ: .	**т**	**7,4960**		**129591,50**	**971420**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	91,8	688,134	944,68	650067
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,5	71,212	1250,13	89024
		Итого оплата труда:				**98597,86**	**739091**
4. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,5	3,748	10,77	40

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	9	67,464	3473,70	234350
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9	67,464	1267,10	85484
4. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,4	2,998	23,35	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 6	1319 С (34-010106-0101)	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,6	19,49	263,39	5133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	28,6	214,386	165,80	35545
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 8	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	3,748	2393,83	8972
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	3,748	944,68	3541
4. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	5,247	17,05	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.10	2647 С (34-010301-0101)	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,7	5,247	27,23	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**37932,63**	**284344**
4.11	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,2	16,491	296,29	4886
4.12	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	3,748	91,11	341

4.13	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0217	0,162664	195385,08	31782
		Итого материалов:				**4937,25**	**37010**
		НР первого уровня	%	60,9		60046,10	450107
		НР второго уровня	%	4,24		8040,63	60273
		Накладные расходы	%	--		68086,73	510379
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15814,26	118544
		Сметная стоимость:				**213492,50**	**1600343**
5	**С121-050206-0802 21-050206-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,1590**		**214224,67**	**34057**
		НР второго уровня	%	4,24		9083,13	1444
		Накладные расходы	%	--		9083,13	1444
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17864,62	2840
		Сметная стоимость:				**241172,42**	**38341**
6	**С123-010201-0158 23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**303,2320**		**1239,29**	**375792**
		НР второго уровня	%	4,24		52,55	15934
		Накладные расходы	%	--		52,55	15934
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,35	31338
		Сметная стоимость:				**1395,18**	**423064**

7	**С121-050206-0802 21-050206-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**1,9975**		**214224,67**	**427918**
		НР второго уровня	%	4,24		9083,13	18144
		Накладные расходы	%	--		9083,13	18144
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17864,62	35685
		Сметная стоимость:				**241172,42**	**481747**
8	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**1,9277**		**190413,29**	**367054**
		НР второго уровня	%	4,24		8073,52	15563
		Накладные расходы	%	--		8073,52	15563
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15878,95	30609
		Сметная стоимость:				**214365,76**	**413226**
9	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1792**		**194481,14**	**34858**
		НР второго уровня	%	4,24		8246,00	1478
		Накладные расходы	%	--		8246,00	1478
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16218,17	2907
		Сметная стоимость:				**218945,31**	**39243**

10	**С121-050106-2401 21-050106-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0757**		**194207,93**	**14705**
		НР второго уровня	%	4,24		8234,42	623
		Накладные расходы	%	--		8234,42	623
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16195,39	1226
		Сметная стоимость:				**218637,73**	**16554**
11	**С121-050206-0902 21-050206-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,3854**		**216520,43**	**83447**
		НР второго уровня	%	4,24		9180,47	3538
		Накладные расходы	%	--		9180,47	3538
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18056,07	6959
		Сметная стоимость:				**243756,97**	**93944**
12	**С121-050308-9901 21-050308-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82**	**м2**	**438,8400**		**877,20**	**384950**
		НР второго уровня	%	4,24		37,19	16322
		Накладные расходы	%	--		37,19	16322
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,15	32102
		Сметная стоимость:				**987,54**	**433374**

13	**Е11-070111-0201 11-070111-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство ворот распашных по металлическим столбам** Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием 2. Заделка столбов в фундаментах или ямах бетоном 3. Установка металлических стоек 4. Устройство кирпичных подкладок под столбы 5. Навеска ворот и калиток со сваркой	**шт**	**2,0000**		**20510,42**	**41021**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=958,79)	чел-ч	17,8	35,6	958,79	34133
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,039	2,079	1227,72	2552
		Итого оплата труда:				**18342,55**	**36685**
13. 3	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2379	0,4758	37,28	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,883	1,766	3290,37	5811
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,883	1,766	1267,10	2238
13. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4033	0,8066	165,80	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 6	2288 С (31-010203-0101)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0663	0,1326	2696,42	358
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0663	0,1326	1087,90	144
13. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0901	0,1802	1893,09	341
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0901	0,1802	944,68	170
		Итого эксплуатация машин:				**3330,47**	**6661**

13. 8	102633 С(21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00031	0,00062	24136,54	15
13. 9	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00106	0,00212	44197,84	94
13.10	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0006	197175,18	118
		Итого материалов:				**113,48**	**227**
		НР первого уровня	%	62,1		11390,73	22781
		НР второго уровня	%	4,24		1352,61	2705
		Накладные расходы	%	--		12743,34	25487
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2660,30	5321
		Сметная стоимость:				**35914,05**	**71828**
14	**Е11-070111-0208 11-070111-0208 РСНБ РК 2015**	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических** Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием 2. Заделка столбов в фундаментах или ямах бетоном 3. Установка металлических стоек 4. Устройство кирпичных подкладок под столбы 5. Навеска ворот и калиток со сваркой	**шт.**	**2,0000**		**9156,65**	**18313**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61)	чел-ч	7,85	15,7	973,61	15286
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0302	0,0604	948,47	57
		Итого оплата труда:				**7671,48**	**15343**
14. 3	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0435	0,087	37,28	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,116	0,232	165,80	38

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 5	2288 С (31-010203-0101)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0008	0,0016	2696,42	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0016	1087,90	2
14. 6	2509 С(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0294	0,0588	1893,09	111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0294	0,0588	944,68	56
		Итого эксплуатация машин:				**78,67**	**157**
14. 7	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05	0,1	27514,60	2751
14. 8	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00015	0,0003	24136,54	7
14. 9	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00037	0,00074	44197,84	33
14.10	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0004	197175,18	79
		Итого материалов:				**1435,14**	**2870**
		НР первого уровня	%	62,1		4763,99	9528
		НР второго уровня	%	4,24		590,23	1180
		Накладные расходы	%	--		5354,23	10708
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1160,87	2322
		Сметная стоимость:				**15671,74**	**31343**
15	**Е11-090701-0101 11-090701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление металлической ворот и калитки на производственных базах** Состав работ: .	**т**	**0,1714**		**129591,50**	**22215**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	91,8	15,736	944,68	14866

15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,5	1,628	1250,13	2036
		Итого оплата труда:				**98597,86**	**16902**
15. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,5	0,08571	10,77	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	9	1,543	3473,70	5359
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9	1,541	1267,10	1953
15. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,4	0,068568	23,35	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 6	1319 С (34-010106-0101)	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,6	0,445692	263,39	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	28,6	4,903	165,80	813
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 8	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,08571	2393,83	205
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,08561	944,68	81
15. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	0,119994	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15.10	2647 С (34-010301-0101)	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,7	0,119994	27,23	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**37932,63**	**6502**

15.11	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,2	0,377124	296,29	112
15.12	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,08571	91,11	8
15.13	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0217	0,00372	195385,08	727
		Итого материалов:				**4937,25**	**846**
		НР первого уровня	%	60,9		60046,10	10293
		НР второго уровня	%	4,24		8040,63	1378
		Накладные расходы	%	--		68086,73	11671
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15814,26	2711
		Сметная стоимость:				**213492,50**	**36597**
16	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1126**		**190413,29**	**21433**
		НР второго уровня	%	4,24		8073,52	909
		Накладные расходы	%	--		8073,52	909
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15878,95	1787
		Сметная стоимость:				**214365,76**	**24129**
17	**С121-050106-2403 21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0170**		**196484,43**	**3348**
		НР второго уровня	%	4,24		8330,94	142
		Накладные расходы	%	--		8330,94	142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16385,23	279

		Сметная стоимость:				221200,60	3769
18	С121-050106-2402 21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0077		196484,72	1505
		НР второго уровня	%	4,24		8330,95	64
		Накладные расходы	%	--		8330,95	64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16385,25	126
		Сметная стоимость:				221200,93	1694
19	С121-050308-9901 21-050308-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	14,300		877,20	12544
		НР второго уровня	%	4,24		37,19	532
		Накладные расходы	%	--		37,19	532
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,15	4046
		Сметная стоимость:				987,54	14122
20	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0084		194481,14	1634
		НР второго уровня	%	4,24		8246,00	69
		Накладные расходы	%	--		8246,00	69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16218,17	136
		Сметная стоимость:				218945,31	1839

21	**С121-130201-1203 21-130201-1203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0014**		**224968,88**	**324**
		НР второго уровня	%	4,24		9538,68	14
		Накладные расходы	%	--		9538,68	14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18760,60	27
		Сметная стоимость:				**253268,17**	**365**
22	**С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Петля**	**шт.**	**8,0000**		**428,38**	**3427**
		НР второго уровня	%	4,24		18,16	145
		Накладные расходы	%	--		18,16	145
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,72	286
		Сметная стоимость:				**482,27**	**3858**
23	**С121-090404-1003 21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ручка**	**пара**	**4,0000**		**4072,31**	**16289**
		НР второго уровня	%	4,24		172,67	691
		Накладные расходы	%	--		172,67	691
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		339,60	1358
		Сметная стоимость:				**4584,57**	**18338**

24	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**7,6674**		**63,20**	**485**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1044,87)	чел-ч	0,0295	0,226183	1044,87	236
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001533	944,67	1
		Итого оплата труда:				**31,01**	**238**
23. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000767	3505,83	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000767	944,68	1
23. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000767	35,69	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000767	1893,09	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000767	944,68	1
23. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,085873	46,28	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**8**
23. 7	146883 С(21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000115	273897,54	32
23. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00069	302271,47	209

		Итого материалов:				**31,31**	**240**
		НР первого уровня	%	54,2		16,81	129
		НР второго уровня	%	4,24		3,39	26
		Накладные расходы	%	--		20,20	155
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,67	51
		Сметная стоимость:				**90,07**	**691**
25	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**7,6674**		**55,21**	**423**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	0,0213	0,163312	891,06	146
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001533	944,67	1
		Итого оплата труда:				**19,17**	**147**
24. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000767	3505,83	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000767	944,68	1
24. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000767	35,69	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000767	1893,09	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000767	944,68	1
24. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,049837	46,28	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,84**	**6**

24. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000107	339590,38	36
24. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00069	340355,81	235
		Итого материалов:				**35,39**	**271**
		НР первого уровня	%	54,2		10,39	80
		НР второго уровня	%	4,24		2,78	21
		Накладные расходы	%	--		13,17	101
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,47	42
		Сметная стоимость:				**73,85**	**566**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**4126922**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**1237304**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**480904**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**161428**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**2408714**
- перевозка грузов			Тенге				**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**859510**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**4986432**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**211425**
ИТОГО:			Тенге				**5197856**
Сметная прибыль			Тенге				**415828**
ИТОГО по смете:			Тенге				**5613685**

Наименование объекта: Благоустройство п.Коныстану (вертикальная планировка)

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8

1	**Е11-010104-0702 11-010104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)** Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**2405,0000**		**0,85**	**2051**
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00023	0,55315	1267,10	701
		Итого оплата труда:				**0,29**	**701**
1. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	0,55315	3707,52	2051
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,55315	1267,10	701
		Итого эксплуатация машин:				**0,85**	**2051**
		НР первого уровня	%	59,1		0,17	414
		НР второго уровня	%	4,24		0,04	105
		Накладные расходы	%	--		0,22	519
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,09	206
		Сметная стоимость:				**1,15**	**2775**
2	**Е11-010105-0802 11-010105-0802 РСНБ РК 2015**	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Срезка недобора с отсыпкой грунта в отвал или погрузкой в автомобили-самосвалы 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое 3. Разравнивание грунта в кавальерах или на насыпи 4. Содержание дорог и проездов 5. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы сопутствующие экскавации	**м3 грунта недобора**	**30,0000**		**584,64**	**17539**

2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,481	14,43	801,46	11565
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04708	1,412	1267,10	1790
		Итого оплата труда:				**445,16**	**13355**
2. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00998	0,2994	3707,52	1110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00998	0,2994	1267,10	379
2. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0371	1,113	4350,93	4843
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0371	1,113	1267,10	1410
		Итого эксплуатация машин:				**198,42**	**5953**
2. 5	131610 С (21-070203-0404)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000035	0,00105	20596,38	22
		Итого материалов:				**0,72**	**22**
		НР первого уровня	%	59,1		263,09	7893
		НР второго уровня	%	4,24		35,94	1078
		Накладные расходы	%	--		299,03	8971
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,69	2121
		Сметная стоимость:				**954,37**	**28631**
3	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(из карьеры)** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**429,8000**		**127,37**	**54746**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,00984	4,229	765,48	3237

3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	12,262	1267,10	15537
		Итого оплата труда:				**43,68**	**18775**
3. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	3,064	3707,52	11362
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	3,064	1267,10	3882
3. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	9,198	4350,93	40019
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	9,198	1267,10	11655
		Итого эксплуатация машин:				**119,54**	**51380**
3. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,017192	7453,70	128
		Итого материалов:				**0,30**	**128**
		НР первого уровня	%	59,1		25,82	11096
		НР второго уровня	%	4,24		6,50	2792
		Накладные расходы	%	--		32,31	13888
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,77	5491
		Сметная стоимость:				**172,46**	**74124**
4	**С341-020102-1005 41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**709,1700**		**148,00**	**104957**
		НР второго уровня	%	4,24		6,28	4450
		Накладные расходы	%	--		6,28	4450
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,34	8753
		Сметная стоимость:				**166,62**	**118160**
5	**Е11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**429,8000**		**25,25**	**10852**

		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением					
5. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	2,927	1267,10	3709
		Итого оплата труда:				**8,63**	**3709**
5. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	2,927	3707,52	10852
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	2,927	1267,10	3709
		Итого эксплуатация машин:				**25,25**	10852
		НР первого уровня	%	59,1		5,10	2192
		НР второго уровня	%	4,24		1,29	553
		Накладные расходы	%	--		6,39	2745
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,53	1088
		Сметная стоимость:				**34,17**	**14684**
6	**Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением его из резервов и выемок в насыпь 2. Разравнивание грунта в насыпи 3. Разравнивание грунта в резервах	**м3 грунта**	**459,8000**		**53,02**	**24377**
6. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0143	6,575	1267,10	8331
		Итого оплата труда:				**18,12**	**8331**
6. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	6,575	3707,52	24377
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	6,575	1267,10	8331
		Итого эксплуатация машин:				**53,02**	**24377**
		НР первого уровня	%	59,1		10,71	4924
		НР второго уровня	%	4,24		2,70	1242
		Накладные расходы	%	--		13,41	6166
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,31	2443
		Сметная стоимость:				**71,74**	**32987**

7	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**459,8000**		**58,15**	**26737**
7. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	7,205	1251,43	9017
		Итого оплата труда:				**19,61**	**9017**
7. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	6,575	3707,52	24377
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	6,575	1267,10	8331
7. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	0,629926	691,40	436
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	0,629926	3053,87	1924
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	0,629926	1087,90	685
		Итого эксплуатация машин:				**58,15**	**26737**
		НР первого уровня	%	59,1		11,59	5329
		НР второго уровня	%	4,24		2,96	1360
		Накладные расходы	%	--		14,55	6688
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,82	2674
		Сметная стоимость:				**78,51**	**36099**
8	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**459,8000**		**25,66**	**11796**
8. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	3,15	1087,90	3426

		Итого оплата труда:				**7,45**	**3426**
8. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	3,15	691,40	2178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	3,15	3053,87	9619
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	3,15	1087,90	3427
		Итого эксплуатация машин:				**25,66**	**11796**
		НР первого уровня	%	59,1		4,40	2025
		НР второго уровня	%	4,24		1,27	586
		Накладные расходы	%	--		5,68	2611
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,51	1153
		Сметная стоимость:				**33,84**	**15560**
9	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** Состав работ: 1. Полив водой	**м3 уплотненного грунта**	**459,8000**		**60,08**	**27624**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=705,51)	чел-ч	0,0122	5,61	705,51	3958
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	5,61	944,68	5299
		Итого оплата труда:				**20,13**	**9257**
9. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	5,61	3456,71	19391
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	5,61	944,68	5300
		Итого эксплуатация машин:				**42,17**	**19391**
9. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	45,98	93,00	4276
		Итого материалов:				**9,30**	**4276**
		НР первого уровня	%	59,1		11,90	5471
		НР второго уровня	%	4,24		3,05	1403

		Накладные расходы	%	--		14,95	6874
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,00	2760
		Сметная стоимость:				**81,03**	**37258**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				**280679**
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**18760**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**152536**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**47810**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**4426**
- перевозка грузов	Тенге				**104957**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге				**39343**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**320023**
Накладные расходы II уровня	Тенге				**13569**
ИТОГО:	Тенге				**333592**
Сметная прибыль	Тенге				**26687**
ИТОГО по смете:	Тенге				**360279**

Наименование объекта: Благоустройство п.Коныстану (ограждение территорий)

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-070111-0108 11-070111-0108 РСНБ РК 2015**	**Установка оград металлических по металлическим столбам высотой до 1,7 м** Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием	**м**	**285,0000**		**2787,23**	**794361**

		2. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном 3. Установка монтажных изделий со сваркой 4. Установка стержней или уголков со сваркой и натягиванием сетки 5. Укладка кирпичных подкладок под столбы					
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=912,23)	чел-ч	2,01	572,85	912,23	522571
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1892	53,922	1256,53	67755
		Итого оплата труда:				**2071,32**	**590326**
1. 3	127 С (31-060201-0101)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0691	19,694	407,67	8028
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,183	52,155	3290,37	171609
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,183	52,155	1267,10	66086
1. 5	2400 С (32-060101-1501)	Ямокопатели	маш.-ч	0,004	1,14	212,32	242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0062	1,767	1893,09	3345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	1,767	944,68	1669
		Итого эксплуатация машин:				**642,89**	**183225**
1. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00007	0,01995	28118,33	561
1. 8	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00016	0,0456	44197,84	2015
1. 9	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	2,85	91,80	262
1.10	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00006	0,0171	197175,18	3372

1.11	279846 С (21-050301-3002)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00152	0,4332	190109,72	82356
		Итого материалов:				**310,76**	**88565**
		НР первого уровня	%	62,1		1286,29	366592
		НР второго уровня	%	4,24		172,72	49224
		Накладные расходы	%	--		1459,01	415817
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		339,70	96814
		Сметная стоимость:				**4585,94**	**1306992**
2	**С121-010201-0602 21-010201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-1000 фракции 10-20 мм**	**м3**	**3,6000**		**5462,04**	**19663**
		НР второго уровня	%	4,24		231,59	834
		Накладные расходы	%	--		231,59	834
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		455,49	1640
		Сметная стоимость:				**6149,12**	**22137**
3	**С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**16,0000**		**29733,50**	**475736**
		НР второго уровня	%	4,24		1260,70	20171
		Накладные расходы	%	--		1260,70	20171
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2479,54	39673
		Сметная стоимость:				**33473,74**	**535580**

4	**Е11-090701-0101 11-090701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление металлической ограждения из арматуры им уголков на производственных базах** Состав работ: .	**т**	**7,4960**		**129591,50**	**971420**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	91,8	688,134	944,68	650067
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,5	71,212	1250,13	89024
		Итого оплата труда:				**98597,86**	**739091**
4. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,5	3,748	10,77	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	9	67,464	3473,70	234350
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9	67,464	1267,10	85484
4. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,4	2,998	23,35	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 6	1319 С (34-010106-0101)	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,6	19,49	263,39	5133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	28,6	214,386	165,80	35545
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 8	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	3,748	2393,83	8972
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	3,748	944,68	3541

4. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	5,247	17,05	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.10	2647 С (34-010301-0101)	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,7	5,247	27,23	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**37932,63**	**284344**
4.11	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,2	16,491	296,29	4886
4.12	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	3,748	91,11	341
4.13	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0217	0,162664	195385,08	31782
		Итого материалов:				**4937,25**	**37010**
		НР первого уровня	%	60,9		60046,10	450107
		НР второго уровня	%	4,24		8040,63	60273
		Накладные расходы	%	--		68086,73	510379
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15814,26	118544
		Сметная стоимость:				**213492,50**	**1600343**
5	**С121-050206-0802 21-050206-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,1590**		**214224,67**	**34057**
		НР второго уровня	%	4,24		9083,13	1444
		Накладные расходы	%	--		9083,13	1444
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17864,62	2840
		Сметная стоимость:				**241172,42**	**38341**

6	**С123-010201-0158 23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**303,2320**		**1239,29**	**375792**
		НР второго уровня	%	4,24		52,55	15934
		Накладные расходы	%	--		52,55	15934
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,35	31338
		Сметная стоимость:				**1395,18**	**423064**
7	**С121-050206-0802 21-050206-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**1,9975**		**214224,67**	**427918**
		НР второго уровня	%	4,24		9083,13	18144
		Накладные расходы	%	--		9083,13	18144
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17864,62	35685
		Сметная стоимость:				**241172,42**	**481747**
8	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**1,9277**		**190413,29**	**367054**
		НР второго уровня	%	4,24		8073,52	15563
		Накладные расходы	%	--		8073,52	15563
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15878,95	30609
		Сметная стоимость:				**214365,76**	**413226**

9	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1792**		**194481,14**	**34858**
		НР второго уровня	%	4,24		8246,00	1478
		Накладные расходы	%	--		8246,00	1478
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16218,17	2907
		Сметная стоимость:				**218945,31**	**39243**
10	**С121-050106-2401 21-050106-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0757**		**194207,93**	**14705**
		НР второго уровня	%	4,24		8234,42	623
		Накладные расходы	%	--		8234,42	623
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16195,39	1226
		Сметная стоимость:				**218637,73**	**16554**
11	**С121-050206-0902 21-050206-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,3854**		**216520,43**	**83447**
		НР второго уровня	%	4,24		9180,47	3538
		Накладные расходы	%	--		9180,47	3538
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18056,07	6959
		Сметная стоимость:				**243756,97**	**93944**

12	**С121-050308-9901 21-050308-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82**	**м2**	**438,8400**		**877,20**	**384950**
		НР второго уровня	%	4,24		37,19	16322
		Накладные расходы	%	--		37,19	16322
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,15	32102
		Сметная стоимость:				**987,54**	**433374**
13	**Е11-070111-0201 11-070111-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство ворот распашных по металлическим столбам** Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием 2. Заделка столбов в фундаментах или ямах бетоном 3. Установка металлических стоек 4. Устройство кирпичных подкладок под столбы 5. Навеска ворот и калиток со сваркой	**шт**	**2,0000**		**20510,42**	**41021**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=958,79)	чел-ч	17,8	35,6	958,79	34133
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,039	2,079	1227,72	2552
		Итого оплата труда:				**18342,55**	**36685**
13. 3	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2379	0,4758	37,28	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,883	1,766	3290,37	5811
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,883	1,766	1267,10	2238

13. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4033	0,8066	165,80	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 6	2288 С (31-010203-0101)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0663	0,1326	2696,42	358
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0663	0,1326	1087,90	144
13. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0901	0,1802	1893,09	341
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0901	0,1802	944,68	170
		Итого эксплуатация машин:				**3330,47**	**6661**
13. 8	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00031	0,00062	24136,54	15
13. 9	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00106	0,00212	44197,84	94
13.10	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0006	197175,18	118
		Итого материалов:				**113,48**	**227**
		НР первого уровня	%	62,1		11390,73	22781
		НР второго уровня	%	4,24		1352,61	2705
		Накладные расходы	%	--		12743,34	25487
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2660,30	5321
		Сметная стоимость:				**35914,05**	**71828**
14	**Е11-070111-0208 11-070111-0208 РСНБ РК 2015**	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических** Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием 2. Заделка столбов в фундаментах или ямах бетоном	**шт.**	**2,0000**		**9156,65**	**18313**

		3. Установка металлических стоек 4. Устройство кирпичных подкладок под столбы 5. Навеска ворот и калиток со сваркой					
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61)	чел-ч	7,85	15,7	973,61	15286
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0302	0,0604	948,47	57
		Итого оплата труда:				**7671,48**	**15343**
14. 3	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0435	0,087	37,28	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,116	0,232	165,80	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 5	2288 С (31-010203-0101)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0008	0,0016	2696,42	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0016	1087,90	2
14. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0294	0,0588	1893,09	111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0294	0,0588	944,68	56
		Итого эксплуатация машин:				**78,67**	**157**
14. 7	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05	0,1	27514,60	2751
14. 8	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00015	0,0003	24136,54	7
14. 9	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00037	0,00074	44197,84	33
14.10	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0004	197175,18	79
		Итого материалов:				**1435,14**	**2870**
		НР первого уровня	%	62,1		4763,99	9528

		НР второго уровня	%	4,24		590,23	1180
		Накладные расходы	%	--		5354,23	10708
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1160,87	2322
		Сметная стоимость:				**15671,74**	**31343**
15	**Е11-090701-0101 11-090701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление металлической ворот и калитки на производственных базах** Состав работ: .	**т**	**0,1712**		**129591,50**	**22189**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	91,8	15,718	944,68	14848
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,5	1,627	1250,13	2033
		Итого оплата труда:				**98597,86**	**16882**
15. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,5	0,08561	10,77	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	9	1,541	3473,70	5353
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9	1,541	1267,10	1953
15. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,4	0,068488	23,35	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 6	1319 С (34-010106-0101)	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2,6	0,445172	263,39	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	28,6	4,897	165,80	812
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

15. 8	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,08561	2393,83	205
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,08561	944,68	81
15. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	0,119854	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15.10	2647 С (34-010301-0101)	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,7	0,119854	27,23	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**37932,63**	**6495**
15.11	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,2	0,376684	296,29	112
15.12	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,08561	91,11	8
15.13	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0217	0,003715	195385,08	726
		Итого материалов:				**4937,25**	**845**
		НР первого уровня	%	60,9		60046,10	10281
		НР второго уровня	%	4,24		8040,63	1377
		Накладные расходы	%	--		68086,73	11658
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15814,26	2708
		Сметная стоимость:				**213492,50**	**36554**
16	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1126**		**190413,29**	**21433**
		НР второго уровня	%	4,24		8073,52	909

		Накладные расходы	%	--		8073,52	909
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15878,95	1787
		Сметная стоимость:				**214365,76**	**24129**
17	**С121-050106-2403 21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0170**		**196484,43**	**3348**
		НР второго уровня	%	4,24		8330,94	142
		Накладные расходы	%	--		8330,94	142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16385,23	279
		Сметная стоимость:				**221200,60**	**3769**
18	**С121-050106-2402 21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0077**		**196484,72**	**1505**
		НР второго уровня	%	4,24		8330,95	64
		Накладные расходы	%	--		8330,95	64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16385,25	126
		Сметная стоимость:				**221200,93**	**1694**
19	**С121-050308-9901 21-050308-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82**	**м2**	**24,3200**		**877,20**	**21334**
		НР второго уровня	%	4,24		37,19	905
		Накладные расходы	%	--		37,19	905
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,15	1779

		Сметная стоимость:				**987,54**	**24017**
20	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0084**		**194481,14**	**1634**
		НР второго уровня	%	4,24		8246,00	69
		Накладные расходы	%	--		8246,00	69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16218,17	136
		Сметная стоимость:				**218945,31**	**1839**
21	**С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Петля**	**шт.**	**8,0000**		**428,38**	**3427**
		НР второго уровня	%	4,24		18,16	145
		Накладные расходы	%	--		18,16	145
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,72	286
		Сметная стоимость:				**482,27**	**3858**
22	**С121-090404-1003 21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ручка**	**пара**	**4,0000**		**4072,31**	**16289**
		НР второго уровня	%	4,24		172,67	691
		Накладные расходы	%	--		172,67	691
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		339,60	1358
		Сметная стоимость:				**4584,57**	**18338**

23	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**7,6672**		**63,20**	**485**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1044,87)	чел-ч	0,0295	0,226183	1044,87	236
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001533	944,67	1
		Итого оплата труда:				**31,01**	**238**
23. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000767	3505,83	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000767	944,68	1
23. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000767	35,69	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000767	1893,09	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000767	944,68	1
23. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,085873	46,28	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**8**
23. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000115	273897,54	32
23. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00069	302271,47	209

		Итого материалов:				**31,31**	**240**
		НР первого уровня	%	54,2		16,81	129
		НР второго уровня	%	4,24		3,39	26
		Накладные расходы	%	--		20,20	155
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,67	51
		Сметная стоимость:				**90,07**	**691**
24	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**7,6672**		**55,21**	**423**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	0,0213	0,163312	891,06	146
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001533	944,67	1
		Итого оплата труда:				**19,17**	**147**
24. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000767	3505,83	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000767	944,68	1
24. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000767	35,69	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000767	1893,09	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000767	944,68	1
24. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,049837	46,28	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,84**	**6**

24. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000107	339590,38	36
24. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00069	340355,81	235
		Итого материалов:				**35,39**	**271**
		НР первого уровня	%	54,2		10,39	80
		НР второго уровня	%	4,24		2,78	21
		Накладные расходы	%	--		13,17	101
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,47	42
		Сметная стоимость:				**73,85**	**566**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**4135361**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**1237287**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**480896**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**161425**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**2417179**
- перевозка грузов			Тенге				**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**859498**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**4994859**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**211782**
ИТОГО:			Тенге				**5206641**
Сметная прибыль			Тенге				**416531**
ИТОГО по смете:			Тенге				**5623172**

Наименование объекта: Благоустройство п. Абай (вертикальная планировка)

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8

1	**Е11-010104-0702 11-010104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)** Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**2405,0000**		**0,85**	**2051**
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00023	0,55315	1267,10	701
		Итого оплата труда:				**0,29**	**701**
1. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	0,55315	3707,52	2051
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,55315	1267,10	701
		Итого эксплуатация машин:				**0,85**	**2051**
		НР первого уровня	%	59,1		0,17	414
		НР второго уровня	%	4,24		0,04	105
		Накладные расходы	%	--		0,22	519
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,09	206
		Сметная стоимость:				**1,15**	**2775**
2	**Е11-010105-0802 11-010105-0802 РСНБ РК 2015**	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Срезка недобора с отсыпкой грунта в отвал или погрузкой в автомобили-самосвалы 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое 3. Разравнивание грунта в кавальерах или на насыпи 4. Содержание дорог и проездов 5. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы сопутствующие экскавации	**м3 грунта недобора**	**30,0000**		**584,64**	**17539**

2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46)	чел-ч	0,481	3,428	801,46	11565
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04708	9,94	1267,10	1790
		Итого оплата труда:				**445,16**	**13355**
2. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00998	2,484	3707,52	1110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00998	2,484	1267,10	379
2. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0371	7,456	4350,93	4843
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0371	7,456	1267,10	1410
		Итого эксплуатация машин:				**198,42**	**5953**
2. 5	131610 С (21-070203-0404)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000035	0,013936	20596,38	22
		Итого материалов:				**0,72**	**22**
		НР первого уровня	%	59,1		263,09	7893
		НР второго уровня	%	4,24		35,94	1078
		Накладные расходы	%	--		299,03	8971
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,69	2121
		Сметная стоимость:				**954,37**	**28631**
3	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(из карьеры)** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**348,4000**		**127,37**	**44377**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,00984	34,28	765,48	2624

3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	9,94	1267,10	12595
		Итого оплата труда:				**43,68**	**15219**
3. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	2,484	3707,52	9210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	2,484	1267,10	3147
3. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	7,456	4350,93	32439
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	7,456	1267,10	9448
		Итого эксплуатация машин:				**119,54**	**41649**
3. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,013936	7453,70	104
		Итого материалов:				**0,30**	**104**
		НР первого уровня	%	59,1		25,82	8994
		НР второго уровня	%	4,24		6,50	2263
		Накладные расходы	%	--		32,31	11257
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,77	4451
		Сметная стоимость:				**172,46**	**60086**
4	**С341-020102-1005 41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**74,8600**		**148,00**	**85079**
		НР второго уровня	%	4,24		6,28	3607
		Накладные расходы	%	--		6,28	3607
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,34	7095
		Сметная стоимость:				**166,62**	**95782**
5	**Е11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**348,4000**		**25,25**	**8796**

		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением					
5. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	2,373	1267,10	3006
		Итого оплата труда:				**8,63**	**3006**
5. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	2,373	3707,52	8796
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	2,373	1267,10	3007
		Итого эксплуатация машин:				**25,25**	8796
		НР первого уровня	%	59,1		5,10	1777
		НР второго уровня	%	4,24		1,29	448
		Накладные расходы	%	--		6,39	2225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,53	882
		Сметная стоимость:				**34,17**	**11903**
6	**Е11-010105-0502 11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением его из резервов и выемок в насыпь 2. Разравнивание грунта в насыпи 3. Разравнивание грунта в резервах	**м3 грунта**	**378,4000**		**53,02**	**20062**
6. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0143	5,411	1267,10	6856
		Итого оплата труда:				**18,12**	**6856**
6. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	5,411	3707,52	20062
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	5,411	1267,10	6856
		Итого эксплуатация машин:				**53,02**	**20062**
		НР первого уровня	%	59,1		10,71	4052
		НР второго уровня	%	4,24		2,70	1022
		Накладные расходы	%	--		13,41	5075
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,31	2011
		Сметная стоимость:				**71,74**	**27147**

7	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**378,4000**		**58,15**	**22003**
7. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	5,93	1251,43	7420
		Итого оплата труда:				**19,61**	**7420**
7. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	5,411	3707,52	20062
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	5,411	1267,10	6856
7. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	0,518408	691,40	358
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	0,518408	3053,87	1583
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	0,518408	1087,90	564
		Итого эксплуатация машин:				**58,15**	**22003**
		НР первого уровня	%	59,1		11,59	4385
		НР второго уровня	%	4,24		2,96	1119
		Накладные расходы	%	--		14,55	5504
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,82	2201
		Сметная стоимость:				**78,51**	**29708**
8	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**378,4000**		**25,66**	**9708**
8. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	2,592	1087,90	2820

		Итого оплата труда:				**7,45**	**2820**
8. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	2,592	691,40	1792
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	2,592	3053,87	7916
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	2,592	1087,90	2820
		Итого эксплуатация машин:				**25,66**	**9708**
		НР первого уровня	%	59,1		4,40	1667
		НР второго уровня	%	4,24		1,27	482
		Накладные расходы	%	--		5,68	2149
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,51	949
		Сметная стоимость:				**33,84**	**12805**
9	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** Состав работ: 1. Полив водой	**м3 уплотненного грунта**	**378,4000**		**60,08**	**22734**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=705,51)	чел-ч	0,0122	4,616	705,51	3257
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	4,616	944,68	4361
		Итого оплата труда:				**20,13**	**7618**
9. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	4,616	3456,71	15958
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	4,616	944,68	4361
		Итого эксплуатация машин:				**42,17**	**15958**
9. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	37,84	93,00	3519
		Итого материалов:				**9,30**	**3519**
		НР первого уровня	%	59,1		11,90	4502
		НР второго уровня	%	4,24		3,05	1155

		Накладные расходы	%	--		14,95	5657
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,00	2271
		Сметная стоимость:				**81,03**	**30662**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				**232350**
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**17446**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**126180**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**39549**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3645**
- перевозка грузов	Тенге				**85079**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге				**33685**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**266035**
Накладные расходы II уровня	Тенге				**11280**
ИТОГО:	Тенге				**277315**
Сметная прибыль	Тенге				**22185**
ИТОГО по смете:	Тенге				**299500**

Итого сметная стоимость:	. Тенге	12242952,00
Итого с временными зданиями, 1,3%	. Тенге	12402110,38
Итого с дополнительные затраты в зимнее время 1,35%	. Тенге	12569538,87
Итого с коэфициентом К=1,0599383	. Тенге	13322935,66
Итого с понижающим коэфициентом, К=0,991844894	. Тенге	13214285,71
Налог на добавленную стоимость,12 %	. Тенге	1585714,29
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	. Тенге	14800000,00

Сдал: Директор ТОО "Қалдығайта" Сарсенгалиев Е.Н.

Принял: Руководитель ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства" Нигметов Д.Т.

Тех.Надзор: ТОО "MEGA PROM AKSAI" Хамитов Е.Е.