Заказчик: ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства»
Подрядчик: ТОО «Қалдығайта»

форма №3-КС

Наименование объекта и его адрес: «Строительство раскол для ветеринарной обработки животных в с.Миялы, Жангелдин, Жаскайрат, Коныстану, Тасшагыл, Каракуль, Карабау, Тайсойган, Сагиз, Мукур Кызылкогинского района»

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2020 года

Код заказчик	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		39	02.09.2019.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Итого	Удержание 5%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1									
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты					
				в отчетном месяце	по монтажу оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9			10
Строительство раскол для ветеринарной обработки животных в с.Миялы, Жангелдин, Жаскайрат, Коныстану, Тасшагыл, Каракуль, Карабау, Тайсойган, Сагиз, Мукур Кызылкогинского района	**29800000**	**8928571.43**	**-**	**8928571.43**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1071428.57**	**10000000**	**0**	**10000000**

М.П.

М.П.

Заказчик **Руководитель: ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства"**
Нигметов Д.Т. _____
(подпись)

Подрядчик **Директор: ТОО «Калдыгайта»**
Сарсенгалиев Е.Н. _____
(подпись)

Заказчик ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства»

Подрядчик ТОО "Қалдығайта"

Наименование строительства и его адрес: " Строительство раскол для ветеринарной обработки животных в с.Миялы, Жангелдин, Жаскайрат, Коныстану, Тасшагыл, Каракуль, Карабау, Тайсойган, Сагиз, Мукур Кызылкогинского района "

ОСНОВАНИЕ: Дополнительное соглашение № 1 от 30.01.2020 г. к договору №39 от 02.09.2019

А К Т № 3
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАРТ 2020 ГОДА

Наименование объекта: Благоустройство п. Тасшагыл (ограждение территорий)

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-070111-0108 11-070111-0108 РСНБ РК 2015**	**Установка оград металлических по металлическим столбам высотой до 1,7 м** Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием 2. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном 3. Установка монтажных изделий со сваркой 4. Установка стержней или уголков со сваркой и натягиванием сетки 5. Укладка кирпичных подкладок под столбы	**м**	**285,0000**		**2787,23**	**794361**

2	С121-010201-0602 21-010201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-1000 фракции 10-20 мм	м3	3,6000	5462,04	19663
3	С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	16,0000	29733,50	475736
4	Е11-090701-0101 11-090701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление металлической ограждения из арматуры им уголков на производственных базах Состав работ: .	т	7,4960	129591,50	971420
5	С121-050206-0802 21-050206-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1590	214224,67	34057
6	С123-010201-0158 23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	303,2320	1239,29	375792

7	С121-050206-0802 21-050206-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,9975	214224,67	427918
8	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,9277	190413,29	367054
9	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1792	194481,14	34858
10	С121-050106-2401 21-050106-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0757	194207,93	14705

11	С121-050206-0902 21-050206-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,3854	216520,43	83447
12	С121-050308-9901 21-050308-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82**	м2	438,8400	877,20	384950
13	Е11-070111-0201 11-070111-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство ворот распашных по металлическим столбам** Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием 2. Заделка столбов в фундаментах или ямах бетоном 3. Установка металлических стоек 4. Устройство кирпичных подкладок под столбы 5. Навеска ворот и калиток со сваркой	шт	2,0000	20510,42	41021
14	Е11-070111-0208 11-070111-0208 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических** Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием 2. Заделка столбов в фундаментах или ямах бетоном 3. Установка металлических стоек 4. Устройство кирпичных подкладок под столбы	шт.	2,0000	9156,65	18313

		5. Навеска ворот и калиток со сваркой				
15	**Е11-090701-0101 11-090701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление металлической ворот и калитки на производственных базах** Состав работ: .	**т**	**0,1714**	**129591,50**	**22115**
16	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1126**	**190413,29**	**21433**
17	**С121-050106-2403 21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0170**	**196484,43**	**3348**
18	**С121-050106-2402 21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0077**	**196484,72**	**1505**

19	С121-050308-9901 21-050308-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	14,3000	877,20	12544
20	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0084	194481,14	1634
21	С121-130201-1203 21-130201-1203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	224968,88	324
22	С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Петля	шт.	8,0000	428,38	3427
23	С121-090404-1003 21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ручка	пара	4,0000	4072,31	16289

24	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	7,6672	63,20	485
25	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	7,6672	55,21	423

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:	Тенге					4126922
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей	Тенге					1237304
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					480904
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					161428
- материалов, изделий и конструкций	Тенге					2408714
- перевозка грузов	Тенге					0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге					0
Накладные расходы I уровня	Тенге					859510
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге					4986432
Накладные расходы II уровня	Тенге					211425
ИТОГО:	Тенге					5197856
Сметная прибыль	Тенге					415828

ИТОГО по смете:	Тенге					5613685

Наименование объекта: Благоустройство п. Каракуль (ограждение территорий)

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-070111-0108 11-070111-0108 РСНБ РК 2015**	**Установка оград металлических по металлическим столбам высотой до 1,7 м** Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием 2. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном 3. Установка монтажных изделий со сваркой 4. Установка стержней или уголков со сваркой и натягиванием сетки 5. Укладка кирпичных подкладок под столбы	**м**	**285,0000**		**2787,23**	**794361**
2	**С121-010201-0602 21-010201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-1000 фракции 10-20 мм**	**м3**	**3,6000**		**5462,04**	**19663**

3	С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	16,0000	29733,50	475736
4	Е11-090701-0101 11-090701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление металлической ограждения из арматуры им уголков на производственных базах Состав работ: .	т	7,4960	129591,50	971420
5	С121-050206-0802 21-050206-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1590	214224,67	34057
6	С123-010201-0158 23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	303,2320	1239,29	375792

7	С121-050206-0802 21-050206-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,9975	214224,67	427918
8	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,9277	190413,29	367054
9	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1792	194481,14	34858
10	С121-050106-2401 21-050106-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0757	194207,93	14705

11	С121-050206-0902 21-050206-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,3854	216520,43	83447
12	С121-050308-9901 21-050308-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	438,8400	877,20	384950
13	Е11-070111-0201 11-070111-0201 РСНБ РК 2015	Устройство ворот распашных по металлическим столбам Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием 2. Заделка столбов в фундаментах или ямах бетоном 3. Установка металлических стоек 4. Устройство кирпичных подкладок под столбы 5. Навеска ворот и калиток со сваркой	шт	2,0000	20510,42	41021
14	Е11-070111-0208 11-070111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием 2. Заделка столбов в фундаментах или ямах бетоном 3. Установка металлических стоек 4. Устройство кирпичных подкладок под столбы	шт.	2,0000	9156,65	18313

		5. Навеска ворот и калиток со сваркой				
15	Е11-090701-0101 11-090701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Изготовление металлической ворот и калитки на производственных базах** Состав работ: .	т	0,1714	129591,50	22115
16	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,1126	190413,29	21433
17	С121-050106-2403 21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0170	196484,43	3348
18	С121-050106-2402 21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0077	196484,72	1505

19	С121-050308-9901 21-050308-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	14,3000	877,20	12544
20	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0084	194481,14	1634
21	С121-130201-1203 21-130201-1203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	224968,88	324
22	С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Петля	шт.	8,0000	428,38	3427
23	С121-090404-1003 21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ручка	пара	4,0000	4072,31	16289

24	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**7,6674**	**63,20**	**485**
25	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**7,6674**	**55,21**	**423**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:	Тенге					**4126922**
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей	Тенге					**1237304**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**480904**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**161428**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге					**2408714**
- перевозка грузов	Тенге					**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге					**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге					**859510**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге					**4986432**
Накладные расходы II уровня	Тенге					**211425**
ИТОГО:	Тенге					**5197856**
Сметная прибыль	Тенге					**415828**

ИТОГО по смете:	Тенге				5613685

Итого сметная стоимость:	. Тенге	11227370,00
Итого с временными зданиями, 1,3%	. Тенге	11373325,80
Итого с дополнительные затраты в зимнее время 1,35%	. Тенге	11526865,70
Итого с коэфициентом К=1,0599383	. Тенге	11526866,80
Итого с понижающим коэфициентом, К=0,77458789	. Тенге	8928571.43
Налог на добавленную стоимость,12 %	. Тенге	1071428.57
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	. Тенге	10000000,00

Сдал: Директор ТОО "Қалдығайта" Сарсенгалиев Е.Н.

Принял: Руководитель ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства" Нигметов Д.Т.

Тех.Надзор: ТОО "MEGA PROM AKSAI" Хамитов Е.Е.