ЗАКАЗЧИК: ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Қалдығайта"
ДОГОВОР № 39 ОТ 02.09.2019 ГОДА, ДОП.СОГЛАШЕНИЕ № 1 ОТ 30.01.2020г

Наименование стройки - **Строительство раскол для ветеринарной обработки животных в с.Миялы, Жангельдин, Жаскайрат, Коныстану, Тасшагыл, Каракуль, Карабау,Тайсойган,Сагыз,Мукур Кызылкогинского района Атырауской области**

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 6
ЗА МАЙ 2020 ГОДА

Наименование объекта: Благоустройство п. Тасшагыл (вертикальная планировка)

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**2405,0000**		**0,85**	**2051**
		Итого оплата труда:				**0,29**	**701**
		Итого эксплуатация машин:				**0,85**	**2051**
		Накладные расходы	%	--		0,22	519
		Сметная прибыль	%	8		0,09	206
		Сметная стоимость:				**1,15**	**2775**
2	11-010105-0802 РСНБ РК 2015	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта недобора**	**53,0000**		**584,64**	**30986**
		Итого оплата труда:				**445,16**	**23593**
		Итого эксплуатация машин:				**198,42**	**10516**

		Итого материалов:			**0,72**	**38**
		Накладные расходы	%	--	299,03	15849
		Сметная прибыль	%	8	70,69	3747
		Сметная стоимость:			**954,37**	**50582**
3	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**438,7000**	**127,37**	**55879**
		Итого оплата труда:			**43,68**	**19164**
		Итого эксплуатация машин:			**119,54**	**52444**
		Итого материалов:			**0,30**	**131**
		Накладные расходы	%	--	32,31	14175
		Сметная прибыль	%	8	12,77	5604
		Сметная стоимость:			**172,46**	**75659**
4	**41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**723,8550**	**148,00**	**107131**
		Накладные расходы	%	--	6,28	4542
		Сметная прибыль	%	8	12,34	8934
		Сметная стоимость:			**166,62**	**120607**
5	**11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**438,7000**	**25,25**	**11076**
		Итого оплата труда:			**8,63**	**3786**
		Итого эксплуатация машин:			**25,25**	**11076**
		Накладные расходы	%	--	6,39	2802
		Сметная прибыль	%	8	2,53	1110
		Сметная стоимость:			**34,17**	**14988**
6	**11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**491,7000**	**53,02**	**26069**
		Итого оплата труда:			18,12	8909

		Итого эксплуатация машин:				**53,02**	**26069**
		Накладные расходы	%	--		13,41	6594
		Сметная прибыль	%	8		5,31	2613
		Сметная стоимость:				**71,74**	**35276**
7	**11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**491,7000**		**58,15**	**28592**
		Итого оплата труда:				**19,61**	**9642**
		Итого эксплуатация машин:				**58,15**	**28592**
		Накладные расходы	%	--		14,55	7152
		Сметная прибыль	%	8		5,82	2860
		Сметная стоимость:				**78,51**	**38604**
8	**11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**491,7000**		**25,66**	**12615**
		Итого оплата труда:				**7,45**	**3664**
		Итого эксплуатация машин:				**25,66**	**12615**
		Накладные расходы	%	--		5,68	2792
		Сметная прибыль	%	8		2,51	1233
		Сметная стоимость:				**33,84**	**16639**
9	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**491,7000**		**60,08**	**29541**
		Итого оплата труда:				**20,13**	**9899**
		Итого эксплуатация машин:				**42,17**	**20736**
		Итого материалов:				**9,30**	**4573**
		Накладные расходы	%	--		14,95	7351
		Сметная прибыль	%	8		6,00	2951
		Сметная стоимость:				**81,03**	**39843**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**303939**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**394973**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**78**

		Сметная заработная плата -	Тенге				79358

Наименование объекта: Благоустройство п. Тайсойган (вертикальная планировка)

10	**11-010104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**2405,0000**		**0,85**	**2051**
		Итого оплата труда:				**0,29**	**701**
		Итого эксплуатация машин:				**0,85**	**2051**
		Накладные расходы	%	--		0,22	519
		Сметная прибыль	%	8		0,09	206
		Сметная стоимость:				**1,15**	**2775**
11	**11-010105-0802 РСНБ РК 2015**	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта недобора**	**30,0000**		**584,64**	**17539**
		Итого оплата труда:				**445,16**	**13355**
		Итого эксплуатация машин:				**198,42**	**5953**
		Итого материалов:				**0,72**	**22**
		Накладные расходы	%	--		299,03	8971
		Сметная прибыль	%	8		70,69	2121
		Сметная стоимость:				**954,37**	**28631**
12	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**382,5000**		**127,37**	**48721**
		Итого оплата труда:				**43,68**	**16709**
		Итого эксплуатация машин:				**119,54**	**45726**
		Итого материалов:				**0,30**	**114**
		Накладные расходы	%	--		32,31	12359
		Сметная прибыль	%	8		12,77	4886
		Сметная стоимость:				**172,46**	**65967**
13	**41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**631,1250**		**148,00**	**93407**

	ценах IV квартала 2017 года					
		Накладные расходы	%	--	6,28	3960
		Сметная прибыль	%	8	12,34	7789
		Сметная стоимость:			**166,62**	**105156**
14	**11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**382,5000**	**25,25**	**9657**
		Итого оплата труда:			**8,63**	**3301**
		Итого эксплуатация машин:			**25,25**	**9657**
		Накладные расходы	%	--	6,39	2443
		Сметная прибыль	%	8	2,53	968
		Сметная стоимость:			**34,17**	**13068**
15	**11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**412,5000**	**53,02**	**21870**
		Итого оплата труда:			**18,12**	**7474**
		Итого эксплуатация машин:			**53,02**	**21870**
		Накладные расходы	%	--	13,41	5532
		Сметная прибыль	%	8	5,31	2192
		Сметная стоимость:			**71,74**	**29594**
16	**11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**412,5000**	**58,15**	**23986**
		Итого оплата труда:			**19,61**	**8089**
		Итого эксплуатация машин:			**58,15**	**23986**
		Накладные расходы	%	--	14,55	6000
		Сметная прибыль	%	8	5,82	2399
		Сметная стоимость:			**78,51**	**32386**
17	**11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**412,5000**	**25,66**	**10583**
		Итого оплата труда:			7,45	**3074**

		Итого эксплуатация машин:				**25,66**	**10583**
		Накладные расходы	%	--		5,68	2342
		Сметная прибыль	%	8		2,51	1034
		Сметная стоимость:				**33,84**	**13959**
18	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**412,5000**		**60,08**	**24783**
		Итого оплата труда:				**20,13**	**8305**
		Итого эксплуатация машин:				**42,17**	**17396**
		Итого материалов:				**9,30**	**3836**
		Накладные расходы	%	--		14,95	6167
		Сметная прибыль	%	8		6,00	2476
		Сметная стоимость:				**81,03**	**33425**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**252596**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**324961**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**59**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**61007**
Наименование объекта: Благоустройство п. Карабау (вертикальная планировка)							
19	**11-010104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**2405,0000**		**0,85**	**2051**
		Итого оплата труда:				**0,29**	**701**
		Итого эксплуатация машин:				**0,85**	**2051**
		Накладные расходы	%	--		0,22	519
		Сметная прибыль	%	8		0,09	206
		Сметная стоимость:				**1,15**	**2775**
20	**11-010105-0802 РСНБ РК 2015**	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта недобора**	**30,0000**		**584,64**	**17539**
		Итого оплата труда:				**445,16**	**13355**

		Итого эксплуатация машин:				**198,42**	**5953**
		Итого материалов:				**0,72**	**22**
		Накладные расходы	%	--		299,03	8971
		Сметная прибыль	%	8		70,69	2121
		Сметная стоимость:				**954,37**	**28631**
21	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**736,7000**		**127,37**	**93837**
		Итого оплата труда:				**43,68**	**32181**
		Итого эксплуатация машин:				**119,54**	**88068**
		Итого материалов:				**0,30**	**220**
		Накладные расходы	%	--		32,31	23804
		Сметная прибыль	%	8		12,77	9411
		Сметная стоимость:				**172,46**	**127053**
22	**41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**1215,5550**		**148,00**	**179902**
		Накладные расходы	%	--		6,28	7628
		Сметная прибыль	%	8		12,34	15002
		Сметная стоимость:				**166,62**	**202532**
23	**11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**736,7000**		**25,25**	**18600**
		Итого оплата труда:				**8,63**	**6357**
		Итого эксплуатация машин:				**25,25**	**18600**
		Накладные расходы	%	--		6,39	4705
		Сметная прибыль	%	8		2,53	1864
		Сметная стоимость:				**34,17**	**25170**
24	**11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**766,7000**		**53,02**	**40649**

		Итого оплата труда:				**18,12**	**13892**
		Итого эксплуатация машин:				**53,02**	**40649**
		Накладные расходы	%	--		13,41	10282
		Сметная прибыль	%	8		5,31	4074
		Сметная стоимость:				**71,74**	**55005**
25	**11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**766,7000**		**58,15**	**44582**
		Итого оплата труда:				**19,61**	**15035**
		Итого эксплуатация машин:				**58,15**	**44582**
		Накладные расходы	%	--		14,55	11153
		Сметная прибыль	%	8		5,82	4459
		Сметная стоимость:				**78,51**	**60194**
26	**11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**766,7000**		**25,66**	**19670**
		Итого оплата труда:				**7,45**	**5714**
		Итого эксплуатация машин:				**25,66**	**19670**
		Накладные расходы	%	--		5,68	4354
		Сметная прибыль	%	8		2,51	1922
		Сметная стоимость:				**33,84**	**25946**
27	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**766,7000**		**60,08**	**46063**
		Итого оплата труда:				**20,13**	**15435**
		Итого эксплуатация машин:				**42,17**	**32333**
		Итого материалов:				**9,30**	**7130**
		Накладные расходы	%	--		14,95	11462
		Сметная прибыль	%	8		6,00	4602
		Сметная стоимость:				**81,03**	**62127**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**462893**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**589432**

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				97
		Сметная заработная плата -	Тенге				102670
Наименование объекта: Благоустройство п. Карабау (ограждение территорий)							
28	11-070111-0108 РСНБ РК 2015	**Установка оград металлических по металлическим столбам высотой до 1,7 м.**	**м**	**216,2600**		**2787,23**	**602767**
		Итого оплата труда:				**2071,32**	**447943**
		Итого эксплуатация машин:				**642,89**	**139032**
		Итого материалов:				**310,76**	**67204**
		Накладные расходы	%	--		1459,01	315525
		Сметная прибыль	%	8		339,70	73463
		Сметная стоимость:				**4585,94**	**991755**
29	21-010201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**2,7395**		**5462,04**	**14963**
		Накладные расходы	%	--		231,59	634
		Сметная прибыль	%	8		455,49	1248
		Сметная стоимость:				**6149,12**	**16846**
30	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**12,1400**		**29733,50**	**360965**
		Накладные расходы	%	--		1260,70	15305
		Сметная прибыль	%	8		2479,54	30102
		Сметная стоимость:				**33473,74**	**406371**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				978695
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1414974

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				476
		Сметная заработная плата -	Тенге				447943

Наименование объекта: Благоустройство п. Сагыз (вертикальная планировка)

31	**11-010104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**2405,0000**		**0,85**	**2051**
		Итого оплата труда:				**0,29**	**701**
		Итого эксплуатация машин:				**0,85**	**2051**
		Накладные расходы	%	--		0,22	519
		Сметная прибыль	%	8		0,09	206
		Сметная стоимость:				**1,15**	**2775**
32	**11-010105-0802 РСНБ РК 2015**	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта недобора**	**30,0000**		**584,64**	**17539**
		Итого оплата труда:				**445,16**	**13355**
		Итого эксплуатация машин:				**198,42**	**5953**
		Итого материалов:				**0,72**	**22**
		Накладные расходы	%	--		299,03	8971
		Сметная прибыль	%	8		70,69	2121
		Сметная стоимость:				**954,37**	**28631**
33	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**154,8000**		**127,37**	**19718**
		Итого оплата труда:				**43,68**	**6762**
		Итого эксплуатация машин:				**119,54**	**18505**
		Итого материалов:				**0,30**	**46**
		Накладные расходы	%	--		32,31	5002
		Сметная прибыль	%	8		12,77	1978
		Сметная стоимость:				**172,46**	**26697**

34	**41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**255,4200**	**148,00**	**37802**
		Накладные расходы	%	--	6,28	1603
		Сметная прибыль	%	8	12,34	3152
		Сметная стоимость:			**166,62**	**42557**
35	**11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**154,8000**	**25,25**	**3908**
		Итого оплата труда:			**8,63**	**1336**
		Итого эксплуатация машин:			**25,25**	**3908**
		Накладные расходы	%	--	6,39	989
		Сметная прибыль	%	8	2,53	392
		Сметная стоимость:			**34,17**	**5289**
36	**11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**184,8000**	**53,02**	**9798**
		Итого оплата труда:			**18,12**	**3348**
		Итого эксплуатация машин:			**53,02**	**9798**
		Накладные расходы	%	--	13,41	2478
		Сметная прибыль	%	8	5,31	982
		Сметная стоимость:			**71,74**	**13258**
37	**11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**184,8000**	**58,15**	**10746**
		Итого оплата труда:			**19,61**	**3624**
		Итого эксплуатация машин:			**58,15**	**10746**
		Накладные расходы	%	--	14,55	2688
		Сметная прибыль	%	8	5,82	1075
		Сметная стоимость:			**78,51**	**14509**

38	11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**184,8000**		**25,66**	**4741**
		Итого оплата труда:				**7,45**	**1377**
		Итого эксплуатация машин:				**25,66**	**4741**
		Накладные расходы	%	--		5,68	1049
		Сметная прибыль	%	8		2,51	463
		Сметная стоимость:				**33,84**	**6254**
39	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**184,8000**		**60,08**	**11103**
		Итого оплата труда:				**20,13**	**3720**
		Итого эксплуатация машин:				**42,17**	**7793**
		Итого материалов:				**9,30**	**1719**
		Накладные расходы	%	--		14,95	2763
		Сметная прибыль	%	8		6,00	1109
		Сметная стоимость:				**81,03**	**14975**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**117406**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**154945**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**35**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**34223**

Наименование объекта: Благоустройство п. Мукур (вертикальная планировка)

40	11-010105-0802 РСНБ РК 2015	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта недобора**	**212,6920**		**584,64**	**124349**
		Итого оплата труда:				**445,16**	**94681**
		Итого эксплуатация машин:				**198,42**	**42202**
		Итого материалов:				**0,72**	**153**
		Накладные расходы	%	--		299,03	63602
		Сметная прибыль	%	8		70,69	15036
		Сметная стоимость:				**954,37**	**202987**

41	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**377,2000**	**127,37**	**48046**
		Итого оплата труда:			**43,68**	**16477**
		Итого эксплуатация машин:			**119,54**	**45092**
		Итого материалов:			**0,30**	**112**
		Накладные расходы	%	--	32,31	12188
		Сметная прибыль	%	8	12,77	4819
		Сметная стоимость:			**172,46**	**65053**
42	**41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**622,3800**	**148,00**	**92112**
		Накладные расходы	%	--	6,28	3906
		Сметная прибыль	%	8	12,34	7681
		Сметная стоимость:			**166,62**	**103699**
43	**11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**377,2000**	**25,25**	**9524**
		Итого оплата труда:			**8,63**	**3255**
		Итого эксплуатация машин:			**25,25**	**9524**
		Накладные расходы	%	--	6,39	2409
		Сметная прибыль	%	8	2,53	955
		Сметная стоимость:			**34,17**	**12887**
44	**11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**706,2000**	**53,02**	**37441**
		Итого оплата труда:			**18,12**	**12796**
		Итого эксплуатация машин:			**53,02**	**37441**
		Накладные расходы	%	--	13,41	9471
		Сметная прибыль	%	8	5,31	3753
		Сметная стоимость:			71,74	50664

45	**11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**706,2000**		**58,15**	**41065**
		Итого оплата труда:				**19,61**	**13849**
		Итого эксплуатация машин:				**58,15**	**41065**
		Накладные расходы	%	--		14,55	10273
		Сметная прибыль	%	8		5,82	4107
		Сметная стоимость:				**78,51**	**55444**
46	**11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**706,2000**		**25,66**	**18118**
		Итого оплата труда:				**7,45**	**5263**
		Итого эксплуатация машин:				**25,66**	**18118**
		Накладные расходы	%	--		5,68	4010
		Сметная прибыль	%	8		2,51	1770
		Сметная стоимость:				**33,84**	**23898**
47	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**706,2000**		**60,08**	**42428**
		Итого оплата труда:				**20,13**	**14217**
		Итого эксплуатация машин:				**42,17**	**29782**
		Итого материалов:				**9,30**	**6568**
		Накладные расходы	%	--		14,95	10558
		Сметная прибыль	%	8		6,00	4239
		Сметная стоимость:				**81,03**	**57224**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**413082**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**571857**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**173**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**160538**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**2528614**
в том числе:							

- зарплата рабочих-строителей	Тенге				571443
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				978977
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				314296
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				467837
- перевозка грузов	Тенге				510354
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
Накладные расходы I уровня	Тенге				536910
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				3065521
Накладные расходы II уровня	Тенге				129978
ИТОГО:	Тенге				3195502
Сметная прибыль	Тенге				255640
ИТОГО по смете:	Тенге				3451142

В ТОМ ЧИСЛЕ:	
СТОИМОСТЬ СМР:	3451142
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,3%	3496007,10
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,35%	3543203,20
ИТОГО С КОЭФИЦЕНТОМ К=1,0599383	3755576,77
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,83616707	3140289,62
НДС 2019 Г	376834,75
ИТОГО В ЦЕНАХ 2019 Г	3517124,38

ЗАКАЗЧИК:
РУКОВОДИТЕЛЬ ГУ "КЫЗЫЛКОГИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА": **НИГМЕТОВ Д.Т.**

ПОДРЯДЧИК:
ДИРЕКТОР ТОО "ҚАЛДЫҒАЙТА": **САРСЕНГАЛИЕВ Е.Н.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "MEGA PROM AKSAI": **ХАМИТОВ Е.Е.**