форма 3

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ

за октябрь месяц 2020 года

Генподрядчик: ТОО "Строй-Центр Turkistan"

Субподрядчик: ТОО ТОО «Нұр-Ас Строй»

договор №06-дс от 20.10.2020г.

Наименование стройки- Капитальный ремонт здания Шардаринского РОВД ДВД ЮКО

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполных работ								
		с начало строительство по отчетный месяц			с начало года по отчетный месяц			за текущий месяц		
		Без НДС	НДС 12%	с НДС	Без НДС	НДС 12%	с НДС	Без НДС	НДС 12%	с НДС
1	Всего работ и затрат включаемых в стоимость работ			2000000			2000000			2000000
2	в том числе оборудование									
3	**всего к оплате подрядчику**	**0**	**0**	**2000000**	**0**	**0**	**2000000**	**0**	**0**	**2000000**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Строй Центр-Turkistan"

_____ **Баймбетов М.М.**

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Нұр-Ас Строй»

_____ **Раймбеков Г.**

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Строй Центр-Turkistan"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО ТОО «Нұр-Ас Строй»
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания Шардаринского РОВД ДВД ЮКО
Договор субподряда : №06-дс от 20.10.2020г.

А К Т №1

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2020 года

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге	
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		смета № 2-1-1 Ремонтно-строительные работы					
	Раздел 4 Внутренняя отделка						
1	11-150203-0504	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм / ВЫРАВНИВАНИЕ МАТЕРИАЛОМ АЛИНЕКС /**	м2 оштукатуриваемой поверхности		377,685	894,25	337 745
2	11-150405-0104	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза**	м2 окрашиваемой поверхности		383,6	529,62	203 162
3	11-150401-0201	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности		42,1	73,06	3 076

4	11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		521,1	997,99	520 053
5	11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		373,4	573,91	214 298
6	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		682,2	439,12	299 568
7	11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		273,4	73,07	19 977
	4.1 Гаражи						
8	11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		185	997,99	184 628
9	11-150212-0209	Потолки. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм / ЗАДЕЛКА ШВОВ ПОТОЛКА МАТ-ОМ АЛИНЕКС /	м2 отделываемой поверхности		74	2170,78	160 638
		Итого по смете на подряд, тенге					1 943 144
		итого по смете					1 943 144
		стоимость оборудования					
		итого без оборудования					1 943 144
		Временные здания и сооружения (1,5 %)					29 147
		итого с временными					1 972 291

		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,7 %)					13 806
		итого с ЗУ					1 986 098
		итого с оборудованием					1 986 098
		Итого в текущих ценах 2018 г. - 100 % (Иинф = 1,060)					2 105 263
		понижающий коэф. К=0,949999999					2 000 000
		итого					2 000 000

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Строй Центр-Turkistan"

Баймбетов М.М.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Нур-Ас Строй»

Раймбеков Г.