КОПИЯ ВЕРНА

"Өскемен қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі мемлекеттік мекемесі"

Қазақстан Республикасы, ШҚО,Өскемен қаласы, Киров көшесі, 33

Тіркелген № 113
16 08 2017 ж.

63

[redacted]

Қазақстан [redacted]ликасының Инвестициялар және даму министрінің 2017 жылдың 24 сәурінде № 234 бұйрығымен бекітілген / Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Объектіні пайдалануға қабылдап алу актісі
Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 03 » августа 2017 г.

Тапсырыс беруші/Заказчик:
Акционерное общество «Ульбинский металлургический завод», директор по технической подготовке – Быков Андрей Борисович, Республика Казахстан, ВКО, 070005, г. Усть-Каменогорск, проспект Абая, 102

Тегі, аты,жөні (болған жағдайда) / фамилия, имя, отчество (при наличии) – жеке тұлғалар үшін / для физических лиц, ұйымның атауы / наименование организации – заңды тұлғалар үшін / для юридических лиц, пошталық индекс / почтовый индекс, облыс, қала, аудан, елді мекен, көшенің атауы, үйдің/ғимараттың (стационарлық жай) нөмірі / область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

Негізінде / на основании:
Сәйкестік туралы декларациялар / Декларации о соответствии **от 31 .07.2017г. подрядной организации ТОО «ЮКО», директор Шакиров Максат Асанович, зарегистрированной по адресу 070006,г. Усть-Каменогорск, ул. Заводская, 110**

Декларацияның уақыты / дата декларации, мердігерлік (бас мердігерлік) ұйымның атауы / наименование подрядной (генподрядной) организации, басшының тегі, аты, жөні (болған жағдайда) / фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, заңды мекенжай / юридический адрес

Құрылыс монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытындылар / Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 31.07.2017г. АО «Ульбинский металлургический завод», г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 102. Эксперт по техническому надзору в части несущих и ограждающих конструкций – Слатин Николай Васильевич, аттестат эксперта KZ16VJE00001267 от 01.09.2014г. Эксперт по техническому надзору в части инженерные сети – Грушихин М.А., аттестат KZ11VJE00001454 от 08.07.2014г.**

Қорытындының уақыты / дата заключения, ұйымның атауы / наименование организации, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, жөні (болған жағдайда) / фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № және аттестат алған уақыты / № и дата получения аттестатов

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытындылар / Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 31.07.2017г. Ульбинского проектно-конструкторского института АО «УМЗ», директор – Глухих Федор Павлович, государственная лицензия №14013481 от 13.08.2014г.**

Қорытындының уақыты / дата заключения, ұйымның атауы / наименование организации, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, жөні (болған жағдайда) / фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № және аттестат алған уақыты / № и дата получения аттестатов

Объектіні пайдалануға қабылдап алуға мердігер (бас мердігер) ұсынған дайындығын тексеруді жүргізе отырып: / произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«АО «УМЗ». Хвостохранилище. Сооружение 734. Могильник для хранения ТРО. (5-ая очередь)» объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңа, кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жабдықтау, жетілдіру, күрделі жөндеу) / наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

мекенжай бойынша / по адресу: **Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, в районе объездной автодороги (Защита-Гавань)**

(облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, квартал, көше, үйдің (корпустың) нөмірі / область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

орындаушы техникалық құжаттаманың толымдығын тексере отырып, растайды / проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Объектінің құрылысы мына негіздемелер бойынша жүзеге асырылды / Строительство объекта осуществлено на основании:

1) жерге сәйкес келетін құқығын беру туралы шешімнің (қаулының) / решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от «04» июля 2003г. № 1536, Акимата города Усть-Каменогорска, Восточно-Казахстанской области;**

шешімді шығарған органның атауы / наименование органа вынесшего решение

немесе бұрыннан бар ғимараттардың жайларын (жеке бөліктерін) жаңғырту)қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы шешімнің / либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №_____;

шешімді шығарған органның атауы / наименование органа вынесшего решение

2) іс-әрекетті немесе нақтылы іс-әрекетті жүзеге асыруды бастау немесе тоқтату туралы ескертуді қабылдау туралы талонның / талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области», талон уведомления № 032 от 05.05.2015г.

ескерту қабылдаған органның атауы, талон берген уақыты / наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) жобаның (жобалау-сметалық құжаттаманың) проекта (проектно-сметной документации) **Ульбинского проектно-конструкторского института АО «УМЗ» 0209.Х– 734.1 – ГП; 0209.Х – 734.1 – АС; 0209.Х – 734.1 – ЭС; 0209.Х – 734.1 – ТХ; 0209.Х – 734.1 – НСС; 0209.Х – 734.1 – СМ; 0209.Х – 734.1 – ССРСМ; 734.1 – ССВЭСМ**

жобалау ұйымның атауы, нөмірі / наименование проектной организации, номер проекта

бекіткен / утвержденного(й) **Решением АО «УМЗ» об утверждении проекта № 27-29-01/23 от 04.01.2005 года и протоколом АО «УМЗ» №28-05-01/8 от 04.03.2015г.**

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекіткен уақыты / наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Құрылыс-монтаждау жұмыстар мына мерзімде жүзеге асырылды / Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

жұмыстардың басталуы / начало работ **10.06.2015г.;**

айы,жылы / месяц, год

жұмыстардың аяқталуы / окончание работ **июль 2017г.;**

айы,жылы / месяц, год

құрылыстың ұзақтылығы / при продолжительности строительства, айы/месяц: **7 месяцев**

норма немесе құрылысты ұйымдастыру жобасы бойынша / по норме или по проекту организации строительства: **айы/ месяцев;**

нақтылы / фактически, айы/месяц: **25 месяцев**

3. Объектінің (кешеннің) келесі негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаты, өнімділігі, өндірістік ауданы, ұзындығы, сыйымдылығы, көлемі, өткізгіштік қабілеті, жүк тасу қабілеті, жұмыс орындарының саны және тағы да сияқты, барлық объектілер бойынша (тұрғын үйлерден басқасы) тағайындалған өнімдеріне немесе негізгі қызмет түрлеріне сәйкес өлшем бірлігінде): / Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

КОПИЯ ВЕРНА

НЕГІЗГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ҚАЙТА ЖАҢАРТУ БӨЛІМІ
ОТДЕЛ ОСНОВНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Қуаты, өнімділігі және тағы сондай Мощность, производительность и так далее	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша По проекту		Нақтылы / Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Сооружение 734. Могильник для хранения ТРО (5-ая очередь)					
- площадь застройки	$м^2$	840,2	359,1	840,2	359,1
- полезный объем сооружения	$м^3$	4690	2010	5576	2280
- строительный объем сооружения	$м^3$	7057,7	3016,4	7057,7	3016,4
- количество отсеков	шт	28	12	28	12
- ограждение	м	193,2	193,2	193,2	193,2
- ворота	шт/м	4 /19,2	4 /19,2	4 /19,2	4 /19,2

Бастапқы кезеңде жобалық қуатын игеру нормаларына сәйкес көлемде жобамен көзделген өнімдерді шығару (қызмет көрсету) / Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

Длительное раздельное хранение твердых радиоактивных отходов низкой и средней активности объемом 2010 $м^3$.

көлемін көрсету арқылы өнімдерді шығарудың нақты басталуы / факт начала выпуска продукции с указанием объема

Тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар / Жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштері / Показатели	Өлшем бірлігі / Единица измерения	Жоба бойынша / По проекту	Нақтылы / Фактически
Жалпы ауданы / Общая площадь	$м^2$	-	-
Қабаттар саны / Число этажей	Қабат / этаж	-	-
Жалпы құрылыс көлемі / Общий строительный объем	$м^3$	-	-
Соның ішінде жерасты бөлігі / В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Кірістіре салынған, кірістіре-жапсыра салынған және жапсыра салынған жайлардың ауданы / Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Көрсеткіштері / Показатели	Жоба бойынша / По проекту			Нақтылы / Фактически		
	Пәтерлердің саны / число квартир	пәтерлердің ауданы / площадь квартир, $м^2$		пәтерлердің саны / число квартир	пәтерлердің ауданы / площадь квартир, $м^2$	
		жалпы общая	тұрғын жилая		жалпы общая	тұрғын жилая
Барлық пәтерлер, соның ішінде / Всего квартир, в том числе:	–	–	–	–	–	–
бір бөлмелі / однокомнатных						
екі бөлмелі / двухкомнатных						
үш бөлмелі / трехкомнатных						
төрт бөлмелі / четырехкомнатных						
және көбірек / и более						

КОПИЯ ВЕРНА

НЕГІЗГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ҚАЙТА ЖАҢАРТУ БӨЛІМІ
ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдер келесі деректермен сипатталады: / Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Монолитный железобетонный бункер, разделён на 12 отсеков. Отсеки перекрыты сборными железобетонными плитами по железобетонным балкам, монолитные железобетонные люки со сборными железобетонными крышками. Выполнена гидроизоляция и обваловка бункера грунтом.

По периметру бункера выполнено ограждение из сетчатых панелей ограждения с 4-мя автомобильными воротами, с устройство охранной сигнализации и охранное освещение.

Устройство проездов с асфальто-бетонным покрытием внутри ограждения (вокруг бункера) и подъездных путей из ПГС.

Для опускания транспортных контейнеров внутрь бункера изготовлено и установлено оборудование: траверса и подставка.

Выполнен монтаж бензинового генератора REGUL HK 7500 TS (с системой автоматического включения при исчезновении напряжения в сети, мощностью 6,1кВт, 400В, двигатель Honda GX390 Super Silent OHV) в миниконтейнере «Полюс-1», а также подключение электрооборудования от сооружения 718.

онын орналасу ерекшелігі бойынша, негізгі материалдар мен құрылымдар, инженерлік және технологиялық жабдықтау бойынша қысқаша техникалық сипаттама / краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. Объектіде, жеке сынап көру және кешендік байқаудан өткізуден соң оны қабылдап алу туралы актілерге сай жобамен көзделген санда жабдықтар орнатылған / На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық және ыстық сумен қамтамасыз ету, канализация, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттар, ғимараттар, жайлар) қалыпты пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдарымен қабылданған / Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттамалар) бойынша сметалық құны / Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

барлығы / всего 88 575,27 тысяч тенге без НДС, соның ішінде / в том числе құрылыс-монтаждау жұмыстары / строительно-монтажных работ 73 846,86 тысяч тенге, жабдықтар / оборудования, құрал-саймандар мен мүліктер / инструмента и инвентаря 3 632,09 тысяч тенге;

8. Пайдалануға қабылдап алынатын негізгі қордың сметалық құны / Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 84 088,190 тысяч тенге с НДС, соның ішінде / в том числе:

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының құны / стоимость строительно-монтажных работ 64 537,929 тысяч тенге;

Жабдықтардың, құрал-саймандар мен мүліктердің құны / стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 3 324,183 тысяч тенге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынды / Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

КОПИЯ ВЕРНА

АҚ «Қазақстан Республикасы Өскемен қаласы Усть-Каменогорск ЖШС «Ресиф» Металлургиялық зауыт» АҚ * Казахстан Республика Усть-Каменогорск ЖШС «Ресиф» Металлургический завод» АҚ
АҚ ТҰРҒЫЛЫҚ ЖӘНЕ ҚАЙТА ЖАҢАРТУ БӨЛІМІ
ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ

ШЕШІМ /РЕШИЛ: **«АО «УМЗ». Хвостохранилище. Сооружение 734. Могильник для хранения ТРО. (5-ая очередь)».**
по адресу: **Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, в районе объездной автодороги (Защита-Гавань)**

наименование объекта (комплекса)

принять пайдалануға қабылдап алуға / в эксплуатацию

Тапсырыс беруші / Заказчик:
Быков А.Б.
тегі, аты, жөні (болған жағдайда), басшысының қолы / фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Техникалық қадағалау / Технический надзор:
Слатин Н.В.
тегі, аты, жөні (болған жағдайда), сарапшының қолы / фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Техникалық қадағалау / Технический надзор:
Грушихин М.А.
тегі, аты, жөні (болған жағдайда), сарапшының қолы / фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Авторлық қадағалау / Авторский надзор:
Глухих Ф.П
тегі, аты, жөні (болған жағдайда), сарапшының қолы / фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Мердігер (бас мердігер) Подрядчик (генеральный подрядчик):
Шакиров М.А.
тегі, аты, жөні (болған жағдайда), сарапшының қолы / фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

КОПИЯ ВЕРНА

Приложение 1
к акту приемки объекта в эксплуатацию

«АО «УМЗ». Хвостохранилище. Сооружение 734. Могильник для хранения ТРО. (5-ая очередь)»

форма

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки ($М^2$)	объем здания ($М^3$)	общая площадь ($М^2$)	жилая площадь ($М^2$)	площадь не жилых помещений ($М^2$)	площадь парковочных мест ($М^2$)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сооружение 734. Могильник для хранения ТРО (5-ая очередь). (литер XXXXXVII) Количество отсеков	шт	- 12	359,1	2280	359,1	-	359,1	-
Ворота (литер XXXXXVIII)	шт/м	1	4,8 м					
Ворота (литер XXXXXIX)	шт/м	1	4,8 м					
Ограждение (литер XXXXXX)	м		193,2 м					
Ворота (литер XXXXXXI)	шт/м	1	4,8 м					
Ворота (литер XXXXXXII)	шт/м	1	4,8 м					

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
ж/бетон	ж/бетон	ж/бетонные плиты	-	-	-	-	-	-
	мет.сетка	-	-	-	-		-	-
	мет.сетка	-	-	-			-	-
	мет.сетка	-	-	-			-	-
	мет.сетка	-	-	-				-
	мет.сетка	-	-	-			-	-

Заказчик **Директор по технической подготовке Быков А.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **Директор Ульбинского проектно-конструкторского института Глухих Ф.П.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

КОПИЯ ВЕРНА

Приложение 1
к акту приемки объекта в эксплуатацию

«АО «УМЗ». Хвостохранилище. Сооружение 734. Могильник для хранения ТРО. (5-ая очередь)»

форма

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки ($М^2$)	объем здания ($М^3$)	общая площадь ($М^2$)	жилая площадь ($М^2$)	площадь не жилых помещений ($М^2$)	площадь парковочных мест ($М^2$)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сооружение 734. Могильник для хранения ТРО (5-ая очередь). (литер XXXXXVII) Количество отсеков	шт	- 12	359,1	2280	359,1	-	359,1	-
Ворота (литер XXXXXVIII)	шт/м	1	4,8 м					
Ворота (литер XXXXXIX)	шт/м	1	4,8 м					
Ограждение (литер XXXXXX)	м		193,2 м					
Ворота (литер XXXXXXI)	шт/м	1	4,8 м					
Ворота (литер XXXXXXII)	шт/м	1	4,8 м					

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
ж/бетон	ж/бетон	ж/бетонные плиты	-	-	-	-	-	-
	мет.сетка	-	-	-	-	-	-	-
	мет.сетка	-	-	-	-	-	-	-
	мет.сетка	-	-	-	-	-	-	-
	мет.сетка	-	-	-	-	-	-	-
	мет.сетка	-	-	-	-	-	-	-

Заказчик **Директор по технической подготовке Быков А.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **Директор Ульбинского проектно-конструкторского института Глухих Ф.П.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

КОПИЯ ВЕРНА

УКЖИ УПКИ

68

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма Форма

КОПИЯ ВЕРНА

Декларация о соответствии

«31» июля 2017 год.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ЮКО», 070006, ул. Заводская, 110
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Шакирова Максата Асановича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: "АО «УМЗ». Хвостохранилище. Сооружение 734. Могильник для хранения ТРО (5-я очередь)"
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является АО "Ульбинский металлургический завод" в лице директора по технической подготовке Быкова Андрея Борисовича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)

Ульбинский проектно-конструкторский институт АО «УМЗ»,
Проект 0209.Х– 734.1 – ГП; 0209.Х – 734.1 – АС; 0209.Х – 734.1 – ЭС; 0209.Х – 734.1 – ТХ; 0209.Х – 734.1 – НСС; 0209.Х – 734.1 – СМ; 0209.Х – 734.1 – ССРСМ; 734.1 – ССВЭСМ
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) решением об утверждении проекта № 27-29-01/23 от 04.01.2005 года и протоколом Решением АО «Ульбинский металлургический завод» №28-05-01/8 от 04.03.2015г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Полезный объем сооружения (5 очередь)	$м^3$		2010		2010
Площадь застройки	$м^2$		359,1		359,1
Количество отсеков	шт		12		12
Ограждение	м		193,2		193,2
Ворота	шт/м		4/19,2		4/19,2

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Монолитный железобетонный бункер, разделён на 12 отсеков. Отсеки перекрыты сборными железобетонными плитами по железобетонным балкам, монолитные железобетонные люки со сборными железобетонными крышками. Выполнена гидроизоляция и обваловка бункера грунтом.

КОПИЯ ВЕРНА

БӨЛІМІ ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ

По периметру бункера выполнено ограждение из сетчатых панелей ограждения с 4-мя автомобильными воротами, с устройством охранной сигнализации и охранным освещением.

Устройство проездов с асфальто-бетонным покрытием внутри ограждения (вокруг бункера) и подъездных путей из ПГС.

Для опускания транспортных контейнеров внутрь бункера изготовлено и установлено оборудование: траверса и подставка.

Выполнен монтаж бензинового генератора REGUL HK 7500 TS (с системой автоматического включения при исчезновении напряжения в сети, мощностью 6,1кВт, 400В, двигатель Honda GX390 Super Silent OHV) в миниконтейнере «Полюс-1», а также подключение электрооборудования от сооружения 718;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2015г.;
месяц, год
окончание работ июль 2017г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7 (семь);
фактически, месяц: 25(двадцать пять);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию
объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Ульбинский металлургический завод», директор по технической подготовке Быков Андрей Борисович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

КОПИЯ ВЕРНА

подпись дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект "АО «УМЗ». Хвостохранилище. Сооружение 734. Могильник для хранения ТРО (5-я очередь)" пр.Абая 102 в г.Усть-Каменогорске, Восточно-Казахстанской области

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор ТОО «ЮКО» Шакиров Максат Асанович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

КОПИЯ ВЕРНА

НЕГІЗГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ҚАЙТА ЖАҢАРТУ БӨЛІМІ
ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ

42

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«31» июля 2017 г.

Авторский надзор Ульбинский проектно-конструкторский институт акционерного общества «Ульбинский металлургический завод», директор – Глухих Федор Павлович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице Журавлева Дмитрия Николаевича приказ №65-01-02/27 от 13.06.2016 года, Байтуева Игоря Тулегеновича приказ №65-01-02/27 от 13.06.2016 года, Филипьевой Людмилы

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании

№ договора и дата

по объекту: АО «УМЗ». Хвостохранилище. Сооружение 734. Могильник для хранения ТРО (5-ая и 6-ая очереди),

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является Акционерное общество «Ульбинский металлургический завод», директор по технической подготовке – Быков Андрей Борисович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)

ТОО «ЮКО», лицензия №08 ГСЛ №003470 от 05.03.2001 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора – Шакиров Максат Асанович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями: нет

КОПИЯ ВЕРНА

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2015 года (5-ая очередь);

месяц, год

окончание работ июль 2017 года (5-ая очередь);

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 7 месяцев;

фактически 25 месяцев;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) Ульбинского проектно-конструкторского института АО «Ульбинский металлургический завод», П0209.Х-0-ПЗ-II, 0209.Х-734.1-ГП, 0209.Х-734.1-АС, 0209.Х-734.1-ЭС, 0209.Х-734.1-ТХ, 0209.Х-734.1-НСС, 0209.Х-734.1-СМ

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) решением АО «УМЗ» об утверждении проекта № 27-29-01/23 от 04.01.2005 года и протоколом решением АО «Ульбинский металлургический завод» №28-05-01/8 от 04.03.2015 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Организация Ульбинский проектно-конструкторский институт АО «Ульбинский металлургический завод», директор – Глухих Федор Павлович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

МП

эксперт(ы) по авторскому надзору

Журавлев Дмитрий Николаевич приказ №65-01-02/27 от 13.06.2016 года, аттестат №00182 от 01.07.2016 года

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

Байтуев Игорь Тулегенович приказ №65-01-02/27 от 13.06.2016 года, аттестаты №00211 от 14.07.2016 года и №00140 от 27.06.2016 года

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

Филипьева Людмила Александровна приказ №65-01-02/27 от 13.06.2016 года, аттестат №00151 от 27.06.2016 года

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

МП

КОПИЯ ВЕРНА

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«31»июля 2017г.

Технический надзор

АО «УМЗ» индекс 070005, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, проспект Абая 102. БИН 941040000097

в лице эксперта по техническому надзору в части несущих и ограждающих конструкций Слатина Н.В. аттестат KZ59VJE00022803 от 16.02.2017г.

в лице эксперта по техническому надзору в части инженерных сетей Грушихина М.А. аттестат KZ11VJE00001454 от 08.07.2014г.

по объекту: **«АО «УМЗ». Хвостохранилище. Сооружение 734. Могильник для хранения ТРО (5 очередь)»**

Заказчиком, которого является **Акционерное общество «Ульбинский металлургический завод» в лице директора по технической подготовке Быкова А.Б.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиками (генеральным подрядчиком) **ТОО «ЮКО», директор Шакиров Максат Асанович**, зарегистрированного по адресу г. Усть-Каменогорск, ул. Заводская, дом 110.

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2015 года**;

окончание работ **июль 2017 года**;

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства **7 месяцев**;

фактически **25 месяцев**;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего **88 575,27** тысяч тенге, без НДС в том числе строительно-монтажных работ **73 846,86** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **3 632,09** тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **84 088,190** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **64 537,929** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **3 324,183** тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектно-сметной документацией:

Ульбинского проектно-конструкторского института АО «УМЗ»: 0209.Х– 734.1 – ГП; 0209.Х – 734.1 – АС; 0209.Х – 734.1 – ЭС; 0209.Х – 734.1 – ТХ; 0209.Х – 734.1 – НСС; 0209.Х – 734.1 – СМ; 0209.Х – 734.1 – ССРСМ; 734.1 – ССВЭСМ

жобалау ұйымның атуы, нөмірі / наименование проектной организации, номер проекта

Утвержденной **решениями об утверждении проекта № 27-29-01/23 от 04.01.2005 года и протоколом Решением АО «Ульбинский металлургический завод» №28-05-01/8 от 04.03.2015г.** Положительное заключение экспертизы № 9-782/04 выдано «22» декабря 2004г. государственной вневедомственной экспертизы проектов «Востокэкспертиза».

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов, направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

КОПИЯ ВЕРНА

Казақстан Республикасы, ШҚО, Өскемен қаласы, "Үлбі металлургиялық зауыты" АҚ * Республика Казахстан, ВКО, Усть-Каменогорск, АО "Ульбинский Металлургический завод"

НЕГІЗГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ҚАЙТА ҚҰРУ БӨЛІМІ

ОТДЕЛ ОСНОВНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ

Технический надзор:
Организация: **АО «УМЗ» директор по технической подготовке Быков А.Б.**

подпись, дата 31.07.2017 М.П.

эксперта по техническому надзору в части гражданских и ограждающих конструкций Слатина Н.В. KZ59VJE00022803 от 16.02.2017г.

подпись, дата 31.07.2017 М.П.

эксперта по техническому надзору в части инженерных сетей Грушихина М.А. KZ11VJE00001454 от 08.07.2014г.

подпись, дата 31.07.2017

КОПИЯ ВЕРНА