Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «DK Proekt»

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Востоквзрывпром",070002, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск, Свинцовая, дом № 2/2, тел.: 55-12-95**	**010840001711**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt",071600, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, поселок Касыма Кайсенова, улица Аманжолова, здание, 23, тел.: 61-02-00**	**970340000010**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №05/1506 от 15.06.2020 года

Номер документа	Дата составления
123	**15.12.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство детского сада на 250 мест по улице Революционная, 2/2 в городе Усть-Каменогорске Восточно- Казахстанской области. Инженерные сети и благоустройство			работа	1	1 850 000,00	1 850 000,00
				Итого	1	x	1 850 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шакиров М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.12.2020

М.П.

Форма КС-3

Заказчик: ТОО "Востоквзрывпром"
БИН/ИИН 010 840 001 711, БИК KKMFKZ2A ИИК KZ 200 70G 000 138 N00 114, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "DK Proekt"
Республика Казахстан, F57H0M7, Восточно-Казахстанская обл., Уланский район, с.Касыма Кайсенова, Аманжолова, 23, БИН 970340000010, ИИК KZ808560000000004470, АО «Банк ЦентрКредит», БИК KCJBKZKX, Тел. 8(7232) 61-02-00

Наименование объекта - Строительство детского сада на 250 мест по улице Революционная, 2/2 в городе Усть -Каменогорске Восточно-Казахстанской области. Инженерные сети и благоустройство.

Договор № 05/1506 от 15.06.2020

СПРАВКА № 1
стоимости выполненных работ и затрат за период с августа по декабрь 2020 года

№п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге		Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тенге					
					в том числе				
		Сметная стоимость	в том числе обор.	Сметная стоимость	строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	НДС 12%	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Всего выполненно с начала строительства	1 850 000							
2	Выполнено в текущем месяце Погашение аванса **Всего к оплате**	1 850 000 0 **1 850 000**		1 651 786	1 651 786			198 214	1 850 000

Заказчик:
Директор ТОО "Востоквзрывпром"

_____ Д.О. Сомов

Подрядчик:
Директор
ТОО "DK Proekt"

_____ Шакиров Максат Асанович

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "Востоквзрывпром",**
БИН/ИИН 010 840 001 711, БИК KKMFKZ2A ИИК KZ 200 70G 000 138 N00 114, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: **ТОО "DK Proekt"**
Республика Казахстан, F57H0M7, Восточно-Казахстанская обл., Уланский район, с.Касыма Кайсенова, Аманжолова, 23 БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470, АО «Банк ЦентрКредит», БИК KCJBKZKX Тел: 8(7232) 61-02-00
Объект: "Строительство детского сада на 250 мест по улице Революционная, 2/2 в городе Усть -Каменогорске Восточно-Казахстанской области. Инженерные сети и благоустройство.

Договор № 05/1506 от 15.06.2020

Акт №1

приемки выполненных работ за период с августа по декабрь 2020 года

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

14.12.2020г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(локальная смета 2-1-1) Общестроительные работы								
		Раздел 1 Земляные работы								
1	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	334,1618	87,93	80,04	29383	26746	7161	0,01048	4
		м3 грунта		7,89	28,37	2637	9480	59,1	0,02277	8
2	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	334,1618	111,02	101,07	37099	33774	9041	0,01323	4

	м3 грунта								
			9,96	35,82	3328	11970	59,1	0,02875	10
3 11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	501,24	140,79	128,15	70570	64234	17199	0,01679	8
	м3 грунта								
			12,64	45,42	6336	22766	59,1	0,03646	18
4 11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (мокрый)	751,86	154,87	140,96	116441	105983	28376	0,01847	14
	м3 грунта								
			13,9	49,96	10451	37563	59,1	0,0401	30
5 11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	22,56	3321,85	0	74927	0	44282	4,10688	93
	м3 грунта								
			3321,85	0	74927	0	59,1	0	0
6 11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	977,42	164,51	154,03	160796	150553	37109	0,01495	15
	м3 грунта								
			10,37	53,87	10136	52654	59,1	0,04324	42
7 41-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	1563,87722	296,03		462954,5746				
	т								
8 11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	977,42	18,55	15,56	18131	15209	4702	0,00382	4
	м3 грунта								
			2,88	5,26	2815	5141	59,1	0,00424	4
9 11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	334,1618	22,63	22,63	7562	7562	1679	0	0
	м3 грунта								
			0	8,5	0	2840	59,1	0,00795	3

10	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	434,41034	26,4	26,4	11468	11468	2547	0	0
		м3 грунта		0	9,92	0	4309	59,1	0,00927	4
11	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	2606,46204	30,85	30,85	80409	80409	17853	0	0
		м3 грунта		0	11,59	0	30209	59,1	0,01083	28
12	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	13,032	1096,56	0	14291	0	8446	1,3915	18
		м3 грунта		1096,56	0	14291	0	59,1	0	0
13	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	434,41034	147,48	61,32	64067	26638	29319	0,1242	54
		м3 уплотненного грунта		86,16	28,04	37429	12181	59,1	0,03019	13
14	11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	434,41034	175,91	73	76417	31712	34991	0,14835	64
		м3 уплотненного грунта		102,91	33,38	44705	14501	59,1	0,03594	16
		Всего прямые затраты				**1224516**				**278**
										176

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	207054
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	554288
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	203615
- материалы, изделия и конструкции, тенге	463174
- перевозка грузов, тенге	462955
Накладные расходы I уровня, тенге	242705
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1467222
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	62210
Итого, тенге	1529432
Сметная прибыль (8 %), тенге	122355

Всего	**1651786**
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**1 651 786**
НДС (12 %)	198 214
Всего по акту с учетом НДС	**1 850 000**

Заказчик:
Директор ТОО "Востоквзрывпром"

_____ **Д.О. Сомов**

Подрядчик:
Директор ТОО "DK Proekt"

_____ **М.А. Шакиров**