Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Ресрублики Казахстан
от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: ГУ «Отдел образования акимата Федоровского района»
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт отопительной системы здания КГУ "Воронежская средняя школа" отдела образования акимата Федоровского района в селе Придорожное Федоровского района Костанайской области

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за май 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование		Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование		Организационно-правовая форма: код	
		139	05.05.2020							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт отопительной системы здания КГУ "Воронежская средняя школа" отдела образования акимата Федоровского района в селе Придорожное Федоровского района Костанайской области	7 784 770	6 950 687,50							834 082,50	7 784 770

Заказчик:
ГУ «Отдел образования акимата Федоровского района» БИН 041240004366

Заместитель руководителя_____Федорова О.Ф.

Подрядчик:
ТОО "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346

Директор _____Бижанов К.Х.

Эксперты авторского надзора:
ТОО "АСИ"

Директор_____Кудерин М.К.

_____Аркенова Ф.Б.

Эксперты технического надзора:
ТОО "АСКОС+" БИН 051040008511

_____Кундыбаев Е.К.

KZ31VJE00024859, KZ47VJE0024862, KZ85VJE0024857
ИИН 790323301156

Заказчик: ГУ «Отдел образования акимата Федоровского района»

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Капитальный ремонт отопительной системы здания КГУ "Воронежская средняя школа" отдела образования акимата Федоровского района в селе Придорожное Федоровского района Костанайской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт отопительной системы здания КГУ "Воронежская средняя школа" отдела образования акимата Федоровского района в селе Придорожное Федоровского района Костанайской области

Договор: №139 от 05.05.2020г.

РЕЕСТР 1

актов за май 2020 года

N п.п.	№ актов	№ смет	Наименование работ и затрат	Сумма, тенге
1	2	3	4	5
1	1-1	02-01-01	Отопление и вентиляция	4 026 785
2	1-2	02-01-02	Тепломеханическая часть котельной	3 757 985
	ИТОГО:			**7 784 770**

Сдал:

Принял:

Заказчик: ГУ «Отдел образования акимата Федоровского района»
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Капитальный ремонт отопительной системы здания КГУ "Воронежская средняя школа" отдела образования акимата Федоровского района в селе Придорожное Федоровского района Костанайской области
Наименование объекта: Капитальный ремонт отопительной системы здания КГУ "Воронежская средняя школа" отдела образования акимата Федоровского района в селе Придорожное Федоровского района Костанайской области
Договор: №139 от 05.05.2020г.

Акт №1-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за май 2020 года

№2-1-1 Отопление и вентиляция

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Отопление											
1	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	160	1892,86	46,77	302857	7483	177993	117449	453930
1					733,63	15,41	117381	2465	–	33624	
2	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	160	84,74	1,49	13558	238	123	12933	28610
2					82,48	–	13197	–	–	2119	

3	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	70	2434,49	56,2	170414	3934	105561	60935	249857
					870,27	18	60919	1260	–	18508	
4	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	80	2832,94	82,04	226635	6563	143127	77415	328374
					961,81	25,63	76945	2050	–	24324	
5	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	149,98	85,64	1,49	12845	223	251	12124	26967
					82,48	–	12371	–	–	1998	
6	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	100	1424,25	21,42	142425	2142	101655	38589	195495
					386,28	7,49	38628	749	–	14481	
7	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	335	1564,59	21,43	524136	7178	387555	129276	705685
					386,28	7,5	129403	2511	–	52273	
8	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	15	1633,07	21,47	24496	322	18380	5788	32707
					386,27	7,47	5794	112	–	2423	
9	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	130	1866,75	21,42	242677	2785	189676	50166	316270
					386,28	7,49	50216	974	–	23427	

10 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	80	2025,81	21,43	162065	1714	129449	30871	208371
10				386,28	7,49	30902	599	–	15435	
11 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	660	84,75	1,49	55932	981	512	53350	118025
11				82,48	–	54439	–	–	8743	
12 1118-0301-0408	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка /с патрубками и бочонком/ НР = 98 % К=2,000;	м труб нитки регистра	3	2874,33	34,67	8623	104	7662	883	10266
13				285,67	14,67	857	44	–	760	
13 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	3	84	1,33	252	4	1	242	534
14				82,33	–	247	–	–	40	
14 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	80	280,14	–	22411	–	8959	13183	38442
16				168,15	–	13452	–	–	2848	
15 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	200	881,41	1,17	176282	234	31480	115738	315382
21				722,84	0,53	144568	105	–	23362	
16 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 % К=2,000;	м2	10,4	138,46	3,56	1440	37	1210	136	1702
22				18,56	0,38	193	4	–	126	
17 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	16	94,44	2,81	1511	45	789	470	2139

23				42,31	0,25	677	4	–	158	
	Итого по разделу 1					**3 032 756**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					750 189				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					33 987				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 877				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 304 383				
	Накладные расходы, тенге					719 548				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					224 649				
	Раздел 2 Демонтажные работы									
18	1215-0102-0303	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях ф57мм НР = 72 %	м трубопровода	480	413,14	1,42	198309	680	5301	138476	363728
24					400,68	–	192328	–	–	26943	
19	1215-0102-0303	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях ф15мм НР = 72 %	м трубопровода	100	413,14	1,42	41314	142	1104	28849	75776
25					400,68	–	40068	–	–	5613	
20	1215-0102-0303	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях ф20 НР = 72 %	м трубопровода	100	413,14	1,42	41314	142	1104	28849	75776
26					400,68	–	40068	–	–	5613	
21	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	141	905,09	42,7	127618	6020	–	89641	234640
27					862,4	20,59	121598	2903	–	17381	
	Итого по разделу 2					**749 920**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					394 062				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 984				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 903				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 509				

Накладные расходы, тенге	285 815
Сметная прибыль (8 %), тенге	55 550

Итого по акту	**3 782 676**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 144 251
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	40 971
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 780
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 311 892
Накладные расходы, тенге	1 005 363
Сметная прибыль (8 %), тенге	280 199

ИТОГО по акту:	Тенге				3 782 676				
Временные здания и сооружения 1,5х0,8%	Тенге				**45 392**				
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				**3 828 068**				
Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее	Тенге				**88 428**				
Итого с зимним удорожанием	Тенге				**3 916 496**				
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				**78 330**				
Итого с непредвиденными затратами	Тенге				**3 994 826**				
НДС 12%	Тенге				479 379				
Стоимость строительно-монтажных работ	Тенге				4 474 205				
Итого в текущих ценах 2020 г. с коэф.понижения К-0,9	**Тенге**				**4 026 785**				

Принял (Заказчик):
ГУ «Отдел образования акимата Федоровского района» БИН 041240004366

Заместитель руководителя _____ Федорова О.Ф.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346

Директор _____ Бижанов К.Х.

Эксперты авторского надзора:
ТОО "АСИ"

Директор _____ Кудерин М.К.

_____ Аркенова Ф.Б.

Эксперты технического надзора:
ТОО "АСКОС+" БИН 051040008511

_____ Кундыбаев Е.К.

KZ31VJE00024859, KZ47VJE0024862, KZ85VJE0024857
ИИН 790323301156

Заказчик: ГУ «Отдел образования акимата Федоровского района»

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Капитальный ремонт отопительной системы здания КГУ "Воронежская средняя школа" отдела образования акимата Федоровского района в селе Придорожное Федоровского района Костанайской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт отопительной системы здания КГУ "Воронежская средняя школа" отдела образования акимата Федоровского района в селе Придорожное Федоровского района Костанайской области

Договор: №139 от 05.05.2020г.

Акт №1-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за май 2020 года

№2-1-2 Тепломеханическая часть котельной

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Оборудование										
1	1118-0101-0203	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч). Установка НР = 98 %									
			котел	2	102839,5	12527,5	205679	25055	29891	157410	392136
1					75366,5	4944,5	150733	9889	–	29047	
2	5104-0103-0504 (об)	Котлы стальные водогрейные на твердом топливе с ручной загрузкой модели КВр 300К, мощность 300 кВт, отапливаемая площадь по наружным габаритам 2500 м2, габаритные размеры 1250 мм х 1240 мм х 2220 мм ГОСТ 30735-2001 /прим. КВР 250квт/									
			комплект	2	913130		1826260		–	–	1826260
2											

				–		–		1826260		–	
3	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка подпиточного насоса НР = 98 %	насос	3	19758	500	59274	1500	9454	47775	115613
3					16106,67	143,33	48320	430	–	8564	
4	1118-0701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	63508	511	63508	511	58561	4414	73356
6					4436	68	4436	68	–	5434	
5	1118-0401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка НР = 98 %	бак	1	5020	746	5020	746	90	4329	10097
9					4184	233	4184	233	–	748	
6	1315-0201-0101	Циклон, типа ЦН-15 диаметром 600 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	т	0,1977	311370,76	138609	61558	27403	1213	23564	91932
11					166626,2	28770,86	32942	5688	–	6810	
7	1307-0302-0101	Дымосос одностороннего всасывания, масса 0,67 т. Монтаж оборудования /прим./ НР = 61 %	шт.	1	32282	4040	32282	4040	792	17534	53801
12					27450	1294	27450	1294	–	3985	
8	2106-0805-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т / Дымосос 100кг /	т	0,1	501955		50196		50196	–	54212
13					–		–		–	4016	
9	1109-0301-0202	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 3 т. Монтаж /прим. дымовая труба/ НР = 69 %	т конструкций	1,683	17465,83	8010,1	29395	13481	4374	10409	42988
14					6856,8	2106,36	11540	3545	–	3184	
10	2106-0505-0102	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 50 до 100 кг /дымовая труба/	т	1,24097	462977		574541		574541	–	620504
15											

				–		–		–	45963	
	Итого по разделу 1					**3 280 899**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					279 605				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					72 736				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					21 147				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					729 112				
	- оборудование, тенге					1 826 260				
	Накладные расходы, тенге					265 435				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					107 751				
	Раздел 2 Трубы									
11	1312-0101-0307	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	1,2	2144,17	1048,33	2573	1258	44	982	3839
31					1059,17	282,5	1271	339	–	284	
12	2301-1307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1,2	1087		1304		1304	–	1408
32					–		–		–	104	
13	1312-0101-0303	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	26	1861,35	953,19	48395	24783	431	18154	71873
36					891,58	253,08	23181	6580	–	5324	
14	2301-1306-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	1643		1643		1643	–	1774
37					–		–		–	131	
15	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	8,9362	94,45	2,8	844	25	441	262	1194

41				42,3	0,22	378	2	–	88	
16	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 % К=2,000;	м2	35,72	138,49	3,56	4947	127	4157	468	5848
42					18,56	0,42	663	15	–	433	
		Итого по разделу 2					**85 936**				
		в том числе					25 493				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					26 193				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 936				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 020				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					19 866				
		Накладные расходы, тенге					6 364				
		Сметная прибыль (8 %), тенге									
	Раздел 3 Арматура										
17	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	6	3978,83	345,17	23873	2071	3157	18641	45915
43					3107,5	62,67	18645	376	–	3401	
18	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2205	147,5	4410	295	601	3500	8543
52					1757	28,5	3514	57	–	633	
19	2304-1001-3301	Клапан обратный пружинный 812 из нержавеющей стали, Тмакс 350 °С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 11823-91 /прим.предохранительный пружинный стальной 17с6нж/	шт.	2	32857		65714		65714	–	70971
53					–		–		–	5257	
20	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	2	2515	–	5030	–	4435	583	6062
54					297,5	–	595	–	–	449	
21	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	2	1886	–	3772	–	2991	765	4900

55										
				390,5	–	781	–	–	363	
22	2302-0103-0609	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	3637		7274		7274	–	7856
56										
					–		–		–	582	
		Итого по разделу 3					**144 247**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					23 535				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 366				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					433				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					84 172				
		Накладные расходы, тенге					23 489				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					10 685				
	Раздел 5 Демонтажные работы										
23	1118-0101-0203	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч). Установка НР = 98 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	котел	1	45336	6014	45336	6014	–	40861	93093
66											
					39322	2373	39322	2373	–	6896	
24	1109-0301-0202	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 3 т. Демонтаж /прим. дымовая труба/ НР = 69 % т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	1,683	9361,85	4485,44	15756	7549	2186	5525	22983
67											
					3577,54	1180,04	6021	1986	–	1702	
		Итого по разделу 5					**116 076**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					45 343				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					13 563				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 359				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 186				
		Накладные расходы, тенге					46 386				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					8 598				

Итого по акту	**3 627 157**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	373 976
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	114 858
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32 875
- материалы, изделия и конструкции, тенге	823 490
- оборудование, тенге	1 826 260
Накладные расходы, тенге	355 176
Сметная прибыль (8 %), тенге	133 398

ИТОГО по акту:	Тенге				3 627 157				
Временные здания и сооружения 1,5х0,8%	Тенге				**21 611**				
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				**3 648 768**				
Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее	Тенге				**42 100**				
Итого с зимним удорожанием	Тенге				**3 690 868**				
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				**37 292**				
Итого с непредвиденными затратами	Тенге				**3 728 159**				
НДС 12%	Тенге				447 379				
Стоимость строительно-монтажных работ	Тенге				4 175 539				
Итого в текущих ценах 2020 г. с коэф.понижения К-0,9	**Тенге**				**3 757 985**				

Принял (Заказчик):

ГУ «Отдел образования акимата Федоровского района» БИН 041240004366

Заместитель руководителя_____Федорова О.Ф.

Сдал (Подрядчик):

ТОО "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346

Директор _____ Бижанов К.Х.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "АСИ"

Директор_____Кудерин М.К.

_____Аркенова Ф.Б.

Экеперты технического надзора:

ТОО "АСКОС+" БИН 051040008511

_____ Кундыбаев Е.К.

KZ31VJE00024859, KZ47VJE0024862, KZ85VJE0024857

ИИН 790323301156