Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Ресрублики Казахстан
от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: ГУ «Отдел образования акимата Федоровского района»
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование строительства и его адрес: _ Капитальный ремонт отопительной системы здания КГУ "Воронежская средняя школа" отдела образования акимата Федоровского района в селе Придорожное Федоровского района Костанайской области

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		139	05.05.2020							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт отопительной системы здания КГУ "Воронежская средняя школа" отдела образования акимата Федоровского района в селе Придорожное Федоровского района Костанайской области	19 316 089	7 617 249,11							914 069,89	8 531 319

Заказчик:
ГУ «Отдел образования акимата Федоровского района» БИН 041240004366

Заместитель руководителя Федорове Федорова О.Ф.

Подрядчик:
ТОО "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346

Директор Бижанов К.Х.

Эксперты авторского надзора:
ТОО "АСИ"

Директор Кудерин М.К.

Аркенова Ф.Б.

Эксперты технического надзора:
ТОО "АСКОС+" БИН 051040008511

Кундыбаев Е.К.

KZ31VJE00024859, KZ47VJE0024862, KZ85VJE0024857

ИИН 790323301156

Заказчик: ГУ «Отдел образования акимата Федоровского района»

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Капитальный ремонт отопительной системы здания КГУ "Воронежская средняя школа" отдела образования акимата Федоровского района в селе Придорожное Федоровского района Костанайской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт отопительной системы здания КГУ "Воронежская средняя школа" отдела образования акимата Федоровского района в селе Придорожное Федоровского района Костанайской области

Договор: №139 от 05.05.2020г.

РЕЕСТР 3

актов за июль 2020 года

N п.п.	№ актов	№ смет	Наименование работ и затрат	Сумма, тенге
1	2	3	4	5
1	3-1	2-1-2	Тепломеханическая часть котельной	366 511
2	3-2	2-1-3	Наружная сеть теплоснабжения подземная	186 636
3	3-3	2-1-11	Отопление и вентиляция	4 687 591
4	3-4	2-1-24	Тепломеханическая часть котельной	2 931 132
5	3-5	2-1-17	Наружная сеть теплоснабжения подземная	84 379
6	3-6	2-1-13	Конструкции железобетонные дымовой трубы	275 070
	ИТОГО:			**8 531 319**

Сдал: **Принял:**

Заказчик: ГУ «Отдел образования акимата Федоровского района»

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Капитальный ремонт отопительной системы здания КГУ "Воронежская средняя школа" отдела образования акимата Федоровского района в селе Придорожное Федоровского района Костанайской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт отопительной системы здания КГУ "Воронежская средняя школа" отдела образования акимата Федоровского района в селе Придорожное Федоровского района Костанайской области

Договор: №139 от 05.05.2020г.

Акт №3-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за июль 2020 года

№2-1-2 Тепломеханическая часть котельной

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Трубы										
1	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	2,696	514,09	32,64	1386	88	369	719	2273
28					344,58	6,31	929	17	–	168	
2	1126-0101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,1	73130	1290	7313	129	4961	1731	9768
30					22230	550	2223	55	–	724	

3	1312-0101-0307	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	0,6	2146,67	1048,33	1288	629	23	492	1922
31					1060	283,33	636	170	–	142	
4	2301-1307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	0,6	1087		652		652	–	704
32					–		–		–	52	

Итого по разделу 2 **14 667**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 788
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 846
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 242
- материалы, изделия и конструкции, тенге 6 005

Накладные расходы, тенге 2 942

Сметная прибыль (8 %), тенге 1 086

Раздел 3 Арматура

5	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2174	116	2174	116	301	1736	4223
46					1757	14	1757	14	–	313	

Итого по разделу 3 **4 223**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 757
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 116
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 14
- материалы, изделия и конструкции, тенге 301

Накладные расходы, тенге 1 736

Сметная прибыль (8 %), тенге 313

Раздел 4 Разные работы

6	1109-0305-0305	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,52	44375	10421,15	23075	5419	6648	8380	33971
60					21169,23	2186,54	11008	1137	–	2516	
7	2106-0510-1004	Опоры неподвижные	т	0,52	424978		220989		220989	–	238668
61					–		–		–	17679	
8	1311-0101-0103	Конструкции для установки приборов, масса до 3 кг. Монтаж оборудования НР = 75 %	шт.	2	1293	167,5	2586	335	341	1532	4447
62					955	66	1910	132	–	329	
9	2301-1306-0503	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 219 мм х 9 мм	т	0,05828	578777		33731		33731	–	36429
63					–		–		–	2698	
10	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	32,51	94,43	2,77	3070	90	1604	955	4347
64					42,33	0,25	1376	8	–	322	
11	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	65,02	90,14	1,97	5861	128	4126	1121	7541
65					24,72	0,28	1607	18	–	559	

Итого по разделу 4	**325 403**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	15 901
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 972
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 295
- материалы, изделия и конструкции, тенге	267 439
Накладные расходы, тенге	11 988
Сметная прибыль (8 %), тенге	24 103

Итого по акту	**344 293**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	21 446
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 934
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 551
- материалы, изделия и конструкции, тенге	273 745
Накладные расходы, тенге	16 666
Сметная прибыль (8 %), тенге	25 502

ИТОГО по акту:	Тенге				344 293				
Временные здания и сооружения 1,5х0,8%	Тенге				**4 132**				
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				**348 425**				
Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее	Тенге				**8 049**				
Итого с зимним удорожанием	Тенге				**356 473**				
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				**7 129**				
Итого с непредвиденными затратами	Тенге				**363 602**				
НДС 12%	Тенге				43 632				
Стоимость строительно-монтажных работ	Тенге				407 234				
Итого в текущих ценах 2020 г. с коэф.понижения К-0,9	**Тенге**				**366 511**				

Принял (Заказчик):
ГУ «Отдел образования акимата Федоровского района» БИН 041240004366

Заместитель руководителя_____ Федорова О.Ф.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346

Директор _____ Бижанов К.Х.

Эксперты авторского надзора:
ТОО "АСИ"

Директор_____Кудерин М.К.

_____Аркенова Ф.Б.

Эксперты технического надзора:
ТОО "АСКОС+" БИН 051040008511

_____ Кундыбаев Е.К.
KZ31VJE00024859, KZ47VJE0024862, KZ85VJE0024857
ИИН 790323301156

Заказчик: ГУ «Отдел образования акимата Федоровского района»
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Капитальный ремонт отопительной системы здания КГУ "Воронежская средняя школа" отдела образования акимата Федоровского района в селе Придорожное Федоровского района Костанайской области
Наименование объекта: Капитальный ремонт отопительной системы здания КГУ "Воронежская средняя школа" отдела образования акимата Федоровского района в селе Придорожное Федоровского района Костанайской области
Договор: №139 от 05.05.2020г.

Акт №3-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за июль 2020 года

№2-1-3 Наружная сеть теплоснабжения подземная

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Устройство трубопроводов в каналах										
1	1101-0205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;									
1			м3 грунта	8,1	2482,84	–	20111	–	–	14480	37358
					2482,84	–	20111	–	–	2767	
2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
4			м3 грунта	2,2	713,64	–	1570	–	–	1130	2916
					713,64	–	1570	–	–	216	
3	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2,2	132,73	63,18	292	139	–	156	484

5				69,55	28,64	153	63	–	36	
	Итого по разделу 1					**40 758**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					21 834				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					139				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					63				
	Накладные расходы, тенге					15 766				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					3 019				
Раздел 3 Дренажный колодец 1шт										
4 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,49	34265,1	8142,28	51055	12132	26316	17046	73549
38				8461,07	3094,63	12607	4611	–	5448	
5 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2072		2072		2072	–	2238
41				–		–		–	166	
6 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16796		16796		16796	–	18140
42				–		–		–	1344	
	Итого по разделу 3					**93 927**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					12 607				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					12 132				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 611				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					45 184				
	Накладные расходы, тенге					17 046				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					6 958				

Раздел 5 Тепловой ввод 2шт

7	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /прим.упоры сальника, гранбукса,болты,гайки/ НР = 99 %	т фасонных частей	0,02	1224150	451300	24483	9026	7245	10572	37859
59					410600	123350	8212	2467	–	2804	
		Итого по разделу 5					**37 859**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					8 212				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 026				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 467				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 245				
		Накладные расходы, тенге					10 572				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 804				
		Раздел 6 Демонтаж существующей сети									
8	1216-0101-1502	Трубопроводы диаметром до 80 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном НР = 72 %	м трубопровода	3,95	404,05	89,87	1596	355	14	976	2778
62					310,63	32,66	1227	129	–	206	
		Итого по разделу 6					**2 778**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 227				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					355				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					129				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					14				
		Накладные расходы, тенге					976				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					206				
		Итого по акту					**175 322**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					43 880				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					21 652				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 270				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					52 443				
		Накладные расходы, тенге					44 360				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					12 987				

ИТОГО по акту:	Тенге				175 322				
Временные здания и сооружения 1,5х0,8%	Тенге				**2 104**				
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				**177 426**				

Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее	Тенге				**4 099**				
Итого с зимним удорожанием	Тенге				**181 524**				
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				**3 630**				
Итого с непредвиденными затратами	Тенге				**185 154**				
НДС 12%	Тенге				22 219				
Стоимость строительно-монтажных работ	Тенге				207 373				
Итого в текущих ценах 2020 г. с коэф.понижения К-0,9	**Тенге**				**186 636**				

Принял (Заказчик):
ГУ «Отдел образования акимата Федоровского района» БИН 041240004366

Заместитель руководителя_____Федорова О.Ф.

Эксперты авторского надзора:
ТОО "АСИ"

Директор_____Кудерин М.К.

_____Аркенова Ф.Б.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346

Директор _____Бижанов К.Х.

Эксперты технического надзора:
ТОО "АСКОС+" БИН 051040008511

_____ Кундыбаев Е.К.
KZ31VJE00024859, KZ47VJE0024862, KZ85VJE0024857
ИИН 790323301156

Заказчик: ГУ «Отдел образования акимата Федоровского района»
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Капитальный ремонт отопительной системы здания КГУ "Воронежская средняя школа" отдела образования акимата Федоровского района в селе Придорожное Федоровского района Костанайской области
Наименование объекта: Капитальный ремонт отопительной системы здания КГУ "Воронежская средняя школа" отдела образования акимата Федоровского района в селе Придорожное Федоровского района Костанайской области
Договор: №139 от 05.05.2020г.

Акт №3-3

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за июль 2020 года

№2-1-11 Отопление и вентиляция

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Отопление (Включить)										
1	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	223,68	1136,89	18,43	254299	4122	105845	142705	428764
8					645,26	5,74	144332	1285	–	31760	
2	2305-1001-0310	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1398	2116		2958168		2958168	–	3194821
9											

3	2113-0816-3516	Пробки радиаторные			–		–		–	236653	
10			шт.	423	79		33417		33417	–	36090
4	**1118-1101-0105**	Краны воздушные. Установка НР = 98 %			–		–		–	2673	
11			шт.	61	280,13	–	17088	–	6831	10052	29311
5	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %			168,15	–	10257	–	–	2171	
12			шт.	143	2173,15	115,69	310760	16543	42982	248192	603668
6	2304-0501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005			1756,89	14,14	251235	2022	–	44716	
13			шт.	66	623		41118		41118	–	44407
7	2304-0501-0108	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005			–		–		–	3289	
14			шт.	77	798		61446		61446	–	66362
					–		–		–	4916	

Итого по разделу 2	**4 403 423**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	405 824
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 665
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 307
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 249 807
Накладные расходы, тенге	400 949
Сметная прибыль (8 %), тенге	326 178

ИТОГО по акту:	Тенге				4 403 423				
Временные здания и сооружения 1,5х0,8%	Тенге				**52 841**				
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				**4 456 264**				
Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее	Тенге				**102 940**				

Итого с зимним удорожанием	Тенге				**4 559 204**				
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				**91 184**				
Итого с непредвиденными затратами	Тенге				**4 650 387**				
НДС 12%	Тенге				558 046				
Стоимость строительно-монтажных работ	Тенге				5 208 434				
Итого в текущих ценах 2020 г. с коэф.понижения К-0,9	**Тенге**				**4 687 591**				

Принял (Заказчик):
ГУ «Отдел образования акимата Федоровского района» БИН 041240004366

Заместитель руководителя _____ Федорова О.Ф.

Эксперты авторского надзора:
ТОО "АСИ"

Директор _____ Кудерин М.К.

_____ Аркенова Ф.Б.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346

Директор _____ Бижанов К.Х.

Эксперты технического надзора:
ТОО "АСКОС+" БИН 051040008511

_____ Кундыбаев Е.К.
KZ31VJE00024859, KZ47VJE0024862, KZ85VJE0024857
ИИН 790323301156

Заказчик: ГУ «Отдел образования акимата Федоровского района»
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Капитальный ремонт отопительной системы здания КГУ "Воронежская средняя школа" отдела образования акимата Федоровского района в селе Придорожное Федоровского района Костанайской области
Наименование объекта: Капитальный ремонт отопительной системы здания КГУ "Воронежская средняя школа" отдела образования акимата Федоровского района в селе Придорожное Федоровского района Костанайской области
Договор: №139 от 05.05.2020г.

Акт №3-4

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за июль 2020 года

№2-1-24 Тепломеханическая часть котельной

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 6 Оборудование (Включить)									
1	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %									
			насос	1	19760	501	19760	501	3152	15925	38540
50					16107	143	16107	143	–	2855	
2	5800-0000-0001 (пл) (об)	Циркуляционный насос Wilo PH-1500	шт	2	132768		265536		–	–	265536
51											

3	2900-0000-0002 (пл)	Насос подпитки TGP-125			–		–		265536	–	
52			шт	2	20536		41072		41072	–	44358
					–		–		–	3286	
4	1118-0401-0112	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 2 м3. Установка подпиточного бака НР = 98 %									
53			бак	1	61557	970	61557	970	44336	16178	83954
					16251	257	16251	257	–	6219	
5	2900-0000-0003 (пл)	Экспансомат 100 л									
54			шт	1	40596		40596		40596	–	43844
					–		–		–	3248	
6	1315-0201-0101	Циклон, типа ЦН-15 диаметром 600 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %									
55			т	0,1723	311369,7	138607,08	53649	23882	1057	20537	80121
					166627,97	28769,59	28710	4957	–	5935	
7	2305-0304-9902	Циклон ЦН-15-500									
56			шт.	1	358285,71		358286		358286	–	386949
					–		–		–	28663	

Итого по разделу 6	**943 302**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	61 068
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	25 353
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 357
- материалы, изделия и конструкции, тенге	488 499
- оборудование, тенге	265 536
Накладные расходы, тенге	52 640
Сметная прибыль (8 %), тенге	50 206

Раздел 7 Трубы (Включить)

8 1312-0101-0310	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	20,5	2638,39	1296,78	54087	26584	267	20974	81066
57				1328,59	348,63	27236	7147	–	6005	
9 2301-1306-0501	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 108 мм х 6 мм	т	0,3094	832506		257577		257577	–	278183
58				–		–		–	20606	
10 2301-1306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	25	1148		28700		28700	–	30996
59				–		–		–	2296	
11 2110-0401-0501	Рубероид морозостойкий РПМ-300 ГОСТ 10923-93 К=1,150;	м2	3,105	198		615		615	–	664
60				–		–		–	49	
12 1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	3	2280,67	202	6842	606	497	4395	12136
61				1913	14,67	5739	44	–	899	
	Итого по разделу 7					**403 045**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					32 975				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					27 190				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 191				

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					287 656				
	Накладные расходы, тенге					25 369				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					29 855				
	Раздел 8 Арматура (Включить)									
13	2304-0103-0305	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130 °С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79								
62			шт.	6	23660		141960		141960	–	153317
					–		–		–	11357	
14	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %								
63			шт.	22	2173,18	115,68	47810	2545	6613	38184	92874
					1756,91	14,14	38652	311	–	6880	
15	2304-1004-1617	Клапан предохранительный угловой R 3/4", PN 3, T 110°C, типа Watts ГОСТ 31294-2005								
64			шт.	2	4207		8414		8414	–	9087
					–		–		–	673	
16	2304-1001-0402	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91								
65			шт.	4	2394		9576		9576	–	10342
					–		–		–	766	
17	2304-0905-1103	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1 ГОСТ 21345-2005								
66			шт.	17	3171		53907		53907	–	58220
					–		–		–	4313	

18	2302-0103-0610	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80								
67			шт.	8	4236		33888		33888	–	36599
					–		–		–	2711	
		Итого по разделу 8					**360 439**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					38 652				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 545				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					311				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					254 358				
		Накладные расходы, тенге					38 184				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					26 700				
		Раздел 9 Разные работы (Включить)									
19	1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка НР = 98 %									
68			фильтр	1	23574	467	23574	467	21397	1792	27395
					1710	119	1710	119	–	2029	
20	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 %									
69			фильтр	2	13834	183,5	27668	367	25411	1953	31991
					945	51,5	1890	103	–	2370	
21	1118-0701-0203	Воздухосборники, наружный диаметр до 108 мм. Установка НР = 98 %									
70			шт.	1	6011	280	6011	280	4308	1511	8124
					1423	119	1423	119	–	602	
22	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %									
			вентилятор	1	7591	189	7591	189	744	6559	15282

71											
23	2305-0401-0104	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84			6658	35	6658	35	–	1132	
72			комплект	1	30119		30119		30119	–	32529
24	1120-0701-0203	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами НР = 98 %			–		–		–	2410	
73			зонт	1	5430	67	5430	67	4407	951	6891
25	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %			956	14	956	14	–	510	
74			шт.	2	187,5	–	375	–	39	329	760
26	2304-0905-1814	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005			168	–	336	–	–	56	
75			шт.	2	256		512		512	–	553
27	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %			–		–		–	41	
76			шт.	3	3027,33	160	9082	480	6368	1689	11633
28	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %			744,67	37,33	2234	112	–	862	
77			м	35	583,31	23,49	20416	822	14380	3902	26263
	9.1 Электрооборудование				148,97	5,89	5214	206	–	1945	

29	1308-0206-0404	Кабель тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка НР = 72 %	м линии	15	989,87	46,53	14848	698	5212	6585	23148
78					595,87	13,87	8938	208	–	1715	
30	2306-1201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,015	394601		5919		5919	–	6393
79					–		–		–	474	
31	1308-0206-0401	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 6 мм2. Прокладка НР = 72 %	м линии	94	639,16	33,73	60081	3171	32906	17933	84255
80					255,36	9,61	24004	903	–	6241	
32	2306-0144-0704	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,044	378964		16674		16674	–	18008
81					–		–		–	1334	
33	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	172587		8629		8629	–	9319
82					–		–		–	690	
34	2301-0101-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	7,5	404		3030		3030	–	3272
83					–		–		–	242	
35	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4263	110	4263	110	1989	1578	6308
84											

36	2307-0204-1322	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010			2164	27	2164	27	–	467	
85			шт.	1	1446		1446		1446	–	1562
37	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %			–		–		–	116	
86			шт.	11	2435,27	24,73	26788	272	14614	8569	38186
38	2307-0204-1302	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010			1082	–	11902	–	–	2829	
87			шт.	2	705		1410		1410	–	1523
39	2307-0204-1318	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010			–		–		–	113	
88			шт.	3	1446		4338		4338	–	4685
40	2307-0204-1319	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010			–		–		–	347	
89			шт.	1	1446		1446		1446		1562
41	2307-0204-1301	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010			–		–		–	116	
90			шт.	5	705		3525		3525	–	3807
42	1308-0303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %			–		–		–	282	
91			шт.	3	5886,33	105,33	17659	316	7929	6836	26455

43	2307-0208-0109	Контакторы малогабаритные модели КМИ-10910, 9 А, 400 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК			3138	26,67	9414	80	–	1960	
92			шт.	2	2501		5002		5002	–	5402
					–		–		–	400	
44	2307-0208-0118	Контакторы малогабаритные модели КМИ-11810, 18 А, 24 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК									
93			шт.	1	3391		3391		3391	–	3662
					–		–		–	271	
45	1310-0408-0503	Щит распределительный. Монтаж оборудования НР = 61 %									
94			шт.	1	39976	–	39976	–	1416	23522	68578
					38560	–	38560	–	–	5080	
46	2307-0201-0902	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001									
95			шт.	1	14651		14651		14651	–	15823
					–		–		–	1172	
47	1308-0305-0302	Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк НР = 72 %									
96			шт.	3	2288,33	745,67	6865	2237	2814	2429	10038
					604,67	520	1814	1560	–	744	
48	2307-0102-1303	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82									
97			шт.	3	3264		9792		9792	–	10575
					–		–		–	783	
49	2307-0104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91									
98			шт.	6	145		870		870	–	940
					–		–		–	70	

50	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	3	422	4,33	1266	13	21	889	2327
99					410,67	1	1232	3	–	172	
51	2307-0220-0505	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	238		714		714	–	771
100					–		–		–	57	
52	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	2	386,5	3,5	773	7	13	544	1422
101					376,5	1	753	2	–	105	
53	2307-0218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	217		434		434	–	469
102					–		–		–	35	
	9.2 Пожарная сигнализация										
54	1310-0701-0109	Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	21865	2	21865	2	173	13231	37904
103					21690	–	21690	–	–	2808	
55	2308-0303-0101	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 1-01	шт.	1	8761		8761		8761	–	9462

104											
56	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %			–		–		–	701	
105			шт.	7	1148,86	0,86	8042	6	350	4688	13748
57	2308-0302-0203	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3			1098	–	7686	–	–	1018	
106			шт.	6	573		3438		3438	–	3713
58	2308-0302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10			–		–		–	275	
107			шт.	1	825		825		825	–	891
59	1310-0701-0301	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования НР = 61 %			–		–		–	66	
108			шт.	1	12534	2	12534	2	212	7515	21653
60	2308-0304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010			12320	–	12320	–	–	1604	
109			шт.	1	2395		2395		2395	–	2587
61	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %			–		–		–	192	
110			шт.	1	564	–	564	–	4	342	978
62	2308-0504-0501	Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм x 345 мм x 115мм			560	–	560	–	–	72	
111			шт.	1	9125		9125		9125	–	9855
					–		–		–	730	

63	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %									
112			шт.	1	2435	25	2435	25	1328	779	3471
					1082	–	1082	–	–	257	
64	2307-0204-0729	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010									
113			шт.	1	858		858		858	–	927
					–		–		–	69	
65	1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР = 72 %									
114			шт.	1	2491	–	2491	–	295	1581	4398
					2196	–	2196	–	–	326	
66	2308-0306-0202	Аккумулятор ТР 12-2,3									
115			шт.	1	2539		2539		2539	–	2742
					–		–		–	203	
67	2308-0304-0601	Световой указатель модели Призма-102 «Выход» ГОСТ Р 54126-2010									
116			шт.	1	608		608		608	–	657
					–		–		–	49	
68	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %									
117			м кабеля	52	294,02	138,27	15289	7190	2389	5533	22488
					109,81	37,98	5710	1975	–	1666	
69	2306-0408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5									
118			км	0,025	18675		467		467	–	504
					–		–		–	37	

70	2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,025	35095		877		877	–	947
119					–		–		–	70	
71	2306-1623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,002	68332		137		137	–	148
120					–		–		–	11	
		Итого по разделу 9					**646 984**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					170 446				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					16 721				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 466				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					290 651				
		Накладные расходы, тенге					121 240				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					47 926				

Раздел 10 Демонтаж (включить)

72	1118-0101-0203	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч). Установка НР = 98 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	котел	1	45336	6014	45336	6014	–	40861	93093
121					39322	2373	39322	2373	–	6896	
73	1146-0401-0107	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка НР = 84 %	м3	5,4	20869,26	8729,44	112694	47139	10491	63885	190705
122					10197,04	3886,85	55064	20989	–	14126	

74	1107-0105-0101	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	6201	1698,5	12402	3397	4224	6594	20516
123					2390,5	403,5	4781	807	–	1520	
75	1118-0601-0102	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. Установка НР = 98 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	шт.	2	4775	120	9550	240	–	9188	20237
124					4655	33	9310	66	–	1499	
76	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	насос	2	8643,5	240	17287	480	–	16606	36604
125					8403,5	69	16807	138	–	2711	
77	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м трубопровода	10	541,2	39,4	5412	394	–	5038	11286
126					501,8	12,3	5018	123	–	836	
78	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м трубопровода	12	211,75	10,25	2541	123	–	2412	5349

127											
				201,5	3,58	2418	43	–	396		
79	1116-0401-0212	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка /Газоходы Демонтаж/ НР = 98 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м трубопровода	8	2199,75	253,88	17598	2031	–	15721	35985
128											
					1945,88	59,38	15567	475	–	2666	
		Итого по разделу 10					**413 775**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					148 287				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					59 818				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					25 014				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					14 715				
		Накладные расходы, тенге					160 305				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					30 650				
		Итого по акту					**2 767 545**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					451 428				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					131 627				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					43 339				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 335 879				
		- оборудование, тенге					265 536				
		Накладные расходы, тенге					397 738				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					185 337				

ИТОГО по акту:	Тенге				2 767 545				
Временные здания и сооружения 1,5х0,8%	Тенге				**30 024**				
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				**2 797 569**				
Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее	Тенге				**58 490**				
Итого с зимним удорожанием	Тенге				**2 856 059**				
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				**51 810**				

Итого с непредвиденными затратами	Тенге				**2 907 869**				
НДС 12%	Тенге				348 944				
Стоимость строительно-монтажных работ	Тенге				3 256 813				
Итого в текущих ценах 2020 г. с коэф.понижения К-0,9	**Тенге**				**2 931 132**				

Принял (Заказчик):

ГУ «Отдел образования акимата Федоровского района» БИН 041240004366

Заместитель руководителя _____Федорова О.Ф.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "АСИ"

Директор _____Кудерин М.К.

_____Аркенова Ф.Б.

Сдал (Подрядчик):

ТОО "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346

Директор _____Бижанов К.Х.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АСКОС+" БИН 051040008511

_____ Кундыбаев Е.К.

KZ31VJE00024859, KZ47VJE0024862, KZ85VJE0024857

ИИН 790323301156

Заказчик: ГУ «Отдел образования акимата Федоровского района»
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Капитальный ремонт отопительной системы здания КГУ "Воронежская средняя школа" отдела образования акимата Федоровского района в селе Придорожное Федоровского района Костанайской области
Наименование объекта: Капитальный ремонт отопительной системы здания КГУ "Воронежская средняя школа" отдела образования акимата Федоровского района в селе Придорожное Федоровского района Костанайской области
Договор: №139 от 05.05.2020г.

Акт №3-5

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за июль 2020 года

№2-1-17 Наружная часть теплоснабжения подземная

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 7 Дренажный колодец 1шт (Включить)									
1	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	16431		49293		49293	–	53236

				–		–		–	3943	
2	2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	5248		5248		5248	–	5668
58										
					–		–		–	420	
3	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	14,1	823,76	19,86	11615	280	8101	3036	15823
59											
					229,36	2,2	3234	31	–	1172	
4	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,175	21102,86	5,71	3693	1	3152	508	4537
60											
					3085,71	–	540	–	–	336	

Итого по разделу 7	**79 264**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 774
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	281
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	31
- материалы, изделия и конструкции, тенге	65 794
Накладные расходы, тенге	3 544
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 871

ИТОГО по акту:	Тенге				79 264				
Временные здания и сооружения 1,5х0,8%	Тенге				**951**				
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				**80 215**				
Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее	Тенге				**1 853**				
Итого с зимним удорожанием	Тенге				**82 068**				

Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				**1 641**				
Итого с непредвиденными затратами	Тенге				**83 709**				
НДС 12%	Тенге				10 045				
Стоимость строительно-монтажных работ	Тенге				93 754				
Итого в текущих ценах 2020 г. с коэф.понижения К-0,9	**Тенге**				**84 379**				

Принял (Заказчик):
ГУ «Отдел образования акимата Федоровского района» БИН 041240004366

Заместитель руководителя_____ Федорова О.Ф.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346

Директор _____ Бижанов К.Х.

Эксперты авторского надзора:
ТОО "АСИ"

Директор_____Кудерин М.К.

_____Аркенова Ф.Б.

Эксперты технического надзора:
ТОО "АСКОС+" БИН 051040008511

_____ Кундыбаев Е.К.
KZ31VJE00024859, KZ47VJE0024862, KZ85VJE0024857
ИИН 790323301156

Заказчик: ГУ «Отдел образования акимата Федоровского района»
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Капитальный ремонт отопительной системы здания КГУ "Воронежская средняя школа" отдела образования акимата Федоровского района в селе Придорожное Федоровского района Костанайской области
Наименование объекта: Капитальный ремонт отопительной системы здания КГУ "Воронежская средняя школа" отдела образования акимата Федоровского района в селе Придорожное Федоровского района Костанайской области
Договор: №139 от 05.05.2020г.

Акт №3-6

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за июль 2020 года

№2-1-13 Конструкции железобетонные дымовой трубы

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3 Фундамент ФМ-1 под оттяжки (Включить)									
		3.1 Фундамент Ф-2									
1	1106-0201-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство НР = 91 %	м3	6,9	23063,62	508,12	159139	3506	134071	20565	194080
17					3124,93	150,29	21562	1037	–	14376	
2	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	48	863,15	24,79	41431	1190	27579	11898	57595
18					263,79	2,75	12662	132	–	4266	

	Итого по разделу 3					**251 675**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					34 224				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 696				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 169				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					161 650				
	Накладные расходы, тенге					32 463				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					18 642				
Раздел 4 Фундамент ФМ-2 под трубу (Включить)										
3 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	5,6	863,21	24,82	4834	139	3218	1388	6720
19				263,75	2,68	1477	15	–	498	
	Итого по разделу 4					**6 720**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 477				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					139				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					15				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 218				
	Накладные расходы, тенге					1 388				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					498				
	Итого по смете					**258 395**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					35 701				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 835				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 184				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					164 868				
	Накладные расходы, тенге					33 851				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					19 140				

ИТОГО по акту:	Тенге				258 395				
Временные здания и сооружения 1,5х0,8%	Тенге				**3 101**				
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				**261 496**				
Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее	Тенге				**6 041**				
Итого с зимним удорожанием	Тенге				**267 536**				

Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				**5 351**				
Итого с непредвиденными затратами	Тенге				**272 887**				
НДС 12%	Тенге				32 746				
Стоимость строительно-монтажных работ	Тенге				305 633				
Итого в текущих ценах 2020 г. с коэф.понижения К-0,9	**Тенге**				**275 070**				

Принял (Заказчик):
ГУ «Отдел образования акимата Федоровского района» БИН 041240004366

Заместитель руководителя_____Федорова О.Ф.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346

Директор _____Бижанов К.Х.

Эксперты авторского надзора:
ТОО "АСИ"

Директор_____Кудерин М.К.

_____Аркенова Ф.Б.

Эксперты технического надзора:
ТОО "АСКОС+" БИН 051040008511

_____ Кундыбаев Е.К.
KZ31VJE00024859, KZ47VJE0024862, KZ85VJE0024857
ИИН 790323301156