Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Ресрублики Казахстан
от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: ГУ «Отдел образования акимата Федоровского района»
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт отопительной системы здания КГУ "Воронежская средняя школа" отдела образования акимата Федоровского района в селе Придорожное Федоровского района Костанайской области

Справка №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование		Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование		Организационно-правовая форма: код	
		139	05.05.2020							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт отопительной системы здания КГУ "Воронежская средняя школа" отдела образования акимата Федоровского района в селе Придорожное Федоровского района Костанайской области	25 949 234,3	5 922 451,16							710 694,14	6 633 145,3

Заказчик:
ГУ «Отдел образования акимата Федоровского района» БИН 041240004366

Заместитель руководителя Федорова О.Ф.

Подрядчик:
ТОО "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346

Директор Бижанов К.Х.

Эксперты авторского надзора:
ТОО "АСИ"

Директор Кудерин М.К.

Аркенова Ф.Б.

Эксперты технического надзора:
ТОО "АСКОС+" БИН 051040008511

Кундыбаев Е.К.

KZ31VJE00024859, KZ47VJE0024862, KZ85VJE0024857

ИИН 790323301156

Заказчик: ГУ «Отдел образования акимата Федоровского района»
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Капитальный ремонт отопительной системы здания КГУ "Воронежская средняя школа" отдела образования акимата Федоровского района в селе Придорожное Федоровского района Костанайской области
Наименование объекта: Капитальный ремонт отопительной системы здания КГУ "Воронежская средняя школа" отдела образования акимата Федоровского района в селе Придорожное Федоровского района Костанайской области
Договор: №139 от 05.05.2020г.

Акт №4

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за октябрь 2020 года

№2-1-6 Дополнительные работы

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Кровля котельной									
		1.1 Устройство кровли									
1	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,52	94973,08 / 22976,92	1176,92 / 494,23	49386 / 11948	612 / 257	36826 / –	10985 / 4830	65201

2	1110-0105-0101	Стропила. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,44	101313,64	1572,73	44578	692	34124	9022	57888
					22186,36	595,45	9762	262	–	4288	
3	1112-0101-0711	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов НР = 92 %	м2 кровли	36	2595,47	38,81	93437	1397	58455	31200	134608
					932,92	9,11	33585	328	–	9971	
4	2105-0108-0105	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	41,4	1152		47693		47693	–	51508
					–		–		–	3815	
5	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	31	326,84	14,9	10132	462	7307	2264	13388
					76,23	3,16	2363	98	–	992	
1.2 Демонтаж кровли											
6	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	36	222,64	1,56	8015	56	–	5730	14845
					221,08	–	7959	–	–	1100	
7	1208-0101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен НР = 72 %	м2 кровли	36	241,28	16,78	8686	604	–	5939	15795
					224,5	4,61	8082	166	–	1170	
		Итого по разделу 1					**353 233**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					73 699				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 823				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 111				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					184 405				
	Накладные расходы, тенге					65 140				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					26 166				
Раздел 2 Заделка отверстий в котельной и проемах стен школы										
8 1219-0101-0401	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка НР = 72 %	отверстие	34	885,5	0,94	30107	32	5497	17708	51640
				722,88	0,47	24578	16	–	3825	
9 1219-0101-0403	Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка НР = 72 %	отверстие	75	720,56	1,52	54042	114	12125	30138	90914
				557,37	0,73	41803	55	–	6734	
10 1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом НР = 72 %	м3 кладки	0,48	30227,08	1558,33	14509	748	11361	1876	17696
				5000	429,17	2400	206	–	1311	
	Итого по разделу 2					**160 250**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					68 781				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					894				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					277				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					28 983				
	Накладные расходы, тенге					49 722				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					11 870				
Раздел 3 Ремонт полов										
11 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	24	274,75	16,38	6594	393	–	4602	12092
				258,38	7,92	6201	190	–	896	
12 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	11	669,55	27,45	7365	302	–	5190	13559

				642,09	13,27	7063	146	–	1004	
13 1111-0101-2802	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на битумной мастике. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	11	4164,91	53,82	45814	592	28479	15826	66571
				1522,09	8,45	16743	93	–	4931	
14 1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	24	4577,04	41,46	109849	995	94980	13452	133165
				578,08	18,21	13874	437	–	9864	
	Итого по разделу 3					**225 387**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					43 881				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 282				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					866				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					123 459				
	Накладные расходы, тенге					39 070				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					16 695				

Раздел 4 оконные проемы

15 1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	40	1134,05	48,85	45362	1954	–	31897	83440
				1085,2	22,35	43408	894	–	6181	
16 1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР = 72 %	м2	41,8	773,06	–	32314	–	–	23266	60026
				773,06	–	32314	–	–	4446	
17 1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	95,76	2577,75	187,65	246845	17969	130649	95617	369859
				1025,76	83,69	98227	8014	–	27397	
18 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	63,84	2536,06	191,59	161902	12231	92424	56397	235763

				896,73	84,84	57247	5416	–	17464	
19	2109-0201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	95,76	14960		1432570		1432570	–	1547176
					–		–		–	114606	
20	2109-0201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	63,84	21288		1359026		1359026	–	1467748
					–		–		–	108722	
21	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	76	1041,57	5,59	79159	425	61714	15490	102221
					223,95	2,51	17020	191	–	7572	
22	2109-0205-0109	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	76	2509		190684		190684	–	205939
					–		–		–	15255	
23	1134-0108-0703	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР = 76 %	м2 поверхности	96,5	3842,29	11,18	370781	1079	283339	65857	471569
					894,95	3,02	86363	291	–	34931	
24	1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР = 91 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	96,5	618,13	32,09	59650	3097	–	52066	120653

				586,04	6,86	56553	662	–	8937	
25	2111-0101-0112	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	99,395	6469		642986	642986	–	694425
					–		–	–	51439	
26	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %	м	64,2979	70,02	0,03	4502	2	–	3240	8361
					69,99	–	4500	–	–	619	
27	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	64,2979	1454,08	6,38	93494	410	65367	22234	124986
					431,07	1,18	27717	76	–	9258	

Итого по разделу 4	**5 492 166**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	423 349
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	37 167
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 544
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 258 759
Накладные расходы, тенге	366 064
Сметная прибыль (8 %), тенге	406 827

Итого по акту	**6 231 036**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	609 710
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	44 166
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 798
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 595 606
Накладные расходы, тенге	519 996
Сметная прибыль (8 %), тенге	461 558

ИТОГО по акту:	Тенге				6 231 036				
Временные здания и сооружения 1,5х0,8%	Тенге				**74 772**				
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				**6 305 808**				
Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее	Тенге				**145 664**				
Итого с зимним удорожанием	Тенге				**6 451 473**				

Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				**129 029**				
Итого с непредвиденными затратами	Тенге				**6 580 502**				
НДС 12%	Тенге				789 660				
Стоимость строительно-монтажных работ	Тенге				7 370 162				
Итого в текущих ценах 2020 г. с коэф.понижения К-0,9	**Тенге**				**6 633 145,3**				

Принял (Заказчик):
ГУ «Отдел образования акимата Федоровского района» БИН 041240004366

Заместитель руководителя_____Федорова О.Ф.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346

Директор _____Бижанов К.Х.

Эксперты авторского надзора:
ТОО "АСИ"

Директор_____Кудерин М.К.

_____Аркенова Ф.Б.

Эксперты технического надзора:
ТОО "АСКОС+" БИН 051040008511

_____ Кундыбаев Е.К.
KZ31VJE00024859, KZ47VJE0024862, KZ85VJE0024857
ИИН 790323301156