Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Строительство пятиэтажного жилого дома №48 по ПДП в микрорайоне «Юбилейный» в г.Костанай

Наименование объекта: 120-ти квартирный жилой дом

Договор: №522 от 19.08.2019 года

РЕЕСТР 1

актов за сентябрь 2019 года

N п.п.	№ актов	№ смет	Наименование работ и затрат	Сумма, тенге
1	2	3	4	5
1	1-1	1-1	Подготовительные работы	42 636
2	1-2	2-1-1	Общестроительные работы	14 952 564
3	1-3	2-1-1К	Общестроительные работы (корректировка)	85 004 800
	ИТОГО:			100 000 000

Сдал: **Принял:**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство пятиэтажного жилого дома №48 по ПДП в микрорайоне «Юбилейный» в г.Костанай
Наименование объекта: 120-ти квартирный жилой дом
Договор: №522 от 19.08.2019 года

Акт №1-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1-1 Вынос проекта в натуру						
		РАЗДЕЛ 1. Вынос проекта в натуру						
		ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ						
1	ЦИ РК 8.03-04-2016,ЧАСТЬ 2,ГЛАВА 7,Т.62,П.7	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 50 м: I категория сложности	км	0,5300		78568,00	41639,47	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				41639,47	
		В том числе:						
	Стоимость прочих работ -		Тенге				41639,47	
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				41639,47	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				41639,47	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ АКТУ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				41639,47	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				0,00	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0,00	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0,00	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0,00	
		- перевозка грузов	Тенге				0,00	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				0,00	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				41639,47	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				0,00	
	ИТОГО:		Тенге				41639,47	
	Сметная прибыль		Тенге				0,00	
	ИТОГО по акту:		Тенге				41639,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге					
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге	41639			41639	
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге					
	Итого с зимним удорожанием		Тенге	41639			41639	
	Итого в текущих ценах 2019 г. коэф.понижения К-0,91421461		Тенге	38068			38068	
	НДС 12%		Тенге	4568			4568	
	Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге	42636			42636	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

ТОО "ЛИР"

_____ Камаргин В.Г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Строительство пятиэтажного жилого дома №48 по ПДП в микрорайоне «Юбилейный» в г.Костанай

Наименование объекта: 120-ти квартирный жилой дом

Договор: №522 от 19.08.2019 года

Акт 1-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Общестроительные работы						
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы ГП-4						
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308	п.1-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1563,0000		117,24	183243,85	59,1 26014,59
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00888	13,879	689,79	9573,90	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	30,166	1141,82	34444,03	
		Итого оплата труда:				28,16	44017,93	
1. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	30,166	4216,03	127180,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	30,166	1141,82	34444,14	
		Итого эксплуатация машин:				81,37	127180,34	
		Итого прямые затраты:				87,49	136754,24	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				104,14	162768,83	
		НР второго уровня	%	4,24		4,42	6901,40	
		Накладные расходы	%	--		21,06	32915,99	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,68	13573,62	
2	Е11-010205-0208 11-010205-0208	п.2-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка	м3 грунта	125,3100		4716,17	590983,24	59,1 194999,86
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	3,552	445,101	741,29	329949,01	
		Итого оплата труда:				2633,06	329949,01	
		Итого прямые затраты:				2633,06	329949,01	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4189,20	524948,87	
		НР второго уровня	%	4,24		177,62	22257,83	
		Накладные расходы	%	--		1733,76	217257,70	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,35	43776,54	
3	Е11-010205-0502 11-010205-0502	п.3-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	96,8760		1173,25	113659,64	59,1 37502,95
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	94,163	673,90	63456,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				655,03	63456,76	
		Итого прямые затраты:				655,03	63456,76	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1042,15	100959,71	
		НР второго уровня	%	4,24		44,19	4280,69	
		Накладные расходы	%	--		431,31	41783,64	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,91	8419,23	
4	Е11-010104-0402 11-010104-0402	п.4-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	548,9640		30,17	16563,33	59,1 2563,53
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	4,425	980,33	4337,62	
		Итого оплата труда:				7,90	4337,62	
4. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	4,425	2745,77	12149,07	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	4,425	980,33	4337,96	
		Итого эксплуатация машин:				22,13	12149,07	
		Итого прямые затраты:				22,13	12149,07	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				26,80	14712,60	
		НР второго уровня	%	4,24		1,14	623,81	
		Накладные расходы	%	--		5,81	3187,35	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,23	1226,91	
5	Е11-010201-0501 11-010201-0501	п.5-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненног	548,9640		195,29	107206,44	59,1 29526,14
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	59,288	635,75	37692,42	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	14,41	851,28	12267,20	
		Итого оплата труда:				91,01	49959,62	
5. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	14,41	1897,76	27347,30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	14,41	851,28	12266,94	
5. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	57,641	11,48	661,72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				51,02	28009,02	
		Итого прямые затраты:				119,68	65701,44	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				173,47	95227,58	
		НР второго уровня	%	4,24		7,36	4037,65	
		Накладные расходы	%	--		61,14	33563,79	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,47	7941,22	
6	Е11-010201-0601 11-010201-0601	п.6-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненног	548,9640		70,34	38612,60	59,1 5885,87
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,0122	6,697	635,75	4257,85	
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	6,697	851,28	5701,33	
		Итого оплата труда:				18,14	9959,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	6,697	3360,66	22507,55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	6,697	851,28	5701,02	
		Итого эксплуатация машин:				41,00	22507,55	
6. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	54,896	30,00	1646,89	
		Итого материалов:				3,00	1646,89	
		Итого прямые затраты:				51,76	28412,29	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				62,48	34298,16	
		НР второго уровня	%	4,24		2,65	1454,24	
		Накладные расходы	%	--		13,37	7340,12	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,21	2860,19	
7	Е11-010102-0308 11-010102-0308	п.7-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	47,0000		164,25	7719,80	59,1 / 1093,4
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00984	0,46248	689,79	319,01	
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	1,341	1141,82	1531,08	
		Итого оплата труда:				39,36	1850,09	
7. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	0,33511	3579,00	1199,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	0,33511	1141,82	382,64	
7. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	1,006	4216,03	4240,48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	1,006	1141,82	1148,67	
		Итого эксплуатация машин:				115,74	5439,84	
7. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00188	2637,22	4,96	
		Итого материалов:				0,11	4,96	
		Итого прямые затраты:				122,63	5763,81	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				145,90	6857,22	
		НР второго уровня	%	4,24		6,19	290,75	
		Накладные расходы	%	--		29,45	1384,15	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,17	571,84	
8	С341-010102-1001 41-010102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.8-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км + вывоз грунта	т	82,7200		264,94	21916,16	
		Итого прямые затраты:				235,34	19467,32	
		НР второго уровня	%	4,24		9,98	825,41	
		Накладные расходы	%	--		9,98	825,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,63	1623,42	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				661653,95	297586,34
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				661653,95	
	Материалы -		Тенге				1651,85	
	Всего заработная плата -		Тенге				503530,21	
	Транспортные расходы -		Тенге				19467,32	
		Накладные расходы -	Тенге				338258,14	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				297586,35	297586,35
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				40671,79	
		Сметная прибыль -	Тенге				79992,97	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1079905,06	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				676,63	
		Сметная заработная плата -	Тенге				503530,21	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1079905,06	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				676,63	
		Сметная заработная плата -	Тенге				503530,21	
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты АС101-102						
9	Е11-060101-0119 11-060101-0119	п.31-Фундаменты ленточные бетонные. Устройство + местные заделки	м3	3,4000		22506,95	76523,63	48,5 3869,86
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	2,82	9,588	763,54	7320,82	
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,76874	856,29	658,27	
		Итого оплата труда:				2346,79	7979,09	
9. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00918	3397,21	31,19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00918	851,28	7,81	
9. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,57052	40,86	23,31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
9. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,7242	3608,60	2613,35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	0,7242	851,28	616,50	
9. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,01326	3149,56	41,76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,01326	1141,82	15,14	
9. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,02516	62,65	1,58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,0221	1792,30	39,61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,0221	851,28	18,81	
		Итого эксплуатация машин:				809,06	2750,80	
9. 9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	0,952	66,30	63,12	
9.10	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,00748	26037,67	194,76	
9.11	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,00085	32680,92	27,78	
9.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,612	196,55	120,29	
9.13	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,29988	6598,38	1978,72	
9.14	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00283	0,009622	30,00	0,29	
9.15	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	1,523	612,84	933,48	
9.16	279159 С (21-020101-0303)	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,451	14695,23	50713,24	
		Итого материалов:				15891,67	54031,67	
		Итого прямые затраты:				18853,91	64103,29	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19992,10	67973,15	
		НР второго уровня	%	4,24		847,67	2882,06	
		Накладные расходы	%	--		1985,86	6751,92	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1667,18	5668,42	
10	Е11-080101-0307 11-080101-0307	п.35-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	370,0000		927,57	343200,18	50,8 33861,26
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	78,44	841,74	66026,09	
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,74	851,28	629,95	
		Итого оплата труда:				180,15	66656,03	
10. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	7,215	521,18	3760,31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
10. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,74	1792,30	1326,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,74	851,28	629,95	
		Итого эксплуатация машин:				13,75	5086,62	
10. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	888	212,16	188398,08	
10. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,0592	117199,85	6938,23	
10. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,0888	51147,90	4541,93	
		Итого материалов:				540,21	199878,24	
		Итого прямые затраты:				732,41	270990,95	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				823,92	304852,21	
		НР второго уровня	%	4,24		34,93	12925,73	
		Накладные расходы	%	--		126,45	46787,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,71	25422,24	
11	С123-010201-0236 23-010201-0236 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.42-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5000		8834,09	22085,22	
		Итого прямые затраты:	м			7847,00	19617,50	
		НР второго уровня	%	4,24		332,71	831,78	
		Накладные расходы	%	--		332,71	831,78	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		654,38	1635,94	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				354711,74	37731,12
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				354711,74	
Материалы -			Тенге				253909,92	
Всего заработная плата -			Тенге				74635,12	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				19617,50	
		Накладные расходы -	Тенге				54370,70	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				37731,12	37731,12
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				16639,58	
		Сметная прибыль -	Тенге				32726,59	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				441809,03	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				89,54	
		Сметная заработная плата -	Тенге				74635,12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				441809,03	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				89,54	
		Сметная заработная плата -	Тенге				74635,12	

РАЗДЕЛ 3.Кладочные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Блок-секция 1 АС-28				
12	Е11-260101-1101 11-260101-1101	п.62-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из	м3 изоляции	30,6144		22571,72	691019,58	55,3 213318,35
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	14,8	453,093	822,03	372456,14	
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	15,613	851,28	13291,33	
		Итого оплата труда:				12600,20	385747,46	
12. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	6,123	8,04	49,23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
12. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	15,613	1792,30	27983,80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	15,613	851,28	13291,03	
		Итого эксплуатация машин:				915,68	28033,02	
		Итого прямые затраты:				13081,73	400489,16	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20049,63	613807,51	
		НР второго уровня	%	4,24		850,10	26025,44	
		Накладные расходы	%	--		7818,01	239343,79	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1671,98	51186,64	
13	С121-110102-0102 21-110102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.63-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	31,5328		9784,69	308538,86	
		Итого прямые затраты:	м3			8691,38	274063,83	
		НР второго уровня	%	4,24		368,51	11620,31	
		Накладные расходы	%	--		368,51	11620,31	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		724,79	22854,73	
14	С121-130810-0103 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.64-Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	266,0000		110,24	29323,19	
		Итого прямые затраты:	м2			97,92	26046,72	
		НР второго уровня	%	4,24		4,15	1104,38	
		Накладные расходы	%	--		4,15	1104,38	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,17	2172,09	
15	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.68-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	0,6990		76818,94	53697,06	50,8 15849,71
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	39,424	783,25	30878,89	
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,377464	851,28	321,33	
		Итого оплата труда:				44634,99	31200,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,160772	3608,60	580,16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,160772	851,28	136,86	
15. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,216692	1792,30	388,38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,216692	851,28	184,47	
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	968,54	
		Итого прямые затраты:				45560,89	31847,43	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				68235,47	47697,14	
		НР второго уровня	%	4,24		2893,18	2022,36	
		Накладные расходы	%	--		25567,76	17872,07	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5690,29	3977,56	
16	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.69-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6226		278025,30	173109,67	
		Итого прямые затраты:	т			246959,74	153767,01	
		НР второго уровня	%	4,24		10471,09	6519,72	
		Накладные расходы	%	--		10471,09	6519,72	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20594,47	12822,94	
				Блок-секция 2, 3, 4, 5 АС-28				
17	Е11-260101-1101 11-260101-1101	п.103-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из	м3 изоляции	85,2192		22571,72	1923543,70	55,3 593799,62
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	14,8	1261,244	822,03	1036780,54	
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	43,462	851,28	36998,15	
		Итого оплата труда:				12600,20	1073778,69	
17. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	17,044	8,04	137,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
17. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	43,462	1792,30	77896,57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	43,462	851,28	36998,33	
		Итого эксплуатация машин:				915,68	78033,60	
		Итого прямые затраты:				13081,73	1114814,14	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20049,63	1708613,76	
		НР второго уровня	%	4,24		850,10	72445,22	
		Накладные расходы	%	--		7818,01	666244,84	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1671,98	142484,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	С121-110102-0102 21-110102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.104-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	87,7758		9784,69	858858,41	
		Итого прямые затраты:	м3			8691,38	762892,62	
		НР второго уровня	%	4,24		368,51	32346,65	
		Накладные расходы	%	--		368,51	32346,65	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		724,79	63619,14	
19	С121-130810-0103 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.105-Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	740,9600		110,24	81681,62	
		Итого прямые затраты:	м2			97,92	72554,80	
		НР второго уровня	%	4,24		4,15	3076,32	
		Накладные расходы	%	--		4,15	3076,32	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,17	6050,49	
20	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.109-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	2,7058		76818,94	207856,08	50,8 61352,69
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	152,607	783,25	119529,17	
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,461	851,28	1243,83	
		Итого оплата труда:				44634,99	120773,00	
20. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,622332	3608,60	2245,75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,622332	851,28	529,78	
20. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,838796	1792,30	1503,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,838796	851,28	714,05	
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	3749,12	
		Итого прямые затраты:				45560,89	123278,29	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				68235,47	184630,98	
		НР второго уровня	%	4,24		2893,18	7828,35	
		Накладные расходы	%	--		25567,76	69181,04	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5690,29	15396,75	
21	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.110-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,4746		278025,30	687990,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	т			246959,74	611116,69	
		НР второго уровня	%	4,24		10471,09	25911,35	
		Накладные расходы	%	--		10471,09	25911,35	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20594,47	50962,24	
				Блок-секция 6 АС-28				
22	Е11-260101-1101 11-260101-1101	п.145-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из	м3 изоляции	4,9200		22571,72	111052,85	55,3 34282,11
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	14,8	72,816	822,03	59856,94	
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	2,509	851,28	2136,03	
		Итого оплата труда:				12600,20	61992,97	
22. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	0,984	8,04	7,91	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
22. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	2,509	1792,30	4497,24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	2,509	851,28	2135,86	
		Итого эксплуатация машин:				915,68	4505,15	
		Итого прямые затраты:				13081,73	64362,09	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20049,63	98644,20	
		НР второго уровня	%	4,24		850,10	4182,51	
		Накладные расходы	%	--		7818,01	38464,63	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1671,98	8226,14	
23	С121-110102-0102 21-110102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.146-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	5,0923		9784,69	49826,56	
		Итого прямые затраты:	м3			8691,38	44259,11	
		НР второго уровня	%	4,24		368,51	1876,59	
		Накладные расходы	%	--		368,51	1876,59	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		724,79	3690,86	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				3679491,90	918602,48
			В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3679491,90	
Всего заработная плата -			Тенге				1673492,34	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				1944700,79	
Накладные расходы -			Тенге				1113561,67	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				918602,47	918602,47
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				194959,20	
Сметная прибыль -			Тенге				383444,29	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				5176497,86	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				2042,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1673492,34	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5176497,86	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2042,61	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1673492,34	
		РАЗДЕЛ 4. Перемычки						
				Блок-секция 1				
		Подвал АС-53						
24	Е11-070503-0110 11-070503-0110	п.256-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	47,0000		452,70	21276,93	62,1 4410,57
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	6,956	773,71	5381,93	
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	2,021	851,28	1720,44	
		Итого оплата труда:				151,11	7102,36	
24. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	1,936	3608,60	6987,69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	1,936	851,28	1648,08	
24. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0846	1792,30	151,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0846	851,28	72,02	
		Итого эксплуатация машин:				151,90	7139,32	
24. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,1175	16746,44	1967,71	
		Итого материалов:				41,87	1967,71	
		Итого прямые затраты:				308,28	14488,96	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				402,12	18899,52	
		НР второго уровня	%	4,24		17,05	801,34	
		Накладные расходы	%	--		110,89	5211,91	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,53	1576,07	
25	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.257-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,2100		79723,59	96465,55	
		Итого прямые затраты:	м3			70815,56	85686,83	
		НР второго уровня	%	4,24		3002,58	3633,12	
		Накладные расходы	%	--		3002,58	3633,12	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5905,45	7145,60	
		Первый этаж АС-56						
26	Е11-070503-0110 11-070503-0110	п.258-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	39,0000		452,70	17655,33	62,1 3659,83
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	5,772	773,71	4465,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	1,677	851,28	1427,60	
		Итого оплата труда:				151,11	5893,45	
26. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	1,607	3608,60	5798,30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	1,607	851,28	1368,01	
26. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0702	1792,30	125,82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0702	851,28	59,76	
		Итого эксплуатация машин:				151,90	5924,12	
26. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0975	16746,44	1632,78	
		Итого материалов:				41,87	1632,78	
		Итого прямые затраты:				308,28	12022,75	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				402,12	15682,58	
		НР второго уровня	%	4,24		17,05	664,94	
		Накладные расходы	%	--		110,89	4324,77	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,53	1307,80	
27	Е11-070104-0301 11-070104-0301	п.259-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	11,0000		2185,69	24042,55	62,1 5552,94
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,813	8,943	773,71	6919,29	
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	2,376	851,28	2022,64	
		Итого оплата труда:				812,90	8941,93	
27. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	2,376	3608,60	8574,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	2,376	851,28	2022,64	
		Итого эксплуатация машин:				779,46	8574,03	
27. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0253	12247,51	309,86	
		Итого материалов:				28,17	309,86	
		Итого прямые затраты:				1436,65	15803,18	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1941,47	21356,12	
		НР второго уровня	%	4,24		82,32	905,50	
		Накладные расходы	%	--		587,13	6458,44	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,90	1780,93	
28	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.260-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,9370		79723,59	234148,19	
		Итого прямые затраты:	м3			70815,56	207985,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		3002,58	8818,58	
		Накладные расходы	%	--		3002,58	8818,58	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5905,45	17344,31	
29	Е11-090302-0301 11-090302-0301	п.261-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,5495		99660,47	54767,41	60,9 15821,96
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	56,5	31,049	773,71	24022,93	
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	1,983	987,17	1957,30	
		Итого оплата труда:				47276,32	25980,23	
29. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,054954	331,97	18,24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
29. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,065945	3149,56	207,70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,065945	1141,82	75,30	
29. 5	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	1,764	3998,45	7053,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	1,764	980,33	1729,30	
29. 6	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,04836	5471,95	264,62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,04836	1319,19	63,80	
29. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,104413	1792,30	187,14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,104413	851,28	88,88	
29. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,802328	17,05	13,68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				14093,13	7744,74	
29. 9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,016486	66,30	1,09	
29.10	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,010276	2742,28	28,18	
29.11	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,00011	327493,64	35,99	
29.12	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000566	34752,55	19,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.13	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000242	381819,66	92,32	
29.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,005495	196,55	1,08	
29.15	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,659448	181,11	119,43	
29.16	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,197834	91,05	18,01	
29.17	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000055	1774323,66	97,51	
29.18	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000242	200244,36	48,42	
29.19	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00017	401465,54	68,39	
29.20	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00033	413033,85	136,19	
29.21	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001066	367670,21	391,98	
		Итого материалов:				1925,73	1058,27	
		Итого прямые затраты:				59733,48	32825,94	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				88524,76	48647,90	
		НР второго уровня	%	4,24		3753,45	2062,67	
		Накладные расходы	%	--		32544,73	17884,63	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7382,26	4056,85	
30	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.262-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,5495		226636,63	124545,89	
		Итого прямые затраты:	т			201313,06	110629,58	
		НР второго уровня	%	4,24		8535,67	4690,69	
		Накладные расходы	%	--		8535,67	4690,69	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16787,90	9225,62	
31	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.263-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	0,0305		76818,94	2346,05	50,8 692,48
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	1,722	783,25	1349,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,016492	851,28	14,04	
		Итого оплата труда:				44634,99	1363,15	
31. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,007024	3608,60	25,35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,007024	851,28	5,98	
31. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,009467	1792,30	16,97	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,009467	851,28	8,06	
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	42,32	
		Итого прямые затраты:				45560,89	1391,43	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				68235,47	2083,91	
		НР второго уровня	%	4,24		2893,18	88,36	
		Накладные расходы	%	--		25567,76	780,84	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5690,29	173,78	
32	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.265-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0025		278025,30	695,06	
		Итого прямые затраты:	т			246959,74	617,40	
		НР второго уровня	%	4,24		10471,09	26,18	
		Накладные расходы	%	--		10471,09	26,18	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20594,47	51,49	
33	Е11-130301-0502 11-130301-0502	п.266-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	17,0000		115,37	1961,36	54,2 264,58
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,9)	чел-ч	0,0295	0,5015	967,62	485,26	
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0034	851,29	2,89	
		Итого оплата труда:				28,72	488,16	
33. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0017	3397,21	5,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0017	851,28	1,45	
33. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0017	36,33	0,06	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
33. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0017	1792,30	3,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0017	851,28	1,45	
33. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,1904	47,13	8,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				1,05	17,86	
33. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000016	0,000274	273897,54	74,97	
33. 8	149223 С (22-040101-0601)	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000071	0,001207	745270,30	899,54	
		Итого материалов:				57,32	974,51	
		Итого прямые затраты:				86,92	1477,63	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				102,48	1742,21	
		НР второго уровня	%	4,24		4,35	73,87	
		Накладные расходы	%	--		19,91	338,45	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,55	145,29	
		Блок-секция 2,3,4,5						
		Подвал АС-53						
34	Е11-070503-0110 11-070503-0110	п.276-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	204,0000		452,70	92350,94	62,1 19143,74
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	30,192	773,71	23359,85	
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	8,772	851,28	7467,43	
		Итого оплата труда:				151,11	30827,28	
34. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	8,405	3608,60	30329,56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	8,405	851,28	7155,01	
34. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,3672	1792,30	658,13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,3672	851,28	312,59	
		Итого эксплуатация машин:				151,90	30987,69	
34. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,51	16746,44	8540,68	
		Итого материалов:				41,87	8540,68	
		Итого прямые затраты:				308,28	62888,23	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				402,12	82031,97	
		НР второго уровня	%	4,24		17,05	3478,16	
		Накладные расходы	%	--		110,89	22621,90	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,53	6840,81	
35	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.277-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	5,3320		79723,59	425086,19	
		Итого прямые затраты:	м3			70815,56	377588,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		3002,58	16009,76	
		Накладные расходы	%	--		3002,58	16009,76	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5905,45	31487,87	
		Первый этаж АС-58						
36	Е11-070503-0110 11-070503-0110	п.278-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	156,0000		452,70	70621,31	62,1 14639,33
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	23,088	773,71	17863,42	
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	6,708	851,28	5710,39	
		Итого оплата труда:				151,11	23573,80	
36. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	6,427	3608,60	23193,19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	6,427	851,28	5471,18	
36. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,2808	1792,30	503,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,2808	851,28	239,04	
		Итого эксплуатация машин:				151,90	23696,47	
36. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,39	16746,44	6531,11	
		Итого материалов:				41,87	6531,11	
		Итого прямые затраты:				308,28	48091,00	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				402,12	62730,33	
		НР второго уровня	%	4,24		17,05	2659,77	
		Накладные расходы	%	--		110,89	17299,10	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,53	5231,21	
37	Е11-070104-0301 11-070104-0301	п.279-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	44,0000		2185,69	96170,21	62,1 22211,75
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,813	35,772	773,71	27677,15	
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	9,504	851,28	8090,57	
		Итого оплата труда:				812,90	35767,72	
37. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	9,504	3608,60	34296,13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	9,504	851,28	8090,57	
		Итого эксплуатация машин:				779,46	34296,13	
37. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,1012	12247,51	1239,45	
		Итого материалов:				28,17	1239,45	
		Итого прямые затраты:				1436,65	63212,74	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1941,47	85424,49	
		НР второго уровня	%	4,24		82,32	3622,00	
		Накладные расходы	%	--		587,13	25833,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,90	7123,72	
38	С12 -040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.280-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	11,7480		79723,59	936592,75	
		Итого прямые затраты:	м3			70815,56	831941,20	
		НР второго уровня	%	4,24		3002,58	35274,31	
		Накладные расходы	%	--		3002,58	35274,31	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5905,45	69377,24	
39	Е11-090302-0301 11-090302-0301	п.281-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,1982		99660,47	219072,64	60,9 63288,71
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	56,5	124,198	773,71	96093,03	
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	7,931	987,17	7829,31	
		Итого оплата труда:				47276,32	103922,34	
39. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,219819	331,97	72,97	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
39. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,263783	3149,56	830,80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,263783	1141,82	301,19	
39. 5	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	7,056	3998,45	28213,82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	7,056	980,33	6917,21	
39. 6	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,193441	5471,95	1058,50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,193441	1319,19	255,19	
39. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,417656	1792,30	748,57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,417656	851,28	355,54	
39. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	3,209	17,05	54,72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				14093,13	30979,38	
39. 9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,065946	66,30	4,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39.10	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,041106	2742,28	112,72	
39.11	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,00044	327493,64	143,98	
39.12	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,002264	34752,55	78,68	
39.13	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000967	381819,66	369,30	
39.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,021982	196,55	4,32	
39.15	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	2,638	181,11	477,74	
39.16	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,791348	91,05	72,05	
39.17	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00022	1774323,66	390,03	
39.18	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000967	200244,36	193,68	
39.19	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000681	401465,54	273,57	
39.20	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,001319	413033,85	544,76	
39.21	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,004264	367670,21	1567,93	
		Итого материалов:				1925,73	4233,13	
		Итого прямые затраты:				59733,48	131305,54	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				88524,76	194594,25	
		НР второго уровня	%	4,24		3753,45	8250,80	
		Накладные расходы	%	--		32544,73	71539,50	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7382,26	16227,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.282-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,1982		226636,63	498190,38	
		Итого прямые затраты:	т			201313,06	442524,36	
		НР второго уровня	%	4,24		8535,67	18763,03	
		Накладные расходы	%	--		8535,67	18763,03	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16787,90	36902,99	
41	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.283-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	0,1222		76818,94	9384,20	50,8 2769,93
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	6,89	783,25	5396,45	
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,065966	851,28	56,16	
		Итого оплата труда:				44634,99	5452,61	
41. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,028097	3608,60	101,39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,028097	851,28	23,92	
41. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,03787	1792,30	67,87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,03787	851,28	32,24	
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	169,26	
		Итого прямые затраты:				45560,89	5565,72	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				68235,47	8335,64	
		НР второго уровня	%	4,24		2893,18	353,43	
		Накладные расходы	%	--		25567,76	3123,36	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5690,29	695,13	
42	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.285-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0100		278025,30	2780,25	
		Итого прямые затраты:	т			246959,74	2469,60	
		НР второго уровня	%	4,24		10471,09	104,71	
		Накладные расходы	%	--		10471,09	104,71	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20594,47	205,94	
43	Е11-130301-0502 11-130301-0502	п.286-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	68,0000		115,37	7845,45	54,2 1058,32
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,9)	чел-ч	0,0295	2,006	967,62	1941,05	
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0136	851,28	11,58	
		Итого оплата труда:				28,72	1952,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0068	3397,21	23,10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0068	851,28	5,79	
43. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0068	36,33	0,25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
43. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0068	1792,30	12,19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0068	851,28	5,79	
43. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,7616	47,13	35,89	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				1,05	71,43	
43. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000016	0,001095	273897,54	299,86	
43. 8	149223 С (22-040101-0601)	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000071	0,004828	745270,30	3598,17	
		Итого материалов:				57,32	3898,03	
		Итого прямые затраты:				86,92	5910,50	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				102,48	6968,83	
		НР второго уровня	%	4,24		4,35	295,48	
		Накладные расходы	%	--		19,91	1353,80	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,55	581,14	
				Блок-секция 6				
		Подвал АС-53						
44	Е11-070503-0110 11-070503-0110	п.296-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	62,0000		452,70	28067,44	62,1 5818,2
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	9,176	773,71	7099,56	
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	2,666	851,28	2269,51	
		Итого оплата труда:				151,11	9369,08	
44. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	2,554	3608,60	9217,81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	2,554	851,28	2174,17	
44. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,1116	1792,30	200,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,1116	851,28	95,00	
		Итого эксплуатация машин:				151,90	9417,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,155	16746,44	2595,70	
		Итого материалов:				41,87	2595,70	
		Итого прямые затраты:				308,28	19113,09	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				402,12	24931,29	
		НР второго уровня	%	4,24		17,05	1057,09	
		Накладные расходы	%	--		110,89	6875,28	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,53	2079,07	
45	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.297-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,4840		79723,59	118309,81	
		Итого прямые затраты:	м3			70815,56	105090,29	
		НР второго уровня	%	4,24		3002,58	4455,83	
		Накладные расходы	%	--		3002,58	4455,83	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5905,45	8763,69	
		Первый этаж АС-60						
46	Е11-070503-0110 11-070503-0110	п.298-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	48,0000		452,70	21729,63	62,1 4504,41
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	7,104	773,71	5496,44	
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	2,064	851,28	1757,04	
		Итого оплата труда:				151,11	7253,48	
46. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	1,978	3608,60	7136,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	1,978	851,28	1683,83	
46. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0864	1792,30	154,85	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0864	851,28	73,55	
		Итого эксплуатация машин:				151,90	7291,22	
46. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,12	16746,44	2009,57	
		Итого материалов:				41,87	2009,57	
		Итого прямые затраты:				308,28	14797,23	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				402,12	19301,64	
		НР второго уровня	%	4,24		17,05	818,39	
		Накладные расходы	%	--		110,89	5322,80	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,53	1609,60	
47	Е11-070104-0301 11-070104-0301	п.299-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	11,0000		2185,69	24042,55	62,1 5552,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,813	8,943	773,71	6919,29	
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	2,376	851,28	2022,64	
		Итого оплата труда:				812,90	8941,93	
47. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	2,376	3608,60	8574,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	2,376	851,28	2022,64	
		Итого эксплуатация машин:				779,46	8574,03	
47. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0253	12247,51	309,86	
		Итого материалов:				28,17	309,86	
		Итого прямые затраты:				1436,65	15803,18	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1941,47	21356,12	
		НР второго уровня	%	4,24		82,32	905,50	
		Накладные расходы	%	--		587,13	6458,44	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,90	1780,93	
48	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.300-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	3,0880		79723,59	246186,45	
		Итого прямые затраты:	м3			70815,56	218678,45	
		НР второго уровня	%	4,24		3002,58	9271,97	
		Накладные расходы	%	--		3002,58	9271,97	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5905,45	18236,03	
49	Е11-090302-0301 11-090302-0301	п.301-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,5495		99660,47	54767,41	60,9 15821,96
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	56,5	31,049	773,71	24022,93	
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	1,983	987,17	1957,30	
		Итого оплата труда:				47276,32	25980,23	
49. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,054954	331,97	18,24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
49. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,065945	3149,56	207,70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,065945	1141,82	75,30	
49. 5	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	1,764	3998,45	7053,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	1,764	980,33	1729,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49.6	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,04836	5471,95	264,62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,04836	1319,19	63,80	
49. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,104413	1792,30	187,14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,104413	851,28	88,88	
49. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,802328	17,05	13,68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				14093,13	7744,74	
49. 9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,016486	66,30	1,09	
49.10	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,010276	2742,28	28,18	
49.11	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,00011	327493,64	35,99	
49.12	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000566	34752,55	19,67	
49.13	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000242	381819,66	92,32	
49.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,005495	196,55	1,08	
49.15	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,659448	181,11	119,43	
49.16	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,197834	91,05	18,01	
49.17	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000055	1774323,66	97,51	
49.18	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000242	200244,36	48,42	
49.19	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00017	401465,54	68,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49.20	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00033	413033,85	136,19	
49.21	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001066	367670,21	391,98	
		Итого материалов:				1925,73	1058,27	
		Итого прямые затраты:				59733,48	32825,94	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				88524,76	48647,90	
		НР второго уровня	%	4,24		3753,45	2062,67	
		Накладные расходы	%	--		32544,73	17884,63	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7382,26	4056,85	
50	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.302-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,5495		226636,63	124545,89	
		Итого прямые затраты:	т			201313,06	110629,58	
		НР второго уровня	%	4,24		8535,67	4690,69	
		Накладные расходы	%	--		8535,67	4690,69	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16787,90	9225,62	
51	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.303-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	0,0305		76818,94	2346,05	50,8 692,48
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	1,722	783,25	1349,11	
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,016492	851,28	14,04	
		Итого оплата труда:				44634,99	1363,15	
51. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,007024	3608,60	25,35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,007024	851,28	5,98	
51. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,009467	1792,30	16,97	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,009467	851,28	8,06	
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	42,32	
		Итого прямые затраты:				45560,89	1391,43	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				68235,47	2083,91	
		НР второго уровня	%	4,24		2893,18	88,36	
		Накладные расходы	%	--		25567,76	780,84	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5690,29	173,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.305-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0025		278025,30	695,06	
		Итого прямые затраты:	т			246959,74	617,40	
		НР второго уровня	%	4,24		10471,09	26,18	
		Накладные расходы	%	--		10471,09	26,18	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20594,47	51,49	
53	Е11-130301-0502 11-130301-0502	п.306-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	17,0000		115,37	1961,36	54,2 264,58
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,9)	чел-ч	0,0295	0,5015	967,62	485,26	
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0034	851,29	2,89	
		Итого оплата труда:				28,72	488,16	
53. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0017	3397,21	5,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0017	851,28	1,45	
53. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0017	36,33	0,06	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
53. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0017	1792,30	3,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0017	851,28	1,45	
53. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,1904	47,13	8,97	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				1,05	17,86	
53. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000016	0,000274	273897,54	74,97	
53. 8	149223 С (22-040101-0601)	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000071	0,001207	745270,30	899,54	
		Итого материалов:				57,32	974,51	
		Итого прямые затраты:				86,92	1477,63	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				102,48	1742,21	
		НР второго уровня	%	4,24		4,35	73,87	
		Накладные расходы	%	--		19,91	338,45	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,55	145,29	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				2974850,65	186168,71
		В том числе:						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2777893,24	
	Материалы -		Тенге				30983,77	
	Всего заработная плата -		Тенге				148778,88	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2494458,54	
		Накладные расходы -	Тенге				212887,16	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				91236,08	91236,08
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				121651,08	
		Сметная прибыль -	Тенге				239262,43	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3230042,83	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				187,57	
		Сметная заработная плата -	Тенге				148778,88	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				196957,41	
	Материалы -		Тенге				6349,67	
	Всего заработная плата -		Тенге				155882,81	
		Накладные расходы -	Тенге				107308,77	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				94932,63	94932,63
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				12376,14	
		Сметная прибыль -	Тенге				24341,29	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				328607,47	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				198,19	
		Сметная заработная плата -	Тенге				155882,81	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3558650,30	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				385,77	
		Сметная заработная плата -	Тенге				304661,69	
		РАЗДЕЛ 5. Перекрытие АС42-44						
			Блок-секция 1					
		на отм. -0,330;+2,500;+5,300;+8,100;+10,900						
54	Е11-070504-0106 11-070504-0106	п.316-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	62,5000		6285,68	392855,01	62,1 94177,76
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	2,66	166,25	841,74	139939,27	
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	13,762	851,28	11715,74	
		Итого оплата труда:				2426,48	151655,02	
54. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	12,375	3608,60	44656,43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	12,375	851,28	10534,59	
54. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	17,575	179,25	3150,32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
54. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	1,387	1792,30	2486,82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	1,387	851,28	1180,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				804,70	50293,56	
54. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	4,081	13886,80	56675,50	
54. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,03125	197175,18	6161,72	
54. 8	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	5,625	304,17	1710,96	
		Итого материалов:				1032,77	64548,18	
		Итого прямые затраты:				4076,50	254781,02	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5583,34	348958,78	
		ИР второго уровня	%	4,24		236,73	14795,85	
		Накладные расходы	%	--		1743,58	108973,62	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		465,61	29100,37	
55	Е11-070504-0102 11-070504-0102	п.317-Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	2,5000		6147,84	15369,60	62,1 4019,29
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	2,91	7,275	812,49	5910,86	
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2638	0,6595	851,28	561,42	
		Итого оплата труда:				2588,91	6472,28	
55. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,242	0,605	3608,60	2183,20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,242	0,605	851,28	515,02	
55. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0696	0,174	179,25	31,19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
55. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0218	0,0545	1792,30	97,68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0218	0,0545	851,28	46,39	
		Итого эксплуатация машин:				924,83	2312,07	
55. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0381	0,09525	13886,80	1322,72	
55. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,00025	197175,18	49,29	
55. 8	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,05	0,125	304,17	38,02	
		Итого материалов:				564,01	1410,03	
		Итого прямые затраты:				3853,19	9632,97	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5460,90	13652,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		231,54	578,86	
		Накладные расходы	%	--		1839,26	4598,14	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		455,40	1138,49	
56	Е11-070504-0105 11-070504-0105	п.318-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	10,0000		4142,13	41421,32	62,1 9738,77
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	1,74	17,4	822,03	14303,32	
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	1,62	851,28	1379,07	
		Итого оплата труда:				1568,24	15682,40	
56. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	1,54	3608,60	5557,24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	1,54	851,28	1310,97	
56. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	1,517	179,25	271,92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
56. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,08	1792,30	143,38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,08	851,28	68,10	
		Итого эксплуатация машин:				597,26	5972,55	
56. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,428	13886,80	5943,55	
56. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,003	197175,18	591,53	
56. 8	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	0,8	304,17	243,34	
		Итого материалов:				677,84	6778,41	
		Итого прямые затраты:				2705,43	27054,28	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3679,31	36793,05	
		НР второго уровня	%	4,24		156,00	1560,03	
		Накладные расходы	%	--		1129,88	11298,79	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		306,82	3068,25	
57	С121-060405-1401 21-060405-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.320-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,6010		308443,67	185363,85	
		Итого прямые затраты:	т			273979,27	164651,95	
		НР второго уровня	%	4,24		11616,72	6981,24	
		Накладные расходы	%	--		11616,72	6981,24	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22847,68	13730,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	Е11-060101-0101 11-060101-0101	п.321-Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	1,4250		23417,36	33369,74	48,5 750,25
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	1,924	689,79	1326,98	
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,258352	851,28	219,93	
		Итого оплата труда:				1085,55	1546,91	
58. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,684	12,47	8,53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
58. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,2565	3608,60	925,61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,2565	851,28	218,35	
58. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001852	1792,30	3,32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001852	851,28	1,58	
		Итого эксплуатация машин:				657,86	937,46	
58. 6	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,454	16701,53	24275,67	
58. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,35625	6598,38	2350,67	
58. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,00285	30,00	0,09	
		Итого материалов:				18685,22	26626,43	
		Итого прямые затраты:				20274,30	28890,87	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20800,79	29641,12	
		НР второго уровня	%	4,24		881,95	1256,78	
		Накладные расходы	%	--		1408,45	2007,04	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1734,62	2471,83	
59	Е11-060301-0410 11-060301-0410	п.322-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1668		16402,72	2735,42	48,5 764,79
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11,6	1,934	783,25	1515,19	
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,063371	973,61	61,70	
		Итого оплата труда:				9455,67	1576,88	
59. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,026683	3149,56	84,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,026683	1141,82	30,47	
59. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,036689	1792,30	65,76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,036689	851,28	31,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				898,24	149,80	
		Итого прямые затраты:				9983,94	1664,98	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14569,94	2429,77	
		ИР второго уровня	%	4,24		617,77	103,02	
		Накладные расходы	%	--		5203,77	867,81	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1215,02	202,62	
		Блок-секция 2,3,4,5						
		на отм. -0,330;+2,500;+5,300;+8,100;+10,900						
60	Е11-070504-0106 11-070504-0106	п.335-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	250,0000		6285,68	1571420,00	62,1 376711,06
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	2,66	665	841,74	559757,10	
60. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	55,05	851,28	46862,96	
		Итого оплата труда:				2426,48	606620,06	
60. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	49,5	3608,60	178625,70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	49,5	851,28	42138,36	
60. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	70,3	179,25	12601,27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
60. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	5,55	1792,30	9947,26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	5,55	851,28	4724,60	
		Итого эксплуатация машин:				804,70	201174,24	
60. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	16,325	13886,80	226702,01	
60. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,125	197175,18	24646,90	
60. 8	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	22,5	304,17	6843,82	
		Итого материалов:				1032,77	258192,73	
		Итого прямые затраты:				4076,50	1019124,07	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5583,34	1395835,13	
		НР второго уровня	%	4,24		236,73	59183,41	
		Накладные расходы	%	--		1743,58	435894,47	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		465,61	116401,48	
61	Е11-070504-0102 11-070504-0102	п.336-Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	10,0000		6147,84	61478,41	62,1 16077,15
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	2,91	29,1	812,49	23643,46	
61. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2638	2,638	851,28	2245,68	
		Итого оплата труда:				2588,91	25889,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,242	2,42	3608,60	8732,81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,242	2,42	851,28	2060,10	
61. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0696	0,696	179,25	124,76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	--	--	--	
61. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0218	0,218	1792,30	390,72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0218	0,218	851,28	185,58	
		Итого эксплуатация машин:				924,83	9248,29	
61. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0381	0,381	13886,80	5290,87	
61. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,001	197175,18	197,18	
61. 8	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,05	0,5	304,17	152,09	
		Итого материалов:				564,01	5640,13	
		Итого прямые затраты:				3853,19	38531,88	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5460,90	54609,03	
		НР второго уровня	%	4,24		231,54	2315,42	
		Накладные расходы	%	--		1839,26	18392,58	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		455,40	4553,96	
62	Е11-070504-0105 11-070504-0105	п.337-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	40,0000		4142,13	165685,29	62,1 38955,07
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	1,74	69,6	822,03	57213,29	
62. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	6,48	851,28	5516,29	
		Итого оплата труда:				1568,24	62729,58	
62. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	6,16	3608,60	22228,98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	6,16	851,28	5243,88	
62. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	6,068	179,25	1087,69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
62. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,32	1792,30	573,54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,32	851,28	272,41	
		Итого эксплуатация машин:				597,26	23890,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	1,712	13886,80	23774,20	
62. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,012	197175,18	2366,10	
62. 8	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	3,2	304,17	973,34	
		Итого материалов:				677,84	27113,65	
		Итого прямые затраты:				2705,43	108217,14	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3679,31	147172,21	
		НР второго уровня	%	4,24		156,00	6240,10	
		Накладные расходы	%	--		1129,88	45195,17	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		306,82	12272,98	
63	С121-060405-1401 21-060405-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.339-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	2,2302		308443,67	687879,97	
		Итого прямые затраты:	т			273979,27	611018,70	
		НР второго уровня	%	4,24		11616,72	25907,19	
		Накладные расходы	%	--		11616,72	25907,19	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22847,68	50954,07	
64	Е11-060101-0101 11-060101-0101	п.340-Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	5,7000		23417,36	133478,96	48,5 3001,01
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	7,695	689,79	5307,93	
64. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	1,033	851,28	879,72	
		Итого оплата труда:				1085,55	6187,66	
64. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	2,736	12,47	34,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
64. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	1,026	3608,60	3702,42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	1,026	851,28	873,41	
64. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00741	1792,30	13,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00741	851,28	6,31	
		Итого эксплуатация машин:				657,86	3749,82	
64. 6	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	5,814	16701,53	97102,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	1,425	6598,38	9402,69	
64. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0114	30,00	0,34	
		Итого материалов:				18685,22	106505,73	
		Итого прямые затраты:				20274,30	115563,49	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20800,79	118564,50	
		НР второго уровня	%	4,24		881,95	5027,13	
		Накладные расходы	%	--		1408,45	8028,15	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1734,62	9887,33	
65	Е11-060301-0410 11-060301-0410	п.341-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,7334		16402,72	12029,75	48,5 3363,37
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11,6	8,507	783,25	6663,45	
65. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,278692	973,61	271,34	
		Итого оплата труда:				9455,67	6934,79	
65. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,117344	3149,56	369,58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,117344	1141,82	133,99	
65. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,161348	1792,30	289,18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,161348	851,28	137,35	
		Итого эксплуатация машин:				898,24	658,77	
		Итого прямые затраты:				9983,94	7322,22	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14569,94	10685,59	
		НР второго уровня	%	4,24		617,77	453,07	
		Накладные расходы	%	--		5203,77	3816,44	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1215,02	891,09	
				Блок-секция 6				
		на отм. -0,330;+2,500;+5,300;+8,100;+10,900						
66	Е11-070504-0106 11-070504-0106	п.354-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	62,5000		6285,68	392855,01	62,1 94177,76
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	2,66	166,25	841,74	139939,27	
66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	13,762	851,28	11715,74	
		Итого оплата труда:				2426,48	151655,02	
66. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	12,375	3608,60	44656,43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	12,375	851,28	10534,59	
66. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	17,575	179,25	3150,32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	1,387	1792,30	2486,82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	1,387	851,28	1180,73	
		Итого эксплуатация машин:				804,70	50293,56	
66. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	4,081	13886,80	56675,50	
66. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,03125	197175,18	6161,72	
66. 8	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	5,625	304,17	1710,96	
		Итого материалов:				1032,77	64548,18	
		Итого прямые затраты:				4076,50	254781,02	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5583,34	348958,78	
		НР второго уровня	%	4,24		236,73	14795,85	
		Накладные расходы	%	--		1743,58	108973,62	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		465,61	29100,37	
67	Е11-070504-0102 11-070504-0102	п.355-Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	2,5000		6147,84	15369,60	62,1 4019,29
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	2,91	7,275	812,49	5910,86	
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2638	0,6595	851,28	561,42	
		Итого оплата труда:				2588,91	6472,28	
67. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,242	0,605	3608,60	2183,20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,242	0,605	851,28	515,02	
67. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0696	0,174	179,25	31,19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
67. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0218	0,0545	1792,30	97,68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0218	0,0545	851,28	46,39	
		Итого эксплуатация машин:				924,83	2312,07	
67. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0381	0,09525	13886,80	1322,72	
67. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,00025	197175,18	49,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
67. 8	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,05	0,125	304,17	38,02	
		Итого материалов:				564,01	1410,03	
		Итого прямые затраты:				3853,19	9632,97	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5460,90	13652,26	
		НР второго уровня	%	4,24		231,54	578,86	
		Накладные расходы	%	--		1839,26	4598,14	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		455,40	1138,49	
68	Е11-070504-0105 11-070504-0105	п.356-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	10,0000		4142,13	41421,32	62.1 9738,77
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	1,74	17,4	822,03	14303,32	
68. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	1,62	851,28	1379,07	
		Итого оплата труда:				1568,24	15682,40	
68. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	1,54	3608,60	5557,24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	1,54	851,28	1310,97	
68. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	1,517	179,25	271,92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
68. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,08	1792,30	143,38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,08	851,28	68,10	
		Итого эксплуатация машин:				597,26	5972,55	
68. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,428	13886,80	5943,55	
68. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,003	197175,18	591,53	
68. 8	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	0,8	304,17	243,34	
		Итого материалов:				677,84	6778,41	
		Итого прямые затраты:				2705,43	27054,28	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3679,31	36793,05	
		НР второго уровня	%	4,24		156,00	1560,03	
		Накладные расходы	%	--		1129,88	11298,79	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		306,82	3068,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	С121-060405-1401 21-060405-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.358-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,6010		308443,67	185363,85	
		Итого прямые затраты:	т			273979,27	164651,95	
		НР второго уровня	%	4,24		11616,72	6981,24	
		Накладные расходы	%	--		11616,72	6981,24	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22847,68	13730,66	
70	Е11-060101-0101 11-060101-0101	п.359-Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	1,4250		23417,36	33369,74	48,5 750,25
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	1,924	689,79	1326,98	
70. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,258352	851,28	219,93	
		Итого оплата труда:				1085,55	1546,91	
70. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,684	12,47	8,53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
70. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,2565	3608,60	925,61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,2565	851,28	218,35	
70. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001852	1792,30	3,32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001852	851,28	1,58	
		Итого эксплуатация машин:				657,86	937,46	
70. 6	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1.454	16701,53	24275,67	
70. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,35625	6598,38	2350,67	
70. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,00285	30,00	0,09	
		Итого материалов:				18685,22	26626,43	
		Итого прямые затраты:				20274,30	28890,87	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20800,79	29641,12	
		НР второго уровня	%	4,24		881,95	1256,78	
		Накладные расходы	%	--		1408,45	2007,04	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1734,62	2471,83	
71	Е11-060301-0410 11-060301-0410	п.360-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1668		16402,72	2735,42	48,5 764,79
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11,6	1,934	783,25	1515,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,063371	973,61	61,70	
		Итого оплата труда:				9455,67	1576,88	
71. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,026683	3149,56	84,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,026683	1141,82	30,47	
71. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,036689	1792,30	65,76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,036689	851,28	31,23	
		Итого эксплуатация машин:				898,24	149,80	
		Итого прямые затраты:				9983,94	1664,98	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14569,94	2429,77	
		НР второго уровня	%	4,24		617,77	103,02	
		Накладные расходы	%	--		5203,77	867,81	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1215,02	202,62	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				2873129,65	657009,38
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2873129,65	
Материалы -			Тенге				596178,36	
Всего заработная плата -			Тенге				1062228,22	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				940322,61	
Накладные расходы -			Тенге				806687,29	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				657009,40	657009,40
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				149677,89	
Сметная прибыль -			Тенге				294385,36	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3974202,30	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				1267,68	
Сметная заработная плата -			Тенге				1062228,22	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				3974202,30	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				1267,68	
Сметная заработная плата -			Тенге				1062228,22	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ АКТУ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				10543837,89	
в том числе:								
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				3377001,94	
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				859195,62	
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				241545,63	
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				6288173,01	
- перевозка грузов			Тенге				19467,32	
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				0,00	
Накладные расходы I уровня			Тенге				2097098,05	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				12640935,94	
Накладные расходы II уровня			Тенге				535975,68	
ИТОГО:			Тенге				13176911,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Сметная прибыль		Тенге				1054152,93	
	ИТОГО по акту:		Тенге				14231064,56	
	ИТОГО по акту:		Тенге				14231065	
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				128080	
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				14359144	
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				244105	
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				14603250	
	Итого в текущих ценах 2019 г. коэф.понижения К-0,91421461		Тенге				13350504	
	НДС 12%		Тенге				1602060	
	Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге				14952564	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

ТОО "ЛИР"

_____ Камаргин В.Г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Строительство пятиэтажного жилого дома №48 по ПДП в микрорайоне «Юбилейный» в г.Костанай

Наименование объекта: 120-ти квартирный жилой дом

Договор: №522 от 19.08.2019 года

Акт 1-3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1К Общестроительные работы (Корректировка)						
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы ГП-4						
				Включить				
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308	п.8-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	4326,5700		117,24	507240,78	59,1 72011,49
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00888	38,42	689,79	26501,69	
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	83,503	1141,82	95345,17	
		Итого оплата труда:				28,16	121846,86	
1.3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	83,503	4216,03	352050,31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	83,503	1141,82	95345,40	
		Итого эксплуатация машин:				81,37	352050,31	
		Итого прямые затраты:				87,49	378552,00	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				104,14	450563,50	
		НР второго уровня	%	4,24		4,42	19103,89	
		Накладные расходы	%	--		21,06	91115,39	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,68	37573,39	
2	Е11-010205-0502 11-010205-0502	п.9-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	133,8030		1173,25	156984,19	59,1 51798,25
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	130,057	673,90	87645,09	
		Итого оплата труда:				655,03	87645,09	
		Итого прямые затраты:				655,03	87645,09	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1042,15	139443,33	
		НР второго уровня	%	4,24		44,19	5912,40	
		Накладные расходы	%	--		431,31	57710,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,91	11628,46	
3	Е11-010104-0402 11-010104-0402	п.10-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	758,2170		30,17	22876,91	59,1 3540,69
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	6,111	980,33	5991,02	
		Итого оплата труда:				7,90	5991,02	
3. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	6,111	2745,77	16780,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	6,111	980,33	5990,80	
		Итого эксплуатация машин:				22,13	16780,03	
		Итого прямые затраты:				22,13	16780,03	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				26,80	20320,72	
		НР второго уровня	%	4,24		1,14	861,60	
		Накладные расходы	%	--		5,81	4402,29	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,23	1694,59	
4	Е11-010201-0501 11-010201-0501	п.11-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненног	758,2170		195,29	148071,18	59,1 40780,85
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	81,887	635,75	52059,94	
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	19,903	851,28	16943,19	
		Итого оплата труда:				91,01	69003,13	
4. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	19,903	1897,76	37771,49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	19,903	851,28	16943,03	
4. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	79,613	11.48	913,95	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				51,02	38685,44	
		Итого прямые затраты:				119,68	90745,38	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				173,47	131526,23	
		НР второго уровня	%	4,24		7,36	5576,71	
		Накладные расходы	%	--		61,14	46357,56	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,47	10968,24	
5	Е11-010201-0601 11-010201-0601	п.12-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненног	758,2170		70,34	53330,87	59,1 8129,44
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,0122	9,25	635,75	5880,84	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	9,25	851,28	7874,55	
		Итого оплата труда:				18,14	13755,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	9,25	3360,66	31086,94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	9,25	851,28	7874,34	
		Итого эксплуатация машин:				41,00	31086,94	
5. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	75,822	30,00	2274,65	
		Итого материалов:				3,00	2274,65	
		Итого прямые затраты:				51,76	39242,43	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				62,48	47371,87	
		НР второго уровня	%	4,24		2,65	2008,57	
		Накладные расходы	%	--		13,37	10138,01	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,21	3950,44	
6	Е11-010102-0308 11-010102-0308	п.13-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4430,0200		164,25	727635,61	59,1 103059,64
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00984	43,591	689,79	30068,91	
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	126,388	1141,82	144312,89	
		Итого оплата труда:				39,36	174381,80	
6. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	31,586	3579,00	113046,45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	31,586	1141,82	36065,53	
6. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	94,802	4216,03	399689,88	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	94,802	1141,82	108246,82	
		Итого эксплуатация машин:				115,74	512736,33	
6. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,177201	2637,22	467,32	
		Итого материалов:				0,11	467,31	
		Итого прямые затраты:				122,63	543272,55	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				145,90	646332,19	
		НР второго уровня	%	4,24		6,19	27404,49	
		Накладные расходы	%	--		29,45	130464,13	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,17	53898,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	С341-010102-1001 41-010102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.14-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км + вывоз грунта	т	7796,8352		264,94	2065723,84	
		Итого прямые затраты:				235,34	1834907,20	
		НР второго уровня	%	4,24		9,98	77800,07	
		Накладные расходы	%	--		9,98	77800,07	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,63	153016,58	
8	Е11-010203-0102 11-010203-0102	п.15-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланирован	906,0000		5,86	5307,48	59,1 605,27
8. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	0,89694	1141,82	1024,14	
		Итого оплата труда:				1,13	1024,14	
8. 2	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа. 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,34428	6190,33	2131,21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,34428	1141,82	393,11	
8. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	0,55266	3579,00	1977,97	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	0,55266	1141,82	631,04	
		Итого эксплуатация машин:				4,54	4109,18	
		Итого прямые затраты:				4,54	4109,18	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5,20	4714,45	
		НР второго уровня	%	4,24		0,22	199,89	
		Накладные расходы	%	--		0,89	805,16	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	393,15	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				2995253,86	279925,63
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2995253,86	
Материалы -			Тенге				2741,97	
Всего заработная плата -			Тенге				473647,43	
Транспортные расходы -			Тенге				1834907,20	
		Накладные расходы -	Тенге				418793,24	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				279925,63	279925,63
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				138867,61	
		Сметная прибыль -	Тенге				273123,77	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3687170,87	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				549,26	
		Сметная заработная плата -	Тенге				473647,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3687170,87	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				549,26	
		Сметная заработная плата -	Тенге				473647,43	
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты						
				Включить				
				ФП-2				
9	Е11-060101-0115 11-060101-0115	п.54-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	155,2072		24190,78	3754583,70	48,5 120254,37
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	277,821	754,01	209479,73	
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	44,669	861,17	38467,43	
		Итого оплата труда:				1597,52	247947,16	
9. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,419059	3397,21	1423,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,419059	851,28	356,74	
9. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	16,623	40,86	679,20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
9. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	40,447	3608,60	145957,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	40,447	851,28	34431,72	
9. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	1,521	3149,56	4790,58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	1,521	1141,82	1736,71	
9. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,155207	62,65	9,72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
9. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	6,674	179,25	1196,30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
9. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	2,282	1792,30	4089,21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	2,282	851,28	1942,62	
		Итого эксплуатация машин:				1018,93	158145,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	15,831	66,30	1049,60	
9.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,062083	26037,67	1616,49	
9.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,015521	32680,92	507,23	
9.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	3,104	196,55	610,12	
9.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	4,656	6598,38	30723,48	
9.15	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00776	200244,36	1553,97	
9.16	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0073	1,133	30,00	33,99	
9.17	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	5,587	890,37	4974,91	
9.18	279248 С (21-020101-0707)	Бетон тяжелый класса В20, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	157,535	17812,58	2806110,28	
		Итого материалов:				18344,38	2847180,07	
		Итого прямые затраты:				20712,99	3214805,48	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				21487,79	3335059,85	
		НР второго уровня	%	4,24		911,08	141406,54	
		Накладные расходы	%	--		1685,88	261660,91	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1791,91	278117,31	
10	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.55-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	22,4679		222351,51	4995764,77	
		Итого прямые затраты:	т			197506,74	4437555,76	
		НР второго уровня	%	4,24		8374,29	188152,36	
		Накладные расходы	%	--		8374,29	188152,36	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16470,48	370056,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.56-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,4373		236151,59	575569,91	
		Итого прямые затраты:	т			209764,85	511257,77	
		НР второго уровня	%	4,24		8894,03	21677,33	
		Накладные расходы	%	--		8894,03	21677,33	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17492,71	42634,81	
12	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.57-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,0017		222351,51	667432,52	
		Итого прямые затраты:	т			197506,74	592855,98	
		НР второго уровня	%	4,24		8374,29	25137,09	
		Накладные расходы	%	--		8374,29	25137,09	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16470,48	49439,45	
13	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.58-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0028		278025,30	778,47	
		Итого прямые затраты:	т			246959,74	691,49	
		НР второго уровня	%	4,24		10471,09	29,32	
		Накладные расходы	%	--		10471,09	29,32	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20594,47	57,66	
14	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.59-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,3770		218092,68	518399,76	
		Итого прямые затраты:	т			193723,78	460475,61	
		НР второго уровня	%	4,24		8213,89	19524,17	
		Накладные расходы	%	--		8213,89	19524,17	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16155,01	38399,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Е11-070501-0101 11-070501-0101	п.60-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	359,0000		1578,10	566539,13	62,1 125364,23
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,476	170,884	773,71	132214,66	
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	71,369	976,05	69660,11	
		Итого оплата труда:				562,33	201874,77	
15. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	9,442	3149,56	29737,20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0263	9,442	1141,82	10781,06	
15. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	47,747	2884,83	137741,98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,133	47,747	980,33	46807,82	
15. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	14,181	1792,30	25415,71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0395	14,181	851,28	12072,00	
		Итого эксплуатация машин:				537,31	192894,89	
15. 6	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	4,308	12247,51	52762,27	
		Итого материалов:				146,97	52762,27	
		Итого прямые затраты:				1052,57	377871,82	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1401,77	503236,06	
		НР второго уровня	%	4,24		59,44	21337,21	
		Накладные расходы	%	--		408,64	146701,44	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,90	41965,86	
16	Е11-070501-0102 11-070501-0102	п.61-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	703,0000		2210,69	1554117,68	62,1 344953,78
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,668	469,604	773,71	363337,31	
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	196,91	975,79	192143,82	
		Итого оплата труда:				790,16	555481,13	
16. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	27,558	3149,56	86794,31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0392	27,558	1141,82	31466,28	
16. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	127,946	2884,83	369102,46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,182	127,946	980,33	125429,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	41,407	1792,30	74213,23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0589	41,407	851,28	35248,95	
		Итого эксплуатация машин:				754,07	530110,00	
16. 6	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	11,6	12247,51	142064,99	
		Итого материалов:				202,08	142064,99	
		Итого прямые затраты:				1472,99	1035512,31	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1963,68	1380466,09	
		НР второго уровня	%	4,24		83,26	58531,76	
		Накладные расходы	%	--		573,95	403485,54	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		163,76	115119,83	
17	Е11-070501-0103 11-070501-0103	п.62-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	190,0000		3411,47	648179,34	62,1 139217,4
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,937	178,03	792,79	141140,40	
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	85,158	975,15	83042,20	
		Итого оплата труда:				1179,91	224182,60	
17. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	13,775	3149,56	43385,19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0725	13,775	1141,82	15728,57	
17. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	50,73	2884,83	146347,43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,267	50,73	980,33	49732,14	
17. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	20,653	1792,30	37016,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1087	20,653	851,28	17581,49	
		Итого эксплуатация машин:				1193,42	226748,99	
17. 6	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	5,605	12247,51	68647,29	
		Итого материалов:				361,30	68647,29	
		Итого прямые затраты:				2297,56	436536,68	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3030,28	575754,08	
		НР второго уровня	%	4,24		128,48	24411,97	
		Накладные расходы	%	--		861,21	163629,37	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		252,70	48013,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Е11-070501-0104 11-070501-0104	п.63-Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	223,0000		4763,89	1062346,47	62,1 222691
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,18	263,14	792,79	208614,76	
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,691	154,093	973,35	149985,89	
		Итого оплата труда:				1608,07	358600,65	
18. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1504	33,539	3149,56	105633,72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1504	33,539	1141,82	38295,50	
18. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,315	70,245	2884,83	202644,88	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,315	70,245	980,33	68863,28	
18. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2256	50,309	1792,30	90168,46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2256	50,309	851,28	42827,05	
		Итого эксплуатация машин:				1786,76	398447,07	
18. 6	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0417	9,299	12247,51	113890,82	
		Итого материалов:				510,72	113890,82	
		Итого прямые затраты:				3232,97	720952,65	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4231,59	943643,65	
		НР второго уровня	%	4,24		179,42	40010,49	
		Накладные расходы	%	--		1178,03	262701,49	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		352,88	78692,33	
19	С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.64-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	223,4110		25641,07	5728497,32	
		Итого прямые затраты:	м3			22776,03	5088415,37	
		НР второго уровня	%	4,24		965,70	215748,81	
		Накладные расходы	%	--		965,70	215748,81	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1899,34	424333,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	С121-041201-9907 21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.65-Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	65,6700		23929,85	1571473,33	
		Итого прямые затраты:	м3			21256,01	1395882,48	
		НР второго уровня	%	4,24		901,26	59185,42	
		Накладные расходы	%	--		901,26	59185,42	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1772,58	116405,43	
21	С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.66-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	284,9150		22431,94	6391196,48	
		Итого прямые затраты:	м3			19925,48	5677066,88	
		НР второго уровня	%	4,24		844,84	240707,64	
		Накладные расходы	%	--		844,84	240707,64	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1661,63	473421,96	
22	Е11-060101-0119 11-060101-0119	п.67-Фундаменты ленточные бетонные. Устройство + местные заделки	м3	27,2600		22506,95	613539,43	48,5 31027,15
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	2,82	76,873	763,54	58695,76	
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	6,163	856,29	5277,74	
		Итого оплата труда:				2346,79	63973,50	
22. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,073602	3397,21	250,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,073602	851,28	62,66	
22. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	4,574	40,86	186,90	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
22. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	5,806	3608,60	20952,90	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	5,806	851,28	4942,53	
22. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,106314	3149,56	334,84	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,106314	1141,82	121,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,201724	62,65	12,64	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
22. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,17719	1792,30	317,58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,17719	851,28	150,84	
		Итого эксплуатация машин:				809,06	22054,91	
22. 9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	7,633	66,30	506,05	
22.10	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,059972	26037,67	1561,53	
22.11	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,006815	32680,92	222,72	
22.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	4,907	196,55	964,43	
22.13	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	2,404	6598,38	15864,70	
22.14	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00283	0,077146	30,00	2,31	
22.15	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	12,212	612,84	7484,30	
22.16	279159 С (21-020101-0303)	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	27,669	14695,23	406600,85	
		Итого материалов:				15891,67	433206,89	
		Итого прямые затраты:				18853,91	513957,56	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19992,10	544984,71	
		НР второго уровня	%	4,24		847,67	23107,35	
		Накладные расходы	%	--		1985,86	54134,50	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1667,18	45447,37	
23	Е11-060101-0101 11-060101-0101	п.68-Подготовка бетонная. Устройство	м3	8,0000		19503,35	156026,84	48,5 4211,95
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	10,8	689,79	7449,73	
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	1,45	851,28	1234,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				1085,55	8684,43	
23. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	3,84	12,47	47,88	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
23. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	1,44	3608,60	5196,38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	1,44	851,28	1225,84	
23. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0104	1792,30	18,64	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0104	851,28	8,85	
		Итого эксплуатация машин:				657,86	5262,91	
23. 6	100463 С (21-020101-0101)	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	8,16	13293,03	108471,12	
23. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	2	6598,38	13196,76	
23. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,016	30,00	0,48	
		Итого материалов:				15208,55	121668,36	
		Итого прямые затраты:				16797,63	134381,01	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17324,12	138592,95	
		НР второго уровня	%	4,24		734,54	5876,34	
		Накладные расходы	%	--		1261,04	10088,29	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1444,69	11557,54	
24	Е11-080101-0303 11-080101-0303	п.69-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	342,8000		1736,34	595216,15	50,8 27430,03
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,201	68,903	754,01	51953,40	
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	2,4	851,28	2042,73	
		Итого оплата труда:				157,51	53996,13	
24. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	11,689	521,18	6092,32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	2,4	1792,30	4300,80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	2,4	851,28	2043,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				30,32	10393,13	
24. 5	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	8,57	11664,04	99960,82	
24. 6	135837 С (21-100501-0702)	Мастика битумная кровельная для горячего применения марки МБК-Г-65 ГОСТ 2889-80	кг	4,2	1439,76	88,60	127562,74	
24. 7	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,054848	117199,85	6428,18	
24. 8	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,082272	51147,90	4208,04	
24. 9	269627 С (21-100402-9901)	Гидроизол	м2	2,2	754,16	266,22	200772,48	
		Итого материалов:				1280,43	438932,25	
		Итого прямые затраты:				1462,31	501278,78	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1542,32	528708,81	
		НР второго уровня	%	4,24		65,39	22417,25	
		Накладные расходы	%	--		145,41	49847,29	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,62	44090,09	
25	Е11-080101-0301 11-080101-0301	п.70-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	342,8000		1101,02	377428,79	50,8 50751,53
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,382	130,95	754,01	98737,31	
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	1,371	851,28	1167,28	
		Итого оплата труда:				291,44	99904,58	
25. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004	1,371	1792,30	2457,60	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	1,371	851,28	1167,10	
		Итого эксплуатация машин:				7,17	2457,60	
25. 4	102673 С (21-020402-0104)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	10,627	16405,00	174332,65	
25. 5	146546 С (21-130512-0301)	Стекло жидкое калийное	т	0,0005	0,1714	52240,41	8954,01	
25. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00225	0,7713	30,00	23,14	
		Итого материалов:				534,74	183309,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				829,94	284504,71	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				977,99	335256,24	
		НР второго уровня	%	4,24		41,47	14214,86	
		Накладные расходы	%	--		189,52	64966,39	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,56	27957,69	
26	Е11-060301-0406 11-060301-0406	п.71-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,1261		77667,89	9792,37	48,5 2471,42
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	42,5	5,358	851,28	4561,50	
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,38	0,55223	967,36	534,21	
		Итого оплата труда:				40416,45	5095,71	
26. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,75	0,22064	3149,56	694,92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,75	0,22064	1141,82	251,93	
26. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,82	1,112	179,25	199,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,63	0,33159	1792,30	594,31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,63	0,33159	851,28	282,28	
		Итого эксплуатация машин:				11806,46	1488,56	
26. 6	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,007	0,000883	200244,36	176,73	
		Итого материалов:				1401,71	176,73	
		Итого прямые затраты:				49387,57	6226,79	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				68989,55	8698,20	
		НР второго уровня	%	4,24		2925,16	368,80	
		Накладные расходы	%	--		22527,14	2840,22	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5753,18	725,36	
27	С123-010201-0236 23-010201-0236 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.72-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,9700		8834,09	8569,07	
		Итого прямые затраты:	м			7847,00	7611,59	
		НР второго уровня	%	4,24		332,71	322,73	
		Накладные расходы	%	--		332,71	322,73	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		654,38	634,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.73-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0114		227405,59	2592,42	
		Итого прямые затраты:	т			201996,10	2302,76	
		НР второго уровня	%	4,24		8564,63	97,64	
		Накладные расходы	%	--		8564,63	97,64	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16844,86	192,03	
29	С121-130205-0501 21-130205-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.74-Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	8,0000		98,83	790,67	
		Итого прямые затраты:	шт.			87,79	702,32	
		НР второго уровня	%	4,24		3,72	29,78	
		Накладные расходы	%	--		3,72	29,78	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,32	58,57	
30	С122-050105-0101 22-050105-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.75-Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	7,7400		1748,96	13536,97	
		Итого прямые затраты:	кг			1553,54	12024,40	
		НР второго уровня	%	4,24		65,87	509,83	
		Накладные расходы	%	--		65,87	509,83	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,55	1002,74	
31	С121-130816-1210 21-130816-1210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.76-Лента резиновая электроизоляционная самослипающаяся типа ЛЭТСАР, шириной 26 мм, толщиной 0,8 мм	кг	2,9714		1729,00	5137,56	
		Итого прямые затраты:	кг			1535,81	4563,51	
		НР второго уровня	%	4,24		65,12	193,49	
		Накладные расходы	%	--		65,12	193,49	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,07	380,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Е11-080101-0302 11-080101-0302	п.77-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	3650,7400		732,79	2675243,57	50.8 208649,94
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,143	522,056	754,01	393635,31	
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	20,079	851,28	17092,91	
		Итого оплата труда:				112,51	410728,22	
32. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	65,348	521,18	34058,20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
32. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	20,079	1792,30	35987,72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	20,079	851,28	17092,85	
		Итого эксплуатация машин:				19,19	70045,92	
32. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,2	8031.628	212,16	1703990,20	
		Итого материалов:				466,75	1703990,20	
		Итого прямые затраты:				593,76	2167671,42	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				650,91	2376321,36	
		НР второго уровня	%	4,24		27,60	100756,03	
		Накладные расходы	%	--		84,75	309405,96	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,28	198166,19	
33	Цена ТЦЕНА	п.78-Техноэлласт Терра ЭМП 5,0	м2	4198,3510		1537,90	6456637,64	
		Итого прямые затраты:				1366,06	5735195,88	
		НР второго уровня	%	4,24		57,92	243172,31	
		Накладные расходы	%	--		57,92	243172,31	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,92	478269,45	
34	Е11-080101-0302 11-080101-0302	п.79-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	1213,7600		196,83	238900,20	50.8 69369,76
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,143	173,568	754,01	130871,77	
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	6,676	851,28	5682,87	
		Итого оплата труда:				112,51	136554,64	
34. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	6,676	1792,30	11964,82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	6,676	851,28	5683,15	
		Итого эксплуатация машин:				9,86	11964,82	
		Итого прямые затраты:				117,68	142836,59	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				174,83	212206,34	
		НР второго уровня	%	4,24		7,41	8997,55	
		Накладные расходы	%	--		64,57	78367,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,58	17696,31	
35	С121-080102-1201 21-080102-1201 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	п.80-Мембрана ISOSTUD	м2	1395,8240		566,09	790166,54	
		Итого прямые затраты:	м2			502,84	701876,14	
		НР второго уровня	%	4,24		21,32	29759,55	
		Накладные расходы	%	--		21,32	29759,55	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,93	58530,86	
36	С121-130208-0512 21-130208-0512 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.81-Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 4,8 мм х 90 мм + PLANTER krep	1000 шт.	0,2130		5050,47	1075,75	
		Итого прямые затраты:	1000 шт.			4486,15	955,55	
		НР второго уровня	%	4,24		190,21	40,52	
		Накладные расходы	%	--		190,21	40,52	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		374,11	79,69	
37	С121-110403-6704 21-110403-6704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.82-Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 100 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77 + PLANTERBAND	рулон	37,0000		3494,89	129310,79	
		Итого прямые затраты:	рулон			3104,38	114862,06	
		НР второго уровня	%	4,24		131,63	4870,15	
		Накладные расходы	%	--		131,63	4870,15	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,88	9578,58	
				Устройство прохода (АС2-32)				
38	Е11-060301-0406 11-060301-0406	п.83-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0950		77667,89	7376,90	48,5 1861,8
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	42,5	4,037	851,28	3436,32	
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,38	0,416012	967,36	402,44	
		Итого оплата труда:				40416,45	3838,75	
38. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,75	0,166215	3149,56	523,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,75	0,166215	1141,82	189,79	
38. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,82	0,837724	179,25	150,16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
38. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,63	0,249797	1792,30	447,71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,63	0,249797	851,28	212,65	
		Итого эксплуатация машин:				11806,46	1121,38	
38. 6	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,007	0,000665	200244,36	133,13	
		Итого материалов:				1401,71	133,13	
		Итого прямые затраты:				49387,57	4690,83	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				68989,55	6552,63	
		НР второго уровня	%	4,24		2925,16	277,83	
		Накладные расходы	%	--		22527,14	2139,63	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5753,18	546,44	
39	С123-010201-0231 23-010201-0231 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.84-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,6000		8312,35	29924,47	
		Итого прямые затраты:	м			7383,56	26580.82	
		НР второго уровня	%	4,24		313,06	1127,03	
		Накладные расходы	%	--		313,06	1127,03	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		615,73	2216,63	
40	С121-130201-0506 21-130201-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.85-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0168		200403,29	3366,78	
		Итого прямые затраты:	т			178010,94	2990,58	
		НР второго уровня	%	4,24		7547,66	126,80	
		Накладные расходы	%	--		7547,66	126,80	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14844,69	249,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.86-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0684		227405,59	15554,54	
		Итого прямые затраты:	т			201996,10	13816,53	
		НР второго уровня	%	4,24		8564,63	585,82	
		Накладные расходы	%	--		8564,63	585,82	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16844,86	1152,19	
42	С122-050105-0101 22-050105-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.87-Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	54,0000		1748,96	94444,00	
		Итого прямые затраты:	кг			1553,54	83891,16	
		НР второго уровня	%	4,24		65,87	3556,99	
		Накладные расходы	%	--		65,87	3556,99	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,55	6995,85	
43	С121-130816-1210 21-130816-1210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.88-Лента резиновая электроизоляционная самослипающаяся типа ЛЭТСАР, шириной 26 мм, толщиной 0,8 мм	кг	9,9600		1729,00	17220,87	
		Итого прямые затраты:	кг			1535,81	15296,67	
		НР второго уровня	%	4,24		65,12	648,58	
		Накладные расходы	%	--		65,12	648,58	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,07	1275,62	
				Деформационный шов по ФП(АС2-32,23)				
44	Е11-070515-0102 11-070515-0102	п.89-Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	м шва	14,6700		906,94	13304,76	62,1 3845,86
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,538	7,892	783,25	6181,77	
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,013203	851,28	11,24	
		Итого оплата труда:				422,15	6193,01	
44. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,013203	1792,30	23,66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,013203	851,28	11,24	
		Итого эксплуатация машин:				1,61	23,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44. 4	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,22	3,227	547,45	1766,84	
		Итого материалов:				120,44	1766,84	
		Итого прямые затраты:				543,44	7972,27	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				805,60	11818,13	
		НР второго уровня	%	4,24		34,16	501,09	
		Накладные расходы	%	--		296,32	4346,95	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,18	985,54	
45	С121-110401-0103 21-110401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.90-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	2,2145		17420,73	38578,21	
		Итого прямые затраты:	м3			15474,20	34267,62	
		НР второго уровня	%	4,24		656,11	1452,95	
		Накладные расходы	%	--		656,11	1452,95	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1290,42	2857,65	
46	С121-130809-1201 21-130809-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.91-Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86+ Пенебанд	кг	4,8000		4433,62	21281,36	
		Итого прямые затраты:	кг			3938,22	18903,46	
		НР второго уровня	%	4,24		166,98	801,51	
		Накладные расходы	%	--		166,98	801,51	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		328,42	1576,40	
47	С121-100502-1826 21-100502-1826 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.92-Клей для изоляции из вспененного каучука двухкомпонентный марки К 425	кг	15,7500		6469,89	101900,81	
		Итого прямые затраты:	кг			5746,97	90514,78	
		НР второго уровня	%	4,24		243,67	3837,83	
		Накладные расходы	%	--		243,67	3837,83	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		479,25	7548,21	
48	Е11-070515-0102 11-070515-0102	п.93-Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	м шва	15,6700		906,94	14211,69	62,1 4108,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,538	8,43	783,25	6603,16	
48. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,014103	851,28	12,01	
		Итого оплата труда:				422,15	6615,16	
48. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,014103	1792,30	25,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,014103	851,28	12,01	
		Итого эксплуатация машин:				1,61	25,28	
48. 4	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,22	3,447	547,45	1887,28	
		Итого материалов:				120,44	1887,28	
		Итого прямые затраты:				543,44	8515,71	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				805,60	12623,73	
		НР второго уровня	%	4,24		34,16	535,25	
		Накладные расходы	%	--		296,32	4643,26	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,18	1052,72	
49	С121-110401-0103 21-110401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.94-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	9,4000		17420,73	163754,87	
		Итого прямые затраты:	м3			15474,20	145457,48	
		НР второго уровня	%	4.24		656,11	6167,40	
		Накладные расходы	%	--		656,11	6167,40	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1290,42	12129,99	
50	С121-110403-6704 21-110403-6704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.95-Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 100 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	2,0000		3494,89	6989,77	
		Итого прямые затраты:	рулон			3104,38	6208,76	
		НР второго уровня	%	4,24		131,63	263,25	
		Накладные расходы	%	--		131,63	263,25	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,88	517,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	С121-130816-1210 21-130816-1210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.96-Лента резиновая электроизоляционная самослипающаяся типа ЛЭТСАР, шириной 26 мм, толщиной 0,8 мм	кг	31,3400		1729,00	54186,94	
		Итого прямые затраты:	кг			1535,81	48132,29	
		НР второго уровня	%	4,24		65,12	2040,81	
		Накладные расходы	%	--		65,12	2040,81	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,07	4013,85	
52	С121-100502-0105 21-100502-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.97-Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	25,0000		2977,58	74439,62	
		Итого прямые затраты:	кг			2644,88	66122,00	
		НР второго уровня	%	4,24		112,14	2803,57	
		Накладные расходы	%	--		112,14	2803,57	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		220,56	5514,05	
		Кладка (АС2-32)						
53	Е11-080201-0101 11-080201-0101	п.98-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу	м3 кладки	165,6000		37750,13	6251421,66	50,8 309334,81
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,54	751,824	734,93	552538,01	
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	66,24	851,28	56388,79	
		Итого оплата труда:				3677,09	608926,80	
53. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	66,24	3608,60	239033,66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	66,24	851,28	56388,79	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	239033,66	
53. 4	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.24	39,744	16746,44	665570,51	
53. 5	102929 С (21-030101-0705)	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	62,928	60144,42	3784768,06	
53. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0828	17468,00	1446,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	7,286	30,00	218,59	
		Итого материалов:				26884,08	4452003,52	
		Итого прямые затраты:				31664,10	5243575,19	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				33532,07	5552910,00	
		НР второго уровня	%	4,24		1421,76	235443,38	
		Накладные расходы	%	--		3289,72	544778,20	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2796,31	463068,27	
54	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.99-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	1,2514		76818,94	96133,53	50,8 28375,64
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	70,581	783,25	55282,30	
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,675772	851,28	575,27	
		Итого оплата труда:				44634,99	55857,57	
54. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,287829	3608,60	1038,66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,287829	851,28	245,02	
54. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,387943	1792,30	695,31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,387943	851,28	330,25	
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	1733,97	
		Итого прямые затраты:				45560,89	57016,27	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				68235,47	85391,91	
		НР второго уровня	%	4,24		2893,18	3620,62	
		Накладные расходы	%	--		25567,76	31996,26	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5690,29	7121,00	
55	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.100-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,2514		278025,30	347929,20	
		Итого прямые затраты:	т			246959,74	309052,83	
		НР второго уровня	%	4,24		10471,09	13103,84	
		Накладные расходы	%	--		10471,09	13103,84	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20594,47	25772,53	
56	Е11-060301-0406 11-060301-0406	п.101-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,3957		77667,89	30733,18	48,5 7756,5
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	42,5	16,817	851,28	14316,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,38	1,733	967,36	1676,60	
		Итого оплата труда:				40416,45	15992,79	
56. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,75	0,692475	3149,56	2180,99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,75	0,692475	1141,82	790,68	
56. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,82	3,49	179,25	625,60	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	–	–	–	
56. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,63	1,041	1792,30	1865,23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,63	1,041	851,28	886,18	
		Итого эксплуатация машин:				11806,46	4671,82	
56. 6	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,007	0,00277	200244,36	554,66	
		Итого материалов:				1401,71	554,66	
		Итого прямые затраты:				49387,57	19542,66	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				68989,55	27299,17	
		НР второго уровня	%	4,24		2925,16	1157,48	
		Накладные расходы	%	--		22527,14	8913,99	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5753,18	2276,53	
57	С123-010201-0231 23-010201-0231 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.102-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,0000		8312,35	124685,29	
		Итого прямые затраты:	м			7383,56	110753,40	
		НР второго уровня	%	4,24		313,06	4695,94	
		Накладные расходы	%	--		313,06	4695,94	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		615,73	9235,95	
58	С123-010501-1207 23-010501-1207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.103-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,0000		1614,75	3229,49	
		Итого прямые затраты:	м			1434,32	2868,64	
		НР второго уровня	%	4,24		60,82	121,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		60,82	121,63	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,61	239,22	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				40597001,27	1701675,19
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				40597001,27	
	Материалы -		Тенге				10562175,11	
	Всего заработная плата -		Тенге				3064447,60	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				25719152,54	
		Накладные расходы -	Тенге				3495139,07	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1701675,19	1701675,19
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1793463,88	
		Сметная прибыль -	Тенге				3527371,23	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				47619511,57	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3867,55	
		Сметная заработная плата -	Тенге				3064447,60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				47619511,57	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3867,55	
		Сметная заработная плата -	Тенге				3064447,60	
		РАЗДЕЛ 3.Кладочные работы						
				Включить				
				Блок-секция 1				
		Наружные стены, толщиной 640мм						
59	Е11-080201-0101 11-080201-0101	п.190-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу	м3 кладки	48,4480		28564,32	1383884,10	50,8 90499,11
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4.54	219.954	734,93	161650,73	
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	19,379	851,28	16497,13	
		Итого оплата труда:				3677,09	178147,86	
59. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	19,379	3608,60	69931,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	19,379	851,28	16496,96	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	69931,78	
59. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	10,465	14812,62	155010,63	
59. 5	102907 С (21-030101-0503)	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	14,176	53024,87	751674,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,024224	17468,00	423,14	
59. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	2,132	30,00	63,95	
		Итого материалов:				18724,66	907172,18	
		Итого прямые затраты:				23504,68	1138754,69	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25372,64	1229253,80	
		НР второго уровня	%	4,24		1075,80	52120,36	
		Накладные расходы	%	--		2943,76	142619,47	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2115,88	102509,93	
60	Е11-260101-1101 11-260101-1101	п.191-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из	м3 изоляции	1,2566		22571,72	28364,52	55,3 8756,15
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	14,8	18,598	822,03	15288,34	
60. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	0,640886	851,28	545,57	
		Итого оплата труда:				12600,20	15833,91	
60. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	0,251328	8,04	2,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
60. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,640886	1792,30	1148,66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,640886	851,28	545,57	
		Итого эксплуатация машин:				915,68	1150,68	
		Итого прямые затраты:				13081,73	16439,02	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20049,63	25195,17	
		НР второго уровня	%	4,24		850,10	1068,28	
		Накладные расходы	%	--		7818,01	9824,43	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1671,98	2101,08	
61	С121-110102-0102 21-110102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.192-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	1,2943		9784,69	12664,70	
		Итого прямые затраты:	м3			8691,38	11249,59	
		НР второго уровня	%	4,24		368,51	476,98	
		Накладные расходы	%	--		368,51	476,98	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		724,79	938,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	С121-130810-0103 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.193-Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	16,4020		110,24	1808,12	
		Итого прямые затраты:	м2			97,92	1606,08	
		НР второго уровня	%	4,24		4,15	68,10	
		Накладные расходы	%	--		4,15	68,10	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,17	133,93	
63	Е11-080301-0111 11-080301-0111	п.194-Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	2,7600		4808,44	13271,30	50,8 1626,23
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	1,22	3,367	783,25	2637,36	
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,24	0,6624	851,28	563,89	
		Итого оплата труда:				1159,87	3201,25	
63. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,12	0,3312	3397,21	1125,16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,3312	851,28	281,94	
63. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12	0,3312	3608,60	1195,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,3312	851,28	281,94	
		Итого эксплуатация машин:				840,70	2320,32	
63. 5	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	3,036	1714,26	5204,49	
		Итого материалов:				1885,69	5204,49	
		Итого прямые затраты:				3681,95	10162,18	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4271,16	11788,41	
		НР второго уровня	%	4,24		181,10	499,83	
		Накладные расходы	%	--		770,31	2126,06	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,18	983,06	
64	Е11-080401-0305 11-080401-0305	п.195-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА	м2 перегородок	135,8200		4873,97	661982,99	50,8 65363,18
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,21	164,342	754,01	123915,66	
64. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	5,582	851,28	4752,02	
		Итого оплата труда:				947,34	128667,68	
64. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	5,582	3608,60	20143,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	5,582	851,28	4751,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				148,31	20143,93	
64. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	2,811	14812,62	41645,30	
64. 5	102937 С (21-030101-0803)	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,038808	5,271	63729,57	335912,35	
64. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,003124	205870,68	643,11	
64. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,021731	17468,00	379,60	
64. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,40746	30,00	12,22	
		Итого материалов:				2787,46	378592,59	
		Итого прямые затраты:				3848,12	522652,18	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4329,37	588015,36	
		НР второго уровня	%	4,24		183,57	24931,85	
		Накладные расходы	%	--		664,81	90295,03	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		361,04	49035,78	
65	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.196-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	0,2866		76818,94	22016,62	50,8 6498,62
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	16,164	783,25	12660,82	
65. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,154766	851,28	131,75	
		Итого оплата труда:				44634,99	12792,57	
65. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,065919	3608,60	237,88	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,065919	851,28	56,12	
65. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,088847	1792,30	159,24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,088847	851,28	75,63	
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	397,12	
		Итого прямые затраты:				45560,89	13057,93	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				68235,47	19556,56	
		НР второго уровня	%	4,24		2893,18	829,20	
		Накладные расходы	%	--		25567,76	7327,82	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5690,29	1630,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.197-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3248		278025,30	90299,28	
		Итого прямые затраты:	т			246959,74	80209,56	
		НР второго уровня	%	4,24		10471,09	3400,89	
		Накладные расходы	%	--		10471,09	3400,89	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20594,47	6688,84	
				Блок-секция 2				
		Наружные стены, толщиной 640мм						
67	Е11-080201-0101 11-080201-0101	п.218-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу	м3 кладки	34,6420		28564,32	989525,12	50,8 64710
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,54	157,275	734,93	115585,88	
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	13,857	851,28	11796,02	
		Итого оплата труда:				3677,09	127381,90	
67. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	13,857	3608,60	50003,65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	13,857	851,28	11796,19	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	50003,65	
67. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	7,483	14812,62	110837,98	
67. 5	102907 С (21-030101-0503)	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	10,136	53024,87	537473,30	
67. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,017321	17468,00	302,56	
67. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	1,524	30,00	45,73	
		Итого материалов:				18724,66	648659,56	
		Итого прямые затраты:				23504,68	814249,09	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25372,64	878959,10	
		НР второго уровня	%	4,24		1075,80	37267,87	
		Накладные расходы	%	--		2943,76	101977,87	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2115,88	73298,16	
68	Е11-260101-1101 11-260101-1101	п.219-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из	м3 изоляции	0,2327		22571,72	5252,89	55,3 1621,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	14,8	3,444	822,03	2831,28	
68. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	0,118687	851,28	101,04	
		Итого оплата труда:				12600,20	2932,32	
68. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	0,046544	8,04	0,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
68. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,118687	1792,30	212,72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,118687	851,28	101,04	
		Итого эксплуатация машин:				915,68	213,10	
		Итого прямые затраты:				13081,73	3044,38	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20049,63	4665,95	
		НР второго уровня	%	4,24		850,10	197,84	
		Накладные расходы	%	--		7818,01	1819,41	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1671,98	389,10	
69	С121-110102-0102 21-110102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.220-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	0,2393		9784,69	2341,10	
		Итого прямые затраты:	м3			8691,38	2079,51	
		НР второго уровня	%	4,24		368,51	88,17	
		Накладные расходы	%	--		368,51	88,17	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		724,79	173,41	
70	С121-130810-0103 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.221-Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	11,8338		110,24	1304,53	
		Итого прямые затраты:	м2			97,92	1158,77	
		НР второго уровня	%	4,24		4,15	49,13	
		Накладные расходы	%	--		4,15	49,13	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,17	96,63	
71	Е11-080301-0111 11-080301-0111	п.222-Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	1,8140		4808,44	8722,51	50,8 1068,84
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	1,22	2,213	783,25	1733,39	
71. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,24	0,43536	851,28	370,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				1159,87	2104,01	
71. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,12	0,21768	3397,21	739,50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,21768	851,28	185,31	
71. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12	0,21768	3608,60	785,52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,21768	851,28	185,31	
		Итого эксплуатация машин:				840,70	1525,02	
71. 5	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	1,995	1714,26	3420,63	
		Итого материалов:				1885,69	3420,63	
		Итого прямые затраты:				3681,95	6679,05	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4271,16	7747,89	
		НР второго уровня	%	4,24		181,10	328,51	
		Накладные расходы	%	--		770,31	1397,35	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,18	646,11	
72	Е11-080401-0305 11-080401-0305	п.223-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА	м2 перегородок	94,9580		4873,97	462822,71	50,8 45698,4
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,21	114,899	754,01	86635,13	
72. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	3,903	851,28	3322,35	
		Итого оплата труда:				947,34	89957,48	
72. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	3,903	3608,60	14083,55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	3,903	851,28	3322,55	
		Итого эксплуатация машин:				148,31	14083,55	
72. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	1,966	14812,62	29116,14	
72. 5	102937 С (21-030101-0803)	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,038808	3,685	63729,57	234851,75	
72. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,002184	205870,68	449,63	
72. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,015193	17468,00	265,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,284874	30,00	8,55	
		Итого материалов:				2787,46	264691,46	
		Итого прямые затраты:				3848,12	365410,14	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4329,37	411108,55	
		НР второго уровня	%	4,24		183,57	17431,00	
		Накладные расходы	%	--		664,81	63129,40	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		361,04	34283,16	
73	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.224-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	0,2745		76818,94	21087,26	50,8 6224,31
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	15,482	783,25	12126,38	
73. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,148233	851,28	126,19	
		Итого оплата труда:				44634,99	12252,57	
73. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,063136	3608,60	227,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,063136	851,28	53,75	
73. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,085097	1792,30	152,52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,085097	851,28	72,44	
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	380,35	
		Итого прямые затраты:				45560,89	12506,74	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				68235,47	18731,04	
		НР второго уровня	%	4,24		2893,18	794,20	
		Накладные расходы	%	--		25567,76	7018,50	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5690,29	1562,02	
74	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.225-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3034		278025,30	84348,98	
		Итого прямые затраты:	т			246959,74	74924,13	
		НР второго уровня	%	4,24		10471,09	3176,78	
		Накладные расходы	%	--		10471,09	3176,78	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20594,47	6248,07	
				Блок-секция 3				
		Наружные стены, толщиной 640мм						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	Е11-080201-0101 11-080201-0101	п.246-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу	м3 кладки	35,2800		28564,32	1007749,15	50,8 65901,76
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,54	160,171	734,93	117714,62	
75. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	14,112	851,28	12013,26	
		Итого оплата труда:				3677,09	129727,88	
75. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	14,112	3608,60	50924,56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	14,112	851,28	12013,26	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	50924,56	
75. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	7,62	14812,62	112879,27	
75. 5	102907 С (21-030101-0503)	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	10,323	53024,87	547371,92	
75. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,01764	17468,00	308,14	
75. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	1,552	30,00	46,57	
		Итого материалов:				18724,66	660605,89	
		Итого прямые затраты:				23504,68	829245,08	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25372,64	895146,84	
		НР второго уровня	%	4,24		1075,80	37954,23	
		Накладные расходы	%	--		2943,76	103855,99	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2115,88	74648,09	
76	Е11-260101-1101 11-260101-1101	п.247-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из	м3 изоляции	0,4348		22571,72	9814,18	55,3 3029,65
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	14.8	6,435	822,03	5289,80	
76. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	0,221748	851,28	188,77	
		Итого оплата труда:				12600,20	5478,57	
76. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	0,08696	8,04	0,70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
76. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.51	0,221748	1792,30	397,44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,221748	851,28	188,77	
		Итого эксплуатация машин:				915,68	398,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				13081,73	5687,93	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20049,63	8717,58	
		НР второго уровня	%	4,24		850,10	369,63	
		Накладные расходы	%	--		7818,01	3399,27	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1671,98	726,98	
77	С121-110102-0102 21-110102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.248-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	0,4474		9784,69	4377,71	
		Итого прямые затраты:	м3			8691,38	3888,56	
		НР второго уровня	%	4,24		368,51	164,87	
		Накладные расходы	%	--		368,51	164,87	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		724,79	324,27	
78	С121-130810-0103 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.249-Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	13,6862		110,24	1508,73	
		Итого прямые затраты:	м2			97,92	1340,15	
		НР второго уровня	%	4,24		4,15	56,82	
		Накладные расходы	%	--		4,15	56,82	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,17	111,76	
79	Е11-080301-0111 11-080301-0111	п.250-Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	1,8480		4808,44	8886,00	50,8 1088,87
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	1,22	2,255	783,25	1765,88	
79. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,24	0,44352	851,28	377,56	
		Итого оплата труда:				1159,87	2143,44	
79. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,12	0,22176	3397,21	753,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,22176	851,28	188,78	
79. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12	0,22176	3608,60	800,24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,22176	851,28	188,78	
		Итого эксплуатация машин:				840,70	1553,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
79. 5	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	2,033	1714,26	3484,75	
		Итого материалов:				1885,69	3484,75	
		Итого прямые затраты:				3681,95	6804,24	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4271,16	7893,11	
		НР второго уровня	%	4,24		181,10	334,67	
		Накладные расходы	%	--		770,31	1423,54	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,18	658,22	
80	Е11-080401-0305 11-080401-0305	п.251-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА	м2 перегородок	96,6420		4873,97	471030,48	50,8 46508,82
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,21	116,937	754,01	88171,53	
80. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	3,972	851,28	3381,27	
		Итого оплата труда:				947,34	91552,80	
80. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	3,972	3608,60	14333,31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	3,972	851,28	3381,28	
		Итого эксплуатация машин:				148,31	14333,31	
80. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	2	14812,62	29632,49	
80. 5	102937 С (21-030101-0803)	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,038808	3,75	63729,57	239016,65	
80. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,002223	205870,68	457,60	
80. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,015463	17468,00	270,10	
80. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,289926	30,00	8,70	
		Итого материалов:				2787,46	269385,54	
		Итого прямые затраты:				3848,12	371890,39	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4329,37	418399,21	
		НР второго уровня	%	4,24		183,57	17740,13	
		Накладные расходы	%	--		664,81	64248,95	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		361,04	34891,15	
81	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.252-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	0,4109		76818,94	31562,75	50,8 9316,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	23,173	783,25	18150,39	
81. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,221871	851,28	188,87	
		Итого оплата труда:				44634,99	18339,27	
81. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,094501	3608,60	341,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,094501	851,28	80,45	
81. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,12737	1792,30	228,29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,12737	851,28	108,43	
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	569,30	
		Итого прямые затраты:				45560,89	18719,69	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				68235,47	28036,04	
		НР второго уровня	%	4,24		2893,18	1188,73	
		Накладные расходы	%	--		25567,76	10505,08	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5690,29	2337,98	
82	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.253-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4398		278025,30	122262,18	
		Итого прямые затраты:	т			246959,74	108601,04	
		НР второго уровня	%	4,24		10471,09	4604,68	
		Накладные расходы	%	--		10471,09	4604,68	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20594,47	9056,46	
				Блок-секция 4				
		Наружные стены, толщиной 640мм						
83	Е11-080201-0101 11-080201-0101	п.274-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу	м3 кладки	35,2800		28564,32	1007749,15	50,8 65901,76
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,54	160,171	734,93	117714,62	
83. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	14,112	851,28	12013,26	
		Итого оплата труда:				3677,09	129727,88	
83. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	14,112	3608,60	50924,56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	14,112	851,28	12013,26	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	50924,56	
83. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	7,62	14812,62	112879,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83. 5	102907 С (21-030101-0503)	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	10,323	53024,87	547371,92	
83. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,01764	17468,00	308,14	
83. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	1,552	30,00	46,57	
		Итого материалов:				18724,66	660605,89	
		Итого прямые затраты:				23504,68	829245,08	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25372,64	895146,84	
		НР второго уровня	%	4,24		1075,80	37954,23	
		Накладные расходы	%	--		2943,76	103855,99	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2115,88	74648,09	
84	Е11-260101-1101 11-260101-1101	п.275-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из	м3 изоляции	0,4348		22571,72	9814,18	55,3 3029,65
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	14,8	6,435	822,03	5289,80	
84. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	0,221748	851,28	188,77	
		Итого оплата труда:				12600,20	5478,57	
84. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	0,08696	8,04	0,70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
84. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,221748	1792,30	397,44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,221748	851,28	188,77	
		Итого эксплуатация машин:				915,68	398,14	
		Итого прямые затраты:				13081,73	5687,93	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20049,63	8717,58	
		НР второго уровня	%	4,24		850,10	369,63	
		Накладные расходы	%	--		7818,01	3399,27	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1671,98	726,98	
85	С121-110102-0102 21-110102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.276-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	0,4474		9784,69	4377,71	
		Итого прямые затраты:	м3			8691,38	3888,56	
		НР второго уровня	%	4,24		368,51	164,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		368,51	164,87	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		724,79	324,27	
86	С121-130810-0103 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.277-Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	13,6862		110,24	1508,73	
		Итого прямые затраты:	м2			97,92	1340,15	
		НР второго уровня	%	4,24		4,15	56,82	
		Накладные расходы	%	--		4,15	56,82	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,17	111,76	
87	Е11-080301-0111 11-080301-0111	п.278-Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	1,8480		4808,44	8886,00	50,8 1088,87
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	1,22	2,255	783,25	1765,88	
87. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,24	0,44352	851,28	377,56	
		Итого оплата труда:				1159,87	2143,44	
87. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,12	0,22176	3397,21	753,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,22176	851,28	188,78	
87. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12	0,22176	3608,60	800,24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,22176	851,28	188,78	
		Итого эксплуатация машин:				840,70	1553,61	
87. 5	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	2,033	1714,26	3484,75	
		Итого материалов:				1885,69	3484,75	
		Итого прямые затраты:				3681,95	6804,24	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4271,16	7893,11	
		НР второго уровня	%	4,24		181,10	334,67	
		Накладные расходы	%	--		770,31	1423,54	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,18	658,22	
88	Е11-080401-0305 11-080401-0305	п.279-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА	м2 перегородок	96,6420		4873,97	471030,48	50,8 46508,82
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,21	116,937	754,01	88171,53	
88. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	3,972	851,28	3381,27	
		Итого оплата труда:				947,34	91552,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
88. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	3,972	3608,60	14333,31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	3,972	851,28	3381,28	
		Итого эксплуатация машин:				148,31	14333,31	
88. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	2	14812,62	29632,49	
88. 5	102937 С (21-030101-0803)	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,038808	3,75	63729,57	239016,65	
88. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,002223	205870,68	457,60	
88. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,015463	17468,00	270,10	
88. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,289926	30,00	8,70	
		Итого материалов:				2787,46	269385,54	
		Итого прямые затраты:				3848,12	371890,39	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4329,37	418399,21	
		НР второго уровня	%	4,24		183,57	17740,13	
		Накладные расходы	%	--		664,81	64248,95	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		361,04	34891,15	
89	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.280-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	0,4109		76818,94	31562,75	50,8 9316,35
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	23,173	783,25	18150,39	
89. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,221871	851,28	188,87	
		Итого оплата труда:				44634,99	18339,27	
89. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,094501	3608,60	341,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,094501	851,28	80,45	
89. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,12737	1792,30	228,29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,12737	851,28	108,43	
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	569,30	
		Итого прямые затраты:				45560,89	18719,69	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				68235,47	28036,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		2893,18	1188,73	
		Накладные расходы	%	--		25567,76	10505,08	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5690,29	2337,98	
90	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.281-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4398		278025,30	122262,18	
		Итого прямые затраты:	т			246959,74	108601,04	
		НР второго уровня	%	4,24		10471,09	4604,68	
		Накладные расходы	%	--		10471,09	4604,68	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20594,47	9056,46	
				Блок-секция 5				
		Наружные стены, толщиной 640мм						
91	Е11-080201-0101 11-080201-0101	п.302-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу	м3 кладки	34,6420		28564,32	989525,12	50,8 64710
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,54	157,275	734,93	115585,88	
91. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	13,857	851,28	11796,02	
		Итого оплата труда:				3677,09	127381,90	
91. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	13,857	3608,60	50003,65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	13,857	851,28	11796,19	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	50003,65	
91. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	7,483	14812,62	110837,98	
91. 5	102907 С (21-030101-0503)	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	10,136	53024,87	537473,30	
91. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,017321	17468,00	302,56	
91. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	1,524	30,00	45,73	
		Итого материалов:				18724,66	648659,56	
		Итого прямые затраты:				23504,68	814249,09	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25372,64	878959,10	
		НР второго уровня	%	4,24		1075,80	37267,87	
		Накладные расходы	%	--		2943,76	101977,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2115,88	73298,16	
92	Е11-260101-1101 11-260101-1101	п.303-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из	м3 изоляции	0,2327		22571,72	5252,89	55,3 1621,57
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	14,8	3,444	822,03	2831,28	
92. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	0,118687	851,28	101,04	
		Итого оплата труда:				12600,20	2932,32	
92. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	0,046544	8,04	0,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
92. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,118687	1792,30	212,72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,118687	851,28	101,04	
		Итого эксплуатация машин:				915,68	213,10	
		Итого прямые затраты:				13081,73	3044,38	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20049,63	4665,95	
		НР второго уровня	%	4,24		850,10	197,84	
		Накладные расходы	%	--		7818,01	1819,41	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1671,98	389,10	
93	С121-110102-0102 21-110102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.304-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	0,2393		9784,69	2341,10	
		Итого прямые затраты:	м3			8691,38	2079,51	
		НР второго уровня	%	4,24		368,51	88,17	
		Накладные расходы	%	--		368,51	88,17	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		724,79	173,41	
94	С121-130810-0103 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.305-Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	11,8338		110,24	1304,53	
		Итого прямые затраты:	м2			97,92	1158,77	
		НР второго уровня	%	4,24		4,15	49,13	
		Накладные расходы	%	--		4,15	49,13	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,17	96,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
95	Е11-080301-0111 11-080301-0111	п.306-Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	1,8140		4808,44	8722,51	50,8 1068,84
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	1,22	2,213	783,25	1733,39	
95. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,24	0,43536	851,28	370,61	
		Итого оплата труда:				1159,87	2104,01	
95. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,12	0,21768	3397,21	739,50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,21768	851,28	185,31	
95. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12	0,21768	3608,60	785,52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,21768	851,28	185,31	
		Итого эксплуатация машин:				840,70	1525,02	
95. 5	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	1,995	1714,26	3420,63	
		Итого материалов:				1885,69	3420,63	
		Итого прямые затраты:				3681,95	6679,05	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4271,16	7747,89	
		НР второго уровня	%	4,24		181,10	328,51	
		Накладные расходы	%	--		770,31	1397,35	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,18	646,11	
96	Е11-080401-0305 11-080401-0305	п.307-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА	м2 перегородок	94,9580		4873,97	462822,71	50,8 45698,4
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,21	114,899	754,01	86635,13	
96. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	3,903	851,28	3322,35	
		Итого оплата труда:				947,34	89957,48	
96. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	3,903	3608,60	14083,55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	3,903	851,28	3322,55	
		Итого эксплуатация машин:				148,31	14083,55	
96. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	1,966	14812,62	29116,14	
96. 5	102937 С (21-030101-0803)	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,038808	3,685	63729,57	234851,75	
96. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,002184	205870,68	449,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
96. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,015193	17468,00	265,40	
96. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,284874	30,00	8,55	
		Итого материалов:				2787,46	264691,46	
		Итого прямые затраты:				3848,12	365410,14	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4329,37	411108,55	
		НР второго уровня	%	4,24		183,57	17431,00	
		Накладные расходы	%	--		664,81	63129,40	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		361,04	34283,16	
97	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.308-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	0,2745		76818,94	21087,26	50,8 6224,31
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	15,482	783,25	12126,38	
97. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,148233	851,28	126,19	
		Итого оплата труда:				44634,99	12252,57	
97. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,063136	3608,60	227,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,063136	851,28	53,75	
97. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,085097	1792,30	152,52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,085097	851,28	72,44	
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	380,35	
		Итого прямые затраты:				45560,89	12506,74	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				68235,47	18731,04	
		НР второго уровня	%	4,24		2893,18	794,20	
		Накладные расходы	%	--		25567,76	7018,50	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5690,29	1562,02	
98	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.309-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3034		278025,30	84348,98	
		Итого прямые затраты:	т			246959,74	74924,13	
		НР второго уровня	%	4,24		10471,09	3176,78	
		Накладные расходы	%	--		10471,09	3176,78	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20594,47	6248,07	
				Блок-секция 6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Наружные стены, толщиной 640мм						
99	Е11-080201-0101 11-080201-0101	п.330-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу	м3 кладки	48,4480		28564,32	1383884,10	50,8 90499,11
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,54	219,954	734,93	161650,73	
99. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	19,379	851,28	16497,13	
		Итого оплата труда:				3677,09	178147,86	
99. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	19,379	3608,60	69931,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	19,379	851,28	16496,96	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	69931,78	
99. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	10,465	14812,62	155010,63	
99. 5	102907 С (21-030101-0503)	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	14,176	53024,87	751674,45	
99. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,024224	17468,00	423,14	
99. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	2,132	30,00	63,95	
		Итого материалов:				18724,66	907172,18	
		Итого прямые затраты:				23504,68	1138754,69	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25372,64	1229253,80	
		НР второго уровня	%	4,24		1075,80	52120,36	
		Накладные расходы	%	--		2943,76	142619,47	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2115,88	102509,93	
100	Е11-260101-1101 11-260101-1101	п.331-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из	м3 изоляции	1,2566		22571,72	28364,52	55,3 8756,15
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	14,8	18,598	822,03	15288,34	
100. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	0,640886	851,28	545,57	
		Итого оплата труда:				12600,20	15833,91	
100. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	0,251328	8,04	2,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
100. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,640886	1792,30	1148,66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,640886	851,28	545,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				915,68	1150,68	
		Итого прямые затраты:				13081,73	16439,02	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20049,63	25195,17	
		НР второго уровня	%	4,24		850,10	1068,28	
		Накладные расходы	%	--		7818,01	9824,43	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1671,98	2101,08	
101	С121-110102-0102 21-110102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.332-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	1,2948		9784,69	12668,77	
		Итого прямые затраты:	м3			8691,38	11253,21	
		НР второго уровня	%	4,24		368,51	477,14	
		Накладные расходы	%	--		368,51	477,14	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		724,79	938,43	
102	С121-130810-0103 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.333-Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	16,4020		110,24	1808,12	
		Итого прямые затраты:	м2			97,92	1606,08	
		НР второго уровня	%	4,24		4,15	68,10	
		Накладные расходы	%	--		4,15	68,10	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,17	133,93	
103	Е11-080301-0111 11-080301-0111	п.334-Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	2,7600		4808,44	13271,30	50,8 1626,23
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	1,22	3,367	783,25	2637,36	
103. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,24	0,6624	851,28	563,89	
		Итого оплата труда:				1159,87	3201,25	
103. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,12	0,3312	3397,21	1125,16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,3312	851,28	281,94	
103. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12	0,3312	3608,60	1195,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,3312	851,28	281,94	
		Итого эксплуатация машин:				840,70	2320,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
103. 5	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	3,036	1714,26	5204,49	
		Итого материалов:				1885,69	5204,49	
		Итого прямые затраты:				3681,95	10162,18	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4271,16	11788,41	
		НР второго уровня	%	4,24		181,10	499,83	
		Накладные расходы	%	--		770,31	2126,06	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,18	983,06	
104	Е11-080401-0305 11-080401-0305	п.335-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА	м2 перегородок	135,8200		4873,97	661982,99	50,8 65363,18
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,21	164,342	754,01	123915,66	
104. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	5,582	851,28	4752,02	
		Итого оплата труда:				947,34	128667,68	
104. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	5,582	3608,60	20143,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	5,582	851,28	4751,84	
		Итого эксплуатация машин:				148,31	20143,93	
104. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	2,811	14812,62	41645,30	
104. 5	102937 С (21-030101-0803)	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,038808	5,271	63729,57	335912,35	
104. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,003124	205870,68	643,11	
104. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,021731	17468,00	379,60	
104. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,40746	30,00	12,22	
		Итого материалов:				2787,46	378592,59	
		Итого прямые затраты:				3848,12	522652,18	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4329,37	588015,36	
		НР второго уровня	%	4,24		183,57	24931,85	
		Накладные расходы	%	--		664,81	90295,03	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		361,04	49035,78	
105	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.336-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	0,2866		76818,94	22016,62	50,8 6498,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	16,164	783,25	12660,82	
105. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,154766	851,28	131,75	
		Итого оплата труда:				44634,99	12792,57	
105. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,065919	3608,60	237,88	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,065919	851,28	56,12	
105. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,088847	1792,30	159,24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,088847	851,28	75,63	
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	397,12	
		Итого прямые затраты:				45560,89	13057,93	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				68235,47	19556,56	
		НР второго уровня	%	4,24		2893,18	829,20	
		Накладные расходы	%	--		25567,76	7327,82	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5690,29	1630,86	
106	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.337-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3248		278025,30	90299,28	
		Итого прямые затраты:	т			246959,74	80209,56	
		НР второго уровня	%	4,24		10471,09	3400,89	
		Накладные расходы	%	--		10471,09	3400,89	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20594,47	6688,84	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				8840723,89	835823,72
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				8840723,89	
Материалы -			Тенге				6282434,21	
Всего заработная плата -			Тенге				1641027,00	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				570118,41	
		Накладные расходы -	Тенге				1246109,38	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				835823,76	835823,76
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				410285,62	
		Сметная прибыль -	Тенге				806946,66	
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				10893779,93	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2177,13	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1641027,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10893779,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2177,13	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1641027,00	
		РАЗДЕЛ 4. Перемычки (включить)						
				Блок-секция 1				
		Подвал-АС-71						
107	Е11-070503-0110 11-070503-0110	п.480-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	8,0000		452,70	3621,61	62,1 750,73
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	1,184	773,71	916,07	
107. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,344	851,28	292,84	
		Итого оплата труда:				151,11	1208,91	
107. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,3296	3608,60	1189,39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,3296	851,28	280,58	
107. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0144	1792,30	25,81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0144	851,28	12,26	
		Итого эксплуатация машин:				151,90	1215,20	
107. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,02	16746,44	334,93	
		Итого материалов:				41,87	334,93	
		Итого прямые затраты:				308,28	2466,21	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				402,12	3216,94	
		НР второго уровня	%	4,24		17,05	136,40	
		Накладные расходы	%	--		110,89	887,13	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,53	268,27	
108	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.481-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,1080		79723,59	8610,15	
		Итого прямые затраты:	м3			70815,56	7648,08	
		НР второго уровня	%	4,24		3002,58	324,28	
		Накладные расходы	%	--		3002,58	324,28	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5905,45	637,79	
		Первый этаж АС-74						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
109	Е11-070104-0301 11-070104-0301	п.482-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	5,0000		2185,69	10928,43	62,1 2524,06
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,813	4,065	773,71	3145,13	
109. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	1,08	851,28	919,38	
		Итого оплата труда:				812,90	4064,51	
109. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	1,08	3608,60	3897,29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	1,08	851,28	919,38	
		Итого эксплуатация машин:				779,46	3897,29	
109. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0115	12247,51	140,85	
		Итого материалов:				28,17	140,85	
		Итого прямые затраты:				1436,65	7183,27	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1941,47	9707,33	
		НР второго уровня	%	4,24		82,32	411,59	
		Накладные расходы	%	--		587,13	2935,65	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,90	809,51	
110	С121-040106-9901 21-040106-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.483-Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	0,7650		99541,67	76149,38	
		Итого прямые затраты:	м3			88419,24	67640,72	
		НР второго уровня	%	4,24		3748,98	2867,97	
		Накладные расходы	%	--		3748,98	2867,97	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7373,46	5640,69	
111	Е11-100102-0401 11-100102-0401	п.484-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в	0,1100		83512,13	9186,33	59,8 1117,31
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	22,5	2,475	741,29	1834,69	
111. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0396	851,28	33,71	
		Итого оплата труда:				16985,49	1868,40	
111. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,0253	11,78	0,30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
111. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,0363	86,39	3,14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
111. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,0396	1792,30	70,98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,0396	851,28	33,71	
		Итого эксплуатация машин:				676,45	74,41	
111. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,000341	205870,68	70,20	
111. 7	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,1023	38749,93	3964,12	
111. 8	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,0132	33323,39	439,87	
111. 9	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0011	19642,27	21,61	
111.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,1595	215,22	34,33	
111.11	144749 С (21-130201-0904)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,000825	395629,44	326,39	
111.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	0,33	196,55	64,86	
111.13	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,000284	75443,28	21,41	
111.14	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00301	0,000331	575926,68	190,69	
		Итого материалов:				46667,99	5133,48	
		Итого прямые затраты:				64023,46	7042,58	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				74180,78	8159,89	
		НР второго уровня	%	4,24		3145,26	345,98	
		Накладные расходы	%	--		13302,59	1463,28	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6186,08	680,47	
112	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.485-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	0,0113		76818,94	868,82	50,8 256,45
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	0,637884	783,25	499,62	
112. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,006107	851,28	5,20	
		Итого оплата труда:				44634,99	504,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
112. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,002601	3608,60	9,39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,002601	851,28	2,21	
112. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,003506	1792,30	6,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,003506	851,28	2,98	
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	15,67	
		Итого прямые затраты:				45560,89	515,29	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				68235,47	771,74	
		НР второго уровня	%	4,24		2893,18	32,72	
		Накладные расходы	%	--		25567,76	289,17	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5690,29	64,36	
113	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.486-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0332		227405,59	7538,50	
		Итого прямые затраты:	т			201996,10	6696,17	
		НР второго уровня	%	4,24		8564,63	283,92	
		Накладные расходы	%	--		8564,63	283,92	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16844,86	558,41	
114	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.487-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0062		278025,30	1723,76	
		Итого прямые затраты:	т			246959,74	1531,15	
		НР второго уровня	%	4,24		10471,09	64,92	
		Накладные расходы	%	--		10471,09	64,92	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20594,47	127,69	
115	Е11-070512-0111 11-070512-0111	п.488-Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2,0000		2069,91	4139,83	62,1 1037,34
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,03	2,06	802,96	1654,10	
115. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,0192	851,28	16,34	
		Итого оплата труда:				835,22	1670,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
115. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,0192	3608,60	69,29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0096	0,0192	851,28	16,34	
		Итого эксплуатация машин:				34,64	69,29	
115. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	0,066	13886,80	916,53	
		Итого материалов:				458,26	916,53	
		Итого прямые затраты:				1319,96	2639,91	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1838,63	3677,26	
		НР второго уровня	%	4,24		77,96	155,92	
		Накладные расходы	%	--		596,63	1193,26	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153,33	306,65	
116	С121-040102-0104 21-040102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.489-Плиты опорные марки ОП 6.2, размерами 640 мм х 250 мм х 220 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92	шт.	2,0000		3528,24	7056,49	
		Итого прямые затраты:	шт.			3134,01	6268,02	
		НР второго уровня	%	4,24		132,88	265,76	
		Накладные расходы	%	--		132,88	265,76	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,35	522,70	
117	Е11-100115-0101 11-100115-0101	п.490-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в	0,1100		7183,06	790,14	59,8 40,22
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,78	0,0858	763,54	65,51	
117. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,00187	936,74	1,75	
		Итого оплата труда:				611,49	67,26	
117. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,00055	3149,56	1,73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,00055	1141,82	0,63	
117. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,00132	1792,30	2,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,00132	851,28	1,12	
		Итого эксплуатация машин:				37,26	4,10	
117. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,00011	67003,80	7,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
117. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000187	70969,86	13,27	
117. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,000737	774952,44	571,14	
117. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,023	0,00253	30,00	0,08	
117. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,00132	120,36	0,16	
		Итого материалов:				5381,97	592,02	
		Итого прямые затраты:				6014,78	661,63	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6380,45	701,85	
		НР второго уровня	%	4,24		270,53	29,76	
		Накладные расходы	%	--		636,20	69,98	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		532,08	58,53	
				Блок-секция 2,3,4,5				
		Подвал-АС71						
118	Е11-070503-0110 11-070503-0110	п.495-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	57,0000		452,70	25803,94	62,1 5348,99
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	8,436	773,71	6527,02	
118. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	2,451	851,28	2086,49	
		Итого оплата труда:				151,11	8613,50	
118. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	2,348	3608,60	8474,44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	2,348	851,28	1998,81	
118. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,1026	1792,30	183,89	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,1026	851,28	87,34	
		Итого эксплуатация машин:				151,90	8658,33	
118. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,1425	16746,44	2386,37	
		Итого материалов:				41,87	2386,37	
		Итого прямые затраты:				308,28	17571,71	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				402,12	22920,70	
		НР второго уровня	%	4,24		17,05	971,84	
		Накладные расходы	%	--		110,89	6320,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,53	1911,40	
119	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.496-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,7920		79723,59	222588,27	
		Итого прямые затраты:	м3			70815,56	197717,04	
		НР второго уровня	%	4,24		3002,58	8383,20	
		Накладные расходы	%	--		3002,58	8383,20	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5905,45	16488,02	
		Первый этаж АС-76						
120	Е11-070104-0301 11-070104-0301	п.497-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	20,0000		2185,69	43713,73	62,1 10096,25
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,813	16,26	773,71	12580,52	
120. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	4,32	851,28	3677,53	
		Итого оплата труда:				812,90	16258,05	
120. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	4,32	3608,60	15589,15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	4,32	851,28	3677,53	
		Итого эксплуатация машин:				779,46	15589,15	
120. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,046	12247,51	563,39	
		Итого материалов:				28,17	563,39	
		Итого прямые затраты:				1436,65	28733,06	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1941,47	38829,31	
		НР второго уровня	%	4,24		82,32	1646,36	
		Накладные расходы	%	--		587,13	11742,61	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,90	3238,05	
121	С121-040106-9901 21-040106-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.498-Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	3,0600		99541,67	304597,52	
		Итого прямые затраты:	м3			88419,24	270562,87	
		НР второго уровня	%	4,24		3748,98	11471,87	
		Накладные расходы	%	--		3748,98	11471,87	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7373,46	22562,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
122	Е11-100102-0401 11-100102-0401	п.499-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в	0,4400		83512,13	36745,34	59,8 4469,22
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	22,5	9,9	741,29	7338,77	
122. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,1584	851,28	134,84	
		Итого оплата труда:				16985,49	7473,61	
122. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,1012	11,78	1,19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
122. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,1452	86,39	12,54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
122. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,1584	1792,30	283,90	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,1584	851,28	134,84	
		Итого эксплуатация машин:				676,45	297,64	
122. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,001364	205870,68	280,81	
122. 7	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,4092	38749,93	15856,47	
122. 8	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,0528	33323,39	1759,47	
122. 9	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0044	19642,27	86,43	
122.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,638	215,22	137,31	
122.11	144749 С (21-130201-0904)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,0033	395629,44	1305,58	
122.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	1,32	196,55	259,45	
122.13	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,001135	75443,28	85,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
122.14	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00301	0,001324	575926,68	762,76	
		Итого материалов:				46667,99	20533,91	
		Итого прямые затраты:				64023,46	28170,32	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				74180,78	32639,54	
		НР второго уровня	%	4,24		3145,26	1383,92	
		Накладные расходы	%	--		13302,59	5853,14	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6186,08	2721,88	
123	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.500-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	0,0552		76818,94	4243,48	50,8 1252,54
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	3,116	783,25	2440,24	
123. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,02983	851,28	25,39	
		Итого оплата труда:				44634,99	2465,64	
123. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,012705	3608,60	45,85	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,012705	851,28	10,82	
123. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,017124	1792,30	30,69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,017124	851,28	14,58	
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	76,54	
		Итого прямые затраты:				45560,89	2516,78	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				68235,47	3769,33	
		НР второго уровня	%	4,24		2893,18	159,82	
		Накладные расходы	%	--		25567,76	1412,36	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5690,29	314,33	
124	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.501-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1326		227405,59	30153,98	
		Итого прямые затраты:	т			201996,10	26784,68	
		НР второго уровня	%	4,24		8564,63	1135,67	
		Накладные расходы	%	--		8564,63	1135,67	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16844,86	2233,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
125	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.502-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0248		278025,30	6895,03	
		Итого прямые затраты:	т			246959,74	6124,60	
		НР второго уровня	%	4,24		10471,09	259,68	
		Накладные расходы	%	--		10471,09	259,68	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20594,47	510,74	
126	Е11-070512-0111 11-070512-0111	п.503-Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	8,0000		2069,91	16559,30	62,1 4149,38
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,03	8,24	802,96	6616,39	
126. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,0768	851,28	65,38	
		Итого оплата труда:				835,22	6681,77	
126. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,0768	3608,60	277,14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0096	0,0768	851,28	65,38	
		Итого эксплуатация машин:				34,64	277,14	
126. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	0,264	13886,80	3666,12	
		Итого материалов:				458,26	3666,12	
		Итого прямые затраты:				1319,96	10559,65	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1838,63	14709,02	
		НР второго уровня	%	4,24		77,96	623,66	
		Накладные расходы	%	--		596,63	4773,04	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153,33	1226,61	
127	С121-040102-0104 21-040102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.504-Плиты опорные марки ОП 6.2, размерами 640 мм х 250 мм х 220 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92	шт.	8,0000		3528,24	28225,95	
		Итого прямые затраты:	шт.			3134,01	25072,08	
		НР второго уровня	%	4,24		132,88	1063,06	
		Накладные расходы	%	--		132,88	1063,06	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,35	2090,81	
128	Е11-100115-0101 11-100115-0101	п.505-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в	0,4400		7183,06	3160,55	59,8 160,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,78	0,3432	763,54	262,05	
128. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,00748	936,74	7,01	
		Итого оплата труда:				611,49	269,05	
128. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,0022	3149,56	6,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0022	1141,82	2,51	
128. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,00528	1792,30	9,46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,00528	851,28	4,49	
		Итого эксплуатация машин:				37,26	16,39	
128. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,00044	67003,80	29,48	
128. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000748	70969,86	53,09	
128. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,002948	774952,44	2284,56	
128. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,023	0,01012	30,00	0,30	
128. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,00528	120,36	0,64	
		Итого материалов:				5381,97	2368,07	
		Итого прямые затраты:				6014,78	2646,51	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6380,45	2807,40	
		НР второго уровня	%	4,24		270,53	119,03	
		Накладные расходы	%	--		636,20	279,93	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		532,08	234,11	
				Блок-секция 6				
		Первый этаж АС-78						
129	Е11-070104-0301 11-070104-0301	п.509-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	20,0000		2185,69	43713,73	62,1 10096,25
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,813	16,26	773,71	12580,52	
129. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	4,32	851,28	3677,53	
		Итого оплата труда:				812,90	16258,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
129. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	4,32	3608,60	15589,15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	4,32	851,28	3677,53	
		Итого эксплуатация машин:				779,46	15589,15	
129. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,046	12247,51	563,39	
		Итого материалов:				28,17	563,39	
		Итого прямые затраты:				1436,65	28733,06	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1941,47	38829,31	
		НР второго уровня	%	4,24		82,32	1646,36	
		Накладные расходы	%	--		587,13	11742,61	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,90	3238,05	
130	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.510-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,7850		79723,59	62583,02	
		Итого прямые затраты:	м3			70815,56	55590,21	
		НР второго уровня	%	4,24		3002,58	2357,03	
		Накладные расходы	%	--		3002,58	2357,03	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5905,45	4635,78	
131	С121-040106-9901 21-040106-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.511-Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	3,0600		99541,67	304597,52	
		Итого прямые затраты:	м3			88419,24	270562,87	
		НР второго уровня	%	4,24		3748,98	11471,87	
		Накладные расходы	%	--		3748,98	11471,87	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7373,46	22562,78	
132	Е11-100102-0401 11-100102-0401	п.512-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в	0,1100		83512,13	9186,33	59,8 1117,31
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	22,5	2,475	741,29	1834,69	
132. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0396	851,28	33,71	
		Итого оплата труда:				16985,49	1868,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
132. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,0253	11,78	0,30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
132. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,0363	86,39	3,14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
132. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,0396	1792,30	70,98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,0396	851,28	33,71	
		Итого эксплуатация машин:				676,45	74,41	
132. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,000341	205870,68	70,20	
132. 7	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,1023	38749,93	3964,12	
132. 8	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,0132	33323,39	439,87	
132. 9	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0011	19642,27	21,61	
132.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,1595	215,22	34,33	
132.11	144749 С (21-130201-0904)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,000825	395629,44	326,39	
132.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	0,33	196,55	64,86	
132.13	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,000284	75443,28	21,41	
132.14	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00301	0,000331	575926,68	190,69	
		Итого материалов:				46667,99	5133,48	
		Итого прямые затраты:				64023,46	7042,58	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				74180,78	8159,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		3145,26	345,98	
		Накладные расходы	%	--		13302,59	1463,28	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6186,08	680,47	
133	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.513-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	0,0113		76818,94	868,82	50,8 256,45
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	0,637884	783,25	499,62	
133. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,006107	851,28	5,20	
		Итого оплата труда:				44634,99	504,82	
133. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,002601	3608,60	9,39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,002601	851,28	2,21	
133. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,003506	1792,30	6,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,003506	851,28	2,98	
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	15,67	
		Итого прямые затраты:				45560,89	515,29	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				68235,47	771,74	
		НР второго уровня	%	4,24		2893,18	32,72	
		Накладные расходы	%	--		25567,76	289,17	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5690,29	64,36	
134	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.514-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0332		227405,59	7538,50	
		Итого прямые затраты:	т			201996,10	6696,17	
		НР второго уровня	%	4,24		8564,63	283,92	
		Накладные расходы	%	--		8564,63	283,92	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16844,86	558,41	
135	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.515-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0062		278025,30	1723,76	
		Итого прямые затраты:	т			246959,74	1531,15	
		НР второго уровня	%	4,24		10471,09	64,92	
		Накладные расходы	%	--		10471,09	64,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20594,47	127,69	
136	Е11-070512-0111 11-070512-0111	п.516-Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	8,0000		2069,91	16559,30	62,1 4149,38
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,03	8,24	802,96	6616,39	
136. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,0768	851,28	65,38	
		Итого оплата труда:				835,22	6681,77	
136. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,0768	3608,60	277,14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0096	0,0768	851,28	65,38	
		Итого эксплуатация машин:				34,64	277,14	
136. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	0,264	13886,80	3666,12	
		Итого материалов:				458,26	3666,12	
		Итого прямые затраты:				1319,96	10559,65	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1838,63	14709,02	
		НР второго уровня	%	4,24		77,96	623,66	
		Накладные расходы	%	--		596,63	4773,04	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153,33	1226,61	
137	С121-040102-0104 21-040102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.517-Плиты опорные марки ОП 6.2, размерами 640 мм х 250 мм х 220 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92	шт.	8,0000		3528,24	28225,95	
		Итого прямые затраты:	шт.			3134,01	25072,08	
		НР второго уровня	%	4,24		132,88	1063,06	
		Накладные расходы	%	--		132,88	1063,06	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,35	2090,81	
138	Е11-100115-0101 11-100115-0101	п.518-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в	0,1100		7183,06	790,14	59,8 40,22
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,78	0,0858	763,54	65,51	
138. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,00187	936,74	1,75	
		Итого оплата труда:				611,49	67,26	
138. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,00055	3149,56	1,73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,00055	1141,82	0,63	
138. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,00132	1792,30	2,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,00132	851,28	1,12	
		Итого эксплуатация машин:				37,26	4,10	
138. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,00011	67003,80	7,37	
138. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000187	70969,86	13,27	
138. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,000737	774952,44	571,14	
138. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,023	0,00253	30,00	0,08	
138. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,00132	120,36	0,16	
		Итого материалов:				5381,97	592,02	
		Итого прямые затраты:				6014,78	661,63	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6380,45	701,85	
		НР второго уровня	%	4,24		270,53	29,76	
		Накладные расходы	%	--		636,20	69,98	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		532,08	58,53	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				1133717,00	46862,99
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1133717,00	
Материалы -			Тенге				46590,64	
Всего заработная плата -			Тенге				76526,30	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				975497,91	
		Накладные расходы -	Тенге				96919,60	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				46863,00	46863,00
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				50056,60	
		Сметная прибыль -	Тенге				98450,93	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1329087,56	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				97,48	
		Сметная заработная плата -	Тенге				76526,30	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1329087,56	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				97,48	
		Сметная заработная плата -	Тенге				76526,30	

РАЗДЕЛ 5. Перекрытие (Включить)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Блок-секция 1 на отм. -0,330;+2,550;+5,400;+8,250;+11,100;+13,950		
139	Е11-070504-0102 11-070504-0102	п.554-Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	10,0000		6147,84	61478,41	62,1 16077,15
139. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	2,91	29,1	812,49	23643,46	
139. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2638	2,638	851,28	2245,68	
		Итого оплата труда:				2588,91	25889,14	
139. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,242	2,42	3608,60	8732,81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,242	2,42	851,28	2060,10	
139. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0696	0,696	179,25	124,76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
139. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0218	0,218	1792,30	390,72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0218	0,218	851,28	185,58	
		Итого эксплуатация машин:				924,83	9248,29	
139. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0381	0,381	13886,80	5290,87	
139. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,001	197175,18	197,18	
139. 8	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,05	0,5	304,17	152,09	
		Итого материалов:				564,01	5640,13	
		Итого прямые затраты:				3853,19	38531,88	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5460,90	54609,03	
		НР второго уровня	%	4,24		231,54	2315,42	
		Накладные расходы	%	--		1839,26	18392,58	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		455,40	4553,96	
140	С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.555-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	586,6615		4691,47	2752303,64	
		Итого прямые затраты:	м2			4167,26	2444771,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		176,69	103658,29	
		Накладные расходы	%	--		176,69	103658,29	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		347,52	203874,34	
141	С121-060405-1401 21-060405-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.556-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,0239		308443,67	7368,72	
		Итого прямые затраты:	т			273979,27	6545,36	
		НР второго уровня	%	4,24		11616,72	277,52	
		Накладные расходы	%	--		11616,72	277,52	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22847,68	545,83	
142	Е11-060101-0101 11-060101-0101	п.557-Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	0,2050		23417,36	4800,56	48,5 107,93
142. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,27675	689,79	190,90	
142. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,037166	851,28	31,64	
		Итого оплата труда:				1085,55	222,54	
142. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,0984	12,47	1,23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
142. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0369	3608,60	133,16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0369	851,28	31,41	
142. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000267	1792,30	0,48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000267	851,28	0,23	
		Итого эксплуатация машин:				657,86	134,86	
142. 6	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,2091	16701,53	3492,29	
142. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,05125	6598,38	338,17	
142. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,00041	30,00	0,01	
		Итого материалов:				18685,22	3830,47	
		Итого прямые затраты:				20274,30	4156,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20800,79	4264,16	
		НР второго уровня	%	4,24		881,95	180,80	
		Накладные расходы	%	--		1408,45	288,73	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1734,62	355,60	
143	Е11-060301-0601 11-060301-0601	п.558-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1668		22477,55	3748,49	48,5 1045,13
143. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	2,815	754,01	2122,55	
143. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,02835	1141,82	32,37	
		Итого оплата труда:				12921,80	2154,92	
143. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,02835	3149,56	89,29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,02835	1141,82	32,37	
143. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,006671	26,41	0,18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
143. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,123407	215,33	26,57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				695,83	116,04	
143. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,500298	91,80	45,93	
		Итого материалов:				275,40	45,93	
		Итого прямые затраты:				13698,91	2284,51	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19965,99	3329,65	
		НР второго уровня	%	4,24		846,56	141.18	
		Накладные расходы	%	--		7113,63	1186,31	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1665,00	277,67	
144	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.559-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0129		241674,01	3111,79	
		Итого прямые затраты:	т			214670,21	2764,09	
		НР второго уровня	%	4,24		9102,02	117,20	
		Накладные расходы	%	--		9102,02	117,20	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17901,78	230,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
145	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.560-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1539		222351,51	34217,67	
		Итого прямые затраты:	т			197506,74	30394,31	
		НР второго уровня	%	4,24		8374,29	1288,72	
		Накладные расходы	%	--		8374,29	1288,72	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16470,48	2534,64	
				Блок-секция 2,3,4,5 на отм. -0,330;+2,550;+5,400;+8,250;+11,100				
146	Е11-070504-0102 11-070504-0102	п.569-Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	40,0000		6147,84	245913,66	62,1 64308,61
146. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	2,91	116,4	812,49	94573,84	
146. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2638	10,552	851,28	8982,71	
		Итого оплата труда:				2588,91	103556,54	
146. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,242	9,68	3608,60	34931,25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,242	9,68	851,28	8240,39	
146. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0696	2,784	179,25	499,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
146. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0218	0,872	1792,30	1562,89	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0218	0,872	851,28	742,32	
		Итого эксплуатация машин:				924,83	36993,17	
146. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0381	1,524	13886,80	21163,48	
146. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,004	197175,18	788,70	
146. 8	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,05	2	304,17	608,34	
		Итого материалов:				564,01	22560,52	
		Итого прямые затраты:				3853,19	154127,53	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5460,90	218436,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		231,54	9261,69	
		Накладные расходы	%	--		1839,26	73570,31	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		455,40	18215,83	
147	С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.570-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	2344,2960		4691,47	10998189,60	
		Итого прямые затраты:	м2			4167,26	9769290,95	
		НР второго уровня	%	4,24		176,69	414217,94	
		Накладные расходы	%	--		176,69	414217,94	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		347,52	814680,71	
148	С121-060405-1401 21-060405-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.571-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,2309		308443,67	71206,07	
		Итого прямые затраты:	т			273979,27	63249,76	
		НР второго уровня	%	4,24		11616,72	2681,79	
		Накладные расходы	%	--		11616,72	2681,79	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22847,68	5274,52	
149	Е11-060101-0101 11-060101-0101	п.572-Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	3,0700		23417,36	71891,30	48,5 1616,33
149. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	4,144	689,79	2858,83	
149. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,556591	851,28	473,81	
		Итого оплата труда:				1085,55	3332,65	
149. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,474	12,47	18,38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
149. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,5526	3608,60	1994,11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,5526	851,28	470,42	
149. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,003991	1792,30	7,15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,003991	851,28	3,40	
		Итого эксплуатация машин:				657,86	2019,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
149. 6	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,131	16701,53	52299,17	
149. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,7675	6598,38	5064,26	
149. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,00614	30,00	0,18	
		Итого материалов:				18685,22	57363,61	
		Итого прямые затраты:				20274,30	62242,09	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20800,79	63858,42	
		НР второго уровня	%	4,24		881,95	2707,60	
		Накладные расходы	%	--		1408,45	4323,93	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1734,62	5325,28	
150	Е11-060301-0410 11-060301-0410	п.573-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2853		16402,72	4679,86	48,5 1308,43
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11,6	3,31	783,25	2592,24	
150. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,108418	973,61	105,56	
		Итого оплата труда:				9455,67	2697,80	
150. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,04565	3149,56	143,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,04565	1141,82	52,12	
150. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0.062768	1792,30	112,50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,062768	851,28	53,43	
		Итого эксплуатация машин:				898,24	256,28	
		Итого прямые затраты:				9983,94	2848,52	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14569,94	4156,95	
		НР второго уровня	%	4,24		617,77	176,25	
		Накладные расходы	%	--		5203,77	1484,69	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1215,02	346,66	
151	Е11-060301-0601 11-060301-0601	п.574-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,0187		22477,55	22898,10	48,5 6384,33
151. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	17,196	754,01	12965,82	
151. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,173181	1141,82	197,74	
		Итого оплата труда:				12921,80	13163,57	
151. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,173181	3149,56	545,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,173181	1141,82	197,74	
151. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,040748	26,41	1,08	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
151. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,753845	215,33	162,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				695,83	708,84	
151. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,056	91,80	280,55	
		Итого материалов:				275,40	280,55	
		Итого прямые затраты:				13698,91	13955,22	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19965,99	20339,55	
		НР второго уровня	%	4,24		846,56	862,40	
		Накладные расходы	%	--		7113,63	7246,73	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1665,00	1696,16	
152	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.575-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0781		241674,01	18884,41	
		Итого прямые затраты:	т			214670,21	16774,33	
		НР второго уровня	%	4,24		9102,02	711,23	
		Накладные расходы	%	--		9102,02	711,23	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17901,78	1398,84	
153	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.576-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9406		222351,51	209137,16	
		Итого прямые затраты:	т			197506,74	185768,91	
		НР второго уровня	%	4,24		8374,29	7876,60	
		Накладные расходы	%	--		8374,29	7876,60	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16470,48	15491,64	
				Блок-секция 6 на отм.-0,330;+2,550;+5,400;+8,250;+11,100				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
154	Е11-070504-0102 11-070504-0102	п.585-Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	10,0000		6147,84	61478,41	62,1 16077,15
154. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	2,91	29,1	812,49	23643,46	
154. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2638	2,638	851,28	2245,68	
		Итого оплата труда:				2588,91	25889,14	
154. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,242	2,42	3608,60	8732,81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,242	2,42	851,28	2060,10	
154. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0696	0,696	179,25	124,76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
154. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0218	0,218	1792,30	390,72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0218	0,218	851,28	185,58	
		Итого эксплуатация машин:				924,83	9248,29	
154. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0381	0,381	13886,80	5290,87	
154. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,001	197175,18	197,18	
154. 8	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А.Б	кг	0,05	0,5	304,17	152,09	
		Итого материалов:				564,01	5640,13	
		Итого прямые затраты:				3853,19	38531,88	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5460,90	54609,03	
		НР второго уровня	%	4,24		231,54	2315,42	
		Накладные расходы	%	--		1839,26	18392,58	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		455,40	4553,96	
155	С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.586-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	586,5870		4691,47	2751954,12	
		Итого прямые затраты:	м2			4167,26	2444460,54	
		НР второго уровня	%	4,24		176,69	103645,13	
		Накладные расходы	%	--		176,69	103645,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		347,52	203848,45	
156	С121-060405-1401 21-060405-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.587-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,0143		308443,67	4407,66	
		Итого прямые затраты:	т			273979,27	3915,16	
		НР второго уровня	%	4,24		11616,72	166,00	
		Накладные расходы	%	--		11616,72	166,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22847,68	326,49	
157	Е11-060101-0101 11-060101-0101	п.588-Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	0,2050		23417,36	4800,56	48,5 107,93
157. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,27675	689,79	190,90	
157. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,037166	851,28	31,64	
		Итого оплата труда:				1085,55	222,54	
157. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,0984	12,47	1,23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
157. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0369	3608,60	133,16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0369	851,28	31,41	
157. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000267	1792,30	0,48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000267	851,28	0,23	
		Итого эксплуатация машин:				657,86	134,86	
157. 6	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,2091	16701,53	3492,29	
157. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,05125	6598,38	338,17	
157. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,00041	30,00	0,01	
		Итого материалов:				18685,22	3830,47	
		Итого прямые затраты:				20274,30	4156,23	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20800,79	4264,16	
		НР второго уровня	%	4,24		881,95	180,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		1408,45	288,73	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1734,62	355,60	
158	Е11-060301-0601 11-060301-0601	п.589-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1668		22477,55	3748,49	48,5 1045,13
158. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	2,815	754,01	2122,55	
158. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,02835	1141,82	32,37	
		Итого оплата труда:				12921,80	2154,92	
158. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,02835	3149,56	89,29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,02835	1141,82	32,37	
158. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,006671	26,41	0,18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
158. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,123407	215,33	26,57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				695,83	116,04	
158. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,500298	91,80	45,93	
		Итого материалов:				275,40	45,93	
		Итого прямые затраты:				13698,91	2284,51	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19965,99	3329,65	
		НР второго уровня	%	4,24		846,56	141,18	
		Накладные расходы	%	--		7113,63	1186,31	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1665,00	277,67	
159	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.590-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0129		241674,01	3111,79	
		Итого прямые затраты:	т			214670,21	2764,09	
		НР второго уровня	%	4,24		9102,02	117,20	
		Накладные расходы	%	--		9102,02	117,20	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17901,78	230,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
160	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.591-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1539		222351,51	34217,67	
		Итого прямые затраты:	т			197506,74	30394,31	
		НР второго уровня	%	4,24		8374,29	1288,72	
		Накладные расходы	%	--		8374,29	1288,72	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16470,48	2534,64	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				15324211,44	108078,12
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				15324211,44	
Материалы -			Тенге				99237,74	
Всего заработная плата -			Тенге				179283,74	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				15001092,84	
		Накладные расходы -	Тенге				762407,23	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				108078,15	108078,15
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				654329,08	
		Сметная прибыль -	Тенге				1286929,49	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				17373548,16	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				222,23	
		Сметная заработная плата -	Тенге				179283,74	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				17373548,16	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				222,23	
		Сметная заработная плата -	Тенге				179283,74	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ АКТУ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				68890907,50	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				4403901,68	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				3393057,25	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1031030,41	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				59259041,37	
		- перевозка грузов	Тенге				1834907,20	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00	
Накладные расходы I уровня			Тенге				2972365,73	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				71863273,22	
Накладные расходы II уровня			Тенге				3047002,79	
ИТОГО:			Тенге				74910276,01	
Сметная прибыль			Тенге				5992822,08	
ИТОГО по акту:			Тенге				80903098,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО по акту:		Тенге				80903098	
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				728128	
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				81631226	
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				1387731	
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				83018957	
	Итого в текущих ценах 2019 г. коэф.понижения К-0,91421461		Тенге				75897143	
	НДС 12%		Тенге				9107657	
	Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге				85004800	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бержанов К.Х.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

ТОО "ЛИР"

_____ Камаргин В.Г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Строительство пятиэтажного жилого дома №48 по ПДП в микрорайоне «Юбилейный» в г.Костанай

Наименование объекта: 120-ти квартирный жилой дом

Договор: №522 от 19.08.2019 года

РЕЕСТР 2

актов за октябрь 2019 года

N п.п.	№ актов	№ смет	Наименование работ и затрат	Сумма, тенге
1	2	3	4	5
1	2-1	2-1-1	Общестроительные работы	14 783 434
2	2-2	2-1-1К	Общестроительные работы (корректировка)	55 216 566
	ИТОГО:			**70 000 000**

Сдал: **Принял:**

ЭКСПО-ТРАНС
Товарищество с ограниченной ответственностью
Республика Казахстан г. Костанай

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство пятиэтажного жилого дома №48 по ПДП в микрорайоне «Юбилейный» в г.Костанай
Наименование объекта: 120-ти квартирный жилой дом
Договор: №522 от 19.08.2019 года

Акт 2-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Общестроительные работы						
		РАЗДЕЛ 1.Кладочные работы						
		Блок-секция 1 АС-28						
1	Е11-260101-1101 11-260101-1101	п.62-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из	м3 изоляции	22,9608		22571,72	518264,69	55,3 159988,76
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	14,8	339,82	822,03	279342,10	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	11,71	851,28	9968,50	
		Итого оплата труда:				12600,20	289310,60	
1. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	4,592	8,04	36,92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	11,71	1792,30	20987,85	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	11,71	851,28	9968,49	
		Итого эксплуатация машин:				915,68	21024,77	
		Итого прямые затраты:				13081,73	300366,87	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20049,63	460355,63	
		НР второго уровня	%	4,24		850,10	19519,08	
		Накладные расходы	%	--		7818,01	179507,84	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1671,98	38389,98	
2	С121-110102-0102 21-110102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.63-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	23,6496		9784,69	231404,15	
		Итого прямые затраты:	м3			8691,38	205547,87	

2	3	4	5	6	7	8	9
	НР второго уровня	%	4,24		368,51	8715,23	
	Накладные расходы	%	--		368,51	8715,23	
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		724,79	17141,05	
3 С121-130810-0103 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.64-Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	199,5000		110,24	21992,39	
	Итого прямые затраты:	м2			97,92	19535,04	
	НР второго уровня	%	4,24		4,15	828,29	
	Накладные расходы	%	--		4,15	828,29	
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,17	1629,07	
4 Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.68-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	0,5243		76818,94	40272,79	50,8 11887,28
4. 1 1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	29,568	783,25	23159,17	
4. 2 3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,283098	851,28	241,00	
	Итого оплата труда:				44634,99	23400,16	
4. 3 698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,120579	3608,60	435,12	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,120579	851,28	102,65	
4. 4 2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,162519	1792,30	291,28	
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,162519	851,28	138,35	
	Итого эксплуатация машин:				1385,59	726,40	
	Итого прямые затраты:				45560,89	23885,57	
	Итого прямые затраты и НР первого уровня				68235,47	35772,85	
	НР второго уровня	%	4,24		2893,18	1516,77	
	Накладные расходы	%	--		25567,76	13404,05	
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5690,29	2983,17	
5 С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.69-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4670		278025,30	129832,25	
	Итого прямые затраты:	т			246959,74	115325,26	
	НР второго уровня	%	4,24		10471,09	4889,79	
	Накладные расходы	%	--		10471,09	4889,79	
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20594,47	9617,20	
	Ограждение лоджий						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.91-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1170		278025,30	32528,96	
		Итого прямые затраты:	т			246959,74	28894,29	
		НР второго уровня	%	4,24		10471,09	1225,12	
		Накладные расходы	%	--		10471,09	1225,12	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20594,47	2409,55	
7	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.92-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	0,1396		76818,94	10720,85	50,8 3164,46
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	7,871	783,25	6165,10	
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,075362	851,28	64,15	
		Итого оплата труда:				44634,99	6229,26	
7. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,032099	3608,60	115,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,032099	851,28	27,33	
7. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,043264	1792,30	77,54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,043264	851,28	36,83	
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	193,37	
		Итого прямые затраты:				45560,89	6358,48	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				68235,47	9522,94	
		НР второго уровня	%	4,24		2893,18	403,77	
		Накладные расходы	%	--		25567,76	3568,24	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5690,29	794,14	
8	С121-050201-0702 21-050201-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.93-Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1375		226636,42	31162,51	
		Итого прямые затраты:	т			201312,87	27680,52	
		НР второго уровня	%	4,24		8535,67	1173,65	
		Накладные расходы	%	--		8535,67	1173,65	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16787,88	2308,33	
9	С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.94-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0019		236547,62	451,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	т			210116,63	401,32	
		НР второго уровня	%	4,24		8908,95	17,02	
		Накладные расходы	%	--		8908,95	17,02	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17522,05	33,47	
10	Е11-060101-0101 11-060101-0101	п.95-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,5500		23417,36	12879,55	48,5 289,57
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,7425	689,79	512,17	
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,099715	851,28	84,89	
		Итого оплата труда:				1085,55	597,05	
10. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,264	12,47	3,29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
10. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,099	3608,60	357,25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,099	851,28	84,28	
10. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000715	1792,30	1,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000715	851,28	0,61	
		Итого эксплуатация машин:				657,86	361,82	
10. 6	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,561	16701,53	9369,56	
10. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,1375	6598,38	907,28	
10. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0011	30,00	0,03	
		Итого материалов:				18685,22	10276,87	
		Итого прямые затраты:				20274,30	11150,86	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20800,79	11440,43	
		НР второго уровня	%	4,24		881,95	485,07	
		Накладные расходы	%	--		1408,45	774,65	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1734,62	954,04	
				Блок-секция 2, 3, 4, 5 АС-28				
11	Е11-260101-1101 11-260101-1101	п.103-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из	м3 изоляции	63,9144		22571,72	1442657,77	55,3 445349,71
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	14,8	945,933	822,03	777585,40	
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	32,596	851,28	27748,62	
		Итого оплата труда:				12600,20	805334,02	
11. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	12,783	8,04	102,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
11. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	32,596	1792,30	58422,43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	32,596	851,28	27748,32	
		Итого эксплуатация машин:				915,68	58525,20	
		Итого прямые затраты:				13081,73	836110,60	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20049,63	1281460,32	
		НР второго уровня	%	4,24		850,10	54333,92	
		Накладные расходы	%	--		7818,01	499683,63	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1671,98	106863,54	
12	С121-110102-0102 21-110102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.104-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	65,8318		9784,69	644143,81	
		Итого прямые затраты:	м3			8691,38	572169,47	
		НР второго уровня	%	4,24		368,51	24259,99	
		Накладные расходы	%	--		368,51	24259,99	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		724,79	47714,36	
13	С121-130810-0103 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.105-Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	555,7200		110,24	61261,21	
		Итого прямые затраты:	м2			97,92	54416,10	
		НР второго уровня	%	4,24		4,15	2307,24	
		Накладные расходы	%	--		4,15	2307,24	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,17	4537,87	
14	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.109-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	2,0293		76818,94	155892,06	50,8 46014,51
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	114,455	783,25	89646,88	
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,096	851,28	932,87	
		Итого оплата труда:				44634,99	90579,75	
14. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,466749	3608,60	1684,31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,466749	851,28	397,33	
14. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,629097	1792,30	1127,53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,629097	851,28	535,54	
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	2811,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				45560,89	92458,72	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				68235,47	138473,23	
		НР второго уровня	%	4,24		2893,18	5871,27	
		Накладные расходы	%	--		25567,76	51885,78	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5690,29	11547,56	
15	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.110-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,8559		278025,30	515992,71	
		Итого прямые затраты:	т			246959,74	458337,52	
		НР второго уровня	%	4,24		10471,09	19433,51	
		Накладные расходы	%	--		10471,09	19433,51	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20594,47	38221,68	
		Ограждение лоджий						
16	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.133-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4680		278025,30	130115,84	
		Итого прямые затраты:	т			246959,74	115577,16	
		НР второго уровня	%	4,24		10471,09	4900,47	
		Накладные расходы	%	--		10471,09	4900,47	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20594,47	9638,21	
17	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.134-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	0,5582		76818,94	42883,41	50,8 12657,86
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	31,485	783,25	24660,42	
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,30145	851,28	256,62	
		Итого оплата труда:				44634,99	24917,04	
17. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные. 8 т	маш.-ч	0,23	0,128395	3608,60	463,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,128395	851,28	109,30	
17. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,173054	1792,30	310,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,173054	851,28	147,32	
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	773,49	
		Итого прямые затраты:				45560,89	25433,91	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				68235,47	38091,77	
		НР второго уровня	%	4,24		2893,18	1615,09	
		Накладные расходы	%	--		25567,76	14272,95	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5690,29	3176,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	С121-050201-0702 21-050201-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.135-Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,5500		226636,42	124650,03	
		Итого прямые затраты:	т			201312,87	110722,08	
		НР второго уровня	%	4,24		8535,67	4694,62	
		Накладные расходы	%	--		8535,67	4694,62	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16787,88	9233,34	
19	С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.136-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0076		236547,62	1807,22	
		Итого прямые затраты:	т			210116,63	1605,29	
		НР второго уровня	%	4,24		8908,95	68,06	
		Накладные расходы	%	--		8908,95	68,06	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17522,05	133,87	
20	Е11-060101-0101 11-060101-0101	п.137-Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,2000		23417,36	51518,20	48,5 1158,29
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	2,97	689,79	2048,68	
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,39886	851,28	339,54	
		Итого оплата труда:				1085,55	2388,22	
20. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,056	12,47	13,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
20. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,396	3608,60	1429,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,396	851,28	337,11	
20. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00286	1792,30	5,13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00286	851,28	2,43	
		Итого эксплуатация машин:				657,86	1447,30	
20. 6	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,244	16701,53	37478,23	
20. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,55	6598,38	3629,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0044	30,00	0,13	
		Итого материалов:				18685,22	41107,47	
		Итого прямые затраты:				20274,30	44603,45	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20800,79	45761,74	
		НР второго уровня	%	4,24		881,95	1940,30	
		Накладные расходы	%	--		1408,45	3098,58	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1734,62	3816,16	
		Блок-секция 6 АС-28						
21	Е11-260101-1101 11-260101-1101	п.145-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из	м3 изоляции	35,8080		22571,72	808248,06	55,3 249506,88
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	14,8	529,958	822,03	435641,70	
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	18,262	851,28	15546,14	
		Итого оплата труда:				12600,20	451187,85	
21. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	7,162	8,04	57,58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
21. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	18,262	1792,30	32731,13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	18,262	851,28	15546,08	
		Итого эксплуатация машин:				915,68	32788,71	
		Итого прямые затраты:				13081,73	468430,41	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20049,63	717937,29	
		НР второго уровня	%	4,24		850,10	30440,54	
		Накладные расходы	%	--		7818,01	279947,42	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1671,98	59870,23	
22	С121-110102-0102 21-110102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.146-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	36,8699		9784,69	360760,30	
		Итого прямые затраты:	м3			8691,38	320450,22	
		НР второго уровня	%	4,24		368,51	13587,09	
		Накладные расходы	%	--		368,51	13587,09	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		724,79	26722,99	
23	С121-130810-0103 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.147-Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	332,5000		110,24	36653,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	м2			97,92	32558,40	
		НР второго уровня	%	4,24		4,15	1380,48	
		Накладные расходы	%	--		4,15	1380,48	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,17	2715,11	
24	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.151-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	0,8738		76818,94	67121,32	50,8 19812,14
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	49,28	783,25	38598,61	
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,47183	851,28	401,66	
		Итого оплата труда:				44634,99	39000,27	
24. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,200965	3608,60	725,20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,200965	851,28	171,08	
24. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,270866	1792,30	485,47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,270866	851,28	230,58	
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	1210,67	
		Итого прямые затраты:				45560,89	39809,28	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				68235,47	59621,42	
		НР второго уровня	%	4,24		2893,18	2527,95	
		Накладные расходы	%	--		25567,76	22340,09	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5690,29	4971,95	
25	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.152-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7783		278025,30	216387,09	
		Итого прямые затраты:	т			246959,74	192208,77	
		НР второго уровня	%	4,24		10471,09	8149,65	
		Накладные расходы	%	--		10471,09	8149,65	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20594,47	16028,67	
		Ограждение лоджий						
26	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.175-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1170		278025,30	32528,96	
		Итого прямые затраты:	т			246959,74	28894,29	
		НР второго уровня	%	4,24		10471,09	1225,12	
		Накладные расходы	%	--		10471,09	1225,12	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20594,47	2409,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.176-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	0,1396		76818,94	10720,85	50,8 3164,46
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	7,871	783,25	6165,10	
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,075362	851,28	64,15	
		Итого оплата труда:				44634,99	6229,26	
27. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,032099	3608,60	115,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,032099	851,28	27,33	
27. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,043264	1792,30	77,54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,043264	851,28	36,83	
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	193,37	
		Итого прямые затраты:				45560,89	6358,48	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				68235,47	9522,94	
		НР второго уровня	%	4,24		2893,18	403,77	
		Накладные расходы	%	--		25567,76	3568,24	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5690,29	794,14	
28	С121-050201-0702 21-050201-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.177-Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1375		226636,42	31162,51	
		Итого прямые затраты:	т			201312,87	27680,52	
		НР второго уровня	%	4,24		8535,67	1173,65	
		Накладные расходы	%	--		8535,67	1173,65	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16787,88	2308,33	
29	С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.178-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0019		236547,62	451,81	
		Итого прямые затраты:	т			210116,63	401,32	
		НР второго уровня	%	4,24		8908,95	17,02	
		Накладные расходы	%	--		8908,95	17,02	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17522,05	33,47	
30	Е11-060101-0101 11-060101-0101	п.179-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,5500		23417,36	12879,55	48,5 289,57
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,7425	689,79	512,17	
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,099715	851,28	84,89	
		Итого оплата труда:				1085,55	597,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,264	12,47	3,29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
30. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,099	3608,60	357,25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,099	851,28	84,28	
30. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000715	1792,30	1,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000715	851,28	0,61	
		Итого эксплуатация машин:				657,86	361,82	
30. 6	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,561	16701,53	9369,56	
30. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,1375	6598,38	907,28	
30. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0011	30,00	0,03	
		Итого материалов:				18685,22	10276,87	
		Итого прямые затраты:				20274,30	11150,86	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20800,79	11440,43	
		НР второго уровня	%	4,24		881,95	485,07	
		Накладные расходы	%	--		1408,45	774,65	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1734,62	954,04	
				Температурный шов АС-18 прим. 7				
31	С121-100502-1821 21-100502-1821 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.186-Клей-герметик (эластосил 137-352) марки А	кг	15,7000		2120,62	33293,74	
		Итого прямые затраты:	кг			1883,67	29573,62	
		НР второго уровня	%	4,24		79,87	1253,92	
		Накладные расходы	%	--		79,87	1253,92	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		157,08	2466,20	
32	С121-130816-2203 21-130816-2203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.187-Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,1490		25336,26	3775,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	100 м			22505,28	3353,29	
		НР второго уровня	%	4,24		954,22	142,18	
		Накладные расходы	%	--		954,22	142,18	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1876,76	279,64	
33	С121-130804-1101 21-130804-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.188-Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	23,5000		616,31	14483,40	
		Итого прямые затраты:	кг			547,45	12865,08	
		НР второго уровня	%	4,24		23,21	545,48	
		Накладные расходы	%	--		23,21	545,48	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,65	1072,84	
34	Е11-130301-0107 11-130301-0107	п.189-Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой	м2	0,1500		450,30	67,55	54,2 / 2,35
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5)	чел-ч	0,0292	0,00438	980,33	4,29	
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00006	851,67	0,05	
		Итого оплата труда:				28,97	4,34	
34. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000015	3397,21	0,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000015	851,28	0,01	
34. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000015	36,33	0,00	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
34. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,000045	1792,30	0,08	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,000045	851,28	0,04	
34. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,000975	47,13	0,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				1,19	0,18	
34. 7	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000174	0,000026	413033,85	10,78	
34. 8	149423 С (22-040701-0601)	Эмаль ХВ-1100 серая СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,000348	0,000052	812083,43	42,39	
		Итого материалов:				354,47	53,17	
		Итого прямые затраты:				384,29	57,64	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				399,99	60,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		16,96	2,54	
		Накладные расходы	%	--		32,66	4,90	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,36	5,00	
				Монолитный пояс МП-1 АС-104.1				
35	Е11-060701-0201 11-060701-0201	п.190-Пояса в опалубке. Устройство	м3	17,9200		35790,34	641362,89	48,5 62216,12
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	8,25	147,84	792,79	117206,07	
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	12,958	854,66	11074,58	
		Итого оплата труда:				7158,52	128280,65	
35. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,048384	3397,21	164,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,048384	851,28	41,19	
35. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	8,797	40,86	359,44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
35. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	12,539	3608,60	45246,88	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	12,539	851,28	10674,20	
35. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,150528	3149,56	474,10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,150528	1141,82	171,88	
35. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	37,318	179,25	6689,32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
35. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,220416	1792,30	395,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,220416	851,28	187,64	
		Итого эксплуатация машин:				2975,96	53329,16	
35. 9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	44,8	66,30	2970,24	
35.10	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,145152	26037,67	3779,42	
35.11	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,007168	32680,92	234,26	
35.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	6,63	196,55	1303,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35.13	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,0448	200244,36	8970,95	
35.14	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0012	0,021504	30,00	0,65	
35.15	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	13,96	612,84	8555,05	
35.16	279224 С (21-020101-0608)	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	18,189	17105,81	311134,16	
		Итого материалов:				18802,90	336947,92	
		Итого прямые затраты:				28319,37	507483,16	
		Итого прямые затраты и ИР первого уровня				31791,25	569699,28	
		НР второго уровня	%	4,24		1347,95	24155,25	
		Накладные расходы	%	--		4819,83	86371,37	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2651,14	47508,36	
36	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.191-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,0601		236151,59	250344,30	
		Итого прямые затраты:	т			209764,85	222371,72	
		НР второго уровня	%	4,24		8894,03	9428,56	
		Накладные расходы	%	--		8894,03	9428,56	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17492,71	18544,02	
37	Е11-060301-0407 11-060301-0407	п.192-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,4845		440549,04	213446,01	48,5 37441,2
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	198	95,931	802,96	77028,76	
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,17442	972,34	169,60	
		Итого оплата труда:				159336,12	77198,35	
37. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,072675	3149,56	228,89	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,072675	1141,82	82,98	
37. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,101745	1792,30	182,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,101745	851,28	86,61	
		Итого эксплуатация машин:				848,82	411,25	
37. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,4845	154210,74	74715,10	
						154210,74	74715,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				314045,64	152155,11	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				391323,66	189596,31	
		НР второго уровня	%	4,24		16592,12	8038,88	
		Накладные расходы	%	--		93870,14	45480,08	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32633,26	15810,82	
38	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.193-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	4,3794		76818,94	336417,04	50,8 99299,9
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	246,995	783,25	193459,10	
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	2,365	851,28	2013,15	
		Итого оплата труда:				44634,99	195472,25	
38. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	1,007	3608,60	3634,76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	1,007	851,28	857,24	
38. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	1,358	1792,30	2433,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	1,358	851,28	1156,04	
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	6067,99	
		Итого прямые затраты:				45560,89	199527,09	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				68235,47	298826,99	
		НР второго уровня	%	4,24		2893,18	12670,26	
		Накладные расходы	%	--		25567,76	111970,17	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5690,29	24919,78	
		Армирование стен для крепления облицовки АС-104.1						
39	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.196-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	1,3054		76818,94	100276,37	50,8 29598,48
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	73,622	783,25	57664,67	
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,704894	851,28	600,06	
		Итого оплата труда:				44634,99	58264,73	
39. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,300233	3608,60	1083,42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,300233	851,28	255,58	
39. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,404662	1792,30	725,27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,404662	851,28	344,48	
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	1808,70	
		Итого прямые затраты:				45560,89	59473,36	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				68235,47	89071,85	
		НР второго уровня	%	4,24		2893,18	3776,65	
		Накладные расходы	%	--		25567,76	33375,13	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5690,29	7427,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				5365383,00	1181841,54
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5365383,00	
		Материалы -	Тенге				473377,41	
		Всего заработная плата -	Тенге				2198990,86	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2580569,14	
		Накладные расходы -	Тенге				1459443,88	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1181841,56	1181841,56
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				277602,32	
		Сметная прибыль -	Тенге				545986,15	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7370813,00	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2706,76	
		Сметная заработная плата -	Тенге				2198990,86	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7370813,00	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2706,76	
		Сметная заработная плата -	Тенге				2198990,86	
		РАЗДЕЛ 2. Перемычки						
				Блок-секция 1				
		Типовые этажи АС-62						
40	Е11-070503-0110 11-070503-0110	п.267-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	64,0000		452,70	28972,84	62,1 6005,88
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	9,472	773,71	7328,58	
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	2,752	851,28	2342,72	
		Итого оплата труда:				151,11	9671,30	
40. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	2,637	3608,60	9515,16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	2,637	851,28	2244,83	
40. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,1152	1792,30	206,47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,1152	851,28	98,07	
		Итого эксплуатация машин:				151,90	9721,63	
40. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,16	16746,44	2679,43	
		Итого материалов:				41,87	2679,43	
		Итого прямые затраты:				308,28	19729,64	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				402,12	25735,52	
		НР второго уровня	%	4,24		17,05	1091,19	
		Накладные расходы	%	--		110,89	7097,07	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,53	2146,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	Е11-070104-0301 11-070104-0301	п.268-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	22,0000		2185,69	48085,10	62,1 11105,88
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,813	17,886	773,71	13838,58	
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	4,752	851,28	4045,28	
		Итого оплата труда:				812,90	17883,86	
41. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	4,752	3608,60	17148,07	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	4,752	851,28	4045,28	
		Итого эксплуатация машин:				779,46	17148,07	
41. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0506	12247,51	619,72	
		Итого материалов:				28,17	619,72	
		Итого прямые затраты:				1436,65	31606,37	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1941,47	42712,25	
		НР второго уровня	%	4,24		82,32	1811,00	
		Накладные расходы	%	--		587,13	12916,88	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,90	3561,86	
42	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.269-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	5,1860		79723,59	413446,54	
		Итого прямые затраты:	м3			70815,56	367249,49	
		НР второго уровня	%	4,24		3002,58	15571,38	
		Накладные расходы	%	--		3002,58	15571,38	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5905,45	30625,67	
43	Е11-090302-0301 11-090302-0301	п.270-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,0677		99660,47	106406,98	60,9 30740,31
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	56,5	60,325	773,71	46673,88	
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	3,852	987,17	3802,82	
		Итого оплата труда:				47276,32	50476,70	
43. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.1	0,10677	331,97	35,44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
43. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,128123	3149,56	403,53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,128123	1141,82	146,29	
43. 5	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	3,427	3998,45	13703,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	3,427	980,33	3359,59	
43. 6	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,093957	5471,95	514,13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,093957	1319,19	123,95	
43. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,202862	1792,30	363,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,202862	851,28	172,69	
43. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	1,559	17,05	26,58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				14093,13	15047,16	
43. 9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,032031	66,30	2,12	
43.10	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,019966	2742,28	54,75	
43.11	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000214	327493,64	69,93	
43.12	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,0011	34752,55	38,22	
43.13	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,00047	381819,66	179,37	
43.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,010677	196,55	2,10	
43.15	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	1,281	181,11	232,04	
43.16	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,38437	91,05	35,00	
43.17	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000107	1774323,66	189,44	
43.18	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,00047	200244,36	94.07	
43.19	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000331	401465,54	132,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43.20	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000641	413033,85	264,60	
43.21	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,002071	367670,21	761,57	
		Итого материалов:				1925,73	2056,10	
		Итого прямые затраты:				59733,48	63777,14	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				88524,76	94517,45	
		НР второго уровня	%	4,24		3753,45	4007,54	
		Накладные расходы	%	--		32544,73	34747,85	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7382,26	7882,00	
44	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.271-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,0677		226636,63	241978,80	
		Итого прямые затраты:	т			201313,06	214940.95	
		НР второго уровня	%	4,24		8535,67	9113,50	
		Накладные расходы	%	--		8535,67	9113,50	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16787,90	17924,36	
45	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.272-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	0,0609		76818,94	4676,74	50,8 1380,43
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	3,434	783,25	2689,39	
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,032875	851,28	27,99	
		Итого оплата труда:				44634,99	2717,38	
45. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,014002	3608,60	50,53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,014002	851,28	11,92	
45. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,018873	1792,30	33,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,018873	851,28	16,07	
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	84,35	
		Итого прямые затраты:				45560,89	2773,75	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				68235,47	4154,18	
		НР второго уровня	%	4,24		2893,18	176,14	
		Накладные расходы	%	--		25567,76	1556,57	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5690,29	346,42	
46	Е11-130301-0502 11-130301-0502	п.275-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	32,5000		115,37	3749,66	54,2 505,82
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,9)	чел-ч	0,0295	0,95875	967,62	927,71	
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0065	851,28	5,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				28,72	933,24	
46. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00325	3397,21	11,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00325	851,28	2,77	
46. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00325	36,33	0,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
46. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00325	1792,30	5,82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00325	851,28	2,77	
46. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,364	47,13	17,16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				1,05	34,14	
46. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000016	0,000523	273897,54	143,32	
46. 8	149223 С (22-040101-0601)	Грунтовка пентафталевая. ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000071	0,002308	745270,30	1719,71	
		Итого материалов:				57,32	1863,03	
		Итого прямые затраты:				86,92	2824,87	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				102,48	3330,69	
		НР второго уровня	%	4,24		4,35	141,22	
		Накладные расходы	%	--		19,91	647,04	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,55	277,75	
				Блок-секция 2,3,4,5				
		Типовые этажи АС-64						
47	Е11-070503-0110 11-070503-0110	п.287-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	256,0000		452,70	115891,37	62,1 24023,52
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	37,888	773,71	29314,32	
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	11,008	851,28	9370,89	
		Итого оплата труда:				151,11	38685,21	
47. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	10,547	3608,60	38060,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	10,547	851,28	8978,45	
47. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,4608	1792,30	825,89	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,4608	851,28	392,27	
		Итого эксплуатация машин:				151,90	38886,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,64	16746,44	10717,72	
		Итого материалов:				41,87	10717,72	
		Итого прямые затраты:				308,28	78918,56	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				402,12	102942,08	
		НР второго уровня	%	4,24		17,05	4364,74	
		Накладные расходы	%	--		110,89	28388,26	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,53	8584,55	
48	Е11-070104-0301 11-070104-0301	п.288-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	88,0000		2185,69	192340,42	62,1 44423,51
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,813	71,544	773,71	55354,31	
48. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	19,008	851,28	16181,13	
		Итого оплата труда:				812,90	71535,44	
48. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	19,008	3608,60	68592,27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	19,008	851,28	16181,13	
		Итого эксплуатация машин:				779,46	68592,27	
48. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,2024	12247,51	2478,90	
		Итого материалов:				28,17	2478,90	
		Итого прямые затраты:				1436,65	126425,47	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1941,47	170848,98	
		НР второго уровня	%	4,24		82,32	7244,00	
		Накладные расходы	%	--		587,13	51667,50	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,90	14247,44	
49	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.289-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	20,7440		79723,59	1653786,17	
		Итого прямые затраты:	м3			70815,56	1468998,00	
		НР второго уровня	%	4,24		3002,58	62285,51	
		Накладные расходы	%	--		3002,58	62285,51	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5905,45	122502,68	
50	Е11-090302-0301 11-090302-0301	п.290-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	4,2708		99660,47	425627,93	60,9 122961,23
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	56,5	241,299	773,71	186695,50	
50. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	15,409	987,17	15211,28	
		Итого оплата труда:				47276,32	201906,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0.427078	331,97	141,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
50. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,512494	3149,56	1614,13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,512494	1141,82	585,18	
50. 5	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	13,709	3998,45	54815,57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	13,709	980,33	13439,34	
50. 6	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,375829	5471,95	2056,52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,375829	1319,19	495,79	
50. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,811448	1792,30	1454,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,811448	851,28	690,77	
50. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	6,235	17,05	106,31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				14093,13	60188,66	
50. 9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,128123	66,30	8,49	
50.10	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,079864	2742,28	219,01	
50.11	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000854	327493,64	279,73	
50.12	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,004399	34752,55	152,87	
50.13	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,001879	381819,66	717,49	
50.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,042708	196,55	8,39	
50.15	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	5,125	181,11	928,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50.16	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	1,537	91,05	139,99	
50.17	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000427	1774323,66	757,77	
50.18	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,001879	200244,36	376,29	
50.19	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,001324	401465,54	531,52	
50.20	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,002562	413033,85	1058,39	
50.21	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,008285	367670,21	3046,26	
		Итого материалов:				1925,73	8224,39	
		Итого прямые затраты:				59733,48	255108,55	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				88524,76	378069,78	
		НР второго уровня	%	4,24		3753,45	16030,16	
		Накладные расходы	%	--		32544,73	138991,39	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7382,26	31528,00	
51	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.291-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	4,2708		226636,63	967915,20	
		Итого прямые затраты:	т			201313,06	859763,79	
		НР второго уровня	%	4,24		8535,67	36453,98	
		Накладные расходы	%	--		8535,67	36453,98	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16787,90	71697,42	
52	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.292-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	0,2403		76818,94	18461,13	50,8 5449,15
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	13,554	783,25	10616,21	
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,129773	851,28	110,47	
		Итого оплата труда:				44634,99	10726,68	
52. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,055274	3608,60	199,46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,055274	851,28	47,05	
52. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,074499	1792,30	133,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,074499	851,28	63,42	
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	332,99	
		Итого прямые затраты:				45560,89	10949,19	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				68235,47	16398,35	
		НР второго уровня	%	4,24		2893,18	695,29	
		Накладные расходы	%	--		25567,76	6144,44	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5690,29	1367,49	
53	Е11-130301-0502 11-130301-0502	п.295-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	130,0000		115,37	14998,65	54,2 2023,26
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,9)	чел-ч	0,0295	3,835	967,62	3710,82	
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,026	851,28	22,13	
		Итого оплата труда:				28,72	3732,96	
53. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,013	3397,21	44,16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,013	851,28	11,07	
53. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,013	36,33	0,47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
53. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,013	1792,30	23,30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,013	851,28	11,07	
53. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	1,456	47,13	68,62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				1,05	136,56	
53. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000016	0,002093	273897,54	573,27	
53. 8	149223 С (22-040101-0601)	Грунтовка пентафталевая. ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000071	0,00923	745270,30	6878,84	
		Итого материалов:				57,32	7452,11	
		Итого прямые затраты:				86,92	11299,49	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				102,48	13322,75	
		НР второго уровня	%	4,24		4,35	564,88	
		Накладные расходы	%	--		19,91	2588,15	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,55	1111,01	
		Блок-секция 6						
		Типовые этажи АС-66						
54	Е11-070503-0110 11-070503-0110	п.307-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	64,0000		452,70	28972,84	62,1 6005,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	9,472	773,71	7328,58	
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	2,752	851,28	2342,72	
		Итого оплата труда:				151,11	9671,30	
54. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	2,637	3608,60	9515,16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	2,637	851,28	2244,83	
54. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,1152	1792,30	206,47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,1152	851,28	98,07	
		Итого эксплуатация машин:				151,90	9721,63	
54. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,16	16746,44	2679,43	
		Итого материалов:				41,87	2679,43	
		Итого прямые затраты:				308,28	19729,64	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				402,12	25735,52	
		НР второго уровня	%	4,24		17,05	1091,19	
		Накладные расходы	%	--		110,89	7097,07	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,53	2146,14	
55	Е11-070104-0301 11-070104-0301	п.308-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	22,0000		2185,69	48085,10	62,1 11105,88
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,813	17,886	773,71	13838,58	
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	4,752	851,28	4045,28	
		Итого оплата труда:				812,90	17883,86	
55. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	4,752	3608,60	17148,07	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	4,752	851,28	4045,28	
		Итого эксплуатация машин:				779,46	17148,07	
55. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0506	12247,51	619,72	
		Итого материалов:				28,17	619,72	
		Итого прямые затраты:				1436,65	31606,37	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1941,47	42712,25	
		НР второго уровня	%	4,24		82,32	1811,00	
		Накладные расходы	%	--		587,13	12916,88	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,90	3561,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.309-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	5,1860		79723,59	413446,54	
		Итого прямые затраты:	м3			70815,56	367249,49	
		НР второго уровня	%	4,24		3002,58	15571,38	
		Накладные расходы	%	--		3002,58	15571,38	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5905,45	30625,67	
57	Е11-090302-0301 11-090302-0301	п.310-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,0677		99660,47	106406,98	60,9 30740,31
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	56,5	60,325	773,71	46673,88	
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	3,852	987,17	3802,82	
		Итого оплата труда:				47276,32	50476,70	
57. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,10677	331,97	35,44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
57. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,128123	3149,56	403,53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,128123	1141,82	146,29	
57. 5	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	3,427	3998,45	13703,89	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	3,427	980,33	3359,59	
57. 6	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,093957	5471,95	514,13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,093957	1319,19	123,95	
57. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,202862	1792,30	363,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,202862	851,28	172,69	
57. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	1,559	17,05	26,58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				14093,13	15047,16	
57. 9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,032031	66,30	2,12	
57.10	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,019966	2742,28	54,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57.11	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000214	327493,64	69,93	
57.12	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,0011	34752,55	38,22	
57.13	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,00047	381819,66	179,37	
57.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,010677	196,55	2,10	
57.15	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	1,281	181,11	232,04	
57.16	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,38437	91,05	35,00	
57.17	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000107	1774323,66	189,44	
57.18	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,00047	200244,36	94,07	
57.19	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая. ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000331	401465,54	132,88	
57.20	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000641	413033,85	264,60	
57.21	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,002071	367670,21	761,57	
		Итого материалов:				1925,73	2056,10	
		Итого прямые затраты:				59733,48	63777,14	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				88524,76	94517,45	
		НР второго уровня	%	4,24		3753,45	4007,54	
		Накладные расходы	%	--		32544,73	34747,85	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7382,26	7882,00	
58	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.311-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,0677		226636,63	241978,80	
		Итого прямые затраты:	т			201313,06	214940,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		8535,67	9113,50	
		Накладные расходы	%	--		8535,67	9113,50	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16787,90	17924,36	
59	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.312-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	0,0609		76818,94	4676,74	50,8 1380,43
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	3,434	783,25	2689,39	
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,032875	851,28	27,99	
		Итого оплата труда:				44634,99	2717,38	
59. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,014002	3608,60	50,53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,014002	851,28	11,92	
59. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,018873	1792,30	33,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,018873	851,28	16,07	
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	84,35	
		Итого прямые затраты:				45560,89	2773,75	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				68235,47	4154,18	
		НР второго уровня	%	4,24		2893,18	176,14	
		Накладные расходы	%	--		25567,76	1556,57	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5690,29	346,42	
60	Е11-130301-0502 11-130301-0502	п.315-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	32,5000		115,37	3749,66	54,2 505,82
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,9)	чел-ч	0,0295	0,95875	967,62	927,71	
60. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0065	851,28	5,53	
		Итого оплата труда:				28,72	933,24	
60. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00325	3397,21	11,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00325	851,28	2,77	
60. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00325	36,33	0,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
60. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00325	1792,30	5,82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00325	851,28	2,77	
60. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,364	47,13	17,16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				1,05	34,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000016	0,000523	273897,54	143,32	
60. 8	149223 С (22-040101-0601)	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000071	0,002308	745270,30	1719,71	
		Итого материалов:				57,32	1863,03	
		Итого прямые затраты:				86,92	2824,87	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				102,48	3330,69	
		НР второго уровня	%	4,24		4,35	141,22	
		Накладные расходы	%	--		19,91	647,04	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,55	277,75	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				4217267,46	298357,31
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3834604,63	
Материалы -			Тенге				30973,10	
Всего заработная плата -			Тенге				187091,85	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				3493142,65	
		Накладные расходы -	Тенге				281332,69	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				113915,44	113915,44
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				167417,25	
		Сметная прибыль -	Тенге				329274,99	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				4445212,31	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				235,58	
		Сметная заработная плата -	Тенге				187091,85	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				382662,83	
Материалы -			Тенге				12336,58	
Всего заработная плата -			Тенге				302860,17	
		Накладные расходы -	Тенге				208487,08	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				184441,85	184441,85
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				24045,23	
		Сметная прибыль -	Тенге				47291,99	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				638441,90	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				385,06	
		Сметная заработная плата -	Тенге				302860,17	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5083654,21	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				620,64	
		Сметная заработная плата -	Тенге				489952,02	
		РАЗДЕЛ 3. Перекрытие АС42-44						
		Блок-секция 1						
		на отм. -0,330;+2,500;+5,300;+8,100;+10,900						
61	Е11-070504-0106 11-070504-0106	п.316-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	25,0000		6285,68	157142,00	62,1 37671,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	2,66	66,5	841,74	55975,71	
61. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	5,505	851,28	4686,30	
		Итого оплата труда:				2426,48	60662,01	
61. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	4,95	3608,60	17862,57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	4,95	851,28	4213,84	
61. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	7,03	179,25	1260,13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
61. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	0,555	1792,30	994,73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	0,555	851,28	472,46	
		Итого эксплуатация машин:				804,70	20117,42	
61. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	1,633	13886,80	22670,20	
61. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,0125	197175,18	2464,69	
61. 8	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	2,25	304,17	684,38	
		Итого материалов:				1032,77	25819,27	
		Итого прямые затраты:				4076,50	101912,41	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5583,34	139583,51	
		НР второго уровня	%	4,24		236,73	5918,34	
		Накладные расходы	%	--		1743,58	43589,45	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		465,61	11640,15	
62	Е11-070504-0102 11-070504-0102	п.317-Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	1,0000		6147,84	6147,84	62,1 1607,72
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	2,91	2,91	812,49	2364,35	
62. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2638	0,2638	851,28	224,57	
		Итого оплата труда:				2588,91	2588,91	
62. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,242	0,242	3608,60	873,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,242	0,242	851,28	206,01	
62. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0696	0,0696	179,25	12,48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0218	0,0218	1792,30	39,07	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0218	0,0218	851,28	18,56	
		Итого эксплуатация машин:				924.83	924,83	
62. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0381	0,0381	13886,80	529,09	
62. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0001	197175,18	19,72	
62. 8	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,05	0,05	304,17	15,21	
		Итого материалов:				564,01	564,01	
		Итого прямые затраты:				3853,19	3853,19	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5460,90	5460,90	
		НР второго уровня	%	4,24		231,54	231,54	
		Накладные расходы	%	--		1839,26	1839,26	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		455,40	455,40	
63	Е11-070504-0105 11-070504-0105	п.318-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4,0000		4142,13	16568,53	62,1 3895,51
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	1,74	6,96	822,03	5721,33	
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	0,648	851,28	551,63	
		Итого оплата труда:				1568,24	6272,96	
63. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	0,616	3608,60	2222,90	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	0,616	851,28	524,39	
63. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	0,6068	179,25	108,77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
63. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,032	1792,30	57,35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,032	851,28	27,24	
		Итого эксплуатация машин:				597,26	2389,02	
63. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,1712	13886,80	2377,42	
63. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0012	197175,18	236,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63. 8	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	0,32	304,17	97,33	
		Итого материалов:				677,84	2711,36	
		Итого прямые затраты:				2705,43	10821,71	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3679,31	14717,22	
		НР второго уровня	%	4,24		156,00	624,01	
		Накладные расходы	%	--		1129,88	4519,52	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		306,82	1227,30	
64	С121-060405-1401 21-060405-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.320-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,2404		308443,67	74145,54	
		Итого прямые затраты:	т			273979,27	65860,78	
		НР второго уровня	%	4,24		11616,72	2792,50	
		Накладные расходы	%	--		11616,72	2792,50	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22847,68	5492,26	
65	Е11-060101-0101 11-060101-0101	п.321-Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	0,5700		23417,36	13347,90	48,5 300,1
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,7695	689,79	530,79	
65. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,103341	851,28	87,97	
		Итого оплата труда:				1085,55	618,77	
65. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,2736	12,47	3,41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
65. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,1026	3608,60	370,24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,1026	851,28	87,34	
65. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000741	1792,30	1,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000741	851,28	0,63	
		Итого эксплуатация машин:				657,86	374,98	
65. 6	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,5814	16701,53	9710,27	
65. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,1425	6598,38	940,27	
65. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,00114	30,00	0,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				18685,22	10650,57	
		Итого прямые затраты:				20274,30	11556,35	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20800,79	11856,45	
		НР второго уровня	%	4,24		881,95	502,71	
		Накладные расходы	%	--		1408,45	802,81	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1734,62	988,73	
66	Е11-060301-0410 11-060301-0410	п.322-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0667		16402,72	1094,17	48,5 305,92
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11,6	0,773794	783,25	606,07	
66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,025348	973,61	24,68	
		Итого оплата труда:				9455,67	630,75	
66. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,010673	3149,56	33,62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,010673	1141,82	12,19	
66. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,014675	1792,30	26,30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,014675	851,28	12,49	
		Итого эксплуатация машин:				898,24	59,92	
		Итого прямые затраты:				9983,94	665,99	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14569,94	971,91	
		НР второго уровня	%	4,24		617,77	41,21	
		Накладные расходы	%	--		5203,77	347,12	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1215,02	81,05	
				Блок-секция 2,3,4,5				
		на отм. -0,330;+2,500;+5,300;+8,100;+10,900						
67	Е11-070504-0106 11-070504-0106	п.335-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	100,0000		6285,68	628568,01	62,1 150684,42
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	2,66	266	841,74	223902,84	
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	22,02	851,28	18745,19	
		Итого оплата труда:				2426,48	242648,03	
67. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	19,8	3608,60	71450,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	19,8	851,28	16855,34	
67. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	28,12	179,25	5040,51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
67. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	2,22	1792,30	3978,91	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	2,22	851,28	1889,84	
		Итого эксплуатация машин:				804,70	80469,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
67. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	6,53	13886,80	90680,80	
67. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,05	197175,18	9858,76	
67. 8	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	9	304,17	2737,53	
		Итого материалов:				1032,77	103277,09	
		Итого прямые затраты:				4076,50	407649,63	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5583,34	558334,05	
		НР второго уровня	%	4,24		236,73	23673,36	
		Накладные расходы	%	--		1743,58	174357,79	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		465,61	46560,59	
68	Е11-070504-0102 11-070504-0102	п.336-Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	4,0000		6147,84	24591,37	62,1 6430,86
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	2,91	11,64	812,49	9457,38	
68. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2638	1,055	851,28	898,27	
		Итого оплата труда:				2588,91	10355,65	
68. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,242	0,968	3608,60	3493,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,242	0,968	851,28	824,04	
68. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0696	0,2784	179,25	49,90	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
68. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0218	0,0872	1792,30	156,29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0218	0,0872	851,28	74,23	
		Итого эксплуатация машин:				924,83	3699,32	
68. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0381	0,1524	13886,80	2116,35	
68. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0004	197175,18	78,87	
68. 8	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,05	0,2	304,17	60,83	
		Итого материалов:				564,01	2256,05	
		Итого прямые затраты:				3853,19	15412,75	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5460,90	21843,61	
		НР второго уровня	%	4,24		231,54	926,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		1839,26	7357,03	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		455,40	1821,58	
69	Е11-070504-0105 11-070504-0105	п.337-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	16,0000		4142,13	66274,12	62,1 15582,03
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	1,74	27,84	822,03	22885,32	
69. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	2,592	851,28	2206,52	
		Итого оплата труда:				1568,24	25091,83	
69. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	2,464	3608,60	8891,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	2,464	851,28	2097,55	
69. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	2,427	179,25	435,08	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
69. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,128	1792,30	229,41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,128	851,28	108,96	
		Итого эксплуатация машин:				597,26	9556,08	
69. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,6848	13886,80	9509,68	
69. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0048	197175,18	946,44	
69. 8	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А.Б	кг	0,08	1,28	304,17	389,34	
		Итого материалов:				677,84	10845,46	
		Итого прямые затраты:				2705,43	43286,85	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3679,31	58868,88	
		НР второго уровня	%	4,24		156,00	2496,04	
		Накладные расходы	%	--		1129,88	18078,07	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		306,82	4909,19	
70	С121-060405-1401 21-060405-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.339-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,8921		308443,67	275151,99	
		Итого прямые затраты:	т			273979,27	244407,48	
		НР второго уровня	%	4,24		11616,72	10362,88	
		Накладные расходы	%	--		11616,72	10362,88	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22847,68	20381,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	Е11-060101-0101 11-060101-0101	п.340-Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	2,2800		23417,36	53391,59	48,5 1200,41
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	3,078	689,79	2123,17	
71. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,413364	851,28	351,89	
		Итого оплата труда:				1085,55	2475,06	
71. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,094	12,47	13,65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
71. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,4104	3608,60	1480,97	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,4104	851,28	349,37	
71. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,002964	1792,30	5,31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,002964	851,28	2,52	
		Итого эксплуатация машин:				657,86	1499,93	
71. 6	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,326	16701,53	38841,08	
71. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,57	6598,38	3761,08	
71. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,00456	30,00	0,14	
		Итого материалов:				18685,22	42602,29	
		Итого прямые затраты:				20274,30	46225,39	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20800,79	47425,80	
		НР второго уровня	%	4,24		881,95	2010,85	
		Накладные расходы	%	--		1408,45	3211,26	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1734,62	3954,93	
72	Е11-060301-0410 11-060301-0410	п.341-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2934		16402,72	4811,90	48,5 1345,35
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11,6	3,403	783,25	2665,38	
72. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,111477	973,61	108,54	
		Итого оплата труда:				9455,67	2773,92	
72. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,046938	3149,56	147,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,046938	1141,82	53,59	
72. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,064539	1792,30	115,67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,064539	851,28	54,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				898,24	263,51	
		Итого прямые затраты:				9983,94	2928,89	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14569,94	4274,24	
		НР второго уровня	%	4,24		617,77	181,23	
		Накладные расходы	%	--		5203,77	1526,58	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1215,02	356,44	
				Блок-секция 6				
		на отм. -0,330;+2,500;+5,300;+8,100;+10,900						
73	Е11-070504-0106 11-070504-0106	п.354-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	25,0000		6285,68	157142,00	62,1 37671,11
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	2,66	66,5	841,74	55975,71	
73. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	5,505	851,28	4686,30	
		Итого оплата труда:				2426,48	60662,01	
73. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	4,95	3608,60	17862,57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	4,95	851,28	4213,84	
73. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	7,03	179,25	1260,13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
73. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	0,555	1792,30	994,73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	0,555	851,28	472,46	
		Итого эксплуатация машин:				804,70	20117,42	
73. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	1,633	13886,80	22670,20	
73. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,0125	197175,18	2464,69	
73. 8	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	2,25	304,17	684,38	
		Итого материалов:				1032,77	25819,27	
		Итого прямые затраты:				4076,50	101912,41	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5583,34	139583,51	
		НР второго уровня	%	4,24		236,73	5918,34	
		Накладные расходы	%	--		1743,58	43589,45	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		465,61	11640,15	
74	Е11-070504-0102 11-070504-0102	п.355-Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	1,0000		6147,84	6147,84	62,1 1607,72
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	2,91	2,91	812,49	2364,35	
74. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2638	0,2638	851,28	224,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				2588,91	2588,91	
74. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,242	0,242	3608,60	873,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,242	0,242	851,28	206,01	
74. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0696	0,0696	179,25	12,48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
74. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0218	0,0218	1792,30	39,07	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0218	0,0218	851,28	18,56	
		Итого эксплуатация машин:				924,83	924,83	
74. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0381	0,0381	13886,80	529,09	
74. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0001	197175,18	19,72	
74. 8	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,05	0,05	304,17	15,21	
		Итого материалов:				564,01	564,01	
		Итого прямые затраты:				3853,19	3853,19	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5460,90	5460,90	
		НР второго уровня	%	4,24		231,54	231,54	
		Накладные расходы	%	--		1839,26	1839,26	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		455,40	455,40	
75	Е11-070504-0105 11-070504-0105	п.356-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4,0000		4142,13	16568,53	62,1 3895,51
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	1,74	6,96	822,03	5721,33	
75. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	0,648	851,28	551,63	
		Итого оплата труда:				1568,24	6272,96	
75. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	0,616	3608,60	2222,90	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	0,616	851,28	524,39	
75. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	0,6068	179,25	108,77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
75. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,032	1792,30	57,35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,032	851,28	27,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				597,26	2389,02	
75. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,1712	13886,80	2377,42	
75. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0012	197175,18	236,61	
75. 8	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	0,32	304,17	97,33	
		Итого материалов:				677,84	2711,36	
		Итого прямые затраты:				2705,43	10821,71	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3679,31	14717,22	
		НР второго уровня	%	4,24		156,00	624,01	
		Накладные расходы	%	--		1129,88	4519,52	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		306,82	1227,30	
76	С121-060405-1401 21-060405-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.358-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,3245		308443,67	100092,13	
		Итого прямые затраты:	т			273979,27	88908,19	
		НР второго уровня	%	4,24		11616,72	3769,71	
		Накладные расходы	%	--		11616,72	3769,71	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22847,68	7414,23	
77	Е11-060101-0101 11-060101-0101	п.359-Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	0,5700		23417,36	13347,90	48,5 300,1
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,7695	689,79	530,79	
77. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,103341	851,28	87,97	
		Итого оплата труда:				1085,55	618,77	
77. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,2736	12,47	3,41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
77. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,1026	3608,60	370,24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,1026	851,28	87,34	
77. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000741	1792,30	1,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000741	851,28	0,63	
		Итого эксплуатация машин:				657,86	374,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
77. 6	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,5814	16701,53	9710,27	
77. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,1425	6598,38	940,27	
77. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,00114	30,00	0,03	
		Итого материалов:				18685,22	10650,57	
		Итого прямые затраты:				20274,30	11556,35	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20800,79	11856,45	
		НР второго уровня	%	4,24		881,95	502,71	
		Накладные расходы	%	--		1408,45	802,81	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1734,62	988,73	
78	Е11-060301-0410 11-060301-0410	п.360-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0667		16402,72	1094,17	48,5 305,92
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11,6	0,773794	783,25	606,07	
78. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,025348	973,61	24,68	
		Итого оплата труда:				9455,67	630,75	
78. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,010673	3149,56	33,62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,010673	1141,82	12,19	
78. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,014675	1792,30	26,30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,014675	851,28	12,49	
		Итого эксплуатация машин:				898,24	59,92	
		Итого прямые затраты:				9983,94	665.99	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14569,94	971,91	
		НР второго уровня	%	4,24		617,77	41,21	
		Накладные расходы	%	--		5203,77	347,12	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1215,02	81,05	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1172299,27	262803,79
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1172299,27	
Материалы -			Тенге				238471,34	
Всего заработная плата -			Тенге				424891,29	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				399176,45	
Накладные расходы -			Тенге				323652,13	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				262803,76	262803,76
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				60848,37	
Сметная прибыль -			Тенге				119676,11	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1615627,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				507,07	
		Сметная заработная плата -	Тенге				424891,29	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1615627,51	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				507,07	
		Сметная заработная плата -	Тенге				424891,29	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ АКТУ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				10754949,74	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2949438,43	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				577464,63	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				164395,74	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				7228046,67	
		- перевозка грузов	Тенге				0,00	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1743002,60	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				12497952,34	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				529913,18	
	ИТОГО:		Тенге				13027865,52	
	Сметная прибыль		Тенге				1042229,24	
	ИТОГО по акту:		Тенге				14070094,76	
	ИТОГО по акту:		Тенге				14070095	
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				126631	
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				14196726	
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				241344	
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				14438070	
	Итого в текущих ценах 2019 г. коэф.понижения К-0,91421461		Тенге				13199495	
	НДС 12%		Тенге				1583939	
	Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге				14783434	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

ТОО "ЛИР"

_____ Камаргин В.Г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство пятиэтажного жилого дома №48 по ПДП в микрорайоне «Юбилейный» в г.Костанай
Наименование объекта: 120-ти квартирный жилой дом
Договор: №522 от 19.08.2019 года

Акт 2-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за октябрь 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1К Общестроительные работы (Корректировка)						
		РАЗДЕЛ 1.Кладочные работы						
		Включить						
		Блок-секция 1						
		Наружные стены, толщиной 640мм						
1	Е11-080201-0101 11-080201-0101	п.190-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу	м3 кладки	96,8960		28564,32	2767768,20	50,8 180998,23
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,54	439,908	734,93	323301,47	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	38,758	851,28	32994,25	
		Итого оплата труда:				3677,09	356295,72	
1. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные. 8 т	маш.-ч	0,4	38,758	3608,60	139863,56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	38,758	851,28	32993,91	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	139863,56	
1. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	20,93	14812,62	310021,26	
1. 5	102907 С (21-030101-0503)	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	28,352	53024,87	1503348,90	
1. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,048448	17468,00	846,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	4,263	30,00	127,90	
		Итого материалов:				18724,66	1814344,35	
		Итого прямые затраты:				23504,68	2277509,38	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25372,64	2458507,61	
		НР второго уровня	%	4,24		1075,80	104240,72	
		Накладные расходы	%	--		2943,76	285238,95	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2115,88	205019,87	
2	Е11-260101-1101 11-260101-1101	п.191-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из	м3 изоляции	2,5133		22571,72	56729,05	55,3 17512,31
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	14,8	37,197	822,03	30576,68	
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	1,282	851,28	1091,15	
		Итого оплата труда:				12600,20	31667,82	
2. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	0,502656	8,04	4,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	1,282	1792,30	2297,32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	1,282	851,28	1091,34	
		Итого эксплуатация машин:				915,68	2301,36	
		Итого прямые затраты:				13081,73	32878,04	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20049,63	50390,34	
		НР второго уровня	%	4,24		850,10	2136,55	
		Накладные расходы	%	--		7818,01	19648,86	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1671,98	4202,15	
3	С121-110102-0102 21-110102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.192-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	2,5887		9784,69	25329,41	
		Итого прямые затраты:	м3			8691,38	22499,19	
		НР второго уровня	%	4,24		368,51	953,97	
		Накладные расходы	%	--		368,51	953,97	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		724,79	1876,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	С121-130810-0103 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.193-Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	32,8040		110,24	3616,23	
		Итого прямые затраты:	м2			97,92	3212,17	
		НР второго уровня	%	4,24		4,15	136,20	
		Накладные расходы	%	--		4,15	136,20	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,17	267,87	
5	Е11-080301-0111 11-080301-0111	п.194-Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	5,5200		4808,44	26542,60	50,8 3252,47
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	1,22	6,734	783,25	5274,72	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,24	1,325	851,28	1127,78	
		Итого оплата труда:				1159,87	6402,49	
5. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,12	0,6624	3397,21	2250,31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,6624	851,28	563,89	
5. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12	0,6624	3608,60	2390,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,6624	851,28	563,89	
		Итого эксплуатация машин:				840,70	4640,65	
5. 5	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	6,072	1714,26	10408,99	
		Итого материалов:				1885,69	10408,99	
		Итого прямые затраты:				3681,95	20324,35	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4271,16	23576,82	
		НР второго уровня	%	4,24		181,10	999,66	
		Накладные расходы	%	--		770,31	4252,12	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,18	1966,12	
6	Е11-080401-0305 11-080401-0305	п.195-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА	м2 перегородок	271,6400		4873,97	1323966,00	50,8 130726,36
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,21	328,684	754,01	247831,32	
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	11,164	851,28	9504,03	
		Итого оплата труда:				947,34	257335,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	11,164	3608,60	40287,87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	11,164	851,28	9503,69	
		Итого эксплуатация машин:				148,31	40287,87	
6. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	5,623	14812,62	83290,59	
6. 5	102937 С (21-030101-0803)	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,038808	10,542	63729,57	671824,71	
6. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,006248	205870,68	1286,22	
6. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,043462	17468,00	759,20	
6. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,81492	30,00	24,45	
		Итого материалов:				2787,46	757185,17	
		Итого прямые затраты:				3848,12	1045304,36	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4329,37	1176030,73	
		НР второго уровня	%	4,24		183,57	49863,70	
		Накладные расходы	%	--		664,81	180590,06	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		361,04	98071,55	
7	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.196-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	0,5732		76818,94	44033,23	50,8 12997,25
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	32,329	783,25	25321,64	
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,309532	851,28	263,50	
		Итого оплата труда:				44634,99	25585,13	
7. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,131838	3608,60	475,75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,131838	851,28	112,23	
7. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,177694	1792,30	318,48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,31	0,177694	851,28	151,27	
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	794,23	
		Итого прямые затраты:				45560,89	26115,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				68235,47	39113,12	
		НР второго уровня	%	4,24		2893,18	1658,40	
		Накладные расходы	%	--		25567,76	14655,64	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5690,29	3261,72	
8	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.197-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр I диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6496		278025,30	180598,56	
		Итого прямые затраты:	т			246959,74	160419,12	
		НР второго уровня	%	4,24		10471,09	6801,77	
		Накладные расходы	%	--		10471,09	6801,77	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20594,47	13377,67	
		Наружные стены лоджий						
9	Е11-080201-0101 11-080201-0101	п.198-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	8,3100		29646,31	246360,85	50,8 15522,78
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,54	37,727	734,93	27727,00	
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	3,324	851,28	2829,65	
		Итого оплата труда:				3677,09	30556,65	
9. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	3,324	3608,60	11994,99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	3,324	851,28	2829,65	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	11994,99	
9. 4	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	1,795	16746,44	30059,19	
9. 5	102928 С (21-030101-0704)	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	2,432	54881,98	133445,86	
9. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м. шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,004155	17468,00	72,58	
9. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	0,36564	30,00	10,97	
		Итого материалов:				19685,75	163588,60	
		Итого прямые затраты:				24465,77	203310,59	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				26333,74	218833,37	
		НР второго уровня	%	4,24		1116,55	9278,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		2984,51	24801,31	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2196,02	18248,95	
10	Е11-080201-0101 11-080201-0101	п.199-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	16,6250		32090,52	533504,87	50,8 31054,9
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,54	75,478	734,93	55470,68	
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	6,65	851,28	5661,01	
		Итого оплата труда:				3677,09	61131,69	
10. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные. 8 т	маш.-ч	0,4	6,65	3608,60	23997,19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	6,65	851,28	5661,01	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	23997,19	
10. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	3,591	14812,62	53192,12	
10. 5	102937 С (21-030101-0803)	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	4,864	63729,57	310010,90	
10. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,008313	17468,00	145,20	
10. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	0,7315	30,00	21,95	
		Итого материалов:				21856,85	363370,17	
		Итого прямые затраты:				26636,87	442838,04	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				28504,84	473892,93	
		НР второго уровня	%	4,24		1208,61	20093,06	
		Накладные расходы	%	--		3076,57	51147,96	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2377,08	39518,88	
		Наружные стены тамбура						
11	Е11-080201-0101 11-080201-0101	п.200-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	1,8100		29646,31	53659,82	50,8 3381,01
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,54	8,217	734,93	6039,21	
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,724	851,28	616,33	
		Итого оплата труда:				3677,09	6655,54	
11. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные. 8 т	маш.-ч	0,4	0,724	3608,60	2612,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,724	851,28	616,33	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	2612,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. 4	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	0,39096	16746,44	6547,19	
11. 5	102928 С (21-030101-0704)	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	0,529606	54881,98	29065,83	
11. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,000905	17468,00	15,81	
11. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	0,07964	30,00	2,39	
		Итого материалов:				19685,75	35631,21	
		Итого прямые затраты:				24465,77	44283,05	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				26333,74	47664,07	
		НР второго уровня	%	4,24		1116,55	2020,96	
		Накладные расходы	%	--		2984,51	5401,97	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2196,02	3974,80	
		Внутренние стены						
12	Е11-080201-0107 11-080201-0107	п.201-Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	11,0700		28364,69	313997,10	50,8 20017,09
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,38	48,487	734,93	35634,26	
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	4,428	851,28	3769,47	
		Итого оплата труда:				3559,51	39403,72	
12. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	4,428	3608,60	15978,88	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	4,428	851,28	3769,47	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	15978,88	
12. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	2,391	14812,62	35418,75	
12. 5	102907 С (21-030101-0503)	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	3,239	53024,87	171751,90	
12. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,005535	17468,00	96,69	
12. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	0,48708	30,00	14,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				18724,66	207281,95	
		Итого прямые затраты:				23387,09	258895,09	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25195,32	278912,18	
		НР второго уровня	%	4,24		1068,28	11825,88	
		Накладные расходы	%	--		2876,51	31842,97	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2101,09	23259,04	
13	Е11-080201-0107 11-080201-0107	п.202-Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	90,0450		29446,68	2651526,50	50,8 162821,96
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,38	394,397	734,93	289854,26	
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	36,018	851,28	30661,40	
		Итого оплата труда:				3559,51	320515,66	
13. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	36,018	3608,60	129974,55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	36,018	851,28	30661,40	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	129974,55	
13. 4	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	19,45	16746,44	325713,57	
13. 5	102928 С (21-030101-0704)	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	26,347	54881,98	1445984,69	
13. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,045023	17468,00	786,45	
13. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	3,962	30,00	118,86	
		Итого материалов:				19685,75	1772603,57	
		Итого прямые затраты:				24348,19	2192432,39	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				26156,41	2355254,35	
		НР второго уровня	%	4,24		1109,03	99862,78	
		Накладные расходы	%	--		2917,26	262684,74	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2181,24	196409,37	
		Перегородки подвала, перегородки тамбура						
14	Е11-080401-0305 11-080401-0305	п.203-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок	1,7950		4532,49	8135,82	50,8 863,84
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,21	2,172	754,01	1637,67	
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	0,073774	851,28	62,80	
		Итого оплата труда:				947,34	1700,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	0,073774	3608,60	266,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	0,073774	851,28	62,80	
		Итого эксплуатация машин:				148,31	266,22	
14. 4	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	0,037157	16746,44	622,24	
14. 5	102928 С (21-030101-0704)	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,038808	0,06966	54881,98	3823,10	
14. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,000041	205870,68	8,50	
14. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,000287	17468,00	5,02	
14. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,005385	30,00	0,16	
		Итого материалов:				2484,13	4459,02	
		Итого прямые затраты:				3544,80	6362,91	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4026,05	7226,75	
		НР второго уровня	%	4,24		170,70	306,41	
		Накладные расходы	%	--		651,95	1170,26	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		335,74	602,65	
		Ограждение лоджий						
15	Е11-080401-0303 11-080401-0303	п.204-Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок	39,5250		5370,52	212269,85	50,8 22370,85
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,43	56,521	754,01	42617,21	
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	1,668	851,28	1419,90	
		Итого оплата труда:				1114,16	44037,11	
15. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	1,624	3608,60	5862,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	1,624	851,28	1382,48	
15. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,043477	1792,30	77,92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,043477	851,28	37,01	
		Итого эксплуатация машин:				150,28	5940,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. 5	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	0,818167	14812,62	12119,20	
15. 6	102937 С (21-030101-0803)	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,038808	1,534	63729,57	97753,91	
15. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,006324	17468,00	110,47	
15. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,118575	30,00	3,56	
15. 9	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	0,035573	214670,21	7636,36	
		Итого материалов:				2975,93	117623,49	
		Итого прямые затраты:				4204,45	166180,72	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4770,44	188551,57	
		НР второго уровня	%	4,24		202,27	7994,59	
		Накладные расходы	%	--		768,26	30365,44	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		397,82	15723,69	
16	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.205-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0330		278025,30	9177,62	
		Итого прямые затраты:	т			246959,74	8152,14	
		НР второго уровня	%	4,24		10471,09	345,65	
		Накладные расходы	%	--		10471,09	345,65	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20594,47	679,82	
17	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.206-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	0,0032		76818,94	247,74	50,8 / 73,13
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	0,18189	783,25	142,47	
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,001741	851,28	1,48	
		Итого оплата труда:				44634,99	143,95	
17. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,000742	3608,60	2,68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,000742	851,28	0,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,001	1792,30	1,79	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,001	851,28	0,85	
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	4,47	
		Итого прямые затраты:				45560,89	146,93	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				68235,47	220,06	
		НР второго уровня	%	4,24		2893,18	9,33	
		Накладные расходы	%	--		25567,76	82,46	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5690,29	18,35	
18	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.207-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0002		226636,63 226636,42	48,73 45	
		Итого прямые затраты:	т			201313,06	43,28	
		НР второго уровня	%	4,24		8535,67	1,84	
		Накладные расходы	%	--		8535,67	1,84	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16787,90	3,61	
19	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.208-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0032		241674,01	763,69	
		Итого прямые затраты:	т			214670,21	678,36	
		НР второго уровня	%	4,24		9102,02	28,76	
		Накладные расходы	%	--		9102,02	28,76	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17901,78	56,57	
				Блок-секция 2				
		Наружные стены, толщиной 640мм						
20	Е11-080201-0101 11-080201-0101	п.218-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу	м3 кладки	69,2840		28564,32	1979050,24	50,8 129420,01
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,54	314,549	734,93	231171,76	
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	27,714	851,28	23592,03	
		Итого оплата труда:				3677,09	254763,79	
20. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	27,714	3608,60	100007,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	27,714	851,28	23592,37	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	100007,30	
20. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	14,965	14812,62	221675,95	
20. 5	102907 С (21-030101-0503)	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	20,272	53024,87	1074946,59	
20. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,034642	17468,00	605,13	
20. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	3,048	30,00	91,45	
		Итого материалов:				18724,66	1297319,13	
		Итого прямые затраты:				23504,68	1628498,19	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25372,64	1757918,19	
		НР второго уровня	%	4,24		1075,80	74535,73	
		Накладные расходы	%	--		2943,76	203955,74	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2115,88	146596,31	
21	Е11-260101-1101 11-260101-1101	п.219-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из	м3 изоляции	0,4654		22571,72	10505,78	55,3 3243,14
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	14,8	6,889	822,03	5662,56	
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	0,237374	851,28	202,07	
		Итого оплата труда:				12600,20	5864,64	
21. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	0,093088	8,04	0,75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
21. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,237374	1792,30	425,45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,237374	851,28	202,07	
		Итого эксплуатация машин:				915,68	426,19	
		Итого прямые затраты:				13081,73	6088,76	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20049,63	9331,90	
		НР второго уровня	%	4,24		850,10	395,67	
		Накладные расходы	%	--		7818,01	3638,82	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1671,98	778,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	С121-110102-0102 21-110102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.220-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	0,4785		9784,69	4682,20	
		Итого прямые затраты:	м3			8691,38	4159,03	
		НР второго уровня	%	4,24		368,51	176,34	
		Накладные расходы	%	--		368,51	176,34	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		724,79	346,83	
23	С121-130810-0103 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.221-Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	23,6676		110,24	2609,06	
		Итого прямые затраты:	м2			97,92	2317,53	
		НР второго уровня	%	4,24		4,15	98,26	
		Накладные расходы	%	--		4,15	98,26	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,17	193,26	
24	Е11-080301-0111 11-080301-0111	п.222-Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	3,6280		4808,44	17445,03	50,8 2137,67
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	1,22	4,426	783,25	3466,79	
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,24	0,87072	851,28	741,23	
		Итого оплата труда:				1159,87	4208,02	
24. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,12	0,43536	3397,21	1479,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,43536	851,28	370,61	
24. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12	0,43536	3608,60	1571,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,43536	851,28	370,61	
		Итого эксплуатация машин:				840,70	3050,05	
24. 5	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	3,991	1714,26	6841,27	
		Итого материалов:				1885,69	6841,27	
		Итого прямые затраты:				3681,95	13358,11	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4271,16	15495,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		181,10	657,02	
		Накладные расходы	%	--		770,31	2794,69	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,18	1292,22	
25	Е11-080401-0305 11-080401-0305	п.223-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА	м2 перегородок	189,9160		4873,97	925645,43	50,8 91396,8
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,21	229,798	754,01	173270,26	
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	7,806	851,28	6644,71	
		Итого оплата труда:				947,34	179914,97	
25. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	7,806	3608,60	28167,10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	7,806	851,28	6645,09	
		Итого эксплуатация машин:				148,31	28167,10	
25. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	3,931	14812,62	58232,28	
25. 5	102937 С (21-030101-0803)	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,038808	7,37	63729,57	469703,51	
25. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,004368	205870,68	899,26	
25. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,030387	17468,00	530,79	
25. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,569748	30,00	17,09	
		Итого материалов:				2787,46	529382,93	
		Итого прямые затраты:				3848,12	730820,29	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4329,37	822217,09	
		НР второго уровня	%	4,24		183,57	34862,00	
		Накладные расходы	%	--		664,81	126258,81	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		361,04	68566,33	
26	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.224-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	0,5490		76818,94	42174,52	50,8 12448,61
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	30,964	783,25	24252,77	
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,296466	851,28	252,38	
		Итого оплата труда:				44634,99	24505,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,126273	3608,60	455,67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,126273	851,28	107,49	
26. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,170194	1792,30	305,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,170194	851,28	144,88	
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	760,71	
		Итого прямые затраты:				45560,89	25013,48	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				68235,47	37462,09	
		НР второго уровня	%	4,24		2893,18	1588,39	
		Накладные расходы	%	--		25567,76	14037,01	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5690,29	3124,04	
27	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.225-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6068		278025,30	168697,97	
		Итого прямые затраты:	т			246959,74	149848,26	
		НР второго уровня	%	4,24		10471,09	6353,57	
		Накладные расходы	%	--		10471,09	6353,57	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20594,47	12496,15	
		Наружные стены лоджий						
28	Е11-080201-0101 11-080201-0101	п.226-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	7,4400		29646,31	220568,56	50,8 13897,65
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,54	33,778	734,93	24824,17	
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	2,976	851,28	2533,41	
		Итого оплата труда:				3677,09	27357,58	
28. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	2,976	3608,60	10739,19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	2,976	851,28	2533,41	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	10739,19	
28. 4	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	1,607	16746,44	26912,20	
28. 5	102928 С (21-030101-0704)	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	2,177	54881,98	119475,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,00372	17468,00	64,98	
28. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	0,32736	30,00	9,82	
		Итого материалов:				19685,75	146462,00	
		Итого прямые затраты:				24465,77	182025,36	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				26333,74	195923,01	
		НР второго уровня	%	4,24		1116,55	8307,14	
		Накладные расходы	%	--		2984,51	22204,79	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2196,02	16338,41	
29	Е11-080201-0101 11-080201-0101	п.227-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	14,8800		32090,52	477506,92	50,8 27795,3
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,54	67,555	734,93	49648,34	
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	5,952	851,28	5066,82	
		Итого оплата труда:				3677,09	54715,16	
29. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	5,952	3608,60	21478,39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	5,952	851,28	5066,82	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	21478,39	
29. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	3,214	14812,62	47608,95	
29. 5	102937 С (21-030101-0803)	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	4,354	63729,57	277471,41	
29. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,00744	17468,00	129,96	
29. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	0,65472	30,00	19,64	
		Итого материалов:				21856,85	325229,96	
		Итого прямые затраты:				26636,87	396356,69	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				28504,84	424151,99	
		НР второго уровня	%	4,24		1208,61	17984,04	
		Накладные расходы	%	--		3076,57	45779,35	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2377,08	35370,88	
		Наружные стены тамбура						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Е11-080201-0101 11-080201-0101	п.228-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	1,8100		29646,31	53659,82	50,8 3381,01
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,54	8,217	734,93	6039,21	
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,724	851,28	616,33	
		Итого оплата труда:				3677,09	6655,54	
30. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	0,724	3608,60	2612,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,724	851,28	616,33	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	2612,63	
30. 4	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	0,39096	16746,44	6547,19	
30. 5	102928 С (21-030101-0704)	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	0,529606	54881,98	29065,83	
30. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,000905	17468,00	15,81	
30. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	0,07964	30,00	2,39	
		Итого материалов:				19685,75	35631,21	
		Итого прямые затраты:				24465,77	44283,05	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				26333,74	47664,07	
		НР второго уровня	%	4,24		1116,55	2020,96	
		Накладные расходы	%	--		2984,51	5401,97	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2196,02	3974,80	
31	Е11-080201-0107 11-080201-0107	п.229-Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	11,0700		28364,69	313997,10	50,8 20017,09
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,38	48,487	734,93	35634,26	
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	4,428	851,28	3769,47	
		Итого оплата труда:				3559,51	39403,72	
31. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	4,428	3608,60	15978,88	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	4,428	851,28	3769,47	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	15978,88	
31. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	2,391	14812,62	35418,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31. 5	102907 С (21-030101-0503)	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	3,239	53024,87	171751,90	
31. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,005535	17468,00	96,69	
31. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	0,48708	30,00	14,61	
		Итого материалов:				18724,66	207281,95	
		Итого прямые затраты:				23387,09	258895,09	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25195,32	278912,18	
		НР второго уровня	%	4,24		1068,28	11825,88	
		Накладные расходы	%	--		2876,51	31842,97	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2101,09	23259,04	
32	Е11-080201-0107 11-080201-0107	п.230-Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	90,3250		29446,68	2659771,57	50,8 163328,26
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,38	395,623	734,93	290755,58	
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	36,13	851,28	30756,75	
		Итого оплата труда:				3559,51	321512,33	
32. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	36,13	3608,60	130378,72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	36,13	851,28	30756,75	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	130378,72	
32. 4	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	19,51	16746,44	326726,39	
32. 5	102928 С (21-030101-0704)	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	26,429	54881,98	1450481,06	
32. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,045163	17468,00	788,90	
32. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	3,974	30,00	119,23	
		Итого материалов:				19685,75	1778115,58	
		Итого прямые затраты:				24348,19	2199249,88	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				26156,41	2362578,14	
		НР второго уровня	%	4,24		1109,03	100173,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		2917,26	263501,57	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2181,24	197020,12	
		Перегородки подвала, перегородки тамбура						
33	Е11-080401-0305 11-080401-0305	п.231-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок	20,0050		4532,49	90672,45	50,8 9627,38
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,21	24,206	754,01	18251,60	
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	0,822206	851,28	699,93	
		Итого оплата труда:				947,34	18951,53	
33. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	0,822206	3608,60	2967,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	0,822206	851,28	699,93	
		Итого эксплуатация машин:				148,31	2967,01	
33. 4	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	0,414104	16746,44	6934,76	
33. 5	102928 С (21-030101-0704)	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,038808	0,776354	54881,98	42607,85	
33. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,00046	205870,68	94,72	
33. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,003201	17468,00	55,91	
33. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,060015	30,00	1,80	
		Итого материалов:				2484,13	49695,04	
		Итого прямые затраты:				3544,80	70913,66	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4026,05	80541,03	
		НР второго уровня	%	4,24		170,70	3414,94	
		Накладные расходы	%	--		651,95	13042,32	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		335,74	6716,48	
		Ограждение лоджий						
34	Е11-080401-0303 11-080401-0303	п.232-Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок	39,5250		5370,52	212269,85	50,8 22370,85
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,43	56,521	754,01	42617,21	
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	1,668	851,28	1419,90	
		Итого оплата труда:				1114,16	44037,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	1,624	3608,60	5862,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	1,624	851,28	1382,48	
34. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,043477	1792,30	77,92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,043477	851,28	37,01	
		Итого эксплуатация машин:				150,28	5940,01	
34. 5	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	0,818167	14812,62	12119,20	
34. 6	102937 С (21-030101-0803)	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,038808	1,534	63729,57	97753,91	
34. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,006324	17468,00	110,47	
34. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,118575	30,00	3,56	
34. 9	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	0,035573	214670,21	7636,36	
		Итого материалов:				2975,93	117623,49	
		Итого прямые затраты:				4204,45	166180,72	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4770,44	188551,57	
		НР второго уровня	%	4,24		202,27	7994,59	
		Накладные расходы	%	--		768,26	30365,44	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		397,82	15723,69	
35	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.233-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0330		278025,30	9177,62	
		Итого прямые затраты:	т			246959,74	8152,14	
		НР второго уровня	%	4,24		10471,09	345,65	
		Накладные расходы	%	--		10471,09	345,65	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20594,47	679,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.234-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	0,0032		76818,94	247,74	50,8 73,13
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	0,18189	783,25	142,47	
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,001741	851,28	1,48	
		Итого оплата труда:				44634,99	143,95	
36. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные. 8 т	маш.-ч	0,23	0,000742	3608,60	2,68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,000742	851,28	0,63	
36. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,001	1792,30	1,79	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,001	851,28	0,85	
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	4,47	
		Итого прямые затраты:				45560,89	146,93	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				68235,47	220,06	
		НР второго уровня	%	4,24		2893,18	9,33	
		Накладные расходы	%	--		25567,76	82,46	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5690,29	18,35	
37	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.235-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0002		226636,63	48,73	
		Итого прямые затраты:	т			201313,06	43,28	
		НР второго уровня	%	4,24		8535,67	1,84	
		Накладные расходы	%	--		8535,67	1,84	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16787,90	3,61	
38	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.236-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0032		241674,01	763,69	
		Итого прямые затраты:	т			214670,21	678,36	
		НР второго уровня	%	4,24		9102,02	28,76	
		Накладные расходы	%	--		9102,02	28,76	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17901,78	56,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Наружные стены, толщиной 640мм						
39	Е11-080201-0101 11-080201-0101	п.246-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу	м3 кладки	70,5600		28564,32	2015498,31	50,8 131803,53
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,54	320,342	734,93	235429,24	
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	28,224	851,28	24026,53	
		Итого оплата труда:				3677,09	259455,77	
39. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	28,224	3608,60	101849,13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	28,224	851,28	24026,53	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	101849,13	
39. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	15,241	14812,62	225758,55	
39. 5	102907 С (21-030101-0503)	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	20,646	53024,87	1094743,83	
39. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,03528	17468,00	616,27	
39. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	3,105	30,00	93,14	
		Итого материалов:				18724,66	1321211,79	
		Итого прямые затраты:				23504,68	1658490,16	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25372,64	1790293,69	
		НР второго уровня	%	4,24		1075,80	75908,45	
		Накладные расходы	%	--		2943,76	207711,98	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2115,88	149296,17	
40	Е11-260101-1101 11-260101-1101	п.247-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из	м3 изоляции	0,8696		22571,72	19628,37	55,3 6059,29
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	14,8	12,87	822,03	10579,59	
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	0,443496	851,28	377,54	
		Итого оплата труда:				12600,20	10957,13	
40. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	0,17392	8,04	1,40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
40. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,443496	1792,30	794,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,443496	851,28	377,54	
		Итого эксплуатация машин:				915,68	796,28	
		Итого прямые затраты:				13081,73	11375,87	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20049,63	17435,16	
		НР второго уровня	%	4,24		850,10	739,25	
		Накладные расходы	%	--		7818,01	6798,54	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1671,98	1453,95	
41	С121-110102-0102 21-110102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.248-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	0,8948		9784,69	8755,42	
		Итого прямые затраты:	м3			8691,38	7777,12	
		НР второго уровня	%	4.24		368,51	329,75	
		Накладные расходы	%	--		368,51	329,75	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		724,79	648,55	
42	С121-130810-0103 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.249-Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	27,3724		110,24	3017,47	
		Итого прямые затраты:	м2			97,92	2680,31	
		НР второго уровня	%	4,24		4,15	113,64	
		Накладные расходы	%	--		4,15	113,64	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,17	223,52	
43	Е11-080301-0111 11-080301-0111	п.250-Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	3,6960		4808,44	17772,00	50,8 2177,74
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	1,22	4.509	783,25	3531,77	
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,24	0.88704	851,28	755,12	
		Итого оплата труда:				1159.87	4286.89	
43. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,12	0.44352	3397.21	1506,73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,44352	851,28	377,56	
43. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12	0.44352	3608,60	1600.49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,44352	851,28	377,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				840,70	3107,22	
43. 5	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	4,066	1714,26	6969,50	
		Итого материалов:				1885,69	6969,50	
		Итого прямые затраты:				3681,95	13608,48	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4271,16	15786,22	
		НР второго уровня	%	4,24		181,10	669,34	
		Накладные расходы	%	--		770,31	2847,07	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,18	1316,44	
44	Е11-080401-0305 11-080401-0305	п.251-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА	м2 перегородок	193,2840		4873,97	942060,97	50,8 93017,65
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,21	233,874	754,01	176343,06	
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	7,944	851,28	6762,54	
		Итого оплата труда:				947,34	183105,61	
44. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	7,944	3608,60	28666,62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	7,944	851,28	6762,57	
		Итого эксплуатация машин:				148,31	28666,62	
44. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	4,001	14812,62	59264,98	
44. 5	102937 С (21-030101-0803)	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,038808	7,501	63729,57	478033,30	
44. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,004446	205870,68	915,20	
44. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,030925	17468,00	540,21	
44. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,579852	30,00	17,40	
		Итого материалов:				2787,46	538771,09	
		Итого прямые затраты:				3848,12	743780,77	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4329,37	836798,42	
		НР второго уровня	%	4,24		183,57	35480,25	
		Накладные расходы	%	--		664,81	128497,90	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		361,04	69782,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.252-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	0,8217		76818,94	63125,50	50,8 18632,7
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	46,346	783,25	36300,79	
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,443742	851,28	377,75	
		Итого оплата труда:				44634,99	36678,54	
45. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,189001	3608,60	682,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,189001	851,28	160,89	
45. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,254741	1792,30	456,57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,254741	851,28	216,86	
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	1138,60	
		Итого прямые затраты:				45560,89	37439,39	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				68235,47	56072,09	
		НР второго уровня	%	4,24		2893,18	2377,46	
		Накладные расходы	%	--		25567,76	21010,15	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5690,29	4675,96	
46	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.253-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,8795		278025,30	244524,36	
		Итого прямые затраты:	т			246959,74	217202,08	
		НР второго уровня	%	4,24		10471,09	9209,37	
		Накладные расходы	%	--		10471,09	9209,37	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20594,47	18112,92	
		Наружные стены лоджий						
47	Е11-080201-0101 11-080201-0101	п.254-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	8,3100		29646,31	246360,85	50,8 15522,78
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,54	37,727	734,93	27727,00	
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	3,324	851,28	2829,65	
		Итого оплата труда:				3677,09	30556,65	
47. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	3,324	3608,60	11994,99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,4	3,324	851,28	2829,65	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	11994,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47. 4	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	1,795	16746,44	30059,19	
47. 5	102928 С (21-030101-0704)	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	2,432	54881,98	133445,86	
47. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,004155	17468,00	72,58	
47. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	0,36564	30,00	10,97	
		Итого материалов:				19685,75	163588,60	
		Итого прямые затраты:				24465,77	203310,59	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				26333,74	218833,37	
		НР второго уровня	%	4,24		1116,55	9278,53	
		Накладные расходы	%	--		2984,51	24801,31	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2196,02	18248,95	
48	Е11-080201-0101 11-080201-0101	п.255-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	16,6250		32090,52	533504,87	50,8 31054,9
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,54	75,478	734,93	55470,68	
48. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	6,65	851,28	5661,01	
		Итого оплата труда:				3677,09	61131,69	
48. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	6,65	3608,60	23997,19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	6,65	851,28	5661,01	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	23997,19	
48. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	3,591	14812,62	53192,12	
48. 5	102937 С (21-030101-0803)	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	4,864	63729,57	310010,90	
48. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,008313	17468,00	145,20	
48. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	0,7315	30,00	21,95	
		Итого материалов:				21856,85	363370,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				26636,87	442838,04	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				28504,84	473892,93	
		НР второго уровня	%	4,24		1208,61	20093,06	
		Накладные расходы	%	--		3076,57	51147,96	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2377,08	39518,88	
		Наружные стены тамбура						
49	Е11-080201-0101 11-080201-0101	п.256-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	1,8100		29646,31	53659,82	50,8 3381,01
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,54	8,217	734,93	6039,21	
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,724	851,28	616,33	
		Итого оплата труда:				3677,09	6655,54	
49. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	0,724	3608,60	2612,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,724	851,28	616,33	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	2612,63	
49. 4	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	0,39096	16746,44	6547,19	
49. 5	102928 С (21-030101-0704)	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	0,529606	54881,98	29065,83	
49. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,000905	17468,00	15,81	
49. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	0,07964	30,00	2,39	
		Итого материалов:				19685,75	35631,21	
		Итого прямые затраты:				24465,77	44283,05	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				26333,74	47664,07	
		НР второго уровня	%	4,24		1116,55	2020,96	
		Накладные расходы	%	--		2984,51	5401,97	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2196,02	3974,80	
		Внутренние стены						
50	Е11-080201-0107 11-080201-0107	п.257-Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	11,0700		28364,69	313997,10	50,8 20017,09
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,38	48,487	734,93	35634,26	
50. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	4,428	851,28	3769,47	
		Итого оплата труда:				3559,51	39403,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	4,428	3608,60	15978,88	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	4,428	851,28	3769,47	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	15978,88	
50. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	2,391	14812,62	35418,75	
50. 5	102907 С (21-030101-0503)	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	3,239	53024,87	171751,90	
50. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,005535	17468,00	96,69	
50. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	0,48708	30,00	14,61	
		Итого материалов:				18724,66	207281,95	
		Итого прямые затраты:				23387,09	258895,09	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25195,32	278912,18	
		НР второго уровня	%	4,24		1068,28	11825,88	
		Накладные расходы	%	--		2876,51	31842,97	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2101,09	23259,04	
51	Е11-080201-0107 11-080201-0107	п.258-Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	122,9900		29446,68	3621647,45	50,8 222394,05
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,38	538,696	734,93	395904,00	
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	49,196	851,28	41879,57	
		Итого оплата труда:				3559,51	437783,57	
51. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	49,196	3608,60	177528,69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	49,196	851,28	41879,57	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	177528,69	
51. 4	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	26,566	16746,44	444883,25	
51. 5	102928 С (21-030101-0704)	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	35,987	54881,98	1975030,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,061495	17468,00	1074,19	
51. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	5,412	30,00	162,35	
		Итого материалов:				19685,75	2421150,69	
		Итого прямые затраты:				24348,19	2994583,37	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				26156,41	3216977,42	
		НР второго уровня	%	4,24		1109,03	136399,84	
		Накладные расходы	%	--		2917,26	358793,90	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2181,24	268270,18	
		Перегородки подвала, перегородки тамбура						
52	Е11-080401-0305 11-080401-0305	п.259-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок	13,2600		4532,49	60100,81	50,8 6381,36
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,21	16,045	754,01	12097,79	
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	0,544986	851,28	463,94	
		Итого оплата труда:				947,34	12561,72	
52. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	0,544986	3608,60	1966,64	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	0,544986	851,28	463,94	
		Итого эксплуатация машин:				148,31	1966,64	
52. 4	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	0,274482	16746,44	4596,60	
52. 5	102928 С (21-030101-0704)	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,038808	0,514594	54881,98	28241,94	
52. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,000305	205870,68	62,79	
52. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,002122	17468,00	37,06	
52. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,03978	30,00	1,19	
		Итого материалов:				2484,13	32939,58	
		Итого прямые затраты:				3544,80	47004,00	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4026,05	53385,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		170,70	2263,54	
		Накладные расходы	%	--		651,95	8644,90	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		335,74	4451,91	
		Ограждение лоджий						
53	Е11-080401-0303 11-080401-0303	п.260-Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок	39,5250		5370,52	212269,85	50,8 22370,85
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,43	56,521	754,01	42617,21	
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	1,668	851.28	1419,90	
		Итого оплата труда:				1114,16	44037,11	
53. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	1,624	3608,60	5862,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	1,624	851,28	1382,48	
53. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,043477	1792,30	77,92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,043477	851,28	37,01	
		Итого эксплуатация машин:				150,28	5940,01	
53. 5	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	0,818167	14812,62	12119,20	
53. 6	102937 С (21-030101-0803)	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,038808	1,534	63729,57	97753,91	
53. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,006324	17468,00	110,47	
53. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,118575	30,00	3,56	
53. 9	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	0,035573	214670,21	7636,36	
		Итого материалов:				2975,93	117623,49	
		Итого прямые затраты:				4204,45	166180,72	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4770,44	188551,57	
		НР второго уровня	%	4,24		202,27	7994,59	
		Накладные расходы	%	--		768,26	30365,44	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		397,82	15723,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.261-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0330		278025,30	9177,62	
		Итого прямые затраты:	т			246959,74	8152,14	
		НР второго уровня	%	4,24		10471,09	345,65	
		Накладные расходы	%	--		10471,09	345,65	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20594,47	679,82	
55	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.262-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	0,0032		76818,94	247,74	50,8 73,13
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	0,18189	783,25	142,47	
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,001741	851,28	1,48	
		Итого оплата труда:				44634,99	143,95	
55. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,000742	3608,60	2,68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,000742	851,28	0,63	
55. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,001	1792,30	1,79	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,001	851,28	0,85	
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	4,47	
		Итого прямые затраты:				45560,89	146,93	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				68235,47	220,06	
		НР второго уровня	%	4,24		2893,18	9,33	
		Накладные расходы	%	--		25567,76	82,46	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5690,29	18,35	
56	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.263-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0002		226636,63	48,73	
		Итого прямые затраты:	т			201313,06	43,28	
		НР второго уровня	%	4,24		8535,67	1,84	
		Накладные расходы	%	--		8535,67	1,84	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16787,90	3,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.264-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0032		241674,01	763,69	
		Итого прямые затраты:	т			214670,21	678,36	
		НР второго уровня	%	4,24		9102,02	28,76	
		Накладные расходы	%	--		9102,02	28,76	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17901,78	56,57	
				Блок-секция 4				
		Наружные стены, толщиной 640мм						
58	Е11-080201-0101 11-080201-0101	п.274-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу	м3 кладки	70,5600		28564,32	2015498,31	50,8 131803,53
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,54	320,342	734,93	235429,24	
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	28,224	851,28	24026,53	
		Итого оплата труда:				3677,09	259455,77	
58. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	28,224	3608,60	101849,13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	28,224	851,28	24026,53	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	101849,13	
58. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	15,241	14812,62	225758,55	
58. 5	102907 С (21-030101-0503)	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	20,646	53024,87	1094743,83	
58. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,03528	17468,00	616,27	
58. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	3,105	30,00	93,14	
		Итого материалов:				18724,66	1321211,79	
		Итого прямые затраты:				23504,68	1658490,16	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25372,64	1790293,69	
		НР второго уровня	%	4,24		1075,80	75908,45	
		Накладные расходы	%	--		2943,76	207711,98	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2115,88	149296,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	Е11-260101-1101 11-260101-1101	п.275-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из	м3 изоляции	0,8696		22571,72	19628,37	55,3 6059,29
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	14,8	12,87	822,03	10579,59	
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	0,443496	851,28	377,54	
		Итого оплата труда:				12600,20	10957,13	
59. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	0,17392	8,04	1,40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
59. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,443496	1792,30	794,88	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,443496	851,28	377,54	
		Итого эксплуатация машин:				915,68	796,28	
		Итого прямые затраты:				13081,73	11375,87	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20049,63	17435,16	
		НР второго уровня	%	4,24		850,10	739,25	
		Накладные расходы	%	--		7818,01	6798,54	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1671,98	1453,95	
60	С121-110102-0102 21-110102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.276-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	0,8948		9784,69	8755,42	
		Итого прямые затраты:	м3			8691,38	7777,12	
		НР второго уровня	%	4,24		368,51	329,75	
		Накладные расходы	%	--		368.51	329,75	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		724,79	648,55	
61	С121-130810-0103 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.277-Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	27,3724		110,24	3017,47	
		Итого прямые затраты:	м2			97,92	2680,31	
		НР второго уровня	%	4,24		4,15	113,64	
		Накладные расходы	%	--		4,15	113,64	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,17	223,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	Е11-080301-0111 11-080301-0111	п.278-Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	3,6960		4808,44	17772,00	50,8 2177,74
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	1,22	4,509	783,25	3531,77	
62. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,24	0,88704	851,28	755,12	
		Итого оплата труда:				1159,87	4286,89	
62. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,12	0,44352	3397,21	1506,73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,44352	851,28	377,56	
62. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12	0,44352	3608,60	1600,49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,44352	851,28	377,56	
		Итого эксплуатация машин:				840,70	3107,22	
62. 5	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	4,066	1714,26	6969,50	
		Итого материалов:				1885,69	6969,50	
		Итого прямые затраты:				3681,95	13608,48	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4271,16	15786,22	
		НР второго уровня	%	4,24		181,10	669,34	
		Накладные расходы	%	--		770,31	2847,07	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,18	1316,44	
63	Е11-080401-0305 11-080401-0305	п.279-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА	м2 перегородок	193,2840		4873,97	942060,97	50,8 93017,65
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,21	233,874	754,01	176343,06	
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	7,944	851,28	6762,54	
		Итого оплата труда:				947,34	183105,61	
63. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	7,944	3608,60	28666,62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	7,944	851,28	6762,57	
		Итого эксплуатация машин:				148,31	28666,62	
63. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	4,001	14812,62	59264,98	
63. 5	102937 С (21-030101-0803)	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,038808	7,501	63729,57	478033,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,004446	205870,68	915,20	
63. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,030925	17468,00	540,21	
63. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,579852	30,00	17,40	
		Итого материалов:				2787,46	538771,09	
		Итого прямые затраты:				3848,12	743780,77	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4329,37	836798,42	
		НР второго уровня	%	4,24		183,57	35480,25	
		Накладные расходы	%	--		664,81	128497,90	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		361,04	69782,29	
64	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.280-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	0,8217		76818,94	63125,50	50,8 18632,7
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	46,346	783,25	36300,79	
64. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,443742	851,28	377,75	
		Итого оплата труда:				44634,99	36678,54	
64. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,189001	3608,60	682,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,189001	851,28	160,89	
64. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,254741	1792,30	456,57	
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,254741	851,28	216,86	
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	1138,60	
		Итого прямые затраты:				45560,89	37439,39	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				68235,47	56072,09	
		НР второго уровня	%	4,24		2893,18	2377,46	
		Накладные расходы	%	--		25567,76	21010,15	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5690,29	4675,96	
65	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.281-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,8795		278025,30	244524,36	
		Итого прямые затраты:	т			246959,74	217202,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		10471,09	9209,37	
		Накладные расходы	%	--		10471,09	9209,37	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20594,47	18112,92	
		Наружные стены лоджий						
66	Е11-080201-0101 11-080201-0101	п.282-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	8,3100		29646,31	246360,85	50,8 15522,78
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,54	37,727	734,93	27727,00	
66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	3,324	851,28	2829,65	
		Итого оплата труда:				3677,09	30556,65	
66. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	3,324	3608,60	11994,99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	3,324	851,28	2829,65	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	11994,99	
66. 4	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	1,795	16746,44	30059,19	
66. 5	102928 С (21-030101-0704)	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	2,432	54881,98	133445,86	
66. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м. шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,004155	17468,00	72,58	
66. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	0,36564	30,00	10,97	
		Итого материалов:				19685,75	163588,60	
		Итого прямые затраты:				24465,77	203310,59	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				26333,74	218833,37	
		НР второго уровня	%	4,24		1116,55	9278,53	
		Накладные расходы	%	--		2984,51	24801,31	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2196,02	18248,95	
67	Е11-080201-0101 11-080201-0101	п.283-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	16,6250		32090,52	533504,87	50,8 31054,9
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,54	75,478	734,93	55470,68	
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	6,65	851,28	5661,01	
		Итого оплата труда:				3677,09	61131,69	
67. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	6,65	3608,60	23997,19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	6,65	851,28	5661,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	23997,19	
67. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	3,591	14812,62	53192,12	
67. 5	102937 С (21-030101-0803)	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	4,864	63729,57	310010,90	
67. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,008313	17468,00	145,20	
67. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	0,7315	30,00	21,95	
		Итого материалов:				21856,85	363370,17	
		Итого прямые затраты:				26636,87	442838,04	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				28504,84	473892,93	
		НР второго уровня	%	4,24		1208,61	20093,06	
		Накладные расходы	%	--		3076,57	51147,96	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2377,08	39518,88	
		Наружные стены тамбура						
68	Е11-080201-0101 11-080201-0101	п.284-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	1,8100		29646,31	53659,82	50,8 3381,01
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,54	8,217	734,93	6039,21	
68. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,724	851,28	616,33	
		Итого оплата труда:				3677,09	6655,54	
68. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	0,724	3608,60	2612,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,724	851,28	616,33	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	2612,63	
68. 4	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	0,39096	16746,44	6547,19	
68. 5	102928 С (21-030101-0704)	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	0,529606	54881,98	29065,83	
68. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,000905	17468,00	15,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
68. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	0,07964	30,00	2,39	
		Итого материалов:				19685,75	35631,21	
		Итого прямые затраты:				24465,77	44283,05	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				26333,74	47664,07	
		НР второго уровня	%	4,24		1116,55	2020,96	
		Накладные расходы	%	--		2984,51	5401,97	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2196,02	3974,80	
		Внутренние стены						
69	Е11-080201-0107 11-080201-0107	п.285-Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	11,0700		28364,69	313997,10	50,8 20017,09
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,38	48,487	734,93	35634,26	
69. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	4,428	851,28	3769,47	
		Итого оплата труда:				3559,51	39403,72	
69. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	4,428	3608,60	15978,88	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	4,428	851,28	3769,47	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	15978,88	
69. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	2,391	14812,62	35418,75	
69. 5	102907 С (21-030101-0503)	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	3,239	53024,87	171751,90	
69. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,005535	17468,00	96,69	
69. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	0,48708	30,00	14,61	
		Итого материалов:				18724,66	207281,95	
		Итого прямые затраты:				23387,09	258895,09	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25195,32	278912,18	
		НР второго уровня	%	4,24		1068,28	11825,88	
		Накладные расходы	%	--		2876,51	31842,97	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2101,09	23259,04	
70	Е11-080201-0107 11-080201-0107	п.286-Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	122,9900		29446,68	3621647,45	50,8 222394,05
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,38	538,696	734,93	395904,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
70. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	49,196	851,28	41879,57	
		Итого оплата труда:				3559,51	437783,57	
70. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	49,196	3608,60	177528,69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	49,196	851,28	41879,57	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	177528,69	
70. 4	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	26,566	16746,44	444883,25	
70. 5	102928 С (21-030101-0704)	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	35,987	54881,98	1975030,90	
70. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,061495	17468,00	1074,19	
70. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	5,412	30,00	162,35	
		Итого материалов:				19685,75	2421150,69	
		Итого прямые затраты:				24348,19	2994583,37	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				26156,41	3216977,42	
		НР второго уровня	%	4,24		1109,03	136399,84	
		Накладные расходы	%	--		2917,26	358793,90	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2181,24	268270,18	
		Перегородки подвала, перегородки тамбура						
71	Е11-080401-0305 11-080401-0305	п.287-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок	1,7950		4487,42	8054,93	50,8 863,84
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,21	2,172	754,01	1637,67	
71. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0411	0.073774	851,28	62,80	
		Итого оплата труда:				947,34	1700,47	
71. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0411	0,073774	3608,60	266,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	0,073774	851,28	62,80	
		Итого эксплуатация машин:				148,31	266,22	
71. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	0,037157	14812,62	550,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71. 5	102928 С (21-030101-0704)	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,038808	0,06966	54881,98	3823,10	
71. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,000041	205870,68	8,50	
71. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,000287	17468,00	5,02	
71. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,005385	30,00	0,16	
		Итого материалов:				2444,10	4387,16	
		Итого прямые затраты:				3504,77	6291,06	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3986,02	7154,90	
		НР второго уровня	%	4,24		169,01	303,37	
		Накладные расходы	%	--		650,26	1167,21	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		332,40	596,66	
		Ограждение лоджий						
72	Е11-080401-0303 11-080401-0303	п.288-Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок	39,5250		5370,52	212269,85	50,8 22370,85
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,43	56,521	754,01	42617,21	
72. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	1,668	851,28	1419,90	
		Итого оплата труда:				1114,16	44037,11	
72. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	1,624	3608,60	5862,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	1,624	851,28	1382,48	
72. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,043477	1792,30	77,92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,043477	851,28	37,01	
		Итого эксплуатация машин:				150,28	5940,01	
72. 5	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	0,818167	14812,62	12119,20	
72. 6	102937 С (21-030101-0803)	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,038808	1,534	63729,57	97753,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,006324	17468,00	110,47	
72. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,118575	30,00	3,56	
72. 9	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	0,035573	214670,21	7636,36	
		Итого материалов:				2975,93	117623,49	
		Итого прямые затраты:				4204,45	166180,72	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4770,44	188551,57	
		НР второго уровня	%	4,24		202,27	7994,59	
		Накладные расходы	%	--		768,26	30365,44	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		397,82	15723,69	
73	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.289-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0330		278025,30	9177,62	
		Итого прямые затраты:	т			246959,74	8152,14	
		НР второго уровня	%	4,24		10471,09	345,65	
		Накладные расходы	%	--		10471,09	345,65	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20594,47	679,82	
74	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.290-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	0,0032		76818,94	247,74	50,8 / 73,13
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	0,18189	783,25	142,47	
74. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,001741	851,28	1,48	
		Итого оплата труда:				44634,99	143,95	
74. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,000742	3608,60	2,68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,000742	851,28	0,63	
74. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,001	1792,30	1,79	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,001	851,28	0,85	
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	4,47	
		Итого прямые затраты:				45560,89	146,93	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				68235,47	220,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		2893,18	9,33	
		Накладные расходы	%	--		25567,76	82,46	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5690,29	18,35	
75	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.291-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0002		226636,63	48,73	
		Итого прямые затраты:	т			201313,06	43,28	
		НР второго уровня	%	4,24		8535,67	1,84	
		Накладные расходы	%	--		8535,67	1,84	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16787,90	3,61	
76	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.292-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0032		241674,01	763,69	
		Итого прямые затраты:	т			214670,21	678,36	
		НР второго уровня	%	4,24		9102,02	28,76	
		Накладные расходы	%	--		9102,02	28,76	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17901,78	56,57	
				Блок-секция 5				
		Наружные стены, толщиной 640мм						
77	Е11-080201-0101 11-080201-0101	п.302-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу	м3 кладки	69,2840		28564,32	1979050,24	50,8 129420,01
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,54	314,549	734,93	231171,76	
77. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	27,714	851,28	23592,03	
		Итого оплата труда:				3677,09	254763,79	
77. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	27,714	3608,60	100007,30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	27,714	851,28	23592,37	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	100007,30	
77. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	14,965	14812,62	221675,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
77. 5	102907 С (21-030101-0503)	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	20,272	53024,87	1074946,59	
77. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,034642	17468,00	605,13	
77. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	3,048	30,00	91,45	
		Итого материалов:				18724,66	1297319,13	
		Итого прямые затраты:				23504,68	1628498,19	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25372,64	1757918,19	
		НР второго уровня	%	4,24		1075,80	74535,73	
		Накладные расходы	%	--		2943,76	203955,74	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2115,88	146596,31	
78	Е11-260101-1101 11-260101-1101	п.303-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из	м3 изоляции	0,4654		22571,72	10505,78	55,3 3243,14
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	14,8	6,889	822,03	5662,56	
78. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	0,237374	851,28	202,07	
		Итого оплата труда:				12600,20	5864,64	
78. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	0.093088	8,04	0,75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
78. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.51	0.237374	1792,30	425,45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,237374	851,28	202,07	
		Итого эксплуатация машин:				915,68	426,19	
		Итого прямые затраты:				13081,73	6088,76	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20049,63	9331,90	
		НР второго уровня	%	4,24		850,10	395,67	
		Накладные расходы	%	--		7818,01	3638,82	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1671,98	778,21	
79	С121-110102-0102 21-110102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.304-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	0,4785		9784,69	4682,20	
		Итого прямые затраты:	м3			8691,38	4159,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		368,51	176,34	
		Накладные расходы	%	--		368,51	176,34	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		724,79	346,83	
80	С121-130810-0103 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.305-Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	23,6676		110,24	2609,06	
		Итого прямые затраты:	м2			97,92	2317,53	
		НР второго уровня	%	4,24		4,15	98,26	
		Накладные расходы	%	--		4,15	98,26	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,17	193,26	
81	Е11-080301-0111 11-080301-0111	п.306-Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	3,6280		4808,44	17445,03	50,8 2137,67
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	1,22	4,426	783,25	3466,79	
81. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,24	0,87072	851,28	741,23	
		Итого оплата труда:				1159,87	4208,02	
81. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,12	0,43536	3397,21	1479,01	
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,43536	851,28	370,61	
81. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные. 8 т	маш.-ч	0,12	0,43536	3608,60	1571,04	
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,43536	851,28	370,61	
		Итого эксплуатация машин:				840,70	3050,05	
81. 5	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	3,991	1714,26	6841,27	
		Итого материалов:				1885,69	6841,27	
		Итого прямые затраты:				3681,95	13358,11	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4271,16	15495,78	
		НР второго уровня	%	4,24		181,10	657,02	
		Накладные расходы	%	--		770,31	2794,69	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,18	1292,22	
82	Е11-080401-0305 11-080401-0305	п.307-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА	м2 перегородок	189,9160		4873,97	925645,43	50,8 91396,8
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,21	229,798	754,01	173270,26	
82. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	7,806	851,28	6644,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				947,34	179914,97	
82. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	7,806	3608,60	28167,10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	7,806	851,28	6645,09	
		Итого эксплуатация машин:				148,31	28167,10	
82. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	3,931	14812,62	58232,28	
82. 5	102937 С (21-030101-0803)	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,038808	7,37	63729,57	469703,51	
82. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,004368	205870,68	899,26	
82. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,030387	17468,00	530,79	
82. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,569748	30,00	17,09	
		Итого материалов:				2787,46	529382,93	
		Итого прямые затраты:				3848,12	730820,29	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4329,37	822217,09	
		НР второго уровня	%	4,24		183,57	34862,00	
		Накладные расходы	%	--		664,81	126258,81	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		361,04	68566,33	
83	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.308-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	0,5490		76818,94	42174,52	50,8 12448,61
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	30,964	783,25	24252,77	
83. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,296466	851,28	252,38	
		Итого оплата труда:				44634,99	24505,15	
83. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,126273	3608,60	455,67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,126273	851,28	107,49	
83. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,170194	1792,30	305,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,170194	851,28	144,88	
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	760,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				45560,89	25013,48	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				68235,47	37462,09	
		НР второго уровня	%	4,24		2893,18	1588,39	
		Накладные расходы	%	--		25567,76	14037,01	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5690,29	3124,04	
84	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.309-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6068		278025,30	168697,97	
		Итого прямые затраты:	т			246959,74	149848,26	
		НР второго уровня	%	4,24		10471,09	6353,57	
		Накладные расходы	%	--		10471,09	6353,57	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20594,47	12496,15	
		Наружные стены лоджий						
85	Е11-080201-0101 11-080201-0101	п.310-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	7,4400		29646,31	220568,56	50,8 13897,65
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,54	33,778	734,93	24824,17	
85. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	2,976	851,28	2533,41	
		Итого оплата труда:				3677,09	27357,58	
85. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	2,976	3608,60	10739,19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	2,976	851,28	2533,41	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	10739,19	
85. 4	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	1,607	16746,44	26912,20	
85. 5	102928 С (21-030101-0704)	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	2,177	54881,98	119475,00	
85. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,00372	17468,00	64,98	
85. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	0,32736	30,00	9,82	
		Итого материалов:				19685,75	146462,00	
		Итого прямые затраты:				24465,77	182025,36	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				26333,74	195923,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		1116,55	8307,14	
		Накладные расходы	%	--		2984,51	22204,79	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2196,02	16338,41	
86	Е11-080201-0101 11-080201-0101	п.311-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	14,8800		32090,52	477506,92	50,8 27795,3
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,54	67,555	734,93	49648,34	
86. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	5,952	851,28	5066,82	
		Итого оплата труда:				3677,09	54715,16	
86. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	5,952	3608,60	21478,39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	5,952	851,28	5066,82	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	21478,39	
86. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	3,214	14812,62	47608,95	
86. 5	102937 С (21-030101-0803)	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	4,354	63729,57	277471,41	
86. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,00744	17468,00	129,96	
86. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	0,65472	30,00	19,64	
		Итого материалов:				21856,85	325229,96	
		Итого прямые затраты:				26636,87	396356,69	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				28504,84	424151,99	
		НР второго уровня	%	4,24		1208,61	17984,04	
		Накладные расходы	%	--		3076,57	45779,35	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2377,08	35370,88	
		Наружные стены тамбура						
87	Е11-080201-0101 11-080201-0101	п.312-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	1,8100		29646,31	53659,82	50,8 3381,01
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,54	8,217	734,93	6039,21	
87. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,724	851,28	616,33	
		Итого оплата труда:				3677,09	6655,54	
87. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	0,724	3608,60	2612,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,724	851,28	616,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				1443.44	2612,63	
87. 4	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	0,39096	16746,44	6547,19	
87. 5	102928 С (21-030101-0704)	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	0,529606	54881.98	29065,83	
87. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,000905	17468,00	15,81	
87. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	0,07964	30,00	2,39	
		Итого материалов:				19685,75	35631,21	
		Итого прямые затраты:				24465,77	44283,05	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				26333,74	47664,07	
		НР второго уровня	%	4,24		1116,55	2020,96	
		Накладные расходы	%	--		2984,51	5401,97	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2196,02	3974,80	
		Внутренние стены						
88	Е11-080201-0107 11-080201-0107	п.313-Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	11,0700		28364,69	313997,10	50,8 20017,09
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,38	48,487	734,93	35634,26	
88. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4	4,428	851,28	3769,47	
		Итого оплата труда:				3559.51	39403,72	
88. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные. 8 т	маш.-ч	0.4	4.428	3608.60	15978.88	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	4.428	851,28	3769.47	
		Итого эксплуатация машин:				1443.44	15978.88	
88. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.216	2,391	14812.62	35418,75	
88. 5	102907 С (21-030101-0503)	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100. размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	3,239	53024,87	171751,90	
88. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,005535	17468,00	96,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
88. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	0,48708	30,00	14,61	
		Итого материалов:				18724,66	207281,95	
		Итого прямые затраты:				23387,09	258895,09	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25195,32	278912,18	
		НР второго уровня	%	4,24		1068,28	11825,88	
		Накладные расходы	%	--		2876,51	31842,97	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2101,09	23259,04	
89	Е11-080201-0107 11-080201-0107	п.314-Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	90,3250		29446,68	2659771,57	50,8 163328,26
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,38	395,623	734,93	290755,58	
89. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	36,13	851,28	30756,75	
		Итого оплата труда:				3559,51	321512,33	
89. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	36,13	3608,60	130378,72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	36,13	851,28	30756,75	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	130378,72	
89. 4	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	19,51	16746,44	326726,39	
89. 5	102928 С (21-030101-0704)	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	26,429	54881,98	1450481,06	
89. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,045163	17468,00	788,90	
89. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	3,974	30,00	119,23	
		Итого материалов:				19685,75	1778115,58	
		Итого прямые затраты:				24348,19	2199249,88	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				26156,41	2362578,14	
		НР второго уровня	%	4,24		1109,03	100173,31	
		Накладные расходы	%	--		2917,26	263501,57	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2181,24	197020,12	
		Перегородки подвала, перегородки тамбура						
90	Е11-080401-0305 11-080401-0305	п.315-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок	20,0050		4532,49	90672,45	50,8 9627,38
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,21	24,206	754,01	18251,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	0,822206	851,28	699,93	
		Итого оплата труда:				947,34	18951,53	
90. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	0,822206	3608,60	2967,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	0,822206	851,28	699,93	
		Итого эксплуатация машин:				148,31	2967,01	
90. 4	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	0,414104	16746,44	6934,76	
90. 5	102928 С (21-030101-0704)	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,038808	0,776354	54881,98	42607,85	
90. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,00046	205870,68	94,72	
90. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,003201	17468,00	55,91	
90. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,060015	30,00	1,80	
		Итого материалов:				2484,13	49695,04	
		Итого прямые затраты:				3544,80	70913,66	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4026,05	80541,03	
		НР второго уровня	%	4,24		170,70	3414,94	
		Накладные расходы	%	--		651,95	13042,32	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		335,74	6716,48	
		Ограждение лоджий						
91	Е11-080401-0303 11-080401-0303	п.316-Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок	39,5250		5370,52	212269,85	50,8 22370,85
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,43	56,521	754,01	42617,21	
91. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	1,668	851,28	1419,90	
		Итого оплата труда:				1114,16	44037,11	
91. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	1,624	3608,60	5862,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	1,624	851,28	1382,48	
91. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,043477	1792,30	77,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,043477	851,28	37,01	
		Итого эксплуатация машин:				150,28	5940,01	
91. 5	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	0,818167	14812,62	12119,20	
91. 6	102937 С (21-030101-0803)	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,038808	1.534	63729,57	97753,91	
91. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,006324	17468,00	110,47	
91. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,118575	30,00	3,56	
91. 9	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	0,035573	214670,21	7636,36	
		Итого материалов:				2975,93	117623,49	
		Итого прямые затраты:				4204,45	166180,72	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4770,44	188551,57	
		НР второго уровня	%	4,24		202,27	7994,59	
		Накладные расходы	%	--		768,26	30365,44	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		397,82	15723,69	
92	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.317-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0330		278025,30	9177,62	
		Итого прямые затраты:	т			246959,74	8152,14	
		НР второго уровня	%	4,24		10471,09	345,65	
		Накладные расходы	%	--		10471,09	345,65	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20594,47	679,82	
93	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.318-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	0,0032		76818,94	247,74	50,8 73,13
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	0,18189	783,25	142,47	
93. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,001741	851,28	1,48	
		Итого оплата труда:				44634,99	143,95	
93. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,000742	3608,60	2,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,000742	851,28	0,63	
93. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,001	1792,30	1,79	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,001	851,28	0,85	
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	4,47	
		Итого прямые затраты:				45560,89	146,93	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				68235,47	220,06	
		НР второго уровня	%	4,24		2893,18	9,33	
		Накладные расходы	%	--		25567,76	82,46	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5690,29	18,35	
94	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.319-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0002		226636,63	48,73	
		Итого прямые затраты:	т			201313,06	43,28	
		НР второго уровня	%	4,24		8535,67	1,84	
		Накладные расходы	%	--		8535,67	1,84	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16787,90	3,61	
95	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.320-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0032		241674,01	763,69	
		Итого прямые затраты:	т			214670,21	678,36	
		НР второго уровня	%	4,24		9102,02	28,76	
		Накладные расходы	%	--		9102,02	28,76	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17901,78	56,57	
		Наружные стены, толщиной 640мм		Блок-секция 6				
96	Е11-080201-0101 11-080201-0101	п.330-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу	м3 кладки	96,8960		28564,32	2767768,20	50,8
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,54	439,908	734,93	323301,47	180998,23
96. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	38,758	851,28	32994,25	
		Итого оплата труда:				3677,09	356295,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
96. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	38,758	3608,60	139863,56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	38,758	851,28	32993,91	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	139863,56	
96. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	20,93	14812,62	310021,26	
96. 5	102907 С (21-030101-0503)	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	28,352	53024,87	1503348,90	
96. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0.048448	17468,00	846,29	
96. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	4,263	30,00	127,90	
		Итого материалов:				18724,66	1814344,35	
		Итого прямые затраты:				23504,68	2277509,38	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25372,64	2458507,61	
		НР второго уровня	%	4,24		1075,80	104240,72	
		Накладные расходы	%	--		2943,76	285238,95	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2115,88	205019,87	
97	Е11-260101-1101 11-260101-1101	п.331-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из	м3 изоляции	2,5133		22571,72	56729,05	55,3 17512,31
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	14.8	37,197	822.03	30576,68	
97. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	1,282	851.28	1091.15	
		Итого оплата труда:				12600,20	31667,82	
97. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	0.502656	8.04	4,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
97. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	1,282	1792,30	2297,32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	1,282	851,28	1091,34	
		Итого эксплуатация машин:				915.68	2301,36	
		Итого прямые затраты:				13081.73	32878,04	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20049,63	50390,34	
		НР второго уровня	%	4.24		850,10	2136,55	
		Накладные расходы	%	--		7818,01	19648,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1671,98	4202,15	
98	С121-110102-0102 21-110102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.332-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	2,5895		9784,69	25337,55	
		Итого прямые затраты:	м3			8691,38	22506,42	
		НР второго уровня	%	4,24		368,51	954,27	
		Накладные расходы	%	--		368,51	954,27	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		724,79	1876,86	
99	С121-130810-0103 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.333-Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	32,8040		110,24	3616,23	
		Итого прямые затраты:	м2			97,92	3212,17	
		НР второго уровня	%	4,24		4,15	136,20	
		Накладные расходы	%	--		4,15	136,20	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,17	267,87	
100	Е11-080301-0111 11-080301-0111	п.334-Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	5,5200		4808,44	26542,60	50,8 3252,47
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	1,22	6,734	783,25	5274,72	
100. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,24	1,325	851,28	1127,78	
		Итого оплата труда:				1159,87	6402,49	
100. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,12	0,6624	3397,21	2250,31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,6624	851,28	563,89	
100. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12	0,6624	3608,60	2390,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,6624	851,28	563,89	
		Итого эксплуатация машин:				840,70	4640,65	
100. 5	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	6,072	1714,26	10408,99	
		Итого материалов:				1885,69	10408,99	
		Итого прямые затраты:				3681,95	20324,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4271,16	23576,82	
		НР второго уровня	%	4,24		181,10	999,66	
		Накладные расходы	%	--		770,31	4252,12	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,18	1966,12	
101	Е11-080401-0305 11-080401-0305	п.335-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА	м2 перегородок	271,6400		4873,97	1323966,00	50,8 130726,36
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,21	328,684	754,01	247831,32	
101. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	11,164	851,28	9504,03	
		Итого оплата труда:				947,34	257335,36	
101. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	11,164	3608,60	40287,87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	11,164	851,28	9503,69	
		Итого эксплуатация машин:				148,31	40287,87	
101. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	5,623	14812,62	83290,59	
101. 5	102937 С (21-030101-0803)	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,038808	10,542	63729,57	671824,71	
101. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,006248	205870,68	1286,22	
101. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,043462	17468,00	759,20	
101. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,81492	30,00	24,45	
		Итого материалов:				2787,46	757185,17	
		Итого прямые затраты:				3848,12	1045304,36	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4329,37	1176030,73	
		НР второго уровня	%	4,24		183,57	49863,70	
		Накладные расходы	%	--		664,81	180590,06	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		361,04	98071,55	
102	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.336-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	0,5732		76818,94	44033,23	50,8 12997,25
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	32,329	783,25	25321,64	
102. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,309532	851,28	263,50	
		Итого оплата труда:				44634,99	25585,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
102. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,131838	3608,60	475,75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,131838	851,28	112,23	
102. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,177694	1792,30	318,48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,177694	851,28	151,27	
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	794,23	
		Итого прямые затраты:				45560,89	26115,87	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				68235,47	39113,12	
		НР второго уровня	%	4,24		2893,18	1658,40	
		Накладные расходы	%	--		25567,76	14655,64	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5690,29	3261,72	
103	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.337-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6496		278025,30	180598,56	
		Итого прямые затраты:	т			246959,74	160419,12	
		НР второго уровня	%	4,24		10471,09	6801,77	
		Накладные расходы	%	--		10471,09	6801,77	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20594,47	13377,67	
		Наружные стены лоджий						
104	Е11-080201-0101 11-080201-0101	п.338-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	8,3100		29646,31	246360,85	50,8 15522,78
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,54	37,727	734,93	27727,00	
104. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	3,324	851,28	2829,65	
		Итого оплата труда:				3677,09	30556,65	
104. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	3,324	3608,60	11994,99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	3,324	851,28	2829,65	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	11994,99	
104. 4	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	1,795	16746,44	30059,19	
104. 5	102928 С (21-030101-0704)	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	2,432	54881,98	133445,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
104. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,004155	17468,00	72,58	
104. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	0,36564	30,00	10,97	
		Итого материалов:				19685,75	163588,60	
		Итого прямые затраты:				24465,77	203310,59	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				26333,74	218833,37	
		НР второго уровня	%	4,24		1116,55	9278,53	
		Накладные расходы	%	--		2984,51	24801,31	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2196,02	18248,95	
105	Е11-080201-0101 11-080201-0101	п.339-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	16,6250		32090,52	533504,87	50,8 31054,9
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,54	75,478	734,93	55470,68	
105. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	6,65	851,28	5661,01	
		Итого оплата труда:				3677,09	61131,69	
105. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	6,65	3608,60	23997,19	
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	6,65	851,28	5661,01	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	23997,19	
105. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	3,591	14812,62	53192,12	
105. 5	102937 С (21-030101-0803)	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	4,864	63729,57	310010,90	
105. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,008313	17468,00	145,20	
105. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	0,7315	30,00	21,95	
		Итого материалов:				21856,85	363370,17	
		Итого прямые затраты:				26636,87	442838,04	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				28504,84	473892,93	
		НР второго уровня	%	4,24		1208,61	20093,06	
		Накладные расходы	%	--		3076,57	51147,96	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2377,08	39518,88	
		Наружные стены тамбура						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
106	Е11-080201-0101 11-080201-0101	п.340-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	1,8100		29646,31	53659,82	50,8 3381,01
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,54	8,217	734,93	6039,21	
106. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,724	851,28	616,33	
		Итого оплата труда:				3677,09	6655,54	
106. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	0,724	3608,60	2612,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,724	851,28	616,33	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	2612,63	
106. 4	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	0,39096	16746,44	6547,19	
106. 5	102928 С (21-030101-0704)	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	0,529606	54881,98	29065,83	
106. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,000905	17468,00	15,81	
106. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	0,07964	30,00	2,39	
		Итого материалов:				19685,75	35631,21	
		Итого прямые затраты:				24465,77	44283,05	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				26333,74	47664,07	
		НР второго уровня	%	4,24		1116,55	2020,96	
		Накладные расходы	%	--		2984,51	5401,97	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2196,02	3974,80	
		Внутренние стены						
107	Е11-080201-0107 11-080201-0107	п.341-Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	11,0700		28364,69	313997,10	50,8 20017,09
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,38	48,487	734,93	35634,26	
107. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	4,428	851,28	3769,47	
		Итого оплата труда:				3559,51	39403,72	
107. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	4,428	3608,60	15978,88	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	4,428	851,28	3769,47	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	15978,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
107. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	2,391	14812,62	35418,75	
107. 5	102907 С (21-030101-0503)	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	3,239	53024,87	171751,90	
107. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,005535	17468,00	96,69	
107. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	0,48708	30,00	14,61	
		Итого материалов:				18724,66	207281,95	
		Итого прямые затраты:				23387,09	258895,09	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25195,32	278912,18	
		НР второго уровня	%	4,24		1068,28	11825,88	
		Накладные расходы	%	--		2876,51	31842,97	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2101,09	23259,04	
108	Е11-080201-0107 11-080201-0107	п.342-Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	90,0450		29446,68	2651526,50	50,8 162821,96
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,38	394,397	734,93	289854,26	
108. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	36,018	851,28	30661,40	
		Итого оплата труда:				3559,51	320515,66	
108. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	36,018	3608,60	129974,55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	36,018	851,28	30661,40	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	129974,55	
108. 4	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	19,45	16746,44	325713,57	
108. 5	102928 С (21-030101-0704)	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	26,347	54881,98	1445984,69	
108. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,045023	17468,00	786,45	
108. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	3,962	30,00	118,86	
		Итого материалов:				19685,75	1772603,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				24348,19	2192432,39	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				26156,41	2355254,35	
		НР второго уровня	%	4,24		1109,03	99862,78	
		Накладные расходы	%	--		2917,26	262684,74	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2181,24	196409,37	
		Перегородки подвала, перегородки тамбура						
109	Е11-080401-0305 11-080401-0305	п.343-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок	19,2350		4532,49	87182,44	50,8 9256,82
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,21	23,274	754,01	17549,09	
109. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	0,790559	851,28	672,99	
		Итого оплата труда:				947,34	18222,08	
109. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	0,790559	3608,60	2852,81	
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	0,790559	851,28	672,99	
		Итого эксплуатация машин:				148,31	2852,81	
109. 4	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	0,398165	16746,44	6667,84	
109. 5	102928 С (21-030101-0704)	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,038808	0,746472	54881,98	40967,85	
109. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,000442	205870,68	91,08	
109. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,003078	17468,00	53,76	
109. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,057705	30,00	1,73	
		Итого материалов:				2484,13	47782,26	
		Итого прямые затраты:				3544,80	68184,16	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4026,05	77440,98	
		НР второго уровня	%	4,24		170,70	3283,50	
		Накладные расходы	%	--		651,95	12540,31	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		335,74	6457,96	
		Ограждение лоджий						
110	Е11-080401-0303 11-080401-0303	п.344-Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок	39,5250		5370,52	212269,85	50,8 22370,85
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,43	56,521	754,01	42617,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
110. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	1,668	851,28	1419,90	
		Итого оплата труда:				1114,16	44037,11	
110. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	1,624	3608,60	5862,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	1,624	851,28	1382,48	
110. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,043477	1792,30	77,92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,043477	851,28	37,01	
		Итого эксплуатация машин:				150,28	5940,01	
110. 5	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	0,818167	14812,62	12119,20	
110. 6	102937 С (21-030101-0803)	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,038808	1,534	63729,57	97753,91	
110. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,006324	17468,00	110,47	
110. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,118575	30,00	3,56	
110. 9	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	0,035573	214670,21	7636,36	
		Итого материалов:				2975,93	117623,49	
		Итого прямые затраты:				4204,45	166180,72	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4770,44	188551,57	
		НР второго уровня	%	4,24		202,27	7994,59	
		Накладные расходы	%	--		768,26	30365,44	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		397,82	15723,69	
111	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.345-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0330		278025,30	9177,62	
		Итого прямые затраты:	т			246959,74	8152,14	
		НР второго уровня	%	4,24		10471,09	345,65	
		Накладные расходы	%	--		10471,09	345,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20594,47	679,82	
112	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.346-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	0,0032		76818,94	247,74	50,8 73,13
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	0,18189	783,25	142,47	
112. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,001741	851,28	1,48	
		Итого оплата труда:				44634,99	143,95	
112. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,000742	3608,60	2,68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,000742	851,28	0,63	
112. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,001	1792,30	1,79	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,001	851,28	0,85	
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	4,47	
		Итого прямые затраты:				45560,89	146,93	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				68235,47	220,06	
		НР второго уровня	%	4,24		2893,18	9,33	
		Накладные расходы	%	--		25567,76	82,46	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5690,29	18,35	
113	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.347-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0002		226636,63	48,73	
		Итого прямые затраты:	т			201313,06	43,28	
		НР второго уровня	%	4,24		8535,67	1,84	
		Накладные расходы	%	--		8535,67	1,84	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16787,90	3,61	
114	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.348-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0032		241674,01	763,69	
		Итого прямые затраты:	т			214670,21	678,36	
		НР второго уровня	%	4,24		9102,02	28,76	
		Накладные расходы	%	--		9102,02	28,76	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17901,78	56,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Деформационный шов АС-25 прим.7				
115	Е11-070515-0102 11-070515-0102	п.358-Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	м шва	14,9000		1033,22	15394,96	62,1 3906,15
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,538	8,016	783,25	6278,69	
115. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,01341	851,28	11,42	
		Итого оплата труда:				422,15	6290,10	
115. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,01341	1792,30	24,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0009	0,01341	851,28	11,42	
		Итого эксплуатация машин:				1,61	24,03	
115. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0026	0,03874	13886,80	537,97	
115. 5	135565 С (21-100401-1404)	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	1,07	15,943	71,09	1133,39	
115. 6	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,22	3,278	547,45	1794,54	
		Итого материалов:				232,61	3465,90	
		Итого прямые затраты:				655,61	9768,63	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				917,77	13674,78	
		НР второго уровня	%	4,24		38,91	579,81	
		Накладные расходы	%	--		301,07	4485,97	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,53	1140,37	
				Монолитный пояс МП-1 АС-100				
116	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.359-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,2308		236151,59	290653,02	
		Итого прямые затраты:	т			209764,85	258176,48	
		НР второго уровня	%	4,24		8894,03	10946,68	
		Накладные расходы	%	--		8894,03	10946,68	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17492,71	21529,85	
117	Е11-060301-0407 11-060301-0407	п.360-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1368		440549,04	60267,11	48,5 10571,63
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	198	27,086	802,96	21749,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
117. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.36	0,049248	972,34	47,89	
		Итого оплата труда:				159336,12	21797,18	
117. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.15	0,02052	3149,56	64,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,02052	1141,82	23,43	
117. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,028728	1792,30	51,49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,028728	851,28	24,46	
		Итого эксплуатация машин:				848,82	116,12	
117. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0.1368	154210,74	21096,03	
		Итого материалов:				154210,74	21096,03	
		Итого прямые затраты:				314045,64	42961,44	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				391323,66	53533,08	
		НР второго уровня	%	4,24		16592,12	2269,80	
		Накладные расходы	%	--		93870,14	12841,44	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32633,26	4464,23	
118	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.361-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 + надбавка за цинкование тех.часть ССЦ РК 8.04-08-2017 таб.7	т	4,3794		332924,91	1457994,69	
		Итого прямые затраты:	т			295725,06	1295083,54	
		НР второго уровня	%	4,24		12538,74	54911,54	
		Накладные расходы	%	--		12538,74	54911,54	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24661,10	107999,61	
119	Е11-130301-0406 11-130301-0406	п.362-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	142,4000		94,81	13500,46	54,2 2156,89
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	4,201	941,55	3955,26	
119. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,02848	851,28	24,24	
		Итого оплата труда:				27,95	3979,51	
119. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,01424	3397,21	48,38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01424	851,28	12,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
119. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,01424	36,33	0,52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
119. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,01424	1792,30	25,52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01424	851,28	12,12	
119. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	1,595	47,13	75,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				1,05	149,58	
119. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,002136	273897,54	585,05	
119. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая. ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,012816	401465,54	5145,18	
		Итого материалов:				40,24	5730,23	
		Итого прямые затраты:				69,07	9835,07	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				84,21	11991,97	
		НР второго уровня	%	4,24		3,57	508,46	
		Накладные расходы	%	--		18,72	2665,35	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,02	1000,03	
120	Е11-130301-1406 11-130301-1406	п.363-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	142,4000		157,43	22418,62	54,2 2666,33
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	6,066	802,96	4870,95	
120. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,05696	851,28	48,49	
		Итого оплата труда:				34,55	4919,44	
120. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,02848	3397,21	96,75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,02848	851,28	24,24	
120. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,02848	36,33	1,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
120. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,02848	1792,30	51,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,02848	851,28	24,24	
120. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	1,851	47,13	87,25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				1,66	236,08	
120. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,003987	356131,77	1419,97	
120. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,025632	418239,33	10720,31	
		Итого материалов:				85,25	12140,28	
		Итого прямые затраты:				121,12	17247,31	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				139,84	19913,64	
		НР второго уровня	%	4,24		5,93	844,34	
		Накладные расходы	%	--		24,65	3510,67	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,66	1660,64	
				Армирование стен для крепления облицовки				
121	С121-080102-1501 21-080102-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.364-Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м	м2	2175,4800		455,29	990480,38	
		Итого прямые затраты:	м2			404,42	879807,62	
		НР второго уровня	%	4,24		17,15	37303,84	
		Накладные расходы	%	--		17,15	37303,84	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,73	73368,92	
				Детали армошва АС-101				
122	Е11-060701-0201 11-060701-0201	п.365-Пояса в опалубке. Устройство	м3	19,2019		35379,70	679356,48	48,5 66666,64
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	8,25	158,415	792,79	125590,20	
122. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	13,885	854,66	11866,78	
		Итого оплата труда:				7158,52	137456,98	
122. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики. 5 т	маш.-ч	0,0027	0,051845	3397,21	176,13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,051845	851,28	44,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
122. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	9,426	40,86	385,15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
122. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	13,436	3608,60	48483,53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	13,436	851,28	11437,80	
122. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,161296	3149,56	508,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,161296	1141,82	184,17	
122. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	39,988	179,25	7167,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
122. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,236183	1792,30	423,31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,236183	851,28	201,06	
		Итого эксплуатация машин:				2975,96	57143,97	
122. 9	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	1,015	19,49	16746,44	326386,49	
122.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	48,005	66,30	3182,71	
122.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,155535	26037,67	4049,77	
122.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,007681	32680,92	251,01	
122.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	7,105	196,55	1396,43	
122.14	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,048005	200244,36	9612,67	
122.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0012	0,023042	30,00	0,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
122.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	14,958	612,84	9167,02	
		Итого материалов:				18438,14	354046,80	
		Итого прямые затраты:				27954,61	536780,97	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				31426,49	603447,60	
		НР второго уровня	%	4,24		1332,48	25586,18	
		Накладные расходы	%	--		4804,36	92252,81	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2620,72	50322,70	
123	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.366-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	2,6842		76818,94	206198,94	50,8 60863,55
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	151,39	783,25	118576,22	
123. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,449	851,28	1233,91	
		Итого оплата труда:				44634,99	119810,14	
123. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,617371	3608,60	2227,84	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,617371	851,28	525,56	
123. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,832108	1792,30	1491,39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,832108	851,28	708,36	
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	3719,23	
		Итого прямые затраты:				45560,89	122295,45	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				68235,47	183159,00	
		НР второго уровня	%	4,24		2893,18	7765,94	
		Накладные расходы	%	--		25567,76	68629,49	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5690,29	15274,00	
124	С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.367-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1213		264730,21	32105,16	
		Итого прямые затраты:	т			235150,20	28517,84	
		НР второго уровня	%	4,24		9970,37	1209,16	
		Накладные расходы	%	--		9970,37	1209,16	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19609,65	2378,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
125	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.368-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,1587		236151,59	509779,26	
		Итого прямые затраты:	т			209764,85	452818,33	
		НР второго уровня	%	4,24		8894,03	19199,50	
		Накладные расходы	%	--		8894,03	19199,50	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17492,71	37761,43	
126	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.369-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4043		278025,30	112391,73	
		Итого прямые затраты:	т			246959,74	99833,47	
		НР второго уровня	%	4,24		10471,09	4232,94	
		Накладные расходы	%	--		10471,09	4232,94	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20594,47	8325,31	
				АС-100 прим.4				
127	Е11-100102-0401 11-100102-0401	п.370-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в	1,5750		59487,68	93693,09	59,8 15997,78
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	22,5	35,438	741,29	26269,46	
127. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,567	851,28	482,68	
		Итого оплата труда:				16985,49	26752,14	
127. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,36225	11,78	4,27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
127. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,51975	86,39	44,90	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
127. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,567	1792,30	1016,23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,567	851,28	482,68	
		Итого эксплуатация машин:				676,45	1065,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
127. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,004883	205870,68	1005,16	
127. 7	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,06	1,669	19642,27	32792,77	
127. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	2,284	215,22	491,51	
127. 9	144749 С (21-130201-0904)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,011812	395629,44	4673,37	
127.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	4,725	196,55	928,70	
		Итого материалов:				25327,95	39891,51	
		Итого прямые затраты:				42683,42	67226,38	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				52840,74	83224,16	
		НР второго уровня	%	4,24		2240,45	3528,70	
		Накладные расходы	%	--		12397,77	19526,48	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4406,49	6940,23	
128	Е11-100115-0102 11-100115-0102	п.371-Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в	1,5750		8328,83	13117,90	59,8 1380,71
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,88	2,961	773,71	2290,96	
128. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012	0,0189	948,13	17,92	
		Итого оплата труда:				1465,95	2308,87	
128. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004	0,0063	3149,56	19,84	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,0063	1141,82	7,19	
128. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,0126	1792,30	22,58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,0126	851,28	10,73	
		Итого эксплуатация машин:				26,94	42,43	
128. 5	249433 С (22-040201-9902)	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	9,8	15,435	514,29	7938,07	
		Итого материалов:				5040,04	7938,07	
		Итого прямые затраты:				6521,55	10271,45	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7398,19	11652,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		313,68	494,05	
		Накладные расходы	%	--		1190,32	1874,76	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		616,95	971,70	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				43165908,55	3514315,46
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				43165908,55	
Материалы -			Тенге				30356313,96	
Всего заработная плата -			Тенге				6909420,11	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				4207716,79	
		Накладные расходы -	Тенге				5493557,00	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				3514315,47	3514315,47
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1979241,50	
		Сметная прибыль -	Тенге				3892757,24	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				52552222,76	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9193,82	
		Сметная заработная плата -	Тенге				6909420,11	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				52552222,76	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9193,82	
		Сметная заработная плата -	Тенге				6909420,11	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ АКТУ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				43165908,55	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				6384997,60	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2216880,20	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				524422,51	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				34564030,74	
		- перевозка грузов	Тенге				0,00	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00	
Накладные расходы I уровня			Тенге				3514315,47	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				46680224,02	
Накладные расходы II уровня			Тенге				1979241,50	
ИТОГО:			Тенге				48659465,52	
Сметная прибыль			Тенге				3892757,24	
ИТОГО по акту:			Тенге				52552222,76	
ИТОГО по акту:			Тенге				52552223	
Временные здания и сооружения 0,9%			Тенге				472970	
Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге				53025193	
Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%			Тенге				901428	
Итого с зимним удорожанием			Тенге				53926621	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого в текущих ценах 2019 г. коэф.понижения К-0,91421461		Тенге				49300505	
	НДС 12%		Тенге				5916061	
	Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге				55216566	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

ТОО "ЛИР"

_____ Камаргин В.Г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Строительство пятиэтажного жилого дома №48 по ПДП в микрорайоне «Юбилейный» в г.Костанай

Наименование объекта: 120-ти квартирный жилой дом

Договор: №522 от 19.08.2019 года

РЕЕСТР 3

актов за ноябрь 2019 года

N п.п.	№ актов	№ смет	Наименование работ и затрат	Сумма, тенге
1	2	3	4	5
1	3-1	2-1-1	Общестроительные работы	15 458 688
2	3-2	2-1-1К	Общестроительные работы (корректировка)	64 541 312
	ИТОГО:			**80 000 000**

Сдал: **Принял:**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство пятиэтажного жилого дома №48 по ПДП в микрорайоне «Юбилейный» в г.Костанай
Наименование объекта: 120-ти квартирный жилой дом
Договор: №522 от 19.08.2019 года

Акт 3-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы 1 уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Общестроительные работы						
		РАЗДЕЛ 1.Кладочные работы						
		Блок-секция 1 АС-28						
1	Е11-260101-1101 11-260101-1101	п.62-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из	м3 изоляции	22,9608		22571,72	518265	55,3 159989
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	14,8	339,82	822,03	279342	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	11,71	851,28	9968	
		Итого оплата труда:				12600,20	289311	
1. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	4,592	8,04	37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	11,71	1792,30	20988	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	11,71	851,28	9968	
		Итого эксплуатация машин:				915,68	21025	
2	С121-110102-0102 21-110102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.63-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	23,6496		9784,69	231404	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	С121-130810-0103 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.64-Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	199,5000		110,24	21992	
4	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.68-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	0,5243		76818,94	40273	50,8 11887
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	29,568	783,25	23159	
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,283098	851,28	241	
		Итого оплата труда:				44634,99	23400	
4. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,120579	3608,60	435	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,120579	851,28	103	
4. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,162519	1792,30	291	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,162519	851,28	138	
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	726	
5	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.69-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4670		278025,30	129832	
		Ограждение лоджий						
6	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.91-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1170		278025,30	32529	
7	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.92-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	0,1396		76818,94	10721	50,8 3164
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	7,871	783,25	6165	
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,075362	851,28	64	
		Итого оплата труда:				44634,99	6229	
7. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,032099	3608,60	116	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,032099	851,28	27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,043264	1792,30	78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.31	0,043264	851,28	37	
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	193	
8	С121-050201-0702 21-050201-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.93-Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1375		226636,42	31163	
9	С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.94-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0019		236547,62	452	
10	Е11-060101-0101 11-060101-0101	п.95-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,5500		23417,36	12880	48,5 290
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,7425	689,79	512	
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,099715	851,28	85	
		Итого оплата труда:				1085,55	597	
10. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,264	12,47	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
10. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,099	3608,60	357	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,099	851,28	84	
10. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000715	1792,30	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000715	851,28	1	
		Итого эксплуатация машин:				657,86	362	
10. 6	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,561	16701,53	9370	
10. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,1375	6598,38	907	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0011	30,00	0	
		Итого материалов:				18685,22	10277	
				Блок-секция 2, 3, 4, 5 АС-28				
11	Е11-260101-1101 11-260101-1101	п.103-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из	м3 изоляции	63,9144		22571,72	1442658	55,3 445350
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	14,8	945,933	822,03	777585	
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	32,596	851,28	27749	
		Итого оплата труда:				12600,20	805334	
11. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	12,783	8,04	103	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
11. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	32,596	1792,30	58422	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	32,596	851,28	27748	
		Итого эксплуатация машин:				915,68	58525	
12	С121-110102-0102 21-110102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.104-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	65,8318		9784,69	644144	
13	С121-130810-0103 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.105-Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	555,7200		110,24	61261	
14	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.109-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	2,0293		76818,94	155892	50,8 46015
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	114,455	783,25	89647	
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,096	851,28	933	
		Итого оплата труда:				44634,99	90580	
14. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,466749	3608,60	1684	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,466749	851,28	397	
14. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,629097	1792,30	1128	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,629097	851,28	536	
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	2812	
15	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.110-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,8559		278025,30	515993	
		Ограждение лоджий						
16	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.133-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4680		278025,30	130116	
17	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.134-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	0,5582		76818,94	42883	50,8 12658
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	31,485	783,25	24660	
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,30145	851,28	257	
		Итого оплата труда:				44634,99	24917	
17. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,128395	3608,60	463	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,128395	851,28	109	
17. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,173054	1792,30	310	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,173054	851,28	147	
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	773	
18	С121-050201-0702 21-050201-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.135-Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,5500		226636,42	124650	
19	С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.136-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0076		236547,62	1807	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Е11-060101-0101 11-060101-0101	п.137-Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,2000		23417,36	51518	48,5 1158
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	2,97	689,79	2049	
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,39886	851,28	340	
		Итого оплата труда:				1085,55	2388	
20. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,056	12,47	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
20. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,396	3608,60	1429	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,396	851,28	337	
20. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00286	1792,30	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00286	851,28	2	
		Итого эксплуатация машин:				657,86	1447	
20. 6	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,244	16701,53	37478	
20. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,55	6598,38	3629	
20. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0044	30,00	0	
		Итого материалов:				18685,22	41107	
				Блок-секция 6 АС-28				
21	Е11-260101-1101 11-260101-1101	п.145-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из	м3 изоляции	35,8080		22571,72	808248	55,3 249507
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	14.8	529,958	822,03	435642	
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	18,262	851,28	15546	
		Итого оплата труда:				12600,20	451188	
21. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	7,162	8,04	58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
21. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	18,262	1792,30	32731	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	18,262	851,28	15546	
		Итого эксплуатация машин:				915,68	32789	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	С121-110102-0102 21-110102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.146-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	36,8699		9784,69	360760	
23	С121-130810-0103 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.147-Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	332,5000		110,24	36654	
24	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.151-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	0,8738		76818,94	67121	50,8 19812
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	49,28	783,25	38599	
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,47183	851,28	402	
		Итого оплата труда:				44634,99	39000	
24. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,200965	3608,60	725	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,200965	851,28	171	
24. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,270866	1792,30	485	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,270866	851,28	231	
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	1211	
25	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.152-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7783		278025,30	216387	
		Ограждение лоджий						
26	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.175-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1170		278025,30	32529	
27	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.176-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	0,1396		76818,94	10721	50,8 3164
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	7,871	783,25	6165	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,075362	851,28	64	
		Итого оплата труда:				44634,99	6229	
27. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,032099	3608,60	116	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,032099	851,28	27	
27. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,043264	1792,30	78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,043264	851,28	37	
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	193	
28	С121-050201-0702 21-050201-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.177-Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1375		226636,42	31163	
29	С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.178-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0019		236547,62	452	
30	Е11-060101-0101 11-060101-0101	п.179-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,5500		23417,36	12880	48,5 290
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,7425	689,79	512	
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,099715	851,28	85	
		Итого оплата труда:				1085,55	597	
30. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,264	12,47	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
30. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,099	3608,60	357	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,099	851,28	84	
30. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000715	1792,30	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000715	851,28	1	
		Итого эксплуатация машин:				657,86	362	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30. 6	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,561	16701,53	9370	
30. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,1375	6598,38	907	
30. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0011	30,00	0	
		Итого материалов:				18685,22	10277	
				Температурный шов АС-18 прим. 7				
31	С121-100502-1821 21-100502-1821 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.186-Клей-герметик (эластосил 137-352) марки А	кг	15,7000		2120,62	33294	
32	С121-130816-2203 21-130816-2203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.187-Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,1490		25336,26	3775	
33	С121-130804-1101 21-130804-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.188-Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	23,5000		616,31	14483	
34	Е11-130301-0107 11-130301-0107	п.189-Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой	м2	0,1500		450,30	68	54,2 / 2
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5)	чел-ч	0,0292	0,00438	980,33	4	
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00006	851,67	0	
		Итого оплата труда:				28,97	4	
34. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000015	3397,21	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000015	851,28	0	
34. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000015	36,33	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,000045	1792,30	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,000045	851,28	0	
34. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,000975	47,13	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				1,19	--	
34. 7	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000174	0,000026	413033,85	11	
34. 8	149423 С (22-040701-0601)	Эмаль ХВ-1100 серая СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,000348	0,000052	812083,43	42	
		Итого материалов:				354,47	53	
			Монолитный пояс МП-1 АС-104.1					
35	Е11-060701-0201 11-060701-0201	п.190-Пояса в опалубке. Устройство	м3	17,9200		35790,34	641363	48.5 62216
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	8,25	147,84	792,79	117206	
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	12,958	854,66	11075	
		Итого оплата труда:				7158,52	128281	
35. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,048384	3397,21	164	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,048384	851,28	41	
35. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	8,797	40,86	359	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
35. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	12,539	3608,60	45247	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	12,539	851,28	10674	
35. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,150528	3149,56	474	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,150528	1141,82	172	
35. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	37,318	179,25	6689	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,220416	1792,30	395	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,220416	851,28	188	
		Итого эксплуатация машин:				2975,96	53329	
35. 9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	44,8	66,30	2970	
35.10	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,145152	26037,67	3779	
35.11	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,007168	32680,92	234	
35.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	6,63	196,55	1303	
35.13	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,0448	200244,36	8971	
35.14	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0012	0,021504	30,00	1	
35.15	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	13,96	612,84	8555	
35.16	279224 С (21-020101-0608)	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	18,189	17105,81	311134	
		Итого материалов:				18802,90	336948	
36	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.191-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,0601		236151,59	250344	
37	Е11-060301-0407 11-060301-0407	п.192-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,4845		440549,04	213446	48,5 37441
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	198	95,931	802,96	77029	
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,17442	972,34	170	
		Итого оплата труда:				159336,12	77198	
37. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,072675	3149,56	229	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,072675	1141,82	83	
37. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,101745	1792,30	182	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,101745	851,28	87	
		Итого эксплуатация машин:				848,82	411	
37. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,4845	154210,74	74715	
		Итого материалов:				154210,74	74715	
38	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.193-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	4,3794		76818,94	336417	50,8 99300
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	246,995	783,25	193459	
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	2,365	851,28	2013	
		Итого оплата труда:				44634,99	195472	
38. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	1,007	3608,60	3635	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	1,007	851,28	857	
38. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	1,358	1792,30	2433	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	1,358	851,28	1156	
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	6068	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				5305910	1152243
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				5305910	
Материалы -			Тенге				473377	
Всего заработная плата -			Тенге				2140726	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				2580569	
		Накладные расходы -	Тенге				1426069	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1152243	1152243
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				273826	
		Сметная прибыль -	Тенге				538558	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				7270537	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2632	
		Сметная заработная плата -	Тенге				2140726	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7270537	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2632	
		Сметная заработная плата -	Тенге				2140726	

РАЗДЕЛ 2. Перемычки

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Блок-секция 1				
		Типовые этажи АС-62						
39	Е11-070503-0110 11-070503-0110	п.267-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	64,0000		452,70	28973	62,1 / 6006
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	9,472	773,71	7329	
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	2,752	851,28	2343	
		Итого оплата труда:				151,11	9671	
39. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	2,637	3608,60	9515	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	2,637	851,28	2245	
39. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,1152	1792,30	206	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,1152	851,28	98	
		Итого эксплуатация машин:				151,90	9722	
39. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,16	16746,44	2679	
		Итого материалов:				41,87	2679	
40	Е11-070104-0301 11-070104-0301	п.268-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	22,0000		2185,69	48085	62,1 / 11106
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,813	17,886	773,71	13839	
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	4,752	851,28	4045	
		Итого оплата труда:				812,90	17884	
40. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	4,752	3608,60	17148	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	4,752	851,28	4045	
		Итого эксплуатация машин:				779,46	17148	
40. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0506	12247,51	620	
		Итого материалов:				28,17	620	
41	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.269-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	5,1860		79723,59	413447	
42	Е11-090302-0301 11-090302-0301	п.270-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,0677		99660,47	106407	60,9 / 30740
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	56,5	60,325	773,71	46674	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	3,852	987,17	3803	
		Итого оплата труда:				47276,32	50477	
42. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,10677	331,97	35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
42. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,128123	3149,56	404	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,128123	1141,82	146	
42. 5	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	3,427	3998,45	13704	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	3,427	980,33	3360	
42. 6	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,093957	5471,95	514	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,093957	1319,19	124	
42. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,202862	1792,30	364	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,202862	851,28	173	
42. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	1,559	17,05	27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				14093,13	15047	
42. 9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,032031	66,30	2	
42.10	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,019966	2742,28	55	
42.11	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000214	327493,64	70	
42.12	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,0011	34752,55	38	
42.13	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,00047	381819,66	179	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,010677	196,55	2	
42.15	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	1,281	181,11	232	
42.16	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,38437	91,05	35	
42.17	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000107	1774323,66	189	
42.18	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,00047	200244,36	94	
42.19	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000331	401465,54	133	
42.20	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000641	413033,85	265	
42.21	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,002071	367670,21	762	
		Итого материалов:				1925,73	2056	
43	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.271-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,0677		226636,63	241979	
44	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.272-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	0,0609		76818,94	4677	50,8 / 1380
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	3,434	783,25	2689	
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,032875	851,28	28	
		Итого оплата труда:				44634,99	2717	
44. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,014002	3608,60	51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,014002	851,28	12	
44. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,018873	1792,30	34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,018873	851,28	16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	84	
45	Е11-130301-0502 11-130301-0502	п.275-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	32,5000		115,37	3750	54,2 506
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,9)	чел-ч	0,0295	0,95875	967,62	928	
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0065	851,28	6	
		Итого оплата труда:				28,72	933	
45. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00325	3397,21	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00325	851,28	3	
45. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00325	36,33	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
45. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00325	1792,30	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00325	851,28	3	
45. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,364	47,13	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				1,05	34	
45. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000016	0,000523	273897,54	143	
45. 8	149223 С (22-040101-0601)	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000071	0,002308	745270,30	1720	
		Итого материалов:				57,32	1863	
				Блок-секция 2,3,4,5				
		Типовые этажи АС-64						
46	Е11-070503-0110 11-070503-0110	п.287-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	256,0000		452,70	115891	62,1 24024
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	37,888	773,71	29314	
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	11,008	851,28	9371	
		Итого оплата труда:				151,11	38685	
46. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	10,547	3608,60	38061	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	10,547	851,28	8978	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,4608	1792,30	826	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,4608	851,28	392	
		Итого эксплуатация машин:				151,90	38887	
46. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,64	16746,44	10718	
		Итого материалов:				41,87	10718	
47	Е11-070104-0301 11-070104-0301	п.288-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	88,0000		2185,69	192340	62.1 44424
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,813	71,544	773,71	55354	
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	19,008	851,28	16181	
		Итого оплата труда:				812,90	71535	
47. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	19,008	3608,60	68592	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	19,008	851,28	16181	
		Итого эксплуатация машин:				779,46	68592	
47. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,2024	12247,51	2479	
		Итого материалов:				28,17	2479	
48	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.289-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	20,7440		79723,59	1653786	
49	Е11-090302-0301 11-090302-0301	п.290-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	4,2708		99660,47	425628	60.9 122961
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	56,5	241,299	773,71	186696	
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	15,409	987,17	15211	
		Итого оплата труда:				47276,32	201907	
49. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,427078	331,97	142	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
49. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,512494	3149,56	1614	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,512494	1141,82	585	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49. 5	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	13,709	3998,45	54816	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	13,709	980,33	13439	
49. 6	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,375829	5471,95	2057	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,375829	1319,19	496	
49. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,811448	1792,30	1454	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,811448	851,28	691	
49. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	6,235	17,05	106	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				14093,13	60189	
49. 9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,128123	66,30	8	
49.10	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,079864	2742,28	219	
49.11	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000854	327493,64	280	
49.12	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,004399	34752,55	153	
49.13	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,001879	381819,66	717	
49.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,042708	196,55	8	
49.15	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	5,125	181,11	928	
49.16	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	1,537	91,05	140	
49.17	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000427	1774323,66	758	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49.18	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,001879	200244,36	376	
49.19	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,001324	401465,54	532	
49.20	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,002562	413033,85	1058	
49.21	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,008285	367670,21	3046	
		Итого материалов:				1925,73	8224	
50	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.291-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	4,2708		226636,63	967915	
51	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.292-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	0,2403		76818,94	18461	50,8 5449
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	13,554	783,25	10616	
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,129773	851,28	110	
		Итого оплата труда:				44634,99	10727	
51. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,055274	3608,60	199	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,055274	851,28	47	
51. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,074499	1792,30	134	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,074499	851,28	63	
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	333	
52	Е11-130301-0502 11-130301-0502	п.295-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	130,0000		115,37	14999	54,2 2023
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,9)	чел-ч	0,0295	3,835	967,62	3711	
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,026	851,28	22	
		Итого оплата труда:				28,72	3733	
52. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,013	3397,21	44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,013	851,28	11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,013	36,33	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
52. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,013	1792,30	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,013	851,28	11	
52. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	1,456	47,13	69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				1,05	137	
52. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000016	0,002093	273897,54	573	
52. 8	149223 С (22-040101-0601)	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000071	0,00923	745270,30	6879	
		Итого материалов:				57,32	7452	
				Блок-секция 6				
		Типовые этажи АС-66						
53	Е11-070503-0110 11-070503-0110	п.307-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	64,0000		452,70	28973	62,1 6006
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	9,472	773,71	7329	
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	2,752	851,28	2343	
		Итого оплата труда:				151,11	9671	
53. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	2,637	3608,60	9515	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	2,637	851,28	2245	
53. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,1152	1792,30	206	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,1152	851,28	98	
		Итого эксплуатация машин:				151,90	9722	
53. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,16	16746,44	2679	
		Итого материалов:				41,87	2679	
54	Е11-070104-0301 11-070104-0301	п.308-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	22,0000		2185,69	48085	62,1 11106
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,813	17,886	773,71	13839	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	4,752	851,28	4045	
		Итого оплата труда:				812,90	17884	
54. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	4,752	3608,60	17148	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	4,752	851,28	4045	
		Итого эксплуатация машин:				779,46	17148	
54. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0506	12247,51	620	
		Итого материалов:				28,17	620	
55	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.309-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	5,1860		79723,59	413447	
56	Е11-090302-0301 11-090302-0301	п.310-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,0677		99660,47	106407	60,9 30740
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	56,5	60,325	773,71	46674	
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	3,852	987,17	3803	
		Итого оплата труда:				47276,32	50477	
56. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,10677	331,97	35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
56. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,128123	3149,56	404	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,128123	1141,82	146	
56. 5	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	3,427	3998,45	13704	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	3,427	980,33	3360	
56. 6	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,093957	5471,95	514	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,093957	1319,19	124	
56. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,202862	1792,30	364	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,202862	851,28	173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	1,559	17,05	27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				14093,13	15047	
56. 9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,032031	66,30	2	
56.10	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,019966	2742,28	55	
56.11	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000214	327493,64	70	
56.12	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,0011	34752,55	38	
56.13	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,00047	381819,66	179	
56.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,010677	196,55	2	
56.15	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	1,281	181,11	232	
56.16	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,38437	91,05	35	
56.17	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000107	1774323,66	189	
56.18	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,00047	200244,36	94	
56.19	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000331	401465,54	133	
56.20	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000641	413033,85	265	
56.21	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,002071	367670,21	762	
		Итого материалов:				1925,73	2056	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.311-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,0677		226636,63	241979	
58	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.312-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	0,0609		76818,94	4677	50,8 1380
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	3,434	783,25	2689	
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,032875	851,28	28	
		Итого оплата труда:				44634,99	2717	
58. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,014002	3608,60	51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,014002	851,28	12	
58. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,018873	1792,30	34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,018873	851,28	16	
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	84	
59	Е11-130301-0502 11-130301-0502	п.315-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	32,5000		115,37	3750	54,2 506
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,9)	чел-ч	0,0295	0,95875	967,62	928	
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0065	851,28	6	
		Итого оплата труда:				28,72	933	
59. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00325	3397,21	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00325	851,28	3	
59. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00325	36,33	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
59. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00325	1792,30	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00325	851,28	3	
59. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,364	47,13	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				1,05	34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000016	0,000523	273897,54	143	
59. 8	149223 С (22-040101-0601)	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000071	0,002308	745270,30	1720	
		Итого материалов:				57,32	1863	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				4217267	298357
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3834605	
Материалы -			Тенге				30973	
Всего заработная плата -			Тенге				187092	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				3493143	
		Накладные расходы -	Тенге				281333	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				113915	113915
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				167418	
		Сметная прибыль -	Тенге				329275	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				4445212	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				236	
		Сметная заработная плата -	Тенге				187092	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				382663	
Материалы -			Тенге				12337	
Всего заработная плата -			Тенге				302860	
		Накладные расходы -	Тенге				208487	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				184442	184442
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				24045	
		Сметная прибыль -	Тенге				47292	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				638442	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				385	
		Сметная заработная плата -	Тенге				302860	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5083654	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				621	
		Сметная заработная плата -	Тенге				489952	
		РАЗДЕЛ 3. Перекрытие АС42-44						
		Блок-секция 1						
		на отм. -0,330;+2,500;+5,300;+8,100;+10,900						
60	Е11-070504-0106 11-070504-0106	п.316-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	37,5000		6285,68	235713	62,1 56507
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	2,66	99,75	841,74	83964	
60. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	8,258	851,28	7029	
		Итого оплата труда:				2426,48	90993	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	7,425	3608,60	26794	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	7,425	851,28	6321	
60. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	10,545	179,25	1890	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
60. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	0,8325	1792,30	1492	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	0,8325	851,28	709	
		Итого эксплуатация машин:				804,70	30176	
60. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	2,449	13886,80	34005	
60. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,01875	197175,18	3697	
60. 8	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	3,375	304,17	1027	
		Итого материалов:				1032,77	38729	
61	Е11-070504-0102 11-070504-0102	п.317-Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	1,5000		6147,84	9222	62,1 2412
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	2,91	4,365	812,49	3547	
61. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2638	0,3957	851,28	337	
		Итого оплата труда:				2588,91	3883	
61. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,242	0,363	3608,60	1310	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,242	0,363	851,28	309	
61. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0696	0,1044	179,25	19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
61. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0218	0,0327	1792,30	59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0218	0,0327	851,28	28	
		Итого эксплуатация машин:				924,83	1387	
61. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0381	0,05715	13886,80	794	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,00015	197175,18	30	
61. 8	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,05	0,075	304,17	23	
		Итого материалов:				564,01	846	
62	Е11-070504-0105 11-070504-0105	п.318-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	6,0000		4142,13	24853	62,1 / 5843
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	1,74	10,44	822,03	8582	
62. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	0,972	851,28	827	
		Итого оплата труда:				1568,24	9409	
62. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	0,924	3608,60	3334	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	0,924	851,28	787	
62. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	0,9102	179,25	163	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
62. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,048	1792,30	86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,048	851,28	41	
		Итого эксплуатация машин:				597,26	3584	
62. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,2568	13886,80	3566	
62. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0018	197175,18	355	
62. 8	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	0,48	304,17	146	
		Итого материалов:				677,84	4067	
63	С121-060405-1401 21-060405-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.320-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,3606		308443,67	111218	
64	Е11-060101-0101 11-060101-0101	п.321-Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	0,8550		23417,36	20022	48,5 / 450

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	1,154	689,79	796	
64. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,155011	851,28	132	
		Итого оплата труда:				1085,55	928	
64. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,4104	12,47	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
64. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,1539	3608,60	555	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,1539	851,28	131	
64. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001112	1792,30	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001112	851,28	1	
		Итого эксплуатация машин:				657,86	562	
64. 6	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,8721	16701,53	14565	
64. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,21375	6598,38	1410	
64. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,00171	30,00	0	
		Итого материалов:				18685,22	15976	
65	Е11-060301-0410 11-060301-0410	п.322-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1001		16402,72	1641	48,5 / 459
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11,6	1,161	783,25	909	
65. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,038023	973,61	37	
		Итого оплата труда:				9455,67	946	
65. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,01601	3149,56	50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,01601	1141,82	18	
65. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,022013	1792,30	39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,022013	851,28	19	
		Итого эксплуатация машин:				898,24	90	
				Блок-секция 2,3,4,5				
		на отм. -0,330;+2,500;+5,300;+8,100;+10,900						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	Е11-070504-0106 11-070504-0106	п.335-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	150,0000		6285,68	942852	62,1 226027
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	2,66	399	841,74	335854	
66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	33,03	851,28	28118	
		Итого оплата труда:				2426,48	363972	
66. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	29,7	3608,60	107175	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	29,7	851,28	25283	
66. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	42,18	179,25	7561	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
66. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	3,33	1792,30	5968	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	3,33	851,28	2835	
		Итого эксплуатация машин:				804,70	120705	
66. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	9,795	13886,80	136021	
66. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,075	197175,18	14788	
66. 8	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	13,5	304,17	4106	
		Итого материалов:				1032,77	154916	
67	Е11-070504-0102 11-070504-0102	п.336-Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	6,0000		6147,84	36887	62,1 9646
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	2,91	17,46	812,49	14186	
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2638	1,583	851,28	1347	
		Итого оплата труда:				2588,91	15533	
67. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,242	1,452	3608,60	5240	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,242	1,452	851,28	1236	
67. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0696	0,4176	179,25	75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
67. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0218	0,1308	1792,30	234	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0218	0,1308	851,28	111	
		Итого эксплуатация машин:				924,83	5549	
67. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0381	0,2286	13886,80	3175	
67. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0006	197175,18	118	
67. 8	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,05	0,3	304,17	91	
		Итого материалов:				564,01	3384	
68	Е11-070504-0105 11-070504-0105	п.337-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	24,0000		4142,13	99411	62,1 23373
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	1,74	41,76	822,03	34328	
68. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	3,888	851,28	3310	
		Итого оплата труда:				1568,24	37638	
68. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	3,696	3608,60	13337	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	3,696	851,28	3146	
68. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	3,641	179,25	653	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
68. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,192	1792,30	344	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,192	851,28	163	
		Итого эксплуатация машин:				597,26	14334	
68. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	1,027	13886,80	14265	
68. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0072	197175,18	1420	
68. 8	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	1,92	304,17	584	
		Итого материалов:				677,84	16268	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	С121-060405-1401 21-060405-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.339-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	1,3381		308443,67	412728	
70	Е11-060101-0101 11-060101-0101	п.340-Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	3,4200		23417,36	80087	48,5 / 1801
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	4,617	689,79	3185	
70. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,620046	851,28	528	
		Итого оплата труда:				1085,55	3713	
70. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,642	12,47	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	--	--	
70. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,6156	3608,60	2221	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,6156	851,28	524	
70. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,004446	1792,30	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,004446	851,28	4	
		Итого эксплуатация машин:				657,86	2250	
70. 6	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,488	16701,53	58262	
70. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,855	6598,38	5642	
70. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,00684	30,00	0	
		Итого материалов:				18685,22	63903	
71	Е11-060301-0410 11-060301-0410	п.341-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,4400		16402,72	7218	48,5 / 2018
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11,6	5,104	783,25	3998	
71. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,167215	973,61	163	
		Итого оплата труда:				9455,67	4161	
71. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,070406	3149,56	222	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,070406	1141,82	80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,096809	1792,30	174	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,096809	851,28	82	
		Итого эксплуатация машин:				898,24	395	
				Блок-секция 6				
		на отм. -0,330;+2,500;+5,300;+8,100;+10,900						
72	Е11-070504-0106 11-070504-0106	п.354-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	37,5000		6285,68	235713	62,1 56507
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	2,66	99,75	841,74	83964	
72. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	8,258	851,28	7029	
		Итого оплата труда:				2426,48	90993	
72. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	7,425	3608,60	26794	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	7,425	851,28	6321	
72. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	10,545	179,25	1890	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
72. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	0,8325	1792,30	1492	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	0,8325	851,28	709	
		Итого эксплуатация машин:				804,70	30176	
72. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	2,449	13886,80	34005	
72. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,01875	197175,18	3697	
72. 8	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А.Б	кг	0,09	3,375	304,17	1027	
		Итого материалов:				1032,77	38729	
73	Е11-070504-0102 11-070504-0102	п.355-Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	1,5000		6147,84	9222	62,1 2412
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	2,91	4,365	812,49	3547	
73. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2638	0,3957	851,28	337	
		Итого оплата труда:				2588,91	3883	
73. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,242	0,363	3608,60	1310	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,242	0,363	851,28	309	
73. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0696	0,1044	179,25	19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
73. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0218	0,0327	1792,30	59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0218	0,0327	851,28	28	
		Итого эксплуатация машин:				924,83	1387	
73. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0381	0,05715	13886,80	794	
73. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,00015	197175,18	30	
73. 8	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,05	0,075	304,17	23	
		Итого материалов:				564,01	846	
74	Е11-070504-0105 11-070504-0105	п.356-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	6,0000		4142,13	24853	62,1 5843
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	1,74	10,44	822,03	8582	
74. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	0,972	851,28	827	
		Итого оплата труда:				1568,24	9409	
74. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	0,924	3608,60	3334	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	0,924	851,28	787	
74. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	0,9102	179,25	163	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
74. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,048	1792,30	86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,048	851,28	41	
		Итого эксплуатация машин:				597,26	3584	
74. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,2568	13886,80	3566	
74. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0018	197175,18	355	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74. 8	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	0,48	304,17	146	
		Итого материалов:				677,84	4067	
75	С121-060405-1401 21-060405-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.358-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,2765		308443,67	85272	
76	Е11-060101-0101 11-060101-0101	п.359-Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	0,8550		23417,36	20022	48,5 450
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	1,154	689,79	796	
76. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,155011	851,28	132	
		Итого оплата труда:				1085,55	928	
76. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,4104	12,47	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
76. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,1539	3608,60	555	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,1539	851,28	131	
76. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001112	1792,30	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001112	851,28	1	
		Итого эксплуатация машин:				657,86	562	
76. 6	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,8721	16701,53	14565	
76. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,21375	6598,38	1410	
76. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,00171	30,00	0	
		Итого материалов:				18685,22	15976	
77	Е11-060301-0410 11-060301-0410	п.360-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1001		16402,72	1641	48,5 459
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11,6	1,161	783,25	909	
77. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,038023	973,61	37	
		Итого оплата труда:				9455,67	946	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
77. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,01601	3149,56	50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,01601	1141,82	18	
77. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,022013	1792,30	39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,022013	851,28	19	
		Итого эксплуатация машин:				898,24	90	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1700830	394207
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1700830	
Материалы -			Тенге				357707	
Всего заработная плата -			Тенге				637337	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				541146	
		Накладные расходы -	Тенге				483035	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				394206	394206
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				88829	
		Сметная прибыль -	Тенге				174709	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2358575	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				761	
		Сметная заработная плата -	Тенге				637337	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2358575	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				761	
		Сметная заработная плата -	Тенге				637337	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ АКТУ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				11224007	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				3087489	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				647266	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				180526	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				7489252	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
Накладные расходы I уровня			Тенге				1844806	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				13068813	
Накладные расходы II уровня			Тенге				554118	
ИТОГО:			Тенге				13622931	
Сметная прибыль			Тенге				1089834	
ИТОГО по акту:			Тенге				14712766	
ИТОГО по акту:			Тенге				14712766	
Временные здания и сооружения 0,9%			Тенге				132415	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				14845181	
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				252368	
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				15097549	
	Итого в текущих ценах 2019 г. коэф.понижения К-0,91421461		Тенге				13802400	
	НДС 12%		Тенге				1656288	
	Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге				15458688	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

ТОО "ЛИР"

_____ Камаргин В.Г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Строительство пятиэтажного жилого дома №48 по ПДП в микрорайоне «Юбилейный» в г.Костанай

Наименование объекта: 120-ти квартирный жилой дом

Договор: №522 от 19.08.2019 года

Акт 3-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1К Общестроительные работы (Корректировка)						
		РАЗДЕЛ 1.Кладочные работы						
		Включить						
		Фундамент под перегородки в подвале АС-72						
1	Е11-060301-0410 11-060301-0410	п.186-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0744		16436,48	1222	48,5 341
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11,6	0,86246	783,25	676	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,028253	973,61	28	
		Итого оплата труда:				9455,67	703	
1. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,011896	3149,56	37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,011896	1141,82	14	
1. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,016357	1792,30	29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,016357	851,28	14	
		Итого эксплуатация машин:				898,24	67	
1. 5	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,020818	107,10	2	
		Итого материалов:				29,99	2	
2	Е11-060301-0601 11-060301-0601	п.187-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0587		22477,55	1318	48,5 368
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	0,990012	754,01	746	
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,009971	1141,82	11	
		Итого оплата труда:				12921,80	758	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,009971	3149,56	31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,009971	1141,82	11	
2. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002346	26,41	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,043401	215,33	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				695,83	41	
2. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,17595	91,80	16	
		Итого материалов:				275,40	16	
3	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.188-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0138		241674,01	3323	
4	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.189-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0606		222351,51	13475	
				Блок-секция 1				
		Наружные стены, толщиной 640мм						
5	Е11-080201-0101 11-080201-0101	п.190-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу	м3 кладки	96,8960		28564,32	2767768	50,8 180998
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,54	439,908	734,93	323301	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	38,758	851,28	32994	
		Итого оплата труда:				3677,09	356296	
5. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	38,758	3608,60	139864	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	38,758	851,28	32994	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	139864	
5. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	20,93	14812,62	310021	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. 5	102907 С (21-030101-0503)	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	28,352	53024,87	1503349	
5. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,048448	17468,00	846	
5. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	4,263	30,00	128	
		Итого материалов:				18724,66	1814344	
6	Е11-260101-1101 11-260101-1101	п.191-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из	м3 изоляции	2,5133		22571,72	56729	55,3 17512
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	14,8	37,197	822,03	30577	
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	1,282	851,28	1091	
		Итого оплата труда:				12600,20	31668	
6. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	0,502656	8,04	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
6. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	1,282	1792,30	2297	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	1,282	851,28	1091	
		Итого эксплуатация машин:				915,68	2301	
7	С121-110102-0102 21-110102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.192-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	2,5887		9784,69	25329	
8	С121-130810-0103 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.193-Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	32,8040		110,24	3616	
9	Е11-080301-0111 11-080301-0111	п.194-Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	5,5200		4808,44	26543	50,8 3252
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	1,22	6,734	783,25	5275	
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,24	1,325	851,28	1128	
		Итого оплата труда:				1159,87	6402	
9. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,12	0,6624	3397,21	2250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,6624	851,28	564	
9. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12	0,6624	3608,60	2390	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,6624	851,28	564	
		Итого эксплуатация машин:				840,70	4641	
9. 5	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	6,072	1714,26	10409	
		Итого материалов:				1885,69	10409	
10	Е11-080401-0305 11-080401-0305	п.195-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА	м2 перегородок	271,6400		4873,97	1323966	50,8 130726
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,21	328,684	754,01	247831	
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	11,164	851,28	9504	
		Итого оплата труда:				947,34	257335	
10. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	11,164	3608,60	40288	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	11,164	851,28	9504	
		Итого эксплуатация машин:				148,31	40288	
10. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	5,623	14812,62	83291	
10. 5	102937 С (21-030101-0803)	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,038808	10,542	63729,57	671825	
10. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,006248	205870,68	1286	
10. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,043462	17468,00	759	
10. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,81492	30,00	24	
		Итого материалов:				2787,46	757185	
11	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.196-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	0,5732		76818,94	44033	50,8 12997
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	32,329	783,25	25322	
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,309532	851,28	263	
		Итого оплата труда:				44634,99	25585	
11. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,131838	3608,60	476	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,131838	851,28	112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,177694	1792,30	318	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,177694	851,28	151	
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	794	
12	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.197-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6496		278025,30	180599	
		Наружные стены лоджий						
13	Е11-080201-0101 11-080201-0101	п.198-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	8,3100		29646,31	246361	50,8 15523
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,54	37,727	734,93	27727	
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	3,324	851,28	2830	
		Итого оплата труда:				3677,09	30557	
13. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	3,324	3608,60	11995	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	3,324	851,28	2830	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	11995	
13. 4	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	1,795	16746,44	30059	
13. 5	102928 С (21-030101-0704)	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	2,432	54881,98	133446	
13. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,004155	17468,00	73	
13. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	0,36564	30,00	11	
		Итого материалов:				19685,75	163589	
14	Е11-080201-0101 11-080201-0101	п.199-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	16,6250		32090,52	533505	50,8 31055
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,54	75,478	734,93	55471	
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	6,65	851,28	5661	
		Итого оплата труда:				3677,09	61132	
14. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	6,65	3608,60	23997	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	6,65	851,28	5661	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	23997	
14. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	3,591	14812,62	53192	
14. 5	102937 С (21-030101-0803)	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	4,864	63729,57	310011	
14. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,008313	17468,00	145	
14. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	0,7315	30,00	22	
		Итого материалов:				21856,85	363370	
		Наружные стены тамбура						
15	Е11-080201-0101 11-080201-0101	п.200-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	1,8100		29646,31	53660	50,8 3381
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,54	8,217	734,93	6039	
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,724	851,28	616	
		Итого оплата труда:				3677,09	6656	
15. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	0,724	3608,60	2613	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,724	851,28	616	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	2613	
15. 4	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	0,39096	16746,44	6547	
15. 5	102928 С (21-030101-0704)	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	0,529606	54881,98	29066	
15. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,000905	17468,00	16	
15. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	0,07964	30,00	2	
		Итого материалов:				19685,75	35631	
		Внутренние стены						
16	Е11-080201-0107 11-080201-0107	п.201-Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	11,0700		28364,69	313997	50,8 20017
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,38	48,487	734,93	35634	
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	4,428	851,28	3769	
		Итого оплата труда:				3559,51	39404	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	4,428	3608,60	15979	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	4,428	851,28	3769	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	15979	
16. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	2,391	14812,62	35419	
16. 5	102907 С (21-030101-0503)	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	3,239	53024,87	171752	
16. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,005535	17468,00	97	
16. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	0,48708	30,00	15	
		Итого материалов:				18724,66	207282	
17	Е11-080201-0107 11-080201-0107	п.202-Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	90,0450		29446,68	2651527	50,8 162822
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,38	394,397	734,93	289854	
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	36,018	851,28	30661	
		Итого оплата труда:				3559,51	320516	
17. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	36,018	3608,60	129975	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	36,018	851,28	30661	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	129975	
17. 4	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	19,45	16746,44	325714	
17. 5	102928 С (21-030101-0704)	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	26,347	54881,98	1445985	
17. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,045023	17468,00	786	
17. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	3,962	30,00	119	
		Итого материалов:				19685,75	1772604	
		Перегородки подвала, перегородки тамбура						
18	Е11-080401-0305 11-080401-0305	п.203-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок	1,7950		4532,49	8136	50,8 864
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,21	2,172	754,01	1638	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	0,073774	851,28	63	
		Итого оплата труда:				947,34	1700	
18. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	0,073774	3608,60	266	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	0,073774	851,28	63	
		Итого эксплуатация машин:				148,31	266	
18. 4	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	0,037157	16746,44	622	
18. 5	102928 С (21-030101-0704)	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,038808	0,06966	54881,98	3823	
18. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,000041	205870,68	8	
18. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,000287	17468,00	5	
18. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,005385	30,00	0	
		Итого материалов:				2484,13	4459	
		Ограждение лоджий						
19	Е11-080401-0303 11-080401-0303	п.204-Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок	39,5250		5370,52	212270	50,8 22371
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,43	56,521	754,01	42617	
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	1,668	851,28	1420	
		Итого оплата труда:				1114,16	44037	
19. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	1,624	3608,60	5862	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	1,624	851,28	1382	
19. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,043477	1792,30	78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,043477	851,28	37	
		Итого эксплуатация машин:				150,28	5940	
19. 5	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	0,818167	14812,62	12119	
19. 6	102937 С (21-030101-0803)	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,038808	1,534	63729,57	97754	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,006324	17468,00	110	
19. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,118575	30,00	4	
19. 9	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	0,035573	214670,21	7636	
		Итого материалов:				2975,93	117623	
20	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.205-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0330		278025,30	9178	
21	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.206-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	0,0032		76818,94	248	50,8 / 73
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	0,18189	783,25	142	
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,001741	851,28	1	
		Итого оплата труда:				44634,99	144	
21. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,000742	3608,60	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,000742	851,28	1	
21. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,001	1792,30	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,001	851,28	1	
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	4	
22	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.207-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0002		226636,63	49	
23	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.208-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0032		241674,01	764	
				Блок-секция 2				
		Наружные стены, толщиной 640мм						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Е11-080201-0101 11-080201-0101	п.218-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу	м3 кладки	69,2840		28564,32	1979050	50,8 129420
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,54	314,549	734,93	231172	
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	27,714	851,28	23592	
		Итого оплата труда:				3677,09	254764	
24. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	27,714	3608,60	100007	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	27,714	851,28	23592	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	100007	
24. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	14,965	14812,62	221676	
24. 5	102907 С (21-030101-0503)	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	20,272	53024,87	1074947	
24. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,034642	17468,00	605	
24. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	3,048	30,00	91	
		Итого материалов:				18724,66	1297319	
25	Е11-260101-1101 11-260101-1101	п.219-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из	м3 изоляции	0,4654		22571,72	10506	55,3 3243
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	14,8	6,889	822,03	5663	
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	0,237374	851,28	202	
		Итого оплата труда:				12600,20	5865	
25. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	0,093088	8,04	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
25. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,237374	1792,30	425	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,237374	851,28	202	
		Итого эксплуатация машин:				915,68	426	
26	С121-110102-0102 21-110102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.220-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	0,4785		9784,69	4682	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	С121-130810-0103 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.221-Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	23,6676		110,24	2609	
28	Е11-080301-0111 11-080301-0111	п.222-Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	3,6280		4808,44	17445	50,8 2138
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	1,22	4,426	783,25	3467	
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,24	0,87072	851,28	741	
		Итого оплата труда:				1159,87	4208	
28. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,12	0,43536	3397,21	1479	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,43536	851,28	371	
28. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12	0,43536	3608,60	1571	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,43536	851,28	371	
		Итого эксплуатация машин:				840,70	3050	
28. 5	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	3,991	1714,26	6841	
		Итого материалов:				1885,69	6841	
29	Е11-080401-0305 11-080401-0305	п.223-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА	м2 перегородок	189,9160		4873,97	925645	50,8 91397
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,21	229,798	754,01	173270	
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	7,806	851,28	6645	
		Итого оплата труда:				947,34	179915	
29. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	7,806	3608,60	28167	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	7,806	851,28	6645	
		Итого эксплуатация машин:				148,31	28167	
29. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	3,931	14812,62	58232	
29. 5	102937 С (21-030101-0803)	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,038808	7,37	63729,57	469704	
29. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,004368	205870,68	899	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,030387	17468,00	531	
29. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,569748	30,00	17	
		Итого материалов:				2787,46	529383	
30	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.224-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	0,5490		76818,94	42175	50,8 12449
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	30,964	783,25	24253	
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,296466	851,28	252	
		Итого оплата труда:				44634,99	24505	
30. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,126273	3608,60	456	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,126273	851,28	107	
30. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,170194	1792,30	305	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,170194	851,28	145	
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	761	
31	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.225-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6068		278025,30	168698	
		Наружные стены лоджий						
32	Е11-080201-0101 11-080201-0101	п.226-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	7,4400		29646,31	220569	50,8 13898
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,54	33,778	734,93	24824	
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	2,976	851,28	2533	
		Итого оплата труда:				3677,09	27358	
32. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	2,976	3608,60	10739	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	2,976	851,28	2533	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	10739	
32. 4	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	1,607	16746,44	26912	
32. 5	102928 С (21-030101-0704)	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	2,177	54881,98	119475	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,00372	17468,00	65	
32. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	0,32736	30,00	10	
		Итого материалов:				19685,75	146462	
33	Е11-080201-0101 11-080201-0101	п.227-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	14,8800		32090,52	477507	50,8 27795
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,54	67,555	734,93	49648	
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	5,952	851,28	5067	
		Итого оплата труда:				3677,09	54715	
33. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	5,952	3608,60	21478	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	5,952	851,28	5067	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	21478	
33. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	3,214	14812,62	47609	
33. 5	102937 С (21-030101-0803)	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	4,354	63729,57	277471	
33. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,00744	17468,00	130	
33. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	0,65472	30,00	20	
		Итого материалов:				21856,85	325230	
		Наружные стены тамбура						
34	Е11-080201-0101 11-080201-0101	п.228-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	1,8100		29646,31	53660	50,8 3381
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,54	8,217	734,93	6039	
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,724	851,28	616	
		Итого оплата труда:				3677,09	6656	
34. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	0,724	3608,60	2613	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,724	851,28	616	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	2613	
34. 4	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	0,39096	16746,44	6547	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34. 5	102928 С (21-030101-0704)	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	0,529606	54881,98	29066	
34. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,000905	17468,00	16	
34. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	0,07964	30,00	2	
		Итого материалов:				19685,75	35631	
35	Е11-080201-0107 11-080201-0107	п.229-Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	11,0700		28364,69	313997	50,8 20017
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,38	48,487	734,93	35634	
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	4.428	851,28	3769	
		Итого оплата труда:				3559,51	39404	
35. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	4,428	3608,60	15979	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	4,428	851,28	3769	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	15979	
35. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	2,391	14812,62	35419	
35. 5	102907 С (21-030101-0503)	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	3,239	53024,87	171752	
35. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,005535	17468,00	97	
35. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.044	0,48708	30,00	15	
		Итого материалов:				18724,66	207282	
36	Е11-080201-0107 11-080201-0107	п.230-Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	90,3250		29446,68	2659772	50,8 163328
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,38	395,623	734,93	290756	
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	36,13	851,28	30757	
		Итого оплата труда:				3559,51	321512	
36. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	36,13	3608,60	130379	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	36,13	851,28	30757	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	130379	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36. 4	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	19,51	16746,44	326726	
36. 5	102928 С (21-030101-0704)	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	26,429	54881,98	1450481	
36. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,045163	17468,00	789	
36. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	3,974	30,00	119	
		Итого материалов:				19685,75	1778116	
		Перегородки подвала, перегородки тамбура						
37	Е11-080401-0305 11-080401-0305	п.231-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок	20,0050		4532,49	90672	50,8 9627
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,21	24,206	754,01	18252	
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	0,822206	851,28	700	
		Итого оплата труда:				947,34	18952	
37. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	0,822206	3608,60	2967	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	0,822206	851,28	700	
		Итого эксплуатация машин:				148,31	2967	
37. 4	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	0,414104	16746,44	6935	
37. 5	102928 С (21-030101-0704)	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,038808	0,776354	54881,98	42608	
37. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,00046	205870,68	95	
37. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,003201	17468,00	56	
37. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,060015	30,00	2	
		Итого материалов:				2484,13	49695	
		Ограждение лоджий						
38	Е11-080401-0303 11-080401-0303	п.232-Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок	39,5250		5370,52	212270	50,8 22371
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,43	56,521	754,01	42617	
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	1,668	851,28	1420	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				1114,16	44037	
38. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	1,624	3608,60	5862	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	1,624	851,28	1382	
38. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,043477	1792,30	78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,043477	851,28	37	
		Итого эксплуатация машин:				150,28	5940	
38. 5	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	0,818167	14812,62	12119	
38. 6	102937 С (21-030101-0803)	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,038808	1,534	63729,57	97754	
38. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,006324	17468,00	110	
38. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,118575	30,00	4	
38. 9	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	0,035573	214670,21	7636	
		Итого материалов:				2975,93	117623	
39	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.233-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0330		278025,30	9178	
40	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.234-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	0,0032		76818,94	248	50,8 / 73
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	0,18189	783,25	142	
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,001741	851,28	1	
		Итого оплата труда:				44634,99	144	
40. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,000742	3608,60	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,000742	851,28	1	
40. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,001	1792,30	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,001	851,28	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	4	
41	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.235-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0002		226636,63	49	
42	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.236-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0032		241674,01	764	
				Блок-секция 3				
		Наружные стены, толщиной 640мм						
43	Е11-080201-0101 11-080201-0101	п.246-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу	м3 кладки	70,5600		28564,32	2015498	50,8 131804
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,54	320,342	734,93	235429	
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	28,224	851,28	24027	
		Итого оплата труда:				3677,09	259456	
43. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	28,224	3608,60	101849	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	28,224	851,28	24027	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	101849	
43. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	15,241	14812,62	225759	
43. 5	102907 С (21-030101-0503)	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	20,646	53024,87	1094744	
43. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,03528	17468,00	616	
43. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	3,105	30,00	93	
		Итого материалов:				18724,66	1321212	
44	Е11-260101-1101 11-260101-1101	п.247-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из	м3 изоляции	0,8696		22571,72	19628	55,3 6059
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	14,8	12,87	822,03	10580	
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	0,443496	851,28	378	
		Итого оплата труда:				12600,20	10957	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	0,17392	8,04	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
44. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,443496	1792,30	795	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,443496	851,28	378	
		Итого эксплуатация машин:				915,68	796	
45	С121-110102-0102 21-110102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.248-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	0,8948		9784,69	8755	
46	С121-130810-0103 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.249-Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	27,3724		110,24	3017	
47	Е11-080301-0111 11-080301-0111	п.250-Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	3,6960		4808,44	17772	50,8 2178
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	1,22	4,509	783,25	3532	
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,24	0,88704	851,28	755	
		Итого оплата труда:				1159,87	4287	
47. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,12	0,44352	3397,21	1507	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,44352	851,28	378	
47. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12	0,44352	3608,60	1600	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,44352	851,28	378	
		Итого эксплуатация машин:				840,70	3107	
47. 5	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	4,066	1714,26	6969	
		Итого материалов:				1885,69	6969	
48	Е11-080401-0305 11-080401-0305	п.251-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА	м2 перегородок	193,2840		4873,97	942061	50,8 93018
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,21	233,874	754,01	176343	
48. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	7,944	851,28	6763	
		Итого оплата труда:				947,34	183106	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	7,944	3608,60	28667	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	7,944	851,28	6763	
		Итого эксплуатация машин:				148,31	28667	
48. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	4,001	14812,62	59265	
48. 5	102937 С (21-030101-0803)	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,038808	7,501	63729,57	478033	
48. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,004446	205870,68	915	
48. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,030925	17468,00	540	
48. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,579852	30,00	17	
		Итого материалов:				2787,46	538771	
49	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.252-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	0,8217		76818,94	63126	50,8 18633
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	46,346	783,25	36301	
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,443742	851,28	378	
		Итого оплата труда:				44634,99	36679	
49. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,189001	3608,60	682	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,189001	851,28	161	
49. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,254741	1792,30	457	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,254741	851,28	217	
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	1139	
50	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.253-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,8795		278025,30	244524	
		Наружные стены лоджий						
51	Е11-080201-0101 11-080201-0101	п.254-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	8,3100		29646,31	246361	50,8 15523

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,54	37,727	734,93	27727	
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	3,324	851,28	2830	
		Итого оплата труда:				3677,09	30557	
51. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	3,324	3608,60	11995	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	3,324	851,28	2830	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	11995	
51. 4	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	1,795	16746,44	30059	
51. 5	102928 С (21-030101-0704)	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	2,432	54881,98	133446	
51. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,004155	17468,00	73	
51. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	0,36564	30,00	11	
		Итого материалов:				19685,75	163589	
52	Е11-080201-0101 11-080201-0101	п.255-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	16,6250		32090,52	533505	50,8 31055
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,54	75,478	734,93	55471	
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	6,65	851,28	5661	
		Итого оплата труда:				3677,09	61132	
52. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	6,65	3608,60	23997	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	6,65	851,28	5661	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	23997	
52. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	3,591	14812,62	53192	
52. 5	102937 С (21-030101-0803)	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	4,864	63729,57	310011	
52. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,008313	17468,00	145	
52. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	0,7315	30,00	22	
		Итого материалов:				21856,85	363370	
		Наружные стены тамбура						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	Е11-080201-0101 11-080201-0101	п.256-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	1,8100		29646,31	53660	50,8 3381
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,54	8,217	734,93	6039	
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,724	851,28	616	
		Итого оплата труда:				3677,09	6656	
53. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	0,724	3608,60	2613	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,724	851,28	616	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	2613	
53. 4	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	0,39096	16746,44	6547	
53. 5	102928 С (21-030101-0704)	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	0,529606	54881,98	29066	
53. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,000905	17468,00	16	
53. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	0,07964	30,00	2	
		Итого материалов:				19685,75	35631	
		Внутренние стены						
54	Е11-080201-0107 11-080201-0107	п.257-Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	11,0700		28364,69	313997	50,8 20017
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,38	48,487	734,93	35634	
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	4,428	851,28	3769	
		Итого оплата труда:				3559,51	39404	
54. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	4,428	3608,60	15979	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	4,428	851,28	3769	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	15979	
54. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	2,391	14812,62	35419	
54. 5	102907 С (21-030101-0503)	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	3.239	53024,87	171752	
54. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,005535	17468,00	97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	0,48708	30,00	15	
		Итого материалов:				18724,66	207282	
55	Е11-080201-0107 11-080201-0107	п.258-Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	122,9900		29446,68	3621647	50,8 222394
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,38	538,696	734,93	395904	
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	49,196	851,28	41880	
		Итого оплата труда:				3559,51	437784	
55. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	49,196	3608,60	177529	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	49,196	851,28	41880	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	177529	
55. 4	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	26,566	16746,44	444883	
55. 5	102928 С (21-030101-0704)	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	35,987	54881,98	1975031	
55. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,061495	17468,00	1074	
55. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	5,412	30,00	162	
		Итого материалов:				19685,75	2421151	
		Перегородки подвала, перегородки тамбура						
56	Е11-080401-0305 11-080401-0305	п.259-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок	13,2600		4532,49	60101	50,8 6381
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,21	16,045	754,01	12098	
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	0,544986	851,28	464	
		Итого оплата труда:				947,34	12562	
56. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	0,544986	3608,60	1967	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	0,544986	851,28	464	
		Итого эксплуатация машин:				148,31	1967	
56. 4	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	0,274482	16746,44	4597	
56. 5	102928 С (21-030101-0704)	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,038808	0,514594	54881,98	28242	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,000305	205870,68	63	
56. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,002122	17468,00	37	
56. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,03978	30,00	1	
		Итого материалов:				2484,13	32940	
		Ограждение лоджий						
57	Е11-080401-0303 11-080401-0303	п.260-Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок	39,5250		5370,52	212270	50,8 22371
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,43	56,521	754,01	42617	
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	1,668	851,28	1420	
		Итого оплата труда:				1114,16	44037	
57. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	1,624	3608,60	5862	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	1,624	851,28	1382	
57. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,043477	1792,30	78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,043477	851,28	37	
		Итого эксплуатация машин:				150,28	5940	
57. 5	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	0,818167	14812,62	12119	
57. 6	102937 С (21-030101-0803)	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,038808	1.534	63729,57	97754	
57. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,006324	17468,00	110	
57. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,118575	30,00	4	
57. 9	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	0,035573	214670,21	7636	
		Итого материалов:				2975,93	117623	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.261-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0330		278025,30	9178	
59	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.262-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	0,0032		76818,94	248	50,8 / 73
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	0,18189	783,25	142	
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,001741	851,28	1	
		Итого оплата труда:				44634,99	144	
59. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,000742	3608,60	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,000742	851,28	1	
59. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,001	1792,30	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,001	851,28	1	
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	4	
60	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.263-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0002		226636,63	49	
61	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.264-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0032		241674,01	764	
				Блок-секция 4				
		Наружные стены, толщиной 640мм						
62	Е11-080201-0101 11-080201-0101	п.274-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу	м3 кладки	70,5600		28564,32	2015498	50,8 / 131804
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,54	320,342	734,93	235429	
62. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	28,224	851,28	24027	
		Итого оплата труда:				3677,09	259456	
62. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	28,224	3608,60	101849	
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	28,224	851,28	24027	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	101849	
62. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	15,241	14812,62	225759	
62. 5	102907 С (21-030101-0503)	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	20,646	53024,87	1094744	
62. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,03528	17468,00	616	
62. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	3,105	30,00	93	
		Итого материалов:				18724,66	1321212	
63	Е11-260101-1101 11-260101-1101	п.275-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из	м3 изоляции	0,8696		22571,72	19628	55,3 6059
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	14,8	12,87	822,03	10580	
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	0,443496	851,28	378	
		Итого оплата труда:				12600,20	10957	
63. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	0,17392	8,04	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
63. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,443496	1792,30	795	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,443496	851,28	378	
		Итого эксплуатация машин:				915,68	796	
64	С121-110102-0102 21-110102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.276-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	0,8948		9784,69	8755	
65	С121-130810-0103 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.277-Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	27,3724		110,24	3017	
66	Е11-080301-0111 11-080301-0111	п.278-Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	3,6960		4808,44	17772	50,8 2178
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	1,22	4,509	783,25	3532	
66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,24	0,88704	851,28	755	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				1159,87	4287	
66. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,12	0,44352	3397,21	1507	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,44352	851,28	378	
66. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12	0,44352	3608,60	1600	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,44352	851,28	378	
		Итого эксплуатация машин:				840,70	3107	
66. 5	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	4,066	1714,26	6969	
		Итого материалов:				1885,69	6969	
67	Е11-080401-0305 11-080401-0305	п.279-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА	м2 перегородок	193,2840		4873,97	942061	50,8 93018
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,21	233,874	754,01	176343	
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	7,944	851,28	6763	
		Итого оплата труда:				947,34	183106	
67. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	7,944	3608,60	28667	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	7,944	851,28	6763	
		Итого эксплуатация машин:				148,31	28667	
67. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	4,001	14812,62	59265	
67. 5	102937 С (21-030101-0803)	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,038808	7,501	63729,57	478033	
67. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,004446	205870,68	915	
67. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,030925	17468,00	540	
67. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,579852	30,00	17	
		Итого материалов:				2787,46	538771	
68	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.280-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	0,8217		76818,94	63126	50,8 18633
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	46,346	783,25	36301	
68. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,443742	851,28	378	
		Итого оплата труда:				44634,99	36679	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
68. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,189001	3608,60	682	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,189001	851,28	161	
68. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,254741	1792,30	457	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,254741	851,28	217	
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	1139	
69	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.281-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,8795		278025,30	244524	
		Наружные стены лоджий						
70	Е11-080201-0101 11-080201-0101	п.282-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	8,3100		29646,31	246361	50.8 15523
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,54	37,727	734,93	27727	
70. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	3,324	851,28	2830	
		Итого оплата труда:				3677,09	30557	
70. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	3,324	3608,60	11995	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	3,324	851,28	2830	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	11995	
70. 4	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	1,795	16746,44	30059	
70. 5	102928 С (21-030101-0704)	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	2,432	54881,98	133446	
70. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,004155	17468,00	73	
70. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	0,36564	30,00	11	
		Итого материалов:				19685,75	163589	
71	Е11-080201-0101 11-080201-0101	п.283-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	16,6250		32090,52	533505	50.8 31055
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,54	75,478	734,93	55471	
71. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	6,65	851,28	5661	
		Итого оплата труда:				3677,09	61132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	6,65	3608,60	23997	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	6,65	851,28	5661	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	23997	
71. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	3,591	14812,62	53192	
71. 5	102937 С (21-030101-0803)	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	4,864	63729,57	310011	
71. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,008313	17468,00	145	
71. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	0,7315	30,00	22	
		Итого материалов:				21856,85	363370	
		Наружные стены тамбура						
72	Е11-080201-0101 11-080201-0101	п.284-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	1,8100		29646,31	53660	50,8 3381
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,54	8,217	734,93	6039	
72. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,724	851,28	616	
		Итого оплата труда:				3677,09	6656	
72. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	0,724	3608,60	2613	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,724	851,28	616	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	2613	
72. 4	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	0,39096	16746,44	6547	
72. 5	102928 С (21-030101-0704)	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	0,529606	54881,98	29066	
72. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,000905	17468,00	16	
72. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	0,07964	30,00	2	
		Итого материалов:				19685,75	35631	
		Внутренние стены						
73	Е11-080201-0107 11-080201-0107	п.285-Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	11,0700		28364,69	313997	50,8 20017

1	2	3	4	5	6	7	8	9
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,38	48,487	734,93	35634	
73. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	4,428	851,28	3769	
		Итого оплата труда:				3559,51	39404	
73. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	4,428	3608,60	15979	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	4,428	851,28	3769	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	15979	
73. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	2,391	14812,62	35419	
73. 5	102907 С (21-030101-0503)	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	3,239	53024,87	171752	
73. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,005535	17468,00	97	
73. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	0,48708	30,00	15	
		Итого материалов:				18724,66	207282	
74	Е11-080201-0107 11-080201-0107	п.286-Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	122,9900		29446,68	3621647	50,8 222394
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,38	538,696	734,93	395904	
74. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	49,196	851,28	41880	
		Итого оплата труда:				3559,51	437784	
74. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	49,196	3608,60	177529	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	49,196	851,28	41880	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	177529	
74. 4	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	26,566	16746,44	444883	
74. 5	102928 С (21-030101-0704)	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	35,987	54881,98	1975031	
74. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,061495	17468,00	1074	
74. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	5,412	30,00	162	
		Итого материалов:				19685,75	2421151	
		Перегородки подвала, перегородки тамбура						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	Е11-080401-0305 11-080401-0305	п.287-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок	1,7950		4487,42	8055	50,8 864
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,21	2,172	754,01	1638	
75. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	0,073774	851,28	63	
		Итого оплата труда:				947,34	1700	
75. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	0,073774	3608,60	266	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	0,073774	851,28	63	
		Итого эксплуатация машин:				148,31	266	
75. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	0,037157	14812,62	550	
75. 5	102928 С (21-030101-0704)	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,038808	0,06966	54881,98	3823	
75. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,000041	205870,68	8	
75. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,000287	17468,00	5	
75. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,005385	30,00	0	
		Итого материалов:				2444,10	4387	
		Ограждение лоджий						
76	Е11-080401-0303 11-080401-0303	п.288-Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок	39,5250		5370,52	212270	50,8 22371
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,43	56,521	754,01	42617	
76. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	1,668	851,28	1420	
		Итого оплата труда:				1114,16	44037	
76. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	1,624	3608,60	5862	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	1,624	851,28	1382	
76. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,043477	1792,30	78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,043477	851,28	37	
		Итого эксплуатация машин:				150,28	5940	
76. 5	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	0,818167	14812,62	12119	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
76. 6	102937 С (21-030101-0803)	Кирпич керамический уголщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,038808	1,534	63729,57	97754	
76. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,006324	17468,00	110	
76. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,118575	30,00	4	
76. 9	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	0,035573	214670,21	7636	
		Итого материалов:				2975,93	117623	
77	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.289-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0330		278025,30	9178	
78	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.290-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	0,0032		76818,94	248	50,8 / 73
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	0,18189	783,25	142	
78. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,001741	851,28	1	
		Итого оплата труда:				44634,99	144	
78. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,000742	3608,60	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,000742	851,28	1	
78. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,001	1792,30	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,001	851,28	1	
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	4	
79	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.291-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0002		226636,63	49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.292-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0032		241674,01	764	
				Блок-секция 5				
		Наружные стены, толщиной 640мм						
81	Е11-080201-0101 11-080201-0101	п.302-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу	м3 кладки	55,6301		28564,32	1589036	50,8 103915
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,54	252,561	734,93	185614	
81. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	22,252	851,28	18943	
		Итого оплата труда:				3677,09	204557	
81. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	22,252	3608,60	80299	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	22,252	851,28	18943	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	80299	
81. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	12,016	14812,62	177990	
81. 5	102907 С (21-030101-0503)	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	16,277	53024,87	863106	
81. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,027815	17468,00	486	
81. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	2,448	30,00	73	
		Итого материалов:				18724,66	1041655	
82	Е11-260101-1101 11-260101-1101	п.303-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из	м3 изоляции	0,4654		22571,72	10506	55,3 3243
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	14,8	6,889	822,03	5663	
82. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	0,237374	851,28	202	
		Итого оплата труда:				12600,20	5865	
82. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	0,093088	8,04	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
82. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,237374	1792,30	425	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,237374	851,28	202	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				915,68	426	
83	С121-110102-0102 21-110102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.304-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	0,4785		9784,69	4682	
84	С121-130810-0103 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.305-Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	23,6676		110,24	2609	
85	Е11-080301-0111 11-080301-0111	п.306-Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	3,6280		4808,44	17445	50,8 2138
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	1,22	4,426	783,25	3467	
85. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,24	0,87072	851,28	741	
		Итого оплата труда:				1159,87	4208	
85. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,12	0,43536	3397,21	1479	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,43536	851,28	371	
85. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12	0,43536	3608,60	1571	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,43536	851,28	371	
		Итого эксплуатация машин:				840,70	3050	
85. 5	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	3,991	1714,26	6841	
		Итого материалов:				1885,69	6841	
86	Е11-080401-0305 11-080401-0305	п.307-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА	м2 перегородок	189,9160		4873,97	925645	50,8 91397
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,21	229,798	754,01	173270	
86. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	7,806	851,28	6645	
		Итого оплата труда:				947,34	179915	
86. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	7,806	3608,60	28167	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	7,806	851,28	6645	
		Итого эксплуатация машин:				148,31	28167	
86. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	3,931	14812,62	58232	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
86. 5	102937 С (21-030101-0803)	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,038808	7,37	63729,57	469704	
86. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,004368	205870,68	899	
86. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,030387	17468,00	531	
86. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,569748	30,00	17	
		Итого материалов:				2787,46	529383	
87	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.308-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	0,5490		76818,94	42175	50,8 12449
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	30,964	783,25	24253	
87. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,296466	851,28	252	
		Итого оплата труда:				44634,99	24505	
87. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,126273	3608,60	456	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,126273	851,28	107	
87. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,170194	1792,30	305	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,170194	851,28	145	
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	761	
88	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.309-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6068		278025,30	168698	
		Наружные стены лоджий						
89	Е11-080201-0101 11-080201-0101	п.310-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	7,4400		29646,31	220569	50,8 13898
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,54	33,778	734,93	24824	
89. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	2,976	851,28	2533	
		Итого оплата труда:				3677,09	27358	
89. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	2,976	3608,60	10739	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	2,976	851,28	2533	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	10739	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
89. 4	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	1,607	16746,44	26912	
89. 5	102928 С (21-030101-0704)	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	2,177	54881,98	119475	
89. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,00372	17468,00	65	
89. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	0,32736	30,00	10	
		Итого материалов:				19685,75	146462	
90	Е11-080201-0101 11-080201-0101	п.311-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	14,8800		32090,52	477507	50,8 27795
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,54	67,555	734,93	49648	
90. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	5,952	851,28	5067	
		Итого оплата труда:				3677,09	54715	
90. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	5,952	3608,60	21478	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	5,952	851,28	5067	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	21478	
90. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	3,214	14812,62	47609	
90. 5	102937 С (21-030101-0803)	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	4,354	63729,57	277471	
90. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,00744	17468,00	130	
90. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	0,65472	30,00	20	
		Итого материалов:				21856,85	325230	
		Наружные стены тамбура						
91	Е11-080201-0101 11-080201-0101	п.312-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	1,8100		29646,31	53660	50,8 3381
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,54	8,217	734,93	6039	
91. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,724	851,28	616	
		Итого оплата труда:				3677,09	6656	
91. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	0,724	3608,60	2613	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,724	851,28	616	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	2613	
91. 4	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	0,39096	16746,44	6547	
91. 5	102928 С (21-030101-0704)	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	0,529606	54881,98	29066	
91. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,000905	17468,00	16	
91. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	0,07964	30,00	2	
		Итого материалов:				19685,75	35631	
		Внутренние стены						
92	Е11-080201-0107 11-080201-0107	п.313-Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	11,0700		28364,69	313997	50,8 20017
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,38	48,487	734,93	35634	
92. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	4,428	851,28	3769	
		Итого оплата труда:				3559,51	39404	
92. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	4,428	3608,60	15979	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	4,428	851,28	3769	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	15979	
92. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	2,391	14812,62	35419	
92. 5	102907 С (21-030101-0503)	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	3,239	53024,87	171752	
92. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,005535	17468,00	97	
92. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	0,48708	30,00	15	
		Итого материалов:				18724,66	207282	
93	Е11-080201-0107 11-080201-0107	п.314-Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	90,3250		29446,68	2659772	50,8 163328
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,38	395,623	734,93	290756	
93. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	36,13	851,28	30757	
		Итого оплата труда:				3559,51	321512	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
93. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	36,13	3608,60	130379	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	36,13	851,28	30757	
		Итого эксплуатация машин:				1443,44	130379	
93. 4	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	19,51	16746,44	326726	
93. 5	102928 С (21-030101-0704)	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2926	26,429	54881,98	1450481	
93. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,045163	17468,00	789	
93. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	3,974	30,00	119	
		Итого материалов:				19685,75	1778116	
		Перегородки подвала, перегородки тамбура						
94	Е11-080401-0305 11-080401-0305	п.315-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок	20,0050		4532,49	90672	50,8 9627
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,21	24,206	754,01	18252	
94. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	0,822206	851,28	700	
		Итого оплата труда:				947,34	18952	
94. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	0,822206	3608,60	2967	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	0,822206	851,28	700	
		Итого эксплуатация машин:				148,31	2967	
94. 4	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	0.414104	16746,44	6935	
94. 5	102928 С (21-030101-0704)	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,038808	0,776354	54881,98	42608	
94. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,00046	205870,68	95	
94. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,003201	17468,00	56	
94. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,060015	30,00	2	
		Итого материалов:				2484,13	49695	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ограждение лоджий						
95	Е11-080401-0303 11-080401-0303	п.316-Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок	39,5250		5370,52	212270	50,8 22371
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,43	56,521	754,01	42617	
95. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	1,668	851,28	1420	
		Итого оплата труда:				1114,16	44037	
95. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	1,624	3608,60	5862	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	1,624	851,28	1382	
95. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,043477	1792,30	78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,043477	851,28	37	
		Итого эксплуатация машин:				150,28	5940	
95. 5	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	0,818167	14812,62	12119	
95. 6	102937 С (21-030101-0803)	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,038808	1,534	63729,57	97754	
95. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,006324	17468,00	110	
95. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,118575	30,00	4	
95. 9	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	0,035573	214670,21	7636	
		Итого материалов:				2975,93	117623	
96	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.317-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0330		278025,30	9178	
97	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.318-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	0,0032		76818,94	248	50,8 73
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	0,18189	783,25	142	
97. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,001741	851,28	1	
		Итого оплата труда:				44634,99	144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
97. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,000742	3608,60	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,000742	851,28	1	
97. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,001	1792,30	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,001	851,28	1	
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	4	
98	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.319-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0002		226636,63	49	
99	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.320-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0032		241674,01	764	
				Деформационный шов АС-25 прим.7				
100	Е11-070515-0102 11-070515-0102	п.358-Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	м шва	14,9000		1033,22	15395	62,1 / 3906
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,538	8,016	783,25	6279	
100. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,01341	851,28	11	
		Итого оплата труда:				422,15	6290	
100. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,01341	1792,30	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,01341	851,28	11	
		Итого эксплуатация машин:				1,61	24	
100. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0026	0,03874	13886,80	538	
100. 5	135565 С (21-100401-1404)	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	1,07	15,943	71,09	1133	
100. 6	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,22	3,278	547,45	1795	
		Итого материалов:				232,61	3466	
				Монолитный пояс МП-1 АС-100				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.359-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,2308		236151,59	290653	
102	Е11-060301-0407 11-060301-0407	п.360-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1368		440549,04	60267	48,5 10572
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	198	27,086	802,96	21749	
102. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,049248	972,34	48	
		Итого оплата труда:				159336,12	21797	
102. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,02052	3149,56	65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,02052	1141,82	23	
102. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,028728	1792,30	51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,028728	851,28	24	
		Итого эксплуатация машин:				848,82	116	
102. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,1368	154210,74	21096	
		Итого материалов:				154210,74	21096	
103	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.361-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 + надбавка за цинкование тех.часть ССЦ РК 8.04-08-2017 таб.7	т	4,3794		332924,91	1457995	
104	Е11-130301-0406 11-130301-0406	п.362-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	142,4000		94,81	13500	54,2 2157
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	4,201	941,55	3955	
104. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,02848	851,28	24	
		Итого оплата труда:				27,95	3980	
104. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,01424	3397,21	48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01424	851,28	12	
104. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,01424	36,33	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
104. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,01424	1792,30	26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01424	851,28	12	
104. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	1,595	47,13	75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				1,05	150	
104. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,002136	273897,54	585	
104. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,012816	401465,54	5145	
		Итого материалов:				40,24	5730	
105	Е11-130301-1406 11-130301-1406	п.363-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	142,4000		157,43	22419	54,2 2666
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	6,066	802,96	4871	
105. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,02848	1702,56	48	
		Итого оплата труда:				34,55	4919	
105. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,02848	3397,21	97	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,02848	851,28	24	
105. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,02848	36,33	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
105. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,02848	1792,30	51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,02848	851,28	24	
105. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	1,851	47,13	87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				1,66	236	
105. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,003987	356131,77	1420	
105. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,025632	418239,33	10720	
		Итого материалов:				85,25	12140	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Армирование стен для крепления облицовки				
106	С121-080102-1501 21-080102-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.364-Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м	м2	2175,4800		455,29	990480	
				Детали армошва АС-101				
107	Е11-060701-0201 11-060701-0201	п.365-Пояса в опалубке. Устройство	м3	19,2019		35379,70	679356	48,5 66667
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	8,25	158,415	792,79	125590	
107. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	13,885	854,66	11867	
		Итого оплата труда:				7158,52	137457	
107. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,051845	3397,21	176	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,051845	851,28	44	
107. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	9,426	40,86	385	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
107. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	13,436	3608,60	48484	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	13,436	851,28	11438	
107. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,161296	3149,56	508	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,161296	1141,82	184	
107. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	39,988	179,25	7168	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
107. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,236183	1792,30	423	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,236183	851,28	201	
		Итого эксплуатация машин:				2975,96	57144	
107. 9	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	1,015	19,49	16746,44	326386	
107.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	48,005	66,30	3183	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
107.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,155535	26037,67	4050	
107.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,007681	32680,92	251	
107.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	7,105	196,55	1396	
107.14	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,048005	200244,36	9613	
107.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0012	0,023042	30,00	1	
107.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	14,958	612,84	9167	
		Итого материалов:				18438,14	354047	
108	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.366-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	2,6842		76818,94	206199	50,8 60864
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	151,39	783,25	118576	
108. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,449	851,28	1234	
		Итого оплата труда:				44634,99	119810	
108. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,617371	3608,60	2228	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,617371	851,28	526	
108. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,832108	1792,30	1491	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,832108	851,28	708	
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	3719	
109	С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.367-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1213		264730,21	32105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
110	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.368-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,1587		236151,59	509779	
111	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.369-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4043		278025,30	112392	
				АС-100 прим.4				
112	Е11-100102-0401 11-100102-0401	п.370-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в	1,5750		59487,68	93693	59,8 15998
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	22,5	35,438	741,29	26269	
112. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,567	851,28	483	
		Итого оплата труда:				16985,49	26752	
112. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,36225	11,78	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
112. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,51975	86,39	45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
112. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,567	1792,30	1016	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,567	851,28	483	
		Итого эксплуатация машин:				676,45	1065	
112. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,004883	205870,68	1005	
112. 7	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,06	1,669	19642,27	32793	
112. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	2,284	215,22	492	
112. 9	144749 С (21-130201-0904)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,011812	395629,44	4673	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
112.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	4,725	196,55	929	
		Итого материалов:				25327,95	39892	
113	Е11-100115-0102 11-100115-0102	п.371-Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в	1,5750		8328,83	13118	59,8 1381
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,88	2,961	773,71	2291	
113. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012	0,0189	948,13	18	
		Итого оплата труда:				1465,95	2309	
113. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004	0,0063	3149,56	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,0063	1141,82	7	
113. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,0126	1792,30	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,0126	851,28	11	
		Итого эксплуатация машин:				26,94	42	
113. 5	249433 С (22-040201-9902)	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	9,8	15,435	514,29	7938	
		Итого материалов:				5040,04	7938	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				35888033	2879537
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				35888033	
Материалы -			Тенге				24810848	
Всего заработная плата -			Тенге				5662721	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				4027626	
		Накладные расходы -	Тенге				4523279	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				2879534	2879534
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1643745	
		Сметная прибыль -	Тенге				3232905	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				43644216	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7533	
		Сметная заработная плата -	Тенге				5662721	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				43644216	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7533	
		Сметная заработная плата -	Тенге				5662721	

РАЗДЕЛ 2. Перемычки (включить)

Блок-секция 1

Типовые этажи АС-80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
114	Е11-100102-0401 11-100102-0401	п.491-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в	0,4700		83512,13	39251	59,8 4774
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	22,5	10,575	741,29	7839	
114. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,1692	851,28	144	
		Итого оплата труда:				16985,49	7983	
114. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,1081	11,78	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
114. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,1551	86,39	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
114. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,1692	1792,30	303	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,1692	851,28	144	
		Итого эксплуатация машин:				676,45	318	
114. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,001457	205870,68	300	
114. 7	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,4371	38749,93	16938	
114. 8	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,0564	33323,39	1879	
114. 9	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0047	19642,27	92	
114.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,6815	215,22	147	
114.11	144749 С (21-130201-0904)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,003525	395629,44	1395	
114.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	1,41	196,55	277	
114.13	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,001213	75443,28	91	
114.14	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00301	0,001415	575926,68	815	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				46667,99	21934	
115	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.492-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	0,0006		76818,94	49	50,8 15
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	0,036096	783,25	28	
115. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,000346	851,27	0	
		Итого оплата труда:				44634,99	29	
115. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,000147	3608,60	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,000147	851,28	0	
115. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,000198	1792,30	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,000198	851,28	0	
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	1	
116	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.493-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1224		227405,59	27834	
117	Е11-100115-0101 11-100115-0101	п.494-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в	0,4700		7183,06	3376	59,8 172
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,78	0,3666	763,54	280	
117. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,00799	936,73	7	
		Итого оплата труда:				611,49	287	
117. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,00235	3149,56	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,00235	1141,82	3	
117. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,00564	1792,30	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,00564	851,28	5	
		Итого эксплуатация машин:				37,26	18	
117. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,00047	67003,80	31	
117. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000799	70969,86	57	
117. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,003149	774952,44	2440	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
117. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,023	0,01081	30,00	0	
117. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,00564	120,36	1	
		Итого материалов:				5381,97	2530	
				Блок-секция 2,3,4,5				
		Типовые этажи АС-82						
118	Е11-100102-0401 11-100102-0401	п.506-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в	1,7300		83512,13	144476	59,8 17572
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	22,5	38,925	741,29	28855	
118. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,6228	851,28	530	
		Итого оплата труда:				16985,49	29385	
118. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,3979	11,78	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	--	
118. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,5709	86,39	49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	--	--	--	
118. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,6228	1792,30	1116	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,6228	851,28	530	
		Итого эксплуатация машин:				676,45	1170	
118. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,005363	205870,68	1104	
118. 7	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	1,609	38749,93	62345	
118. 8	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,2076	33323,39	6918	
118. 9	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0173	19642,27	340	
118.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	2,508	215,22	540	
118.11	144749 С (21-130201-0904)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,012975	395629,44	5133	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
118.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	5,19	196,55	1020	
118.13	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,004463	75443,28	337	
118.14	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00301	0,005207	575926,68	2999	
		Итого материалов:				46667,99	80736	
119	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.507-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,4896		227405,59	111338	
120	Е11-100115-0101 11-100115-0101	п.508-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в	1,7300		7183,06	12427	59,8 633
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,78	1,349	763,54	1030	
120. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,02941	936,73	28	
		Итого оплата труда:				611,49	1058	
120. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,00865	3149,56	27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,00865	1141,82	10	
120. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,02076	1792,30	37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,02076	851,28	18	
		Итого эксплуатация машин:				37,26	64	
120. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,00173	67003,80	116	
120. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,002941	70969,86	209	
120. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,011591	774952,44	8982	
120. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,023	0,03979	30,00	1	
120. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,02076	120,36	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				5381,97	9311	
				Блок-секция 6				
		Типовые этажи АС-84						
121	Е11-100102-0401 11-100102-0401	п.519-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в	0,4700		83512,13	39251	59,8 4774
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	22,5	10,575	741,29	7839	
121. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,1692	851,28	144	
		Итого оплата труда:				16985,49	7983	
121. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,1081	11,78	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	–	--	--	
121. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,1551	86,39	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
121. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,1692	1792,30	303	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,1692	851,28	144	
		Итого эксплуатация машин:				676,45	318	
121. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,001457	205870,68	300	
121. 7	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,4371	38749,93	16938	
121. 8	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,0564	33323,39	1879	
121. 9	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0047	19642,27	92	
121.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,6815	215,22	147	
121.11	144749 С (21-130201-0904)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,003525	395629,44	1395	
121.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	1,41	196,55	277	
121.13	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,001213	75443,28	91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
121.14	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00301	0,001415	575926,68	815	
		Итого материалов:				46667,99	21934	
122	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.520-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	0,0006		76818,94	49	50,8 / 15
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	0,036096	783,25	28	
122. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,000346	851,27	0	
		Итого оплата труда:				44634,99	29	
122. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,000147	3608,60	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,000147	851,28	0	
122. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,000198	1792,30	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,000198	851,28	0	
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	1	
123	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.521-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1224		227405,59	27834	
124	Е11-100115-0101 11-100115-0101	п.522-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в	0,4700		7183,06	3376	59,8 / 172
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,78	0,3666	763,54	280	
124. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,00799	936,73	7	
		Итого оплата труда:				611,49	287	
124. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,00235	3149,56	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,00235	1141,82	3	
124. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,00564	1792,30	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,00564	851,28	5	
		Итого эксплуатация машин:				37,26	18	
124. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,00047	67003,80	31	
124. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000799	70969,86	57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
124. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,003149	774952,44	2440	
124. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,023	0,01081	30,00	0	
124. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,00564	120,36	1	
		Итого материалов:				5381,97	2530	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				335406	28127
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				335406	
Материалы -			Тенге				138973	
Всего заработная плата -			Тенге				47041	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				148346	
Накладные расходы -			Тенге				43539	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				28125	28125
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				15414	
Сметная прибыль -			Тенге				30316	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				409261	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				63	
Сметная заработная плата -			Тенге				47041	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				409261	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				63	
Сметная заработная плата -			Тенге				47041	
РАЗДЕЛ 3. Перекрытие (Включить)								
Блок-секция 1 на отм. -0,330;+2,550;+5,400;+8,250;+11,100;+13,950								
125	Е11-070504-0102 11-070504-0102	п.554-Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	10,0000		6147,84	61478	62,1 16077
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	2,91	29,1	812,49	23643	
125. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2638	2,638	851,28	2246	
		Итого оплата труда:				2588,91	25889	
125. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,242	2,42	3608,60	8733	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,242	2,42	851,28	2060	
125. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0696	0,696	179,25	125	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
125. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0218	0,218	1792,30	391	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0218	0,218	851,28	186	
		Итого эксплуатация машин:				924,83	9248	
125. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0381	0,381	13886,80	5291	
125. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,001	197175,18	197	
125. 8	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,05	0,5	304,17	152	
		Итого материалов:				564,01	5640	
126	С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.555-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	586,6615		4691,47	2752304	
127	С121-060405-1401 21-060405-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.556-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,0239		308443,67	7369	
128	Е11-060101-0101 11-060101-0101	п.557-Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	0,2050		23417,36	4801	48,5 / 108
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,27675	689,79	191	
128. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,037166	851,28	32	
		Итого оплата труда:				1085,55	223	
128. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,0984	12,47	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
128. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0369	3608,60	133	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0369	851,28	31	
128. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000267	1792,30	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000267	851,28	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				657,86	135	
128. 6	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,2091	16701,53	3492	
128. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,05125	6598,38	338	
128. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,00041	30,00	0	
		Итого материалов:				18685,22	3830	
129	Е11-060301-0601 11-060301-0601	п.558-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1668		22477,55	3748	48,5 1045
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	2,815	754,01	2123	
129. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,02835	1141,82	32	
		Итого оплата труда:				12921,80	2155	
129. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,02835	3149,56	89	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,02835	1141,82	32	
129. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,006671	26,41	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
129. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,123407	215,33	27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				695,83	116	
129. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,500298	91.80	46	
		Итого материалов:				275,40	46	
130	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.559-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0129		241674,01	3112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
131	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.560-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1539		222351,51	34218	
				Блок-секция 2,3,4,5 на отм. -0,330;+2,550;+5,400;+8,250;+11,100				
132	Е11-070504-0102 11-070504-0102	п.569-Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	40,0000		6147,84	245914	62,1 64309
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	2,91	116,4	812,49	94574	
132. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2638	10,552	851,28	8983	
		Итого оплата труда:				2588,91	103557	
132. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,242	9,68	3608,60	34931	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,242	9,68	851,28	8240	
132. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0696	2,784	179,25	499	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
132. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0218	0,872	1792,30	1563	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0218	0,872	851,28	742	
		Итого эксплуатация машин:				924,83	36993	
132. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0381	1,524	13886,80	21163	
132. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,004	197175,18	789	
132. 8	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,05	2	304,17	608	
		Итого материалов:				564,01	22561	
133	С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.570-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	2344,2960		4691,47	10998190	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
134	С121-060405-1401 21-060405-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.571-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,2309		308443,67	71206	
135	Е11-060101-0101 11-060101-0101	п.572-Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	3,0700		23417,36	71891	48,5 1616
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	4,144	689,79	2859	
135. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,556591	851,28	474	
		Итого оплата труда:				1085,55	3333	
135. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,474	12,47	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
135. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,5526	3608,60	1994	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,5526	851,28	470	
135. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,003991	1792,30	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,003991	851,28	3	
		Итого эксплуатация машин:				657,86	2020	
135. 6	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,131	16701,53	52299	
135. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,7675	6598,38	5064	
135. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,00614	30,00	0	
		Итого материалов:				18685,22	57364	
136	Е11-060301-0410 11-060301-0410	п.573-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2853		16402,72	4680	48,5 1308
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11,6	3,31	783,25	2592	
136. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,108418	973,61	106	
		Итого оплата труда:				9455,67	2698	
136. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,04565	3149,56	144	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,04565	1141,82	52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
136. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,062768	1792,30	112	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,062768	851,28	53	
		Итого эксплуатация машин:				898,24	256	
137	Е11-060301-0601 11-060301-0601	п.574-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,0187		22477,55	22898	48,5 / 6384
137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	17,196	754,01	12966	
137. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,173181	1141,82	198	
		Итого оплата труда:				12921,80	13164	
137. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,173181	3149,56	545	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,173181	1141,82	198	
137. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,040748	26,41	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
137. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,753845	215,33	162	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				695,83	709	
137. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,056	91,80	281	
		Итого материалов:				275,40	281	
138	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.575-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0781		241674,01	18884	
139	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.576-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9406		222351,51	209137	
				Блок-секция 6 на отм.-0,330;+2,550;+5,400;+8,250;+11,100				
140	Е11-070504-0102 11-070504-0102	п.585-Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	10,0000		6147,84	61478	62,1 / 16077
140. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	2,91	29,1	812,49	23643	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
140. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2638	2,638	851,28	2246	
		Итого оплата труда:				2588,91	25889	
140. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,242	2,42	3608,60	8733	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,242	2,42	851,28	2060	
140. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0696	0,696	179,25	125	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
140. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0218	0,218	1792,30	391	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0218	0,218	851,28	186	
		Итого эксплуатация машин:				924,83	9248	
140. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0381	0,381	13886,80	5291	
140. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,001	197175,18	197	
140. 8	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,05	0,5	304,17	152	
		Итого материалов:				564,01	5640	
141	С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.586-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	586,5870		4691,47	2751954	
142	С121-060405-1401 21-060405-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.587-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,0143		308443,67	4408	
143	Е11-060101-0101 11-060101-0101	п.588-Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	0,2050		23417,36	4801	48,5 108
143. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,27675	689,79	191	
143. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,037166	851,28	32	
		Итого оплата труда:				1085,55	223	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
143. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,0984	12,47	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
143. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0369	3608,60	133	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0369	851,28	31	
143. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000267	1792,30	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000267	851,28	0	
		Итого эксплуатация машин:				657,86	135	
143. 6	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,2091	16701,53	3492	
143. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,05125	6598,38	338	
143. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,00041	30,00	0	
		Итого материалов:				18685,22	3830	
144	Е11-060301-0601 11-060301-0601	п.589-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1668		22477,55	3748	48,5 / 1045
144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	2,815	754,01	2123	
144. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,02835	1141,82	32	
		Итого оплата труда:				12921,80	2155	
144. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,02835	3149,56	89	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,02835	1141,82	32	
144. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,006671	26,41	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
144. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,123407	215,33	27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				695,83	116	
144. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,500298	91,80	46	
		Итого материалов:				275,40	46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
145	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.590-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0129		241674,01	3112	
146	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.591-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1539		222351,51	34218	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				15324211	108077
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				15324211	
Материалы -			Тенге				99238	
Всего заработная плата -			Тенге				179284	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				15001093	
		Накладные расходы -	Тенге				762407	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				108078	108078
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				654329	
		Сметная прибыль -	Тенге				1286929	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				17373548	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				222	
		Сметная заработная плата -	Тенге				179284	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				17373548	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				222	
		Сметная заработная плата -	Тенге				179284	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ АКТУ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				51547650	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				5444607	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1876920	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				444440	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				44226124	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
Накладные расходы I уровня			Тенге				3015737	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				54563388	
Накладные расходы II уровня			Тенге				2313488	
ИТОГО:			Тенге				56876876	
Сметная прибыль			Тенге				4550150	
ИТОГО по акту:			Тенге				61427026	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО по акту:		Тенге				61427026	
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				552843	
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				61979869	
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				1053658	
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				63033527	
	Итого в текущих ценах 2019 г. коэф.понижения К-0,91421461		Тенге				57626171	
	НДС 12%		Тенге				6915141	
	Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге				64541312	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

ТОО "ЛИР"

_____ Камаргин В.Г.