Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Строительство пятиэтажного жилого дома №48 по ПДП в микрорайоне «Юбилейный» в г.Костанай

Наименование объекта: 120-ти квартирный жилой дом

Договор: №522 от 19.08.2019 года

РЕЕСТР 8

актов за август 2020 года

N п.п.	№ актов	№ смет	Наименование работ и затрат	Сумма, тенге
1	2	3	4	5
1	8-1	2-1-1	Общестроительные работы	35 940 995
2	8-2	2-1-2	Отопление и вентиляция	28 659 314
3	8-3	2-1-2К	Отопление и вентиляция (Корректировка)	10 399 691
	ИТОГО:			**75 000 000**

Сдал: **Принял:**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Строительство пятиэтажного жилого дома №48 по ПДП в микрорайоне «Юбилейный» в г.Костанай

Наименование объекта: 120-ти квартирный жилой дом

Договор: №522 от 19.08.2019 года

Акт 8-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2020 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Общестроительные работы						
		РАЗДЕЛ 1. Полы						
		Блок-секция 1						
		Первый этаж АС-67						
		Тип Б						
1	Е11-110101-0401 11-110101-0401	п.549-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемо	12,0200		1456,01	17501	60,9 3092
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,416	5	996,23	4981	
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0098	0,117796	812,57	96	
		Итого оплата труда:				422,39	5077	
1.3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	0,7212	12,86	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1.4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	0,96761	521,18	504	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1.5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,046878	1412,75	66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,046878	754,01	35	
1.6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,070918	1792,30	127	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,070918	851,28	60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				58,81	707	
1.7	135512 С (21-100401-0101)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	13,462	229,48	3089	
1.8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,041589	58564,32	2436	
1.9	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,001683	31967,82	54	
1.10	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,0601	84,66	5	
1.11	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,027766	20254,14	562	
1.12	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,011419	54217,08	619	
		Итого материалов:				562,84	6765	
2	Е11-110101-0402 11-110101-0402	п.550-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемо	12,0200		938,65	11283	60,9 1864
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,251	3,017	996,23	3006	
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,067312	811,33	55	
		Итого оплата труда:				254,60	3060	
2.3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	0,5409	12,86	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2.4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	0,442336	521,18	231	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2.5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,027646	1412,75	39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,027646	754,01	21	
2.6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,039666	1792,30	71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,039666	851,28	34	
		Итого эксплуатация машин:				28,92	348	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. 7	135512 С (21-100401-0101)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1.12	13,462	229,48	3089	
2. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,01815	58564,32	1063	
2. 9	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,000721	31967,82	23	
2.10	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,012741	20254,14	258	
2.11	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,006851	54217,08	371	
		Итого материалов:				399,74	4805	
3	Е11-110101-1101 11-110101-1101	п.551-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12,0200		934,82	11236	60,9 1901
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	4,279	702,51	3006	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,152654	754,01	115	
		Итого оплата труда:				259,67	3121	
3. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,09	12,47	14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
3. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,152654	1412,75	216	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,152654	754,01	115	
		Итого эксплуатация машин:				19,07	229	
3. 5	102638 С (21-020401-2806)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,245208	19706,26	4832	
3. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,4207	30,00	13	
		Итого материалов:				403,06	4845	
		Тип Б.1						
4	Е11-110101-1101 11-110101-1101	п.554-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,1300		866,84	980	60,9 179
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0.356	0,40228	702,51	283	
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,014351	754,01	11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				259,67	293	
4. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,102491	12,47	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
4. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,014351	1412,75	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,014351	754,01	11	
		Итого эксплуатация машин:				19,07	22	
4. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,023052	16746,44	386	
4. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,03955	30,00	1	
		Итого материалов:				342,68	387	
5	Е11-110101-1102 11-110101-1102	п.555-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	1,1300		426,00	481	60,9 13
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0176	0,019888	702,51	14	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,002373	3016,06	7	
		Итого оплата труда:				18,70	21	
5. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	0,104864	12,47	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
5. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,009492	1412,75	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,009492	754,01	7	
		Итого эксплуатация машин:				13,02	15	
5. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,023052	16746,44	386	
		Итого материалов:				341,63	386	
6	Е11-110101-1501 11-110101-1501	п.556-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	1,1300		1187,95	1342	60,9 191
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,361	0,40793	702,51	287	
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,032092	822,85	26	
		Итого оплата труда:				276,98	313	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,01356	3397,21	46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,01356	851,28	12	
6. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	0,044748	12,47	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
6. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,009153	1897,76	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,009153	851,28	8	
6. 6	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,009379	1412,75	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,009379	754,01	7	
		Итого эксплуатация машин:				68,36	77	
6. 7	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,034578	1714,26	59	
6. 8	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,034578	16701,53	578	
6. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,03955	30,00	1	
		Итого материалов:				564,57	638	
7	Е11-110101-1502 11-110101-1502	п.557-Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	1,1300		-226,49	-256	60,9 -12
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0208	0,023504	-702,51	-17	
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,002147	-1508,01	-3	
		Итого оплата труда:				-17,48	-20	
7. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0162	0,018306	-12,47	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,004294	-1412,75	-6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,004294	-754,01	-3	
		Итого эксплуатация машин:				-5,57	-6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0102	0,011526	-16701,53	-193	
		Итого материалов:				-170,36	-193	
		Тип К						
8	Е11-110101-1101 11-110101-1101	п.558-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,8600		934,82	14826	60,9 2508
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	5,646	702,51	3966	
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,201422	754,01	152	
		Итого оплата труда:				259,67	4118	
8. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,439	12,47	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,201422	1412,75	285	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,201422	754,01	152	
		Итого эксплуатация машин:				19,07	302	
8. 5	102638 С (21-020401-2806)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,323544	19706,26	6376	
8. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,5551	30,00	17	
		Итого материалов:				403,06	6392	
9	Е11-110101-1102 11-110101-1102	п.559-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	15,8600		493,98	7835	60,9 181
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0176	0,279136	702,51	196	
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,033306	3016,04	100	
		Итого оплата труда:				18,70	297	
9. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	1,472	12,47	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
9. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,133224	1412,75	188	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,133224	754,01	100	
		Итого эксплуатация машин:				13,02	207	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. 5	102638 С (21-020401-2806)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0.0204	0.323544	19706.26	6376	
		Итого материалов:				402,01	6376	
10	Е11-150401-0202 11-150401-0202	п.560-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваем	15,8600		56,09	890	54,8 278
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,044	0,69784	722,22	504	
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,004758	818,85	4	
		Итого оплата труда:				32,02	508	
10. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,001586	1412,75	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001586	754,01	1	
10. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,003172	1792,30	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,003172	851,28	3	
		Итого эксплуатация машин:				0,50	8	
11	С122-040101-9909 22-040101-9909 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.561-Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	3,1720		211,53	671	
12	Е11-110101-2707 11-110101-2707	п.562-Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	15,8600		3808,50	60403	60,9 7083
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,8945	14,187	783,25	11112	
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0388	0,615368	843,24	519	
		Итого оплата труда:				733,33	11631	
12. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	0,393328	11,78	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
12. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,009516	3149,56	30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,009516	1141,82	11	
12. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,0793	1412,75	112	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0793	754,01	60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. 6	2445 С (34-030102-0301)	Электроплиткорез	маш.-ч	0.0286	0.453596	53.68	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
12. 7	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0332	0,526552	2292,32	1207	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0332	0,526552	851,28	448	
12. 8	3008 С (34-030501-0101)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,139568	151,88	21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				88,22	1399	
12. 9	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,3172	84,66	27	
12.10	149248 С (22-040101-9913)	Грунтовка акриловая СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	0,001586	83192,37	132	
12.11	150068 С (22-060301-0107)	Керамогранит матовый напольный размер 300 мм х 300 мм х 8 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	16,177	1440,27	23300	
12.12	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00192	0,030451	30,00	1	
12.13	249624 С (22-050102-0102)	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	121,329	70,47	8550	
12.14	249697 С (22-050107-0103)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	11,895	172,36	2050	
		Итого материалов:				2147,51	34060	
		Тип Л						
13	Е11-110101-0901 11-110101-0901	п.563-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемо	187,8300		399,79	75093	60,9 24507
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,258	48,46	792,79	38419	
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	2,179	836,19	1822	
		Итого оплата труда:				214,24	40241	
13. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,338094	1412,75	478	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,338094	754,01	255	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	1,841	1792,30	3299	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	1,841	851,28	1567	
		Итого эксплуатация машин:				20,11	3777	
14	С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.564-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	11,6079		17739,33	205916	
15	Е11-110101-1101 11-110101-1101	п.565-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	187,8300		866,84	162819	60,9 29703
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	66,867	702,51	46975	
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	2,385	754,01	1799	
		Итого оплата труда:				259,67	48774	
15. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	17,036	12,47	212	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
15. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	2,385	1412,75	3370	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	2,385	754,01	1798	
		Итого эксплуатация машин:				19,07	3582	
15. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	3,832	16746,44	64168	
15. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	6,574	30,00	197	
		Итого материалов:				342,68	64365	
16	Е11-110101-1102 11-110101-1102	п.566-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	187,8300		532,50	100020	60,9 2674
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,022	4,132	702,51	2903	
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,394443	3770,05	1487	
		Итого оплата труда:				23,37	4390	
16. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,116	21,788	12,47	272	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0105	1,972	1412,75	2786	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	1,972	754,01	1487	
		Итого эксплуатация машин:				16,28	3058	
16. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0255	4,79	16746,44	80210	
		Итого материалов:				427,03	80210	
17	Е11-060301-0410 11-060301-0410	п.567-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,3456		16402,72	5669	48,5 1585
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11,6	4,009	783,25	3140	
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,131331	973,61	128	
		Итого оплата труда:				9455,67	3268	
17. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,055297	3149,56	174	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,055297	1141,82	63	
17. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,076034	1792,30	136	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,076034	851,28	65	
		Итого эксплуатация машин:				898,24	310	
18	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.568-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3456		278025,30	96088	
		Тип П						
19	Е11-110101-0901 11-110101-0901	п.570-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемо	14,4400		399,79	5773	60,9 1884
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,258	3,726	792,79	2954	
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,167504	836,19	140	
		Итого оплата труда:				214,24	3094	
19. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,025992	1412,75	37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,025992	754,01	20	
19. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,141512	1792,30	254	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,141512	851,28	120	
		Итого эксплуатация машин:				20,11	290	
20	С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.571-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	0,4462		17739,33	7915	
21	Е11-110101-0401 11-110101-0401	п.572-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемо	14,4400		1166,66	16847	60,9 3715
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,416	6,007	996,23	5984	
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,141512	812,57	115	
		Итого оплата труда:				422,39	6099	
21.3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	0,8664	12,86	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
21.4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	1,162	521,18	606	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
21.5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,056316	1412,75	80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,056316	754,01	42	
21.6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,085196	1792,30	153	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,085196	851,28	73	
		Итого эксплуатация машин:				58,81	849	
21.7	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,049962	58564,32	2926	
21.8	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,002022	31967,82	65	
21.9	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,0722	84,66	6	
21.10	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,033356	20254,14	676	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.11	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,013718	54217,08	744	
		Итого материалов:				305,82	4416	
22	Е11-110101-0402 11-110101-0402	п.573-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемо	14,4400		649,30	9376	60,9 2239
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,251	3,624	996,23	3611	
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,080864	811,33	66	
		Итого оплата труда:				254,60	3676	
22. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	0,6498	12,86	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
22. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	0,531392	521,18	277	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
22. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,033212	1412,75	47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,033212	754,01	25	
22. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,047652	1792,30	85	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,047652	851,28	41	
		Итого эксплуатация машин:				28,92	418	
22. 7	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,021804	58564,32	1277	
22. 8	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,000866	31967,82	28	
22. 9	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,015306	20254,14	310	
22.10	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,008231	54217,08	446	
		Итого материалов:				142,72	2061	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	С121-130810-0102 21-130810-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.574-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0060		423535,54	2521	
24	Е11-110101-1101 11-110101-1101	п.575-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14,4400		866,84	12517	60,9 2284
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	5,141	702,51	3611	
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,183388	754,01	138	
		Итого оплата труда:				259,67	3750	
24. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,31	12,47	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,183388	1412,75	259	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,183388	754,01	138	
		Итого эксплуатация машин:				19,07	275	
24. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,294576	16746,44	4933	
24. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,5054	30,00	15	
		Итого материалов:				342,68	4948	
25	Е11-110101-1102 11-110101-1102	п.576-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	14,4400		532,50	7689	60,9 206
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,022	0,31768	702,51	223	
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,030324	3770,05	114	
		Итого оплата труда:				23,37	337	
25. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,116	1,675	12,47	21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
25. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0105	0,15162	1412,75	214	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,15162	754,01	114	
		Итого эксплуатация машин:				16,28	235	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0255	0,36822	16746,44	6166	
		Итого материалов:				427,03	6166	
26	Е11-060301-0410 11-060301-0410	п.577-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0266		16402,72	436	48,5 122
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11,6	0,308207	783,25	241	
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,010096	973,61	10	
		Итого оплата труда:				9455,67	251	
26. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,004251	3149,56	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,004251	1141,82	5	
26. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,005845	1792,30	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,005845	851,28	5	
		Итого эксплуатация машин:				898,24	24	
27	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.578-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0266		278025,30	7387	
28	Е11-110101-2705 11-110101-2705	п.579-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	14,4400		4156,43	60019	60,9 7900
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,132	16,34	773,71	12643	
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,424536	775,18	329	
		Итого оплата труда:				898,32	12972	
28. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,051984	3397,21	177	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,051984	851,28	44	
28. 4	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	0,222376	11,78	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
28. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,33212	1412,75	469	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,33212	754,01	250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,040432	1792,30	72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,040432	851,28	34	
28. 7	3008 С (34-030501-0101)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,127072	151,88	19	
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				51,26	740	
28. 8	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,0722	84,66	6	
28. 9	149248 С (22-040101-9913)	Грунтовка акриловая СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	0,001444	83192,37	120	
28.10	150290 С (22-060301-1202)	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	14,729	1863,57	27448	
28.11	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,001	0,01444	30,00	0	
28.12	249623 С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	64,98	45,58	2962	
28.13	249697 С (22-050107-0103)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	8,664	172,36	1493	
		Итого материалов:				2218,14	32030	
					Типовые этажи АС-68			
		Тип Б						
29	Е11-110101-0401 11-110101-0401	п.580-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемо	48,1000		1456,01	70034	60,9 12373
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,416	20,01	996,23	19934	
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,47138	812,57	383	
		Итого оплата труда:				422,39	20317	
29. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	2,886	12,86	37	
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
29. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	3,872	521,18	2018	
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,18759	1412,75	265	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,18759	754,01	141	
29. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,28379	1792,30	509	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,28379	851,28	242	
		Итого эксплуатация машин:				58,81	2829	
29. 7	135512 С (21-100401-0101)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	53,872	229,48	12363	
29. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,166426	58564,32	9747	
29. 9	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,006734	31967,82	215	
29.10	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,2405	84,66	20	
29.11	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,111111	20254,14	2250	
29.12	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,045695	54217,08	2477	
		Итого материалов:				562,84	27073	
30	Е11-110101-0402 11-110101-0402	п.581-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемо	48,1000		938,65	45149	60,9 7458
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,251	12,073	996,23	12028	
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,26936	811,33	219	
		Итого оплата труда:				254,60	12246	
30. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	2,164	12,86	28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
30. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	1,77	521,18	923	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,11063	1412,75	156	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,11063	754,01	83	
30. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,15873	1792,30	284	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,15873	851,28	135	
		Итого эксплуатация машин:				28,92	1391	
30. 7	135512 С (21-100401-0101)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	53,872	229,48	12363	
30. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,072631	58564,32	4254	
30. 9	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,002886	31967,82	92	
30.10	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,050986	20254,14	1033	
30.11	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,027417	54217,08	1486	
		Итого материалов:				399,74	19228	
31	Е11-110101-1101 11-110101-1101	п.582-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	48,1000		934,82	44965	60,9 7606
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	17,124	702,51	12030	
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,61087	754,01	461	
		Итого оплата труда:				259,67	12490	
31. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	4,363	12,47	54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
31. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,61087	1412,75	863	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,61087	754,01	461	
		Итого эксплуатация машин:				19,07	917	
31. 5	102638 С (21-020401-2806)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,98124	19706,26	19337	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	1,684	30,00	51	
		Итого материалов:				403,06	19387	
		Тип Б.1						
32	Е11-110101-1101 11-110101-1101	п.585-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,5200		866,84	3918	60,9 715
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	1,609	702,51	1130	
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,057404	754,01	43	
		Итого оплата труда:				259,67	1174	
32.3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,409964	12,47	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
32.4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,057404	1412,75	81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,057404	754,01	43	
		Итого эксплуатация машин:				19,07	86	
32.5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,092208	16746,44	1544	
32.6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,1582	30,00	5	
		Итого материалов:				342,68	1549	
33	Е11-110101-1102 11-110101-1102	п.586-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	4,5200		426,00	1926	60,9 51
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0176	0,079552	702,51	56	
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,009492	3016,05	29	
		Итого оплата труда:				18,70	85	
33.3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	0,419456	12,47	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
33.4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,037968	1412,75	54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,037968	754,01	29	
		Итого эксплуатация машин:				13,02	59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,092208	16746,44	1544	
		Итого материалов:				341,63	1544	
34	Е11-110101-1501 11-110101-1501	п.587-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	4,5200		1187,95	5370	60,9 762
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,361	1,632	702,51	1146	
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,128368	822,85	106	
		Итого оплата труда:				276,98	1252	
34. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,05424	3397,21	184	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,05424	851,28	46	
34. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	0,178992	12,47	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
34. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,036612	1897,76	69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,036612	851,28	31	
34. 6	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,037516	1412,75	53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,037516	754,01	28	
		Итого эксплуатация машин:				68,36	309	
34. 7	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,138312	1714,26	237	
34. 8	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,138312	16701,53	2310	
34. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,1582	30,00	5	
		Итого материалов:				564,57	2552	
35	Е11-110101-1502 11-110101-1502	п.588-Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	4,5200		-226,49	-1024	60,9 -48
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0208	0,094016	-702,51	-66	
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,008588	-1508,02	-13	
		Итого оплата труда:				-17,48	-79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0162	0,073224	-12,47	-1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
35. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,017176	-1412,75	-24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,017176	-754,01	-13	
		Итого эксплуатация машин:				-5,57	-25	
35. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0102	0,046104	-16701,53	-770	
		Итого материалов:				-170,36	-770	
		Тип К						
36	Е11-110101-1101 11-110101-1101	п.589-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	55,4600		934,82	51845	60,9 8770
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	19,744	702,51	13870	
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,704342	754,01	531	
		Итого оплата труда:				259,67	14401	
36. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	5,03	12,47	63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
36. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,704342	1412,75	995	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,704342	754,01	531	
		Итого эксплуатация машин:				19,07	1058	
36. 5	102638 С (21-020401-2806)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,131	19706,26	22295	
36. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	1,941	30,00	58	
		Итого материалов:				403,06	22354	
37	Е11-110101-1102 11-110101-1102	п.590-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	55,4600		493,98	27396	60,9 632
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0176	0,976096	702,51	686	
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,116466	3016,04	351	
		Итого оплата труда:				18.70	1037	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	5,147	12,47	64	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
37. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,465864	1412,75	658	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,465864	754,01	351	
		Итого эксплуатация машин:				13,02	722	
37. 5	102638 С (21-020401-2806)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,131	19706,26	22295	
		Итого материалов:				402,01	22295	
38	Е11-150401-0202 11-150401-0202	п.591-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваем	55,4600		56,09	3111	54,8 973
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,044	2,44	722,22	1762	
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,016638	818,85	14	
		Итого оплата труда:				32,02	1776	
38. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,005546	1412,75	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,005546	754,01	4	
38. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,011092	1792,30	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,011092	851,28	9	
		Итого эксплуатация машин:				0,50	28	
39	С122-040101-9909 22-040101-9909 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.592-Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	11,0920		211,53	2346	
40	Е11-110101-2707 11-110101-2707	п.593-Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	55,4600		3808,50	211219	60,9 24768
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,8945	49,609	783,25	38856	
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0388	2,152	843,24	1815	
		Итого оплата труда:				733,33	40671	
40. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	1,375	11,78	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,033276	3149,56	105	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,033276	1141,82	38	
40. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,2773	1412,75	392	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,2773	754,01	209	
40. 6	2445 С (34-030102-0301)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	1,586	53,68	85	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
40. 7	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0332	1,841	2292,32	4221	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0332	1,841	851,28	1567	
40. 8	3008 С (34-030501-0101)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,488048	151,88	74	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				88,22	4893	
40. 9	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	1,109	84,66	94	
40.10	149248 С (22-040101-9913)	Грунтовка акриловая СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	0,005546	83192,37	461	
40.11	150068 С (22-060301-0107)	Керамогранит матовый напольный размер 300 мм х 300 мм х 8 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	56,569	1440,27	81475	
40.12	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00192	0,106483	30,00	3	
40.13	249624 С (22-050102-0102)	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	424,269	70,47	29898	
40.14	249697 С (22-050107-0103)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	41,595	172,36	7169	
		Итого материалов:				2147,51	119101	
41	Е11-110101-0901 11-110101-0901	Тип Л п.594-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемо	751,3300		399,79	300375	60,9 98027

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,258	193,843	792,79	153677	
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	8,715	836,19	7288	
		Итого оплата труда:				214,24	160965	
41.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	1,352	1412,75	1911	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	1,352	754,01	1019	
41.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	7,363	1792,30	13197	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	7,363	851,28	6268	
		Итого эксплуатация машин:				20,11	15107	
42	С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.595-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	23,2161		17739,33	411838	
43	Е11-110101-1101 11-110101-1101	п.596-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	751,3300		866,84	651283	60,9 118814
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	267,473	702,51	187903	
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	9,542	754,01	7195	
		Итого оплата труда:				259,67	195097	
43.3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	68,146	12,47	850	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
43.4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	9,542	1412,75	13480	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	9,542	754,01	7195	
		Итого эксплуатация машин:				19,07	14330	
43.5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	15,327	16746,44	256675	
43.6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	26,297	30,00	789	
		Итого материалов:				342,68	257464	
44	Е11-110101-1102 11-110101-1102	п.597-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	751,3300		532,50	400086	60,9 10694
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,022	16,529	702,51	11612	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	1,578	3770,05	5948	
		Итого оплата труда:				23,37	17560	
44. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,116	87,154	12,47	1087	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
44. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0105	7,889	1412,75	11145	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	7,889	754,01	5948	
		Итого эксплуатация машин:				16,28	12232	
44. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0255	19,159	16746,44	320844	
		Итого материалов:				427,03	320844	
45	Е11-060301-0410 11-060301-0410	п.598-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,3824		16402,72	22676	48,5 6340
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11,6	16,036	783,25	12561	
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,52533	973,61	511	
		Итого оплата труда:				9455,67	13072	
45. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,221192	3149,56	697	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,221192	1141,82	253	
45. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,304138	1792,30	545	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,304138	851,28	259	
		Итого эксплуатация машин:				898,24	1242	
46	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.599-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,3824		278025,30	384355	
		Тип П						
47	Е11-110101-0401 11-110101-0401	п.601-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемо	57,7400		1166,66	67363	60,9 14853
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,416	24,02	996,23	23929	
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,565852	812,57	460	
		Итого оплата труда:				422,39	24389	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47.3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	3,464	12,86	45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
47.4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	4,648	521,18	2422	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
47.5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,225186	1412,75	318	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,225186	754,01	170	
47.6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,340666	1792,30	611	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,340666	851,28	290	
		Итого эксплуатация машин:				58,81	3396	
47.7	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,19978	58564,32	11700	
47.8	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,008084	31967,82	258	
47.9	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,2887	84,66	24	
47.10	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,133379	20254,14	2701	
47.11	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,054853	54217,08	2974	
		Итого материалов:				305,82	17658	
48	Е11-110101-0402 11-110101-0402	п.602-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемо	57,7400		649,30	37491	60,9 8953
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,251	14,493	996,23	14438	
48.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,323344	811,33	262	
		Итого оплата труда:				254,60	14700	
48.3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	2,598	12,86	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные. 400 л	маш.-ч	0,0368	2.125	521.18	1107	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
48. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,132802	1412,75	188	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,132802	754,01	100	
48. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,190542	1792,30	342	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,190542	851,28	162	
		Итого эксплуатация машин:				28,92	1670	
48. 7	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,087187	58564,32	5106	
48. 8	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,003464	31967,82	111	
48. 9	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,061204	20254,14	1240	
48.10	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,032912	54217,08	1784	
		Итого материалов:				142,72	8241	
49	С121-130810-0102 21-130810-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.603-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0238		423535,54	10079	
50	Е11-110101-1101 11-110101-1101	п.604-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	57,7400		866,84	50051	60,9 9131
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	20,555	702,51	14440	
50. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,733298	754,01	553	
		Итого оплата труда:				259,67	14993	
50. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	5,237	12,47	65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые. высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,733298	1412,75	1036	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,733298	754,01	553	
		Итого эксплуатация машин:				19,07	1101	
50. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,178	16746,44	19726	
50. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	2,021	30,00	61	
		Итого материалов:				342,68	19786	
51	Е11-110101-1102 11-110101-1102	п.605-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	57,7400		532,50	30747	60,9 822
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,022	1,27	702,51	892	
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,121254	3770,05	457	
		Итого оплата труда:				23,37	1350	
51. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,116	6,698	12,47	84	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
51. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0105	0,60627	1412,75	857	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,60627	754,01	457	
		Итого эксплуатация машин:				16,28	940	
51. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0255	1,472	16746,44	24657	
		Итого материалов:				427,03	24657	
52	Е11-060301-0410 11-060301-0410	п.606-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1062		16402,72	1743	48,5 487
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11,6	1,232	783,25	965	
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,040372	973,61	39	
		Итого оплата труда:				9455,67	1005	
52. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,016999	3149,56	54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,016999	1141,82	19	
52. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,023373	1792,30	42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,023373	851,28	20	
		Итого эксплуатация машин:				898,24	95	
53	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.607-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1062		278025,30	29538	
54	Е11-110101-2705 11-110101-2705	п.608-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	57,7400		4156,43	239992	60,9 31588
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,132	65,339	773,71	50553	
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	1,698	775,18	1316	
		Итого оплата труда:				898,32	51869	
54.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,207864	3397,21	706	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,207864	851,28	177	
54.4	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	0,889196	11,78	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
54.5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	1,328	1412,75	1876	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	1,328	754,01	1001	
54.6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,161672	1792,30	290	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,161672	851,28	138	
54.7	3008 С (34-030501-0101)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,508112	151,88	77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				51,26	2960	
54.8	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,2887	84,66	24	
54.9	149248 С (22-040101-9913)	Грунтовка акриловая СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	0,005774	83192,37	480	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54.10	150290 С (22-060301-1202)	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	58,895	1863,57	109755	
54.11	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,001	0,05774	30,00	2	
54.12	249623 С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	259,83	45,58	11843	
54.13	249697 С (22-050107-0103)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	34,644	172,36	5971	
		Итого материалов:				2218,14	128075	
						Блок-секция 2, 3, 4, 5		
						Первый этаж АС-67		
		Тип Б						
55	Е11-110101-0401 11-110101-0401	п.610-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемо	48,1000		1456,01	70034	60,9 12373
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,416	20,01	996,23	19934	
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,47138	812,57	383	
		Итого оплата труда:				422,39	20317	
55. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	2,886	12,86	37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
55. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	3,872	521,18	2018	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
55. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,18759	1412,75	265	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,18759	754,01	141	
55. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,28379	1792,30	509	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,28379	851,28	242	
		Итого эксплуатация машин:				58,81	2829	
55. 7	135512 С (21-100401-0101)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	53,872	229,48	12363	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,166426	58564,32	9747	
55. 9	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,006734	31967,82	215	
55.10	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,2405	84,66	20	
55.11	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,111111	20254,14	2250	
55.12	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,045695	54217,08	2477	
		Итого материалов:				562,84	27073	
56	Е11-110101-0402 11-110101-0402	п.611-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемо	48,1000		938,65	45149	60,9 7458
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,251	12,073	996,23	12028	
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,26936	811,33	219	
		Итого оплата труда:				254,60	12246	
56. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	2,164	12,86	28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
56. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	1,77	521,18	923	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
56. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,11063	1412,75	156	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,11063	754,01	83	
56. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,15873	1792,30	284	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,15873	851,28	135	
		Итого эксплуатация машин:				28,92	1391	
56. 7	135512 С (21-100401-0101)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	53,872	229,48	12363	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,072631	58564,32	4254	
56. 9	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,002886	31967,82	92	
56.10	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,050986	20254,14	1033	
56.11	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,027417	54217,08	1486	
		Итого материалов:				399,74	19228	
57	Е11-110101-1101 11-110101-1101	п.612-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	48,1000		934,82	44965	60,9 7606
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	17,124	702,51	12030	
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,61087	754,01	461	
		Итого оплата труда:				259,67	12490	
57. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	4,363	12,47	54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
57. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,61087	1412,75	863	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,61087	754,01	461	
		Итого эксплуатация машин:				19,07	917	
57. 5	102638 С (21-020401-2806)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,98124	19706,26	19337	
57. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	1,684	30,00	51	
		Итого материалов:				403,06	19387	
		Тип Б.1						
58	Е11-110101-1101 11-110101-1101	п.615-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,5200		866,84	3918	60,9 715
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	1,609	702,51	1130	
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,057404	754,01	43	
		Итого оплата труда:				259,67	1174	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,409964	12,47	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
58. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,057404	1412,75	81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,057404	754,01	43	
		Итого эксплуатация машин:				19,07	86	
58. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,092208	16746,44	1544	
58. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,1582	30,00	5	
		Итого материалов:				342,68	1549	
59	Е11-110101-1102 11-110101-1102	п.616-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	4,5200		426,00	1926	60,9 51
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0176	0,079552	702,51	56	
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,009492	3016,05	29	
		Итого оплата труда:				18,70	85	
59. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	0,419456	12,47	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
59. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,037968	1412,75	54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,037968	754,01	29	
		Итого эксплуатация машин:				13,02	59	
59. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,092208	16746,44	1544	
		Итого материалов:				341,63	1544	
60	Е11-110101-1501 11-110101-1501	п.617-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	4,5200		1187,95	5370	60,9 762
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,361	1,632	702,51	1146	
60. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,128368	822,85	106	
		Итого оплата труда:				276,98	1252	
60. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,05424	3397,21	184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,05424	851,28	46	
60. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	0,178992	12,47	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
60. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,036612	1897,76	69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,036612	851,28	31	
60. 6	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,037516	1412,75	53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,037516	754,01	28	
		Итого эксплуатация машин:				68,36	309	
60. 7	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,138312	1714,26	237	
60. 8	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,138312	16701,53	2310	
60. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,1582	30,00	5	
		Итого материалов:				564,57	2552	
61	Е11-110101-1502 11-110101-1502	п.618-Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	4,5200		-226,49	-1024	60,9 -48
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2.2)	чел-ч	0,0208	0,094016	-702,51	-66	
61. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,008588	-1508,02	-13	
		Итого оплата труда:				-17,48	-79	
61. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0162	0,073224	-12,47	-1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
61. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,017176	-1412,75	-24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,017176	-754,01	-13	
		Итого эксплуатация машин:				-5,57	-25	
61. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0102	0,046104	-16701,53	-770	
		Итого материалов:				-170,36	-770	

.1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Тип К						
62	Е11-110101-1101 11-110101-1101	п.619-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	63,4200		934,82	59286	60,9 10029
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	22,578	702,51	15861	
62. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,805434	754,01	607	
		Итого оплата труда:				259,67	16468	
62. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	5,752	12,47	72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
62. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,805434	1412,75	1138	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,805434	754,01	607	
		Итого эксплуатация машин:				19,07	1210	
62. 5	102638 С (21-020401-2806)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,294	19706,26	25495	
62. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	2,22	30,00	67	
		Итого материалов:				403,06	25562	
63	Е11-110101-1102 11-110101-1102	п.620-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	63,4200		493,98	31328	60,9 722
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0176	1,116	702,51	784	
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,133182	3016,04	402	
		Итого оплата труда:				18,70	1186	
63. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	5,885	12,47	73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
63. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,532728	1412,75	753	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,532728	754,01	402	
		Итого эксплуатация машин:				13,02	826	
63. 5	102638 С (21-020401-2806)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,294	19706,26	25495	
		Итого материалов:				402,01	25495	
64	Е11-150401-0202 11-150401-0202	п.621-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваем	63,4200		56,09	3557	54,8 1113

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,044	2,79	722,22	2015	
64. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,019026	818,86	16	
		Итого оплата труда:				32,02	2031	
64. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,006342	1412,75	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,006342	754,01	5	
64. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,012684	1792,30	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,012684	851,28	11	
		Итого эксплуатация машин:				0,50	32	
65	С122-040101-9909 22-040101-9909 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.622-Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	12,6840		211,53	2683	
66	Е11-110101-2707 11-110101-2707	п.623-Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	63,4200		3808,50	241535	60,9 28323
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,8945	56,729	783,25	44433	
66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0388	2,461	843,24	2075	
		Итого оплата труда:				733,33	46508	
66. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	1,573	11,78	19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
66. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,038052	3149,56	120	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,038052	1141,82	43	
66. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,3171	1412,75	448	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,3171	754,01	239	
66. 6	2445 С (34-030102-0301)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	1,814	53,68	97	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
66. 7	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0332	2,106	2292,32	4827	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0332	2,106	851,28	1793	
66. 8	3008 С (34-030501-0101)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,558096	151,88	85	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				88,22	5595	
66. 9	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	1,268	84,66	107	
66.10	149248 С (22-040101-9913)	Грунтовка акриловая СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	0,006342	83192,37	528	
66.11	150068 С (22-060301-0107)	Керамогранит матовый напольный размер 300 мм х 300 мм х 8 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	64,688	1440,27	93169	
66.12	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00192	0,121766	30,00	4	
66.13	249624 С (22-050102-0102)	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	485,163	70,47	34189	
66.14	249697 С (22-050107-0103)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	47,565	172,36	8198	
		Итого материалов:				2147,51	136195	
67	Е11-110101-0901 11-110101-0901	Тип Л п.624-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемо	751,8900		399,79	300598	60,9 98101
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,258	193,988	792,79	153791	
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	8,722	836,19	7293	
		Итого оплата труда:				214,24	161085	
67. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	1,353	1412,75	1912	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	1,353	754,01	1020	
67. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	7,369	1792,30	13207	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	7,369	851,28	6273	
		Итого эксплуатация машин:				20,11	15119	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.625-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	46,4668		17739,33	824290	
69	Е11-110101-1101 11-110101-1101	п.626-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	751,8900		866,84	651769	60,9 118903
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	267,673	702,51	188043	
69. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	9,549	754,01	7200	
		Итого оплата труда:				259,67	195243	
69. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	68,196	12,47	850	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
69. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	9,549	1412,75	13490	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	9,549	754,01	7200	
		Итого эксплуатация машин:				19,07	14341	
69. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	15,339	16746,44	256866	
69. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	26,316	30,00	789	
		Итого материалов:				342,68	257656	
70	Е11-110101-1102 11-110101-1102	п.627-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	751,8900		532,50	400384	60,9 10702
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,022	16,542	702,51	11621	
70. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	1,579	3770,05	5953	
		Итого оплата труда:				23,37	17573	
70. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,116	87,219	12,47	1088	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
70. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0105	7,895	1412,75	11153	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	7,895	754,01	5953	
		Итого эксплуатация машин:				16,28	12241	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
70. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0255	19,173	16746,44	321083	
		Итого материалов:				427,03	321083	
71	Е11-060301-0410 11-060301-0410	п.628-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,3835		16402,72	22693	48,5 6345
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11,6	16,048	783,25	12570	
71. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,525721	973,61	512	
		Итого оплата труда:				9455,67	13082	
71. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,221356	3149,56	697	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,221356	1141,82	253	
71. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,304365	1792,30	546	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,304365	851,28	259	
		Итого эксплуатация машин:				898,24	1243	
72	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.629-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,3835		278025,30	384642	
73	Е11-110101-3601 11-110101-3601	п.630-Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	509,9650		2891,12	1474368	60,9 89332
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,382	194,807	734,93	143169	
73. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	4,335	811,23	3516	
		Итого оплата труда:				287,64	146686	
73. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	1,785	1412,75	2522	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	1,785	754,01	1346	
73. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	2,55	1792,30	4570	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	2,55	851,28	2171	
		Итого эксплуатация машин:				13,91	7092	
73. 5	135936 С (21-100502-1801)	Клей Бустилат	т	0,0005	0,254983	232629,88	59317	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
73.6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	2,55	84,66	216	
73.7	149999 С (22-060101-9901)	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	520,164	1942,66	1010502	
		Итого материалов:				2098,25	1070035	
		Тип П						
74	Е11-110101-0901 11-110101-0901	п.631-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемо	54,7400		399,79	21885	60,9 7142
74.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,258	14,123	792,79	11197	
74.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,634984	836,19	531	
		Итого оплата труда:				214,24	11727	
74.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,098532	1412,75	139	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,098532	754,01	74	
74.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,536452	1792,30	961	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,536452	851,28	457	
		Итого эксплуатация машин:				20,11	1101	
75	С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.632-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	1,6915		17739,33	30005	
76	Е11-110101-0401 11-110101-0401	п.633-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемо	54,7400		1166,66	63863	60,9 14081
76.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,416	22,772	996,23	22686	
76.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,536452	812,57	436	
		Итого оплата труда:				422,39	23122	
76.3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	3,284	12,86	42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
76.4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	4,407	521,18	2297	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
76. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0.213486	1412,75	302	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,213486	754,01	161	
76. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,322966	1792,30	579	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,322966	851,28	275	
		Итого эксплуатация машин:				58,81	3219	
76. 7	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,1894	58564,32	11092	
76. 8	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,007664	31967,82	245	
76. 9	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,2737	84,66	23	
76.10	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,126449	20254,14	2561	
76.11	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,052003	54217,08	2819	
		Итого материалов:				305,82	16741	
77	Е11-110101-0402 11-110101-0402	п.634-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемо	54,7400		649,30	35543	60,9 8487
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,251	13,74	996,23	13688	
77. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,306544	811,33	249	
		Итого оплата труда:				254,60	13937	
77. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	2,463	12,86	32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
77. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	2,014	521,18	1050	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
77. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,125902	1412,75	178	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,125902	754,01	95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
77. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,180642	1792,30	324	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,180642	851,28	154	
		Итого эксплуатация машин:				28,92	1583	
77. 7	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,082657	58564,32	4841	
77. 8	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,003284	31967,82	105	
77. 9	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,058024	20254,14	1175	
77.10	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,031202	54217,08	1692	
		Итого материалов:				142,72	7813	
78	С121-130810-0102 21-130810-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.635-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0226		423535,54	9556	
79	Е11-110101-1101 11-110101-1101	п.636-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	54,7400		866,84	47451	60,9 8657
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	19,487	702,51	13690	
79. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,695198	754,01	524	
		Итого оплата труда:				259,67	14214	
79. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	4,965	12,47	62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
79. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,695198	1412,75	982	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,695198	754,01	524	
		Итого эксплуатация машин:				19,07	1044	
79. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,117	16746,44	18701	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
79. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.035	1.916	30.00	57	
		Итого материалов:				342.68	18758	
80	Е11-110101-1102 11-110101-1102	п.637-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	54,7400		532,50	29149	60,9 779
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,022	1,204	702,51	846	
80. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,114954	3770,05	433	
		Итого оплата труда:				23,37	1279	
80. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,116	6,35	12,47	79	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
80. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0105	0,57477	1412,75	812	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,57477	754,01	433	
		Итого эксплуатация машин:				16,28	891	
80. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0255	1,396	16746,44	23376	
		Итого материалов:				427,03	23376	
81	Е11-060301-0410 11-060301-0410	п.638-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1007		16402,72	1652	48,5 462
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11,6	1,168	783,25	915	
81. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,038274	973,61	37	
		Итого оплата труда:				9455,67	952	
81. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,016115	3149,56	51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,016115	1141,82	18	
81. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,022159	1792,30	40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,022159	851,28	19	
		Итого эксплуатация машин:				898,24	90	
82	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.639-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1007		278025,30	28003	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	Е11-110101-2705 11-110101-2705	п.640-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	54,7400		4156,43	227523	60,9 29947
83.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,132	61,944	773,71	47927	
83.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	1,609	775,18	1248	
		Итого оплата труда:				898,32	49174	
83.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,197064	3397,21	669	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,197064	851,28	168	
83.4	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	0,842996	11,78	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
83.5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	1,259	1412,75	1779	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	1,259	754,01	949	
83.6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,153272	1792,30	275	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,153272	851,28	130	
83.7	3008 С (34-030501-0101)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,481712	151,88	73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				51,26	2806	
83.8	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,2737	84,66	23	
83.9	149248 С (22-040101-9913)	Грунтовка акриловая СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	0,005474	83192,37	455	
83.10	150290 С (22-060301-1202)	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	55,835	1863,57	104052	
83.11	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,001	0,05474	30,00	2	
83.12	249623 С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	246,33	45,58	11228	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83.13	249697 С (22-050107-0103)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	32,844	172,36	5661	
		Итого материалов:				2218,14	121421	
					Типовые этажи АС-69			
		Тип Б						
84	Е11-110101-0401 11-110101-0401	п.641-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемо	192,3800		1456,01	280108	60,9 49488
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,416	80,03	996,23	79728	
84. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	1,885	812,57	1532	
		Итого оплата труда:				422,39	81260	
84. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	11,543	12,86	148	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
84. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	15,487	521,18	8071	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
84. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,750282	1412,75	1060	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,750282	754,01	566	
84. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	1,135	1792,30	2034	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	1,135	851,28	966	
		Итого эксплуатация машин:				58,81	11314	
84. 7	135512 С (21-100401-0101)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	215,466	229,48	49445	
84. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,665635	58564,32	38982	
84. 9	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,026933	31967,82	861	
84.10	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,9619	84,66	81	
84.11	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,444398	20254,14	9001	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
84.12	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,182761	54217,08	9909	
		Итого материалов:				562,84	108280	
85	Е11-110101-0402 11-110101-0402	п.642-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемо	192,3800		938,65	180577	60,9 29828
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,251	48,287	996,23	48105	
85. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	1,077	811,33	874	
		Итого оплата труда:				254,60	48979	
85. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	8,657	12,86	111	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
85. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	7,08	521,18	3690	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
85. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,442474	1412,75	625	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,442474	754,01	334	
85. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,634854	1792,30	1138	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,634854	851,28	540	
		Итого эксплуатация машин:				28,92	5564	
85. 7	135512 С (21-100401-0101)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1.12	215,466	229,48	49445	
85. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,290494	58564,32	17013	
85. 9	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,011543	31967,82	369	
85.10	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,203923	20254,14	4130	
85.11	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,109657	54217,08	5945	
		Итого материалов:				399,74	76902	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
86	Е11-110101-1101 11-110101-1101	п.643-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	192,3800		934,82	179840	60,9 30423
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	68,487	702,51	48113	
86. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	2,443	754,01	1842	
		Итого оплата труда:				259,67	49955	
86. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	17,449	12,47	218	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
86. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	2,443	1412,75	3452	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	2,443	754,01	1842	
		Итого эксплуатация машин:				19,07	3669	
86. 5	102638 С (21-020401-2806)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	3,925	19706,26	77338	
86. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	6,733	30,00	202	
		Итого материалов:				403,06	77540	
		Тип Б.1						
87	Е11-110101-1101 11-110101-1101	п.646-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	18,0700		866,84	15664	60,9 2858
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	6,433	702,51	4519	
87. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,229489	754,01	173	
		Итого оплата труда:				259,67	4692	
87. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,639	12,47	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
87. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,229489	1412,75	324	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,229489	754,01	173	
		Итого эксплуатация машин:				19,07	345	
87. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,368628	16746,44	6173	
87. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,63245	30,00	19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				342,68	6192	
88	Е11-110101-1102 11-110101-1102	п.647-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	18,0700		426,00	7698	60,9 206
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0176	0,318032	702,51	223	
88. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,037947	3016,04	114	
		Итого оплата труда:				18,70	338	
88. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	1,677	12,47	21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
88. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,151788	1412,75	214	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,151788	754,01	114	
		Итого эксплуатация машин:				13,02	235	
88. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,368628	16746,44	6173	
		Итого материалов:				341,63	6173	
89	Е11-110101-1501 11-110101-1501	п.648-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	18,0700		1187,95	21466	60,9 3048
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,361	6,523	702,51	4583	
89. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,513188	822,85	422	
		Итого оплата труда:				276,98	5005	
89. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,21684	3397,21	737	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,21684	851,28	185	
89. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	0,715572	12,47	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
89. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,146367	1897,76	278	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,146367	851,28	125	
89. 6	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,149981	1412,75	212	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,149981	754,01	113	
		Итого эксплуатация машин:				68,36	1235	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
89. 7	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,552942	1714,26	948	
89. 8	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,552942	16701,53	9235	
89. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,63245	30,00	19	
		Итого материалов:				564,57	10202	
90	Е11-110101-1502 11-110101-1502	п.649-Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	18,0700		-226,49	-4093	60,9 -192
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0208	0,375856	-702,51	-264	
90. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,034333	-1508,02	-52	
		Итого оплата труда:				-17,48	-316	
90. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0162	0,292734	-12,47	-4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
90. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,068666	-1412,75	-97	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,068666	-754,01	-52	
		Итого эксплуатация машин:				-5,57	-101	
90. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0102	0,184314	-16701,53	-3078	
		Итого материалов:				-170,36	-3078	
91	Е11-110101-1101 11-110101-1101	Тип К п.650-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	221,8600		934,82	207398	60,9 35085
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	78,982	702,51	55486	
91. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	2,818	754,01	2125	
		Итого оплата труда:				259,67	57610	
91. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	20,123	12,47	251	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
91. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	2,818	1412,75	3981	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	2,818	754,01	2125	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				19.07	4232	
91. 5	102638 С (21-020401-2806)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	4,526	19706.26	89189	
91. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	7,765	30,00	233	
		Итого материалов:				403.06	89422	
92	Е11-110101-1102 11-110101-1102	п.651-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	221,8600		493,98	109594	60,9 2526
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0176	3,905	702,51	2743	
92. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,465906	3016,04	1405	
		Итого оплата труда:				18,70	4148	
92. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	20,589	12,47	257	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
92. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	1,864	1412,75	2633	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	1,864	754,01	1405	
		Итого эксплуатация машин:				13,02	2890	
92. 5	102638 С (21-020401-2806)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	4,526	19706,26	89189	
		Итого материалов:				402,01	89189	
93	Е11-150401-0202 11-150401-0202	п.652-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваем	221,8600		56,09	12445	54.8 3893
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,044	9,762	722,22	7050	
93. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,066558	818,86	55	
		Итого оплата труда:				32,02	7105	
93. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,022186	1412,75	31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,022186	754,01	17	
93. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,044372	1792,30	80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,044372	851,28	38	
		Итого эксплуатация машин:				0,50	111	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
94	С122-040101-9909 22-040101-9909 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.653-Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	44,3720		211,53	9386	
95	Е11-110101-2707 11-110101-2707	п.654-Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	221,8600		3808,50	844954	60,9 99083
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,8945	198,454	783,25	155439	
95. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0388	8,608	843,24	7259	
		Итого оплата труда:				733,33	162698	
95. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	5,502	11,78	65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
95. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,133116	3149,56	419	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,133116	1141,82	152	
95. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	1,109	1412,75	1567	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	1,109	754,01	836	
95. 6	2445 С (34-030102-0301)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	6,345	53,68	341	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
95. 7	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0332	7,366	2292,32	16885	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0332	7,366	851,28	6271	
95. 8	3008 С (34-030501-0101)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	1,952	151,88	297	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				88,22	19573	
95. 9	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	4,437	84,66	376	
95.10	149248 С (22-040101-9913)	Грунтовка акриловая СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	0,022186	83192,37	1846	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
95.11	150068 С (22-060301-0107)	Керамогранит матовый напольный размер 300 мм х 300 мм х 8 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	226,297	1440,27	325929	
95.12	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00192	0,425971	30,00	13	
95.13	249624 С (22-050102-0102)	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	1697,229	70,47	119604	
95.14	249697 С (22-050107-0103)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	166,395	172,36	28680	
		Итого материалов:				2147,51	476447	
		Тип Л						
96	Е11-110101-0901 11-110101-0901	п.655-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемо	3007,5500		399,79	1202390	60,9 392401
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,258	775,948	792,79	615164	
96. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	34,888	836,19	29173	
		Итого оплата труда:				214,24	644336	
96. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	5,414	1412,75	7648	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	5,414	754,01	4082	
96. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	29,474	1792,30	52826	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	29,474	851,28	25091	
		Итого эксплуатация машин:				20,11	60474	
97	С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.656-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	92,9333		17739,33	1648574	
98	Е11-110101-1101 11-110101-1101	п.657-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3007,5500		866,84	2607065	60,9 475610
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	1070,688	702,51	752169	
98. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	38,196	754,01	28800	
		Итого оплата труда:				259,67	780969	
98. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	272,785	12,47	3402	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
98. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	38,196	1412,75	53961	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	38,196	754,01	28800	
		Итого эксплуатация машин:				19,07	57363	
98. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	61,354	16746,44	1027461	
98. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	105,264	30,00	3158	
		Итого материалов:				342,68	1030619	
99	Е11-110101-1102 11-110101-1102	п.658-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	3007,5500		532,50	1601531	60,9 42809
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,022	66,166	702,51	46482	
99. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	6,316	3770,05	23811	
		Итого оплата труда:				23,37	70293	
99. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,116	348,876	12,47	4350	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
99. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0105	31,579	1412,75	44614	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	31,579	754,01	23811	
		Итого эксплуатация машин:				16,28	48964	
99. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0255	76,693	16746,44	1284327	
		Итого материалов:				427,03	1284327	
100	Е11-060301-0410 11-060301-0410	п.659-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	5,5339		16402,72	90771	48,5 25378
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11,6	64,193	783,25	50279	
100. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	2,103	973,61	2047	
		Итого оплата труда:				9455,67	52327	
100. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,885423	3149,56	2789	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,885423	1141,82	1011	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
100. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	1,217	1792,30	2182	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	1,217	851,28	1036	
		Итого эксплуатация машин:				898,24	4971	
101	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.660-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,5339		278025,30	1538562	
102	Е11-110101-3601 11-110101-3601	п.661-Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	3007,5500		2891,12	8695175	60,9 526838
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,382	1148,884	734,93	844349	
102. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	25,564	811,23	20738	
		Итого оплата труда:				287,64	865088	
102. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	10,526	1412,75	14871	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	10,526	754,01	7937	
102. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	15,038	1792,30	26952	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	15,038	851,28	12802	
		Итого эксплуатация машин:				13,91	41823	
102. 5	135936 С (21-100502-1801)	Клей Бустилат	т	0,0005	1,504	232629,88	349823	
102. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	15,038	84,66	1273	
102. 7	149999 С (22-060101-9901)	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	3067,701	1942,66	5959500	
		Итого материалов:				2098,25	6310596	
		Тип П						
103	Е11-110101-0401 11-110101-0401	п.662-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемо	230,9600		1166,66	269453	60,9 59412
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,416	96,079	996,23	95717	
103. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	2,263	812,57	1839	
		Итого оплата труда:				422,39	97556	

1-	2	3	4	5	6	7	8	9
103. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	13,858	12,86	178	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
103. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	18,592	521,18	9690	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
103. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,900744	1412,75	1273	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,900744	754,01	679	
103. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	1,363	1792,30	2442	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	1,363	851,28	1160	
		Итого эксплуатация машин:				58,81	13583	
103. 7	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,799122	58564,32	46800	
103. 8	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,032334	31967,82	1034	
103. 9	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	1,155	84,66	98	
103.10	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,533518	20254,14	10806	
103.11	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,219412	54217,08	11896	
		Итого материалов:				305,82	70633	
104	Е11-110101-0402 11-110101-0402	п.663-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемо	230,9600		649,30	149962	60,9 35810
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,251	57,971	996,23	57752	
104. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	1,293	811,33	1049	
		Итого оплата труда:				254,60	58802	
104. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	10,393	12,86	134	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
104. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	8,499	521,18	4430	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
104. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,531208	1412,75	750	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,531208	754,01	401	
104. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,762168	1792,30	1366	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,762168	851,28	649	
		Итого эксплуатация машин:				28,92	6680	
104. 7	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,34875	58564,32	20424	
104. 8	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,013858	31967,82	443	
104. 9	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,244818	20254,14	4959	
104.10	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,131647	54217,08	7138	
		Итого материалов:				142,72	32963	
105	С121-130810-0102 21-130810-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.664-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0952		423535,54	40317	
106	Е11-110101-1101 11-110101-1101	п.665-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	230,9600		866,84	200205	60,9 36524
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	82,222	702,51	57762	
106. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	2,933	754,01	2212	
		Итого оплата труда:				259,67	59973	
106. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	20,948	12,47	261	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
106. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые. высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	2,933	1412,75	4144	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	2,933	754,01	2212	
		Итого эксплуатация машин:				19,07	4405	
106. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	4,712	16746,44	78902	
106. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	8,084	30,00	243	
		Итого материалов:				342,68	79145	
107	Е11-110101-1102 11-110101-1102	п.666-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	230,9600		532,50	122987	60,9 3287
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,022	5,081	702,51	3570	
107. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,485016	3770,05	1829	
		Итого оплата труда:				23,37	5398	
107. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,116	26,791	12,47	334	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
107. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0105	2,425	1412,75	3426	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	2,425	754,01	1828	
		Итого эксплуатация машин:				16,28	3760	
107. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0255	5,889	16746,44	98628	
		Итого материалов:				427,03	98628	
108	Е11-060301-0410 11-060301-0410	п.667-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,4250		16402,72	6971	48,5 1949
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11,6	4,93	783,25	3861	
108. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,161487	973,61	157	
		Итого оплата труда:				9455,67	4018	
108. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,067995	3149,56	214	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,067995	1141,82	78	
108. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,093493	1792,30	168	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,093493	851,28	80	
		Итого эксплуатация машин:				898,24	382	
109	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.668-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4250		278025,30	118151	
110	Е11-110101-2705 11-110101-2705	п.669-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	230,9600		4156,43	959970	60,9 126353
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,132	261,354	773,71	202212	
110. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	6,79	775,18	5264	
		Итого оплата труда:				898,32	207476	
110. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,831456	3397,21	2825	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,831456	851,28	708	
110. 4	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	3,557	11,78	42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
110. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	5,312	1412,75	7505	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	5,312	754,01	4005	
110. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,646688	1792,30	1159	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,646688	851,28	551	
110. 7	3008 С (34-030501-0101)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	2,032	151,88	309	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				51,26	11839	
110. 8	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	1,155	84,66	98	
110. 9	149248 С (22-040101-9913)	Грунтовка акриловая СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	0,023096	83192,37	1921	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
110.10	150290 С (22-060301-1202)	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	235,579	1863,57	439018	
110.11	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,001	0,23096	30,00	7	
110.12	249623 С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	1039,32	45,58	47372	
110.13	249697 С (22-050107-0103)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	138,576	172,36	23885	
		Итого материалов:				2218,14	512302	
						Блок-секция 6		
						Первый этаж АС-68		
		Тип Б						
111	Е11-110101-0401 11-110101-0401	п.671-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемо	12,0200		1456,01	17501	60,9 3092
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,416	5	996,23	4981	
111. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,117796	812,57	96	
		Итого оплата труда:				422,39	5077	
111. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	0,7212	12,86	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
111. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	0,96761	521,18	504	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
111. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,046878	1412,75	66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,046878	754,01	35	
111. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,070918	1792,30	127	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,070918	851,28	60	
		Итого эксплуатация машин:				58,81	707	
111. 7	135512 С (21-100401-0101)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	13,462	229,48	3089	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
111. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,041589	58564,32	2436	
111. 9	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,001683	31967,82	54	
111.10	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,0601	84,66	5	
111.11	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,027766	20254,14	562	
111.12	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,011419	54217,08	619	
		Итого материалов:				562,84	6765	
112	Е11-110101-0402 11-110101-0402	п.672-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемо	12,0200		938,65	11283	60,9 1864
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,251	3,017	996,23	3006	
112. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,067312	811,33	55	
		Итого оплата труда:				254,60	3060	
112. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	0,5409	12,86	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
112. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	0,442336	521,18	231	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
112. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,027646	1412,75	39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,027646	754,01	21	
112. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,039666	1792,30	71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,039666	851,28	34	
		Итого эксплуатация машин:				28,92	348	
112. 7	135512 С (21-100401-0101)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	13,462	229,48	3089	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
112. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,01815	58564,32	1063	
112. 9	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,000721	31967,82	23	
112.10	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,012741	20254,14	258	
112.11	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,006851	54217,08	371	
		Итого материалов:				399,74	4805	
113	Е11-110101-1101 11-110101-1101	п.673-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12,0200		934,82	11236	60,9 1901
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	4,279	702,51	3006	
113. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,152654	754,01	115	
		Итого оплата труда:				259,67	3121	
113. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,09	12,47	14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
113. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,152654	1412,75	216	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,152654	754,01	115	
		Итого эксплуатация машин:				19,07	229	
113. 5	102638 С (21-020401-2806)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,245208	19706,26	4832	
113. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,4207	30,00	13	
		Итого материалов:				403,06	4845	
		Тип Б.1						
114	Е11-110101-1101 11-110101-1101	п.676-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,1300		866,84	980	60,9 179
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	0,40228	702,51	283	
114. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,014351	754,01	11	
		Итого оплата труда:				259,67	293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
114. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,102491	12,47	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
114. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые. высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,014351	1412,75	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,014351	754,01	11	
		Итого эксплуатация машин:				19,07	22	
114. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,023052	16746,44	386	
114. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,03955	30,00	1	
		Итого материалов:				342,68	387	
115	Е11-110101-1102 11-110101-1102	п.677-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	1,1300		426,00	481	60,9 13
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0176	0,019888	702,51	14	
115. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,002373	3016,06	7	
		Итого оплата труда:				18,70	21	
115. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	0,104864	12,47	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
115. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые. высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,009492	1412,75	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,009492	754,01	7	
		Итого эксплуатация машин:				13,02	15	
115. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,023052	16746,44	386	
		Итого материалов:				341,63	386	
116	Е11-110101-1501 11-110101-1501	п.678-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	1,1300		1187,95	1342	60,9 191
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,361	0,40793	702,51	287	
116. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,032092	822,85	26	
		Итого оплата труда:				276,98	313	
116. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,01356	3397,21	46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,01356	851,28	12	
116. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	0,044748	12,47	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
116. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,009153	1897,76	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,009153	851,28	8	
116. 6	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,009379	1412,75	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,009379	754,01	7	
		Итого эксплуатация машин:				68,36	77	
116. 7	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,034578	1714,26	59	
116. 8	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,034578	16701,53	578	
116. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,03955	30,00	1	
		Итого материалов:				564,57	638	
117	Е11-110101-1502 11-110101-1502	п.679-Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	1,1300		-226,49	-256	60,9 -12
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0208	0,023504	-702,51	-17	
117. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,002147	-1508,01	-3	
		Итого оплата труда:				-17,48	-20	
117. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0162	0,018306	-12,47	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
117. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,004294	-1412,75	-6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,004294	-754,01	-3	
		Итого эксплуатация машин:				-5,57	-6	
117. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0102	0,011526	-16701,53	-193	
		Итого материалов:				-170,36	-193	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Тип К						
118	Е11-110101-1101 11-110101-1101	п.680-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	18,3400		934,82	17145	60,9 2900
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	6.529	702,51	4587	
118. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,232918	754,01	176	
		Итого оплата труда:				259,67	4762	
118. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,663	12,47	21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
118. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,232918	1412,75	329	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,232918	754,01	176	
		Итого эксплуатация машин:				19,07	350	
118. 5	102638 С (21-020401-2806)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,374136	19706,26	7373	
118. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,6419	30,00	19	
		Итого материалов:				403,06	7392	
119	Е11-110101-1102 11-110101-1102	п.681-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	18,3400		493,98	9060	60,9 209
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0176	0,322784	702,51	227	
119. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,038514	3016,04	116	
		Итого оплата труда:				18,70	343	
119. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	1,702	12,47	21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
119. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,154056	1412,75	218	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,154056	754,01	116	
		Итого эксплуатация машин:				13,02	239	
119. 5	102638 С (21-020401-2806)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,374136	19706,26	7373	
		Итого материалов:				402,01	7373	
120	Е11-150401-0202 11-150401-0202	п.682-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваем	18,3400		56,09	1029	54,8 322

1	2	3	4	5	6	7	8	9
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2.5)	чел-ч	0,044	0,80696	722,22	583	
120. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,005502	818,85	5	
		Итого оплата труда:				32,02	587	
120. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,001834	1412,75	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001834	754,01	1	
120. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,003668	1792,30	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,003668	851,28	3	
		Итого эксплуатация машин:				0,50	9	
121	С122-040101-9909 22-040101-9909 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.683-Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	3,6680		211,53	776	
122	Е11-110101-2707 11-110101-2707	п.684-Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	18,3400		3808,50	69848	60,9 8191
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,8945	16,405	783,25	12849	
122. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0388	0,711592	843,24	600	
		Итого оплата труда:				733,33	13449	
122. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	0,454832	11,78	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
122. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,011004	3149,56	35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,011004	1141,82	13	
122. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,0917	1412,75	130	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0917	754,01	69	
122. 6	2445 С (34-030102-0301)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	0,524524	53,68	28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
122. 7	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0332	0,608888	2292,32	1396	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0332	0,608888	851,28	518	
122. 8	3008 С (34-030501-0101)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,161392	151,88	25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				88,22	1618	
122. 9	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,3668	84,66	31	
122.10	149248 С (22-040101-9913)	Грунтовка акриловая СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	0,001834	83192,37	153	
122.11	150068 С (22-060301-0107)	Керамогранит матовый напольный размер 300 мм х 300 мм х 8 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	18,707	1440,27	26943	
122.12	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00192	0,035213	30,00	1	
122.13	249624 С (22-050102-0102)	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	140,301	70,47	9887	
122.14	249697 С (22-050107-0103)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	13,755	172,36	2371	
		Итого материалов:				2147,51	39385	
123	Е11-110101-0901 11-110101-0901	Тип Л п.685-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемо	187,8300		399,79	75093	60,9 24507
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,258	48,46	792,79	38419	
123. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	2,179	836,19	1822	
		Итого оплата труда:				214,24	40241	
123. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,338094	1412,75	478	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,338094	754,01	255	
123. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	1,841	1792,30	3299	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	1,841	851,28	1567	
		Итого эксплуатация машин:				20,11	3777	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
124	С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.686-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	11,6079		17739,33	205916	
125	Е11-110101-1101 11-110101-1101	п.687-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	187,8300		866,84	162819	60,9 29703
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	66,867	702,51	46975	
125. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	2,385	754,01	1799	
		Итого оплата труда:				259,67	48774	
125. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	17,036	12,47	212	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
125. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	2,385	1412,75	3370	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	2,385	754,01	1798	
		Итого эксплуатация машин:				19,07	3582	
125. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	3,832	16746,44	64168	
125. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	6,574	30,00	197	
		Итого материалов:				342,68	64365	
126	Е11-110101-1102 11-110101-1102	п.688-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	187,8300		532,50	100020	60,9 2674
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,022	4,132	702,51	2903	
126. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,394443	3770,05	1487	
		Итого оплата труда:				23,37	4390	
126. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,116	21,788	12,47	272	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
126. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0105	1,972	1412,75	2786	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	1,972	754,01	1487	
		Итого эксплуатация машин:				16,28	3058	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
126.5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0255	4,79	16746,44	80210	
		Итого материалов:				427,03	80210	
127	Е11-060301-0410 11-060301-0410	п.689-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,3456		16402,72	5669	48,5 1585
127.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11,6	4,009	783,25	3140	
127.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,131331	973,61	128	
		Итого оплата труда:				9455,67	3268	
127.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,055297	3149,56	174	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,055297	1141,82	63	
127.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,076034	1792,30	136	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,076034	851,28	65	
		Итого эксплуатация машин:				898,24	310	
128	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.690-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3456		278025,30	96088	
		Тип П						
129	Е11-110101-0901 11-110101-0901	п.692-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемо	14,4400		399,79	5773	60,9 1884
129.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,258	3,726	792,79	2954	
129.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,167504	836,19	140	
		Итого оплата труда:				214,24	3094	
129.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,025992	1412,75	37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,025992	754,01	20	
129.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,141512	1792,30	254	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,141512	851,28	120	
		Итого эксплуатация машин:				20,11	290	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
130	С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.693-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	0,4462		17739,33	7915	
131	Е11-110101-0401 11-110101-0401	п.694-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемо	14,4400		1166,66	16847	60,9 3715
131.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,416	6,007	996,23	5984	
131.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,141512	812,57	115	
		Итого оплата труда:				422,39	6099	
131.3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	0,8664	12,86	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
131.4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	1,162	521,18	606	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
131.5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,056316	1412,75	80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,056316	754,01	42	
131.6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,085196	1792,30	153	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,085196	851,28	73	
		Итого эксплуатация машин:				58,81	849	
131.7	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,049962	58564,32	2926	
131.8	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,002022	31967,82	65	
131.9	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,0722	84,66	6	
131.10	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,033356	20254,14	676	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
131.11	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,013718	54217,08	744	
		Итого материалов:				305,82	4416	
132	Е11-110101-0402 11-110101-0402	п.695-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемо	14,4400		649,30	9376	60,9 2239
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,251	3,624	996,23	3611	
132. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,080864	811,33	66	
		Итого оплата труда:				254,60	3676	
132. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	0,6498	12,86	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
132. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	0,531392	521,18	277	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
132. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,033212	1412,75	47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,033212	754,01	25	
132. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,047652	1792,30	85	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,047652	851,28	41	
		Итого эксплуатация машин:				28,92	418	
132. 7	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,021804	58564,32	1277	
132. 8	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,000866	31967,82	28	
132. 9	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,015306	20254,14	310	
132.10	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,008231	54217,08	446	
		Итого материалов:				142,72	2061	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
133	С121-130810-0102 21-130810-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.696-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0060		423535,54	2521	
134	Е11-110101-1101 11-110101-1101	п.697-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14,4400		866,84	12517	60,9 2284
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	5,141	702,51	3611	
134. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,183388	754,01	138	
		Итого оплата труда:				259,67	3750	
134. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,31	12,47	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
134. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,183388	1412,75	259	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,183388	754,01	138	
		Итого эксплуатация машин:				19,07	275	
134. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,294576	16746,44	4933	
134. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,5054	30,00	15	
		Итого материалов:				342,68	4948	
135	Е11-110101-1102 11-110101-1102	п.698-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	14,4400		532,50	7689	60,9 206
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,022	0,31768	702,51	223	
135. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,030324	3770,05	114	
		Итого оплата труда:				23,37	337	
135. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,116	1,675	12,47	21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
135. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0105	0,15162	1412,75	214	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,15162	754,01	114	
		Итого эксплуатация машин:				16,28	235	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35.5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0255	0,36822	16746,44	6166	
		Итого материалов:				427,03	6166	
136	Е11-060301-0410 11-060301-0410	п.699-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0266		16402,72	436	48,5 122
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11,6	0,308207	783,25	241	
136. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,010096	973,61	10	
		Итого оплата труда:				9455,67	251	
136. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,004251	3149,56	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,004251	1141,82	5	
136. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,005845	1792,30	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,005845	851,28	5	
		Итого эксплуатация машин:				898,24	24	
137	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.700-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0266		278025,30	7387	
138	Е11-110101-2705 11-110101-2705	п.701-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	14,4400		4156,43	60019	60,9 7900
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,132	16,34	773,71	12643	
138. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,424536	775,18	329	
		Итого оплата труда:				898,32	12972	
138. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,051984	3397,21	177	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,051984	851,28	44	
138. 4	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	0,222376	11,78	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
138. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,33212	1412,75	469	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,33212	754,01	250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
138. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,040432	1792,30	72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,040432	851,28	34	
138. 7	3008 С (34-030501-0101)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,127072	151,88	19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				51,26	740	
138. 8	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,0722	84,66	6	
138. 9	149248 С (22-040101-9913)	Грунтовка акриловая СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	0,001444	83192,37	120	
138.10	150290 С (22-060301-1202)	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	14,729	1863,57	27448	
138.11	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,001	0,01444	30,00	0	
138.12	249623 С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	64,98	45,58	2962	
138.13	249697 С (22-050107-0103)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	8,664	172,36	1493	
		Итого материалов:				2218,14	32030	
					Типовые этажи АС-69			
		Тип Б						
139	Е11-110101-0401 11-110101-0401	п.702-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемо	48,1000		1456,01	70034	60,9 12373
139. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,416	20,01	996,23	19934	
139. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,47138	812,57	383	
		Итого оплата труда:				422,39	20317	
139. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	2,886	12,86	37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
139. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	3,872	521,18	2018	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
139. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,18759	1412,75	265	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,18759	754,01	141	
139. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,28379	1792,30	509	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,28379	851,28	242	
		Итого эксплуатация машин:				58,81	2829	
139. 7	135512 С (21-100401-0101)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	53,872	229,48	12363	
139. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,166426	58564,32	9747	
139. 9	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,006734	31967,82	215	
139.10	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,2405	84,66	20	
139.11	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,111111	20254,14	2250	
139.12	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,045695	54217,08	2477	
		Итого материалов:				562,84	27073	
140	Е11-110101-0402 11-110101-0402	п.703-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемо	48,1000		938,65	45149	60,9 7458
140. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,251	12,073	996,23	12028	
140. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,26936	811,33	219	
		Итого оплата труда:				254,60	12246	
140. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	2,164	12,86	28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
140. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	1,77	521,18	923	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
140. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,11063	1412,75	156	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,11063	754,01	83	
140. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,15873	1792,30	284	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,15873	851,28	135	
		Итого эксплуатация машин:				28,92	1391	
140. 7	135512 С (21-100401-0101)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	53,872	229,48	12363	
140. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,072631	58564,32	4254	
140. 9	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,002886	31967,82	92	
140.10	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,050986	20254,14	1033	
140.11	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,027417	54217,08	1486	
		Итого материалов:				399,74	19228	
141	Е11-110101-1101 11-110101-1101	п.704-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	48,1000		934,82	44965	60,9 7606
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	17,124	702,51	12030	
141. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,61087	754,01	461	
		Итого оплата труда:				259,67	12490	
141. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	4,363	12,47	54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
141. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,61087	1412,75	863	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,61087	754,01	461	
		Итого эксплуатация машин:				19,07	917	
141. 5	102638 С (21-020401-2806)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,98124	19706,26	19337	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
141.6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	1,684	30,00	51	
		Итого материалов:				403,06	19387	
		Тип Б.1						
142	Е11-110101-1101 11-110101-1101	п.707-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,5200		866,84	3918	60,9 715
142.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	1,609	702,51	1130	
142.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,057404	754,01	43	
		Итого оплата труда:				259,67	1174	
142.3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,409964	12,47	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
142.4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,057404	1412,75	81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,057404	754,01	43	
		Итого эксплуатация машин:				19,07	86	
142.5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,092208	16746,44	1544	
142.6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,1582	30,00	5	
		Итого материалов:				342,68	1549	
143	Е11-110101-1102 11-110101-1102	п.708-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	4,5200		426,00	1926	60,9 51
143.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0176	0,079552	702,51	56	
143.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,009492	3016,05	29	
		Итого оплата труда:				18,70	85	
143.3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	0,419456	12,47	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
143.4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,037968	1412,75	54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,037968	754,01	29	
		Итого эксплуатация машин:				13,02	59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
143. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,092208	16746,44	1544	
		Итого материалов:				341,63	1544	
144	Е11-110101-1501 11-110101-1501	п.709-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	4,5200		1187,95	5370	60,9 762
144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,361	1,632	702,51	1146	
144. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,128368	822,85	106	
		Итого оплата труда:				276,98	1252	
144. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,05424	3397,21	184	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,05424	851,28	46	
144. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	0,178992	12,47	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
144. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,036612	1897,76	69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,036612	851,28	31	
144. 6	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,037516	1412,75	53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,037516	754,01	28	
		Итого эксплуатация машин:				68,36	309	
144. 7	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,138312	1714,26	237	
144. 8	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,138312	16701,53	2310	
144. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,1582	30,00	5	
		Итого материалов:				564,57	2552	
145	Е11-110101-1502 11-110101-1502	п.710-Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	4,5200		-226,49	-1024	60,9 -48
145. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0208	0,094016	-702,51	-66	
145. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,008588	-1508,02	-13	
		Итого оплата труда:				-17,48	-79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
145. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0162	0,073224	-12,47	-1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
145. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,017176	-1412,75	-24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,017176	-754,01	-13	
		Итого эксплуатация машин:				-5,57	-25	
145. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0102	0,046104	-16701,53	-770	
		Итого материалов:				-170,36	-770	
		Тип К						
146	Е11-110101-1101 11-110101-1101	п.711-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	55,4600		934,82	51845	60,9 8770
146. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	19,744	702,51	13870	
146. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,704342	754,01	531	
		Итого оплата труда:				259,67	14401	
146. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	5,03	12,47	63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
146. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,704342	1412,75	995	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,704342	754,01	531	
		Итого эксплуатация машин:				19,07	1058	
146. 5	102638 С (21-020401-2806)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,131	19706,26	22295	
146. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	1,941	30,00	58	
		Итого материалов:				403,06	22354	
147	Е11-110101-1102 11-110101-1102	п.712-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	55,4600		493,98	27396	60,9 632
147. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0176	0,976096	702,51	686	
147. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,116466	3016,04	351	
		Итого оплата труда:				18,70	1037	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
147. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.0928	5,147	12,47	64	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
147. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,465864	1412,75	658	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,465864	754,01	351	
		Итого эксплуатация машин:				13,02	722	
147. 5	102638 С (21-020401-2806)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,131	19706,26	22295	
		Итого материалов:				402,01	22295	
148	Е11-150401-0202 11-150401-0202	п.713-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваем	55,4600		56,09	3111	54,8 973
148. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,044	2,44	722,22	1762	
148. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,016638	818,85	14	
		Итого оплата труда:				32,02	1776	
148. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,005546	1412,75	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,005546	754,01	4	
148. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,011092	1792,30	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,011092	851,28	9	
		Итого эксплуатация машин:				0,50	28	
149	С122-040101-9909 22-040101-9909 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.714-Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	11,0920		211,53	2346	
150	Е11-110101-2707 11-110101-2707	п.715-Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	55,4600		3808,50	211219	60,9 24768
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,8945	49,609	783,25	38856	
150. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0388	2,152	843,24	1815	
		Итого оплата труда:				733,33	40671	
150. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	1,375	11,78	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
150. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу. 10 т	маш.-ч	0,0006	0,033276	3149,56	105	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,033276	1141,82	38	
150. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,2773	1412,75	392	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,2773	754,01	209	
150. 6	2445 С (34-030102-0301)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	1,586	53,68	85	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
150. 7	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0332	1,841	2292,32	4221	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0332	1,841	851,28	1567	
150. 8	3008 С (34-030501-0101)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,488048	151,88	74	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				88,22	4893	
150. 9	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	1,109	84,66	94	
150.10	149248 С (22-040101-9913)	Грунтовка акриловая СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	0,005546	83192,37	461	
150.11	150068 С (22-060301-0107)	Керамогранит матовый напольный размер 300 мм х 300 мм х 8 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	56,569	1440,27	81475	
150.12	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00192	0,106483	30,00	3	
150.13	249624 С (22-050102-0102)	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	424,269	70,47	29898	
150.14	249697 С (22-050107-0103)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	41,595	172,36	7169	
		Итого материалов:				2147,51	119101	
151	Е11-110101-0901 11-110101-0901	Тип Л п.716-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемо	751,3300		399,79	300375	60,9 98027

1	2	3	4	5	6	7	8	9
151.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,258	193,843	792,79	153677	
151.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	8,715	836,19	7288	
		Итого оплата труда:				214,24	160965	
151.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	1,352	1412,75	1911	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	1,352	754,01	1019	
151.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	7,363	1792,30	13197	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	7,363	851,28	6268	
		Итого эксплуатация машин:				20,11	15107	
152	С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.717-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	23,2161		17739,33	411838	
153	Е11-110101-1101 11-110101-1101	п.718-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	751,3300		866,84	651283	60,9 118814
153.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	267,473	702,51	187903	
153.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	9,542	754,01	7195	
		Итого оплата труда:				259,67	195097	
153.3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	68,146	12,47	850	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
153.4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	9,542	1412,75	13480	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	9,542	754,01	7195	
		Итого эксплуатация машин:				19,07	14330	
153.5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	15,327	16746,44	256675	
153.6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	26,297	30,00	789	
		Итого материалов:				342,68	257464	
154	Е11-110101-1102 11-110101-1102	п.719-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	751,3300		532,50	400086	60,9 10694
154.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,022	16,529	702,51	11612	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	1,578	3770,05	5948	
		Итого оплата труда:				23,37	17560	
54. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,116	87,154	12,47	1087	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
54. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0105	7,889	1412,75	11145	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	7,889	754,01	5948	
		Итого эксплуатация машин:				16,28	12232	
154. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0255	19,159	16746,44	320844	
		Итого материалов:				427,03	320844	
155	Е11-060301-0410 11-060301-0410	п.720-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,3824		16402,72	22676	48,5 6340
155. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11,6	16,036	783,25	12561	
155. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,52533	973,61	511	
		Итого оплата труда:				9455,67	13072	
155. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,221192	3149,56	697	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,221192	1141,82	253	
155. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,304138	1792,30	545	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,304138	851,28	259	
		Итого эксплуатация машин:				898,24	1242	
156	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.721-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,3824		278025,30	384355	
		Тип П						
157	Е11-110101-0401 11-110101-0401	п.723-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемо	57,7400		1166,66	67363	60,9 14853
157. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,416	24,02	996,23	23929	
157. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,565852	812,57	460	
		Итого оплата труда:				422,39	24389	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
157. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0.06	3.464	12.86	45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
157. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	4,648	521,18	2422	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
157. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,225186	1412,75	318	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,225186	754,01	170	
157. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,340666	1792,30	611	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,340666	851,28	290	
		Итого эксплуатация машин:				58,81	3396	
157. 7	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,19978	58564,32	11700	
157. 8	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,008084	31967,82	258	
157. 9	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,2887	84,66	24	
157.10	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0.00231	0,133379	20254,14	2701	
157.11	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,054853	54217,08	2974	
		Итого материалов:				305,82	17658	
158	Е11-110101-0402 11-110101-0402	п.724-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемо	57,7400		649,30	37491	60,9 8953
158. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,251	14,493	996,23	14438	
158. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,323344	811,33	262	
		Итого оплата труда:				254,60	14700	
158. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	2,598	12,86	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
158. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные. 400 л	маш.-ч	0,0368	2,125	521,18	1107	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
158. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,132802	1412,75	188	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,132802	754,01	100	
158. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,190542	1792,30	342	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,190542	851,28	162	
		Итого эксплуатация машин:				28,92	1670	
158. 7	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,087187	58564,32	5106	
158. 8	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,003464	31967,82	111	
158. 9	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,061204	20254,14	1240	
158.10	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,032912	54217,08	1784	
		Итого материалов:				142,72	8241	
159	С121-130810-0102 21-130810-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.725-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0238		423535,54	10079	
160	Е11-110101-1101 11-110101-1101	п.726-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	57,7400		866,84	50051	60,9 9131
160. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	20,555	702,51	14440	
160. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,733298	754,01	553	
		Итого оплата труда:				259,67	14993	
160. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	5,237	12,47	65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
160. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые. высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,733298	1412,75	1036	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,733298	754,01	553	
		Итого эксплуатация машин:				19,07	1101	
160. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,178	16746,44	19726	
160. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	2,021	30,00	61	
		Итого материалов:				342,68	19786	
161	Е11-110101-1102 11-110101-1102	п.727-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	57,7400		532,50	30747	60,9 822
161. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,022	1,27	702,51	892	
161. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,121254	3770,05	457	
		Итого оплата труда:				23,37	1350	
161. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,116	6,698	12,47	84	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
161. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0105	0,60627	1412,75	857	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,60627	754,01	457	
		Итого эксплуатация машин:				16,28	940	
161. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0255	1,472	16746,44	24657	
		Итого материалов:				427,03	24657	
162	Е11-060301-0410 11-060301-0410	п.728-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1062		16402,72	1743	48,5 487
162. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11,6	1,232	783,25	965	
162. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,040372	973,61	39	
		Итого оплата труда:				9455,67	1005	
162. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,016999	3149,56	54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,016999	1141,82	19	
162. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,023373	1792,30	42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,023373	851,28	20	
		Итого эксплуатация машин:				898,24	95	
163	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.729-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1062		278025,30	29538	
164	Е11-110101-2705 11-110101-2705	п.730-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	57,7400		4156,43	239992	60,9 31588
164. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,132	65,339	773,71	50553	
164. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	1,698	775,18	1316	
		Итого оплата труда:				898,32	51869	
164. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,207864	3397,21	706	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,207864	851,28	177	
164. 4	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	0,889196	11,78	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
164. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	1,328	1412,75	1876	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	1,328	754,01	1001	
164. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,161672	1792,30	290	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,161672	851,28	138	
164. 7	3008 С (34-030501-0101)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,508112	151,88	77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				51,26	2960	
164. 8	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,2887	84,66	24	
164. 9	149248 С (22-040101-9913)	Грунтовка акриловая СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	0,005774	83192,37	480	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
164.10	150290 С (22-060301-1202)	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	58,895	1863,57	109755	
164.11	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,001	0.05774	30,00	2	
164.12	249623 С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	259,83	45,58	11843	
164.13	249697 С (22-050107-0103)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	34,644	172,36	5971	
		Итого материалов:				2218,14	128075	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				27022648	3361963
			В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				27022648	
Материалы -			Тенге				14997892	
Всего заработная плата -			Тенге				5543336	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				6174838	
Накладные расходы -			Тенге				4650268	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				3361960	3361960
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				1288308	
Сметная прибыль -			Тенге				2533833	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				34206749	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				7219	
Сметная заработная плата -			Тенге				5543336	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				34206749	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				7219	
Сметная заработная плата -			Тенге				5543336	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ АКТУ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				27022648	
в том числе:								
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				5307896	
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				542022	
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				235440	
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				21172730	
- перевозка грузов			Тенге				0	
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				0	
Накладные расходы I уровня			Тенге				3361960	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				30384609	
Накладные расходы II уровня			Тенге				1288307	

-1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО:		Тенге				31672916	
	Сметная прибыль		Тенге				2533833	
	ИТОГО по акту:		Тенге				34206749	
	ИТОГО по акту:		Тенге				34206749	
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				307861	
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				34514610	
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				586748	
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				35101358	
	Итого в текущих ценах 2019 г. коэф.понижения К-0,91421461		Тенге				32090174	
	НДС 12%		Тенге				3850821	
	Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге				35940995	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Биканов К.Х.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

ТОО "ЛИР"

Камаргин В.Г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Строительство пятиэтажного жилого дома №48 по ПДП в микрорайоне «Юбилейный» в г.Костанай

Наименование объекта: 120-ти квартирный жилой дом

Договор: №522 от 19.08.2019 года

Акт 8-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2020 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Отопление и вентиляция						
		РАЗДЕЛ 1. Отопление						
1	Ц13-110203-0102 13-110203-0102	п.2-Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	350,0000		1300,32	455111	44 / 119151
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1	350	773,71	270799	
		Итого оплата труда:				773,71	270799	
1. 2	144709 С (21-130201-0303)	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,201	70,35	200,67	14117	
1. 3	187347 С (23-021101-9902)	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,0008	0,28	683,84	191	
		Итого материалов:				40,88	14309	
2	С123-051314-0405 23-051314-0405 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	п.3-Головка термостатическая, модель DX, диапазон настройки от 6°С до 28°С, типа IMI ГОСТ 30815-2002/терморегулятор Valtek V.047 головка и клапан	шт.	350,0000		3852,70	1348444	
3	Е11-180301-0407 11-180301-0407	п.4-Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка	м труб нитки	40,0000		2300,72	92029	60,4 / 4992
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,24617	9,847	802,96	7907	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,010094	0,40376	886,86	358	
		Итого оплата труда:				206.62	8265	
3. 3	521 С (23-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,010506	0,42024	11,78	5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч					
3.4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000206	0,00824	3608,60	30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000206	0,00824	851,28	7	
3.5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001236	0,04944	3149,56	156	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001236	0,04944	1141,82	56	
3.6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008652	0,34608	1792,30	620	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008652	0,34608	851,28	295	
		Итого эксплуатация машин:				20,27	811	
3.7	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,000067	0,00268	12247,51	33	
3.8	145664 С (21-130207-0603)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0275	1,1	933,30	1027	
3.9	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0011	0,044	304,79	13	
3.10	187487 С (23-021104-0402)	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,00335	0,134	5319,30	713	
3.11	187488 С (23-021104-0403)	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,00335	0,134	5524,32	740	
3.12	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0027	0,108	247,05	27	
3.13	261379 С (23-051003-0107)	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 89 мм ГОСТ 31311-2005	м	1	40	1637,10	65484	
		Итого материалов:				1700,91	68037	
4	Е11-180301-0408 11-180301-0408	п.5-Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка	м труб нитки	4,0000		4384,56	17538	60,4 499
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,24617	0,98468	802,96	791	
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,010094	0,040376	886,86	36	
		Итого оплата труда:				206,62	826	
4.3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,010506	0,042024	11,78	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные. 8 т	маш.-ч	0,000206	0,000824	3608,60	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000206	0,000824	851,28	1	
4.5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001236	0,004944	3149,56	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001236	0,004944	1141,82	6	
4.6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008652	0,034608	1792,30	62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008652	0,034608	851,28	29	
		Итого эксплуатация машин:				20,27	81	
4.7	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,000067	0,000268	12247,51	3	
4.8	145664 С (21-130207-0603)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0275	0,11	933,30	103	
4.9	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0011	0,0044	304,79	1	
4.10	150630 С (23-010201-0211)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	4	3488,10	13952	
4.11	187487 С (23-021104-0402)	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,00335	0,0134	5319,30	71	
4.12	187488 С (23-021104-0403)	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,00335	0,0134	5524,32	74	
4.13	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0027	0,0108	247,05	3	
		Итого материалов:				3551,91	14208	
5	Е11-181101-0105 11-181101-0105	п.6-Краны воздушные. Установка	комплект	362,0000		470,84	170445	60,4 24397
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	0,1236	44,743	902,77	40393	
		Итого оплата труда:				111,58	40393	
5.2	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	3,62	304,79	1103	
5.3	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	3,62	371,49	1345	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. 4	249409 С (23-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	7,24	247,05	1789	
5. 5	254414 С (23-040905-1814)	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	362	227,55	82373	
		Итого материалов:				239,25	86610	
6	Е11-161301-0103 11-161301-0103	п.26-Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при стояковой системе	м трубопровод	261,0000		1477,35	385587	60,4 128285
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,9373	244,635	863,99	211362	
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004532	1,183	871,09	1030	
		Итого оплата труда:				813,77	212393	
6. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,05047	13,173	11,78	155	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
6. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000412	0,107532	3608,60	388	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000412	0,107532	851,28	92	
6. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000309	0,080649	3149,56	254	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000309	0,080649	1141,82	92	
6. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003811	0,994671	1792,30	1783	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003811	0,994671	851,28	847	
		Итого эксплуатация машин:				9,88	2580	
6. 7	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0074	1,931	142,71	276	
		Итого материалов:				1,06	276	
7	С123-010602-0103 23-010602-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.27-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	261,5600		238,23	62311	
8	Е11-161101-0101 11-161101-0101	п.38-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровод	7350,0000		99,35	730253	60,4 235650
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,3)	чел-ч	0,051603	379,282	1028,65	390148	
		Итого оплата труда:				53,08	390148	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.2	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,01545	113,558	133,42	15151	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				2,06	15151	
8.3	146774 С (21-130703-1403)	Вода химически очищенная	м3	0,01	73,5	79,00	5807	
8.4	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	1,47	304,79	448	
8.5	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	1,47	371,49	546	
8.6	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	3,675	247,05	908	
		Итого материалов:				1,05	7709	
9	Е11-161101-0102 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	п.39-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	260,0000		101,84	26480	60,4 8336
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,3)	чел-ч	0,051603	13,417	1028,65	13801	
		Итого оплата труда:				53,08	13801	
9.2	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,01545	4,017	133,42	536	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				2,06	536	
9.3	146774 С (21-130703-1403)	Вода химически очищенная	м3	0,038	9,88	79,00	781	
9.4	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,052	304,79	16	
9.5	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,052	371,49	19	
9.6	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,13	247,05	32	
		Итого мат[illegible]:				3,26	8[illegible]3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Е11-161101-0103 11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	п.40-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	165,0000		112,96	18639	60,4 5290
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,3)	чел-ч	0,051603	8,514	1028,65	8758	
		Итого оплата труда:				53,08	8758	
10.2	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,01545	2,549	133,42	340	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				2,06	340	
10.3	146774 С (21-130703-1403)	Вода химически очищенная	м3	0,163	26,895	79,00	2125	
10.4	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,033	304,79	10	
10.5	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,033	371,49	12	
10.6	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0825	247,05	20	
		Итого материалов:				13,14	2167	
11	Е11-260101-1001 11-260101-1001 РСНБ РК 2015	п.41-Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	11,4000		40393,98	460491	55,3 105623
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	18,85	214,89	863,99	185663	
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	6,27	851,28	5338	
		Итого оплата труда:				16754,42	191000	
11.3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,65	7,41	8,04	60	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
11.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,55	6,27	1792,30	11238	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,55	6,27	851,28	5338	
		Итого эксплуатация машин:				990,99	11297	
11.5	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0106	0,12084	125945,47	15219	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.6	126235 С (21-050112-0603)	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,56	6,384	670,77	4282	
11.7	128059 С (21-050307-1002)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диамстром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1	11,4	150,96	1721	
11.8	128060 С (21-050307-1003)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,23	14,022	125,46	1759	
11.9	146016 С (21-130211-0301)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	0,000456	1215531,96	554	
11.10	279797 С (21-050104-0303)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0265	0,3021	274473,78	82919	
		Итого материалов:				9338,11	106454	
12	С121-110203-0201 21-110203-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.42-Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	14,1360		12045,04	170269	
13	Е11-150403-1004 11-150403-1004	п.43-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество	м2 окрашиваем	652,0000		894,64	583305	54,8 180903
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,646	421,192	783,25	329899	
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,2608	826,96	216	
		Итого оплата труда:				506,31	330114	
13.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0652	1412,75	92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0652	754,01	49	
13.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,1956	1792,30	351	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,1956	851,28	167	
		Итого эксплуатация машин:				0,68	443	
13.5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,003	1,956	84,66	166	
13.6	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	17,604	381,69	6719	
13.7	249392 (22-040201-0601)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	160,392	567,70	91055	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				10,56	6885	
14	Е11-130301-1401 11-130301-1401 РСНБ РК 2015	п.44-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140	м2	307,2000		20,52	6305	54,2 1873
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0.0138	4,239	802,96	3404	
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,06144	851,28	52	
		Итого оплата труда:				11,25	3456	
14. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики. 5 т	маш.-ч	0,0001	0,03072	3397,21	104	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,03072	851,28	26	
14. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,03072	36,33	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
14. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0001	0,03072	1792,30	55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,03072	851,28	26	
14. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0112	3,441	47,13	162	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				1,05	323	
15	С121-130801-0608 21-130801-0608 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.45-Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл	кг	38,4000		2379,46	91371	
						Узлы управления квартирных систем		
16	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.52-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	60,0000		2614,10	156846	60,4 44377
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,514	90,846	802,96	72946	
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0103	0,618	851,28	526	
		Итого оплата труда:				1224,53	73472	
16. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3605	21,63	179,25	3877	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
16. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0103	0,618	1792,30	1108	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0103	0,618	851,28	526	
		Итого эксплуатация машин:				83,08	4985	
16. 5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,066	178010,94	11749	
16. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0084	195385,08	1641	
16. 7	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,12	30195,06	3623	
		Итого материалов:				283,56	17013	
17	С123-041010-2705 23-041010-2705 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.53-Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 170°C, типа Watts/FHF-EA	шт.	60,0000		4532,66	271960	
18	Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015	п.54-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	120,0000		1331,24	159749	60,4 48870
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,7725	92,7	831,57	77087	
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03708	4,45	859,35	3824	
		Итого оплата труда:				674,25	80910	
18. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00103	0,1236	3149,56	389	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,1236	1141,82	141	
18. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,28634	34,361	179,25	6159	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
18. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03605	4,326	1792,30	7753	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03605	4,326	851,28	3683	
		Итого эксплуатация машин:				119,18	14302	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,0084	195385,08	1641	
		Итого материалов:				13,68	1641	
19	С123-041013-0706 23-041013-0706 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	п.55-Фильтр механической очистки DN 25 VT.192	шт.	120,0000		3228,61	387434	
20	С123-041013-0707 23-041013-0707 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	п.57-Фильтр механической очистки DN 32 VT.192	шт.	30,0000		4951,46	148544	
21	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.58-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	240,0000		2547,26	611343	60,4 172338
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,47	352,8	802,96	283284	
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	2,4	851,28	2043	
		Итого оплата труда:				1188,86	285327	
21.3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	84	179,25	15057	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
21.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	2,4	1792,30	4302	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	2,4	851,28	2043	
		Итого эксплуатация машин:				80,66	19359	
21.5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,264	178010,94	46995	
21.6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0336	195385,08	6565	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.7	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,48	30195,06	14494	
		Итого материалов:				283,56	68053	
22	С123-040905-1203 23-040905-1203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.59-Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005/VT.214	шт.	240,0000		2973,70	713688	
23	С123-040501-0230 23-040501-0230 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.60-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	30,0000		2457,44	73723	
24	Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015	п.63-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	120,0000		2573,23	308788	60,4 86786
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,47	176,4	802,96	141642	
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	2,4	851,28	2043	
		Итого оплата труда:				1197,38	143685	
24.3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	42	179,25	7529	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	2,4	1792,30	4302	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	2,4	851,28	2043	
		Итого эксплуатация машин:				98,58	11830	
24.5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,132	178010,94	23497	
24.6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0168	195385,08	3282	
24.7	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,24	30195,06	7247	
		Итого материалов:				283,56	34027	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015	п.65-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	30,0000		2573,23	77197	60,4 21696
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,47	44,1	802,96	35411	
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,6	851,28	511	
		Итого оплата труда:				1197,38	35921	
25. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	10,5	179,25	1882	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
25. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,6	1792,30	1075	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,6	851,28	511	
		Итого эксплуатация машин:				98,58	2958	
25. 5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,033	178010,94	5874	
25. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0042	195385,08	821	
25. 7	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,06	30195,06	1812	
		Итого материалов:				283,56	8507	
26	С123-041009-0304 23-041009-	п.66-Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	30,0000		105414,02	3162421	
27	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.67-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	240,0000		2547,26	611343	60,4 172338
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,47	352,8	802,96	283284	
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	2,4	851,28	2043	
		Итого оплата труда:				1188,86	285327	
27. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	84	179,25	15057	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
27. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	2,4	1792,30	4302	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	2,4	851,28	2044	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				80,66	19359	
27.5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,264	178010,94	46995	
27.6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм. Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0336	195385,08	6565	
27.7	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм. d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,48	30195,06	14494	
		Итого материалов:				283,56	68053	
28	С123-040905-2429 23-040905-2429 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.68-Краны шаровые из кованой латуни типа Herz, никелированные с воздухоудалением и дренажем, Т от -10°С до +110°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005//VT.430	шт.	240,0000		2526,46	606350	
29	С123-020502-0408 23-020502-0408 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.69-Муфта-пресс с наружной резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 25х3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	240,0000		2082,75	499860	
30	С123-020401-2603 23-020401-2603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.70-Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой DN 25х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	240,0000		365,11	87625	
31	Е11-160401-0202 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.71-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	24,0000		2049,29	49183	60,4 7272
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,56959	13,67	863,99	11811	
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,010918	0,262032	870,47	228	
		Итого оплата труда:				501,62	12039	
31.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001236	0,029664	3608,60	107	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001236	0,029664	851,28	25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000721	0,017304	3149,56	54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000721	0,017304	1141,82	20	
31.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008961	0,215064	1792,30	385	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008961	0,215064	851,28	183	
31.6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,189932	4,558	17,05	78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				26,03	625	
31.7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,00192	13886,80	27	
31.8	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,048	515,75	25	
31.9	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,0768	4812,71	370	
31.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,084	181,11	15	
31.11	150566 С (23-010201-0143)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	24	977,08	23450	
31.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,66	142,71	94	
		Итого материалов:				999,18	23980	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				9774263	1368676
		В том числе:						
Стоимость монтажных работ -			Тенге				285107	
Материалы -			Тенге				14309	
Всего заработная плата -			Тенге				270799	
Накладные расходы -			Тенге				136292	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				119151	119151
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				17141	
Сметная прибыль -			Тенге				33712	
ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -			Тенге				455111	
Норматив трудоемкость -			чел.-ч				350	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				270799	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7416488	
		Материалы -	Тенге				113339	
		Всего заработная плата -	Тенге				524571	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				6772120	
		Накладные расходы -	Тенге				615086	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				288399	288399
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				326687	
		Сметная прибыль -	Тенге				642526	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				8674100	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				647	
		Сметная заработная плата -	Тенге				524571	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				2072668	
		Материалы -	Тенге				401129	
		Всего заработная плата -	Тенге				1591267	
		Сдача и испытание -	Тенге				25468	
		Накладные расходы -	Тенге				1089758	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				961125	961125
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				128633	
		Сметная прибыль -	Тенге				252994	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				3415421	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1839	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1591267	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12544632	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2836	
		Сметная заработная плата -	Тенге				2386637	

РАЗДЕЛ 2. Вентиляция

32	Е11-200301-0205 11-200301-0205 РСНБ РК 2015	п.72-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	154,0000		2834,55	436521	60,4 83681
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,124	173,019	792,79	137168	
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	1,617	851,28	1377	
		Итого оплата труда:				899,64	138544	
32. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	43,659	11,78	514	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
32. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.126	19.404	179.25	3478	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
32.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	1,617	1792,30	2898	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	1,617	851,28	1377	
		Итого эксплуатация машин:				44,74	6891	
32.6	145978 С (21-130209-0301)	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,08	12,32	364,85	4495	
32.7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00154	195385,08	301	
32.8	188226 С (23-050301-1401)	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,02	3,08	45777,60	140995	
32.9	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,06622	214670,21	14215	
		Итого материалов:				1039,00	160006	
33	С123-050306-0316 23-050306-0316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.73-Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	154,0000		1266,91	195104	
34	Е11-200301-0207 11-200301-0207 РСНБ РК 2015	п.74-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	120,0000		1803,83	216459	60,4 65206
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,123	134,82	792,79	106884	
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	1,26	851,28	1073	
		Итого оплата труда:				899,64	107957	
34.3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	34,02	11,78	401	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
34.4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	15,12	179,25	2710	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
34.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	1,26	1792,30	2258	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	1,26	851,28	1073	
		Итого эксплуатация машин:				44,74	5369	
34. 6	145978 С (21-130209-0301)	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,08	9,6	364,85	3503	
34. 7	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,0012	195385,08	234	
34. 8	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,0516	214670,21	11077	
		Итого материалов:				123,45	14814	
35	Е11-200101-0302 11-200101-0302 РСНБ РК 2015	п.76-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,2000		4925,59	35464	60,4 5498
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	11,642	773,71	9008	
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,09828	967,50	95	
		Итого оплата труда:				1264,30	9103	
35. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,039312	3149,56	124	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,039312	1141,82	45	
35. 4	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,029484	73,85	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
35. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,135324	179,25	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
35. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,058968	1792,30	106	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,058968	851,28	50	
		Итого эксплуатация машин:				35,55	256	
35. 7	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,36072	322,32	116	
35. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00108	381819,66	412	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35. 9	146125 С (21-130406-0101)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0.7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000064	2205588,50	141	
35.10	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм. Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000032	195385,08	6	
35.11	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,576	424,32	244	
35.12	188081 С (23-050104-0106)	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	7,2	2197,08	15819	
		Итого материалов:				2324,96	16740	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				630439	154385
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				173304	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				173304	
Накладные расходы -			Тенге				7348	
Сметная прибыль -			Тенге				14452	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				195104	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				457135	
Материалы -			Тенге				191560	
Всего заработная плата -			Тенге				255604	
Слача и испытание -			Тенге				12646	
Накладные расходы -			Тенге				180313	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				154385	154385
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				25928	
Сметная прибыль -			Тенге				50996	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				688444	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				322	
Сметная заработная плата -			Тенге				255604	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				883549	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				322	
Сметная заработная плата -			Тенге				255604	
РАЗДЕЛ 3.Блочный тепловой пункт								
36	Ц13-080304-0304 13-080304-0304 РСНБ РК 2015	п.77-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1,0000		4124,31	4124	42,8 891
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.2)	чел-ч	2	2	877,34	1755	
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,36	0,36	907,77	327	
		Итого оплата труда				2081,48	2081	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.22	0.22	1897.76	418	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.22	0.22	851.28	187	
36. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.07	0.07	3333.40	233	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.07	0.07	1141.82	80	
36. 5	1152 С (31-010306-0201)	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.22	0.22	69.67	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
36. 6	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,71	0,71	179,25	127	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
36. 7	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,07	0,07	2292,32	160	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,07	851,28	60	
		Итого эксплуатация машин:				953,90	954	
36. 8	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	0,0001	381819,66	38	
36. 9	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0001	222237,60	22	
36.10	249530 С (22-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.02	0.02	180,75	4	
		Итого материалов:				64,02	64	
37	Ц13-110201-0101 13-110201-0101 РСНБ РК 2015	п.78-Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1,0000		1497,29	1497	44 398
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,03	1,03	877,34	904	
		Итого оплата труда:				903,66	904	
37. 2	187347 С (23-021101-9902)	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,042	0,042	683,84	29	
		Итого материалов:				28,72	29	
38	Е11-180701-0107 11-180701-0107 РСНБ РК 2015	п.79-Грязевики, наружный диаметр патрубков 219 мм. Установка	шт.	2,0000		22109,74	44219	60,4 11774
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	11,639	23,278	822,03	19135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1751	0,3502	1022,19	358	
		Итого оплата труда:				9746,59	19493	
38. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,103	0,206	3149,56	649	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,103	0,206	1141,82	235	
38. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,915	5,83	179,25	1045	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
38. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0721	0,1442	1792,30	258	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0721	0,1442	851,28	123	
		Итого эксплуатация машин:				976,13	1952	
38. 6	144763 С (21-130201-1201)	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00496	0,00992	236303,40	2344	
38. 7	146122 С (21-130405-0101)	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	т	0,00372	0,00744	421499,22	3136	
38. 8	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,0003	195385,08	59	
38. 9	187341 С (23-021101-1306)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	0,008	109813,20	879	
		Итого материалов:				3208,60	6417	
39	Е11-181001-0106 11-181001-0106 РСНБ РК 2015	п.80-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	2,0000		2543,34	5087	60,4 1499
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	1,421	2,843	822,03	2337	
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07725	0,1545	936,50	145	
		Итого оплата труда:				1240,78	2482	
39. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02266	0,04532	3149,56	143	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02266	0,04532	1141,82	52	
39. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,75293	1,506	179,25	270	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05459	0,10918	1792,30	196	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05459	0,10918	851,28	93	
		Итого эксплуатация машин:				304,17	608	
39. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00019	0,00038	195385,08	74	
		Итого материалов:				37,12	74	
40	Е11-160601-0103 11-160601-0103 РСНБ РК 2015	п.81-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2,0000		4597,48	9195	60,4 2567
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	2,6	5,2	802,96	4175	
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,08	923,91	74	
		Итого оплата труда:				2124,65	4249	
40. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	3608,60	72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	851,28	17	
40. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,02	3149,56	63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1141,82	23	
40. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,63	1,26	179,25	226	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
40. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	1792,30	72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	851,28	34	
		Итого эксплуатация машин:				216,36	433	
40. 7	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,00414	179501,16	743	
40. 8	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00066	195385,08	129	
40. 9	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	30195,06	121	
		Итого материалов:				13,43	993	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.82-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4,0000		2547,26	10189	60,4 2872
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,47	5,88	802,96	4721	
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,04	851,28	34	
		Итого оплата труда:				1188,86	4755	
41.3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	1,4	179,25	251	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
41.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,04	1792,30	72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	851,28	34	
		Итого эксплуатация машин:				80,66	323	
41.5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0044	178010,94	783	
41.6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00056	195385,08	109	
41.7	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,008	30195,06	242	
		Итого материалов:				283,56	1134	
42	Ц13-110201-0101 13-110201-0101 РСНБ РК 2015	п.83-Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях(регулятор температуры, датчик температуры, регулятор давления)	шт.	10,0000		1497,29	14973	44 3976
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,03	10,3	877,34	9037	
		Итого оплата труда:				903,66	9037	
42.2	187347 С (23-021101-9902)	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,042	0,42	683,84	287	
		Итого материалов:				28,72	287	
43	Е11-180501-0101 11-180501-0101 РСНБ РК 2015	п.84-Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2,0000		23140,28	46281	60,4 13399
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	13,39	26,78	822,03	22014	
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0824	0,1648	1032,87	170	
		Итого оплата труда:				11092,09	22184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0515	0,103	3149,56	324	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0515	0,103	1141,82	118	
43. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5356	1,071	179,25	192	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
43. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0309	0,0618	1792,30	111	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0309	0,0618	851,28	53	
		Итого эксплуатация машин:				313,59	627	
43. 6	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,028	12247,51	343	
43. 7	144763 С (21-130201-1201)	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00127	0,00254	236303,40	600	
43. 8	145198 С (21-130205-0101)	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0044	178506,12	785	
43. 9	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00039	0,00078	195385,08	152	
43.10	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,07	0,14	424,32	59	
43.11	158883 С (23-020103-0206)	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2	779,47	1559	
43.12	158884 С (23-020103-0207)	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2	784,82	1570	
		Итого материалов:				2534,48	5069	
44	Ц13-080301-0120 13-080301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.85-Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	2,0000		2324,17	4648	42,8 751
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1	2	877,34	1755	
		Итого оплата труда:				877,34	1755	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44.2	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,09	0,18	179,25	32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
44.3	2647 С (34-010301-0101)	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,11	0,22	27,77	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				19,19	38	
44.4	131644 С (21-070204-0305)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,02	17981,71	360	
44.5	146704 С (21-130702-1113)	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (конталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00031	0,00062	521413,89	323	
44.6	147084 С (21-130804-0802)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,8	1,6	289,46	463	
44.7	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,004	0,008	621,00	5	
44.8	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00016	222237,60	36	
44.9	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,031	0,062	2673,62	166	
44.10	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2	116,28	233	
		Итого материалов:				792,45	1585	
45	Ц13-121101-0402 13-121101-0402 РСНБ РК 2015	п.86-Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования(клапан с электроприводом)	шт.	1,0000		14884,96	14885	40,6 2929
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	6,65	6,65	851,28	5661	
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,38	1,38	1124,98	1552	
		Итого оплата труда:				7213,48	7213	
45.3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,3	1,3	3333,40	4333	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,3	1,3	1141,82	1484	
45.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,08	0,08	1792,30	143	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,08	881,28	68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				4476,80	4477	
45. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00034	0,00034	381819,66	130	
45. 6	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,06	0,06	424,32	25	
		Итого материалов:				155,28	155	
46	Е11-181001-0105 11-181001-0105 РСНБ РК 2015	п.87-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1,0000		2022,41	2022	60,4 607
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	1,143	1,143	822,03	940	
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07313	0,07313	896,29	66	
		Итого оплата труда:				1005,37	1005	
46. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01133	0,01133	3149,56	36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01133	0,01133	1141,82	13	
46. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,45423	0,45423	179,25	81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
46. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0618	0,0618	1792,30	111	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0618	0,0618	851,28	53	
		Итого эксплуатация машин:				227,87	228	
46. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,00011	195385,08	21	
		Итого материалов:				21,49	21	
47	Е11-160601-0101 11-160601-0101	п.88-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка(пункт 2.9 -	шт.	2,0000		2547,26	5095	60,4 1436
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,47	2,94	802,96	2361	
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,02	851,28	17	
		Итого оплата труда:				1188,86	2378	
47. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,7	179,25	125	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые. до 5 т	маш.-ч	0.01	0.02	1792,30	36	
		в т.ч. затраты труда машинистов. экипаж 1 чел.	чел-ч	0.01	0.02	851,28	17	
		Итого эксплуатация машин:				80,66	161	
47. 5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	178010,94	392	
47. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм. Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	195385,08	55	
47. 7	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	30195,06	121	
		Итого материалов:				283,56	567	
48	Е11-180801-0301 11-180801-0301 РСНБ РК 2015	п.89-Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте(пункт 3.2)	теплообменник	1,0000		2761,94	2762	60,4 880
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,787	1,787	802,96	1435	
48. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02575	0,02575	851,28	22	
		Итого оплата труда:				1456,85	1457	
48. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,515	0,515	179,25	92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
48. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02575	0,02575	1792,30	46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02575	0,02575	851,28	22	
		Итого эксплуатация машин:				138,47	138	
49	Е11-180501-0101 11-180501-0101 РСНБ РК 2015	п.90-Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2,0000		23140,28	46281	60,4 13399
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	13,39	26,78	822,03	22014	
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0824	0,1648	1032,87	170	
		Итого оплата труда:				11092,09	22184	
49. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0515	0,103	3149,56	324	
		в т.ч. затраты труда машинистов. экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0515	0,103	1141,82	118	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5356	1,071	179,25	192	
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
49. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые. до 5 т	маш.-ч	0,0309	0,0618	1792,30	111	
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0309	0,0618	851,28	53	
		Итого эксплуатация машин:				313,59	627	
49. 6	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,028	12247,51	343	
49. 7	144763 С (21-130201-1201)	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00127	0,00254	236303,40	600	
49. 8	145198 С (21-130205-0101)	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0044	178506,12	785	
49. 9	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00039	0,00078	195385,08	152	
49.10	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,07	0,14	424,32	59	
49.11	158883 С	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN	шт.	1	2	779,47	1559	
49.12	158884 С (23-020103-0207)	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2	784,82	1570	
		Итого материалов:				2534,48	5069	
50	Ц13-080301-0120 13-080301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.91-Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	2,0000		2324,17	4648	42,8 / 751
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1	2	877,34	1755	
		Итого оплата труда:				877,34	1755	
50. 2	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,09	0,18	179,25	32	
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
50. 3	2647 С (34-010301-0101)	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,11	0,22	27,77	6	
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				19,19	38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50. 4	1316-44 С (21-070204-0305)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,02	17981,71	360	
50. 5	146704 С	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (конталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00031	0,00062	521413,89	323	
50. 6	147084 С	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,8	1,6	289,46	463	
50. 7	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,004	0,008	621,00	5	
50. 8	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00016	222237,60	36	
50. 9	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,031	0,062	2673,62	166	
50.10	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2	116,28	233	
		Итого материалов:				792,45	1585	
51	Ц13-121101-0402 13-121101-0402 РСНБ РК 2015	п.92-Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования(клапан с электроприводом)	шт.	1,0000		14884,96	14885	40,6 2929
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	6,65	6,65	851,28	5661	
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,38	1,38	1124,98	1552	
		Итого оплата труда:				7213,48	7213	
51. 3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического	маш.-ч	1,3	1,3	3333,40	4333	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,3	1,3	1141,82	1484	
51. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,08	0,08	1792,30	143	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,08	851,28	68	
		Итого эксплуатация машин:				4476,80	4477	
51. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00034	0,00034	381819,66	130	
51. 6	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,06	0,06	424,32	25	
		Итого материалов:				155,28	155	
52	Е11-181001-0104 11-181001-0104 РСНБ РК 2015	п.93-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1,0000		20840,98	20841	60,4 493
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	0,9373	0,9373	822,03	770	
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0515	0,0515	880,33	45	
		Итого оплата труда:				815,83	816	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00515	0,00515	3149,56	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00515	0,00515	1141,82	6	
52. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,40582	0.40582	179,25	73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
52. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04635	0.04635	1792,30	83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04635	0,04635	851,28	39	
		Итого эксплуатация машин:				172,04	172	
52. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0001	195385,08	20	
52. 7	262177 С (23-051208-0104)	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	1	17057,46	17057	
		Итого материалов:				17077,00	17077	
53	Е11-181001-0102 11-181001-0102 РСНБ РК 2015	п.94-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1,0000		17828,46	17828	60,4 / 404
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,7725	0,7725	831,57	642	
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0309	0,0309	880,33	27	
		Итого оплата труда:				669,59	670	
53. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00309	0.00309	3149,56	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00309	0,00309	1141,82	4	
53. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,33475	0,33475	179,25	60	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
53. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02781	0,02781	1792,30	50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02781	0,02781	851,28	24	
		Итого эксплуатация машин:				119,58	120	
53. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00008	195385,08	16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53. 7	262175 С (23-051208-0102)	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=32 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	1	14654,54	14654	
		Итого материалов:				14669,97	14670	
54	Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015	п.95-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка(пункт 3.8 и 3.9,3.11-3.15)	шт.	14,0000		2573,23	36025	60,4 10125
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,47	20,58	802,96	16525	
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,28	851,28	238	
		Итого оплата труда:				1197,38	16763	
54. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	4,9	179,25	878	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
54. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,28	1792,30	502	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,02	0,28	851,28	238	
		Итого эксплуатация машин:				98,58	1380	
54. 5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0154	178010,94	2741	
54. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00196	195385,08	383	
54. 7	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,028	30195,06	845	
		Итого материалов:				283,56	3970	
55	Е11-160601-0103 11-160601-0103 РСНБ РК 2015	п.96-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка(пункт 3.10)	шт.	1,0000		4597,48	4597	60,4 1283
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	2,6	2,6	802,96	2088	
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,04	923,91	37	
		Итого оплата труда:				2124,65	2125	
55. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	3608,60	36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	851,28	9	
55. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3149,56	31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,01	0,01	851,28	11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,63	0,63	179,25	113	
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
55. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	1792,30	36	
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	851,28	17	
		Итого эксплуатация машин:				216,36	216	
55. 7	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,00207	179501,16	372	
55. 8	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00033	195385,08	64	
55. 9	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	30195,06	60	
		Итого материалов:				496,43	496	
56	Е11-181101-0102	п.97-Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	21,0000		372,17	7816	60,4
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.2)	чел-ч	0,2266	4,759	877,34	4175	
		Итого оплата труда:				198,81	4175	
56. 2	147045 С	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,21	304,79	64	
56. 3	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,21	371,49	78	
56. 4	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,42	247,05	104	
		Итого материалов:				11,70	246	
57	Е11-181101-0104	п.98-Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	8,0000		541,81	4335	60,4
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.8)	чел-ч	0,3193	2,554	831,57	2124	
		Итого оплата труда:				265,52	2124	
57. 2	146678 С	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,00088	397042,15	349	
57. 3	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,08	304,79	24	
57. 4	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,08	371,49	30	
57. 5	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,16	247,05	40	
		Итого материалов:				55,38	443	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	Е11-160601-0102	п.99-Вентили, задвижки, затворы клапаны обратные, краны проходные на	шт.	5,0000		2573,23	12866	60,4
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,47	7,35	802,96	5902	
58.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,1	851,28	85	
		Итого оплата труда:				1197,38	5987	
58.3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	1,75	179,25	314	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
58.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,1	1792,30	179	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,1	851,28	85	
		Итого эксплуатация машин:				98,58	493	
58.5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0055	178010,94	979	
58.6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0007	195385,08	137	
58.7	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,01	30195,06	302	
		Итого материалов:				283,56	1418	
59	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.100-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4,0000		2547,26	10189	60,4 2872
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,47	5,88	802,96	4721	
59.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,04	851,28	34	
		Итого оплата труда:				1188,86	4755	
59.3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	1,4	179,25	251	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
59.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,04	1792,30	72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	851,28	34	
		Итого эксплуатация машин:				80,66	323	
59.5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0044	178010,94	783	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды. d=5 мм. Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00056	195385,08	109	
59. 7	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,008	30195,06	242	
		Итого материалов:				283,56	1134	
				Индивидуальный тепловой пункт				
60	51-040201-0609 51-040201-0609	п.101-Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-125/250_Зк2-250/400, с зависимым отоплением мощностью от 125 кВт до 250 кВт и закрытой	шт.	2,0000		6313537,23	12627074	
61	Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015	п.102-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	4,0000		654,81	2619	60,4 844
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,41	1,64	831,57	1364	
61. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,04	851,28	34	
		Итого оплата труда:				349,46	1398	
61. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,04	1792,30	72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	851,28	34	
		Итого эксплуатация машин:				17,92	72	
61. 4	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,04	304,79	12	
61. 5	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,04	371,49	15	
61. 6	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,08	247,05	20	
		Итого материалов:				11,70	47	
62	Ц13-110201-0101 13-110201-0101 РСНБ РК 2015	п.103-Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	6,0000		1497,29	8984	44 2386
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,03	6,18	877,34	5422	
		Итого оплата труда:				903,66	5422	
62. 2	187347 С (23-021101-9902)	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,042	0,252	683,84	172	
		Итого материалов:				28,72	172	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	С123-070502-0361 23-070502-0361 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.104-Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-430Ф ВР, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 54 м3/ч, N 5 Вт, DN 40, типа Взлет	шт.	4,0000		171278,99	685116	
64	С123-070502-0106 23-070502-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.105-Тепловычислитель модели ТСРВ-034 обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м3/ч до 1360 м3/ч, количество каналов измерения до 3, диаметр условного прохода от 10 мм до 200 мм, габариты 190 мм х 138 мм х 81 мм, типа Взлет	шт.	2,0000		68693,86	137388	
65	С123-051401-0104 23-051401-0104 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	п.106-Датчик температуры наружного воздуха, модель EGT 301, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С, типа Sauter/Термопреобразователь сопротивления ТПС	шт.	4,0000		9789,43	39158	
66	Е11-181101-0102 11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.107-Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4,0000		2706,68	10827	60,4 480
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,2266	0,9064	877,34	795	
		Итого оплата труда:				198,81	795	
66. 2	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,04	304,79	12	
66. 3	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,04	371,49	15	
66. 4	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,08	247,05	20	
66. 5	262755 С (23-051501-0102)	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	4	2073,66	8295	
		Итого материалов:				2085,36	8341	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	Ц13-120901-0201 13-120901-0201 РСНБ РК 2015	п.108-Закладное устройство отбора давления идеальных газов. Монтаж оборудования	шт.	4,0000		1386,44	5546	40,6 1383
67.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1	4	851,28	3405	
67.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00014	0,00056	851,25	0	
		Итого оплата труда:				851,40	3406	
67.3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,16704	0,66816	179,25	120	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
67.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00014	0,00056	1792,30	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00014	0,00056	851,28	0	
67.5	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,22	0,88	14,75	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				33,44	134	
67.6	147312 С (21-130812-1007)	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00004	113488,35	5	
		Итого материалов:				1,13	5	
68	Е11-160301-0203 11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.109-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	8,0000		2057,37	16459	60,4 1411
68.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,337	2,696	851,28	2295	
68.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0472	885,75	42	
		Итого оплата труда:				292,11	2337	
68.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0064	3608,60	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0064	851,28	5	
68.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0056	3149,56	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0056	1141,82	6	
68.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,0352	1792,30	63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,0352	851,28	30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
68.6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,1112	17,05	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				13,21	106	
68.7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,032	515,75	17	
68.8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000015	592749,29	9	
68.9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,02736	181,11	5	
68.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0048	304,79	1	
68.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0424	371,49	16	
68.12	157968 С (23-011306-0203)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	8	1342,93	10743	
68.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,0552	142,71	8	
68.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0352	247,05	9	
		Итого материалов:				1350,96	10808	
69	Е11-160401-0204 11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.110-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	12,0000		2991,90	35903	60,4 4651
69.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,725	8,7	863,99	7517	
69.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0177	0,2124	867,69	184	
		Итого оплата труда:				641,75	7701	
69.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0027	0,0324	3608,60	117	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0324	851,28	28	
69.4	762 С (31-050102-01[illegible])	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,012	3149,56	38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,012	1141,82	14	
69. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,168	1792,30	301	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,168	851,28	143	
69. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,3492	4,19	17,05	71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				43,94	527	
69. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,00252	13886,80	35	
69. 8	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,005	0,06	515,75	31	
69. 9	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0061	0,0732	4812,71	352	
69.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0067	0,0804	181,11	15	
69.11	150592 С (23-010201-0169)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	12	1553,55	18643	
69.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0703	0,8436	142,71	120	
		Итого материалов:				1599,65	19196	
70	Е11-160401-0203 11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.111-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	12,0000		2584,08	31009	60,4 4186
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,656	7,872	863,99	6801	
70. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0124	0,1488	870,02	129	
		Итого оплата труда:				577,57	6931	
70. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,018	3608,60	65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,018	851,28	15	
70. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,0096	3149,56	30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0096	1141,82	11	
70. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0101	0,1212	1792,30	217	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,1212	851,28	103	
70. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2494	2,993	17,05	51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				30,29	363	
70. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00012	0,00144	13886,80	20	
70. 8	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,003	0,036	515,75	19	
70. 9	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0041	0,0492	4812,71	237	
70.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0045	0,054	181,11	10	
70.11	150581 С (23-010201-0158)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	12	1319,05	15829	
70.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0464	0,5568	142,71	79	
		Итого материалов:				1349,43	16193	
71	С123-040501-0229 23-040501-0229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.112-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,0000		1488,66	5955	
72	Е11-160301-0206 11-160301-0206	п.113-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровод	10,0000		2782,51	27825	60,4 2283
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,433	4,33	851,28	3686	
72. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0108	0,108	870,11	94	
		Итого оплата труда:				378,00	3780	
72. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0014	0,014	3608,60	51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,014	[illegible]	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,007	3149,56	22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,007	1141,82	8	
72.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,087	1792,30	156	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,087	851,28	74	
72.6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0197	0,197	17,05	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				23,19	232	
72.7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,04	515,75	21	
72.8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000004	0,000038	592749,29	23	
72.9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00646	0,0646	181,11	12	
72.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,006	304,79	2	
72.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0062	0,062	371,49	23	
72.12	157971 С (23-011306-0206)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	10	1838,27	18383	
72.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,275	142,71	39	
72.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0054	0,054	247,05	13	
		Итого материалов:				1851,50	18515	
73	Е11-160301-0204 11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.114-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	10,0000		2256,11	22561	60,4 1764
73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,337	3,37	851,28	2869	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
73. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,059	885,75	52	
		Итого оплата труда:				292,11	2921	
73. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные. 8 т	маш.-ч	0,0008	0,008	3608,60	29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,008	851,28	7	
73. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,007	3149,56	22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,007	1141,82	8	
73. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,044	1792,30	79	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,044	851,28	37	
73. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,139	17,05	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				13,21	132	
73. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,04	515,75	21	
73. 8	146643 С (21-130701-0102)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000019	592749,29	11	
73. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,0342	181,11	6	
73.10	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,006	304,79	2	
73.11	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,053	371,49	20	
73.12	157969 С (23-011306-0204)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	10	1518,83	15188	
73.13	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	0,113	142,71	16	
73.14	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,044	247,05	11	
		Итого материалы:				1527,49	15275	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	п.115-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	18,0000		96,49	1737	60,4 560
74.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,3)	чел-ч	0,0501	0,9018	1028,65	928	
		Итого оплата труда:				51,54	928	
74.2	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	0,27	133,42	36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				2,00	36	
74.3	146774 С (21-130703-1403)	Вода химически очищенная	м3	0,01	0,18	79,00	14	
74.4	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0036	304,79	1	
74.5	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0036	371,49	1	
74.6	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,009	247,05	2	
		Итого материалов:				1,05	19	
75	Е11-161101-0102 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	п.116-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10,0000		98,99	990	60,4 311
75.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,3)	чел-ч	0,0501	0,501	1028,65	515	
		Итого оплата труда:				51,54	515	
75.2	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	0,15	133,42	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				2,00	20	
75.3	146774 С (21-130703-1403)	Вода химически очищенная	м3	0,038	0,38	79,00	30	
75.4	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,002	304,79	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75. 5	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,002	371,49	1	
75. 6	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,005	247,05	1	
		Итого материалов:				3,26	33	
76	Е11-130301-1401 11-130301-1401	п.117-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140	м2	40,0000		20,52	821	54,2 244
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0138	0,552	802,96	443	
76. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,008	851,27	7	
		Итого оплата труда:				11,25	450	
76. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,004	3397,21	14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,004	851,28	3	
76. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,004	36,33	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
76. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,004	1792,30	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,004	851,28	3	
76. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,448	47,13	21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				1,05	42	
77	С121-130801-0608 21-130801-0608 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.118-Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл	кг	5,0000		2379,46	11897	
78	Е11-260101-1001 11-260101-1001 РСНБ РК 2015	п.119-Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	2,0000		40393,98	80788	55,3 18530
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	18,85	37,7	863,99	32572	
78. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	1,1	851,28	936	
		Итого оплата труда:				16754,42	33509	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
78. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,65	1,3	8,04	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
78. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,55	1,1	1792,30	1972	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,55	1,1	851,28	936	
		Итого эксплуатация машин:				990,99	1982	
78. 5	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0106	0,0212	125945,47	2670	
78. 6	126235 С (21-050112-0603)	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,56	1,12	670,77	751	
78. 7	128059 С (21-050307-1002)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1	2	150,96	302	
78. 8	128060 С (21-050307-1003)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,23	2,46	125,46	309	
78. 9	146016 С (21-130211-0301)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	0,00008	1215531,96	97	
78.10	279797 С (21-050104-0303)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0265	0,053	274473,78	14547	
		Итого материалов:				9338,11	18676	
79	С121-110203-0201 21-110203-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.120-Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	2,4800		12045,04	29872	
80	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.121-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	73,4400		575,30	42250	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				12464062	122689
			В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				11216170	
Накладные расходы -			Тенге				475566	
Сметная прибыль -			Тенге				435139	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО. Стоимость оборудования -		Тенге				12627074	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				49509	
	Материалы -		Тенге				4037	
	Всего заработная плата -		Тенге				38786	
	Накладные расходы -		Тенге				19186	
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге				16392	16392
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге				2794	
	Сметная прибыль -		Тенге				5496	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				74191	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				44	
	Сметная заработная плата -		Тенге				38786	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				899019	
	Материалы -		Тенге				18676	
	Всего заработная плата -		Тенге				33959	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				845303	
	Накладные расходы -		Тенге				57689	
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге				18774	18774
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге				38915	
	Сметная прибыль -		Тенге				76537	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1033244	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				39	
	Сметная заработная плата -		Тенге				33959	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				299365	
	Материалы -		Тенге				147225	
	Всего заработная плата -		Тенге				144908	
	Сдача и испытание -		Тенге				2355	
	Накладные расходы -		Тенге				103929	
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге				87525	87525
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге				16404	
	Сметная прибыль -		Тенге				32264	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				435557	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				175	
	Сметная заработная плата -		Тенге				144908	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				14170067	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				259	
	Сметная заработная плата -		Тенге				217653	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ АКТУ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				22868765	
	в том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2832667	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				138925	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				27226	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				8681003	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				11216170	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1645752	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				24514517	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1039416	
	ИТОГО:		Тенге				25553932	
	Сметная прибыль		Тенге				2044315	
	ИТОГО по акту:		Тенге				27598247	
	ИТОГО по акту:		Тенге				27598247	
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				134741	
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				27732988	
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				256801	
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				27989788	
	Итого в текущих ценах 2019 г. коэф.понижения К-0,91421461		Тенге				25588673	
	НДС 12%		Тенге				3070641	
	Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге				28659314	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Бижанов К.Х.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

ТОО "ЛИР"

Камаргин В.Г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Строительство пятиэтажного жилого дома №48 по ПДП в микрорайоне «Юбилейный» в г.Костанай

Наименование объекта: 120-ти квартирный жилой дом

Договор: №522 от 19.08.2019 года

Акт 8-3

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за август 2020 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2К Отопление и вентиляция (Изменения)						
		Отопление (Включить)						
1	Е11-160601-0101 11-160601-0101	п.7-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	350,0000		2614,10	914937	60,4 258866
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,514	529,935	802,96	425517	
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0103	3,605	851,28	3069	
		Итого оплата труда:				1224,53	428585	
1.3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3605	126,175	179,25	22617	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0103	3,605	1792,30	6461	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0103	3,605	851,28	3069	
		Итого эксплуатация машин:				83,08	29078	
1.5	144730 С (21-130201-0506)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,385	178010.94	68534	
1.6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,049	195385,08	9574	
1.7	187338 С (23-021101-1303)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,7	30195,06	21137	
		Итого материалов:				283,56	99245	
2	Е11-220801-0105 11-220801-0105	п.8-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0570		973198,63	55472	62,1 14113
2	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5)	чел-ч	312,7	17,824	980,33	17473	
2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	5,378	977,23	5253	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				398711,69	22727	
2. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	5,25	3133,61	16452	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	5,25	980,33	5147	
2. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,12483	1792,30	224	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,12483	851,28	106	
		Итого эксплуатация машин:				292561,95	16676	
2. 5	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,00513	197175,18	1012	
		Итого материалов:				17745,77	1012	
		Фитинги для полипропиленовых труб						
3	С123-020401-4102 23-020401-4102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	п.9-Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 25х1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 + Vtp.701 25х1/2"	шт.	350,0000		1004,96	351736	
		Узлы управления квартирных систем						
4	С123-030302-0601 23-030302-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.10-Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus	шт.	120,0000		738,53	88624	
5	Е11-181001-0102 11-181001-0102	п.11-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	30,0000		1330,72	39922	60,4 12133
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,7725	23,175	831,57	19272	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0309	0,927	880,33	816	
		Итого оплата труда:				669,59	20088	
5. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00309	0,0927	3149,56	292	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00309	0,0927	1141,82	106	
5. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,33475	10,043	179,25	1800	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
5. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02781	0,8343	1792,30	1495	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02781	0,8343	851,28	710	
		Итого эксплуатация машин:				119,58	3587	
5.6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,0024	195385,08	469	
		Итого материалов:				15,63	469	
6	С123-040905-1201 23-040905-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.12-Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	120,0000		1527,83	183340	
7	С123-041009-0302 23-041009-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.13-Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	120,0000		67257,29	8070875	
				Вентиляция				
8	С123-050306-0331 23-050306-0331 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.14-Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	120,0000		1600,07	192008	
				Тепловой пункт				
9	Е11-161101-0101 11-161101-0101	п.15-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровод	10,0000		96,49	965	60,4 311
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,3)	чел-ч	0,0501	0,501	1028,65	515	
		Итого оплата труда:				51,54	515	
9.2	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	0,15	133,42	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				2,00	20	
9.3	146774 С (21-130703-1403)	Вода химически очищенная	м3	0,01	0,1	79,00	8	
9.4	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,002	304,79	1	
9.5	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,002	371,49	1	

		3	4	5	6	7	8	9
9. 6	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,005	247,05	1	
		Итого материалов:				1,05	10	

ТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ АКТУ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	8506502
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	462777
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	49362
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	9138
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	7994363
- перевозка грузов	Тенге	0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	0
Накладные расходы I уровня	Тенге	285423
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	8791925
Накладные расходы II уровня	Тенге	372778
ИТОГО:	Тенге	9164702
Сметная прибыль	Тенге	733176
ИТОГО по акту:	Тенге	9897879
ИТОГО по акту:	Тенге	9897879
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	89081
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	9986960
Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%	Тенге	169778
Итого с зимним удорожанием	Тенге	10156738
Итого в текущих ценах 2019 г. коэф.понижения К-0,91421461	Тенге	9285438
НДС 12%	Тенге	1114253
Стоимость строительно-монтажных работ	Тенге	10399691

КАЗЧИК:

"Отдел строительства акимата города Костаная"

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПОТРАНС"

Бижанов К.Х.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

ТОО "ЛИР"

Камаргин В.Г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Строительство пятиэтажного жилого дома №48 по ПДП в микрорайоне «Юбилейный» в г.Костанай

Наименование объекта: 120-ти квартирный жилой дом

Договор: №522 от 19.08.2019 года

Акт 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2020 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Общестроительные работы						
		РАЗДЕЛ 1.Кладочные работы						
		Блок-секция 1 АС-28						
		АС-17 прим. 1						
1	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.96-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	0,0115		76818,94	886	50,8 262
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	0,650856	783,25	510	
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,006232	851,27	5	
		Итого оплата труда:				44634,99	515	
1.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,002654	3608,60	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,002654	851,28	2	
1.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,003577	1792,30	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,003577	851,28	3	
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	16	
2	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.97-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0115		222351,51	2566	
		АС-23						
3	Е11-120101-1001 11-120101-1001	п.100-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,9600		3120,42	2996	56,4 398
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	0,93312	754,01	704	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,002592	851,27	2	
		Итого оплата труда:				735,20	706	
3. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,00192	3608,60	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00192	851,28	2	
3. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,000672	1792,30	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,000672	851,28	1	
		Итого эксплуатация машин:				8,47	8	
3. 5	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,1152	99,96	12	
3. 6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,0384	410,75	16	
3. 7	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,005472	278475,26	1524	
		Итого материалов:				1615,73	1551	
					Блок-секция 2, 3, 4, 5 АС-28			
		АС-18 прим. 1						
4	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.138-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	0,0462		76818,94	3546	50,8 1047
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	2,603	783,25	2039	
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,024926	851,28	21	
		Итого оплата труда:				44634,99	2060	
4. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,010617	3608,60	38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,010617	851,28	9	
4. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,01431	1792,30	26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,01431	851,28	12	
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	64	
5	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.139-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0462		222351,51	10264	
		АС-23						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Е11-120101-1001 11-120101-1001	п.142-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,8400		3120,42	11982	56,4 1592
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	3,732	754,01	2814	
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,010368	851,28	9	
		Итого оплата труда:				735,20	2823	
6.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,00768	3608,60	28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00768	851,28	7	
6.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,002688	1792,30	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,002688	851,28	2	
		Итого эксплуатация машин:				8,47	33	
6.5	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,4608	99,96	46	
6.6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,1536	410,75	63	
6.7	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,021888	278475,26	6095	
		Итого материалов:				1615,73	6204	
		Блок-секция 6 АС-28						
		АС-19 прим. 1						
7	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.180-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	0,0115		76818,94	886	50,8 262
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	0,650856	783,25	510	
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,006232	851,27	5	
		Итого оплата труда:				44634,99	515	
7.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,002654	3608,60	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,002654	851,28	2	
7.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,003577	1792,30	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,003577	851,28	3	
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.181-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0115		222351,51	2566	
		АС-23						
9	Е11-120101-1001 11-120101-1001	п.184-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,9600		3120,42	2996	56,4 398
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	0,93312	754,01	704	
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,002592	851,27	2	
		Итого оплата труда:				735,20	706	
9.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,00192	3608,60	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00192	851,28	2	
9.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,000672	1792,30	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,000672	851,28	1	
		Итого эксплуатация машин:				8,47	8	
9.5	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,1152	99,96	12	
9.6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,0384	410,75	16	
9.7	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,005472	278475,26	1524	
		Итого материалов:				1615,73	1551	
ТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				30407	3959
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				30407	
Материалы -			Тенге				9307	
Всего заработная плата -			Тенге				7325	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				13675	
Накладные расходы -			Тенге				5415	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				3958	3958
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				1457	
Сметная прибыль -			Тенге				2866	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				38688	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				10	
Сметная заработная плата -			Тенге				7325	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				38688	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10	
		Сметная заработная плата -	Тенге				7325	
		РАЗДЕЛ 2. Двери						
		Блок-секция 2, 3, 4, 5						
10	Е11-100107-0106 11-100107-0106	п.451-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	546,3298		1570,47	857994	59,8 253694
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,9753	532,835	773,71	412260	
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	13,822	866,56	11978	
		Итого оплата труда:				776,52	424238	
10.3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	86,102	11,78	1014	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
10.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	1,093	3149,56	3441	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,093	1141,82	1248	
10.5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	1,093	1412,75	1544	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,093	754,01	824	
10.6	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	26,06	18,64	486	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
10.7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	11,637	1792,30	20857	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	11,637	851,28	9906	
10.8	2816 С (34-030204-0101)	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	22,29	37,25	830	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				51,57	28172	
0.9	131630 С (21-070204-0202)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,54633	21966,85	12001	
0.10	145749 С (21-130207-1020)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	1655,379	33,36	55223	
0.11	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	3,939	196,55	774	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				124,46	67999	
11	С121-090102-0110 21-090102-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.452-Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	127,5736		12860,81	1640700	
12	С121-090102-0111 21-090102-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.453-Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	252,2478		11451,06	2888505	
13	С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.454-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	166,5084		9423,95	1569167	
14	Е11-100107-0101 11-100107-0101	п.455-Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	10,9200		2603,96	28435	59,8 5354
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,899	9,817	812,49	7976	
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	1,103	885,51	977	
		Итого оплата труда:				819,87	8953	
14. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,755664	3608,60	2727	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	0,755664	851,28	643	
14. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,129948	3149,56	409	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,129948	1141,82	148	
4. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,195468	521,18	102	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
4. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,217308	1792,30	389	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,217308	851,28	185	
		Итого эксплуатация машин:				332,19	3628	
4. 7	102673 С (21-020402-0104)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,011466	16405,00	188	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. 8	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,008736	26037,67	227	
14. 9	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	9,719	215,22	2092	
14.10	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	4,717	982,75	4636	
14.11	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,22932	410,75	94	
14.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,450996	196,55	89	
14.13	147444 С (21-130814-0401)	Ерши металлические	кг	0,375	4,095	190,43	780	
14.14	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,002577	75443,28	194	
		Итого материалов:				760,11	8300	
15	С121-090102-0305 21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.456-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	2,4618		35495,37	87381	
16	С121-090102-0215 21-090102-0215 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.457-Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-13 ГПУ СТ РК 943-92	м2	10,9200		15096,57	164855	
17	Е11-100501-0301 11-100501-0301	п.458-Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	118,7120		2732,98	324438	59,8 74678
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,288	152,854	773,71	118264	
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0693	8,227	804,12	6615	
		Итого оплата труда:				1051,95	124880	
17. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0336	3,989	1412,75	5635	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336	3,989	754,01	3008	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2091	24,823	18,64	463	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
17. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	4,238	1792,30	7596	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	4,238	851,28	3608	
17. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3221	38,237	14,75	564	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				120,10	14258	
17. 7	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5,04	598,308	24,49	14653	
17. 8	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,43	51,046	108,14	5520	
17. 9	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,93	347,826	80,69	28066	
17.10	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	949,696	9,87	9373	
17.11	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	4,02	477,222	48,98	23374	
		Итого материалов:				682,21	80987	
18	Е11-100402-0502 11-100402-0502	п.460-Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	204,9696		2596,00	532101	59,8 164597
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,49	305,405	877,34	267944	
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	7,543	968,13	7302	
		Итого оплата труда:				1342,86	275246	
8. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	3,034	3149,56	9554	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0148	3,034	1141,82	3464	
8. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	4,509	1792,30	8082	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	4,509	851,28	3838	
		Итого эксплуатация машин:				86,04	17636	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. 5	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,102485	205870,68	21099	
18. 6	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,034	6,969	196,55	1370	
		Итого материалов:				109,62	22468	
19	С121-090402-0101 21-090402-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.461-Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003, ДСН ПП 3-2-2 М2 2100-1010, ДСН ПЛ 3-2-2 М2 2100-1010	м2	169,6800		32478,01	5510868	
20	С121-090402-0203 21-090402-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.462-Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003, ДСН ЛН 2100-1010 М2, ДСН ДКН 2100-1300 М2	м2	10,9200		33512,38	365955	
21	С121-090402-0303 21-090402-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.463-Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой ДСЛ 21-10 ГТ	м2	16,7256		39556,17	661601	
22	С121-090402-0101 21-090402-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.464-Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003, ДСВ ЛН 3-2-3 1900-910, ДСН ПН М3 3-2-3 2100-910	м2	7,0980		32478,01	230529	
23	С121-090404-0106 21-090404-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.465-Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	4,0000		8203,93	32816	
24	С121-090404-0901 21-090404-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.466-Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	4,0000		483,39	1934	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.467-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	680,0000		482,26	327934	
26	С121-090404-1005 21-090404-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.468-Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	348,0000		3757,35	1307559	
27	С121-090404-0305 21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.469-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	200,0000		5673,69	1134738	
28	С121-090404-0303 21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.470-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	220,0000		4355,70	958254	
ТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				16046263	498323
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				16046263	
Материалы -			Тенге				179754	
Всего заработная плата -			Тенге				833317	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				14996370	
Накладные расходы -			Тенге				1199814	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				498323	498323
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				701491	
Сметная прибыль -			Тенге				1379686	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				18625762	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				1032	
Сметная заработная плата -			Тенге				833317	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				18625762	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				1032	
Сметная заработная плата -			Тенге				833317	

РАЗДЕЛ 3. Отделочные работы

Блок-секция 2-5 АС-31, АС-33 прим.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Потолок						
29	Е11-150206-0104 11-150206-0104	п.504-Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываем	330,7600		434,22	143621	54,8 43522
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,298	98,566	802,96	79145	
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,363836	754,01	274	
		Итого оплата труда:				240,11	79419	
29. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,363836	1412,75	514	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,363836	754,01	274	
		Итого эксплуатация машин:				1,55	514	
29. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,198456	15382,96	3053	
29. 5	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0074	2,448	547,45	1340	
		Итого материалов:				13,28	4393	
30	Е11-150203-0202 11-150203-0202	п.505-Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатурив	126,7200		1334,93	169162	54,8 40702
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,68	86,17	802,96	69191	
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	6,742	754,01	5083	
		Итого оплата труда:				586,13	74274	
30. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	5,956	920,55	5483	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	5,956	754,01	4491	
30. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	0,785664	1412,75	1110	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,785664	754,01	592	
		Итого эксплуатация машин:				52,02	6593	
30. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	1,901	15382,96	29240	
30. 6	128485 С (21-050308-1202)	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	0,0277	3,51	1284,18	4508	
30. 7	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,088704	312,83	28	
		Итого материалов:				266,54	33775	
31	Е11-150405-0102 11-150405-0102	п.506-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным	м2 окрашиваем	282,4000		301,16	85047	54,8 19024
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,154	43,49	792,79	34478	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,2824	841,55	238	
		Итого оплата труда:				122,93	34716	
31.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,02824	1412,75	40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,02824	754,01	21	
31.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,25416	1792,30	456	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,25416	851,28	216	
		Итого эксплуатация машин:				1,75	495	
31.5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0011	0,31064	84,66	26	
31.6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0033	0,93192	162,18	151	
31.7	149611 С (22-040803-0201)	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,57	160,968	132,75	21369	
		Итого материалов:				76,30	21546	
32	Е11-150405-0102 11-150405-0102	п.507-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным	м2 окрашиваем	125,8400		301,16	37898	54,8 8477
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,154	19,379	792,79	15364	
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,12584	841,55	106	
		Итого оплата труда:				122,93	15470	
32.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,012584	1412,75	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,012584	754,01	9	
2.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,113256	1792,30	203	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,113256	851,28	96	
		Итого эксплуатация машин:				1,75	221	
2.5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0011	0,138424	84,66	12	
.6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0033	0,415272	162,18	67	
.7	149611 С (22-040803-0201)	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,57	71,729	132,75	9522	
		Итого материалов:				76,30	9601	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	Е11-150401-0202 11-150401-0202	п.508-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваем	61,2400		64,50	3950	54,8 1075
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,044	2,695	722,22	1946	
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,018372	818,85	15	
		Итого оплата труда:				32,02	1961	
33. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,006124	1412,75	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,006124	754,01	5	
33. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,012248	1792,30	22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,012248	851,28	10	
		Итого эксплуатация машин:				0,50	31	
33. 5	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00021	0,01286	32680,92	420	
33. 6	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	0,3062	120,36	37	
		Итого материалов:				7,46	457	
		Стены						
34	Е11-150203-0201 11-150203-0201	п.509-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатурив	717,3320		1296,03	929680	54,8 220936
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,65	466,266	802,96	374393	
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	38,162	754,01	28775	
		Итого оплата труда:				562,04	403167	
34. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	33,715	920,55	31036	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	33,715	754,01	25421	
34. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	4,447	1412,75	6283	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	4,447	754,01	3353	
		Итого эксплуатация машин:				52,02	37319	
34. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	10,832	15382,96	166624	
34. 6	128485 С (21-050308-1202)	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	0,0277	19,87	1284,18	25517	
34. 7	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,04304	19885,05	856	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34. 8	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,502132	312,83	157	
		Итого материалов:				269,27	193154	
35	Е11-150401-0202 11-150401-0202	п.512-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваем	271,0600		64,50	17483	54,8 4757
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,044	11,927	722,22	8614	
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,081318	818,86	67	
		Итого оплата труда:				32,02	8680	
35. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,027106	1412,75	38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,027106	754,01	20	
35. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,054212	1792,30	97	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,054212	851,28	46	
		Итого эксплуатация машин:				0,50	135	
35. 5	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00021	0,056923	32680,92	1860	
35. 6	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	1,355	120,36	163	
		Итого материалов:				7,46	2023	
36	Е11-150107-0105 11-150107-0105	п.513-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного	м2 поверхности	332,4000		5339,89	1774980	54,8 227239
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	1,52	505,248	812,49	410509	
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	5,485	758,73	4161	
		Итого оплата труда:				1247,50	414670	
36. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,26592	3397,21	903	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,26592	851,28	226	
36. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,013	4,321	808,82	3495	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	4,321	754,01	3258	
36. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0027	0,89748	1412,75	1268	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,89748	754,01	677	
		Итого эксплуатация машин:				17,05	5666	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	1,662	84,66	141	
36. 7	149074 С (22-020101-0405)	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	332,4	2517,80	836917	
36. 8	149905 С (22-050107-0101)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	166,2	236,28	39270	
36. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0093	3,091	30,00	93	
36.10	249623 С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3,75	1246,5	45,58	56815	
		Итого материалов:				2807,57	933235	
37	Е11-150403-0108 11-150403-0108	п.514-Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваем	607,2400		396,54	240793	54,8 49600
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,192	116,59	773,71	90207	
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,364344	835,07	304	
		Итого оплата труда:				149,05	90511	
37. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,060724	1412,75	86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,060724	754,01	46	
37. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,30362	1792,30	544	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,30362	851,28	258	
		Итого эксплуатация машин:				1,04	630	
37. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,002429	1440,55	3	
37. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0021	1,275	84,66	108	
37. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	4,858	162,18	788	
37. 8	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,103	62,546	371,49	23235	
37. 9	249421 С (22-040201-0902)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,267	162,133	304,17	49316	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				120,96	73450	
				Блок-секция 6 АС-32, АС-33 прим.2				
		Потолок						
38	Е11-150206-0104 11-150206-0104	п.517-Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываем	100,2000		434,22	43508	54,8 13184
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,298	29,86	802,96	23976	
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,11022	754,01	83	
		Итого оплата труда:				240,11	24059	
38. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,11022	1412,75	156	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,11022	754,01	83	
		Итого эксплуатация машин:				1,55	156	
38. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,06012	15382,96	925	
38. 5	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0074	0,74148	547,45	406	
		Итого материалов:				13,28	1331	
39	Е11-150203-0202 11-150203-0202	п.518-Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатурив	31,6800		1334,93	42291	54,8 10176
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,68	21,542	802,96	17298	
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	1,685	754,01	1271	
		Итого оплата труда:				586,13	18568	
39. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	1,489	920,55	1371	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	1,489	754,01	1123	
39. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	0,196416	1412,75	277	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,196416	754,01	148	
		Итого эксплуатация машин:				52,02	1648	
39. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	0,4752	15382,96	7310	
39. 6	128485 С (21-050308-1202)	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	0,0277	0,877536	1284,18	1127	
39. 7	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,022176	312,83	7	
		Итого материалов:				266,54	8444	
		Стены						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	Е11-150203-0201 11-150203-0201	п.522-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатурив	577,0900		1296,03	747923	54,8 177742
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,65	375,108	802,96	301197	
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	30,701	754,01	23149	
		Итого оплата труда:				562,04	324346	
40. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	27,123	920,55	24968	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	27,123	754,01	20451	
40. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	3,578	1412,75	5055	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	3,578	754,01	2698	
		Итого эксплуатация машин:				52,02	30023	
40. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	8,714	15382,96	134048	
40. 6	128485 С (21-050308-1202)	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	0,0277	15,985	1284,18	20528	
40. 7	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,034625	19885,05	689	
40. 8	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,403963	312,83	126	
		Итого материалов:				269,27	155391	
41	Е11-150107-0105 11-150107-0105	п.526-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного	м2 поверхности	110,0000		5339,89	587388	54,8 75200
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	1,52	167,2	812,49	135848	
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	1,815	758,73	1377	
		Итого оплата труда:				1247,50	137225	
41. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,088	3397,21	299	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,088	851,28	75	
41. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,013	1,43	808,82	1157	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	1,43	754,01	1078	
41. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0027	0,297	1412,75	420	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,297	754,01	224	
		Итого эксплуатация машин:				17,05	1875	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41.6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,55	84,66	47	
41.7	149074 С (22-020101-0405)	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	110	2517,80	276958	
41.8	149905 С (22-050107-0101)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	55	236,28	12995	
41.9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0093	1,023	30,00	31	
41.10	249623 С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3,75	412,5	45,58	18802	
		Итого материалов:				2807,57	308832	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				3393105	891634
			В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3393105	
Материалы -			Тенге				1745633	
Всего заработная плата -			Тенге				1627068	
		Накладные расходы -	Тенге				1073306	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				891633	891633
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				181673	
		Сметная прибыль -	Тенге				357313	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				4823724	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2030	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1627068	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4823724	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2030	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1627068	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ АКТУ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				19469774	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2375890	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				149145	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				91820	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				16944740	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
Накладные расходы I уровня			Тенге				1393915	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				20863689	
Накладные расходы II уровня			Тенге				884620	
ИТОГО:			Тенге				21748309	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Сметная прибыль		Тенге				1739865	
	ИТОГО по акту:		Тенге				23488174	
	ИТОГО по акту:		Тенге				23488174	
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				211394	
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				23699568	
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				402893	
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				24102460	
	Итого в текущих ценах 2019 г. коэф.понижения К-0,91421461		Тенге				22034821	
	НДС 12%		Тенге				2644179	
	Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге				24679000	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС" Бижанов К.Х.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

ТОО "ЛИР",

Камаргин В.Г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Строительство пятиэтажного жилого дома №48 по ПДП в микрорайоне «Юбилейный» в г.Костанай

Наименование объекта: 120-ти квартирный жилой дом

Договор: №522 от 19.08.2019 года

РЕЕСТР 10

актов за октябрь 2020 года

N п.п.	№ актов	№ смет	Наименование работ и затрат	Сумма, тенге
1	2	3	4	5
1	10-1	2-1-1	Общестроительные работы	23 808 064
2	10-2	2-1-1К	Общестроительные работы (Корректировка)	28 191 936
	ИТОГО:			**52 000** 000

Сдал: Принял:

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Строительство пятиэтажного жилого дома №48 по ПДП в микрорайоне «Юбилейный» в г.Костанай

Наименование объекта: 120-ти квартирный жилой дом

Договор: №522 от 19.08.2019 года

Акт 10-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за октябрь 2020 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Общестроительные работы						
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты АС101-102						
		Цоколь АС-104						
1	Е11-150213-0101 11-150213-0101	п.46-Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	332,0000		4832,66	1604443	54,8 397661
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	2,252	747,83	916,12	685102	
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1435	47,642	851,28	40557	
		Итого оплата труда:				2185,72	725659	
1.3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0545	18,094	11,78	213	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1.4	976 С (31-050402-0302)	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0746	24,767	54,07	1339	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
.5	2518 С (31-040202-0101)	Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные, до 2 м3/ч	маш.-ч	0,1435	47,642	1001,43	47710	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1435	47,642	851,28	40557	
.6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,28	92,96	14,75	1371	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				152,51	50634	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0.004	1.328	162.18	215	
1.8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.0047	1.56	30.00	47	
1.9	249627 С (22-050102-0105)	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	12	3984	73.17	291509	
		Итого материалов:				878,83	291771	
2	С121-110401-0103 21-110401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.47-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	10,5307		17420,73	183453	
3	С122-040101-9909 22-040101-9909 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.48-Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	56,4400		211,53	11938	
		Узел 1 АС-104						
4	Е11-150213-0201 11-150213-0201	п.54-Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	м	283,9200		685,82	194719	54,8 38391
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0.3073	87.249	802,96	70057	
		Итого оплата труда:				246,75	70057	
4.2	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.1124	31.913	14,75	471	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				1,66	471	
4.3	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00081	0,229975	278475,26	64042	
		Итого материалов:				225,56	64042	
5	С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.55-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	113,5700		3104,04	352526	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	С121-130207-0411 21-130207-0411 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.56-Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 80 мм	10 шт.	56,8000		174,64	9920	
7	С121-100502-0105 21-100502-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.57-Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	42,5900		2977,58	126815	
8	С121-130809-1304 21-130809-1304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.58-Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	283,9200		42,50	12066	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1780947	436052
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1780947	
Материалы -			Тенге				355814	
Всего заработная плата -			Тенге				795716	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				618870	
Накладные расходы -			Тенге				530053	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				436052	436052
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				94001	
Сметная прибыль -			Тенге				184880	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2495881	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				883	
Сметная заработная плата -			Тенге				795716	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				2495881	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				883	
Сметная заработная плата -			Тенге				795716	
		РАЗДЕЛ 2. Вход в подвал АС92-93						
9	Е11-090402-0101 11-090402-0101	п.210-Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,0480		66602,36	3197	60,9 / 739
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,3)	чел-ч	25,3	1,214	890,06	1081	
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,778	0,133331	989,56	132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				25267,52	1213	
9.3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	14	0,671933	331,97	223	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
9.4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,08	0,00384	20,01	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
9.5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,005279	3149,56	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,005279	1141,82	6	
9.6	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,41	0,115668	3998,45	462	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,41	0,115668	980,33	113	
9.7	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,004224	5471,95	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,004224	1319,19	6	
9.8	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,011999	24,61	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
9.9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,39	0,066713	186,95	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
9.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,008159	1792,30	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,008159	851,28	7	
9.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,02	0,144946	17,05	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				15735,62	755	
9.12	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00144	66,30	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.13	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000898	2742,28	2	
9.14	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000048	327493,64	16	
9.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00048	196,55	0	
9.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	0,124788	181,11	23	
9.17	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,78	0,037436	91,05	3	
9.18	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000005	1774323,66	9	
9.19	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,016	0,000768	208172,82	160	
9.20	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000015	401465,54	6	
9.21	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000029	413033,85	12	
9.22	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000093	367670,21	34	
		Итого материалов:				5518,39	265	
10	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.211-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0480		436244,78	20938	
11	Е11-090302-0301 11-090302-0301	п.212-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0596		99660,47	5940	60,9 1716
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	56,5	3,367	773,71	2605	
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	0,215037	987,17	212	
		Итого оплата труда:				47276,32	2818	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,00596	331,97	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
11.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу. 10 т	маш.-ч	0,12	0,007152	3149,56	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,007152	1141,82	8	
11.5	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу. 25 т	маш.-ч	3,21	0,191316	3998,45	765	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	0,191316	980,33	188	
11.6	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,005245	5471,95	29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,005245	1319,19	7	
11.7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,011324	1792,30	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,011324	851,28	10	
11.8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,087016	17,05	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				14093,13	840	
11.9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001788	66,30	0	
11.10	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001115	2742,28	3	
11.11	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000012	327493,64	4	
11.12	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000061	34752,55	2	
11.13	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000026	381819,66	10	
11.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000596	196,55	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.15	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1.2	0,07152	181,11	13	
11.16	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,021456	91,05	2	
11.17	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.0001	0.000006	1774323,66	11	
11.18	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000026	200244,36	5	
11.19	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000018	401465,54	7	
11.20	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000036	413033,85	15	
11.21	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000116	367670,21	43	
		Итого материалов:				1925,73	115	
12	Е11-100102-0401 11-100102-0401	п.215-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в	0,0600		83512,13	5011	59,8 609
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	22,5	1,35	741,29	1001	
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0216	851,28	18	
		Итого оплата труда:				16985,49	1019	
12. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,0138	11,78	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
12. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,0198	86,39	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
12. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,0216	1792,30	39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,0216	851,28	18	
		Итого эксплуатация машин:				676,45	41	
12. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,000186	205870,68	38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.7	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,0558	38749,93	2162	
12.8	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,0072	33323,39	240	
12.9	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6.5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0006	19642,27	12	
12.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,087	215,22	19	
12.11	144749 С (21-130201-0904)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,00045	395629,44	178	
12.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	0,18	196,55	35	
12.13	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,000155	75443,28	12	
12.14	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00301	0,000181	575926,68	104	
		Итого материалов:				46667,99	2800	
13	Е11-150201-0101 11-150201-0101	п.224-Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатурив	12,8400		1272,11	16334	54,8 3787
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,611	7,845	851,28	6678	
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	0,30816	754,01	232	
		Итого оплата труда:				538,23	6911	
13.3	976 С (31-050402-0302)	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	0,11556	54,07	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
13.4	3385 С (31-030205-0202)	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	0,30816	981,71	303	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	0,30816	754,01	232	
		Итого эксплуатация машин:				24,05	309	
13.5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	0,242676	15382,96	3733	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0035	0,04494	30,00	1	
		Итого материалов:				290,84	3734	
14	Е11-150402-0403 11-150402-0403	п.225-Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваем	12,8400		146,66	1883	54,8 360
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	0,0618	0,793512	822,03	652	
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,00642	851,28	5	
		Итого оплата труда:				51,23	658	
14.3	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0016	0,020544	36,33	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
14.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,00642	1792,30	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00642	851,28	5	
		Итого эксплуатация машин:				0,95	12	
14.5	149611 С (22-040803-0201)	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,38	4,879	132,75	648	
		Итого материалов:				50,45	648	
15	Е11-150203-0201 11-150203-0201	п.226-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатурив	31,6400		1296,03	41006	54,8 9745
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,65	20,566	802,96	16514	
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	1,683	754,01	1269	
		Итого оплата труда:				562,04	17783	
15.3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	1,487	920,55	1369	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	1,487	754,01	1121	
15.4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	0,196168	1412,75	277	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,196168	754,01	148	
		Итого эксплуатация машин:				52,02	1646	
15.5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	0,477764	15382,96	7349	
15.6	128485 С (21-050308-1202)	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	0,0277	0,876428	1284,18	1125	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.7	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,001898	19885,05	38	
15.8	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,022148	312,83	7	
		Итого материалов:				269,27	8520	
16	Е11-150401-0202 11-150401-0202	п.227-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваем	31,6400		64,50	2041	54,8 555
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,044	1,392	722,22	1005	
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,009492	818,86	8	
		Итого оплата труда:				32,02	1013	
16.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,003164	1412,75	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,003164	754,01	2	
16.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,006328	1792,30	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,006328	851,28	5	
		Итого эксплуатация машин:				0,50	16	
16.5	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00021	0,006644	32680,92	217	
16.6	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	0,1582	120,36	19	
		Итого материалов:				7,46	236	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				68071	17511
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				62410	
Материалы -			Тенге				15938	
Всего заработная плата -			Тенге				27384	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				18598	
Накладные расходы -			Тенге				18342	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				15057	15057
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				3285	
Сметная прибыль -			Тенге				6460	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				87212	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				34	
Сметная заработная плата -			Тенге				27384	
Стоимость металлических работ -			Тенге				5661	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Материалы -		Тенге				380	
	Всего заработная плата -		Тенге				4030	
		Накладные расходы -	Тенге				2799	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				2455	2455
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				344	
		Сметная прибыль -	Тенге				677	
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				9136	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5	
		Сметная заработная плата -	Тенге				4030	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				96349	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				39	
		Сметная заработная плата -	Тенге				31414	

РАЗДЕЛ 3. Вход в подвал по оси "А" АС93.1-АС93.2

17	Е11-090402-0101 11-090402-0101	п.238-Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,0202		66602,36	1347	60,9 311
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,3)	чел-ч	25,3	0,511819	890,06	456	
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,778	0,056199	989,56	56	
		Итого оплата труда:				25267,52	511	
17.3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	14	0.28322	331,97	94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
17.4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,08	0,001618	20,01	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
17.5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0.002225	3149,56	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,002225	1141,82	3	
17.6	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,41	0,048754	3998,45	195	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,41	0,048754	980,33	48	
17.7	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,00178	5471,95	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,00178	1319,19	2	
17.8	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,005058	24,61	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--	
17.9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1.39	0.02812	186.95	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--	
17.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.17	0.003439	1792,30	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.17	0.003439	851,28	3	
17.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3.02	0,061095	17,05	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				15735,62	318	
17.12	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.03	0,000607	66,30	0	
17.13	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000378	2742,28	1	
17.14	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0,00002	327493,64	7	
17.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.01	0,000202	196,55	0	
17.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	0,052598	181,11	10	
17.17	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0.78	0,015779	91,05	1	
17.18	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000002	1774323,66	4	
17.19	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,016	0,000324	208172,82	67	
17.20	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000006	401465,54	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.21	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000012	413033,85	5	
17.22	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000039	367670,21	14	
		Итого материалов:				5518,39	112	
18	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.239-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0202		436244,78	8825	
19	Е11-090302-0301 11-090302-0301	п.240-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0268		99660,47	2666	60,9 770
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	56,5	1,511	773,71	1169	
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	0,096514	987,17	95	
		Итого оплата труда:				47276,32	1265	
19. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,002675	331,97	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
19. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,00321	3149,56	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,00321	1141,82	4	
19. 5	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	0,085867	3998,45	343	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	0,085867	980,33	84	
19. 6	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,002354	5471,95	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,002354	1319,19	3	
19. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,005083	1792,30	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,005083	851,28	4	
19. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,039055	17,05	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				14093,13	377	
19.9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,000803	66,30	0	
19.10	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,0005	2742,28	1	
19.11	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000005	327493,64	2	
19.12	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000028	34752,55	1	
19.13	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000012	381819,66	4	
19.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000267	196,55	0	
19.15	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,0321	181,11	6	
19.16	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,00963	91,05	1	
19.17	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000003	1774323,66	5	
19.18	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000012	200244,36	2	
19.19	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000008	401465,54	3	
19.20	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000016	413033,85	7	
19.21	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000052	367670,21	19	
		Итого материалов:				1925,73	52	
20	Е11-100102-0401 11-100102-0401	п.243-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в	0,0300		83512,13	2505	59,8 30,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	22,5	0,675	741,29	500	
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0108	851,28	9	
		Итого оплата труда:				16985,49	510	
20. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,0069	11,78	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
20. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,0099	86,39	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
20. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,0108	1792,30	19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,0108	851,28	9	
		Итого эксплуатация машин:				676,45	20	
20. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,000093	205870,68	19	
20. 7	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,0279	38749,93	1081	
20. 8	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,0036	33323,39	120	
20. 9	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0003	19642,27	6	
20.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,0435	215,22	9	
20.11	144749 С (21-130201-0904)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,000225	395629,44	89	
20.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	0,09	196,55	18	
20.13	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,000077	75443,28	6	
20.14	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00301	0,00009	575926,68	52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				46667,99	1400	
21	Е11-080101-0202 11-080101-0202	п.244-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,3000		6403,81	1921	50,8 165
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,85	0,255	722,22	184	
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,162	870,40	141	
		Итого оплата труда:				1083,90	325	
21.3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,138	1897,76	262	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,138	851,28	117	
21.4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,276	11,48	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
21.5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,024	3409,68	82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,024	980,33	24	
		Итого эксплуатация машин:				1156,31	347	
21.6	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,345	2924,31	1009	
21.7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,045	30,00	1	
		Итого материалов:				3367,46	1010	
22	Е11-160401-0202 11-160401-0202	п.245-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровод	1,8000		897,50	1615	60,4 529
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,553	0,9954	863,99	860	
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,01908	870,47	17	
		Итого оплата труда:				487,01	877	
22.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,00216	3608,60	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,00216	851,28	2	
22.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,00126	3149,56	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00126	1141,82	1	
22.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,01566	1792,30	28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,01566	851,28	13	
22. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	0,33192	17,05	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				25,27	45	
23	С123-010201-0145 23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.246-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,8000		1270,48	2287	
24	Е11-130301-0502 11-130301-0502	п.247-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	4,4500		115,37	513	54,2 69
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,9)	чел-ч	0,0295	0,131275	967,62	127	
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00089	851,24	1	
		Итого оплата труда:				28,72	128	
24. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000445	3397,21	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000445	851,28	0	
24. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000445	36,33	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000445	1792,30	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000445	851,28	0	
24. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,04984	47,13	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				1,05	5	
24. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000016	0,000072	273897,54	20	
24. 8	149223 С (22-040101-0601)	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000071	0,000316	745270,30	235	
		Итого материалов:				57,32	255	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Е11-130301-1406 11-130301-1406	п.248-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,4500		78,72	350	54,2 42
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0213	0,094785	802,96	76	
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00089	851,24	1	
		Итого оплата труда:				17,27	77	
25.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000445	3397,21	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000445	851,28	0	
25.4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000445	36,33	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
25.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000445	1792,30	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000445	851,28	0	
25.6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,028925	47,13	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				0,83	4	
25.7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000062	356131,77	22	
25.8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000401	418239,33	168	
		Итого материалов:				42,63	190	
26	Е11-150201-0101 11-150201-0101	п.252-Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатурив	5,4000		1272,11	6869	54,8 1593
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,611	3,299	851,28	2809	
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	0,1296	754,01	98	
		Итого оплата труда:				538,23	2906	
26.3	976 С (31-050402-0302)	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	0,0486	54,07	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26.4	3385 С (31-030205-0202)	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	0,1296	981,71	127	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	0,1296	754,01	98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				24,05	130	
26. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	0,10206	15382,96	1570	
26. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0035	0,0189	30,00	1	
		Итого материалов:				290,84	1571	
27	Е11-150402-0403 11-150402-0403	п.253-Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваем	5,4000		146,66	792	54,8 152
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	0,0618	0,33372	822,03	274	
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,0027	851,30	2	
		Итого оплата труда:				51,23	277	
27. 3	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0016	0,00864	36,33	0	
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
27. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0027	1792,30	5	
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0027	851,28	2	
		Итого эксплуатация машин:				0,95	5	
27. 5	149611 С (22-040803-0201)	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,38	2,052	132,75	272	
		Итого материалов:				50,45	272	
28	Е11-150203-0201 11-150203-0201	п.254-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатурив	14,5600		1296,03	18870	54,8 4484
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,65	9,464	802,96	7599	
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	0,774592	754,01	584	
		Итого оплата труда:				562,04	8183	
28. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	0,68432	920,55	630	
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	0,68432	754,01	516	
28. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	0,090272	1412,75	128	
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,090272	754,01	68	
		Итого эксплуатация машин:				52,02	757	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	0,219856	15382,96	3382	
28. 6	128485 С (21-050308-1202)	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	0,0277	0,403312	1284,18	518	
28. 7	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,000874	19885,05	17	
28. 8	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,010192	312,83	3	
		Итого материалов:				269,27	3921	
29	Е11-150401-0202 11-150401-0202	п.255-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваем	14,5600		64,50	939	54,8 256
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,044	0,64064	722,22	463	
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,004368	818,86	4	
		Итого оплата труда:				32,02	466	
29. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,001456	1412,75	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001456	754,01	1	
29. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,002912	1792,30	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,002912	851,28	2	
		Итого эксплуатация машин:				0,50	7	
29. 5	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00021	0,003058	32680,92	100	
29. 6	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	0,0728	120,36	9	
		Итого материалов:				7,46	109	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				35295	8676
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				31906	
	Материалы -		Тенге				8727	
	Всего заработная плата -		Тенге				12872	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				9870	
	Накладные расходы -		Тенге				8717	
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге				7065	7065

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1652	
		Сметная прибыль -	Тенге				3250	
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге				43873	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				16	
		Сметная заработная плата -	Тенге				12872	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				2483	
		Материалы -	Тенге				163	
		Всего заработная плата -	Тенге				1776	
		Накладные расходы -	Тенге				1233	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1081	1081
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				152	
		Сметная прибыль -	Тенге				297	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				4013	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1776	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				906	
		Всего заработная плата -	Тенге				877	
		Накладные расходы -	Тенге				590	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				529	529
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				61	
		Сметная прибыль -	Тенге				120	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1615	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1	
		Сметная заработная плата -	Тенге				877	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				49502	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				19	
		Сметная заработная плата -	Тенге				15524	

РАЗДЕЛ 4. Окна

Окна АС-25

Блок-секция 1

30	Е11-090601-0102 11-090601-0102	п.392-Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0629		70005,28	4405	60,9 1358
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	46,6	2,932	754,01	2211	
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,019505	963,75	19	
		Итого оплата труда:				35435,63	2230	
30. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	0,11011	331,97	37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,00755	3149,56	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,00755	1141,82	9	
30.5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,025797	24,61	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
30.6	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	0,571314	100,91	58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
30.7	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,008809	186,95	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
30.8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,011955	1792,30	21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,011955	851,28	10	
30.9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	0,117031	17,05	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				2283,67	144	
30.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001888	66,30	0	
30.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001177	2742,28	3	
30.12	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,000208	381819,66	79	
30.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000629	196,55	0	
30.14	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,09438	181,11	17	
30.15	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,028314	91,05	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.16	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000006	1774323,66	11	
30.17	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000088	208172,82	18	
30.18	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00002	401465,54	8	
30.19	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000038	413033,85	16	
30.20	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000122	367670,21	45	
		Итого материалов:				3182,31	200	
31	С121-060405-0701 21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.393-Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,0629		454762,72	28614	
32	С121-090404-0804 21-090404-0804 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.395-Фиксатор дверной ГОСТ 5091-78	шт.	59,0000		1743,49	102866	
		Блок-секция 2, 3, 4, 5						
33	Е11-090601-0102 11-090601-0102	п.410-Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,2517		70005,28	17619	60,9 5431
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	46,6	11,728	754,01	8843	
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,078021	963,75	75	
		Итого оплата труда:				35435,63	8918	
33. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	0,44044	331,97	146	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
33. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,030202	3149,56	95	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,030202	1141,82	34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,103189	24,61	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
33. 6	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	2,285	100,91	231	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
33. 7	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,035235	186,95	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
33. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,047819	1792,30	86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,047819	851,28	41	
33. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	0,468125	17,05	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				2283,67	575	
33.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6.5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00755	66,30	1	
33.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,004706	2742,28	13	
33.12	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,000831	381819,66	317	
33.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,002517	196,55	0	
33.14	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,37752	181,11	68	
33.15	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,113256	91,05	10	
33.16	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000025	1774323,66	45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33.17	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000352	208172,82	73	
33.18	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000078	401465,54	31	
33.19	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000151	413033,85	62	
33.20	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000488	367670,21	180	
		Итого материалов:				3182,31	801	
34	С121-060405-0701 21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.411-Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,2517		454762,72	114455	
35	С121-090404-0804 21-090404-0804 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.413-Фиксатор дверной ГОСТ 5091-78	шт.	236,0000		1743,49	411464	
		Блок-секция 6						
36	Е11-090601-0102 11-090601-0102	п.428-Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0629		70005,28	4405	60,9 1358
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	46,6	2,932	754,01	2211	
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,019505	963,75	19	
		Итого оплата труда:				35435,63	2230	
36. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	0,11011	331,97	37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
36. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,00755	3149,56	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,00755	1141,82	9	
36. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,025797	24,61	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
36. 6	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	0,571314	100,91	58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
36. 7	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,008809	186,95	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
36. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,011955	1792,30	21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,011955	851,28	10	
36. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	0,117031	17,05	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				2283,67	144	
36.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001888	66,30	0	
36.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001177	2742,28	3	
36.12	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,000208	381819,66	79	
36.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000629	196,55	0	
36.14	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,09438	181,11	17	
36.15	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,028314	91,05	3	
36.16	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000006	1774323,66	11	
36.17	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000088	208172,82	18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36.18	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00031	0.00002	401465,54	8	
36.19	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0.000038	413033,85	16	
36.20	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.00194	0.000122	367670,21	45	
		Итого материалов:				3182,31	200	
37	С121-060405-0701 21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.429-Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,0629		454762,72	28614	
38	С121-090404-0804 21-090404-0804 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.431-Фиксатор дверной ГОСТ 5091-78	шт.	59,0000		1743,49	102866	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				716060	8147
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				700732	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				700732	
Накладные расходы -			Тенге				29711	
Сметная прибыль -			Тенге				58435	
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				788878	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				15328	
Материалы -			Тенге				1201	
Всего заработная плата -			Тенге				13378	
Накладные расходы -			Тенге				9142	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				8147	8147
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				995	
Сметная прибыль -			Тенге				1958	
ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				26428	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				18	
Сметная заработная плата -			Тенге				13378	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				815306	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				13378	

РАЗДЕЛ 5. Двери

Двери АС26-27

		Блок-секция 1						
39	Е11-100107-0106 11-100107-0106	п.432-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	137,6180		1570,47	216125	59,8 63904
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,9753	134,219	773,71	103846	
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	3,482	866,56	3017	
		Итого оплата труда:				776,52	106864	
39. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	21,689	11,78	255	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
39. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,275236	3149,56	867	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,275236	1141,82	314	
39. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,275236	1412,75	389	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,275236	754,01	208	
39. 6	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	6,564	18,64	122	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
39. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	2,931	1792,30	5254	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	2,931	851,28	2495	
39. 8	2816 С (34-030204-0101)	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	5,615	37,25	209	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				51,57	7096	
39. 9	131630 С (21-070204-0202)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,137618	21966,85	3023	
39.10	145749 С (21-130207-1020)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	416,982	33,36	13911	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39.11	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,992225	196,55	195	
		Итого материалов:				124,46	17129	
40	С121-090102-0110 21-090102-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.433-Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	31,8934		12860,81	410175	
41	С121-090102-0111 21-090102-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.434-Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	63,0620		11451,06	722126	
42	С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.435-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	42,6626		9423,95	402050	
43	Е11-100107-0101 11-100107-0101	п.436-Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	2,7300		2603,96	7109	59,8 1338
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,899	2,454	812,49	1994	
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	0,27573	885,51	244	
		Итого оплата труда:				819,87	2238	
43. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,188916	3608,60	682	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	0,188916	851,28	161	
43. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,032487	3149,56	102	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,032487	1141,82	37	
43. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,048867	521,18	25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
43. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,054327	1792,30	97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0199	0,054327	851,28	46	
		Итого эксплуатация машин:				332,19	907	
43. 7	102673 С (21-020402-0104)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,002867	16405,00	47	
43. 8	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,002184	26037,67	57	
43. 9	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	2,43	215,22	523	
43.10	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	1,179	982,75	1159	
43.11	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,05733	410,75	24	
43.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,112749	196,55	22	
43.13	147444 С (21-130814-0401)	Ерши металлические	кг	0,375	1,024	190,43	195	
43.14	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,000644	75443,28	49	
		Итого материалов:				760,11	2075	
44	С121-090102-0215 21-090102-0215 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.437-Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-13 ГПУ СТ РК 943-92	м2	2,7300		15096,57	41214	
45	С121-090102-0305 21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.438-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,6154		35495,37	21845	
46	Е11-100501-0301 11-100501-0301	п.439-Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	29,6780		2732,98	81110	59,8 18670
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,288	38,213	773,71	29566	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0693	2,057	804,12	1654	
		Итого оплата труда:				1051,95	31220	
46. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0336	0,997181	1412,75	1409	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336	0,997181	754,01	752	
46. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2091	6,206	18,64	116	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
46. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	1,06	1792,30	1899	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	1,06	851,28	902	
46. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3221	9,559	14,75	141	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				120,10	3564	
46. 7	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5,04	149,577	24,49	3663	
46. 8	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,43	12,762	108,14	1380	
46. 9	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,93	86,957	80,69	7017	
46.10	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	237,424	9,87	2343	
46.11	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	4,02	119,306	48,98	5844	
		Итого материалов:				682,21	20247	
47	Е11-100402-0502 11-100402-0502	п.441-Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	47,0610		2596,00	122170	59,8 37792
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,49	70,121	877,34	61520	
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	1,732	968,13	1677	
		Итого оплата труда:				1342,86	63197	
47. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	0,696503	3149,56	2194	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0148	0,696503	1141,82	795	
47. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.022	1.035	1792,30	1856	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	1,035	851,28	881	
		Итого эксплуатация машин:				86,04	4049	
47. 5	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,02353	205870,68	4844	
47. 6	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,034	1,6	196,55	314	
		Итого материалов:				109,62	5159	
48	С121-090402-0101 21-090402-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.442-Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003, ДСН ПП 3-2-2 М2 2100-1010, ДСН ПЛ 3-2-2 М2 2100-1010	м2	42,4200		32478,01	1377717	
49	С121-090402-0203 21-090402-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.443-Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003, ДСН ЛН 2100-1010 М2, ДСН ДКН 2100-1300 М2	м2	2,7300		33512,38	91489	
50	С121-090402-0101 21-090402-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.444-Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003, ДСВ ЛН 3-2-3 1900-910, ДСН ПН М3 3-2-3 2100-910	м2	1,9110		32478,01	62065	
51	С121-090404-0106 21-090404-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.445-Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	1,0000		8203,93	8204	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	С121-090404-0901 21-090404-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.446-Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	1,0000		483,39	483	
53	С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.447-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	170,0000		482,26	81983	
54	С121-090404-1005 21-090404-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.448-Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	87,0000		3757,35	326890	
55	С121-090404-0305 21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.449-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	50,0000		5673,69	283684	
56	С121-090404-0303 21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.450-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	55,0000		4355,70	239564	
		Блок-секция 6						
57	Е11-100107-0106 11-100107-0106	п.471-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	136,5825		1570,47	214499	59,8 63424
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,9753	133,209	773,71	103065	
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	3,456	866,56	2994	
		Итого оплата труда:				776,52	106059	
57. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	21,525	11,78	254	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,273165	3149,56	860	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,273165	1141,82	312	
57. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,273165	1412,75	386	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,273165	754,01	206	
57. 6	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	6,515	18,64	121	
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
57. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	2,909	1792,30	5214	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	2,909	851,28	2476	
57. 8	2816 С (34-030204-0101)	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	5,573	37,25	208	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				51,57	7043	
57. 9	131630 С (21-070204-0202)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,136582	21966,85	3000	
57.10	145749 С (21-130207-1020)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	413,845	33,36	13806	
57.11	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,984759	196,55	194	
		Итого материалов:				124,46	17000	
58	С121-090102-0110 21-090102-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.472-Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	31,8934		12860,81	410175	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	С121-090102-0111 21-090102-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.473-Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	63,0620		11451,06	722126	
60	С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.474-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	41,6271		9423,95	392292	
61	Е11-100107-0101 11-100107-0101	п.475-Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	2,7300		2603,96	7109	59,8 1338
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,899	2,454	812,49	1994	
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	0,27573	885,51	244	
		Итого оплата труда:				819,87	2238	
61.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,188916	3608,60	682	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	0,188916	851,28	161	
61.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,032487	3149,56	102	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,032487	1141,82	37	
61.5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,048867	521,18	25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
61.6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,054327	1792,30	97	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,054327	851,28	46	
		Итого эксплуатация машин:				332,19	907	
61.7	102673 С (21-020402-0104)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,002867	16405,00	47	
61.8	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,002184	26037,67	57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61.9	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	2,43	215,22	523	
61.10	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	1,179	982,75	1159	
61.11	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,05733	410,75	24	
61.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,112749	196,55	22	
61.13	147444 С (21-130814-0401)	Ерши металлические	кг	0,375	1,024	190,43	195	
61.14	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,000644	75443,28	49	
		Итого материалов:				760,11	2075	
62	С121-090102-0215 21-090102-0215 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.476-Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-13 ГПУ СТ РК 943-92	м2	2,7300		15096,57	41214	
63	С121-090102-0305 21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.477-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,6154		35495,37	21845	
64	Е11-100501-0301 11-100501-0301	п.478-Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	29,6780		2732,98	81110	59,8 18670
64.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,288	38,213	773,71	29566	
64.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0693	2,057	804,12	1654	
		Итого оплата труда:				1051,95	31220	
64.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0336	0,997181	1412,75	1409	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336	0,997181	754,01	752	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2091	6,206	18,64	116	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
64. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	1,06	1792,30	1899	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	1,06	851,28	902	
64. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3221	9,559	14,75	141	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				120,10	3564	
64. 7	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5,04	149,577	24,49	3663	
64. 8	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,43	12,762	108,14	1380	
64. 9	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,93	86,957	80,69	7017	
64.10	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	237,424	9,87	2343	
64.11	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	4,02	119,306	48,98	5844	
		Итого материалов:				682,21	20247	
65	Е11-100402-0502 11-100402-0502	п.480-Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	51,2424		2596,00	133025	59,8 41149
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,49	76,351	877,34	66986	
65. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	1,886	968,13	1826	
		Итого оплата труда:				1342,86	68812	
65. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	0,758388	3149,56	2389	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0148	0,758388	1141,82	866	
65. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	1,127	1792,30	2021	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	1,127	851,28	959	
		Итого эксплуатация машин:				86,94	4409	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65.5	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,025621	205870,68	5275	
65.6	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,034	1,742	196,55	342	
		Итого материалов:				109,62	5617	
66	С121-090402-0101 21-090402-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.481-Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003, ДСН ПП 3-2-2 М2 2100-1010, ДСН ПЛ 3-2-2 М2 2100-1010	м2	42,4200		32478,01	1377717	
67	С121-090402-0203 21-090402-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.482-Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003, ДСН ЛН 2100-1010 М2, ДСН ДКН 2100-1300 М2	м2	2,7300		33512,38	91489	
68	С121-090402-0101 21-090402-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.483-Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003, ДСВ ЛН 3-2-3 1900-910, ДСН ПН М3 3-2-3 2100-910	м2	1,9110		32478,01	62065	
69	С121-090402-0303 21-090402-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.484-Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой ДСЛ 21-10 ГТ	м2	4,1814		39556,17	165400	
70	С121-090404-0106 21-090404-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.485-Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	1,0000		8203,93	8204	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	С121-090404-0901 21-090404-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.486-Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	1,0000		483,39	483	
72	С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.487-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	170,0000		482,26	81983	
73	С121-090404-1005 21-090404-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.488-Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	87,0000		3757,35	326890	
74	С121-090404-0305 21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.489-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	50,0000		5673,69	283684	
75	С121-090404-0303 21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.490-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	55,0000		4355,70	239564	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				7887436	246285
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				7887436	
Материалы -			Тенге				89548	
Всего заработная плата -			Тенге				411847	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				7367810	
Накладные расходы -			Тенге				591154	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				246285	246285
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				344869	
Сметная прибыль -			Тенге				678287	
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				9156877	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				510	
		Сметная заработная плата -	Тенге				411847	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9156877	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				510	
		Сметная заработная плата -	Тенге				411847	

РАЗДЕЛ 6. Отделочные работы

Блок-секция 1 АС-30, АС-33 прим. 2

		Потолок						
76	Е11-150206-0104 11-150206-0104	п.491-Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываем	72,3800		434,22	31429	54,8 9524
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,298	21,569	802,96	17319	
76. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,079618	754,01	60	
		Итого оплата труда:				240,11	17379	
76. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,079618	1412,75	112	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,079618	754,01	60	
		Итого эксплуатация машин:				1,55	112	
76. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,043428	15382,96	668	
76. 5	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0074	0,535612	547,45	293	
		Итого материалов:				13,28	961	
77	Е11-150203-0202 11-150203-0202	п.492-Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатурив	31,6800		1334,93	42291	54,8 10176
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,68	21,542	802,96	17298	
77. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	1,685	754,01	1271	
		Итого оплата труда:				586,13	18568	
77. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	1,489	920,55	1371	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	1,489	754,01	1123	
77. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	0,196416	1412,75	277	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,196416	754,01	148	
		Итого эксплуатация машин:				52,02	1648	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
77. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	0,4752	15382,96	7310	
77. 6	128485 С (21-050308-1202)	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	0,0277	0,877536	1284,18	1127	
77. 7	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,022176	312,83	7	
		Итого материалов:				266,54	8444	
78	Е11-150405-0102 11-150405-0102	п.493-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным	м2 окрашиваем	70,6000		301,16	21262	54,8 4756
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,154	10,872	792,79	8620	
78. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,0706	841,55	59	
		Итого оплата труда:				122,93	8679	
78. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00706	1412,75	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00706	754,01	5	
78. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,06354	1792,30	114	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,06354	851,28	54	
		Итого эксплуатация машин:				1,75	124	
78. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0011	0,07766	84,66	7	
78. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0033	0,23298	162,18	38	
78. 7	149611 С (22-040803-0201)	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,57	40,242	132,75	5342	
		Итого материалов:				76,30	5386	
79	Е11-150405-0102 11-150405-0102	п.494-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным	м2 окрашиваем	31,4600		301,16	9474	54,8 2119
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,154	4,845	792,79	3841	
79. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,03146	841,55	26	
		Итого оплата труда:				122,93	3867	
79. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,003146	1412,75	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,003146	754,01	2	
79. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,028314	1792,30	51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,028314	851,28	24	
		Итого эксплуатация машин:				1,75	55	
79. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0011	0,034606	84,66	3	
79. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0033	0,103818	162,18	17	
79. 7	149611 С (22-040803-0201)	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,57	17,932	132,75	2380	
		Итого материалов:				76,30	2400	
80	Е11-150401-0202 11-150401-0202	п.495-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваем	5,0000		64,50	322	54,8 88
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,044	0,22	722,22	159	
80. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0015	818,87	1	
		Итого оплата труда:				32,02	160	
80. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0005	1412,75	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0005	754,01	0	
80. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001	1792,30	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001	851,28	1	
		Итого эксплуатация машин:				0,50	2	
80. 5	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00021	0,00105	32680,92	34	
80. 6	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	0,025	120,36	3	
		Итого материалов:				7,46	37	
		Стены						
81	Е11-150203-0201 11-150203-0201	п.496-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатурив	507,9744		1296,03	658348	54,8 156454
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,65	330,183	802,96	265124	
81. 2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0332	27,024	754,01	20377	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				562,04	28550	
81. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	23,875	920,55	21978	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	23,875	754,01	18002	
81. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	3,149	1412,75	4449	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	3,149	754,01	2374	
		Итого эксплуатация машин:				52,02	26427	
81. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	7,67	15382,96	117994	
81. 6	128485 С (21-050308-1202)	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	0,0277	14,071	1284,18	18070	
81. 7	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,030478	19885,05	606	
81. 8	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,355582	312,83	111	
		Итого материалов:				269,27	136781	
82	Е11-150401-0202 11-150401-0202	п.499-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваем	43,9000		64,50	2831	54,8 770
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,044	1,932	722,22	1395	
82. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,01317	818,85	11	
		Итого оплата труда:				32,02	1406	
82. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00439	1412,75	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00439	754,01	3	
82. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00878	1792,30	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00878	851,28	7	
		Итого эксплуатация машин:				0,50	22	
82. 5	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00021	0,009219	32680,92	301	
82. 6	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	0,2195	120,36	26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				7,46	328	
83	Е11-150107-0105 11-150107-0105	п.500-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного	м2 поверхности	278,1000		5339,89	1485024	54,8 190118
83.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	1,52	422,712	812,49	343449	
83.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	4,589	758,73	3482	
		Итого оплата труда:				1247,50	346931	
83.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,22248	3397,21	756	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,22248	851,28	189	
83.4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,013	3,615	808,82	2924	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	3,615	754,01	2726	
83.5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0027	0,75087	1412,75	1061	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,75087	754,01	566	
		Итого эксплуатация машин:				17,05	4741	
83.6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	1,391	84,66	118	
83.7	149074 С (22-020101-0405)	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	278,1	2517,80	700200	
83.8	149905 С (22-050107-0101)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	139,05	236,28	32855	
83.9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0093	2,586	30,00	78	
83.10	249623 С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3,75	1042,875	45,58	47534	
		Итого материалов:				2807,57	780784	
84	Е11-150403-0108 11-150403-0108	п.501-Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваем	151,8100		396,54	60198	54,8 12400
84.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,192	29,148	773,71	22552	
84.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,091086	835,07	76	
		Итого оплата труда:				149,05	22628	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
84. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,015181	1412,75	21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,015181	754,01	11	
84. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,075905	1792,30	136	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,075905	851,28	65	
		Итого эксплуатация машин:				1,04	157	
84. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,000607	1440,55	1	
84. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0021	0,318801	84,66	27	
84. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	1,214	162,18	197	
84. 8	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,103	15.636	371,49	5809	
84. 9	249421 С (22-040201-0902)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,267	40,533	304,17	12329	
		Итого материалов:				120,96	18363	
		Потолок				Блок-секция 6 АС-32, АС-33 прим.2		
85	Е11-150405-0102 11-150405-0102	п.519-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным	м2 окрашиваем	70,6000		301,16	21262	54,8 4756
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.4)	чел-ч	0,154	10.872	792,79	8620	
85. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,0706	841,55	59	
		Итого оплата труда:				122,93	8679	
85. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00706	1412,75	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00706	754,01	5	
85. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,06354	1792,30	114	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,06354	851,28	54	
		Итого эксплуатация машин:				1,75	124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0011	0,07766	84,66	7	
85. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0033	0,23298	162,18	38	
85. 7	149611 С (22-040803-0201)	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные. марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0.57	40,242	132,75	5342	
		Итого материалов:				76,30	5386	
86	Е11-150405-0102 11-150405-0102	п.520-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным	м2 окрашиваем	31,4600		301,16	9474	54,8 2119
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,154	4,845	792,79	3841	
86. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,03146	841,55	26	
		Итого оплата труда:				122,93	3867	
86. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,003146	1412,75	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,003146	754,01	2	
86. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,028314	1792,30	51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,028314	851,28	24	
		Итого эксплуатация машин:				1,75	55	
86. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0011	0,034606	84,66	3	
86. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0033	0,103818	162,18	17	
86. 7	149611 С (22-040803-0201)	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные. марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0.57	17,932	132,75	2380	
		Итого материалов:				76,30	2400	
87	Е11-150401-0202 11-150401-0202	п.521-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваем	32,8200		64,50	2117	54,8 576
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,044	1,444	722,22	1043	
87. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,009846	818,86	8	
		Итого оплата труда:				32,02	1051	
87. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые. высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,003282	1412,75	5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,003282	754,01	2	
87. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,006564	1792,30	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,006564	851,28	6	
		Итого эксплуатация машин:				0,50	16	
87. 5	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00021	0,006892	32680,92	225	
87. 6	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	0,1641	120,36	20	
		Итого материалов:				7,46	245	
88	Е11-150203-0201 11-150203-0201	Стены п.522-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатурив	37,1000		1296,03	48083	54,8 11427
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,65	24,115	802,96	19363	
88. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	1,974	754,01	1488	
		Итого оплата труда:				562,04	20852	
88. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	1,744	920,55	1605	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	1,744	754,01	1315	
88. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	0,23002	1412,75	325	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,23002	754,01	173	
		Итого эксплуатация машин:				52,02	1930	
88. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	0,56021	15382,96	8618	
88. 6	128485 С (21-050308-1202)	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	0,0277	1,028	1284,18	1320	
88. 7	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,002226	19885,05	44	
88. 8	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,02597	312,83	8	
		Итого материалов:				269,27	9990	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	Е11-150401-0202 11-150401-0202	п.525-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваем	111,5000		64,50	7191	54,8 1957
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,044	4,906	722,22	3543	
89. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,03345	818,86	27	
		Итого оплата труда:				32,02	3571	
89. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,01115	1412,75	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01115	754,01	8	
89. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0223	1792,30	40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0223	851,28	19	
		Итого эксплуатация машин:				0,50	56	
89. 5	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00021	0,023415	32680,92	765	
89. 6	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	0,5575	120,36	67	
		Итого материалов:				7,46	832	
90	Е11-150107-0105 11-150107-0105	п.526-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного	м2 поверхности	168,1000		5339,89	897636	54,8 114919
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	1,52	255,512	812,49	207601	
90. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	2,774	758,73	2104	
		Итого оплата труда:				1247,50	209705	
90. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,13448	3397,21	457	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,13448	851,28	114	
90. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,013	2,185	808,82	1768	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	2,185	754,01	1648	
90. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0027	0,45387	1412,75	641	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,45387	754,01	342	
		Итого эксплуатация машин:				17,05	2866	
90. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,8405	84,66	71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90. 7	149074 С (22-020101-0405)	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	168,1	2517,80	423242	
90. 8	149905 С (22-050107-0101)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	84,05	236,28	19859	
90. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0093	1,563	30,00	47	
90.10	249623 С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3,75	630,375	45,58	28732	
		Итого материалов:				2807,57	471952	
91	Е11-150403-0108 11-150403-0108	п.527-Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваем	151,8100		396,54	60198	54,8 12400
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,192	29,148	773,71	22552	
91. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,091086	835,07	76	
		Итого оплата труда:				149,05	22628	
91. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,015181	1412,75	21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0001	0,015181	754,01	11	
91. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,075905	1792,30	136	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0005	0,075905	851,28	65	
		Итого эксплуатация машин:				1,04	157	
91. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,000607	1440,55	1	
91. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0021	0,318801	84,66	27	
91. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	1,214	162,18	197	
91. 8	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,103	15,636	371,49	5809	
91. 9	249421 С (22-040201-0902)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,267	40,533	304,17	12329	
		Итого материалов:				120,96	18363	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				2447466	534559
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2447466	
Материалы -			Тенге				1462653	
Всего заработная плата -			Тенге				975472	
		Накладные расходы -	Тенге				660996	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				534559	534559
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				126437	
		Сметная прибыль -	Тенге				248677	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3357140	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1212	
		Сметная заработная плата -	Тенге				975472	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3357140	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1212	
		Сметная заработная плата -	Тенге				975472	

РАЗДЕЛ 7. Кровля

		АС-86						
92	Е11-120101-1001 11-120101-1001	п.787-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	244,5400		1333,44	326079	56,4 101399
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	237,693	754,01	179223	
92. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,660258	851,28	562	
		Итого оплата труда:				735,20	179785	
92. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,48908	3608,60	1765	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,48908	851,28	416	
92. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,171178	1792,30	307	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,171178	851,28	146	
		Итого эксплуатация машин:				8,47	2072	
92. 5	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	29,345	99,96	2933	
92. 6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	9,782	410,75	4018	
		Итого материалов:				28,43	6951	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.788-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0.7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	244,5400		3104,04	759063	
94	С121-050101-0402 21-050101-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.789-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,2736		236889,39	64813	
95	Е11-120101-0901 11-120101-0901	п.790-Желоба настенные. Устройство	м желобов	287,6900		5476,51	1575539	56,4 96527
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,75	215,768	754,01	162691	
95. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0319	9,177	921,41	8456	
		Итого оплата труда:				594,90	171147	
95. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0134	3,855	3608,60	13911	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0134	3,855	851,28	3282	
95. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0077	2,215	3149,56	6977	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	2,215	1141,82	2529	
95. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые. до 5 т	маш.-ч	0,0108	3,107	1792,30	5569	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	3,107	851,28	2645	
		Итого эксплуатация машин:				91,96	26457	
95. 6	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0.001	0,28769	295123,74	84904	
95. 7	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0445	12,802	26037,67	333340	
95. 8	135553 С (21-100401-1101)	Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,201	57,826	276,42	15984	
95. 9	145974 С (21-130209-0202)	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0.114	32,797	401,47	13167	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
95.10	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,025	7,192	410,75	2954	
95.11	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00067	0,192752	75443,28	14542	
95.12	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0081	2,33	278475,26	648928	
		Итого материалов:				3871,59	1113819	
96	Е11-120101-1201 11-120101-1201	п.791-Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	237,0000		109,22	25885	56,4 6709
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,059	13,983	783,25	10952	
96. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	1,019	925,60	943	
		Итого оплата труда:				50,19	11895	
96. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,4266	3608,60	1539	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,4266	851,28	363	
96. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,2607	3149,56	821	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,2607	1141,82	298	
96. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0189	4,479	179,25	803	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
96. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,3318	1792,30	595	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,3318	851,28	282	
		Итого эксплуатация машин:				15,86	3758	
96. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,001185	197175,18	234	
96. 8	147674 С (21-130816-2305)	Резина прессованная	кг	0,0052	1,232	1087,32	1340	
		Итого материалов:				6,64	1574	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
97	С121-060510-0101 21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.792-Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	1,1021		447840,07	493542	
98	С121-130201-0302 21-130201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.793-Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	154,2240		231,65	35727	
99	Е11-150403-0301 11-150403-0301	п.796-Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву + окраска карнизов	м2 окрашиваем	120,8300		913,55	110385	54,8 28335
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,532	64,282	802,96	51616	
99. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,108747	840,47	91	
		Итого оплата труда:				427,93	51707	
99. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,012083	1412,75	17	
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0001	0,012083	754,01	9	
99. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,096664	1792,30	173	
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,096664	851,28	82	
		Итого эксплуатация машин:				1,58	190	
99. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,0029	1440,55	4	
99. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,374573	84,66	32	
99. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,015	162,18	165	
99. 8	149395 С (22-040603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,091	10,996	400,05	4399	
99. 9	249421 С (22-040201-0902)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,258	31,174	304,17	9482	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
99.10	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,38	45,915	83,37	3828	
		Итого материалов:				148,22	17909	
100	Е11-120101-1501 11-120101-1501	п.799-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемо	284,3200		741,82	210913	56,4 21084
100.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,155	44,07	831,57	36647	
100.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,796096	923,91	736	
		Итого оплата труда:				131,48	37382	
100.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,312752	3608,60	1129	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,312752	851,28	266	
100.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,199024	3149,56	627	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,199024	1141,82	227	
100.5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0181	5,146	521,18	2682	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
100.6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,28432	1792,30	510	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,28432	851,28	242	
		Итого эксплуатация машин:				17,40	4947	
100.7	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	312,752	153,00	47851	
100.8	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	557,267	114,72	63930	
100.9	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,07108	58564,32	4163	
100.10	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,170592	51147,90	8725	
		Итого материалов:				438,48	124669	
101	Е12-080101-1903 12-080101-1903	п.800-Трубы водосточные. Навеска с подвесных люлек	м труб	420,0000		2126,60	893172	59,1 153809
101.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,7279	305,718	851,28	260252	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				619,65	260252	
101. 2	2604 С (31-050602-1201)	Люлька одноместная самоподъемная. 120 кг	маш.-ч	0,0003	0,126	727,58	92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				0,22	92	
101. 3	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00095	0,399	205870,68	82142	
101. 4	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00254	1,067	278475,26	297077	
		Итого материалов:				902,90	379220	
102	С121-100302-0102 21-100302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.801-Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	448,0000		1643,92	736474	
103	С121-100302-0104 21-100302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.802-Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	28,0000		1776,72	49748	
104	С121-100302-0103 21-100302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.803-Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	56,0000		1845,81	103366	
105	С121-100302-0103 21-100302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.804-Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	28,0000		1845,81	51683	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
106	С121-100302-0108 21-100302-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.805-Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	420,0000		922,85	387595	
107	С121-100302-0105 21-100302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.806-Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм + паук	шт.	28,0000		2973,80	83266	
		Слуховое окно СО-1 АС-84						
108	Е11-090304-0101 11-090304-0101	п.819-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0351		76365,70	2683	60,9 625
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	28,9	1,015	831,57	844	
108. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,184292	983,61	181	
		Итого оплата труда:				29192,41	1026	
108. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	0,301767	331,97	100	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
108. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,030212	20,01	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
108. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,004216	3149,56	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,004216	1141,82	5	
108. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,171083	2884,83	494	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	0,171083	980,33	168	
108. 7	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,002319	5471,95	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,002319	1319,19	3	
108. 8	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,010188	24,61	0	
		[illegible]траты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
108.9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,013701	186,95	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--	
108.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,006675	1792,30	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,006675	851,28	6	
108.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,059018	17,05	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				18106,28	636	
108.12	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001054	66,30	0	
108.13	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000657	2742,28	2	
108.14	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000035	327493,64	12	
108.15	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000036	34752,55	1	
108.16	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,000471	381819,66	180	
108.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000351	196,55	0	
108.18	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,048128	181,11	9	
108.19	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,014403	91,05	1	
108.20	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000004	1774323,66	6	
108.21	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000141	208172,82	29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
108.22	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000011	401465,54	4	
108.23	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000021	413033,85	9	
108.24	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000068	367670,21	25	
		Итого материалов:				7916,04	278	
109	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.820-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 + стремянка ЛВ-6.27	т	0,0351		337684,26	11863	
110	Е11-130301-1406 11-130301-1406	п.821-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,2000		78,72	331	54,2 / 39
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0213	0,08946	802,96	72	
110. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00084	851,31	1	
		Итого оплата труда:				17,27	73	
110. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00042	3397,21	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00042	851,28	0	
110. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00042	36,33	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
110. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00042	1792,30	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00042	851,28	0	
110. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,0273	47,13	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				0,83	3	
110. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000059	356131,77	21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
110. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000378	418239,33	158	
		Итого материалов:				42,63	179	
111	С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.822-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	6,0000		482,26	2894	
112	С121-090404-1005 21-090404-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.823-Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	6,0000		3757,35	22544	
113	С121-090404-0311 21-090404-0311 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.824-Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	3,0000		2142,35	6427	
114	Е11-080201-0701 11-080201-0701	п.825-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлическ	0,0169		76818,94	1300	50,8 384
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	0,954288	783,25	747	
114. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,009137	851,28	8	
		Итого оплата труда:				44634,99	755	
114. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,003892	3608,60	14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,003892	851,28	3	
114. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,005245	1792,30	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,005245	851,28	4	
		Итого эксплуатация машин:				1385,59	23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
115	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.826-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0018		222351,51	400	
116	С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.827-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0036		236547,62	852	
117	С121-050205-0301 21-050205-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.828-Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,0115		203589,18	2345	
118	Е11-120101-1501 11-120101-1501	п.829-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемо	1,8000		741,82	1335	56,4 133
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,155	0,279	831,57	232	
118. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,00504	923,91	5	
		Итого оплата труда:				131,48	237	
118. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные. 8 т	маш.-ч	0,0011	0,00198	3608,60	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,00198	851,28	2	
118. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу. 10 т	маш.-ч	0,0007	0,00126	3149,56	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00126	1141,82	1	
118. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0181	0,03258	521,18	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
118. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0018	1792,30	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0018	851,28	2	
		Итого эксплуатация машин:				17,40	31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
118. 7	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1.1	1.98	153,00	303	
118. 8	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	3,528	114,72	405	
118. 9	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,00045	58564,32	26	
118.10	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,00108	51147,90	55	
		Итого материалов:				438,48	789	
		Чердак АС-77						
119	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.831-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0077		278025,30	2141	
120	Е11-150203-0201 11-150203-0201	п.832-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатурив	223,5200		1296,03	289688	54,8 68843
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,65	145,288	802,96	116660	
120. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	11,891	754,01	8966	
		Итого оплата труда:				562,04	125627	
120. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	10,505	920,55	9671	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	10,505	754,01	7921	
120. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	1,386	1412,75	1958	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	1,386	754,01	1045	
		Итого эксплуатация машин:				52,02	11629	
120. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	3,375	15382,96	51920	
120. 6	128485 С (21-050308-1202)	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	0,0277	6,192	1284,18	7951	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
120. 7	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,013411	19885,05	267	
120. 8	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,156464	312,83	49	
		Итого материалов:				269,27	60186	
121	Е11-150401-0202 11-150401-0202	п.833-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваем	223,5200		64,50	14417	54,8 3923
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,044	9,835	722,22	7103	
121. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,067056	818,86	55	
		Итого оплата труда:				32,02	7158	
121. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,022352	1412,75	32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,022352	754,01	17	
121. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,044704	1792,30	80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,044704	851,28	38	
		Итого эксплуатация машин:				0,50	112	
121. 5	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00021	0,046939	32680,92	1534	
121. 6	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	1,118	120,36	135	
		Итого материалов:				7,46	1669	
122	Е11-070503-0110 11-070503-0110	п.834-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	5,0000		444,65	2223	62,1 469
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	0,74	773,71	573	
122. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,215	851,28	183	
		Итого оплата труда:				151,11	756	
122. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,206	3608,60	743	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,206	851,28	175	
122. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,009	1792,30	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,009	851,28	8	
		Итого эксплуатация машин:				151,90	760	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
122. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0125	13886,80	174	
		Итого материалов:				34,72	174	
123	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.835-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,0800		79723,59	6378	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				5091637	482279
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				5089878	
Материалы -			Тенге				1707139	
Всего заработная плата -			Тенге				846773	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				2505899	
Накладные расходы -			Тенге				717887	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				481654	481654
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				236233	
Сметная прибыль -			Тенге				464621	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				6272386	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				1063	
Сметная заработная плата -			Тенге				846773	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				1758	
Материалы -			Тенге				278	
Всего заработная плата -			Тенге				1026	
Накладные расходы -			Тенге				726	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				625	625
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				101	
Сметная прибыль -			Тенге				199	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				2683	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				1	
Сметная заработная плата -			Тенге				1026	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				6275069	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				1064	
Сметная заработная плата -			Тенге				847798	

РАЗДЕЛ 8. Вентшахты АС73.1-75

				В4, В4.1				
124	Е11-080401-0305 11-080-401 - 05	п.879-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа [illegible]	м2 перегородок	4,3333		4686,72	20309	50,8 2085

1	2	3	4	5	6	7	8	9
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,21	5,243	754,01	3954	
124. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	0,1781	851,28	152	
		Итого оплата труда:				947,34	4105	
124. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	0,1781	3608,60	643	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	0,1781	851,28	152	
		Итого эксплуатация машин:				148,31	643	
124. 4	102635 С (21-020401-2803)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	0,099667	13048,94	1301	
124. 5	102868 С (21-030101-0104)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	0,2184	45900,40	10025	
124. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,0001	205870,68	21	
124. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,000693	17468,00	12	
124. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,013	30,00	0	
		Итого материалов:				2621,13	11358	
125	Е11-100102-0401 11-100102-0401	п.880-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в	0,4050		83512,13	33822	59,8 4114
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	22,5	9,113	741,29	6755	
125. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,1458	851,28	124	
		Итого оплата труда:				16985,49	6879	
125. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,09315	11,78	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
125. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,13365	86,39	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
125. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,1458	1792,30	261	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,1458	851,28	124	
		Итого эксплуатация машин:				676,45	274	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
125. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.0031	0,001255	205870,68	258	
125. 7	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.93	0,37665	38749,93	14595	
125. 8	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.12	0,0486	33323,39	1620	
125. 9	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,00405	19642,27	80	
125.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,58725	215,22	126	
125.11	144749 С (21-130201-0904)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,003038	395629,44	1202	
125.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	1,215	196,55	239	
125.13	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,001045	75443,28	79	
125.14	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00301	0,001219	575926,68	702	
		Итого материалов:				46667,99	18901	
126	Е11-260101-1101 11-260101-1101	п.881-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из	м3 изоляции	1,4320		24850,94	35587	55,3 9978
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	14.8	21,194	822,03	17422	
126. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	0,73032	851,28	622	
		Итого оплата труда:				12600,20	18043	
126. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	0,2864	8,04	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
126. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,73032	1792,30	1309	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,73032	851,28	622	
		Итого эксплуатация машин:				915,68	1311	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
126. 5	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная. мягкая. нормальной точности 0.7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0.00726	0.010396	125945.47	1309	
126. 6	127905 С (21-050307-0102)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. обычного качества. термически обработанная. без покрытия. диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.5	0.716	321,23	230	
126. 7	127911 С (21-050307-0108)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. обычного качества. термически обработанная. без покрытия. диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1.4	2.005	265.06	531	
126. 8	128059 С (21-050307-1002)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц. общего назначения, высшего качества. термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	2,864	150,96	432	
126. 9	128062 С (21-050307-1005)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц. общего назначения, высшего качества. термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	4,296	86,70	372	
126.10	279797 С (21-050104-0303)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00006	0,000086	274473,78	24	
		Итого материалов:				2024,55	2899	
127	С121-110102-0103 21-110102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.882-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	1,4750		14427,06	21279	
128	Е11-070504-0105 11-070504-0105	п.883-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	6,0000		4413,25	26480	62,1 5843
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	1,74	10,44	822,03	8582	
128. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	0,972	851,28	827	
		Итого оплата труда:				1568,24	9409	
128. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные. 8 т	маш.-ч	0,154	0,924	3608,60	3334	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	0,924	851,28	787	
128. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	0,9102	179,25	163	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
128. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,048	1792,30	86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,048	851,28	41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				397,26	3584	
128. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,2568	13886,80	3566	
128. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,00396	364885,99	1445	
128. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0018	197175,18	355	
128. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	0,48	304,17	146	
		Итого материалов:				918,67	5512	
129	С121-040302-0201 21-040302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.884-Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,2800		56007,45	15682	
130	Е11-120101-1001 11-120101-1001	п.885-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	8,0000		3120,42	24963	56,4 3317
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	7,776	754,01	5863	
130. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,0216	851,28	18	
		Итого оплата труда:				735,20	5882	
130. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,016	3608,60	58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,016	851,28	14	
130. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,0056	1792,30	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0056	851,28	5	
		Итого эксплуатация машин:				8,47	68	
130. 5	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,96	99,96	96	
130. 6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,32	410,75	131	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
130.7	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0.5 до 0.75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,0456	278475,26	12698	
		Итого материалов:				1615,73	12926	
131	Е11-260301-0801 11-260301-0801	п.886-Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2 поверхности	4,1000		2633,85	10799	55,3 1688
131.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	0,9594	3,934	773,71	3043	
131.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,01025	851,28	9	
		Итого оплата труда:				744,43	3052	
131.3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,01025	1792,30	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,01025	851,28	9	
		Итого эксплуатация машин:				4,48	18	
131.4	136291 С (21-110203-0401)	Полотно иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное марки ИПС-Т-500	м2	2,06	8,446	388,04	3277	
131.5	147182 С (21-130809-1201)	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,07423	0,304343	3938,22	1199	
131.6	147200 С (21-130810-0101)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00115	0,004715	77745,42	367	
		Итого материалов:				1181,10	4843	
132	Е11-260301-0703 11-260301-0703	п.887-Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА	м2 поверхности	15,3600		966,06	14839	55,3 2875
132.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.1)	чел-ч	0,44	6,758	763,54	5160	
132.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,04608	851,28	39	
		Итого оплата труда:				338,51	5200	
132.3	1445 С (32-040106-0501)	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,0126	0,193536	78,84	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
132.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,04608	1792,30	83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,04608	851,28	39	
		Итого эксплуатация машин:				6,37	98	
132.5	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000473	0,007265	125945,47	915	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
132. 6	135947 С (21-100502-1812)	Клей феноловиниловый ГОСТ 12172-74	т	0,00024	0,003686	1120908,60	4132	
		Итого материалов:				328,59	5047	
133	С121-110203-0801 21-110203-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.888-Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г, высший сорт	10 м2	1,8432		3128,06	5766	
134	Е11-200701-0406 11-200701-0406	п.890-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами + 690х740 мм	зонт	2,0000		3083,07	6166	60,4 1755
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	1,817	3,633	783,25	2846	
134. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	0,063	948,13	60	
		Итого оплата труда:				1452,64	2905	
134. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,021	3149,56	66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021	1141,82	24	
134. 4	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,4515	0,903	65,54	59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
134. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1995	0,399	179,25	72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
134. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,021	0,042	1792,30	75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021	0,042	851,28	36	
		Итого эксплуатация машин:				136,06	272	
134. 7	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00071	0,00142	381819,66	542	
134. 8	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00016	0,00032	195385,08	63	
		Итого материалов:				302,35	605	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
135	С121-060801-0401 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.891-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0434		389358,89	16898	
136	Е11-120101-1001 11-120101-1001	п.892-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство + обшивка профлистом	м2 покрытия	3,8400		3120,42	11982	56,4 1592
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	3,732	754,01	2814	
136. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,010368	851,28	9	
		Итого оплата труда:				735,20	2823	
136. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,00768	3608,60	28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00768	851,28	7	
136. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,002688	1792,30	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,002688	851,28	2	
		Итого эксплуатация машин:				8,47	33	
136. 5	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,4608	99,96	46	
136. 6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,1536	410,75	63	
136. 7	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,021888	278475,26	6095	
		Итого материалов:				1615,73	6204	
137	С121-050109-0222 21-050109-0222 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.893-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	4,4160		2346,68	10363	
138	С121-100102-0106 21-100102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.894-Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3,0000		822,30	2467	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					В6			
139	Е11-080401-0305 11-080401-0305	п.911-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок	1,9167		4686,72	8983	50,8 922
139.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,21	2,319	754,01	1749	
139.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	0,078775	851,28	67	
		Итого оплата труда:				947,34	1816	
139.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные. 8 т	маш.-ч	0,0411	0,078775	3608,60	284	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	0,078775	851,28	67	
		Итого эксплуатация машин:				148,31	284	
139.4	102635 С (21-020401-2803)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	0,044083	13048,94	575	
139.5	102868 С (21-030101-0104)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	0,0966	45900,40	4434	
139.6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,000044	205870,68	9	
139.7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,000307	17468,00	5	
139.8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,00575	30,00	0	
		Итого материалов:				2621,13	5024	
140	Е11-100102-0401 11-100102-0401	п.912-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в	0,2972		83512,13	24820	59,8 3019
140.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	22,5	6,687	741,29	4957	
140.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,106992	851,28	91	
		Итого оплата труда:				16985,49	5048	
140.3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,068356	11,78	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
140.4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,098076	86,39	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
140. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,106992	1792,30	192	
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,106992	851,28	91	
		Итого эксплуатация машин:				676,45	201	
140. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,000921	205870,68	190	
140. 7	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,276396	38749,93	10710	
140. 8	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,035664	33323,39	1188	
140. 9	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,002972	19642,27	58	
140.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,43094	215,22	93	
140.11	144749 С (21-130201-0904)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,002229	395629,44	882	
140.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	0,8916	196,55	175	
140.13	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,000767	75443,28	58	
140.14	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00301	0,000895	575926,68	515	
		Итого материалов:				46667,99	13870	
141	Е11-260101-1101 11-260101-1101	п.913-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из	м3 изоляции	0,8470		24850,94	21049	55,3 5902
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	14,8	12,536	822,03	10305	
141. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	0,43197	851,28	368	
		Итого оплата труда:				12600,20	10672	
141. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0.2	0,1694	8,04	1	
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
141.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,43197	1792,30	774	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,43197	851,28	368	
		Итого эксплуатация машин:				915,68	776	
141.5	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0.7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,006149	125945,47	774	
141.6	127905 С (21-050307-0102)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	0,4235	321,23	136	
141.7	127911 С (21-050307-0108)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	1,186	265,06	314	
141.8	128059 С (21-050307-1002)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	1,694	150,96	256	
141.9	128062 С (21-050307-1005)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,541	86,70	220	
141.10	279797 С (21-050104-0303)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1.2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00006	0,000051	274473,78	14	
		Итого материалов:				2024,55	1715	
142	С121-110102-0103 21-110102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.914-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	0,8724		14427,06	12586	
143	Е11-070504-0105 11-070504-0105	п.915-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4,0000		4413,25	17653	62,1 3896
143.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	1,74	6,96	822,03	5721	
143.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	0,648	851,28	552	
		Итого оплата труда:				1568,24	6273	
143.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	0,616	3608,60	2223	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	0,616	851,28	524	
143.4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	0,6068	179,25	109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--	
143. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.008	0.032	1792.30	57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.008	0.032	851.28	27	
		Итого эксплуатация машин:				597.26	2389	
143. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0428	0.1712	13886.80	2377	
143. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0.00264	364885,99	963	
143. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0.0012	197175,18	237	
143. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	0,32	304,17	97	
		Итого материалов:				918,67	3675	
144	С121-040302-0201 21-040302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.916-Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,0800		56007,45	4481	
145	Е11-120101-1001 11-120101-1001	п.917-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,3000		3120,42	16538	56,4 2198
145. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	5.152	754,01	3884	
145. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0.01431	851,28	12	
		Итого оплата труда:				735,20	3897	
145. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0.0106	3608,60	38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0106	851,28	9	
145. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,00371	1792,30	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00371	851,28	3	
		Итого эксплуатация машин:				8,47	45	
145. 5	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.12	0.636	99,96	64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
145. 6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,212	410,75	87	
145. 7	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,03021	278475,26	8413	
		Итого материалов:				1615,73	8563	
146	Е11-260301-0801 11-260301-0801	п.918-Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2 поверхности	1,2100		2633,85	3187	55,3 498
146. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,9594	1,161	773,71	898	
146. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,003025	851,27	3	
		Итого оплата труда:				744,43	901	
146. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,003025	1792,30	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,003025	851,28	3	
		Итого эксплуатация машин:				4,48	5	
146. 4	136291 С (21-110203-0401)	Полотно иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное марки ИПС-Т-500	м2	2,06	2,493	388,04	967	
146. 5	147182 С (21-130809-1201)	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,07423	0,089818	3938,22	354	
146. 6	147200 С (21-130810-0101)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00115	0,001391	77745,42	108	
		Итого материалов:				1181,10	1429	
147	Е11-260301-0703 11-260301-0703	п.919-Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА	м2 поверхности	12,4400		966,06	12018	55,3 2329
147. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,44	5,474	763,54	4179	
147. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,03732	851,28	32	
		Итого оплата труда:				338,51	4211	
147. 3	1445 С (32-040106-0501)	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,0126	0,156744	78,84	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
147. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,03732	1792,30	67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,03732	851,28	32	
		Итого эксплуатация машин:				6,37	79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
147. 5	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000473	0,005884	125945,47	741	
147. 6	135947 С (21-100502-1812)	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00024	0,002986	1120908,60	3347	
		Итого материалов:				328,59	4088	
148	С121-110203-0801 21-110203-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.920-Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г, высший сорт	10 м2	1,4928		3128,06	4670	
149	Е11-200701-0406 11-200701-0406	п.922-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами + 690х740 мм	зонт	1,0000		3083,07	3083	60,4 877
149. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	1,817	1,817	783,25	1423	
149. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	0,0315	948,13	30	
		Итого оплата труда:				1452,64	1453	
149. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	3149,56	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1141,82	12	
149. 4	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,4515	0,4515	65,54	30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
149. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1995	0,1995	179,25	36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
149. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,021	0,021	1792,30	38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021	0,021	851,28	18	
		Итого эксплуатация машин:				136,06	136	
149. 7	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00071	0,00071	381819,66	271	
149. 8	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00016	0,00016	195385,08	31	
		Итого материалов:				302,35	302	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
150	С121-060801-0401 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.923-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0217		389358,89	8449	
151	Е11-120101-1001 11-120101-1001	п.924-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство + обшивка профлистом	м2 покрытия	2,6000		3120.42	8113	56,4 1078
151. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	2,527	754.01	1906	
151. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,00702	851.28	6	
		Итого оплата труда:				735,20	1912	
151. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,0052	3608,60	19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0052	851,28	4	
151. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,00182	1792,30	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00182	851,28	2	
		Итого эксплуатация машин:				8,47	22	
151. 5	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,312	99,96	31	
151. 6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,104	410.75	43	
151. 7	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,01482	278475,26	4127	
		Итого материалов:				1615.73	4201	
152	С121-050109-0222 21-050109-0222 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.925-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	2,9900		2346,68	7017	
153	С121-100102-0106 21-100102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.926-Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3,7600		822,30	3092	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				313010	53966
			В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				307427	
Материалы -			Тенге				110254	
Всего заработная плата -			Тенге				90123	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				100151	
Накладные расходы -			Тенге				66546	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				51334	51334
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				15212	
Сметная прибыль -			Тенге				29918	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				403890	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				114	
Сметная заработная плата -			Тенге				90123	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				5584	
Материалы -			Тенге				907	
Всего заработная плата -			Тенге				4358	
Сдача и испытание -			Тенге				223	
Накладные расходы -			Тенге				2981	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				2632	2632
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				349	
Сметная прибыль -			Тенге				685	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				9249	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				6	
Сметная заработная плата -			Тенге				4358	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				413140	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				120	
Сметная заработная плата -			Тенге				94481	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ АКТУ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				18339922	
в том числе:								
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				3076407	
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				188583	
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				109223	
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				15074932	
- перевозка грузов			Тенге				0	
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				0	
Накладные расходы I уровня			Тенге				1787475	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				20127397	
Накладные расходы II уровня			Тенге				853402	
ИТОГО:			Тенге				20980799	
Сметная [illegible]			Тенге				1678464	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО по акту:		Тенге				22659263	
	ИТОГО по акту:		Тенге				22659263	
	Временные здания и сооружения 0.9%		Тенге				203933	
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				22863196	
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				388674	
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				23251871	
	Итого в текущих ценах 2019 г. коэф.понижения К-0.91421461		Тенге				21257200	
	НДС 12%		Тенге				2550864	
	Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге				23808064	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

ТОО "ЛИР"

_____ Камаргин В.Г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Строительство пятиэтажного жилого дома №48 по ПДП в микрорайоне «Юбилейный» в г.Костанай

Наименование объекта: 120-ти квартирный жилой дом

Договор: №522 от 19.08.2019 года

Акт 10-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за октябрь 2020 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1К Общестроительные работы (Корректировка)						
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты						
					Включить			
					Цоколь АС2-27			
1	Е11-150213-0101 11-150213-0101	п.104-Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	49,4000		4132,48	204144	54,8 59170
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	2,252	111,273	916,12	101940	
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1435	7,089	851,28	6035	
		Итого оплата труда:				2185,72	107975	
1.3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0545	2,692	11,78	32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1.4	976 С (31-050402-0302)	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0746	3,685	54,07	199	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1.5	2518 С (31-040202-0101)	Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные, до 2 м3/ч	маш.-ч	0,1435	7,089	1001,43	7099	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1435	7,089	851,28	6035	
1.6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,28	13,832	14,75	204	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				152,51	7534	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,004	0,1976	162,18	32	
1.8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0047	0,23218	30,00	7	
1.9	249627 С (22-050102-0105)	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	3,5	172,9	73,17	12651	
		Итого материалов:				256,88	12690	
2	С122-040101-9909 22-040101-9909 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.106-Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	8,3980		211,53	1776	
		Узел 1 АС-164						
3	Е11-150213-0201 11-150213-0201	п.112-Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	м	13,5800		685,82	9313	54,8 1836
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,3073	4,173	802,96	3351	
		Итого оплата труда:				246,75	3351	
3.2	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1124	1,526	14,75	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				1,66	23	
3.3	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00081	0,011	278475,26	3063	
		Итого материалов:				225,56	3063	
4	С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.113-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	35,1800		3104,04	109200	
5	С121-130207-0411 21-130207-0411 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.114-Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 80 мм	10 шт.	3,2000		174,64	559	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	С121-100502-0105 21-100502-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.115-Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	254,9100		2977,58	759016	
7	С121-130809-1304 21-130809-1304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.116-Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	13,5800		42,50	577	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				902393	61006
			В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				902393	
Материалы -			Тенге				15753	
Всего заработная плата -			Тенге				111325	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				773792	
Накладные расходы -			Тенге				101854	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				61006	61006
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				40848	
Сметная прибыль -			Тенге				80340	
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1084587	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				123	
Сметная заработная плата -			Тенге				111325	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1084587	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				123	
Сметная заработная плата -			Тенге				111325	

РАЗДЕЛ 2.Кладочные работы

Включить

Блок-секция 1

АС-33 Обшивка люка

8	Е11-080201-0109 11-080201-0109	п.209-Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора -	м3 кладки	0,0984		32698,37	3218	50,8 234
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	5,95	0,58548	734,93	430	
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0.035424	851,28	30	
		Итого оплата труда:				4679,29	460	
8. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные. 8 т	маш.-ч	0,36	0.035424	3608,60	128	

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,36 | 0.035424 | 851,28 | 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				1299,10	128	
8. 4	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	0,021254	16746,44	356	
8. 5	102928 С (21-030101-0704)	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,308	0,030307	54881,98	1663	
8. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,000226	205870,68	47	
8. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,046	0,004526	30,00	0	
		Итого материалов:				20995,76	2066	
9	С121-130814-2203 21-130814-2203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.210-Скобы металлические для монтажа	кг	1,7000		134,00	228	
		АС-24 Ниши в кухнях, короб санузлов						
10	Е11-100404-0201 11-100404-0201	п.211-Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем	м2 стен (за вычетом	54,0400		1938,10	104735	59,8 13389
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,5115	27,641	802,96	22195	
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	0,194544	996,55	194	
		Итого оплата труда:				414,30	22389	
10. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0018	0,097272	3149,56	306	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,097272	1141,82	111	
10. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0168	0,907872	18,64	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
10. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,097272	1792,30	174	
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,097272	851,28	83	
10. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0024	0,129696	182,36	24	
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. 7	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0047	0,253988	14,75	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч					
		Итого эксплуатация машин:				9,72	525	
10. 8	131276 С (21-060902-0102)	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	0.8564	46,28	93,67	4335	
10. 9	131289 С (21-060902-0402)	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 50 мм	м	2.121	114.635	141,37	16206	
10.10	145630 С (21-130207-0403)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,151	8,16	43,89	358	
10.11	145910 С (21-130208-0503)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,016	0.86464	1102,57	953	
10.12	149147 С (22-030201-0205)	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	56,742	504,03	28600	
10.13	149244 С (22-040101-9909)	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,01	0.5404	187,89	102	
10.14	149908 С (22-050108-0102)	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0.5307	28,679	103,69	2974	
10.15	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0002	0.010808	142,71	2	
10.16	249182 С (21-130809-1303)	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0.3366	18,19	47,95	872	
10.17	249183 С (21-130809-1304)	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1,065	57,569	37,75	2173	
10.18	249184 С (21-130809-1305)	Лента армирующая бумажная	м	1,054	56,974	6,13	349	
		Итого материалов:				1053,36	56924	
11	Е11-100111-0201 11-100111-0201	п.212-Шкафы встроенные. Установка дверных блоков	блок	40,0000		900,26	36011	59,8 11590
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2.7)	чел-ч	0,628	25,12	734,93	18461	
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.048	1,92	478,85	919	
		Итого оплата труда:				484,52	9381	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,027	1,08	1792,30	1936	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027	1,08	851,28	919	
		Итого эксплуатация машин:				48,39	1936	
12	С123-050306-1853 23-050306-1853 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	п.213-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм + люк мет.200х200 с магнитом	шт.	3,0000		3248,93	9747	
13	С123-050306-1957 23-050306-1957 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	п.214-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 400 мм + люк мет.400х400 с магнитом	шт.	32,0000		6672,69	213526	
14	С123-050306-1857 23-050306-1857 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	п.215-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 400 мм + люк мет.400х200 с магнитом	шт.	5,0000		4515,56	22578	
15	Е11-090305-0301 11-090305-0301	п.216-Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0290		121358,97	3519	60,9 1048
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	73,6	2,134	802,96	1714	
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,00783	969,64	8	
		Итого оплата труда:				59359,66	1721	
5. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	16,3	0,4727	331,97	157	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
5. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,00319	3149,56	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,00319	1141,82	4	
5. 5	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,7	0,1073	100,91	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.6	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1.19	0.03451	186.95	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
15.7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.16	0.00464	1792.30	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.16	0.00464	851.28	4	
15.8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2.32	0.06728	17.05	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				6679.72	194	
15.9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00087	66,30	0	
15.10	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000542	2742.28	1	
15.11	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00003	34752.55	1	
15.12	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	0,000145	381819.66	55	
15.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00029	196,55	0	
15.14	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,05655	181,11	10	
15.15	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,01711	91,05	2	
15.16	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000003	1774323,66	5	
15.17	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,000406	208172,82	85	
15.18	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00031	0,000009	401465.54	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.19	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000017	413033,85	7	
		Итого материалов:				5871,14	170	
16	С121-130816-0802 21-130816-0802 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	п.217-Комплект для двойного крепления EAD1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 (2 шт.)+C234	комплект	10,0000		7864,39	78644	
		Блок-секция 2						
		АС-33 Обшивка люка						
17	Е11-080201-0109 11-080201-0109	п.237-Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора -	м3 кладки	0,0984		32698,37	3218	50,8 234
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	5,95	0,58548	734,93	430	
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,035424	851,28	30	
		Итого оплата труда:				4679,29	460	
17.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,36	0,035424	3608,60	128	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,035424	851,28	30	
		Итого эксплуатация машин:				1299,10	128	
17.4	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	0,021254	16746,44	356	
17.5	102928 С (21-030101-0704)	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,308	0,030307	54881,98	1663	
17.6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,000226	205870,68	47	
17.7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,046	0,004526	30,00	0	
		Итого материалов:				20995,76	2066	
18	С121-130814-2203 21-130814-2203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.238-Скобы металлические для монтажа	кг	1,7000		134,00	228	
		АС-20 Ниши в кухнях, короб санузлов						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Е11-100404-0201	п.239-Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу,	м2 стен (за	54,0400		1938,10	104735	59,8
	11-100404-0201	отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем	вычетом					13389
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,5115	27,641	802,96	22195	
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	0,194544	996,55	194	
		Итого оплата труда:				414,30	22389	
19.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0018	0,097272	3149,56	306	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,097272	1141,82	111	
19.4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0168	0,907872	18,64	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
19.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,097272	1792,30	174	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,097272	851,28	83	
19.6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0024	0,129696	182,36	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
19.7	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0047	0,253988	14,75	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				9,72	525	
19.8	131276 С (21-060902-0102)	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	0,8564	46,28	93,67	4335	
19.9	131289 С (21-060902-0402)	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 50 мм	м	2,121	114,635	141,37	16206	
19.10	145630 С (21-130207-0403)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,151	8,16	43,89	358	
19.11	145910 С (21-130208-0503)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,016	0,86464	1102,57	953	
19.12	149147 С (22-030201-0205)	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	56,742	504,03	28600	
19.13	149244 С (22-040101-9909)	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,01	0,5404	187,89	102	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.14	149908 С (22-050108-0102)	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,5307	28,679	103,69	2974	
19.15	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0002	0,010808	142,71	2	
19.16	249182 С (21-130809-1303)	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0.3366	18,19	47,95	872	
19.17	249183 С (21-130809-1304)	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1,065	57.569	37,75	2173	
19.18	249184 С (21-130809-1305)	Лента армирующая бумажная	м	1,054	56,974	6,13	349	
		Итого материалов:				1053,36	56924	
20	Е11-100111-0201 11-100111-0201	п.240-Шкафы встроенные. Установка дверных блоков	блок	40,0000		900,26	36011	59,8 11590
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,628	25.12	734,93	18461	
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,048	1.92	478,85	919	
		Итого оплата труда:				484,52	19381	
20. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,027	1.08	1792,30	1936	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027	1.08	851,28	919	
		Итого эксплуатация машин:				48,39	1936	
21	С123-050306-1853 23-050306-1853 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	п.241-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм + люк мет.200х200 с магнитом	шт.	3,0000		3248,93	9747	
22	С123-050306-1957 23-050306-1957 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	п.242-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 400 мм + люк мет.400х400 с магнитом	шт.	32,0000		6672,69	213526	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	С123-050306-1857 23-050306-1857 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	п.243-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 400 мм + люк мет.400х200 с магнитом	шт.	5,0000		4515,56	22578	
24	Е11-090305-0301 11-090305-0301	п.244-Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0290		121358,97	3519	60,9 1048
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.5)	чел-ч	73,6	2,134	802.96	1714	
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0.00783	969,64	8	
		Итого оплата труда:				59359,66	1721	
24. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	16,3	0,4727	331,97	157	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,00319	3149,56	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,00319	1141,82	4	
24. 5	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,7	0,1073	100,91	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24. 6	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,19	0,03451	186.95	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0.00464	1792.30	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,00464	851,28	4	
24. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	0,06728	17,05	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				6679,72	194	
24. 9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00087	66,30	0	
4.10	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0.000542	2742,28	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.11	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, I сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00003	34752,55	1	
24.12	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	0,000145	381819,66	55	
24.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00029	196,55	0	
24.14	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,05655	181,11	10	
24.15	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,01711	91,05	2	
24.16	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000003	1774323,66	5	
24.17	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,000406	208172,82	85	
24.18	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000009	401465,54	4	
24.19	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000017	413033,85	7	
		Итого материалов:				5871,14	170	
25	С121-130816-0802 21-130816-0802 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	п.245-Комплект для двойного крепления EAD1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 (2 шт.)+C234	комплект	10,0000		7864,39	78644	
		Блок-секция 3						
		АС-33 Обшивка люка						
26	Е11-080201-0109 11-080201-0109	п.265-Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора -	м3 кладки	0,0984		32698,37	3218	50,8 234
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	5,95	0,58548	734,93	430	
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,035424	851,28	30	
		Итого оплата труда:				4679,29	460	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные. 8 т	маш.-ч	0,36	0,035424	3608,60	128	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,035424	851,28	30	
		Итого эксплуатация машин:				1299,10	128	
26. 4	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	0,021254	16746,44	356	
26. 5	102928 С (21-030101-0704)	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,308	0,030307	54881,98	1663	
26. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,000226	205870,68	47	
26. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,046	0,004526	30,00	0	
		Итого материалов:				20995,76	2066	
27	С121-130814-2203 21-130814-2203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.266-Скобы металлические для монтажа	кг	1,7000		134,00	228	
		АС-20 Ниши в кухнях, короб санузлов						
28	Е11-100404-0201 11-100404-0201	п.267-Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем	м2 стен (за вычетом	54,0400		1938,10	104735	59,8 13389
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,5115	27,641	802,96	22195	
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	0,194544	996,55	194	
		Итого оплата труда:				414,30	22389	
28. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0018	0,097272	3149,56	306	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,097272	1141,82	111	
28. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0168	0,907872	18,64	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
28. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,097272	1792,30	174	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,097272	851,28	83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0024	0,129696	182,36	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--	
28. 7	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0047	0,253988	14,75	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				9,72	525	
28. 8	131276 С (21-060902-0102)	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	0,8564	46,28	93,67	4335	
28. 9	131289 С (21-060902-0402)	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 50 мм	м	2,121	114,635	141,37	16206	
28.10	145630 С (21-130207-0403)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,151	8,16	43,89	358	
28.11	145910 С (21-130208-0503)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,016	0,86464	1102,57	953	
28.12	149147 С (22-030201-0205)	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	56,742	504,03	28600	
28.13	149244 С (22-040101-9909)	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,01	0,5404	187,89	102	
28.14	149908 С (22-050108-0102)	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,5307	28,679	103,69	2974	
28.15	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0002	0,010808	142,71	2	
28.16	249182 С (21-130809-1303)	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,3366	18,19	47,95	872	
28.17	249183 С (21-130809-1304)	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1,065	57,569	37,75	2173	
28.18	249184 С (21-130809-1305)	Лента армирующая бумажная	м	1,054	56,974	6,13	349	
		Итого материалов:				1053,36	56924	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Е11-100111-0201 11-100111-0201	п.268-Шкафы встроенные. Установка дверных блоков	блок	40,0000		900,26	36011	59,8 11590
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,628	25,12	734,93	18461	
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,048	1,92	478,85	919	
		Итого оплата труда:				484,52	19381	
29.3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,027	1,08	1792,30	1936	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027	1,08	851,28	919	
		Итого эксплуатация машин:				48,39	1936	
30	С123-050306-1853 23-050306-1853 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	п.269-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм + люк мет.200х200 с магнитом	шт.	3,0000		3248,93	9747	
31	С123-050306-1957 23-050306-1957 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	п.270-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 400 мм + люк мет.400х400 с магнитом	шт.	32,0000		6672,69	213526	
32	С123-050306-1857 23-050306-1857 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	п.271-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 400 мм + люк мет.400х200 с магнитом	шт.	5,0000		4515,56	22578	
33	Е11-090305-0301 11-090305-0301	п.272-Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0290		121358,97	3519	60,9 1048
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	73,6	2,134	802,96	1714	
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,00783	969,64	8	
		Итого оплата труда:				59359,66	1721	
33.3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	16,3	0,4727	331,97	157	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
33.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,00319	3149,56	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,00319	1141,52	4	
33. 5	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,7	0,1073	100,91	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
33. 6	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,19	0,03451	186,95	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
33. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,00464	1792,30	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,00464	851,28	4	
33. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	0,06728	17,05	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				6679,72	194	
33. 9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00087	66,30	0	
33.10	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000542	2742,28	1	
33.11	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00003	34752,55	1	
33.12	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	0,000145	381819,66	55	
33.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00029	196,55	0	
33.14	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,05655	181,11	10	
33.15	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,01711	91,05	2	
33.16	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000003	1774323,66	5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33.17	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,000406	208172,82	85	
33.18	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000009	401465,54	4	
33.19	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000017	413033,85	7	
		Итого материалов:				5871,14	170	
34	С121-130816-0802 21-130816-0802 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	п.273-Комплект для двойного крепления EAD1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 (2 шт.)+C234	комплект	10,0000		7864,39	78644	
				Блок-секция 4				
		АС-33 Обшивка люка						
35	Е11-080201-0109 11-080201-0109	п.293-Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора -	м3 кладки	0,0984		32698,37	3218	50,8 234
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	5,95	0,58548	734,93	430	
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,035424	851,28	30	
		Итого оплата труда:				4679,29	460	
35. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,36	0,035424	3608,60	128	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,36	0,035424	851,28	30	
		Итого эксплуатация машин:				1299,10	128	
35. 4	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	0,021254	16746,44	356	
35. 5	102928 С (21-030101-0704)	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,308	0,030307	54881,98	1663	
35. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,000226	205870,68	47	
35. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,046	0,004526	30,00	0	
		Итого материалов:				20995,76	2066	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	С121-130814-2203 21-130814-2203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.294-Скобы металлические для монтажа	кг	1,7000		134,00	228	
		АС-20 Ниши в кухнях, короб санузлов						
37	Е11-100404-0201 11-100404-0201	п.295-Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем	м2 стен (за вычетом	54,0400		1938,10	104735	59,8 13389
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,5115	27,641	802,96	22195	
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	0,194544	996,55	194	
		Итого оплата труда:				414,30	22389	
37.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0018	0,097272	3149,56	306	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,097272	1141,82	111	
37.4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0168	0,907872	18,64	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
37.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,097272	1792,30	174	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,097272	851,28	83	
37.6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0024	0,129696	182,36	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
37.7	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0047	0,253988	14,75	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				9,72	525	
37.8	131276 С (21-060902-0102)	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	0,8564	46,28	93,67	4335	
37.9	131289 С (21-060902-0402)	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 50 мм	м	2,121	114,635	141,37	16206	
37.10	145630 С (21-130207-0403)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,151	8,16	43,89	358	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.11	145910 С (21-130208-0503)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона. размерами 3.5 мм х 25 мм	1000 шт	0,016	0,86464	1102,57	953	
37.12	149147 С (22-030201-0205)	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	56,742	504,03	28600	
37.13	149244 С (22-040101-9909)	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,01	0,5404	187,89	102	
37.14	149908 С (22-050108-0102)	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,5307	28,679	103,69	2974	
37.15	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0002	0,010808	142,71	2	
37.16	249182 С (21-130809-1303)	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,3366	18,19	47,95	872	
37.17	249183 С (21-130809-1304)	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1,065	57,569	37,75	2173	
37.18	249184 С (21-130809-1305)	Лента армирующая бумажная	м	1,054	56,974	6,13	349	
		Итого материалов:				1053,36	56924	
38	Е11-100111-0201 11-100111-0201	п.296-Шкафы встроенные. Установка дверных блоков	блок	40,0000		900,26	36011	59,8 11590
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2.7)	чел-ч	0,628	25,12	734,93	18461	
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,048	1,92	478,85	919	
		Итого оплата труда:				484.52	19381	
38. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,027	1,08	1792,30	1936	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027	1,08	851,28	919	
		Итого эксплуатация машин:				48,39	1936	
39	С123-050306-1853 23-050306-1853 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	п.297-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм + люк мет.200х200 с магнитом	шт.	3,0000		3248,93	9747	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	С123-050306-1957 23-050306-1957 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	п.298-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 400 мм + люк мет.400х400 с магнитом	шт.	32,0000		6672,69	213526	
41	С123-050306-1857 23-050306-1857 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	п.299-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 400 мм + люк мет.400х200 с магнитом	шт.	5,0000		4515,56	22578	
42	Е11-090305-0301 11-090305-0301	п.300-Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0290		121358,97	3519	60,9 1048
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	73,6	2,134	802,96	1714	
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,00783	969,64	8	
		Итого оплата труда:				59359,66	1721	
42.3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	16,3	0,4727	331,97	157	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
42.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,00319	3149,56	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,00319	1141,82	4	
42.5	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,7	0,1073	100,91	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
42.6	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,19	0,03451	186,95	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
42.7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,00464	1792,30	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,00464	851,28	4	
42.8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	0,06728	17,05	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				6679,72	194	
42.9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00087	66,30	0	
42.10	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000542	2742,28	1	
42.11	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00003	34752,55	1	
42.12	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	0,000145	381819,66	55	
42.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00029	196,55	0	
42.14	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,05655	181,11	10	
42.15	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,01711	91,05	2	
42.16	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000003	1774323,66	5	
42.17	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,000406	208172,82	85	
42.18	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000009	401465,54	4	
42.19	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000017	413033,85	7	
		Итого материалов:				5871,14	170	
43	С121-130816-0802 21-130816-0802 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	п.301-Комплект для двойного крепления EAD1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 (2 шт.)+C234	комплект	10,0000		7864,39	78644	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	Е11-080201-0109 11-080201-0109	п.321-Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора -	м3 кладки	0.0984		32698,37	3218	50,8 234
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	5.95	0,58548	734,93	430	
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0.035424	851,28	30	
		Итого оплата труда:				4679,29	460	
44. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,36	0.035424	3608,60	128	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,035424	851,28	30	
		Итого эксплуатация машин:				1299,10	128	
44. 4	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	0.021254	16746,44	356	
44. 5	102928 С (21-030101-0704)	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,308	0,030307	54881,98	1663	
44. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,000226	205870,68	47	
44. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,046	0,004526	30,00	0	
		Итого материалов:				20995,76	2066	
45	С121-130814-2203 21-130814-2203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.322-Скобы металлические для монтажа	кг	1,7000		134,00	228	
46	Е11-100404-0201 11-100404-0201	АС-20 Ниши в кухнях, короб санузлов п.323-Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем	м2 стен (за вычетом	54,0400		1938,10	104735	59,8 13389
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,5115	27,641	802,96	22195	
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	0,194544	996,55	194	
		Итого оплата труда:				414,30	22389	
46. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0018	0,097272	3149,56	306	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,097272	1141,82	111	
46. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0168	0,907872	18,64	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,097272	1792,30	174	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,097272	881,28	85	
46. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0024	0,129696	182,36	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
46. 7	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0047	0,253988	14,75	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				9,72	525	
46. 8	131276 С (21-060902-0102)	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	0,8564	46,28	93,67	4335	
46. 9	131289 С (21-060902-0402)	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 50 мм	м	2,121	114,635	141,37	16206	
46.10	145630 С (21-130207-0403)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,151	8,16	43,89	358	
46.11	145910 С (21-130208-0503)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,016	0,86464	1102,57	953	
46.12	149147 С (22-030201-0205)	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	56,742	504,03	28600	
46.13	149244 С (22-040101-9909)	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,01	0,5404	187,89	102	
46.14	149908 С (22-050108-0102)	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,5307	28,679	103,69	2974	
46.15	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0002	0,010808	142,71	2	
46.16	249182 С (21-130809-1303)	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,3366	18,19	47,95	872	
46.17	249183 С (21-130809-1304)	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1,065	57,569	37,75	2173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46.18	249184 С (21-130809-1305)	Лента армирующая бумажная	м	1,054	56,974	6,13	349	
		Итого материалов:				1053,36	56924	
47	Е11-100111-0201 11-100111-0201	п.324-Шкафы встроенные. Установка дверных блоков	блок	40,0000		900,26	36011	59,8 11590
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,628	25,12	734,93	18461	
47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,048	1,92	478,85	919	
		Итого оплата труда:				484,52	19381	
47.3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые. до 5 т	маш.-ч	0,027	1,08	1792,30	1936	
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027	1,08	851,28	919	
		Итого эксплуатация машин:				48,39	1936	
48	С123-050306-1853 23-050306-1853 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	п.325-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм + люк мет.200х200 с магнитом	шт.	3,0000		3248,93	9747	
49	С123-050306-1957 23-050306-1957 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	п.326-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 400 мм + люк мет.400х400 с магнитом	шт.	32,0000		6672,69	213526	
50	С123-050306-1857 23-050306-1857 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	п.327-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 400 мм + люк мет.400х200 с магнитом	шт.	5,0000		4515,56	22578	
51	Е11-090305-0301 11-090305-0301	п.328-Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0290		121358,97	3519	60,9 1048
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	73,6	2,134	802,96	1714	
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,00783	969,64	8	
		Итого оплата труда:				59359,66	1721	
51.3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	16,3	0,4727	331,97	157	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
51.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,00319	3149,56	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,00319	1141,82	4	
51.5	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,7	0,1073	100,91	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
51.6	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,19	0,03451	186,95	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
51.7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,00464	1792,30	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,00464	851,28	4	
51.8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	0,06728	17,05	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				6679,72	194	
51.9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00087	66,30	0	
51.10	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000542	2742,28	1	
51.11	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00003	34752,55	1	
51.12	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	0,000145	381819,66	55	
51.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00029	196,55	0	
51.14	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,05655	181,11	10	
51.15	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,01711	91,05	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51.16	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000003	1774323,66	5	
51.17	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,000406	208172,82	85	
51.18	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000009	401465,54	4	
51.19	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000017	413033,85	7	
		Итого материалов:				5871,14	170	
52	С121-130816-0802 21-130816-0802 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	п.329-Комплект для двойного крепления EAD1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 (2 шт.)+C234	комплект	10,0000		7864,39	78644	
		Блок-секция 6						
		АС-33 Обшивка люка						
53	Е11-080201-0109 11-080201-0109	п.349-Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора -	м3 кладки	0,0984		32698,37	3218	50,8 234
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	5,95	0,58548	734,93	430	
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,035424	851,28	30	
		Итого оплата труда:				4679,29	460	
53. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,36	0,035424	3608,60	128	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,36	0,035424	851,28	30	
		Итого эксплуатация машин:				1299,10	128	
53. 4	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	0,021254	16746,44	356	
53. 5	102928 С (21-030101-0704)	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,308	0,030307	54881,98	1663	
53. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,000226	205870,68	47	
53. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,046	0,004526	30,00	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				20995,76	2066	
54	С121-130814-2203 21-130814-2203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.350-Скобы металлические для монтажа	кг	1,7000		134,00	228	
		АС-24 Ниши в кухнях. короб санузлов						
55	Е11-100404-0201 11-100404-0201	п.351-Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем	м2 стен (за вычетом	54,0400		1938,10	104735	59,8 13389
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,5115	27,641	802,96	22195	
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	0,194544	996,55	194	
		Итого оплата труда:				414,30	22389	
55. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0018	0,097272	3149,56	306	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,097272	1141,82	111	
55. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0168	0,907872	18,64	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
55. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,097272	1792,30	174	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,097272	851,28	83	
55. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0024	0,129696	182,36	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
55. 7	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0047	0,253988	14,75	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				9,72	525	
55. 8	131276 С (21-060902-0102)	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	0,8564	46,28	93,67	4335	
55. 9	131289 С (21-060902-0402)	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 50 мм	м	2,121	114,635	141,37	16206	
55.10	145630 С (21-130207-0403)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,151	8,16	43,89	358	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55.11	145910 С (21-130208-0503)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,016	0,86464	1102,57	953	
55.12	149147 С (22-030201-0205)	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	56,742	504,03	28600	
55.13	149244 С (22-040101-9909)	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,01	0,5404	187,89	102	
55.14	149908 С (22-050108-0102)	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,5307	28,679	103,69	2974	
55.15	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0002	0,010808	142,71	2	
55.16	249182 С (21-130809-1303)	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,3366	18,19	47,95	872	
55.17	249183 С (21-130809-1304)	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1,065	57,569	37,75	2173	
55.18	249184 С (21-130809-1305)	Лента армирующая бумажная	м	1,054	56,974	6,13	349	
		Итого материалов:				1053,36	56924	
56	Е11-100111-0201 11-100111-0201	п.352-Шкафы встроенные. Установка дверных блоков	блок	40,0000		900,26	36011	59,8 11590
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2.7)	чел-ч	0,628	25,12	734,93	18461	
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,048	1,92	478,85	919	
		Итого оплата труда:				484,52	19381	
56. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,027	1,08	1792,30	1936	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027	1,08	851,28	919	
		Итого эксплуатация машин:				48,39	1936	
57	С123-050306-1853 23-050306-1853 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	п.353-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм + люк мет.200х200 с магнитом	шт.	3,0000		3248,93	9747	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	С123-050306-1957 23-050306-1957 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	п.354-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 400 мм + люк мет.400х400 с магнитом	шт.	32,0000		6672,69	213526	
59	С123-050306-1857 23-050306-1857 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	п.355-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 400 мм + люк мет.400х200 с магнитом	шт.	5,0000		4515,56	22578	
60	Е11-090305-0301 11-090305-0301	п.356-Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0290		121358,97	3519	60,9 1048
60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	73,6	2,134	802,96	1714	
60.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,00783	969,64	8	
		Итого оплата труда:				59359,66	1721	
60.3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	16,3	0,4727	331,97	157	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
60.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,00319	3149,56	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,00319	1141,82	4	
60.5	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,7	0,1073	100,91	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
60.6	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,19	0,03451	186,95	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
60.7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,00464	1792,30	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,00464	851,28	4	
60.8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	0,06728	17,05	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				6679.72	194	
60.9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00087	66,30	0	
60.10	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000542	2742,28	1	
60.11	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00003	34752,55	1	
60.12	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	0,000145	381819,66	55	
60.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00029	196,55	0	
60.14	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,05655	181,11	10	
60.15	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,01711	91,05	2	
60.16	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000003	1774323,66	5	
60.17	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,000406	208172,82	85	
60.18	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000009	401465,54	4	
60.19	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000017	413033,85	7	
		Итого материалов:				5871,14	170	
61	С121-130816-0802 21-130816-0802 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	п.357-Комплект для двойного крепления EAD1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 (2 шт.)+C234	комплект	10,0000		7864,39	78644	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				2359091	15736

В том числе:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2346624	
		Материалы -	Тенге				353938	
		Всего заработная плата -	Тенге				253381	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1730635	
		Накладные расходы -	Тенге				257184	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				151273	151273
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				105911	
		Сметная прибыль -	Тенге				208305	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2812113	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				333	
		Сметная заработная плата -	Тенге				253381	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				12467	
		Материалы -	Тенге				1022	
		Всего заработная плата -	Тенге				10329	
		Накладные расходы -	Тенге				7085	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				6290	6290
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				795	
		Сметная прибыль -	Тенге				1564	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				21116	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				13	
		Сметная заработная плата -	Тенге				10329	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2833229	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				346	
		Сметная заработная плата -	Тенге				263709	

РАЗДЕЛ 3. Вход в подвал АС92-93

Включить

Вход в подвал по оси 1,31(АС-104)

62	Е11-090402-0101 11-090402-0101	п.413-Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,0006		66602,36	42	60,9 10
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,3)	чел-ч	25,3	0,015807	890,06	14	
62. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,778	0,001736	989,58	2	
		Итого оплата труда:				25267,52	16	
62. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	14	0,008747	331,97	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
62. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,08	0,00005	20,01	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62.5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,000069	3149,56	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,000069	1141,82	0	
62.6	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,41	0,001506	3998,45	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,41	0,001506	980,33	1	
62.7	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,000055	5471,95	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,000055	1319,19	0	
62.8	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,000156	24,61	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
62.9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,39	0,000868	186,95	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
62.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,000106	1792,30	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,000106	851,28	0	
62.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,02	0,001887	17,05	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				15735,62	10	
62.12	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,000019	66,30	0	
62.13	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000012	2742,28	0	
62.14	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000001	327493,64	0	
62.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000006	196,55	0	
62.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	0,001624	181,11	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62.17	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,78	0,000487	91,05	0	
62.18	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0	1774323,66	0	
62.19	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,016	0,00001	208172,82	2	
62.20	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0	401465,54	0	
62.21	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0	413033,85	0	
62.22	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000001	367670,21	0	
		Итого материалов:				5518,39	3	
63	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.414-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0006		436244,78	273	
64	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.415-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0596		226636,63	13508	
65	Е11-120101-0711 11-120101-0711	п.416-Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	м2 кровли	20,0000		5295,31	105906	56,4 7345
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,804	16,08	802,96	12912	
65. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0063	0,126	888,17	112	
		Итого оплата труда:				651,18	13024	
65. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0042	0,084	3608,60	303	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,084	851,28	72	
65. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,016	3149,56	50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,016	1141,82	18	
65. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,026	1792,30	47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,026	851,28	22	
		Итого эксплуатация машин:				20,01	400	
65. 6	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00052	0,0104	295123,74	3069	
65. 7	131577 С (21-070203-0104)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,029	0,58	36738,57	21308	
65. 8	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,071	1,42	410,75	583	
65. 9	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0087	0,174	278475,26	48455	
		Итого материалов:				3670,78	73416	
				Вход в подвал по оси А(АС102)				
66	Е11-090402-0101 11-090402-0101	п.431-Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,0087		66602,36	578	60,9 134
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,3)	чел-ч	25,3	0,219604	890,06	195	
66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,778	0,024113	989,56	24	
		Итого оплата труда:				25267,52	219	
66. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	14	0,12152	331,97	40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
66. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,08	0,000694	20,01	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
66. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,000955	3149,56	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,000955	1141,82	1	
66. 6	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,41	0,020919	3998,45	84	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,41	0,020919	980,33	21	
66. 7	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,000764	5471,95	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,088	0,000761	1379,19		
66. 8	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,00217	24,61	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--		--	
66. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,39	0,012065	186,95	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--			--	
66.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,001476	1792,30	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,17	0,001476	851,28	1	
66.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,02	0,026214	17,05	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				15735,62	137	
66.12	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00026	66,30	0	
66.13	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000162	2742,28	0	
66.14	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000009	327493,64	3	
66.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000087	196,55	0	
66.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	0,022568	181,11	4	
66.17	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,78	0,00677	91,05	1	
66.18	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000001	1774323,66	2	
66.19	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,016	0,000139	208172,82	29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66.20	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000003	401465,54	1	
66.21	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000005	413033,85	2	
66.22	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000017	367670,21	6	
		Итого материалов:				5518,39	48	
67	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.432-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0087		436244,78	3787	
68	Е11-090302-0301 11-090302-0301	п.433-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0024		99660,47	240	60,9 / 69
68.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	56,5	0,136165	773,71	105	
68.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	0,008695	987,17	9	
		Итого оплата труда:				47276,32	114	
68.3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,000241	331,97	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
68.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,000289	3149,56	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,000289	1141,82	0	
68.5	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	0,007736	3998,45	31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	0,007736	980,33	8	
68.6	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,000212	5471,95	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,000212	1319,19	0	
68.7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,000458	1792,30	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,19	0,000458	851,28	0	
68.8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,003519	17,05	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж (1 чел	чел-ч					
		Итого эксплуатация машин:				14093,13	34	
68.9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,000072	66,30	0	
68.10	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000045	2742,28	0	
68.11	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0	327493,64	0	
68.12	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000002	34752,55	0	
68.13	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000001	381819,66	0	
68.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000024	196,55	0	
68.15	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,002892	181,11	1	
68.16	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,000868	91,05	0	
68.17	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0	1774323,66	0	
68.18	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000001	200244,36	0	
68.19	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000001	401465,54	0	
68.20	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000001	413033,85	1	
68.21	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000005	367670,21	2	
		Итого материалов:				1925,73	5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.434-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0292		226636,63	6609	
70	Е11-120101-0711 11-120101-0711	п.435-Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	м2 кровли	10,0000		5253,95	52539	56,4 3673
70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,804	8,04	802,96	6456	
70.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0063	0,063	888,17	56	
		Итого оплата труда:				651,18	6512	
70.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0042	0,042	3608,60	152	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,042	851,28	36	
70.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,008	3149,56	25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,008	1141,82	9	
70.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,013	1792,30	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,013	851,28	11	
		Итого эксплуатация машин:				20,01	200	
70.6	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00052	0,0052	295123,74	1535	
70.7	131577 С (21-070203-0104)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,028	0,28	36738,57	10287	
70.8	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,071	0,71	410,75	292	
70.9	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0087	0,087	278475,26	24227	
		Итого материалов:				3634,04	36340	
ТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				151749	11231
			В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				151198	
Материалы -			Тенге				109756	
Всего заработная плата -			Тенге				19535	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				21474	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге				17896	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				11018	11018
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				6878	
		Сметная прибыль -	Тенге				13527	
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге				182621	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				24	
		Сметная заработная плата -	Тенге				19535	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				551	
		Материалы -	Тенге				56	
		Всего заработная плата -	Тенге				349	
		Накладные расходы -	Тенге				245	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				213	213
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				32	
		Сметная прибыль -	Тенге				64	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				860	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0	
		Сметная заработная плата -	Тенге				349	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				183481	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				25	
		Сметная заработная плата -	Тенге				19884	

РАЗДЕЛ 4. Отделочные работы АС40-43 (Включить)

Блок-секция 1 АС-40

Стены

71	Е11-150201-0101 11-150201-0101	п.759-Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатурив	1213,2500		1272,11	1543391	54,8 357847
71.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,611	741,296	851,28	631050	
71.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	29,118	754,01	21955	
		Итого оплата труда:				538,23	653006	
71.3	976 С (31-050402-0302)	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	10,919	54,07	590	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
71.4	3385 С (31-030205-0202)	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	29,118	981,71	28585	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	29,118	754,01	21955	
		Итого эксплуатация машин:				24,05	29176	
71.5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	22,93	15382,96	352738	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71.6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0035	4,246	30,00	127	
		Итого материалов:				290,84	352865	
72	Е11-150203-0503 11-150203-0503	п.760-Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 1 мм	м2 оштукатурив	2755,9500		654,19	1802923	54,8 475370
72.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,37	1019,701	812,49	828497	
72.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	51,536	756,09	38966	
		Итого оплата труда:				314,76	867463	
72.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	1,102	3397,21	3745	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	1,102	851,28	938	
72.4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	46,024	808,82	37225	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	46,024	754,01	34703	
72.5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	4,41	1412,75	6230	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	4,41	754,01	3325	
		Итого эксплуатация машин:				17,13	47200	
72.6	149732 С (22-050101-0302)	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	1,138	3137,649	79,64	249882	
72.7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0063	17,362	30,00	521	
		Итого материалов:				90,86	250403	
73	Е11-150405-0101 11-150405-0101	п.761-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным	м2 окрашиваем	130,7000		275,95	36067	54,8 7890
73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,138	18,037	792,79	14299	
73.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,11763	840,47	99	
		Итого оплата труда:				110,16	14398	
73.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,01307	1412,75	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01307	754,01	10	
73.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,10456	1792,30	187	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,10456	851,28	89	
		Итого эксплуатация машин:				1,58	206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
73.5	147047 С (21-130803-1001)	Вспошь	кг	0,001	0,1307	84,66	11	
73.6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,003	0,3921	152,18	64	
73.7	149612 С (22-040803-0202)	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,52	67,964	132,75	9022	
73.8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	6,535	83,37	545	
		Итого материалов:				73,77	9642	
74	Е11-150401-0202 11-150401-0202	п.762-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваем	1,0500		64,50	68	54,8 18
74.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,044	0,0462	722,22	33	
74.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,000315	818,73	0	
		Итого оплата труда:				32,02	34	
74.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000105	1412,75	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000105	754,01	0	
74.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00021	1792,30	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00021	851,28	0	
		Итого эксплуатация машин:				0,50	1	
74.5	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00021	0,00022	32680,92	7	
74.6	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	0,00525	120,36	1	
		Итого материалов:				7,46	8	
				Дверные откосы				
75	Е11-150204-0102 11-150204-0102	п.765-Откосы криволинейные оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатурив	0,1973		6237,20	1231	54,8 339
75.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	3,8	0,74974	822,03	616	
75.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	0,004064	754,01	3	
		Итого оплата труда:				3139,25	619	
75.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	0,004064	1412,75	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,004064			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				29,10	6	
75. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,000197	15382,96	3	
75. 5	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	0,008484	15157,54	129	
		Итого материалов:				667,16	132	
				Блок-секция 2-5 АС-41				
		Потолок						
76	Е11-150405-0102 11-150405-0102	п.768-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным	м2 окрашиваем	101,6800		301,16	30622	54,8 6850
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,154	15,659	792,79	12414	
76. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,10168	841,55	86	
		Итого оплата труда:				122,93	12500	
76. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,010168	1412,75	14	
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,010168	754,01	8	
76. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,091512	1792,30	164	
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,091512	851,28	78	
		Итого эксплуатация машин:				1,75	178	
76. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0011	0,111848	84,66	9	
76. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0033	0,335544	162,18	54	
76. 7	149611 С (22-040803-0201)	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,57	57,958	132,75	7694	
		Итого материалов:				76,30	7758	
				Стены				
77	Е11-150201-0101 11-150201-0101	п.769-Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатурив	4855,0000		1272,11	6176110	54,8 1431978
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,611	2966,405	851,28	2525241	
77. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	116,52	754,01	87857	
		Итого оплата труда:				538,23	2613098	
77. 3	976 С (31-050402-0302)	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	43,695	54,07	2363	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч					
77. 4	3385 С (31-030205-0202)	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	116,52	981,71	114389	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	116,52	754,01	87857	
		Итого эксплуатация машин:				24,05	116751	
77. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	91,76	15382,96	1411533	
77. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0035	16,992	30,00	510	
		Итого материалов:				290,84	1412042	
78	Е11-150203-0503 11-150203-0503	п.770-Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 1 мм	м2 оштукатурив	11025,8000		654,19	7212999	54,8 1901825
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,37	4079,546	812,49	3314590	
78. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	206,182	756,09	155893	
		Итого оплата труда:				314,76	3470483	
78. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	4,41	3397,21	14983	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	4,41	851,28	3754	
78. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	184,131	808,82	148929	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	184,131	754,01	138837	
78. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	17,641	1412,75	24923	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	17,641	754,01	13301	
		Итого эксплуатация машин:				17,13	188834	
78. 6	149732 С (22-050101-0302)	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	1,139	12552,873	79,64	999711	
78. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0063	69,463	30,00	2084	
		Итого материалов:				90,86	1001795	
79	Е11-150405-0101 11-150405-0101	п.771-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным	м2 окрашиваем	522,8000		275,95	144268	54,8 31561
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,138	72,146	792,79	57197	
79. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,47052	840,47	395	
		Итого оплата труда:				110,16	57592	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
79. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,05228	1412,75	74	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,05228	754,01	39	
79. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,41824	1792,30	750	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,41824	851,28	356	
		Итого эксплуатация машин:				1,58	823	
79. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,001	0,5228	84,66	44	
79. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,003	1,568	162,18	254	
79. 7	149612 С (22-040803-0202)	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,52	271,856	132,75	36089	
79. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	26,14	83,37	2179	
		Итого материалов:				73,77	38567	
80	Е11-150401-0202 11-150401-0202	п.772-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваем	4,2000		64,50	271	54,8 74
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,044	0,1848	722,22	133	
80. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,00126	818,89	1	
		Итого оплата труда:				32,02	134	
80. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00042	1412,75	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00042	754,01	0	
80. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00084	1792,30	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00084	851,28	1	
		Итого эксплуатация машин:				0,50	2	
80. 5	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00021	0,000882	32680,92	29	
80. 6	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	0,021	120,36	3	
		Итого материалов:				7,46	31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	Е11-150107-0105 11-150107-0105	п.773-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного	м2 поверхности	713,8000		5339,89	3811615	54,8 487977
81.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	1,52	1084,976	812,49	881532	
81.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	11,778	758,73	8936	
		Итого оплата труда:				1247,50	890468	
81.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,57104	3397,21	1940	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,57104	851,28	486	
81.4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,013	9,279	808,82	7505	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	9,279	754,01	6996	
81.5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0027	1,927	1412,75	2723	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	1,927	754,01	1453	
		Итого эксплуатация машин:				17,05	12168	
81.6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	3,569	84,66	302	
81.7	149074 С (22-020101-0405)	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	713,8	2517,80	1797206	
81.8	149905 С (22-050107-0101)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	356,9	236,28	84328	
81.9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0093	6,638	30,00	199	
81.10	249623 С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3,75	2676,75	45,58	122006	
		Итого материалов:				2807,57	2004042	
82	Е11-150403-0108 11-150403-0108	п.774-Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваем	52,8000		396,54	20937	54,8 4313
82.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,192	10,138	773,71	7844	
82.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,03168	835,07	26	
		Итого оплата труда:				149,05	7870	
82.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00528	1412,75	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00528	754,01	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
82.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0264	1792,30	47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0005	0,0264	851,28	22	
		Итого эксплуатация машин:				1,04	55	
82.5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,000211	1440,55	0	
82.6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0021	0,11088	84,66	9	
82.7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	0,4224	162,18	69	
82.8	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,103	5,438	371,49	2020	
82.9	249421 С (22-040201-0902)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,267	14,098	304,17	4288	
		Итого материалов:				120,96	6387	
				Дверные откосы				
83	Е11-150204-0102 11-150204-0102	п.775-Откосы криволинейные оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатурив	299,5800		6237,20	1868542	54,8 515370
83.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	3,8	1138,404	822,03	935802	
83.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	6,171	754,01	4653	
		Итого оплата труда:				3139,25	940455	
83.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	6,171	1412,75	8719	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	6,171	754,01	4653	
		Итого эксплуатация машин:				29,10	8719	
83.4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,29958	15382,96	4608	
83.5	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	12,882	15157,54	195259	
		Итого материалов:				667,16	199867	
84	Е11-150405-0101 11-150405-0101	п.776-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным	м2 окрашиваем	299,5800		271,26	81264	54,8 18085
84.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,138	41,342	792,79	32776	
84.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,269622	840,47	227	
		Итого оплата труда:				110	33002	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
84. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,029958	1412,75	42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,029958	784,01	23	
84. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,239664	1792,30	430	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,239664	851,28	204	
		Итого эксплуатация машин:				1,58	472	
84. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,001	0,29958	84,66	25	
84. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,003	0,89874	162,18	146	
84. 7	149612 С (22-040803-0202)	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,52	155,782	132,75	20680	
		Итого материалов:				69,60	20851	
ТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				14951006	5239497
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				14951006	
Материалы -			Тенге				5304389	
Всего заработная плата -			Тенге				9561124	
Накладные расходы -			Тенге				6095573	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				5239496	5239496
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				856077	
Сметная прибыль -			Тенге				1683726	
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				22730305	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				11611	
Сметная заработная плата -			Тенге				9561124	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				22730305	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				11611	
Сметная заработная плата -			Тенге				9561124	
ГОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ АКТУ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				18364238	
в том числе:								
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				9623802	
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				429621	
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				332241	
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				8310814	
- перевозка грузов			Тенге				0	
- [illegible]ечное оборудование поставки подрядчика			Тенге				0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Накладные расходы I уровня		Тенге				5469296	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				23833534	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1010542	
	ИТОГО:		Тенге				24844076	
	Сметная прибыль		Тенге				1987526	
	ИТОГО по акту:		Тенге				26831602	
	ИТОГО по акту:		Тенге				26831602	
	Временные здания и сооружения 0.9%		Тенге				241484	
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				27073086	
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				460242	
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				27533329	
	Итого в текущих ценах 2019 г. коэф.понижения К-0.91421461		Тенге				25171372	
	НДС 12%		Тенге				3020565	
	Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге				28191936	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Бижанов К.Х.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

ТОО "ЛИР"

Камаргин В.Г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Строительство пятиэтажного жилого дома №48 по ПДП в микрорайоне «Юбилейный» в г.Костанай

Наименование объекта: 120-ти квартирный жилой дом

Договор: №522 от 19.08.2019 года

РЕЕСТР 11

актов за ноябрь 2020 года

N п.п.	№ актов	№ смет	Наименование работ и затрат	Сумма, тенге
1	2	3	4	5
1	11-1	2-1-1	Общестроительные работы	8 552 148
2	11-2	2-1-1К	Общестроительные работы (Корректировка)	1 447 852
	ИТОГО:			**10 000 000**

Сдал:

Принял:

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Строительство пятиэтажного жилого дома №48 по ПДП в микрорайоне «Юбилейный» в г.Костанай

Наименование объекта: 120-ти квартирный жилой дом

Договор: №522 от 19.08.2019 года

Акт 11-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за ноябрь 2020 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Общестроительные работы						
		РАЗДЕЛ 1. Полы						
		Блок-секция 1						
		АС-30						
1	Е11-110101-4001 11-110101-4001	п.548-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	976,4000		342,98	334889	60,9 46338
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,0899	87.778	863,99	75840	
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,29292	851,28	249	
		Итого оплата труда:				77,93	76089	
1.3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0003	0,29292	1792,30	525	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0003	0,29292	851,28	249	
		Итого эксплуатация машин:				0,54	525	
1.4	135861 С (21-100501-1302)	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0.0515	50.285	547,74	27543	
1.5	249765 С (22-060401-9901)	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	986.164	149,29	147224	
		Итого материалов:				178,99	174767	
		Первый этаж АС						
		Тип Л						
2	Е11-110101-3601 11-110101-3601	п.569-Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	187,8300		2891,12	543038	60,9 32903
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2.7)	чел-ч	0.382	71.751	734.93	52732	
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0085	1.597	811.23	1295	
		Итого оплата труда:				287.64	54027	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые. высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0035	0.657405	1412.75	929	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0035	0.657405	754.01	496	
2. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые. до 5 т	маш.-ч	0.005	0.93915	1792.30	1683	
		в т.ч. затраты труда машинистов. экипаж 1 чел.	чел-ч	0.005	0.93915	851.28	799	
		Итого эксплуатация машин:				13.91	2612	
2. 5	135936 С (21-100502-1801)	Клей Бустилат	т	0.0005	0,093915	232629.88	21847	
2. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,93915	84,66	80	
2. 7	149999 С (22-060101-9901)	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	191,587	1942,66	372188	
		Итого материалов:				2098,25	394115	
				Типовые этажи				
		Тип Л						
3	Е11-110101-3601 11-110101-3601	п.600-Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	751,3300		2891,12	2172182	60.9 131612
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,382	287.008	734,93	210931	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0085	6,386	811,23	5181	
		Итого оплата труда:				287.64	216112	
3. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые. высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0035	2,63	1412,75	3715	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0035	2,63	754,01	1983	
3. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые. до 5 т	маш.-ч	0.005	3.757	1792,30	6733	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	3,757	851,28	3198	
		Итого эксплуатация машин:				13,91	10448	
3. 5	135936 С (21-100502-1801)	Клей Бустилат	т	0,0005	0,375665	232629,88	87391	
3. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	3,757	84,66	318	
3. 7	149999 С (22-060101-9901)	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1.02	766,357	1942.66	1488770	
		Итого материалов:				2098.25	1576479	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Блок-секция 2, 3, 4, 5				
		АС-31						
4	Е11-110101-4001 11-110101-4001	п.609-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	3906,4000		342,98	1339832	60,9 185391
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,0899	351,185	863,99	303421	
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	1,172	851,28	998	
		Итого оплата труда:				77,93	304418	
4.3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	1,172	1792,30	2100	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	1,172	851,28	998	
		Итого эксплуатация машин:				0,54	2100	
4.4	135861 С (21-100501-1302)	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	201,18	547,74	110194	
4.5	249765 С (22-060401-9901)	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	3945,464	149,29	589018	
		Итого материалов:				178,99	699212	
				Первый этаж АС-67				
		Тип Л						
5	Е11-110101-3601 11-110101-3601	п.630-Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	241,9250		2891,12	699433	60,9 42378
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,382	92,415	734,93	67919	
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	2,056	811,23	1668	
		Итого оплата труда:				287,64	69587	
5.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,846738	1412,75	1196	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,846738	754,01	638	
5.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	1,21	1792,30	2168	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	1,21	851,28	1030	
		Итого эксплуатация машин:				13,91	3364	
5.5	135936 С (21-100502-1801)	Клей Бустилат	т	0,0005	0,120963	232629,88	28139	
5.6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	1,21	84,66	102	
5.7	149999 С (22-060101-9901)	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	246,763	1942,66	479378	
		Итого материалов:				2098,25	507619	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Блок-секция 6				
		АС-32						
6	Е11-110101-4001 11-110101-4001	п.670-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	976,4000		342,98	334889	60,9 46338
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0.0899	87.778	863,99	75840	
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0003	0.29292	851.28	249	
		Итого оплата труда:				77.93	76089	
6.3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые. до 5 т	маш.-ч	0.0003	0.29292	1792.30	525	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,29292	851,28	249	
		Итого эксплуатация машин:				0,54	525	
6.4	135861 С (21-100501-1302)	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	50.285	547,74	27543	
6.5	249765 С (22-060401-9901)	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	986.164	149,29	147224	
		Итого материалов:				178.99	174767	
				Первый этаж АС-68				
		Тип Л						
7	Е11-110101-3601 11-110101-3601	п.691-Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	187,8300		2891,12	543038	60,9 32903
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,382	71,751	734.93	52732	
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0085	1.597	811,23	1295	
		Итого оплата труда:				287.64	54027	
7.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые. высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0.657405	1412.75	929	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,657405	754,01	496	
7.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые. до 5 т	маш.-ч	0.005	0,93915	1792.30	1683	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,93915	851,28	799	
		Итого эксплуатация машин:				13,91	2612	
7.5	135936 С (21-100502-1801)	Клей Бустилат	т	0,0005	0,093915	232629,88	21847	
7.6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,93915	84.66	80	
7.7	149999 С (22-060101-9901)	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1.02	191.587	1942.66	372188	
		Итого материалов:				2098.25	394115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Тип Л						
8	Е11-110101-3601 11-110101-3601	п.722-Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	751,3300		2891,12	2172182	60,9 131612
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р- 2.7)	чел-ч	0,382	287.008	734,93	210931	
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	6.386	811,23	5181	
		Итого оплата труда:				287,64	216112	
8.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые. высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0035	2.63	1412.75	3715	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	2,63	754,01	1983	
8.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	3,757	1792,30	6733	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	3,757	851,28	3198	
		Итого эксплуатация машин:				13,91	10448	
8.5	135936 С (21-100502-1801)	Клей Бустилат	т	0,0005	0.375665	232629,88	87391	
8.6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	3,757	84,66	318	
8.7	149999 С (22-060101-9901)	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	766,357	1942,66	1488770	
		Итого материалов:				2098.25	1576479	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				6580533	649475
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				6580533	
Материалы -			Тенге				5497554	
Всего заработная плата -			Тенге				1066461	
Накладные расходы -			Тенге				956027	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				649475	649475
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				306552	
Сметная прибыль -			Тенге				602925	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				8139485	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				1356	
Сметная заработная плата -			Тенге				1066461	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				8139485	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				1356	
Сметная заработная плата -			Тенге				1066461	
ИТОГО по акту:			Тенге				8139485	
Временные здания и сооружения 0,9%			Тенге				73255	
Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге				8212740	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1.7%		Тенге				139617	
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				8352357	
	Итого в текущих ценах 2019 г. коэф.понижения К-0,91421461		Тенге				7635847	
	НДС 12%		Тенге				916302	
	Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге				8552148	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЭКСПОТРАНС"
_____ Бижанов К.Х.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:
ТОО "ЛИР"
_____ Камаргин В.Г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Строительство пятиэтажного жилого дома №48 по ПДП в микрорайоне «Юбилейный» в г.Костанай

Наименование объекта: 120-ти квартирный жилой дом

Договор: №522 от 19.08.2019 года

Акт 11-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2020 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1К Общестроительные работы (Корректировка)						
		РАЗДЕЛ 1. Отделочные работы АС40-43 (Включить)						
		Блок-секция 1 АС-40						
		Потолок						
1	Е11-150405-0102 11-150405-0102	п.758-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным	м2 окрашиваем	17,9300		301,16	5400	54,8 1208
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,154	2,761	792,79	2189	
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,01793	841,55	15	
		Итого оплата труда:				122,93	2204	
1.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,001793	1412,75	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001793	754,01	1	
1.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,016137	1792,30	29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,016137	851,28	14	
		Итого эксплуатация машин:				1,75	31	
.5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0011	0,019723	84,66	2	
.6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0033	0,059169	162,18	10	
7	149611 С (22-040803-0201)	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,57	10,22	132,75	1357	
		Итого материалов:				76,30	1368	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Стены					
2	Е11-150107-0105 11-150107-0105	п.763-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного	м2 поверхности	30,0000		5339,89	160197	54,8 20509
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	1,52	45,6	812,49	37050	
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	0,495	758,73	376	
		Итого оплата труда:				1247,50	37425	
2.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,024	3397,21	82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,024	851,28	20	
2.4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,013	0,39	808,82	315	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,39	754,01	294	
2.5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0027	0,081	1412,75	114	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,081	754,01	61	
		Итого эксплуатация машин:				17,05	511	
2.6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,15	84,66	13	
2.7	149074 С (22-020101-0405)	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	30	2517,80	75534	
2.8	149905 С (22-050107-0101)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	15	236,28	3544	
2.9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0093	0,279	30,00	8	
2.10	249623 С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3,75	112,5	45,58	5128	
		Итого материалов:				2807,57	84227	
ТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				125376	21717
			В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				125376	
Материалы -			Тенге				85595	
Всего заработная плата -			Тенге				39629	
Накладные расходы -			Тенге				27954	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				21717	21717
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				6237	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль -	Тенге				12266	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				165596	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				49	
		Сметная заработная плата -	Тенге				39629	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				165596	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				49	
		Сметная заработная плата -	Тенге				39629	
		РАЗДЕЛ 2. Прочее (Включить)						
				Приямок по оси В,А (12 шт) (АС-39)				
3	Е11-110101-0209 11-110101-0209	п.1182-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающ	6,3600		23681,33	150613	60,9 10238
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,66	23,278	722,22	16812	
		Итого оплата труда:				2643,33	16812	
3.2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	3,053	12,47	38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				5,99	38	
3.3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	1,972	1714,26	3380	
3.4	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	6,487	14472,10	93883	
3.5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00636	14380,09	91	
3.6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	12,72	729,16	9275	
3.7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	2,226	30,00	67	
		Итого материалов:				16776,16	106696	
4	С122-050105-0101 22-050105-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.1183-Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/пенетрон-адмикс	кг	12,9360		1748,96	22625	
5	Е11-060301-0410 11-060301-0410	п.1184-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2890		16436,48	4749	48,5 1325

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11,6	3,352	783,25	2625	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,109805	973,61	107	
		Итого оплата труда:				9455,67	2732	
5. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,046234	3149,56	146	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,046234	1141,82	53	
5. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,063571	1792,30	114	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,063571	851,28	54	
		Итого эксплуатация машин:				898,24	260	
5. 5	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,080909	107,10	9	
		Итого материалов:				29,99	9	
6	Е11-080101-0307 11-080101-0307	п.1185-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,9200		927,57	7346	50,8 725
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	1,679	841,74	1413	
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,01584	851,28	13	
		Итого оплата труда:				180,15	1427	
6. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,15444	521,18	80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
6. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,01584	1792,30	28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,01584	851,28	13	
		Итого эксплуатация машин:				13,75	109	
. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	19,008	212,16	4033	
. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,001267	117199,85	149	
7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001901	51147,90	97	
		Итого материалов:				540,21	4278	
			Решетка Р1					
	Е11-080201-0703 11-080201-0703	п.1186-Решетки приямков металлические. Установка	т металлическ	0,5070		486812,80	246814	50,8 9079

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	42,3	21,446	783,25	16798	
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,49	1,262	851,28	1075	
		Итого оплата труда:				35251,16	17872	
7. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,69	0,34983	3608,60	1262	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	0,34983	851,28	298	
7. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,8	0,9126	1792,30	1636	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,8	0,9126	851,28	777	
		Итого эксплуатация машин:				5716,07	2898	
7. 5	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,75	0,38025	15462,52	5880	
7. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,06	0,03042	205870,68	6263	
7. 7	131018 С (21-060801-0101)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	0,507	346301,65	175575	
7. 8	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	2,535	1082,43	2744	
		Итого материалов:				375662,93	190461	
				Отмостка(АС-33 примеч.1)				
8	Е11-110101-0209 11-110101-0209	п.1187-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающ	32,5950		23937,55	780244	60,9 52471
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,66	119,298	722,22	86159	
		Итого оплата труда:				2643,33	86159	
8. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	15,646	12,47	195	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				5,99	195	
8. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	10,104	1714,26	17322	
8. 4	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,032595	14380,09	469	
8. 5	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	65,19	729,16	47534	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	11,408	30,00	342	
8. 7	279159 С (21-020101-0303)	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	33,247	14695,23	488571	
		Итого материалов:				17003,76	554237	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1003085	73838
			В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1003085	
Материалы -			Тенге				855682	
Всего заработная плата -			Тенге				125002	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				20097	
		Накладные расходы -	Тенге				119500	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				73838	73838
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				45662	
		Сметная прибыль -	Тенге				89807	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1212392	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				170	
		Сметная заработная плата -	Тенге				125002	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1212392	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				170	
		Сметная заработная плата -	Тенге				125002	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ АКТУ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				1128462	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				163046	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				4043	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1586	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				961374	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
Накладные расходы I уровня			Тенге				95555	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				1224017	
Накладные расходы II уровня			Тенге				51898	
ИТОГО:			Тенге				1275915	
Сметная прибыль			Тенге				102073	
ИТОГО по акту:			Тенге				1377989	
ИТОГО по акту:			Тенге				1377989	
Временные здания и сооружения 0,9%			Тенге				12402	
Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге				1390391	
Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%			Тенге				23637	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				1414028	
	Итого в текущих ценах 2019 г. коэф.понижения К-0,91421461		Тенге				1292725	
	НДС 12%		Тенге				155127	
	Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге				1447852	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

ТОО "ЛИР"

_____ Камаргин В.Г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Строительство пятиэтажного жилого дома №48 по ПДП в микрорайоне «Юбилейный» в г.Костанай

Наименование объекта: 120-ти квартирный жилой дом

Договор: №522 от 19.08.2019 года

РЕЕСТР 12

актов за ноябрь 2020 года

N п.п.	№ актов	№ смет	Наименование работ и затрат	Сумма, тенге
1	2	3	4	5
1	12-1	2-1-1	Общестроительные работы	1 965 198
2	12-2	2-1-1К	Общестроительные работы (Корректировка)	26 117 079
	ИТОГО:			**28 082 277**

Сдал: 

Принял:

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Строительство пятиэтажного жилого дома №48 по ПДП в микрорайоне «Юбилейный» в г.Костанай

Наименование объекта: 120-ти квартирный жилой дом

Договор: №522 от 19.08.2019 года

Акт 12-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за ноябрь 2020 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Общестроительные работы						
		РАЗДЕЛ 1. Прочее						
		Почтовые ящики АС-10						
1	Е11-100111-0301 11-100111-0301	п.970-Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	24,0000		1071,32	25712	59,8 7377
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,677	16,248	708,87	11518	
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,042	1,008	811,21	818	
		Итого оплата труда:				513,98	12335	
1.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0173	0,4152	1412,75	587	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0173	0,4152	754,01	313	
1.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0247	0,5928	1792,30	1062	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0247	0,5928	851,28	505	
		Итого эксплуатация машин:				68,71	1649	
1.5	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00035	0,0084	205870,68	1729	
1.6	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,12	2,88	196,55	566	
		Итого материалов:				95,64	2295	
2	Прайс ТПРАЙС стр.3	п.971-Ящик почтовый ПМ-5 (на 5 секций) /7700:1,12:2405.2269/	шт.	24,0000		7302,14	175251	
		Утепление электрощитовой АС-8						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Е11-260101-1101 11-260101-1101	п.972-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из	м3 изоляции	4,4080		24850,94	109543	55,3 30715
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	14,8	65,238	822,03	53628	
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	2,248	851,28	1914	
		Итого оплата труда:				12600,20	55542	
3.3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	0,8816	8,04	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч					
3.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	2,248	1792,30	4029	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	2,248	851,28	1914	
		Итого эксплуатация машин:				915,68	4036	
3.5	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,032002	125945,47	4031	
3.6	127905 С (21-050307-0102)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	2,204	321,23	708	
3.7	127911 С (21-050307-0108)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	6,171	265,06	1636	
3.8	128059 С (21-050307-1002)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	8,816	150,96	1331	
3.9	128062 С (21-050307-1005)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	13,224	86,70	1147	
3.10	279797 С (21-050104-0303)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00006	0,000264	274473,78	73	
		Итого материалов:				2024,55	8924	
4	С121-110103-0106 21-110103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.973-Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	4,5402		25320,12	114959	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	С121-130205-0501 21-130205-0501 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	п.974-Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90 + Hilti IDMS 3/6	шт.	271,0000		98,83	26784	
6	Е11-150207-0101 11-150207-0101	п.975-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатурив	46,4800		3173,93	147524	54,8 24079
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	1,15	53,452	812,49	43429	
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,669312	763,47	511	
		Итого оплата труда:				945,36	43940	
6. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,065072	3397,21	221	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,065072	851,28	55	
6. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,60424	1412,75	854	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,60424	754,01	456	
		Итого эксплуатация машин:				23,12	1075	
6. 5	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	1,441	15157,54	21840	
6. 6	128112 С (21-050308-0121)	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,08	50,198	738,73	37083	
6. 7	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00013	0,006042	19341,71	117	
6. 8	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,025	1,162	312,83	364	
6. 9	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	5,578	547,45	3053	
6.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0001	0,004648	30,00	0	
		Итого материалов:				1343,74	62457	
				Приямок по оси В,А (12 шт) АС-88				
7	Е11-080101-0201 11-080101-0201	п.986-Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	2,8440		3992,59	11355	50,8 1185
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,51	чел-ч	0,78	2,218	722,22	1602	
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,82476	885,88	731	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				820,53	2334	
7. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,59724	1897,76	1133	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,59724	851,28	508	
7. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	1,194	11,48	14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,22752	3409,68	776	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,22752	980,33	223	
		Итого эксплуатация машин:				676,13	1923	
7. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	3,128	1714,26	5363	
7. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,4266	30,00	13	
		Итого материалов:				1890,19	5376	
8	Е11-080101-0202 11-080101-0202	п.987-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	6,0000		6403,81	38423	50,8 3304
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,85	5,1	722,22	3683	
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	3,24	870,40	2820	
		Итого оплата труда:				1083,90	6503	
8. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	2,76	1897,76	5238	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	2,76	851,28	2350	
8. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	5,52	11,48	63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,48	3409,68	1637	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,48	980,33	471	
		Итого эксплуатация машин:				1156,31	6938	
8. 6	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	6,9	2924,31	20178	
8. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,9	30,00	27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				3367,46	20205	
9	Е11-160301-0306 11-160301-0306	п.988-Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровод	36,0000		580,39	20894	60,4 6790
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,356	12,816	851,28	10910	
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,3816	870,47	332	
		Итого оплата труда:				312,28	11242	
9.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,0432	3608,60	156	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0432	851,28	37	
9.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0252	3149,56	79	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0252	1141,82	29	
9.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,3132	1792,30	561	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,3132	851,28	267	
9.6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1021	3,676	17,05	63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				23,87	859	
10	С123-010201-0145 23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.989-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	36,0000		1270,48	45737	
11	Е11-080201-0109 11-080201-0109	п.990-Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	11,4000		32598,55	371624	50,8 27099
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	5,95	67,83	734,93	49850	
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	4,104	851,28	3494	
		Итого оплата труда:				4679,29	53344	
11.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,36	4,104	3608,60	14810	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	4,104	851,28	3494	
		Итого эксплуатация машин:				1299,10	14810	
11.4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	2,736	12247,51	33509	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100. размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0.4	4.56	43732.03	199418	
11. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,02622	205870,68	5398	
11. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,046	0,5244	30.00	16	
		Итого материалов:				20907,10	238341	
12	Е11-110101-0209 11-110101-0209	п.991-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающ	1,9200		23681,33	45468	60,9 3091
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,66	7,027	722.22	5075	
		Итого оплата труда:				2643,33	5075	
12. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,9216	12,47	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				5,99	11	
12. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,5952	1714,26	1020	
12. 4	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,958	14472,10	28342	
12. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м. любой ширины. толщиной от 32 мм до 40 мм. 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00192	14380,09	28	
12. 6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	3,84	729,16	2800	
12. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	0,672	30,00	20	
		Итого материалов:				16776,16	32210	
13	С122-050105-0101 22-050105-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.992-Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/пенетрон-адмикс	кг	3,9552		1748,96	6917	
14	Е11-110101-1101 11-110101-1101	п.993-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	23,3856		866,84	20272	60,9 3698
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	8,32	702,51	5849	
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,29699	754,01	224	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				259,67	6073	
14. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	2,121	12,47	26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--	
14. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,296997	1412,75	420	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0127	0,296997	754,01	224	
		Итого эксплуатация машин:				19,07	446	
14. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,477066	16746,44	7989	
14. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,818496	30,00	25	
		Итого материалов:				342,68	8014	
15	Е11-110101-1508 11-110101-1508	п.994-Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	23,3856		169,09	3954	60,9 1210
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,1	2,339	841,74	1968	
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,023386	812,37	19	
		Итого оплата труда:				84,99	1987	
15. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0006	0,014031	3397,21	48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,014031	851,28	12	
15. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,009354	1412,75	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0004	0,009354	754,01	7	
		Итого эксплуатация машин:				2,60	61	
15. 5	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0006	0,014031	19341,71	271	
15. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,046771	30,00	1	
		Итого материалов:				11,67	273	
16	Е11-080101-0307 11-080101-0307	п.995-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненнойповерхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	41,2800		927,57	38290	50,8 3778
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	8,751	841,74	7366	
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,08256	851,28	70	
		Итого оплата труда:				180,15	7437	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные. 400 л	маш.-ч	0,0195	0,80496	521,18	420	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
16. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,08256	1792,30	148	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,08256	851,28	70	
		Итого эксплуатация машин:				13,75	568	
16. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	99,072	212,16	21019	
16. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,006605	117199,85	774	
16. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,009907	51147,90	507	
		Итого материалов:				540,21	22300	
17	Е11-150402-0403 11-150402-0403	п.996-Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваем	66,0000		146,66	9680	54,8 1853
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	0,0618	4,079	822,03	3353	
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,033	851,28	28	
		Итого оплата труда:				51,23	3381	
17. 3	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0016	0,1056	36,33	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
17. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,033	1792,30	59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,033	851,28	28	
		Итого эксплуатация машин:				0,95	63	
17. 5	149611 С (22-040803-0201)	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,38	25,08	132,75	3329	
		Итого материалов:				50,45	3329	
			Решетка Р1					
18	Е11-090601-0102 11-090601-0102	п.997-Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,2226		69745,56	15525	60,9 4804
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	46,6	10,373	754,01	7821	
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,069006	963,75	67	
		Итого оплата труда:				35435,63	7888	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	0,38955	331,97	129	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
18. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,026712	3149,56	84	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,026712	1141,82	31	
18. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,091266	24,61	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
18. 6	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	2,021	100,91	204	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
18. 7	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,031164	186,95	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
18. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,042294	1792,30	76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,042294	851,28	36	
18. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	0,414036	17,05	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				2283,67	508	
18.10	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,000735	381819,66	280	
18.11	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,002226	196,55	0	
18.12	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,3339	181,11	60	
18.13	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,10017	91,05	9	
18.14	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000312	208172,82	65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.15	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая. ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000069	401465,54	28	
18.16	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000134	413033,85	55	
18.17	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000432	367670,21	159	
		Итого материалов:				2951,60	657	
19	С121-060405-1201 21-060405-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.998-Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,2226		153710,13	34216	
20	Е11-150404-0306 11-150404-0306	п.999-Заполнения оконных проемов и решетки. Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком	м2 окрашиваем	60,0000		469,59	28175	54,8 8420
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,323	19,38	792,79	15364	
		Итого оплата труда:				256,07	15364	
20. 2	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,001	0,06	84,66	5	
20. 3	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000013	0,00078	413033,85	322	
20. 4	249531 С (22-040501-1315)	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,000045	0,0027	339214,80	916	
		Итого материалов:				20,72	1243	
				Отмостка АС-18				
21	Е11-270201-1002 11-270201-1002	п.1001-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	217,3000		2117,63	460160	60,3 69338
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,698	151,675	747,65	113400	
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,412	1123,94	1588	
		Итого оплата труда:				529,17	114988	
21. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,326	3149,56	4175	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,326	1141,82	1514	
21. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,08692	1792,30	156	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,08692	851,28	74	
		Итого эксплуатация машин:				19,93	4331	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0.059	12.821	16701.53	214125	
21.6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,13038	13886,80	1811	
21.7	131571 С (21-070202-0401)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм. 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,36941	14380,09	5312	
21.8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.01	2.173	196,55	427	
		Итого материалов:				1020,13	221675	
22	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.1002-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,4768		34488,21	119909	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1464644	196741
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1443888	
Материалы -			Тенге				626642	
Всего заработная плата -			Тенге				328303	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				465249	
Накладные расходы -			Тенге				254216	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				185145	185145
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				69071	
Сметная прибыль -			Тенге				135848	
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1833953	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				426	
Сметная заработная плата -			Тенге				328303	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				8987	
Материалы -			Тенге				657	
Всего заработная плата -			Тенге				7888	
Накладные расходы -			Тенге				5388	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				4804	4804
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				584	
Сметная прибыль -			Тенге				1150	
ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				15525	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				10	
Сметная заработная плата -			Тенге				7888	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				11769	
Всего заработная плата -			Тенге				11242	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге				7577	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				6790	6790
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				787	
		Сметная прибыль -	Тенге				1548	
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге				20894	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				13	
		Сметная заработная плата -	Тенге				11242	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1870372	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				449	
		Сметная заработная плата -	Тенге				347433	
	ИТОГО по акту:		Тенге				1870372	
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				16833	
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				1887205	
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				32082	
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				1919288	
	Итого в текущих ценах 2019 г. коэф.понижения К-0,91421461		Тенге				1754641	
	НДС 12%		Тенге				210557	
	Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге				1965198	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС" Бижанов К.Х.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

ТОО "ЛИР"

Камаргин В.Г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Строительство пятиэтажного жилого дома №48 по ПДП в микрорайоне «Юбилейный» в г.Костанай

Наименование объекта: 120-ти квартирный жилой дом

Договор: №522 от 19.08.2019 года

Акт 12-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за ноябрь 2020 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы 1 уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1К Общестроительные работы (Корректировка)						
		РАЗДЕЛ 1. Окна (Включить)						
		Окна-АС-35						
		Блок-секция 1						
1	Е11-150108-1901 11-150108-1901	п.650-Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	480,0000		1425,18	684087	54,8 80061
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,3925	188,4	773,71	145767	
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,288	1141,82	329	
		Итого оплата труда:				304,37	146096	
1.3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0675	32,4	11,78	382	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,288	3149,56	907	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,288	1141,82	329	
1.5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038	1,824	18,64	34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1.6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0075	3,6	182,36	656	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				4,12	1979	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.7	131308 С (21-060902-1301)	Профиль направляющий П-образный из оцинкованной стали КНП размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	504	254,90	128470	
1.8	135878 С (21-100502-0104)	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	20,64	351,21	7249	
1.9	146022 С (21-130211-0405)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2,74	1315,2	1,00	1315	
1.10	146045 С (21-130211-0601)	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	657,6	1,03	677	
1.11	147470 С (21-130814-1501)	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1,05	504	480,42	242132	
		Итого материалов:				791,34	379843	
2	С121-130816-3505 21-130816-3505 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	п.651-Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,1200		3019600,63	362352	
		Блок-секция 2,3,4,5						
3	Е11-150108-1901 11-150108-1901	п.669-Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	1920,0000		1425,18	2736348	54,8 320242
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,3925	753,6	773,71	583068	
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	1,152	1141,82	1315	
		Итого оплата труда:				304,37	584383	
3.3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0675	129,6	11,78	1527	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
3.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	1,152	3149,56	3628	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	1,152	1141,82	1315	
3.5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038	7,296	18,64	136	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0075	14,4	182,26	2626	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч					
		Итого эксплуатация машин:				4,12	7917	
3.7	131308 С (21-060902-1301)	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1.05	2016	254,90	513878	
3.8	135878 С (21-100502-0104)	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	82,56	351,21	28996	
3.9	146022 С (21-130211-0405)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2,74	5260,8	1,00	5261	
3.10	146045 С (21-130211-0601)	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	2630,4	1,03	2709	
3.11	147470 С (21-130814-1501)	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1.05	2016	480,42	968527	
		Итого материалов:				791,34	1519371	
4	С121-130816-3505 21-130816-3505 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	п.670-Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,4800		3019600,63	1449408	
		Блок-секция 6						
5	Е11-150108-1901 11-150108-1901	п.688-Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	480,0000		1425,18	684087	54,8 80061
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,3925	188,4	773,71	145767	
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,288	1141,82	329	
		Итого оплата труда:				304,37	146096	
5.3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0675	32,4	11,78	382	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч					
5.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,288	3149,56	907	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0006	0,288	1141,82	329	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038	1,824	18,64	34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч					
5.6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0075	3,6	182,36	656	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч					
		Итого эксплуатация машин:				4,12	1979	
5.7	131308 С (21-060902-1301)	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	504	254,90	128470	
5.8	135878 С (21-100502-0104)	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	20,64	351,21	7249	
5.9	146022 С (21-130211-0405)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2,74	1315,2	1,00	1315	
5.10	146045 С (21-130211-0601)	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	657,6	1,03	677	
5.11	147470 С (21-130814-1501)	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1,05	504	480,42	242132	
		Итого материалов:				791,34	379843	
6	С121-130816-3505 21-130816-3505 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	п.689-Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,1200		3019600,63	362352	
ТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				5096719	480364
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				5096719	
Материалы -			Тенге				2279057	
Всего заработная плата -			Тенге				876575	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				1931185	
Накладные расходы -			Тенге				716831	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				480363	480363
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				236468	
Сметная прибыль -			Тенге				465084	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				6278634	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1132	
		Сметная заработная плата -	Тенге				876575	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6278634	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1132	
		Сметная заработная плата -	Тенге				876575	

РАЗДЕЛ 2. Двери АС-36 (Включить)

		Блок-секция 1						
7	Е11-100111-0401 11-100111-0401	п.719-Наличники. Установка и крепление	м коробок	418,5200		420,87	176143	59,8 14220
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,0782	32,728	722,22	23637	
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,167408	851,28	143	
		Итого оплата труда:				56.82	23780	
7. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0.167408	1792,30	300	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0004	0,167408	851,28	143	
		Итого эксплуатация машин:				0.72	300	
7. 4	131822 С (21-070503-0201)	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1,12	468,742	251.14	117720	
7. 5	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0071	2,971	196.55	584	
		Итого материалов:				282.67	118304	
8	Е11-201101-0107 11-201101-0107	п.720-Люки герметические. Установка	люк	1,0000		3311,08	3311	60,4 743
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	1.323	1,323	902,77	1194	
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,042	0,042	851,28	36	
		Итого оплата труда:				1230,12	1230	
8. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5985	0,5985	179,25	107	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,042	0,042	1792,30	75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,042	0,042	851,28	36	
		Итого эксплуатация машин:				182.56	183	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.5	141746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 7759.0-87	т	0,0019	0,0019	381819,66	725	
8.6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00049	0,00049	195385,08	96	
		Итого материалов:				821,20	821	
9	С121-090203-0504 21-090203-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.721-Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-7. остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	29,6780		34060,46	1010846	
10	С121-090404-1005 21-090404-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.722-Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	18,0000		3757,35	67632	
		Блок-секция 2,3,4,5						
11	Е11-100111-0401 11-100111-0401	п.723-Наличники. Установка и крепление	м коробок	1672,0800		420,87	703729	59,8 56813
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,0782	130,757	722,22	94435	
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,668832	851,28	569	
		Итого оплата труда:				56,82	95004	
11.3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,668832	1792,30	1199	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0004	0,668832	851,28	569	
		Итого эксплуатация машин:				0,72	1199	
11.4	131822 С (21-070503-0201)	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1,12	1872,73	251,14	470317	
11.5	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0071	11,872	196,55	2333	
		Итого материалов:				282,67	472651	
12	Е11-201101-0107 11-201101-0107	п.724-Люки герметические. Установка	люк	4,0000		3311,08	13244	60,4 2972
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	1,323	5,292	902,77	4777	
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,042	0,168	851,28	143	
		Итого оплата труда:				1220,72	4920	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5985	2,394	179,25	429	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел.-ч					
12. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,042	0,168	1792,30	301	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,042	0,168	851,25	143	
		Итого эксплуатация машин:				182,56	730	
12. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0019	0.0076	381819,66	2902	
12. 6	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00049	0,00196	195385,08	383	
		Итого материалов:				821,20	3285	
13	С121-090102-0305 21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.725-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 9-9 СТ РК 943-92	м2	0,6676		35495,37	23697	
14	С121-090203-0504 21-090203-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.726-Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	118,7120		34060,46	4043385	
15	С121-090402-0101 21-090402-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.727-Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	0,5460		32478,01	17733	
16	С121-090404-1005 21-090404-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.728-Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	72,0000		3757,35	270529	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Е11-100107-0106 11-100107-0106	п.729-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	1,0355		1570,47	1626	59,8 481
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,9753	1,01	773,71	781	
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	0,026198	866,56	23	
		Итого оплата труда:				776,52	804	
17.3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	0,163195	11,78	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
17.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,002071	3149,56	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,002071	1141,82	2	
17.5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,002071	1412,75	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,002071	754,01	2	
17.6	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	0,049393	18,64	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
17.7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	0,022056	1792,30	40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	0,022056	851,28	19	
17.8	2816 С (34-030204-0101)	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	0,042248	37,25	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				51,57	53	
17.9	131630 С (21-070204-0202)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6.5 м. любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,001035	21966,85	23	
17.10	145749 С (21-130207-1020)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	3,138	33,36	105	
17.11	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,007466	196,55	1	
		Итого материалов:				124,46	129	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.730-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-7ЛП; ДГ 21-8Л внутренние СТ РК 943-92	м2	1,0355		9423,95	9758	
19	Е11-100111-0401 11-100111-0401	п.731-Наличники. Установка и крепление	м коробок	418,5200		420,87	176143	59,8 14220
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,0782	32,728	722,22	23637	
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,167408	851,28	143	
		Итого оплата труда:				56,82	23780	
19.3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0004	0,167408	1792,30	300	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,167408	851,28	143	
		Итого эксплуатация машин:				0,72	300	
19.4	131822 С (21-070503-0201)	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1,12	468,742	251,14	117720	
19.5	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.0071	2,971	196,55	584	
		Итого материалов:				282,67	118304	
20	Е11-201101-0107 11-201101-0107	п.732-Люки герметические. Установка	люк	1,0000		3311,08	3311	60,4 743
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.4)	чел-ч	1.323	1.323	902.77	1194	
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.042	0,042	851,28	36	
		Итого оплата труда:				1230.12	1230	
20.3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.5985	0,5985	179,25	107	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
20.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,042	0,042	1792,30	75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,042	0,042	851,28	36	
		Итого эксплуатация машин:				182,56	183	
20.5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0019	0,0019	381819,66	725	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.6	147341 С (21-130812-1029)	Электроды d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00049	0,00049	195385,08	96	
		Итого материалов:				821,20	821	
21	С121-090102-0305 21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.733-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 9-9 СТ РК 943-92	м2	0,1669		35495,37	5924	
22	С121-090203-0504 21-090203-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.734-Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	29,6780		34060,46	1010846	
23	С121-090404-1005 21-090404-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.735-Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	18,0000		3757,35	67632	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				6665489	90192
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				6652300	
Материалы -			Тенге				709388	
Всего заработная плата -			Тенге				143368	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				5798570	
Накладные расходы -			Тенге				371426	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				85734	85734
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				285692	
Сметная прибыль -			Тенге				561898	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				7585625	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				198	
Сметная заработная плата -			Тенге				143368	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				13189	
Материалы -			Тенге				4927	
Всего заработная плата -			Тенге				7381	
Сдача и испытание -			Тенге				393	
Накладные расходы -			Тенге				5206	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				1138	1138

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				748	
		Сметная прибыль -	Тенге				1472	
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге				19866	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8	
		Сметная заработная плата -	Тенге				7381	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7605491	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				206	
		Сметная заработная плата -	Тенге				150748	

РАЗДЕЛ 3. Отделочные работы АС40-43 (Включить)

Блок-секция 1 АС-40

		Потолок						
24	Е11-150405-0102 11-150405-0102	п.758-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным	м2 окрашиваем	39,1700		301,16	11796	54,8 2639
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,154	6,032	792,79	4782	
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,03917	841,55	33	
		Итого оплата труда:				122,93	4815	
24. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,003917	1412,75	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0001	0,003917	754,01	3	
24. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,035253	1792,30	63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0009	0,035253	851,28	30	
		Итого эксплуатация машин:				1,75	69	
24. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0011	0,043087	84,66	4	
24. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0033	0,129261	162,18	21	
24. 7	149611 С (22-040803-0201)	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,57	22,327	132,75	2964	
		Итого материалов:				76,30	2989	
		Стены						
25	Е11-150107-0105 11-150107-0105	п.763-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного	м2 поверхности	87,0000		5339,89	464571	54,8 59476
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	1,52	132,24	812,49	107444	
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	1,436	758,73	1089	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				1247,50	108533	
25. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0696	3397,21	236	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0696	851,28	59	
25. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,013	1,131	808,82	915	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	1,131	754,01	853	
25. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0027	0,2349	1412,75	332	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,2349	754,01	177	
		Итого эксплуатация машин:				17,05	1483	
25. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,435	84,66	37	
25. 7	149074 С (22-020101-0405)	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), 1 сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	87	2517,80	219049	
25. 8	149905 С (22-050107-0101)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	43,5	236,28	10278	
25. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0093	0,8091	30,00	24	
25.10	249623 С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3,75	326,25	45,58	14870	
		Итого материалов:				2807,57	244258	
26	Е11-150403-0108 11-150403-0108	п.764-Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваем	10,2150		396,54	4051	54,8 834
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,192	1,961	773,71	1517	
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,006129	835,06	5	
		Итого оплата труда:				149,05	1523	
26. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,001022	1412,75	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001022	754,01	1	
26. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,005108	1792,30	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,005108	851,28	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				1,04	11	
26. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,000041	1440,55	0	
26. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0021	0,021452	84,66	2	
26. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	0,08172	162,18	13	
26. 8	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,103	1,052	371,49	391	
26. 9	249421 С (22-040201-0902)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,267	2,727	304,17	830	
		Итого материалов:				120,96	1236	
				Дверные откосы				
27	Е11-150204-0102 11-150204-0102	п.765-Откосы криволинейные оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатурив	74,5027		6237,20	464689	54,8 128168
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	3,8	283,11	822,03	232725	
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	1,535	754,01	1157	
		Итого оплата труда:				3139,25	233882	
27. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	1,535	1412,75	2168	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	1,535	754,01	1157	
		Итого эксплуатация машин:				29,10	2168	
27. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,074503	15382,96	1146	
27. 5	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	3,204	15157,54	48559	
		Итого материалов:				667,16	49705	
28	Е11-150405-0101 11-150405-0101	п.766-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным	м2 окрашиваем	74,7000		271,26	20263	54,8 4510
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,138	10,309	792,79	8173	
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,06723	840,47	57	
		Итого оплата труда:				110,16	8229	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00747	1412,75	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00747	754,01	6	
28. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,05976	1792,30	107	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,05976	851,28	51	
		Итого эксплуатация машин:				1,58	118	
28. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,001	0,0747	84,66	6	
28. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,003	0,2241	162,18	36	
28. 7	149612 С (22-040803-0202)	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,52	38,844	132,75	5157	
		Итого материалов:				69,60	5199	
				Блок-секция 6 АС-42				
		Потолок						
29	Е11-150405-0102 11-150405-0102	п.778-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным	м2 окрашиваем	57,1000		301,16	17196	54,8 3847
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,154	8,793	792,79	6971	
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,0571	841,55	48	
		Итого оплата труда:				122,93	7019	
29. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00571	1412,75	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00571	754,01	4	
29. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,05139	1792,30	92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,05139	851,28	44	
		Итого эксплуатация машин:				1,75	100	
29. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0011	0,06281	84,66	5	
29. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0033	0,18843	162,18	31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.7	149611 С (22-040803-0201)	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,57	32,547	132,75	4321	
		Итого материалов:				76,30	4356	
		Стены						
30	Е11-150201-0101 11-150201-0101	п.779-Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатурив	1213,2500		1272,11	1543391	54,8 357847
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,611	741,296	851,28	631059	
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	29,118	754,01	21955	
		Итого оплата труда:				538,23	653006	
30.3	976 С (31-050402-0302)	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	10,919	54,07	590	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
30.4	3385 С (31-030205-0202)	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	29,118	981,71	28585	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	29,118	754,01	21955	
		Итого эксплуатация машин:				24,05	29176	
30.5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	22,93	15382,96	352738	
30.6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0035	4,246	30,00	127	
		Итого материалов:				290,84	352865	
31	Е11-150203-0503 11-150203-0503	п.780-Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 1 мм	м2 оштукатурив	2755,9500		654,19	1802923	54,8 475370
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,37	1019,701	812,49	828497	
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	51,536	756,09	38966	
		Итого оплата труда:				314,76	867463	
31.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	1,102	3397,21	3745	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	1,102	851,28	938	
31.4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	46,024	808,82	37225	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	46,024	754,01	34703	
31.5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	4,41	1412,75	6230	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	4,31	754,01	325	
		Итого эксплуатация машин:				17,13	47200	
31. 6	149732 С (22-050101-0302)	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	1,138	3137,649	79,64	249882	
31. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0063	17,362	30,00	521	
		Итого материалов:				90,86	250403	
32	Е11-150405-0101 11-150405-0101	п.781-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным	м2 окрашиваем	130,7000		275,95	36067	54,8 7890
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,138	18,037	792,79	14299	
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,11763	840,47	99	
		Итого оплата труда:				110,16	14398	
32. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,01307	1412,75	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01307	754,01	10	
32. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,10456	1792,30	187	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,10456	851,28	89	
		Итого эксплуатация машин:				1,58	206	
32. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,001	0,1307	84,66	11	
32. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,003	0,3921	162,18	64	
32. 7	149612 С (22-040803-0202)	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные. марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,52	67,964	132,75	9022	
32. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	6,535	83,37	545	
		Итого материалов:				73,77	9642	
33	Е11-150401-0202 11-150401-0202	п.782-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваем	1,0500		64,50	68	54,8 18
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,044	0,0462	722,22	33	
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,000315	818,73	0	
		Итого оплата труда:				32,02	34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш. ч	0,0001	0,000105	1412,75	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000105	754,01	0	
33. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00021	1792,30	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00021	851,28	0	
		Итого эксплуатация машин:				0,50	1	
33. 5	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00021	0,00022	32680,92	7	
33. 6	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	0,00525	120,36	1	
		Итого материалов:				7,46	8	
34	Е11-150107-0105 11-150107-0105	п.783-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного	м2 поверхности	178,4500		5339,89	952904	54,8 121994
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	1,52	271,244	812,49	220383	
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	2,944	758,73	2234	
		Итого оплата труда:				1247,50	222617	
34. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,14276	3397,21	485	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,14276	851,28	122	
34. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,013	2,32	808,82	1876	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	2,32	754,01	1749	
34. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0027	0,481815	1412,75	681	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,481815	754,01	363	
		Итого эксплуатация машин:				17,05	3042	
34. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,89225	84,66	76	
34. 7	149074 С (22-020101-0405)	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	178,45	2517,80	449301	
34. 8	149905 С (22-050107-0101)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0.5	89,225	236,28	21082	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34.9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0093	1,66	30,00	50	
34.10	249623 С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3,75	669,188	45,58	30502	
		Итого материалов:				2807,57	501010	
35	Е11-150403-0108 11-150403-0108	п.784-Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваем	13,2000		396,54	5234	53,8 1078
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,192	2,534	773,71	1961	
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,00792	835,06	7	
		Итого оплата труда:				149,05	1968	
35.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00132	1412,75	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0001	0,00132	754,01	1	
35.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0066	1792,30	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0005	0,0066	851,28	6	
		Итого эксплуатация машин:				1,04	14	
35.5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (шебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,000053	1440,55	0	
35.6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0021	0,02772	84,66	2	
35.7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	0,1056	162,18	17	
35.8	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,103	1,36	371,49	505	
35.9	249421 С (22-040201-0902)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,267	3,524	304,17	1072	
		Итого материалов:				120,96	1597	
			Дверные откосы					
36	Е11-150204-0102 11-150204-0102	п.785-Откосы криволинейные оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатурив	73,4000		6237,20	457811	54,8 126271
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.7)	чел-ч	3,8	278,92	822,03	229281	
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	1,512	754,01	1140	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				3139,25	250421	
36. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	1,512	1412,75	2136	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	1,512	754,01	1140	
		Итого эксплуатация машин:				29,10	2136	
36. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,0734	15382,96	1129	
36. 5	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	3,156	15157,54	47840	
		Итого материалов:				667,16	48969	
37	Е11-150405-0101 11-150405-0101	п.786-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным	м2 окрашиваем	73,4000		271,26	19910	54,8 4431
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,138	10,129	792,79	8030	
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,06606	840,47	56	
		Итого оплата труда:				110,16	8086	
37. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00734	1412,75	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00734	754,01	6	
37. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,05872	1792,30	105	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,05872	851,28	50	
		Итого эксплуатация машин:				1,58	116	
37. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,001	0,0734	84,66	6	
37. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,003	0,2202	162,18	36	
37. 7	149612 С (22-040803-0202)	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,52	38,168	132,75	5067	
		Итого материалов:				69,60	5109	
ТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				3858332	1294373
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3858332	
	Материалы -		Тенге				1477346	
	Всего заработная плата -		Тенге				2381093	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге				1512847	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1294372	1294372
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				218475	
		Сметная прибыль -	Тенге				429694	
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5800873	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2873	
		Сметная заработная плата -	Тенге				2361993	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5800873	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2873	
		Сметная заработная плата -	Тенге				2361993	

РАЗДЕЛ 4. Полы (Включить)

Подвал АС-72

Тип 1

Тип 2

38	Е11-110101-1103 11-110101-1103	п.827-Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	20,6900		818,29	16930	60,9 3302
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0.366	7.573	689,79	5223	
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0127	0.262763	754,01	198	
		Итого оплата труда:				262,04	5422	
38. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.047	0.97243	12,47	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
38. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0127	0.262763	1412,75	371	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,262763	754,01	198	
		Итого эксплуатация машин:				18,53	383	
38. 5	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0204	0,422076	14472.10	6108	
38. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,72415	30,00	22	
		Итого материалов:				296,28	6130	
39	Е11-110101-1104 11-110101-1104	п.828-Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	20,6900		1493,46	30900	60,9 931
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0.0704	1.457	689,79	1005	
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0021	0.043449	12064,16	524	
		Итого оплата труда:				73,90	1529	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,3712	7,68	12,47	96	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--	
39. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0336	0,695184	1412,75	982	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0336	0,695184	754,01	524	
		Итого эксплуатация машин:				52,10	1078	
39. 5	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0816	1,688	14472,10	24433	
		Итого материалов:				1180,92	24433	
					Блок-секция 1-АС-40			
					Первый этаж			
		Тип Б						
40	Е11-110101-1102 11-110101-1102	п.829-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	12,0200		1111,45	13360	60,9 308
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0396	0,475992	702,51	334	
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,025242	6786,09	171	
		Итого оплата труда:				42,07	506	
40. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,2088	2,51	12,47	31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--	
40. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые. высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0189	0,227178	1412,75	321	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0189	0,227178	754,01	171	
		Итого эксплуатация машин:				29,30	352	
40. 5	102638 С (21-020401-2806)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0459	0,551718	19706,26	10872	
		Итого материалов:				904,52	10872	
		Тип К1						
41	Е11-110101-1101 11-110101-1101	п.830-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,8400		934,82	4525	60,9 765
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	1,723	702,51	1210	
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,061468	754,01	46	
		Итого оплата труда:				259,67	1257	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41.3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0937	0,138988	12,47	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
41.4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,061468	1412,75	87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,061468	754,01	46	
		Итого эксплуатация машин:				19,07	92	
41.5	102638 С (21-020401-2806)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,098736	19706,26	1946	
41.6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,1694	30,00	5	
		Итого материалов:				403,06	1951	
42	Е11-110101-1102 11-110101-1102	п.831-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	4,8400		148,19	717	60,9 17
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,00528	0,025555	702,51	18	
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,010164	904,81	9	
		Итого оплата труда:				5,61	27	
42.3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,02784	0,134746	12,47	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
42.4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00252	0,012197	1412,75	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00252	0,012197	754,01	9	
		Итого эксплуатация машин:				3,91	19	
42.5	102638 С (21-020401-2806)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00612	0,029621	19706,26	584	
		Итого материалов:				120,60	584	
43	Е11-150401-0202 11-150401-0202	п.832-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваем	4,8400		56,09	271	54,8 85
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,044	0,21296	722,22	154	
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,001452	818,87	1	
		Итого оплата труда:				32,02	155	
43.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000484	1412,75	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000484	[illegible]	[illegible]	
43. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000968	1792,30	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000968	851,28	1	
		Итого эксплуатация машин:				0,50	2	
44	С122-040101-9909 22-040101-9909 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.833-Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,9680		211,53	205	
45	Е11-110101-2707 11-110101-2707	п.834-Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	4,8400		3808,50	18433	60,9 / 2162
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,8945	4,329	783,25	3391	
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0388	0,187792	843,24	158	
		Итого оплата труда:				733,33	3549	
45. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	0,120032	11,78	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
45. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,002904	3149,56	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,002904	1141,82	3	
45. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,0242	1412,75	34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0242	754,01	18	
45. 6	2445 С (34-030102-0301)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	0,138424	53,68	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
45. 7	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0332	0,160688	2292,32	368	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0332	0,160688	851,28	137	
45. 8	3008 С (34-030501-0101)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,042592	151,88	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				88,22	427	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45.9	147047 С (21-130803-1001)	Бетонь	кг	0,02	0,0968	85,66	8	
45.10	149248 С (22-040101-9913)	Грунтовка акриловая СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	0,000484	83192,37	40	
45.11	150068 С (22-060301-0107)	Керамогранит матовый напольный размер 300 мм х 300 мм х 8 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	4,937	1440,27	7110	
45.12	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00192	0,009293	30,00	0	
45.13	249624 С (22-050102-0102)	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	37,026	70,47	2609	
45.14	249697 С (22-050107-0103)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	3,63	172,36	626	
		Итого материалов:				2147,51	10394	
						Типовые этажи		
		Тип Б						
46	Е11-110101-1102 11-110101-1102	п.835-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	48,1000		1111,45	53461	60,9 1232
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0396	1,905	702,51	1338	
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,10101	6786,09	685	
		Итого оплата труда:				42,07	2024	
46. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,2088	10,043	12,47	125	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
46. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые. высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0189	0,90909	1412,75	1284	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0189	0,90909	754,01	685	
		Итого эксплуатация машин:				29,30	1410	
46. 5	102638 С (21-020401-2806)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0459	2,208	19706,26	43507	
		Итого материалов:				904,52	43507	
						Блок-секция 2-5 АС-41		
						Первый этаж АС-85		
		Тип Б						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	Е11-110101-1102 11-110101-1102	п.836-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	43,1000		1111,45	53461	60,9 1232
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0396	1,905	702,51	1338	
47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,10101	6786,09	685	
		Итого оплата труда:				42,07	2024	
47.3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,2088	10,043	12,47	125	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
47.4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые. высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0189	0,90909	1412,75	1284	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0189	0,90909	754,01	685	
		Итого эксплуатация машин:				29,30	1410	
47.5	102638 С (21-020401-2806)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0459	2,208	19706,26	43507	
		Итого материалов:				904,52	43507	
		Тип К1						
48	Е11-110101-1101 11-110101-1101	п.837-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	19,3700		934,82	18107	60,9 3063
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	6,896	702,51	4844	
48.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,245999	754,01	185	
		Итого оплата труда:				259,67	5030	
48.3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,757	12,47	22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
48.4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые. высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,245999	1412,75	348	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,245999	754,01	185	
		Итого эксплуатация машин:				19,07	369	
48.5	102638 С (21-020401-2806)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,395148	19706,26	7787	
48.6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,67795	30,00	20	
		Итого материалов:				403,06	7807	
49	Е11-110101-1102 11-110101-1102	п.838-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	19,3700		148,19	2871	60,9 [illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,00528	0,102274	702,37	72	
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,040677	904,81	37	
		Итого оплата труда:				5,61	109	
49.3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,02784	0,539261	12,47	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--	
49.4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00252	0,048812	1412,75	69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00252	0,048812	754,01	37	
		Итого эксплуатация машин:				3,91	76	
49.5	102638 С (21-020401-2806)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00612	0,118544	19706,26	2336	
		Итого материалов:				120,60	2336	
50	Е11-150401-0202 11-150401-0202	п.839-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваем	19,3700		56,09	1087	54,8 340
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,044	0,85228	722,22	616	
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,005811	818,86	5	
		Итого оплата труда:				32,02	620	
50.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,001937	1412,75	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0001	0,001937	754,01	1	
50.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,003874	1792,30	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0002	0,003874	851,28	3	
		Итого эксплуатация машин:				0,50	10	
51	С122-040101-9909 22-040101-9909 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.840-Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	3,8740		211,53	819	
52	Е11-110101-2707 11-110101-2707	п.841-Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	19,3700		3808,50	73771	60,9 8651
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,8945	17,326	783,25	13571	
52.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0388	0,751556	843,24	634	
		Итого оплата труда:				733,33	14205	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52.3	521 С (34-030202-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	0,480376	11,78	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
52.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,011622	3149,56	37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,011622	114,82	13	
52.5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,09685	1412,75	137	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,09685	754,01	73	
52.6	2445 С (34-030102-0301)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	0,553982	53,68	30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
52.7	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0332	0,643084	2292,32	1474	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0332	0,643084	851,28	547	
52.8	3008 С (34-030501-0101)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,170456	151,88	26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				88,22	1709	
52.9	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,3874	84,66	33	
52.10	149248 С (22-040101-9913)	Грунтовка акриловая СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	0,001937	83192,37	161	
52.11	150068 С (22-060301-0107)	Керамогранит матовый напольный размер 300 мм х 300 мм х 8 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	19,757	1440,27	28456	
52.12	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00192	0,03719	30,00	1	
52.13	249624 С (22-050102-0102)	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	148,18	70,47	10442	
52.14	249697 С (22-050107-0103)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	14,527	172,36	2504	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				2147,31	41597	
				Типовые этажи АС-87				
		Тип Б						
53	Е11-110101-1102 11-110101-1102	п.842-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	192,3800		1111,45	213821	60,9 4929
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0396	7,618	702,51	5352	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,403998	6786,09	2742	
		Итого оплата труда:				42,07	8093	
3. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,2088	40,169	12,47	501	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
3. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0189	3,636	1412,75	5137	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0189	3,636	754,01	2742	
		Итого эксплуатация машин:				29,30	5638	
3. 5	102638 С (21-020401-2806)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0459	8,83	19706,26	174011	
		Итого материалов:				904,52	174011	
				Блок-секция 6 АС-42 Первый этаж АС-86				
		Тип Б						
54	Е11-110101-1102 11-110101-1102	п.843-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	12,0200		1111,45	13360	60,9 308
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0396	0,475992	702,51	334	
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,025242	6786,09	171	
		Итого оплата труда:				42,07	506	
4. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,2088	2,51	12,47	31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
4. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0189	0,227178	1412,75	321	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0189	0,227178	754,01	171	
		Итого эксплуатация машин:				29,30	352	
4. 5	102638 С (21-020401-2806)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0459	0,551718	19706,26	10872	
		Итого материалов:				904,52	10872	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,044	0,251296	722,22	154	
57.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,001452	818,87	1	
		Итого оплата труда:				32,02	155	
57.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000484	1412,75	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000484	754,01	0	
57.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000968	1702,30	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000968	851,28	1	
		Итого эксплуатация машин:				0,50	2	
58	С122-040101-9909 22-040101-9909 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.847-Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,9680		211,53	205	
59	Е11-110101-2707 11-110101-2707	п.848-Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	4,8400		3808,50	18433	60,9 2162
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,8945	4,329	783,25	3391	
59.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0388	0,187792	843,24	158	
		Итого оплата труда:				733,33	3549	
59.3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	0,120032	11,78	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
59.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,002904	3149,56	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,002904	1141,82	3	
59.5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,0242	1412,75	34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0242	754,01	18	
59.6	2445 С (34-030102-0301)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	0,138424	53,68	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
59.7	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0332	0,160688	2292,32	368	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0332	0,100688	851,28	137	
59. 8	3008 С (34-030501-0101)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,042592	151,88	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				88,22	427	
59. 9	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,0968	84,66	8	
59.10	149248 С (22-040101-9913)	Грунтовка акриловая СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	0,000484	83192,37	40	
59.11	150068 С (22-060301-0107)	Керамогранит матовый напольный размер 300 мм х 300 мм х 8 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	4,937	1440,27	7110	
59.12	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00192	0,009293	30,00	0	
59.13	249624 С (22-050102-0102)	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	37,026	70,47	2609	
59.14	249697 С (22-050107-0103)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	3,63	172,36	626	
		Итого материалов:				2147,51	10394	
				Типовые этажи АС-87				
		Тип Б						
60	Е11-110101-1102 11-110101-1102	п.849-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	48,1000		1111,45	53461	60,9 / 1232
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0396	1,905	702,51	1338	
60. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,10101	6786,09	685	
		Итого оплата труда:				42,07	2024	
60. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,2088	10,043	12,47	125	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
60. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0189	0,90909	1412,75	1284	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0189	0,90909	754,01	685	
		Итого эксплуатация машин:				29,30	1410	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60.5	102638 С (21-020401-2806)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0459	2,208	19706,26	43507	
		Итого материалов:				904,52	43507	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				495719	31652
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				495719	
Материалы -			Тенге				434438	
Всего заработная плата -			Тенге				52066	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				1092	
		Накладные расходы -	Тенге				54012	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				31651	31651
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				22361	
		Сметная прибыль -	Тенге				43978	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				593710	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				64	
		Сметная заработная плата -	Тенге				52066	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				593710	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				64	
		Сметная заработная плата -	Тенге				52066	

РАЗДЕЛ 5. Кровля АС-117 (Включить)

		Чердак АС-107						
61	Е11-080401-0303 11-080401-0303	п.937-Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок	124,2000		4816,86	598254	50,8 70296
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,43	177,606	754,01	133917	
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	5,241	851,28	4462	
		Итого оплата труда:				1114,16	138378	
61.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	5,105	3608,60	18421	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	5,105	851,28	4346	
61.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,13662	1792,30	245	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,13662	851,28	116	
		Итого эксплуатация машин:				150,28	18665	
61.5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	2,571	16746,44	43054	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61.6	102928 С (21-030101-0704)	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,038808	4,82	54881,98	2129	
61.7	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,002857	205870,68	588	
61.8	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,019872	17468,00	347	
61.9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,3726	30,00	11	
		Итого материалов:				2484,13	308529	
62	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.938-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0085		278025,30	2374	
63	Е11-150203-0201 11-150203-0201	п.939-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатурив	24,8800		1296,03	32245	54,8 7663
63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,65	16,172	802,96	12985	
63.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	1,324	754,01	998	
		Итого оплата труда:				562,04	13983	
63.3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	1,169	920,55	1076	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	1,169	754,01	881	
63.4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	0,154256	1412,75	218	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,154256	754,01	116	
		Итого эксплуатация машин:				52,02	1294	
63.5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	0,375688	15382,96	5779	
63.6	128485 С (21-050308-1202)	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	0,0277	0,689176	1284,18	885	
63.7	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,001493	19885,05	30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63.3	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 1028-63)	кг	0,0007	0,017416	312,32	5	
		Итого материалов:				269,27	6699	
64	Е11-150401-0202 11-150401-0202	п.940-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваем	24,8800		64,50	1605	54,8 437
64.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,044	1,095	722,22	791	
64.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,007464	818,85	6	
		Итого оплата труда:				32,02	797	
64.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,002488	1412,75	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002488	754,01	2	
64.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,004976	1792,30	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,004976	851,28	4	
		Итого эксплуатация машин:				0,50	12	
64.5	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00021	0,005225	32680,92	171	
64.6	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	0,1244	120,36	15	
		Итого материалов:				7,46	186	
65	Е11-070503-0110 11-070503-0110	п.941-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	3,0000		444,65	1334	62,1 282
65.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	0,444	773,71	344	
65.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,129	851,28	110	
		Итого оплата труда:				151,11	453	
65.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,1236	3608,60	446	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,1236	851,28	105	
65.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0054	1792,30	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0054	851,28	5	
		Итого эксплуатация машин:				151,90	456	
65.5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0075	13886,80	104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				34,72	104	
66	Е11-100402-0502 11-100402-0502	п.942-Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	12,5442		2596,00	32565	59,8 10073
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1,49	18,691	877,34	16398	
66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	0,461627	968,13	447	
		Итого оплата труда:				1342,86	16845	
66. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	0,185654	3149,56	585	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0148	0,185654	1141,82	212	
66. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,275972	1792,30	495	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,275972	851,28	235	
		Итого эксплуатация машин:				86,04	1079	
66. 5	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,006272	205870,68	1291	
66. 6	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,034	0,426503	196,55	84	
		Итого материалов:				109,62	1375	
67	С121-090402-0303 21-090402-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.943-Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	12,5442		39556,17	496200	
68	Е11-090403-0501 11-090403-0501	п.944-Доводчики дверные. Установка	шт.	6,0000		4665,65	27994	60,9 3068
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	1,072	6,432	783,25	5038	
		Итого оплата труда:				839,64	5038	
68. 2	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,1698	1,019	11,78	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				2,00	12	
68. 3	269620 С (21-090404-0102)	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	6	2791,34	16748	
		Итого материалов:				2791,34	16748	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Текге				967499	91819

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				945701	
		Материалы -	Тенге				316893	
		Всего заработная плата -	Тенге				170457	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				442866	
		Накладные расходы -	Тенге				132612	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				88751	88751
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				43861	
		Сметная прибыль -	Тенге				86265	
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1164578	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				221	
		Сметная заработная плата -	Тенге				170457	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				21798	
		Материалы -	Тенге				16748	
		Всего заработная плата -	Тенге				5038	
		Накладные расходы -	Тенге				4122	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				3068	3068
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1054	
		Сметная прибыль -	Тенге				2074	
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				27994	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6	
		Сметная заработная плата -	Тенге				5038	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1192571	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				228	
		Сметная заработная плата -	Тенге				175495	

РАЗДЕЛ 6. Вентшахты АС-96 (Включить)

		В1						
69	Е11-150203-0201	п.1002-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или	м2	109,2000		1296,03	141526	54,8
	11-150203-0201	цементным раствором по камню и бетону простое	оштукатурив					33633
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,65	70,98	802,96	56994	
69. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	5,809	754,01	4380	
		Итого оплата труда:				562,04	61374	
69. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы. 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	5,132	920,55	4725	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	5,132	754,01	3870	
69. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые. высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	0,67704	1412,75	956	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,67704	754,01	510	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				32.02	5681	
69. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	1,649	15382,96	25365	
69. 6	128485 С (21-050308-1202)	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	0,0277	3,025	1284,18	3884	
69. 7	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,006552	1988,565	130	
69. 8	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2.0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0.07644	312,83	24	
		Итого материалов:				269,27	29404	
70	Е11-120101-1001 11-120101-1001	п.1003-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	141,1200		1333,44	188175	56,4 58515
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	137,169	754,01	103427	
70. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0.381024	851,28	324	
		Итого оплата труда:				735,20	103751	
70. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.002	0,28224	3608,60	1018	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,002	0,28224	851,28	240	
70. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,098784	1792,30	177	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0007	0,098784	851,28	84	
		Итого эксплуатация машин:				8,47	1196	
70. 5	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	16,934	99,96	1693	
70. 6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	5,645	410,75	2319	
		Итого материалов:				28,43	4011	
71	С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.1004-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	141,1200		3104,04	438043	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	ГССЦ РК 8.04-08-2017 Таб.6, п.2	п.1005-Надбавка за применение марки стали С245	т	0,0267		6498,07	173	
73	Е11-130301-0502 11-130301-0502	п.1006-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	0,9000		115,37	104	54,2 14
73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,9)	чел-ч	0,0295	0,02655	967,62	26	
73.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00018	851,11	0	
		Итого оплата труда:				26,72	26	
73.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00009	3397,21	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00009	851,28	0	
73.4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00009	36,33	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
73.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00009	1792,30	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00009	851,28	0	
73.6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,01008	47,13	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				1,05	1	
73.7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000016	0,000014	273897,54	4	
73.8	149223 С (22-040101-0601)	Грунтовка пентафталевая. ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000071	0,000064	745270,30	48	
		Итого материалов:				57,32	52	
74	Е11-130301-1406 11-130301-1406	п.1007-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,8000		78,72	142	54,2 17
74.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0213	0,03834	802,96	31	
74.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00036	851,39	0	
		Итого оплата труда:				17,27	31	
74.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00018	3397,21	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00018	851,28	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 3,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000018	36,33	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
74. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00018	1792,30	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00018	851,28	0	
74. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,0117	47,13	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				0,83	1	
74. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000025	356131,77	9	
74. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000162	418239,33	68	
		Итого материалов:				42,63	77	
75	Е11-120101-1001 11-120101-1001	п.1008-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,9400		1333,44	5254	56,4 1634
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	3,83	754,01	2888	
75. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,010638	851,28	9	
		Итого оплата труда:				735,20	2897	
75. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,00788	3608,60	28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00788	851,28	7	
75. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,002758	1792,30	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,002758	851,28	2	
		Итого эксплуатация машин:				8,47	33	
75. 5	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,4728	99,96	47	
75. 6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,1576	410,75	65	
		Итого материалов:				28,43	112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.1009-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	3,9400		3104,04	12230	
77	Т ССЦ РК 8.04-08-2017 Таб.6, п.2	В3.В3.1 п.1010-Надбавка за применение марки стали С245	т	0,0974		6498,07	633	
78	Е11-130301-0502 11-130301-0502	п.1011-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	3,6000		115,37	415	54,2 56
78.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,9)	чел-ч	0,0295	0,1062	967,62	103	
78.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00072	851,25	1	
		Итого оплата труда:				28,72	103	
78.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00036	3397,21	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00036	851,28	0	
78.4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00036	36,33	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
78.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00036	1792,30	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00036	851,28	0	
78.6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,04032	47,13	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				1,05	4	
78.7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000016	0,000058	273897,54	16	
78.8	149223 С (22-040101-0601)	Грунтовка пентафталевая. ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000071	0,000256	745270,30	190	
		Итого материалов:				57,32	206	
79	Е11-130301-1406 11-130301-1406	п.1012-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,2000		78,72	567	54,2 67
79.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0213	0,15336	802,96	123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
79.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001441	851,28	1	
		Итого оплата труда:				17,27	124	
79.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00072	3397,21	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00072	851,28	1	
79.4	1044 С (31-050302-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00072	36,33	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
79.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00072	1792,30	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00072	851,28	1	
79.6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,0468	47,13	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				0,83	6	
79.7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000101	356131,77	36	
79.8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000648	418239,33	271	
		Итого материалов:				42,63	307	
80	Е11-120101-1001 11-120101-1001	п.1013-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	13,8200		1333,44	18428	56,4 5730
80.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	13,433	754,01	10129	
80.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,037314	851,28	32	
		Итого оплата труда:				735,20	10160	
80.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,02764	3608,60	100	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,02764	851,28	24	
80.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,009674	1792,30	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,009674	851,28	8	
		Итого эксплуатация машин:				8,47	117	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80. 5	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса II, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	1,658	99,95	166	
80. 6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,5528	410,75	227	
		Итого материалов:				28,43	393	
81	С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п. 0013-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	13,8200		3102,04	42898	
		В4, В4.1						
82	Т ССЦ РК 8.04-08-2017 Таб.6, п.2	п.1015-Надбавка за применение марки стали С245	т	0,2604		6498,07	1692	
83	Е11-130301-0502 11-130301-0502	п.1016-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	9,6000		115,37	1108	54,2 149
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,9)	чел-ч	0,0295	0,2832	967,62	274	
83. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00192	851,30	2	
		Итого оплата труда:				28,72	276	
83. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00096	3397,21	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00096	851,28	1	
83. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00096	36,33	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
83. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00096	1792,30	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00096	851,28	1	
83. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,10752	47,13	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				1,05	10	
83. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000016	0,000155	273897,54	42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83. 8	149523 С (22-040101-0601)	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000071	0,000682	845270,30	508	
		Итого материалов:				57,32	550	
84	Е11-130301-1406 11-130301-1406	п.1017-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19,2000		78,72	1511	54,2 180
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0213	0,40896	802,96	328	
84. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00384	851,28	3	
		Итого оплата труда:				17,27	332	
84. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00192	3397,21	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00192	851,28	2	
84. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00192	36,33	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
84. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00192	1792,30	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00192	851,28	2	
84. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,1248	47,13	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				0,83	16	
84. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000269	356131,77	96	
84. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,001728	418239,33	723	
		Итого материалов:				42,63	818	
85	Е11-120101-1001 11-120101-1001	п.1018-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	36,8400		1333,44	49124	56,4 15276
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	35,808	754,01	27000	
85. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,099468	851,28	85	
		Итого оплата труда:				735,20	27085	
85. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,07368	3608,60	266	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,07368	851,28	63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,025788	1792,30	46	
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,025788	851,28	22	
		Итого эксплуатация машин:				8,47	312	
85. 5	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	4,421	99,96	442	
85. 6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	1,474	410,75	605	
		Итого материалов:				28,43	1047	
86	С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.1019-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	36,8400		3104,04	114353	
		В5						
87	Е11-260101-1101 11-260101-1101	п.1020-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из	м3 изоляции	0,9400		24832,40	23342	55,3 6550
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	14,8	13,912	822,03	11436	
87. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	0,4794	851,28	408	
		Итого оплата труда:				12600,20	11844	
87. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	0,188	8,04	2	
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
87. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,4794	1792,30	859	
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,4794	851,28	408	
		Итого эксплуатация машин:				915,68	861	
87. 5	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,006824	125945,47	860	
87. 6	127905 С (21-050307-0102)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	0,47	321,23	151	
87. 7	127911 С (21-050307-0108)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	1,316	265,06	349	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
87.8	128059 С (21-050307-1002)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ЦЦ, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	1,38	180,76	284	
87.9	128062 С (21-050307-1005)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ЦЦ, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,82	86,70	244	
		Итого материалов:				2008,08	1888	
88	СП21-110102-0103 21-110102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.1021-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	0,9682		14427,00	13968	
89	Е11-100102-0401 11-100102-0401	п.1022-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в	0,0385		83512,13	3215	59,8 391
89.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2.8)	чел-ч	22,5	0.86625	741,29	642	
89.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0.01386	851,28	12	
		Итого оплата труда:				16985,49	654	
89.3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,008855	11,78	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
89.4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0.012705	86,39	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
89.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0.01386	1792,30	25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,01386	851,28	12	
		Итого эксплуатация машин:				676,45	26	
89.6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,000119	205870,68	25	
89.7	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0.035805	38749,93	1387	
89.8	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0.00462	33323,39	154	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
89.9	131643 С (21-070204-0304)	Доска необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,000383	19642,27	8	
89.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,055825	215,22	12	
89.11	144749 С (21-130201-0904)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,000289	395629,44	114	
89.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	0,1155	196,55	23	
89.13	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,000099	75443,28	7	
89.14	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00301	0,000116	575926,68	67	
		Итого материалов:				46667,99	1797	
90	Е11-120101-1001 11-120101-1001	п.1023-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,6500		3120,42	11390	56,4 1513
90.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	3,548	754,01	2675	
90.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,009855	851,28	8	
		Итого оплата труда:				735,20	2683	
90.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,0073	3608,60	26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0073	851,28	6	
90.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,002555	1792,30	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,002555	851,28	2	
		Итого эксплуатация машин:				8,47	31	
90.5	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,438	99,96	44	
90.6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,146	410,75	60	
90.7	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,020805	278475,26	5794	
		Итого материалов:				1615,73	5897	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	Е11-120101-1001 11-120101-1001	п.1024-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	15,3500		1333,44	20468	56,1 6365
91.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	14,92	754,01	11250	
91.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,041445	851,28	35	
		Итого оплата труда:				735,20	11285	
91.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,0307	3608,60	111	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,002	0,0307	851,28	26	
91.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,010745	1792,30	19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,010745	851,28	9	
		Итого эксплуатация машин:				8,47	130	
91.5	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества. термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	1,842	99,96	184	
91.6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,614	410,75	252	
		Итого материалов:				28,43	436	
92	С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.1025-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	15,3500		3104,04	47647	
93	Т ССЦ РК 8.04-08-2017 Таб.6, п.2	п.1026-Надбавка за применение марки стали С245	т	0,1085		6498,07	705	
94	Е11-130301-0502 11-130301-0502	п.1027-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	4,0000		115,37	461	54,2 62
94.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,9)	чел-ч	0,0295	0,118	967,62	114	
94.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0008	851,25	1	
		Итого оплата труда:				28,72	115	
94.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0004	3397,21	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0004	851,28	0	
94.4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0004	36,33	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
94. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0004	1792,30	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0004	851,28	0	
94. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,0448	47,13	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				1,05	4	
94. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000016	0,000064	273897,54	18	
94. 8	149223 С (22-040101-0601)	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000071	0,000284	745270,30	212	
		Итого материалов:				57,32	229	
95	Е11-130301-1406 11-130301-1406	п.1028-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,0000		78,72	630	54,2 75
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0213	0,1704	802,96	137	
95. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0016	851,25	1	
		Итого оплата труда:				17,27	138	
95. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0008	3397,21	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0008	851,28	1	
95. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0008	36,33	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
95. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0008	1792,30	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0008	851,28	1	
95. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,052	47,13	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				0,83	7	
95. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000112	356131,77	40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
95. 8	119529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000972	113239,33	301	
		Итого материалов:				42,63	341	
		В6						
96	Е11-260101-1101 11-260101-1101	п.1029-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из	м3 изоляции	0,1880		24832,40	4668	55,3 1310
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=3,7)	чел-ч	14,8	2,782	822,03	2287	
96. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	0,09588	851,28	82	
		Итого оплата труда:				12600,20	2369	
96. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	0,0376	8,04	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
96. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,09588	1792,30	172	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,09588	851,28	82	
		Итого эксплуатация машин:				915,68	172	
96. 5	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,001365	125945,47	172	
96. 6	127905 С (21-050307-0102)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	0,094	321,23	30	
96. 7	127911 С (21-050307-0108)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	0,2632	265,06	70	
96. 8	128059 С (21-050307-1002)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0,376	150,96	57	
96. 9	128062 С (21-050307-1005)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,564	86,70	49	
		Итого материалов:				2008,08	378	
97	С121-110102-0103 21-110102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.1030-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	0,1936		14427,06	2794	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
98	Е11-100102-0401 11-100102-0401	п.1031-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в	0,0077		83512,13	643	59,3 78
98.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	22,5	0,17325	741,29	128	
98.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,002772	851,26	2	
		Итого оплата труда:				16985,49	131	
98.3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,001771	11,78	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
98.4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,002541	86,39	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
98.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,002772	1792,30	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,002772	851,28	2	
		Итого эксплуатация машин:				676,45	5	
98.6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,000024	205870,68	5	
98.7	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,007161	38749,93	277	
98.8	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,000924	33323,39	31	
98.9	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,000077	19642,27	2	
98.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,011165	215,22	2	
98.11	144749 С (21-130201-0904)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,000058	395629,44	23	
98.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	0,0231	196,55	5	
98.13	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,00002	75443,28	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
98.14	249209 С (21-130816-9902)	Мастика антисептическая	т	0,00301	0,000023	5759,26,68	13	
		Итого материалов:				46667,99	359	
99	Е11-120101-1001 11-120101-1001	п.1032-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,7300		3120,42	2278	56,4 303
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	0,709 56	754,01	535	
99. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,001971	851,29	2	
		Итого оплата труда:				735,20	537	
99. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,00146	3608,60	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00146	851,28	1	
99. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,000511	1792,30	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,000511	851,28	0	
		Итого эксплуатация машин:				8,47	6	
99. 5	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,0876	99,96	9	
99. 6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,0292	410,75	12	
99. 7	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,004161	278475,26	1159	
		Итого материалов:				1615,73	1179	
100	Е11-120101-1001 11-120101-1001	п.1033-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,0700		1333,44	4094	56,4 1273
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	2,984	754,01	2250	
100. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,008289	851,28	7	
		Итого оплата труда:				735,20	2257	
100. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,00614	3608,60	22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00614	851,28	5	
100. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,002149	1792,30	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,002149	851,28	2	
		Итого эксплуатация машин:				8,47	26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
100.5	138061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса НЦ общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,3684	99,93	37	
100.6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,1228	410,75	50	
		Итого материалов:				28,43	87	
101	С121-130105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.1034-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	3,0700		3104,04	9529	
102	Т ССЦ РК 8.04-08-2017 Таб.6, п.2	п.1035-Надбавка за применение марки стали С245	т	0,0217		6498,07	141	
103	Е11-130301-0502 11-130301-0502	п.1036-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	0,8000		115,37	92	54,2 / 12
103.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,9)	чел-ч	0,0295	0,0236	967,62	23	
103.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00016	851,25	0	
		Итого оплата труда:				28,72	23	
103.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008	3397,21	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008	851,28	0	
103.4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00008	36,33	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
103.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008	1792,30	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008	851,28	0	
103.6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,00896	47,13	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				1,05	1	
103.7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000016	0,000013	273897,54	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
103. 8	149233 С (22-040101-0601)	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РБ ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000071	0,000097	745270,30	42	
		Итого материалов:				57,32	46	
104	Е11-130301-1406 11-130301-1406	п.1037-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,6000		78,72	126	54,2 15
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0213	0,03408	802,96	27	
104. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00032	851,28	0	
		Итого оплата труда:				17,27	28	
104. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016	3397,21	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016	851,28	0	
104. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00016	36,33	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
104. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016	1792,30	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016	851,28	0	
104. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,0104	47,13	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				0,83	1	
104. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000022	356131,77	8	
104. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000144	418239,33	60	
		Итого материалов:				42,63	68	
		В7						
105	Е11-080401-0305 11-080401-0305	п.1038-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок	6,6667		4665,97	31106	50,8 3208
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,21	8,067	754,01	6082	
105. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	0,274	851,28	233	
		Итого оплата труда:				947,34	6316	
105. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	0,274	3608,60	989	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	0,233	851,28	235	
		Итого эксплуатация машин:				148,31	989	
105. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	0,153333	12247,51	1878	
105. 5	102868 С (21-030101-0104)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	0,0504	0,336	45900,40	15423	
105. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,000153	205870,68	32	
105. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,001067	17468,00	19	
105. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,02	30,00	1	
		Итого материалов:				2602,69	17351	
106	Е11-260101-1101 11-260101-1101	п.1039-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из	м3 изоляции	3,4000		24832,40	84430 23691	55,3
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	14,8	50,32	822,03	41365	
106. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	1,734	851,28	1476	
		Итого оплата труда:				12600,20	42841	
106. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	0,68	8,04	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
106. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	1,734	1792,30	3108	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	1,734	851,28	1476	
		Итого эксплуатация машин:				915,68	3113	
106. 5	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,024684	125945,47	3109	
106. 6	127905 С (21-050307-0102)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	1,7	321,23	546	
106. 7	127911 С (21-050307-0108)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	4,76	265,06	1262	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
106. 8	128039 С (21-050307-1002)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ЦЦ, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	6,3	330,96	1027	
106. 9	128062 С (21-050307-1005)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ЦЦ, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6.3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	10,2	86,70	884	
		Итого материалов:				2008,08	6827	
107	С121-110102-0103 21-110102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.1041-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	3,5030		1442,96	5052,4	
108	Е11-070504-0105 11-070504-0105	п.1041-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	8,0000		4413,25	35306	62,1 7791
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.7)	чел-ч	1,74	13,92	822,03	11443	
108. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	1,296	851,28	1103	
		Итого оплата труда:				1568,24	12546	
108. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	1,232	3608,60	4446	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	1,232	851,28	1049	
108. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	1,214	179,25	218	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	-	-	-	-	
108. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,064	1792,30	115	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,064	851,28	54	
		Итого эксплуатация машин:				597,26	4778	
108. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,3424	13886,80	4755	
108. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,00528	364885,99	1927	
108. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0024	197175,18	473	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
108. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А Б	кг	0,08	0,64	304,17	195	
		Итого материалов:				918,67	7349	
109	С121-040302-0201 21-040302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.1042-Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м 2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,1600		56007,45	8961	
110	Е11-100102-0401 11-100102-0401	п.1043-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в	1,1856		83512,13	99012	59,8 12043
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	22,5	26,676	741,29	19775	
110. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,426816	851,28	363	
		Итого оплата труда:				16985,49	20138	
110. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,272688	11,78	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
110. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,391248	86,39	34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
110. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,426816	1792,30	765	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,426816	851,28	363	
		Итого эксплуатация машин:				676,45	802	
110. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,003675	205870,68	757	
110. 7	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	1,103	38749,93	42726	
110. 8	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,142272	33323,39	4741	
110. 9	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,011856	19642,27	233	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
110.10	133543 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	1,719	215,22	370	
110.11	144749 С (21-130201-0904)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,008892	395629,44	3518	
110.12	145983 С (21-130209-0153)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	3,557	196,55	699	
110.13	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,003059	75443,28	231	
110.14	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00301	0,003569	575926,68	2055	
		Итого материалов:				46667,99	55330	
111	Е11-120101-1001 11-120101-1001	п.1044-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	20,0000		3120,42	62408	56,4 8293
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	19,44	754,01	14658	
111. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,054	851,28	46	
		Итого оплата труда:				735,20	14704	
111. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,04	3608,60	144	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,04	851,28	34	
111. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,014	1792,30	25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,014	851,28	12	
		Итого эксплуатация машин:				8,47	169	
111. 5	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	2,4	99,96	240	
111. 6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,8	410,75	329	
111. 7	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,114	278475,26	31746	
		Итого материалов:				1615,73	32315	
112	Е11-120101-1001 11-120101-1001	п.1045-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	13,2400		1333,44	17655	56,4 5490
112. 1		Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	12,369	754,01	9604	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
112. 2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,023548	851,28	80	
		Итого оплата труда:				735,20	9734	
112. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,02648	3608,60	96	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,02648	851,28	23	
112. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,009268	1792,30	17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,009268	851,28	8	
		Итого эксплуатация машин:				8,47	112	
112. 5	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ЦЦ, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	1,589	99,96	159	
112. 6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,5296	410,75	218	
		Итого материалов:				28,43	376	
113	С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.1046-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	13,2400		3104,04	41098	
114	Е11-260301-0801 11-260301-0801	п.1047-Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2 поверхности	6,0000		2633,85	15803	55,3 2470
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,9594	5,756	773,71	4454	
114. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,015	851,28	13	
		Итого оплата труда:				744,43	4467	
114. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,015	1792,30	27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,015	851,28	13	
		Итого эксплуатация машин:				4,48	27	
114. 4	136291 С (21-110203-0401)	Полотно иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное марки ИПС-Т-500	м2	2,06	12,36	388,04	4796	
114. 5	147182 С (21-130809-1201)	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,07423	0,44538	3938,22	1754	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
114. 6	132290 С (21-130810-0101)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00115	0,0069	77745,42	536	
		Итого материалов:				1181,10	7087	
115	Е11-200701-0406 11-200701-0406	п.1048-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами + 1100х480 мм	зонт	4,0000		3083,07	12332	60,4 3510
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (ср. р=3,3)	чел-ч	1,817	7,266	783,25	5691	
115. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	0,126	948,13	119	
		Итого оплата труда:				1452,64	5811	
115. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,042	3149,56	132	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,042	1141,82	48	
115. 4	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,4515	1,806	65,54	118	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
115. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1995	0,798	179,25	143	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
115. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,021	0,084	1792,30	151	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021	0,084	851,28	72	
		Итого эксплуатация машин:				136,06	544	
115. 7	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00071	0,00284	381819,66	1084	
115. 8	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00016	0,00064	195385,08	125	
		Итого материалов:				302,35	1209	
116	С121-060801-0401 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.1049-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0864		389358,89	33641	
117	Т ССЦ РК 8.04-08-2017 Таб.6, п.2	п.1050-Надбавка за применение марки стали С245	т	0,0864		6498,07	561	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
118	Е11-260301-0703 11-260301-0703	п.1051-Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА	м2 поверхности	55,7599		966,06	53867	53,3 / 10436
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,44	24,534	763,54	18733	
118. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,16728	851,28	142	
		Итого оплата труда:				338,51	18875	
118. 3	1445 С (33-040106-0301)	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,0126	0,702576	78,84	55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--	
118. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,16728	1792,30	300	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,16728	851,28	142	
		Итого эксплуатация машин:				6,37	355	
118. 5	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000473	0,026374	125945,47	3322	
118. 6	135947 С (21-100502-1812)	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00024	0,013382	1120908,60	15000	
		Итого материалов:				328,59	18322	
119	С121-110203-0801 21-110203-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.1052-Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г, высший сорт	10 м2	6,6912		3128,06	20930	
120	Е11-130301-0502 11-130301-0502	п.1053-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	3,2000		115,37	369	54,2 / 50
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.9)	чел-ч	0,0295	0,0944	967,62	91	
120. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00064	851,25	1	
		Итого оплата труда:				28,72	92	
120. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00032	3397,21	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00032	851,28	0	
120. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00032	36,33	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
120. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00032	1792,30	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00032	851,28	0	
120. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,03584	47,13	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				1,05	3	
120. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000016	0,000052	273897,54	14	
120. 8	149223 С (22-040101-0601)	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000071	0,000227	745270,30	169	
		Итого материалов:				57,32	183	
121	Е11-130301-1406 11-130301-1406	п.1054-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,4000		78,72	504	54,2 / 60
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0213	0,13632	802,96	109	
121. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00128	851,25	1	
		Итого оплата труда:				17,27	111	
121. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00064	3397,21	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00064	851,28	1	
121. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00064	36,33	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
121. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00064	1792,30	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00064	851,28	1	
121. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,0416	47,13	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				0,83	5	
121. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,00009	356131,77	32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
121.8	149529 С (22 040705 0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00001	0,000576	413229,33	237	
		Итого материалов:				42,63	273	
122	Е11-120101-1001 11-120101-1001	п.1055-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство + обшивка профлистом	м2 покрытия	12,5600		3120,42	39192	56,4 5208
122.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (ср.р=3)	чел-ч	0,972	12,208	754,01	9205	
122.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,033912	851,28	29	
		Итого оплата труда:				735,20	9234	
122.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,02512	3608,60	91	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,02512	851,28	21	
122.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,008792	1792,30	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,008792	851,28	7	
		Итого эксплуатация машин:				8,47	106	
122.5	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	1,507	99,96	151	
122.6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,5024	410,75	206	
122.7	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,071592	278475,26	19937	
		Итого материалов:				1615,73	20294	
123	С121-050109-0222 21-050109-0222 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.1056-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	14,4440		2346,68	33895	
124	С121-100102-0106 21-100102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.1057-Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	44,4800		822,30	36576	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
125	Е11-080401-0305 11-080401-0305	п.1053-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок	12,3333		4665,97	57547	50,3 5935
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,21	14,923	754,01	11252	
125. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	0,5069	851,28	432	
		Итого оплата труда:				947,34	11684	
125. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	0,5069	3608,60	1829	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	0,5069	851,28	432	
		Итого эксплуатация машин:				148,31	1829	
125. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	0,283667	12247,51	3474	
125. 5	102868 С (21-030101-0104)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	0,6216	45900,40	28532	
125. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,000284	205870,68	58	
125. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,001973	17468,00	34	
125. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,037	30,00	1	
		Итого материалов:				2602,69	32100	
126	Е11-260101-1101 11-260101-1101	п.1059-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из	м3 изоляции	5,8000		24832,40	144028	55,3 40414
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	14,8	85,84	822,03	70563	
126. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	2,958	851,28	2518	
		Итого оплата труда:				12600,20	73081	
126. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	1,16	8,04	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
126. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	2,958	1792,30	5302	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	2,958	851,28	2518	
		Итого эксплуатация машин:				915,68	5311	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
126. 5	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-30 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,042108	125945,47	5303	
126. 6	127905 С (21-050307-0102)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	2,9	321,23	932	
126. 7	127911 С (21-050307-0105)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	8,12	265,06	2152	
126. 8	128059 С (21-050307-1002)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	11,6	150,96	1751	
126. 9	128062 С (21-050307-1005)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	17,4	86,70	1509	
		Итого материалов:				2008,08	11647	
127	С121-110102-0103 21-110102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.1060-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	5,9740		14427,06	86187	
128	Е11-070504-0105 11-070504-0105	п.1061-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	56,0000		4413,25	247142	62,1 54537
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.7)	чел-ч	1,74	97,44	822,03	80099	
128. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	9,072	851,28	7723	
		Итого оплата труда:				1568,24	87821	
128. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	8,624	3608,60	31121	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	8,624	851,28	7341	
128. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	8,495	179,25	1523	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
128. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,448	1792,30	803	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,448	851,28	381	
		Итого эксплуатация машин:				597,26	33446	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
128. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	2,397	13886,80	33284	
128. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,03696	364885,99	13486	
128. 8	147348 С (21-130[illegible])	Электроды, d 6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0168	197175,18	3313	
128. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А.Б	кг	0,08	4,48	304,17	1363	
		Итого материалов:				918,67	51445	
129	С121-040302-0201 21-040302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.1062-Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м 2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,1200		56007,45	62728	
130	Е11-100102-0401 11-100102-0401	п.1063-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в	1,7200		83512,13	143641	59,8 17471
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	22,5	38,7	741,29	28688	
130. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,6192	851,28	527	
		Итого оплата труда:				16985,49	29215	
130. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,3956	11,78	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
130. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,5676	86,39	49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
130. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,6192	1792,30	1110	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,6192	851,28	527	
		Итого эксплуатация машин:				676,45	1163	
130. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,005332	205870,68	1098	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
130.7	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	1,6	38749,93	61983	
130.8	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,2064	33323,39	6878	
130.9	131643 С (21-070301-0301)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0172	19642,27	338	
130.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	2,494	215,22	537	
130.11	144749 С (21-130201-0904)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,0129	395629,44	5104	
130.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	5,16	196,55	1014	
130.13	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,004438	75443,28	335	
130.14	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00301	0,005177	575926,68	2982	
		Итого материалов:				46667,99	80269	
131	Е11-120101-1001 11-120101-1001	п.1064-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	34,0000		3120,42	106094	56,4 14098
131.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	33,048	754,01	24919	
131.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,0918	851,28	78	
		Итого оплата труда:				735,20	24997	
131.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,068	3608,60	245	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,068	851,28	58	
131.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,0238	1792,30	43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0238	851,28	20	
		Итого эксплуатация машин:				8,47	288	
131.5	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ЦЦ, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	4,08	99,96	408	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
131. 6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	1,35	410,75	559	
131. 7	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,1938	278475,26	53969	
		Итого материалов:				1615,75	54935	
132	Е11-120101-1001 11-120101-1001	п.1065-Покрытия мелкие (брандмауэры, отливы, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	25,3600		1333,44	33816	56,4 10516
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	24,65	754,01	18586	
132. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,068472	851,28	58	
		Итого оплата труда:				735,20	18645	
132. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,05072	3608,60	183	
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,05072	851,28	43	
132. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,017752	1792,30	32	
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,017752	851,28	15	
		Итого эксплуатация машин:				8,47	215	
132. 5	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ПЦ, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	3,043	99,96	304	
132. 6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	1,014	410,75	417	
		Итого материалов:				28,43	721	
133	С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.1066-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	25,3600		3104,04	78719	
134	Е11-260301-0801 11-260301-0801	п.1067-Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2 поверхности	17,6000		2633,85	46356	55,3 7245
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,9594	16,885	773,71	13064	
134. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,044	851,28	37	
		Итого оплата труда:				744,43	13102	
134. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,044	1792,30	79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,042	851,28	36	
		Итого эксплуатация машин:				4,48	79	
134. 4	136291 С (21-110203-0401)	Полотно иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное марки ИПС-1-500	м2	2,06	36,256	388,04	14069	
134. 5	147182 С (21-130809-1201)	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,07423	1,306	3938,22	5145	
134. 6	147200 С (21-130810-0101)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00115	0,02024	77745,42	1574	
		Итого материалов:				1181,10	20787	
135	Е11-200701-0406 11-200701-0406	п.1068-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами + 1100х480 мм	зонт	8,0000		3083,07	24665	60,4 7019
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	1,817	14,532	783,25	11382	
135. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	0,252	948,13	239	
		Итого оплата труда:				1452,64	11621	
135. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,084	3149,56	265	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,084	1141,82	96	
135. 4	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,4515	3,612	65,54	237	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
135. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1995	1,596	179,25	286	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
135. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,021	0,168	1792,30	301	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021	0,168	851,28	143	
		Итого эксплуатация машин:				136,06	1088	
135. 7	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00071	0,00568	381819,66	2169	
135. 8	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00016	0,00128	195385,08	250	
		Итого материалов:				302,35	2419	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
136	С121-060801-0401 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.1069-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,1602		389338,89	62360	
137	ГССЦ РК 8.04-08-2017 Таб.6, п.2	п.1070-Надбавка за применение марки стали С245	т	0,0301		6498,07	196	
138	Е11-260301-0703 11-260301-0703	п.1071-Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА	м2 поверхности	89,6000		966,06	86559	55,3 16773
138.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,44	39,424	763,54	30102	
138.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,2688	851,28	229	
		Итого оплата труда:				338,51	30331	
138.3	1445 С (32-040106-0501)	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,0126	1,129	78,84	89	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
138.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,2688	1792,30	482	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,2688	851,28	229	
		Итого эксплуатация машин:				6,37	571	
138.5	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000473	0,042381	125945,47	5338	
138.6	135947 С (21-100502-1812)	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00024	0,021504	1120908,60	24104	
		Итого материалов:				328,59	29442	
139	С121-110203-0801 21-110203-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.1072-Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г, высший сорт	10 м2	10,7520		3128,06	33633	
140	Е11-130301-0502 11-130301-0502	п.1073-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	3,2000		115,37	369	54,2 50
140.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,9)	чел-ч	0,0295	0,0944	967,62	91	
140.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00064	851,25	1	
		Итого оплата труда:				28,72	92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
140. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00032	3397,21	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00032	851,28	0	
140. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00032	36,33	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч					
140. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00032	1792,30	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00032	851,28	0	
140. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,03584	47,13	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч					
		Итого эксплуатация машин:				1,05	3	
140. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000016	0,000052	273897,54	14	
140. 8	149223 С (22-040101-0601)	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000071	0,000227	745270,30	169	
		Итого материалов:				57,32	183	
141	Е11-130301-1406 11-130301-1406	п.1074-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,4000		78,72	504	54,2 / 60
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0213	0,13632	802,96	109	
141. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00128	851,25	1	
		Итого оплата труда:				17,27	111	
141. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00064	3397,21	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00064	851,28	1	
141. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00064	36,33	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч					
141. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00064	1792,30	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00064	851,28	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
141.6	2515 С (31-040201-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,0416	17,13	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч					
		Итого эксплуатация машин:				0,83	5	
141.7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,00009	356131,77	32	
141.8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000576	418239,33	241	
		Итого материалов:				42,63	273	
142	Е11-120101-1001 11-120101-1001	п.1075-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство + обшивка профлистом	м2 покрытия	8,0000		3120,42	24963	56,4 3317
142.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	7,776	754,01	5863	
142.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,0216	851,28	18	
		Итого оплата труда:				735,20	5882	
142.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,016	3608,60	58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,016	851,28	14	
142.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,0056	1792,30	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0056	851,28	5	
		Итого эксплуатация машин:				8,47	68	
142.5	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ЦЦ, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,96	99,96	96	
142.6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,32	410,75	131	
142.7	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,0456	278475,26	12698	
		Итого материалов:				1615,73	12926	
143	С121-050109-0222 21-050109-0222 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.1076-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	9,2000		2346,68	21589	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
144	С121-100102-0106 21-100102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.1077-Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	67,2000		822,30	55259	
145	Е11-080401-0305 11-080401-0305	п.1078-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок	2,5000		4665,97	11665	50,6 1203
145. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,21	3,025	754,01	2281	
145. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	0,10275	851,28	87	
		Итого оплата труда:				947,34	2368	
145. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	0,10275	3608,60	371	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0411	0,10275	851,28	87	
		Итого эксплуатация машин:				148,31	371	
145. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	0,0575	12247,51	704	
145. 5	102868 С (21-030101-0104)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	0,126	45900,40	5783	
145. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,000058	205870,68	12	
145. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,0004	17468,00	7	
145. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,0075	30,00	0	
		Итого материалов:				2602,69	6507	
146	Е11-260101-1101 11-260101-1101	п.1079-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из	м3 изоляции	0,8195		24832,40	20350	55,3 5710
146. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	14,8	12,129	822,03	9970	
146. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	0,417945	851,28	356	
		Итого оплата труда:				12600,20	10326	
146. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	0,1639	8,04	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
146. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,417945	1702,38	749	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,51	0,417945	851,28	356	
		Итого эксплуатация машин:				915,68	750	
146. 5	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,00595	125945,47	749	
146. 6	127905 С (21-050307-0102)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	0,40975	321,23	132	
146. 7	127911 С (21-050307-0108)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	1,147	265,06	304	
146. 8	128059 С (21-050307-1002)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	1,639	150,96	247	
146. 9	128062 С (21-050307-1005)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,458	86,70	213	
		Итого материалов:				2008,08	1646	
147	С121-110102-0103 21-110102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.1080-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	0,8441		14427,06	12178	
148	Е11-070504-0105 11-070504-0105	п.1081-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	3,0000		4413,25	13240	62,1 2922
148. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	1,74	5,22	822,03	4291	
148. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	0,486	851,28	414	
		Итого оплата труда:				1568,24	4705	
148. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	0,462	3608,60	1667	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	0,462	851,28	393	
148. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	0,4551	179,25	82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
148. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,024	1792,30	43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,008	0,024	851,28	20	
		Итого эксплуатация машин:				597,26	1792	
148. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,1284	13886,80	1783	
148. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,00198	364885,99	722	
148. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0009	197175,18	177	
148. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	0,24	304,17	73	
		Итого материалов:				918,67	2756	
149	С121-040302-0201 21-040302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.1082-Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м 2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,1800		56007,45	10081	
150	Е11-100102-0401 11-100102-0401	п.1083-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в	0,3918		83512,13	32720	59,8 3980
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	22,5	8,816	741,29	6535	
150. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,141048	851,28	120	
		Итого оплата труда:				16985,49	6655	
150. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,090114	11,78	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
150. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,129294	86,39	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
150. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,141048	1792,30	253	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,36	0,141048	851,28	120	
		Итого эксплуатация машин:				676,45	265	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
150. 6	132333 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,001213	205870,68	250	
150. 7	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,364374	38749,93	14119	
150. 8	131589 С (21-070203-0203)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,047016	33323,39	1567	
150. 9	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,003918	19642,27	77	
150.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,56811	215,22	122	
150.11	144749 С (21-130201-0904)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,002939	395629,44	1163	
150.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	1,175	196,55	231	
150.13	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,001011	75443,28	76	
150.14	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00301	0,001179	575926,68	679	
		Итого материалов:				46667,99	18285	
151	Е11-120101-1001 11-120101-1001	п.1084-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	7,5100		3120,42	23434	56,4 3114
151. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	7,3	754,01	5504	
151. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,020277	851,28	17	
		Итого оплата труда:				735,20	5521	
151. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,01502	3608,60	54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,01502	851,28	13	
151. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,005257	1792,30	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,005257	851,28	4	
		Итого эксплуатация машин:				8,47	64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
151.5	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ЦЦ, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,0012	99,96	90	
151.6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,3004	410,75	123	
151.7	279796 С (21-050307-1002)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,042807	278175,26	11921	
		Итого материалов:				1615,73	12134	
152	Е11-120101-1001 11-120101-1001	п.1085-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,2000		1333,44	5600	56,4 1742
152.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	4,082	754,01	3078	
152.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,01134	851,28	10	
		Итого оплата труда:				735,20	3088	
152.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,0084	3608,60	30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0084	851,28	7	
152.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,00294	1792,30	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00294	851,28	3	
		Итого эксплуатация машин:				8,47	36	
152.5	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ЦЦ, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,504	99,96	50	
152.6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,168	410,75	69	
		Итого материалов:				28,43	119	
153	С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.1086-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	4,2000		3104,04	13037	
154	Е11-260301-0801 11-260301-0801	п.1087-Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2 поверхности	2,2000		2633,85	5794	55,3 906
154.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,9594	2,111	773,71	1633	
154.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,0055	851,27	5	
		Итого оплата труда:				744,43	1638	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
154. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,0055	1792,30	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,0055	851,28	5	
		Итого эксплуатация машин:				4,48	10	
154. 4	136291 С (21-110203-0401)	Полотно иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное марки ИПС-Т-500	м2	2,06	4,532	388,04	1759	
154. 5	147182 С (21-130809-1201)	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 1 ОСТ 20477-86	кг	0,07423	0,163306	3938,22	643	
154. 6	147200 С (21-130810-0101)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00115	0,00253	77745,42	197	
		Итого материалов:				1181,10	2598	
155	Е11-200701-0406 11-200701-0406	п.1088-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами + 1100х480 мм	зонт	1,0000		3083,07	3083	60,4 877
155. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	1,817	1,817	783,25	1423	
155. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	0,0315	948,13	30	
		Итого оплата труда:				1452,64	1453	
155. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	3149,56	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1141,82	12	
155. 4	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,4515	0,4515	65,54	30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
155. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1995	0,1995	179,25	36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
155. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,021	0,021	1792,30	38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021	0,021	851,28	18	
		Итого эксплуатация машин:				136,06	136	
155. 7	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00071	0,00071	381819,66	271	
155. 8	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00016	0,00016	195385,08	31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						302,35	302	
		Итого материалов:	т	0,0578		389358,89	22505	
156	С121-060801-0401 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.1089-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т						
157	Т ССЦ РК 8.04-08-2017 Таб.6, п.2	п.1090-Надбавка за применение марки стали С245	т	0,0289		6498,07	188	
158	Е11-260301-0703 11-260301-0703	п.1091-Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА	м2 поверхности	12,9700		966,06	12530	55,3 2428
158. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,44	5,707	763,54	4357	
158. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,03891	851,28	33	
		Итого оплата труда:				338,51	4390	
158. 3	1445 С (32-040106-0501)	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,0126	0,163422	78,84	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч					
158. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,03891	1792,30	70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,03891	851,28	33	
		Итого эксплуатация машин:				6,37	83	
158. 5	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000473	0,006135	125945,47	773	
158. 6	135947 С (21-100502-1812)	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00024	0,003113	1120908,60	3489	
						328,59	4262	
		Итого материалов:				3128,06	4869	
159	С121-110203-0801 21-110203-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.1092-Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г, высший сорт	10 м2	1,5564		115,37	93	54,2 13
160	Е11-130301-0502 11-130301-0502	п.1093-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	0,8100		967,62	23	
160. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,9)	чел-ч	0,0295	0,023895	851,23	0	
160. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000162	28,72	5	
		Итого оплата труда:						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
160. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000081	3397,21	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000081	851,28	0	
160. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000081	36,33	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч					
160. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000081	1792,30	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000081	851,28	0	
160. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,009072	47,13	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				1,05	1	
160. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000016	0,000013	273897,54	4	
160. 8	149223 С (22-040101-0601)	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000071	0,000058	745270,30	43	
		Итого материалов:				57,32	46	
161	Е11-130301-1406 11-130301-1406	п.1094-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,6200		78,72	128	54,2 15
161. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0213	0,034506	802,96	28	
161. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000324	851,23	0	
		Итого оплата труда:				17,27	28	
161. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000162	3397,21	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000162	851,28	0	
161. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000162	36,33	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
161. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000162	1792,30	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000162	851,28	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
161. 6	2515 С (31-040201-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0063	0,01053	17,13	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел.-ч					
		Итого эксплуатация машин:				0,83	1	
161. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000023	356131,77	8	
161. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000146	418239,33	61	
		Итого материалов:				42,63	69	
162	Е11-120101-1001 11-120101-1001	п.1095-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство + обшивка профлистом	м2 покрытия	4,7300		3120,42	14760	56,4 1961
162. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	4,598	754,01	3467	
162. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,012771	851,28	11	
		Итого оплата труда:				735,20	3477	
162. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,00946	3608,60	34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,002	0,00946	851,28	8	
162. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,003311	1792,30	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0007	0,003311	851,28	3	
		Итого эксплуатация машин:				8,47	40	
162. 5	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ПЦ, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,5676	99,96	57	
162. 6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,1892	410,75	78	
162. 7	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,026961	278475,26	7508	
		Итого материалов:				1615,73	7642	
163	С121-050109-0222 21-050109-0222 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.1096-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	5,4395		2346,68	12765	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
164	С121-100102 0106 21-100102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.1097-Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	11,1200		822,30	9144	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				2380513	41177
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2565318	
Материалы -			Тенге				566184	
Всего заработная плата -			Тенге				714459	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				1240686	
Накладные расходы -			Тенге				532369	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				406370	40637
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				125999	
Сметная прибыль -			Тенге				247815	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3345502	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				914	
Сметная заработная плата -			Тенге				714459	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				24195	
Материалы -			Тенге				3931	
Всего заработная плата -			Тенге				18884	
Сдача и испытание -			Тенге				965	
Накладные расходы -			Тенге				12916	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				11406	11406
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				1510	
Сметная прибыль -			Тенге				2969	
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -			Тенге				40080	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				24	
Сметная заработная плата -			Тенге				18884	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				3385582	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				938	
Сметная заработная плата -			Тенге				733343	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ АКТУ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				19673271	
в том числе:								
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				4245236	
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				204726	
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				104985	
- материалов. изделий и конструкций			Тенге				15223310	
- перевозка грузов			Тенге				0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
		Накладные расходы I уровня	Тенге				2406173	
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				22079444	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				936168	
		ИТОГО:	Тенге				23015613	
		Сметная прибыль	Тенге				1841249	
		ИТОГО по акту:	Тенге				24856862	
		ИТОГО по акту:	Тенге				24856862	
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				223712	
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				25080574	
		Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1.7%	Тенге				426370	
		Итого с зимним удорожанием	Тенге				25506944	
		Итого в текущих ценах 2019 г. коэф.понижения К-0,91421461	Тенге				23318821	
		НДС 12%	Тенге				2798258	
		Стоимость строительно-монтажных работ	Тенге				26117079	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС" Бижанов К.Х.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

ТОО "ЛИР" Камаргин В.Г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Строительство пятиэтажного жилого дома №48 по ПДП в микрорайоне «Юбилейный» в г.Костанай

Наименование объекта: 120-ти квартирный жилой дом

Договор: №522 от 19.08.2019 года

РЕЕСТР 14

актов за декабрь 2020 года

N п.п.	№ актов	№ смет	Наименование работ и затрат	Сумма, тенге
1	2	3	4	5
1	14-1	2-1-1	Общестроительные работы	2 740 998
2	14-2	2-1-1К	Общестроительные работы (Корректировка)	3 084 884,26
3	14-3	2-1-1-1К	Общестроительные работы (Корректировка)	24 496 928
4	14-4	2-1-2К	Отопление и вентиляция (Корректировка)	7 637 883
5	14-5	2-1-6-1К	Электромонтажные работы (Корректировка)	205 085
	ИТОГО:			**38 165 778,26**

Сдал: **Принял:**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Строительство пятиэтажного жилого дома №48 по ПДП в микрорайоне «Юбилейный» в г.Костанай

Наименование объекта: 120-ти квартирный жилой дом

Договор: №522 от 19.08.2019 года

Акт 14-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Общестроительные работы						
		РАЗДЕЛ 1. Крыльца КР-1, КР-2, КР-3, КР-4, КР-5, КР-6 АС89-92						
1	Е11-090302-0301 11-090302-0301	п.927-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,5501		82242,56	127484	60,9 41549
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	56,5	87,581	773,71	67762	
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	5,593	82,81	463	
		Итого оплата труда:				44013,38	68225	
1.3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,15501	331,97	51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,186012	3149,56	586	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,186012	1141,82	212	
1.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,294519	1792,30	528	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,294519	851,28	251	
1.6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	2,263	17,05	39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				776,57	1204	
1.7	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,046503	66,30	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 8	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,028987	2742,28	79	
1. 9	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,00031	327493,64	102	
1.10	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,001597	34752,55	55	
1.11	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,015501	196,55	3	
1.12	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	1,86	181,11	337	
1.13	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,558036	91,05	51	
1.14	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000155	1774323,66	275	
1.15	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000682	200244,36	137	
1.16	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000481	401465,54	193	
1.17	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00093	413033,85	384	
1.18	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,003007	367670,21	1106	
		Итого материалов:				1757,73	2725	
2	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.928-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,5501		389863,63	604328	
3	Е11-010203-0504 11-010203-0504	п.929-Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	12,0000		901,12	10813	59,1 1799
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,131	1,572	689,79	1084	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	1,716	1141,82	1959	
		Итого оплата труда:				253,64	3044	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,143	1,716	3917,25	6722	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,143	1,716	1141,82	1959	
		Итого эксплуатация машин:				560,17	6722	
4	Е11-060101-0101 11-060101-0101	п.930-Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,0000		21243,60	63731	48,5 1579
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	4,05	689,79	2794	
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,5439	851,28	463	
		Итого оплата труда:				1085,55	3257	
4. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,44	12,47	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
4. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,54	3608,60	1949	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,54	851,28	460	
4. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0039	1792,30	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0039	851,28	3	
		Итого эксплуатация машин:				657,86	1974	
4. 6	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,75	6598,38	4949	
4. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,006	30,00	0	
4. 8	279164 С (21-020101-0308)	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,06	14808,52	45314	
		Итого материалов:				16754,35	50263	
5	Е11-090402-0101 11-090402-0101	п.931-Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,4452		53512,42	23824	60,9 6179
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,3)	чел-ч	25,3	11,264	890,06	10025	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,778	1,237	97,31	120	
		Итого оплата труда:				22788,84	10146	
5. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	14	6,233	331,97	2069	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
5. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,08	0,035616	20,01	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
5. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,048972	3149,56	154	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,048972	1141,82	56	
5. 6	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,1113	24,61	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
5. 7	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,39	0,618828	186,95	116	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
5. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,075684	1792,30	136	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,075684	851,28	64	
5. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,02	1,345	17,05	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				5617,83	2501	
5.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,013356	66,30	1	
5.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,008325	2742,28	23	
5.12	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000445	327493,64	146	
5.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,004452	196,55	1	
5.14	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	1,158	181,11	210	
5.15	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,78	0,347256	91,05	32	
5.16	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000045	1774323,66	79	
5.17	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,016	0,007123	208172,82	1483	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.18	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000138	401465,54	55	
5.19	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000267	413033,85	110	
5.20	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000864	367670,21	318	
		Итого материалов:				5518,39	2457	
6	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.932-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,4452		436244,78	194216	
7	Е11-010205-0502 11-010205-0502	п.933-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	66,0000		1173,25	77434	59,1 25550
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	64,152	673,90	43232	
		Итого оплата труда:				655,03	43232	
8	Е11-010201-0501 11-010201-0501	п.934-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненног	66,0000		195,29	12889	59,1 3550
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	7,128	635,75	4532	
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	1,732	851,28	1475	
		Итого оплата труда:				91,01	6006	
8. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	1,732	1897,76	3288	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	1,732	851,28	1474	
8. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	6,93	11,48	80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				51,02	3367	
9	Е11-080101-0201 11-080101-0201	п.935-Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	2,8000		3992,59	11179	50,8 1167
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,78	2,184	722,22	1577	
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,812	886,88	720	
		Итого оплата труда:				820,53	2297	
9. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,588	1897,76	1116	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,588	851,28	501	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	1,176	11,48	14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
9. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,224	3409,68	764	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,224	980,33	220	
		Итого эксплуатация машин:				676,13	1893	
9. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	3,08	1714,26	5280	
9. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,42	30,00	13	
		Итого материалов:				1890,19	5293	
10	Е11-060201-0104 11-060201-0104	п.936-Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	18,4800		26110,44	482521	48,5 28415
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	4,05	74,844	747,65	55957	
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1465	2,707	971,46	2630	
		Итого оплата труда:				3170,30	58587	
10. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,049896	3397,21	170	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,049896	851,28	42	
10. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,17	3,142	40,86	128	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
10. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0073	0,134904	3149,56	425	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0073	0,134904	1141,82	154	
10. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,12	2,218	2884,83	6397	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	2,218	980,33	2174	
10. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0135	0,24948	62,65	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
10. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0202	0,373296	179,25	67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0165	0,30492	1792,30	547	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0165	0,30492	851,28	260	
		Итого эксплуатация машин:				419,33	7749	
10.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	7,392	66,30	490	
10.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,014784	27859,10	412	
10.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,03696	26037,67	962	
10.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,127512	26037,67	3320	
10.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00046	0,008501	32680,92	278	
10.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	6,838	196,55	1344	
10.16	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0101	0,186648	6598,38	1232	
10.17	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,000739	197175,18	146	
10.18	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,127512	14286,68	1822	
10.19	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,02937	0,542758	30,00	16	
10.20	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	9,148	612,84	5606	
10.21	279224 С (21-020101-0608)	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	18,757	17105,81	320857	
		Итого материалов:				18208,04	336485	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.937-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1997		278025,30	55508	
12	Е11-110101-2502 11-110101-2502	п.938-Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	81,8000		2402,49	196524	60,9 48201
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,18	96,524	792,79	76523	
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0377	3,084	851,28	2625	
		Итого оплата труда:				967,59	79148	
12. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0377	3,084	3397,21	10477	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0377	3,084	851,28	2625	
12. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0108	0,88344	521,18	460	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				133,70	10937	
12. 5	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	2,503	1714,26	4291	
12. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0194	1,587	13886,80	22037	
12. 7	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,33	108,794	114,72	12481	
12. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	3,149	30,00	94	
		Итого материалов:				475,59	38903	
13	С121-040509-0103 21-040509-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.939-Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м2	81,8000		1950,72	159569	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	С121-100102-0106 21-100102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.944-Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	57,6000		822,30	47365	
15	Е11-120101-1001 11-120101-1001	п.945-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	9,0000		1333,44	12001	56,4 3732
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	8,748	754,01	6596	
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,0243	851,28	21	
		Итого оплата труда:				735,20	6617	
15. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,018	3608,60	65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,018	851,28	15	
15. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,0063	1792,30	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0063	851,28	5	
		Итого эксплуатация машин:				8,47	76	
15. 5	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	1,08	99,96	108	
15. 6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,36	410,75	148	
		Итого материалов:				28,43	256	
16	Е11-120101-0707 11-120101-0707	п.947-Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	18,0000		1683,01	30294	56,4 9151
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	1,16	20,88	763,54	15943	
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0176	0,3168	894,20	283	
		Итого оплата труда:				901,44	16226	
16. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0109	0,1962	3608,60	708	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0109	0,1962	851,28	167	
16. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,0468	3149,56	147	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0468	1141,82	53	
16. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0041	0,0738	1792,30	132	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,0738	851,28	63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				54,87	988	
16. 6	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,000112	0,002016	295123,74	595	
16. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,039	0,702	331,13	232	
		Итого материалов:				45,97	827	
17	С121-100302-0102 21-100302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.948-Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	18,0000		1643,92	29590	
18	С121-100302-0101 21-100302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.949-Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	18,0000		1506,34	27114	
19	С121-100302-0104 21-100302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.950-Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6,0000		1776,72	10660	
20	С121-100302-0103 21-100302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.951-Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	18,0000		1845,81	33225	
21	С121-100302-0108 21-100302-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.952-Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	12,0000		922,85	11074	
22	С121-100302-0107 21-100302-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.953-Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	48,0000		923,04	44306	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Е11-150203-0201 11-150203-0201	п.958-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатурив	84,4000		1296,03	109385	54,8 25995
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,65	54,86	802,96	44050	
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	4,49	754,01	3386	
		Итого оплата труда:				562,04	47436	
23. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	3,967	920,55	3652	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	3,967	754,01	2991	
23. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	0,52328	1412,75	739	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,52328	754,01	395	
		Итого эксплуатация машин:				52,02	4391	
23. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	1,274	15382,96	19605	
23. 6	128485 С (21-050308-1202)	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	0,0277	2,338	1284,18	3002	
23. 7	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,005064	19885,05	101	
23. 8	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,05908	312,83	18	
		Итого материалов:				269,27	22726	
24	Е11-150405-0103 11-150405-0103	п.959-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваем	84,4000		639,04	53935	54,8 14366
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,39	32,916	792,79	26095	
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,14348	839,84	120	
		Итого оплата труда:				310,62	26216	
24. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,01688	1412,75	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,01688	754,01	13	
24. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,1266	1792,30	227	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,1266	851,28	108	
		Итого эксплуатация машин:				2,97	251	
24. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,26164	84,66	22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,70896	162,18	115	
24. 7	149612 С (22-040803-0202)	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,63	53,172	132,75	7059	
		Итого материалов:				85,26	7196	
25	Е11-070519-0104 11-070519-0104	п.960-Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	37,8600		784,37	29696	62,1 8623
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,415	15,712	831,57	13066	
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0259	0,980574	837,01	821	
		Итого оплата труда:				366,78	13886	
25. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,143868	1412,75	203	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,143868	754,01	108	
25. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	2,196	179,25	394	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
25. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0221	0,836706	1792,30	1500	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0221	0,836706	851,28	712	
		Итого эксплуатация машин:				55,37	2096	
25. 6	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,05679	19341,71	1098	
25. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,007572	197175,18	1493	
25. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,001	0,03786	30,00	1	
		Итого материалов:				68,48	2593	
26	С121-060510-0101 21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.961-Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,3327		447840,07	148996	
27	Е11-130301-0406 11-130301-0406	п.964-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,3600		94,81	1077	54,2 172
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	0,33512	941,55	316	
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,002272	851,28	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				27,95	317	
27. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001136	3397,21	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001136	851,28	1	
27. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001136	36,33	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
27. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001136	1792,30	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001136	851,28	1	
27. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,127232	47,13	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				1,05	12	
27. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00017	273897,54	47	
27. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001022	401465,54	410	
		Итого материалов:				40,24	457	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				2097218	220028
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2010544	
		Материалы -	Тенге				464998	
		Всего заработная плата -	Тенге				306270	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1213324	
		Накладные расходы -	Тенге				264854	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				172302	172302
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				92552	
		Сметная прибыль -	Тенге				182032	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2457430	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				400	
		Сметная заработная плата -	Тенге				306270	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				86674	
		Материалы -	Тенге				5181	
		Всего заработная плата -	Тенге				78371	
		Накладные расходы -	Тенге				53426	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				47728	47728
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				5698	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль -	Тенге				11208	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				151308	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				106	
		Сметная заработная плата -	Тенге				78371	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2608738	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				506	
		Сметная заработная плата -	Тенге				384641	
	ИТОГО по акту:		Тенге				2608738	
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				23479	
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				2632217	
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				44748	
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				2676964	
	Итого в текущих ценах 2019 г. коэф.понижения К-0,91421461		Тенге				2447320	
	НДС 12%		Тенге				293678	
	Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге				2740998	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

_____

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:
ТОО "ЛИР"

_____ Камаргин В.Г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Строительство пятиэтажного жилого дома №48 по ПДП в микрорайоне «Юбилейный» в г.Костанай

Наименование объекта: 120-ти квартирный жилой дом

Договор: №522 от 19.08.2019 года

Акт 14-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1К Общестроительные работы (Корректировка)								
РАЗДЕЛ 1. Отделочные работы АС40-43 (Включить)								
		Стены						
1	Е11-150107-0105 11-150107-0105	п.763-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного	м2 поверхности	61,4500		5339,89	328136	54,8 42009
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	1,52	93,404	812,49	75890	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	1,014	758,73	769	
		Итого оплата труда:				1247,50	76659	
1. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,04916	3397,21	167	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,04916	851,28	42	
1. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,013	0,79885	808,82	646	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,79885	754,01	602	
1. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0027	0,165915	1412,75	234	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,165915	754,01	125	
		Итого эксплуатация машин:				17,05	1048	
1. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,30725	84,66	26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.7	149074 С (22-020101-0405)	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	61,45	2517,80	154719	
1.8	149905 С (22-050107-0101)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	30,725	236,28	7260	
1.9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0093	0,571485	30,00	17	
1.10	249623 С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3,75	230,438	45,58	10503	
		Итого материалов:				2807,57	172525	
2	Е11-150403-0108 11-150403-0108	п.764-Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваем	2,9850		396,54	1184	54,8 244
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,192	0,57312	773,71	443	
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,001791	835,06	1	
		Итого оплата труда:				149,05	445	
2.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000298	1412,75	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000298	754,01	0	
2.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,001492	1792,30	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,001492	851,28	1	
		Итого эксплуатация машин:				1,04	3	
2.5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,000012	1440,55	0	
2.6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0021	0,006268	84,66	1	
2.7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	0,02388	162,18	4	
2.8	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,103	0,307455	371,49	114	
2.9	249421 С (22-040201-0902)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,267	0,796995	304,17	242	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				120,96	361	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				250270	42253
			В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				250270	
	Материалы -		Тенге				172886	
	Всего заработная плата -		Тенге				77104	
		Накладные расходы -	Тенге				54656	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				42253	42253
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				12403	
		Сметная прибыль -	Тенге				24394	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				329320	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				95	
		Сметная заработная плата -	Тенге				77104	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				329320	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				95	
		Сметная заработная плата -	Тенге				77104	
		РАЗДЕЛ 2. Крыльца КР-1, КР-2, КР-3, КР-4, КР-5, КР-6 АС89-92 (Включить)						
3	Т ССЦ РК 8.04-08-2017 Таб.6, п.2	п.1124-Надбавка за применение марки стали С245	т	1,5501		6498,07	10073	
4	Е11-090402-0101 11-090402-0101	п.1125-Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,0328		53512,42	1753	60,9 455
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,3)	чел-ч	25,3	0,828828	890,06	738	
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,778	0,091007	97,31	9	
		Итого оплата труда:				22788,84	747	
4.3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	14	0,45864	331,97	152	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
4.4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,08	0,002621	20,01	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
4.5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,003604	3149,56	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,003604	1141,82	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. 6	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,00819	24,61	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
4. 7	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,39	0,045536	186,95	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
4. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,005569	1792,30	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,005569	851,28	5	
4. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,02	0,098935	17,05	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				5617,83	184	
4.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,000983	66,30	0	
4.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000613	2742,28	2	
4.12	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000033	327493,64	11	
4.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000328	196,55	0	
4.14	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	0,085176	181,11	15	
4.15	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,78	0,025553	91,05	2	
4.16	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000003	1774323,66	6	
4.17	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,016	0,000524	208172,82	109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.18	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00001	401465,54	4	
4.19	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00002	413033,85	8	
4.20	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000064	367670,21	23	
		Итого материалов:				5518,39	181	
5	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.1126-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0328		436244,78	14291	
6	Т ССЦ РК 8.04-08-2017 Таб.6, п.2	п.1127-Надбавка за применение марки стали С245	т	0,4780		6498,07	3106	
7	Е11-010205-0502 11-010205-0502	п.1128-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	126,0000		1173,25	147829	59,1 48778
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	122,472	673,90	82534	
		Итого оплата труда:				655,03	82534	
8	Е11-010201-0501 11-010201-0501	п.1129-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненног	126,0000		195,29	24606	59,1 6777
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	13,608	635,75	8651	
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	3,308	851,28	2816	
		Итого оплата труда:				91,01	11467	
8.3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	3,308	1897,76	6277	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	3,308	851,28	2816	
8.4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	13,23	11,48	152	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				51,02	6429	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.1130-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1664		278025,30	46256	
10	Е11-080101-0307 11-080101-0307	п.1131-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненнойповерхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	127,8000		927,57	118543	50,8 11696
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	27,094	841,74	22806	
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,2556	851,28	218	
		Итого оплата труда:				180,15	23023	
10. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	2,492	521,18	1299	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
10. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,2556	1792,30	458	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,2556	851,28	218	
		Итого эксплуатация машин:				13,75	1757	
10. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	306,72	212,16	65074	
10. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,020448	117199,85	2397	
10. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,030672	51147,90	1569	
		Итого материалов:				540,21	69039	
11	Е11-110101-0209 11-110101-0209	п.1132-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающ	8,1800		26705,64	218452	60,9 13168
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,66	29,939	722,22	21622	
		Итого оплата труда:				2643,33	21622	
11. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	3,926	12,47	49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				5,99	49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	2,536	1714,26	4347	
11. 4	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00818	14380,09	118	
11. 5	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	16,36	729,16	11929	
11. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	2,863	30,00	86	
11. 7	279224 С (21-020101-0608)	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	8,344	17105,81	142724	
		Итого материалов:				19462,55	159204	
12	Е11-060301-0410 11-060301-0410	п.1133-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2356		16436,48	3872	48,5 1080
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11,6	2,733	783,25	2140	
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,08952	973,61	87	
		Итого оплата труда:				9455,67	2228	
12. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,037693	3149,56	119	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,037693	1141,82	43	
12. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,051828	1792,30	93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,051828	851,28	44	
		Итого эксплуатация машин:				898,24	212	
12. 5	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,065962	107,10	7	
		Итого материалов:				29,99	7	
13	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.1134-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2356		278025,30	65497	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Е11-080201-0703 11-080201-0703	п.1135-Решетки приямков металлические. Установка	т металлическ	0,0910		486812,80	44310	50,8 1630
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	42,3	3,85	783,25	3016	
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,49	0,22664	851,28	193	
		Итого оплата труда:				35251,16	3209	
14. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,69	0,062804	3608,60	227	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	0,062804	851,28	53	
14. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,8	0,163836	1792,30	294	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,8	0,163836	851,28	139	
		Итого эксплуатация машин:				5716,07	520	
14. 5	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,75	0,068265	15462,52	1056	
14. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,06	0,005461	205870,68	1124	
14. 7	131018 С (21-060801-0101)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	0,09102	346301,65	31520	
14. 8	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	0,4551	1082,43	493	
		Итого материалов:				375662,93	34193	
15	С121-100105-0304 21-100105-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.1136-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	9,0000		2212,79	19915	
16	С121-060902-1201 21-060902-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.1137-Профиль монтажный перфорированный	шт.	54,0000		553,81	29906	
17	Е11-120101-0716 11-120101-0716	п.1138-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	71,1600		3569,96	254038	56,4 18212

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,5663	40,298	792,79	31948	
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,32022	1070,80	343	
		Итого оплата труда:				453,78	32291	
17. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,241944	3149,56	762	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,241944	1141,82	276	
17. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	2,092	16,20	34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
17. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	4,625	18,64	86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
17. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,078276	1792,30	140	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,078276	851,28	67	
		Итого эксплуатация машин:				14,37	1022	
17. 7	126044 С (21-050109-0222)	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	81,834	2084,47	170581	
17. 8	145799 С (21-130208-0202)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,505236	4831,14	2441	
17. 9	146031 С (21-130211-0414)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	215,615	1,46	315	
17.10	249436 С (22-040201-9905)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	1,423	797,36	1135	
		Итого материалов:				2451,81	174471	
18	С121-100102-0105 21-100102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.1139-Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	20,8800		799,33	16690	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	С121-100102-0109 21-100102-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.1140-Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	54,6000		1182,62	64571	
20	Т Прайс	п.1141-Анкер химический HVU2 M12X110	шт.	120,0000		1446,64	173597	
21	Е11-120101-0706 11-120101-0706	п.1142-Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	57,0000		5967,54	340150	56,4 36889
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	1,48	84,36	763,54	64412	
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	1,112	894,49	994	
		Итого оплата труда:				1147,48	65406	
21.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	0,6897	3608,60	2489	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	0,6897	851,28	587	
21.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,1653	3149,56	521	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,1653	1141,82	189	
21.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,2565	1792,30	460	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,2565	851,28	218	
		Итого эксплуатация машин:				60,86	3469	
21.6	134874 С (21-100101-0404)	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	63,042	2913,59	183679	
21.7	146016 С (21-130211-0301)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,006042	1215531,96	7344	
21.8	279796 С (21-050104-0302)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,0228	278475,26	6349	
		Итого материалов:				3462,67	197372	
22	Е11-120101-0707 11-120101-0707	п.1143-Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	6,0000		1683,01	10098	56,4 3050
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	1,16	6,96	763,54	5314	
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0176	0,1056	894,20	94	
		Итого оплата труда:				901,44	5409	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0109	0,0654	3608,60	236	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0109	0,0654	851,28	56	
22. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,0156	3149,56	49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0156	1141,82	18	
22. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0041	0,0246	1792,30	44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,0246	851,28	21	
		Итого эксплуатация машин:				54,87	329	
22. 6	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,000112	0,000672	295123,74	198	
22. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,039	0,234	331,13	77	
		Итого материалов:				45,97	276	
23	С121-100302-0102 21-100302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.1144-Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	6,0000		1643,92	9863	
24	С121-100302-0101 21-100302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.1145-Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	18,0000		1506,34	27114	
25	С121-100302-0108 21-100302-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.1146-Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	12,0000		922,85	11074	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	С121-100302-0107 21-100302-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.1147-Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	42,0000		923,04	38768	
27	С121-100302-0105 21-100302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.1148-Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм + паук	шт.	6,0000		2973,80	17843	
28	С121-100302-0109 21-100302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.1149-Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	12,0000		769,02	9228	
29	С121-100502-1821 21-100502-1821 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.1150-Клей-герметик (эластосил 137-352) марки А	кг	21,6000		2120,62	45805	
30	Е11-070519-0104 11-070519-0104	п.1151-Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	83,1400		784,37	65212	62,1 18937
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,415	34,503	831,57	28692	
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0259	2,153	837,01	1802	
		Итого оплата труда:				366,78	30494	
30. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,315932	1412,75	446	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,315932	754,01	238	
0. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	4,822	179,25	864	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
0. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0221	1,837	1792,30	3293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0221	1,837	851,28	1564	
		Итого эксплуатация машин:				55,37	4604	
30. 6	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,12471	19341,71	2412	
30. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,016628	197175,18	3279	
30. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,001	0,08314	30,00	2	
		Итого материалов:				68,48	5693	
31	С121-060510-0101 21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.1152-Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,0620		447840,07	27757	
32	Е11-130301-1406 11-130301-1406	п.1153-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,3600		157,43	1788	54,2 213
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,483936	802,96	389	
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,002272	1702,55	4	
		Итого оплата труда:				34,55	392	
32. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,002272	3397,21	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0002	0,002272	851,28	2	
32. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,002272	36,33	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--	
32. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,002272	1792,30	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0002	0,002272	851,28	2	
32. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,14768	47,13	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				1,66	19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000318	356131,77	113	
32. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,002045	418239,33	855	
		Итого материалов:				85,25	968	
33	Е11-060301-0407 11-060301-0407	п.1154-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1144		440549,04	50399	48,5 8841
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	198	22,651	802,96	18188	
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,041184	972,34	40	
		Итого оплата труда:				159336,12	18228	
33. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,01716	3149,56	54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,01716	1141,82	20	
33. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,024024	1792,30	43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,024024	851,28	20	
		Итого эксплуатация машин:				848,82	97	
33. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,1144	154210,74	17642	
		Итого материалов:				154210,74	17642	
						Утепление стен тамбура АС-123		
34	Е11-260101-1101 11-260101-1101	п.1155-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из	м3 изоляции	7,5384		24832,40	187197	55,3 52527
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	14,8	111,568	822,03	91713	
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	3,845	851,28	3273	
		Итого оплата труда:				12600,20	94985	
34. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,2	1,508	8,04	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
34. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	3,845	1792,30	6891	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	3,845	851,28	3273	
		Итого эксплуатация машин:				915,68	6903	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34. 5	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,054729	125945,47	6893	
34. 6	127905 С (21-050307-0102)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	3,769	321,23	1211	
34. 7	127911 С (21-050307-0108)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	10,554	265,06	2797	
34. 8	128059 С (21-050307-1002)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	15,077	150,96	2276	
34. 9	128062 С (21-050307-1005)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	22,615	86,70	1961	
		Итого материалов:				2008,08	15138	
35	С121-110103-0105 21-110103-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.1156-Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	7,7646		21099,72	163830	
36	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.1157-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0455		222351,51	10118	
37	Е11-150207-0101 11-150207-0101	п.1158-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатурив	72,0000		3173,93	228523	54,8 37300
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	1,15	82,8	812,49	67274	
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	1,037	763,47	792	
		Итого оплата труда:				945,36	68066	
37. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,1008	3397,21	342	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,1008	851,28	86	
37. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,936	1412,75	1322	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,936	754,01	706	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				23,12	1665	
37. 5	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	2,232	15157,54	33832	
37. 6	128112 С (21-050308-0121)	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,08	77,76	738,73	57444	
37. 7	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00013	0,00936	19341,71	181	
37. 8	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,025	1,8	312,83	563	
37. 9	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	8,64	547,45	4730	
37.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0001	0,0072	30,00	0	
		Итого материалов:				1343,74	96750	
38	Е11-150405-0103 11-150405-0103	п.1159-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваем	163,7400		639,04	104636	54,8 27871
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,39	63,859	792,79	50626	
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,278358	839,84	234	
		Итого оплата труда:				310,62	50860	
38. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,032748	1412,75	46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,032748	754,01	25	
38. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,24561	1792,30	440	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,24561	851,28	209	
		Итого эксплуатация машин:				2,97	486	
38. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,507594	84,66	43	
38. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,375	162,18	223	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38. 7	149612 С (22-040803-0202)	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,63	103,156	132,75	13694	
		Итого материалов:				85,26	13960	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				2028023	287424
			В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2026920	
Материалы -			Тенге				784712	
Всего заработная плата -			Тенге				510214	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				715322	
		Накладные расходы -	Тенге				385078	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				286969	286969
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				98109	
		Сметная прибыль -	Тенге				192960	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2604958	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				660	
		Сметная заработная плата -	Тенге				510214	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				1103	
Материалы -			Тенге				181	
Всего заработная плата -			Тенге				747	
		Накладные расходы -	Тенге				521	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				455	455
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				66	
		Сметная прибыль -	Тенге				130	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				1753	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1	
		Сметная заработная плата -	Тенге				747	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2606711	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				661	
		Сметная заработная плата -	Тенге				510961	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ АКТУ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				2278293	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				576396	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				28796	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				11669	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1673101	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
Накладные расходы I уровня			Тенге				329676	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				2607969	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				110578	
		ИТОГО:	Тенге				2718547	
		Сметная прибыль	Тенге				217484	
		ИТОГО по акту:	Тенге				2936031	
		ИТОГО по акту:	Тенге				2936031	
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				26424	
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				2962455	
		Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%	Тенге				50362	
		Итого с зимним удорожанием	Тенге				3012817	
		Итого в текущих ценах 2019 г. коэф.понижения К-0,91421461	Тенге				2754361	
		НДС 12%	Тенге				330523	
		Стоимость строительно-монтажных работ	Тенге				3084884,26	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

ТОО "ЛИР"

_____ Камаргин В.Г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Строительство пятиэтажного жилого дома №48 по ПДП в микрорайоне «Юбилейный» в г.Костанай

Наименование объекта: 120-ти квартирный жилой дом

Договор: №522 от 19.08.2019 года

Акт 14-3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1-1К Общестроительные работы (Корректировка)						
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты АС101-102 (Включить)						
		Цоколь АС-104						
1	Е11-150213-0101 11-150213-0101	п.1-Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	159,4000		4132,48	658717	54,8 190925
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	2,252	359,048	916,12	328932	
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1435	22,874	851,28	19472	
		Итого оплата труда:				2185,72	348404	
1.3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0545	8,687	11,78	102	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1.4	976 С (31-050402-0302)	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0746	11,891	54,07	643	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1.5	2518 С (31-040202-0101)	Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные, до 2 м3/ч	маш.-ч	0,1435	22,874	1001,43	22907	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1435	22,874	851,28	19472	
1.6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,28	44,632	14,75	658	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				152,51	24310	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,004	0,6376	162,18	103	
1. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0047	0,74918	30,00	22	
1. 9	249627 С (22-050102-0105)	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	3,5	557,9	73,17	40822	
		Итого материалов:				256,88	40947	
2	Т Прайс	п.2-Термопанель с декоротивным покрытием	м2	381,5120		4662,67	1778866	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1974291	190925
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1974291	
Материалы -			Тенге				40947	
Всего заработная плата -			Тенге				348404	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				1580102	
Накладные расходы -			Тенге				282730	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				190925	190925
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				91805	
Сметная прибыль -			Тенге				180562	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2437583	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				382	
Сметная заработная плата -			Тенге				348404	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				2437583	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				382	
Сметная заработная плата -			Тенге				348404	
РАЗДЕЛ 2. Отделочные работы (Включить)								
Блок-секция 1 АС-40								
Потолок								
3	Прайс ТПРАЙС	п.3-Натяжные потолки с учетом устройства	м2	998,1000		1518,31	1515423	
Стены								
4	Е11-150601-0101 11-150601-0101	п.4-Стены. Оклейка обоями по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности	м2 оклеиваемой	2356,6500		751,04	1769935	54,8 306699
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,303	714,065	783,25	559291	
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,47133	802,65	378	
		Итого оплата труда:				237,49	559670	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,235665	1412,75	333	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,235665	754,01	178	
4. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,235665	1792,30	422	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,235665	851,28	201	
		Итого эксплуатация машин:				0,32	755	
4. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,009427	1440,55	14	
4. 6	135939 С (21-100502-1804)	Клей марки КМЦ обойный	т	0,00002	0,047133	714224,73	33664	
4. 7	146956 С (21-130802-0501)	Бумага ролевая	т	0,000071	0,167322	122499,96	20497	
4. 8	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0001	0,235665	84,66	20	
4. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0001	0,235665	30,00	7	
4.10	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,067	157,896	83,37	13164	
4.11	249768 С (22-070101-9901)	Бумажные обои ГОСТ 6810-2002	м2	1,13	2663,015	239,60	638058	
		Итого материалов:				299,33	705423	
		Блок-секция 2-5 АС-41						
		Потолок						
5	Прайс ТПРАЙС	п.5-Натяжные потолки с учетом устройства	м2	3994,8000		1518,31	6065334	
		Стены						
6	Е11-150601-0101 11-150601-0101	п.6-Стены. Оклейка обоями по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности	м2 оклеиваемой	9428,6000		751,04	7081242	54,8 1227056
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,303	2856,866	783,25	2237640	
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	1,886	802,64	1514	
		Итого оплата труда:				237,49	2239154	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,94286	1412,75	1332	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,94286	754,01	711	
6. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,94286	1792,30	1690	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,94286	851,28	803	
		Итого эксплуатация машин:				0,32	3022	
6. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,037714	1440,55	54	
6. 6	135939 С (21-100502-1804)	Клей марки КМЦ обойный	т	0,00002	0,188572	714224,73	134683	
6. 7	146956 С (21-130802-0501)	Бумага ролевая	т	0,000071	0,669431	122499,96	82005	
6. 8	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0001	0,94286	84,66	80	
6. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0001	0,94286	30,00	28	
6.10	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,067	631,716	83,37	52666	
6.11	249768 С (22-070101-9901)	Бумажные обои ГОСТ 6810-2002	м2	1,13	10654,318	239,60	2552775	
		Итого материалов:				299,33	2822291	
		Блок-секция 6 АС-42						
		Потолок						
7	Прайс ТПРАЙС	п.7-Натяжные потолки с учетом устройства	м2	998,1000		1518,31	1515423	
		Стены						
8	Е11-150601-0101 11-150601-0101	п.8-Стены. Оклейка обоями по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности	м2	2356,6500		751,04	1769935	54,8 306699
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,303	714.065	783,25	559291	
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,47133	802,65	378	
		Итого оплата труда:				237,49	559670	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,235665	1412,75	333	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,235665	754,01	178	
8. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,235665	1792,30	422	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,235665	851,28	201	
		Итого эксплуатация машин:				0,32	755	
8. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,009427	1440,55	14	
8. 6	135939 С (21-100502-1804)	Клей марки КМЦ обойный	т	0,00002	0,047133	714224,73	33664	
8. 7	146956 С (21-130802-0501)	Бумага ролевая	т	0,000071	0,167322	122499,96	20497	
8. 8	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0001	0,235665	84,66	20	
8. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0001	0,235665	30,00	7	
8.10	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,067	157,896	83,37	13164	
8.11	249768 С (22-070101-9901)	Бумажные обои ГОСТ 6810-2002	м2	1,13	2663,015	239,60	638058	
		Итого материалов:				299,33	705423	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				15673698	1840454
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				15673698	
Материалы -			Тенге				4233137	
Всего заработная плата -			Тенге				3358493	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				8079805	
Накладные расходы -			Тенге				2583054	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				1840454	1840454
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				742600	
Сметная прибыль -			Тенге				1460540	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				19717292	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4288	
		Сметная заработная плата -	Тенге				3358493	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19717292	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4288	
		Сметная заработная плата -	Тенге				3358493	

РАЗДЕЛ 3. Лестница (6 шт) АС45-49 (Включить)

9	Е11-070108-0103 11-070108-0103	п.9-Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	6,0000		7298,45	43791	62,1 10578
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	2,92	17,52	792,79	13890	
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6155	3,693	851,28	3144	
		Итого оплата труда:				2838,91	17033	
9. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,605	3,63	3608,60	13099	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,605	3,63	851,28	3090	
9. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0952	0,5712	179,25	102	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
9. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,063	1792,30	113	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,063	851,28	54	
		Итого эксплуатация машин:				2219,09	13315	
9. 6	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0052	0,0312	16701,53	521	
9. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,006	0,036	13886,80	500	
9. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00048	197175,18	95	
9. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,000032	0,000192	304,17	0	
		Итого материалов:				185,95	1116	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	С121-040110-9904 21-040110-9904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.10-Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2	34,9920		11797,67	412824	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				395016	10578
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				395016	
Материалы -			Тенге				1116	
Всего заработная плата -			Тенге				17033	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				366697	
Накладные расходы -			Тенге				27775	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				10578	10578
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				17197	
Сметная прибыль -			Тенге				33823	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				456615	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				21	
Сметная заработная плата -			Тенге				17033	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				456615	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				21	
Сметная заработная плата -			Тенге				17033	
РАЗДЕЛ 4. Кровля (Включить)								
11	С121-110102-0105 21-110102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.11-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 125	м3	18,6063		21391,16	398011	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				353539	
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				353539	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				353539	
Накладные расходы -			Тенге				14990	
Сметная прибыль -			Тенге				29482	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				398011	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				398011	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 5. Вентшахты АС73.1-75 (Включить)						
					В3, В3.1			
12	Е11-080401-0305 11-080401-0305	п.12-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок	28,2000		4686,72	132165	50,8 13571
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,21	34,122	754,01	25728	
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	1,159	851,28	987	
		Итого оплата труда:				947,34	26715	
12. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	1,159	3608,60	4182	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	1,159	851,28	987	
		Итого эксплуатация машин:				148,31	4182	
12. 4	102635 С (21-020401-2803)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	0,6486	13048,94	8464	
12. 5	102868 С (21-030101-0104)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	1,421	45900,40	65237	
12. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,000649	205870,68	134	
12. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,004512	17468,00	79	
12. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,0846	30,00	3	
		Итого материалов:				2621,13	73916	
					В4, В4.1			
13	Е11-080401-0305 11-080401-0305	п.13-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок	36,9600		4686,72	173221	50,8 17787
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,21	44,722	754,01	33721	
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	1,519	851,28	1293	
		Итого оплата труда:				947,34	35014	
13. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	1,519	3608,60	5482	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	1,519	851,28	1293	
		Итого эксплуатация машин:				148,31	5482	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. 4	102635 С (21-020401-2803)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	0,85008	13048,94	11093	
13. 5	102868 С (21-030101-0104)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	1,863	45900,40	85503	
13. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,00085	205870,68	175	
13. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,005914	17468,00	103	
13. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,11088	30,00	3	
		Итого материалов:				2621,13	96877	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				239906	31358
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				239906	
Материалы -			Тенге				170793	
Всего заработная плата -			Тенге				61729	
		Накладные расходы -	Тенге				42860	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				31358	31358
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				11502	
		Сметная прибыль -	Тенге				22621	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				305386	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				82	
		Сметная заработная плата -	Тенге				61729	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				305386	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				82	
		Сметная заработная плата -	Тенге				61729	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ АКТУ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				18636449	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				3758493	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				51821	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				27166	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				14826135	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Накладные расходы I уровня		Тенге				2073315	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				20709765	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				878094	
	ИТОГО:		Тенге				21587859	
	Сметная прибыль		Тенге				1727029	
	ИТОГО по акту:		Тенге				23314887	
	ИТОГО по акту:		Тенге				23314887	
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				209834	
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				23524721	
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				399920	
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				23924641	
	Итого в текущих ценах 2019 г. коэф.понижения К-0,91421461		Тенге				21872257	
	НДС 12%		Тенге				2624671	
	Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге				24496928	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

ТОО "ЛИР"

_____ Камаргин В.Г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Строительство пятиэтажного жилого дома №48 по ПДП в микрорайоне «Юбилейный» в г.Костанай

Наименование объекта: 120-ти квартирный жилой дом

Договор: №522 от 19.08.2019 года

Акт 14-4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2-1К Отопление и вентиляция (Корректировка)						
		Отопление (Включение)						
1	Е11-180301-0102 11-180301-0102	п.1-Радиаторы стальные. Установка	кВт	497,5200		1227,09	610504	60,4 152991
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,60873	302,855	792,79	240101	
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,032239	16,04	822,65	13195	
		Итого оплата труда:				509,12	253296	
1.3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,002163	1,076	11,78	13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000927	0,461201	3149,56	1453	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000927	0,461201	1141,82	527	
1.5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,012257	6,098	1412,75	8615	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012257	6,098	754,01	4598	
1.6	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,00824	4,1	133,42	547	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1.7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,019055	9,48	1792,30	16991	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019055	9,48	851,28	8070	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				55,51	27619	
1. 8	146053 С (21-130211-0609)	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000045	0,022388	180808,26	4048	
1. 9	187489 С (23-021104-0404)	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	0,442	219,904	524,28	115291	
1.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	74,628	30,00	2239	
		Итого материалов:				244,37	121578	
2	С123-051001-0310 23-051001-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.2-Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	2764,0000		2366,57	6541206	
3	С121-130816-3516 21-130816-3516 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.3-Пробки радиаторные	шт.	1400,0000		84,02	117625	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ АКТУ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				6304094	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				240101	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				27619	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				13195	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				6036375	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				152991	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				6457085	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				273780	
	ИТОГО:		Тенге				6730865	
	Сметная прибыль		Тенге				538469	
	ИТОГО по акту:		Тенге				7269335	
	ИТОГО по акту:		Тенге				7269335	
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				65424	
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				7334759	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				124691	
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				7459450	
	Итого в текущих ценах 2019 г. коэф.понижения К-0,91421461		Тенге				6819538	
	НДС 12%		Тенге				818345	
	Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге				7637883	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС" Бижанов К.Х.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

ТОО "ЛИР"

Камаргин В.Г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Строительство пятиэтажного жилого дома №48 по ПДП в микрорайоне «Юбилейный» в г.Костанай

Наименование объекта: 120-ти квартирный жилой дом

Договор: №522 от 19.08.2019 года

Акт 14-5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-6-1К Электро-монтажные работы (Корректировка)						
		Включить						
		РАЗДЕЛ 1. Силовое оборудование						
		ВВодная панель						
1	Ц13-080101-2602 13-080101-2602	п.1-Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с измерительными трансформаторами. Монтаж	шт.	1,0000		27687,63	27688	42,8 6129
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	15	15	851,28	12769	
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,45	1,45	1069,69	1551	
		Итого оплата труда:				14320,24	14320	
1.3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,09	1,09	3333,40	3633	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,09	1,09	1141,82	1245	
1.4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,46	2,46	179,25	441	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1.5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,36	0,36	2292,32	825	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,36	851,28	306	
		Итого эксплуатация машин:				4899,60	4900	
1.6	146707 С (21-130702-1116)	Смазка N 9	т	0,00017	0,00017	736868,49	125	
1.7	147027 С (21-130803-0301)	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,03	0,03	2685,66	81	

	2	3	4	5	6	7	8	9
1.8	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,0008	222237,60	178	
1.9	244584 С (26-010101-0201)	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0002	0,0002	66727,47	13	
1.10	247900 С (21-050199-9903)	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,002	0,002	172427,89	345	
1.11	249530 С (22-040501-1314)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,3	0,3	180,75	54	
		Итого материалов:				796,05	796	
2	С123-070201-0939 23-070201-0939 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.2-Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-6.6.2-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000		19129,49	19129	
3	Ц13-080201-2901 13-080201-2901	п.3-Муфта соединительная эпоксидная усовершенствованной конструкции для 3-4-жильного кабеля напряжением до 35 кВ в климатическом исполнении У-	соединение (3 муфты)	4,0000		26353,55	105414	42,8 27690
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	19	76	851,28	64697	
		Итого оплата труда:				16174,32	64697	
3.2	146714 С (21-130702-1202)	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00006	0,00024	911595,72	219	
3.3	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,0072	0,0288	1671,45	48	
3.4	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,031	0,124	2673,62	332	
3.5	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00612	0,02448	361,08	9	
3.6	244584 С (26-010101-0201)	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0024	0,0096	66727,47	641	
		Итого материалов:				311,97	1248	
4	С123-061703-1602 23-061703-1602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.4-Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4,0000		10739,52	42958	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				139560	33819
		В том числе:						
Стоимость монтажных работ -			Тенге				84410	
Материалы -			Тенге				2044	
Всего заработная плата -			Тенге				79018	
		Накладные расходы -	Тенге				38832	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				33820	33820
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				5012	
		Сметная прибыль -	Тенге				9859	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				133102	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				92	
		Сметная заработная плата -	Тенге				79018	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				55150	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				55150	
		Накладные расходы -	Тенге				2338	
		Сметная прибыль -	Тенге				4599	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				62088	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				195189	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				92	
		Сметная заработная плата -	Тенге				79018	
ИТОГО по акту:			Тенге				195189	
Временные здания и сооружения 0,9%			Тенге				1757	
Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге				196946	
Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%			Тенге				3348	
Итого с зимним удорожанием			Тенге				200294	
Итого в текущих ценах 2019 г. коэф.понижения К-0,91421461			Тенге				183112	
НДС 12%			Тенге				21973	
Стоимость строительно-монтажных работ			Тенге				205085	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПЭ ТРАНС"

Бижанов К.Х.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

ТОО "ЛИР"

Камаргин В.Г.