Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Строительство пятиэтажного жилого дома №48 по ПДП в микрорайоне «Юбилейный» в г.Костанай

Наименование объекта: 120-ти квартирный жилой дом

Договор: №522 от 19.08.2019 года

Акт 15

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Включить						
		Общестроительные работы (Корректировка) Смета 2-1-1К						
		Фундаменты						
		ФП-2						
1	E11-060101-0115 11-060101-0115	п.54-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	295,1437		24190,78	7139758	48,5 228677
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	528,307	754,01	398349	
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	84,942	861,17	73150	
		Итого оплата труда:				1597,52	471499	
1.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,796888	3397,21	2707	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0027	0,796888	851,28	678	
1.4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	31,61	40,86	1292	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1.5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	76,914	3608,60	277554	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	76,914	851,28	65475	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	2,892	3149,56	9110	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	2,892	1141,82	3302	
1.7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,295144	62,65	18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1.8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	12,691	179,25	2275	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1.9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	4,339	1792,30	7776	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	4,339	851,28	3694	
		Итого эксплуатация машин:				1018,93	300732	
1.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	30,105	66,30	1996	
1.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,118057	26037,67	3074	
1.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,029514	32680,92	965	
1.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	5,903	196,55	1160	
1.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	8,854	6598,38	58424	
1.15	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,014757	200244,36	2955	
1.16	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0073	2,155	30,00	65	
1.17	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	10,625	890,37	9460	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.18	279248 С (21-020101-0707)	Бетон тяжелый класса В20, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	299,571	17812,58	5336130	
		Итого материалов:				18344,38	5414229	
		Итого прямые затраты:				20712,99	6113310	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				21487,79	6341987	
		НР второго уровня	%	4,24		911,08	268900	
		Накладные расходы	%	--		1685,88	497577	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1791,91	528871	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				6113310	228677
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6113310	
		Материалы -	Тенге				5414229	
		Всего заработная плата -	Тенге				471499	
		Накладные расходы -	Тенге				497577	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				228677	228677
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				268900	
		Сметная прибыль -	Тенге				528871	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7139758	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				613	
		Сметная заработная плата -	Тенге				471499	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7139758	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				613	
		Сметная заработная плата -	Тенге				471499	

РАЗДЕЛ 2.Исключить

Общестроительные работы (Корректировка) Смета 2-1-1К

Кладочные работы

Блок-секция 1

2	Е11-100111-0201 11-100111-0201	п.212-Шкафы встроенные. Установка дверных блоков	блок	40,0000		-900,26	-36011	59,8 -11590
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,628	25,12	-734,93	-18461	
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	1,08	-851,28	-919	
		Итого оплата труда:				-484,52	-19381	
2. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,027	1,08	-1792,30	-1936	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027	1,08	-851,28	-919	
		Итого эксплуатация машин:				-48,39	-1936	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				-509,93	-20397	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-799,67	-31987	
		НР второго уровня	%	4,24		-33,91	-1356	
		Накладные расходы	%	--		-323,65	-12946	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-66,69	-2667	
3	С123-050306-1853 23-050306-1853 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	п.213-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм + люк мет.200х200 с магнитом	шт.	3,0000		-3248,93	-9747	
		Итого прямые затраты:				-2885,91	-8658	
		НР второго уровня	%	4,24		-122,36	-367	
		Накладные расходы	%	--		-122,36	-367	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-240,66	-722	
4	С123-050306-1957 23-050306-1957 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	п.214-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 400 мм + люк мет.400х400 с магнитом	шт.	12,0000		-6672,69	-80072	
		Итого прямые затраты:				-5927,11	-71125	
		НР второго уровня	%	4,24		-251,31	-3016	
		Накладные расходы	%	--		-251,31	-3016	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-494,27	-5931	
5	С123-050306-1857 23-050306-1857 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	п.215-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 400 мм + люк мет.400х200 с магнитом	шт.	5,0000		-4515,56	-22578	
		Итого прямые затраты:				-4011,01	-20055	
		НР второго уровня	%	4,24		-170,07	-850	
		Накладные расходы	%	--		-170,07	-850	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-334,49	-1672	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Е11-100111-0201 11-100111-0201	п.240-Шкафы встроенные. Установка дверных блоков	блок	40,0000		-900,26	-36011	59,8 -11590
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,628	25,12	-734,93	-18461	
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	1,08	-851,28	-919	
		Итого оплата труда:				-484,52	-19381	
6. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,027	1,08	-1792,30	-1936	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027	1,08	-851,28	-919	
		Итого эксплуатация машин:				-48,39	-1936	
		Итого прямые затраты:				-509,93	-20397	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-799,67	-31987	
		НР второго уровня	%	4,24		-33,91	-1356	
		Накладные расходы	%	--		-323,65	-12946	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-66,69	-2667	
7	С123-050306-1853 23-050306-1853 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	п.241-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм + люк мет.200х200 с магнитом	шт.	3,0000		-3248,93	-9747	
		Итого прямые затраты:				-2885,91	-8658	
		НР второго уровня	%	4,24		-122,36	-367	
		Накладные расходы	%	--		-122,36	-367	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-240,66	-722	
8	С123-050306-1957 23-050306-1957 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	п.242-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 400 мм + люк мет.400х400 с магнитом	шт.	12,0000		-6672,69	-80072	
		Итого прямые затраты:				-5927,11	-71125	
		НР второго уровня	%	4,24		-251,31	-3016	
		Накладные расходы	%	--		-251,31	-3016	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-494,27	-5931	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	С123-050306-1857 23-050306-1857 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	п.243-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 400 мм + люк мет.400х200 с магнитом	шт.	5,0000		-4515,56	-22578	
		Итого прямые затраты:	шт.			-4011,01	-20055	
		НР второго уровня	%	4,24		-170,07	-850	
		Накладные расходы	%	--		-170,07	-850	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-334,49	-1672	
		Блок-секция 3						
10	Е11-100111-0201 11-100111-0201	п.268-Шкафы встроенные. Установка дверных блоков	блок	40,0000		-900,26	-36011	59,8 -11590
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,628	25,12	-734,93	-18461	
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	1,08	-851,28	-919	
		Итого оплата труда:				-484,52	-19381	
10. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,027	1,08	-1792,30	-1936	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027	1,08	-851,28	-919	
		Итого эксплуатация машин:				-48,39	-1936	
		Итого прямые затраты:				-509,93	-20397	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-799,67	-31987	
		НР второго уровня	%	4,24		-33,91	-1356	
		Накладные расходы	%	--		-323,65	-12946	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-66,69	-2667	
11	С123-050306-1853 23-050306-1853 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	п.269-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм + люк мет.200х200 с магнитом	шт.	3,0000		-3248,93	-9747	
		Итого прямые затраты:	шт.			-2885,91	-8658	
		НР второго уровня	%	4,24		-122,36	-367	
		Накладные расходы	%	--		-122,36	-367	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-240,66	-722	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	С123-050306-1957 23-050306-1957 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	п.270-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 400 мм + люк мет.400х400 с магнитом	шт.	12,0000		-6672,69	-80072	
		Итого прямые затраты:	шт.			-5927,11	-71125	
		НР второго уровня	%	4,24		-251,31	-3016	
		Накладные расходы	%	--		-251,31	-3016	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-494,27	-5931	
13	С123-050306-1857 23-050306-1857 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	п.271-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 400 мм + люк мет.400х200 с магнитом	шт.	5,0000		-4515,56	-22578	
		Итого прямые затраты:	шт.			-4011,01	-20055	
		НР второго уровня	%	4,24		-170,07	-850	
		Накладные расходы	%	--		-170,07	-850	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-334,49	-1672	
				Блок-секция 4				
14	Е11-100111-0201 11-100111-0201	п.296-Шкафы встроенные. Установка дверных блоков	блок	40,0000		-900,26	-36011	59,8 -11590
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,628	25,12	-734,93	-18461	
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	1,08	-851,28	-919	
		Итого оплата труда:				-484,52	-19381	
14. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,027	1,08	-1792,30	-1936	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027	1,08	-851,28	-919	
		Итого эксплуатация машин:				-48,39	-1936	
		Итого прямые затраты:				-509,93	-20397	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-799,67	-31987	
		НР второго уровня	%	4,24		-33,91	-1356	
		Накладные расходы	%	--		-323,65	-12946	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-66,69	-2667	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	С123-050306-1853 23-050306-1853 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	п.297-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм + люк мет.200х200 с магнитом	шт.	3,0000		-3248,93	-9747	
		Итого прямые затраты:	шт.			-2885,91	-8658	
		НР второго уровня	%	4,24		-122,36	-367	
		Накладные расходы	%	--		-122,36	-367	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-240,66	-722	
16	С123-050306-1957 23-050306-1957 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	п.298-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 400 мм + люк мет.400х400 с магнитом	шт.	12,0000		-6672,69	-80072	
		Итого прямые затраты:	шт.			-5927,11	-71125	
		НР второго уровня	%	4,24		-251,31	-3016	
		Накладные расходы	%	--		-251,31	-3016	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-494,27	-5931	
17	С123-050306-1857 23-050306-1857 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	п.299-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 400 мм + люк мет.400х200 с магнитом	шт.	5,0000		-4515,56	-22578	
		Итого прямые затраты:	шт.			-4011,01	-20055	
		НР второго уровня	%	4,24		-170,07	-850	
		Накладные расходы	%	--		-170,07	-850	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-334,49	-1672	
			Блок-секция 5					
18	Е11-100111-0201 11-100111-0201	п.324-Шкафы встроенные. Установка дверных блоков	блок	40,0000		-900,26	-36011	59,8 -11590
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,628	25,12	-734,93	-18461	
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	1,08	-851,28	-919	
		Итого оплата труда:				-484,52	-19381	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,027	1,08	-1792,30	-1936	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027	1,08	-851,28	-919	
		Итого эксплуатация машин:				-48,39	-1936	
		Итого прямые затраты:				-509,93	-20397	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-799,67	-31987	
		НР второго уровня	%	4,24		-33,91	-1356	
		Накладные расходы	%	--		-323,65	-12946	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-66,69	-2667	
19	С123-050306-1853 23-050306-1853 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	п.325-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм + люк мет.200х200 с магнитом	шт.	3,0000		-3248,93	-9747	
		Итого прямые затраты:				-2885,91	-8658	
		НР второго уровня	%	4,24		-122,36	-367	
		Накладные расходы	%	--		-122,36	-367	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-240,66	-722	
20	С123-050306-1957 23-050306-1957 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	п.326-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 400 мм + люк мет.400х400 с магнитом	шт.	12,0000		-6672,69	-80072	
		Итого прямые затраты:				-5927,11	-71125	
		НР второго уровня	%	4,24		-251,31	-3016	
		Накладные расходы	%	--		-251,31	-3016	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-494,27	-5931	
21	С123-050306-1857 23-050306-1857 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	п.327-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 400 мм + люк мет.400х200 с магнитом	шт.	5,0000		-4515,56	-22578	
		Итого прямые затраты:				-4011,01	-20055	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		-170,07	-850	
		Накладные расходы	%	--		-170,07	-850	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-334,49	-1672	
			Блок-секция 6					
22	Е11-100111-0201 11-100111-0201	п.352-Шкафы встроенные. Установка дверных блоков	блок	40,0000		-900,26	-36011	59,8 -11590
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,628	25,12	-734,93	-18461	
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	1,08	-851,28	-919	
		Итого оплата труда:				-484,52	-19381	
22. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,027	1,08	-1792,30	-1936	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027	1,08	-851,28	-919	
		Итого эксплуатация машин:				-48,39	-1936	
		Итого прямые затраты:				-509,93	-20397	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-799,67	-31987	
		НР второго уровня	%	4,24		-33,91	-1356	
		Накладные расходы	%	--		-323,65	-12946	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-66,69	-2667	
23	С123-050306-1853 23-050306-1853 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	п.353-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм + люк мет.200х200 с магнитом	шт.	3,0000		-3248,93	-9747	
		Итого прямые затраты:	шт.			-2885,91	-8658	
		НР второго уровня	%	4,24		-122,36	-367	
		Накладные расходы	%	--		-122,36	-367	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-240,66	-722	
24	С123-050306-1957 23-050306-1957 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	п.354-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 400 мм + люк мет.400х400 с магнитом	шт.	12,0000		-6672,69	-80072	
		Итого прямые затраты:	шт.			-5927,11	-71125	
		НР второго уровня	%	4,24		-251,31	-3016	
		Накладные расходы	%	--		-251,31	-3016	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-494,27	-5931	
25	С123-050306-1857 23-050306-1857 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	п.355-Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 400 мм + люк мет.400х200 с магнитом	шт.	5,0000		-4515,56	-22578	
		Итого прямые затраты:	шт.			-4011,01	-20055	
		НР второго уровня	%	4,24		-170,07	-850	
		Накладные расходы	%	--		-170,07	-850	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-334,49	-1672	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				-721411	-69540
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				-721411	
		Всего заработная плата -	Тенге				-116285	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				-599029	
		Накладные расходы -	Тенге				-103075	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				-69538	-69538
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				-33537	
		Сметная прибыль -	Тенге				-65959	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				-890445	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-157	
		Сметная заработная плата -	Тенге				-116285	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-890445	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-157	
		Сметная заработная плата -	Тенге				-116285	
		РАЗДЕЛ 3.Слаботочные сети Смета 2-1-4						
		Телефонизация						
26	Ц13-080104-0201 13-080104-0201	п.23-Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1,0000		-25494,70	-25495	42,8 -5419
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	13	13	-851,28	-11067	
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,6	1,6	-996,55	-1594	
		Итого оплата труда:				-12661,12	-12661	
26. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,8	0,8	-3333,40	-2667	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,8	0,8	-1141,82	-913	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,8	0,8	-2292,32	-1834	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	0,8	-851,28	-681	
		Итого эксплуатация машин:				-4500,58	-4501	
26. 5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00077	0,00077	-381819,66	-294	
26. 6	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,0048	0,0048	-1671,45	-8	
26. 7	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	-2673,62	-53	
26. 8	147732 С (21-130816-3007)	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	0,016	-357,84	-6	
26. 9	242739 С (24-040207-1810)	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,04	2,04	-439,62	-897	
26.10	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0041	0,0041	-361,08	-1	
26.11	242957 С (24-040207-3951)	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,612	0,612	-464,10	-284	
26.12	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	-116,28	-116	
		Итого материалов:				-1659,84	-1660	
		Итого прямые затраты:				-17227,05	-17227	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-22646,01	-22646	
		НР второго уровня	%	4,24		-960,19	-960	
		Накладные расходы	%	--		-6379,15	-6379	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-1888,50	-1888	
27	С123-070201-1001 23-070201-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.24-Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРМ-1-2	шт.	1,0000		-24675,86	-24676	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	шт.			-21918,67	-21919	
		НР второго уровня	%	4,24		-929,35	-929	
		Накладные расходы	%	--		-929,35	-929	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		-1827,84	-1828	
28	Ц13-100603-0205 13-100603-0205	п.25-Муфта ответвления от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления до 12х4. Монтаж методом горячей пайки	кабель ответвления	1,0000		-113899,02	-113899	40,6 -26741
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,3)	чел-ч	74	74	-890,06	-65864	
		Итого оплата труда:				-65864,44	-65864	
28.2	135842 С (21-100501-0801)	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,82	1,82	-311,98	-568	
28.3	146833 С (21-130704-1301)	Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77	т	0,00008	0,00008	-128416,69	-10	
28.4	146848 С (21-130704-2101)	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00008	0,00008	-2232351,79	-179	
28.5	146901 С (21-130704-3801)	Стеарин ГОСТ 6484-96	кг	0,027	0,027	-850,50	-23	
28.6	146960 С (21-130802-0701)	Бумага изоляционная, толщина 0,4 мм	кг	0,063	0,063	-171,12	-11	
28.7	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,89	0,89	-547,45	-487	
28.8	147094 С (21-130804-1203)	Нитки суровые	кг	0,45	0,45	-1030,91	-464	
28.9	147575 С (21-130816-0303)	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,00008	0,00008	-6469,86	-1	
28.10	147620 С (21-130816-1214)	Лента стеклянная СЛБ толщиной 0,12 мм ГОСТ 5937-81	кг	0,38	0,38	-481,13	-183	
28.11	147657 С (21-130816-2106)	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 ГОСТ 21931-76	т	0,00151	0,00151	-1217869,51	-1839	
28.12	147660 С (21-130816-2109)	Припои марки ЦОП-40	кг	0,25	0,25	-1729,61	-432	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.13	147662 С (21-130816-2111)	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу40-0,5 ГОСТ 21930-76	т	0,00004	0,00004	-649361,29	-26	
28.14	147759 С (21-130816-3206)	Флюс ЛТИ-1	кг	0,028	0,028	-894,35	-25	
28.15	147765 С (21-130816-3402)	Вентили автомобильные в сборе	комплект	1,2	1,2	-115,44	-139	
28.16	147790 С (21-130816-3427)	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,09	0,09	-120,36	-11	
28.17	147792 С (21-130816-3429)	Нефрас С4-150/200 (заменитель уайт-спирита)	т	0,00533	0,00533	-140186,47	-747	
28.18	238473 С (23-061703-0118)	Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 2МПР-20/27	шт.	1	1	-748,68	-749	
28.19	238479 С (23-061703-0124)	Муфта газонепроницаемая	шт.	1	1	-1418,82	-1419	
28.20	242696 С (24-040207-1103)	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-98	шт.	144	144	-3,06	-441	
28.21	242791 С (24-040207-2404)	Состав для заливки кабельных муфт марки МБ-70 ГОСТ Р 51177-98	кг	13,25	13,25	-58,14	-770	
28.22	242933 С (24-040207-3927)	Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,012	0,012	-634,44	-8	
28.23	244666 С (21-050307-9908)	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,01	0,01	-3698,14	-37	
		Итого материалов:				-8566,94	-8567	
		Итого прямые затраты:				-74431,38	-74431	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-101172,34	-101172	
		НР второго уровня	%	4,24		-4289,71	-4290	
		Накладные расходы	%	--		-31030,67	-31031	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-8436,96	-8437	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	С123-061703-0465 23-061703-0465 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.26-Муфты компрессионные ССК 500(арм)-1эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	шт.	1,0000		-62937,56	-62938	
		Итого прямые затраты:	шт.			-55905,14	-55905	
		НР второго уровня	%	4,24		-2370,38	-2370	
		Накладные расходы	%	--		-2370,38	-2370	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-4662,04	-4662	
30	Ц13-100702-0501 13-100702-0501	п.27-Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	36,0000		-687,51	-24750	40,6 -6314
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,5	18	-863,99	-15552	
		Итого оплата труда:				-432,00	-15552	
30. 2	128060 С (21-050307-1003)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00001	0,00036	-125,46	0	
30. 3	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00005	0,0018	-19885,05	-36	
30. 4	146050 С (21-130211-0606)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,00036	-230643,50	-83	
		Итого материалов:				-3,30	-119	
		Итого прямые затраты:				-435,30	-15671	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-610,69	-21985	
		НР второго уровня	%	4,24		-25,89	-932	
		Накладные расходы	%	--		-201,28	-7246	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-50,93	-1833	
31	Ц13-080104-0201 13-080104-0201	п.30-Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	60,0000		-25494,70	-1529682	42,8 -325138
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	13	780	-851,28	-663998	
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,6	96	-996,55	-95669	
		Итого оплата труда:				-12661,12	-759667	
31. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,8	48	-3333,40	-160003	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	48	-1141,82	-54807	
31. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,8	48	-2292,32	-110031	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	48	-851,28	-40861	
		Итого эксплуатация машин:				-4500,58	-270035	
31.5	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00077	0,0462	-381819,66	-17640	
31.6	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,0048	0,288	-1671,45	-481	
31.7	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	1,2	-2673,62	-3208	
31.8	147732 С (21-130816-3007)	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	0,96	-357,84	-344	
31.9	242739 С (24-040207-1810)	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,04	122,4	-439,62	-53809	
31.10	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0041	0,246	-361,08	-89	
31.11	242957 С (24-040207-3951)	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,612	36,72	-464,10	-17042	
31.12	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	60	-116,28	-6977	
		Итого материалов:				-1659,84	-99590	
		Итого прямые затраты:				-17227,05	-1033623	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-22646,01	-1358761	
		НР второго уровня	%	4,24		-960,19	-57611	
		Накладные расходы	%	--		-6379,15	-382749	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-1888,50	-113310	
32	С123-070202-1111 23-070202-1111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.31-Коробка распределительная этажная КРЭ-24-1-SC/APC-24/6-24/6-30	шт.	60,0000		-29251,03	-1755062	
		Итого прямые затраты:	шт.			-25982,62	-1558957	
		НР второго уровня	%	4,24		-1101,66	-66100	
		Накладные расходы	%	--		-1101,66	-66100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-2166,74	-130005	
33	С123-061709-0404 23-061709-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.32-Коннектор F 6 Quick	шт.	120,0000		-295,21	-35425	
		Итого прямые затраты:	шт.			-262,22	-31466	
		НР второго уровня	%	4,24		-11,12	-1334	
		Накладные расходы	%	--		-11,12	-1334	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-21,87	-2624	
34	Ц13-080305-0108 13-080305-0108	п.33-Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	120,0000		-518,52	-62223	42,8 -16263
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,36	43,2	-877,34	-37901	
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,096	-996,55	-96	
		Итого оплата труда:				-316,64	-37997	
34. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,064	7,68	-11,78	-90	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
34. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,048	-3333,40	-160	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,048	-1141,82	-55	
34. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,048	-2292,32	-110	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,048	-851,28	-41	
		Итого эксплуатация машин:				-3,00	-361	
34. 6	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	1,224	-428,97	-525	
34. 7	146047 С (21-130211-0603)	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,000192	-290163,56	-56	
34. 8	146050 С (21-130211-0606)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,00036	-230643,50	-83	
34. 9	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0011	0,132	-621,00	-82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				-6,21	-746	
		Итого прямые затраты:				-325,06	-39007	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-460,58	-55270	
		НР второго уровня	%	4,24		-19,53	-2343	
		Накладные расходы	%	--		-155,05	-18606	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-38,41	-4609	
35	С123-070220-0703 23-070220-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.34-Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	120,0000		-320,41	-38449	
		Итого прямые затраты:	шт.			-284,61	-34153	
		НР второго уровня	%	4,24		-12,07	-1448	
		Накладные расходы	%	--		-12,07	-1448	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-23,73	-2848	
36	Ц13-080206-2201 13-080206-2201	п.35-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и	м	258,0000		-86,50	-22318	42,8 -4613
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,05	12,9	-831,57	-10727	
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0516	-996,55	-51	
		Итого оплата труда:				-41,78	-10779	
36. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0258	-3333,40	-86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0258	-1141,82	-29	
36. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0258	-2292,32	-59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0258	-851,28	-22	
		Итого эксплуатация машин:				-0,56	-145	
36. 5	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,4128	-621,00	-256	
36. 6	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,0516	-2673,62	-138	
36. 7	147838 С (21-130816-3536)	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,001109	-71863,08	-80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36. 8	238442 С (23-061702-0101)	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	12,9	-5,10	-66	
36. 9	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	31,476	-11,22	-353	
36.10	242794 С (24-040207-2501)	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,7998	-4010,64	-3208	
36.11	242809 С (24-040207-2804)	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	2,064	-115,26	-238	
		Итого материалов:				-16,82	-4339	
		Итого прямые затраты:				-58,96	-15211	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-76,84	-19824	
		НР второго уровня	%	4,24		-3,26	-841	
		Накладные расходы	%	--		-21,14	-5454	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-6,41	-1653	
37	Ц13-080201-0701 13-080201-0701	п.36-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	1578,0000		-704,69	-1111997	42,8 -120667
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,12	189,36	-851,28	-161198	
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,086	135,708	-889,65	-120733	
		Итого оплата труда:				-178,66	-281932	
37. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0024	3,787	-3333,40	-12624	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	3,787	-1141,82	-4324	
37. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0348	54,914	-2272,98	-124819	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0348	54,914	-754,01	-41406	
37. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0348	54,914	-10,95	-601	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
37. 6	1947 С (31-050602-1101)	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0464	73,219	-3502,58	-256456	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0464	73,219	-980,33	-71779	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37. 7	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0024	3,787	-2292,32	-8681	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	3,787	-851,28	-3224	
		Итого эксплуатация машин:				-255,50	-403182	
37. 8	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	1,578	-331,13	-523	
37. 9	129039 С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,025248	-281414,94	-7105	
37.10	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	391,344	-182,65	-71479	
37.11	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000245	0,38661	-1671,45	-646	
37.12	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	391,344	-270,38	-105812	
37.13	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,01578	-2673,62	-42	
37.14	147653 С (21-130816-2102)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00789	-3825749,22	-30185	
37.15	241447 С (24-040201-0645)	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	160,956	-233,58	-37596	
37.16	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,328224	-361,08	-119	
37.17	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	45,446	-1082,43	-49193	
		Итого материалов:				-191,82	-302699	
		Итого прямые затраты:				-549,48	-867080	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня	%	4,24		-625,95	-987747	
		НР второго уровня	%	--		-26,54	-41880	
		Накладные расходы	%	8		-103,01	-162547	
		Сметная прибыль (НЗО=8)				-52,20	-82370	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	С123-060703-0504 23-060703-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.37-Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	1,6320		-49239,67	-80359	
		Итого прямые затраты:	км			-43737,80	-71380	
		НР второго уровня	%	4,24		-1854,48	-3027	
		Накладные расходы	%	--		-1854,48	-3027	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-3647,38	-5953	
39	С123-060702-0503 23-060702-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.38-Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,0790		-120943,38	-9555	
		Итого прямые затраты:	км			-107429,60	-8487	
		НР второго уровня	%	4,24		-4555,02	-360	
		Накладные расходы	%	--		-4555,02	-360	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-8958,77	-708	
40	С123-060702-0505 23-060702-0505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.39-Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-8-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,0250		-136939,59	-3423	
		Итого прямые затраты:	км			-121638,45	-3041	
		НР второго уровня	%	4,24		-5157,47	-129	
		Накладные расходы	%	--		-5157,47	-129	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-10143,67	-254	
41	С123-060702-0507 23-060702-0507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.40-Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-12-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,1000		-152956,19	-15296	
		Итого прямые затраты:	км			-135865,41	-13587	
		НР второго уровня	%	4,24		-5760,69	-576	
		Накладные расходы	%	--		-5760,69	-576	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-11330,09	-1133	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	Ц13-080206-1902 13-080206-1902	п.41-Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	258,0000		-547,68	-141301	42,8 -27356
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,29	74,82	-831,57	-62218	
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	1,703	-996,55	-1697	
		Итого оплата труда:				-247,73	-63915	
42. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0033	0,8514	-3333,40	-2838	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,8514	-1141,82	-972	
42. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	6,966	-179,25	-1249	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
42. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0033	0,8514	-2292,32	-1952	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,8514	-851,28	-725	
42. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0696	17,957	-14,75	-265	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				-24,43	-6303	
42. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	5,418	-331,13	-1794	
42. 8	135958 С (21-100502-1823)	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	1,032	-223,11	-230	
42. 9	145782 С (21-130207-1201)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	34,572	-182,65	-6315	
42.10	147246 С (21-130812-0102)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	34,572	-270,38	-9348	
42.11	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,002477	-222237,60	-550	
42.12	187503 С (23-021104-1001)	Патрубки	10 шт.	0,018	4,644	-1453,50	-6750	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42.13	241448 С (24-040201-0646)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	17,286	-216,24	-3738	
42.14	242691 С (24-040207-1008)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	46,44	-11,22	-521	
42.15	242921 С (24-040207-3915)	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	2,58	-150,96	-389	
		Итого материалов:				-114,87	-29635	
		Итого прямые затраты:				-380,45	-98157	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-486,48	-125512	
		НР второго уровня	%	4,24		-20,63	-5322	
		Накладные расходы	%	--		-126,66	-32677	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-40,57	-10467	
43	С123-011305-0106 23-011305-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.42-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	150,0000		-252,97	-37945	
		Итого прямые затраты:	м			-224,70	-33705	
		НР второго уровня	%	4,24		-9,53	-1429	
		Накладные расходы	%	--		-9,53	-1429	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-18,74	-2811	
44	С123-011305-0105 23-011305-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.43-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	108,0000		-180,53	-19497	
		Итого прямые затраты:	м			-160,36	-17319	
		НР второго уровня	%	4,24		-6,80	-734	
		Накладные расходы	%	--		-6,80	-734	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-13,37	-1444	
45	Ц13-100603-0113 13-100603-0113	п.44-Муфта соединительная прямая. Монтаж методом холодного опрессования на кабеле емкостью до 4х4	муфта	6,0000		-25893,38	-155360	40,6 -31417
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	14,7	88,2	-877,34	-77381	
		Итого оплата труда:				-12896,90	-77381	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45. 2	135842 С (21-100501-0801)	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	0,2	1,2	-311,98	-374	
45. 3	146716 С (21-130702-1301)	Вазелин технический	кг	0,01	0,06	-743,12	-45	
45. 4	146848 С (21-130704-2101)	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,00006	-2232351,79	-134	
45. 5	146960 С (21-130802-0701)	Бумага изоляционная, толщина 0,4 мм	кг	0,05	0,3	-171,12	-51	
45. 6	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,4	2,4	-547,45	-1314	
45. 7	147094 С (21-130804-1203)	Нитки суровые	кг	0,02	0,12	-1030,91	-124	
45. 8	147620 С (21-130816-1214)	Лента стеклянная СЛБ толщиной 0,12 мм ГОСТ 5937-81	кг	0,037	0,222	-481,13	-107	
45. 9	147662 С (21-130816-2111)	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу40-0,5 ГОСТ 21930-76	т	0,00002	0,00012	-649361,29	-78	
45.10	147765 С (21-130816-3402)	Вентили автомобильные в сборе	комплект	1,2	7,2	-115,44	-831	
45.11	147792 С (21-130816-3429)	Нефрас С4-150/200 (заменитель уайт-спирита)	т	0,00078	0,00468	-140186,47	-656	
45.12	238469 С (23-061703-0114)	Муфта полиэтиленовая прямая защитная 6СП-37/41	шт.	1	6	-1623,84	-9743	
45.13	238485 С (23-061703-0130)	Муфта алюминиевая прямая	шт.	1	6	-1872,72	-11236	
45.14	242693 С (24-040207-1010)	Втулки стальные диаметром 65 мм длиной 50 мм ГОСТ Р 51177-98	т	0,0001	0,0006	-127565,28	-77	
45.15	242696 С (24-040207-1103)	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	120	-3,06	-367	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45.16	242791 С (24-040207-2404)	Состав для заливки кабельных муфт марки МБ-70 ГОСТ Р 51177-98	кг	2,75	16,5	-58,14	-959	
45.17	244666 С (21-050307-9908)	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,14	0,84	-3698,14	-3106	
		Итого материалов:				-4867,11	-29203	
		Итого прямые затраты:				-17764,01	-106584	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-23000,15	-138001	
		НР второго уровня	%	4,24		-975,21	-5851	
		Накладные расходы	%	--		-6211,35	-37268	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-1918,03	-11508	
46	С123-061703-0282 23-061703-0282 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.45-Муфты компрессионные ССК 400(40/62)-25-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	шт.	6,0000		-56457,66	-338746	
		Итого прямые затраты:	шт.			-50149,28	-300896	
		НР второго уровня	%	4,24		-2126,33	-12758	
		Накладные расходы	%	--		-2126,33	-12758	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-4182,05	-25092	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				-4417806	-563928
В том числе:								
Стоимость монтажных работ -			Тенге				-2266991	
Материалы -			Тенге				-476557	
Всего заработная плата -			Тенге				-1325748	
Накладные расходы -			Тенге				-683958	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				-563927	-563927
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				-120031	
Сметная прибыль -			Тенге				-236076	
ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -			Тенге				-3187025	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				-1529	
Сметная заработная плата -			Тенге				-1325748	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				-2150815	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				-2150815	
Накладные расходы -			Тенге				-91195	
Сметная прибыль -			Тенге				-179361	
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				-2421370	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				-5608395	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-1529	
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1325748	
		РАЗДЕЛ 4.Слаботочные сети (Корректировка) Смета 2-1-4К						
47	С123-070202-0306 23-070202-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.31-Коробки ответвительные с гладкими стенками, прозрачные, степень защиты IP56, размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм	шт.	30,0000		-3650,56	-109517	
		Итого прямые затраты:	шт.			-3242,66	-97280	
		НР второго уровня	%	4,24		-137,49	-4125	
		Накладные расходы	%	--		-137,49	-4125	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-270,41	-8112	
48	С123-070202-1108 23-070202-1108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.32-Коробка распределительная этажная КРЭ-24-1-SC/APC-16/0-16/0-16/КП-4	шт.	6,0000		-19790,12	-118741	
		Итого прямые затраты:	шт.			-17578,84	-105473	
		НР второго уровня	%	4,24		-745,34	-4472	
		Накладные расходы	%	--		-745,34	-4472	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-1465,93	-8796	
49	С123-060703-0504 23-060703-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.33-Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	3,2640		-49239,67	-160718	
		Итого прямые затраты:	км			-43737,80	-142760	
		НР второго уровня	%	4,24		-1854,48	-6053	
		Накладные расходы	%	--		-1854,48	-6053	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-3647,38	-11905	
50	С123-060702-0503 23-060702-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.34-Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,1580		-120943,38	-19109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	км			-107429,60	-16974	
		НР второго уровня	%	4,24		-4555,02	-720	
		Накладные расходы	%	--		-4555,02	-720	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-8958,77	-1415	
51	С123-060702-0505 23-060702-0505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.35-Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-8-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,0500		-136939,59	-6847	
		Итого прямые затраты:	км			-121638,45	-6082	
		НР второго уровня	%	4,24		-5157,47	-258	
		Накладные расходы	%	--		-5157,47	-258	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-10143,67	-507	
52	С123-060702-0507 23-060702-0507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.36-Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-12-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,2000		-152956,19	-30591	
		Итого прямые затраты:	км			-135865,41	-27173	
		НР второго уровня	%	4,24		-5760,69	-1152	
		Накладные расходы	%	--		-5760,69	-1152	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-11330,09	-2266	
53	С123-011305-0106 23-011305-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.37-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	1,5000		-252,97	-379	
		Итого прямые затраты:	м			-224,70	-337	
		НР второго уровня	%	4,24		-9,53	-14	
		Накладные расходы	%	--		-9,53	-14	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-18,74	-28	
54	С123-011305-0105 23-011305-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.38-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	1,0800		-180,53	-195	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	м			-160,36	-173	
		НР второго уровня	%	4,24		-6,80	-7	
		Накладные расходы	%	--		-6,80	-7	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-13,37	-14	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				-396252	
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				-396252	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				-396252	
		Накладные расходы -	Тенге				-16801	
		Сметная прибыль -	Тенге				-33044	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				-446097	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-446097	

РАЗДЕЛ 5. Электромонтажные работы Смета 2-1-6

Силовое оборудование

Осветительная арматура, источники света

55	Ц13-080305-0406 13-080305-0406	п.45-Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	14,0000		-2303,02	-32242	42,8 -7098
55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,96	13,44	-877,34	-11791	
55.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4438	6,213	-771,39	-4793	
		Итого оплата труда:				-1184,59	-16584	
55.3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0159	0,2226	-3333,40	-742	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0159	0,2226	-1141,82	-254	
55.4	1488 С (31-050602-0101)	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,412	5,768	-1047,58	-6042	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,412	5,768	-754,01	-4349	
55.5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0159	0,2226	-2292,32	-510	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0159	0,2226	-851,28	-189	
		Итого эксплуатация машин:				-521,05	-7295	
55.6	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000441	-19885,05	-9	
55.7	147733 С (21-130816-3008)	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0309	0,4326	-355,80	-154	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55. 8	147763 С (21-130816-3301)	Хомутик	шт.	0,2	2,8	-818,82	-2293	
		Итого материалов:				-175,38	-2455	
		Итого прямые затраты:				-1538,68	-21542	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-2045,69	-28640	
		НР второго уровня	%	4,24		-86,74	-1214	
		Накладные расходы	%	--		-593,74	-8312	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-170,59	-2388	
56	С123-070106-0907 23-070106-0907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	п.46-Светильники для ЖКХ светодиодные ДСО-10.4, мощность 8 Вт, световой поток 1250 лм, степень защиты IP 65, количество LED 1 штука АС, ГОСТ 55705-2013	шт.	14,0000		-11612,74	-162578	
		Итого прямые затраты:	шт.			-10315,17	-144412	
		НР второго уровня	%	4,24		-437,36	-6123	
		Накладные расходы	%	--		-437,36	-6123	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-860,20	-12043	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				-165954	-7098
		В том числе:						
Стоимость монтажных работ -			Тенге				-21542	
Материалы -			Тенге				-2455	
Всего заработная плата -			Тенге				-16584	
Накладные расходы -			Тенге				-8312	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				-7098	-7098
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				-1214	
Сметная прибыль -			Тенге				-2388	
ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -			Тенге				-32242	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				-20	
Сметная заработная плата -			Тенге				-16584	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				-144412	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				-144412	
Накладные расходы -			Тенге				-6123	
Сметная прибыль -			Тенге				-12043	
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				-162578	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				-194821	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				-20	
Сметная заработная плата -			Тенге				-16584	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ АКТУ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого прямые затраты:		Тенге				411886	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				-830119	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				-402704	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				-157000	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1644709	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				-411886	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				0	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				0	
	ИТОГО:		Тенге				0	
	Сметная прибыль		Тенге				0	
	ИТОГО по акту:		Тенге				0	
	ИТОГО по акту:		Тенге				0	
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				0	
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				0	
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				0	
	Итого с зимним удорожанием		Тенге				0	
	Итого в текущих ценах 2019 г. коэф.понижения К-0,91421461		Тенге				0	
	НДС 12%		Тенге				0	
	Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге				0	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

ТОО "ДИР"

_____ Камаргин В.Г.