Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за март 2021 года

Заказчик (застройщик): КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"
Подрядчик: ТОО "СК-АВС"
Договор: Допсоглашение № 3 от 01.03.2021г. к договору №30 от 27.02.2020г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в ауле Коктал Байзакского района Жамбылской области

№п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период	В том числе				За отчетный месяц			
			С начала года по отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в ауле Коктал Байзакского района Жамбылской области	294 846 262,61	52 631 578,95	46 992 481,21	5 639 097,74	0,00	46 992 481,21	5 639 097,74		52 631 578,95
	в т.ч. НДС	31 590 670,99	5 639 097,74							5 639 097,74
	Удержание 5% гарантии качества	14 742 313,13	2 631 578,95							2 631 578,95
	Итого к оплате	**280 103 949,48**	**50 000 000,00**							**50 000 000,00**

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"
Руководитель
_____Мекебаев Н.А.
м.п.

Подрядчик:

ТОО "СК-АВС"
Директор
_____Кабдражитов Е.Д.
м.п.

Заказчик: : Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-АВС"
Договор:Допсоглашение № 3 от 01.03.2021г. к договору №30 от 27.02.2020г.

Акт

выполненных работ по объекту «Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в ауле Коктал Байзакского района Жамбылской области»

за март 2021г.

Номера смет и расчетов	Наименование работы	Сметная стоимость, тенге				Выполнено, тенге									
						с начала строительства						за отчетный месяц			
		строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
Глава 2. Основные объекты строительства															
02-01	**Здание насосной станции 1 подъема п.1**	**8 361 740,00**	**1 106 308,00**	-	**9 468 048,00**	**9%**	**831 998,00**	-	-	**831 998,00**	**9%**	**831 998,00**	-	-	**831 998,00**
02-01-01	Общестроительные работы	2 999 017,00			2 999 017,00	28%	831 998,00	-	-	831 998,00	28%	831 998,00			831 998,00
02-01-02	Технологическое оборудование	2 372 414,00	733 750,00		3 106 164,00	0%	-	-	-	-	0%				
раздел 1	Оборудование скважины	2 213 757,00	733 750,00		2 947 507,00	0%	-	-	-	-	0%				
раздел 2	Отопление и вентиляция	158 657,00			158 657,00	0%	-	-	-	-	0%				
02-01-03	Электроосвещение	80 266,00			80 266,00	0%	-	-	-	-	0%				
02-01-04	Силовое электрооборудование	385 229,00	319 754,00		704 983,00	0%	-	-	-	-	0%				
02-01-05	Автоматизация	2 524 814,00	52 804,00		2 577 618,00	0%	-	-	-	-	0%				
02-02	**Наземная насосная станция п.2**	**8 361 740,00**	**1 106 308,00**	-	**9 468 048,00**	**9%**	**831 998,00**	-	-	**831 998,00**	**9%**	**831 998,00**	-	-	**831 998,00**
02-02-01	Общестроительные работы	2 999 017,00			2 999 017,00	28%	831 998,00	-	-	831 998,00	28%	831 998,00			831 998,00
02-02-02	Технологическое оборудование	2 372 414,00	733 750,00		3 106 164,00	0%	-	-	-	-	0%				
раздел 1	Оборудование скважины	2 213 757,00	733 750,00		2 947 507,00	0%	-	-	-	-	0%				
раздел 2	Отопление и вентиляция	158 657,00			158 657,00	0%	-	-	-	-	0%				
02-02-03	Электроосвещение	80 266,00			80 266,00	0%	-	-	-	-	0%				
02-01-04	Силовое электрооборудование	385 229,00	319 754,00		704 983,00	0%	-	-	-	-	0%				
02-01-05	Автоматизация	2 524 814,00	52 804,00		2 577 618,00	0%	-	-	-	-	0%				
02-03	**Насосная станции II-ого подъема п.5**	**28 177 896,00**	**12 485 993,00**	-	**40 663 889,00**	**27%**	**10 895 499,00**	-	-	**10 895 499,00**	**27%**	**10 895 499,00**	-	-	**10 895 499,00**
02-03-01	Общестроительные работы	19 722 495,00			19 722 495,00	55%	10 895 499,00			10 895 499,00	55%	10 895 499,00			10 895 499,00
02-03-02	Технологическое оборудование	3 578 549,00	10 749 490,00		14 328 039,00	0%	-	-	-	-	0%				-
02-03-03	Электроосвещение	871 475,00			871 475,00	0%	-	-	-	-	0%				-
02-03-04	Электрооборудование	1 683 978,00	193 896,00		1 877 874,00	0%	-	-	-	-	0%				-
02-03-05	Технологический контроль	2 321 399,00	1 542 607,00		3 864 006,00	0%	-	-	-	-	0%				
02-04	**Здание с бактерицидными установками п.7**	**4 520 229,00**	**5 421 130,00**	-	**9 941 359,00**	**11%**	**1 074 403,00**	-	-	**1 074 403,00**	**11%**	**1 074 403,00**	-	-	**1 074 403,00**
02-04-01	Общестроительные работы	2 977 271,00			2 977 271,00	36%	1 074 403,00			1 074 403,00	36%	1 074 403,00			1 074 403,00
02-04-02	Технологическое оборудование	1 037 185,00	5 161 196,00		6 198 381,00	0%	-	-	-	-	0%				-
02-04-03	Электроосвещение, эл оборудование и автоматика	505 773,00	259 934,00		765 707,00	0%	-	-	-	-	0%				-
02-05	**Резервуар на 500 м3 п.3**	**22 625 115,00**	**160 592,00**	-	**22 785 707,00**	**48%**	**10 998 143,90**	-	-	**10 998 143,90**	**0%**	-	-	-	-
02-05-01	Общестроительные работы	20 365 382,00			20 365 382,00	54%	10 998 143,90			10 998 143,90	0%				-
02-05-02	Технологическое оборудование	2 166 576,00			2 166 576,00	0%	-	-	-	-	0%				-
02-05-03	Автоматизация	93 157,00	160 592,00		253 749,00	0%	-	-	-	-	0%				
02-06	**Резервуар на 500 м3 п.4**	**22 625 115,00**	**160 592,00**	-	**22 785 707,00**	**48%**	**10 998 141,56**	-	-	**10 998 141,56**	**0%**	-	-	-	-
02-06-01	Общестроительные работы	20 365 382,00			20 365 382,00	48%	10 998 141,56			10 998 141,56	0%				-
02-06-02	Технологическое оборудование	2 166 576,00			2 166 576,00	0%	-	-	-	-	0%				-
02-06-03	Автоматизация	93 157,00	160 592,00		253 749,00	0%	-	-	-	-	0%				
	Итого по главе 2	**94 671 835,00**	**20 440 923,00**	-	**115 112 758,00**	**0,31**	**35 630 183,46**	-	-	**35 630 183,46**	**55%**	**13 633 898,00**	-	-	**13 633 898,00**
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения															
03-01	**Проходная п.8**	**3 637 318,00**	**145 096,00**	**0,00**	**3 782 414,00**	**28%**	**1 056 001,00**	-	-	**1 056 001,00**	**28%**	**1 056 001,00**	-	-	**1 056 001,00**
03-01-01	Общестроительные работы	3 215 212,00			**3 215 212,00**	**33%**	1 056 001,00	-	-	1 056 001,00	**33%**	1 056 001,00			1 056 001,00
03-01-02	Электроосвещение	61 764,00			**61 764,00**	**0%**		-		-	**0%**				-
03-01-03	Электрооборудование	209 802,00	145 096,00		**354 898,00**	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
03-01-04	Пожарную сигнализацию	150 540,00			**150 540,00**	**0%**	-	-	-	-	**0%**				
	Итого по главе 3	**3 637 318,00**	**145 096,00**	**0,00**	**3 782 414,00**	**28%**	1 056 001,00	-	-	1 056 001,00	**28%**	**1 056 001,00**	-	-	**1 056 001,00**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства															
04-01	Комплектная трансформаторная подстанция п 9	4 635 748,00	1 633 760,00		6 269 508,00	0%			-	-	0%				-
04-02	ВЛЗ-10 кВ	22 973 376,00	204 416,00		23 177 792,00	54%	12 425 291,00		-	12 425 291,00	54%	12 425 291,00			12 425 291,00
04-04	Внутриплощадочные кабельные сети	2 056 825,00			2 056 825,00	0%	-		-	-	0%	-	-		-
	Итого по главе 4	**29 665 949,00**	**1 838 176,00**	**0,00**	**31 504 125,00**	**39%**	**12 425 291,00**	-	-	**12 425 291,00**	**39%**	**12 425 291,00**	-	-	**12 425 291,00**
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи															
05-01	Тревожная сигнализация	1 240 005,00			1 240 005,00	0%	-	-	-	-	0%				
	Итого по главе 5	**1 240 005,00**	**0,00**	**0,00**	**1 240 005,00**	**0%**	-	-	-	-	**0%**	-	-	-	-
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения															

Номера смет и расчетов	Наименование работы	Сметная стоимость, тенге				Выполнено, тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
06-01	**Внутриплощадочные сети водозаборных сооружений**	**9 067 658,00**			**9 067 658,00**	100%	9 067 658,00			9 067 658,00	100%	**9 067 658,00**			**9 067 658,00**
06-02	**Поселковые сети**	**394 494 058,00**			**394 494 058,00**	41%	**160 885 026,51**			**160 885 026,51**	3%	**10 652 441,54**			**10 652 441,54**
06-03	**Водонепроницаемый выгреб емк.5м3 п.11**	**516 528,00**			**516 528,00**	0%		-	-	-	0%				-
06-04	**Бурение скважины п.1**	**17 736 628,00**			**17 736 628,00**	100%	17 736 628,47	-	-	17 736 628,47	0%				-
06-05	**Бурение скважины п.2**	**15 638 638,00**			**15 638 638,00**	100%	15 637 638,87	-	-	15 637 638,87	0%				-
06-06	**Надворный туалет на 1 очко п.10**	**486 655,00**			**486 655,00**	0%		-	-	-	0%				-
06-07	**Электрохимзащита**	**353 785,00**			**353 785,00**	0%		-	-	-	0%				-
	Итого по главе 6	438 293 950,00	0,00	0,00	438 293 950,00	46%	203 326 951,85	-	-	203 326 951,85	4%	19 720 099,54	-	-	19 720 099,54
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
07-01	**Благоустройство**	**36 134 640,00**	0,00	0,00	36 134 640,00	27%	**9 936 564,17**	-	-	**9 936 564,17**	0%	-	-	-	-
Раздел 1	Вертикальная планировка	6 713 521,00			6 713 521,00	0%		-	-	-	0%				-
Раздел 2	Озеленение	1 379 339,00			1 379 339,00	0%		-	-	-	0%				
Раздел 3	МАФ	12 563 194,00			12 563 194,00	79%	9 936 564,17	-	-	9 936 564,17	0%				-
Раздел 4	Покрытия	15 478 586,00			15 478 586,00	0%		-	-	-	0%				
07-02	**Наружное освещение**	5 173 506,00			5 173 506,00	0%	-	-	-	-	0%				-
	Итого по главе 7	41 308 146,00	0,00	0,00	41 308 146,00	24%	9 936 564,17	-	-	9 936 564,17	0%	-	-	-	-
	Итого по главам 1-7	**608 817 203,00**	22 424 195,00	0,00	631 241 398,00	42%	**262 374 991,48**	-	-	**262 374 991,48**	7%	**46 835 289,54**	-	-	**46 835 289,54**
	Глава 8. Временные здания и сооружения														
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%	17 655 698,89			17 655 698,89	43%	7 608 874,75			7 608 874,75	8%	1 358 223,40			1 358 223,40
	Итого по главе 8	**17 655 698,89**	0,00	0,00	17 655 698,89	43%	**7 608 874,75**	-	-	**7 608 874,75**	8%	**1 358 223,40**	-	-	**1 358 223,40**
	Итого по главам 1-8	**626 472 901,89**	22 424 195,00	0,00	648 897 096,89	42%	**269 983 866,23**	-	-	**269 983 866,23**	7%	**48 193 512,94**	-	-	**48 193 512,94**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время по расчету 1,17%	7 329 732,95			7 329 732,95	43%	3 158 811,23			3 158 811,23	8%	563 864,10			563 864,10
	Итого по главе 9	7 329 732,95	0,00	0,00	7 329 732,95	43%	**3 158 811,23**	-	-	**3 158 811,23**	8%	**563 864,10**	-	-	**563 864,10**
	Итого по главам 1-9	**633 802 634,84**	22 424 195,00	0,00	656 226 829,84	42%	**273 142 677,46**	-	-	**273 142 677,46**	7%	**48 757 377,04**	-	-	**48 757 377,04**
ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты - 2%**	**12 676 052,70**			**12 676 052,70**	43%	**5 462 853,55**			**5 462 853,55**	8%	**975 147,54**			**975 147,54**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**646 478 687,54**	22 424 195,00	0,00	668 902 882,54	42%	**278 605 531,01**	-	-	**278 605 531,01**	7%	**49 732 524,58**	-	-	**49 732 524,58**
Приложение 1 к Прогнозу экономического развития Республики Казахстан на 2017-2121 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100%, К = 1,0498961	678 735 452,78	23 543 074,88	0,00	702 278 527,65	42%	292 506 860,45	-	-	292 506 860,45	7%	52 213 983,60	-	-	52 213 983,60
	ИТОГО	**678 735 452,78**	**23 543 074,88**	0,00	702 278 527,65	42%	**292 506 860,45**	-	-	**292 506 860,45**	7%	**52 213 983,60**	-	-	**52 213 983,60**
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12%				**84 273 423,32**	42%				35 100 823,25	7%				**6 265 678,03**
	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**678 735 452,78**	**23 543 074,88**	84 273 423,32	786 551 950,97	42%	**292 506 860,45**	-	35 100 823,25	327 607 683,70	7%	**52 213 983,60**	-	6 265 678,03	**58 479 661,63**
	Понижающий коэффициент	**0,90**	**0,90**	0,90	**0,90**	100%	**0,90**	0,90	0,90	**0,90**	100%	**0,90**	0,90	**0,90**	**0,90**
	Стоимость по договору с пониж.коэффициентом	**610 860 555,21**	**21 188 720,48**	75 845 913,08	707 895 188,78	42%	**263 255 591,62**	-	31 590 670,99	294 846 262,62	7%	**46 992 481,21**	-	5 639 097,75	**52 631 578,95**

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"

Руководитель _____ **Мекебаев Н.А.**

м.п.

Технадзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dan Ai"

_____ **Алимжанов Р.С.**

м.п.

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Табыс-Жоба»

Директор _____ **Мухатов Н.С.**

м.п.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-АВС"

Директор _____ **Кабдражитов Е.Д.**

м.п.