Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Многопрофильная гимназия № 5 "Тандау" города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Монолит СКС"**

Объект : **Работы по текущему ремонту помещений**

Договор №24

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2021г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		24					

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге											
Наименование пусковых комплексов объектов Комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц (без НДС)	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящмх в СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
Работы по текущему ремонту помещений	**1 399 500**	**1 249 554**								**149946**	**1 399 500**
Всего к оплате	**1 399 500**										

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Многопрофильная гимназия № 5 "Тандау" города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области"

Директор _____ **Ибраева К.С.**

Подрядчик:
ТОО "Монолит СКС"

Директор _____ **Тасыбеков Б.К.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Многопрофильная гимназия № 5 "Тандау" города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Монолит СКС"**

Объект : **Работы по текущему ремонту помещений**
Договор подряда (контракт) № 24

Акт приемки выполненных работ за март 2021 года

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1 Правое крыло											
1	1	1110-0107-0106	Демонтаж дверей НР = 90 % kмат1=0;	м2	1,4	2780	144,29	3892	202	–	3422	7899
						2635,71	80	3690	112	–	585	
2	2	1110-0401-0101	Демонтаж перегородок из ГКЛ НР = 90 % kмат1=0;	м2 перегородок	6,5	4054,62	87,23	26355	567	–	23484	53826

					3967,38	46,92	25788	305	–	3987	
3	3 1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная толщиной 3 см. Устройство НР = 72 %	м2	3,3	2175,76	620	7180	2046	2591	2441	10391
					770,61	256,67	2543	847	–	770	
4	4 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	3,3	9480,61	247,88	31286	818	22310	8101	42538
					2472,12	139,39	8158	460	–	3151	
5	5 1205-0101-0902	Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,25 кирпича, с проемами. Устройство. Площадь помещения до 5 м2 НР = 72 %	м2	0,9	5588,89	138,89	5030	125	2125	2046	7642
					3088,89	67,78	2780	61	–	566	

6	6 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	16,8	2032,26	13,21	34142	222	7064	21560	60158
					1598,57	5,6	26856	94	–	4456	
7	7 1115-0405-0107	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами в два раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	33,6	2156,82	11,64	72469	391	6873	52352	134807
					1940,63	6,99	65205	235	–	9986	
8	8 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	1,4	3358,57	144,29	4702	202	810	3422	8774
					2635,71	80	3690	112	–	650	
9	9 2109-0402-0200	Блоки дверные стальные наружные ГОСТ 31173-2003	м2	1,4	70024		98034		98034	–	105877
					–		–		–	7843	

10	10 2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011									
			шт.	1	4346		4346		4346	–	4694
					–		–		–	348	
11	11 2109-0404-0200	Петли ГОСТ 5088-2005	шт.	2	1850		3700		3700	–	3996
					–		–		–	296	
Раздел 2 Левое крыло											
12	12 1203-0101-0302	Демонтаж перегородки деревянной. НР = 72 % кмат1=0;	м2 проемов	10	18365,9	253,4	183659	2534	–	130857	339677
					18112,5	62,1	181125	621	–	25161	
13	13 1110-0107-0106	Демонтаж дверей НР = 90 % кмат1=0;	м2	1,9	2778,95	143,68	5280	273	–	4644	10718
					2635,26	80,53	5007	153	–	794	
14	14 1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная толщиной 3 см. Устройство НР = 72 %	м2	4	2175,75	620	8703	2480	3141	2958	12594
					770,5	256,75	3082	1027	–	933	

15	15 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	4	9480,5	247,75	37922	991	27042	9820	51561
					2472,25	139,5	9889	558	–	3819	
16	16 1205-0101-0902	Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,25 кирпича, с проемами. Устройство. Площадь помещения до 5 м2 НР = 72 %	м2	0,9	5588,89	138,89	5030	125	2125	2046	7642
					3088,89	67,78	2780	61	–	566	
17	17 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	16,7	2032,16	13,11	33937	219	7022	21431	59797
					1598,56	5,57	26696	93	–	4429	

18	18 1115-0405-0107	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами в два раза НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	33,4	2156,86	11,65	72039	389	6833	52040	134005
					1940,63	6,98	64817	233	–	9926	
19	19 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	1,9	3357,37	143,68	6379	273	1099	4644	11905
					2635,26	80,53	5007	153	–	882	
20	20 2109-0402-0200	Блоки дверные стальные наружные ГОСТ 31173-2003	м2	1,9	70024		133046		133046	–	143690
					–		–		–	10644	
21	21 2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	4344,5		4345		4345	–	4693
					–		–		–	348	
22	22 2109-0404-0200	Петли ГОСТ 5088-2005	шт.	2	1850		3700		3700	–	3996

23	23	2901-0001-0001	Пожарный шкаф (пл)	шт	3	8850	26550	26550	296	28674
						–	–	–	–	
						–	–	–	2124	

Всего	**1 249 554**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	437 113
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 857
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 125
- материалы, изделия и конструкции, тенге	362 756
- накладные расходы, тенге	345 268
в т.ч. зарплата, тенге	31 075
- сметная прибыль (8 %), тенге	92 560
Всего	**1 249 554**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**1 249 554**
НДС (12 %)	149 946
Итого	**1 399 500**

Сдал (Подрядчик)

коммунальное государственное учреждение "Многопрофильная гимназия № 5 "Тандау" города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ибраева К.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Монолит СКС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тасыбеков Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)