Экземпляр
ТОО "ТСК "ГОРНЯК"

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью МАШЗАВОД,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск Г.А., проспект Абая, 102** — **971240000743**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Товарно-строительная компания "Горняк",160000, Республика Казахстан, Ал-Фарабийский район, г. Шымкент, Тауке Хана, дом № 148 У, тел.: (8-725-2) 55-10-30** — **050140004708**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о закупке работ №311454/2019/1 от 24.07.2019г.

Номер документа	Дата составления
7	27.01.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по реконструкции существующих и строительству новых объектов на руднике ПВ Инкай-1. Работы по прокладке, монтажу наружных сетей за январь 2020г. согласно Формы КС-3 от 16.01.2020г.			усл.	1	30 274 607,22	30 274 607,22
				Итого	1	x	30 274 607,22

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Житинев С.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.01.2020

М.П.

Работы выполнены в полном объеме 05.02.2020

Форма № КС-3

Заказчик ТОО "МАШЗАВОД", РК, 070005, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 102, +7 (723) 249-29-35
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "ТСК "Горняк", РК, 160011, г. Шымкент, пр. Тауке хана, 148У, +7 (725) 255-10-30
(организация, адрес, телефон)

Стройка РЕКОНСТРУКЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ И СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА РУДНИКЕ ПВ ИНКАЙ-1
(наименование, адрес)

Объект Реконструкция существующих и строительство новых объектов на руднике ПВ ИНКАЙ-1
(наименование)

Договор		
	номер	311454/2019/1
	дата	24.07.2019 г.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ЗА ЯНВАРЬ МЕСЯЦ 2020 г.

Номер документа	Дата составления
2	16.01.2020

Отчетный период	
с	по
09.01.2020	16.01.2020

Номер п/п	Номер по Акту (2-В)	Наименование объектов, комплексов работ	Контрактная стоимость	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце с НДС	из гр. 6: Строительно-монтажные работы	стоимость оборудования	прочие затраты	Итого к оплате: удержание в счет погашения аванса (30%)	удержание по договору 10% до сдачи объекта Приемочной комиссии	Всего к оплате за отчетный месяц (тенге с НДС)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по стройке	**154 865 615,12**	29 856 212,12	**27 030 899,30**	25 620 261,54	0,00	1 410 637,76	8 109 269,80	2 703 089,93	**16 218 539,57**
		в том числе									
1		Наружные сети электроснабжения промплощадки	24 534 273,54	0,00							
2		Наружные сети электроосвещения промплощадки	2 663 491,92	0,00							
3		Наружные сети автоматизации систем ОВ	472 390,96	0,00							
4		Наружные сети пожарной сигнализации промплощадки	5 028 966,06	0,00							
5		Аккумуляторная	693 826,58	0,00							
6		Наружные сети системы связи промплощадки	376 464,98	0,00							
7		Мойка автотранспорта	11 269 945,54	1 130 156,03							
8		Гараж-стоянка	11 349 229,98	1 695 156,79							

Номер		Наименование объектов, комплексов работ	Контрактная стоимость	Стоимость выполненных работ и затрат					Итого к оплате		
				с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце с НДС	из гр. 6			удержание в счет погашения аванса (30%)	удержание по договору **10%** до сдачи объекта Приемочной комиссии	Всего к оплате за отчетный месяц (тенге с НДС)
п/п	по Акту (2-В)					Строительно-монтажные работы	стоимость оборудования	прочие затраты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9		Непроходные каналы	5 370 664,92	0,00							
10	5	Наружные сети теплоснабжения промплощадки 1-6-2	36 765 921,90	13 392 521,86	13 392 521,86	12 716 683,61	0,00	675 838,25	4 017 756,56	1 339 252,19	8 035 513,11
11	3	Наружные сети водоснабжения и канализации 1-6-3	13 102 719,98	511 009,73	511 009,73	456 687,76	0,00	54 321,97	153 302,92	51 100,97	306 605,84
12		Наружные сети водоснабжения и канализации	5 145 756,05	0,00							
13		Непроходные каналы	1 872 837,78	0,00							
14	6	Наружные сети теплоснабжения промплощадки 3-6-2	30 923 630,75	11 876 296,49	11 876 296,49	11 268 963,82	0,00	607 332,67	3 562 888,95	1 187 629,65	7 125 777,89
15	4	Наружные сети водоснабжения и канализации 3-6-3	5 295 494,15	1 251 071,22	1 251 071,22	1 177 926,35	0,00	73 144,87	375 321,37	125 107,12	750 642,73
		НДС 12%	18 583 873,81	3 582 745,45	3 243 707,92	3 074 431,38	0,00	169 276,53	973 112,38	324 370,79	1 946 224,75
		Итого с НДС:	**173 449 488,93**	33 438 957,57	**30 274 607,22**	28 694 692,92	0,00	1 579 914,29	9 082 382,18	3 027 460,72	**18 164 764,32**

Заказчик
Директор ТОО "МАШЗАВОД"

Шотт В.А.

М.П.

Подрядчик
Директор ТОО "ТСК "Горняк"

Житинев С.В.

М.П.