Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква"

Договор №36 2020-03-13

Республиканский бюджет

А К Т № 1

приемки выполненных работ

за 7 июля 2020 г.

Наименование объекта : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопроводные сети) к индивидуальному жилищному строительству в с. Кокпекты Бухар-Жырауского района (100 земельных участков)"**

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора:	145 166 708,74
	в том числе из республиканского бюджета на 2020 год	145 066 708,74
	в том числе из республиканского бюджета на 2021 год	100 000,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	
5	Виды выполняемых работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	70 485 999,28
7	Сумма выполненных работ за июль 2020 года	70 485 999,28
	в том числе из республиканского бюджета на 2020 год	70 485 999,28
8	Удержания резерва 5%	3 524 299,96
9	Удержание аванса	0,00
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	66 961 699,32
11	в т.ч. НДС 12%	8 035 403,92

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
Карагандинская область, Бухар-Жырауский район,п.Ботакара,АБЫЛАЙ ХАНА,39
БИН 131040004447
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070103KSN3013000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8/7215 422248

Руководитель

Аринов Б.Б.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква"
г.Нур-Султан,Жамбыл,15А,1
БИН/ИИН 040140006534
БИК SABRKZKA
ИИК KZ369143984I6B009106
ДБ АО "Сбербанк"
Тел.:62-54-35

Директор

Нуралин Р.К.

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 апреля 2015 года № 10795

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

Подрядчик:ТОО "Евростандарт-Аква"

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопроводные сети) к индивидуальному жилищному строительству в с.Кокпекты Бухар-Жырауского района (100 земельных участка)

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за 7 июля 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 36	Договор от 13.03.2020г.	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**70 485 999,28**	**62 933 927,93**		**70 485 999,28**					**7 552 071,35**	**70 485 999,28**
Наружные сети водопровода		**62 933 927,93**		70 485 999,28						70 485 999,28

Место печати (при наличии)

Заказчик Руководитель _____ **Аринов Б. Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик Директор _____ **Нуралин Р.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства ТОО "СтройБизнесКонсалтинг"

или эксперт(ы) авторского надзора _____ **Гомель В.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Стройтехнология":

_____ **Елеусизов Р.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области" БИН 000240001847, п.Ботакара, АБЫЛАЙ ХАНА, 39

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква", БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1,

Договор подряда (контракт) №36 от 13.03.2020 года

Наименование стройки - **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопроводные сети) к индивидуальному жилищному строительству в с.Кокпекты Бухар-Жырауского района (100 земельных участка)**

Шифр стройки 124-18-13

Наименование объекта - **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопроводные сети) к индивидуальному жилищному строительству в с.Кокпекты Бухар-Жырауского района (100 земельных участка)**

Шифр объекта 2-3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С2-1-1

Акт №1
приемки выполненных работ
за 7 июля 2020 года

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

(наименование работ и затрат)

Основание: 224-0-НВ

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 г.

№ п/п	№ п/п смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1										
1	1	1101-0101-0327 РСНЬ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "НИАСНИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		9244.37	215.39	208.03	1991117	1923121	--	259684	2430865
			НР - 72%, СП - 8%				7.36	31.66	67996	292677		180064	
2	2	1101-0101-0329 РСНЬ РК 2015	**Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "НИАСНИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		2903.22	423.25	406.09	1228791	1178963	--	165061	1505360
			НР - 72%, СП - 8%				17.16	61.80	49827	179425		111508	

3	3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	378,7	2566,80 2566,80	-- --	964347 964347	-- --	--	694330 132694	1791371
4	4	1103-1501-0401 РСНБ РК 2015	Площадь взрываемая. Укрытие металлическими щитами, пригруженными железобетонными блоками (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта) *НР - 84%; СП - 8%*	м2	762,56	5396,51 1364,08	3774,95 1548,45	4115165 1040193	2878623 1180783	196349	1865620 478463	6459247
5	5	1103-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 6-7 группы. Разрыхление шнуровыми зарядами в траншеях шириной по дну до 1,5 м *НР - 84%; СП - 8%*	м3	2826,6	3028,92 1127,28	1055,48 382,42	8561533 3186370	2983416 1080935	2391747	3584536 971686	13117755
6	6	1101-0102-0312 РСНБ РК 2015	Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2826,6	554,37 24,22	529,91 143,21	1566980 68457	1497832 404799	691	340745 152618	2060342
7	7	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /вывоз непригодного грунта/ *СП - 8%*	т	6501,18	231,00 --	-- --	1501773 --	-- --		-- 120142	1621914
8	8	1101-0102-0604 РСНБ РК 2015	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2826,6	54,10 --	53,88 20,80	152911 --	152298 58781	613	42323 15619	210853
9	9	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /недостающий грунт для обратной засыпки/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2826,6	264,38 11,57	252,67 68,28	747302 32707	714211 192991	384	162503 72784	982589
10	10	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км *СП - 8%*	т	4522,56	231,00 --	-- --	1044711 --	-- --		-- 83577	1128288
11	11	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/уширения для колодцев/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	745,702	2566,80 2566,80	-- --	1914068 1914068	-- --	--	1378129 263376	3555573
12	12	1101-0104-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	16070,9	41,09 --	41,09 12,27	660386 --	660386 197232	--	142007 64191	866584
13	13	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	16070,9	184,66	87,78	2967656	1410724	--	1584195	4916000

			НР - 12%; СП - 8%			96,88	40,03	1856933	643338		364148	
14	14	1113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	70,06	2642,45	155,89	185130	10922	103962	72654	278406
			НР - 99%; СП - 8%			1002,66	44,84	70246	3141		20623	
15	15	1113-0501-0103 РСНБ РК 2015 И изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,6	345732,78	104466,90	898905	271614	12427	684153	1709703
			НР - 99%; СП - 8%			236486,00	29307,83	614864	76200		126645	
16	16	2301-0405-0403 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	2626	2488,00	--	6533488	--	6533488	--	7056167
			СП - 8%			--	--	--	--		522679	
17	17	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	67,6	1242,20	7,39	83973	500	10386	72502	168993
			НР - 99%; СП - 8%			1081,16	2,18	73087	147		12518	
18	18	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 И изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,0676	1459490,40	684006,08	98662	46239	4588	61999	173513
			НР - 99%; СП - 8%			707616,00	218793,43	47835	14790		12853	
19	19	2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	67,6	12332,00	--	833643	--	833643	--	900335
			СП - 8%			--	--	--	--		66691	
20	22	2301-0201-0151 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,8	934,00	--	4483	--	4483	--	4842
			СП - 8%			--	--	--	--		359	
21	23	2301-0201-0216 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,8	2919,00	--	14011	--	14011	--	15132
			СП - 8%			--	--	--	--		1121	
22	24	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 И изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	24	2876,19	--	69029	--	18183	49829	128367
			НР - 98%; СП - 8%			2118,60	--	50846	--		9509	
23	25	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 И изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	24	5338,96	--	128135	--	61470	65332	208944
			НР - 98%; СП - 8%			2777,72	--	66665	--		15477	

24	27	1112-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. 8 изм. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%, СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	91,36	21664,35 9870,04	9032,79 3608,46	1979255 901727	825236 329669	252292	1219082 255867	3454203
25	28	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	55	23188,00 --	-- --	1275340 --	-- --	1275340	-- 102027	1377367
26	30	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	110	14962,00 --	-- --	1645820 --	-- --	1645820	-- 131666	1777486
27	31	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	55	20267,00 --	-- --	1114685 --	-- --	1114685	-- 89175	1203860
28	34	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	55	21513,00 --	-- --	1183215 --	-- --	1183215	-- 94657	1277872
29	36	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	55	4976,00 --	-- --	273680 --	-- --	273680	-- 21894	295574
30	37	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	55	5426,00 --	-- --	298430 --	-- --	298430	-- 23874	322304
31	41	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка** *НР - 99%, СП - 8%*	тфасонных частей	0,5341	330329,89 45131,20	2793,00 1345,05	176429 24105	1492 718	150832	24575 16080	217084
32	44	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%, СП - 8%*	шт.	20	1390,99 487,28	903,71 242,94	27820 9746	18074 4859	--	14458 3382	45660
33	45	2302-0303-6606 РСНБ РК 2015	**Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	7	1837,00 --	-- --	12859 --	-- --	12859	-- 1029	13888
34	46	2302-0304-1619 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x32x110,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	13	10913,00 --	-- --	141869 --	-- --	141869	-- 11350	153219
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				44395600 10740018	14573649 4660485	16535447 --	12483717 4550346	61429660

		Стоимость общестроительных работ	Тенге					23981385					
		Материалы	Тенге					536176					
		Всего заработная плата	Тенге						8794711				
		Местные материалы	Тенге					5791170					
		Транспортные расходы	Тенге					2546484					
		Накладные расходы	Тенге					6918398					
		Сметная прибыль	Тенге					2471983					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					33371765					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										8114
		Сметная заработная плата	Тенге						8794711				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					7737517					
		Материалы	Тенге					79652					
		Всего заработная плата	Тенге						117512				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					7540354					
		Накладные расходы	Тенге					115161					
		Сметная прибыль	Тенге					628214					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					8480893					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										100
		Сметная заработная плата	Тенге						117512				
		Стоимость буровзрывных работ	Тенге					12676698					
		Материалы	Тенге					2588097					
		Всего заработная плата	Тенге						6488280				
		Накладные расходы	Тенге					5450156					
		Сметная прибыль	Тенге					1450148					
		ВСЕГО, Стоимость буровзрывных работ	Тенге					19577002					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										4849
		Сметная заработная плата	Тенге						6488280				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					61429660					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										13063
		Сметная заработная плата	Тенге						15400503				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**										61429660
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					10740018					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						14573649				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						4660485				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							16535447			
		- Перевозка грузов	Тенге					2546484					
		- Накладные расходы	Тенге								12483717		
		- Сметная прибыль	Тенге								4550346		
	Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге											1 781 460,14
	Итого	Тенге											63 211 120,14

	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,1 1%	Тенге										2 085 966,96
	Итого	Тенге										65 297 087,10
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге										1 305 941,74
	Итого											66 603 028,85
	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	Тенге										69 926 586,59
	скидка	Тенге										6 992 658,66
	итого со скидкой к=0,9	Тенге										62 933 927,93
	НДС 12%	Тенге										7 552 071,35
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге										**70 485 999,28**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква",

БИН 140140000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1,

Директор _____ **Нуралин Р.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

БИН 000240001849, г.Ботакара, АБЫЛАЙ ХАНА, 39

Руководитель _____ **Аринов Б. Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Стройтехнология" Эксперт аттестат №KZ51VJE00051950

_____ **Елеусизов Р.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта

ТОО "СтройБизнесКонсалдинг " _____ **Гомель В.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)