Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква"

Договор №36 2020-03-13

Республиканский бюджет

А К Т № 2

приемки выполненных работ

за 25 августа 2020 г.

Наименование объекта : **"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопроводные сети) к индивидуальному жилищному строительству в с. Кокпекты Бухар-Жырауского района (100 земельных участков)"**

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора:	145 166 708,74
	в том числе из республиканского бюджета на 2020 год	145 066 708,74
	в том числе из республиканского бюджета на 2021 год	100 000,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	70 485 999,28
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	66 961 699,32
5	Виды выполняемых работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	35 427 092,70
7	Сумма выполненных работ за август 2020 года	35 427 092,70
	в том числе из республиканского бюджета на 2020 год	35 427 092,70
8	Удержания резерва 5%	1 771 354,63
9	Удержание аванса	0,00
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	33 655 738,06
11	в т.ч. НДС 12%	3 605 971,94

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
Карагандинская область, Бухар-Жырауский район,п.Ботакара,АБЫЛАЙ ХАНА,39
БИН 131040004447
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070103KSN3013000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8/7215/422248

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква"
г.Нур-Султан,Жамбыл,15А,1
БИН/ИИН 040140006534
БИК SABRKZKA
ИИК KZ36914398416BC09106
ДБ АО "Сбербанк"
Тел.:62-54-35

Руководитель _____ **Аринов Б.Б.**

Директор _____ **Нуралин Р.К.**

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 апреля 2015 года № 10795

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
Подрядчик:ТОО "Евростандарт-Аква"
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопроводные сети) к индивидуальному жилищному строительству в с.Кокпекты Бухар-Жырауского района (100 земельных участка)

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за 25 августа 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор от	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ 36	от 13.03.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**105 913 091,98**	**31 631 332,76**		**35 427 092,70**					11 347 831,28	**35 427 092,70**
Наружные сети водопровода		**31 631 332,76**		35 427 092,70						35 427 092,70

Место печати (при наличии)

Заказчик Руководитель _____ **Аринов Б. Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства ТОО "СтройБизнесКонсалдинг "

или эксперт(ы) авторского надзора : _____ **Дудин А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Подрядчик Директор _____ **Нуралин Р.К.**

(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Стройтехнология":

_____ **Елеусизов Р.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2В Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области" БИН 000240001847, п.Ботакара, АБЫЛАЙ ХАНА, 39
Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква", БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1,

Договор подряда (контракт) №36 от 13.03.2020 года

Наименование стройки - **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопроводные сети) к индивидуальному жилищному строительству в с.Кокпекты Бухар-Жырауского района (100 земельных участка)**

Шифр стройки 124-18-13

Наименование объекта - **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопроводные сети) к индивидуальному жилищному строительству в с.Кокпекты Бухар-Жырауского района (100 земельных участка)**

Шифр объекта 2-3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С2-1-1

Акт №2
приемки выполненных работ
за 25 августа 2020 года

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 г.

№ п/п	№ п/п смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1													
1	1	1101-0101-0327 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		3555,52592	215,39	208,03	765814	739662	--	99879	934948
			НР - 72%; СП - 8%				7,36	31,66	26152	112568		69255	
2	2	1101-0101-0329 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		1116,62451	423,25	406,09	472612	453448	--	63485	578985
			НР - 72%; СП - 8%				17,16	61,80	19164	69010		42888	

3	3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	144,499498	2566,80 2566,80	-- --	370901 370901	-- --	-- 	267049 51036	688986
4	4	1103-1501-0401 РСНБ РК 2015	Площадь взрываемая. Укрытие металлическими щитами, пригруженными железобетонными блоками (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта) *НР - 84%; СП - 8%*	м2	293,290735	5396,51 1364,08	3774,95 1548,45	1582747 400072	1107157 454145	75518 	717542 184023	2484313
5	5	1103-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 6-7 группы. Разрыхление шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну до 1,5 м *НР - 84%; СП - 8%*	м3	1087,15427	3028,92 1127,28	1055,48 382,42	3292899 1225527	1147468 415744	919904 	1378668 373725	5045292
6	6	1101-0102-0312 РСНБ РК 2015	Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1087,15427	554,37 24,22	529,91 143,21	602685 26330	576089 155692	266 	131056 58699	792440
7	7	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /вывоз непригодного грунта/ *СП - 8%*	т	2500,45482	231,00 --	-- --	577605 --	-- --	 	-- 46208	623813
8	8	1101-0102-0604 РСНБ РК 2015	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1087,15427	54,10 --	53,88 20,80	58812 --	58576 22608	236 	16278 6007	81097
9	9	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /недостающий грунт для обратной засыпки/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1077,65577	264,38 11,57	252,67 68,28	284913 12470	272297 73579	146 	61955 27749	374617
10	10	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км *СП - 8%*	т	1724,24923	231,00 --	-- --	398302 --	-- --	 	-- 31864	430166
11	11	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/уширения для колодцев/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	254,7135	2566,80 2566,80	-- --	653799 653799	-- --	-- 	470735 89963	1214496

12	12	1101-0104-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6149,0192	41,09 --	41,09 12,27	252676 --	252676 75464	-- 	54334 24561	331571
13	13	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	6149,0192	184,66 96,88	87,78 40,03	1135479 595711	539769 246153	-- 	606142 139330	1880951
14	14	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	28,1	2642,45 1002,66	155,89 44,84	74253 28175	4381 1260	41697 	29140 8271	111665
15	15	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,9668	345732,78 236486,00	104466,90 29307,83	334254 228635	100999 28335	4620 	254400 47092	635747
16	16	2301-0405-0403 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004 *СП - 8%*	м	1010	2488,00 --	-- --	2512880 --	-- --	2512880 	-- 201030	2713910
17	17	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	33,2	1242,20 1081,16	7,39 2,18	41241 35895	245 72	5101 	35607 6148	82996
18	18	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка/футляр/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,024	1459490,40 707616,00	684006,08 218793,43	35028 16983	16416 5251	1629 	22011 4563	61602
19	19	2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	24	12332,00 --	-- --	295968 --	-- --	295968 	-- 23677	319645
20	20	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 60 мм *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	25	4324,33 1890,20	2294,05 707,38	108108 47255	57351 17685	3502 	64290 13792	186190
21	21	1122-1101-0104 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	158	11917,37 4155,99	7055,31 2137,14	1882945 656646	1114739 337668	111560 	984371 229385	3096702

22	22	2301-0201-0151 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	934,00	--	4670	--	4670	--	5044
			СП - 8%			--	--	--	--		374	
23	23	2301-0201-0216 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	31,6	2919,00	--	92240	--	92240	--	99620
			СП - 8%			--	--	--	--		7379	
24	24	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	25	2876,19	--	71905	--	18940	51906	133715
			НР - 98%; СП - 8%			2118,60	--	52965	--		9905	
25	25	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	158	5338,96	--	843555	--	404675	430102	1375550
			НР - 98%; СП - 8%			2777,72	--	438880	--		101893	
26	27	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	51,72	21664,35	9032,79	1120480	467176	142826	690137	1955466
			НР - 99%; СП - 8%			9870,04	3608,46	510478	186629		144849	
27	28	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	22	23188,00	--	510136	--	510136	--	550947
			СП - 8%			--	--	--	--		40811	
28	29	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	36410,00	--	291280	--	291280	--	314582
			СП - 8%			--	--	--	--		23302	
29	30	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	44	14962,00	--	658328	--	658328	--	710994
			СП - 8%			--	--	--	--		52666	
30	31	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	22	20267,00	--	445874	--	445874	--	481544
			СП - 8%			--	--	--	--		35670	
31	32	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	23376,00	--	374016	--	374016	--	403937

			СП - 8%			--	--	--	--		29921	
32	33	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	29602,00	--	236816	--	236816	--	255761
			СП - 8%			--	--	--	--		18945	
33	34	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	22	21513,00	--	473286	--	473286	--	511149
			СП - 8%			--	--	--	--		37863	
34	35	2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	34308,00	--	274464	--	274464	--	296421
			СП - 8%			--	--	--	--		21957	
35		2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	89	4976,00	--	442864	--	442864	--	478293
			СП - 8%			--	--	--	--		35429	
36	37	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	60	5426,00	--	325560	--	325560	--	351605
			СП - 8%			--	--	--	--		26045	
37	53	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	1255,00	--	62750	--	62750	--	67770
			СП - 8%			--	--	--	--		5020	
38	54	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	50	3523,00	--	176150	--	176150	--	190242
			СП - 8%			--	--	--	--		14092	
39	56	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16Прим.	Упор бетонный УГ-1. Устройство	м3	0,56	19617,06	987,91	10986	553	8112	2290	14337
			НР - 91%; СП - 8%			4144,88	348,46	2321	195		1062	
40	57	2302-0302-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1435,00	--	2870	--	2870	--	3100
			СП - 8%			--	--	--	--		230	
41	58	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1562,00	--	4686	--	4686	--	5061

			СП - 8%			--	--	--	--		375	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**22156837**	**6909001**	**8923570**	**6431377**	**30875270**
								5348359	**2202058**	--	**2287054**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13213517**				
		Материалы		Тенге				**319695**				
		Всего заработная плата		Тенге					**4563084**			
		Местные материалы		Тенге				**4032624**				
		Транспортные расходы		Тенге				**975907**				
			Накладные расходы	Тенге				**3853160**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1365334**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**18432010**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3922**
			Сметная заработная плата	Тенге					**4563084**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**4067675**				
		Материалы		Тенге				**423615**				
		Всего заработная плата		Тенге					**491845**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3152214**				
			Накладные расходы	Тенге				**482008**				
			Сметная прибыль	Тенге				**363975**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**4913657**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**418**
			Сметная заработная плата	Тенге					**491845**			
		Стоимость буровзрывных работ		Тенге				**4875646**				
		Материалы		Тенге				**995422**				
		Всего заработная плата		Тенге					**2495489**			
			Накладные расходы	Тенге				**2096210**				
			Сметная прибыль	Тенге				**557748**				
		ВСЕГО, Стоимость буровзрывных работ		Тенге				**7529605**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1865**
			Сметная заработная плата	Тенге					**2495489**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**30875272**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6205**
			Сметная заработная плата	Тенге					**7550417**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**30875270**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5348359**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**6909001**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2202058**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**8923570**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**975907**				
			- Накладные расходы	Тенге							**6431377**	

- Сметная прибыль	Тенге							2287054		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				21947010	6960788	8659858	6441184	30659249	
					5350456	2209868	--	2271053		
Стоимость общестроительных работ	Тенге				12478616					
Материалы	Тенге				305390					
Всего заработная плата	Тенге					4572991				
Местные материалы	Тенге				3258144					
Транспортные расходы	Тенге				975907					
Накладные расходы	Тенге				3862967					
Сметная прибыль	Тенге				1307327					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				17648910					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3935	
Сметная заработная плата	Тенге					4572991				
Стоимость сантехнических работ	Тенге				4592748					
Материалы	Тенге				423615					
Всего заработная плата	Тенге					491845				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3677287					
Накладные расходы	Тенге				482008					
Сметная прибыль	Тенге				405980					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				5480736					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								418	
Сметная заработная плата	Тенге					491845				
Стоимость буровзрывных работ	Тенге				4875646					
Материалы	Тенге				995422					
Всего заработная плата	Тенге					2495489				
Накладные расходы	Тенге				2096210					
Сметная прибыль	Тенге				557748					
ВСЕГО, Стоимость буровзрывных работ	Тенге				7529605					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1865	
Сметная заработная плата	Тенге					2495489				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				30659251					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6218	
Сметная заработная плата	Тенге					7560324				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								30875270	
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5350456					
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6960788				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2209868				
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8659858			
- Перевозка грузов	Тенге				975907					
- Накладные расходы	Тенге							6441184		

- Сметная прибыль		Тенге										2271053	
Временные здания и сооружения 2,9%		Тенге											895 382,83
	Итого	Тенге											31 770 652,83
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимние время 3,3.1%		Тенге											1 048 431,54
	Итого	Тенге											32 819 084,37
Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге											656 381,69
	Итого												33 475 466,06
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901		Тенге											35 145 925,29
	скидка	Тенге											3 514 592,53
	итого со скидкой к=0,9	Тенге											31 631 332,76
	НДС 12%	Тенге											3 795 759,93
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге											**35 427 092,70**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква",

БИН/ИИН 040140000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1,

Директор _____ **Нуралин Р.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района

БИН 000240001847, п.Ботакара, АБЫЛАЙ ХАНА, 39

Руководитель _____ **Аринов Б. Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Эксперты технического надзора:

ТОО "Стройтехнология" Эксперт аттестат №KZ51VJE00051950

_____ **Елеуенов Р.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта

ТОО "СтройБизнесКонсалдинг " _____ **Дудин А.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)