Наименование стройки - Работы по строительству магазина непродовольственных товаров по адресу г.Сатпаев, пр.Независимости 41Б

Наименование объекта - Работы по строительству магазина непродовольственных товаров по адресу г.Сатпаев, пр.Независимости 41Б

Акт приемки выполненных работ
за 2014 год
Работы по строительству магазина непродовольственных товаров по адресу г.Сатпаев, пр.Независимости

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	174,96	0,79	0,58	139	102	102	--	--
		м3		0,21	0,39	37	68	97	0,02	3
2	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	58,32	36,43	--	2125	--	2401	0,26	15
		м3		36,43	--	2125	--	113	--	--
3	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	482,112	22,31	--	10758	--	12156	0,16	78
		м3		22,31	--	10758	--	113	--	--
4	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	255,0528	2,89	0,05	736	13	701	0,02	5
		м3		2,83	--	723	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			13758	115			98
			Тенге			13643	68			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13758				
	Всего заработная плата -		Тенге				13711			
		Накладные расходы -	Тенге			15361				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2304			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1747				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30865				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				16015			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			30865				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							109
		Сметная заработная плата -	Тенге				16015			
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ								
5	Е0106-1-20	**Устройство ленточных фундаментов бетонных БМ В7,5**	40,176	83,87	10,49	3370	421	3443	0,47	19
		м3		73,38	8,23	2948	331	105	0,57	23
6	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки БМ В3,5**	22,32	584,42	2,22	13044	50	804	0,22	5
		м3		32,57	1,75	727	39	105	0,12	3
7	Е0113-24-1	**Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734**	80,352	7,94	--	638	--	97	0,01	1
		м2		1,34	--	108	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			17052	471			24
			Тенге			3783	370			26
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17052				
	Материалы -		Тенге			733				
	Всего заработная плата -		Тенге				4153			
	Местные материалы -		Тенге			12064				
		Накладные расходы -	Тенге			4345				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				652			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1284				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22680				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				4805			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			22680				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				4805			
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
8	Е0108-22-1	**Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м**	89,28	165,36	12,48	14763	1114	11442	0,62	55
		м3		98,84	9,76	8825	872	118	0,68	61
9	С143003-47	**Камни бетонные стеновые из легкого бетона на шлаковом вяжущем (ГОСТ 6133-99) М-150**	89,28	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			14763	1114			55
			Тенге			8825	872			61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14763				
	Материалы -		Тенге			218				
	Всего заработная плата -		Тенге				9696			
	Местные материалы -		Тенге			4606				
		Накладные расходы -	Тенге			11442				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1716			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1572				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27777				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							122
		Сметная заработная плата -	Тенге				11413			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			27777				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							122
		Сметная заработная плата -	Тенге				11413			
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕГОРОДКИ								
10	**Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	**17**	**113,61**	**1,15**	**1931**	**20**	**649**	**0,20**	**3**
		м2		**31,45**	**0,90**	**535**	**15**	**118**	**0,06**	**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1931**	**20**			**3**
			Тенге			**535**	**15**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1931				
	Материалы -		Тенге			15				
	Всего заработная плата -		Тенге				550			
	Местные материалы -		Тенге			1362				
		Накладные расходы -	Тенге			649				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				97			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			155				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2735				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				647			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2735				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				647			
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ								
11	**Е0107-15-4**	**Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий по ригелям с полками межколонных шириной 1,5 м при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т**	**22**	**388,04**	**9,33**	**8537**	**205**	**3576**	**0,64**	**14**
		шт		**108,95**	**7,17**	**2397**	**158**	**140**	**0,44**	**10**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В22,5**	207,9	24900,00	--	5176710	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			5185247	205			14
			Тенге			2397	158			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5185247				
	Материалы -		Тенге			1572				
	Всего заработная плата -		Тенге				2555			
	Местные материалы -		Тенге			5181073				
		Накладные расходы -	Тенге			3576				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				536			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			311329				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5500153				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				3091			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5500153				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				3091			
		РАЗДЕЛ 6. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ								
13	Е0110-14-1	**Установка стропил**	3,89536	1806,70	11,25	7038	44	2684	3,68	14
		м3		565,34	8,82	2202	34	120	0,62	2
14	Е0110-51-1	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	3,89536	51,07	0,94	199	4	100	0,13	1
		м3		20,59	0,74	80	3	120	0,05	--
15	Е0112-7-2 Изм. и доп. вып. 12	**Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством**	198,744	44,53	0,27	8850	53	2670	0,07	14
		м2		11,08	0,21	2203	41	119	0,01	3
16	Е0110-52-1	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	198,744	1,85	0,03	368	6	191	--	1
		м2		0,78	0,02	155	5	120	--	--
17	Е0110-15-1	**Устройство слуховых окон**	1	170,83	2,79	171	3	195	1,01	1
		шт		160,24	2,20	160	2	120	0,15	--
18	С11021-76	**Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта стропила,ригель,поз.10,поз.14**	0,105392	9700,00	--	1022	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта лобовая доска	0,005488	10200,00	--	56	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта обшивка	0,159488	10200,00	--	1627	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С12065-88	Створки оконные одинарные пл. 0,6-1,0 м2	0,46368	2130,00	--	988	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	0,5347776	3960,00	--	2118	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
23	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с одинарными одностворными переплетами для общественных зданий	1	180,00	--	180	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,270368	159,13	0,48	43	--	17	0,31	--
		м3		50,54	0,38	14	--	120	0,03	--
25	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	3,584	26,05	0,04	93	--	109	0,16	1
		м2		25,50	0,03	91	--	119	--	--
26	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	22,50752	94,00	--	2116	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	0,46368	29,91	0,06	14	--	3	0,04	--
		м2		5,54	0,04	3	--	105	--	--
28	Е0110-5-1	Установка элементов лестницы	0,012544	1902,60	10,65	24	--	9	3,74	--
		м3		580,32	8,35	7	--	120	0,58	--
29	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,012544	159,13	0,48	2	--	1	0,31	--
		м3		50,54	0,38	1	--	120	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			24908	110			32
			Тенге			4916	86			6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24908				
	Материалы -		Тенге			11777				
	Всего заработная плата -		Тенге				5001			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8106				
		Накладные расходы -	Тенге			5978				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				897			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1853				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32739				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				5898			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			32739				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				5898			
		РАЗДЕЛ 7. УСТРОЙСТВО ОКОННЫХ ПРОЕМОВ								
30	**Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	**216,36**	**53,34**	**0,58**	**11540**	**126**	**9519**	**0,22**	**47**
		м2		**36,23**	**0,43**	**7839**	**94**	**120**	**0,03**	**7**
31	**С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные**	**216,36**	**6022,00**	**--**	**1302920**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**1314460**	**126**			**47**
			Тенге			**7839**	**94**			**7**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1314460				
	Материалы -		Тенге			3575				
	Всего заработная плата -		Тенге				7932			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1302920				
		Накладные расходы -	Тенге			9519				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1428			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79439				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1403418				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				9360			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1403418				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				9360			
		РАЗДЕЛ 8. УСТРОЙСТВО ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ								
32	Е0110-23-1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	5,94	38,61	3,28	229	19	198	0,15	1
		м2		25,23	2,50	150	15	120	0,14	1
33	С12063-1	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ**	1,84	5285,31	--	9725	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
34	С12063-2	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ**	4,1	4634,16	--	19000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
35	С11011-790	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание**	6	1960,00	--	11760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0110-23-1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	4	38,61	3,28	154	13	133	0,15	1
		м2		25,23	2,50	101	10	120	0,14	1
37	Е0110-23-3	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2**	11	61,69	1,07	679	12	430	0,19	2
		м2		31,75	0,84	349	9	120	0,06	1
38	С12062-3	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**	17	4010,00	--	68170	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
39	С11011-791	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение**	10	1380,00	--	13800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
40	С11011-816	**Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами**	3	583,00	--	1749	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			125266	44			4
			Тенге			600	34			2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			125266				
	Материалы -		Тенге			418				
	Всего заработная плата -		Тенге				634			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			124204				
		Накладные расходы -	Тенге			761				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				114			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7562				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			133589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				748			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			133589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				748			
		РАЗДЕЛ 9.УСТРОЙСТВО ПОЛОВ								
41	**Е0111-8-3**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**6,3**	**490,03**	**8,83**	**3087**	**56**	**698**	**0,57**	**4**
		м3		**83,12**	**6,93**	**524**	**44**	**123**	**0,48**	**3**
42	**Е0111-13-3**	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	**181,44**	**40,96**	**0,82**	**7431**	**149**	**1623**	**0,04**	**8**
		м2		**6,63**	**0,64**	**1203**	**117**	**123**	**0,04**	**8**
43	**Е0111-2-9**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**181,44**	**681,78**	**--**	**123702**	**--**	**21056**	**0,61**	**111**
		м3		**94,35**	**--**	**17119**	**--**	**123**	**--**	**--**
44	**Е0111-11-1**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**36**	**22,22**	**0,33**	**800**	**12**	**396**	**0,06**	**2**
		м2		**8,69**	**0,26**	**313**	**9**	**123**	**0,02**	**1**
45	**Е0111-27-3**	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита**	**36**	**142,21**	**0,39**	**5120**	**14**	**1279**	**0,18**	**6**
		м2		**28,57**	**0,31**	**1028**	**11**	**123**	**0,02**	**1**
46	**С11011-538 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Плитки керамические плинтусные**	**36**	**87,00**	**--**	**3132**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**143272**	**231**			**131**
			Тенге			**20186**	**181**			**13**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			143272				
	Материалы -		Тенге			10283				
	Всего заработная плата -		Тенге				20367			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3132				
	Местные материалы -		Тенге			109440				
		Накладные расходы -	Тенге			25051				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3758			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10099				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			178422				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							156
		Сметная заработная плата -	Тенге				24125			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			178422				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							156
		Сметная заработная плата -	Тенге				24125			
		РАЗДЕЛ 10. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
47	**Ц0108-600-2**	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный**	**1**	**26,73**	**0,20**	**27**	**--**	**25**	**0,17**	**--**
		шт		**26,29**	**0,16**	**26**	**--**	**95**	**--**	**--**
48	**Ц0108-526-1**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**1**	**56,33**	**0,29**	**56**	**--**	**36**	**0,17**	**--**
		шт		**37,77**	**0,16**	**38**	**--**	**95**	**--**	**--**
49	**Е0121-18-1**	**Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях**	**2**	**29,92**	**2,77**	**60**	**6**	**60**	**0,16**	**--**
		шт		**25,23**	**2,41**	**50**	**5**	**108**	**0,16**	**--**
50	**Е0121-18-7**	**Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/**	**7**	**58,24**	**6,67**	**408**	**47**	**419**	**0,29**	**2**
		шт		**49,42**	**6,01**	**346**	**42**	**108**	**0,38**	**3**
51	**Е0121-18-6**	**Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/**	**5**	**40,01**	**4,14**	**200**	**21**	**202**	**0,21**	**1**
		шт		**33,81**	**3,67**	**169**	**18**	**108**	**0,23**	**1**
52	**Е0121-18-5**	**Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/**	**1**	**29,98**	**2,49**	**30**	**2**	**30**	**0,16**	**--**
		шт		**25,53**	**2,23**	**26**	**2**	**108**	**0,14**	**--**
53	**Е0121-17-5**	**Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания**	**2**	**21,05**	**0,22**	**42**	**--**	**28**	**0,08**	**--**
		шт		**12,65**	**0,17**	**25**	**--**	**108**	**0,01**	**--**
54	**Е0121-22-8**	**Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке**	**10**	**5,27**	**--**	**53**	**--**	**53**	**0,03**	**--**
		шт		**4,91**	**--**	**49**	**--**	**108**	**--**	**--**
55	**Е0121-22-9**	**Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических**	**2**	**10,38**	**--**	**21**	**--**	**19**	**0,06**	**--**
		шт		**8,91**	**--**	**18**	**--**	**108**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	12	5,32	--	64	--	64	0,03	--
		шт		4,91	--	59	--	108	--	--
57	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	3	10,91	--	33	--	29	0,06	--
		шт		8,91	--	27	--	108	--	--
58	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	110	5,09	--	560	--	520	0,03	3
		м		4,38	--	482	--	108	--	--
59	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	110	3,74	0,05	412	6	346	0,02	2
		м		3,28	0,04	361	4	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1965	82			10
			Тенге			1675	72			4
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1965				
	Материалы -		Тенге			207				
	Всего заработная плата -		Тенге				1747			
		Накладные расходы -	Тенге			1831				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				275			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			228				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4024				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2022			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			4024				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2022			
		РАЗДЕЛ 11.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
60	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	674,80	1,38	675	1	84	0,37	--
		комплект		64,40	1,10	64	1	128	0,07	--
61	С131101-149 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	1	4333,00	--	4333	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	447,79	0,78	448	1	75	0,32	--
		комплект		57,66	0,63	58	1	128	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	**С131101-100**	**Смесители для умывальников См-Ум-ЦА-УВ центральные, с аэратором и латунными маховичками**	**1**	**5360,00**	**--**	**5360**	**--**	**--**	**--**	**--**
		компл		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**10816**	**2**			**1**
			Тенге			**122**	**2**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4333**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4333**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**260**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4593**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**6483**				
	Материалы -		Тенге			**998**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**124**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5360**				
		Накладные расходы -	Тенге			**158**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**24**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**398**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**7040**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**148**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**11632**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**148**			
		РАЗДЕЛ 12.ВОДОПРОВОД								
64	**Е0116-14-3**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32х3,6 мм**	**5**	**39,71**	**0,18**	**199**	**1**	**202**	**0,17**	**1**
		м		**31,37**	**0,14**	**157**	**1**	**128**	**0,01**	**--**
65	**Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 прим.**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20х2,0 мм**	**12**	**62,72**	**0,41**	**753**	**5**	**753**	**0,27**	**3**
		м		**48,67**	**0,32**	**584**	**4**	**128**	**0,02**	**--**
66	**С130901-26**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм**	**1**	**471,00**	**--**	**471**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
67	**С130901-24**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм**	**1**	**328,00**	**--**	**328**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			1750	6			4
			Тенге			741	5			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1750				
	Материалы -		Тенге			204				
	Всего заработная плата -		Тенге				745			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			799				
		Накладные расходы -	Тенге			954				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				143			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			162				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2867				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				889			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			2867				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				889			
		РАЗДЕЛ 13.КАНАЛИЗАЦИЯ								
68	**Е0116-13-2**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	**15**	**62,24**	**0,05**	**934**	**1**	**328**	**0,09**	**1**
		м		**17,04**	**0,04**	**256**	**1**	**128**	--	--
69	**Е0116-13-1**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	**9**	**53,65**	**0,02**	**483**	--	**204**	**0,10**	**1**
		м		**17,67**	**0,02**	**159**	--	**128**	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			**1416**	**1**			**2**
			Тенге			**415**	**1**			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1416**				
	Материалы -		Тенге			**1001**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**415**			
		Накладные расходы -	Тенге			**532**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**80**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**117**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**2065**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**495**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			**2065**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**495**			
		РАЗДЕЛ 14.БЛАГОУСТРОЙСТВО								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см=ТОЛЩ.10см	30	6,74	0,40	202	12	265	0,04	1
		м2		6,33	0,31	190	9	133	0,02	1
71	Е0127-56-2 К=2 к об.	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	30	-0,28	--	-8	--	-11	--	--
		м2		-0,28	--	-8	--	133	--	--
72	С143008-104	СМЕСИ ПЕСЧАННО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ	3,72	1440,00	--	5357	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	30	10,90	1,36	327	41	422	0,06	2
		м2		9,55	1,04	286	31	133	0,07	2
74	С143003-28 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 50 мм	30	642,00	--	19260	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 100.20.8 мм при других видах покрытий	10	39,31	0,18	393	2	242	0,12	1
		м		18,08	0,12	181	1	133	0,01	--
76	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые марки БР 100.20.8 М-300	0,16	23100,00	--	3696	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			29227	55			4
			Тенге			649	42			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29227				
	Материалы -		Тенге			13				
	Всего заработная плата -		Тенге				690			
	Местные материалы -		Тенге			28510				
		Накладные расходы -	Тенге			918				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				138			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1809				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31954				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				828			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			31954				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				828			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			6885831	2582			429
			Тенге			66324	1998			135
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1965				
	Материалы -		Тенге			207				
	Всего заработная плата -		Тенге				1747			
		Накладные расходы -	Тенге			1831				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				275			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			228				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4024				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2022			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6874217				
	Материалы -		Тенге			28605				
	Всего заработная плата -		Тенге				65290			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1442695				
	Местные материалы -		Тенге			5337055				
		Накладные расходы -	Тенге			77600				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11640			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			417109				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7368926				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							581
		Сметная заработная плата -	Тенге				76930			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9649				
	Материалы -		Тенге			2204				
	Всего заработная плата -		Тенге				1285			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6159				
		Накладные расходы -	Тенге			1644				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				247			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			678				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11971				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1531			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7384943				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							605
		Сметная заработная плата -	Тенге				80484			
	Всего					7384943				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					7384943				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (имрп-2,3896)					17647059				
	Налог (2 %)					352941				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)					18000000				

Сдал подрядчик:

Директор ТОО "Сенім Строй"

Чмиль Н.А.

Принял заказчик:

ЧЛ Любимова Н.А.

Любимова Н.А.