Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление строительства ,архитектуры и градостроительства Карагандинской области",Республика Казахстан, Карагандинская, Караганда, Алиханова, дом № 13** — **060140010813**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Астанастройэнерго",Нур-Султан , ул. Ауэзова дом №40** — **041140005856**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 63 от 15.05.2020г.

Номер документа	Дата составления
9	15.03.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство пристройки к зданию Жезказганского историко-археологического музея			усл.	1	20 025 945,00	20 025 945,00
				Итого	1	x	20 025 945,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / ТАЛГАТБЕКОВ Ж.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.03.2021

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Караганда, ул. Алиханова, дом№13

Исполнитель: ТОО "Астанастройэнерго"

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Наименование объекта и его адрес: **Строительство пристройки к зданию Жезказганского историко-археологического музея, г. Жезказган, ул. Алашахана 22**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		63	15.05.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пристройки к зданию Жезказганского историко-археологического музея"										
Итого по стройке	30 025 945									
в т.ч. за отчетный месяц	20 025 945	17880308,04							2145636,96	20 025 945

Заказчик:
Заместитель руководителя управления
Бейсембаев Н.Б.

Исполнитель:
Генеральный директор ТОО "Астанастройэнерго"
Талгатбеков Ж.Т.

Технический надзор:
ТОО "DS&V" _____ Кусаинов А.К

Авторский надзор:
ТОО "Дала-Центр" _____

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Астанастройэнерго"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство пристройки к зданию Жезказганского историко-археологического музея
(наименование, адрес)

Объект: Строительство пристройки к зданию Жезказганского историко-археологического музея
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 63 от 15.05.2020

Акт приемки выполненных работ № 6 за март 2021 года

Номер по порядку	Номер Позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			02-001-001 - Общестроительные работы К9А1Ж5Д0				
			Раздел № 6 Входная группа Лист КЖ-18-19				
1	72	1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м (Ф-1)	т конструкций	0,41988	88 203,77	37 035
			ИТОГО по разделу:	тенге			37 035
			Раздел № 18 Отделочные работы внутренние Лист АР-13,5				
2	154	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	52,27	5 482,02	286 545
3	155	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	52,27	1 187,95	62 094
4	156	1115-0108-1604	Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников	м2	227,9	16 758,96	3 819 367
5	157	2203-0201-0104	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 11 мм СТ РК EN 520-2012	м2	234,737	422,28	99 125
6	158	1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями (затирка)	м2 отделываемой поверхности	227,9	755,01	172 067

1	2	3	4	5	6	7	8
7	159	1115-0405-0108	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	227,9	2 489,06	567 257
8	160	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	289,2	2 880,92	833 162
9	161	2203-0301-0105	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	289,2	2 878,20	832 375
10	162	1115-0203-0205	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное	м2 оштукатуриваемой поверхности	557,7362	3 975,17	2 217 096
11	163	1115-0405-0107	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	600,0	1 952,64	1 171 584
12	164	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	159,28	2 072,18	330 057
			ИТОГО по разделу:	тенге			10 390 729
			Раздел № 19 Зашивка коробов ОВ Лист АР-8				
13	166	1115-0108-1503	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	312,1	2 164,84	675 647
			ИТОГО по разделу:	тенге			675 647
			ИТОГО по смете:	тенге			11 103 411
			02-001-004 - Сантехнические работы - отопление К9А1Ж5Д0				
			Раздел № 1 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ П1				
14	1	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3,0	4 420,00	13 260
15	2	2304-0501-0227	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0	919,00	919
16	3	2304-0501-0228	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0	1 122,00	2 244
17	4	1113-0301-1402 К10=3,00	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-773(полиуретановое покрытие "Вектор") Коэффициент к норме расхода строительных машин и механизмов	м2	6,56	303,05	1 988
18	5	2113-0801-0606	Грунтовка полиуретановая двухкомпонентная для защиты металлических конструкций от воздействия агрессивных сред, адгезия покрытия 1 балл	кг	1,8368	2 211,87	4 063

1	2	3	4	5	6	7	8
19	6	2113-0801-0603	Покрытие полиуретановое двухкомпонентное безвоздушного напыления для антикоррозионной защиты металлических и бетонных поверхностей, адгезия к стали 10 МПа, к бетону 4 МПа, срок службы 35 лет	кг	0,7872	2 575,55	2 027
20	7	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,54	65 066,67	35 136
21	8	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,8316	13 115,62	10 907
22	9	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	55,0	2 700,80	148 544
23	10	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	31,64	585,36	18 521
24	11	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	55,0	189,24	10 408
			ИТОГО по разделу:	тенге			248 017
			Раздел № 2 ОТОПЛЕНИЕ				
25	12	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	22,0	4 420,50	97 251
26	13	2304-0905-3202	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	22,0	4 295,18	94 494
27	14	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4,0	4 465,25	17 861
28	15	2304-0905-3204	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,0	9 965,25	39 861
29	16	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4,0	4 420,75	17 683
30	17	2304-0501-0228	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,0	1 122,00	4 488
31	18	1311-0203-0101	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт.	22,0	2 269,86	49 937
32	19	2304-1008-0429	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	22,0	11 770,91	258 960
33	20	2305-1207-1902	Головка термостатическая RTR 7092, с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	22,0	11 401,55	250 834
34	21	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка	комплект	22,0	413,41	9 095
35	22	2304-0905-1815	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	22,0	299,18	6 582
36	23	1118-0301-0102	Радиаторы стальные. Установка	кВт	43,896	2 038,23	89 470

1	2	3	4	5	6	7	8
37	24	2305-1001-0310	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	236,0	2 220,48	524 033
38	25	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	439,7	129,60	56 985
39	26	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	439,7	1 559,01	685 497
40	27	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	25,0	1 749,48	43 737
41	28	2301-0101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	25,0	400,68	10 017
42	29	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	25,0	189,16	4 729
43	30	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	70,0	3 362,60	235 382
44	31	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	70,0	3 668,03	256 762
45	32	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	80,0	4 052,15	324 172
46	33	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	220,0	189,19	41 622
47	34	2301-0701-0108	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	70,0	780,84	54 659
48	35	2301-0701-0109	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	70,0	895,31	62 672
49	36	2301-0701-0110	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 4,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	80,0	1 814,40	145 152
50	37	2302-0502-1803	Угольник-пресс типа Herz, 90°, T 120°C, PN 10, DN 26x3 СТ РК 1893-2009	шт.	10,0	2 302,60	23 026
51	38	2302-0502-1804	Угольник-пресс типа Herz, 90°, T 120°C, PN 10, DN 32x3 СТ РК 1893-2009	шт.	16,0	3 002,38	48 038
52	39	2302-0502-1805	Угольник-пресс типа Herz, 90°, T 120°C, PN 10, DN 40x3,5 СТ РК 1893-2009	шт.	34,0	5 596,56	190 283
53	40	2302-0502-1604	Переходник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, T 120°C, PN 10, DN 26x3/4 СТ РК 1893-2009	шт.	44,0	1 689,11	74 321
54	41	2302-0502-1708	Тройник-пресс типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 26x26x26 СТ РК 1893-2009	шт.	10,0	3 152,50	31 525
55	42	2302-0502-1721	Тройник-пресс типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 32x26x32 СТ РК 1893-2009	шт.	14,0	4 020,86	56 292
56	43	2302-0502-1727	Тройник-пресс типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 40x26x40 СТ РК 1893-2009	шт.	16,0	5 396,75	86 348

1	2	3	4	5	6	7	8
57	44	2302-0502-1605	Переходник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, T 120°C, PN 10, DN 26x1 СТ РК 1893-2009	шт.	4,0	1 902,00	7 608
58	45	2302-0502-1606	Переходник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, T 120°C, PN 10, DN 32x1 СТ РК 1893-2009	шт.	4,0	2 802,50	11 210
59	46	2302-1104-0404	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	44,0	600,48	26 421
			ИТОГО по разделу:	тенге			3 937 007
			ИТОГО по смете:	тенге			4 185 024
			02-001-005 - Сантехнические работы - вентиляция К9А1Ж5Д0				
			Раздел № 1 === ВЕНТИЛЯЦИЯ				
60	7	ТПрайс-лист Лист 13 п.4	Вентилятор канальный Канал-ПКВ-Ш-60-30-4-220	шт	1,0	239 603,57	239 604
61	8	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	29,0	3 190,21	92 516
62	9	СТПР-АЙСЛ-ИСТ0	Решетка вытяжная 150x150 АМН	шт	5,0	1 832,23	9 161
63	10	СТПР-АЙСЛ-ИСТ0	Решетка вытяжная 200x100 АМН	шт	6,0	1 832,10	10 993
64	11	СТПР-АЙСЛ-ИСТ0	Решетка вытяжная 200x150 АМН	шт	3,0	2 025,00	6 075
65	12	СТПР-АЙСЛ-ИСТ0	Решетка вытяжная 300x100 АМН	шт	3,0	2 314,19	6 943
66	13	СТПР-АЙСЛ-ИСТ0	Решетка вытяжная 600x200 АМН	шт	5,0	4 339,26	21 696
67	14	СТПР-АЙСЛ-ИСТ0	Решетка приточная 200x200 АМР	шт	2,0	2 700,00	5 400
68	15	СТПР-АЙСЛ-ИСТ0	Решетка приточная 600x200 АМР	шт	5,0	6 653,51	33 268
69	16	1120-1101-0107	Люки герметические. Установка	люк	5,0	5 442,80	27 214
70	18	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	1,8	65 062,22	117 112
71	20	1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	44,8	4 338,44	194 362
72	21	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,215891	319 485,70	68 974

1	2	3	4	5	6	7	8
73	22	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	30,0	7 429,67	222 890
74	23	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,1	7 062,48	85 456
75	24	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	45,5	7 053,63	320 940
			ИТОГО по разделу:	тенге			1 462 604
			ИТОГО по смете:	тенге			1 462 604
			02-001-006 - Электромонтажные работы К9А1Ж5Д0				
			Раздел № 3 === КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ				
76	13	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	129,0	1 178,95	152 085
77	14	2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01836	684 656,06	12 570
78	15	2306-0144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03264	452 451,16	14 768
79	16	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,39576	276 510,11	109 432
80	17	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	304,0	447,23	135 958
81	18	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	304,0	48,60	14 774
82	19	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	5,0	1 167,40	5 837
83	20	2306-1705-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	5,0	253,80	1 269
84	21	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	309,0	172,36	53 259
			ИТОГО по разделу:	тенге			499 952
			Раздел № 5 === ЗАЗЕМЛЕНИЕ				
85	29	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3,0	5 613,00	16 839
86	30	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	50,0	738,38	36 919
			ИТОГО по разделу:	тенге			53 758
			Раздел № 8 === КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ				
87	49	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	630,0	501,58	315 995
88	50	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	630,0	172,36	108 587

СМЕТА РК 2018 s/n 0120

7

1	2	3	4	5	6	7	8
89	51	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	625,0	32,40	20 250
90	52	2301-0101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	5,0	400,60	2 003
91	53	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1581	276 508,71	43 716
92	54	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5049	176 037,21	88 881
			ИТОГО по разделу:	тенге			579 432
			ИТОГО по смете:	тенге			1 133 142
			Всего по акту		X	X	17 884 181
			Временные здания и сооружения 1,5%		X		268 263
			ИТОГО с временными зданиями и сооружениями		X		18 152 444
			Затраты на производство СМР в зимнее время в размере 2,2 %		X		399 354
			Итого с затратами на производство СМР в зимнее время в размере 2,2 %		X		18 551 797
			Средства на непредвиденные работы и затраты 2%		X		371 036
			Итого со средствами на непредвиденные работы и затраты 2%		X		18 922 833
			Пересчет на МРП 2019 года-100% К=		1,0498961		19 867 009
			Сумма НДС 12 %		X	X	2 384 041
			Итого с НДС		X		22 251 050
			Тендерная скидка 10%		X		2 225 105
			Всего по акту		X	X	20 025 945

Заказчик

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
(наименование организации)

Заместитель руководителя Бейсембаев Н.Б.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

М.П.

Подрядчик

ТОО "Астанастройэнерго"
(наименование организации)

Генеральный директор Талгатбеков Ж.Т.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

М.П.

Технический надзор:

Эксперт технического надзора ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.

Авторский надзор:

ТОО "Дала-Центр" Щеглов А.В.