Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Реконструкция 16-ти квартирного жилого дома по ул.Алтынсарина, 12 в с. Боровское Мендыкаринского района Костанайской области

Наименование объекта: 16-ти квартирый жилой дом

Договор: №23 от 27.04.2020 года

Акт №2-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за июль 2020 года

№2-1-1 Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Окна Лист АС-20									
1	**Е11-100501-0104 1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**п.27-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**143,64**	**2680,20**	**152,59**	**384984**	**21918**	**238071**	**121151**	**546625**
					870,20	**66,95**	**124995**	**9617**		**40491**	
2	**С121-090201-0403 2109-0201-0403 РСНБ РК 2015**	**п.28-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**84,56**	**20980,00**	**--**	**1774069**	**--**	**1774069**	**--**	**1915994**
					--	**--**	**--**	**--**		**141926**	
3	**С121-090201-0604 2109-0201-0604 РСНБ РК 2015**	**п.29-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**59,08**	**21073,00**	**--**	**1244993**	**--**	**1244993**	**--**	**1344592**
					--	**--**	**--**	**--**		**99599**	
4	**Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**п.30-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**3,5032**	**3758,68**	**155,93**	**13167**	**546**	**8262**	**4134**	**18686**
					1244,37	**66,95**	**4359**	**235**		**1384**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-090201-0201 2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	п.31-Блоки оконные из ПВХ профилей то[illegible]ой 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	3,5032	14960,00	--	52408	--	52408	--	56601
					--	--	--	--		4193	
6	Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	п.32-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	108	1482,39	8,76	160098	946	137932	19481	193945
					196,48	3,94	21220	425		14366	
7	С121-090205-0202 2109-0205-0202 РСНБ РК 2015	п.33-Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	108	1302,00	--	140616	--	140616	--	151865
					--	--	--	--		11249	
8	С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	п.34-Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	120	113,00	--	13560	--	13560	--	14645
					--	--	--	--		1085	
9	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	п.35-Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	130,56	1396,59	5,10	182339	666	132734	39249	239315
					374,84	0,94	48939	123		17727	
		Слуховое окно ОС-1 Лист АС-20,36									
10	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	п.36-Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	18174,95	752,01	18175	752	11835	5293	25345
					5587,52	293,37	5588	293		1877	
11	С121-090101-9901 2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	п.37-Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0,906	9792,00	--	8872	--	8872	--	9581
					--	--	--	--		710	
		Двери Лист АС-20									
12	Е11-100402-0502 1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	п.38-Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	6,846	1938,48	118,74	13271	813	819	10767	25961
					1700,09	47,38	11639	324		1923	
13	С121-090402-0401 2109-0402-0401 РСНБ РК 2015	п.39-Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	6,846	66771,00	--	457114	--	457114	--	493683
					--	--	--	--		36569	
14	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.40-Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	4,2	2408,85	515,83	10117	2166	4069	3934	15175

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					924,[illegible]	116,50	3882	489		1124	
	С121-090102-0202 2109-0102-0202 РСНБ РК 2015	п.41-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ, ДН 24-10ПЩ СТ РК 943-92	м2	4,2	13075,00	--	54915	--	54915	--	59308
					--	--	--	--		4393	
16	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.42-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	102,69	1467,74	69,94	150722	7182	47893	88703	258580
					931,41	28,36	95647	2913		19154	
17	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	п.43-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	17,01	9861,00	--	167736	--	167736	--	181154
					--	--	--	--		13419	
18	С121-090102-0111 2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	п.44-Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	17,01	13055,00	--	222066	--	222066	--	239831
					--	--	--	--		17765	
19	С121-090102-0110 2109-0102-0110 РСНБ РК 2015	п.45-Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	15,12	12525,00	--	189378	--	189378	--	204528
					--	--	--	--		15150	
20	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	п.46-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	53,55	12197,00	--	653149	--	653149	--	705401
					--	--	--	--		52252	
21	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	п.47-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	17	5439,00	--	92463	--	92463	--	99860
					--	--	--	--		7397	
		Утепление тамбура Лист АС-17									
22	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	п.49-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	2,468	18901,69	1269,05	46649	3132	5310	30087	82876
					15480,80	559,98	38207	1382		6139	
23	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	п.51-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,68	3760,43	30,74	92807	759	62871	23608	125728

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1182,2	13,48	29177	333		9313	
				Полы Лист АС-29							
24	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	п.125-Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство (материал из разборки покрытия)	м3 изоляции	20,5	4654,37	1493,01	95415	30607	--	69820	178453
					3161,36	461,88	64808	9469		13219	
		Полы 1 этаж									
				Тип пола I (доски)							
25	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	п.126-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	368,61	223,08	27,85	82231	10266	49674	24301	115055
					60,47	9,66	22291	3562		8523	
26	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	п.127-Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	368,61	1481,20	17,90	545987	6597	387968	144696	745937
					410,79	6,81	151422	2509		55255	
27	Е11-110101-3301 1111-0101-3301 РСНБ РК 2015	п.128-Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия	368,61	4493,37	33,16	1656302	12222	1458782	179222	1982367
					502,69	14,55	185298	5365		146842	
28	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	п.129-Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	495,2	435,80	1,98	215810	980	180016	33134	268860
					70,30	0,88	34814	435		19916	
29	Е11-100116-0101 1110-0116-0101 РСНБ РК 2015	п.130-Стены. Антисептирование водными растворами (пола)	м2 стен (за вычетом проемов)	368,61	81,83	3,04	30165	1119	8840	18597	52663
					54,82	1,24	20206	457		3901	
30	Е11-150403-0103 1115-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	п.131-Полы. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	368,61	377,72	1,18	139231	435	62055	61549	216843
					208,19	0,53	76741	196		16062	
				Тип пола II (керам. плитка)							
31	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	п.132-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	54,68	223,08	27,85	12198	1523	7368	3605	17067
					60,47	9,66	3307	528		1264	
32	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	п.133-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,3744	21348,65	7,68	93388	34	79857	12687	114560
					3085,38	--	13497	--		8486	
				Тип пола VI (бетонный)							
33	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	п.136-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	7,49	223,08	27,85	1671	209	1009	494	2338
					60,47	9,66	453	72		173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	п.137-Слои подстилающие бетонные. Уст[illegible]во с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,5992	21348,65	7,68	12792	5	10938	1738	15692
					3085,38	--	1849	--		1162	
35	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	п.138-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	7,49	987,07	86,58	7393	648	4585	2240	10404
					288,44	29,70	2160	222		771	
36	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К-2 к объему	п.139-Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	14,98	-106,72	-3,75	-1599	-56	-1419	-142	-1879
					-8,31	-1,75	-124	-26		-139	
		Полы 2 этаж									
		Тип пола III (керам. плитка)									
37	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	п.141-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	25,32	283,36	27,69	7175	701	--	6381	14640
					255,68	12,41	6474	314		1084	
38	С121-110101-0108 2111-0101-0108 РСНБ РК 2015	п.142-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	0,782388	31039,00	--	24285	--	24285	--	26227
					--	--	--	--		1943	
39	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	п.143-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	25,32	679,89	25,66	17215	650	9363	7048	26204
					284,44	11,67	7202	296		1941	
40	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	п.144-Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	25,32	100,06	4,37	2533	111	2333	130	2876
					3,52	1,93	89	49		213	
		Тип пола IV (линолеум)									
41	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	п.147-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	368,61	283,36	27,69	104451	10205	--	92892	213130
					255,68	12,41	94245	4576		15787	
42	С121-110101-0108 2111-0101-0108 РСНБ РК 2015	п.148-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	22,780098	31039,00	--	707071	--	707071	--	763637
					--	--	--	--		56566	
43	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	п.149-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	368,61	679,89	25,66	250614	9458	136307	102602	381474
					284,44	11,67	104849	4302		28257	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К-2 к объему	п.150-Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	737,22	100,06 3,52	4,37 1,93	73764 2592	3224 1423	67948	3774 6203	83740
		Кровля Лист АС-19									
45	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	п.155-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	472	573,69 164,92	25,70 3,40	270783 77842	12132 1607	180809	73093 27510	371387
46	Е11-120101-1305 1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	п.156-Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	472	444,25 275,70	124,32 34,81	209685 130130	58681 16430	20874	134836 27562	372083
47	Е11-120101-0401 1112-0101-0401 РСНБ РК 2015	п.160-Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий	101,6	1576,72 237,47	53,27 4,38	160195 24127	5412 445	130656	22606 14624	197424
		Входная группа - 2шт. Лист АС-45									
48	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	п.217-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	13	223,08 60,47	27,85 9,66	2900 786	362 126	1752	857 301	4058
49	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	п.218-Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,3	20838,53 1038,15	1054,54 199,07	27090 1350	1371 259	24369	1464 2284	30838
50	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	п.219-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01728	12558,26 11286,80	1239,54 492,60	217 195	21 9	1	185 32	434
51	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	п.220-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,01728	232364,00 --	-- --	4015 --	-- --	4015	-- 321	4336
52	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	п.221-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	13	679,89 284,44	25,66 11,67	8839 3698	334 152	4807	3619 997	13454
53	Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	п.222-Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	10	2749,30 633,80	85,11 36,79	27493 6338	851 368	20304	6304 2704	36500
54	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	п.223-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,8	1025,84 655,85	63,47 48,89	821 525	51 39	245	451 102	1373

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	п.224-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	0,8	281,77	2,17	225	2	114	88	339
					136,76	0,97	109	1		25	
56	Е11-460301-0106 1146-0301-0106 РСНБ РК 2015	п.225-Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм	отверстие	12	807,97	356,05	9696	4273	179	6740	17751
					437,00	231,68	5244	2780		1315	
57	Е11-460301-0122 1146-0301-0122 РСНБ РК 2015	п.226-Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 11-460301-0106 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 50 мм	отверстие	60	-23,94	-9,68	-1436	-581	-45	-1013	-2645
					-13,51	-6,59	-810	-395		-196	
58	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	п.227-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0448	223147,35	1171,35	9997	52	7323	2405	13394
					58522,00	465,93	2622	21		992	
59	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	п.228-Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	4,8	583,54	72,73	2801	349	333	2658	5896
					441,56	27,76	2119	133		437	
60	С123-010201-0132 2301-0201-0132 РСНБ РК 2015	п.229-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	38	639,00	--	24282	--	24282	--	26225
					--	--	--	--		1943	
61	Е11-090501-0201 1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	п.230-Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,00542	6321,09	1010,37	34	5	5	17	55
					4419,28	2,20	24	--		4	
62	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	п.231-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,98	88,32	2,22	705	18	393	204	981
					36,79	0,22	294	2		73	
63	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К-2 к объему	п.232-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	15,96	86,53	1,57	1381	25	1013	239	1750
					21,49	0,22	343	4		130	
64	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	п.233-Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,03034	562032,93	2493,11	17052	76	15677	905	19393
					42825,40	396,90	1299	12		1437	

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.234-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Ст-1)	т конструкций	0,31848	75895,94	19568,08	24171	6232	755	12907	40044
					53957,50	4776,63	17184	1521		2966	
66	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	п.235-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (Ст-1)	т	0,3280344	491548,00	--	161245	--	161245	--	174144
					--	--	--	--		12900	
67	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.236-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,17368	75895,94	19568,08	13182	3399	412	7039	21838
					53957,50	4776,63	9371	830		1618	
68	С121-050204-0701 2105-0204-0701 РСНБ РК 2015	п.237-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0495636	267960,00	--	13281	--	13281	--	14344
					--	--	--	--		1062	
69	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	п.238-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (50х5мм)	т	0,0246788	216050,00	--	5332	--	5332	--	5758
					--	--	--	--		427	
70	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	п.239-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1060488	491548,00	--	52128	--	52128	--	56298
					--	--	--	--		4170	
71	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	п.240-Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,18852	49442,26	22605,03	9321	4261	763	3735	14100
					22793,00	5917,42	4297	1116		1044	
72	С121-060601-0101 2106-0601-0101 РСНБ РК 2015	п.241-Пролетные строения галерей на стальных опорах с применением ферм и с ограждающими конструкциями, масса 1 м до 700 кг	т	0,1941756	421712,00	--	81886	--	81886	--	88437
					--	--	--	--		6551	
73	Е11-090501-0201 1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	п.242-Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,68068	6321,09	1010,37	4303	688	607	2077	6890
					4419,28	2,20	3008	1		510	

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	п.243-Поверхности металлические. Огрунтованные грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	19,72	110,83 38,06	2,22 0,22	2186 750	44 4	1392	521 217	2923
75	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К-2 к объему	п.244-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	39,44	86,53 21,49	1,57 0,22	3413 848	62 9	2503	591 320	4324
76	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	п.245-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	10,2	2781,63 1602,27	93,89 22,78	28373 16343	958 232	11072	15249 3490	47112
77	С121-100101-0404 2110-0101-0404 РСНБ РК 2015	п.246-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	11,2812	2570,00 --	-- --	28993 --	-- --	28993	-- 2319	31312
78	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	п.247-Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	3	1048,76 272,43	10,46 2,43	3146 817	31 7	2298	759 312	4217
79	С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	п.248-Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3	1247,00 --	-- --	3741 --	-- --	3741	-- 299	4040
		Отделочные работы внутренние Лист АС-									
		1 этаж потолок									
80	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	п.249-Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями (затирка)	м2 отделываемой поверхности	477,33	317,87 300,68	2,10 1,01	151731 143525	1001 483	7205	115206 21355	288292
		2 этаж потолок									
81	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	п.251-Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями (затирка)	м2 отделываемой поверхности	393,93	317,87 300,68	2,10 1,01	125220 118448	826 398	5946	95077 17624	237921
		2 этаж стены									
82	Е11-150206-0102 1115-0206-0102 РСНБ РК 2015	п.258-Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями (затирка)	м2 отделываемой поверхности	177,735	372,40 270,19	4,19 2,02	66188 48022	745 359	17421	38705 8391	113285

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	п.259-Стены внутри зданий. Оштукатури[illegible] цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	233	1025,84	63,47	239022	14789	71420	131364	400016
					655,85	48,89	152813	11392		29631	
			Наружная отделка Лист АС-20								
84	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	п.263-Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	469	596,28	1,73	279653	813	88117	177707	493949
					406,66	0,77	190723	360		36589	
85	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	п.264-Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	469	349,83	2,98	164070	1396	59095	83181	267031
					220,85	0,85	103579	397		19780	
86	С121-110101-0104 2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	п.265-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	46,5248	14300,00	--	665305	--	665305	--	718529
					--	--	--	--		53224	
87	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	п.266-Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	551,6	2454,23	16,17	1353753	8918	687998	526592	2030772
					1190,79	2,54	656837	1402		150428	
88	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	п.267-Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	551,6	686,87	2,35	378876	1294	194053	147197	568160
					332,72	0,85	183529	467		42086	
89	С121-050109-0411 2105-0109-0411 РСНБ РК 2015	п.268-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012 (металлический сайдинг)	м2	568,148	1955,00	--	1110729	--	1110729	--	1199588
					--	--	--	--		88858	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								20187919
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3082152				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					256709			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					90852			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12628918		
		- Накладные расходы	Тенге							2724740	
		- Сметная прибыль	Тенге							1495402	
	ИТОГО по акту:		Тенге								20 187 919
	Временные здания и сооружения 0,9х0,8%		Тенге								145 353
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге								20 333 272

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Дополнительные затраты при производстве стр.-монтажных работ в зимнее время-1,5%	Тенге								345 666
	Итого с дополнительныеми затратми	Тенге								20 678 938
	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								413 579
	Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								21 092 516
	Итого в текущих ценах 2019 г. с коэф. К-1,0498961	Тенге								22 144 951
	НДС 12%	Тенге								2 657 394
	Стоимость строительно-монтажных работ	Тенге								24 802 345
	Итого в текущих ценах с коэф.понижения К-0,9	**Тенге**								**22 322 110**

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"
БИН 060140009750

Руководитель_____**Бажиров Н.О.**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346

Директор _____**Бижанов К.Х.**

Эксперты авторского надзора:
ТОО ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "КОСТАНАЙДОРПРОЕКТ"

ГИП _____ Мадышева Л.Н

все виды работ соответствуют ПСД

Эксперты технического надзора:
Эксперт технического надзора ТОО "DS&V" БИН 050140000110

_____ **Тойымбетов Б.К.**

№KZ74VJE00032330, KZ25VJE00038062

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Реконструкция 16-ти квартирного жилого дома по ул.Алтынсарина, 12 в с. Боровское Мендыкаринского района Костанайской области

Наименование объекта: 16-ти квартирый жилой дом

Договор: №23 от 27.04.2020 года

Акт №2-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за июль 2020 года

№2-1-2 Отопление

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тепловой пункт									
1	Е11-180801-0102 1118-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**п.1-Узлы тепловые элеваторные номером 3 - 5. Установка**	**узел**	**1**	**34518,55** **13118,90**	**1218,87** **386,19**	**34519** **13119**	**1219** **386**	**20181**	**13235** **3820**	**51574**
2	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	**п.2-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**3**	**1764,00** **--**	**--** **--**	**5292** **--**	**--** **--**	**5292**	**--** **423**	**5715**
3	С123-051205-0204 2305-1205-0204 РСНБ РК 2015	**п.3-Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 89 мм, Dн корпуса 325 мм**	**шт.**	**2**	**49007,00** **--**	**--** **--**	**98014** **--**	**--** **--**	**98014**	**--** **7841**	**105855**
4	С123-041010-0401 2304-1010-0401 РСНБ РК 2015	**п.4-Регулятор постоянства расхода AVDO 15 угловой, присоединение Rp 1/2, Тмакс 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**1**	**30902,00** **--**	**--** **--**	**30902** **--**	**--** **--**	**30902**	**--** **2472**	**33374**
5	С123-030301-0105 2303-0301-0105 РСНБ РК 2015	**п.5-Счетчики (водомеры) горячей воды турбинные ВТГ-50**	**шт.**	**1**	**30909,00** **--**	**--** **--**	**30909** **--**	**--** **--**	**30909**	**--** **2473**	**33382**
6	С123-040101-0302 2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	**п.6-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2**	**13343,00**	**--**	**26686**	**--**	**26686**	**--**	**28821**

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	123-040201-1508 2304-0201-1508 РСНБ РК 2015	п.7-Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86				--	--	--		2135	
			шт.	2	26089,00	--	52178	--	52178	--	56352
					--	--	--	--		4174	
8	С123-040501-0107 2304-0501-0107 РСНБ РК 2015	п.8-Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005									
			шт.	2	623,00	--	1246	--	1246	--	1346
					--	--	--	--		100	
9	С123-051501-0102 2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	п.9-Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100									
			комплект	2	2198,00	--	4396	--	4396	--	4748
					--	--	--	--		352	
10	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	п.10-Термометры прямые в оправе									
			шт.	1	1698,00	--	1698	--	1698	--	1834
					--	--	--	--		136	
11	С123-040905-1811 2304-0905-1811 РСНБ РК 2015	п.11-Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005									
			шт.	3	1425,00	--	4275	--	4275	--	4617
					--	--	--	--		342	
12	С123-011306-0101 2301-1306-0101 РСНБ РК 2015	п.12-Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 15 мм									
			м	1	1008,00	--	1008	--	1008	--	1089
					--	--	--	--		81	
		Отопление									
13	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.17-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка									
			шт.	42	1920,85	92,55	80676	3887	12624	63347	155544
					1527,73	11,31	64165	475		11522	
14	С123-040905-0902 2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	п.18-Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005									
			шт.	42	1090,00	--	45780	--	45780	--	49442
					--	--	--	--		3662	
15	Е11-180301-0404 1118-0301-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.19-Регистры из стальных труб водогазопроводных, диаметр нитки 40 мм. Установка									
			м труб нитки регистра	24	1065,13	15,37	25563	369	21478	3789	31700
					154,85	6,25	3716	150		2348	
16	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	п.20-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях									
			м трубопровода	81,4	1304,17	18,95	106159	1543	673	101875	224677

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10602-0103 2301-0602-0103 РСНБ РК 2015 К-0,99 к объему	п.21-Трубы напорные полипропиленовы R SDR 5-25х5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			1276,[illegible] кое	0,14	103943	11		16643	
			м	80,586	291,00	--	23451	--	23451	--	25327
					--	--	--	--		1876	
18	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	п.22-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	763,4	1422,14	22,38	1085663	17083	4921	1042550	2298471
					1393,32	0,22	1063659	168		170257	
19	С123-010602-0104 2301-0602-0104 РСНБ РК 2015 К-0,99 к объему	п.23-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-32х6,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	755,766	481,00	--	363523	--	363523	--	392605
					--	--	--	--		29082	
20	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.24-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	1920,85	92,55	15367	740	2405	12066	29627
					1527,73	11,31	12222	90		2195	
21	С123-040905-0304 2304-0905-0304 РСНБ РК 2015	п.25-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	2931,00	--	23448	--	23448	--	25324
					--	--	--	--		1876	
22	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	п.26-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	1946,34	118,04	3893	236	602	3039	7486
					1527,73	22,62	3055	45		555	
23	С123-040101-0301 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	п.27-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	8220,00	--	16440	--	16440	--	17755
					--	--	--	--		1315	
24	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	п.28-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	488,47	34,48	1954	138	85	1714	3961
					432,76	--	1731	--		293	
25	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	п.29-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1151,00	--	4604	--	4604	--	4972
					--	--	--	--		368	
26	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	п.30-Краны воздушные. Установка	комплект	8	166,21	--	1330	--	160	1146	2674

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					146,7	--	1170	--		198	
	123-040905-0301 2304-0905-0301 РСНБ РК 2015	п.31-Краны проходные сальниковые муф[illegible]ые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	809,00	--	6472	--	6472	--	6990
					--	--	--	--		518	
28	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	п.32-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	39,64	1787,81	37,42	70869	1483	44098	25261	103820
					637,94	12,33	25288	489		7690	
29	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	п.41-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	228,64	75,07	1,19	17165	272	493	16072	35896
					71,73	--	16400	--		2659	
30	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	п.42-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	93,89	805,78	0,96	75654	90	14778	48661	134261
					647,41	0,43	60786	41		9945	
		Узлы управления поквартирных систем									
31	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.67-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	1920,85	92,55	15367	740	2405	12066	29627
					1527,73	11,31	12222	90		2195	
32	С123-040905-0903 2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	п.68-Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	2079,00	--	16632	--	16632	--	17963
					--	--	--	--		1331	
33	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	п.69-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4,8	1787,81	37,42	8581	180	5339	3059	12572
					637,94	12,33	3062	59		931	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**3939401**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1384538				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					27980			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2005			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						887196		
		- Накладные расходы	Тенге							1347880	
		- Сметная прибыль	Тенге							291808	
	ИТОГО по акту:		Тенге								3 939 401
	Временные здания и сооружения 0,9х0,8%		Тенге								28 364
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге								3 967 765

Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		при производстве стр.-монтажных работ в зимнее время 1,7%	Тенге								67 452
		с дополнительныеми затратми	Тенге			кое					4 035 217
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								80 704
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								4 115 921
		Итого в текущих ценах 2019 г. с коэф. К-1,0498961	Тенге								4 321 289
		НДС 12%	Тенге								518 555
		Стоимость строительно-монтажных работ	Тенге								4 839 844
		Итого в текущих ценах с коэф.понижения К-0,9	**Тенге**								**4 355 860**

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"
БИН 060140009750

Руководитель_____**Бажиров Н.О.**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346

Директор _____**Бижанов К.Х.**

Эксперты авторского надзора:
ТОО ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "КОСТАНАЙДОРПРОЕКТ"

ГИП _____ Мадошева Л.Н

Вид работ соответствует ПСД

Эксперты технического надзора:
Эксперт технического надзора ТОО "DS&V" БИН 050140000110

_____ **Тойымбетов Б.К.**

№KZ74VJE00032330, KZ25VJE00038062

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Реконструкция 16-ти квартирного жилого дома по ул.Алтынсарина, 12 в с. Боровское Мендыкаринского района Костанайской области

Наименование объекта: 16-ти квартирый жилой дом

Договор: №23 от 27.04.2020 года

Акт №2-3

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за июль 2020 года

№2-1-4 Водоснабжение

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Водопровод В1									
1	**Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**п.12-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**3**	**3181,31**	**33,20**	**9544**	**100**	**8018**	**1434**	**11856**
					475,43	**12,19**	**1426**	**37**		**878**	
2	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**п.13-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**210,5**	**72,95**	**1,16**	**15356**	**243**	**454**	**14366**	**32099**
					69,64	**--**	**14659**	**--**		**2378**	
3	**С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**п.14-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**54,11**	**542,00**	**--**	**29328**	**--**	**29328**	**--**	**31674**
					--	**--**	**--**	**--**		**2346**	
4	**Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**п.15-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**1898,41**	**114,60**	**1898**	**115**	**300**	**1475**	**3643**
					1483,23	**21,96**	**1483**	**22**		**270**	
5	**С123-040102-2001 2304-0102-2001 РСНБ РК 2015**	**п.16-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1**	**20038,00**	**--**	**20038**	**--**	**20038**	**--**	**21641**
					--	**--**	**--**	**--**		**1603**	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.17-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	62	1873,66	89,85	116167	5571	18636	90788	223511
					1483,23	10,98	91960	681		16556	
7	С123-040501-0107 2304-0501-0107 РСНБ РК 2015	п.18-Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 (15ч8п2)	шт.	56	623,00	--	34888	--	34888	--	37679
					--	--	--	--		2791	
8	С123-040501-0109 2304-0501-0109 РСНБ РК 2015	п.19-Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 (15ч8п2)	шт.	6	1116,00	--	6696	--	6696	--	7232
					--	--	--	--		536	
9	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	п.20-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,00355	262000,23	73356,07	930	260	5	727	1790
					187234,00	19600,95	665	70		133	
10	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015 К-1,01 к объему	п.21-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,5855	589,00	--	2112	--	2112	--	2281
					--	--	--	--		169	
11	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	п.22-Трубопровод ы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3,55	77,71	1,16	276	4	25	242	560
					69,64	--	247	--		41	
12	Е11-160401-0401 1116-0401-0401 РСНБ РК 2015	п.23-Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	2	1380,92	106,59	2762	213	358	2168	5325
					1095,36	10,98	2191	22		394	
13	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	п.24-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1151,00	--	2302	--	2302	--	2486
					--	--	--	--		184	
14	С123-020401-3102 2302-0401-3102 РСНБ РК 2015	п.25-Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	271,00	--	271	--	271	--	293
					--	--	--	--		22	
15	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	п.26-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,42	88,32	2,22	37	1	21	11	52
					36,79	0,22	15	--		4	

160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	п.27-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,42	806,28 628,56	0,93 0,42	339 264	-- --	75	211 44	594
17	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	п.28-Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	36314,39 329,40	-- --	72629 659	-- --	71970	646 5862	79136
18	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	п.29-Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,3903	34113,14 21112,00	1605,42 702,72	13314 8240	627 274	4447	6471 1583	21368
19	С121-110204-0101 2111-0204-0101 РСНБ РК 2015	п.30-Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78	м3	0,601062	12360,00 --	-- --	7429 --	-- --	7429	-- 594	8023
20	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	п.31-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	16	480,98 436,24	24,75 10,98	7696 6980	396 176	320	7012 1177	15885
21	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	п.32-Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	16	2694,00 --	-- --	43104 --	-- --	43104	-- 3448	46552
22	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	п.33-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	16	13674,39 821,94	146,96 41,20	218790 13151	2351 659	203288	13534 18586	250910
23	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	п.46-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (д/изготовления футляров)	т фасонных частей	0,036312	1224153,32 410575,10	451324,76 123345,05	44451 14909	16389 4479	13153	19194 5092	68737
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								873327
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				156849				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					26269			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6419			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						467238		
		- Накладные расходы	Тенге							158279	
		- Сметная прибыль	Тенге							64691	
	ИТОГО по акту:		Тенге								873 327
	Временные здания и сооружения 0,9х0,8%		Тенге								6 288
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге								879 615
	Доп.затраты при производстве стр.-монтажных работ в зимнее время 1,7%		Тенге								14 953

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого с дополнительныеми затратми		Тенге								894 568
Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								17 891
Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге								912 460
Итого в текущих ценах 2019 г. с коэф. К-1,0498961		Тенге								957 988
НДС 12%		Тенге								114 959
Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге								1 072 947
Итого в текущих ценах с коэф.понижения К-0,9		**Тенге**								**965 652**

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"
БИН 060140009750

Руководитель _____ **Бажиров Н.О.**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346

Директор _____ **Бижанов К.Х.**

Эксперты авторского надзора:
ТОО ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "КОСТАНАЙДОРПРОЕКТ"

ИП _____ Мадиев Л.Н

вид работы соответствует ПД

Эксперты технического надзора:
Эксперт технического надзора ТОО "DS&V" БИН 050140000110

_____ **Тойымбетов Б.К.**

№KZ74VJE00032330, KZ25VJE00038062

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Реконструкция 16-ти квартирного жилого дома по ул.Алтынсарина, 12 в с. Боровское Мендыкаринского района Костанайской области

Наименование объекта: 16-ти квартирый жилой дом

Договор: №23 от 27.04.2020 года

Акт №2-4

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за июль 2020 года

№2-1-5 Горячее водоснабжение

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**п.3-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**23**	**1873,66**	**89,85**	**43094**	**2067**	**6913**	**33679**	**82916**
					1483,23	**10,98**	**34114**	**253**		**6142**	
2	**С123-040702-0301 2304-0702-0301 РСНБ РК 2015**	**п.4-Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**23**	**933,00**	**--**	**21459**	**--**	**21459**	**--**	**23176**
					--	**--**	**--**	**--**		**1717**	
3	**С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**п.5-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**8,05**	**542,00**	**--**	**4363**	**--**	**4363**	**--**	**4712**
					--	**--**	**--**	**--**		**349**	
4	**Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**п.12-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (д/изготовления футляров)**	**т фасонных частей**	**0,008896**	**1224153,32**	**451324,76**	**10890**	**4015**	**3223**	**4702**	**16840**
					410575,10	**123345,05**	**3652**	**1097**		**1247**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**127644**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**37767**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**6082**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1350**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**35958**		
		- Накладные расходы	Тенге							**38381**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**9455**	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТОЛО по акту:	Тенге								127 644
	Временные здания и сооружения 0,9х0,8%	Тенге								919
	Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								128 563
	Доп.затраты при производстве стр.-монтажных работ в зимнее время 1,7%	Тенге								2 186
	Итого с дополнительныеми затратми	Тенге								130 749
	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								2 615
	Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								133 364
	Итого в текущих ценах 2019 г. с коэф. К-1,0498961	Тенге								140 018
	НДС 12%	Тенге								16 802
	Стоимость строительно-монтажных работ	Тенге								156 820
	Итого в текущих ценах с коэф.понижения К-0,9	**Тенге**								**141 138**

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"

БИН 060140009750

Руководитель_____Бажиров Н.О.

Сдал (Подрядчик):

ТОО "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346

Директор _____Бижанов К.Х.

Эксперты авторского надзора:

ТОО ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "КОСТАНАЙДОРПРОЕКТ"

_____ Семенов В.В.

Эксперты технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "DS&V" БИН 050140000110

_____ Тойымбетов Б.К.

№KZ74VJE00032330, KZ25VJE00038062

Виды работ соответствуют НСР

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Реконструкция 16-ти квартирного жилого дома по ул.Алтынсарина, 12 в с. Боровское Мендыкаринского района Костанайской области
Наименование объекта: 16-ти квартирый жилой дом
Договор: №23 от 27.04.2020 года

Акт №2-5

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за июль 2020 года
№2-1-6 Канализация

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Канализация К1									
1	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.1-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	44	670,01	1,26	29481	56	106	28749	62888
					666,34	0,38	29319	17		4658	
2	С123-010506-0103 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	п.2-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	43,912	301,00	--	13218	--	13218	--	14275
					--	--	--	--		1057	
3	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.3-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	96	647,63	3,10	62172	298	534	60195	132156
					638,96	0,86	61340	83		9789	
4	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	п.4-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (в земле)	км трубопровода	0,0122	296533,51	92933,19	3618	1134	8	2754	6882
					202924,00	25124,74	2476	307		510	
5	С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	п.5-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	108,13	916,00	--	99047	--	99047	--	106971
					--	--	--	--		7924	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	п.6-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	54	1220,53	802,80	65909	43351	--	33466	107324
				417,73	208,27	22557	11246		7950	
7	С123-020401-1305 2302-0401-1305 РСНБ РК 2015	п.7-Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	128,00	--	2048	--	2048	--	2212
				--	--	--	--		164	
8	С123-020401-1205 2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	п.8-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	137,00	--	2192	--	2192	--	2367
				--	--	--	--		175	
9	С123-020401-1309 2302-0401-1309 РСНБ РК 2015	п.9-Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	2465,00	--	7395	--	7395	--	7987
				--	--	--	--		592	
10	С123-020301-0410 2302-0301-0410 РСНБ РК 2015	п.10-Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	6218,00	--	18654	--	18654	--	20146
				--	--	--	--		1492	
11	С123-020403-1406 2302-0403-1406 РСНБ РК 2015	п.11-Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	16	225,00	--	3600	--	3600	--	3888
				--	--	--	--		288	
12	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	п.12-Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	54	1798,61	1182,11	97125	63834	--	49358	158202
				616,50	306,78	33291	16566		11719	
13	С123-020401-2405 2302-0401-2405 РСНБ РК 2015	п.13-Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	171,00	--	2736	--	2736	--	2955
				--	--	--	--		219	
14	С123-020403-0603 2302-0403-0603 РСНБ РК 2015	п.14-Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	16	175,00	--	2800	--	2800	--	3024
				--	--	--	--		224	
15	С123-020401-2409 2302-0401-2409 РСНБ РК 2015	п.15-Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	3166,00	--	69652	--	69652	--	75224
				--	--	--	--		5572	
16	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	п.16-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	38,88	542,00	--	21073	--	21073	--	22759
				--	--	--	--		1686	

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	п.17-Фасонные части полиэтиленовые: отв[illegible], колени, патрубки, переходы. Установка (заглушка[illegible]	шт.	22	1220,53	802,80	26852	17662	--	13634	43725
					417,73	208,27	9190	4582		3239	
18	С123-020401-2209 2302-0401-2209 РСНБ РК 2015	п.18-Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1180,00	--	7080	--	7080	--	7646
					--	--	--	--		566	
19	С123-020401-2205 2302-0401-2205 РСНБ РК 2015	п.19-Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	102,00	--	1632	--	1632	--	1763
					--	--	--	--		131	
20	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	п.20-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (ревизия)	шт.	16	1220,53	802,80	19528	12845	--	9916	31800
					417,73	208,27	6684	3332		2356	
21	С123-020403-1303 2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	п.21-Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	16	658,00	--	10528	--	10528	--	11370
					--	--	--	--		842	
22	С123-010201-0159 2301-0201-0159 РСНБ РК 2015	п.22-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80 (гильза)	м	8	1358,00	--	10864	--	10864	--	11733
					--	--	--	--		869	
23	С123-010201-0209 2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	п.23-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (гильза)	м	8	3204,00	--	25632	--	25632	--	27683
					--	--	--	--		2051	
24	Е11-260101-0801 1126-0101-0801 РСНБ РК 2015	п.24-Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	0,12	118817,12	2050,92	14258	246	1352	9704	25879
					105504,00	900,36	12660	108		1917	
25	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	п.25-Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1488	15597,00	--	2321	--	2321	--	2507
					--	--	--	--		186	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								893366
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				177517				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					139425			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					36241			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						302472		
		- Накладные расходы	Тенге							207776	
		- Сметная прибыль	Тенге							66176	
	ИТОГО по акту:		Тенге								893 366
	Временные здания и сооружения 0,9х0,8%		Тенге								6 432