2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге								899 798
Доп.затраты при производстве стр.-монтажных работ в зимнее врем[illegible]%		Тенге								15 297
Итого с дополнительныеми затратми		Тенге								915 095
Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								18 302
Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге								933 397
Итого в текущих ценах 2019 г. с коэф. К-1,0498961		Тенге								979 970
НДС 12%		Тенге								117 596
Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге								1 097 566
Итого в текущих ценах с коэф.понижения К-0,9		**Тенге**								**987 809**

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"
БИН 060140009750

Руководитель_____Бажиров Н.О.

Сдал (Подрядчик):

ТОО "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346

Директор_____Бижанов К.Х.

Эксперты авторского надзора:

ТОО ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "КОСТАНАЙДОРПРОЕКТ"

ГИП _____ Мадышева Л.Н

Виды работ соответствуют ПСД

Эксперты технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "DS&V" БИН 050140000110

_____ Тойымбетов Б.К.

№KZ74VJE00032330, KZ25VJE00038062

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Реконструкция 16-ти квартирного жилого дома по ул.Алтынсарина, 12 в с. Боровское Мендыкаринского района Костанайской области

Наименование объекта: 16-ти квартирый жилой дом

Договор: №23 от 27.04.2020 года

Акт №2-6

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за июль 2020 года

№2-1-7 Электроснабжение

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-080103-3401 1308-0103-3401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.1-Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования	шт.	1	122221,62	89552,90	122222	89553	1925	40171	175385
					30744,00	25049,73	30744	25050		12991	
2	51-080401-0402 5108-0401-0402 РСНБ РК 2015	п.2-Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012 (ВРУ1-28-63УХЛ4)	шт.	1	171684,00	--	171684	--		--	171684
					--	--	--	--	171684	--	
3	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	п.3-Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	4	2905,04	84,44	11620	338	2154	6649	19731
					2282,00	26,67	9128	107		1462	
4	С123-070201-0603 2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	п.4-Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (ЩЭУГ6-4х50)	шт.	4	28080,00	--	112320	--	112320	--	121306
					--	--	--	--		8986	
5	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	п.5-Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	16	489,81	80,30	7837	1285	345	4776	13622
					387,94	26,67	6207	427		1009	
6	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.7-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	48	4289,39	109,84	205891	5272	96747	75710	304128
					2164,00	26,67	103872	1280		22528	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С123-070204-1810 2307-0204-1810 РСНБ РК 2015	п.8-Автоматы дифференциальные АД-4 4Р 63А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	48	5061,00	--	242928	--	242928	--	262362
					--	--	--	--		19434	
8	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.9-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	32	2455,85	24,74	78587	792	43171	24929	111798
					1082,00	--	34624	--		8281	
9	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	п.10-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	32	465,00	--	14880	--	14880	--	16070
					--	--	--	--		1190	
10	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.11-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2455,85	24,74	19647	198	10793	6232	27949
					1082,00	--	8656	--		2070	
11	С123-070204-0602 2307-0204-0602 РСНБ РК 2015	п.12-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	614,00	--	4912	--	4912	--	5305
					--	--	--	--		393	
12	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	п.45-Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1323,44	164,24	1323	164	18	860	2358
					1141,00	53,34	1141	53		175	
13	С123-070203-0601 2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	п.46-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10752,00	--	10752	--	10752	--	11612
					--	--	--	--		860	
14	Ц13-080206-3001 1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.47-Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	362	2661,40	437,64	963425	158424	--	617485	1707383
					2223,76	145,35	805001	52617		126473	
15	С123-070202-0519 2307-0202-0519 РСНБ РК 2015	п.48-Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41242, IP55, 10 гермовводов, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, типа ИЭК (К-654)	шт.	1	607,00	--	607	--	607	--	656
					--	--	--	--		49	
16	С123-070202-0801 2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	п.49-Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica	шт.	73	241,00	--	17593	--	17593	--	19000
					--	--	--	--		1407	
17	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	п.50-Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	288	35,00	--	10080	--	10080	--	10886

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--		806	
		Кабельные изделия									
18	Ц13-080206-1302 1308-0206-1302 РСНБ РК 2015	п.51-Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий	м	2692,271	174,62	2,41	470130	6486	91249	269675	798990
					138,32	0,80	372395	2154		59184	
19	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	п.52-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	662	293,99	138,27	194624	91533	30403	70434	286263
					109,80	37,97	72688	25137		21205	
20	С123-060902-0311 2306-0902-0311 РСНБ РК 2015	п.53-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,355	216277,00	--	76778	--	76778	--	82921
					--	--	--	--		6142	
21	С123-060902-0307 2306-0902-0307 РСНБ РК 2015	п.54-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,306	95069,00	--	29091	--	29091	--	31418
					--	--	--	--		2327	
22	С123-060902-0305 2306-0902-0305 РСНБ РК 2015	п.55-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,047	56435,00	--	59087	--	59087	--	63814
					--	--	--	--		4727	
23	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	п.56-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,914271	273109,00	--	249696	--	249696	--	269671
					--	--	--	--		19976	
24	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	п.57-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,72	172587,00	--	124263	--	124263	--	134204
					--	--	--	--		9941	
25	С123-060408-0102 2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	п.58-Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,012	23504,00	--	282	--	282	--	305
					--	--	--	--		23	
		Трубы									
26	Ц13-080206-2204 1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	п.59-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	648	139,16	6,42	90177	4163	17067	50637	152079
					106,40	2,13	68947	1383		11265	
27	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	п.60-Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	613	237,43	8,98	145542	5504	48726	67040	229588
					148,96	2,93	91312	1798		17007	
28	Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	п.61-Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	35	261,63	11,43	9157	400	2799	4384	14624
					170,24	3,73	5958	131		1083	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	п.62-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	260	24,00	--	6240	--	6240	--	6739
					--	--	--	--		499	
30	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	п.63-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	353	29,00	--	10237	--	10237	--	11056
					--	--	--	--		819	
31	С123-010504-0106 2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	п.64-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	35	133,00	--	4655	--	4655	--	5027
					--	--	--	--		372	
32	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	п.65-Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	14	197,62	2,20	2767	31	268	1778	4908
					176,26	0,09	2468	1		364	
33	С123-061710-0108 2306-1710-0108 РСНБ РК 2015	п.66-Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	14	159,00	--	2226	--	2226	--	2404
					--	--	--	--		178	
34	Ц13-080301-1401 1308-0301-1401 РСНБ РК 2015	п.67-Наконечник медный флажковый (фигурный) кабельный сечением до 360 мм2. Присоединение машины к электрической сети. Добавлять за каждое присоединение к соответствующей норме	шт.	60	1093,57	34,00	65614	2040	4014	42987	117290
					992,67	2,40	59560	144		8688	
35	С123-061702-0905 2306-1702-0905 РСНБ РК 2015	п.68-Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-50 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,6	78005,00	--	46803	--	46803	--	50547
					--	--	--	--		3744	
		Заземление и молниезащита									
36	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.69-Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	107	268,63	57,54	28743	6157	7786	11786	43772
					138,32	14,67	14800	1570		3242	
37	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	п.70-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,10962	262771,00	--	28805	--	28805	--	31109
					--	--	--	--		2304	
38	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	п.71-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0157	270976,00	--	4254	--	4254	--	4595
					--	--	--	--		340	
39	Е11-330105-1102 1133-0105-1102 РСНБ РК 2015	п.72-Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	14	673,94	51,84	9435	726	89	6896	17638
					615,73	--	8620	--		1307	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	п.73-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК [illegible]-2014	т	0,03458	222711,00	--	7701	--	7701	--	8317
					--	--	--	--		616	
41	Ц13-080208-0204 1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.74-Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	12	250,74	51,11	3009	613	481	1487	4856
					159,60	12,53	1915	150		360	
42	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	п.75-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (10мм)	т	0,007404	227538,00	--	1685	--	1685	--	1819
					--	--	--	--		135	
43	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	п.76-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	120	293,99	138,27	35279	16592	5511	12767	51891
					109,80	37,97	13176	4557		3844	
44	С123-060902-0309 2306-0902-0309 РСНБ РК 2015	п.77-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,12	145730,00	--	17488	--	17488	--	18887
					--	--	--	--		1399	
45	Ц13-080206-0102 1308-0206-0102 РСНБ РК 2015	п.78-Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования	м	16	228,61	2,47	3658	40	434	2293	6427
					198,98	0,09	3184	1		476	
46	С123-070202-0304 2307-0202-0304 РСНБ РК 2015	п.79-Коробки ответвительные с гладкими стенками, прозрачные, степень защиты IP56, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм (коробка с медной шиной и винтовыми зажимами ШДУП)	шт.	16	2558,00	--	40928	--	40928	--	44202
					--	--	--	--		3274	
47	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	п.80-Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	14,9	1047,84	--	15613	--	--	11241	29002
					1047,84	--	15613	--		2148	
48	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	п.81-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	14,9	649,59	--	9679	--	--	6969	17980
					649,59	--	9679	--		1332	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								5523578
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1739689				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					390309			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					116560			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1488271		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						171684		
		- Накладные расходы	Тенге							1337186	
		- Сметная прибыль	Тенге							396435	
	ИТОГО по акту:		Тенге								5 523 578
	Временные здания и сооружения 0,9х0,8%		Тенге								38 534
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге								5 562 112
	Доп.затраты при производстве стр.-монтажных работ в зимнее время 1,7%		Тенге								91 637

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого с дополнительныеми затратми		Тенге								5 653 749
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								109 641
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге								5 763 390
	Итого в текущих ценах 2019 г. с коэф. К-1,0498961		Тенге								6 050 961
	НДС 12%		Тенге								726 115
	Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге								6 777 076
	Итого в текущих ценах с коэф.понижения К-0,9		**Тенге**								**6 099 368,16**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"
БИН 060140009750
Руководитель _____ **Бажиров Н.О.**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346
Директор _____ **Бижанов К.Х.**

Эксперты авторского надзора:
ТОО ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "КОСТАНАЙДОРПРОЕКТ"
гип _____ Недошева Л.Н

Все работы в соответствии с ПСД

Эксперты технического надзора:
Эксперт технического надзора ТОО "DS&V" БИН 050140000110
_____ **Тойымбетов Б.К.**
№KZ74VJE00032330, KZ25VJE00038062

Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Ресрублики Казахстан
от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование строительства и его адрес: _ Реконструкция 16-ти квартирного жилого дома по ул.Алтынсарина, 12 в с. Боровское Мендыкаринского района Костанайской области

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		23	27.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция 16-ти квартирного жилого дома по ул.Алтынсарина, 12 в с. Боровское Мендыкаринского района Костанайской области	59 871 937,16	31 135 658,18							3 736 278,98	34 871 937,16

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района" БИН 060140009750

Руководитель _____Бажиров Н.О.

Подрядчик:
ТОО "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346

Директор _____Бижанов К.Х.

Эксперты авторского надзора:
ТОО ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "КОСТАНАЙДОРПРОЕКТ"

_____

Эксперты технического надзора:
Эксперт технического надзора ТОО "DS&V" БИН 050140000410

№KZ74VJE00032330, KZ25VJE00038062 _____Тойымбетов Б.К.