Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Ресрублики Казахстан
от 2 апреля 2019 года №178

аказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"
Іодрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция 16-ти квартирного жилого дома по ул.Алтынсарина, 12 в с. Боровское Мендыкаринского района Костанайской области

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код		
		23	27.04.2020						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция 16-ти квартирного жилого дома по ул.Алтынсарина, 12 в с. Боровское Мендыкаринского района Костанайской области	73 946 787,16	12 566 830,36							1 508 019,64	14 074 850,00

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района" БИН 060140009750

Руководитель _____ **Бажиров Н.О.**

Подрядчик:
ТОО "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346

Директор _____ **Бижанов К.Х.**

Эксперты авторского надзора:
ТОО ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "КОСТАНАЙДОРПРОЕКТ"

_____ Мадютова Л.Н

Эксперты технического надзора:
Эксперт технического надзора ТОО "DS&V" БИН 050140000110

_____ **Тойымбетов Б.К.**

№KZ74VJE00032330, KZ25VJE00038062

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Реконструкция 16-ти квартирного жилого дома по ул.Алтынсарина, 12 в с. Боровское Мендыкаринского района Костанайской области

Наименование объекта: 16-ти квартирый жилой дом

Договор: №23 от 27.04.2020 года

РЕЕСТР 3

актов за август 2020 года

N п.п.	№ актов	№ смет	Наименование работ и затрат	Сумма, тенге
1	2	3	4	5
1	3-1	2-1-1	Общестроительные работы	5 787 615
2	3-2	2-1-2	Отопление	6 107 280
3	3-3	2-1-4	Водоснабжение	1 703 187
4	3-4	2-1-5	Горячее водоснабжение	476 768
	ИТОГО:			**14 074 850,00**

Сдал:

Принял:

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Реконструкция 16-ти квартирного жилого дома по ул.Алтынсарина, 12 в с. Боровское Мендыкаринского района Костанайской области

Наименование объекта: 16-ти квартирый жилой дом

Договор: №23 от 27.04.2020 года

Акт №3-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за август 2020 года

№2-1-1 Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Помещение теплового и водомерного узлов Лист АС-23									
		Крыша									
1	С121-110101-0120 2111-0101-0120 РСНБ РК 2015	п.20-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-160 ГОСТ 9573-2012	м3	1,6892	21078,00	--	35605	--	35605	--	38453
					--	--	--	--		2848	
		Двери Лист АС-20									
2	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.42-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	48,51	1467,74	69,94	71200	3393	22624	41903	122151
					931,41	28,36	45183	1376		9048	
3	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	п.43-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	13,23	9861,00	--	130461	--	130461	--	140898
					--	--	--	--		10437	
4	С121-090102-0111 2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	п.44-Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	13,23	13055,00	--	172718	--	172718	--	186535
					--	--	--	--		13817	
5	С121-090102-0110 2109-0102-0110 РСНБ РК 2015	п.45-Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	11,76	12525,00	--	147294	--	147294	--	159078
					--	--	--	--		11784	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	п.46-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	10,29	12197,00	--	125507	--	125507	--	135548
					--	--	--	--		10041	
		Утепление тамбура Лист АС-17									
7	С121-110101-0120 2111-0101-0120 РСНБ РК 2015	п.50-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-160 ГОСТ 9573-2012	м3	3,06032	21078,00	--	64505	--	64505	--	69666
					--	--	--	--		5160	
		Подпольные каналы Лист АС-27									
8	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	п.96-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,1	21348,65	7,68	87529	31	74848	11891	107374
					3085,38	--	12650	--		7954	
9	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.97-Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	4,5	31184,43	2087,28	140330	9393	107562	23393	176820
					5194,35	395,28	23375	1779		13098	
10	Е11-070202-0108 1107-0202-0108 РСНБ РК 2015	п.98-Плиты покрытия. Укладка	шт. сборных конструкций	13	6682,63	1246,03	86874	16198	45656	34905	131521
					1924,64	350,75	25020	4560		9742	
11	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	п.99-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,26	83359,00	--	21673	--	21673	--	23407
					--	--	--	--		1734	
12	С121-130816-2202 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	п.100-Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	27,5	450,00	--	12375	--	12375	--	13365
					--	--	--	--		990	
13	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.101-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	37,5	823,76	19,83	30891	744	21545	8076	42085
					229,38	2,20	8602	82		3117	
		Приямок 600х800 Лист АС-30									
14	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	п.102-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	0,8645	223,08	27,85	193	24	117	57	270
					60,47	9,66	52	8		20	
15	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	п.103-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,1	22060,13	906,53	2206	91	1759	351	2762
					3557,82	298,84	356	30		205	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	п.104-Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,27	22274,55	1232,50	6014	333	4892	781	7339
					2922,30	258,32	789	70		544	
17	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	п.105-Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН-1)	т	0,00423	364407,35	1171,35	1541	5	691	771	2497
					199782,00	465,93	845	2		185	
18	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	п.106-Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,003864	437781,93	12093,33	1692	47	868	922	2823
					201110,00	1174,86	777	5		209	
19	С121-050201-0702 2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	п.107-Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0036	216050,00	--	778	--	778	--	840
					--	--	--	--		62	
20	С121-130207-1020 2113-0207-1020 РСНБ РК 2015	п.108-Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм									
			шт.	4	36,00	--	144	--	144	--	156
					--	--	--	--		12	
21	Е11-340107-0101 1134-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	п.109-Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство	м2 настила	0,5376	21768,78	1067,33	11703	574	8390	2265	15086
					5094,02	450,18	2739	242		1117	
22	С121-050110-0202 2105-0110-0202 РСНБ РК 2015	п.110-Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,0225	227538,00	--	5120	--	5120	--	5529
					--	--	--	--		410	
23	С121-130816-2202 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	п.111-Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	3,125	450,00	--	1406	--	1406	--	1519
					--	--	--	--		113	
24	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	п.112-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,18	88,32	2,22	193	5	108	56	268
					36,79	0,22	80	--		20	
25	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К-2 к объему	п.113-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,36	86,53	1,57	377	7	276	65	478
					21,49	0,22	94	1		35	
26	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.114-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,04	823,76	19,83	1680	40	1172	439	2289

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					229,38	2,20	468	4		170	
			Приямок 500х500 Лист АС-31								
27	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	п.115-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1	223,08	27,85	223	28	135	66	312
					60,47	9,66	60	10		23	
28	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	п.116-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,1	22060,13	906,53	2206	91	1759	351	2762
					3557,82	298,84	356	30		205	
29	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	п.117-Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,3	22274,55	1232,50	6682	370	5435	868	8155
					2922,30	258,32	877	77		604	
30	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	п.118-Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН-1)	т	0,006768	364407,35	1171,35	2466	8	1106	1233	3996
					199782,00	465,93	1352	3		296	
31	Е11-340107-0101 1134-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	п.119-Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство	м2 настила	0,3364	21768,78	1067,33	7323	359	5250	1417	9440
					5094,02	450,18	1714	151		699	
32	С121-050110-0202 2105-0110-0202 РСНБ РК 2015	п.120-Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,0141	227538,00	--	3208	--	3208	--	3465
					--	--	--	--		257	
33	С121-130816-2202 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	п.121-Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	3,125	450,00	--	1406	--	1406	--	1519
					--	--	--	--		113	
34	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	п.122-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,67	88,32	2,22	59	1	33	17	82
					36,79	0,22	25	--		6	
35	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К-2 к объему	п.123-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,34	86,53	1,57	116	2	85	20	147
					21,49	0,22	29	--		11	
36	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.124-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,88	823,76	19,83	2372	57	1654	620	3232
					229,38	2,20	661	6		239	
		Полы 1 этаж									
			Тип пола II (керам. плитка)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.134-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	54,68	3837,83	66,10	209853	3614	150886	53479	284398
					1012,30	28,16	55353	1540		21067	
38	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	п.135-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	107,2	519,09	1,49	55646	159	28113	25798	87959
					255,35	0,66	27374	71		6516	
		Тип пола VI (бетонный)									
39	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	п.140-Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	11,4	148,99	0,99	1698	11	385	1228	3161
					114,19	0,44	1302	5		234	
		Полы 2 этаж									
		Тип пола III (керам. плитка)									
40	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.145-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство									
			м2 покрытия	25,32	3837,83	66,10	97174	1674	69869	24764	131693
					1012,30	28,16	25631	713		9755	
41	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	п.146-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	57,6	519,09	1,49	29899	86	15105	13861	47262
					255,35	0,66	14708	38		3501	
		Тип пола IV (линолеум)									
42	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.151-Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	190	3198,58	19,05	607731	3619	540750	61116	722354
					333,49	8,71	63362	1654		53508	
43	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	п.152-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	92	258,61	0,74	23792	68	14461	8736	35131
					100,69	0,33	9263	30		2602	
		Тип пола V (керам. плитка)									
44	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	п.153-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	21,68	3837,83	66,10	83204	1433	59824	21204	112761
					1012,30	28,16	21947	611		8353	
45	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	п.154-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	35,4	519,09	1,49	18376	53	9284	8519	29046
					255,35	0,66	9039	23		2152	
		Кровля Лист АС-19									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	С121-110101-0120 2111-0101-0120 РСНБ РК 2015	п.157-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-160 ГОСТ 9573-2012	м3	87,5088	21078,00	--	1844510	--	1844510	--	1992071
					--	--	--	--		147561	
		Вентиляционные каналы Лист АС-39-40									
47	Е11-200701-0408 1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	п.194-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	22876,91	203,33	22877	203	19568	3094	28048
					3105,82	51,06	3106	51		2078	
48	Е11-200701-0407 1120-0701-0407 РСНБ РК 2015	п.195-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	19715,26	193,88	19715	194	16987	2533	24028
					2533,69	51,06	2534	51		1780	
49	Е11-200701-0406 1120-0701-0406 РСНБ РК 2015	п.196-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	14622,65	157,72	14623	158	12698	1771	17705
					1767,45	39,53	1767	40		1311	
		Отделочные работы внутренние Лист АС-									
		1 этаж стены									
50	Е11-150403-0108 1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	п.257-Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	282,265	397,75	1,43	112272	403	60113	41550	166127
					183,36	0,64	51756	181		12306	
		2 этаж стены									
51	Е11-150206-0102 1115-0206-0102 РСНБ РК 2015	п.258-Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями (затирка)	м2 отделываемой поверхности	46,26	372,40	4,19	17227	194	4534	10074	29485
					270,19	2,02	12499	94		2184	
52	Е11-150403-0108 1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	п.262-Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	171,9	397,75	1,43	68374	245	36609	25304	101172
					183,36	0,64	31520	110		7494	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5234268
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				457263				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					43914			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13649			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3911861		
		- Накладные расходы	Тенге							433498	
		- Сметная прибыль	Тенге							387727	
	ИТОГО по акту:		Тенге								5 234 268
	Временные здания и сооружения 0,9х0,8%		Тенге								37 687
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге								5 271 955

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Доп.затраты при производстве стр.-монтажных работ в зимнее время 1,7%	Тенге								89 623
		Итого с дополнительныеми затратми	Тенге								5 361 578
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								107 232
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								5 468 810
		Итого в текущих ценах 2019 г. с коэф. К-1,0498961	Тенге								5 741 682
		НДС 12%	Тенге								689 002
		Стоимость строительно-монтажных работ	Тенге								6 430 684
		Итого в текущих ценах с коэф.понижения К-0,9	**Тенге**								**5 787 615**

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"
БИН 060140009750

Руководитель_____**Бажиров Н.О.**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346

Директор _____**Бижанов К.Х.**

Эксперты авторского надзора:
ТОО ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "КОСТАНАЙДОРПРОЕКТ"

_____Мадочиева Л.Н

Эксперты технического надзора:
Эксперт технического надзора ТОО "DS&V" БИН 050140000110

_____**Тойымбетов Б.К.**

№KZ74VJE00032330, KZ25VJE00038062

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Реконструкция 16-ти квартирного жилого дома по ул.Алтынсарина, 12 в с. Боровское Мендыкаринского района Костанайской области

Наименование объекта: 16-ти квартирый жилой дом

Договор: №23 от 27.04.2020 года

Акт №3-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за август 2020 года

№2-1-2 Отопление

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отопление									
1	Ц13-110203-0102 1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	п.15-Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	42	1027,72	--	43164	--	1851	30985	80081
					983,65	--	41313	--		5932	
2	С123-041008-0418 2304-1008-0418 РСНБ РК 2015	п.16-Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, трехосевая версия, правое исполнение, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	42	8312,00	--	349104	--	349104	--	377032
					--	--	--	--		27928	
3	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	п.33-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	40,1	1570,26	26,46	62967	1061	161	60523	133370
					1539,77	0,33	61745	13		9879	
4	С123-010701-0114 2301-0701-0114 РСНБ РК 2015 К-0,99 к объему	п.34-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	15,147	1232,00	--	18661	--	18661	--	20154
					--	--	--	--		1493	
5	С123-010701-0114 2301-0701-0114 РСНБ РК 2015 К-0,99 к объему	п.35-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 (38х3,0)	м	24,552	1232,00	--	30248	--	30248	--	32668
					--	--	--	--		2420	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	п.36-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	38,8	1422,14	22,38	55179	868	250	52988	116820
					1393,32	0,22	54061	9		8653	
7	С123-010701-0108 2301-0701-0108 РСНБ РК 2015	п.37-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	38,8	590,00	--	22892	--	22892	--	24723
					--	--	--	--		1831	
8	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	п.38-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	110,1	1210,20	15,77	133243	1737	1262	127648	281763
					1182,96	0,08	130244	9		20871	
9	С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ РК 2015 К-0,99 к объему	п.39-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009									
			м	93,555	327,00	--	30592	--	30592	--	33040
					--	--	--	--		2447	
10	С123-010701-0104 2301-0701-0104 РСНБ РК 2015 К-0,99 к объему	п.40-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	15,444	296,00	--	4571	--	4571	--	4937
					--	--	--	--		366	
11	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К-2 к объему за 2 раза	п.43-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (Вектор)	м2	14,28	40,18	2,29	574	33	--	376	1025
					37,89	0,23	541	3		76	
12	С121-130801-0608 2113-0801-0608 РСНБ РК 2015	п.44-Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл (Вектор)	кг	1,9992	2240,00	--	4478	--	4478	--	4836
					--	--	--	--		358	
13	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	п.45-Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,48	34794,66	1653,58	16701	794	5469	8197	26890
					21745,36	723,80	10438	347		1992	
14	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	п.46-Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,7392	15597,00	--	11529	--	11529	--	12452
					--	--	--	--		922	
15	Е11-260301-0702 1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	п.47-Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	17,045	948,88	25,19	16174	429	7980	5970	23915
					455,53	5,32	7765	91		1771	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С121-130803-1607 2113-0803-1607 РСНБ РК 2015	п.48-Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-13 ГОСТ 19170-2001	м2	19,60175	327,00	--	6410	--	6410	--	6923
					--	--	--	--		513	
17	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	п.49-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	228	1257,15	826,89	286629	188530	--	145538	466741
					430,26	214,52	98099	48909		34573	
18	С123-020501-0701 2302-0501-0701 РСНБ РК 2015	п.50-Угольник обжимной удлиненный с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 16x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	16	665,00	--	10640	--	10640	--	11491
					--	--	--	--		851	
19	С123-020501-0702 2302-0501-0702 РСНБ РК 2015	п.51-Угольник обжимной удлиненный с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	192	1170,00	--	224640	--	224640	--	242611
					--	--	--	--		17971	
20	С123-020502-0104 2302-0502-0104 РСНБ РК 2015	п.52-Муфта-пресс с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	20	994,00	--	19880	--	19880	--	21470
					--	--	--	--		1590	
21	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	п.53-Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	120	1852,57	1217,57	222308	146109	--	112976	362107
					634,99	315,98	76199	37918		26823	
22	С123-020501-1502 2302-0501-1502 РСНБ РК 2015	п.54-Тройник обжимной с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	60	1834,00	--	110040	--	110040	--	118843
					--	--	--	--		8803	
23	С123-020501-1302 2302-0501-1302 РСНБ РК 2015	п.55-Тройник обжимной с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	60	1926,00	--	115560	--	115560	--	124805
					--	--	--	--		9245	
		Узлы управления поквартирных систем									
24	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.56-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	32	1920,85	92,55	61467	2961	9619	48264	118510
					1527,73	11,31	48887	362		8779	
25	С123-040905-0902 2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	п.57-Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	28	1090,00	--	30520	--	30520	--	32962
					--	--	--	--		2442	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	п.58-Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	696,00	--	2784	--	2784	--	3007
					--	--	--	--		223	
27	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.61-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	32	1920,85	92,55	61467	2961	9619	48264	118510
					1527,73	11,31	48887	362		8779	
28	С123-041009-0301 2304-1009-0301 РСНБ РК 2015	п.62-Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	59012,00	--	118024	--	118024	--	127466
					--	--	--	--		9442	
29	С123-041009-0302 2304-1009-0302 РСНБ РК 2015	п.63-Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	14	63323,00	--	886522	--	886522	--	957444
					--	--	--	--		70922	
30	С123-041006-2102 2304-1006-2102 РСНБ РК 2015	п.64-Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	14	17818,00	--	249452	--	249452	--	269408
					--	--	--	--		19956	
31	С123-041006-2101 2304-1006-2101 РСНБ РК 2015	п.65-Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	16185,00	--	32370	--	32370	--	34960
					--	--	--	--		2590	
32	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	п.66-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	8	13674,39	146,96	109395	1176	101643	6767	125455
					821,94	41,20	6576	330		9293	
33	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	п.70-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	1920,85	92,55	15367	740	2405	12066	29627
					1527,73	11,31	12222	90		2195	
34	С123-041009-0303 2304-1009-0303 РСНБ РК 2015	п.71-Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	8	80978,00	--	647824	--	647824	--	699650
					--	--	--	--		51826	
35	С123-020502-1603 2302-0502-1603 РСНБ РК 2015	п.72-Переходник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20x3/4 СТ РК 1893-2009	шт.	28	1266,00	--	35448	--	35448	--	38284
					--	--	--	--		2836	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С123-020502-1601 2302-0502-1601 РСНБ РК 2015	п.73-Переходник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 16х1/2 СТ РК 1893-2009	шт.	4	900,00	--	3600	--	3600	--	3888
					--	--	--	--		288	
37	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	п.74-Краны воздушные. Установка	комплект	16	166,21	--	2659	--	319	2293	5348
					146,22	--	2340	--		396	
38	С123-051313-0304 2305-1313-0304 РСНБ РК 2015	п.75-Группа сервисная концевая, модель R554CY, с ручным воздухоотводным клапаном, типа Giacomini (FHF-EA)	шт.	16	3790,00	--	60640	--	60640	--	65491
					--	--	--	--		4851	
39	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	п.76-Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	32	1852,57	1217,57	59282	38962	--	30127	96562
					634,99	315,98	20320	10111		7153	
40	С123-020301-1005 2302-0301-1005 РСНБ РК 2015	п.77-Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 25х1/2х25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28	355,00	--	9940	--	9940	--	10735
					--	--	--	--		795	
41	С123-020301-1003 2302-0301-1003 РСНБ РК 2015	п.78-Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 20х1/2х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	293,00	--	1172	--	1172	--	1266
					--	--	--	--		94	
42	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	п.79-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	22	1257,15	826,89	27657	18192	--	14043	45036
					430,26	214,52	9466	4719		3336	
43	С123-020501-0504 2302-0501-0504 РСНБ РК 2015	п.80-Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 32х32 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	2	4599,00	--	9198	--	9198	--	9934
					--	--	--	--		736	
44	С123-020501-0503 2302-0501-0503 РСНБ РК 2015	п.81-Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 26х26 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	8	2097,00	--	16776	--	16776	--	18118
					--	--	--	--		1342	
45	С123-020502-0212 2302-0502-0212 РСНБ РК 2015	п.82-Муфта-пресс переходная с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 32х26 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	8	1944,00	--	15552	--	15552	--	16796
					--	--	--	--		1244	
46	С123-020502-0213 2302-0502-0213 РСНБ РК 2015	п.83-Муфта-пресс переходная с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 40х32 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009(45х38)	шт.	4	2592,00	--	10368	--	10368	--	11197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		829	
47	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	п.84-Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	16	1852,57	1217,57	29641	19481	--	15063	48281
					634,99	315,98	10160	5056		3576	
48	С123-020301-1103 2302-0301-1103 РСНБ РК 2015	п.85-Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 32х25х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	555,00	--	4440	--	4440	--	4795
					--	--	--	--		355	
49	С123-020301-1102 2302-0301-1102 РСНБ РК 2015	п.86-Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 32х20х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	534,00	--	4272	--	4272	--	4614
					--	--	--	--		342	
50	С123-020101-0607 2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	п.87-Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	648,00	--	1296	--	1296	--	1400
					--	--	--	--		104	
51	С123-020101-1004 2302-0101-1004 РСНБ РК 2015	п.88-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	261,00	--	522	--	522	--	564
					--	--	--	--		42	
52	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	п.89-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	26	1257,15	826,89	32686	21499	--	16596	53225
					430,26	214,52	11187	5577		3943	
53	С123-020501-0502 2302-0501-0502 РСНБ РК 2015	п.90-Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	22	1567,00	--	34474	--	34474	--	37232
					--	--	--	--		2758	
54	С123-020502-0204 2302-0502-0204 РСНБ РК 2015	п.91-Муфта-пресс переходная с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20х18 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	4	1136,00	--	4544	--	4544	--	4908
					--	--	--	--		364	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								5523370
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				650448				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					445534			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					113907			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3279561		
		- Накладные расходы	Тенге							738684	
		- Сметная прибыль	Тенге							409139	
	ИТОГО по акту:		Тенге								5 523 370
	Временные здания и сооружения 0,9х0,8%		Тенге								39 768
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге								5 563 138
	Доп.затраты при производстве стр.-монтажных работ в зимнее время 1,7%		Тенге								94 573

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с дополнительньіеми затратми	Тенге								5 657 712
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								113 154
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								5 770 866
		Итого в текущих ценах 2019 г. с коэф. К-1,0498961	Тенге								6 058 810
		НДС 12%	Тенге								727 057
		Стоимость строительно-монтажных работ	Тенге								6 785 867
		Итого в текущих ценах с коэф.понижения К-0,9	**Тенге**								**6 107 280**

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"
БИН 060140009750

Руководитель_____Бажиров Н.О.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346

Директор _____Бижанов К.Х.

Эксперты авторского надзора:
ТОО ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "КОСТАНАЙДОРПРОЕКТ"

Мадлшева Л.Н

Эксперты технического надзора:
Эксперт технического надзора ТОО "DS&V" БИН 050140000110

Тойымбетов Б.К.

№KZ74VJE00032330, KZ25VJE00038062

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Реконструкция 16-ти квартирного жилого дома по ул.Алтынсарина, 12 в с. Боровское Мендыкаринского района Костанайской области

Наименование объекта: 16-ти квартирый жилой дом

Договор: №23 от 27.04.2020 года

Акт №3-3

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за август 2020 года

№2-1-4 Водоснабжение

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Водопровод В1									
1	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	п.1-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	1266,42	18,40	25328	368	165	24302	53601
					1239,75	0,13	24795	3		3970	
2	С123-010701-0108 2301-0701-0108 РСНБ РК 2015 К-0,99 к объему	п.2-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	19,8	590,00	--	11682	--	11682	--	12617
					--	--	--	--		935	
3	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	п.3-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	146	1175,29	15,31	171592	2236	1674	164340	362807
					1148,51	0,08	167682	12		26875	
4	С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ РК 2015 К-0,99 к объему	п.4-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	52,47	327,00	--	17158	--	17158	--	18530
					--	--	--	--		1373	
5	С123-010701-0103 2301-0701-0103 РСНБ РК 2015 К-0,99 к объему	п.5-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	92,07	251,00	--	23110	--	23110	--	24958

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1849	
6	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	п.6-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	19,5	1380,91	21,73	26928	424	126	25855	57005
					1352,74	0,21	26378	4		4223	
7	С123-010701-0109 2301-0701-0109 РСНБ РК 2015 К-0,99 к объему	п.7-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	19,305	700,00	--	13514	--	13514	--	14595
					--	--	--	--		1081	
8	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	п.8-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	1652,58	29,55	24789	443	53	23814	52491
					1619,55	0,48	24293	7		3888	
9	С123-010701-0110 2301-0701-0110 РСНБ РК 2015 К-0,99 к объему	п.9-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 4,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 (50х4)	м	14,85	1394,00	--	20701	--	20701	--	22357
					--	--	--	--		1656	
10	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	п.10-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	1524,64	25,69	15246	257	40	14653	32292
					1494,93	0,32	14949	3		2392	
11	С123-010701-0114 2301-0701-0114 РСНБ РК 2015 К-0,99 к объему	п.11-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	9,9	1232,00	--	12197	--	12197	--	13173
					--	--	--	--		976	
12	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	п.34-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	148	1220,53	802,80	180638	118815	--	91720	294148
					417,73	208,27	61823	30824		21789	
13	С123-020501-0501 2302-0501-0501 РСНБ РК 2015	п.35-Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 16х16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	128	797,00	--	102016	--	102016	--	110177
					--	--	--	--		8161	
14	С123-020501-0504 2302-0501-0504 РСНБ РК 2015	п.36-Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 32х32 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (50х50; 40х40)	шт.	10	4599,00	--	45990	--	45990	--	49669
					--	--	--	--		3679	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С123-020501-0503 2302-0501-0503 РСНБ РК 2015	п.37-Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 26х26 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	8	2097,00	--	16776	--	16776	--	18118
					--	--	--	--		1342	
16	С123-020502-0213 2302-0502-0213 РСНБ РК 2015	п.38-Муфта-пресс переходная с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 40х32 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (переход 40х32, 50х40)	шт.	2	2592,00	--	5184	--	5184	--	5599
					--	--	--	--		415	
17	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	п.39-Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	75	1798,61	1182,11	134896	88658	--	68553	219725
					616,50	306,78	46237	23008		16276	
18	С123-020501-1223 2302-0501-1223 РСНБ РК 2015	п.40-Тройник обжимной переходной, с латунным корпусом, DN 32х32х26 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	7	5927,00	--	41489	--	41489	--	44808
					--	--	--	--		3319	
19	С123-020501-1215 2302-0501-1215 РСНБ РК 2015	п.41-Тройник обжимной переходной, с латунным корпусом, DN 32х26х32 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	3	5919,00	--	17757	--	17757	--	19178
					--	--	--	--		1421	
20	С123-020501-1205 2302-0501-1205 РСНБ РК 2015	п.42-Тройник обжимной переходной, с латунным корпусом, DN 20х26х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	8	3050,00	--	24400	--	24400	--	26352
					--	--	--	--		1952	
21	С123-020501-1104 2302-0501-1104 РСНБ РК 2015	п.43-Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 32х32х32 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	1	7857,00	--	7857	--	7857	--	8486
					--	--	--	--		629	
22	С123-020501-1101 2302-0501-1101 РСНБ РК 2015	п.44-Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 16х16х16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	48	1153,00	--	55344	--	55344	--	59772
					--	--	--	--		4428	
23	С123-020501-1208 2302-0501-1208 РСНБ РК 2015	п.45-Тройник обжимной переходной, с латунным корпусом, DN 26х20х16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	8	2302,00	--	18416	--	18416	--	19889
					--	--	--	--		1473	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								1540347
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				366159				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					211201			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					53861			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						435649		
		- Накладные расходы	Тенге							413237	
		- Сметная прибыль	Тенге							114102	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО по акту:			Тенге								1 540 347
Временные здания и сооружения 0,9х0,8%			Тенге								11 090
Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге								1 551 437
Доп.затраты при производстве стр.-монтажных работ в зимнее время 1,7%			Тенге								26 374
Итого с дополнительныеми затратми			Тенге								1 577 812
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге								31 556
Итого с непредвиденными работами и затратами			Тенге								1 609 368
Итого в текущих ценах 2019 г. с коэф. К-1,0498961			Тенге								1 689 669
НДС 12%			Тенге								202 760
Стоимость строительно-монтажных работ			Тенге								1 892 430
Итого в текущих ценах с коэф.понижения К-0,9			**Тенге**								**1 703 187**

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"
БИН 060140009750
Руководитель _____ **Бажиров Н.О.**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346

Директор _____ **Бижанов К.Х.**

Эксперты авторского надзора:
ТОО ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "КОСТАНАЙДОРПРОЕКТ"
_____ Мазунова Л.Н

Эксперты технического надзора:
Эксперт технического надзора ТОО "DS&V" БИН 050140000110
_____ **Тойымбетов Б.К.**
№KZ74VJE00032330, KZ25VJE00038062

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Реконструкция 16-ти квартирного жилого дома по ул.Алтынсарина, 12 в с. Боровское Мендыкаринского района Костанайской области

Наименование объекта: 16-ти квартирый жилой дом

Договор: №23 от 27.04.2020 года

Акт №3-4

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за август 2020 года

№2-1-5 Горячее водоснабжение

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	п.1-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	55	1266,42	18,40	69653	1012	455	66830	147402
					1239,75	0,13	68186	7		10919	
2	С123-010701-0108 2301-0701-0108 РСНБ РК 2015 К-0,99 к объему	п.2-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	54,45	590,00	--	32126	--	32126	--	34696
					--	--	--	--		2570	
3	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	п.8-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	64	1220,53	802,80	78114	51379	--	39663	127199
					417,73	208,27	26734	13329		9422	
4	С123-020501-0501 2302-0501-0501 РСНБ РК 2015	п.9-Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 16x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	64	797,00	--	51008	--	51008	--	55089
					--	--	--	--		4081	
5	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	п.10-Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	16	1798,61	1182,11	28778	18914	--	14625	46875
					616,50	306,78	9864	4908		3472	
6	С123-020501-1101 2302-0501-1101 РСНБ РК 2015	п.11-Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 16x16x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	16	1153,00	--	18448	--	18448	--	19924
					--	--	--	--		1476	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								431185
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				104785				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					71305			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18245			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						102037		
		- Накладные расходы	Тенге							121118	
		- Сметная прибыль	Тенге							31940	
		ИТОГО по акту:	Тенге								431 185
		Временные здания и сооружения 0,9х0,8%	Тенге								3 105
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								434 290
		Доп.затраты при производстве стр.-монтажных работ в зимнее время 1,7%	Тенге								7 383
		Итого с дополнительныеми затратми	Тенге								441 672
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								8 833
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								450 506
		Итого в текущих ценах 2019 г. с коэф. К-1,0498961	Тенге								472 984
		НДС 12%	Тенге								56 758
		Стоимость строительно-монтажных работ	Тенге								529 743
		Итого в текущих ценах с коэф.понижения К-0,9	**Тенге**								**476 768**

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"
БИН 060140009750
Руководитель _____ **Бажиров Н.О.**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346

Директор _____ **Бижанов К.Х.**

Эксперты авторского надзора:
ТОО ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "КОСТАНАЙДОРПРОЕКТ"
_____

Эксперты технического надзора:
Эксперт технического надзора ТОО "DS&V" БИН 050140000110
_____ **Тойымбетов Б.К.**

№KZ74VJE00032330, KZ25VJE00038062