Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за декабрь 2020 года

Генподрядчик: ТОО "СТ-СЕРВИС"

Подрядчик: ТОО "Дос и К Сервис"

Договор № 16/11/20 от 16.11.20 г.

Наименование объекта: "Строительство многоэтажных жилых домов,торговых центров и офисных помещений в ж.м. Нурсат, уч.19А г.Шымкент(Наружные инженерные сети)"

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ			
	С начала года		За месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Общестроительные работы	2 857 143	3 200 000	2 857 143	3 200 000
Всего к оплате	**2 857 143**	**3 200 000**	**2 857 143**	**3 200 000**

Генподрядчик:
Директор ТОО "СТ-СЕРВИС"

Жумабеков Д.

Подрядчик:
Директор ТОО "Дос и К Сервис"

Барлыбаев Н.

Генподрядчик: ТОО "СТ-СЕРВИС"

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Дос и К Сервис"

Договор №16/11/20 от 16.11.2020 г.

Наименование объекта: "Строительство многоэтажных жилых домов,торговых центров и офисных помещений в ж.м. Нурсат, уч.19А г.Шымкент(Наружные инженерные сети)"

АКТ

приемки выполненных работ за декабрь 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Наружные тепловые сети см.2-4									
		РАЗДЕЛ 1.ТРУБОПРОВОДЫ									
1	Е11-240105-0108 1124-0105-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 250 мм. Установка	компенсатор	2	47629,98	22745,64	95260	45491	1727	60212	167910
		НР - 99%; СП - 8%			24021,20	6388,95	48042	12778		12438	
2	Е11-240104-0107 1124-0104-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 400 мм. Установка	компенсатор	2	50554,08	25886,30	101108	51773	3978	58329	172192
		НР - 99%; СП - 8%			22678,40	6780,50	45357	13561		12755	
3	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	80	568,48	36,00	45478	2880	1689	40500	92856
		НР - 99%; СП - 8%			511,36	--	40909	--		6878	
4	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	12	835,54	54,00	10026	648	557	8733	20260
		НР - 99%; СП - 8%			735,08	--	8821	--		1501	
5	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	12	1092,04	72,00	13105	864	735	11391	26455
		НР - 99%; СП - 8%			958,80	--	11506	--		1960	
6	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	8	1660,47	129,35	13284	1035	743	11496	26763
		НР - 99%; СП - 8%			1438,20	13,37	11506	107		1982	
7	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	4	2622,98	215,35	10492	861	490	9102	21162
		НР - 99%; СП - 8%			2285,14	13,37	9141	53		1568	
8	Е11-221201-0107 1122-1201-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	фланец	4	3260,64	255,35	13043	1021	964	11001	25967
		НР - 99%; СП - 8%			2764,54	13,37	11058	53		1923	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-221201-0109 1122-1201-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 350 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	4	5040,98 4314,60	392,70 26,74	20164 17258	1571 107	1335	17192 2988	40344
10	Е11-221201-0110 1122-1201-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	4	5454,41 4618,22	456,05 40,11	21818 18473	1824 160	1521	18447 3221	43486
11	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,31982	692914,48 236024,60	444411,98 123096,48	221608 75485	142132 39369	3991	113706 26825	362139
12	Е11-130301-1705 1113-0301-1705 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	134,8847288	318,66 17,33	2,98 0,53	42983 2337	402 72	40244	1663 3572	48217
13	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ) *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	322,5028676	3580,95 2786,87	27,22 11,63	1154865 898772	8777 3751	247316	685918 147263	1988046
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1763233 1198665	259280 70012	305290 --	1047690 224874	3035797
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1763233				
	Материалы		Тенге				305288				
	Всего заработная плата		Тенге					1268678			
		Накладные расходы	Тенге				1047688				
		Сметная прибыль	Тенге				224874				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3035794				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								848
		Сметная заработная плата	Тенге					1268678			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3035794				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								848
		Сметная заработная плата	Тенге					1268678			

СМР		3 035 794
Временные здания и сооружения 0,9%	1,65683%	50 298
ИТОГО		3 086 092
Зимнее удорожание	0,85104%	26 264
Итого		3 112 356
Непредвиденные работы и затраты	2%	62 247
Итого с непредвиденными затратами		3 174 603
Итого с понижающим коэффициентом	0,9	2 857 143
НДС 12%	12%	342 857
Итого с НДС		**3 200 000**

Генподрядчик:
Директор ТОО "СТ-СЕРВИС"

Жумабеков Д.

Подрядчик:
Директор ТОО "Дос и К Сервис"

Барлыбаев Н.