Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Нуркапстрой"
Договор №179 от 29.05.2018г.
Наименование объекта: "Строительство школы на 900 мест, г.Атырау (привязка типового проекта ТП РК 900 СОШ (IVA, IVГ)-2.2-2012) (без наружных инженерных сетей), в мкр.Нурсая в г.Атырау"

Форма КС-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 179	29.05.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	СМР в отчетном месяце без НДС	СМР в базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство школы на 900 мест, г.Атырау (привязкатипового проекта ТП РК 900 СОШ (IVA, IVГ)-2.2-2012) (без наружных инженерных сетей), в мкр.Нурсая в г.Атырау	898 491 000,00	87 938 392,86							10 552 607,14	98 491 000,00
Всего к оплате с НДС	**Девяносто восемь миллионов четыреста девяносто одна тысяча тенге, 00 тиын**									

Заказчик:
Руководитель ГУ "Городской Отдел Строительства"
Жалелов А.Б._____

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Нуркапстройгаз"
Каримов Н.С._____

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Нуркапстрой"
Договор №179 от 29.05.2018г.
Наименование объекта: "Строительство школы на 900 мест, г.Атырау (привязка типового проекта ТП РК 900 СОШ (IV, IVГ)-2.2-2012)

Реестр
принятых актов выполненых работ за июнь 2019 года

№	наименование работ	Общая стоимость работ по договору, с НДС (К=0,98)	Выполнено за 2018 год, с НДС	Выполнено с начала строительства, с НДС	Выполнение 2019 года			
					март	апрель	май	июнь
I	**Строительство школы на 900 мест в мкр.Нурсая, г.Атырау**	**2 017 203 160**	**1 040 571 000,00**	**898 491 000,00**	**500 000 000,00**	**100 000 000,00**	**200 000 000,00**	**98 491 000,00**
1	**Общестроительные работы по чертежам марки КЖ**			**36 286 501,74**	**36 286 501,74**	**-**	**-**	**-**
1.1	Блок 3а			8 676 603,19	8 676 603,19			
1.2	Блок 3б			6 942 717,57	6 942 717,57			
1.3	Блок 4			5 734 568,02	5 734 568,02			
1.4	Блок 5			13 910 901,88	13 910 901,88			
1.5	Блок 6а			1 021 711,08	1 021 711,08			
2	**Общестроительные работы по чертежам марки АР**			**314 085 549,98**	**254 711 507,69**	**37 501 548,59**	**21 872 493,70**	**-**
2.1	Блок 1а,б			50 608 544,77	50 608 544,77			
2.2	Блок 2			29 014 539,30	23 276 490,61	4 251 791,08	1 486 257,61	
2.3	Блок 3а,б			95 159 898,22	68 976 746,13	17 056 773,67	9 126 378,42	
2.4	Блок 4			53 331 494,75	46 194 124,87	4 423 583,44	2 713 786,44	
2.5	Блок 5			65 370 302,31	49 446 772,00	9 375 362,60	6 548 167,71	
2.6	Блок 6а,б			20 600 770,63	16 208 829,31	2 394 037,80	1 997 903,52	
3	**Отопление и Вентиляция**			**142 445 306,06**	**60 384 840,10**	**24 412 042,63**	**57 648 423,33**	**-**
3.1	Блок 1а,б			25 259 907,25	15 378 100,01	9 881 807,24		
3.2	Блок 2			9 368 296,17	4 806 945,89	4 561 350,28		
3.3	Блок 3а,б			50 045 771,98	15 738 209,98		34 307 562,00	
3.4	Блок 4			9 367 976,84	5 194 660,01		4 173 316,83	
3.5	Блок 5			23 938 772,03	13 969 886,92	9 968 885,11		
3.6	Блок 6а,б			24 464 581,79	5 297 037,29		19 167 544,50	
4	**Водоснабжение и Канализация**			**26 463 257,15**	**19 483 970,88**	**6 667 406,04**	**311 880,23**	**-**
4.1	Блок 1а,б			4 574 751,97	3 353 678,01	1 221 073,96		
4.2	Блок 2			3 036 968,82	2 330 898,84	706 069,98		
4.3	Блок 3а,б			5 317 953,40	2 228 001,56	3 089 951,84		
4.4	Блок 4			2 545 316,19	2 233 435,96		311 880,23	
4.5	Блок 5			8 059 253,67	6 962 869,55	1 096 384,12		
4.6	Блок 6а,б			2 929 013,10	2 375 086,96	553 926,14		
5	**Электрооборудование и электроснабжение**			**97 594 112,95**	**34 352 774,14**	**31 419 002,74**	**31 822 336,07**	**-**
5.1	Блок 1а,б			22 822 691,09	8 375 434,30	14 447 256,79		
5.2	Блок 2			12 734 160,70	1 934 925,09	10 799 235,61		
5.3	Блок 3а,б			33 076 737,31	13 588 421,39		19 488 315,92	
5.4	Блок 4			4 719 605,91	1 664 293,00	3 055 312,91		
5.5	Блок 5			18 416 202,18	6 082 182,03		12 334 020,15	
5.6	Блок 6а,б			5 824 715,76	2 707 518,33	3 117 197,43		

6	**Электрооборудование и электроснабжение**			**36 490 802,16**	-	-	**36 490 802,16**	-
6.1	Пожарная сигнализация, оповещение и автоматизация, отключение вентиляции 1-6 блоки			19 053 632,05			19 053 632,05	
6.2	Телефонизация, часо-,радио-, звуко-фикации, телевидение и видеонаблюдение 1-6 блоки			17 437 170,11			17 437 170,11	
7	**Благоустройство**			**156 451 907,31**	**73 694 595,64**	-	**47 766 032,67**	**34 991 279,00**
7.1	Ограждение территории			8 180 668,46	8 180 668,46			
7.2	Асфальтобетонное покрытие			138 567 348,00	65 513 927,18		38 062 141,82	34 991 279,00
7.3	Озеленение			5 211 854,31			5 211 854,31	
7.4	МАФы			4 492 036,54			4 492 036,54	
8	**Наружные сети теплоснабжения**			**9 746 799,14**	**9 746 799,14**			
9	**Наружные сети водопровода и канализации**			**3 062 851,84**	**3 062 851,84**			
10	**Наружные слаботочные сети**			**439 891,50**			**439 891,50**	
11	**Трансформаторная подстанция**			**11 924 299,17**	**8 276 158,83**	-	**3 648 140,34**	-
11.1	Электросиловое оборудование			11 924 299,17	8 276 158,83		3 648 140,34	
12	**Технологическое оборудование**			**63 499 721,00**	-	-	-	**63 499 721,00**
12.1	Блок 1а,б			9 096 225,00				9 096 225,00
12.2	Блок 2			8 205 699,31				8 205 699,31
12.3	Блок 3а,б			30 932 884,09				30 932 884,09
12.4	Блок 4			3 627 200,30				3 627 200,30
12.5	Блок 5			6 887 831,84				6 887 831,84
12.6	Блок 6а,б			4 749 880,46				4 749 880,46
	ИТОГО	**2 017 203 160**	**1 040 571 000,00**	**898 491 000,00**	**500 000 000,00**	**100 000 000,00**	**200 000 000,00**	**98 491 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Бородской Отдел Строительства"
Жалелов А.Б._____

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Нуркапстройгаз"
Каримов Н.С._____

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Нуркапстройгаз"
Договор №179 от 29.05.2018 г.
Наименование стройки: Строительство школы на 900 мест, г.Атырау (привязка типового проекта ТП РК 900 СОШ (IVA, IVГ)-2.2-2012) (без наружных инженерных сетей), в мкр.Нурсая в г.Атырау
Наименование объекта: Строительство школы на 900 мест, г.Атырау. Благоустройство. Асфальтобетонное покрытие

Форма 2

Акт
выполненных работ
за июнь 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года **№1**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетоное покрытие					
4	**11-270602-0308 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**128.768**		**2488.94**	**320471**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0.0336	182.179	944.68	172101
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01689	91.578	1221.31	111845
		Итого оплата труда:				**52.37**	**6744**
4. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0.00347	18.814	3131.80	58923
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00347	18.814	1087.90	20468
4. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0.0101	54.762	3970.46	217431
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0101	54.762	1267.10	69389
4. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.00005	0.2711	3290.37	892
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00005	0.2711	1267.10	344
4. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0.00039	2.115	3456.71	7309
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00039	2.115	944.68	1998
4. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0014	7.591	94.23	715
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0.0028	15.182	5690.57	86392
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0028	15.182	1267.10	19237
4. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00008	0.43376	1893.09	821
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00008	0.43376	944.68	410
		Итого эксплуатация машин:				**68.70**	**8846**
4.10	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0.0937	12.0655616	25397.60	306436
4.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.000002	0.000257536	205870.68	53
4.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.00029	0.03734272	24465.24	914
4.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.000011	0.001416448	98403.14	139

4.14	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.000003	0.000386304	51147.90	20
		Итого материалов:				**2388.50**	**307562**
		НР первого уровня	%	60.3		31.58	4066
		НР второго уровня	%	4.24		106.87	13761
		Накладные расходы	%	--		138.45	17828
		Сметная прибыль	%	8		210.19	27066
		Сметная стоимость:				**2837.57**	**365365**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**320471**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**320471**
Материалы -			Тенге				**307562**
Всего заработная плата -			Тенге				**6744**
		Накладные расходы -	Тенге				**17828**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**4066**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**13761**
		Сметная прибыль -	Тенге				**27064**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**365363**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**486**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6744**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**365363**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**486**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6744**
РАЗДЕЛ 2.Асфальтобетоное покрытие (вне участка)							
5	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0.1123**		**102631.63**	**11528**
5. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.58	0.065146	1087.90	71
		Итого оплата труда:				**630.98**	**71**
5. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0.29	0.032573	4401.36	143
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0.58	0.065146	1087.90	71
		Итого эксплуатация машин:				**1276.39**	**143**
5. 3	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1.03	0.11569	98403.14	11384
		Итого материалов:				**101355.23**	**11384**
		НР первого уровня	%	60.3		380.48	43
		НР второго уровня	%	4.24		4367.71	491
		Накладные расходы	%	--		4748.20	533
		Сметная прибыль	%	8		8590.39	965
		Сметная стоимость:				**115970.21**	**13026**
6	**11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство(общ.6см)**	**м2 покрытия**	**156.0000**		**2261.82**	**352844**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0.0336	5.242	944.68	4952

6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01677	2.616	1222.33	3198
		Итого оплата труда:				**52.24**	**8149**
6. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0.00347	0.54132	3131.80	1695
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00347	0.54132	1087.90	589
6. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0.0101	1.576	3970.46	6256
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0101	1.576	1267.10	1997
6. 5	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0.00039	0.06084	3456.71	210
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00039	0.06084	944.68	57
6. 6	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0014	0.2184	94.23	21
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 7	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0.0028	0.4368	5690.57	2486
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0028	0.4368	1267.10	553
6. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00001	0.00156	1893.09	3
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00001	0.00156	944.68	1
		Итого эксплуатация машин:				**68.40**	**10671**
6. 9	21-020501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0.0925	14.43	23344.18	336857
6.10	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.000006	0.000967	205870.68	199
6.11	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.000011	0.001685	98403.14	166
		Итого материалов:				**2161.68**	**337221**
		НР первого уровня	%	60.3		31.50	4914
		НР второго уровня	%	4.24		97.24	15169
		Накладные расходы	%	--		128.74	20083
		Сметная прибыль	%	8		191.24	29834
		Сметная стоимость:				**2581.80**	**402761**
7	**11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	**м2 покрытия**	**156.0000**		**1084.13**	**169124**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0.00036	0.05616	944.68	53
		Итого оплата труда:				**0.34**	**53**
7. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.00068	0.10608	94.23	10
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0.06**	**10**
7. 3	21-020501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0.0464	7.238	23344.18	168975
7. 4	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.000006	0.000874	98403.14	86
		Итого материалов:				**1083.72**	**169060**
		НР первого уровня	%	60.3		0.21	32
		НР второго уровня	%	4.24		45.98	7172
		Накладные расходы	%	--		46.18	7204
		Сметная прибыль	%	8		90.42	14106
		Сметная стоимость:				**1220.73**	**190434**

8	**11-270602-0308 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**156.0000**		**2488.94**	**388274**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0.0336	5.242	944.68	4952
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01689	2.635	1221.31	3218
		Итого оплата труда:				**52.37**	**8170**
8. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0.00347	0.54132	3131.80	1695
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00347	0.54132	1087.90	589
8. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0.0101	1.576	3970.46	6256
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0101	1.576	1267.10	1997
8. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.00005	0.0078	3290.37	26
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00005	0.0078	1267.10	10
8. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0.00039	0.06084	3456.71	210
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00039	0.06084	944.68	57
8. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0014	0.2184	94.23	21
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0.0028	0.4368	5690.57	2486
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0028	0.4368	1267.10	553
8. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00008	0.01248	1893.09	24
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00008	0.01248	944.68	12
		Итого эксплуатация машин:				**68.70**	**10717**
8.10	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0.0937	14.617	25397.60	371242
8.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.000002	0.000334	205870.68	69
8.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.00029	0.04524	24465.24	1107
8.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.000011	0.001685	98403.14	166
8.14	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.000003	0.000434	51147.90	22
		Итого материалов:				**2388.50**	**372605**
		НР первого уровня	%	60.3		31.58	4926
		НР второго уровня	%	4.24		106.87	16672
		Накладные расходы	%	--		138.45	21598
		Сметная прибыль	%	8		210.19	32790
		Сметная стоимость:				**2837.57**	**442662**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**921769**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**921769**
Материалы -			Тенге				**890271**
Всего заработная плата -			Тенге				**16443**
Накладные расходы -			Тенге				**49418**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**9915**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**39503**
Сметная прибыль -			Тенге				**77695**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1048882**

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16443**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1048882**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16443**
		РАЗДЕЛ 3.Спортивные площадки					
		Площадка комбинированная					
9	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0.6307**		**102631.63**	**64732**
9. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.58	0.365818	1087.90	398
		Итого оплата труда:				**630.98**	**398**
9. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0.29	0.182909	4401.36	805
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0.58	0.365818	1087.90	398
		Итого эксплуатация машин:				**1276.39**	**805**
9. 3	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1.03	0.649642	98403.14	63927
		Итого материалов:				**101355.23**	**63927**
		НР первого уровня	%	60.3		380.48	240
		НР второго уровня	%	4.24		4367.71	2755
		Накладные расходы	%	--		4748.20	2995
		Сметная прибыль	%	8		8590.39	5418
		Сметная стоимость:				**115970.21**	**73145**
10	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**876.0000**		**1523.04**	**1334185**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59)	чел-ч	0.361	316.236	779.59	246534
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0284	24.878	913.13	22717
		Итого оплата труда:				**307.37**	**269252**
10. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.012	10.512	3505.83	36853
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.012	10.512	944.68	9930
10. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.0396	34.69	11.78	409
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.0081	7.096	1994.19	14150
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0081	7.096	944.68	6703
10. 6	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0083	7.271	1495.22	10871
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0083	7.271	836.74	6084
		Итого эксплуатация машин:				**71.10**	**62283**
10. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0.0306	26.806	8412.11	225492
10. 8	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0306	26.806	29733.50	797024
10. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.035	30.66	93.00	2851
		Итого материалов:				**1170.51**	**1025367**

		НР первого уровня	%	60.9		187.19	163974
		НР второго уровня	%	4.24		72.51	63522
		Накладные расходы	%	--		259.70	227496
		Сметная прибыль	%	8		142.62	124935
		Сметная стоимость:				**1925.36**	**1686616**
11	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=3**	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**876.0000**		**-488.05**	**-427536**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59)	чел-ч	0.0312	27.331	-779.59	-21307
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0019	1.664	-2510.22	-4178
		Итого оплата труда:				**-29.09**	**-25485**
11. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.0243	21.287	-11.78	-251
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0057	4.993	-1495.22	-7466
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0057	4.993	-836.74	-4178
		Итого эксплуатация машин:				**-8.81**	**-7717**
11. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0153	13.403	-29733.50	-398512
		Итого материалов:				**-454.92**	**-398512**
		НР первого уровня	%	60.9		-17.72	-15520
		НР второго уровня	%	4.24		-21.44	-18786
		Накладные расходы	%	--		-39.16	-34306
		Сметная прибыль	%	8		-42.18	-36947
		Сметная стоимость:				**-569.39**	**-498789**
12	**11-270403-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Прослойка из геокомпозита. Устройство под монолитное бетонное покрытие**	**м2 основания дорожной поверхности**	**876.0000**		**26.05**	**22819**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78)	чел-ч	0.0166	14.542	879.78	12793
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0001	0.0876	944.68	83
		Итого оплата труда:				**14.70**	**12876**
12. 3	33-010202-0103	Автомобили бортовые грузоподъемность до 5 т с гидравлической кран-манипуляторной установкой, грузоподъемность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0.0001	0.0876	2354.59	206
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0001	0.0876	944.68	83
		Итого эксплуатация машин:				**0.24**	**206**
12. 4	21-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0.003	2.628	753.03	1979
12. 5	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0.049	42.924	182.65	7840
		Итого материалов:				**11.21**	**9819**
		НР первого уровня	%	60.3		8.86	7764
		НР второго уровня	%	4.24		1.48	1297
		Накладные расходы	%	--		10.34	9061
		Сметная прибыль	%	8		2.91	2550
		Сметная стоимость:				**39.30**	**34430**

13	**22-060105-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 13 мм (РЕГУПОЛ)**	**м2**	**876.0000**		**4559.14**	**3993807**
		НР второго уровня	%	4.24		193.31	169337
		Накладные расходы	%	--		193.31	169337
		Сметная прибыль	%	8		380.20	333052
		Сметная стоимость:				**5132.64**	**4496196**
		Площадка для подвижных игр 1 класса					
14	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0.6307**		**102631.63**	**64732**
14. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.58	0.365818	1087.90	398
		Итого оплата труда:				**630.98**	**398**
14. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0.29	0.182909	4401.36	805
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0.58	0.365818	1087.90	398
		Итого эксплуатация машин:				**1276.39**	**805**
14. 3	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1.03	0.649642	98403.14	63927
		Итого материалов:				**101355.23**	**63927**
		НР первого уровня	%	60.3		380.48	240
		НР второго уровня	%	4.24		4367.71	2755
		Накладные расходы	%	--		4748.20	2995
		Сметная прибыль	%	8		8590.39	5418
		Сметная стоимость:				**115970.21**	**73145**
15	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**876.0000**		**1523.04**	**1334185**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59)	чел-ч	0.361	316.236	779.59	246534
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0284	24.878	913.13	22717
		Итого оплата труда:				**307.37**	**269252**
15. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.012	10.512	3505.83	36853
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.012	10.512	944.68	9930
15. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.0396	34.69	11.78	409
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.0081	7.096	1994.19	14150
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0081	7.096	944.68	6703
15. 6	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0083	7.271	1495.22	10871
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0083	7.271	836.74	6084
		Итого эксплуатация машин:				**71.10**	**62283**
15. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0.0306	26.806	8412.11	225492
15. 8	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0306	26.806	29733.50	797024
15. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.035	30.66	93.00	2851

		Итого материалов:				**1170.51**	**1025367**
		НР первого уровня	%	60.9		187.19	163974
		НР второго уровня	%	4.24		72.51	63522
		Накладные расходы	%	--		259.70	227496
		Сметная прибыль	%	8		142.62	124935
		Сметная стоимость:				**1925.36**	**1686616**
16	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=3**	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**876.0000**		**-488.05**	**-427536**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59)	чел-ч	0.0312	27.331	-779.59	-21307
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0019	1.664	-2510.22	-4178
		Итого оплата труда:				**-29.09**	**-25485**
16. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.0243	21.287	-11.78	-251
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0057	4.993	-1495.22	-7466
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0057	4.993	-836.74	-4178
		Итого эксплуатация машин:				**-8.81**	**-7717**
16. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0153	13.403	-29733.50	-398512
		Итого материалов:				**-454.92**	**-398512**
		НР первого уровня	%	60.9		-17.72	-15520
		НР второго уровня	%	4.24		-21.44	-18786
		Накладные расходы	%	--		-39.16	-34306
		Сметная прибыль	%	8		-42.18	-36947
		Сметная стоимость:				**-569.39**	**-498789**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**5959387**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5959387**
Материалы -			Тенге				**1391383**
Всего заработная плата -			Тенге				**501205**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3993807**
Накладные расходы -			Тенге				**570768**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**305152**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**265616**
Сметная прибыль -			Тенге				**522412**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7052568**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**640**
Сметная заработная плата -			Тенге				**501205**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**7052568**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**640**
Сметная заработная плата -			Тенге				**501205**

РАЗДЕЛ 4.Газон обыкновенный

17	**11-470112-0102 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли**	**м2**	**615.0000**		**132.20**	**81302**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0.1727	106.21	765.48	81302
		Итого оплата труда:				**132.20**	**81302**
		НР первого уровня	%	56.4		74.56	45854
		НР второго уровня	%	4.24		8.77	5391
		Накладные расходы	%	--		83.33	51246
		Сметная прибыль	%	8		17.24	10604
		Сметная стоимость:				**232.77**	**143152**
18	**11-470112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	**м2**	**615.0000**		**173.91**	**106956**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=829,68)	чел-ч	0.0525	32.288	829.68	26788
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0274	16.851	944.68	15919
		Итого оплата труда:				**69.44**	**42707**
18. 3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0.0274	16.851	3456.71	58249
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0274	16.851	944.68	15919
		Итого эксплуатация машин:				**94.71**	**58249**
18. 4	25-030201-0201	Семена многолетних трав	кг	0.02	12.3	1317.00	16199
18. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.1	61.5	93.00	5720
		Итого материалов:				**35.64**	**21919**
		НР первого уровня	%	56.4		39.17	24087
		НР второго уровня	%	4.24		9.03	5556
		Накладные расходы	%	--		48.20	29643
		Сметная прибыль	%	8		17.77	10928
		Сметная стоимость:				**239.88**	**147527**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**188258**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**188258**
Материалы -			Тенге				**21919**
Всего заработная плата -			Тенге				**124009**
Накладные расходы -			Тенге				**80889**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**69941**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**10948**
Сметная прибыль -			Тенге				**21532**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**290678**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**155**
Сметная заработная плата -			Тенге				**124009**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**290678**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**155**
Сметная заработная плата -			Тенге				**124009**

РАЗДЕЛ 5.Футбольная площадка.Искусственная трава							
19	**84-020703-0101**	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)**	**м2**	**1800.0000**		**4304.00**	**7747200**
		Итого оплата труда рабочих:				**510.00**	**918000**
		Итого эксплуатация машин:				**93.00**	**167400**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				20.00	36000
		Итого материалов:				**606.00**	**1090800**
		Итого оборудование:				**3095.00**	**5571000**
		Накладные расходы				397.50	715500
		Сметная прибыль				376.12	677016
		Сметная стоимость:				**5077.62**	**9139716**
19.1	**84-020703-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)**	**м2**	**1800.0000**		**1209.00**	**2176200**
		Итого оплата труда рабочих:				**510.00**	**918000**
		Итого эксплуатация машин:				**93.00**	**167400**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				20.00	36000
		Итого материалов:				**606.00**	**1090800**
		НР первого уровня	%	75		397.50	715500
		Накладные расходы	%	--		397.50	715500
		Сметная прибыль	%	8		128.52	231336
		Сметная стоимость:				**1735.02**	**3123036**
19.2	**8С84-020703-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)**	**м2**	**1800.0000**		**3095.00**	**5571000**
		Сметная прибыль	%	8		247.60	445680
		Сметная стоимость:				**3342.60**	**6016680**
20.2	**21-010405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок кварцевый**	**т**	**37.8000**		**744.62**	**28147**
		НР второго уровня	%	4.24		31.57	1193
		Накладные расходы	%	--		31.57	1193
		Сметная прибыль	%	8		62.10	2347
		Сметная стоимость:				**838.29**	**31687**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**7775347**
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				**5571000**
Сметная прибыль -			Тенге				**445680**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**6016680**

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2204347**
		Материалы -	Тенге				**1090800**
		Всего заработная плата -	Тенге				**954000**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**28147**
		Накладные расходы -	Тенге				**716693**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**715500**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1193**
		Сметная прибыль -	Тенге				**233683**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**3154723**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**954000**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**9171403**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**954000**
		РАЗДЕЛ 6.Круговая беговая дорожка,Место для прыжков в длину (Мастерфайбр)					
21.2	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство(общ.5см)**	**м2 покрытия**	**1147.0000**		**1523.04**	**1746930**
21.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59)	чел-ч	0.361	414.067	779.59	322802
21.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0284	32.575	913.13	29745
		Итого оплата труда:				**307.37**	**352548**
21.2. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.012	13.764	3505.83	48254
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.012	13.764	944.68	13003
21.2. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.0396	45.421	11.78	535
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21.2. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.0081	9.291	1994.19	18527
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0081	9.291	944.68	8777
21.2. 6	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0083	9.52	1495.22	14235
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0083	9.52	836.74	7966
		Итого эксплуатация машин:				**71.10**	**81551**
21.2. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0.0306	35.098	8412.11	295250
21.2. 8	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0306	35.098	29733.50	1043592
21.2. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.035	40.145	93.00	3733
		Итого материалов:				**1170.51**	**1342576**
		НР первого уровня	%	60.9		187.19	214702

		НР второго уровня	%	4.24		72.51	83173
		Накладные расходы	%	--		259.70	297875
		Сметная прибыль	%	8		142.62	163584
		Сметная стоимость:				**1925.36**	**2208389**
22.2	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=5**	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**1147.0000**		**-813.42**	**-932998**
22.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59)	чел-ч	0.052	59.644	-779.59	-46498
22.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0019	2.179	-4183.70	-9118
		Итого оплата труда:				**-48.49**	**-55615**
22.2. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.0405	46.454	-11.78	-547
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22.2. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0095	10.897	-1495.22	-16293
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0095	10.897	-836.74	-9118
		Итого эксплуатация машин:				**-14.68**	**-16840**
22.2. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0255	29.248	-29733.50	-869660
		Итого материалов:				**-758.20**	**-869660**
		НР первого уровня	%	60.9		-29.53	-33870
		НР второго уровня	%	4.24		-35.74	-40995
		Накладные расходы	%	--		-65.27	-74865
		Сметная прибыль	%	8		-70.30	-80629
		Сметная стоимость:				**-948.99**	**-1088492**
23.2	**11-270403-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Прослойка из геокомпозита. Устройство под монолитное бетонное покрытие**	**м2 основания дорожной поверхности**	**1147.0000**		**26.05**	**29878**
23.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78)	чел-ч	0.0166	19.04	879.78	16751
23.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0001	0.1147	944.68	108
		Итого оплата труда:				**14.70**	**16860**
23.2. 3	33-010202-0103	Автомобили бортовые грузоподъемность до 5 т с гидравлической кран-манипуляторной установкой, грузоподъемность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0.0001	0.1147	2354.59	270
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0001	0.1147	944.68	108
		Итого эксплуатация машин:				**0.24**	**270**
23.2. 4	21-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0.003	3.441	753.03	2591

23.2. 5	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0.049	56.203	182.65	10265
		Итого материалов:				**11.21**	**12857**
		НР первого уровня	%	60.3		8.86	10166
		НР второго уровня	%	4.24		1.48	1698
		Накладные расходы	%	--		10.34	11864
		Сметная прибыль	%	8		2.91	3339
		Сметная стоимость:				**39.30**	**45081**
24.2	**22-060207-0401**	**Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10**	**м2**	**1147.0000**		**6837.06**	**7842108**
		НР второго уровня	%	4.24		289.89	332505
		Накладные расходы	%	--		289.89	332505
		Сметная прибыль	%	8		570.16	653969
		Сметная стоимость:				**7697.11**	**8828582**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**8685917**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8685917**
Материалы -			Тенге				**485772**
Всего заработная плата -			Тенге				**313792**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**7842108**
		Накладные расходы -	Тенге				**567379**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**190998**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**376381**
		Сметная прибыль -	Тенге				**740264**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9993560**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**404**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**313792**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**9993560**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**404**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**313792**
РАЗДЕЛ 7.Полоса препятствий							
25.2	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0.2160**		**102631.63**	**22168**
25.2. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.58	0.12528	1087.90	136
		Итого оплата труда:				**630.98**	**136**
25.2. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0.29	0.06264	4401.36	276
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0.58	0.12528	1087.90	136

		Итого эксплуатация машин:				**1276.39**	**276**
25.2. 3	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1.03	0.22248	98403.14	21893
		Итого материалов:				**101355.23**	**21893**
		НР первого уровня	%	60.3		380.48	82
		НР второго уровня	%	4.24		4367.71	943
		Накладные расходы	%	--		4748.20	1026
		Сметная прибыль	%	8		8590.39	1856
		Сметная стоимость:				**115970.21**	**25050**
26.2	**11-270602-0308 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**300.0000**		**2488.94**	**746681**
26.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0.0336	10.08	944.68	9522
26.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01689	5.067	1221.31	6188
		Итого оплата труда:				**52.37**	**15711**
26.2. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0.00347	1.041	3131.80	3260
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00347	1.041	1087.90	1133
26.2. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0.0101	3.03	3970.46	12030
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0101	3.03	1267.10	3839
26.2. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.00005	0.015	3290.37	49
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00005	0.015	1267.10	19
26.2. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0.00039	0.117	3456.71	404
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00039	0.117	944.68	111
26.2. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0014	0.42	94.23	40
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26.2. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0.0028	0.84	5690.57	4780
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0028	0.84	1267.10	1064
26.2. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00008	0.024	1893.09	45
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00008	0.024	944.68	23
		Итого эксплуатация машин:				**68.70**	**20610**
26.2.10	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0.0937	28.11	25397.60	713927
26.2.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.000002	0.000642	205870.68	132

26.2.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.00029	0.087	24465.24	2128
26.2.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.000011	0.00324	98403.14	319
26.2.14	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.000003	0.000834	51147.90	43
		Итого материалов:				**2388.50**	**716549**
		НР первого уровня	%	60.3		31.58	9474
		НР второго уровня	%	4.24		106.87	32061
		Накладные расходы	%	--		138.45	41535
		Сметная прибыль	%	8		210.19	63057
		Сметная стоимость:				**2837.57**	**851272**
		Яма для прыжков в длину					
27.2	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Брусок для отталкивания. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0.4831**		**65836.91**	**31807**
27.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=822,63)	чел-ч	22.5	10.87	822.63	8942
27.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.36	0.173923	944.68	164
		Итого оплата труда:				**18849.26**	**9106**
27.2. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.23	0.111118	10.77	1
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27.2. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0.33	0.15943	86.39	14
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27.2. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.36	0.173923	1893.09	329
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.36	0.173923	944.68	164
		Итого эксплуатация машин:				**712.50**	**344**
27.2. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.0031	0.001498	205870.68	308
27.2. 7	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.93	0.449302	38772.78	17421
27.2. 8	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.12	0.057974	32793.54	1901
27.2. 9	21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.01	0.004831	18591.06	90
27.2.10	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1.45	0.700524	215.22	151
27.2.11	21-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0.0075	0.003623	395629.44	1434

27.2.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	1.449	196.58	285
27.2.13	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0.00258	0.001246	75443.28	94
27.2.14	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0.00301	0.001454	575926.68	838
		Итого материалов:				**46615.23**	**22521**
		НР первого уровня	%	59.8		11271.86	5446
		НР второго уровня	%	4.24		3269.41	1580
		Накладные расходы	%	--		14541.27	7025
		Сметная прибыль	%	8		6430.25	3107
		Сметная стоимость:				**86808.43**	**41939**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**800656**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**800656**
Материалы -			Тенге				**760962**
Всего заработная плата -			Тенге				**24954**
		Накладные расходы -	Тенге				**49585**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**15001**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**34584**
		Сметная прибыль -	Тенге				**68019**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**918261**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24954**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**918261**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24954**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**52048991**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2116338**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1105396**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**322572**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**43256257**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**5571000**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**1610726**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**53659717**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**1916354**
ИТОГО:			Тенге				**55576077**
Сметная прибыль			Тенге				**4446086**
ИТОГО по смете:			Тенге				**28840715**

Временные здания и сооружения	1,5%				338533,92
ИТОГО:					29179248,92
Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время	1,35%				309250,73
ИТОГО:					29488499,65
Средний коэффициент на 2018-2019 годы	1,08109297797				31879809,58
Понижающий коэффициент	0,98				31242213,39
Налог на добавочную стоимость (НДС)	12%				3749065,61
ИТОГО ПО АКТУ:					34991279,00

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Городской Отдел Строительства"
Жалелов А.Т._____

Технадзор ТОО "Технадзор №1"
Ибрагимов Т.К._____

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Нуркапстройгаз"
Каримов Н.С._____

Форма 2

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Нуркапстройгаз"
Договор №179 от 29.05.2018 г.
Наименование стройки: Строительство школы на 900 мест, г.Атырау (привязка типового проекта ТП РК 900 СОШ (IVA, IVГ)-2.2-2012) (без наружных инженерных сетей), в мкр.Нурсая в г.Атырау
Наименование объекта: Технологическое оборудование. Блок 1а,1б

Акт
выполненных работ
за июнь 2019 года

№2

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Блок 1А.1Б	Блок 1А.1Б				
1	**Прайс лист**	**Стол преподавателя 1400х 700х75h**	**шт**	**14,0000**		**19242,27**	**269392**
		НР второго уровня	%	4,24		815,87	11422
		Накладные расходы	%	--		815,87	11422
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1604,65	22465
		Сметная стоимость:				**21662,79**	**303279**
2	**Прайс лист**	**Стул регулируемый по высоте 400х400h,ученический**	**шт**	**19,0000**		**5386,41**	**102342**
		НР второго уровня	%	4,24		228,38	4339
		Накладные расходы	%	--		228,38	4339
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		449,18	8534
		Сметная стоимость:				**6063,98**	**115216**
3	**Прайс лист**	**Шкаф для учебно наглядных пособий,2-мя выдвыжными ящиками,800х380х1970мм**	**шт**	**34,0000**		**21737,26**	**739067**
		НР второго уровня	%	4,24		921,66	31336
		Накладные расходы	%	--		921,66	31336
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1812,71	61632
		Сметная стоимость:				**24471,63**	**832036**
4	**Прайс лист**	**Доска ученическая пятиэлемнтная 3000х1000**	**шт**	**14,0000**		**37924,58**	**530944**
		НР второго уровня	%	4,24		1608,00	22512
		Накладные расходы	%	--		1608,00	22512
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3162,61	44276
		Сметная стоимость:				**42695,19**	**597733**
5	**Прайс лист**	**Комплект школьной мебели (парта ученическая для школьных классов, 1200х500х520 мм и два ученических стула, 300х300х400)**	**шт**	**182,0000**		**17830,83**	**3245211**
		НР второго уровня	%	4,24		756,03	137597
		Накладные расходы	%	--		756,03	137597
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1486,95	270625
		Сметная стоимость:				**20073,81**	**3653433**

6	Прайс лист	**Шкаф для одежды 2-х створчатый замок ключевой,520х400х1800**	шт	5,0000	19424,79	97124
		НР второго уровня	%	4,24	823,61	4118
		Накладные расходы	%	--	823,61	4118
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1619,87	8099
		Сметная стоимость:			21868,27	109341
7	Прайс лист	**Диван для отдыха 1500х600 х**	шт	2,0000	59352,14	118704
		НР второго уровня	%	4,24	2516,53	5033
		Накладные расходы	%	--	2516,53	5033
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4949,49	9899
		Сметная стоимость:			66818,16	133636
8	Прайс лист	**Стол письменный однотумбовый,1200х600х750ЛДСП**	шт	5,0000	13578,35	67892
		НР второго уровня	%	4,24	575,72	2879
		Накладные расходы	%	--	575,72	2879
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1132,33	5662
		Сметная стоимость:			15286,40	76432
9	Прайс лист	**Вешалка для гардироба на 16 крючков**	шт	18,0000	10017,97	180323
		НР второго уровня	%	4,24	424,76	7646
		Накладные расходы	%	--	424,76	7646
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	835,42	15038
		Сметная стоимость:			11278,15	203007
10	Прайс лист	**Стол письменный 1-тумбовый,1100х620х750**	шт	5,0000	1387,48	6937
		НР второго уровня	%	4,24	58,83	294
		Накладные расходы	%	--	58,83	294
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	115,71	579
		Сметная стоимость:			1562,02	7810
11	Прайс лист	**Шкаф каталожный,600х500х 1400мм**	шт	4,0000	47359,48	189438
		НР второго уровня	%	4,24	2008,04	8032
		Накладные расходы	%	--	2008,04	8032
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3949,40	15798
		Сметная стоимость:			53316,92	213268
12	Прайс лист	**Рукосушитель постоянное подключение к сети шнур 1.3м с 1600Вт.Автоматическое отключение**	шт	2,0000	11469,87	22940
		НР второго уровня	%	4,24	486,32	973
		Накладные расходы	%	--	486,32	973
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	956,50	1913
		Сметная стоимость:			12912,69	25825
		Мультимедийный кабинет(на 2 класса)				
13	Прайс лист	**Стол лингвистический мультимедийный на одного учащегося регулируемом каркасе 380х380/420/460**	шт	25,0000	11747,37	293684
		НР второго уровня	%	4,24	498,09	12452
		Накладные расходы	%	--	498,09	12452
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	979,64	24491
		Сметная стоимость:			13225,10	330627

14	Прайс лист	**Стул ученика регулируемом каркасе 380x380/420/460**	**шт**	**25,0000**	**5386,41**	**134660**
		НР второго уровня	%	4,24	228,38	5710
		Накладные расходы	%	--	228,38	5710
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	449,18	11230
		Сметная стоимость:			**6063,98**	**151600**
15	Прайс лист	**Рабочее место преподавателя угловой стол с тумбой, 2340x1500x750 мм**	**шт**	**2,0000**	**41532,04**	**83064**
		НР второго уровня	%	4,24	1760,96	3522
		Накладные расходы	%	--	1760,96	3522
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3463,44	6927
		Сметная стоимость:			**46756,44**	**93513**
16	Прайс лист	**Optoma s321 Мобильный проектор .Разрешение SVGA (800 x 600).Яркость 3200лм.Контраст 22000:1.Технология DLP.**	**шт**	**2,0000**	**122752,75**	**245506**
		НР второго уровня	%	4,24	5204,72	10409
		Накладные расходы	%	--	5204,72	10409
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10236,60	20473
		Сметная стоимость:			**138194,07**	**276388**
17	Прайс лист	**Интерактивная доскаТехнология: Электромагнитная. Двухпользовательский режим. Оригинальное разрешение:13304 x 9800. Диагональ: 77 . Передача данных: кабель USB. Поддержка ОС: Windows 98, 2000, XP, WINDOWS7, MacOS, Linux. Размеры рабочей поверхности:1670 x 1170 мм. Размеры экрана: 1754 x 1254 x 36 мм. Размеры оболочки:1799 x 1319 x 85 мм. Скорость отклика: 5 мсек. Электропитание: Через USB-кабель, менее 5В/100мА. Элемент питания активного маркера:1 x AAA. Комплектация: USB кабель (6м): 1 шт., электронный маркер: 2 шт., настенный кронштейн: 4 шт., компакт-диск с программным обеспечением.**	**шт**	**2,0000**	**125704,46**	**251409**
		НР второго уровня	%	4,24	5329,87	10660
		Накладные расходы	%	--	5329,87	10660
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10482,75	20965
		Сметная стоимость:			**141517,08**	**283034**
18	Прайс лист	**Доска информационная мобильная ,маркер, 1000x2000 мм**	**шт**	**2,0000**	**45787,00**	**91574**
		НР второго уровня	%	4,24	1941,37	3883
		Накладные расходы	%	--	1941,37	3883
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3818,27	7637
		Сметная стоимость:			**51546,63**	**103093**
19	Прайс лист	**Кресло офисное регулируемое по высоте**	**шт**	**2,0000**	**12898,65**	**25797**
		НР второго уровня	%	4,24	546,90	1094
		Накладные расходы	%	--	546,90	1094
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1075,64	2151
		Сметная стоимость:			**14521,20**	**29042**
20	Прайс лист	**Шкаф для учебно-наглядных пособий , 900x400x1800 мм**	**шт**	**2,0000**	**22199,76**	**44400**
		НР второго уровня	%	4,24	941,27	1883
		Накладные расходы	%	--	941,27	1883

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1851,28	3703
		Сметная стоимость:				**24992,31**	**49985**
21	**Прайс лист**	**Стол 1400х600Х760**	**шт**	**1,0000**		**19242,27**	**19242**
		НР второго уровня	%	4,24		815,87	816
		Накладные расходы	%	--		815,87	816
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1604,65	1605
		Сметная стоимость:				**21662,79**	**21663**
22	**Прайс лист**	**Кресло офисное регулируемое по высоте**	**шт**	**1,0000**		**12898,65**	**12899**
		НР второго уровня	%	4,24		546,90	547
		Накладные расходы	%	--		546,90	547
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1075,64	1076
		Сметная стоимость:				**14521,20**	**14521**
23	**Прайс лист**	**Зеркало встраиваемое в плитку, 1800х1000 мм**	**шт**	**4,0000**		**49727,29**	**198909**
		НР второго уровня	%	4,24		2108,44	8434
		Накладные расходы	%	--		2108,44	8434
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4146,86	16587
		Сметная стоимость:				**55982,58**	**223930**
24	**Прайс лист**	**Зеркало настенное, 600х800 мм**	**шт**	**3,0000**		**13467,69**	**40403**
		НР второго уровня	%	4,24		571,03	1713
		Накладные расходы	%	--		571,03	1713
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1123,10	3369
		Сметная стоимость:				**15161,81**	**45485**
25	**Прайс лист**	**Жалюзи для учебного класса**	**м2**	**184,0000**		**1899,53**	**349514**
		НР второго уровня	%	4,24		80,54	14819
		Накладные расходы	%	--		80,54	14819
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,41	29147
		Сметная стоимость:				**2138,48**	**393480**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				**7361375**
Итого прямые затраты:							
в том числе:			Тенге				**0**
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**
		- перевозка грузов	Тенге				**7361375**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**7361375**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**312122**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**7673498**
ИТОГО:			Тенге				**613880**
Сметная прибыль							

ИТОГО по смете:	Тенге				8287377
Понижающий коэффициент	0,98				8121629,46
Налог на добавочную стоимость (НДС)	12%				974595,54
ИТОГО ПО АКТУ:					9096225,00

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Городской Отдел Строительства"
Жалелов А.Б._____

Технадзор ТОО "Технадзор №1"
Избасаров Г.Ж._____

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Нуркапстройгаз"
Каримов Н.С._____

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Нуркапстройгаз"
Договор №179 от 29.05.2018 г.
Наименование стройки: Строительство школы на 900 мест, г.Атырау (привязка типового проекта ТП РК 900 СОШ (IVA, IVГ)-2.2-2012) (без наружных инженерных сетей), в мкр.Нурсая в г.Атырау
Наименование объекта: Технологическое оборудование. Блок 2

Форма 2

Акт
выполненных работ
за июнь 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№3

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Блок 2					
1	**Прайс лист**	**Стул регулируемый по высоте 400x400h, ученический**	**шт**	**24,0000**		**5386,41**	**129274**
		НР второго уровня	%	4,24		228,38	5481
		Накладные расходы	%	--		228,38	5481
		Сметная прибыль	%	8		449,18	10780
		Сметная стоимость:				**6063,98**	**145536**
2	**Прайс лист**	**Шкаф для учебно-наглядных пособий, с 2-мя выдвижными ящиками, 800x380x1970 мм**	**шт**	**12,0000**		**21737,26**	**260847**
		НР второго уровня	%	4,24		921,66	11060
		Накладные расходы	%	--		921,66	11060
		Сметная прибыль	%	8		1812,71	21753
		Сметная стоимость:				**24471,63**	**293660**
3	**Прайс лист**	**Шкаф для одежды 2-х створчатый замок ключевой, 520x400x1800**	**шт**	**14,0000**		**19424,79**	**271947**
		НР второго уровня	%	4,24		823,61	11531
		Накладные расходы	%	--		823,61	11531
		Сметная прибыль	%	8		1619,87	22678
		Сметная стоимость:				**21868,27**	**306156**
4	**Прайс лист**	**Диван для отдыха; 1500x600x550 мм**	**шт**	**5,0000**		**59352,14**	**296761**
		НР второго уровня	%	4,24		2516,53	12583
		Накладные расходы	%	--		2516,53	12583
		Сметная прибыль	%	8		4949,49	24747
		Сметная стоимость:				**66818,16**	**334091**
5	**Прайс лист**	**Стол письменный однотумбовый, 1200x600x750 ЛДСП**	**шт**	**5,0000**		**13578,35**	**67892**
		НР второго уровня	%	4,24		575,72	2879
		Накладные расходы	%	--		575,72	2879
		Сметная прибыль	%	8		1132,33	5662
		Сметная стоимость:				**15286,40**	**76432**
6	**Прайс лист**	**Вешалка для гардероба на 16 крючков**	**шт**	**23,0000**		**10017,97**	**230413**

		НР второго уровня	%	4,24	424,76	9770
		Накладные расходы	%	--	424,76	9770
		Сметная прибыль	%	8	835,42	19215
		Сметная стоимость:			**11278,15**	**259397**
7	**Прайс лист**	**Стол письменный 1-тумбобыи. 1100x620x750**	**шт**	**14,0000**	**1387,48**	**19425**
		НР второго уровня	%	4,24	58,83	824
		Накладные расходы	%	--	58,83	824
		Сметная прибыль	%	8	115,71	1620
		Сметная стоимость:			**1562,02**	**21868**
8	**Прайс лист**	**Шкаф каталожный , 600x500x1400 мм**	**шт**	**3,0000**	**47359,48**	**142078**
		НР второго уровня	%	4,24	2008,04	6024
		Накладные расходы	%	--	2008,04	6024
		Сметная прибыль	%	8	3949,40	11848
		Сметная стоимость:			**53316,92**	**159951**
9	**Прайс лист**	**Стол приставной, 1400x700x700 мм**	**шт**	**2,0000**	**11099,88**	**22200**
		НР второго уровня	%	4,24	470,63	941
		Накладные расходы	%	--	470,63	941
		Сметная прибыль	%	8	925,64	1851
		Сметная стоимость:			**12496,15**	**24992**
10	**Прайс лист**	**Стеллаж универсальный полочный, ЛДСП 1000x400x2000 мм**	**шт**	**11,0000**	**21463,89**	**236103**
		НР второго уровня	%	4,24	910,07	10011
		Накладные расходы	%	--	910,07	10011
		Сметная прибыль	%	8	1789,92	19689
		Сметная стоимость:			**24163,88**	**265803**
11	**Прайс лист**	**Стол 1400x600X760**	**шт**	**3,0000**	**19242,27**	**57727**
		НР второго уровня	%	4,24	815,87	2448
		Накладные расходы	%	--	815,87	2448
		Сметная прибыль	%	8	1604,65	4814
		Сметная стоимость:			**21662,79**	**64988**
12	**Прайс лист**	**Кресло офисное регулируемое по высоте**	**шт**	**7,0000**	**12898,65**	**90291**
		НР второго уровня	%	4,24	546,90	3828
		Накладные расходы	%	--	546,90	3828
		Сметная прибыль	%	8	1075,64	7530
		Сметная стоимость:			**14521,20**	**101648**
13	**Прайс лист**	**Компьютер:ПК Credo PLANET 5 (AMD A4 x2 5300-3.4GHz/4GB-DDR3/500GB/Int.AMD HD7480D/DVD-RW/no OS). Монитор TFT 18,5" Acer V196HQLAB LED (5ms, D-Sub, 90°/65°, 200cd/m2, 100M:1).Комплект беспроводной CROWN CMK-9525/CMMK-952W black Wireless USB (клавиатура+опт. мышь)ИБП FSP Viva 400 Grey 400VA/240W, 2xEURO (PPF2400701).ПОMicrosoft Win Pro 8.1 32-bit/64-bit Russian Russia Only DVD (FQC-07349).**	**шт**	**11,0000**	**179151,53**	**1970667**
		НР второго уровня	%	4,24	7596,02	83556
		Накладные расходы	%	--	7596,02	83556
		Сметная прибыль	%	8	14939,80	164338

		Сметная стоимость:			**201687,36**	**2218561**
14	**Прайс лист**	**Стол обеденный. 1500x580x750h**	**шт**	**2,0000**	**10965,26**	**21931**
		НР второго уровня	%	4,24	464,93	930
		Накладные расходы	%	--	464,93	930
		Сметная прибыль	%	8	914,41	1829
		Сметная стоимость:			**12344,60**	**24689**
15	**Прайс лист**	**Шкаф для обуви, 400x400x1200мм**	**шт**	**4,0000**	**13782,35**	**55129**
		НР второго уровня	%	4,24	584,37	2337
		Накладные расходы	%	--	584,37	2337
		Сметная прибыль	%	8	1149,34	4597
		Сметная стоимость:			**15516,06**	**62064**
16	**Прайс лист**	**Интерактивная доска Hanshin Короткофокусный проектор. X305ST Крепление для короткофокусных проекторов длина150 см AST-1500. Кабель VGA папа -VGA папа 15м 2,55**	**к-т**	**1,0000**	**740463,43**	**740463**
		НР второго уровня	%	4,24	31395,65	31396
		Накладные расходы	%	--	31395,65	31396
		Сметная прибыль	%	8	61748,73	61749
		Сметная стоимость:			**833607,80**	**833608**
17	**Прайс лист**	**Информационная панель 32 диагональ**	**шт**	**1,0000**	**813495,50**	**813496**
		НР второго уровня	%	4,24	34492,21	34492
		Накладные расходы	%	--	34492,21	34492
		Сметная прибыль	%	8	67839,02	67839
		Сметная стоимость:			**915826,73**	**915827**
18	**Прайс лист**	**Компьютер в комплекте:ПК Credo PLANET 5 (AMD A4 x2 5300-3.4GHz/4GB-DDR3/500GB/Int. AMD HD7480D/DVD-RW/no OS).Монитор TFT 18.5" AOC e970Swn/01 LED (5mc, D-Sub, 1366x768, 100°/75°, 200 cd/m2, 700:1).Клавиатура + мышь Defender C-915, Wireless, USB, черный (45915).**	**шт**	**10,0000**	**107199,71**	**1071997**
		НР второго уровня	%	4,24	4545,27	45453
		Накладные расходы	%	--	4545,27	45453
		Сметная прибыль	%	8	8939,60	89396
		Сметная стоимость:			**120684,58**	**1206846**
19	**Прайс лист**	**Блок безперебойного питания**	**к-т**	**10,0000**	**14205,20**	**142052**
		НР второго уровня	%	4,24	602,30	6023
		Накладные расходы	%	--	602,30	6023
		Сметная прибыль	%	8	1184,60	11846
		Сметная стоимость:			**15992,10**	**159921**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:			Тенге			**6640692**
в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге			**0**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			**0**

- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0
- перевозка грузов	Тенге				0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				6640692
Накладные расходы I уровня	Тенге				0
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				6640692
Накладные расходы II уровня	Тенге				281565
ИТОГО:	Тенге				6922257
Сметная прибыль	Тенге				553781
ИТОГО по смете:	Тенге				7476038
Понижающий коэффициент	0,98				7326517,24
Налог на добавочную стоимость (НДС)	12%				879182,07
ИТОГО ПО АКТУ:					8205699,31

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Городской Отдел Строительства"
Жалелов А.Б._____

Технадзор ТОО "Технадзор №1"
Избасаров Г.Ж._____

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Нуркапстройгаз"
Каримов Н.С._____

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Нуркапстройгаз"
Договор №179 от 29.05.2018 г.
Наименование стройки: Строительство школы на 900 мест, г.Атырау (привязка типового проекта ТП РК 900 СОШ (IVA, IVГ)-2.2-2012) (без наружных инженерных сетей), в мкр.Нурсая в г.Атырау
Наименование объекта: Технологическое оборудование. Блок 3а,3б

Форма 2

Акт
выполненных работ
за июнь 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№4

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Блок 3А.3Б					
1	Прайс лист	Стол 1400х600Х760	шт	25,0000		19242,27	481057
		НР второго уровня	%	4,24		815,87	20397
		Накладные расходы	%	--		815,87	20397
		Сметная прибыль	%	8		1604,65	40116
		Сметная стоимость:				21662,79	541570
2	Прайс лист	Стул регулируемый по высоте, ученический	шт	49,0000		5386,41	263934
		НР второго уровня	%	4,24		228,38	11191
		Накладные расходы	%	--		228,38	11191
		Сметная прибыль	%	8		449,18	22010
		Сметная стоимость:				6063,98	297135
3	Прайс лист	Шкаф для учебно-наглядных пособий, с 2-мя выдвижными ящиками, 800х380х1970 мм	шт	46,0000		21737,26	999914
		НР второго уровня	%	4,24		921,66	42396
		Накладные расходы	%	--		921,66	42396
		Сметная прибыль	%	8		1812,71	83385
		Сметная стоимость:				24471,63	1125695
4	Прайс лист	Доска ученическая пятиэлементная 3000х1000.	шт	17,0000		37924,58	644718
		НР второго уровня	%	4,24		1608,00	27336
		Накладные расходы	%	--		1608,00	27336
		Сметная прибыль	%	8		3162,61	53764
		Сметная стоимость:				42695,19	725818
5	Прайс лист	Шкаф для одежды 2-х створчатый замок ключевой, 520х400х1800	шт	11,0000		19424,79	213673
		НР второго уровня	%	4,24		823,61	9060
		Накладные расходы	%	--		823,61	9060
		Сметная прибыль	%	8		1619,87	17819
		Сметная стоимость:				21868,27	240551
6	Прайс лист	Стол письменный однотумбовый, 1200х600х750 ЛДСП	шт	28,0000		13578,35	380194

		НР второго уровня	%	4,24	575,72	16120
		Накладные расходы	%	--	575,72	16120
		Сметная прибыль	%	8	1132,33	31705
		Сметная стоимость:			**15286,40**	**428019**
7	**Прайс лист**	**Стол письменный 1-тумбобыи. 1100x620x750**	**шт**	**5,0000**	**1387,48**	**6937**
		НР второго уровня	%	4,24	58,83	294
		Накладные расходы	%	--	58,83	294
		Сметная прибыль	%	8	115,71	579
		Сметная стоимость:			**1562,02**	**7810**
8	**Прайс лист**	**Шкаф каталожный , 600x500x1400 мм**	**шт**	**11,0000**	**47359,48**	**520954**
		НР второго уровня	%	4,24	2008,04	22088
		Накладные расходы	%	--	2008,04	22088
		Сметная прибыль	%	8	3949,40	43443
		Сметная стоимость:			**53316,92**	**586486**
9	**Прайс лист**	**Рукосушитель постоянное подключение к сети шнур 1.3м с 1600Вт. Автоматическое отключение.**	**шт**	**6,0000**	**11469,87**	**68819**
		НР второго уровня	%	4,24	486,32	2918
		Накладные расходы	%	--	486,32	2918
		Сметная прибыль	%	8	956,50	5739
		Сметная стоимость:			**12912,69**	**77476**
		Кабинет информатики (на 2 класса)				
10	**Прайс лист**	**Стул ученика на регулируемом каркасе 380x380/420/460**	**шт**	**25,0000**	**5386,41**	**134660**
		НР второго уровня	%	4,24	228,38	5710
		Накладные расходы	%	--	228,38	5710
		Сметная прибыль	%	8	449,18	11230
		Сметная стоимость:			**6063,98**	**151600**
11	**Прайс лист**	**Рабочее место преподавателя угловой стол с тумбой, 2340x1500x750 мм**	**шт**	**2,0000**	**41532,04**	**83064**
		НР второго уровня	%	4,24	1760,96	3522
		Накладные расходы	%	--	1760,96	3522
		Сметная прибыль	%	8	3463,44	6927
		Сметная стоимость:			**46756,44**	**93513**
12	**Прайс лист**	**Доска информационная мобильная ,маркер, 1000x2000 мм**	**шт**	**2,0000**	**45787,00**	**91574**
		НР второго уровня	%	4,24	1941,37	3883
		Накладные расходы	%	--	1941,37	3883
		Сметная прибыль	%	8	3818,27	7637
		Сметная стоимость:			**51546,63**	**103093**
13	**Прайс лист**	**Кресло офисное регулируемое по высоте**	**шт**	**2,0000**	**12898,65**	**25797**
		НР второго уровня	%	4,24	546,90	1094
		Накладные расходы	%	--	546,90	1094
		Сметная прибыль	%	8	1075,64	2151
		Сметная стоимость:			**14521,20**	**29042**
14	**Прайс лист**	**Стол компьютерный на м/к (прямоугольная труба)900x830x760**	**шт**	**25,0000**	**14309,26**	**357732**
		НР второго уровня	%	4,24	606,71	15168

		Накладные расходы	%	--	606,71	15168
		Сметная прибыль	%	8	1193,28	29832
		Сметная стоимость:			**16109,25**	**402731**
15	**Прайс лист**	**ИБП FSP Viva 400 Grey 400VA/240W, 2xEURO (PPF2400701)**	**шт**	**2,0000**	**15891,66**	**31783**
		НР второго уровня	%	4,24	673,81	1348
		Накладные расходы	%	--	673,81	1348
		Сметная прибыль	%	8	1325,24	2650
		Сметная стоимость:			**17890,70**	**35781**
16	**Прайс лист**	**Звуковые колонки (2:1) 60w. (для преподавателя)**	**шт**	**2,0000**	**13042,36**	**26085**
		НР второго уровня	%	4,24	553,00	1106
		Накладные расходы	%	--	553,00	1106
		Сметная прибыль	%	8	1087,63	2175
		Сметная стоимость:			**14682,98**	**29366**
17	**Прайс лист**	**Сетевой фильтр Tripp Lite, 3т, 6-розеток**	**шт**	**2,0000**	**2312,47**	**4625**
		НР второго уровня	%	4,24	98,05	196
		Накладные расходы	%	--	98,05	196
		Сметная прибыль	%	8	192,84	386
		Сметная стоимость:			**2603,37**	**5207**
18	**Прайс лист**	**Компьютер:ПК Credo PLANET 5 (AMD A4 x2 5300-3.4GHz/4GB-DDR3/500GB/Int. AMD HD7480D/DVD-RW/no OS). Монитор TFT 18,5" Acer V196HQLAB LED (5ms, D-Sub, 90°/65°, 200cd/m2, 100M:1).Комплект беспроводной CROWN CMK-9525/CMMK-952W black Wireless USB (клавиатура+опт. мышь)ПО Microsoft Win Pro 8.1 32-bit/64-bit Russian Russia Only DVD (FQC-07349).**	**шт**	**27,0000**	**164499,53**	**4441487**
		НР второго уровня	%	4,24	6974,78	188319
		Накладные расходы	%	--	6974,78	188319
		Сметная прибыль	%	8	13717,94	370385
		Сметная стоимость:			**185192,25**	**5000191**
		Мультимедийный кабинет (на 4 класса)				
19	**Прайс лист**	**Стол лингвистический мультимедийный на одного учащегося регулируемый го высоте, 900x600 мм**	**шт**	**50,0000**	**11747,37**	**587369**
		НР второго уровня	%	4,24	498,09	24904
		Накладные расходы	%	--	498,09	24904
		Сметная прибыль	%	8	979,64	48982
		Сметная стоимость:			**13225,10**	**661255**
20	**Прайс лист**	**Стул ученика на регулируемом каркасе 380x380/420/460**	**шт**	**50,0000**	**5386,41**	**269321**
		НР второго уровня	%	4,24	228,38	11419
		Накладные расходы	%	--	228,38	11419
		Сметная прибыль	%	8	449,18	22459
		Сметная стоимость:			**6063,98**	**303199**
21	**Прайс лист**	**ИБП FSP Viva 400 Grey 400VA/240W, 2xEURO (PPF2400701)**	**шт**	**4,0000**	**15891,66**	**63567**
		НР второго уровня	%	4,24	673,81	2695
		Накладные расходы	%	--	673,81	2695
		Сметная прибыль	%	8	1325,24	5301

		Сметная стоимость:			**17890,70**	**71563**
22	**Прайс лист**	**Звуковые колонки (2:1) 60w. (для преподавателя)**	**шт**	**4,0000**	**13042,36**	**52169**
		НР второго уровня	%	4,24	553,00	2212
		Накладные расходы	%	--	553,00	2212
		Сметная прибыль	%	8	1087,63	4351
		Сметная стоимость:			**14682,98**	**58732**
23	**Прайс лист**	**Сетевой фильтр Tripp Lite, 3т, 6-розеток**	**шт**	**4,0000**	**2312,47**	**9250**
		НР второго уровня	%	4,24	98,05	392
		Накладные расходы	%	--	98,05	392
		Сметная прибыль	%	8	192,84	771
		Сметная стоимость:			**2603,37**	**10413**
24	Прайс лист	Компьютер:ПК Credo PLANET 5 (AMD A4 x2 5300-3.4GHz/4GB-DDR3/500GB/Int. AMD HD7480D/DVD-RW/no OS). Монитор TFT 18,5" Acer V196HQLAB LED (5ms, D-Sub, 90°/65°, 200cd/m2, 100M:1).Комплект беспроводной CROWN CMK-9525/CMMK-952W black Wireless USB (клавиатура+опт. мышь)ПО Microsoft Win Pro 8.1 32-bit/64-bit Russian Russia Only DVD (FQC-07349)	шт	49,0000	164499,53	8060477
		НР второго уровня	%	4,24	6974,78	327815
		Накладные расходы	%	--	6974,78	327815
		Сметная прибыль	%	8	13717,94	644743
		Сметная стоимость:			**185192,25**	**8704036**
25	Прайс лист	Рабочее место преподавателя угловой стол с тумбой, 2340x1500x750 мм	шт	4,0000	41532,04	166128
		НР второго уровня	%	4,24	1760,96	7044
		Накладные расходы	%	--	1760,96	7044
		Сметная прибыль	%	8	3463,44	13854
		Сметная стоимость:			**46756,44**	**187026**
26	Прайс лист	Optoma s321 Мобильный проектор .Разрешение SVGA (800 x 600).Яркость 3200лм.Контраст 22000:1.Технология DLP.	шт	4,0000	122752,75	491011
		НР второго уровня	%	4,24	5204,72	20819
		Накладные расходы	%	--	5204,72	20819
		Сметная прибыль	%	8	10236,60	40946
		Сметная стоимость:			**138194,07**	**552776**
27	Прайс лист	Интерактивная доскаТехнология: Электромагнитная. Двухпользовательский режим. Оригинальное разрешение:13304 x 9800. Диагональ: 77 "". Передача данных: кабель USB. Поддержка ОС: Windows 98, 2000, XP, WINDOWS7, MacOS, Linux. Размеры рабочей поверхности:1670 x 1170 мм. Размеры экрана: 1754 x 1254 x 36 мм. Размеры оболочки:1799 x 1319 x 85 мм. Скорость отклика: 5 мсек. Электропитание: Через USB-кабель, менее 5В/100мА. Элемент питания активного маркера:1 x AAA. Комплектация: USB кабель (6м): 1 шт., электронный маркер: 2 шт., настенный кронштейн: 4 шт., компакт-диск с программным обеспечением.	шт	4,0000	125704,46	502818
		НР второго уровня	%	4,24	5329,87	21319

		Накладные расходы	%	--	5329,87	21319
		Сметная прибыль	%	8	10482,75	41931
		Сметная стоимость:			**141517,08**	**566068**
28	**Прайс лист**	**Доска информационная мобильная ,маркер, 1000x2000 мм**	**шт**	**4,0000**	**45787,00**	**183148**
		НР второго уровня	%	4,24	1941,37	7765
		Накладные расходы	%	--	1941,37	7765
		Сметная прибыль	%	8	3818,27	15273
		Сметная стоимость:			**51546,63**	**206187**
29	**Прайс лист**	**Кресло офисное регулируемое по высоте**	**шт**	**4,0000**	**12898,65**	**51595**
		НР второго уровня	%	4,24	546,90	2188
		Накладные расходы	%	--	546,90	2188
		Сметная прибыль	%	8	1075,64	4303
		Сметная стоимость:			**14521,20**	**58085**
30	**Прайс лист**	**Шкаф для учебно-наглядных пособий , 900x400x1800 мм**	**шт**	**4,0000**	**22199,76**	**88799**
		НР второго уровня	%	4,24	941,27	3765
		Накладные расходы	%	--	941,27	3765
		Сметная прибыль	%	8	1851,28	7405
		Сметная стоимость:			**24992,31**	**99969**
		Кабинет информатики (на 2 класса)				
31	**Прайс лист**	**Стул ученика на регулируемом каркасе 380x380/420/460**	**шт**	**25,0000**	**5386,41**	**134660**
		НР второго уровня	%	4,24	228,38	5710
		Накладные расходы	%	--	228,38	5710
		Сметная прибыль	%	8	449,18	11230
		Сметная стоимость:			**6063,98**	**151600**
32	**Прайс лист**	**Рабочее место преподавателя угловой стол с тумбой, 2340x1500x750 мм**	**шт**	**2,0000**	**41532,04**	**83064**
		НР второго уровня	%	4,24	1760,96	3522
		Накладные расходы	%	--	1760,96	3522
		Сметная прибыль	%	8	3463,44	6927
		Сметная стоимость:			**46756,44**	**93513**
33	**Прайс лист**	**Доска информационная мобильная ,маркер, 1000x2000 мм**	**шт**	**2,0000**	**45787,00**	**91574**
		НР второго уровня	%	4,24	1941,37	3883
		Накладные расходы	%	--	1941,37	3883
		Сметная прибыль	%	8	3818,27	7637
		Сметная стоимость:			**51546,63**	**103093**
34	**Прайс лист**	**Кресло офисное регулируемое по высоте**	**шт**	**2,0000**	**12898,65**	**25797**
		НР второго уровня	%	4,24	546,90	1094
		Накладные расходы	%	--	546,90	1094
		Сметная прибыль	%	8	1075,64	2151
		Сметная стоимость:			**14521,20**	**29042**
35	**Прайс лист**	**Стол компьютерный на м/к (прямоугольная труба)900x830x760**	**шт**	**25,0000**	**14309,26**	**357732**
		НР второго уровня	%	4,24	606,71	15168
		Накладные расходы	%	--	606,71	15168

		Сметная прибыль	%	8	1193,28	29832
		Сметная стоимость:			**16109,25**	**402731**
36	**Прайс лист**	**ИБП FSP Viva 400 Grey 400VA/240W, 2xEURO (PPF2400701)**	**шт**	**2,0000**	**15891,66**	**31783**
		НР второго уровня	%	4,24	673,81	1348
		Накладные расходы	%	--	673,81	1348
		Сметная прибыль	%	8	1325,24	2650
		Сметная стоимость:			**17890,70**	**35781**
37	**Прайс лист**	**Звуковые колонки (2:1) 60w. (для преподавателя)**	**шт**	**2,0000**	**13042,36**	**26085**
		НР второго уровня	%	4,24	553,00	1106
		Накладные расходы	%	--	553,00	1106
		Сметная прибыль	%	8	1087,63	2175
		Сметная стоимость:			**14682,98**	**29366**
38	**Прайс лист**	**Сетевой фильтр Tripp Lite, 3т, 6-розеток**	**шт**	**2,0000**	**2312,47**	**4625**
		НР второго уровня	%	4,24	98,05	196
		Накладные расходы	%	--	98,05	196
		Сметная прибыль	%	8	192,84	386
		Сметная стоимость:			**2603,37**	**5207**
39	**Прайс лист**	**Стул ученика на регулируемом каркасе 380x380/420/460**	**шт**	**50,0000**	**5386,41**	**269321**
		НР второго уровня	%	4,24	228,38	11419
		Накладные расходы	%	--	228,38	11419
		Сметная прибыль	%	8	449,18	22459
		Сметная стоимость:			**6063,98**	**303199**
40	**Прайс лист**	**Доска информационная мобильная ,маркер, 1000x2000 мм**	**шт**	**5,0000**	**45787,00**	**228935**
		НР второго уровня	%	4,24	1941,37	9707
		Накладные расходы	%	--	1941,37	9707
		Сметная прибыль	%	8	3818,27	19091
		Сметная стоимость:			**51546,63**	**257733**
41	**Прайс лист**	**Стеллаж универсальный полочный, ЛДСП 1000x400x2000 мм**	**шт**	**13,0000**	**21463,89**	**279031**
		НР второго уровня	%	4,24	910,07	11831
		Накладные расходы	%	--	910,07	11831
		Сметная прибыль	%	8	1789,92	23269
		Сметная стоимость:			**24163,88**	**314130**
42	**Прайс лист**	**Стол 1400x600x760**	**шт**	**3,0000**	**19242,27**	**57727**
		НР второго уровня	%	4,24	815,87	2448
		Накладные расходы	%	--	815,87	2448
		Сметная прибыль	%	8	1604,65	4814
		Сметная стоимость:			**21662,79**	**64988**
43	**Прайс лист**	**Табурет поворотный 320xh350/600**	**шт**	**10,0000**	**7862,41**	**78624**
		НР второго уровня	%	4,24	333,37	3334
		Накладные расходы	%	--	333,37	3334
		Сметная прибыль	%	8	655,66	6557
		Сметная стоимость:			**8851,44**	**88514**
44	**Прайс лист**	**Комплект школьной мебели (парта ученическая для школьных классов, 1200x600x755 мм и два ученических стула, 400x400x500)**	**шт**	**186,0000**	**17830,83**	**3316534**

		НР второго уровня	%	4,24	756,03	140621
		Накладные расходы	%	--	756,03	140621
		Сметная прибыль	%	8	1486,95	276572
		Сметная стоимость:			**20073,81**	**3733728**
45	**Прайс лист**	**Стол рабочий, 1200x600x750 ЛДСП**	**шт**	**13,0000**	**13578,35**	**176519**
		НР второго уровня	%	4,24	575,72	7484
		Накладные расходы	%	--	575,72	7484
		Сметная прибыль	%	8	1132,33	14720
		Сметная стоимость:			**15286,40**	**198723**
46	**Прайс лист**	**Зеркало настенное, 600x800 мм**	**шт**	**1,0000**	**13467,69**	**13468**
		НР второго уровня	%	4,24	571,03	571
		Накладные расходы	%	--	571,03	571
		Сметная прибыль	%	8	1123,10	1123
		Сметная стоимость:			**15161,81**	**15162**
47	**Прайс лист**	**Стол для гладильных работ, 1500x600x1200 мм**	**шт**	**2,0000**	**14799,84**	**29600**
		НР второго уровня	%	4,24	627,51	1255
		Накладные расходы	%	--	627,51	1255
		Сметная прибыль	%	8	1234,19	2468
		Сметная стоимость:			**16661,54**	**33323**
48	**Прайс лист**	**Шкаф для тканей, 1000x500x1800 мм**	**шт**	**2,0000**	**22199,76**	**44400**
		НР второго уровня	%	4,24	941,27	1883
		Накладные расходы	%	--	941,27	1883
		Сметная прибыль	%	8	1851,28	3703
		Сметная стоимость:			**24992,31**	**49985**
49	**Прайс лист**	**Стол разделочный с бортом СР-3/1000/600-Э,1000x600x870 мм, с бортом, столешница - AISI430, каркас - оцинк.сталь**	**шт**	**5,0000**	**20941,93**	**104710**
		НР второго уровня	%	4,24	887,94	4440
		Накладные расходы	%	--	887,94	4440
		Сметная прибыль	%	8	1746,39	8732
		Сметная стоимость:			**23576,26**	**117881**
50	**Прайс лист**	**Ванна моечная ВМ-2/530 с бортом 1210x700x870 мм, 2-е ванны 530x530x400 мм, ванна-AISI430, каркас-оцинкованная сталь, 2 отверстия под смеситель.(смесители 8 комплект не входят)**	**шт**	**1,0000**	**56295,54**	**56296**
		НР второго уровня	%	4,24	2386,93	2387
		Накладные расходы	%	--	2386,93	2387
		Сметная прибыль	%	8	4694,60	4695
		Сметная стоимость:			**63377,07**	**63377**
51	**Прайс лист**	**Стеллаж производственный разборный "ASSUM" СТПЭ-15/4 (1500x400x1800)**	**шт**	**1,0000**	**46295,74**	**46296**
		НР второго уровня	%	4,24	1962,94	1963
		Накладные расходы	%	--	1962,94	1963
		Сметная прибыль	%	8	3860,69	3861
		Сметная стоимость:			**52119,37**	**52119**

52	Прайс лист	**Плита электрическая 2-х конфор. ЭП-2ЖШ, КЭТ-0,12, стандартная духовка, 550x897x860 мм, лицев. нерж.**	**шт**	**1,0000**	**207932,75**	**207933**
		НР второго уровня	%	4,24	8816,35	8816
		Накладные расходы	%	--	8816,35	8816
		Сметная прибыль	%	8	17339,93	17340
		Сметная стоимость:			**234089,03**	**234089**
53	Прайс лист	**Стул ученика на регулируемом каркасе 380x380/420/460**	**шт**	**12,0000**	**5386,41**	**64637**
		НР второго уровня	%	4,24	228,38	2741
		Накладные расходы	%	--	228,38	2741
		Сметная прибыль	%	8	449,18	5390
		Сметная стоимость:			**6063,98**	**72768**
54	Прайс лист	**Стол обеденный. 1500x580x750h**	**шт**	**3,0000**	**9712,39**	**29137**
		НР второго уровня	%	4,24	411,81	1235
		Накладные расходы	%	--	411,81	1235
		Сметная прибыль	%	8	809,94	2430
		Сметная стоимость:			**10934,13**	**32802**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	25033303
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	0
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	0
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	0
- перевозка грузов	Тенге	0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	25033303
Накладные расходы I уровня	Тенге	0
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	25033303
Накладные расходы II уровня	Тенге	1061412
ИТОГО:	Тенге	26094715
Сметная прибыль	Тенге	2087577
ИТОГО по смете:	Тенге	28182293
Понижающий коэффициент	0,98	27618646,51
Налог на добавочную стоимость (НДС)	12%	3314237,58
ИТОГО ПО АКТУ:		30932884,09

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель Городского Отдела Строительства
Калелов А.Б.

Технадзор ТОО "Технадзор №1"
Избасаров Т.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Нуркапстройгаз"
Каримов Н.С.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Нуркапстройгаз"
Договор №179 от 29.05.2018 г.
Наименование стройки: Строительство школы на 900 мест, г.Атырау (привязка типового проекта ТП РК 900 СОШ (IVA, IVГ)-2.2-2012) (без наружных инженерных сетей), в мкр.Нурсая в г.Атырау
Наименование объекта: Технологическое оборудование. Блок 4

Форма 2

Акт
выполненных работ
за июнь 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№5

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Блок4					
1	**Прайс лист**	**Стол 1400х600Х760**	**шт**	**1,0000**		**19242,27**	**19242**
		НР второго уровня	%	4,24		815,87	816
		Накладные расходы	%	--		815,87	816
		Сметная прибыль	%	8		1604,65	1605
		Сметная стоимость:				**21662,79**	**21663**
2	**Прайс лист**	**Стул регулируемый по высоте, ученический**	**шт**	**1,0000**		**5386,41**	**5386**
		НР второго уровня	%	4,24		228,38	228
		Накладные расходы	%	--		228,38	228
		Сметная прибыль	%	8		449,18	449
		Сметная стоимость:				**6063,98**	**6064**
3	**Прайс лист**	**Шкаф для одежды 2-х створчатый замок ключевой, 520Х400Х1800**	**шт**	**27,0000**		**19424,79**	**524469**
		НР второго уровня	%	4,24		823,61	22237
		Накладные расходы	%	--		823,61	22237
		Сметная прибыль	%	8		1619,87	43737
		Сметная стоимость:				**21868,27**	**590443**
4	**Прайс лист**	**Стеллаж универсальный полочный, ЛДСП 1000Х400Х2000 мм**	**шт**	**4,0000**		**21463,89**	**85856**
		НР второго уровня	%	4,24		910,07	3640
		Накладные расходы	%	--		910,07	3640
		Сметная прибыль	%	8		1789,92	7160
		Сметная стоимость:				**24163,88**	**96656**
5	**Прайс лист**	**Скамья, 1200Х320Х250 мм**	**шт**	**7,0000**		**11190,72**	**78335**
		НР второго уровня	%	4,24		474,49	3321
		Накладные расходы	%	--		474,49	3321
		Сметная прибыль	%	8		933,22	6533

		Сметная стоимость:			**12598,43**	**88189**
6	**Прайс лист**	**Стеллаж сетчатый хромированный, 610X460X1600 мм**	**шт**	**8,0000**	**114476,57**	**915813**
		НР второго уровня	%	4,24	4853,81	38830
		Накладные расходы	%	--	4853,81	38830
		Сметная прибыль	%	8	9546,43	76371
		Сметная стоимость:			**128876,81**	**1031014**
7	**Прайс лист**	**Щит фанерный игровой на раме с кольцом и сеткой. Габ. щита 1800X1050 - применяется б спортивных залах для занятий по баскетболу. Сборная конструкция, состоит из 12мм щита и сварной рамы.**	**шт**	**2,0000**	**41624,54**	**83249**
		НР второго уровня	%	4,24	1764,88	3530
		Накладные расходы	%	--	1764,88	3530
		Сметная прибыль	%	8	3471,15	6942
		Сметная стоимость:			46360,58	93721
8	**Прайс лист**	**Ферма баскетбольная настенная - для крепления щитов баскетбольных игровых. Изделие представляет сборную конструкцию,- состоящую из правой и левой рам, стяжки. Высота - 940, вылет из стены - от 1200 , ширина 1240.**	шт	2,0000	32374,64	64749
		НР второго уровня	%	4,24	1372,68	2745
		Накладные расходы	%	--	1372,68	2745
		Сметная прибыль	%	8	2699,79	5400
		Сметная стоимость:			36447,11	72894
9	**Прайс лист**	**Щит баскетбольный тренировочный 1200x900 мм из оргстекла 10мм на металлической раме**	**шт**	**2,0000**	**73197,25**	**146395**
		НР второго уровня	%	4,24	3103,56	6207
		Накладные расходы	%	--	3103,56	6207
		Сметная прибыль	%	8	6104,07	12208
		Сметная стоимость:			82404,88	164810
10	**Прайс лист**	**Канат для лазанья. Ф - 38- 50, длина - 8000 Крепления каната в комплекте.**	**шт**	**2,0000**	**23753,24**	**47506**
		НР второго уровня	%	4,24	1007,14	2014
		Накладные расходы	%	--	1007,14	2014
		Сметная прибыль	%	8	1980,83	3962
		Сметная стоимость:			**26741,21**	**53482**
11	**Прайс лист**	**Кольца гимнастические. Внутренний Ф кольца - 180, длина ремня-650,длина троса -8000.крепления в комплекте**	**шт**	**1,0000**	**31449,65**	**31450**
		НР второго уровня	%	4,24	1333,47	1333
		Накладные расходы	%	--	1333,47	1333
		Сметная прибыль	%	8	2622,65	2623
		Сметная стоимость:			**35405,77**	**35406**

12	Прайс лист	**Стенка гимнастическая однопролетная, сборная деревянная конструкция с метуголками для крепления к стене и полу, 800Х3200**	**шт**	**16,0000**	**20211,03**	**323376**
		НР второго уровня	%	4,24	856,95	13711
		Накладные расходы	%	--	856,95	13711
		Сметная прибыль	%	8	1685,44	26967
		Сметная стоимость:			**22753,41**	**364055**
13	Прайс лист	**Волейбольная стойка для зала с сеткой. Расстояние между стоиками - 11000. Н стоек регулируется - 2240-2430. Ширина сетки 1000, длина 9500.Закладные детали, растяжки в комплекте.**	**шт**	**1,0000**	**32374,64**	**32375**
		НР второго уровня	%	4,24	1372,68	1373
		Накладные расходы	%	--	1372,68	1373
		Сметная прибыль	%	8	2699,79	2700
		Сметная стоимость:			**36447,11**	**36447**
14	Прайс лист	**Кресло для трибуны 500Х500**	**шт**	**63,0000**	**7862,41**	**495332**
		НР второго уровня	%	4,24	333,37	21002
		Накладные расходы	%	--	333,37	21002
		Сметная прибыль	%	8	655,66	41307
		Сметная стоимость:			**8851,44**	**557641**
15	Прайс лист	**Скамейка гимнастическая,2700Х220Х300**	**шт**	**3,0000**	**18314,80**	**54944**
		НР второго уровня	%	4,24	776,55	2330
		Накладные расходы	%	--	776,55	2330
		Сметная прибыль	%	8	1527,31	4582
		Сметная стоимость:			**20618,65**	**61856**
16	Прайс лист	**Зеркало настенное, 600Х800 мм**	**шт**	**2,0000**	**13467,69**	**26935**
		НР второго уровня	%	4,24	571,03	1142
		Накладные расходы	%	--	571,03	1142
		Сметная прибыль	%	8	1123,10	2246
		Сметная стоимость:			**15161,81**	**30324**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:			Тенге			**2935413**
в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге			**0**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			**0**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге			**0**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге			**0**
		- перевозка грузов	Тенге			**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			**2935413**
Накладные расходы I уровня			Тенге			**0**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге			**2935413**
Накладные расходы II уровня			**Тенге**			**124462**

ИТОГО:	Тенге				**3059875**
Сметная прибыль	Тенге				**244790**
ИТОГО по смете:	Тенге				**3304665**
Понижающий коэффициент	0,98				**3238571,70**
Налог на добавочную стоимость (НДС)	12%				**388628,60**
ИТОГО ПО АКТУ:					**3627200,30**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Городской отдел Строительства"
Жалелов А.Б.

Технадзор ГОО "Технадзор №1"
Изтасаров Ш.К.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Нуркапстройгаз"
Каримов Н.С.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Нуркапстройгаз"
Договор №179 от 29.05.2018 г.
Наименование стройки: Строительство школы на 900 мест, г.Атырау (привязка типового проекта ТП РК 900 СОШ (IVA, IVГ)-2.2-2012) (без наружных инженерных сетей), в мкр.Нурсая в г.Атырау
Наименование объекта: Технологическое оборудование. Блок 5

Форма 2

Акт
выполненных работ
за июнь 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№6

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Блок 5					
1	**Прайс лист**	**Стул регулируемый по высоте 400х400Н,ученический**	**шт**	**18,0000**		**5386,41**	**96955**
		НР второго уровня	%	4,24		228,38	4111
		Накладные расходы	%	--		228,38	4111
		Сметная прибыль	%	8		449,18	8085
		Сметная стоимость:				**6063,98**	**109152**
2	**Прайс лист**	**Шкаф для учебно наглядных пособий,2-мя выдвыжными ящиками,800х380х1970мм**	**шт**	**6,0000**		**21737,26**	**130424**
		НР второго уровня	%	4,24		921,66	5530
		Накладные расходы	%	--		921,66	5530
		Сметная прибыль	%	8		1812,71	10876
		Сметная стоимость:				**24471,63**	**146830**
3	**Прайс лист**	**Шкаф для одежды 2-х створчатый замок ключевой,520х400х1800**	**шт**	**27,0000**		**19424,79**	**524469**
		НР второго уровня	%	4,24		823,61	22237
		Накладные расходы	%	--		823,61	22237
		Сметная прибыль	%	8		1619,87	43737
		Сметная стоимость:				**21868,27**	**590443**
4	**Прайс лист**	**Стол письменный однотумбовый,1200х600х750ЛДСП**	**шт**	**2,0000**		**13578,35**	**27157**
		НР второго уровня	%	4,24		575,72	1151
		Накладные расходы	%	--		575,72	1151
		Сметная прибыль	%	8		1132,33	2265
		Сметная стоимость:				**15286,40**	**30573**
5	**Прайс лист**	**Стол письменный 1-тумбовый,1100х620х750**	**шт**	**19,0000**		**1387,48**	**26362**
		НР второго уровня	%	4,24		58,83	1118
		Накладные расходы	%	--		58,83	1118
		Сметная прибыль	%	8		115,71	2198
		Сметная стоимость:				**1562,02**	**29678**
6	**Прайс лист**	**Стул регулируемый по высоте 400х400Н,ученический**	**шт**	**14,0000**		**5386,41**	**75410**

		НР второго уровня	%	4,24	228,38	3197
		Накладные расходы	%	--	228,38	3197
		Сметная прибыль	%	8	449,18	6289
		Сметная стоимость:			**6063,98**	**84896**
7	**Прайс лист**	**Стеллаж универсальный полочный, ЛДСП 1000Х400Х2000 мм**	**шт**	**9,0000**	**21463,89**	**193175**
		НР второго уровня	%	4,24	910,07	8191
		Накладные расходы	%	--	910,07	8191
		Сметная прибыль	%	8	1789,92	16109
		Сметная стоимость:			**24163,88**	**217475**
8	**Прайс лист**	**Кресло офисное регулируемое по высоте**	**шт**	**11,0000**	**12898,65**	**141885**
		НР второго уровня	%	4,24	546,90	6016
		Накладные расходы	%	--	546,90	6016
		Сметная прибыль	%	8	1075,64	11832
		Сметная стоимость:			**14521,20**	**159733**
9	**Прайс лист**	**Стол компьютерный на м/к (прямоугольная труба)900х830х760**	**шт**	**14,0000**	**14309,26**	**200330**
		НР второго уровня	%	4,24	606,71	8494
		Накладные расходы	%	--	606,71	8494
		Сметная прибыль	%	8	1193,28	16706
		Сметная стоимость:			**16109,25**	**225530**
10	**Прайс лист**	**Комплект школьной мебели (парта ученическая для школьных классов, 1200Х600Х 755 мм и два ученических стула, 400Х400Х500)**	**шт**	**9,0000**	**17830,83**	**160477**
		НР второго уровня	%	4,24	756,03	6804
		Накладные расходы	%	--	756,03	6804
		Сметная прибыль	%	8	1486,95	13383
		Сметная стоимость:			**20073,81**	**180664**
11	**Прайс лист**	**Кресло для зрительного зала, не складируемые, без подлокотника**	**шт**	**294,0000**	**7862,41**	**2311550**
		НР второго уровня	%	4,24	333,37	98010
		Накладные расходы	%	--	333,37	98010
		Сметная прибыль	%	8	655,66	192765
		Сметная стоимость:			**8851,44**	**2602324**
12	**Прайс лист**	**Стеллаж библиотечный двухсторонний, 800Х600Х1970 мм**	**шт**	**18,0000**	**25298,47**	**455372**
		НР второго уровня	%	4,24	1072,66	19308
		Накладные расходы	%	--	1072,66	19308
		Сметная прибыль	%	8	2109,69	37974
		Сметная стоимость:			**28480,82**	**512655**
13	**Прайс лист**	**Стеллаж библиотечный односторонний , 800Х600Х1970 мм**	**шт**	**32,0000**	**23448,49**	**750352**
		НР второго уровня	%	4,24	994,22	31815
		Накладные расходы	%	--	994,22	31815
		Сметная прибыль	%	8	1955,42	62573
		Сметная стоимость:			**26398,12**	**844740**
14	**Прайс лист**	**Стеллаж библиотечный демонстрационный 800Х380Х1970.**	**шт**	**2,0000**	**23448,49**	**46897**
		НР второго уровня	%	4,24	994,22	1988
		Накладные расходы	%	--	994,22	1988
		Сметная прибыль	%	8	1955,42	3911

		Сметная стоимость:			**26398,12**	**52796**
15	**Прайс лист**	**Ширма двухстворчатая. 1300Х1864 мм**	**шт**	**2,0000**	**14734,59**	**29469**
		НР второго уровня	%	4,24	624,75	1249
		Накладные расходы	%	--	624,75	1249
		Сметная прибыль	%	8	1228,75	2457
		Сметная стоимость:			**16588,09**	**33176**
16	**Прайс лист**	**Зеркало навесное, 1200Х1200 мм**	**шт**	**2,0000**	**37295,26**	**74591**
		НР второго уровня	%	4,24	1581,32	3163
		Накладные расходы	%	--	1581,32	3163
		Сметная прибыль	%	8	3110,13	6220
		Сметная стоимость:			**41986,70**	**83973**
17	Прайс лист	**Интерактивная доска Технология: Электромагнитная. Двухпользовательский режим. Оригинальное разрешение:13304 x 9800. Диагональ: 77 "". Передача данных: кабель USB. Поддержка ОС: WindOws 98, 2000, XP, WINDOWS7, MACOS, LinuX. Размеры рабочей поверхности:1670 X 1170 мм. Размеры экрана: 1754 x 1254 x 36 мм. Размеры оболочки:1799 X 1319 X 85 мм. Скорость отклика: 5 мсек. Электропитание: Через USB-кабель, менее 5В/100мА. Элемент питания активного маркера:1 x AAA. Комплектация: USB кабель (6м): 1 шт., электронный маркер: 2 шт., настенный кронштейн: 4 шт., компакт-диск с программным обеспечением.**	шт	1,0000	125704,46	125704
		НР второго уровня	%	4,24	5329,87	5330
		Накладные расходы	%	--	5329,87	5330
		Сметная прибыль	%	8	10482,75	10483
		Сметная стоимость:			**141517,08**	**141517**
18	Прайс лист	**Зеркало навесное, 600Х800 мм**	**шт**	**2,0000**	**13467,69**	**26935**
		НР второго уровня	%	4,24	571,03	1142
		Накладные расходы	%	--	571,03	1142
		Сметная прибыль	%	8	1123,10	2246
		Сметная стоимость:			**15161,81**	**30324**
19	Прайс лист	**Жалюзи для учебного класса**	м2	93,0000	**1899,53**	**176657**
		НР второго уровня	%	4,24	80,54	7490
		Накладные расходы	%	--	80,54	7490
		Сметная прибыль	%	8	158,41	14732
		Сметная стоимость:			**2138,48**	**198879**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
	Итого прямые затраты:		Тенге			**5574171**
	в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге			**0**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			**0**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге			**0**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге			**0**
		- перевозка грузов	Тенге			**0**

- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				5574171
Накладные расходы I уровня	Тенге				0
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				5574171
Накладные расходы II уровня	Тенге				236345
ИТОГО:	Тенге				5810516
Сметная прибыль	Тенге				464841
ИТОГО по смете:	Тенге				6275357
Понижающий коэффициент	0,98				6149849,86
Налог на добавочную стоимость (НДС)	12%				737981,98
ИТОГО ПО АКТУ:					6887831,84

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Государственный орган строительного надзора"
Жалелов С.Б.

Технадзор ТОО "Технадзор №1"
Избасаров Т.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Нуркапстройгаз"
Каримов Н.С.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Нуркапстройгаз"
Договор №179 от 29.05.2018 г.
Наименование стройки: Строительство школы на 900 мест, г.Атырау (привязка типового проекта ТП РК 900 СОШ (IVA, IVГ)-2.2-2012) (без наружных инженерных сетей), в мкр.Нурсая в г.Атырау
Наименование объекта: Технологическое оборудование. Блок 6а,6б

Форма 2

Акт
выполненных работ
за июнь 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№7

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Блок 6А.6Б					
1	Прайс лист	Стул регулируемый по высоте 400х400Н,ученический	шт	1,0000		5386,41	5386
		НР второго уровня	%	4,24		228,38	228
		Накладные расходы	%	--		228,38	228
		Сметная прибыль	%	8		449,18	449
		Сметная стоимость:				**6063,98**	**6064**
2	Прайс лист	Шкаф для одежды 2-х створчатый замок ключевой,520х400х1800	шт	27,0000		19424,79	524469
		НР второго уровня	%	4,24		823,61	22237
		Накладные расходы	%	--		823,61	22237
		Сметная прибыль	%	8		1619,87	43737
		Сметная стоимость:				**21868,27**	**590443**
3	Прайс лист	Стол письменный 1-тумбовый,1100х620х750	шт	1,0000		1387,48	1387
		НР второго уровня	%	4,24		58,83	59
		Накладные расходы	%	--		58,83	59
		Сметная прибыль	%	8		115,71	116
		Сметная стоимость:				**1562,02**	**1562**
4	Прайс лист	Стеллаж универсальный полочный, ЛДСП 1000Х400Х2000 мм	шт	5,0000		21463,89	107319
		НР второго уровня	%	4,24		910,07	4550
		Накладные расходы	%	--		910,07	4550
		Сметная прибыль	%	8		1789,92	8950
		Сметная стоимость:				**24163,88**	**120819**
5	Прайс лист	Скамья, 1200Х320Х250 мм	шт	8,0000		11190,72	89526
		НР второго уровня	%	4,24		474,49	3796
		Накладные расходы	%	--		474,49	3796
		Сметная прибыль	%	8		933,22	7466
		Сметная стоимость:				**12598,43**	**100787**
6	Прайс лист	Стеллаж сетчатый хромированный, 610Х460Х1600 мм	шт	20,0000		114476,57	2289531
		НР второго уровня	%	4,24		4853,81	97076

		Накладные расходы	%	--	4853,81	97076
		Сметная прибыль	%	8	9546,43	190929
		Сметная стоимость:			**128876,81**	**2577536**
7	**Прайс лист**	**Щит баскетбольный тренировочный 1200х900 мм из оргстекла 10мм на металлической раме**	**шт**	**2,0000**	**73197,25**	**146395**
		НР второго уровня	%	4,24	3103,56	6207
		Накладные расходы	%	--	3103,56	6207
		Сметная прибыль	%	8	6104,07	12208
		Сметная стоимость:			**82404,88**	**164810**
8	**Прайс лист**	**Стойка волейбольная со стаканами**	**шт**	**1,0000**	**32374,64**	**32375**
		НР второго уровня	%	4,24	1372,68	1373
		Накладные расходы	%	--	1372,68	1373
		Сметная прибыль	%	8	2699,79	2700
		Сметная стоимость:			**36447,11**	**36447**
9	**Прайс лист**	**Скамейка гимнастическая,2700Х220Х300**	**шт**	**5,0000**	**18314,80**	**91574**
		НР второго уровня	%	4,24	776,55	3883
		Накладные расходы	%	--	776,55	3883
		Сметная прибыль	%	8	1527,31	7637
		Сметная стоимость:			**20618,65**	**103093**
10	**Прайс лист**	**Детский спортивный комплекс (турник, канат Т трапеция), высота:2180мм, допустимая нагрузка 100кг.**	**шт**	**4,0000**	**51870,46**	**207482**
		НР второго уровня	%	4,24	2199,31	8797
		Накладные расходы	%	--	2199,31	8797
		Сметная прибыль	%	8	4325,58	17302
		Сметная стоимость:			**58395,34**	**233581**
11	**Прайс лист**	**Зеркало навесное, 600Х800 мм**	**шт**	**3,0000**	**13467,69**	**40403**
		НР второго уровня	%	4,24	571,03	1713
		Накладные расходы	%	--	571,03	1713
		Сметная прибыль	%	8	1123,10	3369
		Сметная стоимость:			**15161,81**	**45485**
		Противопожарный инвентарь				
12	**Прайс лист**	**Огнетушитель порошковый ОП-5(з) АВСЕ (ЗПУ Алюминь)**	**шт**	**26,0000**	**3423,29**	**89005**
		НР второго уровня	%	4,24	145,15	3774
		Накладные расходы	%	--	145,15	3774
		Сметная прибыль	%	8	285,47	7422
		Сметная стоимость:			**3853,91**	**100202**
13	**Прайс лист**	**Бочка для воды**	**шт**	**2,0000**	**9712,39**	**19425**
		НР второго уровня	%	4,24	411,81	824
		Накладные расходы	%	--	411,81	824
		Сметная прибыль	%	8	809,94	1620
		Сметная стоимость:			**10934,13**	**21868**
14	**Прайс лист**	**Багор**	**шт**	**2,0000**	**1562,57**	**3125**
		НР второго уровня	%	4,24	66,25	133
		Накладные расходы	%	--	66,25	133

		Сметная прибыль	%	8	130,31	261
		Сметная стоимость:			**1759,13**	**3518**
15	**Прайс лист**	**Ведро пожарное**	**шт**	**4,0000**	**978,67**	**3915**
		НР второго уровня	%	4,24	41,50	166
		Накладные расходы	%	--	41,50	166
		Сметная прибыль	%	8	81,61	326
		Сметная стоимость:			**1101,78**	**4407**
16	**Прайс лист**	**Фонарь электрический ФОС 3/5, с АЗУ к ФОС.**	**шт**	**7,0000**	**19897,19**	**139280**
		НР второго уровня	%	4,24	843,64	5905
		Накладные расходы	%	--	843,64	5905
		Сметная прибыль	%	8	1659,27	11615
		Сметная стоимость:			**22400,10**	**156801**
17	**Прайс лист**	**Лестница-палка**	**шт**	**1,0000**	**27472,20**	**27472**
		НР второго уровня	%	4,24	1164,82	1165
		Накладные расходы	%	--	1164,82	1165
		Сметная прибыль	%	8	2290,96	2291
		Сметная стоимость:			**30927,98**	**30928**
18	**Прайс лист**	**Лом**	**шт**	**2,0000**	**1527,88**	**3056**
		НР второго уровня	%	4,24	64,78	130
		Накладные расходы	%	--	64,78	130
		Сметная прибыль	%	8	127,41	255
		Сметная стоимость:			**1720,08**	**3440**
19	**Прайс лист**	**Лопата железная штыковая/совковая**	**шт**	**2,0000**	**1294,99**	**2590**
		НР второго уровня	%	4,24	54,91	110
		Накладные расходы	%	--	54,91	110
		Сметная прибыль	%	8	107,99	216
		Сметная стоимость:			**1457,88**	**2916**
20	**Прайс лист**	**Ножницы для резки металла**	**шт**	**1,0000**	**15632,33**	**15632**
		НР второго уровня	%	4,24	662,81	663
		Накладные расходы	%	--	662,81	663
		Сметная прибыль	%	8	1303,61	1304
		Сметная стоимость:			**17598,75**	**17599**
21	**Прайс лист**	**Топор**	**шт**	**2,0000**	**2312,47**	**4625**
		НР второго уровня	%	4,24	98,05	196
		Накладные расходы	%	--	98,05	196
		Сметная прибыль	%	8	192,84	386
		Сметная стоимость:			**2603,37**	**5207**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге		**3843974**
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		**0**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		**0**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		**0**

- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**
- перевозка грузов	Тенге				**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**3843974**
Накладные расходы I уровня	Тенге				**0**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**3843974**
Накладные расходы II уровня	Тенге				**162984**
ИТОГО:	Тенге				**4006958**
Сметная прибыль	Тенге				**320557**
ИТОГО по смете:	Тенге				**4327515**
Понижающий коэффициент	0,98				**4240964,70**
Налог на добавочную стоимость (НДС)	12%				**508915,76**
ИТОГО ПО АКТУ:					4749880,46

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель "Отдела капитального строительства"
Жалелов

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Нуркапстройгаз"
Каримов

Технадзор ТОО "Технадзор №1"
Избасаров Г.Ж.