Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Нуркапстрой"
Договор №179 от 29.05.2018г.
Наименование объекта: "Строительство школы на 900 мест, г.Атырау (привязка типового проекта ТП РК 900 СОШ (IVA, IVГ)-2.2-2012) (без наружных инженерных сетей), в мкр.Нурсая в г.Атырау"

Форма КС-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 179	29.05.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	СМР в отчетном месяце без НДС	СМР в базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство школы на 900 мест, г.Атырау (привязкатипового проекта ТП РК 900 СОШ (IVA, IVГ)-2.2-2012) (без наружных инженерных сетей), в мкр.Нурсая в г.Атырау	999 351 160,00	17 857 285,71							2 142 874,29	20 000 160,00
Всего к оплате с НДС	**Двадцать миллионов сто шестьдесят тенге**									

Заказчик:
Руководитель ГУ "Городской отдел строительства"
Жалелов А.Б._____

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Нуркапстройгаз"
Каримов Н.С._____

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Нуркапстрой"
Договор №179 от 29.05.2018г.
Наименование объекта: "Строительство школы на 900 мест, г.Атырау (привязка типового проекта ТП РК 900 СОШ (IV, IVГ)-2.2-2012)

Реестр
принятых актов выполненых работ за август 2019 года

№	наименование работ	Общая стоимость работ по договору, с НДС (К=0,98)	Выполнено за 2018 год, с НДС	Выполнено с начала строительства, с НДС	Выполнение 2019 года					
					март	апрель	май	июнь	июнь	август
I	**Строительство школы на 900 мест в мкр.Нурсая, г.Атырау**	**2 017 203 160**	**1 019 341 283**	**999 351 160,00**	**500 000 000,00**	**100 000 000**	**200 000 000**	**98 491 000**	**80 860 000**	**20 000 160,00**
1	**Общестроительные работы по чертежам марки ЮЖ**			**41 958 806,01**	**36 286 501,74**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 672 304,27**
1.1	Блок 3а			8 676 603,19	8 676 603,19					
1.2	Блок 3б			6 942 717,57	6 942 717,57					
1.3	Блок 4			5 734 568,02	5 734 568,02					
1.4	Блок 5			13 910 901,88	13 910 901,88					
1.5	Блок 6а			2 671 445,19	1 021 711,08					1 649 734,11
1.6	Блок 6б									4 022 570,16
2	**Общестроительные работы по чертежам марки АР**			**314 284 844,50**	**254 711 507,69**	**37 501 548,59**	**21 872 493,70**	**-**	**-**	**199 294,52**
2.1	Блок 1а,б			50 608 544,77	50 608 544,77					
2.2	Блок 2			29 014 539,30	23 276 490,61	4 251 791,08	1 486 257,61			
2.3	Блок 3а,б			95 159 898,22	68 976 746,13	17 056 773,67	9 126 378,42			199 294,52
2.4	Блок 4			53 331 494,75	46 194 124,87	4 423 583,44	2 713 786,44			
2.5	Блок 5			65 370 302,31	49 446 772,00	9 375 362,60	6 548 167,71			
2.6	Блок 6а,б			20 600 770,63	16 208 829,31	2 394 037,80	1 997 903,52			
3	**Отопление и Вентиляция**			**149 623 969,43**	**60 384 840,10**	**24 412 042,63**	**57 648 423,33**	**-**	**-**	**7 178 663,37**
3.1	Блок 1а,б			25 259 907,25	15 378 100,01	9 881 807,24				
3.2	Блок 2			9 368 296,17	4 806 945,89	4 561 350,28				
3.3	Блок 3а,б			57 224 435,35	15 738 209,98		34 307 562,00			7 178 663,37
3.4	Блок 4			9 367 976,84	5 194 660,01		4 173 316,83			
3.5	Блок 5			23 938 772,03	13 969 886,92	9 968 885,11				
3.6	Блок 6а,б			24 464 581,79	5 297 037,29		19 167 544,50			
4	**Водоснабжение и Канализация**			**33 413 154,99**	**19 483 970,88**	**6 667 406,04**	**311 880,23**	**-**	**-**	**6 949 897,84**
4.1	Блок 1а,б			4 574 751,97	3 353 678,01	1 221 073,96				
4.2	Блок 2			3 036 968,82	2 330 898,84	706 069,98				
4.3	Блок 3а,б			5 317 953,40	2 228 001,56	3 089 951,84				6 949 897,84
4.4	Блок 4			2 545 316,19	2 233 435,96		311 880,23			
4.5	Блок 5			8 059 253,67	6 962 869,55	1 096 384,12				
4.6	Блок 6а,б			2 929 013,10	2 375 086,96	553 926,14				
5	**Электрооборудование и электроснабжение**			**97 594 112,95**	**34 352 774,14**	**31 419 002,74**	**31 822 336,07**	**-**	**-**	**-**
5.1	Блок 1а,б			22 822 691,09	8 375 434,30	14 447 256,79				
5.2	Блок 2			12 734 160,70	1 934 925,09	10 799 235,61				
5.3	Блок 3а,б			33 076 737,31	13 588 421,39		19 488 315,92			
5.4	Блок 4			4 719 605,91	1 664 293,00	3 055 312,91				
5.5	Блок 5			18 416 202,18	6 082 182,03		12 334 020,15			
5.6	Блок 6а,б			5 824 715,76	2 707 518,33	3 117 197,43				
6	**Электрооборудование и электроснабжение**			**36 490 802,16**	**-**	**-**	**36 490 802,16**	**-**	**-**	**-**
6.1	Пожарная сигнализация, оповещение и автоматизация, отключение вентиляции 1-6 блоки			19 053 632,05			19 053 632,05			
6.2	Телефонизация, часо-,радио-, звуко-фикации, телевидение и видеонаблюдение 1-6 блоки			17 437 170,11			17 437 170,11			
7	**Благоустройство**			**156 451 907,31**	**73 694 595,64**	**-**	**47 766 032,67**	**34 991 279,00**	**-**	**-**
7.1	Ограждение территории			8 180 668,46	8 180 668,46					
7.2	Асфальтобетонное покрытие			138 567 348,00	65 513 927,18		38 062 141,82	34 991 279,00		
7.3	Озеленение			5 211 854,31			5 211 854,31			
7.4	МАФы			4 492 036,54			4 492 036,54			
8	**Наружные сети теплоснабжения**			**9 746 799,14**	**9 746 799,14**					

9	**Наружные сети водопровода и канализации**			**3 062 851,84**	**3 062 851,84**					
10	**Наружные слаботочные сети**			**439 891,50**			**439 891,50**			
11	**Трансформаторная подстанция**			**11 924 299,17**	**8 276 158,83**	**-**	**3 648 140,34**	**-**	**-**	**-**
11.1	Электросиловое оборудование			11 924 299,17	8 276 158,83		3 648 140,34			
12	**Технологическое оборудование**			**144 359 721,00**	**-**	**-**	**-**	**63 499 721,00**	**80 860 000,00**	**-**
12.1	Блок 1а,б			30 941 127,78				9 096 225,00	21 844 902,78	
12.2	Блок 2			8 205 699,31				8 205 699,31		
12.3	Блок 3а,б			64 686 407,78				30 932 884,09	33 753 523,69	
12.4	Блок 4			4 171 395,87				3 627 200,30	544 195,57	
12.5	Блок 5			31 605 209,80				6 887 831,84	24 717 377,96	
12.6	Блок 6а,б			4 749 880,46				4 749 880,46		
	ИТОГО	**2 017 203 160**	**1 019 341 283,00**	**999 351 160,00**	**500 000 000,00**	**100 000 000,00**	**200 000 000,00**	**98 491 000,00**	**80 860 000,00**	**20 000 160,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Городской отдел строительства"
Жалелов А.Б._____

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Нуркапстройгаз"
Каримов Н.С._____

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Нуркапстройгаз"

Договор №179 от 29.05.2018 г.

Наименование стройки - Строительство школы на 900 мест, г.Атырау (привязкатипового проекта ТП РК 900 СОШ (IVA, IVГ)-2.2-2012) (без наружных

Наименование объекта - Строительство школы на 900 мест, г.Атырау. Блок 6а

Акт
выполненных работ за август 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Перегородки					
1	Е11-080401-0305 11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича	м2 перегородок (за вычетом проемов)	20,5500		4130,85	84889
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=836,74)	чел-ч	1,21	24,866	836,74	20806
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	0,844605	944,68	798
		Итого оплата труда:				1051,28	21604
1. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	0,844605	3678,17	3107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	0,844605	944,68	798
		Итого эксплуатация машин:				151,17	3107
1. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	0,47265	31818,86	15039
1. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	1,036	44197,84	45777

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,000473	205870,68	97
1. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,003288	17490,47	58
1. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,06165	93,00	6
		Итого материалов:				2967,22	60976
		НР первого уровня	%	50,8		534,05	10975
		НР второго уровня	%	4,24		197,79	4065
		Накладные расходы	%	--		731,84	15039
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		389,02	7994
		Сметная стоимость:				5251,70	107923
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				84889
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				84889
Материалы -			Тенге				60976
Всего заработная плата -			Тенге				21604
		Накладные расходы -	Тенге				15039
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				10975
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				4064
		Сметная прибыль -	Тенге				7994
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				107923
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				26
		Сметная заработная плата -	Тенге				21604
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				107923
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				26
		Сметная заработная плата -	Тенге				21604

РАЗДЕЛ 2.Стены

2	Е11-080201-0110 11-080201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м	м3	33,1700		30964,77	1027102
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича					
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=815,57)	чел-ч	5,12	169,83	815,57	138509

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	14,927	944,68	14101
		Итого оплата труда:				4600,82	152609
2. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,45	14,927	3678,17	54902
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,45	14,927	944,68	14101
		Итого эксплуатация машин:				1655,18	54902
2. 4	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	7,961	31043,60	247132
2. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	13,268	44197,84	586417
2. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,046	1,526	93,00	142
		Итого материалов:				25133,88	833691
		НР первого уровня	%	50,8		2337,22	77526
		НР второго уровня	%	4,24		1412,00	46836
		Накладные расходы	%	--		3749,22	124362
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2777,12	92117
		Сметная стоимость:				37491,12	1243580
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1027102
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1027102
Материалы -			Тенге				833691
Всего заработная плата -			Тенге				152609
		Накладные расходы -	Тенге				124362
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				77526
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				46836
		Сметная прибыль -	Тенге				92117
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1243580
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				185
		Сметная заработная плата -	Тенге				152609
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1243580
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				185
		Сметная заработная плата -	Тенге				152609
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				1111990
в том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				159315
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				58009
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				14899
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				894667
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				88500
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				1200491
	Накладные расходы II уровня		Тенге				50901
	ИТОГО:		Тенге				1251391
	Сметная прибыль		Тенге				100111
	ИТОГО по смете:		Тенге				1351503
	Врем.зд. И соор.1,5%						20272,55
	ИТОГО:						1371776
	Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 1,35%						18518,97
	ИТОГО:						1390295
	Средний коэф. На 2018-2019гг. К=1,08109297797						1503037,64
	С понижающим коэф-том К=0,98000000						1472976,88
	Налог НДС-12%						176757,23
	ИТОГО ПО АКТУ:						**1 649 734,11**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Городской Отдел Строительства"

_____ Жалелов А.Б

Технадзор ТОО "Технадзор №1"

_____ Избасаров Г.Ж,

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Нуркапстройгаз"

_____ Каримов Н.С.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства" **Форма 2**

Подрядчик: ТОО "Нуркапстройгаз"

Договор №179 от 29.05.2018 г.

Наименование стройки - Строительство школы на 900 мест, г.Атырау (привязкатипового проекта ТП РК 900 СОШ (IVA, IVГ)-2.2-2012) (без наружных

Наименование объекта - Строительство школы на 900 мест, г.Атырау. Блок 3а, 3б

Акт
выполненных работ за август 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**11-110101-1101**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20мм**	**м2**	**133,6820**		**909,35**	**121564**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59)	чел-ч	0,356	47,591	779,59	37101
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,698	836,74	1421
		Итого оплата труда:				**288,16**	**38522**
1. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	12,125	11,78	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,698	1495,22	2539
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,698	836,74	1421
		Итого эксплуатация машин:				**20,06**	**2681**
1. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,727	29828,65	81346
1. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	4,679	93,00	435
		Итого материалов:				**611,76**	**81781**
		НР первого уровня	%	60,9		175,49	23460
		НР второго уровня	%	4,24		46,00	6149
		Накладные расходы	%	--		221,49	29609
		Сметная прибыль	%	8		90,47	12094
		Сметная стоимость:				**1221,31**	163267

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	121564
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	37101
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	2681
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	1421
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	81781
- перевозка грузов	Тенге	0

	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня	Тенге				23 460
	Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				145 024
	Накладные расходы II уровня	Тенге				6 149
	ИТОГО:	Тенге				151 173
	Сметная прибыль	Тенге				12 094
	ИТОГО по смете:	Тенге				163 267
	Врем.зд. И соор.1,5%					2449,01
	ИТОГО:					165716
	Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 1,35%					2237,17
	ИТОГО:					167953
	Средний коэф. На 2018-2019гг. К=1,08109297797					181572,99
	С понижающим коэф-том К=0,98000000					177941,53
	Налог НДС-12%					21352,98
	ИТОГО ПО АКТУ:					**199 294,52**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Городской Отдел Строительства"

_____ Жалелов А.Б

Технадзор ТОО "Технадзор №1"

_____ Избасаров Г.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Нуркапстройгаз"

_____ Каримов Н.С.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства" **Форма 2**

Подрядчик: ТОО "Нуркапстройгаз"

Договор №179 от 29.05.2018 г.

Наименование стройки - Строительство школы на 900 мест, г.Атырау (привязкатипового проекта ТП РК 900 СОШ (IVA, IVГ)-2.2-2012) (без наружных

Наименование объекта - Строительство школы на 900 мест, г.Атырау. Блок 3а, 3б

Акт
выполненных работ за август 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Отопление					
1	11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	106,0000		1322,56	140192
		Итого оплата труда:				324,16	34361
		Итого эксплуатация машин:				13,81	1464
		Итого материалов:				990,39	104982
		Накладные расходы	%	--		260,17	27578
		Сметная прибыль	%	8		126,62	13422
		Сметная стоимость:				1709,35	181191
2	11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	169,0000		1391,77	235208
		Итого оплата труда:				324,16	54782
		Итого эксплуатация машин:				13,81	2334
		Итого материалов:				1059,60	179072
		Накладные расходы	%	--		263,10	44464
		Сметная прибыль	%	8		132,39	22374

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1787,26	302047
3	11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	225,0000		1684,80	379079
		Итого оплата труда:				324,16	72935
		Итого эксплуатация машин:				13,81	3108
		Итого материалов:				1352,63	304341
		Накладные расходы	%	--		275,53	61994
		Сметная прибыль	%	8		156,83	35286
		Сметная стоимость:				2117,15	476359
4	11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	109,0000		1862,10	202969
		Итого оплата труда:				324,16	35333
		Итого эксплуатация машин:				13,81	1506
		Итого материалов:				1529,93	166762
		Накладные расходы	%	--		283,05	30852
		Сметная прибыль	%	8		171,61	18706
		Сметная стоимость:				2316,76	252527
5	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	844,0000		2295,39	1937312
		Итого оплата труда:				1711,27	1444314
		Итого эксплуатация машин:				326,44	275519
		Итого материалов:				372,23	314161
		Накладные расходы	%	--		1174,76	991496
		Сметная прибыль	%	8		277,61	234305
		Сметная стоимость:				3747,76	3163112
6	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	228,0000		1802,29	410923
		Итого оплата труда:				1326,83	302517
		Итого эксплуатация машин:				201,44	45928

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				344,90	78636
		Накладные расходы	%	--		911,80	207891
		Сметная прибыль	%	8		217,13	49505
		Сметная стоимость:				2931,22	668319
		Вентиляция					
		СИСТЕМА П1					
7	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	12,0000		3746,84	44962
		Итого оплата труда:				1403,03	16836
		Итого эксплуатация машин:				36,88	443
		Итого материалов:				2321,59	27859
		Накладные расходы	%	--		1042,23	12507
		Сметная прибыль	%	8		383,13	4598
		Сметная стоимость:				5172,19	62066
8	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	62,4000		3622,09	226018
		Итого оплата труда:				1282,68	80039
		Итого эксплуатация машин:				29,41	1835
		Итого материалов:				2321,51	144862
		Накладные расходы	%	--		961,16	59977
		Сметная прибыль	%	8		366,66	22880
		Сметная стоимость:				4949,91	308874
9	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	68,4000		3601,47	246341
		Итого оплата труда:				1111,38	76019
		Итого эксплуатация машин:				29,41	2011
		Итого материалов:				2472,19	169098
		Накладные расходы	%	--		852,44	58307
		Сметная прибыль	%	8		356,31	24372
		Сметная стоимость:				4810,23	329020
10	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	17,6000		3322,44	58475
		Итого оплата труда:				838,32	14754
		Итого эксплуатация машин:				27,44	483
		Итого материалов:				2467,39	43426
		Накладные расходы	%	--		668,69	11769
		Сметная прибыль	%	8		319,29	5620

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				4310,42	75863
11	23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	80,0000		237,66	19013
		Накладные расходы	%	--		10,08	806
		Сметная прибыль	%	8		19,82	1586
		Сметная стоимость:				267,56	21404
		СИСТЕМА П2					
12	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	32,5000		3746,84	121772
		Итого оплата труда:				1403,03	45598
		Итого эксплуатация машин:				36,88	1199
		Итого материалов:				2321,59	75452
		Накладные расходы	%	--		1042,23	33872
		Сметная прибыль	%	8		383,13	12452
		Сметная стоимость:				5172,19	168096
13	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	102,8000		3622,09	372351
		Итого оплата труда:				1282,68	131859
		Итого эксплуатация машин:				29,41	3023
		Итого материалов:				2321,51	238651
		Накладные расходы	%	--		961,16	98808
		Сметная прибыль	%	8		366,66	37693
		Сметная стоимость:				4949,91	508851
14	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	35,2000		3601,47	126772
		Итого оплата труда:				1111,38	39121
		Итого эксплуатация машин:				29,41	1035
		Итого материалов:				2472,19	87021
		Накладные расходы	%	--		852,44	30006
		Сметная прибыль	%	8		356,31	12542
		Сметная стоимость:				4810,23	169320
15	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	27,2000		3322,44	90370
		Итого оплата труда:				838,32	22802

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				27,44	746
		Итого материалов:				2467,39	67113
		Накладные расходы	%	--		668,69	18188
		Сметная прибыль	%	8		319,29	8685
		Сметная стоимость:				4310,42	117243
16	11-200101-0312 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	67,2000		3151,85	211804
		Итого оплата труда:				676,93	45490
		Итого эксплуатация машин:				27,57	1853
		Итого материалов:				2455,34	164999
		Накладные расходы	%	--		559,84	37621
		Сметная прибыль	%	8		296,94	19954
		Сметная стоимость:				4008,63	269380
17	23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	115,0000		237,66	27331
		Накладные расходы	%	--		10,08	1159
		Сметная прибыль	%	8		19,82	2279
		Сметная стоимость:				267,56	30769
		СИСТЕМА ВДУ1					
18	11-200101-0312 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	52,0000		3151,85	163896
		Итого оплата труда:				676,93	35201
		Итого эксплуатация машин:				27,57	1434
		Итого материалов:				2455,34	127678
		Накладные расходы	%	--		559,84	29112
		Сметная прибыль	%	8		296,94	15441
		Сметная стоимость:				4008,63	208449

1	2	3	4	5	6	7	8
19	23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10,0000		237,66	2377
		Накладные расходы	%	--		10,08	101
		Сметная прибыль	%	8		19,82	198
		Сметная стоимость:				267,56	2676
		СИСТЕМА В1					
20	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,0000		3622,09	7244
		Итого оплата труда:				1282,68	2565
		Итого эксплуатация машин:				29,41	59
		Итого материалов:				2321,51	4643
		Накладные расходы	%	--		961,16	1922
		Сметная прибыль	%	8		366,66	733
		Сметная стоимость:				4949,91	9900
21	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	10,5000		3601,47	37815
		Итого оплата труда:				1111,38	11670
		Итого эксплуатация машин:				29,41	309
		Итого материалов:				2472,19	25958
		Накладные расходы	%	--		852,44	8951
		Сметная прибыль	%	8		356,31	3741
		Сметная стоимость:				4810,23	50507
22	23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5,0000		237,66	1188
		Накладные расходы	%	--		10,08	50
		Сметная прибыль	%	8		19,82	99
		Сметная стоимость:				267,56	1338
		СИСТЕМА В2					
23	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	12,9000		3622,09	46725
		Итого оплата труда:				1282,68	16547

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				29,41	379
		Итого материалов:				2321,51	29947
		Накладные расходы	%	--		961,16	12399
		Сметная прибыль	%	8		366,66	4730
		Сметная стоимость:				4949,91	63854
24	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	10,5000		3601,47	37815
		Итого оплата труда:				1111,38	11670
		Итого эксплуатация машин:				29,41	309
		Итого материалов:				2472,19	25958
		Накладные расходы	%	--		852,44	8951
		Сметная прибыль	%	8		356,31	3741
		Сметная стоимость:				4810,23	50507
25	23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	16,0000		237,66	3803
		Накладные расходы	%	--		10,08	161
		Сметная прибыль	%	8		19,82	317
		Сметная стоимость:				267,56	4281
		СИСТЕМА В3					
26	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,4000		3622,09	8693
		Итого оплата труда:				1282,68	3078
		Итого эксплуатация машин:				29,41	71
		Итого материалов:				2321,51	5572
		Накладные расходы	%	--		961,16	2307
		Сметная прибыль	%	8		366,66	880
		Сметная стоимость:				4949,91	11880
27	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	20,8000		3601,47	74911
		Итого оплата труда:				1111,38	23117
		Итого эксплуатация машин:				29,41	612
		Итого материалов:				2472,19	51422
		Накладные расходы	%	--		852,44	17731
		Сметная прибыль	%	8		356,31	7411

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				4810,23	100053
28	23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	14,0000		237,66	3327
		Накладные расходы	%	--		10,08	141
		Сметная прибыль	%	8		19,82	277
		Сметная стоимость:				267,56	3746
		СИСТЕМА В4					
29	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,0000		3622,09	10866
		Итого оплата труда:				1282,68	3848
		Итого эксплуатация машин:				29,41	88
		Итого материалов:				2321,51	6965
		Накладные расходы	%	--		961,16	2883
		Сметная прибыль	%	8		366,66	1100
		Сметная стоимость:				4949,91	14850
30	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	18,2000		3601,47	65547
		Итого оплата труда:				1111,38	20227
		Итого эксплуатация машин:				29,41	535
		Итого материалов:				2472,19	44994
		Накладные расходы	%	--		852,44	15514
		Сметная прибыль	%	8		356,31	6485
		Сметная стоимость:				4810,23	87546
31	23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12,0000		237,66	2852
		Накладные расходы	%	--		10,08	121
		Сметная прибыль	%	8		19,82	238
		Сметная стоимость:				267,56	3211
		СИСТЕМА В5					

1	2	3	4	5	6	7	8
32	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,4000		3746,84	31473
		Итого оплата труда:				1403,03	11785
		Итого эксплуатация машин:				36,88	310
		Итого материалов:				2321,59	19501
		Накладные расходы	%	--		1042,23	8755
		Сметная прибыль	%	8		383,13	3218
		Сметная стоимость:				5172,19	43446
33	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,0240		3700,94	18594
		Итого оплата труда:				1403,03	7049
		Итого эксплуатация машин:				36,88	185
		Итого материалов:				2275,69	11433
		Накладные расходы	%	--		1040,28	5226
		Сметная прибыль	%	8		379,30	1906
		Сметная стоимость:				5120,52	25725
34	23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	17,0000		237,66	4040
		Накладные расходы	%	--		10,08	171
		Сметная прибыль	%	8		19,82	337
		Сметная стоимость:				267,56	4548
		СИСТЕМА В6					
35	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,5000		3746,84	65570
		Итого оплата труда:				1403,03	24553

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				36,88	645
		Итого материалов:				2321,59	40628
		Накладные расходы	%	--		1042,23	18239
		Сметная прибыль	%	8		383,13	6705
		Сметная стоимость:				5172,19	90513
36	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,0240		3700,94	18594
		Итого оплата труда:				1403,03	7049
		Итого эксплуатация машин:				36,88	185
		Итого материалов:				2275,69	11433
		Накладные расходы	%	--		1040,28	5226
		Сметная прибыль	%	8		379,30	1906
		Сметная стоимость:				5120,52	25725
37	23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	25,0000		237,66	5942
		Накладные расходы	%	--		10,08	252
		Сметная прибыль	%	8		19,82	495
		Сметная стоимость:				267,56	6689
		СИСТЕМА В7					
38	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	39,3000		3601,47	141538
		Итого оплата труда:				1111,38	43677
		Итого эксплуатация машин:				29,41	1156
		Итого материалов:				2472,19	97157
		Накладные расходы	%	--		852,44	33501
		Сметная прибыль	%	8		356,31	14003
		Сметная стоимость:				4810,23	189042
39	23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	20,0000		237,66	4753
		Накладные расходы	%	--		10,08	202

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		19,82	396
		Сметная стоимость:				267,56	5351
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				4067815
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1824381
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				252957
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				89541
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1990477
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1156009
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				5223824
	Накладные расходы II уровня		Тенге				221490
	ИТОГО:		Тенге				5445314
	Сметная прибыль		Тенге				435625
	ИТОГО по смете:		Тенге				5880939
	Врем.зд. И соор.1,5%						88214,09
	ИТОГО:						5969153
	Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 1,35%						80583,57
	ИТОГО:						6049737
	Средний коэф. На 2018-2019гг. К=1,08109297797						6540327,42
	С понижающим коэф-том К=0,98000000						6409520,87
	Налог НДС-12%						769142,50
	ИТОГО ПО АКТУ:						**7 178 663,37**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Городской Отдел Строительства"

_____ Жалелов А.Б

Технадзор ТОО "Технадзор №1"

_____ Избасаров Г.Ж,

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Нуркапстройгаз"

_____ Каримов Н.С.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Нуркапстройгаз"

Договор №179 от 29.05.2018 г.

Наименование стройки - Строительство школы на 900 мест, г.Атырау (привязкатипового проекта ТП РК 900 СОШ (IVA, IVГ)-2.2-2012) (без наружных

Наименование объекта - Строительство школы на 900 мест, г.Атырау. Блок 6б

Акт
выполненных работ за август 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ					
		РАЗДЕЛ 1.Перегородки					
1	Е11-080401-0305 11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича	м2 перегородок (за вычетом проемов)	206,9400		4130,85	854837
		Итого оплата труда:				1051,28	217552
		Итого эксплуатация машин:				151,17	31284
		Итого материалов:				2967,22	614036
		Накладные расходы	%	--		731,84	151448
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		389,02	80503
		Сметная стоимость:				5251,70	1086788
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				854837
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				854837
Материалы -			Тенге				614036
Всего заработная плата -			Тенге				217552
		Накладные расходы -	Тенге				151448
		Сметная прибыль -	Тенге				80503
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1086788
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				259

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				217552
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1086788
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				259
		Сметная заработная плата -	Тенге				217552
		РАЗДЕЛ 2.Стены					
2	Е11-080201-0110 11-080201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича	м3	58,9100		30964,77	1824135
		Итого оплата труда:				4600,82	271035
		Итого эксплуатация машин:				1655,18	97506
		Итого материалов:				25133,88	1480637
		Накладные расходы	%	--		3749,22	220867
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2777,12	163600
		Сметная стоимость:				37491,12	2208602
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1824135
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1824135
	Материалы -		Тенге				1480637
	Всего заработная плата -		Тенге				271035
		Накладные расходы -	Тенге				220867
		Сметная прибыль -	Тенге				163600
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2208602
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				328
		Сметная заработная плата -	Тенге				271035
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2208602
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				328
		Сметная заработная плата -	Тенге				271035
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				2678972
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				455509
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				128790
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				33078
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2094673
		- перевозка грузов	Тенге				0

1	2	3	4	5	6	7	8
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				248202
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				2927174
	Накладные расходы II уровня		Тенге				124112
	ИТОГО:		Тенге				3051286
	Сметная прибыль		Тенге				244103
	ИТОГО по смете:		Тенге				3295389
	Врем.зд. И соор.1,5%						49430,84
	ИТОГО:						3344820
	Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 1,35%						45155,07
	ИТОГО:						3389975
	Средний коэф. На 2018-2019гг. К=1,08109297797						3664878,06
	С понижающим коэф-том К=0,98000000						3591580,50
	Налог НДС-12%						430989,66
	ИТОГО ПО АКТУ:						**4 022 570,16**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Городской Отдел Строительства"

_____ Жалелов А.Б

Технадзор ТОО "Технадзор №1"

_____ Избасаров Г.Ж,

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Нуркапстройгаз"

_____ Каримов Н.С.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Нуркапстройгаз"

Договор №179 от 29.05.2018 г.

Наименование стройки - Строительство школы на 900 мест, г.Атырау (привязкатипового проекта ТП РК 900 СОШ (IVA, IVГ)-2.2-2012) (без наружных

Наименование объекта - Строительство школы на 900 мест, г.Атырау. Блок 3а, 3б

Акт
выполненных работ за август 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1					
1	11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	125,0000		1322,56	165320
		Итого оплата труда:				324,16	40520
		Итого эксплуатация машин:				13,81	1727
		Итого материалов:				990,39	123799
		Накладные расходы	%	--		260,17	32521
		Сметная прибыль	%	8		126,62	15827
		Сметная стоимость:				1709,35	213669
2	11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	22,0000		1391,77	30619
		Итого оплата труда:				324,16	7131
		Итого эксплуатация машин:				13,81	304
		Итого материалов:				1059,60	23311
		Накладные расходы	%	--		263,10	5788
		Сметная прибыль	%	8		132,39	2913
		Сметная стоимость:				1787,26	39320

1	2	3	4	5	6	7	8
3	11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м	30,0000		1684,80	50544
		Итого оплата труда:				324,16	9725
		Итого эксплуатация машин:				13,81	414
		Итого материалов:				1352,63	40579
		Накладные расходы	%	--		275,53	8266
		Сметная прибыль	%	8		156,83	4705
		Сметная стоимость:				2117,15	63515
4	11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м	65,0000		1862,10	121037
		Итого оплата труда:				324,16	21070
		Итого эксплуатация машин:				13,81	898
		Итого материалов:				1529,93	99446
		Накладные расходы	%	--		283,05	18398
		Сметная прибыль	%	8		171,61	11155
		Сметная стоимость:				2316,76	150589
5	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м	200,0000		2366,95	473391
		Итого оплата труда:				1711,27	342254
		Итого эксплуатация машин:				326,44	65289
		Итого материалов:				443,79	88758
		Накладные расходы	%	--		1177,79	235558
		Сметная прибыль	%	8		283,58	56716
		Сметная стоимость:				3828,33	765665
6	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м	11,0000		1895,32	20849
		Итого оплата труда:				1326,83	14595
		Итого эксплуатация машин:				201,44	2216
		Итого материалов:				437,93	4817
		Накладные расходы	%	--		915,75	10073
		Сметная прибыль	%	8		224,89	2474
		Сметная стоимость:				3035,96	33396
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				861759
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				861759
	Материалы -		Тенге				380710

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				435295
		Накладные расходы -	Тенге				310605
		Сметная прибыль -	Тенге				93789
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1266153
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				453
		Сметная заработная плата -	Тенге				435295
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1266153
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				453
		Сметная заработная плата -	Тенге				435295
		РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение Т3,Т4					
7	11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м	135,0000		1322,56	178546
		Итого оплата труда:				324,16	43761
		Итого эксплуатация машин:				13,81	1865
		Итого материалов:				990,39	133703
		Накладные расходы	%	--		260,17	35123
		Сметная прибыль	%	8		126,62	17094
		Сметная стоимость:				1709,35	230762
8	11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м	70,0000		1391,77	97424
		Итого оплата труда:				324,16	22691
		Итого эксплуатация машин:				13,81	967
		Итого материалов:				1059,60	74172
		Накладные расходы	%	--		263,10	18417
		Сметная прибыль	%	8		132,39	9267
		Сметная стоимость:				1787,26	125108
9	11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м	40,0000		1684,80	67392
		Итого оплата труда:				324,16	12966
		Итого эксплуатация машин:				13,81	552
		Итого материалов:				1352,63	54105
		Накладные расходы	%	--		275,53	11021
		Сметная прибыль	%	8		156,83	6273
		Сметная стоимость:				2117,15	84686
10	11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м	6,0000		1862,10	11173

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				324,16	1945
		Итого эксплуатация машин:				13,81	83
		Итого материалов:				1529,93	9180
		Накладные расходы	%	--		283,05	1698
		Сметная прибыль	%	8		171,61	1030
		Сметная стоимость:				2316,76	13901
11	11-160301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м	30,0000		2120,78	63623
		Итого оплата труда:				324,16	9725
		Итого эксплуатация машин:				13,81	414
		Итого материалов:				1788,61	53658
		Накладные расходы	%	--		294,01	8820
		Сметная прибыль	%	8		193,18	5795
		Сметная стоимость:				2607,97	78239
12	11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	6,0000		2290,47	13743
		Итого оплата труда:				419,47	2517
		Итого эксплуатация машин:				24,26	146
		Итого материалов:				1857,16	11143
		Накладные расходы	%	--		361,22	2167
		Сметная прибыль	%	8		212,13	1273
		Сметная стоимость:				2863,82	17183
13	11-160301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м	30,0000		2791,93	83758
		Итого оплата труда:				514,15	15425
		Итого эксплуатация машин:				32,18	966
		Итого материалов:				2259,33	67780
		Накладные расходы	%	--		442,09	13263
		Сметная прибыль	%	8		258,72	7762
		Сметная стоимость:				3492,75	104782
14	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м	200,0000		2366,95	473391
		Итого оплата труда:				1711,27	342254
		Итого эксплуатация машин:				326,44	65289
		Итого материалов:				443,79	88758
		Накладные расходы	%	--		1177,79	235558

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		283,58	56716
		Сметная стоимость:				3828,33	765665
15	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м	6,0000		1895,32	11372
		Итого оплата труда:				1326,83	7961
		Итого эксплуатация машин:				201,44	1209
		Итого материалов:				437,93	2628
		Накладные расходы	%	--		915,75	5494
		Сметная прибыль	%	8		224,89	1349
		Сметная стоимость:				3035,96	18216
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1000421
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				1000421
Материалы -			Тенге				495126
Всего заработная плата -			Тенге				459245
		Накладные расходы -	Тенге				331563
		Сметная прибыль -	Тенге				106559
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				1438542
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				480
		Сметная заработная плата -	Тенге				459245
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1438542
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				480
		Сметная заработная плата -	Тенге				459245
		РАЗДЕЛ 3.Канализация					
16	11-160201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м	100,0000		6470,50	647050
		Итого оплата труда:				669,97	66997
		Итого эксплуатация машин:				21,70	2170
		Итого материалов:				5787,52	578752
		Накладные расходы	%	--		696,17	69617
		Сметная прибыль	%	8		573,33	57333
		Сметная стоимость:				7740,00	774000
17	11-160201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	34,0000		8742,81	297256
		Итого оплата труда:				740,25	25169

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				32,17	1094
		Итого материалов:				7983,24	271430
		Накладные расходы	%	--		836,76	28450
		Сметная прибыль	%	8		766,37	26056
		Сметная стоимость:				10345,94	351762
18	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	280,0000		996,79	279102
		Итого оплата труда:				568,90	159293
		Итого эксплуатация машин:				0,89	248
		Итого материалов:				427,32	119650
		Накладные расходы	%	--		400,45	112126
		Сметная прибыль	%	8		111,78	31298
		Сметная стоимость:				1509,03	422527
19	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	90,0000		1730,99	155789
		Итого оплата труда:				545,95	49135
		Итого эксплуатация машин:				2,14	193
		Итого материалов:				1183,63	106526
		Накладные расходы	%	--		417,13	37541
		Сметная прибыль	%	8		171,85	15466
		Сметная стоимость:				2319,96	208797
20	23-020601-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	154,0000		34,84	5365
		Накладные расходы	%	--		1,48	227
		Сметная прибыль	%	8		2,91	447
		Сметная стоимость:				39,22	6040
21	23-020601-1203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	45,0000		111,52	5018
		Накладные расходы	%	--		4,73	213
		Сметная прибыль	%	8		9,30	418

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				125,55	5650
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1389580
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				10384
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				10384
		Накладные расходы -	Тенге				440
		Сметная прибыль -	Тенге				866
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				11690
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1379196
		Материалы -	Тенге				1076358
		Всего заработная плата -	Тенге				300594
		Накладные расходы -	Тенге				247735
		Сметная прибыль -	Тенге				130154
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1757085
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				312
		Сметная заработная плата -	Тенге				300594
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1768775
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				312
		Сметная заработная плата -	Тенге				300594
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				3251760
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1143141
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				146042
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				51993
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1962577
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня	Тенге				721861
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				3973621
		Накладные расходы II уровня	Тенге				168482
		ИТОГО:	Тенге				4142102
		Сметная прибыль	Тенге				331368
		ИТОГО по смете:	Тенге				5693528
	Врем.зд. И соор.1,5%						85402,92
	ИТОГО:						5778931
	Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 1,35%						78015,57
	ИТОГО:						5856947
	Средний коэф. На 2018-2019гг. К=1,08109297797						6331904,01

1	2	3	4	5	6	7	8
	С понижающим коэф-том К=0,98000000						6205265,93
	Налог НДС-12%						744631,91
	ИТОГО ПО АКТУ:						**6 949 897,84**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Городской Отдел Строительства"

_____ Жалелов А.Б

Технадзор ТОО "Технадзор №1"

_____ Избасаров Г.Ж,

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Нуркапстройгаз"

_____ Каримов Н.С.