Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства" **Форма 2**

Подрядчик: ТОО "Нуркапстройгаз"

Договор №179 от 29.05.2018 г.

Наименование стройки - Строительство школы на 900 мест, г.Атырау (привязкатипового проекта ТП РК 900 СОШ (IVA, IVГ)-2.2-2012) (без наружных

Наименование объекта - Строительство школы на 900 мест, г.Атырау. Блок 3а, 3б

Акт
выполненных работ за декабрь 2018 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ					
		РАЗДЕЛ 1.Полы					
1	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона АР2, л.1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями	м3	41,7437		28480,01	1188861
		Итого оплата труда:				2933,34	122449
		Итого эксплуатация машин:				5,65	236
		Итого материалов:				25541,01	1066176
		Накладные расходы	%	--		3069,70	128141
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2523,98	105360
		Сметная стоимость:				34073,69	1422362

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм АР2, л.1.5 Козп=1; Кэм.=1; Кзпм=1; Км=1; Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	м2	466,0180		909,35	423774
		Итого оплата труда:				288,16	134288
		Итого эксплуатация машин:				20,06	9348
		Итого материалов:				611,76	285091
		Накладные расходы	%	--		221,49	103217
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,47	42159
		Сметная стоимость:				1221,31	569150
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				1612635
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				256737
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				9584
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				6373
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				1351267
- перевозка грузов			Тенге				0
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				0
Накладные расходы I уровня			Тенге				231358
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				1855319
Накладные расходы II уровня			Тенге				0
ИТОГО:			Тенге				1855319
Сметная прибыль			Тенге				147519
ИТОГО по смете:			Тенге				1991512
Врем.зд. И соор.1,5%							29872,69
ИТОГО:							2021385
Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 1,35%							27288,70
ИТОГО:							2048674
Средний коэф. На 2018-2019гг. К=1,08109297797							2214806,80

1	2	3	4	5	6	7	8
	С понижающим коэф-том К=0,98000000						2170510,66
	Налог НДС-12%						260461,28
	ИТОГО ПО АКТУ:						**2 430 971,94**

Заместитель руководителя ГУ "Городской Отдел Строительства"

_____ Жумашев Д.К.

Технадзор ТОО "Технадзор №1"

_____ Избасаров Г.Ж.

Генеральный директор ТОО "Нуркапстройгаз"

_____ Каримов Н.С.