Форма №3

СПРАВКА № 1

О стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2017 год

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Батыс Котло Монтаж»

Договор о государственных закупках работ № 41 от 09.07.2017 года

Наименование объекта: Газификация социальных объектов в с. Толен Каратобинского района ЗКО (школа, клуб, столовая);

Наименование Пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ (тенге)		
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. строительно-монтажные работы	Из гр.1 стоимость прочих затрат не входящих в состава строительно-монтажных работ
1	2	3	4 5
ИТОГО С начала строительства	5 961 027		
НДС 12%	715 323		
ВСЕГО	6 676 350		
Итого за июль 2017 г.	5 961 027		
НДС 12%	715 323		
ВСЕГО	6 676 350		

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района»

Руководитель
Кыдырашев Р. З.

Подрядчик: ТОО «Батыс Котло Монтаж»

Директор
Балмулдин Д. У.

ЗАКАЗЧИК - ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района»

Форма 2в

ПОДРЯДЧИК - ТОО «Батыс Котло Монтаж»

А К Т №1

Выполненных работ за июль 2017 год по объекту

Газификация социальных объектов с. Толен Каратобинского района
ЗКО (школа,клуб,столовая)

Составлена в ценах 4 квартала 2016 г

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	Е11-010101-0308	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		36,9	84,77	3128,01
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,00888	0,327672	663,14	217,29
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	0,71217	1097,7	781,75
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,07	999,04
1. 3 (МС231-010201-0103)	2264С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	0,71217	4087,11	2910,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	0,71217	1097,70	781,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				78,88	2910,72
		НР первого уровня	%	59,1		16	590,43
		НР второго уровня	%	4,24		4,27	157,66
		Накладные расходы	%	-		20,27	748,1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,4	310,09
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				113,45	4186,19
2	Е11-010205-	-Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой	м3 грунта		1,1	1316,98	1448,67

1	2	3	4	5	6	7	8
	0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2					
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	1,848	2,033	712,65	1448,67
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1316,98	1448,67
		НР первого уровня	%	59,1		778,33	856,17
		НР второго уровня	%	4,24		88,84	97,73
		Накладные расходы	%	-		867,17	953,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,73	192,21
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2358,88	2594,77
3	Е11-010104-0106	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		38	23,52	893,63
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	0,25878	1097,7	284,06
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,48	284,06
3. 2 (МС231-010101-0103)	258С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	0,25878	3453,26	893,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	0,25878	1097,70	284,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,52	893,63
		НР первого уровня	%	59,1		4,42	167,88
		НР второго уровня	%	4,24		1,18	45,01
		Накладные расходы	%	-		5,6	212,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,33	88,52
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				31,45	1195,05
4	Е11-010104-0114 К=4	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		38	74,45	2829,19
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02156	0,81928	1097,7	899,32
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				23,67	899,32
4. 2 (МС231-010101-0103)	258С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,02156	0,81928	3453,26	2829,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02156	0,81928	1097,70	899,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				74,45	2829,19

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		13,99	531,5
		НР второго уровня	%	4,24		3,75	142,49
		Накладные расходы	%	-		17,74	673,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,38	280,25
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				99,56	3783,43
5	Е11-010104-0106	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		27,2	23,52	639,65
5. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	0,185232	1097,7	203,33
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,48	203,33
5. 2 (МС231-010101-0103)	258С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	0,185232	3453,26	639,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	0,185232	1097,70	203,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,52	639,65
		НР первого уровня	%	59,1		4,42	120,17
		НР второго уровня	%	4,24		1,18	32,22
		Накладные расходы	%	-		5,6	152,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,33	63,36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				31,45	855,4
6	Е11-010104-0114 К=4	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		27,2	74,45	2025,1
6. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02156	0,586432	1097,7	643,73
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				23,67	643,73
6. 2 (МС231-010101-0103)	258С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,02156	0,586432	3453,26	2025,1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02156	0,586432	1097,70	643,73
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				74,45	2025,1
		НР первого уровня	%	59,1		13,99	380,44
		НР второго уровня	%	4,24		3,75	102
		Накладные расходы	%	-		17,74	482,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,38	200,6
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				99,56	2708,14
7	Е11-010205-0502	-Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы.	м3 грунта		5,4	629,72	3400,49

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=647,86)	чел-ч	0,972	5,249	647,86	3400,49
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				629,72	3400,49
		НР первого уровня	%	59,1		372,16	2009,69
		НР второго уровня	%	4,24		42,48	229,39
		Накладные расходы	%	-		414,64	2239,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,55	451,17
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1127,91	6090,73
8	Е11-010104-0405	-Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		21;8	13,12	286,07
8. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,08284	1097,7	90,93
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4,17	90,93
8. 2 (МС231-010101-0103)	258С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	0,08284	3453,26	286,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,08284	1097,70	90,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,12	286,07
		НР первого уровня	%	59,1		2,47	53,74
		НР второго уровня	%	4,24		0,660914	14,41
		Накладные расходы	%	-		3,13	68,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,3	28,34
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17,55	382,56
9	Е11-010201-0501	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		21,8	114,67	2499,82
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=611,19)	чел-ч	0,108	2,354	611,19	1438,99
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,57225	818,38	468,32
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,49	1907,3
9. 3 (МС231-060102-0102)	660С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,57225	1807,87	1034,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,57225	818,38	468,32
9. 4 (МС234-030402-0101)	1866С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	2,289	11,48	26,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				48,66	1060,83
		НР первого уровня	%	59,1		51,71	1127,22
		НР второго уровня	%	4,24		7,05	153,79
		Накладные расходы	%	-		58,76	1281
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,87	302,47
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				187,31	4083,29
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					17150,64
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				17150,64
		Всего заработная плата -	Тенге				9876,88
		Накладные расходы -	Тенге				6811,92
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				5837,24
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				974,68
		Сметная прибыль -	Тенге				1917
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				25879,56
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				13,18
		Сметная заработная плата -	Тенге				9876,88
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25879,56
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				13,18
		Сметная заработная плата -	Тенге				9876,88
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ					
10	Е11-110101-1303 к=2 поправка на толщину	-Покрытие щебеночное с пропиткой битумом толщиной 100мм.Устройство	м2 покрытия		8,5	2968,16	25229,39
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=700,42)	чел-ч	0,526	4,471	700,42	3131,58
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,066	0,561	921,64	517,04
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				429,25	3648,62
10. 3 (МС231-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0154	0,1309	3358,67	439,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0154	0,1309	818,38	107,13
10. 4 (МС231-010101-0103)	258С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0244	0,2074	3453,26	716,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,2074	1097,70	227,66
10. 5 (МС232-010101-0101)	620С	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0232	0,1972	2447,25	482,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0232	0,1972	818,38	161,38

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 6 (МС232-010202-0301)	1240С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,102	0,867	94,23	81,7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 7 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,0255	1754,8	44,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,0255	818,38	20,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				207,64	1764,9
10. 8 (МС121-010201-0601)	100078С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	0,3128	5526,98	1728,84
10. 9 (МС121-010201-0602)	100079С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,1564	5183,24	810,66
10.10 (МС121-010201-0603)	100080С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	0,5066	4952,72	2509,05
10.11 (МС121-130104-0502)	144655С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0248	0,2108	72506,51	15284,37
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2392,11	20332,92
		НР первого уровня	%	60,9		261,41	2222,01
		НР второго уровня	%	4,24		136,93	1163,94
		Накладные расходы	%	-		398,35	3385,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		269,32	2289,23
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3635,83	30904,57
11	Е11-070501-0103	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5т	шт. сборных конструкций		15	2250,28	33754,22
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=762,15)	чел-ч	0,937	14,055	762,15	10712,02
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	6,723	937,47	6302,63
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1134,31	17014,65
11. 3 (МС231-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	1,087	3027,83	3292,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0725	1,087	1097,70	1193,20
11. 4 (МС231-050104-0101)	783С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	4,005	2807,96	11245,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,267	4,005	942,45	3774,51
11. 5 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	1,631	1754,8	2861,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1087	1,631	818,38	1334,78

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1159,99	17399,85
11. 6 (МС121-020101-0501)	100511С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,0705	18133,05	1278,38
11. 7 (МС121-020401-2804)	102636С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	0,4425	9862,09	4363,97
11. 8 (С121-049999-9901)	125423С	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	15	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				376,16	5642,35
		НР первого уровня	%	62,1		704,41	10566,1
		НР второго уровня	%	4,24		125,28	1879,18
		Накладные расходы	%	-		829,69	12445,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		246,4	3695,96
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3326,36	49895,46
12	Е11-070501-0102	-Установка блоков стен подвалов массой до 1т	шт. сборных конструкций		5	1521,44	7607,19
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,668	3,34	743,82	2484,36
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	1,401	938,09	1313,79
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				759,63	3798,15
12. 3 (МС231-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	0,196	3027,83	593,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0392	0,196	1097,70	215,15
12. 4 (МС231-050104-0101)	783С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	0,91	2807,96	2555,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,182	0,91	942,45	857,63
12. 5 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	0,2945	1754,8	516,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0589	0,2945	818,38	241,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				733,1	3665,49
12. 6 (МС121-020101-0501)	100511С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,0355	18133,05	643,72
12. 7 (МС121-020401-2804)	102636С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	0,0825	9862,09	813,62
12. 8 (С121-049999-9901)	125423С	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	5	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				291,47	1457,35

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		471,73	2358,65
		НР второго уровня	%	4,24		84,51	422,55
		Накладные расходы	%	-		556,24	2781,2
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,21	831,07
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2243,89	11219,47
13	Е11-070501-0101	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		7	1069,15	7484,08
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,476	3,332	743,82	2478,41
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	1,392	938,34	1305,79
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				540,6	3784,2
13. 3 (МС231-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	0,1841	3027,83	557,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0263	0,1841	1097,70	202,09
13. 4 (МС231-050104-0101)	783С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	0,931	2807,96	2614,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,133	0,931	942,45	877,42
13. 5 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	0,2765	1754,8	485,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0395	0,2765	818,38	226,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				522,41	3656,84
13. 6 (МС121-020101-0501)	100511С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,0287	18133,05	520,42
13. 7 (МС121-020401-2804)	102636С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	0,084	9862,09	828,42
13. 8 (С121-049999-9901)	125423С	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	7	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				192,69	1348,83
		НР первого уровня	%	62,1		335,71	2349,99
		НР второго уровня	%	4,24		59,57	416,96
		Накладные расходы	%	-		395,28	2766,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,15	820,08
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1581,59	11071,11
14	С121-041201-9911 в ценах IV квартала	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	м3		8,145	25332,79	206335,57

1	2	3	4	5	6	7	8
	2016 года						
		НР второго уровня	%	4,24		1074,11	8748,63
		Накладные расходы	%	-		1074,11	8748,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2112,55	17206,74
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=734,04)	чел-ч	2,82	0,8742	734,04	641,7
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,070091	823,2	57,7
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2256,12	699,4
19. 3 (МС231-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000837	3358,67	2,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000837	818,38	0,68
19. 4 (МС231-040101-0101)	403С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,052018	37,36	1,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 5 (МС231-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,06603	3552,1	234,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	0,06603	818,38	54,04
19. 6 (МС231-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,001209	3027,83	3,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,001209	1097,70	1,33
19. 7 (МС234-030102-0201)	1794С	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,002294	57,23	0,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 8 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,002015	1754,8	3,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,002015	818,38	1,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				795,57	246,63
19. 9 (МС121-020101-2401)	100775С	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,31465	16406,19	5162,21
19.10 (МС121-050307-1013)	128070С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	0,0868	66,3	5,75
19.11 (МС121-070203-0305)	131600С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,000682	26004,92	17,74
19.12 (МС121-130102-0801)	144600С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000078	17400	1,35
19.13 (МС121-130209-0401)	145983С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,0558	196,54	10,97
19.14 (МС121-130803-1101)	147049С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,027342	6598,38	180,41
19.15 (МС121-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,00283	0,000877	93	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8
19.16 (МС127-010101-0104)	275940С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	0,13888	702,64	97,58
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				17664,81	5476,09
		НР первого уровня	%	48,5		1094,22	339,21
		НР второго уровня	%	4,24		916,88	284,23
		Накладные расходы	%	-		2011,1	623,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1803,32	559,03
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24344,79	7546,89
20	С21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах 1М квартала2016 года	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до4:за 4 кг/см2	м3		0,31	110	34,1
		НР второго уровня	%	4,24		4,66	1,45
		Накладные расходы	%	-		4,66	1,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,17	2,84
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				123,84	38,39
21	С21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах 1М квартала2016 года	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4:за 4 кг/см2	м3		0,31	238	73,78
		НР второго уровня	%	4,24		10,09	3,13
		Накладные расходы	%	-		10,09	3,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,85	6,15
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				267,94	83,06
22	Е11-080201-0701	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,03504	218369,13	7651,65
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	56,4	1,976	752,99	1488,1
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,018922	818,38	15,49
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				42910,56	1503,59
22. 3 (МС231-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,008059	3552,1	28,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,008059	818,38	6,60
22. 4 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,010862	1754,8	19,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,010862	818,38	8,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1360,97	47,69

1	2	3	4	5	6	7	8
22. 5 (МС121-050301-0102)	127416С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	1	0,03504	174539,52	6115,86
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				174539,52	6115,86
		НР первого уровня	%	50,8		21798,57	763,82
		НР второго уровня	%	4,24		10183,11	356,82
		Накладные расходы	%	-		31981,68	1120,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20028,06	701,78
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				270378,87	9474,08
23	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечныхт условиях из арматуры диаметром до 16 мм			0,03504	13180,97	461,86
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	16,88	0,591475	724,87	428,74
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,005957	1097,7	6,54
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12422,41	435,28
23. 3 (МС231-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,005957	3027,83	18,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,005957	1097,70	6,54
23. 4 (МС234-030202-0201)	1146С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001402	24,21	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 5 (МС234-010105-0101)	2817С	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,02593	208,2	5,4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				669,77	23,47
23. 6 (МС121-050307-1008)	128065С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,10512	91,8	9,65
23. 7 (С121-050301-9916)	274377С	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,03504	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	9,65
		НР первого уровня	%	48,5		6024,87	211,11
		НР второго уровня	%	4,24		814,33	28,53
		Накладные расходы	%	-		6839,2	239,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1601,61	56,12

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21621,79	757,63
24	Е11-080101-0303	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизолом	м2 поверхности		8,5	1877,09	15955,28
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=724,87)	чел-ч	0,201	1,708	724,87	1238,44
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,0595	818,38	48,69
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				151,43	1287,13
24. 3 (МС232-010201-0101)	1238С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	0,28985	478,19	138,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 4 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,0595	1754,8	104,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,0595	818,38	48,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				28,59	243,01
24. 5 (МС121-020401-2801)	102633С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,2125	7978,15	1695,36
24. 6 (МС121-100501-1404)	135867С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	35,7	212,16	7574,11
24. 7 (МС121-130703-0201)	146741С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00204	51147,9	104,34
24. 8 (МС121-130104-9903)	249073С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,00136	89489,48	121,71
24. 9 (МС121-100402-9901)	269627С	Гидроизол	м2	2,2	18,7	266,22	4978,31
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1702,8	14473,83
		НР первого уровня	%	50,8		76,93	653,86
		НР второго уровня	%	4,24		82,85	704,23
		Накладные расходы	%	-		159,78	1358,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,95	1385,07
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2199,82	18698,45
25	Е11-080101-0307	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		50,88	720,17	36642,08
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З,9=809,22)	чел-ч	0,212	10,787	809,22	8728,7
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,10176	818,38	83,28
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				173,19	8811,98
25. 3 (МС232-010201-0101)	1238С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,99216	478,19	474,44

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 4 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,10176	1754,8	178,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,10176	818,38	83,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,83	653,01
25. 5 (МС121-100501-1404)	135867С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	122,112	212,16	25907,28
25. 6 (МС121-130703-0201)	146741С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,012211	51147,9	624,58
25. 7 (МС121-130104-9903)	249073С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,008141	89489,48	728,52
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				535,78	27260,38
		НР первого уровня	%	50,8		87,98	4476,49
		НР второго уровня	%	4,24		34,27	1743,43
		Накладные расходы	%	-		122,25	6219,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,39	3428,96
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				909,81	46290,96
26	Е11-010205-0402	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		2,028	1856,79	3765,57
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	2,8	5,678	663,14	3765,57
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1856,79	3765,57
		НР первого уровня	%	59,1		1097,36	2225,45
		НР второго уровня	%	4,24		125,26	254,02
		Накладные расходы	%	-		1222,62	2479,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		246,35	499,6
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3325,77	6744,65
27	Е11-080101-0201	-Устройство песчаного основания	м3 основания		0,162	3917,23	634,59
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	0,78	0,12636	694,31	87,73
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,04698	852,61	40,06
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				788,82	127,79
27. 3 (МС231-060102-0102)	660С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,03402	1807,87	61,5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,03402	818,38	27,84

1	2	3	4	5	6	7	8
27. 4 (МС234-030402-0101)	1866С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	0,06804	11,48	0,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 5 (МС231-050502-0102)	3007С	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,01296	3275,85	42,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,01296	942,45	12,21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				646,54	104,74
27. 6 (МС121-010401-0101)	100328С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	0,1782	2468,34	439,86
27. 7 (МС121-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,15	0,0243	93	2,26
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2729,12	442,12
		НР первого уровня	%	50,8		400,72	64,92
		НР второго уровня	%	4,24		183,08	29,66
		Накладные расходы	%	-		583,8	94,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		360,08	58,33
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4861,11	787,5
28	Е11-060201-0101	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемомо до 0,5м3 под оборужование В15	м3		0,58	22782,62	13213,92
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=718,76)	чел-ч	3,94	2,285	718,76	1642,51
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,13253	939,81	124,55
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3046,66	1767,06
28. 3 (МС231-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001566	3358,67	5,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001566	818,38	1,28
28. 4 (МС231-040101-0101)	403С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,1218	37,36	4,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 5 (МС231-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,00609	3027,83	18,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,00609	1097,70	6,68
28. 6 (МС231-050104-0101)	783С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,116	2807,96	325,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,116	942,45	109,32

1	2	3	4	5	6	7	8
28. 7 (МС234-030102-0201)	1794С	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,00638	57,23	0,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 8 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,008874	1754,8	15,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,008874	818,38	7,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				637,78	369,91
28. 9 (МС121-020101-2501)	100797С	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,5916	18104,49	10710,62
28.10 (МС121-050307-1013)	128070С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,232	66,3	15,38
28.11 (МС121-070201-0301)	131548С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000464	27826,64	12,91
28.12 (МС121-070203-0303)	131598С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,00116	26004,92	30,17
28.13 (МС121-070203-0305)	131600С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,004002	26004,92	104,07
28.14 (МС121-130102-0801)	144600С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,00029	17400	5,05
28.15 (МС121-130209-0401)	145983С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,2146	196,54	42,18
28.16 (МС121-130803-1101)	147049С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,003248	6598,38	21,43
28.17 (МС121-070101-9901)	248314С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,004002	14248,56	57,02
28.18 (МС121-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,0175	0,01015	93	0,94
28.19 (МС127-010101-0104)	275940С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,2871	702,64	201,73
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				19312,92	11201,5
		НР первого уровня	%	48,5		1477,63	857,03
		НР второго уровня	%	4,24		1028,63	596,61
		Накладные расходы	%	-		2506,27	1453,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2023,11	1173,4
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27311,99	15840,95
29	С21-020199-9925 РСНВ РК 2015 в	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до4:за 4 кг/см2	м3		0,58	110	63,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		ценах 1М квартала20 16 года					
		НР второго уровня	%	4,24		4,66	2,71
		Накладные расходы	%	-		4,66	2,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,17	5,32
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				123,84	71,83
30	С21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах 1М квартала20 16 года	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4:за 4 кг/см2	м3		0,58	238	138,04
		НР второго уровня	%	4,24		10,09	5,85
		Накладные расходы	%	-		10,09	5,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,85	11,51
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				267,94	155,4
31	Е11-080101-0307	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойповерхности кладки, кирпичу, бетону	м2		2,8	720,17	2016,47
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	0,212	0,5936	809,22	480,35
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0056	818,38	4,58
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				173,19	484,94
31. 3 (МС232-010201-0101)	1238С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,0546	478,19	26,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 4 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0056	1754,8	9,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0056	818,38	4,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,83	35,94
31. 5 (МС121-100501-1404)	135867С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	6,72	212,16	1425,72
31. 6 (МС121-130703-0201)	146741С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000672	51147,9	34,37
31. 7 (МС121-130104-9903)	249073С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,000448	89489,48	40,09
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				535,78	1500,18
		НР первого уровня	%	50,8		87,98	246,35
		НР второго уровня	%	4,24		34,27	95,94
		Накладные расходы	%	-		122,25	342,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,39	188,7

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				909,81	2547,46
32	Е11-010205-0502	-Засыпка вручную песком	м3 грунта		0,538	629,72	338,79
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=647,86)	чел-ч	0,972	0,522936	647,86	338,79
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				629,72	338,79
		НР первого уровня	%	59,1		372,16	200,22
		НР второго уровня	%	4,24		42,48	22,85
		Накладные расходы	%	-		414,64	223,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,55	44,95
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1127,91	606,82
33	С121-010401-0101 в ценах IV квартала 2016 года	-Песок природный ГОСТ 8736-2014 1,5 Т	м3		0,538	2468,34	1327,97
		НР второго уровня	%	4,24		104,66	56,31
		Накладные расходы	%	-		104,66	56,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,84	110,74
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2778,84	1495,01
34	Е11-010205-0302	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		7,7	1097,48	8450,6
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	1,54	11,858	712,65	8450,6
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1097,48	8450,6
		НР первого уровня	%	59,1		648,61	4994,31
		НР второго уровня	%	4,24		74,03	570,06
		Накладные расходы	%	-		722,65	5564,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,61	1121,2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1965,74	15136,17
35	Е11-080101-0201	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания		0,45	3043,03	1369,36
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	0,78	0,351	694,31	243,7
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,1305	852,61	111,27
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				788,82	354,97
35. 3	660С (МС231-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,0945	1807,87	170,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,0945	818,38	77,34

1	2	3	4	5	6	7	8
35. 4 (МС234-030402-0101)	1866С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	0,189	11,48	2,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 5 (МС231-050502-0102)	3007С	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,036	3275,85	117,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,036	942,45	33,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				646,54	290,94
35. 6 (МС121-010601-0101)	100414С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,1	0,495	1673,61	828,44
35. 7 (МС121-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,15	0,0675	93	6,28
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1854,92	834,71
		НР первого уровня	%	50,8		400,72	180,32
		НР второго уровня	%	4,24		146,01	65,71
		Накладные расходы	%	-		546,73	246,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		287,18	129,23
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3876,94	1744,62
36	Е11-110101-1901	-Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия		4,5	232,82	1047,71
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	0,243	1,093	771,93	844,11
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,0045	818,38	3,68
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				188,4	847,79
36. 3 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0045	1754,8	7,9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0045	818,38	3,68
36. 4 (МС231-040203-0101)	2554С	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	0,0065	0,02925	56,99	1,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,13	9,56
36. 5 (МС121-070201-0301)	131548С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,00045	27826,64	12,52
36. 6 (МС121-130104-0103)	144636С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,000173	0,000776	80391,08	62,4
36. 7	146741С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000517	0,002329	51147,9	119,11

1	2	3	4	5	6	7	8
(МС121-130703-0201)						43,12	194,04
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				114,73	516,3
		НР первого уровня	%	60,9		14,74	66,31
		НР второго уровня	%	4,24		129,47	582,62
		Накладные расходы	%	-		28,98	130,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8			
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				391,28	1760,75
37	Е11-110101-1902	-Вычитается позиция:Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. Исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1901	м2 покрытия		4,5	-23	-103,52
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	0,0298	0,1341	-771,93	-103,52
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				-23	-103,52
		НР первого уровня	%	60,9		-14,01	-63,04
		НР второго уровня	%	4,24		-1,57	-7,06
		Накладные расходы	%	-		-15,58	-70,1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-3,09	-13,89
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-41,67	-187,51
38	Е11-060201-0104	-Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		2,88	22578,93	65027,31
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=718,76)	чел-ч	4,05	11,664	718,76	8383,62
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1465	0,42192	933,93	394,04
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3047,8	8777,66
38. 3 (МС231-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007776	3358,67	26,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007776	818,38	6,36
38. 4 (МС231-040101-0101)	403С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,17	0,4896	37,36	18,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 5 (МС231-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0073	0,021024	3027,83	63,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0073	0,021024	1097,70	23,08
38. 6 (МС231-050104-0101)	783С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,12	0,3456	2807,96	970,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,3456	942,45	325,71

1	2	3	4	5	6	7	8
38. 7 (МС234-030102-0201)	1794С	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0135	0,03888	57,23	2,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 8 (МС231-060103-0501)	2016С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0202	0,058176	166,06	9,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 9 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0165	0,04752	1754,8	83,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0165	0,04752	818,38	38,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				407,56	1173,77
38.10 (МС121-020101-2501)	100797С	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,923	18104,49	52923,05
38.11 (МС121-050307-1013)	128070С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	1,152	66,3	76,38
38.12 (МС121-070201-0301)	131548С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,002304	27826,64	64,11
38.13 (МС121-070203-0303)	131598С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,00576	26004,92	149,79
38.14 (МС121-070203-0305)	131600С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,019872	26004,92	516,77
38.15 (МС121-130102-0801)	144600С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00046	0,001325	17400	23,05
38.16 (МС121-130209-0401)	145983С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	1,066	196,54	209,43
38.17 (МС121-130803-1101)	147049С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0101	0,029088	6598,38	191,93
38.18 (МС121-130812-1046)	147348С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,000115	197175,18	22,71
38.19 (МС121-070101-9901)	248314С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,019872	14248,56	283,15
38.20 (МС121-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,02937	0,084586	93	7,87
38.21 (МС127-010101-0104)	275940С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	1,426	702,64	1001,68
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				19260,39	55469,92
		НР первого уровня	%	48,5		1478,18	4257,16
		НР второго уровня	%	4,24		1020,02	2937,66
		Накладные расходы	%	-		2498,2	7194,83
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2006,17	5777,77

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27083,3	77999,91
39	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечныхт условиях из арматуры диаметром до 8 мм			0,0432	13180,97	569,42
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=724,87)	чел-ч	16,88	0,729216	724,87	528,59
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,007344	1097,7	8,06
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12422,41	536,65
39. 3 (МС231-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,007344	3027,83	22,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,007344	1097,70	8,06
39. 4 (МС234-030202-0201)	1146С	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001728	24,21	0,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 5 (МС234-010105-0101)	2817С	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,031968	208,2	6,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				669,77	28,93
39. 6 (МС121-050307-1008)	128065С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,1296	91,8	11,9
39. 7 (С121-050301-9916)	274377С	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0432	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	11,9
		НР первого уровня	%	48,5		6024,87	260,27
		НР второго уровня	%	4,24		814,33	35,18
		Накладные расходы	%	-		6839,2	295,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1601,61	69,19
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21621,79	934,06
40	С121-050301-0302 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,0432	161060,66	6957,82
		НР второго уровня	%	4,24		6828,97	295,01

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		6828,97	295,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13431,17	580,23
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				181320,8	7833,06
41	Е11-130701-1003	-Поверхности бетонные. Обмазка асфальтовой мастикой	м2		18,32	876,73	16061,67
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=724,87)	чел-ч	0,6597	12,086	724,87	8760,56
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,259	4,745	792,38	3759,77
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				683,42	12520,34
41. 3 (МС231-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,009	0,16488	3358,67	553,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009	0,16488	818,38	134,93
41. 4 (МС231-030101-0601)	1007С	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,072	1,319	777,08	1025
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,072	1,319	724,87	956,10
41. 5 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,178	3,261	1754,8	5722,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,178	3,261	818,38	2668,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				398,53	7301,11
		НР первого уровня	%	54,2		370,42	6786,02
		НР второго уровня	%	4,24		52,88	968,74
		Накладные расходы	%	-		423,29	7754,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104	1905,32
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1404,03	25721,75
42	С121-100501-1101 в ценах IV квартала 2016 года	-Мастика асфальтовая 1 т	т		0,02748	9687,46	266,21
		НР второго уровня	%	4,24		410,75	11,29
		Накладные расходы	%	-		410,75	11,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		807,86	22,2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10906,06	299,7
43	Е11-060301-0401	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,009	397526,46	3577,74
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	289	2,601	752,99	1958,53
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,00558	931	5,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				218191,34	1963,72
43. 3 (МС231-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,00225	3027,83	6,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,00225	1097,70	2,47
43. 4 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,00333	1754,8	5,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,00333	818,38	2,73
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1406,23	12,66
43. 5 (С121-060510-0201)	130722С	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,00009	-	-
43. 6 (МС121-130205-0101)	145198С	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,009	178506,12	1606,56
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				178506,12	1606,56
		НР первого уровня	%	48,5		105822,8	952,41
		НР второго уровня	%	4,24		21342,01	192,08
		Накладные расходы	%	-		127164,81	1144,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41975,3	377,78
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				566666,57	5100
44	С121-050301 -9918 в ценах IV квартала 2016 года	-Металлизация закладных изделий 1 Т	т		0,009	103400,64	930,61
		НР второго уровня	%	4,24		4384,19	39,46
		Накладные расходы	%	-		4384,19	39,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8622,79	77,61
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				116407,61	1047,67
45	Е11-010205-0402	-Копание вручную без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоепк и столбов в грунтах 2 группы. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,3	1856,79	557,04
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	2,8	0,84	663,14	557,04
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1856,79	557,04
		НР первого уровня	%	59,1		1097,36	329,21
		НР второго уровня	%	4,24		125,26	37,58
		Накладные расходы	%	-		1222,62	366,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		246,35	73,91

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3325,77	997,73
46	Е11-060201-0101	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом дл 5м3 под оборудование	м3		0,108	22782,62	2460,52
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=718,76)	чел-ч	3,94	0,42552	718,76	305,85
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,024678	939,81	23,19
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3046,66	329,04
46. 3 (МС231-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000292	3358,67	0,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000292	818,38	0,24
46. 4 (МС231-040101-0101)	403С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,02268	37,36	0,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 5 (МС231-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,001134	3027,83	3,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,001134	1097,70	1,24
46. 6 (МС231-050104-0101)	783С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,0216	2807,96	60,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,0216	942,45	20,36
46. 7 (МС234-030102-0201)	1794С	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,001188	57,23	0,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 8 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,001652	1754,8	2,9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,001652	818,38	1,35
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				637,78	68,88
46. 9 (МС121-020101-2501)	100797С	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,11016	18104,49	1994,39
46.10 (МС121-050307-1013)	128070С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,0432	66,3	2,86
46.11 (МС121-070201-0301)	131548С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000086	27826,64	2,4
46.12 (МС121-070203-0303)	131598С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ	м3	0,002	0,000216	26004,92	5,62

1	2	3	4	5	6	7	8
		8486-86					
46.13	131600С (МС121-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,000745	26004,92	19,38
46.14	144600С (МС121-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,000054	17400	0,94
46.15	145983С (МС121-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,03996	196,54	7,85
46.16	147049С (МС121-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,000605	6598,38	3,99
46.17	248314С (МС121-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,000745	14248,56	10,62
46.18	249132С (МС121-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0175	0,00189	93	0,18
46.19	275940С (МС127-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,05346	702,64	37,56
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				19312,92	2085,8
		НР первого уровня	%	48,5		1477,63	159,58
		НР второго уровня	%	4,24		1028,63	111,09
		Накладные расходы	%	-		2506,27	270,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2023,11	218,5
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27311,99	2949,7
47	С21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах 1М квартала2016 года	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до4:за 4 кг/см2	м3		0,108	110	11,88
		НР второго уровня	%	4,24		4,66	0,5
		Накладные расходы	%	-		4,66	0,5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,17	0,99
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				123,84	13,37
48	С21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах 1М квартала2016 года	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4:за 4 кг/см2	м3		0,108	238	25,7
		НР второго уровня	%	4,24		10,09	1,09
		Накладные расходы	%	-		10,09	1,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,85	2,14
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				267,94	28,94
49	Е11-060301-0407	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,0168	307875,56	5172,31
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	198	3,326	771,93	2567,75
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,006048	934,76	5,65

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				153178,65	2573,4
49. 3 (МС231-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00252	3027,83	7,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00252	1097,70	2,77
49. 4 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,003528	1754,8	6,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,003528	818,38	2,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				822,68	13,82
49. 5 (МС121-130210-0102)	145986С	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0168	154210,74	2590,74
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				154210,74	2590,74
		НР первого уровня	%	48,5		74291,65	1248,1
		НР второго уровня	%	4,24		16203,89	272,23
		Накладные расходы	%	-		90495,54	1520,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31869,69	535,41
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				430240,79	7228,05
50	С121-050301-9918 в ценах IV квартала 2016 года	-Металлизация закладных изделий 1 Т	т		0,0168	103400,64	1737,13
		НР второго уровня	%	4,24		4384,19	73,65
		Накладные расходы	%	-		4384,19	73,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8622,79	144,86
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				116407,61	1955,65
51	Е11-080101-0307	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		1,15	720,17	828,19
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	0,212	0,2438	809,22	197,29
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0023	818,39	1,88
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				173,19	199,17
51. 3 (МС232-010201-0101)	1238С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,022425	478,19	10,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
51. 4 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0023	1754,8	4,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0023	818,38	1,88
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,83	14,76
51. 5 (МС121-100501-1404)	135867С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	2,76	212,16	585,56
51. 6 (МС121-130703-0201)	146741С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000276	51147,9	14,12
51. 7 (МС121-130104-9903)	249073С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,000184	89489,48	16,47
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				535,78	616,14
		НР первого уровня	%	50,8		87,98	101,18
		НР второго уровня	%	4,24		34,27	39,41
		Накладные расходы	%	-		122,25	140,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,39	77,5
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				909,81	1046,28

ФМ-3

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		565017,18
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		565017,18
Материалы -	Тенге		158670,86
Всего заработная плата -	Тенге		84474
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		23275,74
Местные материалы -	Тенге		275603,55
Накладные расходы -	Тенге		73217,46
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		47257,03
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге		25960,43
Сметная прибыль -	Тенге		51058,77
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		689293,41
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		111,29
Сметная заработная плата -	Тенге		84474
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		689293,41
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		111,29
Сметная заработная плата -	Тенге		84474

РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ

52	Е11-080201-0101	-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича	м3 кладки		23,5	17885,95	420319,9
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=706,54)	чел-ч	4,54	106,69	706,54	75380,75
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	9,4	818,38	7692,77

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3535,04	83073,52
52. 3 (МС231-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	9,4	3552,1	33389,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	9,4	818,38	7692,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1420,84	33389,74
52. 4 (МС121-020401-2808)	102640С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	5,64	12694,63	71597,71
52. 5	104920С (М)	Кирпич		0,38	8,93	26735,59	238748,82
52. 6 (МС121-070201-0401)	131555С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,01175	20532,5	241,26
52. 7 (МС121-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,44	10,34	93	961,62
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				13257,42	311549,41
		НР первого уровня	%	50,8		1795,8	42201,35
		НР второго уровня	%	4,24		834,51	19610,9
		Накладные расходы	%	-		2630,31	61812,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1641,3	38570,57
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22157,56	520702,73
53	Е11-060301-0407	-Установка перемычек металлических	т		0,00624	312721,91	1951,38
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	198	1,236	771,93	953,74
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,002246	934,78	2,1
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				153178,65	955,83
53. 3 (МС231-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,000936	3027,83	2,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,000936	1097,70	1,03
53. 4 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,00131	1754,8	2,3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,00131	818,38	1,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				822,68	5,13
53. 5 (МС121-050301-0303)	127437С	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	1	0,00624	159057,09	992,52
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				159057,09	992,52

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	48,5		74291,65	463,58
		НР второго уровня	%	4,24		16409,37	102,39
		Накладные расходы	%	-		90701,02	565,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32273,83	201,39
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				435696,77	2718,75
54	Е11-070503-0110	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		12	284,25	3410,95
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,148	1,776	743,82	1321,02
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,516	818,38	422,28
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				145,28	1743,31
54. 3 (МС231-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,4944	3552,1	1756,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,4944	818,38	404,61
54. 4 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0216	1754,8	37,9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0216	818,38	17,68
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				149,51	1794,06
54. 5 (МС121-020401-2804)	102636С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,03	9862,09	295,86
54. 6 (С121-049999-9901)	125423С	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	12	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				24,66	295,86
		НР первого уровня	%	62,1		90,22	1082,59
		НР второго уровня	%	4,24		15,88	190,53
		Накладные расходы	%	-		106,09	1273,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,23	374,73
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				421,57	5058,8
55	С121-040105-9901 в ценах IV квартала 2016 года	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 2,5 Т	м3		0,285	53846,01	15346,11
		НР второго уровня	%	4,24		2283,07	650,68
		Накладные расходы	%	-		2283,07	650,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4490,33	1279,74
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				60619,41	17276,53

1	2	3		4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге	.	.	.	.	.	.	. 441028,35
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	.	.	. 441028,35
		Материалы -	Тенге	.	.	.	.	.	.	. 312837,79
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	.	.	. 85772,67
		Местные материалы -	Тенге	.	.	.	.	.	.	. 15346,11
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	.	.	. 64302,02
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	.	.	. 43747,52
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	.	.	. 20554,5
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	.	.	. 40426,43
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	.	.	. 545756,8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	.	.	. 119,62
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	.	.	. 85772,67
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	.	.	.	. 545756,8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	.	.	. 119,62
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	.	.	. 85772,67

РАЗДЕЛ 4. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,ОТОПЛЕНИЕ,ВЕНТИЛЯЦИЯ

АВТОНОМНЫЙ ИСТОЧНИК ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

56	Протокол согласования цен П.3 ТОО "Виаст"	-Котел водогрейный BB735RG 70 с газовой горелкой MAX. GAS 120	комплект		2	662069,69	1324139,4
		НР второго уровня	%	4,24		28071,75	56143,51
		Накладные расходы	%	-		28071,75	56143,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55211,32	110422,63
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				745352,76	1490705,5
57	Протокол согласования цен П.5 ТОО "Виаст"	-Насос сетевой TPE32-180/2 Q 3,6м3/час 25,7кг	комплект		2	312306,22	624612,44
		НР второго уровня	%	4,24		13241,78	26483,57
		Накладные расходы	%	-		13241,78	26483,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26043,84	52087,68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				351591,84	703183,69
58	Протокол согласования цен П.4 ТОО "Виаст"	-Насос подпиточный JET 62M,0,43 мм3/час и 35м.вод.ст.N 10.5кг	комплект		2	38859,85	77719,7
		НР второго уровня	%	4,24		1647,66	3295,32
		Накладные расходы	%	-		1647,66	3295,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3240,6	6481,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43748,11	87496,22
59	Е11-180401-0101 Изм. и доп. вып. 6	-Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак		2	13089,99	26179,98
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	3,739	7,478	752,99	5630,71
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1648	0,3296	835,84	275,49
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2953,1	5906,2
59. 3 (МС231-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,0824	3552,1	292,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,0824	818,38	67,43
59. 4 (МС231-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0103	0,0206	3027,83	62,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0103	0,0206	1097,70	22,61
59. 5 (МС232-040105-0501)	2011С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,412	0,824	128,85	106,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59. 6 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1133	0,2266	1754,8	397,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1133	0,2266	818,38	185,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				429,44	858,88
59. 7 (МС121-130803-0901)	147045С	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,04	0,08	304,79	24,38
59. 8 (МС122-040603-0102)	149389С	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	0,08	371,41	29,71
59. 9 (МС121-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,31	0,62	93	57,66
59.10 (МС122-040201-0702)	249409С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,08	0,16	246,97	39,52
59.11 (МС123-051203-0101)	261605С	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3	шт.	1	2	9769,56	19539,12
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9845,2	19690,39
		НР первого уровня	%	60,4		1783,67	3567,35
		НР второго уровня	%	4,24		630,64	1261,29
		Накладные расходы	%	-		2414,32	4828,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1240,34	2480,69

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16744,65	33489,3
60	С123-040201 -1507 в ценах IV квартала 2016 года	-Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86 18 КГ	шт.		2	18336,24	36672,48
		НР второго уровня	%	4,24		777,46	1554,91
		Накладные расходы	%	-		777,46	1554,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1529,1	3058,19
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20642,79	41285,58
61	С123-040101 -0301 в ценах IV квартала 2016 года	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002 18,5 КГ	шт.		9	5522,84	49705,56
		НР второго уровня	%	4,24		234,17	2107,52
		Накладные расходы	%	-		234,17	2107,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		460,56	4145,05
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6217,57	55958,12
62	С123-020103 -0207 в ценах IV квартала 2016 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 2,06 КГ	шт.		22	871,17	19165,74
		НР второго уровня	%	4,24		36,94	812,63
		Накладные расходы	%	-		36,94	812,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,65	1598,27
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				980,76	21576,64
63	С123-020103 -0205 в ценах IV квартала 2016 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80 1,4 КГ	шт.		4	547,41	2189,64
		НР второго уровня	%	4,24		23,21	92,84
		Накладные расходы	%	-		23,21	92,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,65	182,6
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				616,27	2465,08
64	С123-041001 -0803 в ценах	-Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91 9,4 КГ	шт.		2	4925,2	9850,4

1	2	3	4	5	6	7	8
	IV квартала 2016 года						
		НР второго уровня	%	4,24		208,83	417,66
		Накладные расходы	%	-		208,83	417,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		410,72	821,44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5544,75	11089,5
65	Протокол согласования цен П.2 ТОО "Виаст"	-Клапан предохранительный полноподъемный 17С28НЖ,DN20 Цена:154640:1,12:ф55	комплект		2	12903,21	25806,42
		НР второго уровня	%	4,24		547,1	1094,19
		Накладные расходы	%	-		547,1	1094,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1076,02	2152,05
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14526,33	29052,66
66	Е11-181001-0104	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр		1	14229,37	14229,37
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=790,27)	чел-ч	0,9373	0,9373	790,27	740,72
66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0515	0,0515	846,31	43,59
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				784,31	784,31
66. 3 (МС231-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00515	0,00515	3027,83	15,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00515	0,00515	1097,70	5,65
66. 4 (МС231-060103-0501)	2016С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,40582	0,40582	166,06	67,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 5 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04635	0,04635	1754,8	81,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04635	0,04635	818,38	37,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				164,32	164,32
66. 6 (МС121-130812-1039)	147341С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0001	195385,08	19,54
66. 7 (МС123-041013-0106)	257096С	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	1	13304,79	13304,79
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				13324,33	13324,33

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,4		473,72	473,72
		НР второго уровня	%	4,24		623,41	623,41
		Накладные расходы	%	-		1097,13	1097,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1226,12	1226,12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16552,62	16552,62
67	С123-051207 -0902 в ценах IV квартала 2016 года	-Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15 0,17 КГ	шт.		2	2141,12	4282,24
		НР второго уровня	%	4,24		90,78	181,57
		Накладные расходы	%	-		90,78	181,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,55	357,1
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2410,46	4820,91
68	Протокол согласования цен П.6 ТОО "Виаст"	-Регулятор давления прямого действия РДП DN 50РУ16 Цена:348000:1,12:ф55	комплект		1	290447,33	290447,33
		НР второго уровня	%	4,24		12314,97	12314,97
		Накладные расходы	%	-		12314,97	12314,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24220,98	24220,98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				326983,28	326983,28
69	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		52	1217,42	63305,68
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=830,61)	чел-ч	0,553	28,756	830,61	23885,02
69. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,5512	836,83	461,26
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				468,2	24346,28
69. 3 (МС231-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,0624	3552,1	221,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0624	818,38	51,07
69. 4 (МС231-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0364	3027,83	110,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0364	1097,70	39,96
69. 5 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,4524	1754,8	793,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,4524	818,38	370,24

1	2	3	4	5	6	7	8
69. 6 (МС231-060202-0501)	2577С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	9,589	17,05	163,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,79	1289,22
69. 7 (МС121-020401-2804)	102636С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,00416	9862,09	41,03
69. 8 (МС121-050307-0507)	127966С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,104	364,88	37,95
69. 9 (МС121-130701-0201)	146645С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,1664	4812,69	800,83
69.10 (МС121-130701-0401)	146649С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,182	180,96	32,93
69.11 (МС123-010201-0143)	150566С	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	52	708,36	36834,72
69.12 (МС121-130703-1404)	249131С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	1,43	268,51	383,97
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				733,3	38131,43
		НР первого уровня	%	60,4		282,79	14705,15
		НР второго уровня	%	4,24		63,61	3307,66
		Накладные расходы	%	-		346,4	18012,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,11	6505,48
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1688,92	87823,97
70	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводныхм неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	трубопровода		5	469,81	2349,04
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=818,38)	чел-ч	0,297	1,485	818,38	1215,29
70. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,025	857,48	21,44
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				247,35	1236,73
70. 3 (МС231-050101-0102)	698С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,004	3552,1	14,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,004	818,38	3,27
70. 4 (МС231-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0035	3027,83	10,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0035	1097,70	3,84
70. 5 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,0175	1754,8	30,71

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,0175	818,38	14,32
70. 6 (МС231-060202-0501)	2577С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,0575	17,05	0,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,3	56,5
70. 7 (МС121-050307-0507)	127966С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0085	364,88	3,1
70. 8 (МС121-130701-0102)	146643С	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000006	592737,09	3,85
70. 9 (МС121-130701-0401)	146649С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,01405	180,96	2,54
70.10 (МС121-130803-0901)	147045С	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,003	304,79	0,91
70.11 (МС122-040603-0102)	149389С	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0265	371,41	9,84
70.12 (МС123-011306-0103)	157962С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	5	208,46	1042,3
70.13 (МС121-130703-1404)	249131С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,0345	268,51	9,26
70.14 (МС122-040201-0702)	249409С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,022	246,97	5,43
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				215,45	1077,25
		НР первого уровня	%	60,4		149,4	746,99
		НР второго уровня	%	4,24		26,25	131,27
		Накладные расходы	%	-		175,65	878,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,64	258,18
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				697,1	3485,48
71	С123-020101 -0152 в ценах IV квартала 2016 года	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 0,5 КГ	шт.		16	227,81	3644,96
		НР второго уровня	%	4,24		9,66	154,55
		Накладные расходы	%	-		9,66	154,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19	303,96
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				256,47	4103,47
72	С123-040501 -0112 в ценах	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005 5 КГ	шт.		2	2508,24	5016,48

1	2	3	4	5	6	7	8
	IV квартала 2016 года						
		НР второго уровня	%	4,24		106,35	212,7
		Накладные расходы	%	-		106,35	212,7
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		209,17	418,33
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2823,76	5647,51
73	С123-040501 -0109 в ценах IV квартала 2016 года	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PNшт. 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 1,4 КГ			4	930,38	3721,52
		НР второго уровня	%	4,24		39,45	157,79
		Накладные расходы	%	-		39,45	157,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,59	310,34
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1047,41	4189,66

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		2583038,3
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Стоимость оборудования -	Тенге		2342725,3
Накладные расходы -	Тенге		99331,55
Сметная прибыль -	Тенге		195364,55
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге		2637421,4
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		240313,08
Материалы -	Тенге		72223,4
Всего заработная плата -	Тенге		32273,52
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		134249,02
Сдача и испытание -	Тенге		215,38
Накладные расходы -	Тенге		30508,99
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		19493,2
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге		11015,79
Сметная прибыль -	Тенге		21665,77
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге		292487,83
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		39,61
Сметная заработная плата -	Тенге		32273,52
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		2929909,2
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		39,61
Сметная заработная плата -	Тенге		32273,52

РАЗДЕЛ 5. КЛУБ.ОТОПЛЕНИЕ

74	Е11-180301-0101	-Радиаторы чугунные. Установка	кВт		25,6	14589,73	373497,14
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=762,15)	чел-ч	0,70246	17,983	762,15	13705,73
74. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,062418	1,598	785,02	1254,39

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				584,38	14960,11
74. 3 (МС234-030302-0301)	521С	Дрели электрические	маш.-ч	0,002163	0,055373	10,79	0,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
74. 4 (МС231-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001442	0,036915	3027,83	111,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001442	0,036915	1097,70	40,52
74. 5 (МС231-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,026574	0,680294	1370,19	932,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026574	0,680294	724,87	493,12
74. 6 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,034402	0,880691	1754,8	1545,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,034402	0,880691	818,38	720,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				101,17	2589,94
74. 7 (МС121-020401-2802)	102634С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,000505	0,012928	8772,73	113,41
74. 8 (МС121-130207-0603)	145664С	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0632	1,618	933,3	1510
74. 9 (МС123-021104-0402)	187487С	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0078	0,19968	5319,3	1062,16
74.10 (МС123-021104-0403)	187488С	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,0077	0,19712	5524,32	1088,95
74.11 (МС123-051001-1701)	261295С	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	1	25,6	13805,74	353426,94
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				13953,18	357201,47
		НР первого уровня	%	60,4		352,97	9035,91
		НР второго уровня	%	4,24		633,57	16219,4
		Накладные расходы	%	-		986,54	25255,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1246,1	31900,2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16822,37	430652,64
75	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 6	-Краны. Установка	комплект		11	118,97	1308,7
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=867,89)	чел-ч	0,1236	1,36	867,89	1179,98

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				107,27	1179,98
75. 2 (МС121-130803-0901)	147045С	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,11	304,79	33,53
75. 3 (МС122-040603-0102)	149389С	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,11	371,41	40,86
75. 4 (МС122-040201-0702)	249409С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,22	246,97	54,33
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				11,7	128,72
		НР первого уровня	%	60,4		64,79	712,71
		НР второго уровня	%	4,24		7,79	85,71
		Накладные расходы	%	-		72,58	798,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,32	168,57
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				206,88	2275,69
76	С123-040905 -0703 в ценах IV квартала 2016 года	-Краны двойной регулировки шиберные КРДШ латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005 0,55 КГ	шт.		11	865,42	9519,62
		НР второго уровня	%	4,24		36,69	403,63
		Накладные расходы	%	-		36,69	403,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,17	793,86
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				974,28	10717,11
77	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 6	-Краны воздушные. Установка	комплект		12	205,67	2468,07
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=867,89)	чел-ч	0,1236	1,483	867,89	1287,25
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				107,27	1287,25
77. 2 (МС121-130803-0901)	147045С	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,12	304,79	36,57
77. 3 (МС122-040603-0102)	149389С	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,12	371,41	44,57
77. 4 (МС122-040201-0702)	249409С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,24	246,97	59,27
77. 5 (МС123-040905-1804)	254404С	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	12	86,7	1040,4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				98,4	1180,82
		НР первого уровня	%	60,4		64,79	777,5
		НР второго уровня	%	4,24		11,47	137,61
		Накладные расходы	%	-		76,26	915,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,55	270,65

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				304,49	3653,84
78	С123-040905 -1241 в ценах IV квартала 2016 года	-Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б19БК1 для жидких сред,РУ 0,6МПА,ДУ15 0,2 КГ	шт.		4	1169,09	4676,36
		НР второго уровня	%	4,24		49,57	198,28
		Накладные расходы	%	-		49,57	198,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,49	389,97
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1316,15	5264,61
79	Е11-160601-0102	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		4	1548,3	6193,19
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	1,514	6,056	771,93	4675,12
79. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	0,0824	818,38	67,43
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1185,64	4742,55
79. 3 (МС231-060103-0501)	2016С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3605	1,442	166,06	239,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 4 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0206	0,0824	1754,8	144,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,0824	818,38	67,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				96,01	384,05
79. 5 (МС121-130201-0506)	144730С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0044	177965,3	783,05
79. 6 (МС121-130812-1039)	147341С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00056	195385,08	109,42
79. 7 (МС123-021101-1303)	187338С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,008	30195,06	241,56
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				283,51	1134,02
		НР первого уровня	%	60,4		716,13	2864,5
		НР второго уровня	%	4,24		96,01	384,05
		Накладные расходы	%	-		812,14	3248,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,83	755,34
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2549,27	10197,08
80	С123-040601	-Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64,	шт.		2	29304,09	58608,18

1	2	3	4	5	6	7	8
	-1204 в ценах IV квартала 2016 года	DN 32 ГОСТ 5761-2005 19,1 КГ					
		НР второго уровня	%	4,24		1242,49	2484,99
		Накладные расходы	%	-		1242,49	2484,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2443,73	4887,45
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		19,34	77,37
		Накладные расходы	%	-		19,34	77,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,04	152,17
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				513,56	2054,26
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге					472108,3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				472108,3
		Материалы -	Тенге				359645,03
		Всего заработная плата -	Тенге				22169,9
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				88641,2
		Сдача и испытание -	Тенге				693,85
		Накладные расходы -	Тенге				33975,77
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				13390,62
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				20585,15
		Сметная прибыль -	Тенге				40486,73
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				546570,8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				28,56
		Сметная заработная плата -	Тенге				22169,9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				546570,8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				28,56
		Сметная заработная плата -	Тенге				22169,9

РАЗДЕЛ 6. ШКОЛА.ОТОПЛЕНИЕ

85	Е11-180301-0101	-Радиаторы чугунные. Установка	кВт		53,5	14589,73	780550,66
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=762,15)	чел-ч	0,70246	37,582	762,15	28642,82
85. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,062418	3,339	785,02	2621,47
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				584,38	31264,3
85. 3 (МС234-030302-0301)	521С	Дрели электрические	маш.-ч	0,002163	0,115721	10,79	1,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
85. 4 (МС231-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001442	0,077147	3027,83	233,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001442	0,077147	1097,70	84,68
85. 5 (МС231-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,026574	1,422	1370,19	1948,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026574	1,422	724,87	1030,77
85. 6 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,034402	1,841	1754,8	3229,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,034402	1,841	818,38	1506,64

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				101,17	5412,57
85. 7 (МС121-020401-2802)	102634С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50м3 ГОСТ 28013-98		0,000505	0,027017	8772,73	237,02
85. 8 (МС121-130207-0603)	145664С	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0632	3,381	933,3	3155,67
85. 9 (МС123-021104-0402)	187487С	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0078	0,4173	5319,3	2219,74
85.10 (МС123-021104-0403)	187488С	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,0077	0,41195	5524,32	2275,74
85.11 (МС123-051001-1701)	261295С	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотойкВт полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005		1	53,5	13805,74	738607,09
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				13953,18	746495,27
		НР первого уровня	%	60,4		352,97	18883,64
		НР второго уровня	%	4,24		633,57	33896,01
		Накладные расходы	%	-		986,54	52779,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1246,1	66666,42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16822,37	899996,74
86	С123-040905 -0703 в ценах IV квартала 2016 года	-Краны двойной регулировки шиберные КРДШ латунные, DNшт. 15 ГОСТ 21345-2005 0,5кг 0,55 КГ			17	865,42	14712,14
		НР второго уровня	%	4,24		36,69	623,79
		Накладные расходы	%	-		36,69	623,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,17	1226,87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				974,28	16562,81
87	С123-040905 -1241 Приминит в ценах IV квартала 2016 года	-Краны пробноспускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б19ВК1 для жидких сред РУ0,6МПА DУ 15мм 0,2кг 0,2 КГ	шт.		4	1169,09	4676,36
		НР второго уровня	%	4,24		49,57	198,28
		Накладные расходы	%	-		49,57	198,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,49	389,97
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1316,15	5264,61
88	Е11-160601-0102	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		6	1548,3	9289,79

1	2	3	4	5	6	7	8
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	1,514	9,085	771,93	7012,68
88. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	0,1236	818,38	101,15
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1185,64	7113,83
88. 3 (МС231-060103-0501)	2016С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3605	2,163	166,06	359,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
88. 4 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0206	0,1236	1754,8	216,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,1236	818,38	101,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				96,01	576,08
88. 5 (МС121-130201-0506)	144730С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0066	177965,3	1174,57
88. 6 (МС121-130812-1039)	147341С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00084	195385,08	164,12
88. 7 (МС123-021101-1303)	187338С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,012	30195,06	362,34
88. 8 (С123-021199-9912)	251472С	Фланцы стальные	шт.	2	12	-	-
88. 9 (51-010802-0101)	404186С	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	6	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				283,51	1701,04
		НР первого уровня	%	60,4		716,13	4296,75
		НР второго уровня	%	4,24		96,01	576,07
		Накладные расходы	%	-		812,14	4872,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,83	1133,01
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2549,27	15295,62
89	С123-040201 -1507 в ценах IV квартала 2016 года	-Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86 18 КГ	шт.		2	18336,24	36672,48
		НР второго уровня	%	4,24		777,46	1554,91
		Накладные расходы	%	-		777,46	1554,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1529,1	3058,19
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20642,79	41285,58
90	С123-020103 -0307 в ценах	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 2,58 КГ	шт.		4	1040,03	4160,12

1	2	3	4	5	6	7	8
	IV квартала 2016 года						
		НР второго уровня	%	4,24		44,1	176,39
		Накладные расходы	%	-		44,1	176,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,73	346,92
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1170,86	4683,43
91	С123-040502 -0808 в ценах IV квартала 2016 года	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 6,84 КГ	шт.		4	2919,8	11679,2
		НР второго уровня	%	4,24		123,8	495,2
		Накладные расходы	%	-		123,8	495,2
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,49	973,95
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3287,09	13148,35
92	С123-020103 -0306 в ценах IV квартала 2016 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80 1,96 КГ	шт.		8	866,55	6932,4
		НР второго уровня	%	4,24		36,74	293,93
		Накладные расходы	%	-		36,74	293,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,26	578,11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				975,56	7804,44
93	С123-040905 -1804 в ценах IV квартала 2016 года	-Тройник для спуска воды 0,01 КГ	шт.		2	86,7	173,4
		НР второго уровня	%	4,24		3,68	7,35
		Накладные расходы	%	-		3,68	7,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,23	14,46
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				97,61	195,21

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 Тенге 868846,55

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость сантехнических работ -	Тенге	868846,55
Материалы -	Тенге	748196,3
Всего заработная плата -	Тенге	38378,12
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	79006,1
Сдача и испытание -	Тенге	1212,94

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				61002,33
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				23180,39
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				37821,94
		Сметная прибыль -	Тенге				74387,91
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1004236,8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				50,13
		Сметная заработная плата -	Тенге				38378,12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1004236,8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				50,13
		Сметная заработная плата -	Тенге				38378,12
		РАЗДЕЛ 7. СТОЛОВАЯ ,ОТОПЛЕНИЕ					
94	Е11-180301-0101	-Радиаторы чугунные. Установка	кВт		17	14589,73	248025,44
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=762,15)	чел-ч	0,70246	11,942	762,15	9101,46
94. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,062418	1,061	785,02	832,99
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				584,38	9934,45
94. 3 (МС234-030302-0301)	521С	Дрели электрические	маш.-ч	0,002163	0,036771	10,79	0,4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 4 (МС231-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001442	0,024514	3027,83	74,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001442	0,024514	1097,70	26,91
94. 5 (МС231-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,026574	0,451758	1370,19	618,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026574	0,451758	724,87	327,47
94. 6 (МС233-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,034402	0,584834	1754,8	1026,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,034402	0,584834	818,38	478,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				101,17	1719,88
94. 7 (МС121-020401-2802)	102634С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,000505	0,008585	8772,73	75,31
94. 8 (МС121-130207-0603)	145664С	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0632	1,074	933,3	1002,74
94. 9 (МС123-021104-0402)	187487С	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0078	0,1326	5319,3	705,34
94.10 (МС123-021104-0403)	187488С	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,0077	0,1309	5524,32	723,13
94.11	261295С	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой	кВт	1	17	13805,74	234697,58

1	2	3	4	5	6	7	8
	(МС123-051001-1701)	полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				13953,18	237204,1
		НР первого уровня	%	60,4		352,97	6000,41
		НР второго уровня	%	4,24		633,57	10770,7
		Накладные расходы	%	-		986,54	16771,1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1246,1	21183,72
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16822,37	285980,27
95	С123-040905 -0703 в ценах IV квартала 2016 года	-Краны двойной регулировки шиберные КРДШ латунные, DNшт. 15 ГОСТ 21345-2005 0,5кг 0,55 КГ			7	865,42	6057,94
		НР второго уровня	%	4,24		36,69	256,86
		Накладные расходы	%	-		36,69	256,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,17	505,18
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				974,28	6819,98
96	С123-040905 -1241 Приминит в ценах IV квартала 2016 года	-Краны пробноспускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б19ВК1 для жидких сред РУ0,6МПА DУ 15мм 0,2кг 0,2 КГ	шт.		4	1169,09	4676,36
		НР второго уровня	%	4,24		49,57	198,28
		Накладные расходы	%	-		49,57	198,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,49	389,97
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1316,15	5264,61
97	Е11-160601-0102	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		2	1548,3	3096,6
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	1,514	3,028	771,93	2337,56
97. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	0,0412	818,38	33,72
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1185,64	2371,28
97. 3	2016С (МС231-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3605	0,721	166,06	119,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
97. 4	2509С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0206	0,0412	1754,8	72,3

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,0412	818,38	33,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				96,01	192,03
97. 5 (МС121-130201-0506)	144730С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	177965,3	391,52
97. 6 (МС121-130812-1039)	147341С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	195385,08	54,71
97. 7 (МС123-021101-1303)	187338С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	30195,06	120,78
97. 8 (С123-021199-9912)	251472С	Фланцы стальные	шт.	2	4	-	-
97. 9 (51-010802-0101)	404186С	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	2	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				283,51	567,01
		НР первого уровня	%	60,4		716,13	1432,25
		НР второго уровня	%	4,24		96,01	192,02
		Накладные расходы	%	-		812,14	1624,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,83	377,67
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2549,27	5098,54
98	С123-040601 -1204 в ценах IV квартала 2016 года	-Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 32 ГОСТ 5761-2005 19,1 КГ	шт.		2	29304,09	58608,18
		НР второго уровня	%	4,24		1242,49	2484,99
		Накладные расходы	%	-		1242,49	2484,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2443,73	4887,45
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32990,31	65980,62
99	С123-020103 -0305 в ценах IV квартала 2016 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80 1,58 КГ	шт.		4	711,47	2845,88
		НР второго уровня	%	4,24		30,17	120,67
		Накладные расходы	%	-		30,17	120,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,33	237,32
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				800,97	3203,87
100	С123-040502 -0806 в ценах IV квартала	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 3,19 КГ	шт.		2	1824,36	3648,72

1	2	3	4	5	6	7	8
	2016 года						
		НР второго уровня	%	4,24		77,35	154,71
		Накладные расходы	%	-		77,35	154,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,14	304,27
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2053,85	4107,7
101	С123-020103 -0304 в ценах IV квартала 2016 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80 1,17 КГ	шт.		4	456,18	1824,72
		НР второго уровня	%	4,24		19,34	77,37
		Накладные расходы	%	-		19,34	77,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,04	152,17
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				513,56	2054,26
102	С123-040501 -0222 в ценах IV квартала 2016 года	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 1,1 КГ	шт.		2	820,9	1641,8
		НР второго уровня	%	4,24		34,81	69,61
		Накладные расходы	%	-		34,81	69,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,46	136,91
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				924,16	1848,33
103	С123-020103 -0303 в ценах IV квартала 2016 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80 0,86 КГ	шт.		4	374	1496
		НР второго уровня	%	4,24		15,86	63,43
		Накладные расходы	%	-		15,86	63,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,19	124,75
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				421,05	1684,18

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 Тенге 331921,64

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость сантехнических работ -	Тенге	331921,64
Материалы -	Тенге	237771,12
Всего заработная плата -	Тенге	12305,73
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	80799,6
Сдача и испытание -	Тенге	388,86
Накладные расходы -	Тенге	21821,28
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	7432,66

1	2	3		4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					14388,62
		Сметная прибыль -	Тенге					28299,43
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге					382042,36
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					16,07
		Сметная заработная плата -	Тенге					12305,73
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					382042,36
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					16,07
		Сметная заработная плата -	Тенге					12305,73
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
		Итого прямые затраты:	Тенге					5279111,01
		в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге					253916,41
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					96203,50
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					31334,41
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге					2586265,83
		- перевозка грузов	Тенге					0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге					2342725,27
		Накладные расходы I уровня	Тенге					160338,66
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге					5439449,67
		Накладные расходы II уровня	Тенге					230632,67
		ИТОГО:	Тенге					5670082,34
		Сметная прибыль	Тенге					453606,59
		ИТОГО по смете:	Тенге					6123688,93
		Итого с понижающим коэффиц. 0,9734373	Тенге					5961027,00
		НДС 12%	Тенге					715323,00
		ВСЕГО по Акту	Тенге					6676350,00

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Батыс Котло Монтаж"

Болмурадин Д. У.