Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Ресрублики Казахстан
от 2 апреля 2019 года №178

ПОЛУЧЕНО
24 ДЕК 2020

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование строительства и его адрес: _ Строительство пункта автономного теплоснабжения по пр.Аль-Фараби в г.Костанай

Справка №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		137	27.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пункта автономного теплоснабжения по пр.Аль-Фараби в г.Костанай	8 000 058,00	7 142 908,93							857 149,07	8 000 058,00

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная""
_____ Мусин Н.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
_____ Бижанов К.Х.

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:
ГИП ТОО «Межрайгаз +»
_____ Кинерейш А.И.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:
Эксперт технического надзора ТОО "Инжиниринг KZ"
_____ Тюлюппаев Б.К.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство пункта автономного теплоснабжения по пр.Аль-Фараби в г.Костанай
Наименование объекта: Строительство пункта автономного теплоснабжения по пр.Аль-Фараби в г.Костанай
Договор: №137 от 27.04.2020 года

РЕЕСТР 1

актов за август 2020 года

N п.п.	№ актов	№ смет	Наименование работ и затрат	Сумма, тенге
1	2	3	4	5
1	1-1	01-01-01	Вынос в натуру	18 241
2	1-2	02-02-01	Общестроительные работы. Подземная часть	829 886
3	1-3	02-01-02	Общестроительные работы. Надземная часть.	3 039 935
4	1-4	02-01-02	Общестроительные работы. Отделочные работы.	379 879
5	1-5	02-01-010	Внутренние сантехнические работы ОВ	82 270
6	1-6	06-01-01	Теплосеть	3 649 847
	ИТОГО:			**8 000 058**

Сдал: **Принял:**

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство пункта автономного теплоснабжения по пр.Аль-Фараби в г.Костанай
Наименование объекта: Строительство пункта автономного теплоснабжения по пр.Аль-Фараби в г.Костанай
Договор: №137 от 27.04.2020 года

Акт №1-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за август 2020 года
Смета 01-01-01 Вынос проекта в натуру

Составлен(а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	ТСЦИ РК8.03-04-2017 таб.1601-0204-20 п.7 к-1,4 примеч.	Разбивка геодезической строительной сетки ,основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда,при длине строн сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 50м	км	0,1243	111711,60	--	13886	--	--	--	13886
					--	--	--	--		--	
2	Сборник цен на инженерные изыскания для строительства СЦИ РК 8.03-04-2017 т.1601-0204-05 п.1, к-0,8 примеч.3	Плановая привязка точек	точка	4	837,60	--	3350	--	--	--	3350
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								17236
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Прочие затраты	Тенге				17236				
		ИТОГО по акту:	**Тенге**								17236
		Итого в текущих ценах 2020 г. коэф.понижения К-1,049901	Тенге								18096
		НДС 12%	Тенге								2172
		Стоимость строительно-монтажных работ	Тенге								20268
		Итого в текущих ценах 2020 г. с коэф.понижения К-0,9	**Тенге**								**18 241**

ЗАКАЗЧИК:
Статист сектора ПТ и АД ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная""
_____ Султангалиев К.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
_____ Бижанов К.Х.

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:
ГИП ТОО «Межрайгаз +»
_____ Кинерейш А.И.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:
Эксперт технического надзора ТОО "Инжиниринг KZ"
_____ Тюлюппаев Б.К.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство пункта автономного теплоснабжения по пр.Аль-Фараби в г.Костанай
Наименование объекта: Строительство пункта автономного теплоснабжения по пр.Аль-Фараби в г.Костанай
Договор: №137 от 27.04.2020 года

Акт №1-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за август 2020 года
Смета 02-02-01 Общестроительные работы. Подземная часть

Составлен(а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	Е11-010104-0101	п.1-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(избыток пригодного грунта, снятие ППС)	м3 грунта	11,2	41,88	41,88	469	469	--	118	633
					--	14,57	--	163		47	
2	Е11-010102-0307	п.2-Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	11,2	163,66	156,63	1833	1754	1	387	2398
					6,94	41,06	78	460		178	
3	С341-020103-1005	п.3-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	19,488	114,00	--	2222	--		--	2399
					--	--	--	--		178	
4	Е11-010101-0361	п.4-Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	12,47	148,99	148,99	1858	1858	--	319	2351
					--	35,51	--	443		174	
5	Е11-010102-0307	п.5-Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	31,45	163,66	156,63	5147	4926	3	1087	6733
					6,94	41,06	218	1291		499	
6	С341-020103-1005	п.6-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	54,723	114,00	--	6238	--		--	6737
					--	--	--	--		499	

7	Е11-010205-0301	п.7-Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,9	1182,36	--	1064	--	--	766	1977
					1182,36	--	1064	--		146	
8	Е11-010104-0401	п.8-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	12,42	29,41	29,41	365	365	--	92	493
					--	10,23	--	127		37	
9	Е11-010205-0501	п.9-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,8	732,78	--	586	--	--	422	1089
					732,78	--	586	--		81	
10	Е11-010201-0501	п.10-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	19,52	151,80	73,40	2963	1433	--	1559	4884
					78,41	32,52	1531	635		362	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22746	10805	4	4750	29694
							3477	3119	--	2201	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22746				
	Материалы		Тенге				4				
	Всего заработная плата		Тенге					6596			
	Транспортные расходы		Тенге				8460				
		Накладные расходы	Тенге				4749				
		Сметная прибыль	Тенге				2200				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29695				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6596			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				29695				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6596			
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты									
11	Е11-070501-0102	п.12-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	40	2159,35	1135,73	86374	45429	12141	53431	150989
					720,10	411,90	28804	16476		11184	
12	Е11-070501-0103	п.13-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	3	3265,99	1797,32	9798	5392	1263	6039	17104
					1047,57	658,43	3143	1975		1267	
13	Е11-070501-0104	п.14-Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	1	4611,77	2690,34	4612	2690	603	2751	7952
					1319,24	1012,24	1319	1012		589	
14	С121-041201-9903	п.15-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,92	25273,00	--	73797	--	73797	--	79701
					--	--	--	--		5904	
15	С121-041201-9907	п.16-Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	9,256	23705,00	--	219413	--	219413	--	236967
					--	--	--	--		17553	

16	С121-041201-9911	п.17-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,37	22575,00	--	53503	--	53503	--	57783
					--	--	--	--		4280	
17	Е11-060101-0101	п.18-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,53	21287,87	1084,07	11283	575	10087	673	12913
					1171,80	224,63	621	119		956	
18	Е11-260101-1101	п.19-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,014	20919,58	1344,53	293	19	30	192	524
					17449,20	631,89	244	9		39	
19	С121-110401-0303 прим.	п.20-Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,014	30699,00	--	430	--	430	--	464
					--	--	--	--		34	
20	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	п.21-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	83,5	852,17	20,79	71156	1736	47824	20277	98748
					258,64	2,48	21596	207		7315	
21	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	п.22-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	14,64	2124,69	45,54	31106	667	27387	2956	36786
					208,44	8,67	3052	127		2725	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				561764	56507	446478	86319	699931
							58779	19925	--	51846	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				561764				
		Материалы	Тенге				99334				
		Всего заработная плата	Тенге					78705			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				430				
		Местные материалы	Тенге				346713				
		Накладные расходы	Тенге				86320				
		Сметная прибыль	Тенге				51847				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				699931				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					78705			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				699931				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					78705			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								729625
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				62256				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					67313			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					23045			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						446482		
		- Перевозка грузов	Тенге				8460				
		- Накладные расходы	Тенге							91069	
		- Сметная прибыль	Тенге							54047	

ИТОГО по акту:	**Тенге**								729625
Временные здания и сооружения 3,1%	Тенге								22618
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								752243
Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 2,2%	Тенге								16549
Итого с зимним удорожанием	Тенге								768793
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								15 376
Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								784 169
Итого в текущих ценах 2020 г. коэф.понижения К-1,049901	Тенге								823299
НДС 12%	Тенге								98796
Стоимость строительно-монтажных работ	Тенге								922095
Итого в текущих ценах 2020 г. с коэф.понижения К-0,9	**Тенге**								**829 886**

ЗАКАЗЧИК:

Статист сектора ПТ и АД ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная""

_____ Султангалиев К.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:

ГИП ТОО «Межрайгаз +»

_____ Кинерейш А.И.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

Эксперт технического надзора ТОО "Инжиниринг KZ"

_____ Тюлюппаев Б.К.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство пункта автономного теплоснабжения по пр.Аль-Фараби в г.Костанай
Наименование объекта: Строительство пункта автономного теплоснабжения по пр.Аль-Фараби в г.Костанай
Договор: №137 от 27.04.2020 года

Акт №1-3

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за август 2020 года
Смета 02-01-02 Общестроительные работы. Надземная часть

Составлен(а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Стены									
1	Е11-070104-0301	п.3-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	20	2191,25	1287,58	43825	25752	545	26999	76490
					876,41	267,62	17528	5352		5666	
2	С121-040105-9901	п.4-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,529	78207,00	--	41372	--	41372	--	44681
					--	--	--	--		3310	
3	Е11-080201-0701	п.5-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,004	64111,36	2184,16	256	9	--	233	528
					61927,20	669,06	248	3		39	
4	С121-050301-3201	п.6-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	221704,00	--	887	--	887	--	958
					--	--	--	--		71	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				86340	25760	42804	27232	122657
							17776	5355	--	9086	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				86340				
		Материалы	Тенге				545				
		Всего заработная плата	Тенге					23131			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				887				
		Местные материалы	Тенге				41372				
		Накладные расходы	Тенге				27232				
		Сметная прибыль	Тенге				9086				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				122658				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					23131			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				122658				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					23131			
		РАЗДЕЛ 2. Проемы									
		Двери									
5	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	п.7-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,52	33150,07	46,68	83538	118	77955	3803	94329
					2168,72	18,63	5465	47		6987	
6	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	п.8-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	1,89	1623,60	74,52	3069	141	941	1843	5304
					1051,37	32,00	1987	60		393	
7	С121-090102-0103	п.9-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,89	4293,00	--	8114	--	8114	--	8763
					--	--	--	--		649	
		Окна									
8	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	п.10-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	4,7	2025,11	163,74	9518	770	4611	4047	14650
					880,19	76,59	4137	360		1085	
9	С121-090201-0403	п.11-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	4,7	22437,00	--	105454	--	105454	--	113890
					--	--	--	--		8436	
10	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	п.12-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	1,81	3191,94	166,23	5777	301	2934	2411	8844
					1404,63	75,55	2542	137		655	
11	С121-090201-0202	п.13-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,81	23326,00	--	42220	--	42220	--	45598
					--	--	--	--		3378	
12	Е11-100106-0802 Изм. и доп. вып. 16	п.14-Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м	м2 проемов	1,08	1015,63	26,97	1097	29	399	608	1841
					619,40	5,82	669	6		136	

13	С121-090205-0206	п.15-Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99									
			м	3,6	2357,00	--	8485	--	8485	--	9164
					--	--	--	--		679	
14	Е11-150108-1902	п.16-Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство									
			м	3,6	1429,43	5,48	5146	20	3603	1222	6877
					423,12	1,06	1523	4		509	
15	С121-070510-0902	п.17-Нащельник окрашенный, размер 40х13 мм									
			м	16,4	398,00	--	6527	--	6527	--	7049
					--	--	--	--		522	
16	С121-130809-1304	п.18-Лента уплотнительная самоклеящаяся									
			м	20	32,00	--	640	--	640	--	691
					--	--	--	--		51	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				279585	1378	261883	13934	317000
							16324	614	--	23480	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				196047				
	Материалы		Тенге				12488				
	Всего заработная плата		Тенге					11426			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				171440				
		Накладные расходы	Тенге				10131				
		Сметная прибыль	Тенге				16494				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				222672				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					11426			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				83538				
	Материалы		Тенге				77955				
	Всего заработная плата		Тенге					5512			
		Накладные расходы	Тенге				3803				
		Сметная прибыль	Тенге				6987				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				94329				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5512			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				317001				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					16938			

20	Е11-110101-0401	п.22-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой									
			м2	30,19	1509,55	89,28	45573	2695	23914	18149	68820
					628,16	11,35	18964	343		5098	
21	Е11-110101-0402	п.23-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	30,19	955,01	43,92	28832	1326	16064	10939	42953
					379,01	6,47	11442	195		3182	
22	Е11-110101-1101	п.24-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	30,19	665,36	27,77	20087	838	9565	9476	31929
					320,76	13,17	9684	398		2365	
23	Е11-110101-1102	п.25-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	120,76	87,66	4,72	10586	570	9537	697	12186
					3,96	2,18	479	263		903	
24	Е11-110101-1501	п.26-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	30,19	969,16	93,04	29259	2809	16630	10181	42596
					325,26	33,51	9820	1012		3155	
25	Е11-110101-1502	п.27-Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	60,38	-97,57	-4,07	-5891	-246	-5079	-644	-7058
					-9,37	-1,97	-566	-119		-523	
		Бетонные - 1,35 м2									
26	Е11-110101-0102	п.29-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1,35	240,16	30,49	324	41	191	100	459
					68,24	10,90	92	15		34	
27	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	п.30-Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,108	19939,94	7,68	2154	1	1777	353	2707
					3480,66	--	376	--		201	
28	Е11-110101-1101	п.31-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,35	665,36	27,77	898	37	428	424	1428
					320,76	13,17	433	18		106	
29	Е11-110101-0407 Изм. и доп. вып. 10	п.32-Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	1,35	1814,18	14,78	2449	20	1634	751	3456
					589,20	2,60	795	4		256	
30	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	п.33-Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	1,35	3482,81	127,28	4702	172	3198	1322	6506
					986,44	55,63	1332	75		482	
31	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	п.34-Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	1,4445	1707,93	12,62	2467	18	2078	355	3048
					257,14	4,19	371	6		226	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				216937	10060	133505	71727	311761
							73372	2935	--	23095	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				216937				
	Материалы		Тенге				133504				

	Всего заработная плата		Тенге					76308			
		Накладные расходы	Тенге				71729				
		Сметная прибыль	Тенге				23093				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				311759				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					76308			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				311759				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					76308			
		РАЗДЕЛ 4. Перекрытие									
32	Е11-070504-0106	п.35-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	3	6471,08	1292,50	19413	3877	5800	12454	34416
					3245,20	272,83	9736	818		2549	
33	С121-040108-9909	п.36-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 12,5 кПа СТ РК 949-92	м2	28,0332	6555,00	--	183758	--	183758	--	198458
					--	--	--	--		14701	
		Монолитные участки									
34	Е11-060801-0112 Изм. и доп. вып. 16	п.37-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,01	28882,81	2593,29	29172	2619	19689	6719	38762
					6796,51	514,34	6864	519		2871	
35	С121-050301-3201	п.42-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03403	221704,00	--	7545	--	7545	--	8148
					--	--	--	--		604	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				239887	6497	216792	19173	279784
							16600	1338	--	20725	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				239887				
	Материалы		Тенге				25488				
	Всего заработная плата		Тенге					17938			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7545				
	Местные материалы		Тенге				183758				
		Накладные расходы	Тенге				19173				
		Сметная прибыль	Тенге				20725				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				279785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					17938			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				279785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					17938			
		РАЗДЕЛ 5. Кровля									

36	Е11-120101-1503	п.43-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	34,3	327,07	12,56	11219	431	8222	2451	14763
					74,81	2,87	2566	98		1094	
37	Е11-120101-1303	п.44-Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	34,3	847,32	52,57	29063	1803	10396	15873	48531
					491,66	11,35	16864	389		3595	
38	Е11-120101-1701	п.46-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	34,3	564,78	100,23	19372	3438	8699	7414	28929
					210,92	24,04	7235	824		2143	
39	Е11-120101-1702	п.47-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	2915,5	15,62	1,48	45535	4316	38941	3092	52518
					0,78	0,37	2278	1084		3890	
40	Е11-120101-1001	п.51-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	13,28	2904,13	13,76	38567	183	24998	12356	54996
					1007,96	3,35	13386	44		4074	
41	С121-050302-0102	п.52-Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70 (костыль)	т	0,04203	309850,00	--	13023	--	13023	--	14065
					--	--	--	--		1042	
42	С121-070510-0301	п.53-Пробки деревянные диаметром 100 мм, длиной 100 мм ГОСТ 8242-88	шт.	33	134,00	--	4422	--	4422	--	4776
					--	--	--	--		354	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				161201	10170	108701	41186	218578
							42328	2440	--	16192	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				161201				
	Материалы		Тенге				91257				
	Всего заработная плата		Тенге					44768			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17445				
		Накладные расходы	Тенге				41187				
		Сметная прибыль	Тенге				16191				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				218578				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					44768			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				218578				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					44768			

РАЗДЕЛ 6. Дымовая труба

43	Е11-460302-0406	п.54-Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	2	2721,28	1164,68	5443	2329	--	3469	9624
					1556,60	508,11	3113	1016		713	

44	Е12-190101-0403 Изм. и доп. вып. 16	п.55-Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка	отверстие	2	777,53	1,66	1555	3	294	907	2659
					628,94	0,83	1258	2		197	
		Фундаменты									
45	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	п.56-Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3,6	25495,13	1716,01	91782	6178	69141	16167	116586
					4573,17	361,89	16463	1303		8636	
46	Е11-060301-0404	п.57-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	1т	0,00352	274208,27	2111,99	965	7	825	123	1175
					37700,90	658,12	133	2		87	
		Стальные конструкции									
47	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	п.58-Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,978632	24308,67	11259,51	23789	11019	2165	9336	35775
					10836,65	2989,21	10605	2925		2650	
48	С121-060505-0102	п.59-Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляц. и дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 при массе 1 м свыше 50 до 100 кг	т	0,978632	486671,00	--	476272	--	476272	--	514374
					--	--	--	--		38102	
49	Е11-260101-0901	п.60-Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	1,8	48639,35	1700,14	87551	3060	41637	33653	130901
					23807,55	792,96	42854	1427		9696	
50	Е11-260301-0202	п.61-Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	29,36	2217,85	163,48	65116	4800	5242	42155	115852
					1875,81	13,38	55074	393		8582	
51	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 16	п.62-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	2332,08	119,15	4664	238	2746	1244	6381
					840,00	24,07	1680	48		473	
52	С121-050301-3001	п.63-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0188	226007,00	--	4249	--	4249	--	4589
					--	--	--	--		340	
53	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 16	п.64-Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	15	529,79	23,17	7947	348	4359	2395	11169
					216,00	5,72	3240	86		827	
54	Е11-130301-0402	п.65-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-068 за один раз	м2	75,6	531,54	2,59	40184	196	37590	1674	45207
					31,72	0,37	2398	28		3349	
		Опора-стойка в топочной									

55	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	п.66-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т									
			т	0,1161	613654,26	7101,81	71245	825	60687	6747	84232
					83830,40	392,94	9733	46		6239	
		Подвижная опора-стойка-4 шт									
56	Е11-010203-0503	п.67-Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1									
			яма	4	422,56	346,53	1690	1386	--	704	2586
					76,04	168,50	304	674		192	
57	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	п.68-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство									
			м3	0,92	22938,48	1138,42	21103	1047	15381	4462	27610
					5081,30	248,01	4675	228		2045	
58	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	п.69-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т									
			т	0,0834	613654,26	7101,81	51179	592	43596	4847	60508
					83830,40	392,94	6991	33		4482	
59	Е11-130301-1406	п.70-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за два раза)									
			м2	6,8	87,10	1,65	592	11	416	115	764
					24,26	0,25	165	2		57	
		Шкаф для задвижки д-50 (вертикально)									
60	Е11-010205-0301	п.71-Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами									
			м3 грунта	0,71	1182,36	--	839	--	--	604	1559
					1182,36	--	839	--		116	
61	Е11-080101-0202	п.72-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство									
			м3 основания	0,5	5536,02	1685,32	2768	843	1521	696	3741
					808,35	688,42	404	344		277	
62	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	п.73-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство									
			м3	0,71	22938,48	1138,42	16286	808	11870	3443	21308
					5081,30	248,01	3608	176		1578	
63	Е11-060301-0404	п.74-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании									
			1т	0,00176	274208,27	2111,99	483	4	413	61	588
					37700,90	658,12	66	1		44	
64	Е11-090601-0103 Изм. и доп. вып. 16	п.75-Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж									
			т конструкций	0,18719	103656,28	2584,68	19403	484	478	12799	34779
					98515,00	580,56	18441	109		2576	
65	С121-060801-0201	п.76-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(рама)									
			т	0,08176	467592,00	--	38230	--	38230	--	41289
					--	--	--	--		3058	

66	С121-060805-0101	п.77-Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т(шкаф)									
			т	0,10543	555010,00	--	58515	--	58515	--	63196
					--	--	--	--		4681	
67	Е11-130301-1406 к-2	п.78-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
			м2	18,07	87,10	1,65	1574	30	1106	306	2030
					24,26	0,25	438	4		150	
		Шкаф для крана д-50 (горизонтально)									
68	Е11-090601-0103 Изм. и доп. вып. 16	п.79-Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж									
			т конструкций	0,0179	103656,28	2584,68	1855	46	46	1224	3326
					98515,00	580,56	1763	10		246	
69	С121-060805-0101	п.80-Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т									
			т	0,0179	555010,00	--	9935	--	9935	--	10729
					--	--	--	--		795	
70	Е11-130301-1406 к-2	п.81-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
			м2	3,16	87,10	1,65	275	5	193	53	355
					24,26	0,25	77	1		26	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1105492	34260	886907	147184	1352892
							184323	8859	--	100214	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				12611				
	Материалы		Тенге				7105				
	Всего заработная плата		Тенге					5054			
		Накладные расходы	Тенге				3639				
		Сметная прибыль	Тенге				1300				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				17550				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5054			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				342457				
	Материалы		Тенге				185631				
	Всего заработная плата		Тенге					137471			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4249				
		Накладные расходы	Тенге				108593				
		Сметная прибыль	Тенге				36084				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				487134				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
		Сметная заработная плата	Тенге					137471			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				750424				
	Материалы		Тенге				106973				
	Всего заработная плата		Тенге					50656			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				582952				
		Накладные расходы	Тенге				34953				
		Сметная прибыль	Тенге				62830				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				848207				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					50656			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1352891				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163
		Сметная заработная плата	Тенге					193181			
		РАЗДЕЛ 7. Прочее									
		Отмостка									
71	Е11-080101-0202	п.82-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,95	5536,02	1685,32	10795	3286	5933	2714	14590
					808,35	688,42	1576	1342		1081	
72	Е11-060101-0101	п.83-Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,95	18825,59	1084,07	36710	2114	32311	2478	42323
					1171,80	224,63	2285	438		3135	
		Пандус									
73	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	п.84-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,46	21034,64	1664,31	9676	766	8056	928	11453
					1856,23	361,79	854	166		848	
74	С121-050309-0301	п.85-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00559	270653,00	--	1513	--	1513	--	1634
					--	--	--	--		121	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				58694	6166	47813	6120	70000
							4715	1947	--	5185	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				58694				
		Материалы	Тенге				46300				
		Всего заработная плата	Тенге					6662			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1513				
		Накладные расходы	Тенге				6121				
		Сметная прибыль	Тенге				5185				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				70000				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					6662			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				70000				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					6662			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								2672672
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				355438				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					94291			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					23488			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1698405		
		- Накладные расходы	Тенге							326556	
		- Сметная прибыль	Тенге							197977	
		ИТОГО по акту:	**Тенге**								2672672
		Временные здания и сооружения 3,1%	Тенге								82853
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								2755525
		Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 2,2%	Тенге								60622
		Итого с зимним удорожанием	Тенге								2816146

Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								56 323
Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								2 872 469
Итого в текущих ценах 2020 г. коэф.понижения К-1,049901	Тенге								3015808
НДС 12%	Тенге								361897
Стоимость строительно-монтажных работ	Тенге								3377705
Итого в текущих ценах 2020 г. с коэф.понижения К-0,9	**Тенге**								**3 039 935**

ЗАКАЗЧИК:

Статист сектора ПТ и АД ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная""

_____ Султангалиев К.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:

ГИП ТОО «Межрайгаз +»

_____ Кинерейш А.И.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

Эксперт технического надзора ТОО "Инжиниринг KZ"

_____ Тюлюппаев Б.К.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Строительство пункта автономного теплоснабжения по пр.Аль-Фараби в г.Костанай

Наименование объекта: Строительство пункта автономного теплоснабжения по пр.Аль-Фараби в г.Костанай

Договор: №137 от 27.04.2020 года

Акт №1-4

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за август 2020 года

Смета 02-01-03 Общестроительные работы. Отделочные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Внутренняя отделка									
		Потолок									
1	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	п.1-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	31,54	42,73	0,73	1348	23	5	1065	2606
					41,84	0,35	1320	11		193	
		Стены или перегородки									
2	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	п.2-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	48,18	1255,28	70,37	60479	3391	21418	30662	98433
					740,35	55,17	35670	2658		7291	
3	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	п.3-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	48,18	42,73	0,73	2059	35	8	1626	3980
					41,84	0,35	2016	17		295	
4	Е11-150203-0501	п.4-Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,32	504,28	5,18	5204	53	1035	3314	9200
					398,86	2,59	4116	27		681	
5	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	п.5-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	10,32	1278,41	8,70	13193	90	4104	7234	22061
					872,04	4,13	8999	43		1634	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				82283	3592	26570	43901	136280
							52122	2755	--	10094	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				82283				
		Материалы	Тенге				26570				
		Всего заработная плата	Тенге					54877			
		Накладные расходы	Тенге				43902				
		Сметная прибыль	Тенге				10095				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				136280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					54877			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				136280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					54877			
		РАЗДЕЛ 2. Наружная отделка									
6	Е11-150201-0201 Изм. и доп. вып. 4	п.6-Стены гладкие. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	63,22	1756,06	30,07	111018	1901	26939	67001	192261
					1299,87	24,89	82178	1573		14242	
7	Е11-150402-0301 Изм. и доп. вып. 4	п.7-Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	63,22	44,52	0,56	2815	36	12	2226	5444
					43,77	0,25	2767	16		403	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				113833	1937	26951	69227	197705
							84945	1589	--	14645	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				113833				
		Материалы	Тенге				26952				
		Всего заработная плата	Тенге					86534			
		Накладные расходы	Тенге				69227				
		Сметная прибыль	Тенге				14645				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				197705				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					86534			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				197705				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					86534			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								333985
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				137066				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5529			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4345			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						53521		
		- Накладные расходы	Тенге							113128	
		- Сметная прибыль	Тенге							24739	
		ИТОГО по акту:	**Тенге**								333985
		Временные здания и сооружения 3,1%	Тенге								10354
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								344339
		Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 2,2%	Тенге								7575

Итого с зимним удорожанием	Тенге								351914
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								7 038
Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								358 952
Итого в текущих ценах 2020 г. коэф.понижения К-1,049901	Тенге								376864
НДС 12%	Тенге								45224
Стоимость строительно-монтажных работ	Тенге								422088
Итого в текущих ценах 2020 г. с коэф.понижения К-0,9	**Тенге**								**379 879**

ЗАКАЗЧИК:

Статист сектора ПТ и АД ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная"

_____ Султангалиев К.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:

ГИП ТОО «Межрайгаз +»

_____ Кинерейш А.И.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

Эксперт технического надзора ТОО "Инжиниринг KZ"

_____ Тюлюппаев Б.К.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство пункта автономного теплоснабжения по пр.Аль-Фараби в г.Костанай
Наименование объекта: Строительство пункта автономного теплоснабжения по пр.Аль-Фараби в г.Костанай
Договор: №137 от 27.04.2020 года

Акт №1-5

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за август 2020 года
Смета 02-01-010 Сантехнические работы ОВ

Составлен(а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
1	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	п.4-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	34,1995	1580,23	18,17	54043	621	40460	12930	72331
					379,02	6,76	12962	231		5358	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				54043	621	40460	12930	72331
							12962	231	--	5358	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				54043				
		Материалы	Тенге				40459				
		Всего заработная плата	Тенге					13194			
		Сдача и испытание	Тенге				396				
		Накладные расходы	Тенге				12930				
		Сметная прибыль	Тенге				5358				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				72331				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					13194			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				72331				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					13194			
		ИТОГО по акту:	**Тенге**								72331
		Временные здания и сооружения 3,1%	Тенге								2242
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								74573
		Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 2,2%	Тенге								1641
		Итого с зимним удорожанием	Тенге								76214
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								1 524
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								77 738

Итого в текущих ценах 2020 г. коэф.понижения К-1,049901	Тенге								81617
НДС 12%	Тенге								9794
Стоимость строительно-монтажных работ	Тенге								91411
Итого в текущих ценах 2020 г. с коэф.понижения К-0,9	**Тенге**								**82 270**

ЗАКАЗЧИК:

Статист сектора ПТ и АД ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная""

_____ Султангалиев К.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:

ГИП ТОО «Межрайгаз +»

_____ Кинерейш А.И.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

Эксперт технического надзора ТОО "Инжиниринг KZ"

_____ Тюлюппаев Б.К.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство пункта автономного теплоснабжения по пр.Аль-Фараби в г.Костанай
Наименование объекта: Строительство пункта автономного теплоснабжения по пр.Аль-Фараби в г.Костанай
Договор: №137 от 27.04.2020 года

Акт №1-6

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за август 2020 года
СМЕТА № 02-01-06 Газоснабжение. Внутренние устройства

Составлен(а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-190201-0105 Изм. и доп. вып. 6	п.3-Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 80 м3/ч. Установка	устройство	2	89728,07	575,17	179456	1150	139800	38104	234965
					19253,00	187,62	38506	375		17405	
2	Прайсстр.1	п.4-Горелка газовая с газовой рампой	шт	2	1527035,71	--	3054071	--		--	3054071
					--	--	--	--	3054071	--	
3	Е11-160601-0102	п.5-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2091,87	119,66	2092	120	298	1665	4058
					1674,33	24,78	1674	25		301	
4	Прайсстр.9	п.6-Клапан термозапорный фланцевый КЗТ-001 50	шт	1	12144,00	--	12144	--		--	12144
					--	--	--	--	12144	--	
		Трубопроводная арматура									
5	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	п.9-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01042	984964,01	503138,37	10263	5243	194	6213	17794
					463108,70	139128,32	4826	1450		1318	
6	С123-020101-0122	п.10-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	7	287,00	--	2009	--	2009	--	2170

					--	--	--	--		161	
7	С123-020101-0152	п.11-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	471,00	--	1884	--	1884	--	2035
					--	--	--	--		151	
8	С123-020101-0233	п.12-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	4140,00	--	8280	--	8280	--	8942
					--	--	--	--		662	
9	С123-020101-1002	п.13-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	229,00	--	229	--	229	--	247
					--	--	--	--		18	
10	С123-020101-1017	п.14-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	513,00	--	1026	--	1026	--	1108
					--	--	--	--		82	
11	С123-020101-1050	п.15-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1619,00	--	1619	--	1619	--	1749
					--	--	--	--		130	
12	С123-020103-0107	п.16-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1148,00	--	2296	--	2296	--	2480
					--	--	--	--		184	
13	С123-040905-2901	п.17-Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	856,00	--	1712	--	1712	--	1849
					--	--	--	--		137	
14	С123-040905-2902	п.18-Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1338,00	--	2676	--	2676	--	2890
					--	--	--	--		214	
15	С123-040905-2905	п.19-Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6047,00	--	12094	--	12094	--	13062
					--	--	--	--		968	

16	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	п.20-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00273	984964,01	503138,37	2689	1374	51	1628	4662
					463108,70	139128,32	1264	380		345	
17	С123-020103-3427	п.21-Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	2297,00	--	2297	--	2297	--	2481
					--	--	--	--		184	
18	Е11-160401-0102 Изм. и доп. вып. 11	п.22-Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка(футляр)	м трубопровода	1,2	2513,67	45,80	3016	55	1968	991	4328
					827,27	15,79	993	19		321	
19	Е11-160401-0103 Изм. и доп. вып. 11	п.23-Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка(футляр)	м трубопровода	0,6	2929,33	66,74	1758	40	1169	552	2494
					915,68	22,46	549	13		185	
		Газопровод среднего давления									
20	Е11-160401-0102 Изм. и доп. вып. 11	п.25-Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	0,8645	2077,67	45,80	1796	40	1041	714	2711
					827,27	15,79	715	14		201	
21	Е11-160401-0107 Изм. и доп. вып. 6	п.26-Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	5	6485,98	158,12	32430	791	21513	10100	45932
					2025,20	36,05	10126	180		3402	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								3422172
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				58654				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8811			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2456			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						202156		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3066215		
		- Накладные расходы	Тенге							59967	
		- Сметная прибыль	Тенге							26369	
	ИТОГО по акту:		**Тенге**								3422172
	Временные здания и сооружения 3,1%		Тенге								11035
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге								3433207
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 2,2%		Тенге								8074
	Итого с зимним удорожанием		Тенге								3441280
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								7 501
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге								3 448 782
	Итого в текущих ценах 2020 г. коэф.понижения К-1,049901		Тенге								3620880

НДС 12%		Тенге							434506
Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге							4055386
Итого в текущих ценах 2020 г. с коэф.понижения К-0,9		**Тенге**							**3 649 847**

ЗАКАЗЧИК:

Статист сектора ПТ и АД ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная""

_____ Султангалиев К.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:

ГИП ТОО «Межрайгаз +»

_____ Кинерейш А.И.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

Эксперт технического надзора ТОО "Инжиниринг KZ"

_____ Тюлюппаев Б.К.