Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района".РК. Алматинская область. Талгарский район. г.Талгар. проспек Конаева. 65**	**130940015928**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергосервис",РК 080000 Жамбылская область г.Тараз ул.Махамбет батыра 2а. тел.: 56-87-34**	**000240000076**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №99 от 20.11.2019г.	

Номер документа	Дата составления
21	**_____.03.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электромонтажные работы согласно ф.2 и КС-3 объект: "Строительство уличного освещения улиц Талгарского района Алматинской области."	_____.03.2021		усл.	1	62 824 615,00	62 824 615,00
				Итого	1	x	62 824 615,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Бегишев В.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик): _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____.03.2021

М.П.

Приложение №4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района" РК, Алматинская обл., Талгарский район, г.Талгар проспект Конаева,65

Подрядчик : ТОО "Энергосервис" БИН 000240000076, РК 080000 Жамбылская область г.Тараз ул.Махамбет батыра 2а, 87262568734

Наименование строительства и его адрес : "Строительство уличного освещения улиц Талгарского района Алматинской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за март месяц 2021 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				99	20.11.2019				
				доп.согл.№5	09.02.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство уличного освещения улиц Талгарского района Алматинской области, в т.ч.:	**62 824 615**	**56 093 406**							**6 731 209**	**62 824 615**
Освещение ул.Т.Бокина п.Т.Рыскулова.**Алатауский с.о.**	13 240 127	11 821 542							1 418 585	13 240 127
Освещение ул.Ладушкина и ул. Теберикова с.Талдыбулак. **Белбулакский с.о.**	24 574 308	21 941 346							2 632 962	24 574 308
Освещение ул.Басибекова с.Кызыл-Ту; Освещение ул.Тамаровского; Освещение ул.Уалиханова с.Панфилов **Панфиловский с.о.**	25 010 180	22 330 518							2 679 662	25 010 180
аванс 30 %	59 163 757									59 163 757
доля аванса	18 847 385									18 847 385
удержание 5% (гарантия качества)	3 141 231									3 141 231
К оплате:	**40 836 000**	**56 093 406**							**6 731 209**	**40 836 000**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

Руководитель _____ /_____/

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Энергосервис"

Директор _____ **Бегишев В.Т.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района", РК, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, проспект Конаева, 65**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергосервис", РК 080000 Жамбылская область г.Тараз ул. Махамбет батыра 2а, тел.: 56-87-34**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство уличного освещения улиц Талгарского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Уличное освещение Алатауский сельский округ: Освещение ул.Т.Бокина п.Т.Рыскулова.**
наименование

Договор подряда (контракт) **№ 99** от **20.11.2019 года, доп согл № 5 от 09.02.2021 года.**

Акт приемки выполненных работ за март 2021 года

за март 2021 г.

№ 4-1-1 Уличное освещение Алатауский сельский округ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Освещение ул.Т.Бокина п.Т.Рыскулова. Металлические опоры нар.освещения ОМ-1, ОМ-2								
1	**1**	**Е0101-165-6**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	**35,1**	**218,93**	**0**	**7684**	**0**	**8683**	**1,54**	**54**
				м3	**218,93**	**0**	**7684**	**0**	**113**	**0**	**0**
2	**2**	**Е0106-1-13**	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	**25,12**	**10978,27**	**95,97**	**275774**	**2411**	**21312**	**4,9**	**123**
				м3	**771,75**	**36,25**	**19386**	**911**	**105**	**0,18**	**4**
3	**3**	**Е0133-204-1**	**Установка стальных опор ОМ-1, ОМ-2**	**57**	**4231,75**	**1831,4**	**241210**	**104390**	**155775**	**12**	**684**
				опора	**1977,75**	**625,01**	**112732**	**35626**	**105**	**2,34**	**133**
4	**4**	**С12021-245 Изм. и доп. вып. 25**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**6,717**	**143295**		**962556**				
				т							
5	**5**	**Е0133-254-2**	**Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой**	**6,717**	**3633,97**	**2776,32**	**24410**	**18649**	**6661**	**2,97**	**20**
				т	**497,25**	**447,12**	**3340**	**3003**	**105**	**1,44**	**10**
6	**6**	**Е0133-115-2**	**Установка светильников с лампами люминесцентными**	**57**	**1745,38**	**1411,25**	**99487**	**80441**	**34285**	**2,01**	**115**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт	333	239,85	18981	13671	105	0,81	46
7	7	99-1-1 Компания Бал Хан	Светильник уличный светодиодный ЖАРЫК 120W	57	20217		1152369				
				шт							
8	8	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	171	11,04	1,09	1889	187	1826	0,06	10
				м	9,23	0,66	1578	113	108	0	0
9	9	С151601-332 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,171	27945		4779				
				км							
10	10	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	114	16,24	1,95	1851	222	1785	0,08	9
				м	13,34	1,16	1521	132	108	0,01	1
11	11	С151607-1307 Изм. и доп. вып. 25	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,114	153289		17475				
				км							
12	12	99-1-2 Электролит	Бандажная стальная лента СОТ 37	148,2	119		17636				
				м							
13	13	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT29.10	57	591		33687				
				шт.							
14	14	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	114	793		90402				
				шт.							
15	15	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	49	1057		51793				
				шт.							
16	16	С11071-100 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	16	383		6128				
				шт.							
17	17	99-1-3 Электролит	Патрон для предохранителя SV29.25	57	722		41154				
				шт							
18	18	99-1-5 Электролит	Предохранитель-плавкая вставка SV V10.25	57	141		8037				
				шт							
19	19	С151804-3087 Изм. и доп. вып. 25	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-98	57	3943		224751				
				шт.							
20	20	Ц0108-572-3	Монтаж.Ящик управления освещением	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
				шт	317	13,5	317	14	95	0,08	0
21	21	80-1-1 Казтрансформатор	Ящик управления освещением ЯУО 9602-3674У3	1	25920		25920				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
22	22	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный в щитке управления	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
				шт	158	2,3	158	2	95	0,01	0
23	23	С151801-1063 Изм. и доп. вып. 25	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	1	11447		11447				
				шт.							
24	24	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	57	330,1	24,1	18816	1374	6417	0,7	40
				шт	116	2,5	6612	142	95	0,01	1
25	25	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	88,35	93,5	3,1	8261	274	2745	0,18	16
				м	32,4	0,3	2863	27	95	0	0
26	26	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1,765	7259,41	4310,78	12813	7609	7254	16,1	28
				1км	2745	1169,46	4845	2064	105	4,45	8
27	27	С151607-939 Изм. и доп. вып. 25	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	1,765	121904		215161				
				км							
28	28	Е0133-103-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	2	3565,97	2082,09	7132	4164	3904	7,75	16
				опора	1271,25	587,77	2543	1176	105	2,42	5
29	29	С143019-91 Изм. и доп. вып. 25	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	4	11714		46856				
				шт.							
30	30	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	0,8	2794,69	1445,81	2236	1157	807	3,86	3
				1м3	679,5	281,18	544	225	105	1,13	1
31	31	С143014-3 Изм. и доп. вып. 25	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	0,8	14493		11594				
				м3							
32	32	99-1-10 ТОО АСПМК-519	Стяжка Г1	4	1125		4500				
				шт							
33	33	99-1-11 Электролит	Гайка крюкообразная PD2.2	2	915		1830				
				шт							
34	34	99-1-2 Электролит	Бандажная стальная лента СОТ 37	8,2	119		976				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м							
35	35	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT29.10	2	591		1182				
				шт.							
36	36	С151804-2848 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT39	3	808		2424				
				шт.							
37	37	С151804-2841 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21.1	2	861		1722				
				шт.							
38	38	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	4	1057		4228				
				шт.							
39	39	С11071-100 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	6	383		2298				
				шт.							
40	40	С151804-2923 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	3	869		2607				
				шт.							
41	41	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	12	793		9516				
				шт.							
42	42	С151804-2879 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	3	793		2379				
				шт.							
43	43	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы ответвительные SL37.2	2	350		700				
				шт.							
44	44	99-1-12 Электролит	Скрепа СОТ 36	6	38		228				
				шт							
45	45	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,0015	7259,41	4310,78	11	6	6	16,1	0
				1км	2745	1169,46	4	2	105	4,45	0
46	46	С151607-1307 Изм. и доп. вып. 25	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,0015	153289		230				
				км							
47	47	С 99-1-13 ТОО АСПМК-519	Заземляющий проводник ЗП 6	2	121		242				
				шт							
48	48	С 99-1-14 ТОО АСПМК-519	Кронштейн У4	2	1293		2586				
				шт							
			Итого по разделу: Освещение ул.Т.Бокина п.Т.Рыскулова. Металлические опоры нар.освещения ОМ-1, ОМ				3662430				
			ИТОГО:				3662433	220959			1121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							183107	57108			209
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				54784				
			На общестроительные работы				41367				
			На металломонтажные работы				155775				
			Всего накладных расходов:				251926				
			Итого с накладными				3914359				
			Непормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				234861				
			Итого с непормируемыми и непредвиденными затратами				4149220				
			Итого с временными, 2,8 %				4265398				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %				4338336				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4355398				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4398052				
			Итого в текущих ценах, к = 2,928				12877496				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				257550				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				13135046				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1576206				
			Итого с НДС				14711252				
			Всего с учетом тендерной скидки К=0,9				13 240 127				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

Руководитель _____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Энергосервис"

Директор _____ **Бегишев В.Т.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "УКС"

Эксперт технического надзора_____**Бургамбаев А.К.**
Аттестат № KZ79VJE00026905 от 31.05.2017г.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района", РК, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, проспект Конаева, 65**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергосервис", РК 080000 Жамбылская область г.Тараз ул. Махамбет батыра 2а, тел.: 56-87-34**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство уличного освещения улиц Талгарского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Уличное освещение Белбулакский сельский округ: Освещение ул.Ладушкина и ул. Теберикова с.Талдыбулак**
наименование

Договор подряда (контракт) **№ 99** от **20.11.2019 года, доп согл № 5 от 09.02.2021 года.**

Акт приемки выполненных работ за март 2021 года

за март 2021 г.

№ 4-1-2 Уличное освещение Белбулакский сельский округ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Освещение ул.Ладушкина и ул. Теберикова с.Талдыбулак								
1	**1**	**E0101-165-6**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	**29,7**	**218,93**	**0**	**6502**	**0**	**7348**	**1,54**	**46**
				м3	**218,93**	**0**	**6502**	**0**	**113**	**0**	**0**
2	**2**	**E0106-1-13**	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	**21,67**	**6076,15**	**95,97**	**131670**	**2080**	**18385**	**4,9**	**106**
				м3	**771,75**	**36,25**	**16724**	**786**	**105**	**0,18**	**4**
3	**3**	**E0133-204-1**	**Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"**	**52**	**4231,75**	**1831,4**	**220051**	**95233**	**142111**	**12**	**624**
				опора	**1977,75**	**625,01**	**102843**	**32501**	**105**	**2,34**	**122**
4	**4**	**С12021-245 Изм. и доп. вып. 25**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**5,83**	**143295**		**835453**				
				т							
5	**5**	**E0133-254-2**	**Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой**	**5,83**	**3633,97**	**2776,32**	**21187**	**16187**	**5781**	**2,97**	**17**
				т	**497,25**	**447,12**	**2899**	**2607**	**105**	**1,44**	**8**
6	**6**	**E0133-115-2**	**Установка светильников с лампами люминесцентными**	**52**	**1745,38**	**1411,25**	**90760**	**73385**	**31278**	**2,01**	**105**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				светильник	333	239,85	17316	12472	105	0,81	42
7	7	С 99-1-1 прайс-лист Компания Бал Хан	Светильник уличный светодиодный ЖАРЫК 120 W	52	20217		1051284				
				шт							
8	8	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	156	11,04	1,09	1723	171	1666	0,06	9
				м	9,23	0,66	1440	103	108	0	0
9	9	С151601-332 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,156	27945		4359				
				км							
10	10	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	104	16,24	1,95	1688	202	1628	0,08	9
				м	13,34	1,16	1387	120	108	0,01	1
11	11	С151607-1307 Изм. и доп. вып. 25	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,104	153289		15942				
				км							
12	12	С 99-1-2 прайс-лист Электролит	Бандажная стальная лента СОТ 37	135,2	119		16089				
				м							
13	13	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT29.10	52	591		30732				
				шт.							
14	14	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	104	793		82472				
				шт.							
15	15	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	49	1057		51793				
				шт.							
16	16	С11071-100 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	6	383		2298				
				шт.							
17	17	С 99-1-3 прайс-лист Электролит	Патрон для предохранителя SV29.25	52	722		37544				
				шт							
18	18	С 99-1-5 прайс-лист Электролит	Предохранитель-плавкая вставка SV V10.25	52	141		7332				
				шт							
19	19	С151804-3087 Изм. и доп. вып. 25	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-98	52	3943		205036				
				шт.							
20	20	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1,67	7259,41	4310,78	12123	7199	6864	16,1	27
				1км	2745	1169,46	4584	1953	105	4,45	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	21	С151607-940 Изм. и доп. вып. 25	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	1,67	161538		269768				
				км							
22	22	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	53	330,1	24,1	17495	1277	5966	0,7	37
				шт	116	2,5	6148	132	95	0,01	1
23	23	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	82,15	93,5	3,1	7681	255	2552	0,18	15
				м	32,4	0,3	2662	25	95	0	0
24	24	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	34,56	218,93	0	7566	0	8550	1,54	53
				м3	218,93	0	7566	0	113	0	0
25	25	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	23,2	6076,15	95,97	140967	2227	19683	4,9	114
				м3	771,75	36,25	17905	841	105	0,18	4
26	26	Е0133-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	58	4231,75	1831,4	245442	106221	158508	12	696
				опора	1977,75	625,01	114710	36251	105	2,34	136
27	27	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	6,613	143295		947654				
				т							
28	28	Е0133-254-2	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	6,613	3633,97	2776,32	24033	18361	6558	2,97	20
				т	497,25	447,12	3288	2957	105	1,44	10
29	29	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	58	1745,38	1411,25	101232	81853	34887	2,01	117
				светильник	333	239,85	19314	13911	105	0,81	47
30	30	С 99-1-1 прайс-лист Компания Бал Хан	Светильник уличный светодиодный ЖАРЫК 120 W	58	20217		1172586				
				шт							
31	31	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	174	11,04	1,09	1922	190	1858	0,06	10
				м	9,23	0,66	1606	115	108	0	1
32	32	С151601-332 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,174	27945		4862				
				км							
33	33	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	122	16,24	1,95	1981	237	1910	0,08	10
				м	13,34	1,16	1627	141	108	0,01	1
34	34	С151607-1307 Изм. и доп. вып. 25	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,122	153289		18701				
				км							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	35	С 99-1-2 прайс-лист Электролит	Бандажная стальная лента СОТ 37	150,8	119		17945				
				м							
36	36	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT29.10	58	591		34278				
				шт.							
37	37	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	116	793		91988				
				шт.							
38	38	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	52	1057		54964				
				шт.							
39	39	С11071-100 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	12	383		4596				
				шт.							
40	40	С 99-1-3 прайс-лист Электролит	Патрон для предохранителя SV29.25	58	722		41876				
				шт							
41	41	С 99-1-5 прайс-лист Электролит	Предохранитель-плавкая вставка SV V10.25	58	141		8178				
				шт							
42	42	С151804-3087 Изм. и доп. вып. 25	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-98	58	3943		228694				
				шт.							
43	43	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1,855	7259,41	4310,78	13466	7996	7624	16,1	30
				1км	2745	1169,46	5092	2169	105	4,45	8
44	44	С151607-940 Изм. и доп. вып. 25	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	1,855	161538		299653				
				км							
45	45	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	58	330,1	24,1	19146	1398	6529	0,7	41
				шт	116	2,5	6728	145	95	0,01	1
46	46	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	89,9	93,5	3,1	8406	279	2793	0,18	16
				м	32,4	0,3	2913	27	95	0	0
47	47	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
				шт	317	13,5	317	14	95	0,08	0
48	48	С 80-1-1 прайс-лист Казтрансформатор	Ящик управления освещением ЯУО 9602-3674УЗ	1	25920		25920				
				шт							
			Отпускная цена		25920		25920				
			Сметная стоимость оборудования				*25920*				
49	49	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
				шт	158	2,3	158	2	95	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	50	С151801-1063 Изм. и доп. вып. 25	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	1	11447		11447				
				шт.							
51	51	Е0133-103-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	2	3565,97	2082,09	7132	4164	3904	7,75	16
				опора	1271,25	587,77	2543	1176	105	2,42	5
52	52	С143019-91 Изм. и доп. вып. 25	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	4	11714		46856				
				шт.							
53	53	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	0,8	2794,69	1445,81	2236	1157	807	3,86	3
				1м3	679,5	281,18	544	225	105	1,13	1
54	54	С143014-3 Изм. и доп. вып. 25	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	0,8	14493		11594				
				м3							
55	55	С 99-1-10 прайс-лист ТОО АСПМК-519	Стяжка Г1	4	1125		4500				
				шт							
56	56	С 99-1-11 прайс-лист Электролит	Гайка крюкообразная PD2.2	2	915		1830				
				шт							
57	57	С 99-1-2 прайс-лист Электролит	Бандажная стальная лента СОТ 37	8,2	119		976				
				м							
58	58	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT29.10	1	591		591				
				шт.							
59	59	С151804-2848 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	3	808		2424				
				шт.							
60	60	С151804-2841 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21.1	2	861		1722				
				шт.							
61	61	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	4	1057		4228				
				шт.							
62	62	С11071-159 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-98	8	5283		42264				
				шт.							
63	63	С151804-2923 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	8	869		6952				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
64	64	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	1	793		793				
				шт.							
65	65	С151804-2879 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	3	793		2379				
				шт.							
66	66	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	2	350		700				
				шт.							
67	67	С 99-1-12 прайс-лист Электролит	Скрепа СОТ 36	6	38		228				
				шт							
68	68	С151607-1307 Изм. и доп. вып. 25	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,0015	153289		230				
				км							
69	69	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,0015	7259,41	4310,78	11	6	6	16,1	0
				1км	2745	1169,46	4	2	105	4,45	0
70	70	С 99-1-13 прайс-лист ТОО АСПМК-519	Заземляющий проводник ЗП 6	2	121		242				
				шт							
71	71	С 99-1-14 прайс-лист ТОО АСПМК-519	Кронштейн У4	2	1293		2586				
				шт							
			Итого по разделу: Освещение ул.Ладушкина и ул. Теберикова с.Талдыбулак				6790426				
			ИТОГО:				6790425	420155			2122
							346819	108675			398
			- оборудования				25920				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				106028				
			На общестроительные работы				71015				
			На металломонтажные работы				300619				
			Всего накладных расходов:				477662				
			Итого с накладными				7268087				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				434530				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7702617				
			Итого с временными, 2,8 %				7917565				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %				8052512				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				8084079				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				8162995				
			Итого в текущих ценах, к = 2,928				23901249				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				478025				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				24379274				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2925513				
			Итого с НДС				27304787				
			Всего с учетом тендерной скидки К=0,9				24 574 308,30				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

Руководитель _____ / _____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Энергосервис"

Директор _____ **Бегишев В.Т.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "УКС"

Эксперт технического надзора _____ **Бургамбаев А.К.**
Аттестат № KZ79VII00026905 от 31.05.2017г.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района", РК, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, проспект Конаева, 65**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергосервис", РК 080000 Жамбылская область г.Тараз ул. Махамбет батыра 2а, тел.: 56-87-34**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство уличного освещения улиц Талгарского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Уличное освещение Панфиловский сельский округ: Освещение ул.Басибекова с.Кызыл-Ту**
наименование

Договор подряда (контракт) **№ 99** от **20.11.2019 года, доп согл № 5 от 09.02.2021 года.**

Акт приемки выполненных работ за март 2021 года

за март 2021 г.

№ 4-1-9 Уличное освещение Панфиловский сельский округ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12
			Раздел: Освещение ул.Басибекова с.Кызыл-Ту ТП 417 фидер-1 Металлические опоры нар.освещения ОМ-1, ОМ-2								
1	**1**	**Е0101-165-6**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	**11,88**	**218,93**	**0**	**2 601,00**	**0**	**2939**	**1,54**	**18**
				м3	**218,93**	**0**	**2 601,00**	**0**	**113**	**0**	**0**
2	**2**	**Е0106-1-13**	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	**8,58**	**10978,27**	**95,97**	**94 194,00**	**823**	**7279**	**4,9**	**42**
				м3	**771,75**	**36,25**	**6 622,00**	**311**	**105**	**0,18**	**2**
3	**3**	**Е0133-204-1**	**Установка стальных опор ОМ-1, ОМ-2**	**20**	**4231,75**	**1831,4**	**84 635,00**	**36628**	**54658**	**12**	**240**
				опора	**1977,75**	**625,01**	**39 555,00**	**12500**	**105**	**2,34**	**47**
4	**4**	**С12021-245 Изм. и доп. вып. 25**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**2,322**	**143295**		**332 674,00**				
				т							
5	**5**	**Е0133-254-2**	**Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой**	**2,322**	**3633,97**	**2776,32**	**8 437,00**	**6446**	**2302**	**2,97**	**7**

1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12
				т	497,25	447,12	1 154,00	1038	105	1,44	3
6	6	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	20	1745,38	1411,25	34 908,00	28225	12030	2,01	40
				шт	333	239,85	6 660,00	4797	105	0,81	16
7	7	99-1-1 Компания Бал Хан	Светильник уличный светодиодный ЖАРЫК 120W	20	20217		404 340,00				
				шт							
8	8	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	60	11,04	1,09	663,00	66	641	0,06	3
				м	9,23	0,66	554,00	40	108	0	0
9	9	С151601-332 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,06	27945		1 677,00				
				км							
10	10	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	40	16,24	1,95	649,00	78	626	0,08	3
				м	13,34	1,16	534,00	46	108	0,01	0
11	11	С151607-1307 Изм. и доп. вып. 25	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,04	153289		6 132,00				
				км							
12	12	99-1-2 Электролит	Бандажная стальная лента СОТ 37	52	119		6 188,00				
				м							
13	13	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT29.10	20	591		11 820,00				
				шт.							
14	14	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	40	793		31 720,00				
				шт.							
15	15	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	18	1057		19 026,00				
				шт.							
16	16	С11071-100 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	4	383		1 532,00				
				шт.							
17	17	99-1-3 Электролит	Патрон для предохранителя SV29.25	20	722		14 440,00				
				шт							
18	18	99-1-5 Электролит	Предохранитель-плавкая вставка SV V10.25	20	141		2 820,00				
				шт							
19	19	С151804-3087 Изм. и доп. вып. 25	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-98	20	3943		78 860,00				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12
20	20	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	20	330,1	24,1	6 602,00	482	2251	0,7	14
				шт	116	2,5	2 320,00	50	95	0,01	0
21	21	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	31	93,5	3,1	2 899,00	96	963	0,18	6
				м	32,4	0,3	1 004,00	9	95	0	0
22	22	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	20,52	218,93	0	4 492,00	0	5076	1,54	32
				м3	218,93	0	4 492,00	0	113	0	0
23	23	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	14,43	10978,27	95,97	158 416,00	1385	12242	4,9	71
				м3	771,75	36,25	11 136,00	523	105	0,18	3
24	24	Е0133-204-1	Установка стальных опор ОМ-1, ОМ-2	31	4231,75	1831,4	131 184,00	56773	84720	12	372
				опора	1977,75	625,01	61 310,00	19375	105	2,34	73
25	25	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	3,769	143295		540 122,00				
				т							
26	26	Е0133-254-2	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	3,769	3633,97	2776,32	13 698,00	10465	3738	2,97	11
				т	497,25	447,12	1 874,00	1685	105	1,44	5
27	27	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	31	1745,38	1411,25	54 107,00	43749	18646	2,01	62
				шт	333	239,85	10 323,00	7435	105	0,81	25
28	28	99-1-1 Компания Бал Хан	Светильник уличный светодиодный ЖАРЫК 120W	31	20217		626 727,00				
				шт							
29	29	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	93	11,04	1,09	1 027,00	102	993	0,06	5
				м	9,23	0,66	858,00	61	108	0	0
30	30	С151601-332 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,093	27945		2 599,00				
				км							
31	31	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	62	16,24	1,95	1 007,00	121	971	0,08	5
				м	13,34	1,16	827,00	72	108	0,01	0
32	32	С151607-1307 Изм. и доп. вып. 25	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,062	153289		9 504,00				
				км							
33	33	99-1-2 Электролит	Бандажная стальная лента СОТ 37	80,6	119		9 591,00				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12
34	34	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT29.10	31	591		18 321,00				
				шт.							
35	35	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	62	793		49 166,00				
				шт.							
36	36	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	24	1057		25 368,00				
				шт.							
37	37	С11071-100 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	14	383		5 362,00				
				шт.							
38	38	99-1-3 Электролит	Патрон для предохранителя SV29.25	31	722		22 382,00				
				шт							
39	39	99-1-5 Электролит	Предохранитель-плавкая вставка SV V10.25	31	141		4 371,00				
				шт							
40	40	С151804-3087 Изм. и доп. вып. 25	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-98	31	3943		122 233,00				
				шт.							
41	41	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	31	330,1	24,1	10 233,00	747	3490	0,7	22
				шт	116	2,5	3 596,00	77	95	0,01	0
42	42	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	48,05	93,5	3,1	4 493,00	149	1493	0,18	9
				м	32,4	0,3	1 557,00	14	95	0	0
43	43	Ц0108-572-3	Монтаж.Ящик управления освещением	1	1299,3	68,3	1 299,00	68	314	2	2
				шт	317	13,5	317,00	14	95	0,08	0
44	44	80-1-1 Казтрансформатор	Ящик управления освещением ЯУО 9602-3674УЗ	1	25920		25 920,00				
				шт							
45	45	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный в щитке управления	1	166,9	5,4	167,00	5	152	1	1
				шт	158	2,3	158,00	2	95	0,01	0
46	46	С151801-1063 Изм. и доп. вып. 25	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	1	11447		11 447,00				
				шт.							
47	47	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2 238,00	1743	997	3	3
				шт	495	454,41	495,00	454	105	1,81	2
48	48	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4 098,00	1460	2765	12,1	12
				шт	2191,5	441,68	2 192,00	442	105	1,9	2

1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12
49	49	75-4-42	Подстанции комплектные трансформаторные, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	1	330589		330 589,00				
				шт.							
			Отпускная цена		330589		330 589,00				
			Сметная стоимость оборудования				*330 589,00*				
50	50	Ц0108-1-1	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 250 кВА	1	8859	5158	8 859,00	5158	4343	20	20
				шт	3420	1151,99	3 420,00	1152	95	6,68	7
51	51	75-3-6	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа AlAgEuM ElECTriC ГОСТ 11677-85	1	313820		313 820,00				
				шт.							
			Отпускная цена		313820		313 820,00				
			Сметная стоимость оборудования				*313 820,00*				
52	52	Е0108-3-3	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Устройство гравийного основания под фундаменты	5,4	798,37	100,89	4 311,00	545	1032	0,85	5
				м3	123,75	38,25	668,00	207	118	0,18	1
53	53	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	3	302,09	197,24	906,00	592	724	0,65	2
				шт	104,85	67,51	315,00	203	140	0,25	1
54	54	С143014-3 Изм. и доп. вып. 25	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	0,9	14493		13 044,00				
				м3							
55	55	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	2,335	7259,41	4310,78	16 951,00	10066	9597	16,1	38
				1км	2745	1169,46	6 410,00	2731	105	4,45	10
56	56	С151607-938 Изм. и доп. вып. 25	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	2,335	84930		198 312,00				
				км							
57	57	Е0133-117-1	Демонтаж комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	671,43	522,93	671,00	523	299	0,9	1
				шт	148,5	136,32	149,00	136	105	1,81	2
58	58	Е0133-117-2	Демонтаж комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	1095,47	438,02	1 095,00	438	829	3,63	4
				шт	657,45	132,5	657,00	133	105	0,57	1
			Итого по разделу: Освещение ул.Басибекова с.Кызыл-Ту ТП 417 фидер-1 Металлические опоры нар.осве				3 894 945,00				

1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12
58	58	Е0133-117-2	Демонтаж комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	1095,47	438,02	1 095,00	438	829	3,63	4
				шт	657,45	132,5	657,00	133	105	0,57	1
			Итого по разделу: Освещение ул.Басибекова с.Кызыл-Ту ТП 417 фидер-1 Металлические опоры нар.освещ				3 894 945,00				
			ИТОГО:				3 894 946,00	206932			1049
							171 757,00	53507			200
			- оборудования				644 409,00				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				61 401,00				
			На общестроительные работы				35 333,00				
			На металломонтажные работы				139 378,00				
			Всего накладных расходов:				236 112,00				
			Итого с накладными				4 131 058,00				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				209 199,00				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4 340 257,00				
			Итого с временными, 2,8 %				4 443 741,00				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %				4 508 710,00				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4 523 907,00				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4 561 900,00				
			Итого в текущих ценах, к = 2,928				13 357 243,00				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				267 145,00				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				13 624 388,00				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 634 927,00				
			Итого с НДС				15 259 315,00				
			Всего с учетом тендерной скидки К=0,9				13 733 383,50				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

Руководитель _____ / _____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Энергосервис"

Директор _____ **Бегишев В.Т.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "УКС"

Эксперт технического надзора _____ **Бургамбаев А.К.**
Аттестат № KZ79VJE00026908 от 31.05.2017г.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района", РК, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, проспект Конаева, 65**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергосервис", РК 080000 Жамбылская область г.Тараз ул. Махамбет батыра 2а, тел.: 56-87-34**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство уличного освещения улиц Талгарского района Алматинской области**
наименование, адрес

Объект **Уличное освещение Панфиловский сельский округ: Освещение ул.Тамаровского с.Панфилов.**
наименование

Договор подряда (контракт) **№ 99** от **20.11.2019 года, доп согл № 5 от 09.02.2021 года.**

Акт приемки выполненных работ за март 2021 года

за март 2021 г.

№ 4-1-9 Уличное освещение Панфиловский сельский округ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Освещение ул.Тамаровского с.Панфилов. ТП 402 фидер-1 Металлические опоры нар.освещения ОМ-1, ОМ-2								
1	**1**	**E0101-165-6**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	**25,92**	**218,93**	**0**	**5675**	**0**	**6412**	**1,54**	**40**
				м3	**218,93**	**0**	**5675**	**0**	**113**	**0**	**0**
2	**2**	**E0106-1-13**	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	**18,54**	**6076,15**	**95,97**	**112652**	**1779**	**15729**	**4,9**	**91**
				м3	**771,75**	**36,25**	**14308**	**672**	**105**	**0,18**	**3**
3	**3**	**E0133-204-1**	**Установка стальных опор ОМ-1, ОМ-2**	**42**	**4231,75**	**1831,4**	**177734**	**76919**	**114782**	**12**	**504**
				опора	**1977,75**	**625,01**	**83066**	**26250**	**105**	**2,34**	**98**
4	**4**	**С12021-245 Изм. и доп. вып. 25**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**4,954**	**143295**		**709912**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
5	5	Е0133-254-2	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	4,954	3633,97	2776,32	18003	13754	4913	2,97	15
				т	497,25	447,12	2463	2215	105	1,44	7
6	6	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	42	1745,38	1411,25	73306	59273	25263	2,01	84
				шт	333	239,85	13986	10074	105	0,81	34
7	7	99-1-1 Компания Бал Хан	Светильник уличный светодиодный ЖАРЫК 120W	42	20217		849114				
				шт							
8	8	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	126	11,04	1,09	1392	138	1346	0,06	7
				м	9,23	0,66	1163	83	108	0	0
9	9	С151601-332 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,126	27945		3521				
				км							
10	10	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	84	16,24	1,95	1364	163	1315	0,08	7
				м	13,34	1,16	1121	97	108	0,01	0
11	11	С151607-1307 Изм. и доп. вып. 25	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,084	153289		12876				
				км							
12	12	99-1-2 Электролит	Бандажная стальная лента СОТ 37	109,2	119		12995				
				м							
13	13	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT29.10	42	591		24822				
				шт.							
14	14	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	84	793		66612				
				шт.							
15	15	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	36	1057		38052				
				шт.							
16	16	С11071-100 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	12	383		4596				
				шт.							
17	17	99-1-3 Электролит	Патрон для предохранителя SV29.25	42	722		30324				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	18	99-1-5 Электролит	Предохранитель-плавкая вставка SV V10.25	42	213		8946				
				шт							
19	19	С151804-3087 Изм. и доп. вып. 25	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-98	42	3943		165606				
				шт.							
20	20	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
				шт	317	13,5	317	14	95	0,08	0
21	21	80-1-1 прайс-лист Казтрансформатор	Ящик управления освещением ЯУО 9602-3674У3	1	25920		25920				
				шт							
22	22	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
				шт	158	2,3	158	2	95	0,01	0
23	23	С151801-1063 Изм. и доп. вып. 25	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	1	11447		11447				
				шт.							
24	24	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	42	330,1	24,1	13864	1012	4728	0,7	29
				шт	116	2,5	4872	105	95	0,01	1
25	25	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	65,1	93,5	3,1	6087	202	2022	0,18	12
				м	32,4	0,3	2109	20	95	0	0
26	26	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1,25	7259,41	4310,78	9074	5388	5138	16,1	20
				1км	2745	1169,46	3431	1462	105	4,45	6
27	27	С151607-939 Изм. и доп. вып. 25	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	1,25	121904		152380				
				км							
			Итого по разделу: Освещение ул.Тамаровского с.Панфилов. ТП 402 фидер-1 Металлические опоры нар.о				2537739				
			ИТОГО:				2537740	158702			812
							132669	40994			150
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				40278				
			На общестроительные работы				27054				
			На металломонтажные работы				114782				
			Всего накладных расходов:				182114				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего накладных расходов:				**182114**				
			Итого с накладными				**2719854**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**163191**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**2883045**				
			Итого с временными, 2,8 %				**2963770**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %				**3014450**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**3026305**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**3055943**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,928				**8947801**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**178956**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**9126757**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1095211**				
			Итого с НДС				**10221968**				
			Всего с учетом тендерной скидки К=0,9				**9 199 771,20**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

Руководитель_____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Энергосервис"

Директор_____ **Бегишев В.Т.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "УКС"

Эксперт технического надзора_____**Бурганбаев А.К.**
Аттестат № KZ79VJE00026905 от 31.05.2017г.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района", РК, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, проспект Конаева, 65**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергосервис", РК 080000 Жамбылская область г.Тараз ул. Махамбет батыра 2а, тел.: 56-87-34**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство уличного освещения улиц Талгарского района Алматинской области**

наименование, адрес

Объект **Уличное освещение Панфиловский сельский округ: Освещение ул.Уалиханова с.Панфилов.**

наименование

Договор подряда (контракт) **№ 99** от **20.11.2019 года, доп согл № 5 от 09.02.2021 года.**

Акт приемки выполненных работ за март 2021 года

за март 2021 г.

№ 4-1-9 Уличное освещение Панфиловский сельский округ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Освещение ул.Уалиханова с.Панфилов. ТП 402 фидер-1 Металлические опоры нар.освещения ОМ-1, ОМ-2								
1	**1**	**Е0101-165-6**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	**20,52**	**218,93**	**0**	**4492**	**0**	**5076**	**1,54**	**32**
				м3	**218,93**	**0**	**4492**	**0**	**113**	**0**	**0**
2	**2**	**Е0106-1-13**	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	**12**	**6076,15**	**95,97**	**72914**	**1152**	**10181**	**4,9**	**59**
				м3	**771,75**	**36,25**	**9261**	**435**	**105**	**0,18**	**2**
3	**3**	**Е0133-204-1**	**Установка стальных опор ОМ-1, ОМ-2**	**10**	**4231,75**	**1831,4**	**42317**	**18314**	**27329**	**12**	**120**
				опора	**1977,75**	**625,01**	**19777**	**6250**	**105**	**2,34**	**23**
4	**4**	**С12021-245 Изм. и доп. вып. 25**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**1,234**	**143295**		**176797**				
				т							
5	**5**	**Е0133-254-2**	**Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой**	**1,234**	**3633,97**	**2776,32**	**4484**	**3425**	**1223**	**2,97**	**4**
				т	**497,25**	**447,12**	**614**	**552**	**105**	**1,44**	**2**

1	1	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	20,52	218,93	0	4492	0	5076	1,54	32
6	8	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	90	11,04	1,09	994	99	961	0,06	5
				м	9,23	0,66	831	59	108	0	0
7	9	С151601-332 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,09	27945		2515				
				км							
8	10	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	60	16,24	1,95	974	117	939	0,08	5
				м	13,34	1,16	800	69	108	0,01	0
9	11	С151607-1307 Изм. и доп. вып. 25	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,06	153289		9197				
				км							
10	12	99-1-2 Электролит	Бандажная стальная лента СОТ 37	78	119		9282				
				м							
11	13	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT29.10	30	591		17730				
				шт.							
12	14	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	60	793		47580				
				шт.							
13	15	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	22	1057		23254				
				шт.							
14	16	С11071-100 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	8	383		3064				
				шт.							
15	17	99-1-3 Электролит	Патрон для предохранителя SV29.25	30	722		21660				
				шт							
16	18	99-1-5 Электролит	Предохранитель-плавкая вставка SV V10.25	30	141		4230				
				шт							
17	19	С151804-3087 Изм. и доп. вып. 25	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-98	30	3943		118290				
				шт.							
18	26	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,0643	7259,41	4310,78	467	277	264	16,1	1
				1км	2745	1169,46	177	75	105	4,45	0
19	27	С151607-939 Изм. и доп. вып. 25	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,0643	121904		7842				
				км							
			Итого по разделу: Освещение ул.Уалиханова с.Панфилов. ТП 402 фидер-1 Металлические опоры нар.освещ				568085				

1	1	E0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	20,52	218,93	0	4492	0	5076	1,54	32
			ИТОГО:				568084	23383			225
							35953	7440			28
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				2165				
			На общестроительные работы				16481				
			На металломонтажные работы				27329				
			Всего накладных расходов:				45975				
			Итого с накладными				614059				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				36844				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				650903				
			Итого с временными, 2,8 %				669128				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %				680570				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				683247				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				689938				
			Итого в текущих ценах, к = 2,928				2020138				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				40403				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2060541				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				247265				
			Итого с НДС				2307806				
			Всего с учетом тендерной скидки К=0,9				2 077 025,40				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

Руководитель _____ / _____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Энергосервис"

Директор _____ **Бегишев В.Т.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "УКС"

Эксперт технического надзора _____ **Бургамбаев А.К.**
Аттестат № KZ79VJE00026905 от 31.05.2017г.